Ingeniero
CARLOS ANDRES MENDOZA RENDON
SUBDIRECCION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) - DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Periodo:	Del 1 del mes de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	4772 del seis (6) de noviembre de 2025

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) - DEPARTAMENTO DE SUCRE

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 16 Km

1. CONTRATO DE OBRA N° 1709 de 2025

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1709 de 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROYECTOS EMUNAH	NIT:	901.990.307-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS (40%) EMUNAH S.A.S. (60%)		
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) - DEPARTAMENTO DE SUCRE.		
FECHA DE INICIO:	12/11/2025	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	12/11/2025
VALOR INICIAL:	$602.000.000,00 (INCLUIDO IVA)		
VALOR ADICIONES:	N.A.		
ADICIÓN 1:	N.A.		
ADICIÓN NN:	N.A.		

VALOR ACTUAL:	$602.000.000,00 (INCLUIDO IVA)
ANTICIPO	N.A.
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.
PLAZO INICIAL:	2 MESES o (HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025)
TOTAL SUSPENSIONES:	N.A.
FECHA DE FINALIZACIÓN:	DOCE (12) DE FEBRERO DE 2026.

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
733425	2025	10	C-2401-0600-82-51102D-2401023-02	$602.000.000,00	$0,00	$602.000.000,00
TOTAL				$602.000.000,00	$0,00	$602.000.000,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA No 1	$4.000.000,00	$760.000,00	N.A.	$4.760.000,00
ACTA No 2	$365.908.300,00	$2.653.533,47	N.A.	$368.561.833,47
TOTAL	**$369.908.300,00**	**$3.413.533,47**	**N.A**	**$373.321.833,47**

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el presente Informe de Supervisión No. 2, correspondiente al mes de diciembre de 2025, y con base en el Programa de Inversión No. 2 presentado por el contratista, teniendo en cuenta la Prórroga No. 1 del contrato, mediante la cual se estableció como nueva fecha de terminación el 12 de febrero de 2026, se evidencia una metafísica programada del 21%, frente a una meta física ejecutada del 61,22%.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 507.213.500,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 106.510.000,00	21,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 365.908.300,00	61,22%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 365.908.300,00	61,22%

1.4.2. ANTICIPO : El contratista no hará uso del anticipo otorgado por la entidad para el desarrollo de las actividades contractuales.

Otorgado	$ N.A.
Amortizado	$ N.A.
Saldo	$ N.A.

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE OBRA

- **Meta física programada:** 21,00% $106.510.000,00
- **Meta física ejecutada financiera** 72,14% $365.908.300,00 TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE, representado principalmente en la ejecución de actividades de bases, subbases y afirmados y pavimentos asfálticos

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

Para el periodo de diciembre de 2025 correspondiente al presente informe, no se tramitaron actas de fijación de precios no previstos, toda vez que durante la ejecución contractual no se presentaron actividades o ítems que requirieran la incorporación de precios no contemplados inicialmente dentro de la estructura contractual aprobada.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se tramitó el Acta de Modificación de Cantidades de Obra No. 1, por concepto de ajuste en las cantidades de obra inicialmente previstas, conforme a las necesidades identificadas durante la ejecución contractual. Es importante precisar que dicha modificación no genera variación en el valor principal del contrato, manteniéndose el valor básico en la suma de QUINIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($507.231.500) y el valor total del contrato en SEISCIENTOS DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($602.000.000), conservando las condiciones económicas inicialmente pactadas.

FECHA ACTA	ACTA No.
Diciembre 2025	1

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO.

Durante el periodo de diciembre de 2025 correspondiente al presente informe, se solicitó al contratista la actualización y presentación de un nuevo programa de inversión, teniendo en cuenta la Prórroga No. 1 otorgada al contrato, mediante la cual se amplió el plazo de ejecución hasta el 12 de febrero de 2026, con el fin de ajustar la programación financiera y física de las actividades conforme al nuevo plazo contractual establecido

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
Diciembre 2025	1	Aprobada

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo diciembre de 2025 correspondiente al presente informe, no se tramitaron actas de suspensión ni prórrogas a suspensiones contractuales, toda vez que la ejecución de las actividades se desarrolló conforme a las condiciones contractuales vigentes para el periodo evaluado, sin que se presentaran circunstancias que requirieran la formalización de actas de suspensión.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, no se tramitaron adiciones al Contrato No. 1709-2025; no obstante, se gestionó y aprobó la Prórroga No. 1, mediante la cual se amplió el plazo de ejecución contractual, estableciendo como nueva fecha de terminación el 12 de febrero de 2026, con el fin de garantizar la continuidad y adecuada ejecución de las actividades contractuales programadas

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
Diciembre 2025	N.A	N.A	Aprobado

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

- **ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** Prorroga numero 1 hasta el 12 de febrero del 2026.
- **FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 29/11/2025 Prorroga numero 1
- **MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 09/10/2025
- **FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 18/11/2025
- **POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento NOMBRE: Seguros del estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 14-44-101246356 Anexo No. 4**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$60.200.000,00	14-44-101246356 Anexo 4	06/10/2025	17/07/2026
Buen Manejo Anticipo	$180.600.000,00	14-44-101246356 Anexo 4	06/10/2025	17/07/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$120.400.000,00	14-44-101246356 Anexo 4	06/10/2025	12/02/2029
Estabilidad de la Obra	$180.600.000,00	14-44-101246356 Anexo 4	12/2/2026	Si ampara 5 años
Calidad	$180.600.000,00	14-44-101246356 Anexo 4	12/2/2026	Si ampara 5 años

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 3	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	$284.700.000,00	14-40-101076613 Anexo 4	06/10/2025	12/02/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, no se tramitaron ni se encuentran en curso procesos sancionatorios relacionados con el Contrato No. 1709-2025, toda vez que, para el periodo evaluado correspondiente a diciembre de 2025, no se presentaron situaciones que dieran lugar al inicio de actuaciones administrativas de carácter sancionatorio en contra del contratista

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CON-003-2025	2/12/2025	CONSORCIO PROYECTOS EMUNAH	Aprobación parcial de hojas de vida del personal propuesto.
CON-008-2025	18/12/2025	CONSORCIO PROYECTOS EMUNAH	Revisión concepto técnico de rehabilit

			ación de pavimento flexible.
CON-009-2025	22/12/2025	CONSORCIO PROYECTOS EMUNAH	Revisión PAGA. VS 1

1.13. <u>DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO</u>

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CPE-1709-20252002	4/12/2025	CONINTE R JMJ S.A.S	Aprobación hojas de vida profesionales
CPE-005-2025	5/12/2025	CONINTE R JMJ S.A.S	Laboratorio para Estudio de Suelos
CPE-1709-2025007	22/12/2025	CONINTE R JMJ S.A.S	Estudios y diseños estructural contrato de obra numero 1709-2025.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1684 de 2025

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1684 de 2025		
CONTRATISTA:	CONINTER JMJ S.A.S	NIT:	901.723.533-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N.A.		
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) - DEPARTAMENTO DE SUCRE.		
FECHA DE INICIO:	12/11/2025	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	12/11/2025
VALOR INICIAL:	$57.230.102 (INCLUIDO IVA)		
VALOR ADICIONES:	N.A.		
ADICIÓN 1:	N.A.		
ADICIÓN N:	N.A.		
VALOR ACTUAL:	$57.230.102 (INCLUIDO IVA)		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
TOTAL PRÓRROGAS:	HASTA EL 12 DE FEBRERO DE 2026.		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 12 DE FEBRERO DE 2026.		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
755225	2025	10	C-2401-0600-82-51102D-2401023-02	$57.230.102,00	$0,00	$57.230.102,00
TOTAL				$57.230.102,00	$0,00	$57.230.102,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta no 1 noviembre 2025	$ 10.689.672,50	$2.031.037,77	N.A.	$ 12.720.710,27
Acta no 2 diciembre 2025	$ 26.445.486,90	$ 5.024.642,51	N.A.	$ 31.470.129,41
TOTAL	**$ 37.135.159,40**	**$ 7.055.680,29**	**N.A**	**$ 44.190.839,68**

2.4. AVANCE DEL CONTRATO INTERVENTORIA.

Para el periodo correspondiente a diciembre de 2025, el Contrato de Interventoría No. 1684-2025 presenta un avance financiero programado del 77,21%, equivalente a $44.190.839,68, registrando una ejecución del 77,21%, correspondiente al mismo valor, evidenciando cumplimiento del avance previsto para el periodo evaluado.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO.

- **Total inversión programada:** $ 44.190.839,68 77,21 %
- **Total inversión ejecutada:** $ 44.190.839,68 77,21 %

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, no se tramitaron actas de suspensión para el Contrato No. 1684-2025, toda vez que la ejecución contractual se desarrolló conforme a la programación establecida, sin presentarse circunstancias que requirieran la suspensión temporal de las actividades de interventoría

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO.

A la fecha del presente informe, el Contrato No. 1684-2025 no presenta adiciones en su valor contractual; no obstante, se gestionó y aprobó una prórroga al plazo de ejecución, estableciendo como nueva fecha de terminación el 12 de febrero de 2026, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades de interventoría y su articulación con la ejecución del contrato de obra objeto de seguimiento.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
Diciembre 2025	N.A.	N.A.	Aprobado

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/11/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 12/11/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 28/11/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$5.723.011,00	Póliza: 53-44-101040882 Anexo: 5	12/11/2025	13/07/2026
Buen Manejo Anticipo	N.A	N.A	N.A	N.A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$11.446.021,00	Poliza: 53-44-101040882 Anexo: 5	12/11/2025	12/01/2029
Calidad del Servicio	$17.169.031,00	Poliza: 53-44-101040882 Anexo: 5	12/01/2026	12/01/2031

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, no se tramitaron ni se encuentran en curso procesos sancionatorios relacionados con el Contrato No. 1684-2025, toda vez que no se presentaron situaciones que dieran lugar al inicio de actuaciones administrativas de carácter sancionatorio durante el periodo evaluado.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CON-009-2025	17/11/2025	CONSORCIO PROYECTOS EMUNAH	Citación a Reunión técnica Inicial
CON-001-2025	24/11/2025	CONSORCIO PROYECTOS EMUNAH	Observaciones a la documentación inicial.
CON-004-2025	3/12/2025	CONSORCIO PROYECTOS EMUNAH	Solicitud documentos iniciales
CON-008-2025	18/12/2025	CONSORCIO PROYECTOS EMUNAH	Revisión concepto técnico de rehabilitación de pavimento flexible
CON-008-2025	22/12/2025	CONSORCIO PROYECTOS EMUNAH	Revisión PAGA. VS 1
CON-011-2025	22/12/2025	CONSORCIO PROYECTOS EMUNAH	Solicitud de acreditación de afiliaciones y pagos de seguridad social del personal

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el periodo evaluado, el contratista ejecutó actividades de fresado de pavimento existente, aplicación de riego de imprimación e instalación de mezcla asfáltica, incluyendo en uno de los tramos la reposición de subbase debido a las condiciones identificadas en campo. A la fecha del presente informe, se registra una inversión de obra ejecutada acumulada de $365.908.300, equivalente al 61,22% del valor contractual.

4.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Durante el periodo evaluado, se realizó seguimiento y control al cumplimiento de los aspectos jurídicos del contrato, verificando la actualización de las pólizas del contratista con ocasión de la Prórroga No. 1, mediante la cual se amplió el plazo de ejecución contractual hasta el 12 de febrero de 2026.

4.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Para el presente informe, se registra la facturación del Acta No. 2 por un valor básico de $365.908.300,00, más IVA por $2.653.533,47, para un valor facturado de $368.561.833,47, sin aplicación de amortización de anticipo. De manera acumulada, el contrato presenta un valor básico ejecutado de $369.908.300,00, más IVA por $3.413.533,47, para un valor total facturado de $373.321.833,47, evidenciando el avance financiero conforme a la ejecución de las actividades contractuales desarrolladas durante el periodo. (Las cuentas se encuentran radicas y en tramite para pago)

4.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

En el componente ambiental, se realiza seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) aplicable al contrato. A la fecha del presente informe, se han desarrollado actividades de socialización con la comunidad aledaña al área de influencia del proyecto, con el fin de informar sobre el desarrollo de las actividades contractuales, y garantizar el cumplimiento de los lineamientos ambientales y sociales establecidos.

5 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo evaluado, la supervisión de la interventoría realizó actividades de seguimiento, control y verificación al desarrollo de las actividades ejecutadas en los contratos de obra e interventoría, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos establecidos contractualmente, así como verificar el adecuado avance de las obligaciones a cargo de las partes involucradas.

6 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Durante el periodo evaluado, se desarrollaron actividades de supervisión orientadas al seguimiento, control y verificación integral del contrato de obra y su respectiva interventoría, incluyendo la revisión constante de la documentación técnica, administrativa, financiera y jurídica remitida por la interventoría para su validación y trámite correspondiente ante la Dirección Territorial y la planta central del INVÍAS. Así mismo, se realizó seguimiento al trámite y cumplimiento de los requisitos establecidos para la Prórroga No. 1 del contrato, verificando su conformidad con los lineamientos institucionales y administrativos exigidos por la entidad. De igual manera, se efectuó la revisión y control del Acta de Modificación de Cantidades de Obra No. 1, así como el seguimiento al Programa de Inversión No. 2 presentado por el contratista, ajustado conforme a la ampliación del plazo contractual hasta el 12 de febrero de 2026, con el propósito de garantizar la adecuada ejecución contractual y el cumplimiento de las metas programadas

7 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda continuar con el seguimiento y control permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra y la interventoría, garantizando el cumplimiento de los plazos establecidos contractualmente. Así mismo, se solicita mantener las acciones administrativas y de control necesarias que permitan asegurar la adecuada ejecución del proyecto y el cumplimiento de las metas programadas.

Cordialmente,

ARNULFO ARIAS SAENZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO 1684-2025
TERRIRORIAL SUCRE