CONTRATO DE OBRA No. 20253687 DE 2025

OBJETO:

"ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO RURALES DE LOS SECTORES 1) VEREDA LA COCHA DEL CORREGIMIENTO DE GENOY, 2) VEREDA DE ALTO CASANARE DEL CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO, 3) CORREGIMIENTO DE GUALMATÁN, 4) VEREDA DE CAMPANERO, 5) VEREDA DE LAS ENCINAS, 6) VEREDA CAMINO REAL, 7) VEREDA DE CHARGUAYACO DEL MUNICIPIO DE PASTO – VIGENCIA 2025"

CONTRATISTA:

GAMA & ASOCIADOS SAS

INFORME DE OBRA #1

28 DE JULIO – 31 DE AGOSTO DE 2025

Edificio Novacentro - Ofic. 1002
E-mail: gama.asociados.sas@gmail.com
San Juan de Pasto, Nariño

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCION 3

2 INFORMACION DEL CONTRATO 3

2.1 CONDICIONES INICIALES – CONTRATISTA DE OBRA: 3

3 DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS 4

4 DESARROLLO Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 4

5 AVANCE DEL CONTRATO 5

5.1 AVANCE FISICO DE OBRA 5

5.2 AVANCE FINANCIERO 5

6 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES 6

7 REGISTRO FOTOGRAFICO 6

8 CONCLUSION 8

1 INTRODUCCION

OBJETO: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO RURALES DE LOS SECTORES 1) VEREDA LA COCHA DEL CORREGIMIENTO DE GENOY, 2) VEREDA DE ALTO CASANARE DEL CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO, 3) CORREGIMIENTO DE GUALMATÁN, 4) VEREDA DE CAMPANERO, 5) VEREDA DE LAS ENCINAS, 6) VEREDA CAMINO REAL, 7) VEREDA DE CHARGUAYACO DEL MUNICIPIO DE PASTO – VIGENCIA 2025"

Contrato No. 20253687 DE 2025

Valor: El costo total de obra es de $920.074.428,79

El presente documento corresponde al primer Informe de obra, el cual contiene el avance de actividades realizadas entre el 28 de julio hasta el 31 de agosto del año 2025, con acta de inicio del contrato No. 20253687 DE 2025 que se suscribió el 28 de julio de 2025.

2 INFORMACION DEL CONTRATO

2.1 CONDICIONES INICIALES – CONTRATISTA DE OBRA:

CONTRATO No:	20253687 DE 2025
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO
CONTRATISTA:	GAMA & ASOCIADOS SAS NIT. 901420365 -3
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES FELIPE ANDRADE OJEDA CC. 1.085.344.692
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO RURALES DE LOS SECTORES 1) VEREDA LA COCHA DEL CORREGIMIENTO DE GENOY, 2) VEREDA DE ALTO CASANARE DEL CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO, 3) CORREGIMIENTO DE GUALMATÁN, 4) VEREDA DE

	CAMPANERO, 5) VEREDA DE LAS ENCINAS, 6) VEREDA CAMINO REAL, 7) VEREDA DE CHARGUAYACO DEL MUNICIPIO DE PASTO – VIGENCIA 2025"
VALOR DEL CONTRATO:	NOVECIENTOS VEINTE MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($920.074.428,79)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	14 de Julio de 2025
FECHA DE INICIO:	28 de Julio de 2025
DURACIÓN DEL CONTRATO:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	TREINTA(30) DE NOVIEMBRE DE 2025

3 DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS

En el mes que comprende la ejecución del presente informe se desarrollaron actividades organizacionales de la parte contractual como lo son balance de cantidades de obra y se desarrollaron actividades de trabajos de estructura metálica para cerramientos y construcción de porterías deportivas.

4 DESARROLLO Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

La obra contratada, corresponde a la construcción y mejoramiento de varios escenarios deportivos de la ciudad de Pasto, para mejorar la calidad de vida de la comunidad de los sectores: vereda La Cocha del Corregimiento de Genoy, vereda de Alto Casanare del Corregimiento de

Catambuco, corregimiento de Gualmatán, vereda de Campanero, vereda de Las Encinas, vereda Camino Real, vereda de Charguayaco, donde se busca fortalecer los hábitos saludables y de integración de las personas.

Las actividades ejecutadas correspondieron:

- Visita y socialización con cada uno de los escenarios deportivos.
- Elaboración balance de cantidades de obra.
- Elaboración canchas multifuncionales EP2.
- Elaboración de cerramiento de protección e impacto. Con pintura anticorrosivo y esmalte

5 AVANCE DEL CONTRATO

5.1 AVANCE FISICO DE OBRA

- Se avanzo en un porcentaje del 5% de ejecución del contrato, esto comprendido en los ítems de: Elaboración canchas multifuncionales EP2, Elaboración de cerramiento de protección e impacto. Con pintura anticorrosivo y esmalte.

5.2 AVANCE FINANCIERO

A la fecha de corte del presente informe, se presenta el siguiente balance financiero del contrato:

Valor del contrato: novecientos veinte millones setenta y cuatro mil cuatrocientos veintiocho pesos con setenta y nueve centavos m/cte ($920.074.428,79)

Anticipo: No se ha realizado tramite de desembolso de anticipo Pagos Realizados: No se han presentado actas parciales a la fecha

6 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Durante este mes no se presentaron suspensiones y retrasos.

7 REGISTRO FOTOGRAFICO











8 CONCLUSION

De acuerdo con el desarrollo de las actividades contractuales, se deja constancia de que la empresa GAMA & ASOCIADOS SAS, en calidad de contratista, reporta un avance del 5% de las obras correspondientes al **Contrato de Obra 20253687 DE 2025**, cumpliendo con las especificaciones técnicas, obligaciones contractuales y disposiciones impartidas por la entidad contratante.

Para constancia se firma.

ANDRES FELIPE ANDRADE OJEDA
Representante Legal
GAMA & ASOCIADOS SAS