INFORME DE ACTIVIDADES

SUPERVISOR: **OSCAR EDUARDO CARVAJAL MARTINEZ**
CARGO: **GERENTE**


CONTRATISTA: **JESSICA MARCELA RODRÍGUEZ GALEANO**
IDENTIFICACIÓN: **1.036.605.025**

CONTRATO: **FV2026015 DE ENERO DE 2026**

PERIODO: **MAYODE 2026**

OBJETO DEL CONTRATO		
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE INGENIERIA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE VIVIENDA INCLUSIVA Y DESARROLLO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SABANETA		
REG.	**ALCANCE DEL CONTRATO**	**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO**
1	Apoyar en la elaboración de conceptos técnicos desde su área.	Se realiza visita de seguimiento al mejoramiento de piso en las viviendas de la vereda San Isidro, con el fin de determinar la viabilidad y apoyar en la elaboración de los conceptos técnicos desde el área técnica. 





BITÁCORA PARA MEJORAMIENTOS

CONVENIO:
FORMULARIO N°

Resolución N°:			
Beneficiario: ID*	Nancy Andrea Acevedo Castrillón		FORMULARIO N°
Cédula: 32.298.693	Celular: 3207714667		Tel. Fijo:
Dirección:	Cll 20Sur N 30c-108 2do Pso	Barrio/Sector:	San Isidro
Alcance:	Mejoramiento de Piso completo	Convenio:	
Operador/ Contratista:		Interventoria:	

Fecha	Actividad/firmas de funcionarios y beneficiarios
22-Abril-26	Se hace visita inicial para programar mejoramiento de piso
23-Abril-26	se Entregaron todos los materiales para realizar el mejoramiento de piso
30-Abril-26	Se da inicio a mejoramiento con paso de niveles procediendo a instalar baldosa y zocalo en habitación y cocina. Nota= Se entrega zocalos sin instalar a petición de los propietarios por motivo de revoque de muros que realizaran. quedando a cargo de ellos la instalación en sala
5-Mayo-26	se finaliza la obra de mejoramiento. Satisfactoriamente.

Contratista


Nancy Acevedo Castrillón
Propietaria



Jessica Paz
Pavis.

*ID: Consecutivo de la lista de beneficiarios aprobados



Página ___ de ___


Código: GV-FR-57
Versión: 02
Actualizado: 05/05/2025


		 BITÁCORA PARA MEJORAMIENTOS CONVENIO: FORMULARIO N° FOVIS Resolución N°: Beneficiario: ID* Ana Libia Velasquez de Acevedo FORMULARIO N° Cédula: 42.820.879 Celular: Tel. Fijo: 4940276 Dirección: Cll 20Sur N 30c-27 Barrio/Sector: San Isidro Alcance: Convenio: Operador/ Contratista: Interventoría: Fecha — Actividad/firmas de funcionarios y beneficiarios 22-Abril-26 Se hace visita inicial para programar mejoramiento de piso 23-Abril-26 se entregaron todos los materiales para realizar el mejoramiento de piso 27-Abril-26 Se da inicio a mejoramiento con paso de niveles procediendo a instalar baldosa y zocalo 30-Abril-26 se finaliza la obra de mejoramiento, satisfactoriamente 5-Mayo-26 Contratista. Amalbia Velásquez de A. Propietaria Jessica RS FOVIS. *ID: Consecutivo de la lista de beneficiarios aprobados Página ___ de ___ Código: GV-FR-57 Versión: 02 Actualizado: 05/05/2025 RUTA: P:\1. APOYO ADMINISTRATIVO\2026\INFORMES CONTRATISTAS\015-JESSICA RODRIGUEZ GALEANO\05-MAYO
2	Manipular y elaborar planos arquitectónicos y estructurales, complementarios para el área técnica de la entidad.	Se elaboró planos a mano alzada de las viviendas visitadas para los mejoramientos de


		pisos.   RUTA: P:\1. APOYO ADMINISTRATIVO\2026\INFORMES



		CONTRATISTAS\015-JESSICA RODRIGUEZ GALEANO\05-MAYO
3	Apoyar el seguimiento de las obras que realice y/o ejecute directa o indirectamente el FOVIS. .	Apoyé el seguimiento de las obras ejecutadas participando contribuyendo a la verificación de avances, cumplimiento de lineamientos técnicos y adecuada ejecución de las intervenciones de la obra Santa Ana San Joaquin   LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES EXTERNAS FECHA: 15-Mayo-2026 RESPONSABLE: Interventoria - Contratista FACILITADOR: Sebastian Moreno - Residente Interv. ACTIVIDAD: Comité de obra No 28 Santa Ana y San Joaquin RUTA: P:\1. APOYO ADMINISTRATIVO\2026\INFORMES CONTRATISTAS\015-JESSICA RODRIGUEZ GALEANO\05-MAYO
4	Elaborar los cronogramas de obra para la ejecución de los distintos proyecto s .	Se modifica cronograma para las actividades que se desarrollarán en mejoramientos durante el presente mes.

		 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AREA TECNICA 2DO. TRIMESTRE - 2026 — FECHA: MARZO 17 DE 2026 MES DE ABRIL 2026 — MES DE MAYO 2026 — MES DE JUNIO 2026 ITEM / ACTIVIDAD / SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 (x3) 1 SEGUIMIENTO A MEJORAMIENTOS COLECTIVOS — 100% ejecutado 2 LIQUIDACION MEJORAMIENTOS COLECTIVOS — N/A, se subsano items pendientes, se va a iniciar proceso 3 VISITAS DIAGNÓSTICAS PARA MEJORAMIENTOS — 10% Ejecutado 4 ACTUALIZACIONDE APUS PARA AÑO 2026 — N/A 5 SEGUIMIENTO PROYECTO SANTA ANA Y SAN JOAQUIN — En proceso 6 SUPERVISIÓN A PROCESOS DE MEJORAMIENTOS QUE SE PORGRAMEN EN EL PERIODO — 10% Ejecutado 7 ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS CONVENIOS Y CONTRATOS ANTERIORES. — 10% Ejecutado Elaboró: Paola Moreno, Apoyo Profesional Area Tecnica — Revisó: Jessica Rodriguez, Apoyo Profesional Area Tecnica — Aprobó: Luis Javier Madrid Ramirez, Coordinador Area Técnica RUTA: P:\1. APOYO ADMINISTRATIVO\2026\INFORMES CONTRATISTAS\015-JESSICA RODRIGUEZ GALEANO\05-MAYO
5	Todas las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que le sean solicitadas por el supervisor.	Se realizan llamadas para verificación de estado de legalidad de las viviendas del municipio 

		 Apoyé de manera activa el proceso de entrega de la facturación del presente mes en la unidad residencial Mirador de Sabaneta, asegurando que cada documento llegara oportunamente a los residentes

		 Atención al cliente en las insalaciones de la entidad.

		  RUTA: P:\1. APOYO ADMINISTRATIVO\2026\INFORMES CONTRATISTAS\015-JESSICA RODRIGUEZ GALEANO\05-MAYO

VALOR CANCELADO POR SALUD: $ $ 237.400.00
VALOR CANCELADO POR PENSIÓN: $ $ 303.800.00
VALOR CANCELADO POR ARL: $ $ 0.000.00

JESSICA MARCELA RODRÍGUEZ GALEANO
C.C. 1.036.605.025
CONTRATISTA

OSCAR EDUARDO CARVAJAL
GERENTE

(Aprobado y Firmado a través de la plataforma SECOP II)