EMPUMAR E.S.P	EMPRESAS PUBLICAS DE MARSELLA E.S.P EMPUMAR NIT 891.411.995-1	Código: Versión: Fecha: 01/01/2020

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Y SUPERVISION N° 1

DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES COMTEMPLADAS EN EL CONTRATO N° 036 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2025, ME PERMITO PRESENTAR EL SIGUIENTE INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO N.°:	CONTRATO No 036 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCION:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LAS MOTOBOMBAS EMPLEADAS EN LA CAPTACIÓN DE BOMBEO SITUADAS EN EL BARRIO SAN VICENTE (TANQUE DE 1080) DEL MUNICIPIO DE MARSELLA
CONTRATANTE:	EMPRESAS PUBLICAS DE MARSELLA E.S.P
CONTRATISTA:	JUAN GUILLERMO ESCOBAR VELASQUEZ
CEDULA	10,029,081-1
SUPERVISOR	YAMILETH CASTRILLON ORREGO
PERIODO DEL INFORME	12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE

N°+A14:W39	ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	ANEXOS ARCHIVOS	VERIFICACION DEL SUPERVISOR	
				CUMPLE	NO CUMPLE
1	MANTENIMIENTO CORETIVO FLOTAORES TANUE ALTO Y TANQUE BAJO ACUEUCTO 1080	SE CAMBIAN SENSORES DE NIVEL DE LOS TANQUES	INFORME O1	si	
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE CONTROL SEÑAL INICIO APAGADO TAMQUE ALTO ACUEDUCTO 1080	SE CAMBIA RELE DEL SISTEMA DE ALTERNANCIA	INFORME O1	si	
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TABLEROSS ELECTRICOS SISTEMA DE BOMBEO ACUEDUCTO 1080	SE REALIZA RETORQUEO, LIMPIEZA Y VERIFICACION DE CONTACTOS	INFORME O1	si	
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOBOMBAS DE 5 HP SISTEMA DE BOMBEO ACUEDUCTO 1080	SE VERIFICAN PARAMETROS DE OPERACIÓN, SE VERIFICA OPERACIÓN MECANICA Y ELECTRICA DE LA MOTOBOMBAS	INFORME O1	si	
5	CONVESION SISTEMA DE BOMBEO BIASICO A TRIFASICO PLANTA TRATAMIENTO MOTOBOMBA TIPO LAPICERO DE HP.			si	
6	PRUEBAS ENSAYOS PUESTA EN SERVICIO			si	

PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN

YAMILETH CASTRILLON ORREGO	JUAN GUILLERMO ESCOBAR VELASQUEZ
SUPERVISOR	CONTRATISTA