ACTA DE ENTREGA DE OBRA ROM
No.190 – 10 – 2025
No. 103 – 2024

Acta N° 10

Suscribir la presente acta de entrega de obra el día 06 del mes de septiembre del año 2025 correspondiente al Contrato ROM / la Orden de Servicio ROM No. 103 de 2024 con el FMI / Matrix 088-4832; la cual se regirá por las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. El día 24 de julio de 2025 la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., suscribió Acta de Inicio No. 190 – 10 – 2025 para realizar Reparaciones, Obras y Mantenimientos contempladas en el Contrato ROM / la Orden de Servicio ROM No. 103 cuyas principales características radicaban así:

Objeto del ROM:	Ejecutar las reparaciones, obras y mantenimientos que consisten en cambio de puntos hidráulicos, enchapes y cielo raso de baños, instalación y normalización de cajas de breakers, reparación de filtraciones de cubierta, instalación de perfil estructural para soporte de cubierta en piscina. Aprobadas mediante Comité Territorial No. 19 del 21 de julio 2025.
Tipo de Bien:	Hotel
Dirección del Inmueble:	KR 5 30 48 HOTEL PALAGUA – PUERTO BOYACA
FMI y Cód. SAE	088-4832
Estado Legal:	En Proceso 100%
Estado Administrativo:	Productivo
Plazo de la ejecución:	45 días calendario
Fecha pactada de Inicio:	24 de julio de 2025
Fecha pactada de Finalización:	06 de septiembre de 2025
Valor:	$ 81.343.580

2. Que producto de las condiciones pactadas en el Acta de Inicio No. 10 - 2025 descrita en la consideración anterior, las partes suscribieron el día 24 de julio de 2025 acta de inicio de las obras contratadas, formalizando la ejecución de las mismas y declarando la existencia de las condiciones técnicas y presupuestales para llevarse a cabo.

3. Que, habiéndose concluido los trabajos encomendados al CONTRATISTA, se procede a la suscripción de la presente acta mediante la cual se formaliza la entrega de la obra contratada.

4. Por medio de la presente acta EL CONTRATISTA hace entrega formal a la SAE S.A.S. de las obras contempladas en el Acta de Inicio No. 10 - 2025, las cuales son recopilación de la información obtenida tanto del contrato como del informe de mayores y menores cantidades (anexo a esta acta) y se encuentran resumidas en el siguiente cuadro:

Presupuesto Inicial	**$ 81.343.580**
Presupuesto a liquidar	**$ 101.835.002**
Diferencia	**$ 20.491.423**

Diferencia:

Que mediante Comité Territorial Extraordinario número 08 de 2025 se dio autorización de adicionar las siguientes actividades:

No	Concepto	Zona de intervención	Unidad de medida	Cantidad	
2	**DEMOLICIONES Y CANCELACIONES**			Inicial	Ajuste
2.8	Demolición de enchapes en muros y pisos de baños, cocinas, cuartos en general y patios. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos.	GENERALES BAÑOS	M2	55.49	71.38
3	**DESMONTES Y RETIROS**				
3.3	Desmonte de aparato sanitario existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos.	GENERALES HAB	UND	2	9
3.12	Desmonte de lampara existente. Incluye el retiro lampara, cableado, tubería sobre techo y cajas, limpieza y la disposición final de residuos.	GENERALES HAB	UND	19	
3.13	Desmonte de cielo raso existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos.	GENERALES	M2	161.4	178.36
3.25	Desmonte de todo tipo de griferia	GENERALES BAÑOS	UND	29	31

3.31	Desmonte de rejilla piso, anticucaracha o similar. Incluye disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas.	GENERALES BAÑOS	UND	10	28
5	**REDES HIDRO SANITARIAS**				
5.5	Suministro y construcción de red pvcp 1/2"	GENERALES BAÑOS	Ml	69.46	
5.17	Suministro e instalación de rejilla con sosco de 3X2.	GENERALES BAÑOS	UND	11	28
5.35	Suministro e instalación de salida sanitaria ducha 2". Incluye accesorios y todo lo necesario para la instalación.	GENERALES BAÑOS	UND	22	1
5.48	Sondeo mecanico y limpieza punto de sifones de 2" a 4".	GENERALES BAÑOS	UND	10	
11.4	Suministro e instalación de cielorraso entablilla PVC. Incluye retiro, y todo lo necesario para su correcta instalación.	GENERALES	M2	161.4	178.36
11.5	Reparación de filtraciones en todo tipo de cubiertas. Incluye el cambio de las tejas, no incluye elementos estructurales.	COCINA - TANQUE	M2	80.24	86.52
12	**PAÑETES, RESANES Y LIMPIEZAS**				
12.5	Aplicación de pañete impermeabilizado muros 1:4. Incluye la limpieza de las áreas afectadas.	GENERALES BAÑOS	M2	55.49	54.4
13	**BASES, PISOS Y ENCHAPES**				
13.2	Aplicación de alistado para piso e= 0.04 impermeabilizante. Incluye la limpieza de las áreas afectadas y nivelación.	GENERALES BAÑOS	M2	6.76	18.9
13.8	Suministro e instalación de enchape para muro en cerámica brillante formato 0.30 X 0.45M Tipo artic de corona o similar. Incluye pega, boquilla, Win plástico,		M2	47.02	54.4
13.27	Suministro e instalacion de enchape ceramica para piso color blanco o similar 33,8x33,8 cm. Incluye pegante y boquilla de 3 mm de espesor.		M2	6.76	18.9
14	**APARATOS Y ACCESORIOS**				
14.1	Suministro e instalación de sanitario blanco. Incluye, Grifería ahorradora, emboquillado, nivelación y accesorios, limpieza de las áreas afectadas. AVANTI PLUS	BAÑO 216	UND	1	2
14.10	Suministro e instalación de lavamanos con pedestal estilo o similar al existente. Incluye, Grifería ahorradora, emboquillado, nivelación y limpieza de las áreas afectadas.	GENERALES HAB	UND	2	7
14.26	Suministro e instalacion de griferia para Ducha.	GENERALES BAÑOS	UND	29	31
	ITEM NO PREVISTOS				
NP 019	Desmonte, instalacion y Suministro de registro 3".	PISCINA	UND	1	0
NP 021	Suministro e instalacion de Estructura Metalica para soporte de cubierta en perfil estructural, incluye conexiones pernadas, soldadura, anticorrosivo y acabado en esmalte	CUBIERTA	ML	18.98	22.91

Que mediante Comité Territorial número 24 de 2025 se dio autorización de adicionar las siguientes actividades: **"Se aprueba la segunda adición a la obra sobre el inmueble identificado con el FMI 088-4832 por un valor de $ 2.616.756 para un total de la obra por $ 101.835.002"**

No	Concepto	Zona de intervención	Unidad de medida	Cantidad		
2	**DEMOLICIONES Y CANCELACIONES**			Inicial	AD1	AD2
3.3	Desmonte de aparato sanitario existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos.	GENERALES HAB	UND	2	9	10
3.4	Desmonte de todo tipo de lavamanos. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos	GENERALES HAB	UND	1		
3.31	Desmonte de rejilla piso, anticucaracha o similar. Incluye disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas.	GENERALES BAÑOS	UND	10	28	30
4	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURAS**					
4.14	Suministro y aplicación de estuco, inlcuye todos los materiales	GENERALES BAÑOS	MI	27.44		
5	**REDES HIDRO SANITARIAS**					
5.17	Suministro e instalación de rejilla con sosco de 3X2.	GENERALES BAÑOS	UND	11	28	30
5.35	Suministro e instalación de salida sanitaria ducha 2". Incluye accesorios y todo lo necesario para la instalación.	GENERALES BAÑOS	UND	22	1	2
9	**CUBIERTA Y CIELO RASOS**					
9.14	Regatas sobre muros de concreto, ladrillo o bloque mano de obra nocturna	GENERALES BAÑOS	ML	0.45		
10	**CARPINTERÍA EN MADERA METALICA Y CRISTAL**					
10.32	Suministro e instalacion de Estructura Metalica para soporte de cubierta en perfil estructural, incluye conexiones pernadas, soldadura, anticorrosivo y acabado en esmalte	GENERALES BAÑOS	M2	1.5		
14	**APARATOS Y ACCESORIOS**					
14.1	Suministro e instalación de sanitario blanco. Incluye, Grifería ahorradora, emboquillado, nivelación y accesorios, limpieza de las áreas afectadas. AVANTI PLUS	BAÑO 216	UND	1	2	3

Observación: Realizar consulta jurídica de la necesidad de la bomba como elemento esencial del inmueble para asegurar su habitabilidad – "Suministro e instalación de electrobomba potencia" no se aprobado

Así mismo, se adjunta registro fotográfico de las obras realizadas.

5. Que, una vez efectuada la visita de inspección física definitiva a cargo de SAE S.A.S., esta última procede a declarar el recibo a satisfacción de las obras que se relacionan en la cláusula primera de la

presente acta, las cuales han sido ejecutadas en el inmueble bajo las especificaciones requeridas en el Acta de Inicio No. 10 – 2025.

NOTA: Sin perjuicio del recibo de las obras por parte de SAE S.A.S., la declaración de aceptación descrita en la presente clausula no implica la terminación de responsabilidad a cargo de EL CONTRATISTA sobre la garantía de estabilidad y calidad de la obra contratada por lo que cualquier inconsistencia técnica atribuible a la ejecución de la obra continuará en cabeza del CONTRATISTA dentro de los periodos de vigencia contemplados en el Contrato ROM / la Orden de Servicio ROM No. 103 de 2024, oferta ROM y como se pactaron las respectivas pólizas.

6. La suscripción de la presente acta a protocolizar la entrega de las obras contratadas formaliza el inicio a la etapa de liquidación del Acta de Inicio No. 10 – 2025.

Para constancia se firma la presente acta en Bogotá a los 16 días del mes de diciembre de 2025, en dos copias del mismo tenor, por quienes en ella intervinieron.

CONTRATANTE

ROMAN ANTONIO MAURICIO

Firmado digitalmente por ROMAN ANTONIO MAURICIO
Fecha: 2025.12.18 07:27:22 -05'00'

ANTONIO MAURICIO ROMAN

CONTRATISTA

LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO

MIGUEL ANGEL AGUILAR MUÑOZ

Anexos (Fotografías de antes y después)

PARA USO EXCLUSIVO DE SAE S.A.S. Marque con una X la calificación que obtuvo el contratista de acuerdo con su cumplimiento, oportunidad y calidad del objeto del contrato, orden o convenio, durante la ejecución del contrato.				
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA				
CALIDAD	Excelente	Bueno	Regular	Malo
OPORTUNIDAD	Excelente	Bueno	Regular	Malo
Observaciones:				





EJECUCION








Zona	Habitacion 102
Actividades	Demolicion enchape baño, Desmonte de cielo raso, Desmonte de grieria, Desmonte rejilla de piso, Suministro y construcción de red PVCP de 1/2", Suministro e instalación de rejilla, Suministro e instalación cielo raso, aplicación pañete impermeabilizado, alistado de piso, suministro e instalación de enchape pared, suminstro e instalación enchape piso, suministro e instalación griferia ducha.

ESTADO INICIAL



EJECUCION



Zona	Habitacion 103
	Demolicion enchape baño, Desmonte de cielo raso, Desmonte de

Actividades	grieria, Suministro y construcción de red PVCP de 1/2", Sondeo mecanico y limpieza punto de sifones de 2" a 4",Suministro e instalación cielo raso, aplicación pañete impermeabilizado, suministro e instalación de enchape pared, suministro e instalación griferia ducha.

ESTADO INICIAL





EJECUCION







Zona	Habitacion 104
Actividades	Demolicion enchape baño, Desmonte de cielo raso, Desmonte de grieria, Desmonte rejilla, Suministro y construcción de red PVCP de 1/2", suministro e instalación de rejilla, Suministro e instalación de salida sanitaria ducha, Sondeo mecanico y limpieza punto de sifones de 2" a 4",Suministro e instalación cielo raso, aplicación pañete impermeabilizado, suministro e instalación de enchape pared, suministro e instalación griferia ducha.

ESTADO INICIAL

PROYECTOS SAS BIC

Fundada desde 2018





EJECUCION








PROYECTOS SAS BIC

Fundada desde 2018





Zona	Habitacion 105
Actividades	Demolicion enchape baño, Desmonte de cielo raso, Desmonte de grieria, desmonte rejilla de piso, Suministro y construcción de red PVCP de 1/2", suministro e instalación de rejilla, Sondeo mecanico y limpieza punto de sifones de 2" a 4",Suministro e instalación cielo raso, aplicación pañete impermeabilizado, alistado de piso, suministro e instalación de enchape de piso, suministro e instalación de enchape pared, suministro e instalación griferia ducha.

ESTADO INICIAL





EJECUCION

PROYECTOS SAS BIC

Fundada desde 2018



Zona	Habitacion 106
Actividades	Demolicion enchape baño,Desmonte de lampara existente, Desmonte de cielo raso, Desmonte de griferia, Suministro y construcción de red PVCP de 1/2", Suministro e instalación salida sanitaria ducha , Sondeo mecanico y limpieza punto de sifones de 2" a 4",Suministro e instalación cielo raso, aplicación pañete impermeabilizado, suministro e instalación de enchape pared, suministro e instalación griferia ducha.

ESTADO INICIAL





EJECUCION










Zona	Habitacion 107
Actividades	Demolicion enchape baño,Desmonte de lampara existente, Desmonte de cielo raso, Desmonte de grieria,Desmonte rejilla de piso, Suministro y construcción de red PVCP de 1/2", suministro e instalación de rejilla, Sondeo mecanico y limpieza punto de sifones de 2" a 4",Suministro e instalación cielo raso, aplicación pañete impermeabilizado, alistado de

	piso, suministro e instalación de enchape de piso, suministro e instalación de enchape pared, suministro e instalación griferia ducha.

ESTADO INICIAL



EJECUCION



PROYECTOS SAS BIC

Fundada desde 2018





Zona	Habitacion 108
Actividades	Demolicion enchape baño, Desmonte aparato sanitario, Desmonte de cielo raso, Desmonte de grieria,Desmonte rejilla de piso, Suministro y construcción de red PVCP de 1/2", suministro e instalación de rejilla, Suministro e instalación salida sanitaria 2", Sondeo mecanico y limpieza punto de sifones de 2" a 4",Suministro e instalación cielo raso, aplicación pañete impermeabilizado, alistado de piso, suministro e instalación de enchape de piso, suministro e instalación de enchape pared, Suministro e instalación,suministro e instalación griferia ducha.

ESTADO INICIAL







PROYECTOS SAS BIC

Fundada desde 2018

EJECUCION



Zona	Habitacion 109
Actividades	Demolicion enchape baño, Desmonte de cielo raso, Desmonte de grieria,Desmonte rejilla de piso, Suministro y construcción de red PVCP de 1/2", suministro e instalación de rejilla,Suministro e instalación cielo raso, aplicación pañete impermeabilizado, suministro e instalación de enchape pared, suministro e instalación griferia ducha.

ESTADO INICIAL







EJECUCION

PROYECTOS SAS BIC

Fundada desde 2018







Zona	Habitacion 110
Actividades	Demolicion de enchape baño,desmonte lampara existente, Desmonte cielo raso, Desmonte de todo tipo de griferia, Suministro y construcción de red PVCP de 1/2", Suministro e instalación de cielo raso pvc, Aplicación de pañete impermeabilizado muros 1:4, Suministro e instalación de enchape para muro, Suministro e instalacion de griferia para Ducha.

ESTADO INICIAL







EJECUCION








Zona	Habitacion 111
Actividades	Demolicion de enchape baño, Desmonte cielo raso, Desmonte de todo tipo de griferia, desmonte rejilla de piso, Suministro y construcción de red PVCP de 1/2", suministro e instalación de rejilla, Suministro e instalación de salida sanitaria ducha 2", Suministro e instalación de cielo raso pvc, Aplicación de pañete impermeabilizado muros 1:4, Aplicación de alistado para piso e= 0.04, Suministro e instalación de enchape para muro, Suministro e instalacion de enchape ceramica para piso, Suministro e instalacion de griferia para Ducha.

PROYECTOS SAS BIC

Fundada desde 2018

ESTADO INICIAL





EJECUCION








Zona	Habitacion 112
	Demolicion de enchape baño, desmonte lampara existente, Desmonte cielo raso, Desmonte de todo tipo de griferia, desmonte rejilla de piso,

PROYECTOS SAS BIC

Fundada desde 2018

Actividades	Suministro y construcción de red PVCP de 1/2", suministro e instalación de rejilla, Suministro e instalación de cielo raso pvc, Aplicación de pañete impermeabilizado muros 1:4, Aplicación de alistado para piso e= 0.04, Suministro e instalación de enchape para muro, Suministro e instalacion de enchape ceramica para piso, Suministro e instalacion de griferia para Ducha.

ESTADO INICIAL





EJECUCION










Zona	Habitacion 113
Actividades	Demolicion de enchape baño, Desmonte lavamanos, desmonte lampara existente, Desmonte cielo raso, Desmonte de todo tipo de griferia, desmonte rejilla de piso, Suministro y construcción de red PVCP de 1/2", suministro e instalación de rejilla, Suministro e instalación de salida sanitaria ducha 2", Suministro e instalación de cielo raso pvc, Aplicación de pañete impermeabilizado muros 1:4, Aplicación de alistado para piso e= 0.04, Suministro e instalación de enchape para muro, Suministro e instalacion de enchape ceramica para piso, Suministro e instalacion de griferia para Ducha.

ESTADO INICIAL







PROYECTOS SAS BIC

Fundada desde 2018



EJECUCION










PROYECTOS SAS BIC

Fundada desde 2018

Zona	Habitacion 114
Actividades	Desmonte cielo raso, Suministro e instalación de cielo raso pvc,

ESTADO INICIAL





EJECUCION









Zona	Habitacion 115
Actividades	Demolicion de enchape baño, Desmonte cielo raso, Desmonte de todo tipo de griferia, desmonte rejilla de piso, Suministro y construcción de red PVCP de 1/2", suministro e instalación de rejilla, Suministro e instalación de salida sanitaria ducha 2", Suministro e instalación de cielo raso pvc, Aplicación de pañete impermeabilizado muros 1:4, Aplicación de alistado para piso e= 0.04, Suministro e instalación de enchape para muro, Suministro e instalacion de enchape ceramica para piso, Suministro e instalacion de griferia para Ducha.

ESTADO INICIAL





EJECUCION





Zona	Habitacion 116
	Demolicion de enchape baño, desmonte aparato sanitario, desmonte lampara existente, Desmonte cielo raso, Desmonte de todo tipo de

Actividades	griferia, desmonte rejilla de piso, Suministro y construcción de red PVCP de 1/2", suministro e instalación de rejilla, Regatas sobre muros de concreto, ladrillo o bloque, Suministro e instalación de cielo raso pvc, Aplicación de pañete impermeabilizado muros 1:4, Aplicación de alistado para piso e= 0.04, Suministro e instalación de enchape para muro, Suministro e instalacion de enchape ceramica para piso, Suministro e instalación de sanitario blanco, Suministro e instalacion de griferia para Ducha.

ESTADO INICIAL











EJECUCION











Zona	Habitacion 117
	Demolicion de enchape baño, Desmonte cielo raso, Desmonte de todo tipo de griferia, desmonte rejilla de piso, Suministro y construcción de red PVCP de 1/2", suministro e instalación de rejilla, Suministro e

PROYECTOS SAS BIC

Fundada desde 2018

Actividades	instalación de salida sanitaria ducha 2", Suministro e instalación de cielo raso pvc, Aplicación de pañete impermeabilizado muros 1:4, Aplicación de alistado para piso e= 0.04, Suministro e instalación de enchape para muro, Suministro e instalacion de enchape ceramica para piso, Suministro e instalacion de griferia para Ducha.

ESTADO INICIAL






EJECUCION











Zona	Habitacion 201
Actividades	Demolicion de enchape baño, desmonte lampara existente, Desmonte cielo raso, Desmonte de todo tipo de griferia, desmonte rejilla de piso, Suministro e instalación de estuco, Suministro y construcción de red PVCP de 1/2", suministro e instalación de rejilla, Suministro e instalación de cielo raso pvc, Aplicación de pañete impermeabilizado muros 1:4, Aplicación de alistado para piso e= 0.04, Suministro e instalación de enchape para muro, Suministro e instalacion de enchape ceramica para piso, Suministro e instalacion de griferia para Ducha.

ESTADO INICIAL







PROYECTOS SAS BIC

Fundada desde 2018

EJECUCION




Zona	Habitacion 202
	Demolicion de enchape baño, Desmonte cielo raso, Desmonte de todo

Actividades	tipo de griferia, desmonte rejilla de piso, Suministro e instalación de estuco, Suministro y construcción de red PVCP de 1/2", suministro e instalación de rejilla, Suministro e instalación de cielo raso pvc, Aplicación de pañete impermeabilizado muros 1:4, Suministro e instalación de enchape para muro, Suministro e instalacion de griferia para Ducha.

ESTADO INICIAL





EJECUCION






Zona	Habitacion 203
Actividades	Demolicion de enchape baño, desmonte aparato sanitario, desmonte lampara existente, Desmonte cielo raso, Desmonte de todo tipo de griferia, desmonte rejilla de piso, Suministro y construcción de red PVCP de 1/2", suministro e instalación de rejilla, Suministro e instalación de cielo raso pvc, Aplicación de pañete impermeabilizado muros 1:4, Aplicación de alistado para piso e= 0.04, Suministro e instalación de enchape para muro, Suministro e instalacion de enchape ceramica para piso, Suministro e instalación de lavamanos, Suministro e instalacion de griferia para Ducha.

ESTADO INICIAL





EJECUCION











Zona	Habitacion 204
Actividades	Demolicion de enchape baño, desmonte lampara existente, Desmonte cielo raso, Desmonte de todo tipo de griferia, desmonte rejilla de piso, Suministro y construcción de red PVCP de 1/2", suministro e instalación de rejilla, Suministro e instalación de salida sanitaria ducha 2", Suministro e instalación de cielo raso pvc, Aplicación de pañete impermeabilizado muros 1:4, Aplicación de alistado para piso e= 0.04, Suministro e instalación de enchape para muro, Suministro e instalacion de enchape ceramica para piso, Suministro e instalacion de griferia para Ducha.

ESTADO INICIAL





EJECUCION







Zona	Habitacion 206
Actividades	Demolicion de enchape baño, Desmonte de todo tipo de griferia, desmonte rejilla de piso, Suministro y construcción de red PVCP de 1/2", suministro e instalación de rejilla, Suministro e instalación de salida sanitaria ducha 2", Aplicación de pañete impermeabilizado muros 1:4, Aplicación de alistado para piso e= 0.04, Suministro e instalación de enchape para muro, Suministro e instalacion de enchape ceramica para piso, Suministro e instalacion de griferia para Ducha.

ESTADO INICIAL





EJECUCION





Zona	Habitacion 207
Actividades	Demolicion de enchape baño, desmonte aparato sanitario, Desmonte de todo tipo de griferia, desmonte rejilla de piso, Suministro y construcción de red PVCP de 1/2", suministro e instalación de rejilla, Aplicación de pañete impermeabilizado muros 1:4, Suministro e instalación de enchape para muro, Suministro e instalación de sanitario blanco, Suministro e instalación de lavamanos, Suministro e instalacion de griferia para Ducha.

ESTADO INICIAL





EJECUCION

PROYECTOS SAS BIC

Fundada desde 2018




Zona	Habitacion 208
Actividades	Demolicion de enchape baño, Desmonte de todo tipo de griferia, desmonte rejilla de piso, Suministro y construcción de red PVCP de 1/2", suministro e instalación de rejilla, Suministro e instalación de salida sanitaria ducha 2", Aplicación de pañete impermeabilizado muros 1:4, Aplicación de alistado para piso e= 0.04, Suministro e instalación de enchape para muro, Suministro e instalacion de enchape ceramica para piso, Suministro e instalacion de griferia para Ducha.

ESTADO INICIAL



EJECUCION



Zona	Habitacion 209
Actividades	Demolicion de enchape baño,desmonte aparato sanitario, Desmonte de todo tipo de griferia, desmonte rejilla de piso, Suministro y construcción de red PVCP de 1/2", suministro e instalación de rejilla, Aplicación de pañete impermeabilizado muros 1:4, Aplicación de alistado para piso e= 0.04, Suministro e instalación de enchape para muro, Suministro e instalacion de enchape ceramica para piso, Suministro e instalación de

	lavamanos, Suministro e instalacion de griferia para Ducha.

ESTADO INICIAL






EJECUCION






Zona	Habitacion 210
Actividades	Demolicion de enchape baño, desmonte lampara existente, Desmonte cielo raso, Desmonte de todo tipo de griferia, desmonte rejilla de piso, Suministro y construcción de red PVCP de 1/2", suministro e instalación de rejilla, Suministro e instalación de salida sanitaria ducha 2", Suministro e instalación de cielo raso pvc, Aplicación de pañete impermeabilizado muros 1:4, Aplicación de alistado para piso e= 0.04, Suministro e instalación de enchape para muro, Suministro e instalacion de enchape ceramica para piso, Suministro e instalacion de griferia para Ducha.

ESTADO INICIAL





EJECUCION





PROYECTOS SAS BIC

Fundada desde 2018





Zona	Habitacion 211
Actividades	Demolicion de enchape baño, Desmonte de todo tipo de griferia, desmonte rejilla de piso, Suministro y construcción de red PVCP de 1/2", suministro e instalación de rejilla, Aplicación de pañete impermeabilizado muros 1:4, Aplicación de alistado para piso e= 0.04, Suministro e instalación de enchape para muro, Suministro e instalacion de enchape ceramica para piso, Suministro e instalacion de griferia para Ducha.

ESTADO INICIAL





EJECUCION






Zona	Habitacion 212
Actividades	Demolicion de enchape baño, desmonte aparato sanitario, Desmonte cielo raso, Desmonte de todo tipo de griferia, desmonte rejilla de piso, Suministro y construcción de red PVCP de 1/2", suministro e instalación de rejilla, Suministro e instalación de cielo raso pvc, Aplicación de pañete impermeabilizado muros 1:4, Aplicación de alistado para piso e= 0.04, Suministro e instalación de enchape para muro, Suministro e instalacion de enchape ceramica para piso, Suministro e instalación de lavamanos, Suministro e instalacion de griferia para Ducha.

ESTADO INICIAL







EJECUCION











Zona	Habitacion 213
Actividades	Demolicion de enchape baño, Desmonte de todo tipo de griferia, desmonte rejilla de piso, Suministro y construcción de red PVCP de 1/2", suministro e instalación de rejilla, Suministro e instalación de salida sanitaria ducha 2", Aplicación de pañete impermeabilizado muros 1:4, Aplicación de alistado para piso e= 0.04, Suministro e instalación de enchape para muro, Suministro e instalacion de enchape ceramica para

	piso, Suministro e instalacion de griferia para Ducha.

ESTADO INICIAL



EJECUCION



Zona	Habitacion 214
Actividades	Demolicion de enchape baño, desmonte aparato sanitario, Desmonte de todo tipo de griferia, desmonte rejilla de piso, Suministro y construcción de red PVCP de 1/2", suministro e instalación de rejilla, Aplicación de pañete impermeabilizado muros 1:4, Suministro e instalación de enchape para muro, Suministro e instalación de lavamanos, Suministro e instalacion de griferia para Ducha.

ESTADO INICIAL



EJECUCION








Zona	Habitacion 215
Actividades	Demolicion de enchape baño, Desmonte de todo tipo de griferia, desmonte rejilla de piso, Suministro y construcción de red PVCP de 1/2", suministro e instalación de rejilla, Aplicación de pañete impermeabilizado muros 1:4, Suministro e instalación de enchape para muro, Suministro e instalacion de griferia para Ducha.

ESTADO INICIAL







EJECUCION






Zona	Habitacion 216
Actividades	Demolicion de enchape baño, desmonte aparato sanitario, Desmonte cielo raso, Desmonte de todo tipo de griferia, desmonte rejilla de piso, Suministro y construcción de red PVCP de 1/2", suministro e instalación de rejilla, Suministro e instalación de salida sanitaria ducha 2", Suministro e instalación de cielo raso pvc, Aplicación de alistado para piso e= 0.04, Suministro e instalación de enchape para muro, Suministro e instalacion de enchape ceramica para piso, Suministro e instalación de sanitario blanco, Suministro e instalación de lavamanos, Suministro e instalacion de griferia para Ducha.

ESTADO INICIAL





PROYECTOS SAS BIC

Fundada desde 2018






EJECUCION





PROYECTOS SAS BIC

Fundada desde 2018











PROYECTOS SAS BIC

Fundada desde 2018

Zona	Cocina
Actividades	Desmonte lampara existente, Desmonte cielo raso, Suministro e instalación de cielo raso pvc.

ESTADO INICIAL






EJECUCION






PROYECTOS SAS BIC

Fundada desde 2018





Zona	Bodega Cocina
Actividades	Desmonte lampara existente, Desmonte cielo raso, Suministro e instalación de cielo raso pvc, Reparación de filtraciones en todo tipo de cubiertas.

ESTADO INICIAL











EJECUCION

PROYECTOS SAS BIC

Fundada desde 2018



Zona	Administracion
Actividades	Desmonte lampara existente, Desmonte cielo raso, Suministro e instalación de cielo raso pvc,

ESTADO INICIAL



EJECUCION

PROYECTOS SAS BIC

Fundada desde 2018



Zona	Cuarto de bombas
Actividades	Suministro e instalación de tablero trifásico, Reparación de filtraciones en todo tipo de cubiertas.

ESTADO INICIAL





EJECUCION

PROYECTOS SAS BIC

Fundada desde 2018


















Zona	Exteriores
Actividades	Suministro e instalacion de Estructura Metalica para soporte de cubierta en perfil estructural

PROYECTOS SAS BIC

Fundada desde 2018

La perfilería metálica especificada no se pudo conseguir en Puerto Boyacá ni en sus alrededores, lo que obligó a gestionar su adquisición desde la ciudad de Bucaramanga. Esto incrementó los tiempos de entrega y, en consecuencia, dicha actividad fue la última en ejecutarse.

ESTADO INICIAL



PROYECTOS SAS BIC

Fundada desde 2018



EJECUCION



PROYECTOS SAS BIC

Fundada desde 2018





