INFORME – MANTENIMIENTO e INSTALACIÓN

CONTRATO No.: 015 de 2025						Del Año:	**2025**		
CONTRATISTA:	**ALEXANDER LEÓN MEDINA**				**NIT./ C.C. No.:**	**13511601**			
PERIODO DEL INFORME:	**Desde:**	**16**	**07**	**2025**	**Hasta:**	**30**	**07**	**2025**	
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INSTALACIOÓN DE VIDEO BEAM, MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE CAJAS DE CONEXIÓN DE SEÑAL DE VIDEO DEL COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL JOSÉ ELÍAS PUYANA, EJECUTANDO TODOS LOS ACTOS QUE CORRESPONDAN AL ADECUADO DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y DE CONFORMIDAD CON LAS DIRECTRICES GENERALES IMPARTIDAS POR EL CONTRATANTE.

Fecha de inicio	16	07	2025		**Fecha de terminación**	30	07	2025
	Día	Mes	Año			Día	Mes	Año

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	TRABAJO ESPECÍFICO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	AVANCE/ ESTADO DE EJECUCIÓN
1	**Instalación de 3 VIDEOBEAMS** SEDE A-D	Instalación de VIDEOBEAMS aulas de clase, calibración y puesta a punto	**Finalizado**
2	**Mantenimiento de 12 VIDEOBEAMS** SEDE A-D	Mantenimiento de VIDEOBEAMS: Mantenimiento general, restauración circuito de temperatura, limpieza de prismas, soldadura de tarjeta principal por porosidad y restauración fuente de corriente tarjeta y lámpara, ajuste conexiones de entrada y salida de señal de video.	**Finalizado**
3	**Restauración cajas de conexión aulas.** SEDE A-D	Mantenimiento wall plate HDMI, VGA y RCA, cambio de placas de audio y video deterioradas, ajuste de cajas pared, soldadura de terminales.	**Finalizado**
4	**Mantenimiento caja de conexión auditorio**	Mantenimiento caja de conexión , antenimiento wall plate HDMI y VGA, revisión placa de audio pc y XLR micrófono.	**Finalizado**
5	**Instalación de 4 VIDEOBEAMS** SEDE B	Instalación de VIDEOBEAMS aulas de clase, calibración y puesta a punto	**Finalizado**

MARCAS DE AUDIO ¡Para que todo suene bien! 067.

INFORME – MANTENIMIENTO e INSTALACIÓN

CONTRATO No.: 015 de 2025						Del Año:	**2025**		
CONTRATISTA:	**ALEXANDER LEÓN MEDINA**				**NIT./ C.C. No.:**	**13511601**			
PERIODO DEL INFORME:	**Desde:**	**16**	**07**	**2025**	**Hasta:**	**30**	**07**	**2025**	
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	

6	**Mantenimiento de 6 VIDEOBEAMS** SEDE B	Mantenimiento de VIDEOBEAMS: Mantenimiento general, restauración circuito de temperatura, limpieza de prismas, soldadura de tarjeta principal por porosidad y restauración fuente de corriente tarjeta y lámpara, ajuste conexiones de entrada y salida de señal de video.	**Finalizado**
7	**Restauración cajas de conexión aulas.** SEDE B	Mantenimiento wall plate HDMI, VGA y RCA, cambio de placas de audio y video deterioradas, ajuste de cajas pared, soldadura de terminales.	**Finalizado**
8	**Instalación de 4 VIDEOBEAMS** SEDE C	Instalación de VIDEOBEAMS aulas de clase, calibración y puesta a punto	**Finalizado**
9	**Mantenimiento de 4 VIDEOBEAMS** SEDE C	Mantenimiento de VIDEOBEAMS: Mantenimiento general, restauración circuito de temperatura, limpieza de prismas, soldadura de tarjeta principal por porosidad y restauración fuente de corriente tarjeta y lámpara, ajuste conexiones de entrada y salida de señal de video.	**Finalizado**
10	**Restauración cajas de conexión aulas.** SEDE C	Mantenimiento wall plate HDMI, VGA y RCA, cambio de placas de audio y video deterioradas, ajuste de cajas pared, soldadura de terminales.	**Finalizado**

Alexander León Medina
Gerente Comercial
Móvil: 316 2681948

Audio y Vídeo - Instrumentos Musicales
Carrera 21 No. 41-14
Tel: +607 – 6804620 – 315 8316094
Bucaramanga – Colombia
www.marcasdeaudio.com

COLPUYANA - EVIDENCIA FOTOGRAFICA
































