
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

INFORME DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES # 34

CONTRATO No.: 104-2024 **CONTRATISTA:** 3G INGENIERIA AVANZADA SAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD A LIQUIDAR	VALOR UNITARIO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR TOTAL A LIQUIDAR	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 01 Y FINAL	VALOR EJECUTADO ACTA No. 01 Y FINAL
2	**DEMOLICIONES Y CANCELACIONES**								
2.8	Demolición de enchapes en muros y pisos de baños, cocinas, cuartos en general y patios. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos.	M2	2.10	2.10	$ 24,407	$ 51,255	$ 51,255	0.00	$0
3	**DESMONTES Y RETIROS**								
3.25	Desmonte de todo tipo de griferia	M2	2.00	2.00	$ 27,417	$ 54,834	$ 54,834	0.00	$0
4	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURAS**								
4.1	Suministro y aplicación de pintura vinilo Tipo I, tres manos para muros y techos. Incluye resane de los elementos afectados (raspado. rasqueteado y estuco) todos los materiales necesarios para su correcta aplicación.	M2	11.05	11.05	$ 22,061	$ 243,774	$ 243,774	0.00	$0
5	**REDES HIDRO SANITARIAS**								
5.2	Suministro y construcción de red CPVC de 1/2".	ML	2.00	2.00	$ 21,541	$ 43,082	$ 43,082	0.00	$0
5.47	Sondeo de sifones con sonda y agua a presion, hasta 6".	UND	1.00	1.00	$ 115,350	$ 115,350	$ 115,350	0.00	$0
6	**REDES ELECTRICAS**								
6.32	Suministro e instalacion de timbre para casa	UND	1.00	1.00	$ 124,601	$ 124,601	$ 124,601	0.00	$0
10	**CARPINTERIA EN MADERA METALICA Y CRISTAL**								
10.02	Mantenimiento de puertas en madera. Incluye, raspado, lijado, resane, inmunizado, pintura, cambio de bisagras, tornillos en ambas caras, retiro, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas.	UND	3.00	3.00	$ 213,248	$ 639,744	$ 639,744	0.00	$0
10.48	Mantenimiento de ventana tipo fachada de vidrio flotante en aluminio + pisa vidrio + sikaflex	M2	3.08	3.08	$ 67,224	$ 207,050	$ 207,050	0.00	$0
12	**PAÑETES, RESANES Y LIMPIEZAS**								
12.05	Aplicación de pañete impermeabilizado muros 1:4. Incluye la limpieza de las áreas afectadas.	M2	2.10	2.10	$ 37,811	$ 79,403	$ 79,403	0.00	$0
13	**BASES, PISOS Y ENCHAPES**								
13.23	Suministro y aplicación de boquilla epoxica para muros	M2	4.99	4.99	$ 39,315	$ 196,182	$ 196,182	0.00	$0
13.8	Suministro e instalación de enchape para muro en cerámica brillante formato 0.30 X 0.45M Tipo artic de corona o similar. Incluye pega, boquilla, Win plástico, dilatadores y la limpieza de las áreas afectadas.	M2	2.10	2.10	$ 118,032	$ 247,867	$ 247,867	0.00	$0

14	**APARATOS Y ACCESORIOS**								
14.5	Cambio, suministro e instalación de kit de instalación lavaplatos y lavamanos GRIVAL. Incluye todos los accesorios y lo necesario para su correcta instalación	UND	2.00	2.00	$ 209,339	$ 418,678	$ 418,678	0.00	$0
14.21	Suministro e instalacion de griferia para tanque de sanitario	UND	2.00	2.00	$ 171,459	$ 342,918	$ 342,918	0.00	$0
14.22	Suministro e instalacion de asiento sanitario	UND	1.00	1.00	$ 149,313	$ 149,313	$ 149,313	0.00	$0
14.23	Suministro e Instalacion de juego accesorios para incrustar CORONA. Incluye la limpieza de las areas afectadas y nivelacion.	UND	1.00	1.00	$ 335,071	$ 335,071	$ 335,071	0.00	$0
14.26	Suministro e instalacion de griferia para Ducha.	UND	1.00	1.00	$ 453,121	$ 453,121	$ 453,121	0.00	$0
14.34	Mantenimiento de sanitario existente, incluye desmonte	UND	2.00	2.00	$ 96,438	$ 192,876	$ 192,876	0.00	$0
		TOTAL				**$ 3,895,119**	**$ 3,895,119**		**$0**
ADMINISTRACIÓN	14.0%					$ 545,317	$ 545,317		$0
IMPREVISTOS	0.5%					$ 19,476	$ 19,476		$0
UTILIDAD	3%					$ 116,854	$ 116,854		$0
IVA	19%					$ 22,202	$ 22,202		$0
VALOR TOTAL						**$ 4,598,967**	**$ 4,598,967**		**$0**




ELABORA



REVISA



APRUEBA



CONTRATISTA