	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	31/03/2026	**ACTA No.**	25
HORA DE INICIO:	10:00:00 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	11:00:00 a. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	BOGOTA D.C.		
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES		

OBJETO DE LA REUNIÓN

SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL PROYECTO INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos anteriores.

•Seguimiento a actualización del sistema de gestión SST: En proceso. Fecha de entrega 06/04/2026
•Acta Quebradanegra de acuerdo con el recorrido realizado con la alcaldía: Cumplido

•Radicación informes cierre fase II tramo Caparrapí y Quebradanegra: Entrega para el día 31/03/2026.

•Implementación de cuadrillas para inicio de construcción de alcantarillas en Bituima (actividad atrasada): Cumplido.

•Presupuesto que cuantifique los recursos necesarios para la cumplir con la construcción de la doble cuneta en los puntos donde se requiera: Se va a compartir a la interventoría ya que en su momento fue enviada a la supervisión del ICCU. Cumplido.

Componente ambiental
1.El 23 de marzo de 2026, el Contratista de obra radica comunicado ICCU-141-402, presentando el informe ambiental No 11 V2 que corresponde al período de febrero de 2026, incluyendo los ajustes solicitados.
2.El 24 de marzo de 2026, la Interventoría remite oficio ICCU-221-500, al Contratista de obra, dando respuesta al oficio ICCU-141-402, dando concepto de aprobación al informe ambiental No 11 V2 (febrero 2026).
3.El 25 de marzo de 2026, el Contratista de obra remite oficio ICCU-141-402 remitiendo información relacionada con la gestión de los RCD en acopio.
4.El 25 de marzo de 2026, la Interventoría remite oficio ICCU-221-502 dando respuesta al comunicado ICCU-141-402 en relación con la gestión de los RCD, revisando los soportes allegados, los cuales dan soporte al retiro final de los RCD en acopio.
5.El 25 de marzo de 2026, la Interventoría remite oficio ICCU-221-503 al ICCU dando alcance a la aprobación condicionada del informe ambiental de Interventoría No 10 incluyendo la gestión de RCD en acopio.
6.Durante la semana la Interventoría elabora y radica el informe ambiental No 11 V1 (febrero 2026).
7.Seguimiento ambiental en obra:
Tramo 2 Puerto Salgar
El Contratista realiza mantenimiento a la demarcación existente en la obra.
Tramo 3 Albán
En la obra el Contratista realiza la instalación de demarcación
Se realiza manejo de RCD, en conformación de talud existente en el frente de obra
Se realiza capacitación al personal en obra, asisten 6 trabajadores.

Tramo 5 San Francisco
Se realiza seguimiento al manejo de material vegetal producto de rocería
Tramo 6 – Sasaima
Se realiza manejo del material vegetal producto de la rocería.
Se realiza demarcación de la obra.
Se realiza mantenimiento a la demarcación del acopio temporal de materiales.
Tramo 7 Beltrán
Se realiza manejo de residuos sólidos ordinarios.
Se instala demarcación al acopio de RCD y materiales de construcción.
Se realiza mantenimiento a la demarcación del frente de obra.
Se realiza mantenimiento a la demarcación del acopio de materiales de construcción
Tramo 8 Bituima
El Contratista realiza manejo de los residuos sólidos generados por las actividades de limpieza
El Contratista de obra realiza mantenimiento a la demarcación de los frentes de trabajo.
Tramo 9 Pulí
El Contratista realiza mantenimiento al acopio de materiales

Componente social
Durante la semana el contratista continua con la atención a la comunidad de manera virtual y presencial a través del SAU y en recorridos por los tramos en ejecución.
Se reviso el volante de divulgación para informar a la comunidad sobre el cierre de la vía vereda reines ubicada en el municipio de Puerto Salgar por instalación de tubería.
Se reviso el volante de divulgación y valla informativa para comunicar a la comunidad sobre los trabajos a realizar en el tramo ubicado en Vianí sobre los trabajos de estabilización
Se reviso y se aprobó el informe mensual social del mes de febrero de 2026 mediante la comunicación Oficio ICCU-221-497 del 18 de marzo de 2026.

Componente SST
Para la semana del 20 al 26 de marzo de 2026, hay un total de 63 trabajadores activos de los cuales 42 son operativos y 20 administrativos (9 en campo y 11 en Bogotá), se presentaron novedades de 1 retiros y 0 ingresos de personal, durante el transcurso de la semana no se presentan casos de accidentes de trabajo por parte del contratista.
Por parte de la interventoría se presenta reporte de un total de 19 trabajadores vinculados al contrato, adicionalmente a la fecha, no se han presentado casos de accidentes de trabajo.

	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE VISITA TÉCNICA		FECHA	23/02/2025
FECHA DE REUNIÓN :	31/03/2026	**ACTA No.**	25	

Componente técnico
Para esta semana se presenta un programado acumulado de 31.76 % vs. un ejecutado acumulado del 33.49%, presentando un avance general del 1.72%. Con un programado semanal de 1.95% vs un ejecutado semanal de 0,52% lo que refleja una diferencia de 1.43%. Viéndose reflejado en un programado en millones de: $8.963.152.296,01 vs un ejecutado de $9.449.906.089,57 presentando una diferencia de $486.753.793,56.

Tramo 2 Puerto Salgar
Fechas de construcción de capa de estabilización y TDD: 07/08/2025 al 24/02/2026
Construcción de cunetas en material estabilizado (formula modificada) K0+700 al K0+900 total a la fecha 320 ml.
En el K0+230 se realiza actividad de corte, figurado y armado de acero de refuerzo para las elevaciones del encole y su posterior hormigonado (sin avance).

Tramo 3 Albán
Fechas de construcción de capa de estabilización y TDD:

Tramo No 5 San Francisco
Fechas de construcción de capa de estabilización y TDD: 21/03/2026 al 16/05/2026
Termina la actividad de rocería en el K3+000, en espera del inicio de la construcción del muro de contención.

Tramo 6 Sasaima
Fechas de construcción de capa de estabilización y TDD: 06/02/2026 al 15/06/2026
Excavación manual para la construcción del dentellón en el muro de contención del K4+520 lado derecho.
Excavación manual y mecánica para la construcción de la alcantarilla del K3+590.
Instalación de la tubería en concreto reforzado para la alcantarilla en el K3+420 y construcción del encole y descole.

Tramo 7 Beltrán
Fechas de construcción de capa de estabilización y TDD: 27/08/2025 al 10/03/2026.
Corte, figurado y armado de aceros de refuerzo #5 para la construcción de la cimentación del muro de contención en el K9+830 lado derecho.

Tramo 8 Bituima
Fechas de construcción de capa de estabilización y TDD: 24/01/2026 al 04/05/2026
Se inicia la construcción de alcantarillas mediante la instalación de la tubería en concreto reforzado clase I para la construcción de la alcantarilla en el K5+660.
Excavación manual y mecánica para la construcción de la alcantarilla en el K8+900.

Comentarios
El contratista indica que el día 30 de marzo se radicó al Instituto el acta final de caracterización y el acta No 3 de obra avaladas por la interventoría.
La interventoría pregunta sobre el proceso del modificatorio de los no previstos (Np's) a lo que la entidad indica que se tiene proyectado un ajuste en la solicitud de modificación para incluir los ítems no previstos de señalización preventiva que aplique en los corredores viales, pero no se ha recibido la solicitud. La interventoría indica que el día 27 de marzo del 2026 se realizó la radicación de esta solicitud, a lo cual, manifiesta el ICCU verificar el recibo de dicho correo para dar trámite interno en la entidad. Precisa, que una vez salga el modificatorio se procederá a la revisión de las actas, en especial el acta de caracterización debido a que se llegó a un 88,8%, por lo tanto, el recurso restante de intervención se debe adicionar al presupuesto de obra del tramo de Caparrapí
La entidad indica preocupación por el rendimiento de 50 metros lineales diarios en la construcción de las cunetas, ya que no se prestaría para cumplir con el tiempo restante para la culminación del contrato. Además, solicta implementar el PMT dado que para esta semana santa se debe reforzar la señalización y quedar la totalidad de actividades señalizadas para prevenir incidentes que puedan afectar el desarrollo de la obra.
La entidad indica que una vez queden radicados todos los entregables se procederá con el trámite de la cuenta. Además, le solicita al contratista tomar la medida de crear una cuadrilla especifica para remates ya que observa con preocupación el estado de estos y recomienda programar las obras con planes de contingencia ya que según el IDEAM va a iniciar la temporada de lluvias y el proyecto no debe presentar atrasos para poder cumplir con la fecha de finalización del contrato.



CONCLUSIONES

Avance general 32.68%, valor ejecutado $9.222.322.023

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:







COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE / NO CUMPLE
Seguimiento a actualización del sistema de gestión SST:	CONTRATISTA	6/04/2026	
Radicación informes cierre fase II tramo Caparrapí y Quebradanegra	INTERVENTORÍA	31/03/2026	
Complementar frentes de trabajo, específicamente para las cunetas estabilizadas	CONTRATISTA		
Reforzar señalización en cada uno de los tramos, puntualmente en las actividades que estén en ejecución	CONTRATISTA-INTERVENTORIA	SEMANA SANTA	
Presupuesto aterrizado de cunetas dobles en los puntos donde se requieran de cada corredor vial	CONTRATISTA-INTERVENTORIA		

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
JORGE MAURICIO CASAS VERA GERENTE DE INTERVENTORIA	caminosvecinalescci@gmail.com	
ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ DIRECTOR INTERVENTORIA	caminosvecinalescci@gmail.com	
ALIDA GUERRA MONTAÑEZ RESIDENTE INTERVENTORÍA	residenteinterventoriaiccu@gmail.com	

	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	31/03/2026	ACTA No.	25

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
NELSÓN BORJA RESIDENTE INTERVENTORÍA	caminosvecinalescci@gmail.com	
NOMBRE Y APELLIDOS	**CORREO ELÉCTRONICO**	**FIRMA**
MYRIAM E. SANCHEZ SANCHEZ PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORÍA	sanchezmyriam990@gmail.com	
DANIEL F. VELASQUEZ FORERO PROFESIONAL SST INTERVENTORÍA	caminosvecinalescci@gmail.com	
DORA MILENA SANCHEZ SANCHEZ PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORÍA	dmilenasanchezs@gmail.com	
NIEVES STEFANY GUERRA MONTAÑEZ PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORÍA	nstefanygm@outlook.es	
SARAY DOMINGUEZ GERENTE DE OBRA	consorciocaminosiccu@gmail.com	
KELLY RECUERO RESIDENTE DE OBRA	controlobra.iccu@gmail.com	
WANDERLEY CORTÉS BASTIDA RESIDENTE DE OBRA	coordinacioncaminosiccu@gmail.com	
TATIANA MARTINEZ PROFESIONAL SST OBRA	consorciocaminosiccu@gmail.com	
ESTEFANIA HERNANDEZ SUPERVISORA ICCU	estefania.hernandezv@cundinamarca.gov.co	
ANDRÉS TOLOSA PROFESIONAL AMBIENTAL ICCU	andres.tolosa@cundinamarca.gov.co	
ISABEL HERNANDEZ APOYO A LA SUPERVISION ICCU	gloria.hernandez@cundinamarca.gov.co	
ASTRID PARDO PROFESIONAL SST ICCU	astrith.pardo@cundinamarca.gov.co	