Fecha 2019-10-28 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL IDU A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA TRASNVERSAL 71 B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 3.

ALCANCE Construcción del Grupo 3 del corredor comprendido entre la Av.. Alsacia entre la Av. Ciudad de Cali hasta la Transversal 71B que cuenta con una longitud de 2.75 kilómetros de dos calzadas de tres carriles cada uno y plantea una intervención de 115.800 m2 de espacio público y de 1 Puente Vehicular por la Av. Alsacia con Av. Boyacá y 1 Puente Peatonal adosado al puente vehicular.

CONTRATO No. IDU-1539-2018

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Jairo Leonardo Jimenez Ferreira - Apoyo Principal, Rodrigo Bolivar Ospina - Apoyo Principal, Rodrigo Andres Obando Luna - Apoyo Principal, Luis Ernesto Portela Barreto - Apoyo Principal, Leandro Canas Rojas - Apoyo Principal, Yajaira Judith Combariza - Apoyo Principal, Manuel Salvador Arbelaez Segura - Especialista Ambiental, Lourdes Sofia Gutierrez Leon - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	5.0%
% EJECUTADO	6.0%
% VARIACIÓN	1.0%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ROVER 009	**Contratista**	CONSORCIO GINPRO-S.A.S. IDU/038
Contrato No.	IDU-1539-2018	**Contrato No.**	IDU-1560-2018
Valor Inicial	$ 106.162.080.321,00	**Valor Inicial**	$ 5.229.713.195,00
Total Contrato	$ 106.408.646.345,00	**Total Contrato**	$ 5.321.668.776,00
Valor Pagado	$ 29.033.801.568,00	**Valor Pagado**	$ 1.457.697.776,00
Plazo Inicial	690 días	**Plazo Inicial**	690 días
Plazo Actualizado	720 días	**Plazo Actualizado**	720 días
Fecha de Iniciación	2019-02-14	**Fecha de Iniciación**	2019-02-14
Fecha de Terminación Actual	2021-04-26	**Fecha de Terminación Actual**	2021-04-26
No. Empleos generados	222	**No. Empleos generados**	32

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
PRELIMINARES	100.0	100.0	0.0	
TRAMO 4 - AV. ALSACIA ENTRE CRA 82A Y AV. BOYACÁ	3.0	5.0	2.0	

TRAMO 4 - SECTOR 2 - CALLE 12 ENTRE CRA. 82A Y AV. AGOBERTO MEJÍA	5.0	8.0	3.0	
TRAMO 4 - SECTOR 3 - AV. AGOBERTO MEJÍA ENTRE CALLE 11B Y CALLE 13	4.0	2.0	-2.0	
TRAMO 4 - SECTOR 4 - CALLE 12 ENTRE AV. AGOBERTO MEJÍA Y CRA. 78	0.0	3.0	3.0	
TRAMO 4 - SECTOR 5 - CALLE 12 ENTRE CRA. 78 Y AV. BOYACÁ	0.0	3.0	3.0	
TRAMO 4 - PAISAJISMO	0.0	0.0	0.0	
TRAMO 4 - SEÑALIZACIÓN - DEMARCACIÓN - SEMAFORIZACIÓN	10.0	12.0	2.0	
TRAMO 4 - MOBILIARIO URBANO	0.0	0.0	0.0	
TRAMO 5A - AV ALSACIA ENTRE AV BOYACÁ Y TRANSVERSAL 71B.	0.0	4.0	4.0	
TRAMO 5A - SECTOR 6.1 - CALLE 12 ENTRE CRA. 71B Y CRA. 71D	0.0	3.0	3.0	
TRAMO 5A - SECTOR 6.2 - CALLE 12 ENTRE CRA. 71D Y AV. BOYACÁ	0.0	5.0	5.0	
TRAMO 5A - PAISAJISMO	0.0	0.0	0.0	
TRAMO 5A - SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	0.0	2.0	2.0	
TRAMO 5A - MOBILIARIO URBANO	0.0	0.0	0.0	
TRAMO 9 - CONSTRUC DOS PUENTES ELEVADOS EN LA INTERSECC DE AV ALSACIA POR AV BOYACÁ	1.0	1.0	0.0	
TRAMO 9 - PRELIMINARES	25.0	26.0	1.0	
TRAMO 9 - PAVIMENTO	0.0	0.0	0.0	
TRAMO 9 - ESPACIO PUBLICO - URBANISMO - PAISAJISMO	0.0	0.0	0.0	
TRAMO 9 - SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	0.0	1.0	1.0	
TRAMO 9 - ESTRUCTURAS	0.0	0.0	0.0	
TRAMO 9 - REDES SECAS	0.0	0.0	0.0	
TRAMO 9 - REDES HIDROSANITARIAS	0.0	3.0	3.0	
ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST	14.0	14.0	0.0	
ACTIVIDADES SOCIALES	14.0	14.0	0.0	
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	14.0	14.0	0.0	
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA	14.0	14.0	0.0	
PAGO COMPENSACIONES Y SEGUIMIENTO SDA	14.0	14.0	0.0	
ENSAYOS DE LABORATORIO	14.0	14.0	0.0	