CUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO BOG-1166-2026

2. Analizar y evaluar las solicitudes remitidas por las dependencias de la ESAP, proponiendo alternativas de solución que contribuyan al fortalecimiento y adecuada utilización de la infraestructura física institucional.

El 25 de marzo el contratista radico una solicitud de pago para el acta de recibo parcial de obra No. 14, para la cual se realizó la revisión al mismo y se concluyó que Por medio del presente, remito el informe a la solicitud de trámite de pago del acta de recibo parcial de obra No. 14 por parte del CONSORCIO CONSTRUVILLAVICENCIO 2023 correspondiente al contrato de la referencia y aceptada por la Interventoría, el CONSORCIO INTERCONSTRUCCION 2023 mediante oficio CIC-20260324-002 fechado el 24 de marzo de 2026, al periodo comprendido entre el 23 de septiembre de 2025 y el 17 de marzo de 2026.

Al respecto relaciono lo encontrado en la documentación anexa para la solicitud de pago:

1. No se aporta ni se ve reflejado el pago de las planillas de seguridad social del equipo mínimo de trabajo según ANEXO TÉCNICO aprobado y requerido para adelantar actividades según contrato, para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025 y de enero, febrero y marzo de 2026, tal como consta en la CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES expedida por el CONSORCIO CONSTRUVILLAVICENCIO firmada por LUZ MARY BERRIO JULIO Contador Público con M.P. 203804-T, según los numerales 13 y 53 de la Cláusula Octava del contrato BOG-426-2024 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: *Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal, según el caso;* Y del numeral cuatro de las OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA: *Presentar oportunamente soportes del pago de parafiscales de subcontratistas y sus trabajadores, garantizando seguridad social EPS, AFP, y ARL, dentro de los términos establecidos, evitando el desamparo.*

2. No se aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del revisor fiscal de la empresa integrante del CONSORCIO CONSTRUVILLAVICENCIO, INFRAESTRUCTURA TÉCNICA COLOMBIANA SAS, firmado por el señor PEDRO LUIS VALENCIA GONZÁLEZ que actúa como Revisor Fiscal con T.P. 190458-T,

requisito exigido en la cláusula 7 forma de pago, detalles de los pagos ESAP cuarta viñeta: *Certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales, suscrito por el Representante Legal o el revisor fiscal, según corresponda. En caso de que la Certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales sea expedida por un revisor fiscal se deberá presentar copia de la tarjeta profesional, copia del documento de identificación de quien firma la certificación, certificado de antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores Vigente (aplica para el anticipo y para los pagos).*

3. En las memorias de obra presentadas como soporte para el cobro del acta de recibo parcial de obra se evidencia que:

REVISION DE MEMORIAS SOPORTES PARA EL COBRO DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRAS No. 14				
ÍTEM DE PAGO	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.**	**SOPORTE EN MEMORIA ADJUNTA**
A -BLOQUE DE AULAS ESAP				
2.2	OFICINA CONTENEDOR GRANDE	MES	6,00	NO SE EVIDENCIA DE MANERA CLARA LOS MESES QUE SE PRETENDEN COBRAR EN ESTE PERIODO DE CORTE, SE DEBEN IDENTIFICAR LOS MESES A COBRAR.
9.4	REPELLO MURO CARTERAS Y MARCOS (VENTANAS) INCLUYE FILOS 1:3	Ml	1.365,94	EN LA MEMORIA NO SE EVIDENCIA CUANTOS ANCHOS HAY EN EL VANO NI CUANTOS ALTOS HAY EN EL MISMO, SE DEBEN PRECISAR ESTAS MEDIDAS Y LAS CANTIDADES EN CADA VANO.
9.6	ESTUCO PLASTICO	M2	1.193,37	LA MEMORIA MUESTAR UN VALOR TOTAL DE M2 PERO NO ESTABLECE LA MEDIDA DE CADA ESPACIO A PAGAR. SE DEBE DISCRIMINAR LA MEDIDA EN CADA ESPACIO DE CADA PISO.
9.8	ESTUCO PLASTICO EN CARTERA DE MARCOS Y VENTANAS INCLUYE SUS FILOS	ML	1.365,94	EN LA MEMORIA NO SE EVIDENCIA CUANTOS ANCHOS HAY EN EL VANO NI CUANTOS ALTOS HAY EN EL MISMO, SE DEBEN PRECISAR ESTAS MEDIDAS Y LAS CANTIDADES EN CADA VANO.
	INSTALACIONES ELECTRICAS			
	SOTANO			PARA TODAS LAS SALIDAS ELECTRCIAS QUE SE PRETENDEN COBRAR EN ESTE CORTE SE DEBE TENER EN CUENTA QUE SI BIEN ES CIERTO LAS MEMORIAS APORTADAS PRESENTAN UN PLANO DE LOCALIZACION DE LAS SALIDAS ELECTRICAS A COBRAR, ESTO DEBE IR ACOMPAÑADO DE UN REGISTRO FOTOGRAFICO DONDE SE EVIDENCIE QUE LO SOLICITADOS EN LOS PLANOS QUEDO EJECUTADO EN CADA ESPACIO QUE SE ESTA COBRANDO, DONDE SE VEA CLARAMENTE QUE LA SALIDA ESTA COMPLETA PARA PODER SER PAGADA Y QUE INCLUYA COMO LO DICE EL ITEM: TUBERÍA, CONDUCTORES, ACCESORIOS
	BODEGA TALLER, TANQUE			
22.2.82	Salida de tomacorriente en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	6,00	
22.2.83	Salida de tomacorriente GFCI 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	2,00	
	SUBESTACION ELECTRICA			
22.2.82	Salida de tomacorriente en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	7,00	

22.2.83	Salida de tomacorriente GFCI 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	2,00	COMO LAS TOMAS NORMALES Y/O TOMAS REGULADAS Y/O TOMAS EN "Y".
22.2.85	Salida de tomacorriente TOMA EN Y 208V en muro en tubería PVC, incluye: cable No. 10 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	1,00	
	ARCHIVO MUERTO, CCTV			
22.2.82	Salida de tomacorriente en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	8,00	
22.2.83	Salida de tomacorriente GFCI 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	3,00	
22.2.85	Salida de tomacorriente TOMA EN Y 208V en muro en tubería PVC, incluye: cable No. 10 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	2,00	
	CUARTO BOMBAS, TANQUE AGUA POTABLE			
22.2.83	Salida de tomacorriente GFCI 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	1,00	
	PISO 1			
	BAÑO M, PMR			
22.2.82	Salida de tomacorriente en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	2,00	
22.2.83	Salida de tomacorriente GFCI 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	3,00	
	CAFETERIA			
22.2.82	Salida de tomacorriente en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	28,00	
22.2.83	Salida de tomacorriente GFCI 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	10,00	
22.2.84	Salida de tomacorriente REGULADO 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	11,00	
	BAÑO H			
22.2.82	Salida de tomacorriente en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	3,00	
22.2.83	Salida de tomacorriente GFCI 120V en muro en tubería EMT,	UND	1,00	

	incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.			
	PUESTO CONTROL			
22.2.82	Salida de tomacorriente en MURO en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	4,00	
22.2.84	Salida de tomacorriente REGULADO 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	3,00	
	OFICINAS ADMINISTRATIVAS			
22.2.82	Salida de tomacorriente en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	47,00	
22.2.83	Salida de tomacorriente GFCI 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	6,00	
22.2.84	Salida de tomacorriente REGULADO 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	16,00	
	PISO 2			
	BAÑOS			
22.2.82	Salida de tomacorriente en muro en tubería PVC, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	3,00	
22.2.83	Salida de tomacorriente GFCI 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	2,00	
	ESTAR DE PROFESORES, COORDINADOR 1 Y 2			
22.2.82	Salida de tomacorriente en muro en tubería PVC, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	12,00	
22.2.84	Salida de tomacorriente REGULADO 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	6,00	
	SALA DE PROFESORES			
22.2.82	Salida de tomacorriente en muro en tubería PVC, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	4,00	
22.2.84	Salida de tomacorriente REGULADO 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	32,00	
	COCINETA			
22.2.83	Salida de tomacorriente GFCI 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	3,00	
	AULA DE SISTEMAS 1			

22.2.82	Salida de tomacorriente en muro en tubería PVC, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	5,00	
22.2.84	Salida de tomacorriente REGULADO 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	67,00	
	AULA DE SISTEMAS 2			
22.2.82	Salida de tomacorriente en muro en tubería PVC, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	8,00	
22.2.84	Salida de tomacorriente REGULADO 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	67,00	
	CUARTO TÉCNICO ELÉCTRICO			
22.2.82	Salida de tomacorriente en muro en tubería PVC, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	9,00	
22.2.83	Salida de tomacorriente GFCI 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	7,00	
	SALA DE INFORMÁTICA MÚLTIPLE			
22.2.82	Salida de tomacorriente en muro en tubería PVC, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	6,00	
22.2.84	Salida de tomacorriente REGULADO 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	66,00	
	SALA DE INFORMÁTICA MÚLTIPLE 2			
22.2.82	Salida de tomacorriente en muro en tubería PVC, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	4,00	
22.2.84	Salida de tomacorriente REGULADO 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	66,00	
	SALA DE INFORMÁTICA MÚLTIPLE 3			
22.2.82	Salida de tomacorriente en muro en tubería PVC, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	4,00	
22.2.84	Salida de tomacorriente REGULADO 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	66,00	
	BIENESTAR UNIVERSITARIO			
22.2.82	Salida de tomacorriente en muro en tubería PVC, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	10,00	

22.2.84	Salida de tomacorriente REGULADO 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	2,00	
22.2.84	Salida de tomacorriente REGULADO 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	7,00	
	PISO 3			
	BAÑO M, PMR			
22.2.82	Salida de tomacorriente NORMAL 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12, tubería, accesorios.	UND	3,00	
22.2.83	Salida de tomacorriente GFCI 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	1,00	
22.2.83	Salida de tomacorriente GFCI 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	1,00	
	INVESTIGACION			
22.2.82	Salida de tomacorriente NORMAL 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12, tubería, accesorios.	UND	4,00	
22.2.84	Salida de tomacorriente REGULADO 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	8,00	
	CUARTO ELECTRICO			
22.2.82	Salida de tomacorriente NORMAL 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12, tubería, accesorios.	UND	8,00	
22.2.83	Salida de tomacorriente GFCI 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	6,00	
22.2.84	Salida de tomacorriente REGULADO 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	2,00	
	CUARTO TECNICO, BAÑO H			
22.2.82	Salida de tomacorriente NORMAL 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12, tubería, accesorios.	UND	3,00	
22.2.83	Salida de tomacorriente GFCI 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	1,00	
	BIBLIOTECA			
22.2.82	Salida de tomacorriente NORMAL 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12, tubería, accesorios.	UND	14,00	

22.2.84	Salida de tomacorriente REGULADO 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	23,00	
	PISO 4			
	BAÑO M, PMR			
22.2.82	Salida de tomacorriente NORMAL 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12, tubería, accesorios.	UND	3,00	
22.2.83	Salida de tomacorriente GFCI 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	1,00	
22.2.83	Salida de tomacorriente GFCI 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	1,00	
	AULA 1			
22.2.82	Salida de tomacorriente NORMAL 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12, tubería, accesorios.	UND	4,00	
22.2.84	Salida de tomacorriente REGULADO 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	2,00	
	AULA 2			
22.2.82	Salida de tomacorriente NORMAL 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12, tubería, accesorios.	UND	3,00	
22.2.84	Salida de tomacorriente REGULADO 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	2,00	
	AULA 3			
22.2.82	Salida de tomacorriente NORMAL 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12, tubería, accesorios.	UND	7,00	
22.2.84	Salida de tomacorriente REGULADO 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	4,00	
	CUARTO ELECTRICO			
22.2.82	Salida de tomacorriente NORMAL 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12, tubería, accesorios.	UND	6,00	
22.2.83	Salida de tomacorriente GFCI 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	9,00	
	CUARTO TECNICO, BAÑO H			
22.2.82	Salida de tomacorriente NORMAL 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12, tubería, accesorios.	UND	2,00	

22.2.82	Salida de tomacorriente NORMAL 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12, tubería, accesorios.	UND	1,00	
22.2.83	Salida de tomacorriente GFCI 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	1,00	
	SALON MODULOS			
22.2.82	Salida de tomacorriente NORMAL 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12, tubería, accesorios.	UND	7,00	
22.2.84	Salida de tomacorriente REGULADO 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	13,00	
	PISO 5			
	BAÑ0 M, PMR			
22.2.82	Salida de tomacorriente NORMAL 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12, tubería, accesorios.	UND	3,00	
22.2.83	Salida de tomacorriente GFCI 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	2,00	
	AULA 4			
22.2.82	Salida de tomacorriente NORMAL 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12, tubería, accesorios.	UND	7,00	
22.2.84	Salida de tomacorriente REGULADO 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	2,00	
	AULA 5			
22.2.82	Salida de tomacorriente NORMAL 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12, tubería, accesorios.	UND	7,00	
22.2.84	Salida de tomacorriente REGULADO 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	2,00	
	AULA 6			
22.2.82	Salida de tomacorriente NORMAL 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12, tubería, accesorios.	UND	7,00	
22.2.84	Salida de tomacorriente REGULADO 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	2,00	
	CUARTO ELECTRICO			
22.2.82	Salida de tomacorriente NORMAL 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12, tubería, accesorios.	UND	8,00	

22.2.83	Salida de tomacorriente GFCI 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	9,00	
22.2.84	Salida de tomacorriente REGULADO 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	2,00	
	CUARTO GABINETE CONTRA INCENDIOS			
22.2.82	Salida de tomacorriente NORMAL 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12, tubería, accesorios.	UND	4,00	
22.2.83	Salida de tomacorriente GFCI 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	2,00	
	PISO 6			
	BAÑO M, PMR			
22.2.82	Salida de tomacorriente NORMAL 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12, tubería, accesorios.	UND	3,00	
22.2.83	Salida de tomacorriente GFCI 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	2,00	
	AULA 7			
22.2.82	Salida de tomacorriente NORMAL 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12, tubería, accesorios.	UND	4,00	
22.2.84	Salida de tomacorriente REGULADO 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	2,00	
	AULA 8			
22.2.82	Salida de tomacorriente NORMAL 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12, tubería, accesorios.	UND	7,00	
22.2.84	Salida de tomacorriente REGULADO 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	2,00	
	AULA 9			
22.2.82	Salida de tomacorriente NORMAL 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12, tubería, accesorios.	UND	7,00	
22.2.84	Salida de tomacorriente REGULADO 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	2,00	
	CUARTO ELECTRICO			
22.2.82	Salida de tomacorriente NORMAL 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12, tubería, accesorios.	UND	6,00	

22.2.83	Salida de tomacorriente GFCI 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	8,00	
28A - 10.2	IMPERMEABILIZACIÓN CON PROTECTOR EPÓXICO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, RED CONTRAINCENDIO Y REÚSO	M2	302,17	LA MEDIDA DE LAS PAREDES LATERALES Y EL FONDO DE LOS TANQUES DE RCI, AGUA POTABLE Y TANQUE DE REUSO TIENEN UNA MEDIDA GLOBAL, SIN IDENTIFICAR MEDIDAS PARCIALES. SE DEBE DISCRIMINAR DICHAS MEDIDAS DEL ANCHO POR ALTO PARA LAS PAREDES LATERALES Y ANCHO POR LARGO PARA EL FONDO. PARA LOS 3 TANQUES IDENTIFICAR DE MANERA CLARA LA ALTURA DE LAS PAREDES DE CADA TANQUE.
28A - 19.2	TAPA METÁLICA EN ACERO INÓXIDABLE A304 PARA TANQUE DE REÚSO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	M2	36,74	FALTA EL REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS TAPAS DE CADA UNO DE LOS TANQUES Y LA DISCRIMINACION DE MEDIDAS DE CADA UNA DE LAS TAPAS, EN LA MEMORIA APARECE UN VALOR GLOBAL POR CADA TAPA.
B -BLOQUE AUDITORIO ESAP				
29.4	COMPACT. SUBRASANTE CBR=95	M2	638,55	LA MEMORIA PARA LA PLACA DE CONTRAPISO APARECE COMO UN VALOR GLOBAL, DEBE SER DISCRIMINADAS LAS MEDIDAS QUE SE PRETENDEN COBRAR.
31.1	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	403,20	LAS MEDDIAS DE LA LOSA DE ENTREPISO QUE APARECEN EN LA MEMORIA CORRESPONDEN A UN VALOR GLOBAL. SE DEBE DISCRIMINAR EL LARGO Y EL ANCHO.

4. En las memorias aportadas hace falta anexar planos de diseño a saber:

FALTA DE INFORMACION PLANIMETRICA PARA:				
	INSTALACIONES ELECTRICAS			
	SOTANO			
	ARCHIVO MUERTO, CCTV			
22.2.83	Salida de tomacorriente GFCI 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	3,00	EL PLANO ADJUNTO SOLO MUESTRA 1 SALIDA GFCI EN EL ESPACIO DEL ASCENSOR Y NO 2 COMO DICE LA MEMORIA
	PISO 1			
	CAFETERIA			
22.2.82	Salida de tomacorriente en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	28,00	NO HAY PLANO DEL AREA DE VESTIER NI DEL CUARTO TECNICO QUE PERMITA VER EL DISEÑO DE LA CANTIDAD DE SALIDAS QUE SE PRETENDEN COBRAR.
22.2.83	Salida de tomacorriente GFCI 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	10,00	NO HAY PLANO DEL AREA DE VESTIER, CIRCULACIONES NI ASCENSORES QUE PERMITA VER EL DISEÑO DE

				LA CANTIDAD DE SALIDAS QUE SE PRETENDEN COBRAR.
22.2.84	Salida de tomacorriente REGULADO 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	11,00	NO HAY PLANO DEL AREA DE CUARTO TECNICO NI DEL CURATO CCTV QUE PERMITA VER EL DISEÑO DE LA CANTIDAD DE SALIDAS QUE SE PRETENDEN COBRAR.
	OFICINAS ADMINISTRATIVAS			
22.2.82	Salida de tomacorriente en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	47,00	NO HAY PLANO DEL AREA DEL LOCAL COMERCIAL NI DE LA PORTERIA QUE PERMITA VER EL DISEÑO DE LA CANTIDAD DE SALIDAS QUE SE PRETENDEN COBRAR.
22.2.83	Salida de tomacorriente GFCI 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	6,00	NO HAY PLANO DE LA PORTERIA QUE PERMITA VER EL DISEÑO DE LA CANTIDAD DE SALIDAS QUE SE PRETENDEN COBRAR.
22.2.84	Salida de tomacorriente REGULADO 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	16,00	NO HAY PLANO DEL AREA DEL LOCAL COMERCIAL NI DE LA PORTERIA QUE PERMITA VER EL DISEÑO DE LA CANTIDAD DE SALIDAS QUE SE PRETENDEN COBRAR.
	PISO 2			
	CUARTO TÉCNICO ELÉCTRICO			
22.2.83	Salida de tomacorriente GFCI 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	7,00	NO HAY PLANO DEL AREA DE ASCENSORES QUE PERMITA VER EL DISEÑO DE LA CANTIDAD DE SALIDAS QUE SE PRETENDEN COBRAR.
	PISO 3			
	CUARTO ELECTRICO			
22.2.83	Salida de tomacorriente GFCI 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	6,00	NO HAY PLANO DEL AREA DE ASCENSORES QUE PERMITA VER EL DISEÑO DE LA CANTIDAD DE SALIDAS QUE SE PRETENDEN COBRAR.
	PISO 4			
	CUARTO ELECTRICO			
22.2.83	Salida de tomacorriente GFCI 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	9,00	NO HAY PLANO DEL AREA DE ASCENSORES QUE PERMITA VER EL DISEÑO DE LA CANTIDAD DE SALIDAS QUE SE PRETENDEN COBRAR.
	PISO 5			
	CUARTO ELECTRICO			

22.2.83	Salida de tomacorriente GFCI 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	9,00	NO HAY PLANO DEL AREA DE ASCENSORES QUE PERMITA VER EL DISEÑO DE LA CANTIDAD DE SALIDAS QUE SE PRETENDEN COBRAR.
	PISO 6			
	CUARTO ELECTRICO			
22.2.83	Salida de tomacorriente GFCI 120V en muro en tubería EMT, incluye: cable No. 12 AWG LSHF, tubería, accesorios.	UND	8,00	NO HAY PLANO DEL AREA DE ASCENSORES QUE PERMITA VER EL DISEÑO DE LA CANTIDAD DE SALIDAS QUE SE PRETENDEN COBRAR.

Vale la pena acotar que a la fecha no se ve el más mínimo avance en obra para la instalación de los elementos y equipos que componen los ascensores, y que llegaron a obra desde el pasado mes de diciembre, más aún cuando de esta actividad está avanzado un pago del 85,00%.