CUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO BOG-1166-2026

7. Apoyar la gestión de trámites técnicos y urbanísticos relacionados con estudios, proyectos y adecuaciones, en coordinación con las instancias correspondientes de la ESAP.

El 4 de marzo se revisó, conceptuó y se ajustó el informe de la interventoría respecto al informe de supervisión del mes de diciembre de 2025 del contrato de obra BOG-426-2024 y del contrato de interventoría BOG-624-2024 para la CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – META en el periodo comprendido entre el 26 de noviembre de 2025 y el 31 de diciembre de 2025 reflejando un avance ejecutado del 76,43% frente a un avance programado del 74,70% (según informe No.83 de interventoría).

El 4 de marzo se revisó, conceptuó y se ajustó el informe de la interventoría respecto al informe de supervisión del mes de enero de 2026 del contrato de obra BOG-426-2024 y del contrato de interventoría BOG-624-2024 para la CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – META en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de enero de 2026 reflejando un avance ejecutado del 76,76% frente a un avance programado del 83,22% (según informe No.88 de interventoría).

El 4 de marzo se revisó, conceptuó y se ajustó el informe de la interventoría respecto al informe de supervisión del mes de febrero de 2026 del contrato de obra BOG-426-2024 y del contrato de interventoría BOG-624-2024 para la CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – META en el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2026 y el 29 de febrero de 2026 reflejando un avance ejecutado del 77,39% frente a un avance programado del 90.60% (según informe No.92 de interventoría).