INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	**CÓDIGO:**	F-PCT-008
	VERSIÓN:	11
	FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	FEBRERO 19 DE 2026				
INFORME No.	1	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	19/01/2026	Y EL	18/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS				

ESTADO	EN EJECUCIÓN	PLAZO INICIAL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA	VALOR INICIAL CONTRATO	$ 205.763.363,00
PROCESO No.:	CM2-012-2025	FECHA DE INICIO:	19/01/2026
CONTRATO No.:	01514 DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18/05/2026
CONTRATISTA:	SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES - SIMCOC S.A.S.	LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE ONZAGA - SANTANDER
NIT CONTRATISTA:	900.043.668-9	SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ - SUBDIRECTORA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL
LINK DE PROCESO	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.8615514	APOYO SUPERVISIÓN	NATALIA ESTEVEZ - EMERSON RODRIGUEZ

1.1 SEGUIMIENTO TÉCNICO/JURÍDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Inicio Contrato	19/01/2026	19/01/2026	18/05/2026	4 MESES	0	18/05/2026	Si	SE ACTUALIZAN POLIZAS CON FECHAS DEL ACTA DE INICIO
PLAZO CONTRATO ACTUALIZADO (En meses/dias)				4	0			
% AVANCE FISICO				25%				

1.2 ESTADO DE LAS GARANTÍAS (Pólizas)

CLASE	# DE POLIZA	FECHA DE EXPEDICION	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA (Fechas) DESDE	VIGENCIA (Fechas) HASTA	7.VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	14-44-101252550	27/01/2026	Anexo 2	CUMPLIMIENTO	19/01/2026	19/11/2026	$ 41,152,672.60
				PAGO DE SALARIOS	19/01/2026	19/05/2029	$ 41,152,672.60
				CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS			
				CALIDAD DEL SERVICIO	19/05/2026	19/05/2027	$ 41,152,672.60
				AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE EQUIPOS			
				ESTABILIDAD DE LA OBRA			
				BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL				PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES			$

2. EJECUCION PRESUPUESTAL


		ADICIONES CONCEPTO	FECHA	VALOR
ANTICIPO < Si aplica>	$ 0,00			
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 0,00			
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 0,00			
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 205.763.363,00			
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 205.763.363,00			
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00			
VALOR TOTAL + ADICION(ES)	$ 205.763.363,00			
VALOR PAGADO:	$ 0,00			
VALOR POR PAGAR:	$ 205.763.363,00			
% POR PAGAR	100,00%			
% AVANCE FINANCIERO	0,00%	**TOTAL DE ADICIONES**		$ -

2,1. SITUACION FINANCIERA

CONTRATO DE <Interventoria , Obra,Consultoría, Convenio, Suministro, Compra Venta, Prestación de Servicios, Estudios, Diseño y Obra, otro>

CONCEPTO	FECHA	VALOR
	TOTAL	$ -

3. CURVA "S"



MES	PROGRAMADO	EJECUTADO	PAGADO
0	0%	0%	0%
1	25%	25%	0%
2	50%		
3	75%		
4	100%		

PROGRAMADO	25%	
EJECUTADO	25%	
ATRASOS	0%	
DESEMPEÑO		1,00
% PAGADO	0%	
Pendiente por cancelar	$	51.440.841
Pendiente por can	$	154.322.522
Índice de avance financiero		0,00

Notas:

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

OBSERVACIONES

El porcentaje de avance físico es cuantificado respecto al personal asociado al contrato de interventoría No. 1514-2025 y a la porcentualización del tiempo, manteniendo de esta forma la correspondencia en el seguimiento de ambas ejecuciones contractuales.

ACTIVIDADES REALIZADAS

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA Y VERIFICADAS POR LA INTERVENTORÍA FUERON: CONTACTO A PROVEEDORES, VISITA A LOS PREDIOS DEL PROYECTO, INICIO ACTIVIDAD DE AISLAMIENTO EN PREDIOS RANCHERIA, ROCERIA PARA DESPEJAR LINDEROS, ACTIVIDADES PREVIAS A LA REFORESTACION

REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA

NO APLICA

RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA CONTINUAR CON EL RITMO DE TRABAJO, SIN MBARGO SE RECOMIENDA REFORZAR A FUTURO PROTOCOLOS LOGISTICA Y DE MANTENIMIENTO INICIAL DE PANTACIONES, SIEMBRA Y AISLAMIENTO CUADNO LAS CONDICIONES CLIMATICAS MEJOREN Y SEAN LAS ADECUACUADAS PARA CADA ACTIVIDAD.

RIESGOS Y ALERTAS

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>

https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive	ve.google.com/drive/u/1/folders/1hjPaNZ9aZjRARLz_fqCbintod	https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive	
Informe N°1 con Anexos	Fotos	Acta de Inicio	
<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>

SUPERVISOR

Nombre: **EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ**
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento ambiental

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	Natalia Estevez Corredor	Contratista	
REVISO:			
V.B:			