	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: F-IP-226
La equidad es de todos · Prosperidad Social	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 4

FECHA DE INFORME:	31/08/2023		INFORME Nº:	27	PERÍODO DEL	28/08/2023
			ETAPA:	CONSTRUCCION	AL	31/08/2023
Nº Y AÑO DE CONVENIO/CONTRATO (DPS):	631/2021		ID DEL PROYECTO:	E-2020-2203-051849		
DEPARTAMENTO:	Boyacá		MUNICIPIO:	CHIQUINQUIRA		
Nº Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	406 FIP DE 2021		SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO DE INTERVENTORÍA (DPS):	JOHANNA GUTIERREZ / SANDRA MILENA GALAVIS PAEZ		

1. INFORMACIÓN GENERAL


OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS PARA LAS VEREDAS LA BALSA, CARAPACHO, CORDOBA Y SASA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA BOYACA		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LAS VEREDAS LA BALSA, CARAPACHO, CORDOBA Y SASA	No. Beneficiarios	2000
Nº ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA (o su equivalente):	1		


PROYECTO DE INTERVENTORIA (PI)			CONTRATO DE OBRA	
Nº ACTA DE ASIGNACIÓN PROYECTO DE INTERVENTORÍA (o su equivalente):	016-RIII		Nº Y AÑO DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.3712874
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO ADMINISRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FIP		CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA - BOYACÁ
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERDI - BATEMAN		CONTRATISTA:	ESTUDIOS E INGENIERIA
PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	N/A		PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	N/A
PLAZO CONSTRUCCIÓN:	6 MESES		PLAZO CONSTRUCCIÓN:	129 DIAS
PLAZO TOTAL INICIAL:	6 MESES		PLAZO TOTAL INICIAL:	129 DIAS
FECHA DE INICIO:	25/07/2022		FECHA DE INICIO:	25/07/2022
*FECHA DE TERMINACION INICIAL.	1/12/2022		*FECHA DE TERMINACION INICIAL.	1/12/2022
*SUSPENSION Nº. 1	16/11/2022		*SUSPENSION Nº. 1	16/11/2022
TIEMPO SUSPENSION N.1	15 DIAS		TIEMPO SUSPENSION N.1	15 DIAS
REINICIO 1.	1/12/2023		REINICIO 1.	1/12/2023
PRÓRROGA N.1	45 DIAS		PRÓRROGA N.1	45 DIAS
*SUSPENSION Nº. 2	19/12/2022		*SUSPENSION Nº. 2	19/12/2022
TIEMPO SUSPENSION 2.	41 DIAS		TIEMPO SUSPENSION 2.	41 DIAS
PRÓRROGA N.1 A LA SUSPENSION N. 2	1 MES		PRÓRROGA N.1 A LA SUSPENSION N. 2	1 MES
PRÓRROGA N.2 A LA SUSPENSION N. 2	1 MES		PRÓRROGA N.2 A LA SUSPENSION N. 2	1 MES
PRÓRROGA N.3 A LA SUSPENSION N. 2	15 DIAS		PRÓRROGA N.3 A LA SUSPENSION N. 2	15 DIAS
PRÓRROGA N.4 A LA SUSPENSION N. 2	15 DIAS		PRÓRROGA N.4 A LA SUSPENSION N. 2	15 DIAS
PRÓRROGA N.5 A LA SUSPENSION N. 2	50 DIAS		PRÓRROGA N.5 A LA SUSPENSION N. 2	50 DIAS
*REINICIO N.2	15/06/2023		*REINICIO N.2	15/06/2023
PRÓRROGA N. 2	10 DIAS		PRÓRROGA N. 2	10 DIAS
*SUSPENSION Nº. 3	28/07/2023		*SUSPENSION Nº. 3	28/07/2023
TIEMPO SUSPENSION N. 3	1 MES		TIEMPO SUSPENSION N. 3	1 MES
*REINICIO N.3	28/08/2023		*REINICIO N.3	28/08/2023
*FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	31/08/2023		*FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	31/08/2023
PLAZO ACTUALIZADO:	187		PLAZO ACTUALIZADO:	187
PLAZO TRANSCURRIDO:	187	EQUIVALE AL 100%	PLAZO TRANSCURRIDO:	187 EQUIVALE AL 100%
VALOR INICIAL :	$ 206.310.929		VALOR INICIAL :	$ 1.978.354.640,00
*VALOR ADICIÓN Nº :	$ -		*VALOR ADICIÓN Nº :	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	$ 206.310.929		VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.978.354.640
PORCENTAJE DE EJECUCION	90,08%		PORCENTAJE DE EJECUCION	90,08%
VALOR EJECUTADO	$ 185.841.512		VALOR EJECUTADO:	$ 1.782.069.515
PORCENTAJE DE PAGO	60,00%		PORCENTAJE DE PAGO	70,00%
VALOR PAGADO:	$ 81.123.941,61		VALOR PAGADO:	$ 1.384.848.248
VALOR POR EJECUTAR:	$ 20.469.417		VALOR POR EJECUTAR:	$ 196.285.125
SUPERVISOR DE CONVENIO O CONTRATO:	JOHANNA GUTIERREZ		SUPERVISOR DESIGNADO POR EL CONTRATANTE:	LUIS WILSON RODRIGUEZ PAEZ / SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	Planeado	Ejecutado	Avance
2.1 AVANCE FÍSICO (%)	100,00%	90,08%	90%
2.2 AVANCE - EJECUCIÓN PRESUPUESTO ($)	$ 1.978.354.640	$ 1.782.069.515	
DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO (en $)	$ 196.285.125	$ 1.782.069.515	





3. PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS VISIBLES E INTERMEDIAS

No.	FECHA PROGRAMADA	HORA INICIO/ HORA FIN	LUGAR	FECHA REAL
1	27-sep.-22	2:00 P.M.	Auditorio alcaldía municipal	27/09/2022
2	28-oct.-23	9:00 A.M.	Auditorio alcaldía municipal	28/10/2023
3				

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

4.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES) :

Se reporta el cumplimiento de lo programado

4.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACION DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Se reporta el cumplimiento de lo programado

4.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO :

Se reporta el cumplimiento de lo programado

4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS :

Se realiza la inspección técnica de las actividades realizadas durante este periodo

4.5. MANEJO AMBIENTAL :

No se efectuaron labores de manejo ambiental en este periodo

4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL :

Se evalua el buen uso de EPP de los trabajadores.

4.7 SALUD OCUPACIONAL:

NO SE ENTREGA DOCUMENTACION SOBRE EL COMPONENTE

4.8 ASPECTOS SOCIALES :

NO SE ENTREGA DOCUMENTACION SOBRE EL COMPONENTE

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ID ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ESTADO	NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA
4.7 SALUD OCUPACIONAL:	ENTREGA DE DOCUMENTACION PENDIENTE Y SUBSANACIONES	NO CUMPLIDO	CONTRATISTA	28/08/2023	31/08/2023
4.8 ASPECTOS SOCIALES :	ENTREGA DE DOCUMENTACION PENDIENTE Y SUBSANACIONES	NO CUMPLIDO	CONTRATISTA	28/08/2023	31/08/2023

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

EL CONTRATISTA PRESENTÓ EL ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1 LA CUAL SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

SE PRESENTA ACTA DEL 90% POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE REALIZA OBSERVACIONES LOS COMPONENTES PGIO Y SOCIAL.

8. ANEXOS

1. Reporte de Seguimiento al avance del Contrato de Obra (F-IP-170) - (Infraestructura Social)

2. Registro Fotográfico del avance durante la semana (F-IP-209) (aplica para Infraestructura Social) <inserte aquí de cuatro a seis fotografías que muestren el avance general del proyecto durante la semana. Deben ser fotografías a color, con resolución no menor a 3MB>

3. Copia de la Bitácora de Obra correspondiente al período reportado

4. Otros. Anexos que la Interventoría considere relevantes, por ejemplo: informes especiales (si aplica).

FIRMA:_____
INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)
NOMBRE: CLARA LUZ JARAMILLO
TP Nº:

Notas:
1. El informe debe ser enviado del correo registrado por parte del Interventor.
2. El informe debe incluir todos los anexos relacionados.
3. El informe ejecutivo debe ser diligenciado conforme al formato establecido.