INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA	
Número del Contrato:	**MC-MT-010-2026**
Objeto:	**SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA A TODO COSTO PARA LA REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE TASCO - BOYACÁ.**
Fecha de suscripción del contrato:	Marzo 17 de 2026
Contratante:	MUNICIPIO DE TASCO NIT N°: 891.856.131-3 R/L: GERMAN CAMILO MORALES RINCÓN C.C. N°: 1.049.628.515 DE TUNJA
Nombre Contratista:	GEA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. NIT N°: 901.108.817-4 R/L FELIPE ARTURO REYES MÁRQUEZ C.C. N°: 1.049.626.857 DE TUNJA
Supervisor:	FELIPE ANDRÉS ROMERO PINTO
Valor fiscal:	CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE. ($48.845.129,13).
Plazo Inicial:	UN (01) MES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.
Fecha de Inicio:	24 de marzo de 2026
Fecha de terminación inicial:	24 de ABRIL de 2026
Fecha de terminación final:	12 de mayo de 2026
Avance Físico:	100.00 %
Avance Financiero:	100.00 %
ADICIONES AL CONTRATO (Si aplica)	
Valor adicional:	VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($24.320.216,83).
Motivo:	AUMENTAR LOS KILÓMETROS DE INTERVENCIÓN VIAL TERCIARIA.
Fecha de suscripción:	Abril 24 de 2026

Valor total contrato:	SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($73.165.345,96) M/CTE.
PRORROGA (Si aplica)	
Período autorizado:	UN (01) MES
SUSPENSIÓN DEL PLAZO (Si aplica)	
Fecha de suspensión 01:	N/A
ESTADO ACTUAL	
Valor Total Ejecutado (Según actas)	SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($73.165.345,96) M/CTE.

1) CONTROL TÉCNICO

A continuación, se presenta una descripción de las actividades ejecutadas en el presente contrato con el registro fotográfico correspondiente.

Las actividades desarrolladas en cada una de las **vías terciarias** del Municipio de Tasco obedecen principalmente a actividades cuneteo y perfilada de la rasante de la banca existente con motoniveladora, en algunos puntos se contó con la presencia de material seleccionado tipo recebo, el cual fue extendido, perfilado y compactado.

Estas actividades se desarrollaron en las vías terciarias que se enuncian a continuación:

VÍA INTERVENIDA
VÍA SECTOR CALLE ARRIBA, LLANO CASA, TASAJERAS, CADILLAL
VÍA TASAJERAS
VÍA EL ALTO, LA QUINTA, CHAMIZAL
VÍA ESCUELA DE SAN ANTONIO, ESCUELA BOLIVAR, ARENERAS
VÍA EL CUCHARRO ROPERO

Fuente: Inventario vial Municipio de Tasco

REGISTRO DE HORÓMETROS

Equipo	Fecha	Vía intervenida	Horómetro inicial	Horómetro final	Horas trabajadas
MOTONIVELADORA BAUKEMA VERDE	26-mar-26	VÍA EL TAUR	4882.4	4886.3	3.9
	27-mar-26	DESPLAZAMIENTO Y TRABAJO VÍA CADILLAL	4886.3	4894.4	8.1
	28-mar-26	VÍA SECTOR CALLE ARRIBA, LLANO CASA, TASAJERAS, CADILLAL	4894.4	4900.9	6.5
	6-abr-26	VÍA TASAJERAS	4900.9	4908.0	7.1
	7-abr-26	VÍA TASAJERAS	4908	4915.2	7.2
	8-abr-26	VÍA SECTOR CALLE ARRIBA, LLANO CASA, TASAJERAS, CADILLAL	4915.2	4922.8	7.6
	9-abr-26	VÍA SECTOR CALLE ARRIBA, LLANO CASA, TASAJERAS, CADILLAL	4922.8	4930.7	7.9
	10-abr-26	VÍA SECTOR CALLE ARRIBA, LLANO CASA, TASAJERAS, CADILLAL	4930.7	4937.6	6.9
	11-abr-26	VÍA SECTOR CALLE ARRIBA, LLANO CASA, TASAJERAS, CADILLAL	4937.6	4942.2	4.6
	13-abr-26	VÍA SECTOR CALLE ARRIBA, LLANO CASA, TASAJERAS, CADILLAL	4942.2	4949.4	7.2
	14-abr-26	VÍA SECTOR CALLE ARRIBA, LLANO CASA, TASAJERAS, CADILLAL	4949.4	4957.5	8.1
	15-abr-26	VÍA SECTOR CALLE ARRIBA, LLANO CASA, TASAJERAS, CADILLAL	4957.5	4965.5	8.0
	16-abr-26	VÍA SECTOR CALLE ARRIBA, LLANO CASA, TASAJERAS, CADILLAL	4965.5	4973.1	7.6
	17-abr-26	VÍA SECTOR CALLE ARRIBA, LLANO CASA, TASAJERAS, CADILLAL	4973.1	4981.0	7.9
	18-abr-26	VÍA SECTOR CALLE ARRIBA, LLANO CASA,	4981	4986.3	5.3

		TASAJERAS, CADILLAL			
	20-abr-26	VÍA SECTOR CALLE ARRIBA, LLANO CASA, TASAJERAS, CADILLAL	4986.3	4993.9	7.6
MOTONIVELADORA BAUKEMA AMARILLA	21-abr-26	VÍA EL CUCHARRO ROPERO	5550.0	5558.8	8.8
	22-abr-26	VÍA EL CUCHARRO ROPERO	5558.8	5567.3	8.5
	23-abr-26	VÍA EL CUCHARRO ROPERO	5567.3	5576.4	9.1
	24-abr-26	VÍA URBANA EL ANCIANATO	5576.4	5585.3	8.9
	27-abr-26	VÍA ESCUELA DE SAN ANTONIO, ESCUELA BOLIVAR, ARENERAS	5585.3	5593.8	8.5
	28-abr-26	VÍA ESCUELA DE SAN ANTONIO, ESCUELA BOLIVAR, ARENERAS	5593.8	5602.1	8.3
	29-abr-26	VÍA ESCUELA DE SAN ANTONIO, ESCUELA BOLIVAR, ARENERAS	5602.1	5609.9	7.8
	30-abr-26	VÍA ESCUELA DE SAN ANTONIO, ESCUELA BOLIVAR, ARENERAS	5609.9	5618.5	8.6
	5-may-26	VÍA ESCUELA DE SAN ANTONIO, ESCUELA BOLIVAR, ARENERAS	5618.5	5627.3	8.8
	7-may-26	VÍA EL ALTO, LA QUINTA, CHAMIZAL	5627.3	5634.4	7.1
	8-may-26	VÍA EL ALTO, LA QUINTA, CHAMIZAL	5634.4	5640.5	6.1
	9-may-26	VÍA EL ALTO, LA QUINTA, CHAMIZAL	5640.5	5644.6	4.1
	11-may-26	VÍA EL ALTO, LA QUINTA, CHAMIZAL	5644.6	5651.8	7.2
	12-may-26	VÍA EL ALTO, LA QUINTA, CHAMIZAL	5651.8	5654.5	2.7
			TOTAL HORAS TRABAJADAS		**216.0**

Equipo	Fecha	Vía intervenida	Horómetro inicial	Horómetro final	Horas trabajadas
VIBROCOMPACTADOR	16-abr-26	VÍA SECTOR CALLE ARRIBA, LLANO CASA, TASAJERAS, CADILLAL	1233.2	1238.8	5.6
	17-abr-26	VÍA SECTOR CALLE ARRIBA, LLANO CASA, TASAJERAS, CADILLAL	1238.8	1244.8	6.0
	18-abr-26	VÍA SECTOR CALLE ARRIBA, LLANO CASA, TASAJERAS, CADILLAL	1244.8	1249.3	4.5
	20-abr-26	VÍA SECTOR CALLE ARRIBA, LLANO CASA, TASAJERAS, CADILLAL	1249.3	1255.6	6.3
	21-abr-26	VÍA EL CUCHARRO ROPERO	1255.6	1261.7	6.1
	22-abr-26	VÍA EL CUCHARRO ROPERO	1261.7	1268.0	6.3
	23-abr-26	VÍA EL CUCHARRO ROPERO	1268	1274.5	6.5
	24-abr-26	VÍA URBANA EL ANCIANATO	1274.5	1281.6	7.1
	27-abr-26	VÍA ESCUELA DE SAN ANTONIO, ESCUELA BOLIVAR, ARENERAS	1281.6	1288.1	6.5
	28-abr-26	VÍA ESCUELA DE SAN ANTONIO, ESCUELA BOLIVAR, ARENERAS	1288.1	1295.2	7.1
	29-abr-26	VÍA ESCUELA DE SAN ANTONIO, ESCUELA BOLIVAR, ARENERAS	1295.2	1301.7	6.5
	30-abr-26	VÍA ESCUELA DE SAN ANTONIO, ESCUELA BOLIVAR, ARENERAS	1301.7	1307.7	6.0
	5-may-26	VÍA EL ALTO, LA QUINTA, CHAMIZAL	1307.7	1314.6	6.9
	7-may-26	VÍA EL ALTO, LA QUINTA, CHAMIZAL	1314.6	1320.9	6.3
	8-may-26	VÍA EL ALTO, LA QUINTA, CHAMIZAL	1320.9	1326.4	5.5
	9-may-26	VÍA EL ALTO, LA QUINTA, CHAMIZAL	1326.4	1330.9	4.5
	11-may-26	VÍA EL ALTO, LA QUINTA, CHAMIZAL	1330.9	1337.0	6.1
	12-may-26	VÍA EL ALTO, LA QUINTA, CHAMIZAL	1337.0	1343.2	6.2
			TOTAL HORAS TRABAJADAS		**110.0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

ÍTEM:	1.0	ÍTEM:	1.0
ACTIVIDAD:	Estado inicial vías.	ACTIVIDAD:	Estado inicial vías.
			
FOTO N° 1		FOTO N° 2	
ÍTEM:	1.0	ÍTEM:	1.0
ACTIVIDAD:	Suministro de recebo en puntos críticos.	ACTIVIDAD:	Suministro de recebo en puntos críticos.
			
FOTO N° 3		FOTO N° 4	

ÍTEM:	1.0	ÍTEM:	1.0
ACTIVIDAD:	Extendida de material de recebo.	ACTIVIDAD:	Extendida de material de recebo.
			
FOTO N° 5		FOTO N° 6	
ÍTEM:	1.0	ÍTEM:	1.0
ACTIVIDAD:	Perfilado de rasante.	ACTIVIDAD:	Limpieza y conformación de cunetas
			
FOTO N° 7		FOTO N° 8	

ÍTEM:	1.0	ÍTEM:	1.0
ACTIVIDAD:	Perfilado de rasante.	ACTIVIDAD:	Perfilado de rasante.
			
FOTO N° 9		FOTO N° 10	
ÍTEM:	1.0	ÍTEM:	1.0
ACTIVIDAD:	Compactación de rasante	ACTIVIDAD:	Compactación de recebo.
			
FOTO N° 11		FOTO N° 12	

ÍTEM:	1.0	ÍTEM:	1.0
ACTIVIDAD:	Vía terminada.	ACTIVIDAD:	Vía terminada.
			
FOTO N° 13		FOTO N° 14	

El contratista presenta un porcentaje ejecutado del 100.00% para el cual el supervisor avala las actividades presentadas para la siguiente acta por el contratista.

2) VERIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Durante la ejecución del presente contrato, el contratista hace relación de las siguientes planillas correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2026.

RELACIÓN DE PLANILLAS REPRESENTANTE LEGAL

FELIPE ARTURO REYES, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.626.857

MES	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	SALUD	PENSIÓN	ARL
MARZO	9504705506	2026/05/19	$16.400,00	$65.400,00	$2.200,00
ABRIL	9504705550	2026/05/19	$70.100,00	$280.200,00	$9.200,00
MAYO	9504705639	2026/05/19	$70.100,00	$280.200,00	$9.200,00

RELACIÓN DE PLANILLAS OPERADORES DE MAQUINARIA

OPERADOR MOTONIVELADORA
MIGUEL ÁNGEL CHAPARRO DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.057.588.631

MES	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	SALUD	PENSIÓN	ARL
MARZO	9502304529	2026/03/30	$437.800,00	$560.400,00	$243.800,00
ABRIL	9503984557	2026/04/29	$437.800,00	$560.400,00	$243.800,00
MAYO	9504712600	2026/05/14	$437.800,00	$560.400,00	$243.800,00

OPERADOR VIBROCOMPACTADOR
STIVEN NICOLAS ALFONSO VARGAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.057.570.294

MES	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	SALUD	PENSIÓN	ARL
MARZO	9501497296	2026/03/17	$218.900,00	$280.200,00	$121.900,00
ABRIL	9503013994	2026/04/13	$218.900,00	$280.200,00	$121.900,00
MAYO	9504295114	2026/05/04	$218.900,00	$280.200,00	$121.900,00

Para constancia de lo anterior se firma a los veinte (20) días del mes de mayo de 2026.

FELIPE ANDRÉS ROMERO PINTO
Secretario de Planeación y Obras Públicas