Ingeniero
CARLOS ANDRES MENDOZA RENDON
SUBDIRECCION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) - DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Periodo:	Del 1 del mes de enero de 2026 al 31 de enero de 2026.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	4772 del seis (6) de noviembre de 2025

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) - DEPARTAMENTO DE SUCRE

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 16 Km

1. CONTRATO DE OBRA N° 1709 de 2025

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1709 de 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROYECTOS EMUNAH	NIT:	901.990.307-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS (40%) EMUNAH S.A.S. (60%)		
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) - DEPARTAMENTO DE SUCRE.		
FECHA DE INICIO:	12/11/2025	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	12/11/2025
VALOR INICIAL:	$602.000.000,00 (INCLUIDO IVA)		
VALOR ADICIONES:	N.A.		
ADICIÓN 1:	N.A.		
ADICIÓN :	N.A.		

VALOR ACTUAL:	$602.000.000,00 (INCLUIDO IVA)
ANTICIPO	N.A.
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.
PLAZO INICIAL:	2 MESES o (HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025)
TOTAL SUSPENSIONES:	N.A.
FECHA DE FINALIZACIÓN:	DOCE (12) DE FEBERO DE 2026.

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
733425	2025	10	C-2401-0600-82-51102D-2401023-02	$602.000.000,00	$0,00	$602.000.000,00
TOTAL				$602.000.000,00	$0,00	$602.000.000,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA No 1 Radicada	$4.000.000,00	$760.000,00	N.A.	$4.760.000,00
ACTA No 2. Radicada	$365.908.300,00	$2.653.533,47	N.A.	$368.561.833,47
ACTA No 3	$69.013.060,00	$500.476,39	N.A	$69.513.539,39
TOTAL	**$438.921.360,00**	**$3.914.009,86**	**N.A**	**$442.835.369,86**

A la fecha del presente informe, el contrato presenta una ejecución financiera acumulada por valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($442.835.369,86). Se precisa que las Actas No. 1 y No. 2, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre, respectivamente, se encuentran radicadas, sin que a la fecha se haya efectuado el pago al contratista; así mismo, el Acta No. 3 se encuentra en trámite y a la espera de su respectiva aprobación, conforme al procedimiento administrativo establecido

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

El avance real ejecutado corresponde al 73,56%. La diferencia entre el avance programado (72,24%) y el ejecutado obedece principalmente a las afectaciones generadas por la temporada invernal, así como a las inundaciones presentadas en los departamentos de Sucre y Córdoba, condiciones que han dificultado el normal desarrollo de las actividades contractuales y han impactado la ejecución conforme a la programación establecida.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 507.213.500,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 434.921.360,00	72,24%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 442.835.369,86	73,56%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 442.835.369,86	73,56%

1.4.2. ANTICIPO : El contratista no hará uso del anticipo otorgado por la entidad para el desarrollo de las actividades contractuales.

Otorgado	$ N.A.
Amortizado	$ N.A.
Saldo	$ N.A.

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE OBRA

- **Meta física programada:** $ 434.921.360,00 72,24%
- **Meta física ejecutada financiera** $ 442.835.369,86 73,56%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

Para el periodo de enero de 2026 correspondiente al presente informe, no se tramitaron actas de fijación de precios no previstos, toda vez que durante la ejecución contractual no se presentaron actividades o ítems que requirieran la incorporación de precios no contemplados inicialmente dentro de la estructura contractual aprobada.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, enero de 2026, no se tramitaron actas de modificación de cantidades de obra ni reprogramaciones contractuales, toda vez que durante el periodo evaluado no se presentaron ajustes que requirieran este tipo de modificaciones dentro de la ejecución del contrato.

FECHA ACTA	ACTA No.
Diciembre 2025	1

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, enero de 2026, no se tramitaron nuevos programas de inversión, manteniéndose vigente la programación previamente aprobada para la ejecución contractual, conforme a las condiciones y plazos establecidos.

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
Diciembre 2025	1	Aprobada

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo enero de 2026 correspondiente al presente informe, no se tramitaron actas de suspensión ni prórrogas a suspensiones contractuales, toda vez que la ejecución de las actividades se desarrolló conforme a las condiciones contractuales vigentes para el periodo evaluado, sin que se presentaran circunstancias que requirieran la formalización de actas de suspensión.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, el contratista presentó solicitud de adición al Contrato de Obra por un valor de TRESCIENTOS UN MILLONES DE PESOS M/CTE ($301.000.000), equivalente aproximadamente al 50% del valor contractual inicial, con el fin de atender las necesidades identificadas durante la ejecución del proyecto. Actualmente, dicha solicitud se encuentra en trámite y a la espera de aprobación por parte del nivel central del INVÍAS, conforme al procedimiento administrativo establecido por la entidad.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
Diciembre 2025	N.A	Prorroga No 1	Aprobado

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

- **ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** Prorroga numero 1 hasta el 12 de febrero del 2026.
- **FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 24/12/2025 Prorroga numero 1
- **MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 09/10/2025
- **FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 18/11/2025
- **POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento NOMBRE: Seguros del estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 14-44-101246356 Anexo No. 4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$60.200.000,00	14-44-101246356 Anexo 4	06/10/2025	17/07/2026
Buen Manejo Anticipo	$180.600.000,00	14-44-101246356 Anexo 4	06/10/2025	17/07/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$120.400.000,00	14-44-101246356 Anexo 4	06/10/2025	12/02/2029
Estabilidad de la Obra	$180.600.000,00	14-44-101246356 Anexo 4	12/2/2026	Si ampara 5 años
Calidad	$180.600.000,00	14-44-101246356 Anexo 4	12/2/2026	Si ampara 5 años

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 3	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	$284.700.000,00	14-40-101076613 Anexo 4	06/10/2025	12/02/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, no se tramitaron ni se encuentran en curso procesos sancionatorios relacionados con el Contrato No. 1709-2025, toda vez que, para el periodo evaluado correspondiente a enero de 2026, no se presentaron situaciones que dieran lugar al inicio de actuaciones administrativas de carácter sancionatorio en contra del contratista.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CON-012-2026	15/01/2026	CONINTER JMJ S.A.S.	Respuesta a Comunicación CPE-1709-2020-009- Manifestacion de no Utilización del anticipo contractual
CON-013-2026	15/01/2026	CONINTER JMJ S.A.S.	Remisión PAGA Contrato de obra N0. 1709-2025

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CPE-1709-2025-010	16/01/2026	CONINTER JMJ S.A.S.	Documentos de Paga y Anexos
CPE-1709-2025-011	16/01/2026	CONINTER JMJ S.A.S.	Solicitud de Adición del Contrato de Obra Cto. 1709-2025
CPE-1709-2025-012	16/01/2026	CONINTER JMJ S.A.S.	Solicitud de Cantidades al Contrato de obra Cto. 1709-2025

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1684 de 2025

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1684 de 2025		
CONTRATISTA:	CONINTER JMJ S.A.S	NIT:	901.723.533-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N.A.		
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) - DEPARTAMENTO DE SUCRE.		
FECHA DE INICIO:	12/11/2025	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	12/11/2025
VALOR INICIAL:	$57.230.102 (INCLUIDO IVA)		
VALOR ADICIONES:	N.A.		
ADICIÓN 1:	N.A.		
ADICIÓN N:	N.A.		
VALOR ACTUAL:	$57.230.102 (INCLUIDO IVA)		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
TOTAL PRÓRROGAS:	HASTA EL 12 DE FEBRERO DE 2026.		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 12 DE FEBRERO DE 2026.		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
755225	2025	10	C-2401-0600-82-51102D-2401023-02	$57.230.102,00	$0,00	$57.230.102,00
TOTAL				$57.230.102,00	$0,00	$57.230.102,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta no 1 noviembre 2025	$ 10.689.672,50	$2.031.037,77	N.A.	$ 12.720.710,27
Acta no 2 diciembre 2025	$ 26.445.486,90	$ 5.024.642,51	N.A.	$ 31.470.129,41
Acta no 3 Enero 2026	$9.864.107,50	$1.874.180,43	N.A.	$11.738.287,93
TOTAL	**$ 46.999.266,90**	**$ 8.929.860,71**	**N.A**	**$ 55.929.127,61**

2.4. AVANCE DEL CONTRATO INTERVENTORIA.

Para el periodo correspondiente a enero de 2026, el Contrato de Interventoría No. 1684-2025 presenta un avance financiero programado del 98.65%, equivalente a $56.458.916, 93 registrando una ejecución del 98.65%, correspondiente al mismo valor, evidenciando cumplimiento del avance previsto para el periodo evaluado.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO.

- **Total inversión programada:** $ 56.458.916,93 98.65 %
- **Total inversión ejecutada:** $ 56.458.916,93 98.65 %

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
5/12/2025	1

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, no se tramitaron actas de suspensión para el Contrato No. 1684-2025, toda vez que la ejecución contractual se desarrolló conforme a la programación establecida, sin presentarse circunstancias que requirieran la suspensión temporal de las actividades de interventoría

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO.

Durante el periodo evaluado, y con ocasión de la solicitud de adición presentada para el contrato de obra, la interventoría emitió concepto favorable respecto a la viabilidad técnica y contractual de dicha adición, considerando que los recursos adicionales permitirán atender los requerimientos manifestados por la comunidad aledaña al proyecto, así como ejecutar las intervenciones priorizadas conjuntamente por la entidad y la interventoría para mejorar las condiciones actuales del corredor vial. En el mismo sentido, la supervisión del contrato considera viable la aprobación de la adición al contrato de obra, en atención a que las actividades propuestas contribuirán al mejoramiento de la transitabilidad y seguridad vial de la carretera Coveñas – Sabaneta, dando cumplimiento al objeto contractual y a las necesidades identificadas durante la ejecución del proyecto

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
Diciembre 2025	N.A.	Prorroga No 1.	Aprobado

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/11/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 12/11/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 28/11/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$5.723.011,00	Póliza: 53-44-101040882 Anexo: 5	12/11/2025	13/07/2026
Buen Manejo Anticipo	N.A	N.A	N.A	N.A

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$11.446.021 ,00	Poliza: 53-44-101040882 Anexo: 5	12/11/2025	12/01/2029
Calidad del Servicio	$17.169.031 ,00	Poliza: 53-44-101040882 Anexo: 5	12/01/2026	12/01/2031

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, no se tramitaron ni se encuentran en curso procesos sancionatorios relacionados con el Contrato No. 1684-2025, toda vez que no se presentaron situaciones que dieran lugar al inicio de actuaciones administrativas de carácter sancionatorio durante el periodo evaluado.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CON-012-2026	15/01/2026	CONSORCIO PROYECTOS EMUNAH	Respuesta a comunicación CPE-1709-2025-009 – Manifestación de no utilización del anticipo contractual.
CON-013-2026	16/01/2026	CONSORCIO PROYECTOS EMUNAH	Remisión PAGA contrato de obra No. 1709 de 2025.
CPE-1709-2025-009	15/01/2026	CONINTER JMJ S.A.S	Rechazo al anticipo al contrato 1709-2025.
CPE-1709-2025-010	16/01/2026	CONINTER JMJ S.A.S	Documento PAGA y anexos.
CPE-1709-2025-011	16/01/2026	CONINTER JMJ S.A.S	Solicitud adición al contrato de obra 1709-2025 “MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) - DEPARTAMENTO DE SUCRE”
CPE-1709-2025-012	16/01/2026	CONINTER JMJ S.A.S	Solicitud modificación de cantidades al contrato de obra 1709-2025.

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Desde el componente técnico, la interventoría realizó seguimiento y verificación a la ejecución de actividades asociadas a estructuras de drenaje en los puentes del corredor vial, orientadas a mitigar procesos de socavación, mejorar el manejo y conducción de aguas superficiales, y ejecutar obras complementarias requeridas para garantizar la estabilidad, funcionalidad y adecuado comportamiento de las estructuras de concreto existentes a lo largo de la vía.

4.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Desde el componente jurídico, se informa que el contratista presentó solicitud de adición al contrato de obra por valor de TRESCIENTOS UN MILLONES DE PESOS M/CTE ($301.000.000), equivalente al 50% del valor contractual inicial. Frente a esta solicitud, la interventoría emitió concepto de viabilidad para dar inicio a los trámites administrativos correspondientes ante el nivel central del INVÍAS en Bogotá, con el fin de gestionar la aprobación de la adición requerida para la continuidad y adecuado cumplimiento del objeto contractual

4.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se realiza seguimiento al trámite de las cuentas presentadas por el contratista de obra y la interventoría, evidenciando que, a la fecha del presente informe, las Actas No. 1 y No. 2 se encuentran debidamente radicadas ante la entidad contratante

4.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

En el componente ambiental, se realiza seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) aplicable al contrato. A la fecha del presente informe, se han desarrollado actividades de socialización con la comunidad aledaña al área de influencia del proyecto, con el fin de informar sobre el desarrollo de las actividades contractuales, y garantizar el cumplimiento de los lineamientos ambientales y sociales establecidos.

5 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo evaluado, la supervisión de la interventoría realizó actividades de seguimiento, control y verificación al desarrollo de las actividades ejecutadas en los contratos de obra e interventoría, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos establecidos contractualmente, así como verificar el adecuado avance de las obligaciones a cargo de las partes involucradas.


6 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Durante el periodo evaluado, se realizaron actividades de seguimiento y control orientadas a garantizar la adecuada ejecución contractual, incluyendo la emisión de concepto de viabilidad técnica para continuar con el trámite de adición de los contratos de obra e interventoría, con el propósito de ejecutar los tramos priorizados por la entidad y la interventoría, contribuyendo al mejoramiento de la transitabilidad de la vía Coveñas – Sabaneta. Así mismo, se efectuó seguimiento a la vigencia y actualización de las pólizas de garantía contractuales, manteniéndose el control administrativo correspondiente mientras se surte el proceso de aprobación de la adición por parte del nivel central, para dar continuidad a las actividades proyectadas.

7 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda continuar con el seguimiento y control permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra y la interventoría, garantizando el cumplimiento de los plazos establecidos contractualmente. Así mismo, se solicita mantener las acciones administrativas y de control necesarias que permitan asegurar la adecuada ejecución del proyecto y el cumplimiento de las metas programadas.

Cordialmente,



ARNULFO ARIAS SAENZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO 1684-2025
TERRIRORIAL SUCRE