Ingeniero
CARLOS ANDRES MENDOZA RENDON
SUBDIRECCION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) - DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Periodo:	Del 1 del mes de enero de 2026 al 31 de enero de 2026.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	4772 del seis (6) de noviembre de 2025

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) - DEPARTAMENTO DE SUCRE

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 16 Km

1. CONTRATO DE OBRA N° 1709 de 2025

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1709 de 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROYECTOS EMUNAH	NIT:	901.990.307-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS (40%) EMUNAH S.A.S. (60%)		
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) - DEPARTAMENTO DE SUCRE.		
FECHA DE INICIO:	12/11/2025	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	12/11/2025
VALOR INICIAL:	$602.000.000,00 (INCLUIDO IVA)		
VALOR ADICIONES:	N.A.		
ADICIÓN 1:	N.A.		
ADICIÓN :	N.A.		

VALOR ACTUAL:	$602.000.000,00 (INCLUIDO IVA)
ANTICIPO	N.A.
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.
PLAZO INICIAL:	2 MESES o (HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025)
TOTAL SUSPENSIONES:	6/02/2026 AL 18/03/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE 2026.

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
733425	2025	10	C-2401-0600-82-51102D-2401023-02	$602.000.000,00	$0,00	$602.000.000,00
TOTAL				$602.000.000,00	$0,00	$602.000.000,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA No 1 Radicada	$4.000.000,00	$760.000,00	N.A.	$4.760.000,00
ACTA No 2. Radicada	$365.908.300,00	$2.653.533,47	N.A.	$368.561.833,47
ACTA No 3	$69.013.060,00	$500.476,39	N.A	$69.513.539,39
ACTA No 4	$ 0,00	$ 0,00	N.A	$ 0,00
TOTAL	**$438.921.360,00**	**$3.914.009,86**	**N.A**	**$442.835.369,86**

Para el periodo comprendido entre el 1 y el 6 de febrero de 2026, no se registró ejecución de actividades con reconocimiento económico, por lo cual el valor de la presente acta corresponde a CERO PESOS M/CTE ($0,00). Lo anterior, teniendo en cuenta que, debido a las condiciones climáticas adversas que afectan la región Caribe, especialmente por las intensas lluvias e inundaciones presentadas en la región, se hizo necesario suspender la ejecución del contrato a partir del 6 de febrero de 2026 y hasta el 18 de marzo de 2026, con

el fin de salvaguardar las condiciones de seguridad, operatividad y adecuada ejecución contractual.

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Con base en el Programa de Inversión No. 3 presentado por el contratista teniendo en cuanta la suspensión del contrato, a la fecha del presente informe se tenía proyectado un avance de ejecución del 88,00%; sin embargo, el avance real ejecutado corresponde al 73,56%. La diferencia entre el avance programado y el ejecutado obedece principalmente a las afectaciones generadas por la temporada invernal, así como a las inundaciones presentadas en los departamentos de Sucre y Córdoba, condiciones que han dificultado el normal desarrollo de las actividades contractuales y han impactado la ejecución conforme a la programación establecida.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 507.213.500,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 434.921.360,00	72,24%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$442.836.369,86	73,56%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$442.836.369,86	73,56%

1.4.2. ANTICIPO: El contratista no hará uso del anticipo otorgado por la entidad para el desarrollo de las actividades contractuales.

Otorgado	$ N.A.
Amortizado	$ N.A.
Saldo	$ N.A.

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE OBRA

- **Meta física programada:** $ 434.921.360,00 72,24%
- **Meta física ejecutada financiera** $ 442.836.369,86 76,63%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

Para el periodo de febrero de 2026 correspondiente al presente informe, no se tramitaron actas de fijación de precios no previstos, toda vez que durante la ejecución contractual no se presentaron actividades o ítems que requirieran la incorporación de precios no contemplados inicialmente dentro de la estructura contractual aprobada.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, no se tramitaron actas de modificación de cantidades de obra; sin embargo, se realizó el ajuste a la reprogramación de obra como consecuencia de la Suspensión No. 1 del contrato, originada por las condiciones climáticas adversas que afectan la región Caribe, especialmente las intensas lluvias e inundaciones presentadas en los departamentos de influencia del proyecto, las cuales han dificultado el normal desarrollo de las actividades contractuales y motivaron la suspensión temporal de la ejecución

FECHA ACTA	ACTA No.
Diciembre 2025 (Acta modificación cantidades)	1
Diciembre 2025 (Reprogramación de inversión Prorroga numero 1)	1
Febrero 2026 (Reprogramación de inversión Prorroga numero 1 y Suspensión Numero 1)	2

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se tramitó el Programa de Inversión No. 3, el cual incorpora los ajustes derivados de las modificaciones contractuales aprobadas, específicamente la Prórroga No. 1 y la Suspensión No. 1 del contrato, con el fin de reprogramar la ejecución física y financiera de las actividades conforme a las nuevas condiciones y plazos establecidos para el desarrollo del proyecto.

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
Diciembre 2025	1	Aprobada
Febrero 2026	2	Aprobada

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se tramitó la Suspensión No. 1 del contrato, con un periodo comprendido entre el 6 de febrero de 2026 y el 18 de marzo de 2026, estableciendo como nueva fecha de terminación contractual el 24 de marzo de 2026. Dicha suspensión obedece a las condiciones climáticas adversas que afectan la región Caribe, particularmente las intensas lluvias e inundaciones presentadas en el área de

influencia del proyecto, las cuales han dificultado el normal desarrollo de las actividades contractuales y comprometido las condiciones operativas para su ejecución.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
5/02/2026	1	N.A.	6/02/2026	18/03/2026.

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se encuentra pendiente de aprobación por parte del nivel central del INVÍAS la solicitud de adición al contrato de obra por valor de TRESCIENTOS UN MILLONES DE PESOS M/CTE ($301.000.000), equivalente aproximadamente al 50% del valor principal del contrato, recurso requerido para atender las necesidades identificadas durante la ejecución del proyecto y dar continuidad a las intervenciones priorizadas en el corredor vial.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
Diciembre 2025	N.A	Prorroga No 1	Aprobado

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

- **ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** Suspensión número 1 del 6/02/2026 hasta el 18/03/2026 nueva fecha de terminación 24/03/2026
- **FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 11/03/2026 Suspensión numero 1
- **MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 09/10/2025
- **FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 11/03/2026
- **POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento NOMBRE: Seguros del estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 14-44-101246356 Anexo No. 5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$60.200.000,00	14-44-101246356 Anexo 5	06/10/2025	26/08/2028
Buen Manejo Anticipo	$180.600.000,00	14-44-101246356 Anexo 5	06/10/2025	26/08/2028

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$120.400.000,00	14-44-101246356 Anexo 5	06/10/2025	24/03/2029
Estabilidad de la Obra	$180.600.000,00	14-44-101246356 Anexo 5	24/03/2026	Si ampara 5 años
Calidad	$180.600.000,00	14-44-101246356 Anexo 5	24/03/2026	Si ampara 5 años

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 3	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	$284.700.000,00	14-40-101076613 Anexo 4	06/10/2025	24/03/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, no se tramitaron ni se encuentran en curso procesos sancionatorios relacionados con el Contrato No. 1709-2025, toda vez que, para el periodo evaluado correspondiente a febrero 1 al 6 de 2026, no se presentaron situaciones que dieran lugar al inicio de actuaciones administrativas de carácter sancionatorio en contra del contratista

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CON-018-2026	03/02/2026	ARNULFO ARIAS SAENZ	Aprobación de suspension-Cto. 170 2025 y Cto. 1684-20

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CPE-1709-2025-014	3/02/2026	CONSORCIO PROYECTOS EMUNAH	Suspensión del Cto. 1709-2025 por 40 días

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1684 de 2025

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1684 de 2025		
CONTRATISTA:	CONINTER JMJ S.A.S	NIT:	901.723.533-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N.A.		
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) - DEPARTAMENTO DE SUCRE.		
FECHA DE INICIO:	12/11/2025	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	12/11/2025
VALOR INICIAL:	$57.230.102 (INCLUIDO IVA)		
VALOR ADICIONES:	N.A.		
ADICIÓN 1:	N.A.		
ADICIÓN N:	N.A.		
VALOR ACTUAL:	$57.230.102 (INCLUIDO IVA)		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
TOTAL SUSPENSIONES:	6/02/2026 AL 18/03/2026		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
TOTAL PRÓRROGAS:	HASTA EL 12 DE FEBRERO DE 2026.		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 24 DE MARZO DE 2026.		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
755225	2025	10	C-2401-0600-82-51102D-2401023-02	$57.230.102,00	$0,00	$57.230.102,00
TOTAL				$57.230.102,00	$0,00	$57.230.102,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta no 1 noviembre 2025	$ 10.689.672,50	$2.031.037,77	N.A.	$ 12.720.710,27
Acta no 2 diciembre 2025	$ 26.445.486,90	$ 5.024.642,51	N.A.	$ 31.470.129,41
Acta no 3 Enero 2026	$9.864.107,50	$1.874.180,43	N.A.	$11.738.287,93
Acta no 4 Febero 2026	$445.201,11	$84.588,21	N.A.	$529.789,32
TOTAL	**$ 47.444.468,01**	**$ 9.014.448,92**	**N.A**	**$ 56.458.916,93**

2.4. AVANCE DEL CONTRATO INTERVENTORIA.

Para el periodo correspondiente a enero de 2026, el Contrato de Interventoría No. 1684-2025 presenta un avance financiero programado del 98.65%, equivalente a $56.458.916,93, registrando una ejecución del 98.65%, correspondiente al mismo valor, evidenciando cumplimiento del avance previsto para el periodo evaluado.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO.

- **Total inversión programada:** $ 56.458.916,93 98.65 %
- **Total inversión ejecutada:** $ 56.458.916,93 98.65 %

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
5/12/2026	1

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

Desde el ejercicio de supervisión a la interventoría, durante el periodo correspondiente al presente informe se realizó seguimiento y validación al trámite de la Suspensión No. 1 del contrato de obra, con periodo comprendido entre el 6 de febrero de 2026 y el 18 de marzo de 2026, estableciendo como nueva fecha de terminación contractual el 24 de marzo de 2026. Lo anterior, con fundamento en la justificación técnica, administrativa y contractual derivada de las condiciones climáticas adversas que afectan la región Caribe, especialmente las intensas lluvias e inundaciones que han impedido el normal desarrollo de las actividades

contractuales, razón por la cual se consideró procedente la formalización de dicha suspensión conforme a los lineamientos de la entidad

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
5/02/2026	1	N.A.	6/02/2026	18/03/2026.

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO.

Para el periodo correspondiente al presente informe, no se aprobaron adiciones ni prórrogas al contrato de interventoría; no obstante, actualmente se encuentra pendiente de aprobación por parte del nivel central del INVÍAS la solicitud de adición asociada al contrato de obra, trámite del cual dependerán los ajustes contractuales correspondientes para garantizar la continuidad del seguimiento e interventoría sobre las actividades adicionales proyectadas.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
Diciembre 2025	N.A.	Prorroga No 1.	Aprobado

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/02/2026
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 18/02/2026
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 18/02/2026
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**

			Desde	Hasta
Cumplimiento	$5.723.011,00	Póliza: 53-44-101040882 Anexo: 5	12/11/2025	12/08/2026
Buen Manejo Anticipo	N.A	N.A	N.A	N.A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$11.446.021,00	Poliza: 53-44-101040882 Anexo: 5	12/11/2025	12/02/2029
Calidad del Servicio	$17.169.031,00	Poliza: 53-44-101040882 Anexo: 5	12/01/2026	30/12/2030

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, no se tramitaron ni se encuentran en curso procesos sancionatorios relacionados con el Contrato No. 1684-2025, toda vez que no se presentaron situaciones que dieran lugar al inicio de actuaciones administrativas de carácter sancionatorio durante el periodo evaluado.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CON-018-2026	03/02/2026	ARNULFO ARIAS SÁENZ- Supervisor.	Aprobación suspensión contrato de obra No. 1709 de 2025 y solicitud suspensión contrato de interventoría No. 1684 de 2025.
CPE-1709-2025-014	03/02/2026	CONINTER JMJ S.A.S	Suspensión del contrato 1709-2025 por 40 días.

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13. <u>INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)</u>

4.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Desde el componente técnico, se realizó seguimiento y control a las actividades ejecutadas en el contrato de obra, verificando la correcta ejecución de intervenciones orientadas al mejoramiento de la transitabilidad del corredor vial Coveñas – Sabaneta. Así mismo, se efectuó el análisis técnico y concepto de viabilidad frente a la solicitud de adición contractual para atender los tramos priorizados identificados por la entidad y la interventoría

4.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Desde el componente jurídico, se realizó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales y a los trámites administrativos asociados al contrato, incluyendo la validación y formalización de la Suspensión No. 1 del contrato de obra, derivada de las condiciones climáticas adversas que afectan la región Caribe. De igual manera, se efectuó revisión y acompañamiento al trámite de solicitud de adición contractual por valor de $301.000.000, equivalente al 50% del valor del contrato de obra, actualmente en proceso de aprobación por parte del nivel central del INVÍAS

4.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

En el componente administrativo y financiero, se realizó seguimiento al estado de facturación y pagos asociados a los contratos de obra e interventoría, evidenciando que las Actas No. 1 y No. 2 se encuentran debidamente radicadas ante la entidad, sin que a la fecha se haya efectuado el desembolso de los recursos correspondientes. Así mismo, se efectuó control al programa de inversión vigente, ajustado conforme a la Prórroga No. 1 y la Suspensión No. 1, garantizando el seguimiento a la ejecución física y financiera del contrato.

4.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Desde el componente ambiental, social y predial, se realizó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), verificando la implementación de las medidas de manejo ambiental aplicables durante la ejecución contractual, así como las actividades de socialización desarrolladas con la comunidad aledaña al proyecto, con el fin de informar sobre el avance de las intervenciones y mantener una adecuada articulación con los actores del área de influencia. En cuanto al componente predial, se precisa que las actividades contractuales se ejecutan sobre la infraestructura vial existente a cargo de la entidad, por lo cual, durante el periodo evaluado, no se

evidenciaron requerimientos de gestión predial adicional que afectaran el desarrollo del contrato

5 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo evaluado, se realizó comisión de seguimiento técnico al proyecto, con el fin de verificar en campo el avance físico ejecutado por el contratista, validar el estado de las actividades desarrolladas y constatar el cumplimiento de las condiciones técnicas y contractuales establecidas para la ejecución del contrato.

6 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Durante el periodo evaluado, se realizaron actividades complementarias de supervisión relacionadas con el seguimiento integral al contrato de obra y su interventoría, incluyendo revisión documental de soportes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos, validación de los trámites contractuales asociados a la suspensión y solicitud de adición contractual, así como el acompañamiento y control a las gestiones necesarias para garantizar la continuidad del proyecto y el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas

7 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda continuar con el seguimiento permanente a las condiciones técnicas, administrativas, financieras y jurídicas del contrato, así como adelantar las gestiones necesarias para la pronta aprobación de la adición contractual solicitada, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades priorizadas y el cumplimiento del objeto contractual orientado al mejoramiento de la transitabilidad del corredor vial Coveñas – Sabaneta.

Cordialmente,

ARNULFO ARIAS SAENZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO 1684-2025
TERRIRORIAL SUCRE