	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 8	
CAJA VIVIENDA POPULAR	PERIODO: 01 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023	CVP-CTO-761-2022

CAJA DE VIVIENDA POPULAR

COMPONENTE SST

CONTRATO No. 761 DE 2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SSTMA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES Y LA ZONA DE RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA, PRIORIZADOS EN EL TERRITORIO CARACOLÍ DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO CVP-CTO-415-2021, DE ACUERDO CON EL ALCANCE Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DETERMINADA POR LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.”

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.8



PERIODO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ORIGINAL VERSIÓN No.1

BOGOTÁ D.C.

SEPTIEMBRE DE 2023

CAJA VIVIENDA POPULAR	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 8 PERIODO: 01 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023	CVP-CTO-761-2022

	REVISIONES AL DOCUMENTO				
PROYECTO:	Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, social, ambiental y SSTMA al contrato de obra cuyo objeto es “ejecutar a precios fijos sin fórmula de reajuste, las obras de intervención física a escala barrial consistentes en la construcción de los tramos viales y la zona de recuperación paisajística, priorizados en el territorio caracolí de la localidad de ciudad bolívar de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con los estudios y diseños correspondientes al contrato cvp-cto-415-2021, de acuerdo con el alcance y delimitación del área determinada por la dirección de mejoramiento de barrios de la caja de la vivienda popular.”			
DOCUMENTO:	Informe mensual de Interventoría No. 8 Componente SST Periodo: 1 al 30 de septiembre 2023.				
VERSIÓNES	N° 1 – Documento inicial – septiembre 2023				
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	PROFESIONAL	FIRMA	FECHA	
1	Elaboró	Ing. Emiro Rafael Navarro		10/10/2023	
	Revisión director	Ing. Nicolás Ortega		10/10/2023	

Contenido

INTRODUCCIÓN **9**

1. OBJETIVOS **10**

1.1. OBJETIVO GENERAL 10

1.1.1 Objetivos Específicos 10

2. ALCANCE **10**

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO **10**

3.1 Localización del Proyecto 11

4. GESTIÓN SST INTERVENTORÍA **13**

4.1 Personal del área SST requerido 14

4.2 Actividades básicas 15

4.2.1 Ingreso de Personal 15

4.4 Retiro de Personal 15

4.4.1 Afiliaciones y pagos al Sistema General de Seguridad Social 16

4.5 Cuadro consolidado de productos de interventoría 17

5. SEGUIMIENTO A PRESUPUESTO 18

6. OBJETIVOS DE SST 18

7. MATRIZ LEGAL 19

8. MATRIZ IPER 19

9. PROFESIOGRAMA 20

10. COPASST 20

11. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - CCL 20

12. DÍAS TRABAJADOS 20

13. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 20

13.1 Registro de Asistencia 22

13.1.1 Seguimiento al cronograma de actividad SST – Interventoría 22

14. PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 22

14.1 Línea base de condiciones de salud 22

14.1.1 Sistema de vigilancia epidemiológica 22

14.2 Medicina del trabajo 22

14.2.1 Examen Médico de Ingreso 22

14.2.2 Examen Médico Periódico 23

14.2.3 Examen Médico Retiro 23

14.2.4 Casos de reubicación laboral 23

14.3 Estadística de ausentismo laboral 23

14.3.1 Enfermedad común 23

14.3.2 Accidentes laborales 23

14.4 Higiene industrial 24

14.4.1 Sustancias químicas 24

14.4.2 Unidades sanitarias 24

14.4.3 Instalación y suministro de hidratación 25

14.5 Seguridad Industrial 25

15. INSPECCIONES PLANEADAS 26

15.1 Registro de la inspección realizada 26

16. REPORTE DE ACCIDENTALIDAD 27

16.1 Índices de Accidentalidad 27

16.2 Reporte de Accidente FURAT 27

16.3 Investigación de Accidente 27

16.4 Plan de Acción 27

16.5 Incapacidades 27

16.6 Reporte de investigación de accidentes a terceros. 27

17. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 28

17.1 Registro o Soporte de Reposición de EPP por Trabajador. 28

17.2 Matriz de EPP 28

18. GESTIÓN DE RIESGOS PRIORITARIOS Y TAREAS DE ALTO RIESGO 28

19. MANEJO DE CAMPAMENTOS, PAC Y OFICINAS 28

19.1 Publicación de cartelera SST-MA con políticas. 28

19.2 Hidratación 29

19.3 Suministro de unidades sanitarias 29

20. PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 29

20.1 Capacitación de la brigada de emergencia 30

20.2 Simulacros 30

20.3 Registro, evaluación y notificación de emergencias ocurridas en obra. 30

21. INDICADORES DE GESTIÓN INTERVENTORÍA 31

22. Comités, recorridos y mesas de trabajo 33

22.1. Correspondencia 33

22.2. Interventoría – CVP 33

23. MANEJO Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – CONSORCIO PROCARACOLI 34

23.1. Personal de Obra que se retiró en el periodo del informe 35

23.1.1 Documentación de Personal Antiguo del Contratista de Obra 36

23.1.2 Documentación Personal Retirado 36

24. RECURSOS PRESUPUESTO 37

25. OBJETIVOS DE SST DEL CONTRATISTA 37

26. MATRIZ LEGAL DEL CONTRATISTA 39

27. MATRIZ IPER DEL CONTRATISTA 39

28. PROFESIOGRAMA DEL CONTRATISTA 39

29. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA 39

30. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL DEL CONTRATISTA 39

31. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO DEL CONTRATISTA 40

32. INSPECCIONES PLANEADAS DEL CONTRATISTA 42

33. REPORTE DE ACCIDENTALIDAD DEL CONTRATISTA 42

34. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 43

35. GESTIÓN DE RIESGOS PRIORITARIOS Y TAREAS DE ALTO RIESGO 43

36. MANEJO DE CAMPAMENTOS, PAC Y OFICINAS DEL CONTRATISTA 44

36.1 Publicación de cartelera SST-MA con políticas del Contratista. 44

36.2 Hidratación del Contratista 44

36.3 Suministro de unidades sanitarias del Contratista 44

37. PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS DEL CONTRATISTA 44

37.1 Implantación del Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias del Contratista 44

37.2 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias del Contratista ... 45

38 ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS. PLAN DE MEJORAMIENTO DEL CONTRATISTA 45

39 CONCLUSIONES 46

Tabla 1. Cuadro resumen, información del proyecto PROES INGENIERÍA SAS 11
Tabla 2 Relación de Personal de Interventoría 13
Tabla 3. Relación personal SST requerido 14
Tabla 4. Personal ingreso 15
Tabla 5. Personal retiro 15
Tabla 6. Consolidado personal general de la interventoría 15
Tabla 7. Relación de pagos del SGSSI 16
Tabla 8. Personal con afiliación al SGSSI - Interventoría 16
Tabla 9. Pagos de personal - interventoría 17
Tabla 10. Estado de Cobro de Personal OPS 17
Tabla 11 Cuadro consolidado de productos de interventoría 18
Tabla 12. Objetivos del SG SST 19
Tabla 13. Registro de días trabajados - Interventoría 20
Tabla 14. Consolidado de examen de ingreso durante el periodo 22
Tabla 15. Consolidado de accidentes laborales interventoría 23
Tabla 16. Inspecciones realizadas 26
Tabla 17. Listado de Brigadistas 29
Tabla 18. Indicadores de Gestión - Resolución 0312 de 2019 31
Tabla 19. Indicadores Impacto 31
Tabla 20. Indicadores de desempeño – Proes Ingeniería S.A.S 32
Tabla 21. Relación de comités y mesas de trabajo 33
Tabla 22. Personal retirado Consorcio Pro-Caracolí. 35
Tabla 23. Relación fechas de pago de seguridad social (SS) del Contratista de Obra 36
Tabla 24. Relación de nóminas del Contratista de Obra 36
Tabla 25. Matriz de objetivos SST del Contratista 38
Tabla 26. Relación de exámenes de preingreso del Contratista 41
Tabla 27. Elementos para la atención de emergencias del contratista. 44

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 8	
CAJA VIVIENDA POPULAR	PERIODO: 01 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023	CVP-CTO-761-2022

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1 REPORTE DE PERSONAL
ANEXO 2 INDUCCIONES
ANEXO 3 NOTIFICACIONES DE RIESGO
ANEXO 4 DOCUMENTOS DE RETIRO
ANEXO 5 CERTIFICADO DE APORTES RL
ANEXO 6 PLANILLAS SS
ANEXO 7 CERTIFICADO RL PAGOS Y HONORARIOS
ANEXO 8 PAGOS Y HONORARIOS
ANEXO 9 PLAN DE TRABAJO
ANEXO 10 SEGUIMIENTO A PRESUPUESTO
ANEXO 11 COPASST
ANEXO 12 CCL
ANEXO 13 HHT
ANEXO 14 CAPACITACIONES
ANEXO 15 INSPECCIONES
ANEXO 16 ENTREGA EPP
ANEXO 17 INDICADORES
ANEXO 18 CORRESPONDENCIA
ANEXO 19 ACTAS DE COMITE

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 8	
CAJA VIVIENDA POPULAR	PERIODO: 01 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023	CVP-CTO-761-2022

INTRODUCCIÓN

Mediante proceso de Licitación pública CVP-LP-001-2022, la Caja de Vivienda Popular - CVP realizó la selección del Contratista CONSORCIO PRO CARACOLI para la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 cuyo objeto es "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES Y LA ZONA DE RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA, PRIORIZADOS EN EL TERRITORIO CARACOLÍ DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO CVP-CTO-415-2021, DE ACUERDO CON EL ALCANCE Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DETERMINADA POR LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR".

Adicionalmente, a través del contrato CVP-CTO-761-2022, la CVP contrato a PROES Ingeniería S.A.S cuyo objeto es Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, social, ambiental y SSTMA al contrato de obra cuyo objeto es "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES Y LA ZONA DE RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA, PRIORIZADOS EN EL TERRITORIO CARACOLÍ DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO CVP-CTO-415-2021, DE ACUERDO CON EL ALCANCE Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DETERMINADA POR LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR", para realizar seguimiento, revisar, vigilar y controlar todas las actividades del contratista de obra, en la zona a intervenir delimitada por la entidad contratante en las diferentes etapas del contrato desde la firma de este, durante la ejecución de obra, liquidación de obra y estabilidad de obra.

De acuerdo con el anexo SST-MA de Interventoría, esta se encargará de verificar y controlar la ejecución de los lineamientos normativos de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Manejo Ambiental, y aquellos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo, Caja de la Vivienda Popular (CVP) y demás entidades distritales y nacionales competentes, los cuales deben ser considerados por el contratista en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y en el desarrollo de sus actividades y obligaciones.

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Vigilar y controlar en forma eficaz y de manera permanente, para hacer cumplir las especificaciones técnicas, tiempos, las actividades administrativas, legales, financieras, presupuestales del componente Seguridad Salud en el Trabajo (SST), desarrollada por el Contratista CONSORCIO PRO CARACOLI, para el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2023, de acuerdo con lo estipulado en el Anexo SST-MA y el contrato de interventoría CVP-CTO-761-2022.

1.1.1 Objetivos Específicos

- Verificar el cumplimiento mensual de las obligaciones llevadas a cabo por el contratista del componente SST para el periodo del informe.
- Llevar un estricto control de los entregables allegados por el contratista
- Realizar seguimiento a las actividades ofertadas por el contratista del componente SST
- Dar cumplimiento a lo ofertado por la interventoría del componente SST.

2. ALCANCE

Este documento abarca todas las actividades desarrolladas en el marco del contrato CVP-CTO-761-2022, en cumplimiento con la normatividad legal vigente en materia SST, enmarcado en diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de PROES Ingeniería S.A.S, así como el seguimiento al diseño e implementación del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista, CONSORCIO PROCARACOLÍ.

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de la zona de recuperación ambiental y paisajística, ocho (8) CIVS y la zona identificada con código RUPI 3640-83, las cuales conforman el polígono de construcción del proyecto ubicado entre la Calle 75H y la Calle 76 Sur entre Carrera 73F y Carrera 75C en el barrio Caracolí, UPZ 69 Ismael Perdomo, de la localidad Ciudad Bolívar de Bogotá D.C., que colinda con el barrio Santa Viviana y el municipio de Soacha.

El área para intervenir se encuentra en la categoría de Suelo de Protección por amenaza Alta, se requieren obras de estabilización, en este caso muros de contención con anclajes activos, conformación de taludes, construcción de obras de drenaje y demás intervenciones especificadas en los estudios y diseños, con el alcance y la delimitación que serán entregados por la entidad, para la mitigación de la amenaza.

Las intervenciones para realizar dentro del polígono son:

- La zona de recuperación ambiental y paisajística: se debe estabilizar, generar espacios de vegetación, recorridos, rampas y accesibilidad a movilidad reducida conformando una zona de recuperación ambiental mitigando el riesgo de categoría encontrada en el subsuelo, conformando 4.352 m2.
- En los 8 civs: se construirá vías de acceso a las viviendas que se encuentran en el civ generando acceso a la zona de recuperación ambiental y paisajística, conformando 2.307 m2.
- En la zona comunal identificada con código RUPI 3640-83: la cual comprende 5 civs se construirá una ciclorruta con acceso peatonal conformando 1.360 m2.

Tabla 1. Cuadro resumen, información del proyecto PROES INGENIERÍA SAS


CONTRATO CONVENIO	X	**NÚMERO:** CVP-CTO-761-2021	Contrato de obra Pública	
		FECHA DE SUSCRIPCION:	23 de enero de 2023	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Concurso de méritos abierto	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CVP-CM-001-2022	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			23 de enero de 2023	
OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SSTMA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES Y LA ZONA DE RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA, PRIORIZADOS EN EL TERRITORIO CARACOLÍ DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO CVP-CTO-415-2021, DE ACUERDO CON EL ALCANCE Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DETERMINADA POR LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.				
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			CAJA DE VIVIENDA POPULAR	
CONTRATISTA		NOMBRE:	PROES INGENIERÍA S.A.S.	
		NIT	901.286572-7	
VALOR [$]:		INICIAL:	$ 1,241,406,526.00	
VALOR TOTAL:			$ 1,241,406,526.00	
PLAZO:		INICIAL	10 MESES 15 días	
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
			23/01/2023	07/12/2023
RESIDENTE SST-MA			EMIRO RAFAEL NAVARRO RAMOS	
AUXILIAR AMBIENTAL			ANDERSON STIVEN YATE	

Fuente: propia

3.1 Localización del Proyecto

El área de intervención del proyecto discurre sobre el costado sur de la ciudad de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, específicamente en el barrio Caracolí de la UPZ 69, identificada como Ismael Perdomo en el barrio de Caracolí.

Ilustración 1. Ciudad Bolívar en Bogotá.



Fuente: Anexo técnico


Ilustración 2. Área a intervenir Etapa 1



Fuente: Anexo técnico

En la ilustración 2 se muestra la zona de recuperación ambiental y paisajística Caracolí CIVs colindantes a esta zona y RUPI o vía carreteable adyacente, La Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la Vivienda Popular definió una zona de ejecución de obra priorizada con los recursos definidos por el proyecto 7703 de la DMB, en el cual se destinan dichos recursos para una primera etapa, la cual, se puede ver delimitada en el costado nororiente del polígono y específica en la ilustración 3.

Ilustración 3. Delimitación zona a intervenir dentro del proyecto Caracolí



Fuente: Anexo técnico

4. GESTIÓN SST INTERVENTORÍA

El cumplimiento de las obligaciones SST se da a través de la revisión e implementación de las estrategias de seguimiento y control en materia de la Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas en el SG-SST y en los documentos contractuales. Considerando esto, a continuación, se describen las actividades del componente SST desarrolladas durante el mes de septiembre del contrato.

4.1 Recurso Humano Información del Personal

Para el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2023, la interventoría conto con los profesionales solicitados en el Anexo Técnico.

Tabla 2 Relación de Personal de Interventoría

CARGO	NOMBRE	OFICIO DE INTERVENTORÍA RADICADO CVP	OFICIO DE APROBACIÓN COMUNICACIÓN CVP	OFICIO DE REMISIÓN DE DOCUMENTOS
DIRECTOR INTERVENTORÍA/ ESPECIALISTA GEOTECNIA	NICOLAS ORTEGA	OF-INT-CVP-761-002-23	202315000007451	OF-INT-CVP-761-049-23
ESPECIALISTA URBANISMO	EMERSON FERNÁNDEZ BOTIA	OF-INT-CVP-761-002-23	202315000007451	OF-INT-CVP-761-049-23
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	SOFFI GONZÁLEZ ENRÍQUEZ	OF-INT-CVP-761-002-23	202315000007451	OF-INT-CVP-761-049-23
ESPECIALISTA PAVIMENTOS	SANDRA TEJADA CASTAÑO	OF-INT-CVP-761-002-23	202315000007451	OF-INT-CVP-761-049-23

CARGO	NOMBRE	OFICIO DE INTERVENTORÍA RADICADO CVP	OFICIO DE APROBACIÓN COMUNICACIÓN CVP	OFICIO DE REMISIÓN DE DOCUMENTOS
ESPECIALISTA TRÁNSITO Y T	RUBÉN TORRES URBANO	OF-INT-CVP-761-002-23	202315000007451	OF-INT-CVP-761-049-23
PROFESIONAL SOCIAL	DIANA MICAN GALEANO	OF-INT-CVP-761-002-23	202315000007451	OF-INT-CVP-761-049-23
INSPECTOR AMBIENTAL	ANDERSON STIVEN YATE	OF-INT-CVP-761-279-23	202315000087841	OF-INT-CVP-761-279-23
ESPECIALISTA ELÉCTRICO	OMAR LÓPEZ	OF-INT-CVP-761-017-23	202315000012591	OF-INT-CVP-761-049-23
TOPÓGRAFO	JOHN RODRÍGUEZ	OF-INT-CVP-761-017-23	202315000012591	OF-INT-CVP-761-049-23
RESIDENTE INTERVENTORÍA	ELKIN GALEANO	OF-INT-CVP-761-028-23	202315000137241	OF-INT-CVP-761-388-23
ESPECIALISTA HIDRÁULICA	NATHALIA BUITRAGO	OF-INT-CVP-761-028-23	202315000023691	OF-INT-CVP-761-049-23
PROFESIONAL SSTMA	EMIRO RAFAEL NAVARRO RAMOS	OF-INT-CVP-761-273-23	202315000088151	OF-INT-CVP-761-273-23
CADENERO 1	YESENIA SÁNCHEZ	OF-INT-CVP-761-058-23	202315000004211	OF-INT-CVP-761-049-23

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S

La información del personal relacionado, que se contrató se puede encontrar en el **Anexo 1 Reporte de Personal de PROES.**

4.1 Personal del área SST requerido

En cumplimiento con las obligaciones establecidas en los pliegos de condiciones PROES Ingeniería S.A.S, cuenta con el personal requerido para el cumplimiento de la implementación de las actividades SST de interventoría el cual se relaciona en la Tabla 3.

Tabla 3. Relación personal SST requerido

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
EMIRO RAFAEL	Residente SST-MA	30%-100%

NAVARRO RAMOS.		
ANDERSON STIVEN YATE MOLANO	Auxiliar Ambiental	10%-100%

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S

4.2 Actividades básicas

4.2.1 Ingreso de Personal

Durante el periodo de dicho informe, no se presenta ingreso:

Tabla 4. Personal ingreso

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	CARGO	FECHA INGRESO
NA	NA	NA	NA

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S

4.3 Programa de inducción, capacitación y entrenamiento

4.3.1 Inducciones

Durante el periodo del informe no se presentó inducción de ingreso.

En el Anexo 2 (N/A).

Notificación de Riesgos

Durante el periodo no se realizó notificación de riesgo.

En el Anexo 3. (N/A)

4.4 Retiro de Personal

Durante el periodo no se reporta retiro de personal de la interventoría.

Tabla 5. Personal retiro

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	CARGO	FECHA RETIRO
NA	NA	NA	NA

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S

En el anexo 4. (NA)

Tabla 6. Consolidado personal general de la interventoría

PERIODO	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	TOTAL

	NUEVO	ANTIGUO	RETIRO	
23 DE ENERO DE 2023 AL 22 DE FEBRERO DE 2023	12	0	1	13
23 DE FEBRERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023	2	11	1	14
1 AL 30 DE ABRIL DE 2023	1	13	0	14
1 AL 31 DE MAYO DE 2023	0	14	1	14
1 AL 30 DE JUNIO DE 2023	3	13	1	15
1 AL 31 DE JULIO DE 2023	1	15	1	15
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	1	14	2	14
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0	13	0	13

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S

4.4.1 Afiliaciones y pagos al Sistema General de Seguridad Social

En el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2023, se realizaron pagos al Sistema General de Seguridad Social al personal contratado y vinculado por la presente interventoría. (Ver Tabla 7).

Tabla 7. Relación de pagos del SGSSI

NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	DIA HÁBIL DE PAGO	DIAS DE MORA
PROES INGENIERÍA S.A.S	901286572-7	13	0

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S

A continuación, se relaciona el personal afiliado al SGSSI durante el periodo de ejecución del proyecto.

Tabla 8. Personal con afiliación al SGSSI - Interventoría

TIPO DE CONDICIÓN	TOTAL
Personal Nuevo	0
Personal Antiguo	13
Personal Retirado	0
Personal Rotativo	0
TOTAL	**13**

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S

Para el presente periodo correspondiente a la fase de ejecución de obra se verificó que todo el personal relacionado en el formato Anexo 1 cumpliera con las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social. Dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Anexo 5. Se presenta el certificado emitido por el representante legal donde consta que PROES Ingeniería S.A.S se encuentra al día con el pago de aportes a seguridad social.

Anexo 6 Se presentan las planillas de seguridad social de PROES Ingeniería S.A.S

En el periodo del informe se realiza el pago de salarios y honorarios de los meses de septiembre de 2023, del personal vinculado mediante contrato laboral y las cuentas de cobro del personal vinculado por prestación de servicios al contrato de interventoría CVP-761-2022 este sujeto a pago de facturación por parte de la CVP.

Tabla 9. Pagos de personal - interventoría

Forma de pago	N° de pagos generados
Salario quincenal	0
Salario mensual	7
Cuenta de cobro	0
Independiente sin cobrar	6
Pago de liquidación	0

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S

Tabla 10. Estado de Cobro de Personal OPS

NOMBRE	CARGO	ESTADO DE COBRO DE CUENTA
EMERSON FERNÁNDEZ BOTIA	ESPECIALISTA URBANISMO	SIN COBRO
SOFFI GONZÁLEZ ENRÍQUEZ	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	SIN COBRO
SANDRA TEJADA CASTAÑO	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	SIN COBRO
RUBÉN TORRES URBANO	ESPECIALISTA TRÁNSITO Y TRANSPORTE	SIN COBRO
OMAR LÓPEZ	ESPECIALISTA ELÉCTRICO	SIN COBRO
NATHALIA BUITRAGO	ESPECIALISTA HIDRÁULICA	SIN COBRO

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S

En el Anexo 7. Se presenta el certificado emitido por el representante legal donde consta que PROES Ingeniería S.A.S se encuentra al día con el pago salarios y honorarios.

En el Anexo 8 Se presentan las nóminas del personal de interventoría.

4.5 Cuadro consolidado de productos de interventoría

Para el periodo del informe en cumplimiento con lo establecido en el Anexo SST-MA para el contrato se remitió lo siguiente:

Tabla 11 Cuadro consolidado de productos de interventoría

PRODUCTO	ESTADO	OFICIO	FECHA
Remisión Informe mensual SST No.6 versión 3 del contratista de obra.	REMITIDO	OF-INT-CVP-761-513-23	06/09/2023
Remisión Informe mensual SST No.6 versión 1 de interventoría	REMITIDO	OF-INT-CVP-761-514-23	06/09/2023
REMISION OFICIO CE-CTO-720-22-PROCA-0478 de asunto REMISIÓN CIERRE DE PQRS POR ACCIDENTE CON LA COMUNIDAD	REMITIDO	OF-INT-CVP-761-516-23	07/09/2023
remisión hoja de vida aprobada residente de obra N°2 contratista de obra	REMITIDO	OF-INT-CVP-761-548-23	15/09/2023
remisión hoja de vida aprobada residente de obra N°1 contratista de obra	REMITIDO	OF-INT-CVP-761-554-23	19/09/2023
Remisión Informe mensual SST No.7 versión 2 del contratista de obra.	REMITIDO	OF-INT-CVP-761-560-23	22/09/2023
Remisión Informe mensual SST No.7 versión 1 de interventoría	REMITIDO	OF-INT-CVP-761-561-23	22/09/2023

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S.

5. SEGUIMIENTO A PRESUPUESTO

Para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2023, se ejecutó un total de **$ 10,635.602,** se reporta ese valor por parte de la interventoría, tal como se evidencia en el **anexo 10.**

6. OBJETIVOS DE SST

Durante el periodo se garantizó el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a PROES Ingeniería S.A.S, se realizó la implementación del SG-SST aprobado por la Caja de la Vivienda Popular y se dio cumplimiento con todas las actividades para evitar accidentes y minimizar los incidentes.

Se dio cumplimiento a lo siguiente, de acuerdo con lo estipulado en el Sistema de Gestión SST

- Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.

- Proteger la seguridad y salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST en la organización.
- Cumplir la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos laborales

Tabla 12. Objetivos del SG SST

OBJETIVO DEL PROCESO	QUE MEDIR	COMO MEDIR (INDICADOR)	QUIEN ES EL RESPONSABLE	META
Anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la Seguridad y Salud en el Trabajo de sus Colaboradores y al Medio Ambiente, dando cumplimiento a los requisitos legales en SST	Severidad de accidentes laborales	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Profesional SST	Disminuir con respecto al año anterior la severidad de accidentes de trabajo a 75 días por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes
	Frecuencia de accidentes laborales	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Profesional SST	Disminuir con respecto al año anterior la frecuencia de accidentes de trabajo a 5 accidentes por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes
	Mortalidad de accidentes laborales	(Número de accidentes de trabajo mortales presentados/ Total de accidentes presentados) *100	Profesional SST	Mantener el índice de mortalidad en accidentes de trabajo en 0 casos
	Prevalencia de enfermedades laborales	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el período “Z” / Promedio de trabajadores en el período “Z”) * 100.00	Profesional SST Inspectores SST	Mantener el índice de prevalencia en enfermedades laborales en 0 casos
	Incidencia de enfermedades laborales	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el período “Z” / Promedio de trabajadores en el período “Z”) * 100.000	Profesional SST Inspectores SST	Mantener el índice de incidencia enfermedades laborales en 0 casos
	Ausentismo	(Número de días ausencia por incapacidad laboral o común/ número de días de trabajo programados) *100	Profesional SST Inspectores SST	Disminuir el índice de ausentismo por incapacitantes laborales o enfermedad común en 3 días
	Cumplimiento legal SST	Numero de requisitos cumplidos /Numero de requisitos aplicables*100	Profesional SST Inspectores SST	Cumplir con la normatividad ambiental vigente.

Fuente. PROES Ingeniería S.A.S., 2023

7. MATRIZ LEGAL

No presentaron actualizaciones, no aplica para el presente informe.

8. MATRIZ IPER

No presentaron actualizaciones, no aplica para el presente informe.

9. PROFESIOGRAMA

No presentaron actualizaciones, no aplica para el presente informe.

10. COPASST

Teniendo en cuenta lo propuesto en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo- SG-SST de PROES Ingeniería S.A.S, se realizó el 28 de septiembre de 2023, dando cumplimiento a lo dispuesto en Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Resolución1401 de 2007, Ley 1562 de 2012 y Decreto 1072 de 2015.

En el Anexo 11. Se presenta el acta que soporta la reunión del COPASST en cumplimiento con lo establecido en el SG-SST de PROES Ingeniería S.A.S.

11. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - CCL

Teniendo en cuenta lo propuesto en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo- SG-SST de PROES Ingeniería S.A.S, para el periodo se programó comité. Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 652 de 2012, Resolución 2646 de 2008 y a la Ley 1010 de 2006.

En el Anexo 12. (Acta de reunión)

12. DÍAS TRABAJADOS

Durante el periodo del informe, se presenta el consolidado de los días trabajados de acuerdo con el número de trabajadores que realizaron actividades para la interventoría, como se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla 13. Registro de días trabajados - Interventoría

N° DE TRABAJADORES	DÍAS TRABAJADOS	HORAS TRABAJADAS
13	26	1580,6

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S.

En el Anexo 13. Se presenta la relación de días trabajados de acuerdo con el personal vinculado al contrato de interventoría durante el periodo.

13. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Para el periodo comprendido entre 1 y el 30 de septiembre de 2023, se presentan las siguientes capacitaciones:

- Capacitaciones políticas Proes Ingeniería
- Capacitación evacuación y rescate.
- Capacitación atención de emergencias, uso de extintores

CAJA VIVIENDA POPULAR	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 8 PERIODO: 01 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023	CVP-CTO-761-2022

- Capacitación prevención y control riesgo químico.
- Capacitación métodos de inspección de obra.

(ver anexo 14)



Foto 1. Capacitación personal PROES ING. SAS



Foto 2. Capacitación personal PROES ING. SAS




Foto 3. Capacitación personal PROES ING. SAS



Foto 4. Capacitación personal PROES ING. SAS



Foto 4. Capacitación personal PROES ING. SAS



Foto 4. Capacitación personal PROES ING. SAS





Foto 4. Comité veeduría comunidad	**Foto 4. Reunion Copasst en obra**

13.1 Registro de Asistencia

Para el periodo se realizó cinco (5) capacitación, de acuerdo con lo programado (ver anexo 14)

13.1.1 Seguimiento al cronograma de actividad SST – Interventoría

Durante el periodo se realizan las actividades en el marco del componente SST programadas dentro del cronograma de actividades ofertado por la presente interventoría, donde se da cumplimiento a todas las actividades programadas dentro del plan de trabajo.

En el Anexo 9. Se presenta el plan de trabajo y en el Anexo 14 las correspondientes capacitaciones realizadas durante el periodo.

14. PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Durante el periodo no se desarrollaron actividades de medicina preventiva y del trabajo.

14.1 Línea base de condiciones de salud

Para el presente periodo no se reporta ingreso de personal.

14.1.1 Sistema de vigilancia epidemiológica

Una vez se cuente con la línea base de condiciones de salud se procederá a realizar el seguimiento de los casos según corresponda.

14.2 Medicina del trabajo

14.2.1 Examen Médico de Ingreso

Durante este periodo no se reporta examen médico de ingreso.

Tabla 14. Consolidado de examen de ingreso durante el periodo

TABLA CONSOLIDAD DE EXAMENES DE INGRESO						
PERIODO NÚMERO N° 4						
N°	**EMPRESA**	**NOMBRE DEL TRABAJADOR**	**N° CÉDULA**	**CARGO**	**FECHA DE EXAMEN DE INGRESO**	**VALORACIÓN DE INGRESO**
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S.

14.2.2 Examen Médico Periódico

Durante el presente periodo, no se presentan exámenes periódicos.

14.2.3 Examen Médico Retiro

Durante el periodo no se presenta retiros para PROES Ingeniería S.A.S

14.2.4 Casos de reubicación laboral

Durante el periodo no se presentan casos de reubicación laboral

14.3 Estadística de ausentismo laboral

14.3.1 Enfermedad común

Durante este periodo se presenta un ausentismo. Anexo 20 (incapacidad Nicolas Ortega)

14.3.2 Accidentes laborales

Durante este periodo no se presentan ausentismos por accidentes laborales, manteniendo un 100% de cumplimiento del personal.

Tabla 15. Consolidado de accidentes laborales interventoría

PERIODO	FECHA	NOMBRE DE LA PERSONA	AFECTACIÓN	DIAS DE INCAPACIDAD	CIERRE O TRÁMITE
01 AL 22 DE FEBRERO DE 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23 DE FEBRERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1 AL 30 DE ABRIL DE 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1 AL 31 DE MAYO DE 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1 AL 30 DE JUNIO DE 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1 AL 31 DE JULIO DE 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DE 2023					

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S.

14.3.3 Reporte e Investigación y Elaboración de Informe de Incidente y Accidentes

Durante el periodo del informe no se presentaron accidentes laborales, en la ejecución de actividades del contrato 761 de 2022.

14.4 Higiene industrial

14.4.1 Sustancias químicas

Durante este periodo no se utilizaron productos químicos

14.4.2 Unidades sanitarias

Con base en el suministro de baño para el personal, dentro de las oficinas de la interventoría se cuenta con una (1) unidad sanitaria fija a las cuales se les realiza el respectivo mantenimiento diariamente, proporcionando los insumos necesarios para su correcto funcionamiento (papel higiénico, jabón de manos, toallas de mano y demás implementos de aseo).





14.4.3 Instalación y suministro de hidratación

Durante este periodo se mantiene el suministro de agua, como fuente de hidratación, durante las jornadas laborales, con el fin de mantener al personal en condiciones óptimas en sus actividades de obra, dicho insumo se mantiene instalado en las oficinas de interventoría, y así mismo.




Foto 1: Suministro de agua

14.5 Seguridad Industrial

En cuanto al subprograma de seguridad industrial no se llevan a cabo actividades para el periodo.

15. INSPECCIONES PLANEADAS

15.1 Registro de la inspección realizada

Durante el periodo de este informe, se realizó cinco (5) inspecciones, en la etapa de ejecución de obra.

Tabla 16. Inspecciones realizadas

INSPECCIÓN REALIZADA	FECHA
INSPECCIÓN DE EXTINTOR	30/09/2023
INSPECCION GENERAL DE OBRA	30/09/2023
INSPECCION DE BOTIQUIN	30/09/2023
INSPECION DE EPP	30/09/2023
INSPECCION DE HERRAMIENTAS	30/09/2023

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S




Foto 1: Inspección Extintor




Foto 2: Inspección de Botiquín



Foto 3. Recorrido comité de obra



Foto 4. Verificación de herramientas

	
Foto 5. Inspeccion de cajas electricas	**Foto 6. Verificacion de trabajos por CIV**

En el Anexo 15, se logra evidenciar las respectivas inspecciones realizadas durante el periodo del informe.

16. REPORTE DE ACCIDENTALIDAD

16.1 Índices de Accidentalidad

Para el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2023 no se reportaron accidentes para la interventoría. Los indicadores se pueden evidenciar en la tabla 22.

16.2 Reporte de Accidente FURAT

Para el periodo no aplica, debido a que no se presentó ningún accidente.

16.3 Investigación de Accidente

Para el periodo no aplica, debido a que no se presentó ningún accidente.

16.4 Plan de Acción

Para el periodo no aplica, debido a que no se presentó ningún accidente.

16.5 Incapacidades

Durante este periodo se presenta ausentismo por incapacidad medica del trabajador Nicolas Ortega.

Reporte de Ausentismo por Causa Médica

Durante este periodo se presenta un ausentismo por causa médica otorgando dos días de incapacidad al trabajador Nicolas Ortega de cargo director de interventoría.

16.6 Reporte de investigación de accidentes a terceros.

Para el periodo no aplica

17. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

17.1 Registro o Soporte de Reposición de EPP por Trabajador.

Durante el periodo no se hizo entrega de elementos de protección al personal, sin embargo, es de aclarar que al personal que labora para la organización por contrato Obra o Labor determinada y prestación de servicios se le hará el seguimiento y la verificación del uso adecuado de los EPP cuando se realicen actividades que requieran el uso de dichos elementos.

Por último, es importante resaltar que, la reposición de estos elementos se realizará una vez se evidencie desgaste de estos y registrará en el formato correspondiente.

En el Anexo 16. Durante el periodo no se realizó entrega de EPP.

17.2 Matriz de EPP

No presentaron actualizaciones, no aplica para el presente informe.

18. GESTIÓN DE RIESGOS PRIORITARIOS Y TAREAS DE ALTO RIESGO


No se ejecutaron actividades de alto riesgo durante el periodo reportado.

19. MANEJO DE CAMPAMENTOS, PAC Y OFICINAS

19.1 Publicación de cartelera SST-MA con políticas.

Se realizó la publicación de la cartelera en el campamento de la interventoría. Se cuenta con un punto ecológico y se realiza la disposición y recolección por parte de la empresa LIME con una frecuencia lunes, miércoles y viernes.






19.2 Hidratación

Se cuenta con agua potable dentro del campamento.



19.3 Suministro de unidades sanitarias

La interventoría cuenta con una unidad sanitaria.



20. PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA

Durante este periodo no se presentó novedad que requiera activar en plan de emergencia.

Tabla 17. Listado de Brigadistas

NOMBRE	CARGO
ELKIN GALEANO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
JHON RODRIGUEZ	TOPOGRAFO
ANDREA MICÁN	RESIDENTE SOCIAL
YESENIA SANCHEZ	CADENERO 1

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S.

Así mismo, se mantendrá la publicación de las señales de evacuación en las instalaciones de las oficinas de la interventoría, con el fin de identificar las rutas, en caso de presentarse cualquier acontecimiento dentro de la jornada laboral.



20.1 Capacitación de la brigada de emergencia

Durante este periodo se llevó a cabo capacitación de brigada de emergencia el día 29/09/2023 y todo el personal que hace parte de Proes Ingeniería SAS por parte de la ARL Bolívar sobre evacuación y rescate en las instalaciones de la oficina principal.

20.2 Simulacros

Para este periodo no se programó la realización de simulacros, pero el día 20/09/2023 se realizó la inscripción para participar en el SIMULACRO DISTRITAL EMPRESAS Y ENTIDADES PRIVADAS Y PUBLICAS DE BOGOTÁ 2023, a realizarse el día 04/10/2023, en el siguiente informe se anexará el certificado emitido.

20.3 Registro, evaluación y notificación de emergencias ocurridas en obra.

Durante el periodo no se presentaron emergencias.

21. INDICADORES DE GESTIÓN INTERVENTORÍA

A continuación, se relacionan los indicadores de gestión de la interventoría de acuerdo con la resolución 0312 de 2019, aclarando que el periodo del cálculo de los indicadores se define del entre el 1 al 30 de septiembre de 2023.

Tabla 18. Indicadores de Gestión - Resolución 0312 de 2019

NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	META	CÁLCULO	RESULTADO
Prevalencia de la enfermedad laboral	$PEL: \frac{\text{No de casos nuevos y antiguos de el en el periodo}}{\text{Promedio de trabajadores en el periodo}} * 100.000$	0	$PEL: \frac{0}{13} * 100.000$	0
Incidencia de la enfermedad laboral	$IEL: \frac{\text{No de casos nuevos de EL}}{\text{Promedio de trabajadores en el periodo}} * 100.000$	0	$IEL: \frac{0}{13} * 100.000$	0
Frecuencia de accidentalidad	$FA: \frac{No\ AT\ en\ el\ mes}{No\ de\ trabajadores\ en\ elmes} * 100$	0	$FA: \frac{0}{13} * 100$	0
Severidad de accidentalidad	$SA: \frac{No\ de\ Dias\ de\ incapacidad * No\ AT) + No\ Dias\ Cargados\ en\ el\ mes}{No\ de\ trabajadores\ en\ el\ mes} * 100$	0	$SA: \frac{0}{13} * 100$	0
Ausentismo por causa medica	$ACM.: \frac{No\ de\ ausencia\ por\ EC\ o\ IL}{No\ de\ dias\ programados\ \ en\ el\ Periodo} * 100$	0	$ACM: \frac{0}{26} * 100$	0
Proporción de accidentes de trabajo mortales	$PATM: \frac{No\ de\ Accidentes\ de\ trabajo\ mortales\ en\ el\ año}{Total\ de\ AT\ en\ el\ año} * 100$	0	$PATM: \frac{0}{0} * 100$	0

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S.

Tabla 19. Indicadores Impacto

NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	META	CALCULO	RESULTADO
Evaluación Índice de Frecuencia (IF).	$IF: \frac{\text{No. de accidentes}}{\text{Horas Hombre Trabajo} * \text{K}} * 200.000$	0	$IF: \frac{0}{1580,8} * 200.000$	0
Evaluación Índice de Severidad (IS)	$IS: \frac{\text{No. días de perdidos ó Días cargados}}{\text{Horas Hombre Trabajo}} * 200.000$	0	$IS: \frac{0}{1580,8} * 200.000$	0

Evaluación índice de Lesiones Incapacitantes	$ILI: \frac{(IF) * (IS)}{1000} * 100$	0	$FA: \frac{0}{1000} * 100$	0
Evaluación Índice de Días Perdidos	$IDP: \frac{No.\,De\,Días\,Perdidos}{Número\,de\,Casos\,con\,Tiempo\,Perdido} * 100$	0	$IDP: \frac{0}{0} * 100$	0
Evaluación Tasa de Accidentabilidad	$TASA: \frac{No.\,de\,Accidentes\,Ocurridos}{No.\,de\,Trabajadores} * 100$	0	$TASA: \frac{0}{13} * 100$	0

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S.

Durante el periodo no se presentaron accidentes.

Tabla 20. Indicadores de desempeño – Proes Ingeniería S.A.S

INDICADORES DE DESEMPEÑO SGSST-		
NOMBRE DEL INDICADOR	**DESCRIPCIÓN DE INDICADORES**	**PERIODO 8**
INDICADORES DE RESULTADO	ÍNDICE GENERAL DE AUSENTISTAS: IGA: (Número de ausentistas en el periodo / Total trabajadores en el periodo) * 100	0
	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD: FA: (Número de AT que se presentaron en el mes / Número total de trabajadores en el mes) * 100	0
	AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA:ACM: (Número de días de ausencia por incapacidad laboral y común en el mes / Número de días de trabajo programados) * 100.	15,38
INDICADORES DE GESTIÓN	% DE CAPACITACIONES: (Número de capacitaciones realizadas en el periodo / Número de capacitaciones programadas para el periodo) * 100	100
	% DE INDUCCIONES: (Número de inducciones realizadas en el periodo / Número de trabajadores que ingresaron en el periodo) * 100	100
	% DE INSPECCIONES: (Número de inspecciones realizadas en el periodo/ Número de inspecciones programadas para el periodo) * 100	100
	% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN S.S.T.: (Número de actividades realizadas en el periodo/ Número de actividades programadas en el Plan S.S.T. para el periodo) * 100	100
INDICADORES DE ESTRUCTURA-COBERTURA	% COBERTURA AFILIACIÓN AL SGSSI: (Número de trabajadores con afiliaciones y pagos al SGSSI / Número total de trabajadores en el periodo) * 100	100
	% COBERTURA CAPACITACIONES: (Número de trabajadores que participaron de las capacitaciones realizadas en el periodo/ Número total de trabajadores durante el periodo) * 100	100

INDICADORES DE DESEMPEÑO SGSST-		
NOMBRE DEL INDICADOR	**DESCRIPCIÓN DE INDICADORES**	**PERIODO 8**
	% CUMPLIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS EJECUTADAS: (Número de acciones correctivas realizadas en el periodo/ Número de observaciones y hallazgos reportados durante el periodo) * 100	100

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S

Anexo 17 Indicadores

22. Comités, recorridos y mesas de trabajo

Durante este periodo de ejecución se llevaron a cabo cuatro (4) comités de seguimiento SST-MA.

Tabla 21. Relación de comités y mesas de trabajo

ACTIVIDAD	FECHA	TEMA TRATADO
Comité de Seguimiento SST-MA	05/09/2023	Seguimiento SST-MA a etapa de ejecución de obra
Comité de Seguimiento SST-MA	12/09/2023	Seguimiento SST-MA a etapa de ejecución de obra
Comité de Seguimiento SST-MA	19/09/2023	Seguimiento SST-MA a etapa de ejecución de obra
Comité de Seguimiento SST-MA	26/09/2023	Seguimiento SST-MA a etapa de ejecución de obra

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S.

En el Anexo 18. Se presentan las actas de seguimiento realizadas durante el periodo del informe.

22.1. Correspondencia

22.1.1. Interventoría – Contratista

Durante el periodo del presente informe del periodo de ejecución del contrato se recibieron un total de catorce (14) comunicados oficiales por parte del equipo profesional del contratista y se remitió un total de veinticinco (25) comunicados oficiales por parte de la interventoría remitiendo requerimientos.

En el Anexo 18. Se presenta la trazabilidad de correspondencia enviada y recibida con el contratista de obra durante el periodo

22.2. Interventoría – CVP

Durante el periodo del presente informe del periodo de ejecución del contrato se remitió un total de siete (7) comunicados oficiales por parte de la interventoría.

En el Anexo 18. Se presenta correspondencia enviada y recibida con la CVP durante el periodo:

23. MANEJO Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – CONSORCIO PROCARACOLI

La información reportada a continuación por la Interventoría se realiza teniendo en cuenta la revisión del Informe mensual SST de Obra No. 8 V1 de la fase de ejecución de obra, del CONSORCIO PROCARACOLI

A continuación, se describen las actividades del SG-SST del contratista, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y requisitos legales vigente en el periodo del informe.

- Elaboración de los informes semanales comunicando las respectivas novedades en cuanto a ingresos del personal.
- Atiende los requerimientos presentados por la Interventoría.
- Entrega documentos del personal de la plantilla mínima requerida
- En este periodo se realizaron ocho (8) capacitaciones.
- Se realizan nueve (9) inspecciones correspondientes al periodo del informe.

ÍTEM	INSPECCIONES Y PREOPERACIONALES	FECHAS
1	Elementos de protección personal	27 de septiembre de 2023
2	Locativas	28 de septiembre de 2023
3	Extintores	20 de septiembre de 2023
4	Botiquines	20 y 22 de septiembre de 2023
5	Camillas	20 de septiembre de 2023
6	Equipos de altura	19 de septiembre de 2023
6	Preoperacional de tronzadora	06 de septiembre 2023
7	Preoperacional de pulidora	Septiembre 2023
8	Preoperacional de canguro	Septiembre 2023
9	Preoperacional taladro de mano	Septiembre 2023
10	Martillo neumático	Septiembre 2023
11	Cierra circular	Septiembre 2023
12	Preoperacional taladro de mano	Septiembre 2023

- Se diligenciaron formatos de suministro de elementos de protección, inspecciones de equipos de emergencia, registros de capacitación, registro fotográfico y control de actividades de. CONSORCIO PROCARACOLI
- Entre otras actividades relacionadas con el SG-SST, se verificó el llamado de lista periódicamente para confirmar la presencia del personal de obra, el diligenciamiento del formato RELACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA.
- Se realizó inspección de los equipos de emergencia del Contratista como camilla, botiquín, extintor y carpa, la verificación de la señalización móvil, la verificación del estado de la dotación entregada.



23.1. Personal de Obra que se retiró en el periodo del informe

A continuación, se relaciona el personal retirado durante la fase de ejecución de obra:

Tabla 22. Personal retirado Consorcio Pro-Caracolí.

RETIROS EN EL PERIODO						
N°	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CÉDULA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**	**PAZ Y SALVO**
1	LUIS ARMANDO MORA GARZÓN	1023888897	RESIDENTE DE OBRA 1	23/01/2023	15/08/2023	SI
2	DANIEL FERNANDO VELOSA ROMERO	1014254830	RESIDENTE DE OBRA 2	01/02/2023	30/09/2023	SI
3	ALCIBIADEZ CANCHON HERNANDEZ	1024466587	MAESTRO	27/02/2023	01/09/2023	SI
4	JAIME JOSÉ PUERTA MACHADO	1062355016	AYUDANTE	01/08/2023	04/09/2023	SI
5	CARLOS LUIS SOTO GUILLEN	12591903	AYUDANTE	29/08/2023	08/09/2023	SI
6	LUIS ALFREDO GONZALEZ CHARRIS	84453885	AYUDANTE	25/08/2023	16/09/2023	SI
7	JERSON BARRIOS CHANCHANDAMANDU	1024571610	AYUDANTE	24/07/2023	1/092023	SI
8	JOSÉ ORLANDO MUÑOZ TORRES	4616339	AYUDANTE	24/07/2023	23/092023	SI

9	JOSÉ HEINER ACOSTA DÍAZ	1030671935	AYUDANTE	28/08/2023	01/09/2023	SI
10	MIXTER ALFONSO CASTRO CHAVARRO	1024491993	AYUDANTE	24/07/2023	02/09/2023	SI

Fuente: Consorcio PRO-CARACOLÍ

23.1.1 Documentación de Personal Antiguo del Contratista de Obra

A continuación, se presentan las planillas de pago de seguridad social de Consorcio Pro-Caracolí, soportes de afiliación (EPS Y AFP) y soportes de pago de nóminas del personal mínimo que se relaciona en la siguiente tabla:

Tabla 23. Relación fechas de pago de seguridad social (SS) del Contratista de Obra

ITEM	RAZÓN SOCIAL	NIT	No	FECHA DE
1	CONSORCIO PRO-CARACOLÍ	901657498-2	45	16° día hábil
2	GMA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES Y CIA	830005739-8	6	7° día hábil
3	JHONATAN BEJARANO ROA	1147956744-9	26	8° día hábil
4	ALCIBIADEZ CANCHON HERNANDEZ	1024466587-9	1	14° día hábil
5	RAMIRO HERNANDEZ	9497874-6	5	12° día hábil
6	NORBERTO ANIBAL URREGO BARAHONA	74324850	1	9° día hábil
7	JENNY CAROLINA GONZALEZ ZABALA	1118534462	1	10° día hábil
8	EDWIN QUIMBAYO MONTEALEGRE	5994108	14	3° día hábil
9	EXCAVACIONES CLAVIJO	11189580	1	13° día hábil
10	JESUS SANABRIA	1127925503-5	3	2° día hábil
11	OSCAR ARMANDO TORRES RAMIREZ	1066083677	1	13° día hábil
12	SERVIDINAMICOS	900423759	1	10° día hábil

Fuente: Consorcio PRO-CARACOLÍ

Tabla 24. Relación de nóminas del Contratista de Obra

PERSONAL DIRECTO	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OPS)
51	54

Fuente: Consorcio PRO-CARACOLÍ

23.1.2 Documentación Personal Retirado

Para el periodo reportado se presentaron (10) retiros, dos (2) de ellos pertenecen al CONSORCIO PRO-CARACOLÍ, ocho (08) de los subcontratistas.

El contratista relaciona los debidos soportes de los colaboradores pertenecientes al CONSORCIO PRO-CARACOLÍ y que se anexan a continuación:

- Paz y Salvo firmado.
- Remisión y/o de examen médico ocupacional de retiro

24. RECURSOS PRESUPUESTO

A continuación, se presenta el seguimiento del presupuesto SST presentado en la propuesta económica, para el periodo reportado se generarán cobros por suministro de overoles, chalecos, EPP, exámenes de ingreso, PMT, entre otros:

PERSONAL COMPONENTE SST Y PMT CORTE SEPTIEMBRE	
CANTIDAD/MES	TOTAL
CORTE 1	**$26.010.000,00**

Durante este periodo se contó con 1 residente SST, 2 inspectores SST y 5 auxiliares de tráfico los cuales desarrollaron sus actividades durante todo el mes.

Por otra parte, se generaron gastos de materiales e insumos para llevar a cabo toda la gestión en campo entre las que se destacan dotación (overoles y chalecos), EPP, rollizos, exámenes de ingreso, planchones, entre otros

GESTIÓN DEL COMPONENTE SST SEPTIEMBRE

TOTAL $ 14.403.282

Otro aparte dentro de esta gestión es la implementación del PMT, durante este periodo se presentaron gastos en cinta de señalización.

COMPONENTE PMT SEPTIEMBRE

TOTAL $ 245.000

Se generó un gasto estimado en **$46.544.991** millones de pesos AIU incluido, lo que equivale al 10.17% del presupuesto asignado para llevar a cabo la gestión SST-PMT durante los 11 meses que es el tiempo estimado para la terminación de las obras, a la fecha se ha gastado un total de **$396.988.747,** para un acumulado del 86.74**%** del presupuesto asignado.

TOTAL, CORTE SEPTIEMBR	**$46.544.991**

Fuente: Consorcio PRO-CARACOLÍ

25. OBJETIVOS DE SST DEL CONTRATISTA

A continuación, se presenta la matriz de objetivos del contratista a la cual se realizará seguimiento en la fase de ejecución del contrato:

Tabla 25. Matriz de objetivos SST del Contratista

OBJETIVOS	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICION DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR
Realizar acciones tendientes a la prevención en accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral, así como de promoción de la salud de todos los servidores de empresa.	Ejecución del Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo	Este indicador realiza el seguimiento al plan de capacitación de SST, el cual se puede reflejar en el impacto en la accidentalidad y las enfermedades laborales.	Proceso	90%	No. De actividades ejecutadas / No total de actividades programadas*100
	Tasa de accidentes de trabajo	Este indicador mide el comportamiento del número de accidentes ocurridos en el período actual frente al número de accidentes del período anterior	Proceso	1,3%	# de eventos en el período/ # total de trabajadores x100
	Tasa de prevalencia general de Enfermedades Laborales	Este indicador evalúa la relación de enfermedades laborales antiguas más las nuevas presentadas con respecto al total de la población (empleados y subcontratista)	Proceso	5%	(Casos existentes reconocidos nuevos y antiguos) del año / Promedio de trabajadores año) x 100
Garantizar el cumplimiento de los Requisitos Legales.	Revisiones de actualización de la matriz de requisitos legales	Este indicador permite mantener actualizada la matriz de requisitos legales aplicables a la Institución a través de revisiones programadas.	Estructura	95%	No de revisiones realizadas / No de revisiones programadas) * 100
	Seguimiento a la ejecución de los planes de acción establecidos para disminuir las brechas de incumplimientos legales existentes	Este indicador realiza el seguimiento de los planes acción establecidos para dar cumplimientos a los requisitos legales aplicables.	Proceso	90%	No de actividades ejecutadas/ No de actividades programadas* 100
Mejorar continuamente la gestión de seguridad y salud en el trabajo	Ejecución del Plan de Trabajo anual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Este indicador realiza el seguimiento a las actividades establecidas en dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Proceso	90%	Σ Actividades ejecutadas / Σ Actividades programadas * 100

Fuente: Consorcio PRO-CARACOLÍ

26. MATRIZ LEGAL DEL CONTRATISTA

No presentó actualizaciones, no aplica para el presente

27. MATRIZ IPER DEL CONTRATISTA

Durante el periodo se presentó un accidente de trabajo, por ende, se realiza actualización de la matriz IPEVR

28. PROFESIOGRAMA DEL CONTRATISTA

No presentó actualizaciones, no aplica para el presente

29. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA

La reunión del COPASST se llevó a cabo el 19 de septiembre del 2023, el orden del día estuvo enmarcado en el accidente de trabajo que se presentó durante el periodo y que de acuerdo con la investigación tuvo varios factores entre ellos la falta de pasamanos del sendero peatonal y el exceso de confianza en la ejecución de actividades rutinarias

30. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL DEL CONTRATISTA

Por otra parte, NO se llevó a cabo la reunión del comité de convivencia laboral COCOLA.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL CONTRATISTA

En cumplimiento al plan de trabajo PL-SST-01 PLAN DE TRABAJO-CRONOGRAMA, para el periodo reportado se ejecutaron las siguientes capacitaciones:

- Identificación de peligros y valoración de riesgos GTC-45
- Campañas en prevención de riesgos (Auto cuidado).
- Uso y mantenimiento de EPP
- Orden y aso
- Hábitos y estilos de vida saludable
- Manejo del estrés
- Inteligencia emocional
- Comunicación asertiva

La implementación de este programa se cumplió a cabalidad, estas capacitaciones se llevaron a cabo los días 7 y 27 de septiembre de 2023, y se levantaron actas donde se evidencian los temas tratados. Las capacitaciones programadas se ejecutaron acorde al plan de trabajo, de 5 programadas se ejecutaron 8,

31. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO DEL CONTRATISTA

La gestión SST lleva a cabo campañas de promoción y prevención en temas relacionados con la salud de nuestros colaboradores y se socializan las recomendaciones médicas, adicional a ello, en las inducciones y charlas de seguridad se hace énfasis en los cuidados físicos y mentales que se deben tener para un mejor desempeño en el sitio de trabajo, en el periodo reportado se llevó a cabo una charla

sobre hábitos y estilo de vida saludable la cual se puede evidenciar en el anexo 6 del presente informe.

Sumado a lo anterior, se realiza notificación al personal que termina su relación laboral con el CONSORCIO PRO-CARACOLÍ, o con una de sus empresas subcontratistas para que se sirva practicar el examen médico de retiro dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la fecha de notificación.

Tabla 26. Relación de exámenes de preingreso del Contratista

RELACIÓN EXAMEN DE INGRESO Y RETIRO		
RAZÓN SOCIAL	**EXAMEN PREINGRESO**	**NOTIFICACIÓN EXAMEN DE RETIRO**
CONSORCIO PRO-CARACOLÍ	12	2
JHONATAN BEJARANO ROA	15	1
ALCIBIADEZ CANCHON HERNANDEZ		1
RAMIRO HERNANDEZ		2
EDWIN QUIMBAYO MONTEALEGRE	5	1
JESUS ELIAS SANABRIA		3
SERVIDINAMICOS	1	
PERFORADOR	1	

El contratista mención que solo uno de los colaboradores opto por aceptar realizarse el examen de retiro, pero no se presentó al centro médico durante los días que se tiene de acuerdo a la programación, los otros colaboradores decidieron no asistir a realizarse los exámenes de egreso, de acuerdo a los soportes presentados por los subcontratistas, y la no aceptación a realizarse el examen de egreso por parte de los excolaboradores del Consorcio Pro-Caracolí y GMA.

32. INSPECCIONES PLANEADAS DEL CONTRATISTA

Durante el periodo el contratista realizo las inspecciones planeadas según su cronograma dentro del plan anual de trabajo.

Las inspecciones de maquinaria y equipos se presentan en el informe ambiental.

33. REPORTE DE ACCIDENTALIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista manifiesta que el día 14 de septiembre de 2023, siendo las 11:40 de la mañana el señor Yeison David Oliveros Zaen, se encontraba realizando trasiego de concreto en baldes desde la zona de recuperación ambiental hasta el CIV 8, el señor Oliveros manifiesta que cuando descendía con dos baldes de concreto (uno en cada mano) por el paso peatonal tropezó con uno de los travesaños causando desequilibrio y posteriormente la caída, de este hecho sobrevino la afectación de su pierna izquierda más precisamente el tobillo.

El trabajador se levanta y continua con sus labores, pero horas más tarde (3:00 p.m.) presenta dolor y se dirige hasta la oficina para comunicar lo sucedido al residente SST, que después de conocer la versión del señor Oliveros, se dirige hasta el sitio donde ocurrió el evento y toma versiones libres de los testigos allí presentes para corroborar la versión presentada por el susodicho.

Dado que el señor Oliveros podía caminar se decidió por acuerdo esperar hasta el día siguiente para verificar su evolución y si era necesario realizar el reporte del accidente ante la ARL. El día 15 de septiembre de 2023 en horas de la mañana se realiza el reporte del accidente de trabajo y se notifica al señor Oliveros para que se dirigiese a la Clínica de Ortopedia Las Américas, para que fuera atendido por los profesionales en medicina.

En horas de la tarde del mismo día se realizan llamadas al número celular del accidentado para que hiciera entrega de la historia clínica de la atención recibida, pero

el señor Oliveros manifestó que decidió no acudir a la clínica por sentirse bien de su pierna izquierda. Dado que el señor Oliveros decidido por voluntad propia no acudir al centro médico para que fuera valorado por los profesionales, el Consorcio Pro-Caracolí elevo consultas a la ARL SURA para saber cómo proceder al respecto, ya que esta novedad no se había generado en el transcurso del proyecto.

La asesora solicito levantar un acta en la cual el trabajador accidentado exonera de cualquier responsabilidad que se derive del evento presentado a las partes interesadas (Ramiro Hernández, Consorcio Pro-Caracolí y la ARL SURA), y las mismas deben ser firmadas por el contratista, el accidentado, los testigos y el residente SST.

Se realiza seguimiento a las incapacitades de los señores José Gregorio y Brayhan Camilo Palacio Triana, el segundo por una intervención quirúrgica que le practicaron el pasado 12 de septiembre y de la cual se generaron dos incapacidades, cada una por treinta días teniendo como fecha de finalización el 10 de noviembre de 2023. Por su parte, José Gregorio tuvo incapacidad hasta el 18 de septiembre y posterior a ello le notificaron reintegro a partir del 26 de septiembre de 2023.

34. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Durante el periodo reportado se presentó el ingreso de 34 colaboradores entre contratista y subcontratistas, a este personal se le realizó entrega de dotación acorde a las actividades a desempeñar, entre los elementos entregados se destacan: cascos, barbuquejos, gafas, tapa oídos de inserción y de copa, guantes de nitrilo, vaqueta, carnaza y de caucho, camisa, pantalón, botas de seguridad caña larga, botas de seguridad caña corta, chalecos, impermeables, tapabocas, entre otros

35. GESTIÓN DE RIESGOS PRIORITARIOS Y TAREAS DE ALTO RIESGO

Durante el periodo reportado se ejecutaron las siguientes actividades:

- Excavación mecánica y manual.
- Llenos con material de cantera.
- Trasiego de material interno.
- Cerramiento con polisombra
- Adecuación de accesos y senderos peatonales.
- Transporte de RCD.

➢ Vaciado de solado y muros.

➢ Figurado y amarre de acero.

➢ Vaciado de concreto con bomba estacionaria

Como primer control se tiene que todo el personal asociado al proyecto cuenta con sus respectivas afiliaciones (ARL, EPS, AFP), examen de ingreso y registro de inducción.

Se realiza entrega de dotación y EPP acordes a las actividades a desarrollar, cuando los mismos presentan desgastes se realiza reposición, las herramientas, maquinaria y equipos se encuentran en óptimas condiciones.

36. MANEJO DE CAMPAMENTOS, PAC Y OFICINAS DEL CONTRATISTA

36.1 Publicación de cartelera SST-MA con políticas del Contratista.

A la fecha CONSORCIO PROCARACOLÍ ha instalado carteleras SST-MA en los frentes de obra abiertos hasta la fecha, que son el CIV 7, CIV 8 y oficina principal.

36.2 Hidratación del Contratista

El contratista manifiesta que cuenta con tres puntos de hidratación con un consumo de 321 litros de agua mes.

36.3 Suministro de unidades sanitarias del Contratista

El punto de atención al ciudadano PAC cuenta con tres unidades sanitarias fijas, tres lavamanos y dos puntos de hidratación uno por cada piso. Ver anexo 6 del contratista Planos de ubicación de unidades sanitarias, lavamanos y puntos de hidratación.

37. PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS DEL CONTRATISTA

37.1 Implantación del Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias del Contratista

En la siguiente tabla se muestra el inventario de los elementos del contratista que se tienen implementados en el PAC para la atención y respuesta ante emergencias.

Tabla 27. Elementos para la atención de emergencias del contratista.

DESCRIPCIÓN	CANTIDA
Camilla	1
Botiquín	1
Extintor multipropósito	1

clase ABC	
Señalización industrial (rutas de evacuación, punto de encuentro)	15
Kit atención de derrames	1

Fuente: Consorcio PRO-CARACOLÍ

37.2 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias del Contratista

En cumplimiento con los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.25, el contratista no llevó a cabo capacitación.

38 ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS. PLAN DE MEJORAMIENTO DEL CONTRATISTA

La realización de seguimiento de planes de acción del contratista, soportes de cumplimiento, seguimiento de reporte de actos y condiciones Inseguras o subestándar se realizará en la fase de ejecución del contrato. (Anexo no aplica para el periodo).

39 CONCLUSIONES

- Durante este periodo se presentó un accidente de trabajo, un colaborador del subcontratista Ramiro Hernández sufrió una caída a causa de las malas condiciones de uno de los senderos peatonales instalados en el CIV 7 y por el exceso de confianza en la ejecución de sus actividades, este evento nos llevó a redoblar esfuerzos desde nuestro componente, vinculando también las otras áreas en aras de garantizar pasos peatonales seguros para nuestros colaboradores y sobre todo para la comunidad.
- El contratista garantizó durante todo el periodo el suministro adecuado y suficiente de los elementos de protección personal para el personal nuevo y se realizaron reposiciones de estos cuando fueron necesarios.
- Se tuvo participación del equipo BOAL y de Trafico durante todo el periodo, esto hizo que se acompañara en más de una ocasión en la solución para temas sociales de distintos indoles, lo anterior sin descuidar las labores propias del proyecto, y esto se evidencia en las jornadas diarias de orden y aseo que se llevan a cabo, y que muestran un antes y un después en cuanto al orden.

	FORMATO REPORTE Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL	VERSIÓN 2
		FECHA: 07/03/2023
	CÓDIGO: F-SG-01	PÁGINA 1 DE 1

CONTROL DE CAMBIO		
FECHA DE REPORTE	10/10/2023	
CONTRATO	CTO-CVP-761-2023	
REALIZO:	EMIRO RAFAEL NAVARRO RAMOS	FIRMA

RELACIÓN DE PERSONAL

No	EMPRESA	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE	CARGO	CC	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	EDAD	SEXO	CELULAR	ARL	FECHA	RIESGO	EPS	FECHA	AFP	FECHA	EMO	IPS	GRADO DE ESCOLARIDAD	INGRESOS	LUGAR RESIDENCIA	COMPOSICIÓN FAMILIAR	ESTRATO	ESTADO CIVIL	RAZA	OCUPACIÓN	ÁREA DE TRABAJO	TURNO DE TRABAJO	DISCPACIDAD
1	PROES INGENIERIA S.A.S	OBRA O LABOR	NICOLAS ORTEGA	DIRECTOR INTERVENTORÍA / ESPECIALISTA GEOTECNIA	80.199.838	20/01/2023	N/A	38	MASCULINO	316 7496403	SURA	20/01/2023	V	SANITAS	21/01/2023	PORVENIR	11/01/2023	23/01/2023	ENTORNO Y COMPAÑÍA	ESPECIALISTA	$ 7.500.000	USAQUEN	3	4	CASADO	N/A	INGENIERO CIVIL	OBRA	DIURNO	N/A
2	PROES INGENIERIA S.A.S	OPS	EMERSON FERNÁNDEZ BOTIA	ESPECIALISTA URBANISMO	91.498.246	20/01/2023	N/A	45	MASCULINO	3162344540	SURA	20/01/2023	V	SANITAS	19/01/2023	PROTECCIÓN	19/01/2023	21/01/2023	CEDIANTRA	ESPECIALISTA	$ 1.628.333	USAQUEN	3	4	CASADO	N/A	INGENIERO CIVIL	OBRA	DIURNO	N/A
3	PROES INGENIERIA S.A.S	OPS	SOFFI GONZÁLEZ ENRÍQUEZ	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	38.561.566	23/01/2023	N/A	46	FEMENINO	3128523102	SURA	20/01/2023	V	ALIANSALUD	19/01/2023	COLFONDOS	19/01/2023	7/09/2022	ASSO LTDA	ESPECIALISTA	$ 1.444.251	FONTIBON	3	4	SOLTERA	N/A	INGENIERA CIVIL	OBRA	DIURNO	N/A
4	PROES INGENIERIA S.A.S	OPS	SANDRA TEJADA CASTAÑO	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	52.961.210	20/01/2023	N/A	40	FEMENINO	3106251658	SURA	20/01/2023	v	COMPENSAR	2/01/2023	PORVENIR	2/01/2023	5/01/2023	BIENESTAR Y SALUD LABORAL	ESPECIALISTA	$ 701.093	ENGATIVA	3	4	CASADO	N/A	INGENIERA CIVIL	OBRA	DIURNO	N/A
5	PROES INGENIERIA S.A.S	OPS	RUBÉN TORRES URBANO	ESPECIALISTA TRÁNSITO Y TRANSPORTE	1.061.703.559	23/01/2023	N/A	34	MASCULINO	311 6032762	SURA	20/01/2023	V	SANITAS	19/01/2023	PORVENIR	19/01/2023	9/09/2022	PROCARE	ESPECIALISTA	$ 222.222	JAMUNDI	2	3	SOLTERO	N/A	INGENIERO CIVIL	OBRA	DIURNO	N/A
6	PROES INGENIERIA S.A.S	OPS	DIANA ANDREA MICAN GALEANO	PROFESIONAL SOCIAL	52.322.659	20/01/2023	N/A	45	FEMENINO	3208173024	SURA	20/01/2023	V	SANITAS	19/01/2023	COLPENSIONES	19/01/2023	23/02/2023	ENTORNO Y COMPAÑÍA	PROFESIONAL	$ 6.695.602	ENGATIVA	4	4	CASADA	N/A	TRABAJADORA SOCIAL	OBRA	DIURNO	N/A
7	PROES INGENIERIA S.A.S	OBRA O LABOR	ANDERSON STIVEN YATE	AUXILIAR AMBIENTAL	1010214768	5/06/2023	N/A	29	MASCULINO	3197110506	SURA	2/06/2023	V	NUEVA EPS	2/06/2023	PORVENIR	2/06/2023	3/06/2023	ENTORNO Y COMPAÑÍA	PROFESIONAL	$ 2.800.000	TEUSAQUILLO	0	4	SOLTERO	N/A	INGENIERO AMBIENTAL	OBRA	DIURNO	N/A
8	PROES INGENIERIA S.A.S	OPS	OMAR LÓPEZ	ESPECIALISTA ELÉCTRICO	11.341.360	23/01/2023	N/A	60	MASCULINO	3108126351	SURA	21/01/2023	V	COMPENSAR	13/01/2023	PROTECCIÓN	13/01/2023	26/05/2022	SANILAB	ESPECIALISTA	$ 578.032	ZIPAQUIRA	4	3	CASADO	N/A	INGENIERO ELECTRICISTA	OBRA	DIURNO	N/A
9	PROES INGENIERIA S.A.S	OBRA O LABOR	JHON JAIRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	TOPÓGRAFO	1.019.080.987	1/02/2023	N/A	30	MASCULINO	3133370417	SURA	27/10/2022	V	FAMISANAR	27/10/2022	PROTECCIÓN	27/10/2022	3/02/2023	ENTORNO Y COMPAÑÍA	PROFESIONAL	$ 2.912.012	EL CARMEN	3	2	UNIÓN LIBRE	N/A	INGENIERO TOPOGRAFICO	OBRA	DIURNO	N/A
10	PROES INGENIERIA S.A.S	OBRA O LABOR	ELKIN GALEANO	RESIDENTE INTERVENTORÍA	8.828.311	15/08/2023	N/A	45	MASCULINO	3005281086	SURA	15/08/2023	V	SANITAS	15/08/2023	PROTECCIÓN	15/08/2023	10/08/2023	SERVICIOS MEDICO SAN IGNACIO	PROFESIONAL	$ 6.695.602	TEUSAQUILLO	1	3	SOLTERO	N/A	INGENIERO CIVIL	OBRA	DIURNO	N/A
11	PROES INGENIERIA S.A.S	OPS	NATHALIA BUITRAGO	ESPECIALISTA HIDRÁULICA	33.377.650	23/01/2023	N/A	38	FEMENINO	317 6443093	SURA	23/01/2023	V	ALIANSALUD	20/01/2023	PROTECCIÓN	20/01/2023	24/02/2023	BIENESTAR Y SALUD LABORAL	ESPECIALISTA	$ 1.104.221	TEUSAQUILLO	3	3	SOLTERA	N/A	INGENIERA CIVIL	OBRA	DIURNO	N/A
12	PROES INGENIERIA S.A.S	OBRA O LABOR	EMIRO RAFAEL NAVARRO RAMOS	RESIDENTE SST-MA	72.253.221	6/06/2023	N/A	43	MASCULINO	3003374818	SURA	6/06/2023	V	COMPENSAR	6/06/2023	COLPENSIONES	6/06/2023	5/06/2023	ENTORNO Y COMPAÑÍA	ESPECIALISTA	$ 6.695.602	ENGATIVA	3	3	CASADO	N/A	RESIDENTE SSTMA	OBRA	DIURNO	N/A
13	PROES INGENIERIA S.A.S	OBRA O LABOR	YESENIA SÁNCHEZ	CADENERO 1	1.010.188.097	13/03/2023	N/A	33	FEMENINO	3215074806	SURA	15/03/2023	V	COOSALUD	13/03/2023	PORVENIR	13/03/2023	14/03/2023	ENTORNO Y COMPAÑÍA	PROFESIONAL	$ 1.806.023	SOACHA	2	2	SOLTERA	N/A	CADENERA	OBRA	DIURNO	N/A

RETIRADOS

PROES INGENIERIA S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES

Yo, **EDWIN ALBERTO VARGAS RUEDA**, identificado con cédula de ciudadanía **No. 74.180.505** de Sogamoso, en mi calidad de Contador Público de la compañía, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la compañía **PROES INGENIERIA S.AS.,** identificado con **NIT. 901.286.572 - 7** ha cumplido con el pago de las obligaciones **laborales y provisionales** que tiene para con sus trabajadores y especialistas, incluidas las eventuales indemnizaciones legales asociadas al término de la relación laboral a la fecha de expedición de la presente certificación y seis (6) meses antes, Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley.

Dada en Bogotá D.C, a los diez (10) días del mes de octubre de 2023.

EDWIN A. VARGAS RUEDA
Representante Legal
PROES INGENIERIA S.A.S.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901286572-7	PROES INGENIERIA SAS		CL 106 57 23 OF 603	3142977895	edwin.vargas@proescolombia.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	27/09/2023	70614550	$17.464.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	210.900	0		0		0	9	2.100	0	213.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	0	0		0		0	9	0	0	0	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	984.200	0		0		0	9	9.700	0	993.900	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	88.400	0		0		0	9	900	0	89.300	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	94.000	0		0		0	9	1.000	0	95.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	116.500	0		0		0	9	1.200	0	117.700	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	379.900	0		0		0	9	3.800	0	383.700	3
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	0	0		0		0	9	0	0	0	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	94.000	0		0		0	9	1.000	0	95.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.925.400	0	0	27.800	27.800	9	19.000	600	2.000.600	3
230301	Porvenir	800224808-8	5.845.800	0	0	97.400	97.400	9	57.600	2.000	6.100.200	10
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.423.300	0	0	60.800	60.800	9	23.900	1.200	2.570.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.791.300				2.791.300	9	27.500	2.818.800			27.913	2.818.800	16

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.967.900	9	19.400	1.987.300	16

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901286572-7	PROES INGENIERIA SAS		CL 106 57 23 OF 603	3142977895	edwin.vargas@proescolombia.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	27/09/2023	70614550	$17.464.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	1.967.900	1.987.600
Pensión	3	10.566.500	10.670.800
Riesgos Laborales	1	2.791.300	2.818.800
CCF	1	1.967.900	1.987.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	17.293.600	17.464.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901286572-7	PROES INGENIERIA SAS		CL 106 57 23 OF 603	3142977895	edwin.vargas@proescolombia.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	27/09/2023	70614550	$17.464.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1019052579	AYALA ZAPATA JOHANN ALBERTO	1	0			S								X								230301	5.271.003	843.400	0	0	26.400	26.400	EPS001	5.271.003	210.900	14-11	5.271.003	1	27.600	CCF24	5.271.003	210.900	0	0	0	0	0
2	CC	1090440136	JAIMES DURAN JEAN CARLOS	1	0			S																230301	2.350.000	376.000	0	0	0	0	EPS010	2.350.000	94.000	14-11	2.350.000	1	12.300	CCF24	2.350.000	94.000	0	0	0	0	0
3	CC	72253221	NAVARRO RAMOS EMIRO RAFAEL	1	0			S																230301	6.695.602	1.071.300	0	0	33.500	33.500	EPS037	6.695.602	267.900	14-11	6.695.602	5	466.100	CCF24	6.695.602	267.900	0	0	0	0	0
4	CC	80926283	FRESNEDA CASTAÑEDA RONALD JAY	1	0			S																25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
5	CC	80199838	ORTEGA RESTREPO NICOLAS	1	0			S																230301	7.500.000	1.200.000	0	0	37.500	37.500	EPS005	7.500.000	300.000	14-11	7.500.000	5	522.000	CCF24	7.500.000	300.000	0	0	0	0	0
6	CC	1019080987	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JHON JAIRO	1	0			S																230201	2.912.012	466.000	0	0	0	0	EPS017	2.912.012	116.500	14-11	2.912.012	5	202.700	CCF24	2.912.012	116.500	0	0	0	0	0
7	CC	1032464344	RAMIREZ VALENCIA DANIELA	1	0			S							X									230301	2.209.400	353.600	0	0	0	0	EPS008	2.209.400	88.400	14-11	2.209.400	1	11.600	CCF24	2.209.400	88.400	0	0	0	0	0
8	CC	1023877335	VALLEJO TURRIAGO ANYELA PATRICIA	1	0			S	X															230301	2.271.667	363.500	0	0	0	0	EPS005	2.271.667	90.900	14-11	2.271.667	5	158.200	CCF24	2.271.667	90.900	0	0	0	0	0
9	CC	80002400	PINILLA OSORIO VILMER AUGUSTO	1	0			S	X															230301	1.562.308	250.000	0	0	0	0	EPS005	1.562.308	62.500	14-11	1.562.308	5	108.800	CCF24	1.562.308	62.500	0	0	0	0	0
10	CC	88283118	GALEANO DURAN ELKIN YEFREYN	1	0			S	X															230201	3.570.988	571.400	0	0	0	0	EPS005	3.570.988	142.900	14-11	3.570.988	5	248.600	CCF24	3.570.988	142.900	0	0	0	0	0
11	CC	1066177766	DE HOYOS BAÑOS MARTHA LILIANA	1	0			S									X							230301	3.525.000	564.000	0	0	0	0	EPS002	3.525.000	0	14-11	3.525.000	1	0	CCF24	3.525.000	0	0	0	0	0	0
12	CC	1102832707	BORJAS MARQUEZ CARLOS ARTURO	1	0			S									X							25-14	5.450.000	872.000	0	0	27.300	27.300	EPS037	5.450.000	0	14-11	5.450.000	5	0	CCF24	5.450.000	0	0	0	0	0	0
13	CC	52322659	MICAN GALEANO DIANA ANDREA	1	0			S																25-14	6.695.602	1.071.300	0	0	33.500	33.500	EPS005	6.695.602	267.900	14-11	6.695.602	5	466.100	CCF24	6.695.602	267.900	0	0	0	0	0
14	CC	1010188097	SANCHEZ CAPERA YESENIA KATERINE	1	0			S																230301	2.350.000	376.000	0	0	0	0	ESSC24	2.350.000	94.000	14-11	2.350.000	5	163.600	CCF24	2.350.000	94.000	0	0	0	0	0
15	CC	94322930	GONZALEZ BARRIOS ADRIAN ENRIQUE	1	0			S									X							230201	5.550.000	888.000	0	0	27.800	27.800	ESSC07	5.550.000	0	14-11	5.550.000	1	0	CCF24	5.550.000	0	0	0	0	0	0
16	CC	1010214768	YATE MOLANO ANDERSON STIVEN	1	0			S																230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS037	2.800.000	112.000	14-11	2.800.000	5	194.900	CCF24	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PROES INGENIERIA S.A.S.
900.870.998-1

Comprobante de Liquidacion de Nomina

PERIODO

SEPTIEMBRE 1 AL 30 DEL 2023

Identificacion 1.010.214.768
Nombre Anderson Stiven Yate Molano

CODIGO	CONEPTO	BASE	DEVENGO	DEDUCCION
001	SUELDO BASICO	30	2.800.000	
007	INCAPACIDAD		-	
008	VACACIONES		-	
009	CESANTIAS		-	
010	INTERESES CESANTIAS		-	
011	PRIMA II SEMESTRE		-	
012	OTROS		-	
184	RETEFUENTE SALARIOS			-
183	APORTES F.S.P	1,00		-
182	APORTE SALUD	4,00		112.000
181	APORTE PENSION	4,00		112.000
		SUB TOTALES	**$ 2.800.000,00**	**224.000**
		NETO A PAGAR	**$ 2.576.000,00**	

PAGOS **TRANSFERENCIA ELECTRONICA** **$ 2.576.000,00**

$ 2.576.000,00

ELABORO RECIBIO

SEGUIMIENTO PAGOS DE ESPECIALISTAS

No.	CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	TIPO DE CONTRATO							PERIODO	OBSERVACIONES
			LABORAL		PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
			EMPRESA	SALARIO	EMPRESA	VALOR	PLAZO (MESES)	FORMA DE PAGO	IBC		
1	ESPECIALISTA URBANISMO	EMERSON FERNÁNDEZ BOTIA	NA	NA	PROES ING. SAS	$ 1.628.333,00	10	PAGO ACTA	$ 1.628.333,00	MES 8 (DEL 23 OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)	
2	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	SOFFI GONZÁLEZ ENRÍQUEZ	NA	NA	PROES ING. SAS	$ 1.444.251,00	10	PAGO ACTA	$ 1.444.251,00	MES 8 (DEL 23 OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)	
3	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	SANDRA TEJADA CASTAÑO	NA	NA	PROES ING. SAS	$ 701.093,00	10	PAGO ACTA	$ 701.093,00	MES 8 (DEL 23 OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)	
4	ESPECIALISTA TRÁNSITO Y TRANSPORTE	RUBÉN TORRES URBANO	NA	NA	PROES ING. SAS	$ 222.222,00	10	PAGO ACTA	$ 222.222,00	MES 8 (DEL 23 OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)	
5	ESPECIALISTA ELÉCTRICO	OMAR LÓPEZ	NA	NA	PROES ING. SAS	$ 578.032,00	10	PAGO ACTA	$ 578.032,00	MES 8 (DEL 23 OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)	
6	ESPECIALISTA HIDRÁULICA	NATHALIA BUITRAGO	NA	NA	PROES ING. SAS	$ 1.104.221,00	10	PAGO ACTA	$ 1.104.221,00	MES 8 (DEL 23 OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)	

PROES INGENIERIA S.A.S.
900.870.998-1

Comprobante de Liquidacion de Nomina

PERIODO

SEPTIEMBRE 1 AL 30 DEL 2023

Identificacion 52.322.659
Nombre Diana Andrea Mican Galeano

CODIGO	CONEPTO	BASE	DEVENGO	DEDUCCION
001	SUELDO BASICO	30	6.695.600	
007	INCAPACIDAD		-	
008	VACACIONES		-	
009	CESANTIAS		-	
010	INTERESES CESANTIAS		-	
011	PRIMA II SEMESTRE		-	
012	OTROS		-	
184	RETEFUENTE SALARIOS			-
183	APORTES F.S.P	1,00		67.000
182	APORTE SALUD	4,00		267.900
181	APORTE PENSION	4,00		267.900
		SUB TOTALES	**$ 6.695.600,00**	**602.800**
		NETO A PAGAR	**$ 6.092.800,00**	

PAGOS **TRANSFERENCIA ELECTRONICA** **$ 6.092.800,00**

$ 6.092.800,00

ELABORO RECIBIO

PROES INGENIERIA S.A.S.
900.870.998-1

Comprobante de Liquidacion de Nomina

PERIODO

SEPTIEMBRE 1 AL 30 DEL 2023

Identificacion 88.283.118
Nombre Elkin Efreyn Galeano Durán

CODIGO	CONEPTO	BASE	DEVENGO	DEDUCCION
001	SUELDO BASICO	30	6.695.600	
007	AUXILIO DE TRANSPORTE		-	
008	VACACIONES		-	
009	CESANTIAS		-	
010	INTERESES CESANTIAS		-	
011	PRIMA II SEMESTRE		-	
012	OTROS		-	
184	RETEFUENTE SALARIOS			97.000
183	APORTES F.S.P	1,00		67.000
182	APORTE SALUD	4,00		267.900
181	APORTE PENSION	4,00		267.900
		SUB TOTALES	**$ 6.695.600,00**	**699.800**
		NETO A PAGAR	**$ 5.995.800,00**	

PAGOS **TRANSFERENCIA ELECTRONICA** **$ 5.995.800,00**

$ 5.995.800,00

ELABORO RECIBIO

PROES INGENIERIA S.A.S.
900.870.998-1

Comprobante de Liquidacion de Nomina

PERIODO

SEPTIEMBRE 1 AL 30 DEL 2023

Identificacion 72.253.221
Nombre Emiro Rafael Navarro Ramos

CODIGO	CONEPTO	BASE	DEVENGO	DEDUCCION
001	SUELDO BASICO	30	6.695.600	
007	INCAPACIDAD		-	
008	VACACIONES		-	
009	CESANTIAS		-	
010	INTERESES CESANTIAS		-	
011	PRIMA II SEMESTRE		-	
012	OTROS		-	
184	RETEFUENTE SALARIOS			7.000
183	APORTES F.S.P	1,00		67.000
182	APORTE SALUD	4,00		267.900
181	APORTE PENSION	4,00		267.900
	SUB TOTALES		**$ 6.695.600,00**	**609.800**
	NETO A PAGAR		**$ 6.085.800,00**	

PAGOS **TRANSFERENCIA ELECTRONICA** **$ 6.085.800,00**

$ 6.085.800,00

ELABORO RECIBIO

PROES INGENIERIA S.A.S.
900.870.998-1

Comprobante de Liquidacion de Nomina

PERIODO

SEPTIEMBRE 1 AL 30 DEL 2023

Identificacion 1.019.080.987
Nombre Jhon Jairo Rodriguez Rodriguez

CODIGO	CONEPTO	BASE	DEVENGO	DEDUCCION
001	SUELDO BASICO	30	2.912.000	
007	INCAPACIDAD		-	
008	VACACIONES		-	
009	CESANTIAS		-	
010	INTERESES CESANTIAS		-	
011	PRIMA II SEMESTRE		-	
012	OTROS		-	
184	RETEFUENTE SALARIOS			-
183	APORTES F.S.P	1,00		-
182	APORTE SALUD	4,00		116.500
181	APORTE PENSION	4,00		116.500
		SUB TOTALES	**$ 2.912.000,00**	**233.000**
		NETO A PAGAR	**$ 2.679.000,00**	

PAGOS **TRANSFERENCIA ELECTRONICA** **$ 2.679.000,00**

$ 2.679.000,00

ELABORO RECIBIO

PROES INGENIERIA S.A.S.
900.870.998-1

Comprobante de Liquidacion de Nomina

PERIODO

SEPTIEMBRE 1 AL 30 DEL 2023

Identificacion 80.199.838
Nombre Nicolas Ortega Restrepo

CODIGO	CONEPTO	BASE	DEVENGO	DEDUCCION
001	SUELDO BASICO	28	7.000.000	
007	INCAPACIDAD	2	333.400	
008	VACACIONES		-	
009	CESANTIAS		-	
010	INTERESES CESANTIAS		-	
011	PRESTAMO		153.500	
012	OTROS		-	-
184	RETEFUENTE SALARIOS			209.000
183	APORTES F.S.P	1,00		73.300
182	APORTE SALUD	4,00		293.300
181	APORTE PENSION	4,00		293.300
	SUB TOTALES		**$ 7.486.900,00**	**868.900**
	NETO A PAGAR		**$ 6.618.000,00**	

PAGOS **TRANSFERENCIA ELECTRONICA** **$ 6.618.000,00**

$ 6.618.000,00

ELABORO RECIBIO

proes.colombia
grupoproes

PAZ Y SALVO

Yo, Nathalia Fernanda Buitrago Medina, Identificado con la CC N. 33.377.650 Declaro que he recibido de **PROES INGENIERIA** identificado con NIT. 9 0 1 2 8 6 5 7 2-7 los valores correspondientes a mis **HONORARIOS**, de acuerdo con mi contrato de prestación de servicios y pago de ARL causados como profesional a su servicio en el cargo de Especialista Hidráulica en el contrato de interventoría No. 761-2022 RELIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SSTMA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES Y LA ZONA DE RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA, PRIORIZADOS EN EL TERRITORIO CARACOLÍ DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO CVP-CTO-415-2021 DEACUERDO CON EL ALCANCE Y DELIMITACION DEL AREA DETERMINADA POR LA DIRECCION DE MOJORAMIENTO DE BARRIOS DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR De acuerdo con lo anterior declaro que **PROES INGENIERIA** se encuentra a paz y salvo por todos los conceptos mencionados a continuación:

APROPIACIÓN	MES 1 (DEL 23 DE FEBRERO AL 22 MARZO)	MES 2 (DEL 23 MARZO AL 22 DE ABRIL)	MES 3 (DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO)	MES 4 (DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO)

La presente certificación se expide en Bogotá D.C el 09 de octubre de 2023.

Nathalia Fernanda Buitrago Medina
C.C. 33.377.650 de Tunja

proes.colombia
grupoproes

PAZ Y SALVO

Yo, RUBEN DARIO TORRES URBANO, Identificado con la CC N. 1.061.703.559 Declaro que he recibido de **PROES INGENIERIA** identificado con NIT. 9 0 1 2 8 6 5 7 2-7 los valores correspondientes a mis **HONORARIOS**, de acuerdo con mi contrato de prestación de servicios y pago de ARL causados como profesional a su servicio en el cargo de ESPECIALISTA DE TRANSITO en el contrato de interventoría No. 761-2022 RELIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SSTMA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES Y LA ZONA DE RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA, PRIORIZADOS EN EL TERRITORIO CARACOLÍ DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO CVP-CTO-415-2021 DEACUERDO CON EL ALCANCE Y DELIMITACION DEL AREA DETERMINADA POR LA DIRECCION DE MOJORAMIENTO DE BARRIOS DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR De acuerdo con lo anterior declaro que **PROES INGENIERIA** se encuentra a paz y salvo por todos los conceptos mencionados a continuación:

APROPIACIÓN	MES 1 (DEL 23 DE FEBRERO AL 22 MARZO)	MES 2 (DEL 23 MARZO AL 22 DE ABRIL)	MES 3 (DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO)	MES 4 (DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO)

La presente certificación se expide en Bogotá D.C el 09 de octubre de 2023.

Ruben Dario Torres Urbano
C.C. 1.061.703.559

proes.colombia
grupoproes

PAZ Y SALVO

Yo, SANDRA MILENA TEJADA CASTAÑO, Identificada con la CC No. 52.961.210, Declaro que he recibido de **PROES INGENIERIA** identificado con NIT. 9 0 1 2 8 6 5 7 2-7 los valores correspondientes a mis **HONORARIOS**, de acuerdo con mi contrato de prestación de servicios y pago de ARL causados como profesional a su servicio en el cargo de ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS en el contrato de interventoría No. 761-2022 RELIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SSTMA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES Y LA ZONA DE RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA, PRIORIZADOS EN EL TERRITORIO CARACOLÍ DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO CVP-CTO-415-2021 DEACUERDO CON EL ALCANCE Y DELIMITACION DEL AREA DETERMINADA POR LA DIRECCION DE MOJORAMIENTO DE BARRIOS DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR De acuerdo con lo anterior declaro que **PROES INGENIERIA** se encuentra a paz y salvo por todos los conceptos mencionados a continuación:

APROPIACIÓN	MES 1 (DEL 23 DE FEBRERO AL 22 MARZO)	MES 2 (DEL 23 MARZO AL 22 DE ABRIL)	MES 3 (DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO)	MES 4 (DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO)
$371.166	$694.082			$315.491

La presente certificación se expide en Bogotá D.C el 9 de octubre de 2023.

Firma
Nombre: SANDRA MILENA TEJADA CASTAÑO
Cedula: 52.961.210

Proes Consultores, S.A.
Calle 106 Nº 57-23 Oficina 603 Bogotá, Colombia
TEL: +57 (1) 253 40 80 +57 3144465567
www.proes.es

PAZ Y SALVO

Yo, SOFFY JULIANA GONZÁLEZ ENRIQUEZ, Identificado con la CC N. 38.561.566 Declaro que he recibido de **PROES INGENIERIA** identificado con NIT. 9 0 1 2 8 6 5 7 2-7 los valores correspondientes a mis **HONORARIOS**, de acuerdo con mi contrato de prestación de servicios y pago de ARL causados como profesional a su servicio en el cargo de INGENIERA ESPECIALISTA ESTRUCTURAL en el contrato de interventoría No. 761-2022 RELIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SSTMA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES Y LA ZONA DE RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA, PRIORIZADOS EN EL TERRITORIO CARACOLÍ DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO CVP-CTO-415-2021 DEACUERDO CON EL ALCANCE Y DELIMITACION DEL AREA DETERMINADA POR LA DIRECCION DE MOJORAMIENTO DE BARRIOS DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR De acuerdo con lo anterior declaro que **PROES INGENIERIA** se encuentra a paz y salvo por todos los conceptos mencionados a continuación:

APROPIACIÓN	MES 1 (DEL 23 DE FEBRERO AL 22 MARZO)	MES 2 (DEL 23 MARZO AL 22 DE ABRIL)	MES 3 (DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO)	MES 4 (DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO)

La presente certificación se expide en Bogotá D.C el 10 de octubre de 2023.

Firma
Nombre Soffy Juliana González Enriquez
Cedula 38.561.566

PAZ Y SALVO

Yo, EMERSON LEONARDO FERNÁNDEZ BOTIA, Identificado con la CC N. 91.498.246 Declaro que he recibido de **PROES INGENIERIA** identificado con NIT. 9 0 1 2 8 6 5 7 2-7 los valores correspondientes a mis **HONORARIOS**, de acuerdo con mi contrato de prestación de servicios y pago de ARL causados como profesional a su servicio en el cargo de ESPECIALISTA EN URBANISMO en el contrato de interventoría No. 761-2022 RELIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SSTMA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES Y LA ZONA DE RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA, PRIORIZADOS EN EL TERRITORIO CARACOLÍ DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO CVP-CTO-415-2021 DEACUERDO CON EL ALCANCE Y DELIMITACION DEL AREA DETERMINADA POR LA DIRECCION DE MOJORAMIENTO DE BARRIOS DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR De acuerdo con lo anterior declaro que **PROES INGENIERIA** se encuentra a paz y salvo por todos los conceptos mencionados a continuación:

APROPIACIÓN	MES 1 (DEL 23 DE FEBRERO AL 22 MARZO)	MES 2 (DEL 23 MARZO AL 22 DE ABRIL)	MES 3 (DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO)	MES 4 (DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO)

La presente certificación se expide en Bogotá D.C el 09 de octubre de 2023.



EMERSON LEONARDO FERNÁNDEZ BOTIA
C.C. 91498246

proes.colombia
grupoproes

PAZ Y SALVO

Yo, **OMAR LOPEZ DELGADO** Identificado con la CC N. 11.341.360, reprentante suplente de la empresa **OPTIMA ING SAS, NIT 901.287.226-8**, Declaro que he recibido de **PROES INGENIERIA** identificado con NIT. 9 0 1 2 8 6 5 7 2-7 los valores correspondientes a los **HONORARIOS**, de acuerdo con el contrato de prestación de servicios y pago de ARL causados como profesional a su servicio en el cargo de ESPECIALISTA ELECTRICO, en el contrato de interventoría No. 761-2022 RELIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SSTMA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES Y LA ZONA DE RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA, PRIORIZADOS EN EL TERRITORIO CARACOLÍ DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO CVP-CTO-415-2021 DEACUERDO CON EL ALCANCE Y DELIMITACION DEL AREA DETERMINADA POR LA DIRECCION DE MOJORAMIENTO DE BARRIOS DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR De acuerdo con lo anterior declaro que **PROES INGENIERIA** se encuentra a paz y salvo por todos los conceptos mencionados a continuación:

APROPIACIÓN	MES 1 (DEL 23 DE FEBRERO AL 22 MARZO)	MES 2 (DEL 23 MARZO AL 22 DE ABRIL)	MES 3 (DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO)	MES 4 (DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO)

La presente certificación se expide en Bogotá D.C el 09 de octubre de 2023.



OMAR LOPEZ DELGADO
C.C. No. 11.341.360 DE ZIPAQUIRA

PROES INGENIERIA S.A.S.
900.870.998-1

Comprobante de Liquidacion de Nomina

PERIODO

SEPTIEMBRE 1 AL 30 DEL 2023

Identificacion 1.010.188.097
Nombre Yesenia Katerine Sanchez Capera

CODIGO	CONEPTO	BASE	DEVENGO	DEDUCCION
001	SUELDO BASICO	30	2.350.000	
007	INCAPACIDAD		-	
008	VACACIONES		-	
009	CESANTIAS		-	
010	INTERESES CESANTIAS		-	
011	PRIMA II SEMESTRE		-	
012	OTROS		-	
184	RETEFUENTE SALARIOS			-
183	APORTES F.S.P	1,00		-
182	APORTE SALUD	4,00		94.000
181	APORTE PENSION	4,00		94.000
		SUB TOTALES	**$ 2.350.000,00**	**188.000**
		NETO A PAGAR	**$ 2.162.000,00**	

PAGOS **TRANSFERENCIA ELECTRONICA** **$ 2.162.000,00**

$ 2.162.000,00

ELABORO RECIBIO

	PLAN DE TRABAJO -SGSST - CONTRATO CONTRATO CVP-CTO-761-2022	Versión: 2
		Fecha: 07/03/2023
	CÓDIGO: SG-PT-01	Página 1 de 1

CONTROL DE CAMBIO		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VERSIÓN
23/01/2023	Creación del documento	1
30/03/2023	Actualización	2
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	30/03/2023	
REALIZO:	EMIRO NAVARRO Residente SST	FIRMA

PROGRAMA	ACTIVIDAD	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	RESPONSABLE	EVIDENCIA	ESTADO DE ACTIVIDAD	AÑO 2023 MES FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	OBSERVACIONES
6.1. PLANEAR	Seguimiento y control	Realizar SG SST	Profesional SST	SGSST Ultima versión	PROGRAMADO P EJECUTADO E DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADA DARP REPROGRAMADA R	P										
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E										
		Actualización del SGSST	Profesional SST	SGSST Ultima versión	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO										P	Se reliza anuamente, al presentarse una prorroga del cotrato o de acuerdo con las necesidades que se presenten durante el transcurso del proyecto en su Fase Constructiva
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO											
		Identificar riesgos y peligros del proteto	Profesional SST	Registro de tramites	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P										Los trámites previamente contemplados están sujetos a la necesidad de los mismos, es decir, no son de obligatoria ejecución. Adicionalmente, de requerirse durante la ejecución el contrato un trámite diferente a los anteriormente mencionados, el mismo será debidamente notificado a la interventoría y tramitado
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E										
	6.1.1. RECURSOS	Delegar responsable de la implementación del SGSST	Representante Legal Profesional SST	Acta de nombramiento responsable SGSST	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P										El desarrollo de la actvidad depende de los cambios de profesional SST que presente el contrato
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E										
		Definir y actualizar el presupuesto destinado para la implementación del SG SST	Representante Legal Profesional SST	FORMATO PRESUPUESTO SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUVO EN EL TRABAJO	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P									P	Se reliza anuamente, al presentarse una prorroga del cotrato o de acuerdo con las necesidades que se presenten durante el transcurso del proyecto en su Fase Constructiva
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E										
		Seguimiento de personal	Profesional SST	Listado de personal	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E	E	E	E	E	E	E	E			
		Pago y afiliación al sistema de seguridad social (ARL riesgo V, EPS, AFP)	Recursos Humanos	Palanillas de pago de seguridad social y afiliaciones de personal	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E	E	E	E	E	E	E	E			
		Conformación del COPASST	Acta de conformación COPASST	Representante legal	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO			P								La conformación del COPASST se programara conforme a los cambios presentados por los cambios de miembros del comité
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO			E								
		Reunión COPASST	Acta de reunión	Miembros del COPASST	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO			P	P	P	P	P	P	P	P	
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO			E	E	E	E	E	E			
		Conformación del COCOLA	Acta de conformación COCOLA	Representante legal	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO			P								La conformación del COCOLA se programara conforme a los cambios presentados por los cambios de miembros del comité
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO			E								
		Reunión COCOLA	Acta de reunión	Miembros del COCOLA	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO					P			P			
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO					E			E			
	6.1.2. CAPACITACIÓN	INDUCCIONES SST	Listados de asistencias	Profesional SST	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P	Depende del ingreso de personal presentado en los meses de reporte
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E	E	E	E	E	E	E			
		NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	Carta notificación de ingresos	Profesional SST	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P	Depende del ingreso de personal presentado en los meses de reporte
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E	E	E	E	E	E	E			
		CAPACITACIÓN PREVENCIÓN Y CONTROL ES RIESGO LOCATIVO	Profesional SST	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		P									
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E									
		CAPACITACIÓN PREVENCIÓN Y CONTROL ES RIESGO MECANICO	Profesional SST	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO			P								
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO			E								
		CAPACITACIÓN PREVENCIÓN Y CONTROL ES RIESGO BIOMECANICO	Profesional SST	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO				P							
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO				E							
		CAPACITACIÓN PREVENCIÓN Y CONTROL ES RIESGO FISICOS	Profesional SST	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO					P						
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO					E						
		CAPACITACIÓN PREVENCIÓN Y CONTROL ES RIESGO PUBLICO	Profesional SST	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO						P					
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO						E					
		CAPACITACIÓN PREVENCIÓN Y CONTROL ES RIESGO FISICOS	Profesional SST	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO								P			Se reliza anuamente, al presentarse una prorroga del cotrato o de acuerdo con las necesidades que se presenten durante el transcurso del proyecto en su Fase Constructiva
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO								E			
		CAPACITACIÓN PREVENCIÓN Y CONTROL ES RIESGO QUIMICO	Profesional SST	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO								P			
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO								E			
		CAPACITACIÓN PREVENCIÓN Y CONTROL ES RIESGO PSICOSOCIAL	Profesional SST	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									P		Se reliza anuamente, al presentarse una prorroga del cotrato o de acuerdo con las necesidades que se presenten durante el transcurso del proyecto en su Fase Constructiva
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO											
		CAPACITACIÓN PREVENCIÓN Y CONTROL ES RIESGO VOLOGICOS	Profesional SST	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO										P	
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO											
		CAPACITACIÓN FUNCIÓN Y RSPONSABILIDADES (COPASST)	Profesional SST	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO					P						
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO					E						
		CAPACITACIÓN INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES (COPASST)	Profesional SST	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO					P						
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO					E						
		CAPACITACIÓN METODOS DE INSPECCIÓN DE OBRA (COPASST)	Profesional SST	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO								P			
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO								E			
		CAPACITACIÓN FUNCIÓN Y RSPONSABILIDADES (COCOLA)	Profesional SST	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO			P								
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO			E								
		CAPACITACIÓN ATENCIÓN DE CASOS DE ACOSO LABORAL (COCOLA)	Profesional SST	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO						P					Se reliza anuamente, al presentarse una prorroga del cotrato o de acuerdo con las necesidades que se presenten durante el transcurso del proyecto en su Fase Constructiva
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO						E					
		CAPACITACIÓN PROBLEMAS PSICOSOCIAL (COCOLA)	Profesional SST	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									P		
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO											
		CAPACITACIÓN FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES (BRIGADA DE EMERGENCIAS)	ARL	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO			P								Se reliza anuamente, al presentarse una prorroga del cotrato o de acuerdo con las necesidades que se presenten durante el transcurso del proyecto en su Fase Constructiva
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO			E								
		CAPACITACIÓN PRIMER RESPONDIENTE (BRIGADA DE EMERGENCIAS)	ARL	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO				P							
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO				E							
		CAPACITACIÓN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, EVACUACIÓN DE PERSONAL (BRIGADA DE EMERGENCIAS)	ARL	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO						P					
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO						E					
		CAPACITACIÓN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, USO DE EXTINTORES (BRIGADA DE EMERGENCIAS)	ARL	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO								P			
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO								E			
	6.1.3. Gestión Integral del Sistema de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Socialización política SGI y política de alcohol, tabacos y drogas	Profesional SST	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P	Depende del ingreso de personal presentado en los meses de reporte
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E	E	E	E	E	E	E			
		Socialización reglamento interno	Profesional SST	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P	Depende del ingreso de personal presentado en los meses de reporte
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E	E	E	E	E	E	E			
		Seguimiento cumplimiento objetivos del SG SST	Profesional SST	Informe mensual	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P	
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E	E	E	E	E	E	E			
		Evaluación Inicial SG SST	Profesional SST	Formato evaluación SGSST	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		P									La actividad se realiza conforme a la aprovación del SG SST de la interventoría
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E									
		Seguimiento y almacenamiento de los registros generados por la implementación del SG SST	Profesional SST	Listado maestro de documentos	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO						P				P	
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO						E					
		Seguimiento cumplimiento Matriz legal	Profesional SST	Matriz Legal	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO						P				P	
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO						E					
		Evaluación de proveedores y contratistas	Profesional SST	Formato evaluación de proveedores y contratista	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P	
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E	E	E	E	E	E	E			
		Seguimiento y reporte de los cambios SST internos o externos de la organización	Profesional SST	Informe mensual	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P	Dependera de los cambios SST presentados dinternos y externos
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E	E	E	E	E	E	E			
		Seguimiento de personal	Profesional SST	Formato seguimiento de personal	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P	Depende del ingreso de personal presentado en los meses de reporte
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E	E	E	E	E	E	E			
		Realización examenes medicos ocupacionales de ingreso, periodico y retiro	Recursos Humanos	Examen medico ocupacional	PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P	Depende del ingresos, retiros y personal con una dedicación de mas de un año presentado en el mesera de reporte
					PROGRAMADO DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E	E	E	E	E	E	E			

6.2. HACER	6.2.1. Gestión de la Salud	PVE PSICOSOCIALCampaña trabajo en equipo	Profesional SST	Registro fotografico	PROGRAMADO			P									
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO			E									
		PVE PSICOSOCIAL Realización de evaluaciones de desempeño laboral	Profesional SST	Evaluaciones de desempeño laboral	PROGRAMADO						P					P	
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO						E						
		PVE PSICOSOCIAL Socialización programa	Profesional SST	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO							P					
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO							E					
		PVE PREVENCIÓN DE LESIONESOSTEOMUSCULARES Seguimiento resultados medicos ocupacionales ocupacionales de ingreso, periodicos y egreso con enfasis osteomuscula	Profesional SST	Informe mensual	PROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P		Depende del ingresos, retiros y personal con una dedicación de mas de un año presentado en el meses de reporte
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E	E	E	E	E	E	E				
		PVE PSICOSOCIAL PVE PREVENCIÓN DE LESIONESOSTEOMUSCULARES Campaña cuidado de la columna	Profesional SST	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO				P								
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO				E								
		PVE PREVENCIÓN DE LESIONESOSTEOMUSCULARES Realización pausas activas	Profesional SST	Registro fotografico Informe mensual	PROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P		
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E	E	E	E	E	E	E				
		PVE PREVENCIÓN DE LESIONESOSTEOMUSCULARES Notificar recomendaciones medicas ocupacionales al personal contratado enfasis osteomuscular	Profesional SST	Carta de notificación de recomendaciones medicas	PROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P		Depende del ingresos, retiros y personal con una dedicación de mas de un año presentado en el meses de reporte
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E	E	E	E	E	E	E				
		PVE PREVENCIÓN DE LESIONESOSTEOMUSCULARES Realizar examenes medicos ocupacionales de ingreso, periodicos y egreso con enfasis osteomuscular de que apliquen actividades con riesgos biomecanicos latentes	Profesional SST	Examen medico ocupacional	PROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P		Depende del ingresos, retiros y personal con una dedicación de mas de un año presentado en el meses de reporte
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E	E	E	E	E	E	E				
		PVE CONSERVACIÓN AUDITIVA Realizar examenes medicos ocupacionales de ingreso, periodicos y egreso con enfasis audiometria	Profesional SST	Examen medico ocupacional	PROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P		Depende del ingresos, retiros y personal con una dedicación de mas de un año presentado en el meses de reporte
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E	E	E	E	E	E	E				
		PVE CONSERVACIÓN AUDITIVA Notificar recomendaciones medicas ocupacionales al personal contratado enfasis audiometria	Profesional SST	Carta de notificación de recomendaciones medicas	PROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P		Depende del ingresos, retiros y personal con una dedicación de mas de un año presentado en el meses de reporte
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E	E	E	E	E	E	E				
		PVE CONSERVACIÓN AUDITIVA Seguimiento resultados medicos ocupacionales ocupacionales de ingreso, periodicos y egreso con enfasis audimetria	Profesional SST	Informe mensual	PROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P		Depende del ingresos, retiros y personal con una dedicación de mas de un año presentado en el meses de reporte
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E	E	E	E	E	E	E				
		PVE CONSERVACIÓN AUDITIVA Campaña cuidado auditivo	Profesional SST	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO								P				
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO								E				
		Seguimiento servicio de higiene (puntos de suministro de aguas potable)	Profesional SST	Informe mensual	PROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P		
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E	E	E	E	E	E	E				
		Seguimiento servicio de higiene (Instalación de baños)	Profesional SST	Informe mensual	PROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P		
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E	E	E	E	E	E	E				
		Seguimiento servicio de higiene (Instelación de puntos ecologicos)	Auxiliar ambiental	Informe mensual	PROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P		
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E	E	E	E	E	E	E				
		Seguimiento y verificación de indicadores de accidentalidad, incidentes y enfermedades laborales	Profesional SST	Reporte furat Formato Investigacion AL Formato Lección aprendida Plan de acción Certificado Carne AL	PROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P		Dependiera de la calidad de accidentes presentados en los meses de reporte
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E	E	E	E	E	E	E				
		Seguimiento ausentismo laboral	Profesional SST	Formato seguimiento ausentismo	PROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P		
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E	E	E	E	E	E	E				
	6.2.2. Gestión de los peligros y riesgos	Realizar o/y actualizar matriz de identificación de riesgos y peligros del proyecto	Profesional SST	Matriz de identificación de riesgos y peligros	PROGRAMADO	P									P		La matriz se actualizara cuando la normatividad legal cambie, al presentarse un accidente de trabajo o/y anualmente.
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E											
		PROGRAMA PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS Divulgación procedimiento de trabajo en alturas	Profesional SST	Listado de asistencia (Inducciones de ingreso)	PROGRAMADO			P	P	P	P	P	P	P	P	P	Depende de la cantidad de ingresos,presentado en el meses de reporte
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO			E	E	E	E	E	E				
		PROGRAMA PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS Verificación examenes de ingreso con aptitud para trabajo y certificados en alturas	Profesional SST	Examenes de ingreso	PROGRAMADO			P	P	P	P	P	P	P	P	P	Dependera de la cantidad de actividades de trabajo en alturas que se realicen el el periodo de reporte
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO			E	E	E	E	E	E				
		PROGRAMA PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS Diligenciamiento de ATS y permisos de trabajo	Profesional SST	Formatos ATS y permisos de altura	PROGRAMADO			P	P	P	P	P	P	P	P	P	Dependera de la cantidad de actividades de trabajo en alturas que se realicen el el periodo de reporte
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO			E	E	E	E	E	E				
		PROGRAMA PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS Verificación elementos de seguridad para trabajo en alturas	Profesional SST	Inspecciones TSA	PROGRAMADO			P	P	P	P	P	P	P	P	P	Dependera de la cantidad de actividades de trabajo en alturas que se realicen el el periodo de reporte
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO			E	E	E	E	E	E				
		PROGRAMA RIESGO MECANICO Divulgación del procedimiento manejo seguro de herramientas	Profesional SST	Listado de asistencia (Inducciones de ingreso)	PROGRAMADO			P	P	P	P	P	P	P	P	P	Depende de la cantidad de ingresos,presentado en el meses de reporte
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO			E	E	E	E	E	E				
		PROGRAMA RIESGO MECANICO Revisión y seguimiento de mantenimientos de maquinaria, equipos y herramientas	Profesional SST	Soportes de mantenimiento	PROGRAMADO			P	P	P	P	P	P	P	P	P	Depende de la cantidad de ingresos,presentado en el meses de reporte
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO			E	E	E	E	E	E				
		PROGRAMA RIESGO MECANICO Socialización programa gestión de riesgo mecanico	Profesional SST	Listado de asistencia (Inducciones de ingreso)	PROGRAMADO			P	P	P	P	P	P	P	P	P	Depende de la cantidad de ingresos,presentado en el meses de reporte
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO			E	E	E	E	E	E				
		Inspección de bolquines.	Profesional SST	Formato inspección Inspección de bolquines.	PROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P		
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E	E	E	E	E	E	E				
		Inspección de elementos de protección personal.	Profesional SST	Formato inspección Inspección de elementos de protección personal.	PROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P		
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E	E	E	E	E	E	E				
		Inspección de extintores.	Profesional SST	Formato inspección Inspección de extintores.	PROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P		
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E	E	E	E	E	E	E				
		Inspección de herramientas.	Profesional SST	Formato inspección Inspección de herramientas.	PROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P		
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E	E	E	E	E	E	E				
		Inspección contra caidas	Profesional SST	Formato inspección Inspección contra caidas	PROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P		
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E	E	E	E	E	E	E				
		Inspección general de obra.	Profesional SST	Formato inspección Inspección general de obra.	PROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P		
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E	E	E	E	E	E	E				
		Inspección preoperacional equipo menor.	Profesional SST	Inspección preoperacional equipo menor.	PROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P		
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E	E	E	E	E	E	E				
		Inspección preoperacional herramienta.	Profesional SST	Inspección preopersicional herramienta.	PROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P		
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E	E	E	E	E	E	E				
		Conformación Brigada de emergencias	Profesional SST	Acta de conformación brigada de emergencias	PROGRAMADO	P											La conformación de la brigada se actualizara cuando se presente la integración de nuevos miembros o el retiro de sus integrantes.
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E											
		Reunión brigada de emergencias	Profesional SST	Acta de reunión	PROGRAMADO			P	P	P	P	P	P	P	P	P	
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO			E	E	E	E	E	E				
		Inspecciones brigada de emergencias	Profesional SST	Formato de inspección	PROGRAMADO			P	P	P	P	P	P	P	P	P	
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO			E	E	E	E	E	E				
6.3. VERIFICAR	6.3.1. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Seguimiento indicadores SST	Profesional SST	Formato Indicadores	PROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P		
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E	E	E	E	E	E	E				
		Auditoria Interna	Profesional SST	Informe de auditoria	PROGRAMADO										P		
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO												
	6.4.1. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS CON BASE EN LOS RESULTADOS DEL SGSST	Seguimiento cierre acciones de mejora, correctivas o preventivas	Profesional SST	Informe mensual	PROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P		Aplicara cuando se presente una condición o acto inseguro
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E	E	E	E	E	E	E				

6.4. ACTUAR	6.4.2 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CONTRATISTA	Acompañamiento a las actividades del cronograma aprobado	Profesional SST	Informe mensual	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P	
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E	E	E	E	E	E	E			
		Recorridos en obra para verificación de cumplimiento con lo estipulado en el anexo técnico y los documentos aprobados por interventoría	Profesional SST	Informe mensual	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P	
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E	E	E	E	E	E	E			
		Revisión y aprobación de informes mensuales del contratista	Profesional SST	Informe mensual			P	P	P	P	P	P	P	P	P	
							E	E	E	E	E	E	E			
		Seguimiento en Bitacora	Profesional SST	Diario			P	P	P	P	P	P	P	P	P	
							E	E	E	E	E	E	E			
SEGUIMIENTO					**EJECUTADO**	8	39	49	46	47	49	45	48	0	0	
					PROGRAMADO	8	39	53	50	51	53	49	52	49	55	
					RESULTADO	100%	100%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	0%	0%	
					META	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	

	PRESUPUESTO SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								**Versión: 2**
									Fecha: 07/03/2023
	CÓDIGO: SG-PR-01								**Página 1 de 2**

AÑO: 2023 **RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:** SST

DETALLE	DESCRIPCION		2023			TOTAL									Observación
		VALOR UNITARIO	CANTIDAD	PROYECTADO	EJECUTADO	PROYECTADO	EJECUTADO MES 1	EJECUTADO MES 2	EJECUTADO MES 3	EJECUTADO MES 4	EJECUTADO MES 5	EJECUTADO MES 6	EJECUTADO MES 7	EJECUTADO MES 8	
				VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
AUDITORIAS Y ASESORIA	Auditoria Interna	$ 1.700.000	1	$ 1.700.000	-	$ 1.700.000	-	-	1.700.000	-	-	-	-	-	
	Auditoria de Seguimiento Decreto 0312 de 2019	$ 1.700.000	1	$ 1.700.000	-	$ 1.700.000	-	-	1.700.000	-	-	-	-	-	
	Profesional SST	$ 6.695.602	10	$ 66.956.020	$ 6.695.602	$ 66.956.020	6.695.602	6.695.602	6.695.602	6.695.602	6.695.602	6.695.602	6.695.602	6.695.602	
	Auxiliar Ambiental	$ 3.000.000	10	$ 30.000.000	$ 3.000.000	$ 30.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL (E.P.P.)	Dotación y Elementos de protección personal	$ 300.000	8	$ 2.400.000	$ 300.000	$ 2.400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
PLAN DE EMERGENCIAS	Elementos del botiquín Tipo A	$ 100.000	1	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	100.000	-	-						
	Botiquines Tipo A	$ 300.000	1	$ 300.000	$ 300.000	$ 300.000	300.000	-	-						
	Recarga y compra de extintores	$ 300.000	1	$ 300.000	$ 300.000	$ 300.000	300.000	-	-						
	Camillas	$ 360.000	1	$ 360.000	$ 360.000	$ 360.000	360.000	-	-						
	Señalización y demarcación	$ 150.000	1	$ 150.000	$ 150.000	$ 150.000	150.000	-	-						
	Brazalete / Distintivo Brigadista	$ 100.000	1	$ 100.000	-	$ 100.000	-	-	-						
	Pitos	$ 2.500	8	$ 20.000	$ 20.000	$ 20.000	20.000	-	-						
EQUIPOS DE APOYO	Elementos de papelería	$ 5.000.000	1	$ 5.000.000	$ 500.000	$ 5.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
MEDICINA PREVENTIVA	Exámenes Médicos (ingresos y retiros)	$ 100.000	8	$ 800.000	$ 100.000	$ 800.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		

	PRESUPUESTO SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO														**Versión: 2**
															Fecha: 07/03/2023
	CÓDIGO: SG-PR-01														**Página 1 de 2**

AÑO: 2023 **RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:** SST

CAPACITACIÓN	Aplicación programa de capacitación	$ 200.000	1	$ 200.000	-	$ 200.000	-	-							
	Campañas SSTA	$ 200.000	1	$ 200.000	-	$ 200.000	-	-							
MANEJO DE RESIDUOS	Puntos Ecologicos	$ 200.000	1	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	200.000	-	-						
	Bolsas Plasticas	$ 200.000	1	$ 200.000	$ 50.000	$ 200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
PROGRAMA DE AHORO DE AGUA Y ENERGIA	Campamento Agua Potable	$ 60.000	10	$ 600.000	$ 60.000	$ 600.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Campamento Energia	$ 30.000	10	$ 300.000	$ 30.000	$ 300.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
PUBLICACIÓN	Politicas, reglamento interno, reglamento de higiene y seguridad industrial	$ 80.000	1	$ 80.000	-	$ 80.000	-	-	-						
TOTAL				111.666.020	2.470.000	111.666.020	12.165.602	10.735.602	14.135.602	10.735.602	10.735.602	10.735.602	10.735.602	10.635.602	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN						**10,9%**		**9,6%**	**12,7%**	**9,6%**	**9,6%**	**9,6%**	**9,6%**	**87,4%**	

	ACTA DE REUNIÓN COPASST	Versión: 2
		Fecha: 07/03/2023
	CÓDIGO: SG-F-10	Página 1 de 1

Fecha: 28/09/2023	Proyecto o área: COPASST
Hora de Inicio : 09:00 am	Hora fin: 10:00 am

1. Temas a tratar:

Orden del Día:
1. Verificación Quórum.
2. Lectura del acta anterior y su aprobación.
3. Compromisos Anteriores.
4. Socialización de actividades del año 2023.
5. Proposiciones y varios. .

2. Participantes:

Nombres	Firmas
YESENIA KATHERINE SANCHEZ	
JHON JAIRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	
EMIRO NAVARRO RAMOS	

3. Desarrollo de la Reunión:

Se realiza reunión en donde se reitera la importancia de:
T1. Verificación quórum y lectura compromisos acta anterior.
Se cumple con la asistencia de integrantes requeridos para dar inicio con la reunión, se cuenta con el quorum para iniciar la reunión ordinaria del COPASST correspondiente al mes de septiembre de 2023.
Se anexa el control de asistencia.
2. Se realizó el balance de las actividades desarrolladas para la prevencion de accidentes de trabajo presentados en obra hasta la fecha, realizar seguimiento estricto a la ejecucion de actividades que sean de alto riesgo.
3. Realizar seguimiento al uso adecuado de EPP en obra y para el manejo de herramientas manuales.
4.Se realizo acompañamiento al contratista ya seguimiento a los accidentes de trabajo ocurridos durante el periodo y verificacion de cumplimiento de los planes de accion de los accidentes ocurridos en obra.
5. Seguimiento a incapacidades generadas por accidentes de trabajo del contratista de obra de los trabajadores Jose Greogorio Mercado y Brayan Palacio, teniendo en cuenta que le dieron una prorroga de 30 dias adicionales al inspector SST y orden de reintegro al trabajador Jose Gregorio Mercado a la espera de entrega de la recomendaciones dada por el medico especialista para su reintegro.

Se da cierre y se plantea nueva fecha de comité de forma tentativa jueves 27 del mes de octubre de 2023

4. Compromisos

Descripción	Responsable	Fecha del Compromiso
Seguimiento a las actividades de obra que puedan generar AT	Emiro Navarro	Ejecución de la obra
Recorridos para verificación actividades alto riesgo	Jhon Jairo Rodriguez	Ejecución de la obra
Verificacion en obra uso de EPP equipo interventoria	Yesenia Sanchez	Ejecución de la obra

amper Power	**LISTA DE ASISTENCIA**	**Versión: 2** **Fecha: 07/03/2023**
	CÓDIGO: SG-F-22	**Página 1 de 1**

INDUCCIÒN: ☐ **CAPACITACIÒN** ☐ **OTRO:** ☒

REINDUCCIÒN: ☐ **CHARLA:** ☐

HORA INICIO 13:00 **HORA FIN** 14:00.

LUGAR: Campamento de obra.

FECHA: 29/09/2023

TEMAS TRATADOS

- Control de ingresos y salidas trabajo
- Cumplimiento horarios laborales
- Utilizacion Formatos de permisos
- Instalacion de biometrico

NO	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Edwin Navarro	Residente SST	72.213.270.	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

CAPACITADOR : **ANDREA MICAN GALEANO**

NOMBRE Y APELLIDO

FIRMA

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN COCOLA	Versión: 2
		Fecha: 07/03/2023
	CÓDIGO: SG-F-19	Página 1 de 1

Fecha: 29/09/2023	Proyecto o área: COCOLA
Hora de Inicio : 13:00	Hora fin: 14:00

1. Temas a tratar:

- Control de ingreso y salida de trabajo
- Cumplimiento horario laboral
- Utilización Formato de permiso
- Instalación de Biometrico

2. Participantes:

Nombres	Firmas
ANDREA MICAN GALEANO	
EMIRO NAVARRO RAMOS	

3. Desarrollo de la Reunión:

- Se trata el tema sobre el cumplimiento de la jornada laboral con una intensidad horaria de 07:00 - 12:00 y 01:00 - 05:00 pm.
- Se tiene en cuenta la entrada a las oficinas distribuyendo el horario con el cumplimiento de la 47 horas semanals.
- Se tiene en cuenta el uso del formato de permisos diligenciándolo en su totalidad y enviado por correo al area de talento humano para su respectivo Visto bueno.
- Se instala el sistema biometrico por parte de la empresa para el control de ingreso y salida de los trabajadores.

4. Compromisos

Descripción	Responsable	Fecha del Compromiso
Verificar el cumplimiento horario	ANDREA MICAN	Semanal
Seguimiento y envio informacion horario	EMIRO NAVARRO	semanal

Powered by CamScanner

TOTAL HORAS HOMBRE TRABAJADAS INTERVENTORIA INFORME N°8 PERIODO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023						
N°	**CARGO**	**NOMBRE**	**% DED.**	**DÍAS LABORALES**	**HHT**	**AUSENTISMO EN HORAS**
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	NICOLAS ORTEGA	50%	13	104	0
2	ESPECIALISTA URBANISMO	EMERSON FERNÁNDEZ BOTIA	30%	7,8	62,4	0
3	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	SOFFI GONZÁLEZ ENRÍQUEZ	30%	7,8	62,4	0
4	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	SANDRA TEJADA CASTAÑO	10%	2,6	20,8	0
5	ESPECIALISTA TRÁNSITO Y TRANSPORTE	RUBÉN TORRES URBANO	10%	2.6	20,8	0
6	PROFESIONAL SOCIAL	DIANA ANDREA MICAN GALEANO	100%	26	208	0
7	INSPECTOR AMBIENTAL	ANDERSON YATE	100%	26	208	0
8	ESPECIALISTA ELÉCTRICO	OMAR LÓPEZ	10%	2,6	20,8	0
9	TOPÓGRAFO	JHON JAIRO RODRIGUEZ	100%	26	208	0
10	RESIDENTE INTERVENTORÍA	ELKIN GALEANO	100%	26	208	0
11	ESPECIALISTA HIDRÁULICA	NATHALIA BUITRAGO	20%	5,2	41,6	0
12	RESIDENTE SST-MA	EMIRO NAVARRO RAMOS	100%	26	208	0
13	CADENERO 1	YESENIA SANCHEZ	100%	26	208	0

INGRESO
INGRESO - RETIRO
ANTIGUOS
RETIROS

EMIRO RAFAEL NAVARRO RAMOS
SST-MA DE INTERVENTORÍA

TOTAL DE HHT EN EL PERIODO	**1580,8**

PROES INGENIERÍA S.A.S.
Calle 106 No. 57-23 Oficina 603
Tel: +57-1 253 40 80
Cel: +57 314 2977895
Bogotá, Colombia
www.proes.es - www.grupoamper.com

GRUPO AMPER Proes	**LISTA DE ASISTENCIA**	Versión: 0

INDUCCIÒN: ☐ **CAPACITACIÒN** ☒ **OTRO:** ☐

REINDUCCIÒN: ☐ **CHARLA:** ☐

HORA INICIO 2:00 p. m. **HORA FIN** 3:00 p. m.

LUGAR: OFICINA CAMPAMENTO DE OBRA

FECHA: 12-septiembre-23

TEMAS TRATADOS

Capacitacion atencion de emergencia, uso de extintores.

NO	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	NICOLAS ORTEGA	DIRECTOR INTERVENTORÍA	80199838	
2	DIANA ANDREA MICAN GALEANO	PROFESIONAL SOCIAL	52322659	
3	ANDERSON STIVEN YATE	AUXILIAR AMBIENTAL	1010214768	
4	ELKIN GALEANO	RESIDENTE INTERVENTORÍA	88283118	
5	YESENIA SÁNCHEZ	CADENERO 1	1010188097	
6	JHON JAIRO RODRIGUEZ	TOPOGRAFO	1019080987	
7				
8				
9				
10				
11				
12				

CAPACITADOR : EMIRO NAVARRO RAMOS

NOMBRE Y APELLIDO

FIRMA

SEGUROS BOLÍVAR

ARL

REGISTRO DE ASISTENCIA

Cronograma	**Secuencia**	**Fecha** DD: 29 MM: 09 AAAA: 2023
Empresa PROES INGENIERIA SAS	**NIT** 901286572-7	**Plan**
Tema CAPACITACION EVACUACION Y RESCATE		**Horario** De: 02:00 PM Hasta: 05:00 PM
Ciudad BOGOTA		**No. Total de Horas** 3
Nombre Aliado Estratégico BOMBEROS BOGOTA	**Nombre Profesional** FREDDY Rodríguez Barrera	

No.	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Elkin Galeano D	88.283118	Proes	
2	Yesica Gomez Rodriguez	1.013659.410	Proes	
3	William Castellanos S.	79'913.798	Proes	
4	Andrea Alicia S	52.322.655	PROES	
5	Anderson S. Yate M.	1010214768	Proes	
6	Jhon Jairo Rodriguez	1019080987	PROES	
7	Yesenia Sanchez Capera	1010188097	PROES	
8	EDWIN ALBERTO VARGAS RUEDA	74180.505	PROES	
9	Nicolas Ortega R.	80199838	Proes	
10	Jean Carlos Jaimes Durán	1090440136.	Proes	
11	Rafael S. Arias Ramirez	1016086041	Proes	
12	Ronald Fresneda	80926283	PROES	
13	Helbert Navarrete	1014235641	PROES	
14	Johann Alberto Ayala Z.	1019052579	PROES	
15	Emir Rafael Navarro	72.253.271	PROES	
16	Luisa F. Mateos	1.031.171.312	Proes	
17	Ovidio CM	1131146[illegible]	INGENIAL	
18	David A. Muñoz	52870503	PROES	
19	Daniela Ramirez Valencia.	1032464344.	Proes	
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES DEL PROFESIONAL _____

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMA AT-028 (Red. May./21)

Powered by CamScanner

	LISTA DE ASISTENCIA	Versión: 0

INDUCCIÒN: ☐ **CAPACITACIÒN** ☒ **OTRO:**

REINDUCCIÒN: ☐ **CHARLA:** ☐

HORA INICIO 9:00 a. m. **HORA FIN** 10:00 a. m.

LUGAR: OFICINA - CAMPAMENTO

FECHA: 25-09-23

TEMAS TRATADOS

Capacitacion metodos de inspeccion de obra.

NO	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	NICOLAS ORTEGA	DIRECTOR INTERVENTORÍA	80199838	
2	DIANA ANDREA MICAN GALEANO	PROFESIONAL SOCIAL	52322659	
3	ANDERSON STIVEN YATE	AUXILIAR AMBIENTAL	1010214768	
4	ELKIN GALEANO	RESIDENTE INTERVENTORÍA	88283118	
5	YESENIA SÁNCHEZ	CADENERO 1	1010188097	
6	JHON JAIRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	TOPÓGRAFO	1019080987	

CAPACITADOR : EMIRO RAFAEL NAVARRO

NOMBRE Y APELLIDO

FIRMA

GRUPO AMPER Proes	**LISTA DE ASISTENCIA**	Versión: 0

INDUCCIÒN: ☐ **CAPACITACIÒN** ☒ **OTRO:** ☐

REINDUCCIÒN: ☐ **CHARLA:** ☐

HORA INICIO 2:00 p. m. **HORA FIN** 3:00 p. m.

LUGAR: OFICINA CAMPAMENTO DE OBRA

FECHA: 22-septiembre-23

TEMAS TRATADOS

CAPACITACION PREVENCION Y CONTROL RIESGOS QUIMICO

NO	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	NICOLAS ORTEGA	DIRECTOR INTERVENTORÍA	80199838	
2	DIANA ANDREA MICAN GALEANO	PROFESIONAL SOCIAL	52322659	
3	ANDERSON STIVEN YATE	AUXILIAR AMBIENTAL	1010214768	
4	ELKIN GALEANO	RESIDENTE INTERVENTORÍA	88283118	
5	YESENIA SÁNCHEZ	CADENERO 1	1010188097	
6	JHON JAIRO RODRIGUEZ	TOPOGRAFO	1019080987	
7				
8				
9				
10				
11				
12				

CAPACITADOR : EMIRO NAVARRO RAMOS

NOMBRE Y APELLIDO

FIRMA

	LISTA DE ASISTENCIA	**Versión: 2**
		Fecha: 07/03/2023
	CÓDIGO: SG-F-22	**Página 1 de 1**

INDUCCIÒN: ☐ **CAPACITACIÒN** ☒ **OTRO:** ☐

REINDUCCIÒN: ☐ **CHARLA:** ☐

HORA INICIO 08:00 **HORA FIN** 10:30

LUGAR: Oficinas ICODES

FECHA: 13/09/2023

TEMAS TRATADOS

- Políticas.
- Derecho al descanso.
- Desconexión laboral
- Licencia laboral
- Contrato de trabajador
- Vacaciones
- Política empresarial

NO	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Yesica Gomez	Profesional Licitaciones	1.013659.410	
2	Fernanda Mateos	Analista Licitaciones	1.031171.312	
3	Rafael Arias	Ingeniero de Proyectos	1015086091	
4	EDWIN VARGAS	D. FINANCIERO	74.180.505	
5	Johann Ayala	Director Comercial	1019052579	
6	Anderson S. Galeano	Aux. Ambiental	1010214768	
7	Evan Galeano	Presidente	80203116	
8	Andrea Micán	Resid. Social	52322659	
9	Jhon Rodriguez	Topografo	1019080987	
10	Yesenia Sanchez	Aux topografia	1010188097	
11	Nicolás Ortega R.	Director Proyectos	80199838	
12	Andres F. Carrillo	Profesional Licitaciones	1.020.814.934	
13	Edwin Navarro	Residente SST HA	72.233,221	
14	Jean Carlos Jaimes	Analista Contable	1090140136	

CAPACITADOR : Juan Carlos Alvarado

NOMBRE Y APELLIDO

FIRMA

Powered by CamScanner

	LISTA DE ASISTENCIA	**Versión: 2**
		Fecha: 07/03/2023
	CÓDIGO: SG-F-22	**Página 1 de 1**

INDUCCIÒN: ☐ **CAPACITACIÒN** ☒ **OTRO:** ☐

REINDUCCIÒN: ☐ **CHARLA:** ☐

HORA INICIO 08:00 **HORA FIN** 10.30

LUGAR: Oficina RROES

FECHA: 18/09/2023

TEMAS TRATADOS

- Políticas.
- Derecho al descanso
- Desconexión laboral
- licencia laboral
- contrato de trabajador
- Vacaciones
- Política empresarial

NO	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Wanda Ramirez	Analista HH	1032464344	
2	Ronald Pescador	Profesional HSE	3123447285	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

CAPACITADOR : Juan Carlos Miranda

NOMBRE Y APELLIDO

FIRMA

Powered by CamScanner

Versión: 0

INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

LUGAR: Quintal Bolivia / Paraiso FECHA: 30-09-2023

	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CASCO			CASCO CON BARBUQUEJO			GAFAS DE SEGURIDAD			PROTECTOR FACIAL			PROTECTOR AUDITIVO			PROTECCION RESPIRATORIA			GUANTES DE VAQUETA			GUANTES CARNAZA			GUANTES DE CAUCHO			BOTAS DE CAUCHO			BOTAS DE SEGURIDAD			OBSERVACIONES
		ADECUADO A LA LABOR	ESTADO	USO	ADECUADO A LA LABOR	ESTADO	USO	ADECUADO A LA LABOR	ESTADO	USO	ADECUADO A LA LABOR	ESTADO	USO	ADECUADO A LA LABOR	ESTADO	USO	ADECUADO A LA LABOR	ESTADO	USO	ADECUADO A LA LABOR	ESTADO	USO	ADECUADO A LA LABOR	ESTADO	USO	ADECUADO A LA LABOR	ESTADO	USO	ADECUADO A LA LABOR	ESTADO	USO	ADECUADO A LA LABOR	ESTADO	USO	
1	Yeanie Sanchez	Si	B	Si	NA	NA	NA	Si	B	Si																		Si	B	Si	Si	B	Si	
2	Elkin Galeano.	Si	B	Si	NA	NA	NA	Si	B	Si			NA			NA			NA			NA			NA			Si	B	Si	Si	B	Si	
3	Jhon Rodriguez	Si	B	Si	NA	NA	NA	Si	B	Si																		Si	B	Si	Si	B	Si	
4	Anderson Yate	Si	B	Si	NA	NA	NA	Si	B	Si																		Si	B	Si	Si	B	Si	
5	Dayri Hoyos	Si	B	Si	NA	NA	NA	Si	B	Si	NA			NA			NA			NA			NA					Si	B	Si	Si	B	Si	
6	Diego Ortega.	Si	B	Si	NA	NA	NA	Si	B	Si													NA			NA		Si	B	Si	Si	B	Si	
7																																		
8																																		
9																																		
10																																		
11																																		
12																																		
13																																		
14																																		
15																																		
16																																		
17																																		
18																																		
19																																		
20																																		

Emiro Duarte R. | Residente SST | Firma

INSPECCIÓN MENSUAL DE EXTINTORES

Versión: 01
Fecha: 2-10-2021

FECHA: 30/09/2023

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Jamir Duran R.

CARGO: Residente SST

CONVENCIONES:
C = CUMPLE
N = NO CUMPLE
N.A = NO APLICA

Nº.	Nº. DE INVENTARIO	Está en su lugar adecuado	Tiene señalización	El acceso está libre	Presintos estan colocados y en buen estado	Pasador de seguridad en su lugar	La presión es correcta	Manómetro en buen estado	Estado de la manguera de descarga y de la boquilla	Estado general del cilindro	Tiene instrucciones de operación.	Tarjeta de inspección perforada	Si es con capsula está colocada	Estado general de los reguladores	Válvula de Operación en posición de operación.	Fecha de fabricacion cilindro	CAPACIDAD NORMAL	AGENTE EXTINTOR	FECHA DE CARGADO	UBICACIÓN DEL EQUIPO	ESTADO			OBSERVACIONES
																					B	R	M	
1	01	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Feb	20 Lb	CO_2	Marzo 2023	Oficina Campamento	C			
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								

FIRMA RESIDENTE DE OBRA	FIRMA SST- AMBIENTAL	FECHA PROXIMA INSPECCION:	SEGUIMIENTO:
	Jamir Duran R.	30-10-2023	Mensual

Powered by CamScanner

FORMATO INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA	Versión: 2 Fecha: 01-10-2021 Página: 01 de 01

FECHA:	30-09-2023
OBRA:	CARACOLI
AREA INSPECCIONADA:	ALMACEN
NOMBRE DE QUIEN REPORTA:	EMIRO NAVARRO

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO		
A	HERRAMIENTAS MANUALES	B	M	NA
1	Se usa la adecuada al trabajo	✓		
2	Se encuentran en buen estado	✓		
3	Se guardan y portan adecuadamente	✓		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	✓		
5	Se usan prensas de banco para sujetas	✓		
B	HERRAMIENTAS DE CORTE	B	M	NA
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	✓		
2	Los cinceles se encuentran afilados	✓		
3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes	✓		
4	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	✓		
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	✓		
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	✓		
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	✓		
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE	B	M	NA
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	✓		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	✓		
D	HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES	B	M	NA
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	✓		
2	Se observan en la llave huellas y palancas	✓		
3	Se dispone de llaves para golpear	✓		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	✓		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	✓		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	✓		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.			
E	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	B	M	NA
1	Las herramientas son las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	✓		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	✓		
3	Están limpia y lubricadas	✓		
4	Tienen sus guardas	✓		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	✓		
6	El cable y enchufe no presentan daños	✓		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	✓		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	✓		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	✓		
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve	✓		
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	✓		
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados			
F	HERRAMIENTA NEUMATICA	B	M	NA
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			✓
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			✓
3	Se trabaja a las presiones indicadas			✓
4	La herramienta es descargada al terminar.			✓
5	HERRAMIENTA POR DETONACION	B	M	NA
6	El personal es autorizado			✓
7	Emplean los elementos de protección			✓
8	Se descarga y es almacenada			✓

OBSERVACIONES

Firma quien realiza la inspección

Powered by CamScanner

Versión: 0

INSPECCIÓN GENERAL DE OBRA

LUGAR: CARACOLI		FECHA: 30-09-2023			
	ITEMS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
GESTION DE OBRA					
1	Se permite el ingreso de personal externo a la obra?		✓		
2	Los conductores de las volquetas al ingresar a la obra hacen uso de los E.P.P	✓			Ingresan sin EPP.
3	Los trabajadores utilizan de forma segura la escalera dentro de la excavación.	✓			
4	Los trabajadores utilizan elementos diferentes a los E.P.P como por ejemplo (cachuchas, gorras etc		✓		
5	los trabajadores utilizan el tapabocas especialmente en labores tales como manejo de cemento y extendida de asfalto?	✓			
6	Los trabajadores utilizan audífonos para escuchar música dentro de la ejecución de sus labores.		✓		
7	Los operadores realizan limpieza de maquinaria en movimiento.		✓		
8	Se evidencio juegos o bromas entre los mismos trabajadores durante la ejecución de sus actividades?		✓		
SEÑALIZACION DE OBRA					
9	Existe señalización de entrada a la obra.	✓			
10	Existe señalización de obligatorio uso del casco.	✓			
11	Existe señalización de obligatorio uso de botas de seguridad.	✓			
12	Existe señalización de obligatorio el uso de guantes.	✓			
13	Existe señalización de prohibido fumar.			✓	
14	Existe señalización de los equipos de primeros auxilios.	✓			
15	Existe señalización de los equipos contra incendios.	✓			
16	En caso de presencia de Líneas de Alta Tensión, existe señalización.	✓			
17	Existe señalización de advertencia por presencia de volquetas, maquinaria pesada ..etc	✓			
18	Se encuentran señalizadas con cintas las líneas de servicios encontradas durante las excavaciones (agua, gas, teléfono etc.)	✓			
19	Existe separación de las zonas de paso de vehículos y peatones.	✓			
20	La señalización es apropiada a las caracteristicas del tipo de producción y esta localizada en sitios de facil visualización?	✓			
EQUIPOS DE EMERGENCIA					
21	Existen suficientes extintores en la obra.	✓			2 en obra
22	Los extintores son adecuados al riesgo a proteger.	✓			10 lbs multiproposito
23	los extintores se encuentran libres de obstáculos y se encuentran colocados en los sitios de mayores riesgos?	✓			
24	Existe botiquín en la obra.	✓			2 Botiquines
25	El botiquín está equipado de forma adecuada.	✓			
26	Existe listado de teléfonos de emergencia y es visible.	✓			
ACOPIOS					
27	Los acopios de materiales y escombros se encuentran señalizados y cubiertos con plásticos negros y con estructuras de confinamiento bolsas de lonas rellenas de arena?	✓			

Powered by CamScanner

	ITEMS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
ACOPIOS					
28	Se encuentra debidamente señalizado e identificado los sitio de acopio de los materiales (cemento, hierro, madera, materiales granulares, materiales prefabricados?	✓			
29	Los acopios de tubos o elementos que rueden se protegen de deslizamien.	✓			
30	Los acopios de material pesado no se apilan en alturas.		✓		
31	las alturas de los acopios de los prefabricados (ladrillos, tubos. Rejillas no superan los 2,0 metros?		✓		
32	Los acopios no obstaculizan el paso de vehículos o personas.		✓		
TRABAJO EN ALTURAS (MAS 2.0 MTS)					
33	Se adoptan las medidas necesarias para evitar caídas de altura.	✓			
34	Trabajos en altura realizados con redes de seguridad.	✓			
35	Trabajos en altura utilizan cinturones de seguridad o dispositivo similar.	✓			
36	Plataformas de trabajo en altura son estables y sólidas.	✓			
INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONAL DE OBRA					
37	Se dispone de un cuadro eléctrico general de obra.	✓			
38	El cuadro eléctrico está ubicado en lugar seguro.	✓			
39	Las tomas del cuadro eléctrico tienen la protección adecuada.	✓			
40	Ausencia de empalmes en el cuadro eléctrico ó líneas de suministro.	✓			
41	La instalación eléctrica de la obra dispone de toma de tierra general.		✓		
EQUIPOS EN GENERAL					
42	La maquinaria, equipos vehiculares y volquetas que retiran escombros y fresado del frente de obra se encuentran debidamente identificadas con stiker y su funcionamiento en cuanto a (luces, pito de reserva , espejos, literna) son buenas.	✓			
43	La maquinaria cuentan con extintor multipropósito de 10 lb de capacidad, como mínimo, debidamente cargado y vigente.	✓			
44	Las palas de las maquinaria deben mantenersen siempre abajo durante su movilización.	✓			
45	La maquinaria y las volquetas se encuentran identificadas con su correspondiente estiquer que indica el numero de contrato y datos de la obra	✓			
46	se mantienen encendidas las luces en posición baja mientras se circula por el corredor de obra.		✓		
47	Herramientas manuales en buen estado.	✓			
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL					
48	El personal emplea el casco de seguridad para la cabeza.	✓			
49	En la manipulación de objetos cortantes se emplean guantes de seguridad	✓			
50	El personal emplea calzado de seguridad.	✓			
51	El personal con riesgo de proyección de partículas emplea gafas de seguridad.	✓			
52	El personal con exposición al ruido emplea protección auditiva.	✓			
53	El personal con riesgo de caída en altura emplea cinturones de seguridad.	✓			
54	Los equipos de protección personal son adecuados al riesgo y se suministran oportunamente?	✓			

Powered by CamScanner

	ITEMS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
PARA ESCAVACIONES					
55	La herramienta y equipo a utilizar se encuentra en buenas condiciones?	✓			
56	El área de excavación se encuentra señalizada antes de iniciar actividades y cuando terminan las mismas?	✓			
PARA ESCAVACIONES					
57	Las actividades de excavación es inspeccionada, verificada y controlada por el inspector?	✓			
58	La excavación se encuentra señalizada a 0,5 metros del borde de la excavación y tiene avisos de advertencia?	✓			
59	Se adoptan medidas para evitar derrumbamientos en grandes excavacione?	✓			
60	No se permite que personal ajeno al área se acerque a las excavaciones?	✓			
61	Las excavaciones mayores de 1,2 metros de profundidad están entibadas?	✓			
62	Se utiliza escaleras de madera para que bajen los trabajadores a las excavaciones de profundidad mayores de 1,0 metro?	✓			
63	Los trabajadores que laboran con herramientas manuales en el interior de las excavaciones están separados por una distancia no menor de 2 metros entre cada uno ?	✓			
64	Se entiban las zanjas con profundidad superior a 1,20 metros.	✓			
65	Se colocan rodapiés o similares para evitar caídas de objetos.	✓			
66	Se señaliza la presencia de zanjas o excavaciones.	✓			
ORDEN Y LIMPIEZA					
67	Ausencia de puntales en tablones de encofrado o similares.	✓			
68	Ausencia de escombros en zonas de paso de personas o vehículos.	✓			
69	Instalaciones de bienestar limpias y acondicionadas.	✓			
70	Accesos y salidas de obra limpias y sin obstáculos.	✓			
71	Ausencia de residuos insalubres, orgánicos, tóxicos o peligrosos.	✓			
CONDICIONES DE SEGURIDAD					
72	Se cuenta con un espacio suficiente para el almacenamiento, movilización de personas, objetos y materiales?	✓			
73	Existen guardas en los puntos de operación y los sistemas de transmision de fuerza en las maquinas y equipos?	✓			
74	Se tiene dispositivos de seguridad para alimentar o retirar piezas procesadas en las maquinas con riesgo de atrapamiento?	✓			
75	El lugar de trabajo (vias de circulación, zonas de almacenamiento) estan demarcadas, limpios y ordenados (sin regeros en el piso, objetos y materiales ubicados ordenadamente)?	✓			
76	Se efectuan labores de matenimiento tales como limpieza, lubricación ajuste operación de los equipos apagados y haciendo uso de las tarjetas o candados?	✓			
77	Los trabajadores realizan unicamente las labores para lo que fueron contratados?	✓			
78	Las herramientas de trabajo son comodas, seguras y se utilizan para la tarea apropiada?	✓			
CONDICIONES QUIMICAS					
79	Los envases con productos quimicos poseen etiquetas de advertencia de los peligros, la información de la etiqueta es coherente con la hoja de seguridad?	✓			
80	Se cuenta con hojas de seguridad de los productos quimicos utilizados y son de facil acceso.	✓			
81	Existen sistemas de extracción de polvos, vapores, gases o nieblinas?	✓			
82	Los recipientes de sustancias químicas se encuentran tapados?	✓			
83	El área de almacenamiento de sustancias quimicas cuenta con extintor de acuerdo con las hojas de seguridad y Kit de derrames.	✓			
CONDICIONES FISICAS					
84	La iluminación de los puestos de trabajo es suficiente para realizar la tarea?	✓			No realizan trabajo altura

Powered by CamScanner

CONDICIONES ERGONOMICAS					
	ITEMS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
85	La altura de los planos de trabajo, controles, palancas, permiten posturas comodas para el operario?	✓			
86	Los trabajadores pueden alternar posturas de pie y sentado durante el trabajo, cuando se realizan tareas livianas?	✓			
87	La postura que adoptan las personas cuando levantan peso es segura?	✓			
88	Se cuenta con ayudas para manipular objetos pesados?	✓			
CONDICIONES BIOLOGICAS					
89	Los servicios sanitarios estan en buenas condiciones de orden y aseo?	✓			
CONDICIONES PSICOSOCIALES					
90	Las jornadas de trabajo de la empresa son generalmente de 8 horas?	✓			
91	Las tareas que realizan las personas son variadas y pueden tomar decisiones?	✓			
92	Las relaciones de compañeros son de colaboración?	✓			
93	Las personas se pueden comunicar facilmente entre si?	✓			
94	La retroalimentación que suministran los jefes a los colaboradores es positiva y respetuosa?	✓			
95	Existe un programa claro de inducción y entrenamiento?	✓			
96	Las capacitaciones son coherentes con las necesidades de la empresa y los colaboradores	✓			
97	Existen extrategias para promover la participación activa del personal?	✓			
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES					
98	Los materiales se encuentran apilados adecuadamente, no se evdiencia posibles caida de materiales.	✓			
99	Los materiales almacenados se encuentran señalizados y demarcados	✓			
100	Los materiales almacenados se identifican facilmente	✓			
101	Los materiales se encuentran clasificados por material (No hay del mismo material en varios lugares)	✓			
102	Los materiales apilados no superan la altura de 2 metros	✓			
103	Los materiales se encuentran protegidos de la interperie	✓			
104	Los elementos no apto para uso se encuentran identificados y separados de los que se encuentran en buen estado.	✓			
105	La estanteria se encuetra anclada a la pared	✓			
106	Se evdiencia orden y aseo en el almacen	✓			
107	El almacenamiento de sustancias quimicas se encuentra de acuerdo a las hojas de seguridad.	✓			
OBSERVACIONES:					

INSPECCIONADO POR:		
Nombres :	Cargos:	Firmas:
EMIRO NAVARRO R.	RESIDENTE SSTMA	

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN					Versión: 01 Fecha: 24-10-2021
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	EMIRO NAVARRO RAMOS				
FECHA DE INSPECCIÓN	30-09-2023				
TIPO DE BOTIQUÍN	FIJO X		PORTATIL		


Nº	ELEMENTOS	VERIFICACIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		SI	NO		
1	Botiquín ubicado de forma visible y accesible (aplica para botiquín fijo)	✓			
2	Botiquín señalizado	✓			
	MATERIAL PARA LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE LOS TEJIDOS				
3	Gasas esterilizadas en paquete	✓		09/07/2023	
4	Esparadrapo de tela rollo de 4"	✓		17/11/2027	
5	Venda elástica 2 x 5 yardas	✓		10/2027	
6	Venda elástica 3 x 5 yardas	✓		10/2027	
7	Venda elástica 5 x 5 yardas	✓		12/2027	
8	Venda de algodón 3 x 5 yardas	✓		12/2027	Cantidad 2
9	Venda de algodón 5 x 5 yardas		✓		
10	Yodopovidona (Jabón quirúrgico)	✓		10/11/2024	120 mL
11	Solución salina 250 cc ó 500 cc	✓		12/2024	Cantidad 2
12	Alcohol antiséptico frasco por 275ml	✓			345 mL
	MATERIAL PARA INMOVILIZAR				
13	Baja lenguas en madera	✓			
14	Camilla rígida con cinturones de sujeción (verificar estado y ubicación)	✓			
	MATERIAL DE APOYO				
15	Tapabocas	✓			
16	Guantes de Látex desechables	✓			
17	Tijeras	✓			
18	Termómetro	✓			

OTROS:

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN

CC 72253221

Powered by CamScanner



Plano de evacuación interventoría

GRUPOAMPER Proes	CONTRATO CVP-CTO-761-2022
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	

INDICADOR DE AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA

Formula: (Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio total de trabajadores en el periodo * 100.000)

Mes	Dias Trabajados	Trabajadores	H.H.T	# Dias Austiso Caus Medic	Total A.T Año	Respuesta	Interpretacion	Observaciones
1	26	13	769,6	0	0	**0,00**	En el mes se perdió 0,0 % de días programados de trabajo por incapacidad médica	Ninguna
2	31	14	1710,4	0	0	**0,00**	En el mes se perdió 0,0 % de días programados de trabajo por incapacidad médica	Ninguna
3	30	14	1683,2	0	0	**0,00**	En el mes se perdió 0,0 % de días programados de trabajo por incapacidad médica	Ninguna
4	31	14	1710,4	0	0	**0,00**	En el mes se perdió 0,0 % de días programados de trabajo por incapacidad médica	Ninguna
5	24	15	1622,4	0	0	**0,00**	En el mes se perdió 0,0 % de días programados de trabajo por incapacidad médica	Ninguna
6	24	15	1576	0	0	**0,00**	En el mes se perdió 0,0 % de días programados de trabajo por incapacidad médica	Ninguna
7	25	14	1656	0	0	**0,00**	En el mes se perdió 0,0 % de días programados de trabajo por incapacidad médica	Ninguna
8	26	13	1580,8	2	0	**2,46**	En el mes se perdió 2,46 % de días programados de trabajo por incapacidad médica	se anexa incapacidad del trabajador Nicolas Ortega

GRUPO AMPER Proes	CONTRATO CVP-CTO-761-2022
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	

INDICADOR DE ACCIDENTALIDAD

Meta: Es que para este proyecto no se presente ningún tipo de accidente de trabajo ni lesión a ninguno de los trabajadores.

Formula: (Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100

Objetivo: Analizar el comportamiento y tendencia de la accidentalidad teniendo en cuenta al personal directo e indirecto, verificando el avance en la implementación del SGSST teniendo en cuenta las tendencias de los Indicadores de Impacto para establecer medidas comparativas y de mejoramiento en términos de productividad, calidad y condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Mes	Dias Trabajados	Trabajadores	H.H.T	No. AT	Dias Incpcd	Respuesta	Interpretacion	Observaciones
1	26	13	769,6	0	0	0,0	Por cada 100 trabajadores que laboran en el periodo del 23 de enero al 22 de febrero de 2023 se presentaron 0% Accidentes de Trabajo.	Ninguna
2	31	14	1710,4	0	0	0,0	Por cada 100 trabajadores que laboran en el periodo del 23 de febrero al 31 de marzo de 2023 se presentaron 0% Accidentes de Trabajo.	Ninguna
3	30	14	1683,2	0	0	0,0	Por cada 100 trabajadores que laboran en el periodo del 1 al 30 de abril de 2023 se presentaron 0% Accidentes de Trabajo.	Ninguna
4	31	14	1710,4	0	0	0,0	Por cada 100 trabajadores que laboran en el periodo del 01 al 31 de mayo de 2023 se presentaron 0% Accidentes de Trabajo.	Ninguna
5	24	15	1622,4	0	0	0,0	Por cada 100 trabajadores que laboran en el periodo del 01 al 30 de junio de 2023 se presentaron 0% Accidentes de Trabajo.	Ninguna
6	24	15	1576	0	0	0,0	Por cada 100 trabajadores que laboran en el periodo del 01 al 31 de julio de 2023 se presentaron 0% Accidentes de Trabajo.	Ninguna
7	25	14	1656	0	0	0,0	Por cada 100 trabajadores que laboran en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2023 se presentaron 0% Accidentes de Trabajo.	Ninguna
8	26	13	1580,8	0	0	0,0	Por cada 100 trabajadores que laboran en el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023 se presentaron 0% Accidentes de Trabajo.	Ninguna

GRUPO AMPER Proes	CONTRATO CVP-CTO-761-2022
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	

INDICADOR DE COBERTURA

Meta: Del indicador de cobertura es que el total de los trabajadores hagan parte de todos los programas y actividades programados de la empresa.

Formula: (Número de capacitaciones realizadas / numero de capacitaciones programadas) * 100

Objetivo: Analizar el comportamiento y tendencia de la accidentalidad teniendo en cuenta al personal directo e indirecto, verificando el avance en la implementación del SGSST teniendo en cuenta las tendencias de los Indicadores de Impacto para establecer medidas comparativas y de mejoramiento en términos de productividad, calidad y condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Periodo	Total Trabajadores	Asistentes Induccion/capacitacion	Ingresos en el Periodo	Horas Capacitacion en el periodo	Total horas Capacitacion	Indicador
1. 23 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2023	13	13	13	0	0	100%
2. 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2023	14	5	2	4	4	100%
3. 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023	14	5	1	4	4	100%
4. 1 AL 31 DE MAYO DE 2023	14	6	0	6	6	100%
5. 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023	15	3	3	6	6	100%
6. 1 AL 31 DE JULIO DE 2023	15	1/7	1	5	5	100%
7. 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	14	1/4	1	4	4	100%
7. 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13	7/5	0	8,5	8,5	100%

	CONTRATO CVP-CTO-761-2022

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

Desripcion: (Cumplimiento de los indicadores de estructura proceso y resultado del SG-SST)

Meta: dar cumplimiento a todas las actividades programado dentro del plan de grabajo programado para el contrato.

Formula: (Numero de items Cumplidos/ Número de ítems Evaluados) * 100

Interpretacion: (La empresa cumple con un 100% de los items evaluados de los indicadores de estructura proceso y resultado del SG SST)

Periodo:		**Meta: 100%**				**responsable:** Residente SST
Actividades	**Capacitaciones**	**Inspecciones**	**Ingresos**	**CopaSST**	**COCOLA**	**Brigada Emergencia**
Programados	5	5	0	1	1	1
Ejecutatos	5	5	0	1	1	1
Reprogramados	0	0	0	0	0	1
% CUMPLIMIENTO	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

GRUPO amper Proes	CONTRATO CVP-CTO-761-2022
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	

INDICADOR DE IMPACTO

Formula: (Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100

Meta: Analizar el comportamiento y tendencia de la accidentalidad teniendo en cuenta al personal directo e indirecto, verificando el avance en la implementación del SGSST teniendo en cuenta las tendencias de los Indicadores de Impacto para establecer medidas comparativas y de mejoramiento en términos de productividad, calidad y condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Mes	Dias Trabajados	Trabajadores	H.H.T	N° de A.T	N° Días Perdidos	Indice Frecuencia	Indice Severidad	ILI	N° de A.T	Tasa AT	Tasa A.T Acum.	Meta Tasa A.T	N° Días Perdidos
1	26	13	769,6	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%	2,00%	0
2	31	14	1710,4	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%	2,00%	0
3	30	14	1683,2	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%	2,00%	0
4	31	14	1710,4	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%	2,00%	0
5	24	15	1622,4	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%	2,00%	0
6	24	15	1576	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%	2,00%	0
7	25	14	1656	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%	2,00%	0
8	26	13	1580,8	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%	2,00%	0

GRUPO AMPER Proes	CONTRATO CVP-CTO-761-2022
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	

INDICADOR DE PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL

Formula: (Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio total de trabajadores en el periodo * 100.000)

Mes	Dias Trabajados	Trabajadores	H.H.T	Casos Nuev y Antig x E.L.	Total A.T Año	Respuesta	Interpretacion	Observaciones
1	26	13	769,6	0	0	**0,0**	Por cada 100.000 trabajadores, existen 0.0 casos de enfermedad laboral en el periodo año	Ninguna
2	31	14	1710,4	0	0	**0,0**	Por cada 100.000 trabajadores, existen 0.0 casos de enfermedad laboral en el periodo año	Ninguna
3	30	14	1683,2	0	0	**0,0**	Por cada 100.000 trabajadores, existen 0.0 casos de enfermedad laboral en el periodo año	Ninguna
4	31	14	1710,4	0	0	**0,0**	Por cada 100.000 trabajadores, existen 0.0 casos de enfermedad laboral	Ninguna
5	24	15	1622,4	0	0	**0,0**	Por cada 100.000 trabajadores, existen 0.0 casos de enfermedad laboral	Ninguna
6	24	15	1576	0	0	**0,0**	Por cada 100.000 trabajadores, existen 0.0 casos de enfermedad laboral	Ninguna
7	25	14	1656	0	0	**0,0**	Por cada 100.000 trabajadores, existen 0.0 casos de enfermedad laboral	Ninguna
8	26	13	1580,8	0	0	**0,0**	Por cada 100.000 trabajadores, existen 0.0 casos de enfermedad laboral	Ninguna

	CONTRATO CVP-CTO-761-2022
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	

INDICADOR DE PROPORCION DE TRABAJO ACCIDENTES MORTALES

Meta: Es que mientras dure este proyecto no se presente ningún tipo de accidente de trabajo mortal ni lesión a ninguno de los trabajadores.

Formula: (Número de A.T mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100

Mes	Dias Trabajados	Trabajadores	H.H.T	A.T. Año Mortales	Total A.T Año	Respuesta	Interpretacion	Observaciones
1	26	13	769,6	0	0	**0,0**	En el año, el 0.0 % de accidentes de trabajo fueron mortales	Nnguna
2	31	14	1710,4	0	0	**0,0**	En el año, el 0.0 % de accidentes de trabajo fueron mortales	Nnguna
3	30	14	1683,2	0	0	**0,0**	En el año, el 0.0 % de accidentes de trabajo fueron mortales	Nnguna
4	31	14	1710,4	0	0	**0,0**	En el año, el 0.0 % de accidentes de trabajo fueron mortales	Nnguna
5	24	15	1622,4	0	0	**0,0**	En el año, el 0.0 % de accidentes de trabajo fueron mortales	Nnguna
6	24	15	1576	0	0	**0,0**	En el año, el 0.0 % de accidentes de trabajo fueron mortales	Nnguna
7	25	14	1656	0	0	**0,0**	En el año, el 0.0 % de accidentes de trabajo fueron mortales	Nnguna
8	26	13	1580,8	0	0	**0,0**	En el año, el 0.0 % de accidentes de trabajo fueron mortales	Nnguna

	CONTRATO CVP-CTO-761-2022
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	

INDICADOR DE INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL

Meta: Es que mientras dure este proyecto no se presente ningún tipo de enfermedad de tipo laboral a ninguno de los trabajadores.

Formula: (Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio total de trabajadores en el periodo * 100.000)

Mes	Dias Trabajados	Trabajadores	H.H.T	Casos Nuev E.L.	Total A.T Año	Respuesta	Interpretacion	Observaciones
1	26	13	769,6	0	0	**0,0**	Por cada 100.000 trabajadores existen 0,0 casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo año	Ninguna
2	31	14	1710,4	0	0	**0,0**	Por cada 100.000 trabajadores existen 0,0 casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo año	Ninguna
3	30	14	1683,2	0	0	**0,0**	Por cada 100.000 trabajadores existen 0,0 casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo año	Ninguna
4	31	14	1710,4	0	0	**0,0**	Por cada 100.000 trabajadores existen 0,0 casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo año	Ninguna
5	24	15	1622,4	0	0	**0,0**	Por cada 100.000 trabajadores existen 0,0 casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo año	Ninguna
6	24	15	1576	0	0	**0,0**	Por cada 100.000 trabajadores existen 0,0 casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo año	Ninguna
7	25	14	1656	0	0	**0,0**	Por cada 100.000 trabajadores existen 0,0 casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo año	Ninguna
8	26	13	1580,8	0	0	**0,0**	Por cada 100.000 trabajadores existen 0,0 casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo año	Ninguna

	CONTRATO CVP-CTO-761-2022

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MATRIZ DE INDICADORES

Tipo	Nombre del Indicador	Formula	Frecuencia de Medición	Definicion	Meta	Interpretacion	Responsable
Accidente de Trabajo (AT)	**1 FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD**	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Mensual	Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes	1%	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el proyecto **cero (0)** accidentes de trabajo	Residente SST
	2 SEVERIDAD DE ACCIDENTES	(Número de días de incapacidad por AT en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Mensual	Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes	1%	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron **cero (0)** días por accidente de trabajo	Residente SST
	3 PROPORCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES	(Número de A.T mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100	Anual	Número de accidentes de trabajo mortales en el año	0%	En el año, el **cero (0) %** de accidentes de trabajo fueron mortales	Residente SST
Enfermadad Laboral (EL)	**4 PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL**	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000	Anual	Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo	1%	Por cada 100.000 trabajadores, existen **cero (0)** casos de enfermedad laboral en el periodo año	Residente SST
	5 INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000	Anual	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un período de tiempo	1%	Por cada 100.000 trabajadores existen **cero (0)** casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo año	Residente SST
Ausentismo	**6 AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA**	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100	Mensual	Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica.	1%	En el mes se perdió **cero (0) %** de días programados de trabajo por incapacidad médica	Residente SST

GRUPOAMPER Proes	CONTRATO CVP-CTO-761-2022
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	

INDICADOR DE SEVERIDAD DEL ACCIDENTALIDAD

Formula: (Número de días de incapacidad por AT en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100

Mes	Dias Trabajados	Trabajadores	A.T	Dias Incapacidad	Dias Cargados	Respuesta	Interpretacion	Observaciones
1	26	13	0	0	0	**0,0**	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0,0 días por accidente de trabajo	Ninguna
2	31	14	0	0	0	**0,0**	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0,0 días por accidente de trabajo	Ninguna
3	30	14	0	0	0	**0,0**	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0,0 días por accidente de trabajo	Ninguna
4	31	14	0	0	0	**0,0**	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0,0 días por accidente de trabajo	Ninguna
5	24	15	0	0	0	**0,0**	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0,0 días por accidente de trabajo	Ninguna
6	24	15	0	0	0	**0,0**	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0,0 días por accidente de trabajo	Ninguna
7	25	14	0	0	0	**0,0**	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0,0 días por accidente de trabajo	Ninguna
8	26	13	0	0	0	**0,0**	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0,0 días por accidente de trabajo	Ninguna

Tema o Asunto:	**COMITÉ SSTMA**				**Reunión Número:**	36
Fecha:	29/08/2023	**Hora:**	10:00 PM	**Lugar:**	VIRTUAL	
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Ana María Bermúdez					
Archivada en:	Google Drive					

1. ORDEN DEL DÍA

-Seguimiento a los compromisos pendientes por cumplir realizados mediante reunión de comité N° 35.
- Seguimiento SST
- Seguimiento Ambiental

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
ENTREGA INFORME MENSUAL SST # 6 VERSION 2 CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO PRO CARACOLÍ	24/08/2023	FINALIZADO
Adecuar instalaciones temporales de la red de alcantarillado sanitario de los CIV 8 6 y 5	CONSORCIO PRO CARACOLÍ	14/08/2023	PENDIENTE
Actualizar el PGI-RCD	CONSORCIO PRO CARACOLÍ	31/08/2023	PENDIENTE

2.2 Desarrollo de la reunión

COMPONENTE SST:

Durante el periodo no se reportó accidente por parte del contratista e interventoría.

Durante el periodo se reportó un accidente ocurrido en el CIV 8 con un propietario Mirian Toros de un predio el día 24/08/2023.

El día 22/08/2023 se recibe por correo electrónico oficio CE-CTO-720-22-PROCA-0426-REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 26 COMPONENTE SST-MA

El día 22/08/2023 se recibe por correo electrónico REMISIÓN OFICIO - CE-CTO-720-22-PROCA 0441-REMISIÓN CIERRE DE PQRS POR ACCIDENTE CON LA COMUNIDAD

El día 22/08/2023 se recibe por correo electrónico REMISIÓN OFICIO - CE-CTO-720-22-PROCA 0442-REMISIÓN DE PARAFISCALES DEL INGENIERO MARCO ANTONIO AMAYA, ALCANCE A LOS OFICIOS (CE-CTO-720-22-PROCA-0409 DEL 10 DE AGOSTO Y CE-CTO-720-22-PROCA-0428), Y TRASLADO DE OFICIO CON "REF: ACLARACIÓN BASE COTIZACIÓN

El día 23/08/2023 se recibe por correo electrónico hoja de vida y soportes de afiliación del señor Oscar Armando Torres Ramirez, el cual se desempeña como contratista de perforación, lo anterior para su revisión y/o aprobación.

El día 24/08/2023 se recibe por correo electrónico hoja de vida del operador de minicargador Sr. DAVID STIVEL ESCOBAR VELANDIA, en la cual se atienden y se subsanan todas y cada una de las observaciones, lo anterior para su revisión y/o aprobación.

El día 24/08/2023 se recibe por correo electrónico REMISIÓN OFICIO - CE-CTO-720-22-PROCA 0446-RESPUESTA A COMUNICADO "OFI-INT-CVP-761-481-23 DEL 24 DE AGOSTO DE 2023".

El día 24/08/2023 se recibe por correo electrónico hojas de vida y soportes de afiliación de los señores relacionados a continuación:

Eliecer Sanabria - Cta: Jesús Sanabria

Luis Alfredo González - Cta: Jesús Sanabria

John Alexander Aguillon - Cta: Consorcio Pro Caracolí

El día 24/08/2023 se emite correo electrónico adjunto respuesta del centro médico donde se realizó los exámenes médicos el trabajador que no fue aprobado por la interventoría teniendo en cuenta que presentaba una inconsistencia en su examen médico, se estará emitiendo un oficio dando respuesta a su solicitud de autorización de ingreso al contrato

El día 24/08/2023 se emite oficio OF-INT-CVP-761-481-23 de asunto RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO DE ASUNTO Remisión de documentos (MINICARGADOR 236D y Operador) de fecha 18/08/2023

El día 22/08/2023 se emite oficio OF-INT-CVP-761-379-23 de asunto Informe mensual SST N°5 versión 1 de interventoría.

El día 23/08/2023 se emite oficio OF-INT-CVP-761-478-23 de asunto REMISIÓN OFICIO CE-CTO-720-22-PROCA-0442 de asunto REMISIÓN DE PARAFISCALES DEL INGENIERO MARCO ANTONIO AMAYA, ALCANCE A LOS OFICIOS (CE-CTO-720-22-PROCA-0409 DEL 10 DE AGOSTO Y CE-CTO-720- 22-PROCA-0428), Y

El día 23/08/2023 se emite oficio OF-INT-CVP-761-482-23 de asunto REMISIÓN OFICIO CE-CTO-720-22-PROCA-0441 de asunto REMISIÓN CIERRE DE PQRS POR ACCIDENTE CON LA COMUNIDAD.

El día 24/08/2023 se emite oficio OF-INT-CVP-761-483-23 de asunto REMISIÓN OFICIO OF-INT-CVP-761-481-23 Respuesta correo electrónico de asunto Remisión de documentos (MINICARGADOR 236D y Operador) de fecha 18/08/2023
El día 24/08/2023 se emite oficio OF-INT-CVP-761-484-23 de asunto REMISIÓN OFICIO CT-CTO-720-22-PROCA-0446 RESPUESTA A COMUNICADO OF-INT-CVP-761-481-23 DEL 24 AGOSTO DE 2023
La supervisión solicita realizar llamado de atención al residente SST por autorizar ingreso al proyecto de trabajadores que no han sido aprobados por la interventoría, teniendo en cuenta que en dos semanas se han enviado para revisión y aprobación de documentación de ingreso y tres trabajadores no fueron aprobados y dos ya se encontraban en obra realizando sus labores. El contratista al ser notificado de no aprobación decide sacarlos del proyecto, teniendo en cuenta que el anexo SST-MA ítem **10 Obligaciones del contratista numeral:**

21. EL CONTRATISTA deberá enviar la documentación de ingreso de personal, tal como se especifica en el presente anexo a LA INTERVENTORÍA para que esta sea revisada, verificada y aprobada. Sin dicha aprobación, el personal no podrá ingresar y realizar actividades del contrato.

COMPONENTE AMBIENTAL

Se da claridad en que el compromiso de la instalación de la red hidrosanitaria temporal a cargo del contratista de obra se le hará un seguimiento permanente ya que es una actividad que se culminará solamente hasta la instalación de la red sanitaria definitiva. Así mismo, se informa que el siguiente compromiso el cual corresponde a la actualización del PGI-RCD se encuentra sujeto a la definición del alcance del proyecto razón por la cual, se reprograma hasta contar con las cantidades definitivas concertadas entre los actores (Contratista de obra, Interventoría y C.V.P).

Por otro lado, se avanza con el reporte del seguimiento por parte de la interventoría al manejo ambiental en obra a cargo del consorcio Procaracolí, teniendo una producción en la semana comprendida entre el 21 al 27 de agosto del 2023 de RCD 330 m3 equivalentes a 22 viajes los cuales se encuentran sujetos a verificación con el área de topografía. El contratista de obra mantuvo protegidos los 9 sumideros presentes en el AID, así como el mantenimiento a las 4 USP dispuestas en la ZRA para el personal masculino como a la unidad sanitaría ubicada en la bodega del CIV 8 para atender al personal femenino.

Durante el periodo del reporte se contó con un grupo de 7 Boal, 2 retro excavadoras, a rodillo vibró compactador, un minicargador y se les dio acceso a 5 volquetas. En cuanto a la parte administrativa del componente, el contratista allega el día 26 de agosto la V2 del informe mensual No.6 correspondiente al reporte del mes de julio-2023 por lo que la interventoría se pronunció emitiendo aprobación del mismo el día 29 de agosto del 2023 aclarando que dicha aprobación queda sujeta a posibles modificaciones solicitadas por la CVP.

Desde el componente forestal se indica que el día 24 de agosto se llevo acabo una mesa de trabajo la cual tenía como objetivo revisar el cumplimiento a los compromisos relacionados con la subsanación de algunas observaciones emitidas por la supervisión e interventoría al


informe final de cumplimiento a lo estipulado en la Resolución 0693 de 2023. Donde se evidencia que aún hay que estar seguros de los individuos arbóreos reportados como desaparecidos por lo que se solicitó hacer una revalidación de esta información para tener certeza de lo que se va a reportar ante la SDA.

1. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida
Adecuar instalaciones temporales de la red de alcantarillado sanitario de los CIV 8 6 y 5	CONSORCIO PRO CARACOLÍ	14/08/2023
Actualizar el PGI-RCD	CONSORCIO PRO CARACOLÍ	31/08/2023

Observaciones:

2. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
ANA MARIA BERMUDEZ	CVP	
EMIRO RAFAEL NAVARRO R.	PROES	
ANDERSON STIVEN YATE	PROES	

JACKSON PALACIO HEREDIA	CONSORCIO PRO CARACOLÍ	
SANDRA TEJADA	CONSORCIO PRO CARACOLÍ	

Tema o Asunto:	**REUNIÓN EXTRAORDINARIA SSTMA**				**Reunión Número:**	37
Fecha:	04/09/2023	**Hora:**	04:00 PM	**Lugar:**	VIRTUAL	
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Ana María Bermúdez					
Archivada en:	Google Drive					

1. ORDEN DEL DÍA

-Definir manejo de bitácora de obra
-Dar claridad al contratista manejo y uso de bitácora de obra
-Ingreso no autorizado trabajadores de obra (inspector y mecánicos)
-Disposición de BOAL actividades constructivas
-

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)

2.2 Desarrollo de la reunión

COMPONENTE SST Y MA

La supervisión expresa que alguien del contratista e interventoría para explicar qué está ocurriendo con la bitácora que sea breve, claro y conciso. Pregunta quién de la interventoría y del contratista van a tomar la palabra y así solucionar el tema de la bitácora del componente SST-MA. Se le cede la palabra a la ingeniera Sandra residente Ambiental del contratista, la ingeniera manifiesta que ella quiere hablar sobre lo que sucedió con la bitácora que debemos ser transparente y coherentes con nuestro actuar, hace un resumen desde que ella ingresó al proyecto y como se ha venido manejando la bitácora, que cuando entró al proyecto el 10 de julio del 2023 que la interventoría tenía en su poder la bitácora del mes de junio y hasta el pasado viernes en horas de la tarde el primero de septiembre no las entregaron para que la firmáramos, yo evidentemente no la firmé porque no hacía parte del proyecto en junio del 2023, entonces siempre ha permanecido en poder de la interventoría en lo que ella lleva en el contrato y así se ha venido manejando, respecto al mes de julio la bitácora se entregó a la interventoría para su revisión el pasado 25 de agosto del 2023 sino escrito con sus apunte parte del área SST y Ambiental del contratista, escribimos mas no firmamos antes que la interventoría escriba porque no sabemos que va escribir, entonces la entregamos llena mas

no firmada. A partir de eso yo entregue la observaciones del informe ambiental y dije en el punto de la bitácora que sería entregada el pasado 21 de agosto del 2023 porque esperaba que la interventoría la entregará, la interventoría no entregó la bitácora la pedí varias veces no fue solo una fueron muchas veces y ya el jueves le dije al ingeniero Stiven que van a radicar sin bitácora porque no podemos esperar y como profesionales charlamos y dijo que el ingeniero Emiro no esta no la va poder firmar hoy hablemos mañana y luego que no hablemos el sábado y lo último que yo hable con el ingeniero Stiven que ha hoy la interventoría nos entregaba la bitácora escanearla e incluirla en el informe ambiental y SST que ya se encontraba impreso desde el martes y miércoles de la semana pasada a la espera únicamente de la bitácora.
Se le cede la palabra al ingeniero Stiven, manifiesta que efectivamente llegaron a un acuerdo con la ingeniera Sandra que el día lunes 04/09/2023 la interventoría haría entrega de la bitácora, porque nosotros tenemos que revisar que todo coincida con lo que pasa semana a semana el día de hoy se habló con la ingeniera Sandra que la iba entregar la bitácora que lo que se habló hace referencia al componente ambiental, que esto no iba queda sujeto a la entrega de los informes por hacer falta el anexo de bitácora que eso es lo único que se tiene que decir.
La interventoría solicita que la bitácora se maneje en el campamento o en la bodega del CIV 8 para evitar inconveniente y darle mejor solución a este tema, el contratista hace sus anotaciones luego interventoría pasa y hace revisión, se firma y así se llevará el control de la bitácora.
La ingeniera Sandra manifiesta que No al ingeniero Stiven que el sábado estábamos a la espera de la entrega de la bitácora y quedaron que a hoy radican sin bitácora. La ingeniera manifiesta que hoy les llegó un incumplimiento porque el área SST no había radicado informe y lo único que hacía falta era la bitácora.
La representante legal del contratista hace intervención manifestando que ve con preocupación varias cosas acá, que en adelante va a pedir que por favor a todas las partes que toda reunión que hagan entre la interventoría y el contratista y si asiste la supervisión dejen acta así sea a mano porque lo que esta escrito escrito esta y todo lo demás no sirve, en un comité SST que hicieron tal vez el 12 de agosto del 2023, la interventoría fue muy clara y esta en el acta en decir que no iba a recibir documentación incompleta, lo que le parece muy peligroso es que esta sintiendo en su percepción jurídica le muestra que hay un ejercicio fuerte de acoso acá, cuando el ingeniero Emiro firma la bitácora esta mañana y ahí mismo manda un oficio de incumplimiento sabiendo que hay que incluir las bitácoras en el informe, cree que hay varias cosas que revisar, hoy recibimos tres (3) oficios de incumplimiento uno tenia que ver con uno que revisamos con los compromisos que se hicieron en el comité y el ingeniero Emiro estaba y sin embargo sustancia un informe de llamado de atención y están en una aptitud insidiosa que van mas halla de sus facultades pero los entendemos y consideramos que si esa es la forma que se hace el trabajo correcto y si no están de acuerdo haremos lo que nos corresponda, lo que no me parece justo es que hablen unos temas y que luego le den la cara a los temas entonces como entrego el informe completo físico sino tengo las bitácoras y perdóneme ingeniero Stiven que habían hablado los temas de las bitácoras ustedes hasta hoy se resolvió y tiene toda la razón hoy se acaba a la media noche, pero nos enviaron el incumplimiento por ese tema el día de hoy, entonces no se ha que juegan, tal vez

están jugando en demorarnos para luego en el interluego mandarnos un incumplimiento creo que acá hay que hablar con claridad y tenemos que dejar las cosas sobre la mesa.
El ingeniero Emiro hace intervención hacia la doctora Beatriz se le manifiesta que haya o esté participando de la reunión, manifiesto que el motivo de mi solicitud de incumplimiento es teniendo que el plazo de entrega de las observaciones se venció por parte del contratista, remiten por correo electrónico el informe mensual con las observaciones subsanadas yo estoy reiterando que el informe sea entregado como lo establece el Anexo SST-MA no se está pidiendo nada adicional, se tocó el tema de la bitácora porque me vine enterar la semana pasadas que la bitácora estaba acá en la interventoría y después sale a relucir el tema que el oficio que sale por incumplimiento el tema de la bitácora, se solicita el informe que es una de las obligaciones de la interventoría de solicitarlo en los tiempos establecidos, como el anexo no dice que cuando el informe se entrega con observaciones se entrega en los dos días hábiles solicitados y se le da más tiempo para que entreguen el informe subsanado. Solicito a la supervisión darle claridad a los tiempos de los oficios enviados por la interventoría, tengo que entregar mi informe mensual no se ha podido entregar porque dependo del informe del contratista, entonces manifiesto hasta qué informe tendré que llegar, hasta cuándo se tendrá que esperar para que entreguen, si el contratista hubiera manifestado que le entregara la bitácora porque no han podido entregar su informe, la bitácora no tiene relacionado los accidentes ocurridos en el contrato en junio, julio con puño y letra se incluyó que mas puedo ayudar al contratista, se necesita que se entregue con a información para que la interventoría pueda cumplir con sus obligaciones.
Se le cede la palabra a la supervisión, hace intervención el residente SST del contratista Jackson si bien subsano el informe se enviaron nuevamente unas observaciones y se radicó el jueves en archivo digital, tu crees que teniendo el informe impreso desde el jueves no voy a radicar cuando radique en físico, por el tema de bitácora como la parte SST y Ambiental van de la mano y llevamos una sola bitácora para los dos componentes, manifiesta el ingeniero Emiro que le extraña que no le hayan dicho que interventoría tenía la bitácora que está en manos de ustedes para que poder hacer entrega del informe mensual pero el informe nunca llegó. El ingeniero Jackson manifiesta que lo tiene impreso desde el jueves y la oficina de ustedes queda al frente si me entiende, solamente hacía falta eso, hacía falta la bitácora tanto de la parte ambiental y SST independientemente que hayamos hablado o no, ese atraso no es aplicable al contratista porque están listo desde el jueves de la semana pasada, se evidenció su molestia y sigue aún porque de esa manera no procede.
La supervisión pregunta que quién es la persona que está conectado como invitado, se presenta el señor Édison González que está conectado de modo invitado.
La ingeniera Sandra manifiesta que a ella si le parece que es un problema de comunicación que el ingeniero Emiro no puede decir en estos momentos se enteró que la bitácora estaba en poder de la interventoría porque a nosotros se la habíamos entregado a ellos que no puede responder así en este momento y ya era un acuerdo, entonces acá estamos evidenciando que tenemos problemas de comunicación, el ingeniero Emiro le pregunta al ingeniero Stiven cuando recibió la bitácora, manifiesto que la bitácora la semana pasada la estaba revisando le estoy indicando que vino sin la firma del contratista, ustedes manifestaron que la bitácora no se firma hasta que la interventoría la revise entonces se necesita que me den claridad como se maneja la bitácora.

El ingeniero Stiven manifiesta que efectivamente se recibió la bitácora en la semana pasada correspondiente a los meses de julio y agosto del 2023, por lo que se inicia la revisión y se encontró que la misma no contaba con las anotaciones propias de la ejecución del contrato por lo que se complementó y se firmó por parte del área ambiental de interventoría con el objetivo de remitir al contratista de obra y poder suscribirla correctamente desde todas las partes involucradas.

La abogada Beatriz manifiesta que efectivamente percibe un problema de comunicación y que no va a presumir ninguna mala fe, pero que si le parece complejo que desde interventoría se manifiesta que el día de hoy se entregará la bitácora por parte de la interventoría al contratista de obra, se reciba una comunicación de incumplimiento y que las labores SST llevadas a cabo por el Ing. Emiro son muy importante. Sin embargo, la representante legal manifiesta que la interventoría está cruzando los límites del acoso laboral por lo que el Ing. Emiro pregunta a la R.L si lo esta acusando de acoso laboral a lo que le responden que sí y que ya esto se había manifestado anteriormente, ya que el actuar de la interventoría según la RL del contratista, es amenazar con incumplimientos en todos los comités de obra y generando presión mediante amenazas y constreñimientos para cambios que el contrato amerite, la RL del contratista continúa con la intervención y le manifiesta al Ing. Emiro que referente a la documentación de ingreso para el personal que no cumplía fue corregida y también se retiró de sus labores por lo que muestra inconformidad que el día 04/09/2023 se le reitera que no es posible autorizar el ingreso de personal por medio de oficio. La R.L manifiesta que el acoso laboral no es solamente desde el área SST si no que desde todas las áreas de la interventoría se evidencia dicho actuar. El Ing. Emiro le manifiesta que la solicitud se realizó por parte de la CVP y que si quiere se puede unir a los comités SST-MA por lo que la RL manifiesta que le sorprende que desde la caja también se este apoyando al acoso y constreñimiento ya que los compromisos habían quedado pactados en acta de comité y no era necesario reiterar la solicitud por medio de oficio.

Interviene la gerente de Proes Ingeniería Pola Muñoz y le manifiesta la R.L del C. Procaracolí Dra. Beatriz que como abogada debe recordar la Ley 1010 y que su articulo No.2 se definen las modalidades de acoso laboral, por lo que le manifiesta a la RL del contratista de obra que eleve la solicitud formalmente ante la interventoría y que manifieste y nos informe cual de las 6 modalidades de acoso laborar esta ejerciendo la interventoría, y le recuerda que existe el maltrato, la persecución, el entorpecimiento, la discriminación y la inequidad para que la RL. Generar estas acusaciones debe ser persistente y demostrable. Por lo que la invita a que por medio de un oficio y con material probatorio se sirva de hacer instrumento y de utilizar la Ley 1010 que trata de prevenir y corregir los temas de acoso laboral, por otro lado, la Gerente de la interventoría manifiesta que debido a que los informes no se están entregando en debida forma, el personal de interventoría se está desgastando haciendo observaciones de forma y de fondo y que por esta razón, se solicitó el cambio del personal ya que los mismos no cuentan con los conocimientos y competencias que demanda un tipo de proyecto como este y que así sea muy dinámica la obra, tanto Interventoría como contratista deben hacer presencia y más aún el contratista que es quien ejecuta, Paola Muñoz hace énfasis en que se tienen unos indicadores SST nefastos, donde se han presentado 3 accidentes laborales en el año de los cuales, los últimos que se han reportado y ante las normas de seguridad y salud tienen

una alta probabilidad de haberse convertido en accidentes graves o en accidentes fatales. Si la interventoría ha mencionado en los comités que no van a recibir informes incompletos precisamente por el desgaste que se le está generando a la interventoría enseñándole al contratista el cual se supone debe tener el personal profesional idóneo en temas de forma, de redacción a lo que la R.L del contratista responde manifestando que la conversación está quedando grabada por el tipo de lenguaje discriminatorio y displicente para que evite el acoso que está utilizando la Gerente de interventoría, por lo que ella le responde que la invita a consultar a la RAE y comparar si en algún momento de este comité ha utilizado palabras soeces y humillantes, por lo que Paola muñoz indica que la interventoría seguirá haciendo el seguimiento permanente persistente e informando al contratista a la CVP a la dirección y si es posible a los entres de control de la CVP y a todas las personas que están involucradas en el proyecto con tal de que no tengamos ningún tipo de accidente y sobre todo, para poder generar un avance de manera sana y segura. La interventoría va a seguir con el mismo ritmo y nivel de exigencia así que se hacen las cosas bien o se van a seguir haciendo llamados no semanales si no diarios de los incumplimientos que el contratista está cometiendo. La RL del contratista pregunta quien convocó el comité por lo que la supervisión CVP indica que debido a los problemas que se presentaron el día de hoy 04/09/2023 con las bitácoras, y otros temas relacionados con personal se solicito que la reunión se hiciera de forma extraordinaria, por lo que la Abogada Beatriz le manifiesta a la CVP y a la Interventoría que si verificaron el personal que se encuentra autorizado para el ingreso a este tipo de reuniones, y que lamenta decirle a la Gerente de Pres que el personal que esta inscrito a la obra no la incluye, entonces que por favor solicita como RL del consocio ejecutor contratista de obra que solo se vincule a estas reuniones personal del contrato y que las normas se cumplan para todos, y que aclara que nunca ha mencionado que la interventoría no debe hacer el trabajo ya que la labor de la interventoría es la que garantiza que la no haya tantos problemas en la obra y que accidentes siempre hay y que por esa razón existen las normas SST y que lo que buscan las normas es mitigar la posibilidad de ocurrencia y que lo que no van a aceptar es el tipo de actuaciones en donde se pone entre dicho al contratista por falta de coordinación interna de la interventoría y que reitera que la interventoría en todos los escenarios están generando acciones de acoso laboral en todos los componentes, y que espera que el acoso que se está generando al ingeniero Jackson no sea por temas raciales porque eso esta catalogado como delito. La R.L manifiesta que, aunque ya se le dio el poder por parte del consorcio para ejercer la interventoría la discrimina porque no emite lo oficios a su nombre propio si no al del RL legal anterior. La supervisión SST manifiesta que no es necesario llevar el comité SST-MA a estos extremos y que ya ella había manifestado al componente en general que es necesario llevar acabo la resolución de los informes en conjunto debido a que las oficinas del contratista de obra como de la interventoría queda ubicadas al frente ya que la idea es revisar aprobar la gestión que esta realizando el contratista, todos los soportes de ingreso, registro fotográficos, formatos que fueron presentado en un SG en un PMA, y que el informe del contratista es un insumo del informe de interventoría y que si no se tiene el visto bueno de los informe del contratista no se puede emitir aprobación de los informes de interventoría, manifiesta que el contrato se venía desarrollando de una manera amena y que el desconcierto de las partes fue a causa de la bitácora, por lo que la Ing. Ana María solicita que la bitácora debe reposar en la obra. Por otro lado ella manifiesta que es perentorio ubicar dicha bitácora en un lugar donde se puede diligenciar y verificar por parte de interventoría de la manera mas diligente posible y

no se espere a que transcurra un tiempo significativo para que se ejecute esta labor, y que dicha bitácora debe contener todo los datos e información mínima solicitada por el anexo SST-MA (hora de apertura, hora de cierre) y sugiere que el manejo se haga como en otra obras que han supervisado: todo lo que diligencia un profesional de cualquier parte deberá ser inmediatamente firmado y así evitar que el libro de bitácora repose en una sola parte un largo periodo de tiempo y surjan discrepancias como las que se presentan el día de hoy. Con esta medida se busca que cualquier persona autorizada y aprobada por la CVP tenga acceso al documento y lo pueda revisar o pueda hacer anotaciones a nombre propio.

La RL del contratista manifiesta que concuerda en algunas cosas con la supervisión y que tiene muy claro su equipo SST-MA tiene falencias en la presentación adecuada de los informes y que ya se están tomando las acciones correctivas del caso pero, en lo que discrepa completamente no es el tema de las bitácoras si no que ese episodio generó molestias en el contratista y que la interventoría recrudezca y se reitere la actitud de la interventoría de estar amenazando con incumplimientos, ya que ellos manifiestan que si están incumpliendo la interventoría deberían ejercer las acciones que corresponda pero es la misma interventoría y supervisión la que tiene el contrato en el estado en el que estamos, y que si quieren hacer acciones de incumplimiento que adelante que no hay garantías ni pólizas a las que se pueda aplicar cualquier consecuencia del incumplimiento. Por otro lado, manifiesta que el objeto del contrato es ejecutar la obra civil y que el resto de actividades son transversales por interés general y bajo la custodia del patrimonio público y que el ego de los profesionales de cada uno de los componentes de la interventoría y se le suma el interés particular para que su trabajo se vea, pero que un contrato es la suma de todos los trabajos, y que es necesario armonizarnos para que no pase lo que sucedió el día de hoy que se remitieron 3 incumplimientos a lo que la RL del contratista manifiesta que es actitud amenazante por parte de la interventoría y que si no se va a garantizar un escenario donde participen los actores que están avalados y no se maltrate y constriña al contratista, los profesionales SST-MA solamente asistirán a los comités estipulados en el anexo TÉCNICO porque no va a permitir que los citen a amenazarlos y a maltratarlos.

La Gerente de Proes manifiesta que no hay otras condiciones en las que la interventoría pueda ejercer, porque es una labor y que no se le puede poner ni rótulos ni títulos, y que en esta situación no hay persecución simplemente la interventoría esta haciendo su trabajo, la Abogada Beatriz interviene diciéndole que si es la primera interventoría y que si solo tiene esa forma de hacerla, ella no tiene por que replicar eso y que no tiene nada que hablar con Paola Muñoz, y que los trabajos se sacan adelante con trabajo ético y profesional, a lo que Paola Muñoz responde que carece de estas cualidades por lo que la RL manifiesta que si no puede sostener una conversación en calma y educadamente no es posible continuar con la misma y que ella protege a sus funcionarios y que en ningún momento está atacando a los funcionarios de la interventoría, por lo que Paola Muñoz interviene y le manifiesta que no va a permitir que haga comentarios y que haga acusaciones que no son y que esta confundiendo ejercer el trabajo de interventoría con un acoso laboral, y que si la RL pretender que con las amenazas tanto el Ing. Emiro y Anderson van a desistir de ejercer sus funciones se equivoca porque dicha estrategia no funcionara, reitera que se van a seguir haciendo las solicitudes al cumplimiento de las obligaciones de forma permanente y constante y que si es menester


convertirse en R.L de Proes lo hará con el fin de evitar atropellos con sus funcionarios de interventoría. A lo que la RL del contratista manifiesta que debe hacer lo que tenga que hacer y que incluso ella no le dirige la palabra y en ningún momento ella le ha indicado a Emiro o a Anderson que dejen de ejercer sus funciones pero que ella no va a permitir que constriñen al contratista y que al que le guste bien y al que no lo lamenta infinitamente porque defiende su equipo y el trabajo que están realizando pero lo que más defiende es la ejecución del contrato y la protección de los recursos públicos ya que el contrato lo que necesita es ejecutarse de la mejor manera posible. La abogada Beatriz le solicita a la CVP que le informe o revisen el tema de los comités SST-MA y que se revise cuales son los temas del tema SST-MA y que estos espacios son una pérdida de tiempo ya que esto se había tocado en comités anteriores (de obra) con la presencia de todas las partes a lo que la supervisión CVP responde que no está de acuerdo y que si bien se han tocado este tipo de temas el comité SST-MA se enfoca en temas más específicos así como cada área que interviene en la ejecución del contrato, por otro lado, el anexo SST-MA indica que es necesario realizar un comité SST-MA previo al comité de obra, por lo que la R.L del contratista manifiesta que el comité estaba programado para el día de mañana 05/09/2023 y no para el día de hoy 04/09/2023 y que no por nada se escribieron las cartas de incumplimientos con los mismos temas que se habían tocado en el comité, por lo que ella manifiesta que no entiende el juego por lo que la supervisión manifiesta que la reunión se convocó a raíz de los oficios de incumplimientos enviados por las interventoría y que en el tema de la bitácora no se ha avanzado pero si bien por la información suministrada por los participantes de comité no tiene problemas con que haya personas invitadas a los comités, y que agradece se firme el acta por los participantes. La Supervisión CVP manifiesta que en estos comités se revisa y analiza el estado actual de los componentes SST y media ambiente y en su momento cuando se requiere lo forestal también se incluye esté, y que reitera que el comité se adelantó para el día de hoy 04/09/2024 debido a que se necesita premura en la resolución de los informes mensuales de las partes, revisar que es lo que está pasando, también revisar tema de personal, por lo que aprovecha para mencionar que según la interventoría le ha informado que ha ingresado personal sin la documentación SST a la obra, por lo que solicita encarecidamente que este tipo de actuaciones no se vuelva a presentar y que lo que esta escrito esta escrito como lo menciona la doctora Beatriz por lo que dicha obligación se ve plasmada en el anexo SST-MA del contrato. Y que por esta razón no se va a permitir ni que el personal mínimo ni el operativo al contrato de obra sin la documentación SST completa.

La R.L interviene y le pregunta a la CVP que si ella “Ana María” estuvo en el comité de obra anterior a lo que ella responde que sí, pero que debido a que a pesar de las recomendaciones el contratista continúa ingresando personal sin la documentación mínima, a lo que la R.L indica que no ocurrió nada el día de hoy por lo que la CVP, le solicita claridad al Ing. Emiro, pero vuelve a intervenir la RL del contratista y hace hincapié en que eso ya se había tratado en el comité y que ese tipo de actuaciones “ingresar personal a la obra sin doc.” nunca mas se iba a presentar y que lo único que pasó fue que se envió una documentación y la gente entro a trabajar mientras lo revisaban y cuando la interventoría evidencia inconsistencias en algunas HV este fue retirado de inmediato (2 personas) y lo que hizo el Contratista de Obra fue recapacitar al personal que revisa las HV (1 señor con inhabilidad de procuraduría, 1 señor con permiso de protección especial vencido) y que los compromisos ya habían quedado

pactados en comité de obra. Por lo que el Ing. Emiro le pregunta a la R.L del contratista si le puede dar información acerca del señor José Danilo Calderón a lo que el Ing. Jackson manifiesta que es un apoyo técnico que va a ingresar por lo que el Ing. Emiro manifiesta que respondiendo a la pregunta esta persona se encuentra laborando en el proyecto desde el pasado miércoles 30/08/2023 haciendo recorrido y actividades, por parte de la interventoría se cuenta con registro fotográfico del señor haciendo recorrido y dándole órdenes al personal del contratista de obra y teniendo en cuenta, que la hoja de vida del señor Danilo se recibió el día de hoy por correo electrónico el día de hoy a las 03:27 pm para verificación y aprobación por parte de la interventoría la R.L del contratista pregunta que si estaba trabajando o que si estaba haciendo un recorrido a lo que el Ing. Emiro responde que estaba trabajando desde el miércoles 30 de agosto del 2023, por lo que el Ing. Jackson le pregunta al invitado Ing. Edison que si Danilo estaba trabajando en obra a lo que manifiestan que no, que este solo ha estado en la periferia del proyecto, por lo que el Ing. Anderson manifiesta que el día de hoy realizó inspección de interventoría y evidencio al Sr. Danilo dando indicaciones a una cuadrilla ubicada en la ZRA parte baja y a un operador del minicargador para bajar recebo desde una terraza al CIV 7, a lo que Ing. Jackson manifiesta que la persona en mención es Brayan el inspector SST, solicitan las fotos que tomó Anderson, por otro lado Emiro manifiesta que recibió una llamada del Ing. Edison para manifestarle que le aprobaba el ingreso de 10 trabajadores simplemente con ARL, por lo que Emiro le manifestó que en todos los comités de obra celebrados anteriormente ya se había tocado el tema y que dicha solicitud no podía ser aceptada. Por lo que el ingeniero Emiro manifiesta que este es otro tema que se tenía que hablar en el comité SST-MA, interviene la Ing. Ana María y manifiesta que por esta razón no está de acuerdo con que se haga hincapié en que estos temas ya se trataron en el comité del miércoles “obra” y que hay temas que surgen en el día a día de la ejecución de la obra. Por lo que la R.L del contratista manifiesta que está en total acuerdo con el manejo que se le debe dar en el comité. La Ing. Ana maría manifiesta que siente que el componente en general se está centrando en una discusión y que el trasfondo de todo esto es lograr nivelarse en la entrega y aprobación de los informes SST-MA de todas las partes, y que el comité SST-MA no es necesario desarrollarlo en este ambiente de discordia si no que, al contrario, la idea es solucionar las cosas de la mejor manera posible y centrarnos nuevamente en la aprobación de los informes.

Por otro lado, la Ing. Ana María manifiesta su inconformidad debido a la solicitud por llamada telefónica a la interventoría por parte del contratista de permitir el ingreso de 10 trabajadores a laborar solo con ARL, y que de ninguna manera las solicitudes se están saliendo de lo exigido en el anexo SST-MA. Por lo que le solicita al contratista que si va a ingresar personal nuevo a la obra se haga con anticipación para que no se vuelva a presentar este tipo de percances entre Contratistas tanto de obra como interventoría ya que este tema no es nuevo si no que se viene presentando desde meses anteriores y que todos los profesionales de todas las áreas saben que no se puede permitir el ingreso de personal sin la documentación completa, por esta razón, se le solicita al Residente SST-MA del contratista que si es necesario hacer una reinducción al componente técnico ya que ellos no pueden tomar determinaciones por encima de los otros componentes, ante la CVP todos los componentes tiene el mismo peso, y que si los informes no cuentan con los soportes necesarios efectivamente no se aprobara y por ende, no habrá un pago, por lo que solicita se tomen las medidas correctivas y

preventivas para que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar. La R.L del contratista manifiesta que está de acuerdo con la solicitud de la CVP y se compromete a acatarla y corregirla en términos de hacer los respectivos llamados de atención y le solicita al Ing. Jackson que vuelva a capacitar a todo su personal en temas relacionados con el no ingreso de personal a la obra que no cuente con la documentación completa. No se tiene certeza revisando el Registro fotográfico de que si es o no Danilo “apoyo técnico” por lo que se llega a la conclusión que el contratista no dejará eventualmente ingresar personal sin documentación completa a la obra y que si bien el Sr. Danilo va a ser parte del proyecto este solamente puede estar en los comités de obra como invitado y en la periferia del proyecto solo hasta que cuente con todo en debida forma en cuanto a documentación SST.





1. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida
Hacer entrega de la bitácora SST-MA al contratista	PROES ING	INMEDIATA
Ubicar la bitácora en almacén de obra	Pro Caracolí	

Observaciones:

2. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
ANA MARIA BERMUDEZ	CVP	
EMIRO RAFAEL NAVARRO R.	PROES	

ANDERSON STIVEN YATE	PROES	
JACKSON PALACIO HEREDIA	CONSORCIO PRO CARACOLÍ	
SANDRA TEJADA	CONSORCIO PRO CARACOLÍ	

Tema o Asunto:	**REUNIÓN EXTRAORDINARIA SSTMA**			**Reunión Número:**	38
Fecha:	12/09/2023	**Hora:**	10:00 am	**Lugar:**	VIRTUAL
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Ana María Bermúdez				
Archivada en:	Google Drive				

1. ORDEN DEL DÍA

-Seguimiento a los compromisos del comité anterior.
-Seguimiento Ambiental.
-Seguimiento SST.

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
Adecuar instalaciones temporales de la red de alcantarillado sanitario de los CIV 8 6 y 5	CONSORCIO PRO CARACOLÍ	14/08/2023	PENDIENTE HASTA TERMINAR LOS LLENOS EN LOS CIV´s
Actualizar el PGI-RCD	CONSORCIO PRO CARACOLÍ	31/08/2023	PENDIENTE
Ubicar las bitácoras en la bodega del CIV 8	CONSORCIO PRO CARACOLÍ	11/09/2023	Finalizada

2.2 Desarrollo de la reunión

COMPONENTE SST:
El dia 04/09/2023 se recibe por correo electrónico oficio REMISIÓN OFICIO-CE-CTO-720-22-PROCA-0471-REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 28 COMPONENTE SST-MA
El día 04/09/2023 se recibe por correo electrónico hoja de vida y soportes de afiliación de los señores Jose Danilo Calderon (Apoyo Técnico) y David Stivel Escobar (Operador de Maquinaria), para su revisión y/o aprobación.

El dia 04/09/2023 se recibe por correo electrónico oficio REMISIÓN OFICIO CE-CTO-720-22-PROCA-0473-RESPUESTA INCUMPLIMIENTO INFORME 6-4-09-2023
El dia 04/09/2023 se recibe por correo electrónico oficio REMISIÓN OFICIO CE-CTO-720-22-PROCA-0474-RESPUESTA A OFICIO OF-INT-CVP-761-502-23 CUARTO LLAMADO DE ATENCIÓN SST
El día 04/09/2023 se recibe por correo electrónico hojas de vida y soportes de afiliación de los ayudantes de obra, los cuales harán parte del equipo de trabajo del Contratista - Jhonatan Bejarano, lo anterior para su revisión y/o aprobación. De los siguientes trabajadores: CARLOS ANDRES SEVERICHE, JORGE LUIS BRICEÑO, NEICER CIRPIAN SUAREZ, LUIS FERNANDO TORRES, RUBEN ADOLFO ALVAREZ.
El dia 05/09/2023 se recibe por correo electrónico OFICIO REMISIÓN OFICIO - CE-CTO-720-22-PROCA 0478-REMISIÓN INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE CON LA COMUNIDAD, PARA CIERRE DE PQRS.
El dia 05/09/2023 se recibe por correo electrónico hojas de vida y soportes de afiliación de los ayudantes de obra, los cuales harán parte del equipo de trabajo del Contratista - Jhonatan Bejarano, lo anterior para su revisión y/o aprobación., de los siguientes trabajadores: LUIS ANGEL BURGOS, RAFAEL ARMANDO URREGO, ELIER AMAYA VARGAS, EDGAR ARLEY AMAYA, WILDER MORENO, DUVERNEY YAGUARA, UILIAN YAGUARA.
El dia 06/09/2023 se recibe por correo electrónico REMISIÓN OFICIO - CE-CTO-720-22-PROCA-482 INFORME MENSUAL SST N°7 V1
El dia 07/09/2023 se recibe por correo electrónico hojas de vida y soportes de afiliación de los ayudantes de obra, los cuales harán parte del equipo de trabajo del Contratista - Edwin Quimbayo, lo anterior para su revisión y/o aprobación, de los trabajadores : YONATAN GUTIERREZ, JESUS MANUEL TORRES, WALTER LOPEZ.
El día 07/09/2023 se recibe por correo electrónico la hoja de vida y soportes de afiliación del ayudante de obra David Fernando, el cual hará parte del equipo de trabajo del Contratista - Jhonatan Bejarano, lo anterior para su revisión y/o aprobación.
El dia 07/09/2023 se recibe por correo electrónico CE-CTO-720-22-PROCA-0485 RESPUESTA A SU COMUNICACIÓN OF-INT-CVP-761-505-23 “HALLAZGOS INSPECCIÓN DE INTERVENTORÍA REALIZADA EL DÍA 08/09/2023”
El día 08/09/2023 se recibe por correo electrónico hoja de vida y soportes de afiliación del Auxiliar de Perforación Luis Alfredo Quintero Gaona, el cual hará parte del equipo de trabajo del Consorcio Pro Caracolí, lo anterior para su revisión y/o aprobación.
El dia 08/09/2023 se recibe por correo electrónico REMISIÓN OFICIO - CE-CTO-720-22-PROCA-0488-RESPUESTA A LOS COMUNICADOS “OF-INT-CVP-761-479-23 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y OF-INT-CVP-761-518-23 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023”
El día 08/09/2023 se recibe por correo electrónico hoja de vida y soportes de afiliación del Operador de Vibrocompactador - Sr. Julian Steven Ramos, lo anterior para su revisión y/o aprobación.
El dia 09/09/2023 se recibe por correo electrónico Se envía hoja de vida del señor en cuestión, de acuerdo con el anexo SST-MA del trabajador JULIAN STEVEN RAMOS

Enviados a contratista de obra:

El dia 04/09/2023 se emite oficio por correo electronico OF-INT-CVP-761-505-23-HALLAZGOS INSPECCIÓN DE INTERVENTORÍA AMBIENTAL REALIZADA EL DÍA 08/09/2023
El dia 04/09/2023 se emite oficio RADICACIÓN OFICIO OF-INT-CVP-761-497-23 Solicitud del cumplimiento completo de las investigaciones de accidentes de Trabajos ocurridos en el contrato CVP-CTO-720-2021, según la normatividad colombiana.
El dia 04/09/2023 se emite oficio RADICACIÓN OFICIO OF-INT-CVP-761-500-23 INCUMPLIMIENTO ENTREGA INFORME MENSUAL SST # 6 V2 CONTRATISTA DE OBRA SEGÚN ESTABLECE ANEXO SST-MA.
El dia 04/09/2023 se emite oficio RADICACIÓN OFICIO OF-INT-CVP-761-502-23 -CUARTO LLAMADO DE ATENCIÓN COMPONENTE SST CONTRATISTA DE OBRA
El dia 04/09/2023 se emite oficio RADICACIÓN OFICIO OF-INT-CVP-761-503-23 -REMISIÓN OFICIO 202315000145231-VISTO BUENO INFORME MENSUAL SST N4 V4 CONTRATISTA DE OBRA.
El dia 08/09/2023 se emite oficio RADICACIÓN OFICIO OF-INT-CVP-761-518-23 Reiteración oficio OF-INT-CVP-761-497-23 Solicitud del cumplimiento completo de las investigaciones de accidentes de Trabajos ocurridos en el contrato CVP-CTO-720-2021, según la normatividad colombiana.

Enviados a CVP:

El dia 04/09/2023 se emite oficio RADICACIÓN OFICIO OF-INT-CVP-761-490-23 SOLICITUD DE RESPUESTA DEL OFICIO OF-INT-CVP-761-427-23 DE ASUNTO: REMISIÓN OFICIO INCUMPLIMIENTOS COMPONENTES SST- PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LLAMADO DE ATENCIÓN CONTRATISTA DE OBRA.
El dia 08/09/2023 se emite oficio RADICACIÓN OFICIO OF-INT-CVP-761-516-23 REMISIÓN OFICIO CT-CTO-720-22-PROCA-0478 -REMISIÓN INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE CON LA COMUNIDAD, PARA CIERRE DE PQRS.

COMPONENTE AMBIENTAL

Se inicia con el seguimiento a los compromisos y se da claridad que el tema del seguimiento a la instalación adecuada de la red hidrosanitaria se hará hasta que se culminen las actividades de llenos en cada uno de los CIV´s por lo que el compromiso va a quedar abierto lo cual no significa que el contratista no esta cumpliendo si no que es necesario dar el manejo de esta manera teniendo en cuenta, que es una actividad que puede generar impactos significativos en el medio ambiente y malestares sociales en la comunidad, así mismo, se le informa a la CVP que el contratista tiene oportunidad de mejora en cuanto al manejo de las aguas residuales producidas en el CIV 5 específicamente en la parte alta, donde se evidencian tuberías instaladas sin un buen soporte lo que podría ocasionar vertimientos espontáneos a los frentes de obra, por lo que la residente ambiental manifiesta que ya se están tomando los correctivos pertinentes para subsanar esta inconformidad.

Por otro lado, se da claridad que el compromiso relacionado con la actualización del PGI-RCD no se ha podido ejecutar debido a que aun no se tiene un acuerdo establecido entre las partes

y solo hasta que este se surta, se podrá realizar la actualización de dicho documento acorde a las nuevas cantidades concertadas entre las partes. Así mismo, se da claridad de que la bitácora del mes de julio-2023 ya se le entrego al contratista con las revisiones y debidamente suscrita por el área SST-MA de la interventoría.



Una vez se da el reporte del seguimiento a los compromisos, el área ambiental de interventoría inicial el reporte del cumplimiento del contratista durante la semana comprendida entre el 04 al 11 de septiembre del 2023 en cuanto al correcto manejo Ambiental en obra teniendo que durante este periodo se autorizo el ingreso y se realizó el seguimiento al correcto carpado, y al correcto manejo del material particulado en la periferia de la obra a 4 vehículos para el retiro de RCD, así mismo, hubo una producción de 17 viajes de RCD lo que equivale a 225 m3, alcanzando una meta de la producción proyectada de RCD para el contrato del 64%.

Se contó con la colaboración de 8 BOAL, se identificaron en obra 2 retroexcavadoras operativas de las 5 que se encuentran en la obra y se llevó acabo la reubicación de las unidades sanitarias portátiles las cuales se encontraban todas en la parte media de la ZRA quedando distribuidas de la siguiente manera: 1 en la parte baja del CIV 7, 2 ubicadas en la parte media de la ZRA y 1 ubicada en la parte del RUPI lo que contribuye significativamente al bienestar de los trabajadores y evita desplazamientos innecesarios por parte del personal operativo. En cuanto a la parte administrativa del componente se indica que se emitieron observaciones el día 11/09/2023 al informe ambiental No. 7 V1 del contratista de obra mediante el comunicado OF-INT-CVP-761-535-23, en cuento al componente forestal nos encontramos a la espera de que el jardín botánico emita aprobación u observaciones a las carteras con los individuos arbóreos objeto de tala y conservación por lo que en mesa de trabajo forestal del día 08/09/2023 se le recomendó a la Residente forestal que hiciera uso de un derecho de petición y de alguna manera agilizar el trámite, por otro lado, se indica que la residente ambiental le propone a la interventoría suspender la protección de 4 sumideros que no se encuentra en el área de influencia directa con el fin de optimizar los recursos del componente. Por lo que la supervisión indica que todas las alternativas y propuestas que sean en pro del cuidado del recurso presupuestal son bienvenidas siempre y cuando se siga garantizando el cumplimiento del PMA y del anexo SST-MA suministrados por la CVP.

1. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida
Hacer entrega de la bitácora SST-MA al contratista	PROES ING	INMEDIATA
Ubicar la bitácora en almacén de obra	Pro Caracolí	INMEDIATA

Observaciones:

2. REGISTRO DE ASISTENTES		
Nombre	**Dependencia**	**Firma**
ANA MARIA BERMUDEZ	CVP	
EMIRO RAFAEL NAVARRO R.	PROES	
ANDERSON STIVEN YATE	PROES	
JACKSON PALACIO HEREDIA	CONSORCIO PRO CARACOLÍ	
SANDRA TEJADA	CONSORCIO PRO CARACOLÍ	

Tema o Asunto:	**COMITÉ SSTMA**				**Reunión Número:**	39
Fecha:	19/09/2023	**Hora:**	10:00 AM	**Lugar:**	VIRTUAL	
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Ana María Bermúdez					
Archivada en:	Google Drive					

1. ORDEN DEL DÍA

Seguimiento a los compromisos del comité anterior.
-Seguimiento Ambiental.
-Seguimiento SST.

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
Adecuar instalaciones temporales de la red de alcantarillado sanitario de los CIV 8 6 y 5	CONSORCIO PRO CARACOLÍ	14/08/2023	PENDIENTE HASTA TERMINAR LOS LLENOS EN LOS CIV´s
Hacer entrega de la bitácora SST-MA al contratista	PROES ING	12/09/2023	FINALIZADA
Ubicar la bitácora en almacén de obra	Pro Caracolí	12/09/2023	FINALIZADA
Actualizar el PGI-RCD	CONSORCIO PRO CARACOLÍ	31/08/2023	PENDIENTE
Actualizar arborizado ante JBB	CONSORCIO PRO CARACOLÍ	30/09/2023	PENDIENTE

2.2 Desarrollo de la reunión

COMPONENTE SST:

La interventoría SST le informa a la supervisión respecto al informe SST que se radicó primero el del contratista, se le estará compartiendo el radicado del informe SST N°6 de la interventoría, con respecto al informe mensual sst N°7 del contratista que responda a la interventoría que se emitieron unas observaciones y no fueron subsanadas en su totalidad por parte del contratista quedó en que hoy hacía entrega la subsanación total y radicar el informe mensual SST # 7, el contratista manifiesta que efectivamente se emitieron unas observaciones por parte de la interventoría que no fueron de fondo sino de forma, tema principalmente de soportes, que nuestro departamento de contabilidad tuvo retrasos incluso hasta hoy los tuvo en temas internos para que tengamos conocimiento y solo hasta el dia de ayer llegaron algunas nóminas que son insumos para el informe, efectivamente dentro del oficio cuando radique para cumplir con los tiempos el oficio hacía la aclaración solo hasta hoy martes (19/09/2023), se estaría emitiendo en su totalidad con sus debidos soportes pero aún faltan algunos creería que en transcurso de la tarde estaría subsanado y entregaría una tercera versión o una segunda versión del informe porque igual lo que faltaria son soportes y si ya la interventoría revisa lo estaría remitiendo completo y se da visto bueno, a más tardar el día de mañana se estaría radicando en físico. El componente sst de interventoría le manifiesta a la parte administrativa de Proes la situación del tema de los atrasos con respecto al informe SST N°7 de la interventoría que hasta la fecha no ha sido radicado , la interventoría le pregunta al supervisor que hacer al respecto para poder responderle a la parte administrativa de Proes porque el informe ha sido retrasado se le expone lo que esta manifestando el ingeniero Jackson y se pide a la supervision que respuesta darle al contratista sobre los atrasos, ya que si hoy no se radica se estaria emitiendo oficio reiterando la entrega del informe mensual SST N°7 del contratista de obra, el ingeniero Jackson manifiesta que de manera interna que en los comités que han sostenido se llego a un consenso para que no se generen mas los retrasos estan haciendo entrega del informe pero hacen falta los soportes de seguridad social y desprendibles de nomina que es el punto critico ante la gestion SST en estos momentos y se llego a un consenso que ha mas tardar los primeros cinco dias todos los subcontratistas independientemente la fecha que tengan para pago de la seguridad social lo va a realizar lo anterior en aras de no generar mas retrasos a la interventoria y el contratista con los informes, se aspira que con el informe mensual SST N°8 se va completo en su totalidad de soportes de insumos, la idea es que cuando la interventoria revise no halla faltantes de insumos y que el dia de hoy creería que entregaria el informe completo. La interventoría le pregunta al contratista que si el problema es de nómina de Pro Caracolí, el contratista manifiesta que es correcto de Pro Caracolí y de GMA, se le pregunta a la supervisión que se hace al respecto la supervisión manifiesta que se tiene que consultar con la parte administrativa que son los que están parados en la raya de no pagar al contratista es la interventoría e incluso lo manifiesto que tiene informe por pagar de los informe SST N° 4 y 5 y ambiental el 5, quien tiene detenido los pagos es la interventoría, que no hay problema de emitir informe de pagos 4 y 5 ambiental que el problema está internamente en interventoría, se manifiesta por parte del ingeniero emiro que estará reportando a la parte administrativa de la interventoría con respecto al informe mensual SST N°7 del contratista y porque hasta la fecha lo ha venido manifestando desde la semana pasada la subsanación del informe del contratista que ellos son los que deciden.

El dia 14/09/2023 se reportó por parte del contratista de obra que se presentó un accidente en el CIV 8 a las 11:40 am, que solamente fue reportado por el trabajador a las 03:00 pm JEISON DAVID OLIVEROS SAENZ se sintió un fuerte dolor en el tobillo, el contratista realizó el reporte (FURAT) el día siguiente de los sucedido, el contratista manifiesta que lo informo en el grupo tanto la supervisión y la interventoría le manifestaron que realizará el reporte, se hizo a primera hora del dia viernes 15/09/2023, el contratista manifiesta que luego hizo el reporte se comunicó con el trabajador se remitió a la clínica de ortopedia de la avenida de las américas #70-06 para que le hicieran la valoración del tobillo, luego se comunicaron con la persona accidentada manifestando que se le perdió la cédula y no cuenta con contraseña por ese motivo no acudió al centro médico y el día sábado 16/09/2023 asistió a trabajar. El trabajador manifestó sentirse bien. El contratista manifiesta que luego que sucedió el accidente de Brayan programó una capacitación con la ARL sobre riesgo locativos para la próxima semana, el día hoy se estará realizando una reunión del Copasst, se tomaron los planes de acción, la supervisión solicitó el reporte teniendo en cuenta que el trabajador sufre torcedura de tobillo, como se hizo el debido proceso con Brayan se debía hacer con el trabajador, para todos el protocolo es el mismo, no hay que esperar si se reporta o no teniendo en cuenta que el hecho ocurrió por tanto debía reportarse , la persona no fue al sitio de ortopedia debía contactarse con la ARL y manifestarle la situación, que en capacitación que se vaya a realizar recomendarles que si no cuentan con sus documentos vayan con el denuncio que se hace por perdida de la cédula, por efectivamente deben asistir al centro médico para que les den un diagnostico, se le debe dar el permiso por parte del jefe para asistir al centro médico. El contratista manifiesta que se mal entendió lo que quiso decir, que el trabajador tenía que hacer unas diligencias personales en horas de la mañana las cuales le negaron no es que el jefe le haya negado que asistiera para hacer el reporte, cuando es la información recolectada entre los compañeros de trabajo y se evidencio al trabajador desarrollando sus labores sin ningún problema, el contratista manifiesta que realizará el reporte de accidente inmediatamente para curarse en salud.
La supervisión manifiesta que no se espere como se siente el trabajador sino realizar el reporte inmediato, la interventoría manifiesta que se debe realizar el reporte del accidente teniendo en cuenta que el trabajador no vino a laborar el día siguiente de lo sucedido, sino regreso el dia sabado 16/09/2023, entonces como se justifica la ausencia del trabajador, el accidentado no puede tomar la decisión de asistir o no asistir. el contratista informa que el trabajador del subcontratista Ramiro Hernandez y que fue prestado a otro subcontratista Edwin Quimbayo, se encontraban varios testigos del accidente el trabajador llevaba las manos ocupadas al momento del accidente y existen varias versiones. El contratista manifiesta que esta semana están en auditoría y que en el transcurso de la semana estarán realizando ingresos de personal de obra. La interventoría pregunta por el accidentado Brayan Palacio y el contratista manifiesta que le dieron 30 días de incapacidad.

COMPONENTE AMBIENTAL.

Se le presenta a la supervisión que durante la semana comprendida entre el 11 al 17 de septiembre se dio acceso a la obra a 5 volquetas de las 31 aprobadas por interventoría para ejecutar todo lo concerniente con el retiro de los RCD producidos en la parte alta del

CIV 6 y en la parte baja de RUPI, así mismo, durante este periodo hubo una producción aprox. de 555 m3 lo que equivale a 15 viajes retirados de la obra alcanzando una producción del 66 % respecto a la cantidad proyectada inicialmente. Teniendo en cuenta lo anterior, y en vista que el proyecto posiblemente contará con una adición en tiempo y recursos, esta interventoría manifiesta que dado el caso que esto se presente es menester actualizar dicho indicador lo cual va sujeto a la actualización del PGI-RCD.

El cuanto al manejo de recurso hídrico se indica que se cumplio con el mantenimiento a los 9 sumideros, indicando que se va a suspender el mantenimiento de los 4 sumideros que estar más lejanos al área de influencia directa del proyecto, así mismo, se indica que el contratista ha cumplido con el mantenimiento a las 4 unidades sanitarias ubicadas en el CIV 7 Parte media de la ZRA y parte baja del RUPI.

Se le indica a la supervisión que el contratista cuenta con oportunidad de mejora en la implementación de los preoperacionales a la maquinaria en especial a rodillo vibro compactador (móvil 021) ya que se encontraron fugas de aceite en inspección de interventoría realizada el día 19 de septiembre del 2023.



En cuanto al personal BOAL que se encarga de brindar apoyo en todos los requerimientos de la obra en términos de orden y aseo, se evidencio en obra un total de 8 colaboradores, en cuanto al parque automotor presente en obra se tiene que hay 2 retro excavadoras, dos rodillos vibrocompactadores, dos minicargadores y una bomba de concreto a los cuales se les realizó el correcto seguimiento y control en términos del adecuado estado mecánico de demanda el anexo SST-MA.

Se le indica a la supervisión que el contratista cuenta con oportunidad de mejora en el manejo del punto de acopio de sustancias químicas ya que se presentan derrames que se evidencia debajo de las estibas que se les solicitó precisamente para evitar este tipo de situaciones contaminantes. En cuanto a la parte administrativa se indica que el día 20 de septiembre se radicarán los informes 6 tanto del contratista de obra como de interventoría en formato impreso. Así mismo, se indica que el día 20/09/2023 se emitirán las observaciones al informe mensual No. 7 V2 del contratista de obra.

1. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida
Entrega informe mensual SST N°7	consorcio Pro Caracolí	19/09/2023
Realizar ajuste del informe semanal sobre la incapacidades reportadas	Consorcio Pro Caracolí	19/09/2023

Adecuar instalaciones temporales de la red de alcantarillado sanitario de los CIV 8 6 y 5	CONSORCIO PRO CARACOLÍ	26/09/2023
Actualizar el PGI-RCD	CONSORCIO PRO CARACOLÍ	26/09/2023
Actualizar arborizado ante JBB	CONSORCIO PRO CARACOLÍ	30/09/2023
Observaciones:		

2. REGISTRO DE ASISTENTES		
Nombre	**Dependencia**	**Firma**
ANA MARIA BERMUDEZ	CVP	
EMIRO RAFAEL NAVARRO R.	PROES	
ANDERSON STIVEN YATE	PROES	
JACKSON PALACIO HEREDIA	CONSORCIO PRO CARACOLÍ	
SANDRA TEJADA	CONSORCIO PRO CARACOLÍ	

Tema o Asunto:	**COMITÉ SSTMA**					**Reunión Número:**	40
Fecha:	26/09/2023	**Hora:**	10:00 AM	**Lugar:**	VIRTUAL		
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Ana María Bermúdez						
Archivada en:	Google Drive						

1. ORDEN DEL DÍA

Seguimiento a los compromisos del comité anterior.
-Seguimiento Ambiental.
-Seguimiento SST.

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
Adecuar instalaciones temporales de la red de alcantarillado sanitario de los CIV 8 6 y 5	CONSORCIO PRO CARACOLÍ	14/08/2023	PENDIENTE HASTA TERMINAR LOS LLENOS EN LOS CIV´s
Actualizar el PGI-RCD	CONSORCIO PRO CARACOLÍ	31/08/2023	PENDIENTE
Actualizar arborizado ante JBB	CONSORCIO PRO CARACOLÍ	30/09/2023	PENDIENTE
Entregar metodología para el manejo de material particulado	CONSORCIO PRO CARACOLÍ	27/09/2023	EN EJECUCIÓN
Entrega informe mensual SST N°7	CONSORCIO PRO CARACOLÍ	19/09/2023	FINALIZADA
Realizar ajuste del informe semanal sobre la incapacidades reportadas	CONSORCIO PRO CARACOLÍ	19/09/2023	FINALIZADA

2.2 Desarrollo de la reunión

COMPONENTE SST:

El día 25/09/2023 se recibió el informe semanal SST N° 31 del contratista de obra, donde se reporta 4 ingresos y no se presentaron retiros durante el periodo a corte del 24/09/2023. No se reportaron accidentes de trabajo, luego de realizar la verificación en obra se reporta un total de 84 trabajadores.

Se remitieron los informes mensuales SST N°7 del contratista e interventoría el día 22/09/2023.

El contratista manifiesta que la semana pasada se realizo reunion del comite Copasst en obra, estará por confirmar la capacitación con la ARL sobre riesgo locativo, el dia de hoy se estará remitiendo la hoja de vida de la representante legal para su revisión y aprobación por parte de la interventoría, se está por confirmar el retiro del arquitecto Jose Daniel ya que se viene reportando en el informe semanal como personal mínimo requerido. El contratista manifiesta que está en cumplir con la entrega del informe mensual SST N°8 con los soportes en los tiempos establecidos, por parte de la supervisión se recomienda al contratista de obra adecuar los senderos y acceso en los CIV reforzarlos con la brigada de orden, aseo y limpieza. Los informes SST N° 7 del contratista e interventoría se estarán revisando la otra semana por parte de la supervisión.

COMPONENTE AMBIENTAL.

Se le indica la residente Ambiental que es menester dar premura a la formulación de la metodología para el correcto manejo del material particulado PM10 que se va a producir en las perforaciones para la instalación de los anclajes, la Residente ambiental manifiesta que va a solicitar información acerca de la maquinaria que se va a utilizar para dicha poder identificar la mejor metodología que atienda a los requerimientos particulares de la obra y disminuya lo máximo posible los impactos ambientales al componente aire.

Se continua con el seguimiento a las actividades de excavación mecánica en el frente de obra denominado RUPI por lo que hubo una producción aproximada de 855 m3 de RCD equivalentes a 57 viajes, alcanzando un 73,6 % de la cantidad proyectada inicialmente para el contrato, en cuanto a la zona de recuperación ambiental, se continúa con actividades de lleno de muros por lo que se realizó el seguimiento al ingreso de proveedores de materiales de construcción “pétreos y no pétreos) identificando que es necesario hacer humectación de vías debido a las condiciones climáticas que se han presentado en los últimos días, así mismo, se realizó el seguimiento a las labores ejecutadas por el personal BOAL identificando que ha mejorado sustancialmente el aspecto de dicho frente en términos de orden y limpieza. Se continuó con el seguimiento a los derrames de ACPM en el punto de acopio de sustancias químicas identificando que el contratista de obra había acatado las recomendaciones de interventoría.

En cuanto a las actividades constructivas desarrolladas en los CIV´s se tienen excavaciones manuales, fundida de zarpas, muros Y lleno de terrazas por lo que se realizó el seguimiento al

correcto suministro de materiales de construcción, ahorro y uso eficiente del agua, acopios temporales de recebo arenas y gravas, los cuales cumplen con lo descrito en el PMA V4.

Se contó con 4 unidades sanitarias portátiles las cuales se encuentran ubicadas en la parte media y baja de la ZRA, así como en el CIV 7, sin novedad alguna. Se suspendió el mantenimiento a 4 sumideros cercanos a los frentes de obra que no se han empezado a intervenir, se cuenta con 2 retro excavadoras, dos minicargadores, dos vibrocompactadores, una bomba de concreto y se realizó el seguimiento al ingreso de 5 volquetas autorizadas. Y, por último, se cuenta con la colaboración de 8 BOAL.

Parte administrativa.

El 21 de septiembre se llevó a cabo la mesa de trabajo No. 14 la cual tenía como objeto subsanar en conjunto las observaciones que se identificaron a la V2 del informe mensual 7 correspondiente al mes de agosto, el mismo fue aprobado bajo comunicado OF-INT-CVP-761-558-23.

Los informes 7 tanto del contratista de obra como de interventoría se radicaron a la CVP los días 25 y 26 de septiembre respectivamente.



Aún no se ha podido definir el alcance del proyecto por lo que los trámites ante la SDA y el JBB se encuentran pausados, al igual que la actualización del PGI-RCD.

1. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida
Terminar de instalar red sanitaria definitiva en CIV´s del 8 al 5	Contratista de obra	Permanente
Presentar metodología para el manejo de PM10	Contratista de obra	27/09/2023
Definir alcance del proyecto para poder actualizar PGI-RCD, arbolado.	Conjunto	03/10/2023
Adecuar acceso parte superior CIV 5	Consorcio Pro Caracolí	26/09/2023
Adecuar punto electrico parte superior del RUPI	Consorcio Pro Caracolí	27/09/2023

Observaciones:

2. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
ANA MARIA BERMUDEZ	CVP	
EMIRO RAFAEL NAVARRO R.	PROES	
ANDERSON STIVEN YATE	PROES	
JACKSON PALACIO HEREDIA	CONSORCIO PRO CARACOLÍ	
SANDRA TEJADA	CONSORCIO PRO CARACOLÍ	

CENTROS MEDICOS COLSANITAS SAS

INCAPACIDAD - ENFERMEDAD GENERAL No. 8024008

Centro Medico Colsanitas Premium 108 - NIT. 901041691
Cra 45 # 108A-50 Edficio Bosch Piso 2.Teléfono: 6466060
Nombre: NICOLAS ORTEGA RESTREPO
Identificación: CC 80199838 - Sexo: Masculino - Edad: 39 Años


BOGOTA D.C.
04/09/2023, 03:18:45
Tipo de Usuario: Otro - Otro
Contrato Colsanitas S.A.: 10-1010310000-1-2

DIAGNÓSTICO(S)

Diagnóstico que genera la incapacidad: A09X Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso .
No se registraron otros diagnósticos en la historia clínica.
Días de incapacidad: 2 día(s)

Desde: 04/09/2023 - Hasta: 05/09/2023

MÉDICO



Maria Fernanda Barrera Orduz - Medicina General
CC 1072704142 - RM. Registro médico 1072704142

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL TRÁMITE

Original de prescripción de incapacidad o licencia.

Favor tramitar la incapacidad antes de 72 horas