Deporte	PROCESO: APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	VERSIÓN: 3
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	CÓDIGO: ATC-FR-036
		Fecha: 27/09/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO

INFORMACION CONVENIO

No. Convenio:	**COID-853 de 2025**		**Periodo del Informe:**	**01/01/2026 AL 31/01/2026**	
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE GRADERÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO DE FÚTBOL ARTURO CUMPLIDO SIERRA DE SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE,.				
Entidad Ejecutora:	MUNICIPIO DE SINCELEJO		**Entidad Conveniante 2:**	N/A	
Estado del convenio:	EN EJECUCIÓN		**Supervisor Mindeporte convenio:**	JOSE ALBEIRO GRISALES VALENCIA	
Plazo de ejecución del convenio:	HASTA 31/10/2027		**Fecha de Inicio:**	15/12/2025	
			Fecha de terminación inicial:	31/10/2027	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	N/A	N/A	**Suspensión No. 1:**	N/A	N/A
Prórroga No. 2:	N/A	N/A	**Suspensión No. 2:**	N/A	N/A
Prórroga No. 3:	N/A	N/A	**Suspensión No. 3:**	N/A	N/A
Prórroga No. 4:	N/A	N/A	**Suspensión No. 4:**	N/A	N/A
Plazo Actual de ejecución del convenio:	HASTA 31/10/2027		**Fecha de terminación Actual:**	31/10/2027	
Valor Inicial del Convenio:	$ 13.752.853.682,00		**Aporte Inicial MINDEPORTE:**	$ 13.752.853.682,00	
			Aporte Inicial Entidad Ejecutora:	$ 0,00	
			Aporte Inicial Entidad Conveniante	$ 0,00	
Valor Total del Convenio:	$ 13.752.853.682,00		**Adiciones MINDEPORTE:**	$ 0,00	
			Adiciones Entidad Ejecutora:	$ 0,00	
			Adiciones Conveniante 2:	$ 0,00	
Valor desembolsado Mindeporte:	$ 0,00		**% Desembolsado aportes Mindeporte:**	0,00%	
Saldo por desembolsar Mindeporte:	$ 13.752.853.682,00				

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. Contrato:			**Estado de Contrato:**	SIN APERTURA DE PROCESO	
No. Proceso de Selección:	N/A				
Contratista Ejecutor de la Interventoría:			**Supervisor Mindeporte interventoría:**	N/A	
Objeto del contrato de interventoría:					
Plazo de ejecución:	MESES		**Fecha de Inicio:**	DD/MM/AAAA	
Fecha de Terminación Inicial:	DD/MM/AAAA		**Fecha de Terminación Actual:**	DD/MM/AAAA	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	N/A	N/A	**Suspensión No. 1:**	N/A	N/A
Prórroga No. 2:	N/A	N/A	**Suspensión No. 2:**	N/A	N/A
Prórroga No. 3:	N/A	N/A	**Suspensión No. 3:**	N/A	N/A
Prórroga No. 4:	N/A	N/A	**Suspensión No. 4:**	N/A	N/A
Valor Inicial del Contrato:	$ 0,00		**Valor Final del Contrato:**	$ 0,00	
Valor Adiciones:	$ 0,00				
Valor Pagado:	$ 0,00		**% Avance Financiero:**	0,00%	
Valor Por Pagar:	$ 0,00				

Observaciones:
La interventoría se contratará a través de Findeter, con recursos provenientes del Ministerio del Deporte. A la fecha, dicha entidad se encuentra realizando los estudios preliminares a dicha contratación. Se aspira contar con interventoría para el mes de febrero de 2026

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

No. Contrato:			**No. Proceso de Selección:**	N/A	
Objeto:	N/A				
Contratista Ejecutor de la Obra:			**Estado de Contrato:**	SIN APERTURA DE PROCESO	
% Avance Programado de Ejecución:	%		**% Avance de Ejecución conforme a último informe de interventoría:**	%	
Plazo de ejecución:	MESES		**Fecha de Inicio:**	DD/MM/AAAA	
Fecha de Terminación Inicial:	DD/MM/AAAA		**Fecha de Terminación Actual:**	DD/MM/AAAA	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	N/A	N/A	**Suspensión No. 1:**	N/A	N/A
Prórroga No. 2:	N/A	N/A	**Suspensión No. 2:**	N/A	N/A
Prórroga No. 3:	N/A	N/A	**Suspensión No. 3:**	N/A	N/A
Prórroga No. 4:	N/A	N/A	**Suspensión No. 4:**	N/A	N/A
Valor Inicial del Contrato:	$ 0,00		**Valor Adiciones:**	$ 0,00	
Valor Pagado:	$ 0,00		**Valor Final del Contrato:**	$ 0,00	
Valor Por Pagar:	$ 0,00		**% Avance Financiero:**	0,0%	

Observaciones: El municipio de Sincelejo NO ha iniciado el proceso de contratación de la obra

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
(Incluir entre otros: pólizas obra y convenio, informes ente ejecutor, actas de no previstos o modificatorios)

PÓLIZA DEL CONVENIO

ASEGURADORA	DESDE	HASTA	AMPARO	DETALLE
La Previsora	07/11/2025	30/04/2028	Cumplimiento	POLIZA N° 3003313

OBSERVACIONES: Póliza aprobada

COMUNICACIÓN	FECHA	DETALLE
2025EE0037747	24/11/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0038395	27/11/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0040074	9/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0040258	10/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0040914	15/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0042048	19/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2026EE0001002	22/01/2026	Solicitud informes mensuales convenio del ente ejecutor
2025EE0042050	21/12/2025	Solicitud link proceso de contratación de obra
2025EE0042051	22/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio

PÓLIZA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

ASEGURADORA	DESDE	HASTA	AMPARO	DETALLE
	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	Amparo de cumplimiento	
	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	Amparo de pago de pago de salarios y prestaciones	
	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	Amparo de manejo de anticipo	
	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	Amparo de estabilidad de obra	
	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	Amparo de responsabilidad civil extracontractual	

Deporte	PROCESO: APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	VERSIÓN: 3
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	CÓDIGO: ATC-FR-036
		Fecha: 27/09/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO

INFORMACION CONVENIO

No. Convenio:	**COID-853 de 2025**	**Periodo del Informe:**	**01/01/2026 AL 31/01/2026**

OBSERVACIONES: Municipio no ha iniciado proceso de contratación de obra

INFORMES MENSUALES DEL ENTE EJECUTOR

MENSUAL	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES GENERALES

OBSERVACIONES:

COMUNICACIÓN	FECHA	DETALLE
2025EE0042048	19/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio

ASPECTOS TÉCNICOS
(Incluir: avance porcentual obra y descripción actividades desarrolladas en el periodo. Si registra atraso reportar probables causas)

Etapa de revisión de estudios y diseños	No se ha iniciado la etapa de verificacon de los estudios y diseños.		
Ejecución de obra	Porcentaje programado (%)	0,00%	Obra en proceso de contratación
	Porcentaje ejecutado (%)	0,00%	
	Avance (+) O Atraso (-) (%)	0,00%	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

Municipio no ha iniciado proceso de contratación de obra

¿Se requieren adiciones al contrato de obra derivado?	NA	En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	NA
		En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian ítems no previstos?	NA
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	NA
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian ítems no previstos?	NA
		¿Se encuentra legalizada la adición en el convenio?	NA

Observaciones:
A la fecha del presente informe, no existen observaciones frente a la ejecución del contrato de obra, en consideracion que el Ente Ejecutor está en proceso de contratación de la Obra.

	DOCUMENTO	SI/NO	FECHA
Liquidación	Acta de terminación del contrato obra derivado	No	DD/MM/AA
	Acta de recibo a satisfacción	No	DD/MM/AA
	Acta de liquidación del contrato obra derivado	No	DD/MM/AA

OBSERVACIONES N/A

COMUNICACIÓN	FECHA	DETALLE
2025EE0037747	24/11/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0038395	27/11/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0040074	9/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0040258	10/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0040914	15/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0042048	19/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2026EE0001002	22/01/2026	Solicitud informes mensuales convenio del ente ejecutor
2025EE0042050	21/12/2025	Solicitud link proceso de contratación de obra
2025EE0042051	22/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio

ASPECTOS FINANCIEROS
(Incluir: Desembolsos efectuados, entrega documentos soportes, rendimientos, extractos bancarios, conciliaciones mensuales y libros de bancos)

DESEMBOLSOS EFECTUADO (Únicamente diligenciar las celdas grises)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR	SALDO	DETALLE
Valor Total del Convenio	N/A	$ 13.752.853.682	$ 13.752.853.682,00	
Primer desembolso	DD/MM/AAAA	$ 1.100.228.292	$ 12.652.625.390,00	Radicada en Central de Cuentas el 30/12/2025
Segundo Desembolso	DD/MM/AAAA	$ -	$ 12.652.625.390,00	Pendiente
Tercer Desembolso	DD/MM/AAAA	$ -	$ 12.652.625.390,00	Pendiente

OBSERVACIONES
Al Ente Ejecutor aún no se le ha efectuado el primer desembolso; por tal razón, no se relaciona la información financiera correspondiente

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	SOPORTE REINTEGRO
N/A	DD/MM/AAAA	$ -	$ -	Al Ente Ejecutor aún no se le ha efectuado el primer desembolso; por tal razón, no se relaciona la información financiera correspondiente
TOTAL		$ -	$ -	

EXTRACTOS BANCARIOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	DETALLE
N/A	DD/MM/AAAA	Al Ente Ejecutor aún no se le ha efectuado el primer desembolso; por tal razón, no se relaciona la información financiera correspondiente

CONCILIACIÒN MENSUAL

DESCRIPCIÓN	FECHA	DETALLE
N/A	DD/MM/AAAA	Al Ente Ejecutor aún no se le ha efectuado el primer desembolso; por tal razón, no se relaciona la información financiera correspondiente

LIBRO DE BANCOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	DETALLE
N/A	DD/MM/AAAA	Al Ente Ejecutor aún no se le ha efectuado el primer desembolso; por tal razón, no se relaciona la información financiera correspondiente

OBSERVACIONES
Al Ente Ejecutor aún no se le ha efectuado el primer desembolso; por tal razón, no se relaciona la información financiera correspondiente

COMUNICACIÓN	FECHA	DETALLE
2025EE0037747	24/11/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0038395	27/11/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0040074	9/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0040258	10/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0040914	15/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0042048	19/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2026EE0001002	22/01/2026	Solicitud informes mensuales convenio del ente ejecutor
2025EE0042050	21/12/2025	Solicitud link proceso de contratación de obra
2025EE0042051	22/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio

ASPECTOS JURIDICOS
(Incluir entre otros: reportar estado de modificaciones convenio vs modificación contrato de obra) - Y otras particularidades que se presenten con el convenio.

Deporte	PROCESO: APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	VERSIÓN: 3
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	CÓDIGO: ATC-FR-036
		Fecha: 27/09/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO

INFORMACION CONVENIO

No. Convenio:	**COID-853 de 2025**	**Periodo del Informe:**	**01/01/2026 AL 31/01/2026**

Se suscribió el acta de inicio del convenio el 15 de diciembre de 2025.

Con fecha 29/12/2025 se realizó la Modificación 1 del Convenio, eliminando la obligatoriedad de la publicación del proceso de contratación de la obra, como requisito para realizar el desembolso 1 del Convenio, de los recursos del Mindeporte.

ALERTAS POR SUPERVISOR DEL CONVENIO
(Incluir entre otros: posible incumplimiento, reiteraciones, eventos que afecten o alteren el proyecto convenido)

Se solicita al Ente Ejecutor, reiteradamente, el envío de los soportes documentales necesarios para la suscripción del Acta de Inicio del Convenio. Se solicita al ente ejecutor el link del proceso de contratación de obra.
Se solicita al ente ejecutor los informes de ejecución del convenio

GESTIONES

COMUNICACIÓN	FECHA	DETALLE
2025EE0037747	24/11/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0038395	27/11/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0040074	9/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0040258	10/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0040914	15/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0042048	19/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2026EE0001002	22/01/2026	Solicitud informes mensuales convenio del ente ejecutor
2025EE0042050	21/12/2025	Solicitud link proceso de contratación de obra
2025EE0042051	22/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio

GENERAL TÉCNICO - FINANCIERO - JURÍDICO

COMPROMISOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL POR ATENDER
(Incluir entre otros: Fecha y radicado de solicitudes realizadas a la entidad publica territorial y no atendidas)

El Ente Ejecutor está en proceso de contratación de la obra y por parte de Findeter la interventoría. Se radicó ante Central de Cuentas el primer desembolso, el cual quedó como Cuentas por Pagar

GESTIONES

COMUNICACIÓN	FECHA	DETALLE
2025EE0037747	24/11/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0038395	27/11/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0040074	9/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0040258	10/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0040914	15/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0042048	19/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2026EE0001002	22/01/2026	Solicitud informes mensuales convenio del ente ejecutor
2025EE0042050	21/12/2025	Solicitud link proceso de contratación de obra
2025EE0042051	22/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONVENIO POR EL ENTE EJECUTOR
(Incluir entre otros: Mención de las posibilidades de incumplimiento de obligaciones o las que se cumplieron tardíamente y afectaron el avance del convenio)

Ente Ejecutor del presente Convenio, en proceso de cumplimiento de las obligaciones contractuales, teniendo en consideracion que se encuentra adelantando las gestiones para seleccionar al contratista de obra, asi mismo tiene pendiente la presentación del informe mensual de gestión de los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE

VISITAS DE SEGUIMIENTO ADELANTADAS EN EL PERÍODO

Fecha de la visita	DD/MM/AAAA	NUMERO DE ACTA	NA
Objetivo de la visita	NA		
Compromisos adquiridos por el ente ejecutor	NA		

OBSERVACIONES GENERALES Y ALERTAS DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE ACUERDO CON LA VISITA ADELANTADA

En el presente período No se realizó ninguna visita al sitio de las obras

DOCUMENTACION ENVIADA AL EXPEDIENTE (Relacionar los números de radicados bajo los cuales ha realizado el traslado al expediente contractual) (Dejar el histórico)

MEMORANDO	FECHA	DETALLE
	DD/MM/AAAA	

Apoyo técnico a la supervisión: Elaboró:	ALBERTO FRANCO SOTO / REGIÓN ANDINA	Firma
Apoyo financiero a la supervisión: Elaboró:	DANIEL ANTONIO VALENCIA MAZO	Firma
Coordinador de Infraestructura	JORGE ENRIQUE NIÑO VELANDIA Del 05/01/2026 hasta 26/01/2026	Firma
Supervisor del convenio: Revisó:	JOSE ALBEIRO GRISALES VALENCIA Del 01/01/2026 al 04/01/2026 y 27/01/2026 hasta 31/01/2026	Firma