Deporte	PROCESO: APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	VERSIÓN: 3
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	CÓDIGO: ATC-FR-036
		Fecha: 27/09/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO

INFORMACION CONVENIO

No. Convenio:	**COID-853 de 2025**		**Período del Informe:**	**01/04/2026 AL 30/04/2026**	
Objeto:	**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO DE FÚTBOL ARTURO CUMPLIDO SIERRA DE SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**				
Entidad Ejecutora:	MUNICIPIO DE SINCELEJO		**Entidad Conveniante 2:**	N/A	
Estado del convenio:	EN EJECUCIÓN		**Supervisor Mindeporte convenio:**	JOSE ALBEIRO GRISALES VALENCIA	
Plazo de ejecución del convenio:	HASTA 31/10/2027		**Fecha de Inicio:**	15/12/2025	
			Fecha de terminación inicial:	31/10/2027	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	N/A	N/A	**Suspensión No. 1:**	N/A	N/A
Prórroga No. 2:	N/A	N/A	**Suspensión No. 2:**	N/A	N/A
Prórroga No. 3:	N/A	N/A	**Suspensión No. 3:**	N/A	N/A
Prórroga No. 4:	N/A	N/A	**Suspensión No. 4:**	N/A	N/A
Plazo Actual de ejecución del convenio:	HASTA 31/10/2027		**Fecha de terminación Actual:**	31/10/2027	
Valor Inicial del Convenio:	$ 13.752.853.682,00		**Aporte Inicial MINDEPORTE:**	$ 13.752.853.682,00	
			Aporte Inicial Entidad Ejecutora:	$ 0,00	
			Aporte Inicial Entidad Conveniante	$ 0,00	
Valor Total del Convenio:	$ 13.752.853.682,00		**Adiciones MINDEPORTE:**	$ 0,00	
			Adiciones Entidad Ejecutora:	$ 0,00	
			Adiciones Conveniante 2:	$ 0,00	
Valor desembolsado Mindeporte:	$ 1.100.228.292,00		**% Desembolsado aportes Mindeporte:**	8,00%	
Saldo por desembolsar Mindeporte:	$ 12.652.625.390,00				

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. Contrato:			**Estado de Contrato:**	SIN INICIAR	
No. Proceso de Selección:	PAF-ATMINDEPORTE-I-023-2026				
Contratista Ejecutor de la Interventoría:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		**Supervisor Mindeporte interventoría:**	Jorge Enrique Niño V	
Objeto del contrato de interventoría:	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE GRUPO 1.				
Plazo de ejecución:	17,5 MESES		**Fecha de Inicio:**	DD/MM/AAAA	
Fecha de Terminación Inicial:	DD/MM/AAAA		**Fecha de Terminación Actual:**	DD/MM/AAAA	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	N/A	N/A	**Suspensión No. 1:**	N/A	N/A
Prórroga No. 2:	N/A	N/A	**Suspensión No. 2:**	N/A	N/A
Prórroga No. 3:	N/A	N/A	**Suspensión No. 3:**	N/A	N/A
Prórroga No. 4:	N/A	N/A	**Suspensión No. 4:**	N/A	N/A
Valor Inicial del Contrato:	$ 4.525.949.305,00		**Valor Final del Contrato:**	$ 4.525.949.305,00	
Valor Adiciones:	$ 0,00				
Valor Pagado:	$ 0,00		**% Avance Financiero:**	0,00%	
Valor Por Pagar:	$ 4.525.949.305,00				

Observaciones:
En sesión 301 de Comité Fiduciario de Findeter, del 28/04/2026, se recomendó CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE – GRUPO 1". ADJUDICATARIO: **GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**., con NIT 900.916.608-4, representada por LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR identificada con cedula de ciudadanía No. 52.461.611; por el valor de su propuesta económica de CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS ($4.525.949.305, 00.)

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

No. Contrato:			**No. Proceso de Selección:**	LP-001-OP-2026	
Objeto:	**CONSTRUCCIÓN DE GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO DE FÚTBOL ARTURO CUMPLIDO SIERRA DE SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**				
Contratista Ejecutor de la Obra:	N/A		**Estado de Contrato:**	EN PROCESO DE LICITACIÓN	
% Avance Programado de Ejecución:	%		**% Avance de Ejecución conforme a último informe de interventoría:**	%	
Plazo de ejecución:	MESES		**Fecha de Inicio:**	DD/MM/AAAA	
Fecha de Terminación Inicial:	DD/MM/AAAA		**Fecha de Terminación Actual:**	DD/MM/AAAA	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	N/A	N/A	**Suspensión No. 1:**	N/A	N/A
Prórroga No. 2:	N/A	N/A	**Suspensión No. 2:**	N/A	N/A
Prórroga No. 3:	N/A	N/A	**Suspensión No. 3:**	N/A	N/A
Prórroga No. 4:	N/A	N/A	**Suspensión No. 4:**	N/A	N/A
Valor Inicial del Contrato:	$ 0,00		**Valor Adiciones:**	$ 0,00	
Valor Pagado:	$ 0,00		**Valor Final del Contrato:**	$ 0,00	
Valor Por Pagar:	$ 0,00		**% Avance Financiero:**	0,0%	

Observaciones: El municipio de Sincelejo inició el proceso de contratación de la obra el día 20/02/2026. Se aspira a realizar la adjudicación de la misma en el mes de mayo de 2026

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
(Incluir entre otros: pólizas obra y convenio, informes ente ejecutor, actas de no previstos o modificatorios)

PÓLIZA DEL CONVENIO

ASEGURADORA	DESDE	HASTA	AMPARO	DETALLE
La Previsora	07/11/2025	30/04/2028	Cumplimiento	PÓLIZA N° 3003313

OBSERVACIONES: Póliza aprobada

COMUNICACIÓN	FECHA	DETALLE
2025EE0037747	24/11/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0038395	27/11/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0040074	9/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0040258	10/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0040914	15/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0042048	19/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2026EE0001002	22/01/2026	Solicitud informes mensuales convenio del ente ejecutor
2025EE0042050	21/12/2025	Solicitud link proceso de contratación de obra
2025EE0042051	22/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2026EE0001953	3/02/2026	Información relacionada con la ejecución del convenio
2026EE0002875	12/02/2026	Solicitud radicación proyecto físico en Mindeporte
2026EE0003700	20/02/2026	Información relacionada con la contratación de la obra
2026EE0006303	10/03/2026	Solicitud información faltante
2026EE0008485	27/03/2026	Recordar al municipio contratación Asesor Estructural Independiente
2026EE0011870	24/04/2026	Solicitud información financiera

Deporte	PROCESO: APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	VERSIÓN: 3
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	CÓDIGO: ATC-FR-036
		Fecha: 27/09/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO

INFORMACION CONVENIO

No. Convenio:	**COID-853 de 2025**	**Período del Informe:**	**01/04/2026 AL 30/04/2026**

PÓLIZA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

ASEGURADORA	DESDE	HASTA	AMPARO	DETALLE
	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	Amparo de cumplimiento	
	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	Amparo de pago de pago de salarios y prestaciones	
	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	Amparo de manejo de anticipo	
	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	Amparo de estabilidad de obra	
	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	Amparo de responsabilidad civil extracontractual	

OBSERVACIONES: El municipio de Sincelejo inició el proceso de contratación de la obra el día 20/02/2026. Se aspira a realizar la adjudicación en el mes de mayo.

INFORMES MENSUALES DEL ENTE EJECUTOR

MENSUAL	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES GENERALES
Informe mensual Ejecución Convenio diciembre de 2025	15/12/2025	31/12/2025	Informe mensual Ejecución Convenio diciembre de 2025
Informe mensual Ejecución Convenio diciembre de 2026	1/01/2026	31/01/2026	Informe mensual Ejecución Convenio enero de 2026
Informe mensual Ejecución Convenio diciembre de 2027	1/02/2026	28/02/2026	Informe mensual Ejecución Convenio febrero de 2026
Informe mensual Ejecución Convenio diciembre de 2028	1/03/2026	31/03/2026	Informe mensual Ejecución Convenio marzo de 2026

OBSERVACIONES:

COMUNICACIÓN	FECHA	DETALLE
2026EE0006303	10/03/2026	Solicitud información faltante
2026EE0008485	27/03/2026	Recordar al municipio contratación Asesor Estructural Independiente

ASPECTOS TÉCNICOS
(Incluir: avance porcentual obra y descripción actividades desarrolladas en el periodo. Si registra atraso reportar probables causas)

Etapa de revisión de estudios y diseños	No se ha iniciado la etapa de verificacion de los estudios y diseños.		
Ejecución de obra	Porcentaje programado (%)	0,00%	Obra en proceso de contratación
	Porcentaje ejecutado (%)	0,00%	
	Avance (+) O Atraso (-) (%)	0,00%	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

El municipio de Sincelejo inició el proceso de contratación de la obra el día 20/02/2026. Se aspira a realizar la adjudicación en el mes de mayo

¿Se requieren adiciones al contrato de obra derivado?	NA	En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	NA
		En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian ítems no previstos?	NA
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	NA
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian ítems no previstos?	NA
		¿Se encuentra legalizada la adición en el convenio?	NA

Observaciones:
A la fecha del presente informe, el municipio de Sincelejo inició el proceso de contratación de la obra el día 20/02/2026. Se aspira a realizar la adjudicación en el mes de mayo

	DOCUMENTO	SI/NO	FECHA
Liquidación	Acta de terminación del contrato obra derivado	No	DD/MM/AA
	Acta de recibo a satisfacción	No	DD/MM/AA
	Acta de liquidación del contrato obra derivado	No	DD/MM/AA

OBSERVACIONES N/A

COMUNICACIÓN	FECHA	DETALLE
2025EE0037747	24/11/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0038395	27/11/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0040074	9/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0040258	10/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0040914	15/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0042048	19/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2026EE0001002	22/01/2026	Solicitud informes mensuales convenio del ente ejecutor
2025EE0042050	21/12/2025	Solicitud link proceso de contratación de obra
2025EE0042051	22/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2026EE0001953	3/02/2026	Información relacionada con la ejecución del convenio
2026EE0002875	12/02/2026	Solicitud radicación proyecto físico en Mindeporte
2026EE0003700	20/02/2026	Información relacionada con la contratación de la obra
2026EE0006303	10/03/2026	Solicitud información faltante
2026EE0008485	27/03/2026	Recordar al municipio contratación Asesor Estructural Independiente
2026EE0011870	24/04/2026	Solicitud información financiera

ASPECTOS FINANCIEROS
(Incluir: Desembolsos efectuados, entrega documentos soportes, rendimientos, extractos bancarios, conciliaciones mensuales y libros de bancos)

DESEMBOLSOS EFECTUADO (Únicamente diligenciar las celdas grises)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR	SALDO	DETALLE
Valor Total del Convenio	N/A	$ 13.752.853.682	$ 13.752.853.682,00	
Primer desembolso	24/03/2026	$ 1.100.228.292	$ 12.652.625.390,00	Tramitado
Segundo Desembolso	DD/MM/AAAA	$ -	$ 12.652.625.390,00	Pendiente
Tercer Desembolso	DD/MM/AAAA	$ -	$ 12.652.625.390,00	Pendiente

OBSERVACIONES
Al Ente Ejecutor se le efectuó el primer desembolso que corresponde al 8% del valor del aporte del Ministerio del Deporte

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	SOPORTE REINTEGRO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31/03/2026	$ -	$ -	Para el presente informe, el municipio no envió soporte de reintegro de rendimientos financieros
TOTAL		$ -	$ -	

EXTRACTOS BANCARIOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	DETALLE
EXTRACTOS BANCARIOS	31/03/2026	Para la elaboración del presente informe, no se recibió por parte del municipio la información financiera correspondiente

CONCILIACIÓN MENSUAL

DESCRIPCIÓN	FECHA	DETALLE

Deporte	PROCESO: APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	VERSIÓN: 3
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	CÓDIGO: ATC-FR-036
		Fecha: 27/09/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO

INFORMACION CONVENIO

No. Convenio:	**COID-853 de 2025**	**Período del Informe:**	**01/04/2026 AL 30/04/2026**

CONCILIACIÒN BANCARIA	31/03/2026	Para la elaboración del presente informe, no se recibió por parte del municipio la información financiera correspondiente

LIBRO DE BANCOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	DETALLE
LIBRO DE BANCOS	31/03/2026	Para la elaboración del presente informe, no se recibió por parte del municipio la información financiera correspondiente

OBSERVACIONES
A corte 30 de abril del 2026, según el expediente digital del convenio, el municipio tiene pendiente el envío de: Extracto bancario marzo 2026
Conciliacion bancaria marzo 2026
Libros de bancos marzo 2026
Soporte de reintegro de rendimientos financieros de marzo 2026

COMUNICACIÓN	FECHA	DETALLE
2025EE0037747	24/11/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0038395	27/11/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0040074	9/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0040258	10/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0040914	15/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0042048	19/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2026EE0001002	22/01/2026	Solicitud informes mensuales convenio del ente ejecutor
2025EE0042050	21/12/2025	Solicitud link proceso de contratación de obra
2025EE0042051	22/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2026EE0001953	3/02/2026	Información relacionada con la ejecución del convenio
2026EE0002875	12/02/2026	Solicitud radicación proyecto físico en Mindeporte
2026EE0003700	20/02/2026	Información relacionada con la contratación de la obra
2026EE0006303	10/03/2026	Solicitud información faltante
2026EE0008485	27/03/2026	Recordar al municipio contratación Asesor Estructural Independiente
2026EE0011870	24/04/2026	Solicitud información financiera

ASPECTOS JURIDICOS
(Incluir entre otros: reportar estado de modificaciones convenio vs modificación contrato de obra) - Y otras particularidades que se presenten con el convenio.

Se suscribió el acta de inicio del convenio el 15 de diciembre de 2025.

Con fecha 29/12/2025 se realizó la Modificación 1 del Convenio, eliminando la obligatoriedad de la publicación del proceso de contratación de la obra, como requisito para realizar el desembolso 1 del Convenio, de los recursos del Mindeporte.
Municipio inició proceso de contratación de obra. Se prevé adjudicación para el mes de mayo.
Findeter inició proceso de contratación de interventoría

ALERTAS POR SUPERVISOR DEL CONVENIO
(Incluir entre otros: posible incumplimiento, reiteraciones, eventos que afecten o alteren el proyecto convenido)

Se solicita al Ente Ejecutor, reiteradamente, el envío de los soportes documentales necesarios para la suscripción del Acta de Inicio del Convenio.
Se solicita al ente ejecutor los informes de ejecución del convenio
En reuniones sostenidas con la Dirección de Recursos y con la coordinación de Infraestructura, se alerta sobre la demora en la contratación de la interventoría, pues, se está corriendo el riesgo de una contratación tardía, y es posible, que el tiempo disponible no alcance para la terminación de las obras previstas, requeridas para la celebración de los Juegos Nacionales y Paranacionales.

GESTIONES

COMUNICACIÓN	FECHA	DETALLE
2025EE0037747	24/11/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0038395	27/11/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0040074	9/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0040258	10/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0040914	15/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0042048	19/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2026EE0001002	22/01/2026	Solicitud informes mensuales convenio del ente ejecutor
2025EE0042050	21/12/2025	Solicitud link proceso de contratación de obra
2025EE0042051	22/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2026EE0001953	3/02/2026	Información relacionada con la ejecución del convenio
2026EE0002875	12/02/2026	Solicitud radicación proyecto físico en Mindeporte
2026EE0003700	20/02/2026	Información relacionada con la contratación de la obra
2026EE0006303	10/03/2026	Solicitud información faltante
2026EE0008485	27/03/2026	Recordar al municipio contratación Asesor Estructural Independiente
2026EE0011870	24/04/2026	Solicitud información financiera

GENERAL TÉCNICO - FINANCIERO - JURÍDICO

COMPROMISOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL POR ATENDER
(Incluir entre otros: Fecha y radicado de solicitudes realizadas a la entidad publica territorial y no atendidas)

El Ente Ejecutor está en proceso de contratación de la obra y por parte de Findeter la interventoría.
Se realizó el primer desembolso, el día 26/02/2026

GESTIONES

COMUNICACIÓN	FECHA	DETALLE
2025EE0037747	24/11/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0038395	27/11/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0040074	9/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0040258	10/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0040914	15/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2025EE0042048	19/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2026EE0001002	22/01/2026	Solicitud informes mensuales convenio del ente ejecutor
2025EE0042050	21/12/2025	Solicitud link proceso de contratación de obra
2025EE0042051	22/12/2025	Información preliminar relacionada con la ejecución del convenio
2026EE0001953	3/02/2026	Información relacionada con la ejecución del convenio
2026EE0002875	12/02/2026	Solicitud radicación proyecto físico en Mindeporte
2026EE0003700	20/02/2026	Información relacionada con la contratación de la obra
2026EE0006303	10/03/2026	Solicitud información faltante

Deporte	PROCESO: APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	VERSIÓN: 3
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	CÓDIGO: ATC-FR-036
		Fecha: 27/09/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO

INFORMACION CONVENIO

No. Convenio:	**COID-853 de 2025**	**Período del Informe:**	**01/04/2026 AL 30/04/2026**
2026EE0008485	27/03/2026	Recordar al municipio contratación Asesor Estructural Independiente	
2026EE0011870	24/04/2026	Solicitud información financiera	

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONVENIO POR EL ENTE EJECUTOR
(Incluir entre otros: Mención de las posibilidades de incumplimiento de obligaciones o las que se cumplieron tardíamente y afectaron el avance del convenio)

Ente Ejecutor del presente Convenio, en proceso de cumplimiento de las obligaciones contractuales, teniendo en consideración que se encuentra adelantando las gestiones para seleccionar al contratista de obra; sin embargo tiene pendiente la presentación del informe mensual de gestión de los meses de diciembre de 2025, enero y febrero de 2026; lo que sería un presunto incumplimiento en este aparte.

GESTIONES

COMUNICACIÓN	**FECHA**	**DETALLE**
2026EE0011870	24/04/2026	Solicitud información financiera

VISITAS DE SEGUIMIENTO ADELANTADAS EN EL PERÍODO

Fecha de la visita	DD/MM/AAAA	NÚMERO DE ACTA	NA
Objetivo de la visita	NA		
Compromisos adquiridos por el ente ejecutor	NA		

OBSERVACIONES GENERALES Y ALERTAS DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE ACUERDO CON LA VISITA ADELANTADA

En el presente período No se realizó ninguna visita al sitio de las obras

DOCUMENTACION ENVIADA AL EXPEDIENTE (Relacionar los números de radicados bajo los cuales ha realizado el traslado al expediente contractual) (Dejar el histórico)

MEMORANDO	**FECHA**	**DETALLE**
	DD/MM/AAAA	

Apoyo técnico a la supervisión: Elaboró:	ALBERTO FRANCO SOTO / REGIÓN ANDINA	Firma
Apoyo financiero a la supervisión: Elaboró:	DANIEL ANTONIO VALENCIA MAZO	Firma
Supervisor del convenio: Revisó:	JOSE ALBEIRO GRISALES VALENCIA	Firma