ALCALDÍA CHÍA	BITÁCORA No. ____		CONSORCIO CH
	SEDE:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CH	NIT / C.C.:	902.013.402-6
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. GUILLERMO FERNANDO VALDEZ	EMAIL:	consorciochchia@gmail.com
OBJETO DEL CONTRATO:	"REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA."	CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.8626049
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. - BIODECCO	NIT / C.C.:	900.965.635-5
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO MORENO GARCÍA	EMAIL:	biodecco.chia@gmail.com
OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORIA INTEGRAL PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA".	CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.8710270

REGISTRO DE FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing Guillermo Valdés	Director Obra	G Valdez
Arq. Manuel Iglesias	Residente Obra	MIS.
Diego Bello H.	Especialista SST	
Mansol Peñuz Pérez	Coord. Interventoria	Mansol Peñuz Pérez
Vanesa Vargas Cawed	Profesional SST Interventoria	

Institución Educativa

Oficial Fonqueta

Chia - Cundinamarca

* Inicio de bitácora de obra

En la ciudad de Chía a los 30 días del mes de Diciembre del año 2025, se da apertura oficial a la bitacora de obra Correspondiente al contrato C.01. PCCNTR. 8626049 cuyo Objeto son las "reparaciones locativas y las actividades de mantenimiento preventivo y Correctivo en las instituciones educativas oficiales del municipio de Chía".
Esta bitacora será el documento oficial destinado a registrar de Forma cronologica las actividades, avances, observaciones técnicas, novedades, observaciones técnicas, novedades administrativas y demas hechos relevantes ocurridos durante la ejecución del Proyecto.
Su uso tiene como Finalidad garantizar la trazabilidad, transparencia y control técnico administrativo de la obra, Conforme a las disposiciones Contractales y

normativas vigentes.

- Contratante: Municipio de Chia
- Contratista: Consorcio CH
- Interventoria: BIODECCO
- Fecha inicio Contrato: 30 Diciembre 2025

Agustin Muñoz
Yecky Gómez
Professt
Coord.

Valdez
Obra Director/Jefe

Ahla
Interventoria

*15 ENERO 2026 - JUEVES.

ACTIVIDADES: DESDE EL 30 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO SE HAN VENIDO LLEVANDO A CABO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TALES COMO PRESUPUESTOS, CONTRATACIONES, PROGRAMACIONES, EN CUANTO A OBRA SE LLEVÓ A CABO LA LIMPIEZA DE LOS 4 TANQUES ELEVADOS DURANTE EL 14 Y EL 15 DEL MISMO

MES.

M875.

OBRA.

* JUEVES 29 ENERO 2026.

→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:

- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.

* ACTIVIDADES: SE REALIZA COMITÉ EN LA OBRA JUNTO CON LA INTERVENTORÍA Y LA ENTIDAD, REVISANDO LOS ALCANCES DE OBRA PARA ESTA SEDE ESTUDIANTIL, CON ÉNFASIS EN EL MURO DIVISORIO CON EL LOTE CONTIGUO (PARQUEADERO), ENTREGANDO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA UN BOSQUEJO DEL DETALLE ESTRUCTURAL DEL MISMO (DIBUJO A MANO ALZADA), SOLICITANDO AL CONTRATISTA PASARLO EN LIMPIO.

* CLIMA:

MSYS. Feidy Gamez

OBRA.

* JUEVES 19 FEBRERO 2026.

→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:

- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.

* ACTIVIDADES: SE REALIZA COMITÉ EN LA SEDE Y SE REUNSA EN SITIO EL TEMA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA COCINA, Y SE CONCRETA QUE POR PARTE DE LA ENTIDAD QUE HARÁ LLEGAR EL DISEÑO DE LA REMODELACIÓN DE LA MISMA, DE LA MISMA MANERA SE EVALÚA EL ALCANCE DEL CAMBIO DE TEJAS, DEMOLICIÓN DE PISOS, PATIOS ETC. NECESARIOS PARA EL FUTURO FUNCIONAMIENTO DE LA COCINA.

* ALMA:

MSRS.

OBRA.

* LUNES 2 MARZO 2026.

→ PERSONAL ADMINISTRATIVO.

- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.
- 1 INSPECTOR OBRA.

→ PERSONAL OPERATIVO:

- OBRA CIVIL: 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES.

* ACTIVIDADES OBRA: SE INICIAN ACTIVIDADES EN LA PARTE EXTERIOR CORRESPONDIENTES AL MURO DE CERRAMIENTO, SE REALIZA EL DESPLAZAMIENTO DE LA POLISOMBRA NEGRA EXISTENTES 1,5 M HACIA EL LOTE DEL VECINO EN EL ÁREA DEL PARQUEADERO, DESPUÉS DE CONCERTAR CON LA PROPIETARIA, LA SEÑORA PAOLA, CON LA CUAL SE NEGOCIÓ EL USO DE UN ÁREA PARA LA UBICACIÓN DE MATERIALES PETREOS, SE DEMUELE EL MURO EN BLOQUE EXIS-

TENTE, YA QUE GENERA PELIGRO DE CAIDA.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: EPPS, HERRAMIENTA MENOR, MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO.

* CLIMA:

MSIS

OBRA.

* MARTES 3 MARZO 2026.

→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:

- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.
- 1 INSPECTOR OBRA.

→ PERSONAL OPERATIVO:

- OBRA CIVIL: 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES.

* ACTIVIDADES OBRA: SE IMCIA LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMENTACIÓN EXISTENTE CON UN LARGO APPOXIMADO A 39 METROS, SE TERMINA EL TRASLADO DEL

CERRAMIENTO EN POLISOMBRA, EL PUNTO DA ACOPIO DE ESCOMBROS RESULTANTES SE UBICA EN EL LOTE DE AL NO EN EL ÁREA NEGOCIADA.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: EPPS, HERRAMIENTA MENOR, DEMOLEDOR ELÉCTRICO.
* CLIMA:

M&S.

OBRA.

* MIERCOLES 4 MARZO 2026.

→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:

-1 RESIDENTE OBRA
-1 RESIDENTE SST
-1 INSPECTOR OBRA.

→ PERSONAL OPERATIVO:

- OBRA CIVIL: 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

* ACTIVIDADES OBRA: CONTINÚA LA ACTIVIDAD DE DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMENTACIÓN EXISTENTE, SE PRESENTAN PROBLEMAS CON EL DEMOLEDOR ELÉC-

TRILLO, PERO SE SOLUCIONA EL MISMO DÍA.

*EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: EPPS, HERRAMIENTA MENOR, DEMOLEDOR ELÉCTRICO.

*CLIMA:

MES

OBRA.

*JUEVES 5 MARZO 2026.

→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:


- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.
- 1 INSPECTOR OBRA.

→ PERSONAL OPERATIVO:

-OBRA CIVIL: 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

*ACTIVIDADES OBRA: CONTINÚA LA DEMOLICIÓN DE LA VIGA DE CIMENTACIÓN EXISTENTE, DURANTE EL PROCESO SE EVIDENCIA QUE LA PRESENCIA DE RAICES DEL ÁRBOL (DE APROXIMADAMENTE 3 METROS DE ALTURA) UBICADO EN EL ÁREA QUE ABAR-

CABA EL MURO DEMOLIDO EN DIAS ANTERIORES, SE SOLICITA UN DISEÑO O PROPUESTA POR SOLUCIONAR ÉSTA SITUACIÓN.



*EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: EPPS, DEMOLEDOR ELECTRICO, HERRAMIENTA MENOR.

* CLIMA:

MSIS.

OBRA

*VIERNES 6 MARZO 2026.

→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:

- 1 RESIDENTE OBRA.

-1 RESIDENTE SST.
-1 INSPECTOR OBRA.
→ PERSONAL OPERATIVO.
-OBRA CIVIL: 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES.
*ACTIVIDADES OBRA: CONTINÚA LA TAREA DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN VIGA CIMENTACIÓN EXISTENTE, SE ENCUENTRA EN EL TERRENO MATERIAL PETREO TIPO RAJÓN DE TAMAÑO REGULAR (PAREJO) Y UN TRATAMIENTO DE MEJORA AL TERRENO BAJO ESTE MATERIAL CON RECEBO COMPACTADO.
*EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: EPPS, HERRAMIENTA MENOR, CARRETA, DEMOLEDOR.
*CLIMA:

M&S.

OBRA.

*SÁBADO 7 MARZO 2026
→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:
-1 RESIDENTE OBRA

- 1 RESIDENTE SST.
- 1 INSPECTOR OBRA.

→ PERSONAL OPERATIVO:

-OBRA CIVIL: 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.

* ACTIVIDADES OBRA: SIGUE LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN DE VIGA CIMENTACIÓN, SE DEFINE NO HACER MEJORAMIENTO DEL TERRENO BASE, YA QUE EL EXISTENTE YA TIENE UN MEJORAMIENTO PREVIO.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: EPPS, HERRAMIENTAS MENORES, CARRETA.

* CLIMA:

MOTS.

OBRA.

* LUNES 9 MARZO 2026

→ PERSONAL ADMINISTRATIVO.

- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.
- 1 INSPECTOR OBRA.

→ PERSONAL OPERATIVO:

-OBRA CIVIL: 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.

*ACTIVIDADES OBRA: CONTINUA LA TAREA DE DEMOLICIÓN DE LA VIGA Y LA EXCAVACIÓN DEL TERRENO, INICIA LA EXCAVACIÓN PARA LOS MICROPILOTES, UBICANDOLOS APROXIMADAMENTE CADA 3M.

*EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: EPPS. HERRAMIENTA MENOR, CARRETA.

*CLIMA:

M&S

OBRA

*MARTES 10 DE MARZO

→ PERSONAL ADMINISTRATIVO

- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.
- 1 INSPECTOR OBRA

→ PERSONAL OPERATIVO

-OBRA CIVIL: 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE

* ACTIVIDADES OBRA: CONTINÚA EXCAVACIÓN MICROPILOTES E IMOA ARMADO DE HIERRO PARA LOS MISMOS.
* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: EPIS, HERRAMIENTA MENOR, PULIDORA.
* ALMA:

MSIS.

OBRA.

* MIERCOLES 11 MARZO
→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:
- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.
- 1 INSPECTOR OBRA.
→ PERSONAL OPERATIVO:
- OBRA CIVIL: 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.
* ACTIVIDADES OBRA: CONTINÚA LA EXCAVACIÓN DE PILOTES, AL TIEMPO QUE SE ARMADO DE HIERRO Y SE FUNDEN LOS PRIMEROS ELEMENTOS HASTA EL RASERO DE LA TIERRA.

Scanned with CamScanner

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: EPPS, HERRAMIENTA MENOR, TROMPO MEZCLADOR.
* CLIMA:

MSS.

OBRA.

* JUEVES 12 MARZO 2026.
→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:
- 1 RESIDENTE OBRA
- 1 RESIDENTE SST.
- 1 INSPECTOR OBRA.
→ PERSONAL OPERATIVO:
- OBRA CIVIL: 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE
* ACTIVIDADES OBRA: CONTINÚA ARMADO ACERO Y FUNDICIÓN DE MICROPILOTES, SE TERMINA LA FUNDICIÓN TOTAL, PARA DAR PASO AL CONCRETO CICLÓPEO.
* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: EPPS, CARRETA, TROMPO MEZCLADOR.
* CLIMA:

MSIS.

OBRA.

*VIERNES 13 MARZO 2026.

→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:

-1 RESIDENTE OBRA.

-1 RESIDENTE SST.

-1 INSPECTOR OBBRA.

→ PERSONAL OPERATIVO:

-OBRA CIVIL: 1OFICIAL, 1AYUDANTE.

*ACTIVIDADES OBRA: SE INICIA LA FUNDICIÓN DEL CONCRETO CICLÓPEO QUE SERVIRÁ DE BASE PARA EL MURO DIVISORIO DEL COLEGIO, AL TIEMPO INICIAN ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN AL INTERIOR DE LA COCINA INICIANDO POR EL PISO, TAMBIÉN SE HACE UNA REVISIÓN DE LAS CAJA SANITARIAS EVIDENCIANDO QUE SE ENCUENTRAN LLENAS DE MATERIAL ORGÁNICO DESCOMPUESTO.

*EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: EPPS,

TROMPO MEZCLADOR, HERRAMIENTA MENOR.

* CLIMA:

MAS

OBRA.

* SABADO 14 MARZO 2026,

→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:

- 1 RESIDENTE OBRA
- 1 RESIDENTE SST
- 1 INSPECTOR OBRA.

→ PERSONAL OPERATIVO:

- OBRA CIVIL: 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.

* ACTIVIDADES OBRA: CONTINUÁ LA EJECUCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO, ENCOFRADO IMPERMEABILIZACIÓN ENCHAPE MUROS COCINA E IMPERMEABILIZACIÓN LIMPIEZA DE LAS CAJAS Y SUMIDEROS DEL COLEGIO.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: EPPS, HERRAMIENTA MENOR, APROB.

*CLIMA:

M&IS

OBRA.

*LUNES 16 MARZO 2026.

→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:

- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.
- 1 INSPECTOR OBRA.

→ PERSONAL OPERATIVO:

- OBRA CIVIL: 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.

* ACTIVIDADES OBRA: SE TERMINA LA FUNDICIÓN DEL CONCRETO CICLÓPEO, CONTINÚAN LAS DEMOLICIONES EN LA COCINA Y LA LIMPIEZA DE LAS CAJAS Y CÁRCAMOS DE AGUAS LLUVIAS.

* EQUIPOS Y HERR: EPPS, HERRAM. MENOR.

* CLIMA:

M&IS.

OBRA

*MARTES 17 MARZO 2026.

→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:

- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.
- 1 INSPECTOR OBRA.

→ PERSONAL OPERATIVO:

-OBRA CIVIL: 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.

*ACTIVIDADES OBRA: SE DEMUELEN MUROS DE BLOQUE EN LA COCINA CORRESPONDIENTES AL FALTANTE DE LA PUERTA SEGÚN EL NUEVO DISEÑO, SE DESMONTAN LAS PUERTAS Y VENTANAS, EXTERIORES E INTERIORES, CONTINÚA. LA LIMPIEZA DE CASAS Y CÁRCAMOS EXTERIORES.

*EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: EPPS. HERRAM. MENOR, CARRETA.

* CLIMA:

M&S.

OBRA.

* MIERCOLES 18 MARZO 2026.
→ - 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.
- 1 INSPECTOR OBRA.
→ PERSONAL OPERATIVO:
- OBRA CIVIL: 1 OFICIAL
* ACTIVIDADES OBRA: CONTINUÁN DEMOLICIONES DE PISO Y MUROS EN EL ÁREA DE COCINA, Y LA LIMPIEZA DE CAJAS SANITARIAS.
* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: EPPS, HERRAMIENTAS
* CLIMA:

MSLS
OBRA.

* JUEVES 19 MARZO 2026
→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:
- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.
- 1 INSPECTOR OBRA.

Scanned with CamScanner

→ PERSONAL OPERATIVO
-OBRA CIVIL: 1 OFICIAL.
* ACTIVIDADES OBRA: IMAN LAS ACTIVIDADES DE PANETE EN MURO DE COCINA, SE CONSTRUYE EL MURO DEL VANO DE LA VENTANA EXTERIOR DEL MISMO ESPACIO.
* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: EPPS, HERRAMIENTAS MENORES.
* CLIMA:

MS tS.

OBRA.

* VIERNES 20 MARZO 2026.
→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:
- 1 RESIDENTE OBRA
- 1 RESIDENTE SST
- 1 INSPECTOR OBRA.
→ PERSONAL OPERATIVO: | TEJAS: 1 OPERADOR-
- OBRA CIVIL: 1 OFICIAL | 2 AYUDANTES.
* ACTIVIDADES OBRA: SE PANETA

MURO VANO VENTANA EXTERIOR,
CONTINÚAN PAÑETES EN MUROS ÁREA
COCINA, POR OTRO LADO LLEGA
MAQUINA PERFILADORA TEJA Y SE
FABRICA TEJA PRIMERA CAPA DE
ESTA Y OTRAS SEDES.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: EPPS
HERRAMIENTA MENOR, MAQUINA PER-
FILADORA TEJA.
* CLIMA.

MSIS.

OBRA.

* MARTES 24 MARZO 2026.

→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:

- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.
- 1 INSPECTOR OBRA.

→ PERSONAL OPERATIVO:

-OBRA CIVIL: 1 OFICIAL
- TEJA: 1 OPERADOR, 2 AYUDANTES.

* ACTIVIDADES OBRA: CONTINÚA LA FABRICACIÓN DE TEJAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAPA DE LA CUBIERTA DE FONDUETA Y OTRAS SEDES, PARA APROVECHAR LA PRESENCIA DE LA MÁQUINA, CONTINÚA EL TRABAJO DE PAÑETES EN MUROS INTERNOS DE COCINA.
* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: MÁQUINA PERFILADORA TEJA, EPPS, HERRAMIENTA MENOR.
* CLIMA.

M&S.

OBRA

* MIERCOLES 25 MARZO 2026.

→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:

- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST
- 1 INSPECTOR OBRA

→ PERSONAL OPERATIVO:

- OBRA CIVIL: 1 OFICIAL
- CUBIERTA: 1 OPERARIO, 3 AYUDANTES.

* ACTIVIDADES OBRA: CONTINÚAN LOS PAÑETES DE MUROS INTERIORES COCINA Y LA FABRICACIÓN DE TEJAS METÁLICAS, SE REALIZA EL TERCER CAMBIO DE ROLLO Y SE ORGANIZA LA TEJA EN EL PUNTO DE ACOPIO ~~ESTABLECIDO~~.
* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: MÁQUINA PERFILADORA TEJAS, EPPS, HERRAMIENTA MENOR.
* CLIMA:

MBLS.

OBRA.

* JUEVES 26 MARZO. 2026.

→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:

-1- RESIDENTE OBRA
-1 RESIDENTE SST.
- 1 INSPECTOR OBRA.

→ PERSONAL OPERATIVO
-OBRA 9VIC: 1 OFICIAL.
* ACTIVIDADES OBRA: CONTINÚAN PAÑETES EN MUROS DE COCINA, ADEMÁS INICIA EL ALISTADO DE PISO EN EL ÁREA CENTRAL DE LA COCINA, SE DEJA SIN PAÑETAR LA ZANJA DE LA TUBERÍA A INSTALAR PARA EL BAÑO DE LA COCINA, LA MÁQUINA PERFILADORA DE TEJA SE RETIRÓ EL DIA DE AYER DESPUÉS DE LA JORNADA LABORAL.
* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: EPPS, HERRAMIENTA MENOR.
* CLIMA:

MALS.

OBRA.

* VIERNES 27 MARZO 2026
→ PERSONAL ADMINISTRATIVO.

- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.
- 1 INSPECTOR OBRA.

→ PERSONAL OPERATIVO:

- OBRA CIVIL: 1 OFICIAL.

*ACTIVIDADES OBRA: CONTINÚA EL ALISTADO DE PISO DEL SECTOR CENTRAL DE LA COCINA, SE HACE PRUEBA EN LA TUBERÍA DE GRES DE DESAGÜE ANTERIOR DE LA COCINA DANDO BUEN RESULTADO DE EVACUACIÓN,

*EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: EPPS, HERRAMIENTA MENOR.

*CLIMA:

MBLS.

OBRA

*04 de marzo de 2026

→Personal Administrativo

-1 residente de dbrg

-1 residente SST

→ Personal operativo.

-Cubierta: 2 oficiales - 2 ayudantes

Apoyo: residente interventoria.

Clima: nublado - lluvias desde 1:17 pm hasta 5pm

*Actividades en dbra: Se continua con las actividades de limpieza y mantenimiento de las canales de cubierta del edificio nuevo, realizando retiro de sedimentos, hojas y material particulado acumulado que pueda afectar el adecuado drenaje de aguas lluvias. Posteriormente se avanza en la aplicación del sistema de impermeabilización en los canales intervenidos, con el fin de prevenir filtraciones y mejorar las condiciones de evacuación de agua.

Residente SST. Profesional Amb.

ASIS / DB SST OBRA — Agustin Muñoz INTERVENTORIA — VoBo Cons

05 MARZO 2026

→ Personal administrativo
- 1 residente de obra
- 1 residente SST

→ Personal operativo
Cubierta: 3 oficiales - 2 Ayudantes
Apoyo: residente interventoría.
Clima: nublado

*Actividades en obra: Se realizó limpieza de canal de la cubierta del edificio nuevo, efectuando el retiro de sedimentos, maleza, vegetación invasiva y residuos, para posteriormente aplicar el sistema de impermeabilización con el fin de prevenir filtraciones y garantizar el adecuado drenaje de aguas lluvias. De igual manera, se realizó el traslado y acopio de la teja hasta la cubierta del edificio, dejandola dispuesta para

su posterior proceso de instalación.

Desde la interventoría se recomienda uso de escaleras seguras para trabajo en alturas.

MSIS / DB SST — OBRA

Agustín Muñoz — INTERVENTORIA

SST.

COPASST.

06 de marzo de 2026

→ Personal Administrativo.

- 1 residente de obra
- 1 residente SST

→ Personal Operativo

Cubierta: 3 oficiales - 1 Ayudante

Clima: Nublado / soleado.

* Actividades en obra: Durante la jornada se presentó congestión vehicular en el municipio de Chía debido a manifestaciones en las principales vías de acceso, lo cual generó retrasos en el desplazamiento del personal y materiales hacia el frente de trabajo, impidiendo el inicio de las actividades con normalidad.

Una vez superada la situación y con el

personal en obra, se dio inicio al desmonte de la cubierta existente y a la instalación de la nueva teja por secciones conforme al procedimiento establecido para el cambio de cubierta.

* SST: se realiza diligenciamiento de ATS y permiso de trabajo en alturas, validando equipos y condiciones seguras para el inicio de la operación.
* El día de mañana 07 de marzo no habrán labores operativas debido a la jornada electoral.

MSIS / SST — Ayudante Muros / RESIDENTE SST. / ASIS

OBRA — INTERVENTORIA

* 9 DE MARZO 2026 - LUNES

→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:

- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST

→ PERSONAL OPERATIVO:

- CUBIERTA: 3 OFICIALES

*ACTIVIDADES OBRA: CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CUBIERTA, INCLUYENDO: SUBIDA DE TEJA, DESMONTE CUBIERTA EXISTENTE Y MONTAJE PRIMERA CAPA DE TEJA (CAPA INFERIOR), SE GARANTIZA QUE LO INSTALADO NO PRESENTE FILTRACIONES ENTRE JORNADAS DE TRABAJO.

*CLIMA: LLUVIAS 2-5 PM.

Agustín Muñoz

MSLS.

OBRA.

*MARTES 10 DE MARZO 2026.

→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:

- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.

→ PERSONAL OPERATIVO:

- CUBIERTA: 3 OFICIALES

*ACTIVIDADES OBRA: CONTINÚAN LOS TRABAJOS EN CUBIERTA, DES-

MONTANDO TEJA E INSTALANDO TEJA NUEVA, ADEMÁS SE EJECUTA LA DISPOSICIÓN DE LAS TEJAS EN EL PUNTO DE ACOPIO ASIGNADO. CABE ANOTAR QUE LAS ACTIVIDADES SE VIENEN DESARROLLANDO EN DOS ETAPAS, AJUSTANDONOS AL HORARIO ESTABLECIDO POR LA INSTITUCIÓN, EN LA MAÑANA SE HACE EL RETIRO DE LA TEJA EXISTENTE Y SE INSTALA LA TEJA NUEVA, SUBIDA ALA CUBIERTA CON ANTERIORIDAD Y EN LAS TARDES (SI EL CLIMA LO PERMITE) SE REALIZA LA BAJADA DE LA TEJA RETIRADA Y SE SUBE LA TEJA NUEVA PARA TRABAJAR EL DIA SIGUIENTE.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: ARNESES, EPPS, TALADRO INALAMBRICO,

* CLIMA:

MSLS.

OBRA.

Agustin Muñoz
CUPP

*MIÉRCOLES 11 MARZO 2026.

→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:

- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.

→ PERSONAL OPERATIVO:

- CUBIERTA: 3 OFICIALES.

*ACTIVIDADES OBRA: CONTINÚA INSTALACIÓN DE CUBIERTA Y RETIRO DE EXISTENTE SEGÚN EL PROCEDIMIENTO VIGENTE, INICIA LA SUBIDA DE MATERIAL AISLANTE PARA SU POSTERIOR INSTALACIÓN.

*EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: EPPS, TALADRO INALÁMBRICO, MANILAS.

* CLIMA:

MSLS.

OBRA.

EPPP
Agustín Muñoz

* JUEVES 12 MARZO 2026

→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:

- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.

→ PERSONAL OPERATIVO:

- CUBIERTA: 3 OFICIALES.

* ACTIVIDADES OBRA: CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE TEJA NUEVA Y EL RETIRO DE LA EXISTENTE, E IMCIA LA INSTALACIÓN DEL AISLANTE Y LA SEGUNDA CAPA DE TEJA EN EL EDIFICIO NUEVO.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: EPPS, TALADRO INALÁMBRICO.

* CLIMA:

Agustín Muñoz
EPPP

MSLS

OBRA

Jueves 12 de Marzo 2026.

Recomendaciones SST Intervatoria: No se identifica Personal Operativo, se recomienda el uso de carnet de identificación del personal para el control de ingreso y salida.

* VIERNES 13 MARZO 2026

→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:

- 1 RESIDENTE OBRA
- 1 RESIDENTE SST.

→ PERSONAL OPERATIVO:

- CUBIERTA: 3 OFICIALES.

* ACTIVIDADES OBRA: EN LA CUBIERTA CONTINÚAN LAS TAREAS DE INSTALACIÓN DE TEJA NUEVA, PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA, INCLUIDO AISLANTE, ADEMÁS DE EL ACOPIO DEL MATERIAL SOBRANTE.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: EPPS, TALADRO INALÁMBRICO.

* CLIMA:

MSIS. Agustin Muñoz

OBRA

* SABADO 14 MARZO 2026

→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:

- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.

→ PERSONAL OPERATIVO:

- CUBIERTA: 3 OFICIALES.

* ACTIVIDADES OBRA: LAS ACTIVIDADES DEL DIA SE ENFOCAN EN EL MONTAJE DE MATERIAL, TANTO SUBIR TEJA Y AISLANTE, COMO BAJAR TEJA RETIRADA CON ANTERIORIDAD, APROVECHANDO QUE NO HAY PRESENCIA ESTUDIANTIL.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: EPPS, TALADRO INALAMBRICO. Agustin Muñoz

* CLIMA:

MSIS

OBRA.

* LUNES 16 MARZO 2026.

→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:

- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.

→ PERSONAL OPERATIVO:

- CUBIERTA: 3 OFICIALES

* ACTIVIDADES OBRA: CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE TESA SEGUNDA CAPA, PREVIA INSTALACIÓN DE AISLANTE, COMPLETANDO UNA DE LAS ALAS DE LA CUBIERTA (4,20m) Y EN LA TARDE SIGUE EL MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA CONTINUAR EL DÍA SIGUIENTE.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: EPPS, TALADRO INALÁMBRICO, MANILAS.

* CLIMA:

MSLS.

OBRA

Justyn Muñoz

MPP

* MARTES 17 MAR 20 2026

→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:

- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.

→ PERSONAL OPERATIVO:

- CUBIERTA: 3 OFICIALES.

* ACTIVIDADES OBRA: CONTINÚA INSTALACIÓN DE AISLANTE Y SEGUNDA CAPA DE TEJA, EN HORAS DE LA TARDE SE REALIZA MOVIMIENTO DE MATERIALES.
* HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: EPPS, TALADRO INALÁMBRICO, MANICAS.
* CLIMA:

MBS

Agustín Muñoz

OBRA.

* MIERCOLES 18 MARZO 2026

→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:

- 1 RESIDENTE OBRA
- 1 RESIDENTE SST

→ PERSONAL OPERATIVO:

-CUBIERTA: 3 OFICIALES

* ACTIVIDADES OBRA: CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE TEJA SEGUNDA CAPA JUNTO AL ALSLANTE, A LA VEZ QUE SIGUE EL ACOPIO Y BAJADA DE LA TEJA RESULTANTE COMO RESIDUO.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: EPPS, TALADRO INALÁMBRICO, MANILAS.

* CLIMA:

MSIS.

OBRA.

Agustín Muñoz
DdPP

* JUEVES 19 MARZO 2026

→ PERSONAL ADMINISTRATIVO.

- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.

→ PERSONAL OPERATIVO:

- CUBIERTA: 3 OFICIALES

* ACTIVIDADES OBRA: SE TERMINA LA INSTALACIÓN DE SEGUNDA

CAPA DE TEJA, AL IGUAL QUE EL CABALLETE EN LA CUMBRERA, QUEDANDO SOLO PENDIENTE INSTALAR LOS FLANCHES LATERALES, LOS CUALES POR EL MOMENTO (MIENTRAS LLEGAN LOS DEFINITIVOS) SE REEMPLAZAN CON TRAMOS DE LA TEJA EXISTENTE EN LA ANTERIOR CUBIERTA, DE TAL MANERA QUE NO GENERE FILTRACIONES POR EL MOMENTO.

* CLIMA:

MSIS.

OBRA.

Agustín Muñoz

Jefe de UTP

*MIERCOLES 25 MARZO 2026.

→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:

- 1 RESIDENTE OBRA:

*ACTIVIDADES: EL DÍA 25 EN HORAS DE LA TARDE, SE PRESEN-

TARON LLUVIAS MUY FUERTES EN CIERTOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE CHIÁ, GENERANDO DAÑOS EN ALGUNAS EDIFICACIONES DE LA CIUDAD, EN EL CASO ESPECIFICO DEL COLEGIO JOSÉ JOAQUIN CASAS, SE DESPRENDIERON 2 TEJAS TIPO CANALETA 90 EN DOS PUNTOS DEL PLANTEL, UNA EN EL TANQUE ANTIGUO DE RESERVA DEL TERCER PISO DEL BLOQUE A, Y OTRA EN EL TEATRO (COMEDOR) DEL COLEGIO, ESTA SEGUNDA ROMPIÉNDOSE EN SU TOTALIDAD Y GENERANDO DAÑOS AL INTERIOR DE LA EDIFICACIÓN EN ALGUNOS MUEBLES Y EL CIELO FALSO, EL CUAL PRESENTABA TRATAMIENTO ACÚSTICO POR EL OBJETIVO DEL LUGAR, SE HIZO PRESENCIA ALREDEDOR DE LAS 6PM JUNTO A LA ENTIDADS CON REPRESEN-

FACCIÓN DEL ING. OSCAR BOLIVAR DE OBRAS PÚBLICAS Y SE SOLICITÓ PAR UNA SOLUCIÓN TEMPORAL, MIENTRAS SE BUSCABA UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA.

* CLIMA:

MSLS.

OBRA.

*JUEVES 26 MAR 20 2026

→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:


- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.

→ PERSONAL OPERATIVO:

- CUBIERTA: 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

*ACTIVIDADES: SE REALIZA UNA INSPECCIÓN DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DEL TEATRO (COMEDOR) PARA DIAGNÓSTICAR LOS DAÑOS, SE EVIDENCIA EL LEVANTAMIENTO DE UNA TEJA TIPO CANALETA


JO, PROBABLEMENTE POR LOS VIENTOS GENERADOS DURANTE LAS FUERTES PRECIPITACIONES DEL DIA ANTERIOR, SE PROCEDE A RETIRAR Y "ACOMODAR" LOS PEDAZOS RESULTANTES COMO PRIMERA MEDIDA, DENTRO DE LO OBSERVADO SE ENCUENTRA QUE LOS APOYOS DE DICHA TEJA ESTAN A 5 METROS DE DISTANCIA Y ADEMÁS ÉSTA TEJA RECOGE EL CAUDAL DE UNA TEJA ANTERIOR DE LA MISMA AGUA DEGA CUBIERTA.



→ ESQUEMA EDIFICACIÓN TEATRO COLEGIO JJ GASAS.

LO CUAL GENERA UN GRAN PRO-
BLEMA PARA ENCONTRAR UNA
SOLUCIÓN TEMPORAL EN ÉSTE
PUNTO YA QUE COMERCIALMENTE
NO SE CONSIGUEN TEJAS QUE
ABARQUEN ESTA DISTACIA EN
UN SOLO TRAMO Y LA TEJA CANA-
LETA 90 HOY EN DIA TIENE UN
DISEÑO DIFERENTE, EL CUAL NO
ENCAJA CON EL EXISTENTE, APAR-
TE NO SE PUEDE HACER UN CUBRI-
MIENTO SUPERFICIAL, YA QUE AL
RECIBIR EL AGUA DE LA TEJA
ANTERIOR (SUPERIOR) LA SOLUCIÓN
SE DEBE HACER EN LA PARTE
INTERIOR DE LA TEJA; AL
COMUNICAR ESTOS DETALLES Y LA
ENTIDAD SE ACUERDA UTILIZAR
UNA DE LAS TEJAS DE LA CUBIER-
TA DEL TANQUE ANTIGUO Y SE
COORDINA TRAER LA GRÚA DE
LOS BOMBEROS DE CHÍA PARA PAR

ALCANCE SEGURO EN ESTE SITIO (3ER PISO BLOQUE A) Y SE APROVECHA PARA ACOMODAR LA TEJA QUE SE MOVIÓ Y ESTÁ GENERANDO RIESGO DE CAÍDA DE LA MISMA.



EN HORAS DE LA TARDE HACE PRESENCIA EL CAMIÓN CON EL BRAZO GRÚA Y AL MOMENTO DE INICIAR LABORES SE PRESENTA UNA FUERTE LLUVIA IMPIDIENDO QUE SE UTILICE POR TEMAS DE SEGURIDAD, SE POSPONE VISITA PARA EL DÍA SIGUIENTE.

* CLIMA:

MSIS

OBRA

Agustin Muñoz

Fecha= 27 de Marzo de 2026

* VIERNES 27 MARZO 2026.

→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:

- 1 RESIDENTE OBRA.

- 1 RESIDENTE SST.

→ PERSONAL OPERATIVO:

- CUBIERTA: 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.

* ACTIVIDADES: CERCA AL MEDIO DIA HACE PRESENCIA LA ARÉA DE LOS BOMBEROS Y SE INTEN-TA UTILIZAR DESDE LA PARTE EXTERIOR DEL COLEGIO, LO CUAL NO DIÓ RESULTADO, SE HIZO EL INTENTO DESDE LA PARTE INTE-RIOR, DESDE LAS CANCHAS DEPOR-TIVAS MÚLTIPLES, CON EL MISMO RESULTADO, UTILIZADOSE COMO BASE PARA LA LINEA DE VIDA Y ACCE-DIENDO A LA CUBIERTA CON ESCA-LERA DESDE LA CUBIERTA DEL PISO 2, AL MOMENTO DE MANIPULAR LA TEJA A ACOMODAR, SE ROM-PIÓ EN PEDAZOS, QUEDANDO INUTI-

LIZABLE, LUEGO, AL ANALIZAR ESTA VARIABLE DE ESTADO DE LAS TEJAS Y LA DIFICULTAD DE MANIPULACION, SE DESCARTÓ TAMBIÉN ÉSTA POSIBLIDAD DE ARREGLO TEMPORAL, COMUNICANDOLO A LA ENTIDAD, QUIENES PROPUSIERON ESTUDIAR LA POSIBILIDAD DE SALTAR ESTE PASO Y PASAR DIRECTAMENTE A UNA SOLUCION DEFINITIVA, POR LO CUAL ESTAREMOS ATENTOS A LA SOLICITUD, SIENDO LA PROPUESTA MAS VIABLE REEMPLAZAR TODA EL AGUA DE LA CUBIERTA A LA CUAL PERTENECE DICHA TEJA.

*EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: EPPS, GRUA BOMBEROS, ESCALERA TELESCOPICA.

*CLIMA:

MSS.

OBRA.

Agustin Muñoz

* MARTES 31 MARZO 2026

→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:

-1 RESIDENTE OBRA.

-1 RESIDENTE SST.

→ PERSONAL OPERATIVO:

-OBRA CIVIL: 1 AYUDANTE.

*ACTIVIDADES OBRA: INICIA LA LIMPIEZA DE CARCAMOS EXISTENTES, DURANTE EL PROCESO, EL CUAL CONSISTE EN RETIRAR LAS REJILLAS DE CONCRETO QUE CUBREN LOS CARCAMOS, PARA LUEGO LIMPIAR LA CANAL EN SU TOTALIDAD, SE EVIDENCIA LA MALA CALIDA Y/O ESTADO DE LAS REJILLAS, YA QUE EN EL MOMENTO DE PICAR EL MORTERO CON EL CUAL SE FIJARON A LA CANAL SE PARTEN Y EN ALGUNOS CASOS SE DESMORONAN, HACIÉNDO IMPOSIBLE SU REUTILIZACION, ADEMAS SE RETRAN EN PROMEDIO

20 CMS DE MATERIAL ACUMULADO EN LAS CANALES, DURANTE EL DIA SE REALIZA UN TOTAL DE 5 METROS LINEALES APROXIMADAMENTE DE ESTA ACTIVIDAD.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: CARRETA, HERRAMIENTA MENOR, LONAS, EPPS.
* CLIMA:

MBLS.

OBRA.

Agustin Muñoz

*MIERCOLES 1 ABRIL 2026.

→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:
- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.

→ PERSONAL OPERATIVO:
- OBRA CIVIL: 1 AUXILIAR.

* ACTIVIDADES OBRA: CONTINUÁ LA LIMPIEZA DE LOS CÁRCAMOS DEL PATIO CENTRAL, LUEGO POR EL TRAMO DE LA FACHADA

* CLIMA: SOLEADO.

Agustin Muñoz
Pres SST

MSLS. Diego Bonilla SST
OBRA.

* 28 FEBRERO 2026 — SABADO.
→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:
- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.
* SEDE SANTA LUCÍA:
→ PERSONAL OPERATIVO:
- APOYO: RESIDENTE INTERVENTORIA;
* ACTIVIDADES: SE REALIZAN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, COTIZACIONES DE ACTIVIDADES NUEVAS DE COCINA Y CONTRATACIÓN PERSONAL PARA AVANCE EN BAÑOS.

Pres SST
Agustin Muñoz
Coord

MSLS. Diego Bonilla SST
OBRA. Valdez Arch

* 2 MARZO 2026 - LUNES.
→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:
- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.
* SEDE STA LUCÍA:
→ PERSONAL OPERATIVO:
- APOYO: RESIDENTE INTERVENTORÍA.
* ACTIVIDADES: SE REALIZAN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, PROCESO DE CONTRATACIÓN NUEVO SUBCONTRATISTA OBRAS BAÑOS.

Agustin Muñoz
Pres SST
Coord

MSLS Diego Bonilla SST
OBRA.

* 3 MARZO 2026 - MARTES.
→ PERSONAL ADMINISTRATIVO.
- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.
* SEDE SANTA LUCÍA:
→ PERSONAL OPERATIVO:
- OBRA CIVIL: 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.
- APOYO: 1 RESIDENTE INTERVENTORÍA.
* ACTIVIDADES OBRA: SE RETOMAN ACTIVIDADES EN EL BAÑO DE NIÑOS DE PISO 1, REALIZANDO DEMOLICIÓN DE MUROS INTERMEDIOS ENTRE SANITARIOS, PARA SER REEMPLAZADOS POR DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE, TAMBIÉN SE ADELANTA LA DEMOLICIÓN DE ENCHAPE Y CAÑUELA DE ESTE BAÑO, SE REALIZA TRASIEGO DE ESCOMBRO AL PUNTO DE ACOPIO DEFINIDO POR LA DIRECCIÓN DEL COLEGIO, PARA DESPEJAR EL ÁREA DE TRABAJO.
* HERRAMIENTAS: DEMOLEDOR ELÉCTRICO.
* CLIMA: NUBLADO.

Agustin Muñoz SST

MSLS. _____ SST
OBRA.

* 4 MARZO 2026. - MIERCOLES.
→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:
- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.
* SEDE SANTA LUCÍA:
→ PERSONAL OPERATIVO:
- OBRA CIVIL: 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.
- APOYO: RESIDENTE INTERVENTORÍA.

* ACTIVIDADES OBRA: CONTINÚAN ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN DE ENCHAPES, PAÑETE, MEDIA CAÑA EN BAÑO NIÑOS PISO 1, SE ACUERDA CON COORDINACIÓN DEL PLANTEL LA ENTREGA DEL ESPACIO DEL BAÑO DE NIÑAS DE PISO 1 PARA IMCIAR TRABAJOS DE DESMONTE Y DEMOLICIÓN, EL DIA LUNES 09 DE MARZO, YA QUE LOS ALUMNOS NO ASISTIRÁN LOS DIAS LUNES 09 Y MARTES 10, APROVECHANDO ÉSTO PARA AVANZAR EN ESTE BAÑO.
* HERRAMIENTAS: DEMOLEDOR ELÉCTRICO
* CLIMA: LLUVIAS FUERTES DE 1 A 5 PM

RESIT. Ayudín Muñoz

RESIS. SST
OBRA

Jueves, 05 de marzo de 2026.

→ PERSONAL ADMINSTRATIVO:
- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST

* SEDE SANTA LUCÍA:
→ PERSONAL OPERATIVO:
- 1 RESIDENTE OI: 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.
- APOYO: RESIDENTE INTERVENTORÍA, RESIDENTE SST INTERVENTORÍA, RESIDENTE AMBIENTAL INTERV.

* ACTIVIDADES OBRA:

Recomendaciones interventoría.

la interventoría realiza recorrido de seguimiento en el componente Ambiental donde se evidencia el acopio de RCD sin señalizar, asi mismo se evidencia que estos residuos no se encuentra en lonas evitando asi emisiones atmosfericas como levantamiento de material particulado, se le recuerda al contratista tener el lugar de acopio demarcado y en lo posible

que se encuentre en bras para asi no generar material particulado ya que en la zona donde se encuentra ubicado en el área de descanso de los niños en sus breaks. y se le solicita al contratista separar los residuos en el acopio y recordar la disposicion de los mismo, teniendo clara por parte del contratista que informó que se cuenta con 10 viajes para obtener la certificacion.

Agustin Muñoz — Resid Ambiental Interventoria

Se identifica trabajador en la Parte de baños realizando labores de Retiro, Con Uso de Casco, Gafas de Seguridad y Guantes. Se recuerda la Importancia del uso del Carne de afiliacion de A.R.L y demarcar Las Zonas de Trabajo y acopio de Material.

Vobo SST.

- CONTINÚAN TAREAS DE DEMOLICIÓN EN LOS BAÑOS DEL COLEGIO, EN LA PARTE DE LA COCINA SE REALIZA LA PINTURA DE LAS PUERTAS INDICADAS POR LA SUPERVISIÓN DE COLOR GRIS CON PINTURA ESMALTE 3 EN 1 GARANTIZANDO LA ADHERENCIA EN PINTURA EXISTENTE, SE DA UNA MANO PINTURA EN LOS CARCAMOS PARA GARANTIZAR LIMPIEZA EN LOS MISMOS, SE REALIZA EMBOQUILLADO DEL PISO EXISTENTE EN EL BAÑO DE LA COCINA, QUEDANDO UNA PRESENTACIÓN ESTÉTICA REGULAR, YA QUE EL PISO NO SE ENCUENTRA EN LA MEJOR CONDICIÓN.
* HERRAMIENTA: DEMOLEDOR ELÉCTRICO.
* CLIMA: LLUVIAS FUERTES DE 2 A 4 PM.

Agustin Muñoz — Vobo SST

MSTS. Diego Bonilla. SST OBRA.

* 6 DE MARZO 2026 - VIERNES:
→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:

- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.

* SEDE STA.LUCÍA:

→ PERSONAL OPERATIVO:

- OBRA GRIS: 1 AYUDANTE.
- INSTALACIÓN CIELO PVC: 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.
- APOYO: RESIDENTE INTERVENTORÍA.

* ACTIVIDADES OBRA: CONTINÚAN TRABAJOS DE DEMOLICIÓN EN BAÑOS (NIÑOS) SIGUIENDO CON ENCHAPE DE PARED Y PAÑETES, POR OTRA PARTE SE TERMINA LA DEMOLICIÓN DEL CIELO RASO EN DRYWALL DEL ÁREA DE COORDINACIÓN E INICIA LA INSTALACIÓN DE CIELO EN PVC, JUNTO CON EL DESMONTE DE LAS LÁMPARAS EXISTENTES.
* HERRAMIENTAS: DEMOLEDOR ELÉCTRICO, ESCALERA ALUMIMO, 2 ANCOS ALUMIMO.
* CLIMA: SOLEADO.

Agudin Muñoz SST
OMP

MSIS

OBRA.

* 7 MARZO 2026 - SÁBADO.
* ACTIVIDADES: POR SOLICITUD DE LA ENTIDAD EL DIA 7 MARZO 2026 NO SE LABORÓ EN LOS DIFERENTES FRENTES, YA QUE LAS INSTALACIONES SERÁN UTILIZADAS POR LA REGISTRADURÍA COMO PUNTOS DE VOTACIÓN.

Agudin Muñoz SST
OMP

MSIS.

OBRA.

* 9 MARZO 2026 - LUNES.
→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:
- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.
* SEDE SANTA LUCÍA.
→ PERSONAL OPERATIVO:
- OBRA CIVIL: UN OFICIAL, 1 AYUDANTE.
- INSTALACIÓN CIELO PVC: 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.
- APOYO: RESIDENTE INTERVENTORÍA.
* ACTIVIDADES OBRA: CONTINÚAN TRABAJOS DE DEMOLICIÓN EN BAÑOS PISO 1, SE INICIA LA INSTALACIÓN DE TUBERIA HIDRÁULICA DE 1" y 1/2", EN LA COCINA SE HACE LA INSTALACIÓN DE LAS REJILLAS DE LOS CÁRCAMOS DE ACERO INOXIDABLE, EN COORDINACIÓN SE TERMINA LA INSTALACIÓN DEL CIELO DE PVC Y LAS LÁMPARAS DE ÉSTA ÁREA.
* HERRAMIENTAS: PULIDORA ELÉCTRICA, EQUIPO SOLDADURA, TALADRO ELÉCTRICO, ESCALERA ALUMINIO, ZANCOS DE TRABAJO.
* CLIMA: LLUVIAS 2-5 PM.

MSLS.

RESIDENTE OBRA. Agustín Muñoz

* 10 MARZO 2026 - MARTES.
→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:
- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.
* SEDE SANTA LUCÍA:
→ PERSONAL OPERATIVO:

-OBRA CIVIL: 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.
-APOYO: 1 RESIDENTE INTERVENTORÍA.
*ACTIVIDADES OBRA: CONTINÚAN ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN. EN EL BAÑO DE MUJERES DEL PISO 1 Y SE INICIAN DEMOLICIONES EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL MISMO PISO, SE REALIZA RETIRO Y VIAJE DE ESCOMBROS.
*HERRAMIENTAS: DEMOLEDOR ELÉCTRICO.
* CLIMA: LLUVIAS 2-5 PM.

MSIS.

OBRA.

* 11 MARZO 2026 - MIÉRCOLES
→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:
- RESIDENTE OBRA
- RESIDENTE SST.
* SEDE SANTA LUCÍA:
→ PERSONAL OPERATIVO:
- OBRA CIVIL: 1 AYUDANTE.
- ORNAMENTACIÓN: 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.
- APOYO: RESIDENTE INTERVENTORÍA.
*ACTIVIDADES OBRA: EN LOS BAÑOS DEL PISO 1 CONTINÚAN LAS TAREAS DE DEMOLICIÓN, ESTA TAREA VA ACOMPAÑADA DEL RETIRO DE ESCOMBROS DESDE EL ÁREA DE TRABAJO (BAÑOS), HASTA EL PUNTO DE ACOPIO (PARQUEADERO) HACIENDO QUE LA TAREA EN GENERAL TOME MUCHO MAS TIEMPO QUE EL ESTIMADO PARA ESTA ACTIVIDAD, YA QUE LA DISTANCIA ENTRE UN PUNTO Y OTRO SUPERA LOS 80 METROS EN CADA TRAYECTO, LO CUAL HACE

QUE EL TIEMPO DE ESTA ACTIVIDAD SE DUPLIQUE PRÁCTICAMENTE.
*HERRAMIENTAS: DEMOLEDOR ELÉCTRICO.
* CLIMA: LLUVIAS 1-2 PM.
Agustin Muñoz

MSLS.

OBRA.

*12 MARZO 2026 - JUEVES.
→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:
- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST:
* SEDE SANTA LUCÍA:
→ PERSONAL OPERATIVO:
- OBRA CIVIL: 1 AYUDANTE, 1 ELÉCTRICO.
- ORNAMENTACIÓN: 1 OFICIAL.
- CARPINTERÍA ALUMINIO: 1 OFICIAL.
- APOYO: RESIDENTE INTERVENTORÍA.
*ACTIVIDADES OBRA: CONTINÚAN DEMOLICIONES EN LOS BAÑOS, ENFOCÁNDOSE EN LOS PISOS Y MEDIACAÑAS EXISTENTES, EN LA COCINA SE INICIAN LAS ACTIVIDADES DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO, INCLUÍDAS LAS INSTALACIONES DE VIDRIO, COMENZANDO CON LA INSTALACION DE LA PUERTA VAIVEN ENTRE COCINA Y COMEDOR, E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE VENTILACIÓN, LA CUAL INCLUYE ANCLEO EN LA CARA EXTERIOR, SE INICIA EL CAMBIO DE TOMAS POBLES POR TOMAS CON PROTECCIÓN (GFCI) CONTANDO 9 UNIDADES Y EL CAMBIO DE LÁMPARAS PANEL LED DE LA COCINA (4 UNIDADES Y DE 2 LÁMPARAS DE TUBOS

POR PANEL LED EN LAS BODEGAS DE COCINA Y COMEDOR, SE INSTALA MEDIA CAÑA PLÁSTICA.
* HERRAMIENTAS: TALADRO ELÉCTRICO, DEMOLEDOR ELÉCTRICO, PULIDORA ELECTRICA.
* CLIMA: LLUVIAS 1 A 3 PM

Agustin Muñoz Inter. Arden amb
Inter. ARP

M&LS.

OBRA.


* 13 MARZO 2026 - VIERNES.
→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:
- RESIDENTE OBRA.
- RESIDENTE SST.
* SEDE SANTA LUCÍA:
→ PERSONAL OPERATIVO.
- OBRA CIVIL: 1 AYUDANTE.
- CARPINTERÍA ALUMINIO: 1 OFICIAL:
- APOYO: RESIDENTE INTERVENTORÍA.
* ACTIVIDADES OBRA: CONTINÚAN LAS DEMOLICIONES EN LOS BAÑOS Y EL POSTERIOR TRASIEGO DE MATERIAL DE ESCOMBRO AL PUNTO DE ACOPIO, EN LA COCINA CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO, INSTACANDO LA VENTANA FALTANTE, LOS VIDRIOS EN LOS CABECEROS DE LAS PUERTAS, LAS MANIJAS FALTANTES Y LOS MARCOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS LÁMPARAS EN LAS BODEGAS DE COCINA Y COMEDOR.
* HERRAMIENTAS: TALADRO ELÉCTRICO Y DEMOLEDOR
* CLIMA: LLUVIAS DE 1 A 2 PM.

Agustin Muñoz Inter.

M&LS.

* BOA

*14 MARZO 2026 - SÁBADO.
→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:
- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.
* SEDE SANTA LUCÍA:
→ PERSONAL OPERATIVO:
-OBRA CIVIL: 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.
- APOYO: 1 RESIDENTE INTERVENTORÍA.
*ACTIVIDADES OBRA: CONTINÚAN DEMOLICIONES EN LOS BAÑOS DEL PISO 1 Y EL TRASIEGO DE ESCOMBROS RESULTANTES, EN LA COCINA SE EVIDENCIA LA FALTA DE FIRMEZA EN LAS TOMAS GFCI PREVIAMENTE INSTALADAS POR LO CUAL SE REALIZA UNA PRUEBA DE TENSIÓN PARA DETECTAR LA CAUSA, DEJANDO VER QUE LAS PESTAÑAS ORIGINALES DE LAS CAJAS, AL SER METÁLICAS, SE ENCUENTRAN PARTIDAS Y EN OTROS CASOS EL CUERPO DEL MISMO TOMA NO CABE EN SU TOTALIDAD, QUEDANDO POR FUERA HASTA 5 MM, POR LO TANTO SE PROPONE A LA INTERVENTORÍA UTILIZAR CAJAS DE SOBREPONER EN DICHOS CASOS, LO CUAL SE APRUEBA, EN CUANTO A MATERIAL Y MANO DE OBRA SE GENERARÁ UN NP.



* HERRAMIENTAS: TALADRO ELÉCTRICO.
* CLIMA: SOLEADO.

Agustín Muñoz
SSTT
OMP

MSIS.

OBRA.

* 16 MARZO 2026 - LUNES.
→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:
- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.
* SEDE SANTA LUCÍA:
→ PERSONAL OPERATIVO
- OBRA CIVIL: 1 AYUDANTE.
- APOYO: 1 RESIDENTE INTERVENTORÍA.
* ACTIVIDADES OBRA: EN EL ÁREA DE LOS BAÑOS FINALIZAN LAS TAREAS DE DEMOLICIÓN Y SE CENTRAN EN RETIRAR EL ESCOMBRO PARA DEJAR EL ÁREA LIMPIA, EN LA COCINA SE REALIZAN LAS COMPRAS NECESARIAS PARA LA CORRECCIÓN DE LOS TOMAS GFCI Y SE REALIZA LA ENTREGA DE LA COCINA A LA ENTIDAD, QUEDANDO PENDIENTE 3 OBSERVACIONES:
1- TERMINAR INSTALACIÓN (CORRECCIÓN) DE TOMAS GFCI.
2- CAMBIAR 2 INTERRUPTORES SENCILLOS QUE PRESENTAN FALLAS.
3- APLICAR BOQUILLA ENTRE MARCO Y MURO DE LAS PUERTAS DE LA BODEGA Y DEL BAÑO DE LA COCINA.
* CLIMA: LLUVIAS 7-10 AM.

Agustín Muñoz
SSTT
OMP

MSIS.

OBRA.

* 17 MARZO 2026 - MARTES
→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:
- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.
* SEDE SANTA LUCÍA:
→ PERSONAL OPERATIVO:
- 1 OFICIAL ELÉCTRICO.
- APOYO: RESIDENTE INTERVENTORÍA.
* ACTIVIDADES OBRA: SE REALIZA EL CAMBIO DE LOS INTERRUPTORES (2 UNIDADES) QUE QUEDARON EN LAS OBSERVACIONES QUE MANEJAN LAS LÁMPARAS DE LA BODEGA Y DEL ÁREA EXTERIOR DEL BAÑO, ADEMÁS SE REALIZA LA ADICIÓN DE LAS CAJAS DE SOBREPONER EN LOS PUNTOS NECESARIOS APROBADOS EL SÁBADO 14 DE MARZO POR LA INTERVENTORÍA, 6 EN TOTAL Y LA ANULACIÓN DE UN INTERRUPTOR CON UNA TAPA CIEGA, SE REALIZA RETIRO 1 VAJE ESCOMBROS.
* CLIMA:

Agustin Muñoz

M&IS.

OBRA

* 18 MARZO 2026 - MIÉRCOLES
→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:
- 1 RESIDENTE OBRA
- 1 RESIDENTE SST.
* SEDE SANTA LUCÍA:
→ PERSONAL OPERATIVO:
- OBRA CIVIL: 2 AYUDANTES, 1 OFICIAL
- APOYO: RESIDENTE INTERVENTORÍA
* ACTIVIDADES OBRA: CONTINÚAN ACTIVIDADES DE PAÑETE EN LOS BAÑOS DEL PRIMER

PISO EN LOS MUROS, UNIENDO LAS MAES-
TRAS PLANTEADAS, AL TIEMPO QUE SE
REALIZA EL TRASIEGO DE MATERIAL
DE ESCOMBROS AL PUNTO DE ACOPIO,
POR OTRO LADO SE HACE EL RAS-
PADO DE LOS MUROS AFECTADOS POR
LAS HUMEDADES GENERADAS POR LAS
FILTRACIONES EN LA CUBIERTA, QUITAN-
DO LA CAPA DE MOHO, LA PINTURA
Y EL ESTUCO EXISTENTE, LLEGANDO EN
ALGUNOS PUNTOS A EXPONER EL PA-
RETE ORIGINAL; SE ENTREGAN LAS OBSERVACIONES
DE LA ENTREGA DE LA COCINA A LA ENTIDAD.
* CLIMA:

Agustin Muñoz

MSLS.

OBRA

19 MARZO DE 2026. - JUEVES.

→ PERSONAL ADMINISTRATIVO.

- 1 RESIDENTE OBRA.

- 1 RESIDENTE SST.

* SEDE SANTA LUCÍA:

→ PERSONAL OPERATIVO: 1 AYUDANTE.

*ACTIVIDADES OBRA: CONTINUA RASPADO
DE MUROS AFECTADOS POR HUMEDADES
ESPECÍFICAMENTE EN EL ÁREA DEL SE-
GUNDO PISO.

* CLIMA:

Recomendaciones interventoría

la interventoría realiza recorrido de seguimiento del componente ambiental y se evidencia que el contratista acopio los residuos de demolición del baño de los niñas en el punto de almacenamiento para su disposición, se le recomienda al contratista realizar continuamente estas disposiciones y tener el espacio limpio, ordenado y señalizado.

Prole Amb
Interv.

No se evidencia personal realizando trabajos. Busa SST

*ACLARACIÓN: EL PERSONAL (1 AYUDANTE) SE ENCONTRABA ADELANTANDO ACTIVIDADES EN EL SEGUNDO PISO DE LA INSTITUCIÓN.

Agustin Muñoz
MSLS.

OBRA:

* VIERNES - 20 MARZO 2026.
→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:
- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.
* SEDE: STA LUCÍA.
→ PERSONAL OPERATIVO:
- OBRA CIVIL: 2 AYUDANTES.
- APOYO: RESIDENTE INTERVENTORÍA.
*ACTIVIDADES OBRA: CONTINÚAN. ACTIVIDADES EN LOS BAÑOS DE PRIMER PISO, ESPECÍFICAMENTE LAS REGATAS DE LA TUBERÍA HIDRÁULICA DE LOS LAVAMANOS, A LA CUAL SE LE CAMBIÓ SU DESARROLLO, POR OTRA PARTE SIGUE EL RASPADO DEL ACABADO AFECTADO EN EL CORREDOR DE SEGUNDO PISO EN LA COLUMNA CERCANA A LA ESCALERA.

Agustin Muñoz

* CLIMA:

MSLS

OBRA.

* SÁBADO 21 MARZO 2026.
→ PERSONAL ADMINISTRATIVO.
- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.
* SEDE SANTA LUCÍA.
- PERSONAL OPERATIVO:
-OBRA CIVIL: 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.
-APOYO: RESIDENTE INTERVENTORÍA.
*ACTIVIDADES OBRA: CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE PAÑETE EN EL BAÑO DE NIÑOS DEL PRIMER PISO, EN EL BAÑO DE NIÑAS CONTINÚAN LAS TAREAS DE APERTURA DE REGATAS PARA INSTALAR LA TUBERÍA HIDRAULICA, SE HACE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES PARA PAÑETE (ZAFARREO) EN DONDE NO HAY AFECTACIONES DE REGATAS, SE REVISA EL REGISTRO EXISTENTE EN EL BAÑO DE NIÑAS PARA DETERMINAR SI ES NECESARIO REALIZAR EL CAMBIO DEL MISMO, SE LE HACE UNA LIMPIEZA SUPERFICIAL (EXTERIOR) Y SE ENSAYA, DANDO COMO RESULTADO UN CORRECTO CIERRE DEL FLUJO DE AGUA, SE DEJARÁ EN OBSERVACIÓN DURANTE 24 HORAS PARA DEFINIR SI SE CAMBIA O SE CONSERVA EL ACTUAL.

* CLIMA:

MSLS

OBRA.

Agustin Muñoz

*MARTES 24 DE MARZO 2026.
→ PERSONAL ADMINISTRATIVO
- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.
* SEDE SANTA LUCÍA:
→ PERSONAL OPERATIVO:
- OBRA CIVIL: 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES
- APOYO: RESIDENTE INTERVENTORIA
* ACTIVIDADES OBRA: CONTINÚAN ACTIVIDADES DE REGATAS EN BAÑO DE NIÑAS PISO 1, AL IGUAL QUE SE ADELANTA PAÑETE EN LOS MUROS QUE NO LLEVAN TUBERÍA, EN EL BAÑO DE NIÑOS SE PLANTEAN LAS MAESTRAS PARA EL AFINADO DE LOS PISOS DE ÉSTA ÁREA, Y CONTINÚA EL RASPADO DE LOS MUROS AFECTADOS POR HUMEDADES ANTERIORES.

Agustin Muñoz

* CLIMA:

MSIS

OBRA.

* MIÉRCOLES 25 DE MARZO 2026.
→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:
- 1 RESIDENTE DE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.
* SEDE SANTA LUCÍA:
→ PERSONAL OPERATIVO:
- OBRA CIVIL: 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES
- APOYO: RESIDENTE INTERVENTORÍA.
* ACTIVIDADES DE OBRA: EN EL ÁREA DE LOS BAÑOS CONTINÚAN LAS ACTIVI-

DADES DE REGATAS PARA INSTALAR TUBERIA HIDRAÚLICA EN LA ZONA DE LOS LAVAMANOS EN EL BAÑO DE NIÑAS, ADEMÁS DE INICIAR A INSTALAR TUBERIA DE 1 PULGADA EN EL ÁREA DE SANITARIOS DE ESTE MISMO BAÑO, EN EL BAÑO DE NIÑOS SE SIGUE REALIZANDO EL AFINADO DE PISO, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LAS PENDIENTES DE COS DESAGÜES EXISTENTES Y REVISANDO QUE LA ALTURA CORRESPONDA A LA MEDIDA DEL GROSOR DE LA CERAMICA PROPUESTA DE 45X45 ANTIDESLIZANTE.

Ayudan Muñoz

* CLIMA:

MAÑANA

OBRA.

Recomendaciones Intervention:

Se realiza recorrido por parte del Profesional SST, se identifica trabajo en el baño de niñas con un trabajador realizando labores de regata. El trabajador tiene elementos de protección personal (casco, botas de seguridad, guantes y tapabocas), se recomienda que el trabajador use ropa distintiva para poder identificarlo siempre que ingrese y salga de la institución. El area de trabajo se encuentra señalizada con cinta de peligro para evitar el ingreso de personal. Se hace la recomendación al trabajador de hacer uso permanente del tapabocas.

Prof SST

* JUEVES 26 DE MARZO 2026.

→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:

- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.

* SEDE SANTA LUCÍA:

→ PERSONAL OPERATIVO:
-OBRA CIVIL: 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES
-APOYO: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA.
*ACTIVIDADES OBRA: CONTINUAN LAS ACTIVIDADES EN LOS BAÑOS, EN EL DE NIÑAS SIGUEN LAS DEMOLICIONES DE REGLATAS Y LOS PAÑETES DE MUROS, EN EL DE NIÑOS SE CONTINÚA CON EL AFINADO DE PISOS, TAMBIÉN SE REALIZA UNA JORNADA DE TRASLADO DE MATERIAL, TANTO DE ESCOMBROS HACIA EL CENTRO DE ACOPIO, COMO DESDE EL ACOPIO HACIA EL SALÓN DESTINADO COMO OFICINA, EN DÓNDE SE UBICARÁN LOS BULTOS DE CEMENTO, PEGANTE CERÁMICO, SACOS DE ARENA DE RIO Y ARENA DE PEÑA, PARA DESPEJAR EL PUNTO DE ACOPIO EXTERIOR, EN DONDE TODAVÍA ESTÁN PRESENTES BASURAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN, LAS CUALES SE HAN SEPARADO PARA EVITAR CONFUSIONES EN CUANTO A ESE RESPECTO.
*CLIMA:

Agustin Muñoz

MSPS

OBRA.

*VIERNES 27 MARZO 2026
→PERSONAL ADMINISTRATIVO.
-1 RESIDENTE OBRA.
-1 RESIDENTE SST.
* SEDE SANTA LUCÍA:

27 de Marzo del 2026.

Recomendaciones Interventoria: Se identifica parte operativa en el área de baños con dos trabajadores debidamente identificados con casco de seguridad, botas de seguridad, guantes y chaleco reflectivo.

Pasa Prof. SST.

→ PERSONAL OPERATIVO:

- OBRA CIVIL: 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.
- RESIDENTE INTERVENTORÍA APOYO.

* ACTIVIDADES OBRA: SE FINALIZA EL ALISTADO DE PISO DEL BAÑO DE NIÑOS, EN EL BAÑO DE NIÑAS TERMINA LA ACTIVIDAD DE REGLAS Y CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, TANTO DE 1" COMO DE 1/2" PARA SANITAROS Y LAVAMANOS, SE INICIA EL ALISTADO DE PISO EN ESTE BAÑO.

* CLIMA:

Agustín Muñoz

MSIS.

OBRA

* SABADO 28 MARZO 2026.

→ PERSONAL ADMINISTRATIVO.

- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.

* SEDE SANTA LUCÍA:

→ PERSONAL OPERATIVO:

- OBRA CIVIL: 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.
- APOYO: RESIDENTE INTERVENTORÍA.

* ACTIVIDADES OBRA: EN EL BAÑO DE NIÑAS, CONTINUAN LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRAULICA Y ALISTADO DE PISO, SE HACE RETIRO DE ESCOMBRO.

* SEDE LUNA NUEVA:

→ PERSONAL OPERATIVO:
- TOPOGRAFÍA: 1 TOPOGRAFO, 1 AYUDANTE
ACTIVIDADES OBRA: SE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA DE SALONES Y COCINA, MOSTRANDO UBICACIÓN INTERNA DE MUROS Y REFUERZOS.
* CLIMA:

Agustin Muñoz

MSLS.

OBRA

* LUNES 30 MARZO 2026.
→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:
- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.
* SEDE SANTA LUCÍA:
→ PERSONAL OPERATIVO:
- OBRA CIVIL: 1 AYUDANTE
- APOYO: RESIDENTE INTERVENTORÍA.
* ACTIVIDADES OBRA: SE REALIZA LA LIMPIEZA DE MURO DEL SALÓN #7 QUE COLINDA CON EL BAÑO DE NIÑOS Y PRESENTA HUMEDAD DE PISO A TECHO CON PRESENCIA DE MOHO, RASPANDO EL ESTUCO Y LA PINTURA, LLEGANDO EN ALGUNOS PUNTOS AL PAÑETE, POR OTRO LADO CONTINÚA EL MOVIMIENTO DE ESCOMBROS AL PUNTO DE ACOPIO.
* CLIMA:

Agustin Muñoz

MSLS.

OBRA.

* MARTES 31 MARZO.
→ PERSONAL ADMINISTRATIVO:
- 1 RESIDENTE OBRA.
- 1 RESIDENTE SST.
* SEDE SANTA LUCÍA:
→ PERSONAL OPERATIVO:
- OBRA CIVIL: 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.
- APOYO: RESIDENTE INTERVENTORÍA.
* ACTIVIDADES OBRA: SE TERMINAN LAS ACTIVIDADES DE PAÑETE DE RESANE DE REGLATAS, LINEALES BAJO LAVAMANOS Y AFINADO PISOS, SE REPARAN REGLATAS EN SALON #7.
* CLIMA:

Aquolin Muñoz

MSTS

OBRA.

06/04/2026 Lone's. —
Por medio del presente se autoriza el uso de enchape mostrado por el contratista en formato 60x30 "Pared antila Blanco" —
* No se evidencia actividad de obra ni personal de obra en la Institución.

Supervisor

Aquolin Muñoz

07/04/2026 (se) se realiza recorrido, no se evidencia personal operativo en obra. - Profesional Interventoria

SST Yesy.

Nota = se deja constancia por parte de la interventoria de la suspension de las actividades constructivas en la sede por falta de suministro de Materiales por parte del

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
FECHA	CONSECUTIVO	SE REDACTA A:	ASUNTO
2/03/2026	59	CONSORCIO CH	AMBIENTAL SOCIAL REQUIRIMIENTOS AMBIENTALES Y SOCIALES CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR8626049
3/03/2026	60	CONSORCIO CH	RESPUESTA OFICIO OBSERVACIONES TECNICAS Y PENDIENTES PREVIO AL INICIO - ORDEN DE SERVICIO N° 05
3/03/2026	61	CONSORCIO CH	INFORME DE SEGUIMIENTO - OBSERVACIONES SOBRE RENDIMIENTO, CAPACIDAD OPERATIVA Y EJECUCION DEL CONTRATISTA
3/03/2026	62	CONSORCIO CH	SOLICITUD DE DILIGENCIAMIENTO Y ACTUALIZACION DE BITACORAS - SEDES FONQUETA Y DIOSA CHIA
3/03/2026	63	CONSORCIO CH	SOLICITUD DE APERTURA DE DIEZ (10) FRENTES DE OBRA CONFORME A DISTRIBUCION CONTRACTUAL DE CUADRILLAS
4/03/2026	64	CONSORCIO CH	064_SST_REQUERIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN, VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) EN OBRA, RELACIONADAS CON EL PROTOCOLO MEDEVAC, CONDICIONES TÉCNICAS DE ESCALERAS PARA TRABAJO EN ALTURAS Y USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
5/03/2026	65	CONSORCIO CH	APROBACIÓN HOJA DE VIDA INSPECTOR DE OBRA
6/03/2026	66	CONSORCIO CH	SEGUIMIENTO ACOMPROMISOS Y SOLICITUD DE DEFINICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEACTIVIDADES EN SEDES EDUCATIVAS
6/03/2026	67	CONSORCIO CH	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL AMBIENTAL FEBRERO 2026
8/03/2026	68	CONSORCIO CH	AMBIENTAL_FORESTAL_CONCEPTO TECNICO Y SOLICITUD DE AUTORIZACIONES PERTINENTES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS ARBOLES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FONQUETA Y FAGUA SEDE ANTIGUA.
10/03/2026	69	CONSORCIO CH	REITERACIÓN DE SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE BITÁCORA DE OBRA EN LAS SEDES INTERVENIDAS
11/03/2026	70	CONSORCIO CH	ASUNTO:070_AMBIENTAL_SOLICITUD RETIRO Y CORRECTA DISPOSICION DE RESIDUOS ACOPIADOS.
13/03/2026	71	CONSORCIO CH	SOLICITUD DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.8626049 – REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA.
16/03/2026	74	CONSORCIO CH	074_OBSERVACIONES PRESUPUESTOS FONQUETÁ, FAGUA ANTIGUA, Y FAGUA SEDE TIQUIZA
16/03/2026	75	ENTIDAD	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.8626049- ANÁLISIS DE FRENTES DE TRABAJO Y NECESIDAD DE EMISIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO.
16/03/2026	76	CONSORCIO CH	TECNICO_REITERACIÓN DE SOLICITUD DE APERTURA INMEDIATA DE FRENTES DE OBRA SIMULTÁNEOS CONFORME A LA DISTRIBUCIÓN CONTRACTUAL DE CUADRILLAS Y PRESENTACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA.
17/03/2026	77	ENTIDAD	RADICACIÓN CUENTA DE COBRO No.1 CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.8626049 (01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026)
18/03/2026	78	CONSORCIO CH	REITERACION DE CUMPLIMIENTOS SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA SEGUIMIENTO OPERATIVO
19/03/2026	79	CONSORCIO CH	LLAMADO DE ATENCION POR INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE IDENTIFICACION, CONTROL DE INGRESO Y SEGURIDAD DEL PERSONAL DE OBRA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
19/03/2026	80	ENTIDAD	SOLICITUD EN EL CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL OPERATIVO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS
24/03/2026	81	CONSORCIO CH	REITERACION DE SOLICITUD DE DOCUMENTACION COMPLETA PARA RADICACION DE LA HOJA DE VIDA DEL INSPECTOR DE OBRA

25/03/2026	82	CONSORCIO CH	IMPLEMENTACION DE CERRAMIENTOS, SEÑALIZACION, MANEJO DE RCD, Y AISLAMIENTO DE AREAS DE INTERVENCION
25/03/2026	83	CONSORCIO CH	REITERACION DE COMPROMISOS SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.8626049- ANALISIS DE FRENTES DE TRABAJO Y NECESIDAD DE EMISION DE ORDENES DE SERVICIO
26/03/2026	88	ENTIDAD	SOLICITUD DE PRIORIZACION Y EMISION DE ORDENES DE SERVICIO
26/03/2026	89	ENTIDAD	REITERACION OFICIO No. 071 - SOLICITUD DE EVALUACION PARA LA APLICACION DE MULTAS POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8626049
26/03/2026	90	CONSORCIO CH	TECNICO CORRECTIVO REITERACION LLAMADO DE ATENCION INCUMPLIMIENTO EN DILIGENCIAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE BITACORAS DE OBRA
30/03/2026	91	CONSORCIO CH	REQUIRIMIENTO DE IMPLEMENTACION DE CUADRILLAS Y PRESENTACION DE PLAN DE CONTINGENCIA POR ATRASO CONTRACTUAL

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
FECHA	CONSECUTIVO	SE REDACTA A:	ASUNTO
2/03/2026	OF-036-2026	INTERVENTORIA	RESPUESTA A OFICIO 054_SST
3/03/2026	OF-037-2026	INTERVENTORIA	SOLICITUD PLANOS SANITARIOS JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER - SEDE NUEVA
4/03/2026	OF-038-2026	INTERVENTORIA	SOLICITUD DIRECTRIZ TÉCNICA - IEO FONQUETÁ
5/03/2026	OF-039-2026	INTERVENTORIA	DOCUMENTACIÓN DE PERSONAL
5/03/2026	OF-040-2026	INTERVENTORIA	DOCUMENTACIÓN DE PERSONAL
6/03/2026	OF-041-2026	INTERVENTORIA	SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE INGRESO Y ASIGNACIÓN DE ESPACIOS IEO FAGUA SEDE ANTIGUA Y BOJACA
6/03/2026	OF-042-2026	SUPERVISION	AUTORIZACIÓN INGRESO PERSONAL IEO FAGUA SEDE ANTIGUA Y BOJACÁ
8/03/2026	OF-043-2026	INTERVENTORIA	ACTA DE CORTE NO. 01
10/03/2026	OF-044-2026	INTERVENTORIA	INGRESO DE PERSONAL CUBIERTAS
11/03/2026	OF-045-2026	INTERVENTORIA	PROPUESTA CUBIERTA SEDE CERCA DE PIEDRA.PROPUESTA CUBIERTA SEDE CERCA DE PIEDRA.
11/03/2026	OF-046-2026	INTERVENTORIA	SITUACIÓN DISPOSICIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN – I.E. FAGUA SEDE ANTIGUA
11/03/2026	OF-047-2026		
11/03/2026	OF-048-2026	INTERVENTORIA	INFORME DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS – SHUT DE BASURAS IEO CERCA DE PIEDRA
46092	OF-049-2026	INTERVENTORIA	ENTREGA PRESUPUESTO FAGUA SEDE TIQUIZA
46092	OF-050-2026	INTERVENTORIA	ENTREGA PRESUPUESTO FAGUA SEDE ANTIGUA
16/03/2026	OF-051-2026	INTERVENTORIA	SOLICITUD DE DEFINICIÓN Y APROBACIÓN DE ACTIVIDADES – RECORRIDO DE OBRA I.E. DIOSA CHÍA
18/03/2026	OF-052-2026	INTERVENTORIA	RESPUESTA A OFICIO: 076_TECNICO_REITERACIÓN DE SOLICITUD DE APERTURA INMEDIATA DE FRENTES DE OBRA SIMULTÁNEOS CONFORME A LA DISTRIBUCIÓN CONTRACTUAL DE CUADRILLAS Y PRESENTACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA.
21/03/2026	OF-053-2026	INTERVENTORIA	INGRESO DE PERSONAL
25/03/2026	OF-054-2026	INTERVENTORIA	SST_RESPUESTA OFICIO 081 CERTIFICADO DE ALTURAS INSPECTOR DE OBRA
25/03/2026	OF-055-2026	SUPERVISION/INTERVENTORIA	REGISTRO DE FIRMA ADICIONAL
26/03/2026	OF-056-2026	SUPERVISION	SOLICITUD DE GENERACIÓN DE CÓDIGO QR CON VIGENCIA EXTENDIDA PARA INGRESO DE VEHÍCULOS

CONTROL DE LLUVIAS PERIODO DESDE 01 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO

SIN LLUVIA	
LLOVIZNA	
LLUVIA	

	02 - 07 MAR	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
2	LUNES										
3	MARTES										
4	MIERCOLES										
5	JUEVES										
6	VIERNES										
7	SABADO										

	9 - 14 MAR	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
9	LUNES										
10	MARTES										
11	MIERCOLES										
12	JUEVES										
13	VIERNES										
14	SABADO										

	16 - 21 MAR	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
16	LUNES										
17	MARTES										
18	MIERCOLES										
19	JUEVES										
20	VIERNES										
21	SABADO										

	23 - 28 MAR	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
23	LUNES										
24	MARTES										
25	MIERCOLES										
26	JUEVES										
27	VIERNES										
28	SABADO										

	30 - 31 MAR	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
30	LUNES										
31	MARTES										
1	MIERCOLES										
2	JUEVES										
3	VIERNES										
4	SABADO										