Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:		**CONVENIO:**	X
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL		**FINAL**	

Gobernación de Boyacá Contratación — OSVALDO ENRIQUE BOLIVAR — FECHA 25/05/2026

INFORME No:	32			FECHA:	**27**	de	**MARZO**	de	**2026**		
PERIODO:	DEL	**24**	de	**FEBRERO**	de	**2026**	AL	**23**	de	**MARZO**	de	**2026**
No. CONTRATO O CONVENIO	**2339**	DE	**2023**	FECHA:	**24**	de	**MAYO**	de	**2023**		
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 9.814.696.060,00**				RPC		**4620**				
REGISTRO BP y P No.	**2022000050029**										
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP**										

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANACIEROS PARA LA CONECTIVIDAD DE GAS DOMICILIARIO MEDIANTE SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA DE LOS MUNICIPIOS DE TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, MONGUI, TÓPAGA, MONGUA Y SANTA ROSA DE VITERBO.

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	SANDRA BRILLIT SUAREZ RAMIREZ
Teléfono: 3143443285	Dirección: **CARRERA 11 No. 20-96**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	13	06	2023
PLAZO INICIAL	NUEVE (9) MESES Y CERO (0) DIAS		
PLAZO CON ADICIONES	TREINTA Y UNO (31) MESES Y CERO (0) DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	12	03	2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	6	03	2026

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	13	06	2023	
ACTA PARCIAL N° 1	3	02	2025	
ACTA DE SUSPENSION N° 1	21	04	2025	
ACTA DE REINICIO N° 1	16	06	2025	
ACTA DE SUSPENSION N° 2	23	02	2026	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)			VALOR	PLAZO
ADICIONAL EN PLAZO No.1	12	03	2024		SEIS (6) MESES
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	9	09	2024		DOCE (12) MESES
ADICIÓN EN PLAZO No. 3	7	11	2025		CUATRO (4) MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL				**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)			DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
	N.A				
	N.A.				
	N.A.				

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	

Costo de derecho de Conexión que se apoyará con recursos del SGR. Asignaciones directas por parte de la Gobernación correspondiente a usuarios de sstrato 1 y 2 según Resolución CREF O59 DE 2012, PARA LOS Municipios de: TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, TÓPAGA, MONGUI, MONGUA Y SANTA BROSA DE VITERBO.	Se han instalado derechos de conexión a 3.391 Usuarios, el convenio se encuentra suspendido		X		
Costo de instalación interna que se apoyará con recursos del SGR.Asignaciones directas por parte de la Gobernación correspondiente a usuarios de estrato 1 y 2 según Decreto No. 2140 de 2016 cap 8 art. 2.2.2.8.2. Para los Municipios de : TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, TÓPAGA, MONGUI, MONGUA Y SANTA BROSA DE VITERBO.	Se han instalado derechos de conexión a 3.391 Usuarios, el convenio se encuentra suspendido		X		
INFORME TÉCNICO					


GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

El convenio se encuentra suspendido. Que de fecha 11 de Febrero de 2025, la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P, presenta SOLICITUD DE SUSPENSIÓN No. 2 del Convenio de Asociación No. 2339 de 2023, por un plazo de noventa (90) días calendario a partir del día veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiséis (2026) hasta el día veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026). La presente petición, se incoa teniendo en cuenta, que de acuerdo con la ejecución del convenio 2339, se encontraba presupuestado realizar la puesta en servicio de cincuenta (50) beneficiarios ubicados en el Municipio de Mongua, proceso para el cual es requerido obtener el permiso de ocupación de cauces por parte de Corpoboyacá. En este sentido, la solicitud del permiso fue radicada ante la autoridad ambiental, en la fecha del veintitrés (23) de julio de dos mil veinticinco (2025), bajo el radicado 021133, sin que a la fechan se haya obtenido la respuesta favorable de dicha entidad, pese a que la Partes hemos obrado con la debida diligencia para la obtención de los citados permisos, los cual ha afectado significativamente nuestro cronograma de trabajo en las 50 altas estimadas de puesta en servicio del Municipio de Mongua las cuales estaban presupuestadas para los meses de enero y febrero del 2026. Con lo anterior, esperamos obtener el permiso en trámite y el avance de obra nos permita poder tener usuarios listos para gasificación y puesta en servicio para continuar con la asignación de subsidios.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**69,63%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**96,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**58,1%**



EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

El convenio se encuentra en suspendido con una ejecución de 69,63%.

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONTRATO O CONVENIO					
CUENTA No.	560005069994225,00	FIDUCIA No.:		BANCO:	DAVIVIENDA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:					
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA PARCIAL No. 1		3	02	2025	$ 2.259.921.452,00
ACTA PARCIAL No. 2		16	12	2025	$ 1.501.737.092,00
TOTAL					**$ 3.761.658.544,00**

INFORME JURÍDICO

una vez se reinicie el convenio el contratista se compromete a actualizar las pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual.

OBSERVACIONES:

El convenio se encuentra en suspendido.

SANDRA BRILLIT SUAREZ RAMIREZ
Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**