AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

HOJA CONTROL DOCUMENTAL

131-GDC-FR-001-V04
09/09/2024

SERIE:	120-10
SUBSERIE:	120-10-04
No. CARPETA:	614
DESCRIPCIÓN CARPETA:	**CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA** MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO DE LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META" **CONTRATO N° 779 22 PY 031-22 INF N°36 PARC N°14 C16-20 C614**

ITEM	DESCRIPCIÓN TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS
28.	Informe componente social	119375-119496
29.	Bitácoras de obra	119497-119543
30.	Factura	119544-119546
31.	Certificación bancaria	119547-119548
32.	Información del contador	119549-119552
33.	Informe de interventoria	119553-119566

Fecha de Elaboración:		Nombre del Archivo en el SIGA	779 22 PY 031-22 INF N°36 PARC N°14 C16-20 C614

Firma		Firma	
Nombre:	FERNANDO VERA BARRERA	Nombre:	DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA	Cargo:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH01 REVISIÓN: 7
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2018 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAMENE

FECHA: 6 (DD) 3 (MM) 2026 (AA) DURACIÓN: 0.5 (HORAS) FACILITADOR O INSTRUCTOR: Catalina Rincon

TEMA: **ESTILOS DE VIDA SALUDABLES**

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCION ESPECIFICA		CHARLA		BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	CAMPAÑA

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EXCLUSION (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
1	Diomedes Portilla	C y C	maestro	1007584685				
2	Alexis Chavez	C y C	Ayudante	1007417771				
3	Javier Cardozo	C y C	OFICIAL	1006701688				
4	Juan Diego Bautista	C y C	ayudante	1007626090				
5	Oscar Manuel	C y C	ayudante	1002338422				
6	Hanlon Andrey Rabon	C y C	Ayudante	1098466				
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

6/

119.375

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH01 REVISIÓN: 7
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2018 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAMENE

FECHA: DD	MM	AA	DURACIÓN: HORAS	FACILITADOR O INSTRUCTOR:
6	1	2026	05	Ismary Romero

TEMA: **ESTILOS DE VIDA SALUDABLES**

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA		BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	CAMPAÑA

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
1	YEIDINYS FUENTES	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE	9.724.641				
2	Guillermo Carrillo M	Construcciones Bejarano	AYUDANTE	1094347455				
3	Anuar Salgado Carrero	Construcciones B	Ayudante	1069898205				
4	Ricardo Benavides	Construcciones B	Ayudante	80769274	Ricardo			
5	Fabian Mejia C	C. Bejarano	Oficial	82730814	Fabian			
6	Jaider David Valencia	Bejarano	Ayudante	1120385188	David			
7	Jesus Ignacio	C. Bejarano	ayudante	1054.5007				
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

7.6

119.376.

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-RH-01
REVISIÓN: 7
FECHA: 02-02-2016
PAGINA: 1 DE 1

REGISTRO DE ASISTENCIA

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAMENE

FECHA: 6 (DD) / 3 (MM) / 2026 (AA) DURACIÓN: 0.5 HORAS — FACILITADOR O INSTRUCTOR: Edna Katherine Garcia S

TEMA: ESTILOS DE VIDA SALUDABLES

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA		BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	CAMPAÑA

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA		EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
1	Jaquen Baron	CVCO	OY.	7398730				
2	Edgar Tovar	TSJ	Ay Mecanico	1123141446				
3	Wilson Alfonso Hernandez	Wilson SA	Mecanico	80380838				
4	Oscar Sanabria	Maya SA.	Operador	79249516				
5	Diego A Rojas	T.S.J	OP.	80.005.491				
6	Deivin Rosa	CVCO	Operador	1.076.960				
7	Robinson chingate R	CVCO	Ayudante Almacen	1006839687				
8	Jose Dielver Herrera	CVCO	conductor	1121819666				
9	Jhon Gildar Tello	TJS	OP	1120574				
10	Wilinton Ruiz	CLP	OP	86080949				
11	Rigob Gutierrez GB	Castrillo	OP	86032912				
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

111

119.377

taller

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

REGISTRO DE ASISTENCIA

CODIGO: FOR-RH-01
REVISIÓN: 7
FECHA: 02-02-2016
PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAMENE

FECHA: 16 (DD) 3 (MM) 2026 (AA) DURACIÓN: (HORAS) | FACILITADOR O INSTRUCTOR: Ricardo Rojas

TEMA: TALLER SEGURIDAD VIAL, LA MOTOCICLETA COO MEDIO DE TRANSPORTE

INDUCCION / INDUCCIÓN ESPECIFICA | REINDUCCIÓN / CHARLA | CAPACITACIÓN / BRIEFING | REUNION INFORMATIVA / REUNIÓN GENERAL | OTROS / CUAL? TALLER

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: Nivel	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: Confirmatoria	EVALUACION (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
1	Luis Duwan Rojas	CVCO	conductor	17287601				
2	Jhon Carlos P.	TSJ	OP	1120[illegible]729				
3	Luis Fernando Hdez Ruiz	T.S.J.	Conductor	71677508				
4	Jenly Juliana Bedoya	CVCO	Aux RRHH	1.006690007				
5	Santiago Ruiz	TSJ	operador	1120[illegible]7352				
6	Andres Zapata	CVCO	Conductor	1.119.949.361	Andres Zapata			
7	Faiber Perez.	CIP	OP	1193590010	Faiber			
8	Fernando Poloche	TSJ	OP Volqueta	1121815650				
9	Edward Escobar Baza	CVCO	Ayudante	1123101782				
10	Elver Sanabria	Mayas SA.	Operador	79249516				
11	Jose Homes	Mayas	Operario	5970588	Jose Homes			
12	Jose Diever Herrera G	CVCO	conductor	1121819666				
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

12-1.

119.378

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7
CV	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 03-02-2019 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAMENE

FECHA: 16 (DD) 3 (MM) 2025 (AA) DURACIÓN: (HORAS) FACILITADOR O INSTRUCTOR: Edna Katherine Gorton

TEMA: TALLER SEGURIDAD VIAL, LA MOTOCICLETA COO MEDIO DE TRANSPORTE

INDUCCION		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA		BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL? TALLER

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: Inicial	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: Confirmatoria	EVALUACION (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
1	JHON HENRY P	1006620958	CABORERO 1	CVCO				
2	Yaricela Vitovis G	CVCO	Controladora	1128366928	Yaricela			
3	Brayan	CVLO	AYUDANTE	1127962	Brayan			
4	Julio Leandro Sanz	CVLC	operador	1122[illegible]				
5	Erika Montenegro	CVCO	Controladora Vial	1119949760	Erika H			
6	Luis German	TSJ	maestro	12279418				
7	Anibal Montero	TSJ	Ayudante	92573544	Anibal			
8	Michael Steven Vergara Tascon	T.S.J	Ayudante	1110[illegible]				
9	Miguel Tupian	TSJ	Ayudante	93.021.842.	MILLER			
10	Jairo Cardenas	TSJ	Ayudante	1116724955				
11	JAIME Vargas.	Agrecobras	Op. Motoniveladora	79356275	JAIME V.			
12	Daniel Ortiz	CVCO	operador	1120193[illegible]				
13	Fabian Segura M	CVCO	CADENERO	1006839512	Fabian			
14	Camilo Parra	CVCO	AYUDANTE	1094089119				
15	ANA Milena Medano	CVCO	controladora	1123142993				
16	Pedro Vargas	MGYANSH	Conductor	70280299				
17	Angelica Arenci0	C.V.C.O	Controladora	1123143019	Angelica			
18	Sandra Oleya	CVCO	Controladora	1193247168	Sandra			
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

18.

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISION: 7
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2018 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: DD	MM	AA	DURACIÓN: HORAS	FACILITADOR O INSTRUCTOR:
18	3	2025	0.5	Isnery Romero

TEMA: TALLER SEGURIDAD VIAL, LA MOTOCICLETA COO MEDIO DE TRANSPORTE

INDUCCION			CAPACITACION		REUNION INFORMATIVA		OTROS		
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA	x	BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACION APLICADA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS
						Inicial	Confirmatoria	
1	JESUS SANTIAGO ORTIZ	BUILD ALTERNATIVA SAS	AYUDANTE DE OBRA	1.122.514.257	Santiago			
2	JOHN JAIRO IZQUIERDO SANCHEZ	BUILD ALTERNATIVA SAS	MAESTRO DE OBRA	9.096.090				
3	JHONATAN RENEO ARANGO	BUILD ALTERNATIVA SAS	OFICIAL DE OBRA	4.514.254				
4	HECTOR FABIO VALENCIA	BUILD ALTERNATIVA SAS	OFICIAL DE OBRA	97.613.885				
5	ROBINSON BAUTISTA	BUILD ALTERNATIVA SAS	OFICIAL DE OBRA	97.613.911				
6	PEDRO JIMENEZ	BUILD ALTERNATIVA SAS	OFICIAL DE OBRA	8.605.081				
7	SEGUNDO FRANK SOLIS	BUILD ALTERNATIVA SAS	OFICIAL DE OBRA	1.087.114.628				
8	MARLON MUÑOZ MARTINEZ	BUILD ALTERNATIVA SAS	AYUDANTE DE OBRA	122.516.413				
9	FRANKLIN COLMENARES	BUILD ALTERNATIVA SAS	BUILD ALTERNATIVA SAS	85.080.491				
10	Ever Nossa	" "	OFICIAL.	97611749				
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

C-1.

119.380

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7
CX7	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 03-02-2016 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: DD	MM	AA	DURACIÓN: HORAS	FACILITADOR O INSTRUCTOR:
16	3	2025	0,5	Isnery Romero

TEMA: **TALLER SEGURIDAD VIAL, LA MOTOCICLETA COO MEDIO DE TRANSPORTE**

INDUCCIÓN		CHARLA	x	CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA				BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
1	FERLEY GARCIA MONTOYA	ACEGCOING	OFICIAL DE OBRA	1.075.246.538	— " —			
2	JORGE ARMIDE HERNANDEZ	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	1.095.105	Jorge			
3	ANGEL YESID GARAVITO TRUJILLO	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	1.003.305.965				
4	ROBINSON CHAVARRIAGA	ACEGCOING	MAESTRO DE OBRA	1.121.827.481	— " —			
5	AUDIS RODRIGUEZ	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	10.953.290	Audis R			
6	CARLOS VASQUEZ MOYANO	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	79.242.699	— " —			
7	ANDRES FELIPE URREA	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	1.123.143.182	— " —			
8	FRAINER JOSE MEJIA PINTO	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	1.121.043.153	— " —			
9	EDGAR OSORIO	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	7.254.294	— " —			
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

3 f.

119-391.

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7
CV	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2016 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: DD	MM	AA	DURACIÓN: HORAS	FACILITADOR O INSTRUCTOR:
16	3	2026	0.5	Ismury Romero

TEMA: TALLER SEGURIDAD VIAL, LA MOTOCICLETA COO MEDIO DE TRANSPORTE

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA	x	BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACION (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
1	JAIVER DAVID VALENCIA LAGUNA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.120.385.188	Jaiver			
2	FERNEY PEREZ RAMIREZ	CONSTRUCCIONES BEJARANO	OFICIAL DE OBRA	1.097.609.521	Ferney			
3	MIGUEL BEJARANO	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	79.670.027	— " —			
4	ARLEY PERMENIO MELGAREJO URREA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.069.808.205	Arley M.			
5	EINER FABIAN RAMIREZ	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.123.141.231	— " —			
6	JHONNATAN ESCALONA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.092.647.103	— " —			
7	HECTOR BALLESTEROS	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	80.774.400	Hector			
8	RICARDO BALLESTEROS	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	80.769.234	— " —			
9	FREDY LEON GARCIA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.065.294.679	Fredy			
10	JESUS HUMBERTO JAIMES SOSA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.094.360.013				
11	REINEL RAMIREZ	CONSTRUCCIONES BEJARANO	OFICIAL DE OBRA	1.193.240.322	— " —			
12	JOSE LUIS CRUZ SAAVEDRA		AYUDANTE DE OBRA	1.123.142.589	— " —			
13	KEVIN ROBERTO FONSECA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.023.028.210	— " —			
14	DIEGO LOZANO	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.053.724.315	— " —			
15	GUILLERMO CARRILLO	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.094.347.455				
16	FAIBER MUNAS	CONSTRUCCIONES BEJARANO	OFICIAL DE OBRA	83.236.614	Faiber M.			
17	JHONNYS FUENTES	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	7.724.641				
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

97.

119.382

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISION: 7
CV	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2015 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: 18 (DD) 3 (MM) 2026 (AA) DURACIÓN: 0.5 HORAS | FACILITADOR O INSTRUCTOR: Jonery Romero

TEMA: TALLER SEGURIDAD VIAL, LA MOTOCICLETA COO MEDIO DE TRANSPORTE

INDUCCION		REINDUCCION		CAPACITACION		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA		BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	TALLER

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACION (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
2	JAVIER ENSBIO ANACANA	PORTAL AMBIENTAL RY& S.A.S	AYUDANTE DE OBRA	1.007.897.809				
3	YIMY ALEXANDER ALVAREZ GOMEZ	PORTAL AMBIENTAL RY& S.A.S	AYUDANTE DE OBRA	1.116.202.610				
4	FLORESMIRO VARGAS ROJAS	PORTAL AMBIENTAL RY& S.A.S	AYUDANTE DE OBRA	12.194.244	Floresmiro			
5	DANIEL STIVEN VARGAS ROJAS	PORTAL AMBIENTAL RY& S.A.S	AYUDANTE DE OBRA	1.077.865.520	Daniel Vargas			
6	JOSE LUIS MANRIQUE ALDANA	PORTAL AMBIENTAL RY& S.A.S	SUPERVISOR DE OBRA	14.136.878				
7	ALBERTO CARVAJAL HOYOS	PORTAL AMBIENTAL RY& S.A.S	AYUDANTE DE OBRA	1.129.531.311	Alberto			
8	EDWAR RODRIGUEZ VELASQUEZ	PORTAL AMBIENTAL RY& S.A.S	AYUDANTE DE OBRA	1.006.549.090				
9	JHONATTAN ANDERSON	PORTAL AMBIENTAL	AYUDANTE	1024971450				
10	Wilfredo Sanchez	Portal ambiental	Ayudante	77 690 263	Wilfredo			
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

7-1.

CX7	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-03-2016 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAMENE

FECHA: 16 (DD) 3 (MM) 2026 (AA) DURACIÓN: (HORAS) | FACILITADOR O INSTRUCTOR: Ionery Romero

TEMA: TALLER SEGURIDAD VIAL, LA MOTOCICLETA COO MEDIO DE TRANSPORTE

INDUCCION		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA		BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	TALLER

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACION (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
1	Jorge Luis Navarrete	mejan SA	conductor	7716866377				
2	ANAMILENA LEYGARA	CVCO	controladora	1121142993				
3	Otoniel Osorio	CVCO	Topografo	7969813				
4	Jeison Lopez	CVCO	ayudante	1121144755				
5	Yuber Torres	CVCO	ADMIN	9123865				
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

54.

119-384

Catalina

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7 FECHA: 02-02-2016 PAGINA: 1 DE 1
CV	REGISTRO DE ASISTENCIA	

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: 16 (DD) 3 (MM) 2025 (AA) DURACIÓN: 0.5 (HORAS) FACILITADOR O INSTRUCTOR: Catalina Rincon

TEMA: TALLER SEGURIDAD VIAL, LA MOTOCICLETA COO MEDIO DE TRANSPORTE

INDUCCIÓN			CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA x	BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: Inicial	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: Ocupacional	EVALUACION APLICADA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS
1	CARLOS CARDOZO	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	MAESTRO DE OBRA	87.610.882				
2	DIOMEDES PERILLA	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	MAESTRO DE OBRA	1.007.584.885				
3	JUAN DIEGO GAITAN	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	1.007.294.890				
4	DAVIAN RAUL CARDOZO	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	OFICIAL DE OBRA	1.006.701.568				
5	ALEXIS CHAVEZ	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	1.007.417.771				
6	MARLON PASON	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	1.048.841.600				
7	JAKSON JAVIER MANUEL VITOLA	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	1.002.388.422				
8	DEIBER SANTIAGO RODRIGUEZ	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	1.117.511.783				
9	Jose Manuel Ricardo	CUCO	Ayudante	1129473538				
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

5-1.

119.385

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2018 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA:	18	3	2026	DURACIÓN	0.5	FACILITADOR O INSTRUCTOR:	Catalina Rincon
	DD	MM	AA	HORAS			

TEMA: TALLER SEGURIDAD VIAL, LA MOTOCICLETA COO MEDIO DE TRANSPORTE

INDUCCIÓN				CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS		
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA	x	BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?		

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACION APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS
						Inicial	Confirmatoria	
1	MAYERLY CATALINA CACERES RINCON	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	SST	1.057.609.292				
2	FILIMON ALOS CHICAME	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	4.649.675				
3	LUIS CASTILLO	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	MAESTRO DE OBRA ENCARGADO	7.319.045				
4	JAIRO EDUARDO HEREDIA CRUZ	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	18.224.120				
5	LUIS ALBERTO PEÑA YONDA	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	1.115.942.931				
6	DUVIER JHOANNY ALOS YOTENGO	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	1.098.727.890				
7	EFREN AVELLANEDA RODRIGUEZ	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	14.328.198				
8	LUIS ERNESTO SANTOS ALFONSO	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	OFICIAL DE OBRA	14.325.547				
9	RICARDO GUTIERREZ CELIS	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	OFICIAL DE OBRA	80.452.912				
10	LUIS NARANJO ORTEGA	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	1.119.946.292				
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

9-1.

119.386

Cunetas

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7
CVC	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2018 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAMENE

FECHA: 16 (DD) 2 (MM) 2020 (AA) DURACIÓN: (HORAS) | FACILITADOR O INSTRUCTOR: Catalina R...

TEMA: TALLER SEGURIDAD VIAL, LA MOTOCICLETA COO MEDIO DE TRANSPORTE

INDUCCION / INDUCCIÓN ESPECIFICA		REINDUCCIÓN / CHARLA		CAPACITACIÓN / BRIEFING		REUNION INFORMATIVA / RELNIÓN GENERAL		OTROS / CUAL?	TALLER

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: Inicial	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: Confirmación	EVALUACION (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
1	Stefania Cardoso	C.V.C.O	Contratadora	1117808656	stefania			
2	LUIS NIÑO	TSJ	Agente	1006823349	Luis			
3	Ulica bonagas			1968168	Ulicabonagas			
4	Juan hernández	TSS	Ayudante	1122646141	Juan h			
5	Jesus David Silvera	T.S.J	Ayudante	1007 268 638	Jesus			
6	Wilder Guzman	TSS	oficial	1778757				
7	WILMER OVIEDO	TSJ	ayudante	1020883404	Wilmer			
8	Steven lopez	T.S.J.	OFICIAL	1010010380	Steven.			
9	DEIBER S U F	TSJ	AYUDANTE	1117818379	DEIBER			
10	William G. G.	TSJ	OFICIAL	1102365043	William G.G.			
11	Yerlith Alvarez	TSJ	Ayudante	1123801463				
12	Rene Ramirez	TSJ	OFICIAL	1193240322	Rene			
13	Katerin Gomez	TSJ	Ayudante	1006834368	Katerin GJ			
14	Sorelly Romero	TSJ	Ayudante	1133144081				
15	Yimmi Hernandez	TSJ	oficial	86063485				
16	Jose Domingo Tovar	TSJ	Ayudante	17590685	JOSE			
17	Henry David Gomez M	TSJ	oficial	1004265944				
18	Yenifer Rebaje	T.SJ	Ayudante	1094194481				
19	Diana P Caballero	TSJ	ayudante	1110086312	Diana			
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

197.

119.382

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2016 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAMENE

FECHA: 10 (DD) 3 (MM) 2026 (AA) DURACIÓN: 0.5 HORAS — FACILITADOR O INSTRUCTOR: Edna Galvis J

TEMA: TALLER DE SALUD PUBLICA ENFOCADO A EL SITIO DE LA OBRA

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA	X	BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
1	Stefania Cardozo	C.V.C.O	Controladora	1117808656	stefania			
2	Jesús David Silva	T.S.J.	Ayudante	1007268638	Jesus S			
3	Wilder Guzman	T S J	oficial	17287732				
4	Willmer f. amen F	T S J	Ayudante	1120582404	Willmer O.			
5	DEIBER S U F	T S J	AYUDANTE	1117818379	DEIBER			
6		T-S-J	OFICIAL	10 120 10 380	Yuan			
7	Luis N. Ño	T S J	A	1006823349	LNS			
8	Yimmel Miranda	T.S.J.	OFI	86063481				
9	Wilson Zamora		—	4968168				
10	Reiver Ramm	TSJ	OFICIAL	1193240322	Reiver			
11					JOSE			
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

119.388

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7
CV	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2016 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: DD	MM	AA	DURACIÓN: HORAS	FACILITADOR O INSTRUCTOR:
30	3	2026	0.5	Catalina Rincon

TEMA: **TALLER DE SALUD PUBLICA ENFOCADO A EL SITIO DE LA OBRA**

INDUCCIÓN				CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA	X	BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACION (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
1	MAYERLY CATALINA CACERES RINCON	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	SST	1.057.609.292	Catalina Rincon			
2	FILIMON ALOS CHICAME	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	4.649.675				
3	LUIS CASTILLO	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	MAESTRO DE OBRA ENCARGADO	7.319.045				
4	JAIRO EDUARDO HEREDIA CRUZ	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	18.224.120				
5	LUIS ALBERTO PEÑA YONDA	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	1.115.942.901				
6	OLIVIER JHOANNY ALOS YOTENGO	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	1.058.727.690				
7	EFREN AVELLANEDA RODRIGUEZ	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	14.326.196				
8	LUIS ERNESTO SANTOS ALFONSO	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	OFICIAL DE OBRA	14.325.547				
9	RICARDO GUTIERREZ CELIS	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	OFICIAL DE OBRA	80.452.912	Ricardo G			
10	LUIS NARANJO ORTEGA	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	1.119.946.292				
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

9/.

119.389.

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 1
CV	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2018 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: DD	MM	AA	DURACIÓN HORAS	FACILITADOR O INSTRUCTOR:
10	3	2025	0.5	Catalina Rueda

TEMA: **TALLER DE SALUD PUBLICA ENFOCADO A EL SITIO DE LA OBRA**

INDUCCIÓN				CAPACITACIÓN		REUNIÓN INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA	X	BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	

Nº	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: Inicial	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: Confirmatoria	EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
1	CARLOS CARDOZO	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	MAESTRO DE OBRA	97.610.862				
2	DIOMEDES PERILLA	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	MAESTRO DE OBRA	1.007.584.885				
3	JUAN DIEGO GAITAN	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	1.007.294.690				
4	DAVIAN RAUL CARDOZO	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	OFICIAL DE OBRA	1.006.701.688				
5	ARLEY CASTILLO TEJADA	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	1.026.552.999				
6	ALEXIS CHAVEZ	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	1.007.417.771				
7	MARLOM PABON	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	1.048.841.600				
8	JOSE DOMINGO GONZALEZ	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	17.590.685				
9	JAKSON JAVIER MANUEL VITOLA	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	1.002.388.422				
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

7/1

119.390

Taller

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2016 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAMENE

FECHA: 10 (DD) 3 (MM) 2026 (AA) DURACIÓN: (HORAS) | FACILITADOR O INSTRUCTOR: Ricardo Rojo.

TEMA: TALLER DE SALUD PUBLICA ENFOCADO A EL SITIO DE LA OBRA

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA		BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	Taller

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACION (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
1	William Ruiz	CLP	OP	86080949				
2	ALFONSO CUEVAS	Particular	conductor	79463789				
3	Miguel Arevalo	CUCO	Aux	1113132001				
4	JOSE Dielver Herrera	CUCO	conductor	1121819666				
5	Jaime Arias	CUCO	OP.	7702877				
6	Jose Hoyos.	Meyan.	OP	5970588				
7	Luis Fernando Medellin	TSJ.	Conductor	71677508				
8	Laibel Rey-cz	CLP	OP	1193706				
9	Pascual Galindo	meyan SH	conductor	6654393				
10	Cristian Fabian Hanna	Meyan SA.	Conductor	1003648495				
11	Luis Eduardo Rojas	CUCO	CONDUCTOR	1728760				
12	Edwar Camargo	Meyan S.A	Operador	74770696				
13	Flaro C	MEYAN SA	CONDUCTOR	74344523				
14	Edwin	Meyan	Conductor	80192807				
15	Edwin Corrales	Meyan	Conductor	8272669				
16	ANDERSON ROBLES	C.V.C.O	SOLDADOR	1065272373				
17	Oscar Fabian Polo G.	TSJ	MECANICO	12.202.906				
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

171

119-391

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7
CV	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2016 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAMENE

FECHA: 10 (DD) 3 (MM) 2026 (AA) DURACIÓN: (HORAS) | FACILITADOR O INSTRUCTOR: Ivery Romero

TEMA: TALLER DE SALUD PUBLICA ENFOCADO A EL SITIO DE LA OBRA

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA	X	BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	

Nº	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
1	Maricela Vitivis G	C.V.C.O	Controladora	1170236970	Maricela V			
2	Erika Montenegro	C V C O	Controladora	1119949760	Maricel.			
3	[illegible]	C V C O	Controladora	1123162943				
4	Camilo Perez Palacio	CVCO	ayudante	1092685164	Camilo P			
5	Fabian Segura M	C V C O	CADENERO	1006839342	Fabian			
6	Brayhan Daza	CLP	OP	1123431891	Brayhan D			
7	Jorge Luis Nazarith	mejan SA	conductor	7726 966 377				
8	[illegible]	CVCO	Ayudante	1123[illegible]				
9	Giovany Reyes	TST	OP	17 725 [illegible]				
10	Jose Manuel Ricardo	CVCO	Ayudante	14273538				
11	Yucy Lanza Orta	C.V.C.O.	Controladora	53064265	Yucy L.			
12	Katherine Gonzalez	C.V.C.O	Vigilancia	1006773578	Katherine G			
13	JHON HENRY P	CVCO	CADENERO 1	1006021736				
14	JAIME VARGAS	agregados	Op. Motoniv	79356275	JAIME V			
15	Angelica Arnold	C.V.C.O	Controladora	1123193019	Angelica			
16	Carlos Echeverry	CLP	operador	86014128				
17	[illegible]	CVCO	Cond	17654888				
18	Jhon Torres	CVCO	Aux	92383[illegible]				
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

18/

119.392

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2016 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: DD	MM	AA	DURACIÓN HORAS		FACILITADOR O INSTRUCTOR:
10	3	2026	0.5		Isney Romero

TEMA: TALLER DE SALUD PUBLICA ENFOCADO A EL SITIO DE LA OBRA

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA	X	BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
1	JAIVER DAVID VALENCIA LAGUNA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.120.385.188				
2	FERNEY PEREZ RAMIREZ	CONSTRUCCIONES BEJARANO	OFICIAL DE OBRA	1.097.608.521				
3	MIGUEL BEJARANO	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	79.670.027				
4	ARLEY PERMENIO MELGAREJO URREA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.069.868.205				
5	EINER FABIAN RAMIREZ	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.123.141.231	— " —			
6	JHONNATAN ESCALONA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.092.647.103	— " —			
7	HECTOR BALLESTEROS	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	80.774.400				
8	RICARDO BALLESTEROS	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	80.769.234				
9	FREDY LEON GARCIA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.005.294.878				
10	JESUS HUMBERTO JAIMES SOSA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.094.350.013				
11	REINEL RAMIREZ	CONSTRUCCIONES BEJARANO	OFICIAL DE OBRA	1.193.240.322	— " —			
12	JOSE LUIS CRUZ SAAVEDRA		AYUDANTE DE OBRA	1.123.142.589	— " —			
13	KEVIN ROBERTO FONSECA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.023.028.210	— " —			
14	DIEGO LOZANO	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.053.724.315				
15	GUILLERMO CARRILLO	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.094.347.455				
16	FAIBER MUNAS	CONSTRUCCIONES BEJARANO	OFICIAL DE OBRA	83.236.614				
17	JHONNYS FUENTES	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	7.724.641				
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

12 f

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2016 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: DD	MM	AA	DURACIÓN HORAS	FACILITADOR O INSTRUCTOR:
10	1	2026	0.5	Ivan Romero

TEMA: **TALLER DE SALUD PUBLICA ENFOCADO A EL SITIO DE LA OBRA**

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		REUNIÓN INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA	X	BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
2	JAVIER ENSISO ANACANA	PORTAL AMBIENTAL RY& S.A.S	AYUDANTE DE OBRA	1.007.897.609				
3	YIMY ALEXANDER ALVAREZ GOMEZ	PORTAL AMBIENTAL RY& S.A.S	AYUDANTE DE OBRA	1.116.202.610				
4	FLORESMIRO VARGAS ROJAS	PORTAL AMBIENTAL RY& S.A.S	AYUDANTE DE OBRA	12.194.244				
5	DANIEL STIVEN VARGAS ROJAS	PORTAL AMBIENTAL RY& S.A.S	AYUDANTE DE OBRA	1.077.865.520				
6	JOSE LUIS MANRIQUE ALDANA	PORTAL AMBIENTAL RY& S.A.S	SUPERVISOR DE OBRA	14.138.878				
7	ALBERTO CARVAJAL HOYOS	PORTAL AMBIENTAL RY& S.A.S	AYUDANTE DE OBRA	1.123.331.311				
8	EDWAR RODRIGUEZ VELASQUEZ	PORTAL AMBIENTAL RY& S.A.S	AYUDANTE DE OBRA	1.006.549.090				
9	Alberto Guillen	portal ambiental	ayudante	77690263				
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

7/.

119.394

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2016 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: DD	MM	AA	DURACIÓN: HORAS	FACILITADOR O INSTRUCTOR:
30	1	2025	0.5	Ismeny Romero

TEMA: **TALLER DE SALUD PUBLICA ENFOCADO A EL SITIO DE LA OBRA**

INDUCCIÓN		CHARLA	X	CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA				BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
1	JESUS SANTIAGO ORTIZ	BUILD ALTERNATIVA SAS	AYUDANTE DE OBRA	1.122.514.257	Santiago			
2	JOHN JAIRO IZQUIERDO SANCHEZ	BUILD ALTERNATIVA SAS	MAESTRO DE OBRA	9.098.090				
3	JHONATAN RENED ARANGO	BUILD ALTERNATIVA SAS	OFICIAL DE OBRA	4.514.254	"			
4	HECTOR FABIO VALENCIA	BUILD ALTERNATIVA SAS	OFICIAL DE OBRA	97.613.865				
5	ROBINSON BAUTISTA	BUILD ALTERNATIVA SAS	OFICIAL DE OBRA	97.613.911				
6	PEDRO JIMENEZ	BUILD ALTERNATIVA SAS	OFICIAL DE OBRA	8.605.081				
7	SEGUNDO FRANK SOLIS	BUILD ALTERNATIVA SAS	OFICIAL DE OBRA	1.087.114.628	Franks.			
8	MARLON MUÑOZ MARTINEZ	BUILD ALTERNATIVA SAS	AYUDANTE DE OBRA	122.516.413	"			
9	FRANKLIN COLMENARES	BUILD ALTERNATIVA SAS	BUILD ALTERNATIVA SAS	86.080.491	Franklin.			
10	Ever Rossa	"	Oficial	97611949				
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

101.

119.395

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISION: 7
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2016 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: DD	MM	AA	DURACIÓN: HORAS	FACILITADOR O INSTRUCTOR:
30	3	2025	0.5	Jenny Romero

TEMA: **TALLER DE SALUD PUBLICA ENFOCADO A EL SITIO DE LA OBRA**

INDUCCIÓN		CHARLA	X	CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA				BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatorio	
1	FERLEY GARCIA MONTOYA	ACEGCOING	OFICIAL DE OBRA	1.075.246.528	Ferley			
2	JORGE ARMIDE HERNANDEZ	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	1.096.105	Jorge			
3	ANGEL YESID GARAVITO TRUJILLO	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	1.003.305.965	Angel			
4	ROBINSON CHAVARRIAGA	ACEGCOING	MAESTRO DE OBRA	1.121.827.481				
5	AUDIS RODRIGUEZ	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	10.903.280	Audis			
6	CARLOS VASQUEZ MOYANO	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	79.242.699				
7	ANDRES FELIPE URREA	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	1.123.143.182	Andres			
8	FRAMER JOSE MEJIA PINTO	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	1.121.043.153	Framer			
9	EDGAR OSORIO	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	7.254.394				
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

91.

CX7	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 03-02-2016 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAMENE

FECHA: 12 (DD) 3 (MM) 2026 (AA) DURACIÓN: 0.5 (HORAS) | FACILITADOR O INSTRUCTOR: Catalina Rincon.

TEMA: POLITICA INTEGRAL HSEQ

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		REUNIÓN INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIRICA		CHARLA		BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	TALLER

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
1	Yuey Lanza Ortiz	C.V.C.O.	Controladora	53064765	Yuey L.			
2	Reinel Ramirez	TSJ	Oficial	1193240322	Rey			
3	Jesus David Silvera	T.S.J	Ayudante	1007268638	Jesus S.			
4	William Gonzalez Gomez	TSJ	oficial	1102365013	William G.			
5	Wilder Guzman	TSJ	Oficial	17287757				
6	Juan Hernandez	TSJ	Ayudante	1122646141	Juan H.			
7	Jose Tacor	TSJ	Ayudante	17590685	JOSE			
8	Yimmy Mendoza	TSJ	ofcl	86034[illegible]				
9	Ulices Quiroga	TSJ	Ayudante	4968168				
10	LUIS NIÑO	TSJ		1096823349	LNS			
11	Lopez Carla Bryan	TSJ	OFICIAL	1010010380	Bryan			
12	Wilder D. Ortiz F	TSJ	Ayudante	1120589464				
13	DELBER S U F	TSJ	AYUDANTE	1117818379	DELBER			
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

137

119.392

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7
CV7	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 03-09-2018 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: 12 (DD)	3 (MM)	2026 (AA)	DURACIÓN HORAS	0.5	FACILITADOR O INSTRUCTOR:	Catalina Rincon

TEMA: **POLITICA INTEGRAL HSEQ**

INDUCCIÓN		CHARLA		CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA				BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	TALLER

Nº	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
1	MAYERLY CATALINA CACERES RINCON	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	SST	1.057.609.292	Catalina Rincon			
2	FILIMON ALOS CHICAME	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	4.649.676				
3	LUIS CASTILLO	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	MAESTRO DE OBRA ENCARGADO	7.319.045				
4	JAIRO EDUARDO HEREDIA CRUZ	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	18.224.120				
5	LUIS ALBERTO PEÑA YONDA	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	1.115.942.901				
6	DUVIER JHOANNY ALOS YOTENGO	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	1.058.727.690				
7	EFREN AVELLANEDA RODRIGUEZ	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	14.326.198				
8	LUIS ERNESTO SANTOS ALFONSO	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	OFICIAL DE OBRA	14.325.647				
9	RICARDO GUTIERREZ CELIS	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	OFICIAL DE OBRA	80.452.912				
10	LUIS NARANJO ORTEGA	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	1.119.948.292				
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

8-1

119.398

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7
CVC	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2018 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAMENE

FECHA: 12 (DD) 3 (MM) 2026 (AA) DURACIÓN: 0.5 (HORAS) | FACILITADOR O INSTRUCTOR: Catalina Rincon.

TEMA: POLITICA INTEGRAL HSEQ

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA	X	BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	TALLER

Nº	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: Inicial	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: Confirmatoria	EVALUACION (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
1	Stefania Cardoso	C.V.C.O	Controladora	1117808656	Stefania			
2	Jaime Cañon	I S J	Ayudante	1116924055	Jaime			
3	Carlos	I S J		7007147551	Carlos			
4	Gustavo Ruiz	T S J	Ayudante	1006592955	Gustavo			
5	Elkin Tirado	T S J	Ayudante	1125741128	Elkin			
6	Yineth Rebayo	T-SJ	Ayudante	1094149487	Yineth			
7	Diana P Caballero	T-S J	Ayudante	1100828312	Diana			
8	Jose Manuel Ricardo	CVCO	Ayudante	1122735381				
9	Carolina Rebayo	CVCO	Controladora	1073245343	Carolina R			
10	Luis Guzman	T S J	Maestro	1227941?	Luis			
11	Edgar Ramirez	ESS	Oficial	1226579?	Edgar			
12	Juan Torres	CVCO	Auxiliar	9238365				
13	Jeison Lopez	CVCO	Ayudante	3178389935				
14	Otoniel Osorio	CVCO	Topografo	79698413				
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

141.

119.399.

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-91 REVISIÓN: 7
CV	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2018 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAMENE

FECHA: 12 (DD) 3 (MM) 2026 (AA) DURACIÓN: 0.5 HORAS — FACILITADOR O INSTRUCTOR: Ricardo Reyes Ospina

TEMA: POLITICA INTEGRAL HSEQ

INDUCCION		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA	X	BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	TALLER

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
1	Wilinton Ruiz	CLP	OP	86080949				
2	Edwer Arango	meyco	Operador	74770646				
3	Jhon Santacruz	Mayasa.	Operador	79249516				
4	Pascual Galindo	Meyan SA	Conductor	9654593				
5	Cristian Fabian Herrera	Meyan S.A.	Conductor	1003649495				
6	Fernando Medina	Meyan SA	OP	75496999				
7	Alfonso Bocanegra	Meyan	Mecanico	79793983				
8	Jose Didier Herrera G	CVCO	conductor	1121819666				
9	Robinson Arango G	CVCO	Ayudante Almacen	1006839687				
10	Jaiver Arias	CVCO	OP.	79.887305				
11	Luis Guillermo Rojas C.	CVCO	CONDUCTOR	17787601				
12	Edgard Estrada Baza	CVCO	Ayudante	1123141782				
13	Eiden Steven Toro M	TSJ	Ak mecanico	1123147246				
14	Idali perez O	CVCO	Generales	1123140698				
15	Claudia Jimenez	CVCO	Aux Adm	30946251				
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

15-1.

119400

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: POR-R1-01 REVISIÓN: 7
CV	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2016 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: 12 (DD) / 1 (MM) / 2025 (AA) DURACIÓN HORAS: 0.5 — FACILITADOR O INSTRUCTOR: Edna Katherine G.

TEMA: POLITICA INTEGRAL HSEQ

INDUCCIÓN [ ] — INDUCCIÓN ESPECIFICA [ ] — CHARLA [ ] — CAPACITACIÓN [ ] — BRIEFING [ ] — REUNION INFORMATIVA [ ] — REUNIÓN GENERAL [ ] — OTROS [ ] — CUAL? [ ] — TALLER

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: Inicial	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: Confirmatoria	EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
1	CARLOS CARDOZO	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	MAESTRO DE OBRA	97.610.862				
2	DIOMEDES PERILLA	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	MAESTRO DE OBRA	1.007.584.685				
3	JUAN DIEGO GAITAN	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	1.007.294.890				
4	DAVIAN RAUL CARDOZO	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	OFICIAL DE OBRA	1.006.701.688				
5	ARLEY CASTILLO TEJADA	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	1.026.552.899				
6	ALEXIS CHAVEZ	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	1.007.417.771				
7	MARLOM PABON	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	1.048.841.600				
8	JOSE DOMINGO GONZALEZ	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	17.580.685				
9	JAKSON JAVIER MANUEL VITOLA	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	1.002.388.422				
10	Brider Santiago Rodriguez	Concretos y encofrados	Ayudante de obra	1117511783	Santiago			
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

81 2

119.401

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7
CV	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-03-2016 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: 12 (DD) 3 (MM) 2026 (AA) DURACIÓN: 0.5 HORAS | FACILITADOR O INSTRUCTOR: Isnery Romero

TEMA: POLITICA INTEGRAL HSEQ

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA		BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	TALLER

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inical	Confirmatoria	
1	JAIVER DAVID VALENCIA LAGUNA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.120.385.186				
2	FERNEY PEREZ RAMIREZ	CONSTRUCCIONES BEJARANO	OFICIAL DE OBRA	1.097.808.521				
3	MIGUEL BEJARANO	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	79.670.027				
4	ARLEY PERMENIO MELGAREJO URREA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.069.888.205	Arley			
5	EINER FABIAN RAMIREZ	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.123.141.231	"			
6	JHONNATAN ESCALONA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.062.647.103	"			
7	HECTOR BALLESTEROS	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	80.774.400	Hector V			
8	RICARDO BALLESTEROS	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	80.789.234	Ricardo			
9	FREDY LEON GARCIA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.065.294.878	Fredy			
10	JESUS HUMBERTO JAIMES SOSA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.094.350.013				
11	REINEL RAMIREZ	CONSTRUCCIONES BEJARANO	OFICIAL DE OBRA	1.193.340.322	"			
12	JOSE LUIS CRUZ SAAVEDRA		AYUDANTE DE OBRA	1.123.142.569	"			
13	KEVIN ROBERTO FONSECA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.923.628.210	"			
14	DIEGO LOZANO	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.053.724.315	Diego			
15	GUILLERMO CARRILLO	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.094.347.455	Guillermo			
16	FABER MUNAS	CONSTRUCCIONES BEJARANO	OFICIAL DE OBRA	83.236.614	Faber			
17	JHONNYS FUENTES	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	7.724.841	Jhonnys.			
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

127.

119.402

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RSH-01 REVISIÓN: 7
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2018 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: 12 (DD) 3 (MM) 2025 (AA) DURACIÓN: 0.5 (HORAS) | FACILITADOR O INSTRUCTOR: Ibrey Romero

TEMA: POLITICA INTEGRAL HSEQ

INDUCCIÓN		CHARLA		CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA				BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	TALLER

Nº	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Bajo	Continuamos	
1	YERLEY GARCIA MONTOYA	ACEGCOING	OFICIAL DE OBRA	1.075.246.528				
2	JORGE ARMIDE HERNANDEZ	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	1.095.105				
3	ANGEL YESID GARAVITO TRUJILLO	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	1.033.355.960				
4	ROBINSON CHAVARRIAGA	ACEGCOING	MAESTRO DE OBRA	1.121.827.481				
5	AUDIS RODRIGUEZ	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	10.953.260				
6	CARLOS VASQUEZ MOYANO	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	79.242.609				
7	ANDRES FELIPE URREA	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	1.121.145.182				
8	FRAINER JOSE MEJIA PINTO	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	1.121.043.158				
9	EDGAR OSORIO	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	7.354.294				
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

5-1.

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2018 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: DD	12	MM	3	AA	2025	DURACIÓN: HORAS	0.5	FACILITADOR O INSTRUCTOR:	Isneny Romero

TEMA: **POLITICA INTEGRAL HSEQ**

INDUCCION		CHARLA		CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA				BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	TALLER

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CÉDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
1	JESUS SANTIAGO ORTIZ	BUILD ALTERNATIVA SAS	AYUDANTE DE OBRA	1.122.514.257	Santiago			
2	JOHN JAIRO IZQUIERDO SANCHEZ	BUILD ALTERNATIVA SAS	MAESTRO DE OBRA	9.099.090				
3	JHONATAN RENED ARANGO	BUILD ALTERNATIVA SAS	OFICIAL DE OBRA	4.514.254				
4	HECTOR FABIO VALENCIA	BUILD ALTERNATIVA SAS	OFICIAL DE OBRA	97.613.865				
5	ROBINSON BAUTISTA	BUILD ALTERNATIVA SAS	OFICIAL DE OBRA	97.613.811				
6	PEDRO JIMENEZ	BUILD ALTERNATIVA SAS	OFICIAL DE OBRA	8.605.081	Pedro Jimenez			
7	SEGUNDO FRANK SOLIS	BUILD ALTERNATIVA SAS	OFICIAL DE OBRA	1.007.114.020				
8	MARLON MUÑOZ MARTINEZ	BUILD ALTERNATIVA SAS	AYUDANTE DE OBRA	122.516.413	"			
9	FRANKLIN COLMENARES	BUILD ALTERNATIVA SAS	BUILD ALTERNATIVA SAS	86.080.401				
10	Edwer Nossa	" "	OFICIAL	97419409				
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

119-404

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7 FECHA: 02-02-2016 PAGINA: 1 DE 1
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: DD	MM	AA	DURACIÓN: HORAS	FACILITADOR O INSTRUCTOR:
12	3	2026	0.5	Ismery Romero

TEMA: POLITICA INTEGRAL HSEQ

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA		BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	TALLER

Nº	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
2	JAVIER ENRIBO ANACANA	PORTAL AMBIENTAL RY& S.A.S	AYUDANTE DE OBRA	1.007.897.909				
3	YIMY ALEXANDER ALVAREZ GOMEZ	PORTAL AMBIENTAL RY& S.A.S	AYUDANTE DE OBRA	1.116.202.610				
4	FLORESMIRO VARGAS ROJAS	PORTAL AMBIENTAL RY& S.A.S	AYUDANTE DE OBRA	12.194.244	Floresmiro			
5	DANIEL STIVEN VARGAS ROJAS	PORTAL AMBIENTAL RY& S.A.S	AYUDANTE DE OBRA	1.077.985.520	Daniel			
6	JOSE LUIS MANRIQUE ALDANA	PORTAL AMBIENTAL RY& S.A.S	SUPERVISOR DE OBRA	14.136.678				
7	ALBERTO CARVAJAL HOYOS	PORTAL AMBIENTAL RY& S.A.S	AYUDANTE DE OBRA	1.123.331.311	Alberto			
8	EDWAR RODRIGUEZ VELASQUEZ	PORTAL AMBIENTAL RY& S.A.S	AYUDANTE DE OBRA	1.005.549.090				
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

6.1.

119.405

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7
REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2016 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAMENE

FECHA: 12 (DD) 3 (MM) 2026 (AA) DURACIÓN: 0,5 HORAS — FACILITADOR O INSTRUCTOR: Ismery Romero

TEMA: POLITICA INTEGRAL HSEQ

INDUCCION		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA		BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	TALLER

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACION (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
1	Jorge Luis Navarrete	Meyan SA	conductor	7706 866 377				
2	Johana Gonzalez	C.V.C.O	Residuldora	1006777528	Johana G.			
3	Ana Milena Hasbun	CVCO	controladora	1123142943				
4	Brayhan Daza	CVP	OP	1123431891	Brayhan D.			
5	Carlos Echeverry	CIP	operador	86014128				
6	Fabio Sierra M	CVCO	CADENERO	1006838042	Fabio			
7	Camilo Parra R	CVCO	ayudante	1006486149	Camilo			
8	Juan David Peñaloza	CVCO	ESD II Abanderado	1122676444				
9	Holman Lopez	Meyan SA	operador	7720805574				
10	Rolando	Particular	operador	17286954	Rolando			
11	JHON HENRY P	C V CO	CADENERO 1	1006020986				
12	Julio Ivan Jaimes Suarez	CVCO	Abanderado	1094067471				
13	Luis Alejandro	CVCO	Ayudante	9741016				
14	JAIME VARGAS.	agve obras	op. Motoniveladora.	79356275	JAIME V.			
15	Erika Montenegro	CVCO	Controladora	1119949960	Erika M			
16	Maricela Vitavis G.	C.V.C.O.	Controladora.	1120366920	Maricela V.			
17	Isaac Heredia	Particular	Ayudante	1922470				
18	Steven Ruiz	CVCO	CADENERO	1233111289	Steven Ruiz			
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

18

119406

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CÓDIGO: FOR-RH01
REVISIÓN: 7
FECHA: 02-02-2015
PÁGINA: 1 DE 1

REGISTRO DE ASISTENCIA

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: 27 (DD) 3 (MM) 2026 (AA) DURACIÓN: 0.5 (HORAS)

FACILITADOR O INSTRUCTOR: Catalina Rincon

TEMA: ACTORES VIALES (QUE ES, QUIENES SON: CONDUCTOR, PEATÓN, PASAJERO, MOTOCICLISTA, CICLISTA, ANIMALES)

INDUCCIÓN | INDUCCIÓN ESPECIFICA | CHARLA | CAPACITACIÓN | BRIEFING | REUNION INFORMATIVA | REUNIÓN GENERAL | OTROS | CUAL? | CAMPAÑA

Nº	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: Inicial	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: Confirmatoria	EVALUACION (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
1	MAYERLY CATALINA CACERES RINCON	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	SST	1.067.609.292	Catalina Rincon			
2	FILIMON ALOS CHICAME	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	4.849.675				
3	LUIS CASTILLO	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	MAESTRO DE OBRA ENCARGADO	7.319.045				
4	JAIRO EDUARDO HEREDIA CRUZ	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	18.224.120				
5	LUIS ALBERTO PEÑA YONDA	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	1.116.942.901				
6	DUVIER JHOANNY ALOS YOTENGO	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	1.068.727.690				
7	EFREN AVELLANEDA RODRIGUEZ	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	14.326.196				
8	LUIS ERNESTO SANTOS ALFONSO	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	OFICIAL DE OBRA	14.325.547				
9	RICARDO GUTIERREZ CELIS	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	OFICIAL DE OBRA	80.462.912				
10	LUIS NARANJO ORTEGA	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	1.119.946.282				
11	Dalyi Acosta Murillo	Obras luis castillo	Ayudante de obra	1013639013				
12	Jhojan Olver obra	Obras Luis Castillo	Ayudante de Obra	1.119.946.528				
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

10

119407

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7
CV	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 03-09-2018 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: DD	MM	AA	DURACIÓN: HORAS	FACILITADOR O INSTRUCTOR:
27	3	2025	0.5	Catalina Rincon

TEMA: **ACTORES VIALES (QUE ES, QUIENES SON: CONDUCTOR, PEATÓN, PASAJERO, MOTOCICLISTA, CICLISTA, ANIMALES)**

INDUCCIÓN		CHARLA		CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS		
INDUCCIÓN ESPECIFICA				BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	CAMPAÑA	

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
1	CARLOS CARDOZO	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	MAESTRO DE OBRA	97.610.862				
2	DIOMEDES PERILLA	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	MAESTRO DE OBRA	1.007.594.885				
3	JUAN DIEGO GAITAN	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	1.007.294.890				
4	DAMIAN RAUL CARDOZO	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	OFICIAL DE OBRA	1.006.701.688				
5	ALEXIS CHAVEZ	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	1.007.417.771				
6	MARLON PABON	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	1.048.841.600				
7	JAKSON JAVIER MANUEL VITOLA	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	1.002.388.422				
8	DEIBER SANTIAGO RODRIGUEZ	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	1.117.511.783	Santiago			
9	Dorgin Mahecha	CyC	ayudante	1123141363				
10	Juan David C	CyC	Ayudante	1122646 HH				
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

9/

119408

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-03-2018 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAMENE

FECHA: 27 (DD) 1 (MM) 2026 (AA) DURACIÓN: (HORAS) | FACILITADOR O INSTRUCTOR: Catalina Rincon

TEMA: ACTORES VIALES (QUE ES, QUIENES SON: CONDUCTOR, PEATÓN, PASAJERO, MOTOCICLISTA, CICLISTA, ANIMALES)

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA		BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	CAMPAÑA

Nº	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatorio	
1	Lucy Lanza Ortiz	C.V.C.O.	Controladora	53 064265	Lucy L.			
2	Jesus David Silvera	T.S.J	Ayudante	1007 268 638	Jesús S.			
3	DEIBER E U F	T S J	AYUDANTE	1117818379	DEIBER			
4	Wilder F. Ortiz	T S J	Ayudante	1102983404	Wilder			
5	Wilder Guzman	T S J	oficial	17282792				
6	Yemm Mendez	T S J	oficial	8606548				
7	Paola Andrea Ustariz	C.V.C.O.	Controladora	1006939501	Andrea U			
8	Renel Reyes	TSJ	Oficial	1193240822	Rey			
9	LUIS NIÑO	TSJ		1006823349	Luis			
10	Juan hernández	TSJ	AYUDANTE	1122646141	Juan L.			
11	Silvan lopez	TSJ	OFICIAL	1010016380	Silvan			
12	Henry Gomez	TSJ	Maestro	12266224				
13	Erika Montenegro	CVCO	Controladora	1119949760	Erika H			
14	Jose Manuel Ricardo	CVCO	Ayudante	1073538				
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

19.1

119409

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 03-02-2016 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: 27 (DD) 2 (MM) 2025 (AA) DURACIÓN: 0.5 (HORAS) | FACILITADOR O INSTRUCTOR: Isnery Romero

TEMA: ACTORES VIALES (QUE ES, QUIENES SON: CONDUCTOR, PEATÓN, PASAJERO, MOTOCICLISTA, CICLISTA, ANIMALES)

INDUCCION ( ) | INDUCCIÓN ESPECIFICA ( ) | CHARLA ( ) | CAPACITACIÓN ( ) | BRIEFING ( ) | REUNION INFORMATIVA ( ) | REUNIÓN GENERAL ( ) | OTROS ( ) | CUAL? | CAMPAÑA

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: Inicial	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: Confirmatoria	EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
1	JESUS SANTIAGO ORTIZ	BUILD ALTERNATIVA SAS	AYUDANTE DE OBRA	1.122.514.257	Santiago			
2	JOHN JAIRO IZQUIERDO SANCHEZ	BUILD ALTERNATIVA SAS	MAESTRO DE OBRA	9.088.090	John			
3	JHONATAN RENED ARANGO	BUILD ALTERNATIVA SAS	OFICIAL DE OBRA	4.514.254	"			
4	HECTOR FABIO VALENCIA	BUILD ALTERNATIVA SAS	OFICIAL DE OBRA	97.513.865				
5	ROBINSON BAUTISTA	BUILD ALTERNATIVA SAS	OFICIAL DE OBRA	97.513.911				
6	PEDRO JIMENEZ	BUILD ALTERNATIVA SAS	OFICIAL DE OBRA	5.606.081	"			
7	SEGUNDO FRANK SOLIS	BUILD ALTERNATIVA SAS	OFICIAL DE OBRA	1.087.114.628	Frank			
8	MARLON MUÑOZ MARTINEZ	BUILD ALTERNATIVA SAS	AYUDANTE DE OBRA	122.516.413	"			
9	FRANKLIN COLMENARES	BUILD ALTERNATIVA SAS	BUILD ALTERNATIVA SAS	80.080.491				
10	Ever Nossa	" "	Oficial	9761949				
11	Edgar Solis	" "	Ayudante	7254294				
12	Enes Fabian Ramirez	" "	Ayudante obra	1103 931				
13	Ismael Velasquez	" "	Ayudante obra	1106 9513-1	Ismael			
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

1 of 1

119410

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-03-2018 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: 27 (DD) 3 (MM) 2025 (AA) DURACIÓN: 0.5 (HORAS) | FACILITADOR O INSTRUCTOR: Isnery Romero

TEMA: ACTORES VIALES (QUE ES, QUIENES SON: CONDUCTOR, PEATÓN, PASAJERO, MOTOCICLISTA, CICLISTA, ANIMALES)

INDUCCIÓN | INDUCCIÓN ESPECIFICA | CHARLA | CAPACITACIÓN | BRIEFING | REUNION INFORMATIVA | REUNIÓN GENERAL | OTROS | CUAL? | CAMPAÑA

Nº	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: Inicial	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: Confirmatorio	EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
1	FERLEY GARCIA MONTOYA	ACEGCOING	OFICIAL DE OBRA	1.075.246.528				
2	JORGE ARMIDE HERNANDEZ	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	1.096.105				
3	ANGEL YESID GARAVITO TRUJILLO	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	1.003.305.965				
4	ROBINSON CHAVARRIAGA	ACEGCOING	MAESTRO DE OBRA	1.121.827.491				
5	AUDIS RODRIGUEZ	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	10.955.260				
6	CARLOS VASQUEZ MOYANO	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	75.242.999				
7	ANDRES FELIPE URREA	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	1.123.149.162				
8	FRAINER JOSE MEJIA PINTO	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	1.121.045.163				
9	EDGAR OBORIO	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	7.354.394				
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

6.1.

119411

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-SH-01 REVISIÓN: 7
CV	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2018 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: 27 (DD) 3 (MM) 2026 (AA) DURACIÓN HORAS: 0.5 FACILITADOR O INSTRUCTOR: Isnery Romero

TEMA: ACTORES VIALES (QUE ES, QUIENES SON: CONDUCTOR, PEATÓN, PASAJERO, MOTOCICLISTA, CICLISTA, ANIMALES)

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA		BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	CAMPAÑA

Nº	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
1	JAIVER DAVID VALENCIA LAGUNA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.120.385.188	— " —			
2	FERNEY PEREZ RAMIREZ	CONSTRUCCIONES BEJARANO	OFICIAL DE OBRA	1.097.608.521				
3	MIGUEL BEJARANO	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	79.670.027				
4	ARLEY FERMENIO MELGAREJO URREA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.068.668.205				
5	EINER FABIAN RAMIREZ	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.123.141.231	— " —			
6	JHONNATAN ESCALONA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.092.647.103	— " —			
7	HECTOR BALLESTEROS	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	80.774.439	Hector			
8	RICARDO BALLESTEROS	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	80.789.234	Ricardo			
9	FREDY LEON GARCIA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.005.294.878	Fredy			
10	JESUS HUMBERTO JAIMES SOSA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.094.350.013				
11	REINEL RAMIREZ	CONSTRUCCIONES BEJARANO	OFICIAL DE OBRA	1.193.240.322	— " —			
12	JOSE LUIS CRUZ SAAVEDRA		AYUDANTE DE OBRA	1.123.142.589	— " —			
13	KEVIN ROBERTO FONSECA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.023.028.210	— " —			
14	DIEGO LOZANO	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.053.724.315	Diego			
15	GUILLERMO CARRILLO	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.094.347.468				
16	FAIBER MUNAS	CONSTRUCCIONES BEJARANO	OFICIAL DE OBRA	93.236.814	Faiber M			
17	JHONNYS FUENTES	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	7.724.641				
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

11.

119412

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7
CX7	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2018 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAMENE

FECHA: 27 (DD) 2 (MM) 2026 (AA) DURACIÓN: 05 (HORAS) FACILITADOR O INSTRUCTOR: Isnery Romero

TEMA: ACTORES VIALES (QUE ES, QUIENES SON: CONDUCTOR, PEATÓN, PASAJERO, MOTOCICLISTA, CICLISTA, ANIMALES)

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		REUNIÓN INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA		BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	CAMPAÑA

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLIMIA: Inicial	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLIMIA: Confirmatoria	EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
1	Angelica Acevedo	C.V.C.O	Controladora	1123193017	Angelica			
2	Stefania Cardoso	C.V.C.O	Controladora	1117808856	Stefania.			
3	Brianny Gonzalez	CVCO	Residente	1006922528				
4	Andersen Stuardt	CVCO	CADENERO	1093141264				
5	Aceler Sibon -	CVCO	Conductor	1075				
6	Ramon	PORCIUN	OPERARIO	1728695U				
7	Jhon Torres	CVCO		92383				
8	Otoniel Osorio	CVCO	Topografo	79698413				
9	Edgard Esneider Lanza	CVCO	Ayudante	1123				
10	Jeison Lopez	CVCO	ayudante	1119947755	Jeison			
11	JHON HENRY P	CVCO	CADENERO	1006020956				
12	Daniel A.	CVCO	operador	1220				
13	Yhojan ospina	CVCO	Ayudante	1.119.946.528				
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

13/.

11943

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7
CX7	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 03-03-2016 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAMENE

FECHA: 27 (DD) 3 (MM) 2026 (AA) DURACIÓN: 0.5 HORAS | FACILITADOR O INSTRUCTOR: Edna Katherine Garzon Sanchez

TEMA: ACTORES VIALES (QUE ES, QUIENES SON: CONDUCTOR, PEATÓN, PASAJERO, MOTOCICLISTA, CICLISTA, ANIMALES)

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		REUNIÓN INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA		BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	CAMPAÑA

Nº	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: Inicial	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: Confirmatoria	EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
1	JHON HENRY P	CVCO	CAIDGNERO I	1006020956				
2	Luis Alejandro	CVCO	Ayudante	97210 1600				
3	[illegible]	CVCO	CADENERO	1006838312				
4	Faiber Perez	CIP	DP	1193570616				
5	Edwin Alejandro C	[illegible]	OP.	112[illegible]				
6	Brayhan Daza	CLS	OP	1123431891	Brayhan D.			
7	Camilo Parra	CVCO	Ayudante	1095485149	Camilo P			
8	[illegible]	CVCO	operador	1220[illegible]				
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

9/.

119414

1194 11

ANEXO 6.1 ACTA Y CUADRO RELACIÓN DEL PERSONAL.

CONSORCIO VIAL CORREDOR ORIENTAL

REGISTRO CONSOLIDADO DE MANO DE OBRA VINCULADA AL CONTRATO

MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO 1 CORREDOR VÍA VERSE - CRUCE - VERSALLES - PAPAYAME - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE VERSE, DEPARTAMENTO DEL META.
PROGRAMA PARA SIN OBRA CONTRATADA CON ENFOQUE DE URBANO, DIFERENCIAL Y DIFERENCIAL
REGISTRO CONSOLIDADO DE MANO DE OBRA VINCULADA AL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No. 179 DE 2022	CONSORCIO VIAL CORREDOR ORIENTAL	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS MUÑOZ DIAZ
MUNICIPIO OBRA	CUMBAL - NARIÑO - NARIÑO	PERIODO REPORTADO	1 AL 31 DE MARZO DEL 2024

NUMERO DE ORDEN	TRABAJADORES VINCULADOS			HOMBRES		GENERO		No. APRENDICES PERMANENTES			ETNIA				CARACTERIZACIÓN									
	N° PERSONAL DIRECTO	N° PERSONAL INDIRECTO	TOTAL	N° MANO DE OBRA CALIFICADA DIRECTA (UNID)	N° MANO DE OBRA NO CALIFICADA DIRECTA (UNID)	N° MUJERES	N° HOMBRES		N° MANO DE OBRA CALIFICADA (UNIDADES)	N° MANO DE OBRA NO CALIFICADA (UNIDADES)	TOTAL N° MANO DE OBRA CALIFICADA (UNIDAD)	N° MANO DE OBRA NO CALIFICADA (UNIDAD)	N° MANO DE OBRA CALIFICADA (UNIDAD) (UNID)	N° MANO DE OBRA NO CALIFICADA (UNIDAD)	N° CAMPESINO	N° INDIGENA	N° AFRO	N° AFROCOLOMBIANO	N° ROM	N° MIGRANTE	ESTUDIANTE	N° MATRICULADO
CONSORCIO VIAL CORREDOR ORIENTAL	27	0	27	14	13	13	14	2	13	17	30	0	27	27	11	11	16	1	0	0	13	13	0	0
PERFORO S.A.S	1	10	11	10	0	10	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0
ADECOMAS	5	0	5	5	1	0	5	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ANDVOLIGAS	0	2	2	2	0	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUB ALTERNATIVAS SAS	0	11	11	4	7	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0
CONCRETOS Y EXCAVACIONES CARRIZOSO	0	11	11	0	0	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCIONES MEJORANO	0	13	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICMO	0	14	14	0	14	13	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
MOVILVIAS	0	21	21	0	10	21	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
OBRAS CIVILES LUIS CARRILLO	0	13	13	11	1	13	0	0	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERFORACOLA S.A.S	0	7	7	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PORTAL AMBIENTAL PPS S.A.S	0	11	11	0	1	11	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBCONTRATISTA	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRITURADOS SAN JOSE	0	45	45	44	1	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOBREVIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	27	179	206	104	75	180	26	3	13	20	106	3	102	104	31	24	18	2	3	1	14	21	0	0

119.416

	RELACION DE PERSONAL EN OBRA										
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO Y/O OFICIO	CEDULA	TIPO DOCUMENTO	EN PLANILLA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	PROCEDENCIA	MOD/SOB	SEXO	OBSERVACIONES
1	[illegible]	CONDUCTOR	[illegible]	CC	ABOVOLOUCH	04/04/2006		UPME	MOC	HOMBRE	
2	[illegible]	CONDUCTOR	[illegible]	CC	ABOVOLOUCH	11/MO/2006		UPME	MOC	HOMBRE	
3	[illegible]	DIRECTOR DE OBRA	[illegible]	CC	OVOO	13/09/2005		UPME	MOC	HOMBRE	
4	[illegible]	RESIDENTE DE OBRA	[illegible]	CC	OVOO	15/06/2004		FORANEO	MOC	HOMBRE	
5	[illegible]	RESIDENTE DE OBRA	[illegible]	CC	OVOO	21/07/2005		FORANEO	MOC	HOMBRE	
6	[illegible]	AUXILIAR CONTABILIDAD	[illegible]	CC	OVOO	26/03/2006		FORANEO	MOC	MUJER	
7	[illegible]	ING. RESIDENTE AUXILIAR	[illegible]	CC	OVOO	04/09/2005		FORANEO	MOC	MUJER	
8	[illegible]	PROFESIONAL SST	[illegible]	CC	OVOO	29/09/2005		FORANEO	MOC	HOMBRE	
9	[illegible]	INSPECTOR DE OBRA	[illegible]	CC	OVOO	13/09/2005		FORANEO	MOC	HOMBRE	
10	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	HOMBRE	
11	[illegible]	PROFESIONAL SOCIAL	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	MUJER	
12	[illegible]	CONSERJE	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	HOMBRE	
13	[illegible]	CONSERJE	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	HOMBRE	
14	[illegible]	LABORATORISTA	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		FORANEO	MOC	HOMBRE	
15	[illegible]	TOPOGRAFO	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		FORANEO	MOC	HOMBRE	
16	[illegible]	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	MUJER	
17	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	HOMBRE	
18	[illegible]	CONTROLADOR VIAL	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	MUJER	
19	[illegible]	CONTROLADORA VIAL	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	MUJER	
20	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	HOMBRE	
21	[illegible]	SUPERVISORA SST	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		FORANEO	MOC	MUJER	
22	[illegible]	ALMACENISTA	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	MUJER	
23	[illegible]	CABOMERO I	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	HOMBRE	
24	[illegible]	TECNOLOGA AMBIENTAL	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	MUJER	
25	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	HOMBRE	
26	[illegible]	RESIDENTE AUXILIAR AMBIENTAL	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		FORANEO	MOC	MUJER	
27	[illegible]	CONDUCTOR	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	HOMBRE	
28	[illegible]	CABOMERO I	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	HOMBRE	
29	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	HOMBRE	
30	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	HOMBRE	
31	[illegible]	CONTROLADORA VIAL	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	MUJER	
32	[illegible]	CONTROLADOR VIAL	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	MUJER	
33	[illegible]	CONTROLADOR VIAL	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	MUJER	
34	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	HOMBRE	
35	[illegible]	CONTROLADORA VIAL	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	MUJER	
36	[illegible]	CONTROLADORA VIAL	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	MUJER	
37	[illegible]	CONTROLADORA VIAL	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	MUJER	
38	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	HOMBRE	
39	[illegible]	CONTROLADORA VIAL	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	MUJER	
40	[illegible]	CONTROLADORA VIAL	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	MUJER	
41	[illegible]	CONTROLADORA VIAL	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	MUJER	
42	[illegible]	CONTROLADORA VIAL	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	MUJER	
43	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	HOMBRE	
44	[illegible]	CONTROLADORA VIAL	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	MUJER	
45	[illegible]	CONTROLADORA VIAL	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	MUJER	
46	[illegible]	OBSERVACIONES	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		FORANEO	MOC	MUJER	
47	[illegible]	RESIDENTE AUXILIAR	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	HOMBRE	
48	[illegible]	CABOMERO I	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	HOMBRE	
49	[illegible]	SOLDADOR	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	HOMBRE	
50	[illegible]	AUXILIAR OPERATIVA	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	MUJER	
51	[illegible]	SERVICIOS GENERALES	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	MUJER	
52	[illegible]	CONTROLADORA VIAL	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	MUJER	
53	[illegible]	TOPOGRAFO	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		FORANEO	MOC	HOMBRE	
54	[illegible]	CABOMERO II	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	HOMBRE	
55	[illegible]	CONDUCTOR	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	HOMBRE	
56	[illegible]	AUXILIAR DE COMPRAS	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		FORANEO	MOC	HOMBRE	
57	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	HOMBRE	
58	[illegible]	AUXILIAR RESIDENTE	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	MUJER	
59	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	[illegible]	CC	OVOO	[illegible]		UPME	MOC	HOMBRE	
60	[illegible]	CONDUCTOR VOLQUETA	[illegible]	CC	METAN S.A.S	[illegible]		FORANEO	MOC	HOMBRE	
61	[illegible]	OP. MOTONIVELADORA	[illegible]	CC	METAN S.A.S	[illegible]		FORANEO	MOC	HOMBRE	
62	[illegible]	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	[illegible]	CC	METAN S.A.S	[illegible]		FORANEO	MOC	HOMBRE	
63	[illegible]	MECANICO	[illegible]	CC	METAN S.A.S	[illegible]		FORANEO	MOC	HOMBRE	
64	[illegible]	OPERADOR DE COMPACTADOR	[illegible]	CC	METAN S.A.S	[illegible]		FORANEO	MOC	HOMBRE	
65	[illegible]	CONDUCTOR DE VOLQUETA	[illegible]	CC	METAN S.A.S	[illegible]		FORANEO	MOC	HOMBRE	
66	[illegible]	CONDUCTOR DE VOLQUETA	[illegible]	CC	METAN S.A.S	[illegible]		FORANEO	MOC	HOMBRE	
67	[illegible]	MECANICO	[illegible]	CC	METAN S.A.S	[illegible]		FORANEO	MOC	HOMBRE	
68	[illegible]	CONDUCTOR DE VOLQUETA	[illegible]	CC	METAN S.A.S	[illegible]		FORANEO	MOC	HOMBRE	
69	[illegible]	CONDUCTOR DE VOLQUETA	[illegible]	CC	METAN S.A.S	[illegible]		FORANEO	MOC	HOMBRE	
70	[illegible]	OPERADOR DE MPO	[illegible]	CC	METAN S.A.S	[illegible]		FORANEO	MOC	HOMBRE	
71	[illegible]	OPERADOR RETROEXCAVADORA	[illegible]	CC	METAN S.A.S	[illegible]		FORANEO	MOC	HOMBRE	
72	[illegible]	OPERADOR DE COMPACTADOR	[illegible]	CC	METAN S.A.S	[illegible]		FORANEO	MOC	HOMBRE	

73	EDWIN ALEJANDRO GOMEZ	OPERADOR RETROEXCAVADOR	1122140206	CC	MEYAN S.A.S	11/01/2005		URBE	MCC	HOMBRE	
74	PABLO EFRAIN RIVERA	CONDUCTOR DE VOLQUETA	1120372080	CC	MEYAN S.A.S	11/01/2005		URBE	MCC	HOMBRE	
75	FABIO GUILLERMO LOPEZ	CONDUCTOR DE VOLQUETA	1124445000	CC	MEYAN S.A.S	19/02/2004		URBE	MCC	HOMBRE	
76	CESAR EDUARDO CASTILLO SILVA	CONDUCTOR DE VOLQUETA	1123918460	CC	MEYAN S.A.S	19/05/2008		URBE	MCC	HOMBRE	
77	ALEX DAVID ROJAS BELTRAN	OPERADOR DE MINI RETROEXCAVADOR	1127140063	CC	MEYAN S.A.S	11/08/2008		URBE	MCC	HOMBRE	
78	CRISTIAN FABIAN HERRERA GONZALEZ	CONDUCTOR DE VOLQUETA	1003648487	CC	MEYAN S.A.S	20/08/2008		URBE	MCC	HOMBRE	
79	HOLMAN JAIDER LOPEZ VALDERRAMA	OPERADOR DE MAQUINARIA	1122080074	CC	MEYAN S.A.S	8/09/2009		URBE	MCC	HOMBRE	
80	JOSE ABELARDO HOMEZ DAVILA	OPERADOR DE BULLDOZER	9973698	CC	MEYAN S.A.S	8/09/2009		URBE	MCC	HOMBRE	
81	JOHN DARIO GOMEZ VASQUEZ	CONDUCTOR DE VOLQUETA	1122080678	CC	MEYAN S.A.S	8/09/2009		FORANEO	MCC	HOMBRE	
82	JAIME NARVAEZ	ORGANERO DE MOTONIVELADORA	79090270	CC	AGRECOBRAS	19/10/2009		FORANEO	MCC	HOMBRE	
83	ALFREDO ANTUN RENOY	CONDUCTOR	11998000	CC	AGRECOBRAS	19/01/2009		FORANEO	MCC	HOMBRE	
84	JEIMMON ANDRE ORTIZOZA POZZO	CONDUCTOR	1118940274	CC	MEYAN S.A.S	19/01/2009		FORANEO	MCC	HOMBRE	
85	CARLOS ANDRES PEREZ PEREZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	9970870	CC	MEYAN S.A.S	12/08/2009		FORANEO	MCC	HOMBRE	
86	JOSE GUILLERMO GARCIA VERGEL	OPERADOR DE MAQUINARIA	79075090	CC	MEYAN S.A.S	19/08/2009		FORANEO	MCC	HOMBRE	
87	YEISSON ANDRES CALDERON GUTIERREZ	CONDUCTOR	1120870088	CC	MEYAN S.A.S	23/02/2009		FORANEO	MCC	HOMBRE	
88	DANIEL STIVEN HERNANDEZ BAZA	CONDUCTOR	1090748884	CC	MEYAN S.A.S	23/02/2009		FORANEO	MCC	HOMBRE	
89	JAIME ALEXANDER RINCON	CONDUCTOR VOLQUETA	1141888441	CC	AGRECOBRAS	23/08/2009		FORANEO	MCC	HOMBRE	
90	JORGE LUIS VAZART DUZON	CONDUCTOR	1118880917	CC	AGRECOBRAS	24/02/2009		FORANEO	MCC	HOMBRE	
91	PEDRO GUILLERMO GUERRA	CONDUCTOR	1143452340	CC	AGRECOBRAS	14/02/2009		FORANEO	MCC	HOMBRE	
92	CARLOS FERNANDO ECHEVERRY	OPERADOR DE HIDRO	80216045	CC	PORCUNCULA S.A.S	28/08/2003		FORANEO	MCC	HOMBRE	
93	JOSE ROLANDO BELTRAN	OPERADOR DE HIDRO RETROEXCAVADOR	17048854	CC	PORCUNCULA S.A.S	28/10/2004		URBE	MCC	HOMBRE	
94	WILTON RUIZ LANDINE	OPERADOR DE CAMION	80053460	CC	PORCUNCULA S.A.S	04/10/2004		URBE	MCC	HOMBRE	
95	BRAYAN ALEJANDRO DAZA CASERO	OPERADOR MAQUINARIA	1123451581	CC	PORCUNCULA S.A.S	30/10/2004		URBE	MCC	HOMBRE	
96	AMNER PEREZ POSSO	OPERADOR MAQUINARIA	1098370218	CC	PORCUNCULA S.A.S	30/10/2004		URBE	MCC	HOMBRE	
97	LUIS SIMON ROJAS CORDOBA	CONDUCTOR DE VOLQUETA	1120187871	CC	PORCUNCULA S.A.S	29/01/2004		URBE	MCC	HOMBRE	
98	DANIEL AYDER VALDERRAMA	OPERADOR	1120418853		PORCUNCULA S.A.S	19/02/2004		URBE	MCC	HOMBRE	
99	DIEGO ARMANDO ROJAS MARTINEZ	CONDUCTOR	80088481	CC	TRITURADOS SAN JOSE	14/05/2004		URBE	MCC	HOMBRE	
100	OSCAR FABIAN POLO	OP. MOTONIVELADORA	1120458599	CC	TRITURADOS SAN JOSE	19/04/2004		URBE	MCC	HOMBRE	
101	JAIRO ENRIQUE MOLINA	OP DE RETROEXCAVADOR	1123871118	CC	TRITURADOS SAN JOSE	23/04/2004		URBE	MCC	HOMBRE	
102	DAVID SANTIAGO RUIZ	CONDUCTOR DE VOLQUETA	1101124564	CC	TRITURADOS SAN JOSE	04/03/2004		URBE	MCC	HOMBRE	
103	JOSE ALEXANDER AGUAR	OPERADOR RETRO	1122363963	CC	TRITURADOS SAN JOSE	23/06/2003		URBE	MCC	HOMBRE	
104	WILLIAN GONZALES GOMEZ	OFICIAL DE OBRA	1123855433	CC	TRITURADOS SAN JOSE	04/11/2005		URBE	MCC	HOMBRE	
105	ENEIDER BECERRA BELTRAN	CONDUCTOR	1124343658	CC	TRITURADOS SAN JOSE	11/05/2005		URBE	MCC	HOMBRE	
106	FERNANDO POLICHE RAMIREZ	CONDUCTOR	1123845000	CC	TRITURADOS SAN JOSE	04/11/2005		URBE	MCC	HOMBRE	
107	BRAYAN STEVEN LOPEZ DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	1013013960	CC	TRITURADOS SAN JOSE	04/11/2005		URBE	MCC	HOMBRE	
108	CARLOS ANDRES HURTADO	AYUDANTE DE OBRA	1007167001	CC	TRITURADOS SAN JOSE	04/11/2005		URBE	MCC	HOMBRE	
109	DIEGO ALEJANDRO LOPEZ POZO	AYUDANTE DE OBRA	1022467850	CC	TRITURADOS SAN JOSE	04/11/2005	1 ESCUELA	URBE	MCC	HOMBRE	
110	JEISON ANDRES TRIANA RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	1123121126	CC	TRITURADOS SAN JOSE	14/01/2006		URBE	MCC	HOMBRE	
111	EDWARD ROJAS LONDOÑO	OPERADOR DE MINER	1122830	CC	TRITURADOS SAN JOSE	14/01/2006		URBE	MCC	HOMBRE	
112	GUSTAVO RODRIGUEZ (fallecido)	AYUDANTE DE OBRA	1120886004	CC	TRITURADOS SAN JOSE	14/01/2006		URBE	MCC	HOMBRE	
113	HENRY DARIO GOMEZ MORENO	OFICIAL DE OBRA	1004296584	CC	TRITURADOS SAN JOSE	14/01/2006		URBE	MCC	HOMBRE	
114	HENRY GOMEZ VILLADA	MAESTRO	1094024	CC	TRITURADOS SAN JOSE	14/01/2006		URBE	MCC	HOMBRE	
115	WARNER CAÑON ARIAS	AYUDANTE DE OBRA	1116014204	CC	TRITURADOS SAN JOSE	14/01/2006		URBE	MCC	HOMBRE	
116	ANDRES DIAN SALAZAR	OFICIAL DE OBRA	1120870123	CC	TRITURADOS SAN JOSE	14/01/2006		URBE	MCC	HOMBRE	
117	LUIS ANTONIO GOMEZ VILLADA	MAESTRO DE OBRA	1037941818	CC	TRITURADOS SAN JOSE	14/01/2006		URBE	MCC	HOMBRE	
118	LUIS FERNANDO MEDELLIN	CONDUCTOR	1141744444	CC	TRITURADOS SAN JOSE	14/01/2006		URBE	MCC	HOMBRE	
119	DIEGO ARMANDO VEGA RUIZ	AYUDANTE DE OBRA	1016439512	CC	TRITURADOS SAN JOSE	14/01/2006		URBE	MCC	HOMBRE	
120	WILDER GUZMAN PEREZ	OFICIAL DE OBRA	1122871751	CC	TRITURADOS SAN JOSE	14/01/2006		URBE	MCC	HOMBRE	
121	WILMER FERNANDO OMEN FERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	1118854854	CC	TRITURADOS SAN JOSE	13/01/2006		URBE	MCC	HOMBRE	
122	YINETH ROSALES LUQUE	AYUDANTE DE OBRA	1100015497	CC	TRITURADOS SAN JOSE	27/01/2006		URBE	MCC	HOMBRE	
123	YULIETH GERALDIN ALVAREZ SUESCA	AYUDANTE DE OBRA	1123855448	CC	TRITURADOS SAN JOSE	03/01/2006		URBE	MCC	MUJER	
124	JHON WILDER POLO	OPERADOR MULTIPLE	1050824	CC	TRITURADOS SAN JOSE	03/01/2006		URBE	MCC	MUJER	
125	JULIAN MONTOYA GALLEGO	INSPECTOR DE MAQUINARIA	9871271	CC	TRITURADOS SAN JOSE	3/01/2006	1 ESCUELA	URBE	MCC	HOMBRE	
126	DARIO AVILA	AYUDANTE DE OBRA	80875850	CC	TRITURADOS SAN JOSE	3/01/2006		FORANEO	MCC	HOMBRE	
127	EDGAR ALFREDO TORO MORENO	AUXILIAR DE MECANICA	1123141298	CC	TRITURADOS SAN JOSE	3/01/2006		URBE	MCC	HOMBRE	
128	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	8707884	CC	TRITURADOS SAN JOSE	3/01/2006	2 ESCUELA	URBE	MCC	HOMBRE	
129	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	1117854874	CC	TRITURADOS SAN JOSE	3/01/2006		URBE	MCC	HOMBRE	
130	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	1118854213	CC	TRITURADOS SAN JOSE	3/01/2006		URBE	MCC	MUJER	
131	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	1118854854	CC	TRITURADOS SAN JOSE	3/01/2006		URBE	MCC	HOMBRE	
132	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	1120886004	CC	TRITURADOS SAN JOSE	4/03/2006		URBE	MCC	HOMBRE	
133	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	1123845741	CC	TRITURADOS SAN JOSE	4/03/2006		URBE	MCC	HOMBRE	
134	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	1121954246	CC	TRITURADOS SAN JOSE	4/03/2006		URBE	MCC	HOMBRE	
135	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	1006808098	CC	TRITURADOS SAN JOSE	5/03/2006		URBE	MCC	HOMBRE	
136	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	1120886568	CC	TRITURADOS SAN JOSE	13/03/2006		URBE	MCC	MUJER	
137	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	80021842	CC	TRITURADOS SAN JOSE	5/03/2006		URBE	MCC	HOMBRE	
138	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	79855036	CC	TRITURADOS SAN JOSE	5/03/2006		URBE	MCC	HOMBRE	
139	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	1123884	CC	TRITURADOS SAN JOSE	5/03/2006		URBE	MCC	HOMBRE	
140	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	1094000048	CC	TRITURADOS SAN JOSE	5/03/2006		URBE	MCC	MUJER	
141	[illegible]	OFICIAL	80853685	CC	TRITURADOS SAN JOSE	5/03/2006		URBE	MCC	HOMBRE	
142	[illegible]	OFICIAL	1102040223	CC	TRITURADOS SAN JOSE	5/03/2006		URBE	MCC	HOMBRE	
143	[illegible]	OPERADOR MOTONIVELADORA	7729423	CC	TRITURADOS SAN JOSE	5/03/2006		URBE	MCC	HOMBRE	
144	ARLEY RAYMUNDO MEJIA REAL URREA	AYUDANTE DE OBRA	1094844337	CC	CONSTRUCCIONES MEJIA SC	1/03/2006		URBE	MCC	HOMBRE	
145	DIEGO JOSE LISARDO VARGAS	AYUDANTE DE OBRA	1063124418	CC	CONSTRUCCIONES MEJIA SC	21/03/2006		URBE	MCC	HOMBRE	
146	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	8023004	CC	CONSTRUCCIONES MEJIA SC	21/03/2006		URBE	MCC	HOMBRE	

119711 8

147	PERNEY PEREZ RAMIREZ	OFICIAL DE OBRA	1[illegible]8	CC	CONST RELACIONADO [illegible]	06/01/2024		FORANEO	MOC	HOMBRE	
148	FREDY LEONEL GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]8	CC	CONST RELACIONADO [illegible]	15/01/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
149	HECTOR ORLANDO BALLESTEROS	AYUDANTE DE OBRA	8071465	CC	CONST RELACIONADO [illegible]	06/01/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
150	JHERSON DAVID VALENCIA LAGUNA	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]8	CC	CONST RELACIONADO [illegible]	06/01/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
151	JESUS ALBERTO JAIMES SOSA	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]5	CC	CONST RELACIONADO [illegible]	06/01/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
152	JHONNY IVAN WALTER BROALDA ORTIZ	OFICIAL DE OBRA	1[illegible]3	CC	CONST RELACIONADO [illegible]	06/01/2024	24/04/2024	FORANEO	MOC	HOMBRE	
153	JORGE ALEJANDRO CARRILLO NAVARRO	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]5	CC	CONST RELACIONADO [illegible]	21/01/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
154	MIGUEL ALBERTO BEJARANO ORTEGA	MAESTRO DE OBRA	7[illegible]7	CC	CONST RELACIONADO [illegible]	06/01/2024		FORANEO	MOC	HOMBRE	
155	YHONNIS ALFREDO FUENTES GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]1	CC	CONST RELACIONADO [illegible]	29/01/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
156	RICARDO BALLESTEROS	AYUDANTE DE OBRA	8[illegible]4	CC	CONST RELACIONADO [illegible]	06/01/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
157	ANDRES FELIPE LARIOS URIBE	OFICIAL DE OBRA	1[illegible]5	CC	ACEDCONS S.A.S	14/01/2024		URBE	MOC	HOMBRE	
158	ANGEL TEODORO GARANTO TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]3	CC	ACEDCONS S.A.S	14/01/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
159	ALEXIS MANUEL RODRIGUEZ GARANTO	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]0	CC	ACEDCONS S.A.S	14/01/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
160	CARLOS JOSE MARQUEZ MOVILO	AYUDANTE DE OBRA	7[illegible]9	CC	ACEDCONS S.A.S	14/01/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
161	EDGAR DEIVIS ALVAREZ	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]4	CC	ACEDCONS S.A.S	23/01/2024	19/03/2024	URBE	MONC	HOMBRE	
162	YERLIS GARCIA MONTERO	OFICIAL DE OBRA	1[illegible]3	CC	ACEDCONS S.A.S	14/01/2024		URBE	MOC	HOMBRE	
163	Wenner JOSE MEJIA PINTO	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]3	CC	ACEDCONS S.A.S	23/01/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
164	JORGE HIRIDE HERNANDEZ ANULIO	AYUDANTE DE OBRA	[illegible]5	CC	ACEDCONS S.A.S	14/01/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
165	ROBINSON CHAVARRAGA CHAUSKI	MAESTRO DE OBRA	1[illegible]1	CC	ACEDCONS S.A.S	14/01/2024		URBE	MOC	HOMBRE	
166	JHON JHOSEPH TARAZONA RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	8[illegible]1	CC	ACEDCONS S.A.S	14/01/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
167	JUNIER JHOANY ALDO HOYEHEO	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]2	CC	CONSTRUCTIVE DE LUIS CASTILLO	14/01/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
168	LUIS ALBERTO PEÑA YONON	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]7	CC	CONSTRUCTIVE DE LUIS CASTILLO	14/01/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
169	MAYERI FONTALVA CACERES RINCON	SUPERVISORA SST	1[illegible]0	CC	CONSTRUCTIVE DE LUIS CASTILLO	13/01/2024		FORANEO	MOC	MUJER	
170	FILIMON ALOS OYOSANE	AYUDANTE DE OBRA	4[illegible]5	CC	CONSTRUCTIVE DE LUIS CASTILLO	06/01/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
171	LUIS CASTILLO	MAESTRO DE OBRA ENCARGADO	7[illegible]9	CC	CONSTRUCTIVE DE LUIS CASTILLO	06/01/2024		URBE	MOC	HOMBRE	
172	JAIRO EDUARDO HEREDIA CRUZ	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]3	CC	CONSTRUCTIVE DE LUIS CASTILLO	06/01/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
173	DARWIN BRAYAN SUAREZ GUTIERREZ	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]8	CC	CONSTRUCTIVE DE LUIS CASTILLO	06/01/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
174	EFREN KRELLANEDA RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]8	CC	CONSTRUCTIVE DE LUIS CASTILLO	06/01/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
175	LUIS ERNESTO SANTOS ALFONSO	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]7	CC	CONSTRUCTIVE DE LUIS CASTILLO	06/01/2024	25/03/2024	URBE	MONC	HOMBRE	
176	RICARDO GUATARREZ CELIS	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]1	CC	CONSTRUCTIVE DE LUIS CASTILLO	06/01/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
177	RAUL ARDEN MURILLO	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]0	CC	CONSTRUCTIVE DE LUIS CASTILLO	14/02/2024		URBE	MONC	MUJER	
178	JHOJAN ESTHEVEN ORTEGA ZAMBRANO	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]8	CC	CONSTRUCTIVE DE LUIS CASTILLO	14/02/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
179	NATANAEL ALEX DE DAVILA [illegible]	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]1	CC	CONSTRUCTIVE DE LUIS CASTILLO	14/01/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
180	CARLOS RAUL CARDOZO PEÑA	MAESTRO DE OBRA	8[illegible]3	CC	CONCRETOS Y EXCAVACIONES CARDOZO	14/01/2024		FORANEO	MOC	HOMBRE	
181	JUAN DIEGO DAVILA PERILLA	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]4	CC	CONCRETOS Y EXCAVACIONES CARDOZO	14/01/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
182	NAYLOS MARURY PARDO	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]0	CC	CONCRETOS Y EXCAVACIONES CARDOZO	31/01/2024	14/05/2024	URBE	MONC	HOMBRE	
183	JHOSON JAVIER MANUEL ATENCIA	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]0	CC	CONCRETOS Y EXCAVACIONES CARDOZO	27/01/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
184	WILLIAM FERNANDO RODRIGUEZ GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]2	CC	CONCRETOS Y EXCAVACIONES CARDOZO	23/01/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
185	ANDRESS PORRILLA DIAZ	OFICIAL DE OBRA	1[illegible]0	CC	CONCRETOS Y EXCAVACIONES CARDOZO	31/01/2024		FORANEO	MOC	HOMBRE	
186	EDWIN THAMPOOL RUBIO BRAVO	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]5	CC	CONCRETOS Y EXCAVACIONES CARDOZO	31/01/2024		FORANEO	MONC	HOMBRE	
187	JUAN DAVID DEBALLON VALLEJO	AYUDANTE DE OBRA	[illegible]4	CC	CONCRETOS Y EXCAVACIONES CARDOZO	14/02/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
188	HEIDER SANTIAGO RODRIGUEZ ATUESTA	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]3	CC	CONCRETOS Y EXCAVACIONES CARDOZO	14/02/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
189	YAIRWIN FABIAN MAHECHA GARZON	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]3	CC	CONCRETOS Y EXCAVACIONES CARDOZO	14/02/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
190	ISNARY ROMERO	INSPECTOR SST	1[illegible]8	CC	SUMCONTRATISTAS	14/01/2024		URBE	MOC	MUJER	
191	JORGE SANTIAGO ORTIZ ARIAS	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]0	CC	SUL ALTERNATIVAS SAS	24/01/2024		FORANEO	MONC	HOMBRE	
192	JHON JAIRO COLLECIOS SANCHEZ	MAESTRO DE OBRA	9[illegible]5	CC	SUL ALTERNATIVAS SAS	29/01/2024		FORANEO	MOC	HOMBRE	
193	HECTOR ISAAC VALENCIA TORAN	OFICIAL DE OBRA	1[illegible]3	CC	SUL ALTERNATIVAS SAS	29/01/2024		FORANEO	MOC	HOMBRE	
194	JORNAT MI RENED MIRANDA MEDINA	OFICIAL DE OBRA	1[illegible]4	CC	SUL ALTERNATIVAS SAS	14/02/2024	14/03/2024	FORANEO	MOC	HOMBRE	
195	ROBINSON BAUTISTA MORA	OFICIAL DE OBRA	1[illegible]1	CC	SUL ALTERNATIVAS SAS	13/02/2024		FORANEO	MOC	HOMBRE	
196	PEDRO MIGUEL JIMENEZ ALMAZA	OFICIAL DE OBRA	1[illegible]1	CC	SUL ALTERNATIVAS SAS	21/02/2024		FORANEO	MOC	HOMBRE	
197	ROSUNCO FRANK BOLIS	OFICIAL DE OBRA	1[illegible]8	CC	SUL ALTERNATIVAS SAS	28/02/2024		FORANEO	MOC	HOMBRE	
198	MARLON MUÑOZ MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]3	CC	SUL ALTERNATIVAS SAS	28/02/2024	7/03/2024	URBE	MONC	HOMBRE	
199	EDGAR DEIVIS ALVAREZ	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]4	CC	SUL ALTERNATIVAS SAS	06/03/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
200	ISNER FABIAN RAMIREZ RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]1	CC	SUL ALTERNATIVAS SAS	06/03/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
201	ISMAEL VELASQUEZ LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]0	CC	SUL ALTERNATIVAS SAS	07/03/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
202	[illegible]	SUPERVISOR DE OBRA	[illegible]	CC	CAPITAL AMBIENTAL SAS	06/01/2024		FORANEO	MOC	HOMBRE	
203	RODRIGO BERRIO PARRA	SUPERVISOR DE OBRA	1[illegible]1	CC	CAPITAL AMBIENTAL SAS	06/01/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
204	ALBERTO CASTILLAL [illegible]	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]3	CC	CAPITAL AMBIENTAL SAS	14/01/2024		FORANEO	MONC	HOMBRE	
205	ANDERSON FABIAN JARAMILLO RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]9	CC	CAPITAL AMBIENTAL SAS	14/01/2024		FORANEO	MONC	HOMBRE	
206	DANIEL STIVEN [illegible]	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]2	CC	CAPITAL AMBIENTAL SAS	14/01/2024		FORANEO	MONC	HOMBRE	
207	EDWAR RAMIREZ VELASQUEZ	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]0	CC	CAPITAL AMBIENTAL SAS	14/01/2024		FORANEO	MONC	HOMBRE	
208	FLORSMAR [illegible]	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]4	CC	CAPITAL AMBIENTAL SAS	14/01/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
209	YENER JAVIER [illegible]	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]9	CC	CAPITAL AMBIENTAL SAS	14/01/2024		FORANEO	MONC	HOMBRE	
210	YIBY ALEXANDER ALVAREZ CORREA	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]0	CC	CAPITAL AMBIENTAL SAS	14/01/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
211	ANDRES MATEO PALLA [illegible]	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]8	CC	CAPITAL AMBIENTAL SAS	14/01/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
212	JUAN BERNARDO [illegible]	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]6	CC	CAPITAL AMBIENTAL SAS	23/01/2024	04/04/2024	URBE	MONC	HOMBRE	
213	WILBERTO SANCHEZ HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]1	CC	CAPITAL AMBIENTAL SAS	23/01/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
214	EVERLIN [illegible]	OFICIAL DE OBRA	8[illegible]6	CC	CAPITAL AMBIENTAL SAS	06/02/2024		URBE	MONC	HOMBRE	
215	EDWAR ALEXANDER GARCIA [illegible]	MANIPULADOR I	1[illegible]3	CC	[illegible]	23/01/2024		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
216	CESAR AUGUSTO HENAO [illegible]	OPERADOR DE MINCHE	1[illegible]2	CC	ICMC	06/01/2024	[illegible]	FORANEO	MOC	HOMBRE	
217	ANGELO ALBERTO CHAVEZ [illegible]	ALBAÑIL/AYUDANTE DE OBRA	1[illegible]6	CC	ICMC	06/01/2024	[illegible]	FORANEO	MOC	HOMBRE	
218	CRISTIAN URIEL CANTARERO BALADIA	OFICIOS VARIOS	1[illegible]8	CC	ICMC	06/01/2024	[illegible]	FORANEO	MOC	HOMBRE	
219	CAMILO ANDRES [illegible]	CHANTAJISTA	1[illegible]4	CC	ICMC	06/01/2024	[illegible]	FORANEO	MOC	HOMBRE	
220	EVANGELISTA CORTES TORRES	SOLDADOR 1	9[illegible]8	CC	ICMC	06/01/2024	[illegible]	FORANEO	MOC	HOMBRE	

119 419

221	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CC	IGAC	[illegible]	[illegible]	FORANEO	ADC	MUJER	
222	[illegible]	CONDUCTOR 22	[illegible]	CC	IGAC	[illegible]	[illegible]	FORANEO	ADC	HOMBRE	
223	JOSE ALEXANDER LOPEZ BAHAMON	MONTADOR 1	[illegible]	CC	IGAC	[illegible]	[illegible]	FORANEO	ADC	HOMBRE	
224	LUIS MIGUEL CARVAJALINO PARRA	MONTADOR 1	[illegible]	CC	IGAC	[illegible]	[illegible]	FORANEO	ADC	HOMBRE	
225	[illegible]	CAPATAZ 1	[illegible]	CC	IGAC	[illegible]	[illegible]	FORANEO	ADC	HOMBRE	

119420

ANEXO 6.1 CERITICADOS BASES SOCIALES.

119422

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE URIBE
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VERSALLES
Personería Jurídica N° 1953 DEL 29 DE JUNIO DE 1984

EL SUSCRITO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERSALLES

CERTIFICA:

Que la señora **ASTRID CAROLINA ROBAYO ULCUE,** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.073.245.343 expedida en Mosquera Cundinamarca, reside en el municipio de Uribe Meta, en La vereda Versalles, desde hace aproximadamente (01) Año y NO se encuentra afiliado a la junta.

Lo anterior se expide en Uribe Meta a los 04 días del mes de Junio del año 2024, a solicitud verbal del interesado para fines que se consideren pertinentes.

PRESIDENTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VERSALLES
FLOR ALVA SAAVEDRA
C.C. N° 41.644.188 expedida en Bogotá D.c
CELULAR: 3133315231

119423

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META

JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO EL CENTRO
Personeria Juridica N° *700 del 2 de octubre de 1968*

EL SUSCRITO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO CENTRO

HACE CONSTAR:

Que el joven **WILLIAM GEOVANY MONDRAGON GIRALDO**, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.006.839.611 expedida en Uribe Meta, reside desde hace aproximadamente **15 años** en el municipio de Uribe (Meta) con domicilio en el Barrio Centro en la Cr 5 3 16 Barrio Centro y **No** encuentra afiliado a esta junta de acción comunal.

Lo anterior se expide en Uribe a los 17 días del mes de Febrero del año 2025, a solicitud del interesado con fines de estadía temporal en el municipio por asuntos de trabajo.

PRESIDENTE J.A.C BARRIO CENTRO
JOSE PABLO GARCIA
C.C. No. 17.225.201 expedida en Uribe
CELULAR 313 3309552

CONSTANCIA DE RESIDENCIA

JAC-003-2025

LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE URIBE - META

Con Personería Jurídica No. 102 del 17 de octubre de 2008
Nit. No. 9 0 1 1 6 3 0 4 1 - 1

HACE CONSTAR QUE:

La señora, **IDALI PEREZ ORJUELA** identificada con Cédula de Ciudadanía No. .1123.140.698 expedida en Uribe - Meta, reside en el domicilio Carrera 4 No. 3 - 30 barrio Industrial del municipio de Uribe – Meta y número de contacto 321 982 2277, desde hace ocho (08) años y **SI** se encuentra afiliada a esta J.A.C, registrada en el Libro de Afiliados con el # 26 el dia (29/12/2020). Tiempo en el cual ha demostrado ser una persona honesta, trabajadora y respetuosa de la Constitución y la Ley.

A la fecha **SI** se encuentra a **Paz Y Salvo** por todo concepto

La presente constancia se expide a solicitud del interesado para los trámites pertinentes, este documento tiene validez por seis (06) meses contados a partir de su firma.

Se expide el dia diez (10) de marzo del año 2025 en el municipio de Uribe - Meta.

En constancia de lo anterior firma,

ISABET FLORES BURITICA
Presidenta J.A.C Barrio El Industrial
C.C. No. 40.434.974 de Acacias – Meta
Celular 314 463 2004
Email jacindustrial1@gmail.com

11942

JUNTA DE ACCION COMUNAL
BARRIO INDUSTRIAL
MUNICIPIO DE URIBE



Nombres y apellidos: JERLY JULIANA BEDOYA DUARTE

Identificación: 1006692007

Comisión de trabajo: MUJER Y GÉNERO

Fecha de afiliación: 2026-03-31

Fecha de expedición del carnet: 31-03-2026

1194426

EL PORTADOR DE ESTA CREDENCIAL ESTÁ LEGÍTIMAMENTE RECONOCIDO COMO AFILIADO COMUNAL

Esta credencial es personal e intransferible y acredita al portador como afiliado de la Organización de Acción Comunal. Es responsabilidad del afiliado el buen uso que se le brinde.

ISABET FLORES BURITICA
Representante Legal

CARLOS ALONSO VARGAS FRANCO
Secretario(a)

El presente documento tendra vigencia hasta el: 15-09-2026

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE URIBE
JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO EL CENTRO
Personería Jurídica N° *700 del 2 de octubre de 1968*

EL SUSCRITO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO CENTRO

HACE CONSTAR:

Que la señora **ANGELICA MARIA ASENCIO PINEDA** identificada con cedula de ciudadanía N° 1.123.143.017 expedida en Uribe Meta, reside en el municipio de Uribe Meta, desde hace aproximadamente (29) años, en la dirección CL 6 9 22 Barrio Centro, y se encuentra afiliada a esta Junta De Acción Comunal.

Lo anterior se expide en Uribe – Meta, a los (21) días del mes de Mazo del año 2024, a solicitud de la interesado para los fines que se consideren pertinentes.

PRESIDENTE J.A.C BARRIO CENTRO
JOSE PABLO GARCIA
C.C. No. 17.225.201 expedida en Uribe – Meta
CEL: _____


JUNTA DE ACCION CUMUNAL VEREDA
LA NUEVA LIBERTAD
IDENTIFICACIÓN DIGNATARIO COMUNAL
Jessica Aguirre Lotero
Nombres
Cc 1.006.839.760
Documento
01/02/2026
Expedido
31/07/2026
Vence
AFILIADA

11/2009


Importante
Este carnét es personal he intransferible y todas las acciones realizadas con el carnét se entienden como efectuadas por el titular.
El titular del carnét es responsable de reportar cualquier situación que amerite la reposición de carnet.
APROBADO
J. A. C. VEREDA LA NUEVA LIBERTAD
Pers. Jurídica No. 156 del 04/07/1992
Wilson Aguirre
Presidente

CONSTANCIA DE RESIDENCIA

JAC-007-2025

LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE URIBE - META

Con Personería Jurídica No. 102 del 17 de octubre de 2008
Nit. No. 9 0 1 1 6 3 0 4 1 - 1

HACE CONSTAR QUE:

El señor, **MELIDA YASMIN RODRIGUEZ RESTREPO** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.095.484.779 expedida en Florián – Santander, reside en el domicilio carrera 3 No. 5 - 41 barrio Industrial del municipio de Uribe – Meta y número de contacto 320 937 2588, desde hace dieciséis (16) meses y NO se encuentra afiliado a esta J.A.C.

La presente constancia **de Residencia Temporal** se expide a solicitud del (a) interesado (a) para los trámites pertinentes, este documento tiene validez por tres (03) meses contados a partir de su firma.

Se expide el día veinte (20) de enero del año 2025 en el municipio de Uribe - Meta.

En constancia de lo anterior firma,

ISABET FLORES BURITICA
Presidenta J.A.C Barrio El Industrial
C.C. No. 40.434.974 de Acacias – Meta
Celular 314 463 2004
Email jacindustrial1@gmail.com

11948

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE URIBE
JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO JARDIN
Personería Jurídica N° 101 del 2008

EL SUSCRITO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO JARDIN

HACEN CONSTAR QUE:

Que el señor, **JOSE DIELVER HERRERA GOMEZ** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.121.819.666 expedida en Villavicencio, reside el, del municipio de Uribe Meta en la dirección LT 31 BLOQUE 1 MUJERES CAMPESINAS Barrio Jardín, desde hace aproximadamente (11) Años y NO se encuentra afiliado a la junta de acción comunal.

La presente se expide a solicitud de la interesada a los (23) días del mes de Febrero del año 2025, para diligencias laborales en Uribe Meta.

Cordialmente,

MILCIADES GOMEZ TRIANA
C.C N°93.040101 de Rovira Tolima
Presidente J.A.C BARRIO EL JARDIN

119.432

MUNICIPIO DE URIBE ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 800.128.428-1 DESPACHO DEL ALCALDE	Código:	110	
	TRD:	14.03	
	Versión	01	
	Pagina	1 de 1	

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE URIBE - META

Se permite

CERTIFICAR

Que:

La señora Luci Delia Lanza Ortiz identificada con cedula de ciudadania No 53.064.465 expedida en Bogotá DC reside en el área urbana "Barrio Centro", Municipio de Uribe desde hace aproximadamente cuarenta tres (43) años, como consta en el certificado expedido por el presidente de Junta de Acción Comunal del Barrio Centro.

Dada en el municipio de Uribe – Meta, a los veintitrés (23) días del mes de enero de 2024.

Deison cantor

DEISON CANTOR RODRIGUEZ
Alcalde Municipal

Powered by CamScanner

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE URIBE NIT: 800.128.426-1	Código: 100 TRD: 100.07.04 Versión: 01	
	SECRETARIA DE DESPACHO	Página 1 de 1	

119.433

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE URIBE - META

Se permite

CERTIFICAR

Que:

La señora **ERIKA YURNARY MONTENEGRO DURAN** identificada con cedula de ciudadanía No 1.119.949.760 expedida en Mesetas Meta reside en el área rural "Inspección la Julia", Municipio de Uribe, desde hace aproximadamente veinte (20) meses, como consta en el certificado emitido por el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Inspección la Julia.

Dada en el municipio de Uribe – Meta, a los diez (10) días del mes de febrero de 2025.

DEISON CANTOR RODRIGUEZ
Alcalde Municipal

Proyecto: karol Nataly Sanabria Diaz	Cargo: secretaria ejecutiva de Despacho	Firma:

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE URIBE META
LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO INDUSTRIAL
PERSONERÍA JURÍDICA N ° 102-10-2008

Hace Constar Que

El señor **JOSE MANUEL RICARDO** identificado con cedula de ciudadanía N ° 14.273.538 expedida en Guayabal armero; reside en **EL BARRIO INDUSTRIAL** del municipio de Uribe de manera provisional desde hace aproximadamente (03) meses y se caracteriza como una persona responsable en todas sus acciones no ha tenido problemas con nadie de la comunidad. Por tal motivo lo podemos recomendar como una persona seria y formal.

La anterior se expide a solicitud del interesado (a), a los 16 días del mes de septiembre del año 2023.

FIRMA J.A.C BARRIO **INDUSTRIAL**

Presidente J.A.C BARRIO INDUSTRIAL
C.C No 17281837
Cel. 3175551292

Powered by CamScanner

CONSTANCIA DE RESIDENCIA

JAC-013-2024

LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE URIBE - META

Con Personería Jurídica No. 102 del 17 de octubre de 2008
Nit. No. 9 0 1 1 6 3 0 4 1 - 1

HACE CONSTAR QUE:

El señor, **JOWANNY TRIANA GONZALEZ** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 17.287.303 expedida en Mesetas - Meta, reside en el domicilio Calle 6 No. 3 - 11 barrio Industrial del municipio de Uribe – Meta y número de contacto 314 801 9993, desde hace dos (02) años y NO se encuentra afiliado a esta J.A.C.

La presente constancia de **Residencia Temporal** se expide a solicitud del interesado para los trámites pertinentes, este documento tiene validez por tres (03) meses contados a partir de su firma.

Se expide el día quince (15) de julio del año 2024 en el municipio de Uribe - Meta.

En constancia de lo anterior firma,

ISABET FLORES BURITICA
Presidente J.A.C Barrio El Industrial
C.C. No. 40.434.974 de Acacias – Meta
Celular 314 463 2004
Email jacindustrial1@gmail.com

119436

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA YAVIA
Personería Jurídica N° 3979 del 30 de noviembre de 1977

EL SUSCRITO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA YAVIA

HACE CONSTAR:

Que la señora(a) **JUAQUIN TRIANA GARCIA** identificado con cedula de ciudadania Nº 17.225.270 expedida en Uribe Meta, reside en Municipio de Uribe-Meta hace aproximadamente (10) años con domicilio en la vereda Yavia y SI está afiliado a esta junta de acción comunal.

Lo anterior se expide en Uribe a los 07 día del mes de Julio del año 2024, a solicitud del interesado con fines de documentación.

PRESIDENTE J.A.C VEREDA YAVIA
C.C. No. 1.121.911.323.
CELULAR : 322 209 95 61

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO - URIBE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VERGEL
Personería Jurídica N. 710 del 03 – 04 -1978

11943

EL SUSCRITO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA EL VERGEL
DEL MUNICIPIO DE URIBE META

CERTIFICACIÓN DE RESIDENCIA

Yo **FREDY RONDON CRUZ**, en mi calidad de Representante Legal de la Junta de Acción Comunal Vereda El Vergel, constituida bajo lineamientos consagrados en la ley 2166 de 2021 y demás normas que modifiquen o adicionen, elegido por la Asamblea General mediante acta No 39 del año 2022, para el periodo comprendido entre el 24 de mayo de 2022 al 30 de junio de 2026, debidamente posesionado mediante Auto 1298, Resolución No 1513 de fecha 2021. expedido por la Gerencia de Accion Comunal Gobernación del Meta, la Junta de Acción Comunal tiene un término de duración indefinido y que a la fecha no se ha disuelto ni liquidado, por lo tanto, **CERTIFICO** que la Señor **LUIS ALEJANDRO DIAZ CORDOBA** con cedula de ciudadanía **N° 97.410.160**, expedida en Puerto Asís Putumayo, el Señor en mención es miembro de nuestra vereda y **RESIDE** con dirección en La Finca Montañita de la vereda EL VERGEL hace aproximado un año.

La presente certificación se expide a solicitud de la interesada dado el día treinta (30) del mes Agosto del año 2024.

En constancia de lo anterior firma:

Fredy Rondon C.

FREDY RONDON CRUZ
C.C. N°:17.287.173
Presidente de la JAC Vereda EL VERGEL
Celular: 321.270.3448
rondoncfredy1973@gmail.com

119 484

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE URIBE
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VERSALLES
Personería Jurídica N° 1953 **del** 29 **de** 06 **de** 1984

EL SUSCRITO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VERSALLES

HACE CONSTAR:

Que la señora **MARIA CLAUDIA JIMENEZ** identificado con cedula de ciudadanía **N°30.946.281** expedida en Acacias Meta, reside en la vereda Versalles, desde aproximadamente Diez (10) años, en la finca El Darién y Se encuentra afiliada a esta Junta De Acción Comunal.

Lo anterior se expide en Uribe – Meta, a los (17) días del mes de Julio del año 2024, a solicitud de la interesada por motivo laboral permanente en esta verda en el mismo, demás fines que se consideren pertinentes.

PRESIDENTE J.A.C
C.C. No. 4164418 8 **expedida en** Bta. DC
CEL: 313 331 5231

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO EL CENTRO
Personería Jurídica N° *700 del 2 de octubre de 1968*

EL SUSCRITO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO CENTRO

HACEN CONSTAR QUE:

Que la señora **PAOLA ANDREA VITONAS MUSICUE** identificado con CC N°1.006.839.501 Expedida en URIBE, reside en el Municipio de Uribe Meta temporalmente, desde hace aproximadamente (24) años, actualmente reside en la dirección CALLE 8 N°9 Barrio Centro del municipio de Uribe meta

La presente se expide a solicitud del interesado a los (02) días del mes de diciembre del año 2025, para los fines pertinentes.

Cordialmente,

PRESIDENTE J.A.C BARRIO CENTRO
JOSE PABLO GARCIA
C.C. No. 17.225.201 expedida en Uribe
CELULAR 313 3309552

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO - URIBE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VERGEL
Personería Jurídica N. 710 del 03 – 04 -1978

EL SUSCRITO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE URIBE META

CONSTANCIA DE RESIDENCIA

Yo FREDY RONDON CRUZ, en mi calidad de Representante Legal de la Junta de Acción Comunal Vereda El Vergel, constituida bajo lineamientos consagrados en la ley 2166 de 2021 y demás normas que modifiquen o adicionen, elegido por la Asamblea General mediante acta No 39 del año 2022, para el periodo comprendido entre el 24 de mayo de 2022 al 30 de junio de 2026, debidamente posesionado mediante Auto 1298, Resolución No 1513 de fecha 2021. expedido por la Gerencia de Acción Comunal Gobernación del Meta, la Junta de Acción Comunal tiene un término de duración indefinido y que a la fecha no se ha disuelto ni liquidado, por lo tanto, **DOY CONSTANCIA y CERTIFICANDO,** que el Señor **ROBINSON CHINGATE RONDON**, con cedula de ciudadanía N° 1.006.839.687 expedida en Uribe Meta. Que El Señor en mención es miembro de nuestra vereda El VERGEL a la cual represento. Y se encuentra registrado en el libro de afiliados No 629, Folio No 11 de la fila 80, quién cumple con las calidades establecidas en los Estatutos y los requisitos consagrados en el artículo 21 de la ley 2166 de 2021, y **RESIDE** en esta vereda, y goza de excelente moral y pacífica convivencia en el predio denominado naranjal, ubicada en la misma vereda el Vergel, con dirección, de la vía principal kilómetro 11 que conduce de Uribe a Mesetas.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado dado a los diecinueve días (19) del mes octubre del año 2025.

En constancia de lo anterior firma:

FREDY RONDON CRUZ
C.C. N°:17.287.173
Presidente de la JAC Vereda EL VERGEL
Celular: 321.270.3448
rondoncfredy1973@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE URIBE
JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO JARDIN
Personería Jurídica N° 101 del 2008

EL SUSCRITO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO JARDIN

HACEN CONSTAR QUE:

Que el señor **YEISONLOPEZ FIGUEROA** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.119.947.755 expedida en Mesetas Meta, reside en la dirección Calle 2 BARRIO EL JARDIN, del municipio de Uribe Meta, desde hace aproximadamente (3) años y NO se encuentra afiliado a la junta de acción comunal.

La presente se expide a solicitud de la interesada a los 17 días del mes de Julio del año 2024, para los fines pertinentes; como residencia permanente y laboral en el municipio de Uribe Meta.

Cordialmente,

MILCIADES GÓMEZ TRIANA
PRESIDENTE J.A.C BARRIO JARDIN
C.C.Nº 93.040.101 Exp en Rovira Tolima
CELULAR: _____

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE URIBE
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA YAVIA
Personería Jurídica N° 3979 del 30 de Noviembre de 1977

EL SUSCRITO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA YAVIA

HACEN CONSTAR QUE:

La señora **ANA MILENA MOYANO ANGULO** identificada con cedula de ciudadanía N°1.123.142.993 expedida en Uribe, reside actualmente en la vereda Yavia, CASA LOTE BUENA VISTA del municipio de Uribe Meta, desde hace aproximadamente (2) años y se encuentra afiliada a la junta de acción comunal.

La presente se expide a solicitud de la interesada a los 25 día del mes de Septiembre del año 2023, para los fines pertinentes.

PRESIDENTE DE LA JAC
ANDRES FELIPE BELTRAN FAJARDO
C.C N.° 1.121.911.323
CEL: 3222089561

CONSTANCIA DE RESIDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE URIBE
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA _____
Personería Jurídica N° 1953 **del** 29 **de** Junio **de** 1984

EL SUSCRITO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VERDEDA Versalles

HACEN CONSTAR QUE:

La Joven Sandra Milena Olaya J. Identificad(a) con T.I. Tarjeta de identidad N° 1123441259 expedida en Uribe-Meta, actualmente reside en la vereda Versalles del municipio de Uribe meta, desde hace aproximadamente 4 y si X no _ se encuentra afiliado (a) a esta junta de acción comunal.

La presente se expide a solicitud del interesado a los (11) días del mes de Febrero del año 2026 valido como certificación de residencia.

PRESIDENTE DE LA JAC
Nombre Flor Alba Saavedra
C.C. N° 41644188 Bta. D.C.
Celular. 313 331 52 31

11944.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE URIBE
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA YAVIA

EL SUSCRITO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA YAVIA

HACEN CONSTAR QUE:

El señor **FABIAN SEGURA MOLLANO** identificado con cedula de ciudadania **N°1.006.839.342** expedida en Uribe Meta, reside hace aproximadamente Un (01) años en la en la vereda YAVIA y NO se encuentra afiliado a esta junta de acción comunal.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 02 días del Agosto del año 2023, para los fines pertinentes.

PRESIDENTE DE LA JAC
ADRES FELIPE BELTRAN FAJARDO
C.C N.° 1.121.911.323 exp en Villavicencio
CEL: 3222089561


VEREDA YAVIA
PERSONERIA JURIDICA
No 3659 Del 30 / 11 /1977
Calidad: RESIDENTE
Nombre: JULIO GOMEZ TRIANA
Documento: C.C 1.119.946.471
RH:A+
Generado el 01-06-2024 - Vence el 01-12-2024


ESTE CARNET ES PERSONAL E INTRASFERIBLE
FIRMA PRESIDENTE DE LA J.A.C
ANDRES BELTRAN

ANEXO 8.2 BASE ACTORES.

119.411

BASE DE ACTORES

- Directorio presidentes de junta de acción comunal

NOMBRE Y APELLIDO	NUMERO DE CONTACTO	CARGO	VEREDA
Flor Alba Saavedra Rodríguez	3133315231	Presidenta JAC	Versalles
Andrés Beltrán	3222089561	Presidente JAC	Yavía
Jairo Jesús Campiño	3202510737	Presidente JAC	Papamene
Luz Linda Jiménez	3213845528	Secretaria de JAC	Papamene
José Ángel Patiño	3115808127	Presidente JAC	Santander
Pablo García	3133309552	Presidente JAC	Barrio Centro y Esperanza

- Directorio Institucional

NOMBRE Y APELLIDO	NUMERO DE CONTACTO	ENTIDAD	CARGO
Deison Cantor Rodríguez	310 2288441	Alcaldía	Alcalde
Marcela Buitrago	3106080603	Alcaldía	Secretaria de planeación
Fredy Segura	310 2850904	Alcaldía	Director de obras publicas
Lina Mateus	312 3664071	Alcaldía	Secretaria Gobierno
Briyith Jacome	322 4784105 3502184964	Alcaldía Inspección de policía	Secretaria administrativa y financiera
Personería Municipal	3216748193	Personería	Personero
Elkin Ramírez	311 5866334	Concejo Municipal	Presidente Concejo Municipal
Alejandro Muñoz Toledo	3105886474	Defensa Civil	Voluntario Defensa Civil
Cuadrante Policía	3204684388	Policía Nacional	
Emisora	3142487130	Ejercito – Batallón de infantería N° 29	

ANEXO 10.1 PQRDS

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-113 REVISIÓN: 1
	ACTA DE REUNIÓN COMUNIDADES	FECHA: 13-07-2014 PAGINA: 1 DE 3

DATOS INICIALES

PROYECTO/CONTRATO	Contrato 779 del 2022
MUNICIPIO / VEREDA	Uribe Meta - Vereda Yavia
GRUPO DE INTERÉS / LUGAR	Vereda Eden del municipio de Uribe Meta, JAC vereda Eden.
PERSONA CONTACTO / CONVOCADA POR	Nayarith Rengifo - Residente Social CVCO

FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINACIÓN	DURACIÓN (Minutos)
3.03.2026	10:00 a. m.	11:00 a. m.	60 minutos

OBJETIVO:
Atender la solicitud verbal registrada como atención a PQRS por parte de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Edén, relacionada con la necesidad de material para la adecuación de dos alcantarillas en su territorio, y formalizar la entrega en donación de doce (12) tubos en concreto de 36 pulgadas provenientes del retiro de box culvert ubicados en el corredor vial del Contrato 779 de 2022, ejecutado por el Consorcio Vial Conexión Orinoquia.

N°	TEMA	EXPOSITOR	DURACIÓN (MINUTOS)
1	Entrega en donación y formalización del traslado de 12 tubos en concreto de 36" retirados de obras del corredor vial, para ser utilizados en la construcción de dos alcantarillas comunitarias en la vereda Edén.	Consorcio Vial Conexión Orinoquia: Ing. Fernando Vera Barrera, Director de Obra, quien autoriza la entrega. Junta de Acción Comunal Vereda Edén: Tirbey Velásquez, Presidente de Trabajo de la JAC.	30 minutos

Firman la Asistencia los representantes de la Comunidad, los demás asistentes firman en el FOR-GI-114 Registro de Asistencia a Reunión Comunidades.

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-113 REVISIÓN: 1
	ACTA DE REUNIÓN COMUNIDADES	FECHA: 13-07-2014 PAGINA: 2 DE 3

DESARROLLO DE LA REUNIÓN | **N°1**

1. El señor Tirbey Velásquez, en representación de la JAC de la Vereda Edén, reitera la solicitud verbal realizada al Consorcio respecto a la necesidad de material para la construcción de alcantarillas en su comunidad.

2. El Consorcio Vial Conexión Orinoquía informa que, como resultado de las actividades de retiro de estructuras tipo box culvert del corredor vial perteneciente al Contrato 779 de 2022, se generaron tubos en concreto de 36 pulgadas, en buen estado y aptos para uso comunitario.

3. El Ing. Fernando Vera Barrera, como Director de Obra, autoriza la entrega en donación de doce (12) tubos, los cuales permanecen ubicados en la vereda Yavia, sector Puente La Lagartija, y se ponen a disposición de la Junta de Acción Comunal de la vereda Eden.

4. Se establece que la Junta de Acción Comunal de la Vereda Edén asumirá completamente el transporte, cargue y descargue del material desde la vereda Yavia hasta la vereda Edén.

5. Las partes verifican el estado general del material, declarándose conforme el representante de la JAC.

Estado de los elementos:

Las partes manifiestan que la donación se entrega en el estado actual en que se encuentran los tubos, los cuales fueron verificados visualmente por el representante de la JAC al momento de la entrega.

Aceptación:

El representante de la JAC declara que recibe a satisfacción los elementos descritos, destinándolos exclusivamente para el proyecto comunitario mejoramiento de via en la vereda Eden del municipio de Uribe Meta.

Conclusiones:

1. El Consorcio Vial Conexión Orinoquía hace entrega en donación de doce (12) tubos en concreto de 36" retirados como parte de las actividades del Contrato 779 de 2022.

2. La JAC de la Vereda Edén recibe a satisfacción el material, comprometiéndose a destinarlo exclusivamente para la construcción de la alcantarilla comunitaria.

3. El transporte del material será responsabilidad total de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Edén.

4. Con esta acta se da por atendida la solicitud verbal presentada por la comunidad mediante PQRS.

5. Ambas partes dejan constancia de conformidad y cierran la reunión sin observaciones adicionales.

Registro fotografico



	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-113 REVISIÓN: 1
	ACTA DE REUNIÓN COMUNIDADES	FECHA: 13-07-2014 PAGINA: 3 DE 3

CONCLUSIONES / ACUERDOS /COMPROMISOS

N°	COMPROMISOS	QUIEN LO ADQUIERE	FECHA DE RESPUESTA
1	El transporte del material será responsabilidad total de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Edén.	JAC Vereda Eden	Inmediata
2	La JAC de la Vereda Edén recibe a satisfacción el material, comprometiéndose a destinarlo exclusivamente para la construcción de las alcantarillas comunitarias.	JAC Vereda Eden	
3			
4			
5			
6			
7			
8			

FIRMAS DE ASISTENCIA

N°	NOMBRE/APELLIDO	CARGO	C.C. No	FIRMA
1	Fernando Vera Barrera	Director de obra contrato 779 del 2022	~~86.042.731~~	
2	Nayarith Rengifo Murillo	Residente social	1.121.881.465	
3	Tirbey Velásquez Aguirre	Presidente comité trabajo JAC Vereda Eden	1.123.140.718	
4	Lorena Saenz Camacho	Afiliada a la JAC Vereda Eden	1.121.833.375	
5				
6				
7				
8				
9				
10				

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-113 REVISIÓN: 1
	ACTA DE REUNIÓN COMUNIDADES	FECHA: 13-07-2014 PAGINA: 1 DE 4

DATOS INICIALES

PROYECTO/CONTRATO	Contrato 779 del 2022
MUNICIPIO / VEREDA	Uribe, Meta / Vereda Versalles
GRUPO DE INTERÉS / LUGAR	Comunidad – Vivienda beneficiaria
PERSONA CONTACTO / CONVOCADA POR	Nayarith Rengifo - Residente Social CVCO

FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINACIÓN	DURACIÓN (Minutos)
7.03.2025	10:30 a. m.	11:00 a. m.	30 minutos

OBJETIVO:
Dar respuesta a la solicitud verbal (PQRS) realizada por el señor Jhon Jairo Avilés Luna, referente a la donación de llantas en desuso provenientes del cambio de los vehículos vinculados al Proyecto No. 779 de 2022, con el fin de apoyar la construcción de un muro de contención en su vivienda ubicada en la vereda Versalles.

N°	TEMA	EXPOSITOR	DURACIÓN (MINUTOS)
1	Solicitud de donación de llantas	Comunidad Jhon Jairo Avilés Luna	10 minutos
2	Validación de disponibilidad de llantas en desuso	Consorcio	10 minutos
3	Entrega de llantas y uso previsto	Consorcio / Comunidad Jhon Jairo Avilés Luna	10 munitos

Firman la Asistencia los representantes de la Comunidad, los demás asistentes firman en el FOR-GI-114 Registro de Asistencia a Reunión Comunidades.

1194J2

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-113 REVISIÓN: 1
	ACTA DE REUNIÓN COMUNIDADES	FECHA: 13-07-2014 PAGINA: 2 DE 4

DESARROLLO DE LA REUNIÓN N°1

El señor Jhon Jairo Avilés Luna, habitante de la vereda Versalles del municipio de Uribe, realizó solicitud verbal al Consorcio Vial Conexión Orinoquia para la donación de once (11) llantas en desuso, provenientes de los cambios realizados a los vehículos vinculados al Proyecto No. 779 de 2022.

El solicitante manifestó que dichas llantas serán utilizadas para la construcción de un muro de contención en su vivienda, con el propósito de mitigar riesgos asociados a la inestabilidad del terreno.

El Consorcio, en el marco de su gestión social y ambiental, valida la disponibilidad de las llantas en desuso y procede con la entrega de once (11) unidades, las cuales no representan riesgo para la operación del proyecto.

Se deja constancia de que la entrega se realiza a título de donación, sin generar contraprestación alguna.

OBSERVACIONES

La presente acta corresponde a la atención de una solicitud verbal (PQRS) de la comunidad.

Se recomienda al beneficiario dar un uso adecuado a las llantas donadas, destinándolas exclusivamente para la construcción del muro de contención descrito, garantizando su correcta disposición, estabilidad y evitando impactos ambientales o sanitarios negativos (como acumulación de agua o proliferación de vectores).

Cláusula de responsabilidad: El beneficiario declara recibir las llantas a título de donación y asume de manera exclusiva la responsabilidad por su transporte, almacenamiento, manipulación, instalación y uso final. El Consorcio Vial Conexión Orinoquia no será responsable por daños a terceros, afectaciones ambientales, fallas estructurales o cualquier perjuicio derivado del uso indebido o inadecuado de las llantas una vez realizada la entrega.

CONDICIONES DE LA DONACIÓN

La entrega de las llantas se realiza a título gratuito y sin contraprestación.
El beneficiario se compromete a utilizarlas exclusivamente para el fin descrito (muro de contención).
El beneficiario asume la responsabilidad total por el uso, manejo y disposición final de las llantas.
El beneficiario declara conocer las recomendaciones ambientales para evitar impactos negativos.

ACEPTACIÓN

Con la firma del presente documento, el beneficiario manifiesta que recibe a satisfacción las llantas donadas y acepta las condiciones y la cláusula de responsabilidad establecidas en la presente acta.

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-113 REVISIÓN: 1
	ACTA DE REUNIÓN COMUNIDADES	FECHA: 13-07-2014 PAGINA: 3 DE 4

CONCLUSIONES / ACUERDOS /COMPROMISOS

N°	COMPROMISOS	QUIEN LO ADQUIERE	FECHA DE RESPUESTA
1	Uso adecuado de las llantas para muro de contención	Jhon Jairo Avilés Luna	Inmediato
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

FIRMAS DE ASISTENCIA

N°	NOMBRE/APELLIDO	CARGO	C.C. No	FIRMA
1	Fernando Vera Barrera	Director de obra	86.042.731	
2	Nayarith Rengifo Murillo	Residente social	1.121.881.465	
3	Diana Alejandra Zapata Báez	Residente ambiental	1.234.640.049	
4	Jhon Jairo Avilés luna	Peticionario-comunidad	1.006.839.772	
5				
6				
7				
8				
9				
10				

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-113 REVISIÓN: 1
	ACTA DE REUNIÓN COMUNIDADES	FECHA: 13-07-2016 PAGINA: 4 DE 4

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografia 1: donación de llantas en desuso provenientes del cambio de los vehiculos vinculados al Proyecto No. 779 de 2022



Fotografia 2: donación de llantas en desuso provenientes del cambio de los vehiculos vinculados al Proyecto No. 779 de 2022



Fotografia 3: donación de llantas en desuso provenientes del cambio de los vehiculos vinculados al Proyecto No. 779 de 2022



Fotografia 4: donación de llantas en desuso provenientes del cambio de los vehiculos vinculados al Proyecto No. 779 de 2022

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-113 REVISIÓN: 1
	ACTA DE REUNIÓN COMUNIDADES	FECHA: 13-07-2014 PAGINA: 1 DE 4

DATOS INICIALES

PROYECTO/CONTRATO	Contrato 779 del 2022
MUNICIPIO / VEREDA	Uribe, Meta / Área urbana
GRUPO DE INTERÉS / LUGAR	Casa de la Cultura – Comunidad
PERSONA CONTACTO / CONVOCADA POR	Adriana Lucia Diaz Amaya – Coordinadora Casa de la Cultura - Nayarith Rengifo - Residente Social CVCO

FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINACIÓN	DURACIÓN (Minutos)
18.03.2026	10:30 a. m.	11:00 a. m.	40 minutos

OBJETIVO:
Dar respuesta a la solicitud verbal (PQRS) realizada por Adriana Díaz, coordinadora de la Casa de la Cultura del municipio de Uribe, Meta, referente a la donación de llantas en desuso provenientes del cambio de los vehículos vinculados al Proyecto No. 779 de 2022, con el fin de apoyar el embellecimiento de las instalaciones mediante la siembra de jardines en llantas.

N°	TEMA	EXPOSITOR	DURACIÓN (MINUTOS)
1	Solicitud de donación de llantas	Adriana Lucia Diaz Amaya – Coordinadora Casa de la Cultura	10 minutos
2	Validación de disponibilidad de llantas en desuso	Consorcio Vial Conexión Orinoquia	10 minutos
3	Entrega de llantas y uso previsto (jardín)	Consorcio Vial Conexión Orinoquia / Adriana Lucia Diaz Amaya – Coordinadora Casa de la Cultura	20 munitos

Firman la Asistencia los representantes de la Comunidad, los demás asistentes firman en el FOR-GI-114 Registro de Asistencia a Reunión Comunidades.

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-113 REVISIÓN: 1
	ACTA DE REUNIÓN COMUNIDADES	FECHA: 13-07-2014 PAGINA: 2 DE 4

DESARROLLO DE LA REUNIÓN	N°1

La señora Adriana Díaz, en calidad de coordinadora de la Casa de la Cultura del municipio de Uribe, realizó solicitud verbal al Consorcio Vial Conexión Orinoquia para la donación de ocho (8) llantas en desuso, provenientes de los cambios realizados a los vehículos vinculados al Proyecto No. 779 de 2022.

La solicitante manifestó que dichas llantas serán utilizadas para el embellecimiento de la Casa de la Cultura, mediante la implementación de jardines ornamentales (siembra de plantas en llantas), con el propósito de mejorar el entorno, fortalecer los espacios culturales y promover la apropiación comunitaria.

El Consorcio, en el marco de su gestión social y ambiental, valida la disponibilidad de las llantas en desuso y procede con la entrega de ocho (8) unidades.

Se deja constancia de que la entrega se realiza a título de donación, sin generar contraprestación alguna.

OBSERVACIONES

La presente acta corresponde a la atención de una solicitud verbal (PQRS) de la comunidad.
Se recomienda al beneficiario dar un uso adecuado a las llantas donadas, destinándolas exclusivamente para el fin descrito, garantizando su correcta disposición y evitando impactos ambientales o sanitarios negativos.

Cláusula de responsabilidad: La Casa de la Cultura, representada por su coordinadora, declara recibir las llantas a título de donación y asume de manera exclusiva la responsabilidad por su transporte, almacenamiento, manipulación, instalación y uso final. El Consorcio Vial Conexión Orinoquia no será responsable por daños a terceros, afectaciones ambientales o cualquier perjuicio derivado del uso indebido de las llantas una vez realizada la entrega.

CONDICIONES DE LA DONACIÓN

La entrega de las llantas se realiza a título gratuito y sin contraprestación.
La beneficiaria se compromete a utilizarlas exclusivamente para el fin descrito (jardines ornamentales).
La beneficiaria asume la responsabilidad total por el uso, manejo y disposición final de las llantas.
La beneficiaria declara conocer las recomendaciones ambientales para evitar impactos negativos.

ACEPTACIÓN

Con la firma del presente documento, el beneficiario manifiesta que recibe a satisfacción las llantas donadas y acepta las condiciones y la cláusula de responsabilidad establecidas en la presente acta.

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-113 REVISIÓN: 1
	ACTA DE REUNIÓN COMUNIDADES	FECHA: 13-07-2014 PAGINA: 3 DE 4

CONCLUSIONES / ACUERDOS /COMPROMISOS

N°	COMPROMISOS	QUIEN LO ADQUIERE	FECHA DE RESPUESTA
1	Uso adecuado de las llantas para jardines ornamentales	Casa de la Cultura	Inmediato
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

FIRMAS DE ASISTENCIA

N°	NOMBRE/APELLIDO	CARGO	C.C. No	FIRMA
1	Fernando Vera Barrera	Director de obra	86.042.731	
2	Nayarith Rengifo Murillo	Residente social	1.121.881.465	
3	Diana Alejandra Zapata Báez	Residente ambiental	1.234.640.049	
4	Adriana Lucia Díaz Amaya	Coordinadora Casa de la Cultura	1.005.822.953	
5				
6				
7				
8				
9				
10				

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-113 REVISIÓN: 1
	ACTA DE REUNIÓN COMUNIDADES	FECHA: 13-07-2014 PAGINA: 4 DE 4

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografia 1: donación de llantas en desuso provenientes del cambio de los vehículos vinculados al Proyecto No. 779 de 2022



Fotografia 2: donación de llantas en desuso provenientes del cambio de los vehículos vinculados al Proyecto No. 779 de 2022



Fotografia 3: donación de llantas en desuso provenientes del cambio de los vehículos vinculados al Proyecto No. 779 de 2022



Fotografia 4: donación de llantas en desuso provenientes del cambio de los vehículos vinculados al Proyecto No. 779 de 2022

119460

ANEXO 10.3 PLANILLA ASISTENCIA

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-RH-01
REVISION: 7
FECHA: 02-02-2016
PAGINA: 1 DE 1

REGISTRO DE ASISTENCIA

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAMENE

FECHA: 2 (DD) 3 (MM) 2026 (AA) DURACIÓN: 05 HORAS — FACILITADOR O INSTRUCTOR: Catalina Rincon

TEMA: YO TRABAJO CON SEGURIDAD

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA		BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	TALLER

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: Inicial	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: Confirmatoria	EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
1	Yineth Robayo	T. S. J	Ayudante	1094119487	YinethR			
2	[illegible]							
3	Jaime Gonzalez B.	CUCC	Inspector	94512367	[illegible]			
4	Juan Hernandez	TSJ	Ayudante	1122646141	Juan			
5	William Ochoa	TSJ	ayudante	1120956401	William			
6	Reinel Ramirez	TSJ	Oficial	1193240822	Reinel			
7	Henry Gomez	TSJ	Maestro	12266224	[illegible]			
8	Wilder Guzman	TSJ	oficial	17287952	[illegible]			
9	Jose Ramiro Toro	TSJ	Ayudante	17580685	Jose			
10	Deiber S U F	TSJ	AYUDANTE	1117818379	Deiber			
11	Dixon Ibarz	T.S.J.	OFICIAL	10 100 10 380	[illegible]			
12	LUIS NAVO	TSJ	Ayudante	1006283841	LUIS			
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

12%

11946

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2016 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAMENE

FECHA: 2 (DD) 3 (MM) 2026 (AA) DURACIÓN: (HORAS) | FACILITADOR O INSTRUCTOR: Caldera Rueda

TEMA: YO TRABAJO CON SEGURIDAD

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA		BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	TALLER

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
1	Martha Gonzalez	C.V.C.O	controladora	46520283	Martha			
2	Stefania Cardoso	C.V.C.O	Controladora	1117808656	Stefania			
3	Gustavo N	T S T	Ayudante	1006659295	Gustavo			
4	JAIME E Vargas	Mexon	ap.motorizado	79356275	JAIMEV			
5	[illegible]			1116.[illegible]4005	Junior			
6	Sahara Olaya	CVC O	controlador	1123747759	Sandra			
7	Paola [illegible]	CVC O	controladora	1065351561	[illegible]			
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
9	Diana Arbelaez	T S J	Ayudante	1116086312	DianaPC			
10	Henry David Gomez Moreno	T.S.J	oficial	1004265944	[illegible]			
11	Juan felipe [illegible]	T.S.J	Ayudante	1123524246	Juan			
12	Carlos	TSJ		7007467571	Carlos			
13	Luis Alejandro	CVCO	Ayudante	92410160	[illegible]			
14	ANIBAL MONTERO	T S J	AYUDANTE	87577544	ANIBAL			
15	[illegible]	T S J	motorista	12673941	[illegible]			
16	Elka Triana	T S J	Ayudante	1125141128	ELKA			
17	Manuel Alberto Amaya Tarazona	T.S.J	Ayudante	V20049405	[illegible]			
18	Oscar Vega	T S J	Ayudante	1072926522	[illegible]			
19	Jose Manuel Ricardo	CVCO	Ayudante	1149273578	[illegible]			
20	MILLER JAVIER	T S J	AYUDANTE	93021806 2	MILLER			
21	Carolina Robayo	CVCO	Controladora	1073245343	Carolina			

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

21/

119-462

Taller

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-RH-01
REVISION: 7
FECHA: 02-02-2026
PAGINA: 1 DE 1

REGISTRO DE ASISTENCIA

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAMENE

FECHA: 2 (DD) 1 (MM) 2026 (AA) DURACIÓN: 0.5 (HORAS) FACILITADOR O INSTRUCTOR: Ricardo Rojas

TEMA: YO TRABAJO CON SEGURIDAD

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA		BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	TALLER

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
1	[illegible]	TSJ	OP	[illegible]				
2	[illegible]	MEGANSA	Operador	79249516				
3	Fernando Polocho	[illegible]	OP Volqueta	1121811565				
4	Santiago Ruiz	TSJ	Operador	1014734				
5	Diego A. Rojas	TSJ	OP	80068-441				
6	Fernando Medellin P	T.S.J	Conductor	71677508				
7	José A. Hoyos Ch	Meyan	OP.	5970.508	Jose Hoyos Ch			
8	Wilinton Ruiz	CLP	OP	86080949				
9	Giovanny Rojas	TSJ	OP	1122502				
10	Reiner Reyna	TSJ	OFICIAL	1193240322				
11	Daniel Hernandez	Meyan	conductor	1120374554	Daniel H			
12	Cristian Herrera	Meyan	Conductor	1003644495				
13	Edier Tovar	TSJ	Ac Mecanico	1121111146				
14	Jose Dieiver Herrera G	conductor	CVCC	1121819666				
15	Edwar Lopez Diaz	CVCO	Ayudante	1123441781				
16	Jaison Arroyo	CVCO	OP.	79287703				
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

16

119463

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2016 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: DD	MM	AA	DURACIÓN HORAS	FACILITADOR O INSTRUCTOR:
2	1	2026	0.5	Isnery Romero

TEMA: **YO TRABAJO CON SEGURIDAD**

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA		BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	TALLER

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
1	JAIVER DAVID VALENCIA LAGUNA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.120.385.188	david			
2	FERNEY PEREZ RAMIREZ	CONSTRUCCIONES BEJARANO	OFICIAL DE OBRA	1.097.608.521				
3	MIGUEL BEJARANO	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	79.670.027				
4	ARLEY PERMENIO MELGAREJO URREA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.069.898.205				
5	EINER FABIAN RAMIREZ	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.123.141.231	— " —			
6	JHONNATAN ESCALONA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.092.647.103				
7	HECTOR BALLESTEROS	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	80.774.400	— " —			
8	RICARDO BALLESTEROS	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	80.769.234				
9	FREDY LEON GARCIA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.005.294.878				
10	JESUS HUMBERTO JAIMES SOSA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.094.350.013				
11	REINEL RAMIREZ	CONSTRUCCIONES BEJARANO	OFICIAL DE OBRA	1.193.240.322	— " —			
12	JOSE LUIS CRUZ SAAVEDRA		AYUDANTE DE OBRA	1.123.142.589	— " —			
13	KEVIN ROBERTO FONSECA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.023.028.210	— " —			
14	DIEGO LOZANO	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.053.724.315	diego			
15	GUILLERMO CARRILLO	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.094.347.455				
16	FAIBER MUNAS	CONSTRUCCIONES BEJARANO	OFICIAL DE OBRA	83.236.614				
17	JHONNYS FUENTES	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	7.724.641				
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

124

119464

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 1
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02.02.2016 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: DD	MM	AA	DURACIÓN HORAS	FACILITADOR O INSTRUCTOR:
3	3	2025	0.5	Isnery Romero

TEMA: **YO TRABAJO CON SEGURIDAD**

INDUCCIÓN		CHARLA		CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA				BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	TALLER

Nº	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Negativo	Comprobatoria	
1	FERLEY GARCIA MONTOYA	ACEGCOING	OFICIAL DE OBRA	1.075.266.528				
2	JORGE ARMIDE HERNANDEZ	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	1.095.105				
3	ANGEL YESID GARAVITO TRUJILLO	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	1.003.305.965				
4	ROBINSON CHAVARRIAGA	ACEGCOING	MAESTRO DE OBRA	1.121.827.481				
5	AUDIS RODRIGUEZ	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	10.953.280				
6	CARLOS VASQUEZ MOYANO	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	79.242.699				
7	ANDRES FELIPE URREA	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	1.123.143.162				
8	FRAINER JOSE MEJIA PINTO	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	1.121.043.153				
9	EDGAR OSORIO	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	7.254.294				
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

9

119465

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2016 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: DD	MM	AA	DURACIÓN: HORAS	FACILITADOR O INSTRUCTOR:
2	3	2025	0.5	Ismery Romero

TEMA: **YO TRABAJO CON SEGURIDAD**

INDUCCIÓN			CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS		
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA	BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	TALLER	

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACION (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
1	JESUS SANTIAGO ORTIZ	BUILD ALTERNATIVA SAS	AYUDANTE DE OBRA	1.122.514.257	Santiago			
2	JOHN JAIRO IZQUIERDO SANCHEZ	BUILD ALTERNATIVA SAS	MAESTRO DE OBRA	9.068.090	John Jairo			
3	JHONATAN RENED ARANGO	BUILD ALTERNATIVA SAS	OFICIAL DE OBRA	4.514.254				
4	HECTOR FABIO VALENCIA	BUILD ALTERNATIVA SAS	OFICIAL DE OBRA	97.613.665				
5	ROBINSON BAUTISTA	BUILD ALTERNATIVA SAS	OFICIAL DE OBRA	97.613.911	Robinson			
6	PEDRO JIMENEZ	BUILD ALTERNATIVA SAS	OFICIAL DE OBRA	8.605.081	Pedro			
7	SEGUNDO FRANK SOLIS	BUILD ALTERNATIVA SAS	OFICIAL DE OBRA	1.087.114.628				
8	MARLON MUÑOZ MARTINEZ	BUILD ALTERNATIVA SAS	AYUDANTE DE OBRA	122.516.413	Marlon Muñoz			
9	FRANKLIN COLMENARES	BUILD ALTERNATIVA SAS	BUILD ALTERNATIVA SAS	86.080.491				
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

4 of 4

119466

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 03-02-2016 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: DD	MM	AA	DURACIÓN: HORAS	FACILITADOR O INSTRUCTOR:
2	3	2025	0.5	Isney Romero

TEMA: **YO TRABAJO CON SEGURIDAD**

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		REUNIÓN INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA		BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	TALLER

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
2	JAVIER ENSISO ANACANA	PORTAL AMBIENTAL RY& S.A.S	AYUDANTE DE OBRA	1.007.897.009				
3	YIMY ALEXANDER ALVAREZ GOMEZ	PORTAL AMBIENTAL RY& S.A.S	AYUDANTE DE OBRA	1.116.202.610				
4	FLORESMIRO VARGAS ROJAS	PORTAL AMBIENTAL RY& S.A.S	AYUDANTE DE OBRA	12.104.244				
5	DANIEL STIVEN VARGAS ROJAS	PORTAL AMBIENTAL RY& S.A.S	AYUDANTE DE OBRA	1.077.865.530				
6	JOSE LUIS MANRIQUE ALDANA	PORTAL AMBIENTAL RY& S.A.S	SUPERVISOR DE OBRA	14.138.878				
7	ALBERTO CARVAJAL HOYOS	PORTAL AMBIENTAL RY& S.A.S	AYUDANTE DE OBRA	1.123.331.311				
8	EDWAR RODRIGUEZ VELASQUEZ	PORTAL AMBIENTAL RY& S.A.S	AYUDANTE DE OBRA	1.006.549.090				
9	JAIRO SILVA ANDERSON	PORTAL AMBIENTAL	AYUDANTE	1024471450				
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

7/1

119.467

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2016 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAMENE

FECHA: 28 (DD) 3 (MM) 2026 (AA) DURACIÓN: 0.5 HORAS — FACILITADOR O INSTRUCTOR: Ismery Romero

TEMA: YO TRABAJO CON SEGURIDAD

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		REUNIÓN INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA		BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	TALLER

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
1	Maricela Vitono G	CVCO	Controladora	1120366920	Maricela V.			
2	Brayan	CVCO		1122962566	Brayan			
3	Fabian Jerson M	CVCO	CADENERO	1006839312	Fabian			
4	Jorge Luis Navarro	Excon SA	conductor	1116866379				
5	Angelica Arenas	C.V.C.O	Controladora	1123149017	Angelica			
6	Juliana Gonzalez	C.V.C.O	Controladora	1006277528	Juliana			
7	Victor Beltran	Mayan SA	op excav	3214961				
8	Faiber Peña	CIP	OP mula	1193276011	Faiber			
9	[illegible]	[illegible]	OP	[illegible]				
10	Arbey Stiven Ruiz	CVCO	CADENERO	1173411764				
11	Juan Correa	C.V.C.O	[illegible]	9238365				
12	Erika Montenegro	CVCO	Controladora V	1119949760	Erika			
13	Eliodoro Sanchez	CVCO	OPERADOR	17586413				
14	Yasmin Rodriguez	CVCO	Almacenista	1095482719	Yas.			
15	Camilo Reyes	CVCO	ayudante	1005485179	Camilo R			
16	Manuel Osorio.	CVCO	Topografo	79698413				
17	Lucy Lozano Ortiz	C.V.C.O.	controladora	53064265	Lucy			
18	Carlos Echeverry	CVC	OP.	86014125				
19	Nelson Lopez	C.V.C.O	ayudante	1119947755	Nelson			
20	[illegible]	CVCO	coord.	1162889				
21	[illegible]	CVCO	Conductor	1075252526				

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

21

119468

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISION: 7
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2018 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: DD	MM	AA	DURACIÓN: HORAS	0.5	FACILITADOR O INSTRUCTOR:	Edra Vallene Gaitan S
2	3	2025				

TEMA: **YO TRABAJO CON SEGURIDAD**

INDUCCIÓN			CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS		
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA	BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	TALLER	

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
1	CARLOS CARDOZO	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	MAESTRO DE OBRA	97.610.862				
2	DIOMEDES PERILLA	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	MAESTRO DE OBRA	1.007.584.885	Diomedes			
3	JUAN DIEGO GAITAN	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	1.007.294.890	Diego			
4	DAVIAN RAUL CARDOZO	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	OFICIAL DE OBRA	1.006.701.686	Davian			
5	ARLEY CASTILLO TEJADA	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	1.026.552.999				
6	ALEXIS CHAVEZ	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	1.007.417.771	Alexis			
7	MARLOM PABON	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	1.048.841.600	Marlon Pabon			
8	JOSE DOMINGO GONZALEZ	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	17.590.685				
9	JAKSON JAVIER MANUEL VITOLA	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	1.002.388.422				
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

Gf.

119469

taller

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

REGISTRO DE ASISTENCIA

CODIGO: FOR-RH-01
REVISIÓN: 7
FECHA: 02-02-2018
PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAMENE

FECHA: 16 (DD) 3 (MM) 2026 (AA) DURACIÓN: (HORAS) | FACILITADOR O INSTRUCTOR: Ricardo Reyes

TEMA: TALLER SEGURIDAD VIAL, LA MOTOCICLETA COO MEDIO DE TRANSPORTE

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA		BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	TALLER

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: Inicial	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: Confirmatoria	EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
1	Luis Duran Rojas	CVCO	conductor.	17287601				
2	Jhon Carlos P.	TSJ	OP	1120373[illegible]				
3	Luis Eduardo Rodellar P	T.S.J.	Conductor	71677508				
4	Jaly Juliana Bedoya	CVCO	Aux RRHH	1.006692007				
5	Santiago Tor	TSJ	operador	1120227435				
6	Andres Zapata	CVCO	conductor	1.119.949.361	Andres Zapata			
7	Faiber Perez.	CIP	OP	1193590010	Faiber			
8	Fernando Poloche	TSJ	OP Volqueta	1121845650				
9	Edward Esneider Baza	CVCO	Auxiliar	1123101782				
10	Elver Sanabria	Nyar SA.	Operador	79249516				
11	Jose Homes	Nyar	Operario.	5970588	Jose Homes			
12	Jose Diever Herrera G	CVCO	conductor	1121819666				
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

12-1.

119470

4l.

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7
CV	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 03-02-2018 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAMENE

FECHA: 16 (DD) 3 (MM) 2026 (AA) DURACIÓN: (HORAS) | FACILITADOR O INSTRUCTOR: Edna Katherine Gorron

TEMA: TALLER SEGURIDAD VIAL, LA MOTOCICLETA COO MEDIO DE TRANSPORTE

INDUCCION		REINDUCCIÓN		CAPACITACION		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA		BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	TALLER

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACION (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
1	JHON HENRY P	1006020938	CABOTERO	CVCO				
2	Yaricla Vitonis G	CVCO	Controladora	1120366922				
3	Brayan	CVCO	AYUDANTE	1127962358				
4	Julio Leandro Gomez	CVCO	operador	1140851424				
5	Erika Montenegro	CVCO	Controladora Vial	1119949760				
6	Luis Gomez	TSJ	Maestro	12279418				
7	Anibal Montero	TSJ	Ayudante	87573544				
8	Michael Steven Vergara Tuscos	T.S.J	Ayudante	1120748201				
9	Miguel tupaz	TSJ	Ayudante	93.021.842				
10	Jairo Cajigas	TSJ	Ayudante	1116720555				
11	JAIME Vargas.	Agrecobras	Op. Motoniveladora	79356275				
12	Daniel Diaz	CVCO	operador	1120193959				
13	Fabian Sosa M	CVCO	CABOTERO	1006839512				
14	Camilo Parra	CVCO	AYUDANTE	1095489119				
15	ANA Milena Medina	CVCO	controladora	1123142993				
16	Pedro Vargas	MEYANSH	Conductor	70280299				
17	Angelica Arenas	C.V.C.O	Controladora	1123143019				
18	Sandra Olaya	CVCO	Controladora	1193247168				
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

18l.

119.471

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR/RH01 REVISIÓN: 1
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2018 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: 18 (DD) 3 (MM) 2025 (AA) DURACIÓN: 0.5 HORAS — FACILITADOR O INSTRUCTOR: Isnery Romero

TEMA: TALLER SEGURIDAD VIAL, LA MOTOCICLETA COO MEDIO DE TRANSPORTE

INDUCCION			CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA x	BREFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?

Nº	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACIÓN APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS
						Inicial	Confirmatoria	
1	JESUS SANTIAGO ORTIZ	BUILD ALTERNATIVA SAS	AYUDANTE DE OBRA	1.122.514.267	Santiago			
2	JOHN JAIRO IZQUIERDO SANCHEZ	BUILD ALTERNATIVA SAS	MAESTRO DE OBRA	9.098.660				
3	JHONATAN RENED ARANGO	BUILD ALTERNATIVA SAS	OFICIAL DE OBRA	4.514.254				
4	HECTOR FABIO VALENCIA	BUILD ALTERNATIVA SAS	OFICIAL DE OBRA	97.613.895				
5	ROBINSON BAUTISTA	BUILD ALTERNATIVA SAS	OFICIAL DE OBRA	97.613.911				
6	PEDRO JIMENEZ	BUILD ALTERNATIVA SAS	OFICIAL DE OBRA	8.665.087				
7	SEGUNDO FRANK SOLIS	BUILD ALTERNATIVA SAS	OFICIAL DE OBRA	1.087.114.628				
8	MARLON MUÑOZ MARTINEZ	BUILD ALTERNATIVA SAS	AYUDANTE DE OBRA	122.516.413				
9	FRANKLIN COLMENARES	BUILD ALTERNATIVA SAS	BUILD ALTERNATIVA SAS	88.060.491				
10	Ever Nossa	" "	OFICIAL.	97611949				
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

64.

119472

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7 FECHA: 03-02-2016 PAGINA: 1 DE 1
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: DD	MM	AA	DURACIÓN: HORAS	FACILITADOR O INSTRUCTOR:
16	3	2025	0,5	Jarem Romero

TEMA: TALLER SEGURIDAD VIAL, LA MOTOCICLETA COO MEDIO DE TRANSPORTE

INDUCCIÓN		CHARLA	x	CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA				BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
1	FERLEY GARCIA MONTOYA	ACEGCOING	OFICIAL DE OBRA	1.075.248.528	— Li —			
2	JORGE ARMIDE HERNANDEZ	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	1.095.105	Jorge			
3	ANGEL YESID GARAVITO TRUJILLO	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	1.003.305.985				
4	ROBINSON CHAVARRIAGA	ACEGCOING	MAESTRO DE OBRA	1.121.827.481	— " —			
5	AUDIS RODRIGUEZ	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	10.953.280	Audis R			
6	CARLOS VASQUEZ MOYANO	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	79.242.699	— " —			
7	ANDRES FELIPE URREA	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	1.123.143.182	— " —			
8	FRAINER JOSE MEJIA PINTO	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	1.121.043.153	— " —			
9	EDGAR OSORIO	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	7.254.294	— " —			
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

3.1.

119.473

CX7	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2018 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: 16 (DD) 3 (MM) 2026 (AA) DURACIÓN: 0.5 HORAS | FACILITADOR O INSTRUCTOR: Ivanny Romero

TEMA: TALLER SEGURIDAD VIAL, LA MOTOCICLETA COO MEDIO DE TRANSPORTE

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		RELNION INFORMATIVA	
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA	x	BRIEFING		RELNIÓN GENERAL	

OTROS: CUAL?

Nº	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: Inicial	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: Confirmatoria	EVALUACION (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
1	JAIVER DAVID VALENCIA LAGUNA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.120.385.188				
2	FERNEY PEREZ RAMIREZ	CONSTRUCCIONES BEJARANO	OFICIAL DE OBRA	1.097.608.521				
3	MIGUEL BEJARANO	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	79.670.027				
4	ARLEY PERMENIO MELGAREJO URREA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.069.898.205				
5	EINER FABIAN RAMIREZ	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.123.141.231				
6	JHONNATAN ESCALONA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.092.647.103				
7	HECTOR BALLESTEROS	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	80.774.400				
8	RICARDO BALLESTEROS	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	80.769.234				
9	FREDY LEON GARCIA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.005.294.678				
10	JESUS HUMBERTO JAIMES BOSA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.094.360.013				
11	REINEL RAMIREZ	CONSTRUCCIONES BEJARANO	OFICIAL DE OBRA	1.193.240.322				
12	JOSE LUIS CRUZ SAAVEDRA		AYUDANTE DE OBRA	1.123.142.589				
13	KEVIN ROBERTO FONSECA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.023.028.210				
14	DIEGO LOZANO	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.053.734.315				
15	GUILLERMO CARRILLO	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.094.347.455				
16	FABER MUNAS	CONSTRUCCIONES BEJARANO	OFICIAL DE OBRA	83.236.614				
17	JHONNYS FUENTES	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	7.721.641				
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

97.

119.474.

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-SH-01 REVISIÓN: 7
CX7	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2018 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: 16 (DD) 3 (MM) 2026 (AA) DURACIÓN: 0.5 HORAS | FACILITADOR O INSTRUCTOR: Jonery Romero

TEMA: TALLER SEGURIDAD VIAL, LA MOTOCICLETA COO MEDIO DE TRANSPORTE

INDUCCION / INDUCCIÓN ESPECIFICA		REINDUCCIÓN / CHARLA		CAPACITACIÓN / BRIEFING		REUNION INFORMATIVA / REUNIÓN GENERAL		OTROS / CUAL?	TALLER

Nº	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: Inicial	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: Confirmatoria	EVALUACION APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS
2	JAVIER ENRIQUE ANACANA	PORTAL AMBIENTAL RYS S.A.S	AYUDANTE DE OBRA	1.007.897.609				
3	YIMY ALEXANDER ALVAREZ GOMEZ	PORTAL AMBIENTAL RYS S.A.S	AYUDANTE DE OBRA	1.116.202.610				
4	FLORESMIRO VARGAS ROJAS	PORTAL AMBIENTAL RYS S.A.S	AYUDANTE DE OBRA	12.194.244				
5	DANIEL STIVEN VARGAS ROJAS	PORTAL AMBIENTAL RYS S.A.S	AYUDANTE DE OBRA	1.077.895.520				
6	JOSE LUIS MANRIQUE ALDANA	PORTAL AMBIENTAL RYS S.A.S	SUPERVISOR DE OBRA	14.136.878				
7	ALBERTO CARVAJAL HOYOS	PORTAL AMBIENTAL RYS S.A.S	AYUDANTE DE OBRA	1.123.331.311				
8	EDWAR RODRIGUEZ VELASQUEZ	PORTAL AMBIENTAL RYS S.A.S	AYUDANTE DE OBRA	1.009.548.090				
9	JHON-ESILO ANDERSON	PORTAL AMBIENTAL	AYUDANTE	1024971450				
10	Machado Marquez	Portal ambiental	Ayudante	77690263	Machado			
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

71.

1194735

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7
CV	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-05-2018 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAMENE

FECHA: 10 (DD) 3 (MM) 2026 (AA) DURACIÓN: (HORAS) | FACILITADOR O INSTRUCTOR: Isnery Romero

TEMA: TALLER SEGURIDAD VIAL, LA MOTOCICLETA COO MEDIO DE TRANSPORTE

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA		BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	TALLER

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
1	Jorge Luis Navarrete	mejan SA	conductor	7716866377				
2	ANAMILENA VERGARA	CVCO	controladora	1123142993				
3	Otoniel Osorio	CVCO	Topografo	7969813				
4	Jeison LOPEZ	CVCO	ayudante	1129942755				
5	Juan Torres	CVCO	ayudante	9238265				
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

54.

119.476

Catalina

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-R1-01 REVISIÓN: 7
CV	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2016 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: 16 (DD) 3 (MM) 2025 (AA) DURACIÓN: 0.5 HORAS | FACILITADOR O INSTRUCTOR: Catalina Rincon

TEMA: TALLER SEGURIDAD VIAL, LA MOTOCICLETA COO MEDIO DE TRANSPORTE

INDUCCIÓN		CHARLA	X	CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA				BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACIÓN APLICADA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS
						Inicial	Confirmatoria	
1	CARLOS CARDOZO	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	MAESTRO DE OBRA	97.610.662				
2	DIOMEDES PERILLA	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	MAESTRO DE OBRA	1.007.564.885				
3	JUAN DIEGO GAITAN	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	1.007.294.890	Diego			
4	DAVIAN RAUL CARDOZO	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	OFICIAL DE OBRA	1.006.701.688	Davian C			
5	ALEXIS CHAVEZ	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	1.007.417.771				
6	MARLON PABON	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	1.049.841.800				
7	JAKSON JAVIER MANUEL VITOLA	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	1.002.368.422				
8	DEIBER SANTIAGO RODRIGUEZ	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	1.117.511.783	Santiago			
9	Jose Manuel Rincon	CVCO	Ayudante	1119477538				
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

5-1.

1119477

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2016 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: 16 (DD) / 1 (MM) / 2026 (AA) DURACIÓN: 0.5 HORAS | FACILITADOR O INSTRUCTOR: Catalina Rincon

TEMA: TALLER SEGURIDAD VIAL, LA MOTOCICLETA COO MEDIO DE TRANSPORTE

INDUCCIÓN			CHARLA	x	CAPACITACIÓN		REUNIÓN INFORMATIVA		OTROS
INDUCCIÓN ESPECIFICA					BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACION APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS
						Inicial	Confirmatoria	
1	MAYERLY CATALINA CACERES RINCON	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	SST	1.057.609.292				
2	FILIMON ALOS CHICAME	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	4.649.675				
3	LUIS CASTILLO	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	MAESTRO DE OBRA ENCARGADO	7.319.045				
4	JAIRO EDUARDO HEREDIA CRUZ	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	18.224.120				
5	LUIS ALBERTO PEÑA YONDA	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	1.115.942.901				
6	DUNIER JHOANNY ALOS YOTENGO	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	1.056.727.690				
7	EFREN AVELLANEDA RODRIGUEZ	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	14.326.196				
8	LUIS ERNESTO SANTOS ALFONSO	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	OFICIAL DE OBRA	14.325.547				
9	RICARDO GUTIERREZ CELIS	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	OFICIAL DE OBRA	80.452.912				
10	LUIS NARANJO ORTEGA	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	1.119.946.292				
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

91.

119.478

Cinets

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: POR-RH-01 REVISIÓN: 7
CV	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2018 PÁGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAMENE

FECHA: 16 (DD) 3 (MM) 2026 (AA) DURACIÓN: (HORAS) | FACILITADOR O INSTRUCTOR: Catalina Rocco

TEMA: TALLER SEGURIDAD VIAL, LA MOTOCICLETA COO MEDIO DE TRANSPORTE

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		REUNIÓN INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA		BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	TALLER

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: Inicial	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: Confirmatoria	EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
1	Stefania Cardoso	C. V.C.O	Contratadora	1117808656	stefania			
2	LUIS NIÑO	TSJ	Ayudante	1006823349	Luis			
3	Ulica bonagas			1918168	Ulicabonagas			
4	Juan hernández	TSS	Ayudante	1122646141	Juan h			
5	Jesus David Silvera	T.S.J	Ayudante	1007 268 638	Jesus			
6	Wilder German	TSS	oficial	1778777				
7	[illegible] Owen	TSJ	ayudante	1020583404	Wsuler			
8	Steven lopez	T.S.J.	OFICIAL	1000010380	Steven.			
9	DEIBER S U F	TSJ	AYUDANTE	1117818379	DEIBER			
10	William G. G.	TSJ	OFICIAL	1102365043	William G.G.			
11	Yeison Alvarez	TSJ	Ayudante	1123801461				
12	Rene Ramirez	TSJ	OFICIAL	1193290322	Rene			
13	Katerin Gomez	TSJ	Ayudante	1006834368	Katerin GJ			
14	Sorelly Romero	TSJ	Ayudante	1123144081				
15	Yimmi Hondoa	TSJ	ofic	86063485				
16	Jose Domingo Tovar	TSJ	Ayudante	17590685	JOSE			
17	Henry David Gomez M	TSJ	oficial	1004265944				
18	Yuleth Rebaya	T.SJ	ayudante	1094194483				
19	Diana P Caballero	TSJ	Ayudante	1100863127	Diana			
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

197.

119479

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: PGH-RH-01 REVISIÓN: 7
CX7	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-09-2016 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: 27 (DD) 3 (MM) 2026 (AA) DURACIÓN HORAS: 0.5 FACILITADOR O INSTRUCTOR: Catalina Rincon

TEMA: ACTORES VIALES (QUE ES, QUIENES SON: CONDUCTOR, PEATÓN, PASAJERO, MOTOCICLISTA, CICLISTA, ANIMALES)

INDUCCIÓN		CHARLA		CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA				BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	CAMPAÑA

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
1	MAYERLY CATALINA CACERES RINCON	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	SST	1.067.899.252	Catalina Rincon			
2	FILIMON ALOS CHICAME	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	4.649.875				
3	LUIS CASTILLO	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	MAESTRO DE OBRA ENCARGADO	7.319.045				
4	JAIRO EDUARDO HEREDIA CRUZ	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	18.224.120				
5	LUIS ALBERTO PEÑA YONDA	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	1.115.942.901				
6	DUMER JHOANNY ALOS YOTENGO	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	1.058.727.690				
7	EFREN AVELLANEDA RODRIGUEZ	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	14.326.196				
8	LUIS ERNESTO SANTOS ALFONSO	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	OFICIAL DE OBRA	14.325.547				
9	RICARDO GUTIERREZ CELIS	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	OFICIAL DE OBRA	80.452.912				
10	LUIS NARANJO ORTEGA	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	1.119.946.292				
11	Dairy Acosta Motta	OBRAS LUIS castillo	Ayudante de obra	1013639013				
12	Jhojan Olver obra	Obras Luis Castillo	Ayudante de Obra	1.119.946.528				
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

10

119480

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-RH-01
REVISIÓN: 7
FECHA: 02-02-2018
PAGINA: 1 DE 1

REGISTRO DE ASISTENCIA

SEDE O PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: 27 (DD) 3 (MM) 2025 (AA) DURACIÓN: 0.5 HORAS | FACILITADOR O INSTRUCTOR: Catalina Rincon

TEMA: ACTORES VIALES (QUE ES, QUIENES SON: CONDUCTOR, PEATÓN, PASAJERO, MOTOCICLISTA, CICLISTA, ANIMALES)

INDUCCIÓN | INDUCCIÓN ESPECIFICA | CHARLA | CAPACITACIÓN | BRIEFING | REUNION INFORMATIVA | REUNIÓN GENERAL | OTROS | CUAL? | CAMPAÑA

Nº	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	REALIZADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
1	CARLOS CARDOZO	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	MAESTRO DE OBRA	97.610.852				
2	DIOMEDES PERILLA	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	MAESTRO DE OBRA	1.007.584.685				
3	JUAN DIEGO GAITAN	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	1.007.284.690				
4	DAVIAN RAUL CARDOZO	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	OFICIAL DE OBRA	1.006.701.688				
5	ALEXIS CHAVEZ	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	1.007.417.771				
6	MARLON PABON	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	1.048.841.600				
7	JAKSON JAVIER MANUEL VITOLA	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	1.002.388.422				
8	DEIBER SANTIAGO RODRIGUEZ	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA	1.117.511.783				
9	Dorgin Mahecha	CyC	ayudante	1123141367				
10	Juan David C	CyC	Ayudante	1122646 HA				
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

9/-

11948:1

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7
REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2018 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAMENE

FECHA: 27 (DD) 3 (MM) 2026 (AA) DURACIÓN: (HORAS) | FACILITADOR O INSTRUCTOR: Catalina Rincon

TEMA: ACTORES VIALES (QUE ES, QUIENES SON: CONDUCTOR, PEATÓN, PASAJERO, MOTOCICLISTA, CICLISTA, ANIMALES)

INDUCCION		REINDUCCION		CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA		BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	CAMPAÑA

Nº	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
1	Lucy Lanza Ortiz	C.V.C.O.	Controladora	53 064265	Lucy L.			
2	Jesus David Silvera	T.S.J	Ayudante	1007 268 638	Jesus S.			
3	DEIBER G U F	T S J	AYUDANTE	1117818379	DEIBER			
4	Walter F. Ortiz	T S J	Ayudante	1105983404	Walter			
5	Wilder Guzman	T S J	oficial	17787752	Wilder			
6	Yimmi Mendez	T S J	oficial	26053485	Yimmi			
7	Paola Andrea Urbano	C.V.C.O.	Controladora	1006339501	Andrea V			
8	Renel Ramirez	TSJ	oficial	1193240822	Rey			
9	LUIS NIÑO	T S J		1006823349	Luis			
10	Juan hernandez	T S J	AYUDANTE	1122646141	Juan L.			
11	Steven lopez	TSJ	OFICIAL	1010016380	Steven			
12	Henry Gomez	T S J	Maestro	1226627	Henry			
13	Erika Montenegro	CVCO	Controladora	1119949760	Erika M			
14	Jose Manuel Ricardo	CVCO	Ayudante	1123538				
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

19.1

119482

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-RH-01 REVISIÓN: 7
CV	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2016 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: DD	MM	AA	DURACIÓN: HORAS	FACILITADOR O INSTRUCTOR:
27	3	2025	0.5	Yenery Romero

TEMA: ACTORES VIALES (QUE ES, QUIENES SON: CONDUCTOR, PEATÓN, PASAJERO, MOTOCICLISTA, CICLISTA, ANIMALES)

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA		BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	CAMPAÑA

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		VALIDACION (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
1	JESUS SANTIAGO ORTIZ	BUILD ALTERNATIVA SAS	AYUDANTE DE OBRA	1.122.514.257				
2	JOHN JAIRO IZQUIERDO SANCHEZ	BUILD ALTERNATIVA SAS	MAESTRO DE OBRA	9.098.090				
3	JHONATAN RENED ARANGO	BUILD ALTERNATIVA SAS	OFICIAL DE OBRA	4.514.254				
4	HECTOR FABIO VALENCIA	BUILD ALTERNATIVA SAS	OFICIAL DE OBRA	97.613.885				
5	ROBINSON BAUTISTA	BUILD ALTERNATIVA SAS	OFICIAL DE OBRA	97.613.911				
6	PEDRO JIMENEZ	BUILD ALTERNATIVA SAS	OFICIAL DE OBRA	8.505.081				
7	SEGUNDO FRANK SOLIS	BUILD ALTERNATIVA SAS	OFICIAL DE OBRA	1.067.114.528				
8	MARLON MUÑOZ MARTINEZ	BUILD ALTERNATIVA SAS	AYUDANTE DE OBRA	122.516.413				
9	FRANKLIN COLMENARES	BUILD ALTERNATIVA SAS	BUILD ALTERNATIVA SAS	86.080.491				
10	Ever Nossa	" "	Oficial	97611949				
11	Edgar Soto	" "	Ayudante	7254294				
12	Enes Fabian Ramirez	" "	Ayudante obra	1123441931				
13	Ismael Velasquez	" "	Ayudante obra	1106951351				
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

1 of 1

119483

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-SH-01 REVISIÓN: 7
CV	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-09-2019 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: DD	MM	AA	DURACIÓN: HORAS	FACILITADOR O INSTRUCTOR:
27	8	2025	0.5	Ismeny Romero

TEMA: ACTORES VIALES (QUE ES, QUIENES SON: CONDUCTOR, PEATÓN, PASAJERO, MOTOCICLISTA, CICLISTA, ANIMALES)

INDUCCIÓN			CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS		
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA	BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	CAMPAÑA	

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		INDUCCIÓN (AREA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
1	FERLEY GARCIA MONTOYA	ACEGCOING	OFICIAL DE OBRA	1.075.248.528	Ferley			
2	JORGE ARMIDE HERNANDEZ	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	1.095.105	Jorge			
3	ANGEL YESID GARAVITO TRUJILLO	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	1.003.335.965				
4	ROBINSON CHAVARRIAGA	ACEGCOING	MAESTRO DE OBRA	1.121.827.481				
5	AUDIS RODRIGUEZ	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	10.953.280				
6	CARLOS VASQUEZ MOYANO	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	79.242.690				
7	ANDRES FELIPE URREA	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	1.123.143.182				
8	FRAINER JOSE MEJIA PINTO	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	1.121.043.153				
9	EDGAR OSORIO	ACEGCOING	AYUDANTE DE OBRA	7.254.294				
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

6.1.

119484

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-SH-01 REVISIÓN: 7
CX7	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2016 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAME

FECHA: 27 (DD) 3 (MM) 2026 (AA) DURACIÓN: 0.5 HORAS | FACILITADOR O INSTRUCTOR: Isnery Romero

TEMA: ACTORES VIALES (QUE ES, QUIENES SON: CONDUCTOR, PEATÓN, PASAJERO, MOTOCICLISTA, CICLISTA, ANIMALES)

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA		BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	CAMPAÑA

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Inicial	Confirmatoria	
1	JAIVER DAVID VALENCIA LAGUNA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.120.385.188	— " —			
2	FERNEY PEREZ RAMIREZ	CONSTRUCCIONES BEJARANO	OFICIAL DE OBRA	1.097.608.521				
3	MIGUEL BEJARANO	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	79.670.027				
4	ARLEY PERMENIO MELGAREJO URREA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.069.898.205				
5	EINER FABIAN RAMIREZ	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.123.141.231	— " —			
6	JHONNATAN ESCALONA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.092.647.103	— " —			
7	HECTOR BALLESTEROS	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	80.774.400	Hector			
8	RICARDO BALLESTEROS	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	80.769.234	Ricardo			
9	FREDY LEON GARCIA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.005.294.678	Fredy			
10	JESUS HUMBERTO JAIMES SOSA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.094.360.013				
11	REINEL RAMIREZ	CONSTRUCCIONES BEJARANO	OFICIAL DE OBRA	1.193.240.322	— " —			
12	JOSE LUIS CRUZ SAAVEDRA		AYUDANTE DE OBRA	1.123.142.589	— " —			
13	KEVIN ROBERTO FONSECA	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.023.028.210	— " —			
14	DIEGO LOZANO	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.053.724.315	Diego			
15	GUILLERMO CARRILLO	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.094.347.455				
16	FAIBER MUNAS	CONSTRUCCIONES BEJARANO	OFICIAL DE OBRA	83.236.614	Faiber M			
17	JHONNYS FUENTES	CONSTRUCCIONES BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	7.724.941				
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

11

119485

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-RH-01
REVISIÓN: 7
FECHA: 02-02-2016
PAGINA: 1 DE 1

REGISTRO DE ASISTENCIA

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAMENE

FECHA: 27 (DD) 3 (MM) 2026 (AA) DURACIÓN: 05 HORAS | FACILITADOR O INSTRUCTOR: Janery Romero

TEMA: ACTORES VIALES (QUE ES, QUIENES SON: CONDUCTOR, PEATÓN, PASAJERO, MOTOCICLISTA, CICLISTA, ANIMALES)

INDUCCION [ ] | REINDUCCIÓN [ ] | CAPACITACIÓN [ ] | REUNION INFORMATIVA [ ] | OTROS [ ]
INDUCCIÓN ESPECIFICA [ ] | CHARLA [ ] | BRIEFING [ ] | REUNIÓN GENERAL [ ] | CUAL? CAMPAÑA

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: Inicial	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: Confirmatoria	EVALUACIÓN (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
1	Angelica Asencio	C.V.C.O	Controladora	1123193017	Angelica			
2	Stefania Cardoso	C.V.C.O	Controladora	1117808856	Stefania.			
3	Juliana Gonzalez	CVCO	Resididora	1006977518				
4	Andersen Stuardt	CVCO	CARPENTRY	1093141294				
5	Acelus Sisa-	CVCO	Conductor	1073532				
6	Rafael Do	PORCIUN	OPERARI	1726695U				
7	Jhon Torre-	CVCO		92.38.369				
8	Otoniel Osorio	CVCO	Topografo	79698913				
9	Edgard Esneider Lora	CVCO	Ayudante	1234482				
10	Jeison Lopez	CVCO	ayudante	1119944755	Jeison			
11	JHON HENRY P	CVCO	CAPATAZ	1006020956				
12	Daniel A.	CVCO	Operador	1120495				
13	Yhojan Ospina	CVCO	Ayudante	1.119946.528				
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

13/.

119.486

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: PON-RH-01 REVISIÓN: 7
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02-02-2019 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES URIBE-PAPAMENE

FECHA: 27 (DD) 3 (MM) 2026 (AA) DURACIÓN: 0.5 (HORAS) FACILITADOR O INSTRUCTOR: Edna Katherine Garzon Sanchez

TEMA: ACTORES VIALES (QUE ES, QUIENES SON: CONDUCTOR, PEATÓN, PASAJERO, MOTOCICLISTA, CICLISTA, ANIMALES)

INDUCCIÓN		REINDUCCION		CAPACITACIÓN		REUNION INFORMATIVA		OTROS	
INDUCCIÓN ESPECIFICA		CHARLA		BRIEFING		REUNIÓN GENERAL		CUAL?	CAMPAÑA

N°	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	CEDULA	FIRMA	RESULTADO PRUEBA DE ALCOHOLEMIA		EVALUACION (APLICA PARA CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS)
						Virgil	Confirmatoria	
1	JHON HENRY P	CVCO	CONDUCTOR 1	1006020956				
2	Luis Alejandro	CVCO	Ayudante	972410 1668				
3	Jhon Segura M	CVCO	CONDUCTOR	1006839302	Fabian			
4	Faiber Perea	CIP	OP	1193570616				
5	Edwin Alejandro C	Meron	Of.	1123				
6	Brayhan Daza	CIP	OP	1123431891	Brayhan D.			
7	Camilo Parra	CVCO	ayudante	1095 485 149	Camilo P			
8	David Ruiz	CVCO	operador	1220	David R.			
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

*** POR FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA CLARA Y LEGIBLE

9/.

119487

ANEXO 10.3 COMUNICADO COMUNIDAD

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA

119,481

COMUNICADO OFICIAL A LA COMUNIDAD

Uribe - Meta, 28 marzo del 2026

El Consorcio Vial Conexión Orinoquia se permite informar a la comunidad en general que, con motivo de la Semana Santa, se realizará un **receso de actividades a partir del día 28 de marzo de 2026, retomando labores el próximo 6 de abril de 2026.**

Durante este periodo, se recomienda a todos los usuarios de la vía y a la comunidad en general **estar muy atentos a la señalización vial instalada, asi como acatar todas las recomendaciones de seguridad** dispuestas en los diferentes frentes de obra.

De igual manera, se informa que:

- **Se cierra el desvio provisional que se habia habilitado en el sector de Caño La Hacienda, vereda Yavia.**
- **Se habilita el paso sobre box culvert de 4 x 5 en este mismo punto, ubicado en el K3+744.**

Por lo anterior, solicitamos muy respetuosamente a la comunidad:

- **Atender la señalización dispuesta en la via.**
- **Transitar con precaución.**
- **Respetar las indicaciones preventivas y reglamentarias instaladas en el sector.**

Agradecemos su comprensión, apoyo y colaboración durante la ejecución de las obras.

Invitamos a toda la comunidad a vivir esta Semana Santa en un ambiente de reflexión, unión familiar, paz y cuidado en las vias.

Disfrutemos este tiempo con responsabilidad y prudencia.

Cordialmente,

FERNANDO VERA BARRERA
Director De Obra
Consorcio Vial Conexión Orinoquía
Contrato de obra pública No. 779 de 2022

Proyectó: Nayarith Rengifo Murillo – Residente social
Revisó y aprobó: Ing. Fernando Vera Barrera – Director de obra

ANEXO 11. CORRESPONDENCIA

Bogotá, 19 de marzo de 2026

Señores
ING. FERNANDO VERA BARRERA
DIRECTOR DE OBRA
Consorcio Vial Conexión Orinoquia
Villavicencio, Meta

REFERENCIA: CONTRATO 1060 DE 2022 - OBJETO: "INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES, COLOMBIA - LA URIBE, CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUIA. HUILA, META. CON OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA COLOMBIA RURAL. LOTE 1."

ASUNTO: Solicitud de entrega del Plan de inversión Social Actualizado – contrato 779 de 2022".

Cordial Saludo,

En atención a las obligaciones contractuales derivadas del Contrato de Interventoría No. 1060 de 2022, el **Consorcio Conexión Pacífico**, en su calidad de interventoría, solicita de manera cordial la entrega del Plan de Inversión Social contrato 779 de 2022 debidamente actualizado con las recomendaciones y observaciones desarrolladas, incluyendo las metodologías y cotizaciones correspondientes a los programas previamente aprobados en el Plan de Gestión Social, para los fines pertinentes.

Así mismo, se deja constancia de que dicho insumo se encontraba comprometido para entrega, conforme a lo acordado en las mesas de trabajo, con fecha máxima el lunes 16 de marzo del año en curso.

Finalmente, se solicita al contratista de obra realizar la entrega del Plan de Inversión Social actualizado del contrato 779 de 2022 de manera INMEDIATA, con el fin de continuar con el proceso de revisión y aprobación correspondiente.

Cordialmente,

DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO CONEXIÓN PACIFICO

Proyectó: Catalina Hurtado – Appyo Profesional Social
Revisó: Luyed Alexandra Parra Sierra – Residente de interventoría.
Aprobó: Dagoberto Cabrales Contreras – Director de interventoría.

Copia:

Ing. Carlos German Corzo Upegui - Supervisor del Contrato Interventoría- INVIAS - ccorzo@invias.gov.co
Ing. Ana María Vigoya -Profesional de apoyo Supervisión del Contrato interventoría – INVIAS - avigoya@invias.gov.co

Ing. Javier Suárez Sarmiento - Gestor Técnico del Proyecto - INVIAS - jais.suarez@invias.gov.co

Ing. Fernando Vera Barrera - Director de Obra - Consorcio Vial Conexión Orinoquia – correspondenciacvialorinoquia@gmail.com

Ing. Fernando Fajardo - Asesor de Proyectos - Agencia Para la Infraestructura del Meta - AIM - asesor.proyectos@aim-meta.gov.co
Ing. Gina Tatiana Elaica Nieto - Directora Operativa de Ejecución, Seguimiento y Control de Proyectos - Agencia Para la Infraestructura del Meta – AIM - interventoria@aim-meta.gov.co

Anexos:

- un (1) folio. Concepto Solicitud de entrega del Plan de Inversión Social Actualizado – Profesional social.

Bogotá - Cundinamarca, 19 de marzo de 2026

Ing.

DAGOBERO CABRALES CONTRERAS
Director de interventoría
CONSORCIO CONEXIÓN PACIFICO
E-Mail. intervconexionpacifico@gmail.com
Calle 25 8E 161
Bogotá DC.

REFERENCIA: CONTRATO 1060 DE 2022
OBJETO: "INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES, COLOMBIA - LA URIBE, CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUIA. HUILA, META. CON OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA COLOMBIA RURAL. LOTE 1."

ASUNTO: Solicitud de entrega del Plan de inversión Social Actualizado

En atención a las obligaciones contractuales derivadas del Contrato de Interventoría No. 1060 de 2022, el Consorcio Conexión Pacífico, en su calidad de interventoría, solicita de manera cordial la entrega del Plan de Inversión Social debidamente actualizado con las recomendaciones y observaciones desarrolladas, incluyendo las metodologías y cotizaciones correspondientes a los programas previamente aprobados en el Plan de Gestión Social, para los fines pertinentes.

Así mismo, se deja constancia de que dicho insumo se encontraba comprometido para entrega, conforme a lo acordado en las mesas de trabajo, con fecha máxima el lunes 16 de marzo del año en curso.

Agradecemos su pronta respuesta.

Cordialmente,

GEORGINA QUINTANA
Profesional social
CONSORCIO CONEXIÓN PACIFICO
Tel: 3106806425

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA

Uribe - Meta, 20 de marzo 2026

CVCO-CTO 779-22 INT-040-2026

ING. MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
Representante legal
CONSORCIO CONEXIÓN PACIFICO
intervconexionpacifico@gmail.com
Calle 25 8E 161
Bogotá DC.

Ref.: Contrato de obra 779 de 2022 cuyo objeto corresponde a MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META

Asunto: Radicación Plan de Inversión Social (PIS) actualizado con metodologías, estudio de mercado y soportes técnicos.

Cordial saludo,

En atención a la comunicación CCP-OP-1060-2022-0937 del 19 de marzo de 2026, mediante la cual se solicita la entrega del Plan de Inversión Social actualizado, nos permitimos realizar la radicación formal del Plan de Inversión Social (PIS), el cual incluye los ajustes concertados, metodologías, estudios de mercado y soportes correspondientes.

Es importante precisar que, posterior a la remisión del oficio CVCO-CTO 779-22 INT-018-2026, se adelantaron diferentes mesas de trabajo, espacios de socialización y revisión técnica con la Interventoria, en los cuales se realizaron ajustes al Plan de Inversión Social en concordancia con las observaciones emitidas.

En estos espacios se acordó la consolidación de los ajustes y su posterior radicación; sin embargo, debido al proceso de revisión, estructuración metodológica y validación de costos, no fue posible realizar la radicación en la fecha inicialmente prevista (16 de marzo de 2026).
Así mismo, en el marco del Comité Técnico realizado el día 20 de marzo de 2026, se socializó el estado del Plan de Inversión Social, informando la radicación del mismo una vez finalizado dicho comité, conforme a los ajustes concertados.

En este sentido, se remite el Plan de Inversión Social actualizado, el cual contiene:

- Plan de Inversión Social ajustado
- Metodologías por programa social
- Estudios de mercado (cotizaciones y análisis de precios)
- Actividades ejecutadas con sus respectivos soportes
- Actividades proyectadas conforme al Plan de Gestión Social aprobado

119.495

En relación con el Programa de Obras con Participación Comunitaria, se anexan las respectivas cotizaciones y estudios de mercado. Para el caso específico de la vereda Papamene, se presenta el presupuesto con cantidades de obra, estructurado con base en estudio de mercado de proveedores locales, conforme a lo concertado en el Comité Técnico del 20 de marzo de 2026.

Las actividades ejecutadas han sido reportadas oportunamente en los informes mensuales del componente social y cuentan con sus respectivos soportes, los cuales se anexan para su verificación.

En este sentido, solicitamos respetuosamente a la Interventoría la revisión, validación y aprobación del Plan de Inversión Social, así como el reconocimiento de las actividades ejecutadas, de conformidad con los soportes presentados.

Se anexa:

- Plan de Inversión Social
- Metodologías y estudios de mercado
- Soportes de actividades ejecutadas

Quedamos atentos a las observaciones, recomendaciones o ajustes que consideren pertinentes para continuar con la adecuada implementación del componente social del proyecto.

Con toda atención

FERNANDO VERA BARRERA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA
Contrato de obra pública No. 779 de 2022

Proyectó: Nayarith Rengifo Murillo – Residente social
Revisó y aprobó: Ing. Fernando Vera Barrera – Director de obra

C.C Ing. Dagoberto Cabrales Contreras, Director de interventoría
Ing. Gina Tatiana Elaica Nieto - Dirección Operativa de Ejecución, Seguimiento y Control de Proyectos - Agencia para la Infraestructura del Meta (E).
Archivo

109.496

URIBE META 2026

CONSORCIO VIAL VIA ORINOQUIA

ASUNTO: Solicitud de apoyo de transporte

Un cordial saludo

Por medio del presente, me permito solicitar respetuosamente el apoyo del Consorcio Vial Vía Orinoquía con el servicio de transporte para el día jueves 30 de abril, con el fin de trasladar a los estudiantes de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, sede Yavia, hacia la Institución Educativa sede primaria a las 7:30 de la mañana, y contar con su regreso nuevamente a las 12:30 del mediodía.

Esta solicitud tiene como propósito permitir la participación de los estudiantes en la celebración del Día del Niño, una actividad de gran importancia para promover espacios de integración, recreación, convivencia y bienestar, fortaleciendo el desarrollo emocional, social y educativo de los niños. Estas jornadas contribuyen a generar experiencias significativas, fortalecer valores y reconocer la importancia de la infancia en ambientes de alegría y aprendizaje.

Debido a las limitaciones de transporte con las que cuenta la sede, el apoyo brindado por su entidad sería fundamental para hacer posible la participación de los estudiantes en esta actividad.

Agradecemos de antemano la atención prestada y la valiosa colaboración que puedan brindar a esta solicitud, la cual beneficiará directamente a nuestros niños y niñas.

Cordialmente,

Sirley Sánchez

Sirley Paola Sánchez

Docente sede Yavia

1006692585

119.492

CONTRATO 779 DE 2022

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA

NIT: 901.667.284-6

BITACORA DE OBRA

MARZO 2026

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

119-498

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	2	9	2026	7AM	5PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022000690031
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1093 de 2022		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE URIBE DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA 30/12/2026		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por horas				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	SI		RETRO ESCAVADOR 323 GX CAT	1	
INGENIERO RESIDENTE	2	SI		RETRO ESCAVADOR 324 D CAT	1	
INGENIERO AUXILIAR	2	SI		RETRO ESCAVADOR 320 CAT	1	
MAESTRO	5	SI		RETRO CARGADOR NEW HOLLAND	1	
OFICIAL	9	SI		RETRO CARGADOR 416 CAT	1	
OPERARIO	16	SI		MOTONIVELADORA 120 K CAT	1	
AYUDANTE	20	SI		MOTONIVELADORA CHAMPION 710A	1	
TOPÓGRAFO	2	SI		MOTONIVELADORA 120 H CAT	1	
CADENERO	2	SI		VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-4	1	
CONDUCTOR	30	SI		VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 350-7	1	
CONTROLADOR VIAL	8	SI		VIBROCOMPACTADOR CS533E CAT	1	
SUPERVISOR SST	1	SI		VIBROCOMPACTADOR S-100	1	
DESPACHADORA	2	SI		BULLDOZER D9N	1	
RESIDENTE AMBIENTAL	1	SI		MINICARGADORES	1	
LABORATORISTA	1	SI		VOLQUETAS	10	
MECANICO	2	SI		CAMIONETAS	2	
INSPECTOR DE OBRA	1	SI		MIXER	3	
PROFESIONAL SST	1	SI		CARRO TANQUE	2	
PROFESIONAL SOCIAL	1	SI		CAMIONES	2	
AUXILIAR AMBIENTAL	1	SI				
JEFE DE MAQUINARIA	2	SI				
TOPÓGRAFO INSPECTOR	1	SI				
SERVICIOS GENERALES	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

Calle 15 No. 40 -21 Locby 1- Piso 8
CC Portalera Urbana Villavicencio
conteltenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

119.499

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	2	3	2026	7AM	5PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

[redacted]

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JUAN CARLOS ISAZA CALDERÓN	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2520255760 CND	
Nombre: EDWIN ANDRÉS MARTÍNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 0111610849	
Nombre: FERNANDO VERA BARRERA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2520256742CND	
Nombre: DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 54202240053 NTS	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	3	3	2026	7AM	6PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022006000031
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1060 de 2022		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE URIBE DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA 30/12/2026		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	SI		RETRO ESCAVADOR 323 GX CAT	1	
INGENIERO RESIDENTE	2	SI		RETRO ESCAVADOR 324 D CAT	1	
INGENIERO AUXILIAR	2	SI		RETRO ESCAVADOR 320 CAT	1	
MAESTRO	5	SI		RETRO CARGADOR NEW HOLLAND	1	
OFICIAL	5	SI		RETRO CARGADOR 416 CAT	1	
OPERARIO	16	SI		MOTONIVELADORA 120 K CAT	1	
AYUDANTE	20	SI		MOTONIVELADORA CHAMPION 710A	1	
TOPÓGRAFO	2	SI		MOTONIVELADORA 120 H CAT	1	
CADENERO	2	SI		VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-4	1	
CONDUCTOR	30	SI		VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-7	1	
CONTROLADOR VIAL	9	SI		VIBROCOMPACTADOR CB533E CAT	1	
SUPERVISOR SST	1	SI		VIBROCOMPACTADOR B-100	1	
DESPACHADORA	2	SI		BULLDOZER D5N	1	
RESIDENTE AMBIENTAL	1	SI		MINICARGADORES	1	
LABORATORISTA	1	SI		VOLQUETAS	10	
MECANICO	2	SI		CAMIONETAS	2	
INSPECTOR DE OBRA	1	SI		MIXER	3	
PROFESIONAL SST	1	SI		CARRO TANQUE	2	
PROFESIONAL SOCIAL	1	SI		CAMIONES	2	
AUXILIAR AMBIENTAL	1	SI				
JEFE DE MAQUINARIA	2	SI				
TOPÓGRAFO INSPECTOR	1	SI				
SERVICIOS GENERALES	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	3	3	2026	7AM	5PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Actividades:
Excavación con retiro de sobrante con mejoramiento de 0.20m PR 9+170 - PR 9+210 m izq
Conformación de pendientes 3:1 en excavación a corte de sobrante PR 9+300 - PR 9+320
-Construcción de Sisa a la PR 9+020 - PR 9+060 m izq
-Excavación para sisa 0.60m x 2.5m PR 9+370 m der
Transporte en PR 9+400 - PR 9+550 (50 KM)
Conexión de cabezas grapadas en PR 9+200 - PR 9+240

Durante en su turno que se viene presentando en las labores y durante la inspección realizada en compañía el día 26 de febrero del 2026, se evidencia que el progreso de frente del material actual es menor al requerido e indicado contrato y no especificado en las actividades del proyecto en construcción, se deja constancia en la necesidad de ejecutar el empate de mayor rendimiento para optimizar una excavación con buena calidad en cuanto con pase todo el terreno), este debe ser acorde a lo indicado y al tipo de material que se encontrando, acorde que debera ser aprobado y coordinado con las partes responsables (contratista, interventoria y entidad contratante), y formalizado a la segunda para todo el correcto conforme a lo indicado por el profesional delegado, garantizando la estabilidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales, este registro se realizara para efecto de seguimiento, verificación y toma de decisiones cargadas.

NOTA: No se cumple con exceder de cobre en el eje (0.1m) entre 2 para dejar estructural mejor encontrando el material con capas hasta de 0.60m

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JUAN CARLOS ISAZA CALDERON	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2520255760 CND	
Nombre: EDWIN ANDRÉS MARTÍNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 0111610849	
Nombre: FERNANDO VERA BARRERA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 252020674200ND	
Nombre: DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 5420224083 NTS	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	4	3	2025	7AM	5PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA Nº	779 DE 2022	PROYECTO Nº	2022005600031
CONTRATO INTERVENTORIA Nº	1080 de 2022		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUIA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE URIBE DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA 30/12/2025		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	SI		RETRO ESCAVADOR 323 GX CAT	1	
INGENIERO RESIDENTE	2	SI		RETRO ESCAVADOR 324 D CAT	1	
INGENIERO AUXILIAR	2	SI		RETRO ESCAVADOR 320 CAT	1	
MAESTRO	5	SI		RETRO CARGADOR NEW HOLLAND	1	
OFICIAL	5	SI		RETRO CARGADOR 416 CAT	1	
OPERARIO	16	SI		MOTONIVELADORA 120 K CAT	1	
AYUDANTE	20	SI		MOTONIVELADORA CHAMPION 710A	1	
TOPÓGRAFO	2	SI		MOTONIVELADORA 120 H CAT	1	
CADENERO	2	SI		VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-4	1	
CONDUCTOR	30	SI		VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-7	1	
CONTROLADOR VIAL	9	SI		VIBROCOMPACTADOR CS5336 CAT	1	
SUPERVISOR SST	1	SI		VIBROCOMPACTADOR B-100	1	
DESPACHADORA	2	SI		BULLDOZER D6N	1	
RESIDENTE AMBIENTAL	1	SI		MINICARGADORES	1	
LABORATORISTA	1	SI		VOLQUETAS	10	
MECANICO	2	SI		CAMIONETAS	2	
INSPECTOR DE OBRA	1	SI		MIXER	3	
PROFESIONAL SST	1	SI		CARRO TANQUE	2	
PROFESIONAL SOCIAL	1	SI		CAMIONES	2	
AUXILIAR AMBIENTAL	1	SI				
JEFE DE MAQUINARIA	2	SI				
TOPOGRAFO INSPECTOR	1	SI				
SERVICIOS GENERALES	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

119503

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	4	3	2020	7AM	5PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Actividades:
Excavación en roca sub-horizontal con implementación de 0.30m PR 8+170 - PR 8+240 m.lin.
Excavación en roca subvertical con implementación de 0.30m PR 8+400 - PR 8+475 m.lin. cuadro alternado en el lateral derecho.
Colocación de malla de tipo PR 8+170
De PR 7+972 se continua colocando pulmon 8 en tramo 2

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JUAN CARLOS ISAZA CALDERÓN	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2520255760 CND	
Nombre: EDWIN ANDRÉS MARTÍNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 0111610849	
Nombre: FERNANDO VERA BARRERA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202087420CND	
Nombre: DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 54202240053 NTS	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	5	3	2025	7AM	5PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022000500031
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1060 de 2022		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACIFICO - ORINOQUIA - VIA URIBE - CRUCE VERBALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE URIBE DEPARTAMENTO DEL META.		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	HASTA 30/12/2025		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	SI	
INGENIERO RESIDENTE	2	SI	
INGENIERO AUXILIAR	2	SI	
MAESTRO	4	SI	
OFICIAL	5	SI	
OPERARIO	16	SI	
AYUDANTE	22	SI	
TOPOGRAFO	2	SI	
CADENERO	2	SI	
CONDUCTOR	30	SI	
CONTROLADOR VIAL	8	SI	
SUPERVISOR SST	1	SI	
DESPACHADORA	2	SI	
RESIDENTE AMBIENTAL	1	SI	
LABORATORISTA	1	SI	
MECANICO	2	SI	
INSPECTOR DE OBRA	1	SI	
PROFESIONAL SST	1	SI	
PROFESIONAL SOCIAL	1	SI	
AUXILIAR AMBIENTAL	1	SI	
JEFE DE MAQUINARIA	2	SI	
TOPOGRAFO INSPECTOR	1	SI	
SERVICIOS GENERALES	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RETRO ESCAVADOR 323 GX CAT	1	
RETRO ESCAVADOR 324 D CAT	1	
RETRO ESCAVADOR 320 CAT	1	
RETRO CARGADOR NEW HOLLAND	1	
RETRO CARGADOR 416 CAT	1	
MOTONIVELADORA 120 K CAT	1	
MOTONIVELADORA CHAMPION 710A	1	
MOTONIVELADORA 120 H CAT	1	
VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 292-4	1	
VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 252-7	1	
VIBROCOMPACTADOR CS533E CAT	1	
VIBROCOMPACTADOR 8-100	1	
BULLDOZER D6N	1	
MINICARGADORES	1	
VOLQUETAS	15	
CAMIONETAS	2	
MIXER	3	
CARRO TANQUE	2	
CAMIONES	2	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

Calle 15 No. 42 -01 Lobby 1, Piso 8
CC Primavera Villavicencio
contactenos@ipm-meta.gov.co
https://ipm-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	5	2	2025	7AM	5PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Actividades:
-Excavación mecánica subacuática con mejoramiento de 0.30m PR 0+000 PR 0+060 margen derecho
-Excavación nivel de subrasante con mejoramiento de 0.30m PR 0+470 PR 0+410 margen izquierdo
-colocación de material costa del río en PR 0+470 - PR 0+410 margen izquierdo
-Suministro e instalación de subbase granular 3" PR 0+120 - PR 0+420
-Conformación para muro de PR 0+000 PR 0+120 margen derecho

NOTA: No se cumple con objetivos de la ejecución un muro 0 margen 2 PR 0+060 - PR 0+120 (para retroceder)

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JUAN CARLOS IBAZA CALDERÓN	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2520255760 CND	
Nombre: EDWIN ANDRÉS MARTÍNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 0111610849	
Nombre: FERNANDO VERA BARRERA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2520256742DCND	
Nombre: DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 54202240053 NTS	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	5	3	2025	7AM	5PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1093 de 2022		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUIA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE URIBE DEPARTAMENTO DEL META.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA 30/12/2025		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvia				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	SI	
INGENIERO RESIDENTE	2	SI	
INGENIERO AUXILIAR	2	SI	
MAESTRO	5	SI	
OFICIAL	5	SI	
OPERARIO	16	SI	
AYUDANTE	20	SI	
TOPÓGRAFO	2	SI	
CADENERO	2	SI	
CONDUCTOR	30	SI	
CONTROLADOR VIAL	9	SI	
SUPERVISOR SST	1	SI	
DESPACHADORA	2	SI	
RESIDENTE AMBIENTAL	1	SI	
LABORATORISTA	1	SI	
MECANICO	2	SI	
INSPECTOR DE OBRA	1	SI	
PROFESIONAL SST	1	SI	
PROFESIONAL SOCIAL	1	SI	
AUXILIAR AMBIENTAL	1	SI	
JEFE DE MAQUINARIA	2	SI	
TOPÓGRAFO INSPECTOR	1	SI	
SERVICIOS GENERALES	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RETRO ESCAVADOR 323 GX CAT	1	
RETRO ESCAVADOR 324 D CAT	1	
RETRO ESCAVADOR 320 CAT	1	
RETRO CARGADOR NEW HOLLAND	1	
RETRO CARGADOR 416 CAT	1	
MOTONIVELADORA 120 K CAT	1	
MOTONIVELADORA CHAMPION 710A	1	
MOTONIVELADORA 120 H CAT	1	
VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-4	1	
VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-7	1	
VIBROCOMPACTADOR CS533E CAT	1	
VIBROCOMPACTADOR B-100	1	
BULLDOZER D5N	1	
MINICARGADORES	1	
VOLQUETAS	10	
CAMIONETAS	2	
MIXER	3	
CARRO TANQUE	2	
CAMIONES	2	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

+ 85 11

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	6	3	2026	7AM	5PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Actividades:
Excavación para losa inversa entre PR 0+000 - PR 0+060 m izq
Excavación para muro 3 entre 2 PR 0+060 - PR 0+720 medidos 2, 3 4, 5 y 6 m izq
Colocación de material granular 3" en PR 0+140 al PR 0+240 m izq
Cama de solidaria 2" en PR 0+150 - PR 0+180 en PR 0+240
En PR 0+060 zona de finalización falta finalizar el filtro en último tramo de descole (no se tiene con personal de ingeniería)
En muro 6 tienen 2 concretadas en la tarde en compra expansión de la capa con 2.40m

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JUAN CARLOS ISAZA CALDERÓN	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2520255760 CND	
Nombre: EDWIN ANDRÉS MARTÍNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 0111610849	
Nombre: FERNANDO VERA BARRERA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2520208742CND	
Nombre: DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 54202340053 NTS	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	7	3	2025	7AM	1PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005000031
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1080 de 2022		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE URIBE DEPARTAMENTO DEL META.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA 30/12/2026		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de obra/dia por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	SI		RETRO ESCAVADOR 323 GK CAT	1	
INGENIERO RESIDENTE	2	SI		RETRO ESCAVADOR 324 D CAT	1	
INGENIERO AUXILIAR	2	SI		RETRO ESCAVADOR 320 CAT	1	
MAESTRO	5	SI		RETRO CARGADOR NEW HOLLAND	1	
OFICIAL	5	SI		RETRO CARGADOR 416 CAT	1	
OPERARIO	16	SI		MOTONIVELADORA 120 K CAT	1	
AYUDANTE	20	SI		MOTONIVELADORA CHAMPION 710A	1	
TOPOGRAFO	2	SI		MOTONIVELADORA 120 H CAT	1	
CADENERO	2	SI		VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-4	1	
CONDUCTOR	30	SI		VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-7	1	
CONTROLADOR VIAL	8	SI		VIBROCOMPACTADOR CS533E CAT	1	
SUPERVISOR SST	1	SI		VIBROCOMPACTADOR B-100	1	
DESPACHADORA	2	SI		BULLDOZER D5N	1	
RESIDENTE AMBIENTAL	1	SI		MINICARGADORES	1	
LABORATORISTA	1	SI		VOLQUETAS	10	
MECANICO	2	SI		CAMONETAS	2	
INSPECTOR DE OBRA	1	SI		MIXER	3	
PROFESIONAL SST	1	SI		CARRO TANQUE	2	
PROFESIONAL SOCIAL	1	SI		CAMIONES	2	
AUXILIAR AMBIENTAL	1	SI				
JEFE DE MAQUINARIA	2	SI				
TOPÓGRAFO INSPECTOR	1	SI				
SERVICIOS GENERALES	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	7	3	2025	7AM	1PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Actividades:
-Socavación nivel 8 tramo 2 PR 0+460 - PR 0+530 m.l.d.
-Socavación nivel 8 tramo 2 PR 0+460 - PR 0+530 m.l.i.
Ex PR 0+000 sitio de contacto no hace conformidad
Ex PR 0+000 Hace falta una tubería 3 tramo 2 no cumple especificación
Ex PR 7+000 sector aledaño pone en libre disposición protectora para evitar accidentes

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JUAN CARLOS ISAZA CALDERÓN	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 3530055760 CND	
Nombre: EDWIN ANDRES MARTINEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 0111610849	
Nombre: FERNANDO VERA BARRERA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 252020977420CND	
Nombre: DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 542022400S3 NTS	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 43 -31 Lotes 1- Piso 6
CC Primavera Urbana villavicencio
contactenos@aini.meta.gov.co
https.ainimeta.gov.co

119510

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	9	3	2026	7AM	5PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	3023005500031
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1060 de 2022		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXION PACIFICO - ORINOQUIA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE URIBE DEPARTAMENTO DEL META.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA 30/12/2026		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	SI	
INGENIERO RESIDENTE	2	SI	
INGENIERO AUXILIAR	2	SI	
MAESTRO	5	SI	
OFICIAL	5	SI	
OPERARIO	16	SI	
AYUDANTE	20	SI	
TOPOGRAFO	2	SI	
CADENERO	2	SI	
CONDUCTOR	30	SI	
CONTROLADOR VIAL	8	SI	
SUPERVISOR SST	1	SI	
DESPACHADORA	2	SI	
RESIDENTE AMBIENTAL	1	SI	
LABORATORISTA	1	SI	
MECANICO	2	SI	
INSPECTOR DE OBRA	1	SI	
PROFESIONAL SST	1	SI	
PROFESIONAL SOCIAL	1	SI	
AUXILIAR AMBIENTAL	1	SI	
JEFE DE MAQUINARIA	2	SI	
TOPOGRAFO INSPECTOR	1	SI	
SERVICIOS GENERALES	1	SI	

EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
RETRO ESCAVADOR 323 GX CAT	1	
RETRO ESCAVADOR 324 D CAT	1	
RETRO ESCAVADOR 320 CAT	1	
RETRO CARGADOR NEW HOLLAND	1	
RETRO CARGADOR 416 CAT	1	
MOTONIVELADORA 120 K CAT	1	
MOTONIVELADORA CHAMPION 710A	1	
MOTONIVELADORA 120 H CAT	1	
VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-4	1	
VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-7	1	
VIBROCOMPACTADOR CS533E CAT	1	
VIBROCOMPACTADOR B-120	1	
BULLDOZER D6N	1	
MINICARGADORES	1	
VOLQUETAS	10	
CAMIONETAS	2	
MIXER	3	
CARRO TANQUE	2	
CAMIONES	2	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	9	3	2025	7AM	5PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Actividades:
- Aprovechamiento a cuenta de subcontrato PR 5-1002 - PR 5-1701
- Aprovechamiento a cuenta de subcontrato PR 5-1001 - PR 5-1002

Se inicia con PR 5-1701 colocación de concreto para relleno de cuneta a alcantarillado. Se no cuenta con formaleta. Se inicia con 3 cuarto 2 horas con actividad vigilancia de cuya 5 días no cumple para consolidación.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JUAN CARLOS IBAZA CALDERÓN	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2520255760 CND	
Nombre: EDWIN ANDRÉS MARTÍNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 0111610849	
Nombre: FERNANDO VERA BARRERA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2520087420CND	
Nombre: DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 54202240053 NTS	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	10	3	2023	7AM	5PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA Nº	779 DE 2022	PROYECTO Nº	2022006500031
CONTRATO INTERVENTORIA Nº	1060 de 2022		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA - VIA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE URIBE DEPARTAMENTO DEL META.		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	HASTA 30/12/2023		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	RADIANIA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de atención por horas				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	SI	
INGENIERO RESIDENTE	2	SI	
INGENIERO AUXILIAR	2	SI	
MAESTRO	5	SI	
OFICIAL	5	SI	
OPERARIO	16	SI	
AYUDANTE	20	SI	
TOPOGRAFO	2	SI	
CADENERO	2	SI	
CONDUCTOR	30	SI	
CONTROLADOR VIAL	8	SI	
SUPERVISOR SST	1	SI	
DESPACHADORA	2	SI	
RESIDENTE AMBIENTAL	1	SI	
LABORATORISTA	1	SI	
MECANICO	2	SI	
INSPECTOR DE OBRA	1	SI	
PROFESIONAL SST	1	SI	
PROFESIONAL SOCIAL	1	SI	
AUXILIAR AMBIENTAL	1	SI	
JEFE DE MAQUINARIA	2	SI	
TOPÓGRAFO INSPECTOR	1	SI	
SERVICIOS GENERALES	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RETRO ESCAVADOR 323 GX CAT	1	
RETRO ESCAVADOR 324 D CAT	1	
RETRO ESCAVADOR 320 CAT	1	
RETRO CARGADOR NEW HOLLAND	1	
RETRO CARGADOR 416 CAT	1	
MOTONIVELADORA 120 K CAT	1	
MOTONIVELADORA CHAMPION 710A	1	
MOTONIVELADORA 120 H CAT	1	
VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-4	1	
VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-7	1	
VIBROCOMPACTADOR CS533E CAT	1	
VIBROCOMPACTADOR B-100	1	
BULLDOZER D5N	1	
MINICARGADORES	1	
VOLQUETAS	10	
CAMIONETAS	2	
MIXER	3	
CARRO TANQUE	2	
CAMIONES	2	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	10	9	2024	7AM	5PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Actividades:
Apuntalamiento a cargo de instalación PR 0+720 al PR 0+830.
Es viable 0 metros 0 espesor de viga 0.60m no cumple bien estructural.
Apuntalamiento a cargo de subbase PR 0+422 al PR 0+720
En PR 0+000 viaja de mediante tierra de 10m y en relación al municipio.
En base en PR 0+720 se utilizo formaleta para vaciado de manera viable.
Construcción de 30m en con PR 0+800 - PR 0+830 en uno.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JUAN CARLOS ISAZA CALDERÓN	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2520255760 CND	
Nombre: EDWIN ANDRES MARTINEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 0111610849	
Nombre: FERNANDO VERA BARRERA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2520208742DCND	
Nombre: DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 5420224053 NTS	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

11514

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	11	2	2025	7AM	3PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1060 de 2022		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUIA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE URIBE DEPARTAMENTO DEL META.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA 30/12/2025		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	SI		RETRO ESCAVADOR 323 GX CAT	1	
INGENIERO RESIDENTE	2	SI		RETRO ESCAVADOR 324 D CAT	1	
INGENIERO AUXILIAR	2	SI		RETRO ESCAVADOR 320 CAT	1	
MAESTRO	5	SI		RETRO CARGADOR NEW HOLLAND	1	
OFICIAL	5	SI		RETRO CARGADOR 416 CAT	1	
OPERARIO	16	SI		MOTONIVELADORA 120 K CAT	1	
AYUDANTE	20	SI		MOTONIVELADORA CHAMPION 710A	1	
TOPÓGRAFO	2	SI		MOTONIVELADORA 120 H CAT	1	
CADENERO	2	SI		VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-4	1	
CONDUCTOR	30	SI		VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-7	1	
CONTROLADOR VIAL	9	SI		VIBROCOMPACTADOR CS533E CAT	1	
SUPERVISOR SST	1	SI		VIBROCOMPACTADOR 8-100	1	
DESPACHADORA	2	SI		BULLDOZER D6N	1	
RESIDENTE AMBIENTAL	1	SI		MINICARGADORES	1	
LABORATORISTA	1	SI		VOLQUETAS	10	
MECANICO	2	SI		CAMIONETAS	2	
INSPECTOR DE OBRA	1	SI		MIXER	4	
PROFESIONAL SST	1	SI		CARRO TANQUE	2	
PROFESIONAL SOCIAL	1	SI		CAMIONES	2	
AUXILIAR AMBIENTAL	1	SI				
JEFE DE MAQUINARIA	2	SI				
TOPÓGRAFO INSPECTOR	1	SI				
SERVICIOS GENERALES	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
URIBE	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	11	3	2026	7AM	5PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Actividades:
Colocación de pavimento de 3" para apuramiento a cota de subbase 2" en PR 0+000 - PR 0+020
Colocación de pavimento de 3" para nivel subrasante PR 0+000 - PR 0+020
En PR 0+ Cabeza 2 filas adicional cuenta 0.60m no cumple espacio para compactador
En PR 0+ 972 nivel 6 hiladas 2 se coloca malla de refuerzo

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JUAN CARLOS ISAZA CALDERÓN	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2520255760 CND	
Nombre: EDWIN ANDRÉS MARTÍNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 0111610849	
Nombre: FERNANDO VERA BARRERA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 252020874200ND	
Nombre: DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 540202430553 NTS	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	12	3	2026	7AM	5PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1090 de 2022		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUIA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE URIBE DEPARTAMENTO DEL META.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA 30/12/2026		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	SI		RETRO CARGADOR 416 CAT	1	
INGENIERO RESIDENTE	2	SI		MOTONIVELADORA 120 H CAT	1	
INGENIERO AUXILIAR	2	SI		VIBROCOMPACTADOR CS533E CAT	1	
MAESTRO	5	SI		VOLQUETAS	1	
OFICIAL	5	SI				
OPERARIO	16	SI				
AYUDANTE	20	SI				
TOPÓGRAFO	2	SI				
CADENERO	2	SI				
CONDUCTOR	30	SI				
CONTROLADOR VIAL	8	SI				
SUPERVISOR SST	1	SI				
DESPACHADORA	2	SI				
RESIDENTE AMBIENTAL	1	SI				
LABORATORISTA	1	SI				
MECANICO	2	SI				
INSPECTOR DE OBRA	1	SI				
PROFESIONAL SST	1	SI				
PROFESIONAL SOCIAL	1	SI				
AUXILIAR AMBIENTAL	1	SI				
JEFE DE MAQUINARIA	2	SI				
TOPÓGRAFO INSPECTOR	1	SI				
SERVICIOS GENERALES	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	12	3	2026	7 AM	5 PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Actividades:
- Se inicio 5 hierros 3 capas de losa estructural no cumplen con lo EDO.
- Aprovechamiento total autorizado por corte es PR 0+000 - PR 0+800 se evalua volumen material para empezar desde el periodo
- Aprovechamiento material granular en subbase 2° PR 0+000 - PR 0+800

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JUAN CARLOS IBAZA CALDERÓN	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2520253780 CND	
Nombre: EDWIN ANDRES MARTÍNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 0111615849	
Nombre: FERNANDO VERA BARRERA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2520206742OCND	
Nombre: DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 540202240053 NTS	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 42-01 Lobby 1- Piso 5
CC Portavera Unama VillaVicencio
contactenos@gdm-meta.gov.co
https://gdm-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	13	3	2025	7AM	5PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022000000031
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1060 de 2022		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACIFICO - ORINOQUIA - VIA URIBE - CRUCE VERSALLES - PARAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE URIBE DEPARTAMENTO DEL META.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA 30/12/2026		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	SI	
INGENIERO RESIDENTE	2	SI	
INGENIERO AUXILIAR	2	SI	
MAESTRO	5	SI	
OFICIAL	5	SI	
OPERARIO	16	SI	
AYUDANTE	20	SI	
TOPOGRAFO	2	SI	
CADENERO	2	SI	
CONDUCTOR	30	SI	
CONTROLADOR VIAL	9	SI	
SUPERVISOR SST	1	SI	
DESPACHADORA	2	SI	
RESIDENTE AMBIENTAL	1	SI	
LABORATORISTA	1	SI	
MECANICO	2	SI	
INSPECTOR DE OBRA	1	SI	
PROFESIONAL SST	1	SI	
PROFESIONAL SOCIAL	1	SI	
AUXILIAR AMBIENTAL	1	SI	
JEFE DE MAQUINARIA	2	SI	
TOPOGRAFO INSPECTOR	1	SI	
SERVICIOS GENERALES	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RETRO ESCAVADOR 323 GX CAT	1	
RETRO ESCAVADOR 324 D CAT	1	
RETRO ESCAVADOR 320 CAT	1	
RETRO CARGADOR NEW HOLLAND	1	
RETRO CARGADOR 416 CAT	1	
MOTONIVELADORA 120 K CAT	1	
MOTONIVELADORA CHAMPION 710A	1	
MOTONIVELADORA 120 H CAT	1	
VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-4	1	
VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-7	1	
VIBROCOMPACTADOR CS533E CAT	1	
VIBROCOMPACTADOR B-100	1	
BULLDOZER D6N	1	
MINICARGADORES	1	
VOLQUETAS	10	
CAMIONETAS	2	
MIXER	4	
CARRO TANQUE	2	
CAMIONES	2	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

Calle 15 No. 40 -01 Libby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana villavicencio
contactanos@ipm.meta.gov.co
https://ipm-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	12	3	2026	7AM	5PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Actividades:
Apuntalamiento y retiro de la formaleta: PR 0+705 al PR 0+880 y PR 0+920 al PR 0+950.
Apuntalamiento y retiro de formaleta: 2° PR 0+140 - PR 0+200.
Colocación de concreto 3° y 4° para subrasante en PR 0+670 - PR 0+720.
Colocación de concreto 3° y 4° para subrasante en PR0+720 - PR 0+830.
PR 0+880 - PR 0+920 en un 5 tramos 2 tramos cada vez culminado

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JUAN CARLOS ISAZA CALDERÓN	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2520255760 CND	
Nombre: EDWIN ANDRÉS MARTÍNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 0111610849	
Nombre: FERNANDO VERA BARRERA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2520268743DCND	
Nombre: DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 54202240053 NTS	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación.

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lotes 1 - Piso 8
CC Plaza Urbana Villavicencio
contactenos@ani-meta.gov.co
https://ani-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	14	3	2025	7AM	5PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	770 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1060 de 2022		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUIA - VIA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE URIBE DEPARTAMENTO DEL META.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA 30/12/2025		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	SI	
INGENIERO RESIDENTE	2	SI	
INGENIERO AUXILIAR	2	SI	
MAESTRO	5	SI	
OFICIAL	5	SI	
OPERARIO	16	SI	
AYUDANTE	20	SI	
TOPÓGRAFO	2	SI	
CADENERO	2	SI	
CONDUCTOR	30	SI	
CONTROLADOR VIAL	9	SI	
SUPERVISOR SST	1	SI	
DESPACHADORA	2	SI	
RESIDENTE AMBIENTAL	1	SI	
LABORATORISTA	1	SI	
MECANICO	2	SI	
INSPECTOR DE OBRA	1	SI	
PROFESIONAL SST	1	SI	
PROFESIONAL SOCIAL	1	SI	
AUXILIAR AMBIENTAL	1	SI	
JEFE DE MAQUINARIA	2	SI	
TOPÓGRAFO INSPECTOR	1	SI	
SERVICIOS GENERALES	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RETRO ESCAVADOR 323 GX CAT	1	
RETRO ESCAVADOR 324 D CAT	1	
RETRO ESCAVADOR 320 CAT	1	
RETRO CARGADOR NEW HOLLAND	1	
RETRO CARGADOR 416 CAT	1	
MOTONIVELADORA 120 K CAT	1	
MOTONIVELADORA CHAMPION 710A	1	
MOTONIVELADORA 120 H CAT	1	
VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-4	1	
VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-7	1	
VIBROCOMPACTADOR CS533E CAT	1	
VIBROCOMPACTADOR B-100	1	
BULLDOZER D5N	1	
MINICARGADORES	1	
VOLQUETAS	10	
CAMIONETAS	2	
MIXER	4	
CARRO TANQUE	2	
CAMIONES	2	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	14	3	2026	7AM	1PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Actividades:
Colocación y conformación de geotextil no 3 en PR 47+00 - PR 51+000 para la calzada
Colocación y conformación de geotextil no 3" en PR 51+000 - PR 51+600 para la calzada
Colocación y conformación de geotextil no 3" en PR 0+270 al PR 0+340
Corte y relleno de base material 2 en vía PR 0 hasta 2
Retiro y reinstalación para cerramiento en PR 0+000 - PR 0+240

Observación: El tramo comprendido del PR 0+480 al PR 0+585 C.I. se tuvieron cuentas las mallas no se pudieron intervenir por parte de la interventoría

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JUAN CARLOS ISAZA CALDERÓN	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2520255760 CND	
Nombre: EDWIN ANDRÉS MARTINEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 0111610849	
Nombre: FERNANDO VERA BARRERA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 252020874209ND	
Nombre: DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 542020460053 NTS	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

119522

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	16	2	2026	7AM	5PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022006500031
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1090 de 2022		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUIA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPIAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE URIBE DEPARTAMENTO DEL META.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA 30/12/2026		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	SI		RETRO ESCAVADOR 323 GX CAT	1	
INGENIERO RESIDENTE	2	SI		RETRO ESCAVADOR 324 D CAT	1	
INGENIERO AUXILIAR	2	SI		RETRO ESCAVADOR 320 CAT	1	
MAESTRO	5	SI		RETRO CARGADOR NEW HOLLAND	1	
OFICIAL	6	SI		RETRO CARGADOR 416 CAT	1	
OPERARIO	19	SI		MOTONIVELADORA 120 K CAT	1	
AYUDANTE	20	SI		MOTONIVELADORA CHAMPION 710A	1	
TOPÓGRAFO	2	SI		MOTONIVELADORA 120 H CAT	1	
CADENERO	2	SI		VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-4	1	
CONDUCTOR	30	SI		VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-T	1	
CONTROLADOR VIAL	9	SI		VIBROCOMPACTADOR CS533E CAT	1	
SUPERVISOR SST	1	SI		VIBROCOMPACTADOR B-100	1	
DESPACHADORA	3	SI		BULLDOZER D6N	1	
RESIDENTE AMBIENTAL	1	SI		MINICARGADORES	1	
LABORATORISTA	1	SI		VOLQUETAS	10	
MECANICO	2	SI		CAMONETAS	2	
INSPECTOR DE OBRA	1	SI		MIXER	4	
PROFESIONAL SST	1	SI		CARRO TANQUE	2	
PROFESIONAL SOCIAL	1	SI		CAMIONES	2	
AUXILIAR AMBIENTAL	1	SI				
JEFE DE MAQUINARIA	2	SI				
TOPÓGRAFO INSPECTOR	1	SI				
SERVICIOS GENERALES	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

1952

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
URIBE	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	18	3	2026	7AM	5PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Actividades:
Colocación de geomalla en PR 4+712 - PR 4+893 para estabilización del terraplén de la vía.
Corte de subbase granular 3" en PR 5+043 al OS 5+050.
Colocación de granulares de 2" y 4" con vibrocompactador en PR 5+050 al PR 5+200.

NOTA: En la estructura de muro 3 (cam 2) no se miden campamentos por tramos de 3.40m, ya no hay cortes al siguiente campamento ya que se descontaría hasta que salga en el otro PR 5+200.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JUAN CARLOS ISAZA CALDERÓN	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2520255760 CND	
Nombre: EDWIN ANDRÉS MARTÍNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 0111510849	
Nombre: FERNANDO VERA BARRERA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2520208742 CND	
Nombre: DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 54202240053 NTS	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	17	3	2026	7AM	5PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1060 de 2022		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUIA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PARAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE URIBE DEPARTAMENTO DEL META.		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	HASTA 30/12/2026		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	SI		RETRO ESCAVADOR 323 GX CAT	1	
INGENIERO RESIDENTE	2	SI		RETRO ESCAVADOR 324 D CAT	1	
INGENIERO AUXILIAR	2	SI		RETRO ESCAVADOR 320 CAT	1	
MAESTRO	5	SI		RETRO CARGADOR NEW HOLLAND	1	
OFICIAL	5	SI		RETRO CARGADOR 416 CAT	1	
OPERARIO	16	SI		MOTONIVELADORA 120 K CAT	1	
AYUDANTE	20	SI		MOTONIVELADORA CHAMPION T10A	1	
TOPÓGRAFO	2	SI		MOTONIVELADORA 120 H CAT	1	
CADENERO	2	SI		VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-4	1	
CONDUCTOR	30	SI		VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-7	1	
CONTROLADOR VIAL	9	SI		VIBROCOMPACTADOR CS533E CAT	1	
SUPERVISOR SST	1	SI		VIBROCOMPACTADOR B-100	1	
DESPACHADORA	2	SI		BULLDOZER D5N	1	
RESIDENTE AMBIENTAL	1	SI		MINICARGADORES	1	
LABORATORISTA	1	SI		VOLQUETAS	10	
MECANICO	2	SI		CAMIONETAS	2	
INSPECTOR DE OBRA	1	SI		MIXER	4	
PROFESIONAL SST	1	SI		CARRO TANQUE	2	
PROFESIONAL SOCIAL	1	SI		CAMIONES	2	
AUXILIAR AMBIENTAL	1	SI				
JEFE DE MAQUINARIA	2	SI				
TOPOGRAFO INSPECTOR	1	SI				
SERVICIOS GENERALES	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

119 527

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	17	3	2026	7AM	3PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Actividades
Colocación de planchones de 3" para abrir espacio de carril en mitad de subrasante
Cierre de la Zona 3" en PR 0+040 al PR 0+120.

NOTA: En PR 0+140 se hace compactación para crear la subrasante pero se queda pendiente el cierre de la Zona 3" en PR 0+120 ya que no se ha terminado el carril 1 (mitad izquierda), se queda en conocimiento del ingeniero residente esta observación.

NOTA: Hay un mal de material de 3" ondulado en toda la subrasante que no cumple con la granulometría (tiene exceso PR 0+180 - PR 0+320. Se hace recomendación de dejar allí con el ingeniero residente y quede en material de exceso de material granular para hacer mezclado con el mal ejecutado.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JUAN CARLOS IBAZA CALDERÓN	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2520255760 CND	
Nombre: EDWIN ANDRÉS MARTÍNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 0111613849	
Nombre: FERNANDO VERA BARRERA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202087420CND	
Nombre: DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 54202240053 NTS	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	18	3	2020	7AM	5PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022068500031
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1000 de 2022		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE URIBE DEPARTAMENTO DEL META.		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	HASTA 30/12/2026		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	SI		RETRO ESCAVADOR 323 GX CAT	1	
INGENIERO RESIDENTE	2	SI		RETRO ESCAVADOR 324 D CAT	1	
INGENIERO AUXILIAR	2	SI		RETRO ESCAVADOR 320 CAT	1	
MAESTRO	5	SI		RETRO CARGADOR NEW HOLLAND	1	
OFICIAL	5	SI		RETRO CARGADOR 416 CAT	1	
OPERARIO	16	SI		MOTONIVELADORA 120 K CAT	1	
AYUDANTE	20	SI		MOTONIVELADORA CHAMPION 710A	1	
TOPOGRAFO	2	SI		MOTONIVELADORA 120 H CAT	1	
CADENERO	2	SI		VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-6	1	
CONDUCTOR	20	SI		VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-7	1	
CONTROLADOR VIAL	9	SI		VIBROCOMPACTADOR CS533E CAT	1	
SUPERVISOR SST	1	SI		VIBROCOMPACTADOR B-100	1	
DESPACHADORA	2	SI		BULLDOZER D6N	1	
RESIDENTE AMBIENTAL	1	SI		MINICARGADORES	1	
LABORATORISTA	1	SI		VOLQUETAS	10	
MECANICO	3	SI		CAMIONETAS	2	
INSPECTOR DE OBRA	1	SI		MIXER	4	
PROFESIONAL SST	1	SI		CARRO TANQUE	2	
PROFESIONAL SOCIAL	1	SI		CAMIONES	2	
AUXILIAR AMBIENTAL	1	SI				
JEFE DE MAQUINARIA	2	SI				
TOPOGRAFO INSPECTOR	1	SI				
SERVICIOS GENERALES	1	SI				

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON RIESGO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

1952

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
URIBE	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	18	3	2026	7AM	5PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Actividades:
-Ea PR 0+000 - PR 0+100 mure 9 muros 2 aletas
-Ea PR 0+480 - PR 0+520 m.c.c. Viga Estribo 2 excavación para demolición en material 3 y colocación de acero de refuerzo para placa viga en muro 1
-Ea PR 0+040 mure de contención viga cortafl al suelo en cal
-Ea PR 0+00 - PR 0+200 acopio de materiales para construcción e instalación
-Ea PR 0+040 - PR 0+480 m.c. hormigón de cuneta para intersección
-Ea PR 0+480 - PR0

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JUAN CARLOS ISAZA CALDERÓN	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2520255780 CND	
Nombre: EDWIN ANDRÉS MARTÍNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 0111610849	
Nombre: FERNANDO VERA BARRERA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 252020874200ND	
Nombre: DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 54202240053 NTS	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40-01 Locals 1, Piso 8
CC Primavera Llanera-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	19	3	2025	7AM	5PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1060 de 2022		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUIA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE URIBE DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA 30/12/2026		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	SI		RETRO ESCAVADOR 323 GX CAT	1	
INGENIERO RESIDENTE	2	SI		RETRO ESCAVADOR 324 D CAT	1	
INGENIERO AUXILIAR	2	SI		RETRO ESCAVADOR 320 CAT	1	
MAESTRO	5	SI		RETRO CARGADOR NEW HOLLAND	1	
OFICIAL	5	SI		RETRO CARGADOR 416 CAT	1	
OPERARIO	16	SI		MOTONIVELADORA 120 K CAT	1	
AYUDANTE	20	SI		MOTONIVELADORA CHAMPION 710A	1	
TOPÓGRAFO	2	SI		MOTONIVELADORA 120 H CAT	1	
CADENERO	2	SI		VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-4	1	
CONDUCTOR	30	SI		VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-7	1	
CONTROLADOR VIAL	9	SI		VIBROCOMPACTADOR CS533E CAT	1	
SUPERVISOR SST	1	SI		VIBROCOMPACTADOR B-100	1	
DESPACHADORA	2	SI		BULLDOZER D5N	1	
RESIDENTE AMBIENTAL	1	SI		MINICARGADORES	1	
LABORATORISTA	1	SI		VOLQUETAS	10	
MECANICO	2	SI		CAMIONETAS	2	
INSPECTOR DE OBRA	1	SI		MIXER	3	
PROFESIONAL SST	1	SI		CARRO TANQUE	2	
PROFESIONAL SOCIAL	1	SI		CAMIONES	2	
AUXILIAR AMBIENTAL	1	SI				
JEFE DE MAQUINARIA	2	SI				
TOPÓGRAFO INSPECTOR	1	SI				
SERVICIOS GENERALES	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

11529.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	19	3	2026	7AM	5PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Actividades:
En PR 0+000 - PR 0+725 inicio fresado 2 pasadas
En PR 0+400 - PR 0+420 inicio 8 capas 2 compactos para bateria medida 5 y colocación de cinta de advertencia para pare retiro
En PR 0+000 - PR 0+200 acción de planeadora por aproximación inicio de subsuelo
En PR 0+400 - PR 0+700colocación de señales aproximación a curva
En PR 0+700 al PR 0+480 se hizo demolición de cuneta y se llevo para botadero. Se anexa imagenes
En PR 0+870 - PR 0+900 colocación de planeadora para aproximación final de subsuelo

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JUAN CARLOS ISAZA CALDERÓN	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2520255760 CND	
Nombre: EDWIN ANDRES MARTÍNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 0111610949	
Nombre: FERNANDO VERA BARRERA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2520206742DCND	
Nombre: DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 54202240065 NTS	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

119830

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	20	3	2025	7AM	5PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	179 DE 2022	PROYECTO N°	3922006606031
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1060 de 2022		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE URIBE DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	HASTA 30/12/2025		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	SI	
INGENIERO RESIDENTE	2	SI	
INGENIERO AUXILIAR	2	SI	
MAESTRO	5	SI	
OFICIAL	5	SI	
OPERARIO	18	SI	
AYUDANTE	20	SI	
TOPOGRAFO	2	SI	
CADENERO	2	SI	
CONDUCTOR	30	SI	
CONTROLADOR VIAL	9	SI	
SUPERVISOR SST	1	SI	
DESPACHADORA	2	SI	
RESIDENTE AMBIENTAL	1	SI	
LABORATORISTA	1	SI	
MECANICO	2	SI	
INSPECTOR DE OBRA	1	SI	
PROFESIONAL SST	1	SI	
PROFESIONAL SOCIAL	1	SI	
AUXILIAR AMBIENTAL	1	SI	
JEFE DE MAQUINARIA	2	SI	
TOPOGRAFO INSPECTOR	1	SI	
SERVICIOS GENERALES	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RETRO ESCAVADOR 323 GX CAT	1	
RETRO ESCAVADOR 324 D CAT	1	
RETRO ESCAVADOR 320 CAT	1	
RETRO CARGADOR NEW HOLLAND	1	
RETRO CARGADOR 416 CAT	1	
MOTONIVELADORA 120 K CAT	1	
MOTONIVELADORA CHAMPION 710A	1	
MOTONIVELADORA 120 H CAT	1	
VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-6	1	
VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-7	1	
VIBROCOMPACTADOR CS533E CAT	1	
VIBROCOMPACTADOR B-100	1	
BULLDOZER D5N	1	
MINICARGADORES	1	
VOLQUETAS	10	
CAMIONETAS	2	
MIXER	3	
CARRO TANQUE	2	
CAMIONES	2	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	20	3	2026	7AM	5PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Ninguna

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JUAN CARLOS ISAZA CALDERÓN	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2520255760 CND	
Nombre: EDWIN ANDRES MARTÍNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 0111610949	
Nombre: FERNANDO VERA BARRERA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 252020874200ND	
Nombre: DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 94202240053 NTS	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -21 Lozby 1- Piso 6
CC Primavera Llanos villavicencio
contactenos@ipm-meta.gov.co
https://ipm-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	21	3	2025	7AM	1PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005800031
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1080 de 2022		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACIFICO - ORINOQUÍA - VIA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE URIBE DEPARTAMENTO DEL META.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA 30/12/2026		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	SI		RETRO ESCAVADOR 323 GX CAT	1	
INGENIERO RESIDENTE	2	SI		RETRO ESCAVADOR 324 D CAT	1	
INGENIERO AUXILIAR	2	SI		RETRO ESCAVADOR 320 CAT	1	
MAESTRO	5	SI		RETRO CARGADOR NEW HOLLAND	1	
OFICIAL	5	SI		RETRO CARGADOR 416 CAT	1	
OPERARIO	16	SI		MOTONIVELADORA 120 K CAT	1	
AYUDANTE	20	SI		MOTONIVELADORA CHAMPION 710A	1	
TOPOGRAFO	2	SI		MOTONIVELADORA 120 H CAT	1	
CADENERO	2	SI		VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-4	1	
CONDUCTOR	30	SI		VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 280-7	1	
CONTROLADOR VIAL	8	SI		VIBROCOMPACTADOR CS533E CAT	1	
SUPERVISOR SST	1	SI		VIBROCOMPACTADOR B-100	1	
DESPACHADORA	2	SI		BULLDOZER D6N	1	
RESIDENTE AMBIENTAL	1	SI		MINICARGADORES	1	
LABORATORISTA	1	SI		VOLQUETAS	10	
MECANICO	2	SI		CAMIONETAS	2	
INSPECTOR DE OBRA	1	SI		MIXER	4	
PROFESIONAL SST	1	SI		CARRO TANQUE	2	
PROFESIONAL SOCIAL	1	SI		CAMIONES	2	
AUXILIAR AMBIENTAL	1	SI				
JEFE DE MAQUINARIA	2	SI				
TOPOGRAFO INSPECTOR	1	SI				
SERVICIOS GENERALES	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	21	3	2025	7AM	1PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Actividades:
Se hace recorrido se realizo: cuc 2" grapado para aprovechando a cerco de colindante PR 0+100 - PR 0+400
Se retira cuñetes 2" para aplicabilidad a cerco en PR 0+100 - PR 0+600
Se retira material de 2" grapado para ser reinstalado a cerco de colindante PR 0+720 - PR 0+900.
Se retira lote material y caja fuer 1x1 PR 0+570 mt izq.
Se hace recibido de cerco en PR 0+740 mas 2 hilos 2 grapado y tensado
No se cumple con copas para compactacion de terreno encontrados PR 0+744 izq.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JUAN CARLOS IBAZA CALDERÓN	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2520205780 CND	
Nombre: EDWIN ANDRÉS MARTINEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 0111610849	
Nombre: FERNANDO VERA BARRERA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2520208T420CND	
Nombre: DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 5420224005S NTS	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	24	3	2026	7AM	5PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1090 de 2022		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE URIBE DEPARTAMENTO DEL META.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA 30/12/2026		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvia				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	SI		RETRO ESCAVADOR 323 GX CAT	1	
INGENIERO RESIDENTE	2	SI		RETRO ESCAVADOR 324 D CAT	1	
INGENIERO AUXILIAR	2	SI		RETRO ESCAVADOR 320 CAT	1	
MAESTRO	5	SI		RETRO CARGADOR NEW HOLLAND	1	
OFICIAL	5	SI		RETRO CARGADOR 416 CAT	1	
OPERARIO	16	SI		MOTONIVELADORA 120 K CAT	1	
AYUDANTE	20	SI		MOTONIVELADORA CHAMPION 710A	1	
TOPOGRAFO	2	SI		MOTONIVELADORA 120 H CAT	1	
CADENERO	2	SI		VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 2504	1	
CONDUCTOR	30	SI		VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-7	1	
CONTROLADOR VIAL	9	SI		VIBROCOMPACTADOR CS533E CAT	1	
SUPERVISOR SST	1	SI		VIBROCOMPACTADOR B-100	1	
DESPACHADORA	2	SI		BULLDOZER D5N	1	
RESIDENTE AMBIENTAL	1	SI		MINICARGADORES	1	
LABORATORISTA	1	SI		VOLQUETAS	19	
MECANICO	2	SI		CAMIONETAS	2	
INSPECTOR DE OBRA	1	SI		MIXER	3	
PROFESIONAL SST	1	SI		CARRO TANQUE	2	
PROFESIONAL SOCIAL	1	SI		CAMIONES	3	
AUXILIAR AMBIENTAL	1	SI				
JEFE DE MAQUINARIA	2	SI				
TOPOGRAFO INSPECTOR	1	SI				
SERVICIOS GENERALES	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

119 335-

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	24	3	2026	7AM	5PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Actividades:
Conexión de pavimento nuevo actualmente aproximación a cuna PR 0+280 - PR 0+480
Colocación de subbase granular aproximación a cuna PR 0+720 - PR 0+900
Filos de construcción PR 0+720 - PR 0+870 mt izq. Libres para retiro y cortes
No se cortaron ni cajas en Tubo actualmente sin Gel

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JUAN CARLOS ISAZA CALDERÓN	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2520255780 CND	
Nombre: EDWIN ANDRÉS MARTINEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 0111910849	
Nombre: FERNANDO VERA BARRERA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2520208742CND	
Nombre: DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 54202240353 NTS	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	25	5	2026	7AM	5PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1090 de 2022		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUIA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE URIBE DEPARTAMENTO DEL META.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA 30/12/2026		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	SI		RETRO ESCAVADOR 323 GX CAT	1	
INGENIERO RESIDENTE	2	SI		RETRO ESCAVADOR 324 D CAT	1	
INGENIERO AUXILIAR	2	SI		RETRO ESCAVADOR 320 CAT	1	
MAESTRO	5	SI		RETRO CARGADOR NEW HOLLAND	1	
OFICIAL	5	SI		RETRO CARGADOR 416 CAT	1	
OPERARIO	16	SI		MOTONIVELADORA 120 K CAT	1	
AYUDANTE	20	SI		MOTONIVELADORA CHAMPION T10A	1	
TOPOGRAFO	2	SI		MOTONIVELADORA 120 H CAT	1	
CADENERO	2	SI		VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-6	1	
CONDUCTOR	30	SI		VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-7	1	
CONTROLADOR VIAL	9	SI		VIBROCOMPACTADOR CS533E CAT	1	
SUPERVISOR SST	1	SI		VIBROCOMPACTADOR 8-100	1	
DESPACHADORA	2	SI		BULLDOZER D5N	1	
RESIDENTE AMBIENTAL	1	SI		MINICARGADORES	1	
LABORATORISTA	1	SI		VOLQUETAS	10	
MECANICO	2	SI		CAMIONETAS	2	
INSPECTOR DE OBRA	1	SI		MIXER	3	
PROFESIONAL SST	1	SI		CARRO TANQUE	2	
PROFESIONAL SOCIAL	1	SI		CAMIONES	2	
AUXILIAR AMBIENTAL	1	SI				
JEFE DE MAQUINARIA	2	SI				
TOPOGRAFO INSPECTOR	1	SI				
SERVICIOS GENERALES	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	23	3	2026	7AM	5PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Antecedentes

Corrección de material granular para aprovechamiento en tramo de abscisado PR 5+215 - PR 5+555

Construcción subbase granular aprovechando el retiro PR 5+700 - PR 5+555

Construcción de Box Via PR 5+215 - PR 5+250 (Fallido)

NOTA: No se esta cumpliendo con las capas o dimensión por demasiado en los tramos estructurados con Sub PR 5+744, el contratista debe ajustar lo proyectado

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JUAN CARLOS ISAZA CALDERÓN	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2520255760 CND	
Nombre: EDWIN ANDRÉS MARTINEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 0111610849	
Nombre: FERNANDO VERA BARRERA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2520208742DCND	
Nombre: DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 54202240053 NTS	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y de forma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 10 No. 40-01 Local 1- Piso 2
CC Primavera Llanos-Villavicencio
contactenos@aim.meta.gov.co
https://aim.meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	25	3	2025	7AM	5PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA Nº	779 DE 2022	PROYECTO Nº	2022005500031
CONTRATO INTERVENTORIA Nº	1060 de 2022		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE URIBE DEPARTAMENTO DEL META.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA 30/12/2025		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de Mandila por lluvia				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	SI		RETRO ESCAVADOR 323 GX CAT	1	
INGENIERO RESIDENTE	2	SI		RETRO ESCAVADOR 324 D CAT	1	
INGENIERO AUXILIAR	2	SI		RETRO ESCAVADOR 320 CAT	1	
MAESTRO	5	SI		RETRO CARGADOR NEW HOLLAND	1	
OFICIAL	5	SI		RETRO CARGADOR 416 CAT	1	
OPERARIO	16	SI		MOTONIVELADORA 120 K CAT	1	
AYUDANTE	20	SI		MOTONIVELADORA CHAMPION 710A	1	
TOPÓGRAFO	2	SI		MOTONIVELADORA 120 H CAT	1	
CADENERO	2	SI		VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 260-6	1	
CONDUCTOR	30	SI		VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 260-7	1	
CONTROLADOR VIAL	9	SI		VIBROCOMPACTADOR CS533E CAT	1	
SUPERVISOR SST	1	SI		VIBROCOMPACTADOR S-100	1	
DESPACHADORA	2	SI		BULLDOZER D5N	1	
RESIDENTE AMBIENTAL	1	SI		MINICARGADORES	1	
LABORATORISTA	1	SI		VOLQUETAS	10	
MECANICO	2	SI		CAMONETAS	2	
INSPECTOR DE OBRA	1	SI		MIXER	3	
PROFESIONAL SST	1	SI		CARRO TANQUE	2	
PROFESIONAL SOCIAL	1	SI		CAMIONES	2	
AUXILIAR AMBIENTAL	1	SI				
JEFE DE MAQUINARIA	2	SI				
TOPÓGRAFO INSPECTOR	1	SI				
SERVICIOS GENERALES	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	29	3	2024	7AM	5PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: PR 0+744 sur-Sal y Pre sur. En visita de hoy asistió nuevo en los temas contractuales no se cargó con el ingeniero de seguridad y tomar las anotaciones respectivas, no de conocimiento del ingeniero residente ya que el tiene un provisional para bajar las vías a señalizar y restablecer de las normal vías y pasarelas.

Actividades:
-Colocación de material granular para reconformación a cuneta sur cuneta PR 0+000 - PR 0+744
-Colocación de subbase granular de 2" para vías en PR 0+000 - PR 0+744
-Construcción de filtro vía en PR 0+215 al PR 0+260 m (s)
En detalles cuneta tipo 0+000 se hace filtro estructural en 1 y 2 capas
En detalles tipo 0+215 se hace filtro estructural en capa 1 y 2

OBSERVACIÓN: El día de hoy no realizamos ninguna actividad en obra por parte de la unidad constructiva, misma, esto la participación de los directores de la intervención y del contratista. Durante el recorrido se evidenciaron actividades en ejecución, el estado general del proyecto. Por parte de Invias estuvo el gestor del proyecto, Ing. Jonas Suarez, supervisor del contrato de interventoría, Ing. Carlos Cuervo y el ingeniero Ana María Ospina quienes hicieron el aporte y la socialización

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JUAN CARLOS ISAZA CALDERÓN	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2520255760 CND	
Nombre: EDWIN ANDRÉS MARTÍNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 0111010949	
Nombre: FERNANDO VERA BARRERA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2520208742DCND	
Nombre: DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 5420224006S NTS	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	27	3	2026	7AM	5PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1080 de 2022		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACIFICO - ORINOQUÍA - VIA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE URIBE DEPARTAMENTO DEL META.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA 30/12/2026		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	SI		RETRO ESCAVADOR 323 GX CAT	1	
INGENIERO RESIDENTE	2	SI		RETRO ESCAVADOR 324 D CAT	1	
INGENIERO AUXILIAR	2	SI		RETRO ESCAVADOR 320 CAT	1	
MAESTRO	5	SI		RETRO CARGADOR NEW HOLLAND	1	
OFICIAL	5	SI		RETRO CARGADOR 416 CAT	1	
OPERARIO	16	SI		MOTONIVELADORA 120 K CAT	1	
AYUDANTE	20	SI		MOTONIVELADORA CHAMPION 710A	1	
TOPOGRAFO	2	SI		MOTONIVELADORA 120 H CAT	1	
CADENERO	2	SI		VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-4	1	
CONDUCTOR	20	SI		VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-7	1	
CONTROLADOR VIAL	8	SI		VIBROCOMPACTADOR CS533E CAT	1	
SUPERVISOR SST	1	SI		VIBROCOMPACTADOR B-100	1	
DESPACHADORA	2	SI		BULLDOZER D5N	1	
RESIDENTE AMBIENTAL	1	SI		MINICARGADORES	1	
LABORATORISTA	1	SI		VOLQUETAS	10	
MECANICO	2	SI		CAMIONETAS	2	
INSPECTOR DE OBRA	1	SI		MIXER	3	
PROFESIONAL SST	1	SI		CARRO TANQUE	2	
PROFESIONAL SOCIAL	1	SI		CAMIONES	2	
AUXILIAR AMBIENTAL	1	SI				
JEFE DE MAQUINARIA	2	SI				
TOPOGRAFO INSPECTOR	1	SI				
SERVICIOS GENERALES	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

Calle 15 No. 42-01 Locals 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	27	3	2026	7AM	5PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Actividades:
Colocación de geotextil para subsanando aprox
Colocación de subbase
Construcción de filtro
El PR 2+344 tipo Sol se hace ajuste provisional para dar transitabilidad hasta vencer
Se hace 2 se hace vaciado de concreto por tongadas y vibración de
Se hace 2 se hace vaciado de concreto por tongadas y vibración de

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JUAN CARLOS IBAZA CALDERÓN	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2520255760 CND	
Nombre: EDWIN ANDRÉS MARTÍNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 0111510849	
Nombre: FERNANDO VERA BARRERA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 252022087420CND	
Nombre: DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 5420222493053 NTE	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación.

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	28	3	2025	7AM	1PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031
CONTRATO INTERVENTORIA N°	1060 de 2022		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE URIBE DEPARTAMENTO DEL META.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA 30/12/2025		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	SI	
INGENIERO RESIDENTE	2	SI	
INGENIERO AUXILIAR	2	SI	
MAESTRO	5	SI	
OFICIAL	5	SI	
OPERARIO	18	SI	
AYUDANTE	20	SI	
TOPOGRAFO	2	SI	
CADENERO	2	SI	
CONDUCTOR	30	SI	
CONTROLADOR VIAL	6	SI	
SUPERVISOR SST	1	SI	
DESPACHADORA	2	SI	
RESIDENTE AMBIENTAL	1	SI	
LABORATORISTA	1	SI	
MECANICO	2	SI	
INSPECTOR DE OBRA	1	SI	
PROFESIONAL SST	1	SI	
PROFESIONAL SOCIAL	1	SI	
AUXILIAR AMBIENTAL	1	SI	
JEFE DE MAQUINARIA	2	SI	
TOPOGRAFO INSPECTOR	1	SI	
SERVICIOS GENERALES	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RETRO ESCAVADOR 323 GX CAT	1	
RETRO ESCAVADOR 324 D CAT	1	
RETRO ESCAVADOR 320 CAT	1	
RETRO CARGADOR NEW HOLLAND	1	
RETRO CARGADOR 416 CAT	1	
MOTONIVELADORA 120 K CAT	1	
MOTONIVELADORA CHAMPION 710A	1	
MOTONIVELADORA 120 H CAT	1	
VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-4	1	
VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 250-7	1	
VIBROCOMPACTADOR CS533E CAT	1	
VIBROCOMPACTADOR B-100	1	
BULLDOZER D5N	1	
MINICARGADORES	1	
VOLQUETAS	10	
CAMIONETAS	2	
MIXER	3	
CARRO TANQUE	2	
CAMIONES	2	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

1954.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
URIBE	28	9	2024	7AM	1PM

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Actividades:
PKs de inicio/fin de trabajo [illegible] PR 0+250 - PR 0+475 sí pg
En PR 0+744 retiro estructura tipo SH- procedo para mantenimiento y vivados verticales, viales y pluviales
En mayor a metro 2 Sugiere acero de refuerzo para pasos
Se realiza limpieza de cunetas PR 0+520 - PR 0+540 costado izquierdo
Se realiza instalación de concreto hidráulico MR 4.0 desde el PR 0+733.36 - PR 0+821.08 costado izquierdo 25 mass con un área de 67.4 m2.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: JUAN CARLOS ISAZA CALDERÓN	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2520255760 CND	
Nombre: EDWIN ANDRÉS MARTÍNEZ RIVERA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 0111610849	
Nombre: FERNANDO VERA BARRERA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 3520208740CND	
Nombre: DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 54202240053 NTS	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 48 -01 Lobby 1- Piso 6
CC Primavera Urbana Villavicencio
institucional@aim-meta.gov.co
ripa.aim-meta.gov.co

CONTRATO 779 DE 2022



CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA

NIT: 901.667.284-6

FACTURA

MARZO 2026

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA

NIT: 901667284-6

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 153 6 22, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 6086783938

Email. cvialorinoquia@gmail.com

Autorización factura de venta nacional No. 18764094062334 válida desde 2025-06-06 hasta 2026-06-05 rango desde FVO10 hasta FVO1000.

1954

Nombre o Razón Social:	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM
NIT :	900220547
Dirección:	CL 15 40 01, Villavicencio, Meta, Colombia, CP 500001
Teléfono:	608681850
Email:	efactura@aim-meta.gov.co
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	19/05/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA DE VENTA NACIONAL :	FVO24
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	09:39:57

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
14	05	2026	19	05	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	VS301036	PLAN DE MEJORAMIENTO TRAFICO REEMBOLSO DE GASTOS	WSD	1,00	$68.543.848,00				0,00	$68.543.848,00

Notas:
CONTRATO N° 779 DE 2022 MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO 7 ORINOQUÍA 7 VÍA URIBE 7 CRUCE VERSALLES 7 PAPAMENE 7 ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META- Proyecto No.2022005500031-ACTA PARCIAL No.14-PERIODO 01-MARZO-2026 a 31-MARZO-2026

SON: (sesenta y ocho millones quinientos cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta y ocho pesos)
CUFE:

Subtotal:	$68.543.848,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$68.543.848,00

Firma Digital:

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA

NIT: 901667284-6

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 153 6 22, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 6086783938

Email. cvialorinoquia@gmail.com

Autorización factura de venta nacional No. 18764094062334 válida desde 2025-06-05 hasta 2026-06-05 rango desde FVO10 hasta FVO1000.

11954

Nombre o Razón Social:	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM
NIT :	900220547
Dirección:	CL 15 40 01, Villavicencio, Meta, Colombia, CP 500001
Teléfono:	608681850
Email:	efactura@aim-meta.gov.co
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	19/05/2026
Total de Lineas:	4

FACTURA DE VENTA NACIONAL :	FVO23
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	09:36:20

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
14	05	2026	19	05	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	VS301030	VALOR COSTOS DIRECTOS	WSD	1,00	$3.544.098.105,42				0,00	$3.544.098.105,42
2	VS301010	ADMINISTRACION 26%	WSD	1,00	$921.465.507,41				0,00	$921.465.507,41
3	VS301015	IMPREVISTOS 1%	WSD	1,00	$35.440.981,05				0,00	$35.440.981,05
4	VS301025	UTILIDAD 4%	WSD	1,00	$141.763.924,22				0,00	$141.763.924,22

Notas:
CONTRATO N° 779 DE 2022 MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO ? ORINOQUÍA ? VÍA URIBE ? CRUCE VERSALLES ? PAPAMENE ? ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META- Proyecto No.2022005500031-ACTA PARCIAL No.14-PERICDO 01-MARZO-2026 a 31-MARZO-2026

SON: (cuatro mil seiscientos cuarenta y dos millones setecientos sesenta y ocho mil quinientos dieciocho pesos diez centavos)
CUFE:

Subtotal:	$4.642.768.518,10
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$4.642.768.518,10

Firma Digital:

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

CONTRATO 779 DE 2022



CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA

NIT: 901.667.284-6

CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA

MARZO 2026

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA identificado(a) con NIT 9016672846 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA DE AHORROS No. 351261300 desde el 17 de Julio de 2023, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 14 de Mayo de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

1195401

CONTRATO 779 DE 2022

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA

NIT: 901.667.284-6

COPIA DE TARJETA PROFESIONAL Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

MARZO 2026

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

055611

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

128990-T



JESUS ANTONIO
GIRALDO CARMONA
C.C. 79614740
RESOLUCION INSCRIPCION 308 **FECHA 18/10/2007**
UNIVERSIDAD CENTRAL

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 138794

195796

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.idrqa.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FAB6C842E7C29105

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JESUS ANTONIO GIRALDO CARMONA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79614740 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 128990-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

1191852

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

276372-T



ANA JACQUELINE
RODRIGUEZ MARTINEZ
C.C. 1070007477
RES. INSCRIPCION 2423 DEL 03/12/2020
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

298153

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

311122

Identificación Plástica S.A. 180642/0114

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

CONTRATO 779 DE 2022



CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA

NIT: 901.667.284-6

INFORME INTERVENTORÍA

MARZO 2026

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

CONSORCIO
CONEXIÓN PACÍFICO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.37
MARZO - 2026



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS


INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

URIBE –META
MARZO DE 2026

Avda. El Dorado No. 68c – 61 oficina 417 – Torre Central Davivienda (Bogotá)
Tels: 405 95 09 Ext. 107 Cel: 311 480 5978 – 312 306 9785
Mail: interventoriaconexionpacifico@gmail.com

CONTRATO No. 1060 DE 2022

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES, COLOMBIA - LA URIBE, CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUIA. HUILA, META. CON OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA COLOMBIA RURAL. LOTE 1

ÍTEM	CONSOLIDÓ	REVISÓ	APROBÓ
FECHA	31 – marzo – 2026	31 – marzo – 2026	31 – marzo – 2026
CARGO	Ingeniero Residente de Interventoría	Gerente de interventoría	Director de interventoría
NOMBRE	Luyed Alexandra Parra Sierra	Daniel Sánchez	Dagoberto Cabrales
FIRMA			

Rev. No.	MODIFICACION EFECTUADA AL INFORME	FECHA
01	Creación Inicial del documento	31 – marzo – 2026

11556

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 8
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 10

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 12
2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 13
2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 13
2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 19

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 25

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 25
3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 28
3.2.1. Etapa de Pre-Construcción para ajuste de los estudios y diseños a nivel fase III. 28
3.2.2. Mantenimiento Periódico 29
3.2.3. Etapa constructiva 29

3.3. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 51
3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA 54

4. REPORTES DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE OBRA 61

4.1. INFORME SEMANAL 61
4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 61
4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 61
4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 61
4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 61
4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 61
4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA .61
4.8. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 61
- Seguimiento a la inversión del Anticipo 62
- Seguimiento Programa de Inversiones 62
- Actas de Comité de Obra 62
- Actas de Reunión 62

4.9. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO 63
4.10. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS 63
4.11. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS 63
4.12. COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE 63
4.13. INFORMES DE ESPECIALISTA DE INTERVENTORIA 63
(Ver anexo 17) 63

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 64

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Localización de la vía SINC 20
Tabla 2. Resumen general contrato de obra 25
Tabla 3. subdivisión de la vía – tramo 1, 2 y 3. 29
Tabla 4. Resumen construcción pavimento concreto rigido MR4.0 42
Tabla 5. Resumen Obras Transversales – Construcción box culvert 44
Tabla 6. Resumen construcción muro de contención 45
Tabla 7. Resumen Zona De Nivelación y Zona de Donación 46
Tabla 8. Resumen actividades de obra acumulas al presente periodo 51
Tabla 9. Resumen APUs No previstos vigentes 54
Tabla 10. Información financiera contrato de obra – mantenimiento 59
Tabla 11. Informe avance fisico 59
Tabla 12. Información financiera contrato de obra y facturada 60

INDICE DE ILUSTRACIONES

Imagen 1. Localización General del Proyecto. 12
Imagen 2. Estado inicial vs estado actual de la vía después del mantenimiento. K1+000 14
Imagen 3. Estado inicial vs estado actual de la vía después del mantenimiento. K4+200 15
Imagen 4. Estado inicial vs estado actual de la vía después del mantenimiento. K15+000 15
Imagen 5. Socavación cercana al estribo puente La Lagartija. 16
Imagen 6. Escarpe del deslizamiento 16
Imagen 7. Margen izquierdo del deslizamiento. 17
Imagen 8. margen izquierdo del deslizamiento. 17
Imagen 9. Zona de inundación costado izquierdo. 17
Imagen 10. Zona de inundación hacia menores. 17
Imagen 11. Cárcavas K0+050 18
Imagen 12. Cárcavas K5+000 18

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO (Anexo 1)



14561

1. INTRODUCCIÓN

El pasado 12 de noviembre de 2021, el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, firmó con la Agencia Para la Infraestructura del Meta – AIM - el convenio interadministrativo No 2005 de 2021, con el objeto de aunar esfuerzos para el mejoramiento de la vía, Uribe - Cruce Versalles – Papamene – Alto de las Cruces en el Municipio de Uribe, departamento del Meta, con el fin de adelantar los programas de mejoramiento, rehabilitación de corredores rurales productivos y el mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación y construcción de la carretera Colombia – La Uribe, Conexión Pacífico – Orinoquía, Huila, Departamento del Meta.

El alcance del mencionado convenio es adelantar las actividades de mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación, construcción de la vía Uribe – Cruce Versalles – Papamene – Alto de las Cruces, localizado en el Municipio de la Uribe y allí queda estipulado que el Instituto Nacional de Vías contratará la interventoría responsable del seguimiento técnico, administrativo, legal, financiero y ambiental de las obras objeto del convenio. Así mismo, señala el documento, que la Agencia para la Infraestructura del Meta, deberá contratar las obras de acuerdo con los estudio y diseños y los documentos técnicos entregados por el Instituto Nacional de Vías.

La Agencia para la Infraestructura del Meta - AIM, dio inicio al proceso de selección abreviada No SA-AIM-CO-002-2022, con el objeto de contratar las obras que tienen por objeto el Mejoramiento de los corredores viales para la Conexión Pacífico – Orinoquía – Cruce Versalles – Papamene – Alto de las Cruces en el Municipio de Uribe, departamento del Meta cuyo proceso fue adjudicado al Consorcio Vial Conexión Orinoquía conformado por Meyan S.A. en reorganización con una participación del 90% y Alianza Agregados con una participación del 10%.

Finalmente, La Agencia para la Infraestructura del Meta firmó con el Consorcio Vial Conexión Orinoquía, el pasado 29 de diciembre de 2022, el contrato No 779 de 2022 cuyo objeto es el *"Mejoramiento de los corredores viales para la conexión pacífico – Orinoquía – vía Uribe – cruce Versalles – Papamene – Alto las Cruces en el municipio de la Uribe departamento del Meta"*

La Agencia para la Infraestructura del Meta impartió la orden de inicio del contrato de obra a partir del 14 de 2023 y se firmó el acta de inicio a partir del 19 de abril de 2023 con el fin de adelantar las actividades conforme a los lineamientos estipulados en el Contrato No 779 de 2022.

11952

Para adelantar las labores de interventoría, el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, adjudico el Contrato No 1060 de 2022, cuyo objeto es *"Interventoría para la atención de vías regionales, Colombia - La Uribe, Conexión Pacífico - Orinoquia. Huila, Meta. con obras de mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación y construcción, en el marco del programa de obra pública Colombia Rural. Lote 1"* al consorcio Vías Regionales 193 mediante resolución número 792 del 09 de marzo del 2022 previo concurso de Méritos No. CMA-DTE-SEP-193-2021.

El Instituto Nacional de Vías impartió orden de inicio del contrato de interventoría No 1060 de 2022 el pasado 20 de febrero de 2023.

Dicho contrato fue cedido al Consorcio Conexión Pacífico, a partir del 01 de enero de 2024, integrado por Brain Ingeniería Vial SAS, con una participación del 5%; Hace Ingenieros S.A.S, con una participación del 70%; Consultoría Integral en Ingeniería Sociedad Anónima de Capital Variable, con una participación del 15% Y Coniisa Colombia SAS, con una participación del 10%.

1195 63

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Instituto Nacional de Vías - INVIAS - emprendió los estudios previos con el fin de acometer el mejoramiento de la vía que va desde el casco urbano del Municipio de la Uribe hasta el Alto de las Cruces, pasando por la vereda Papamene en el departamento del Meta. Teniendo en cuenta las condiciones iniciales de la vía, la cual se encuentra en afirmado y hace parte de la denominada Transversal de la Macarena y considerando que el INVIAS está interviniendo varios tramos de este importante corredor vial, como son el Tramo Mesetas – Uribe, en el departamento del Meta y el tramo Baraya – Colombia en el Departamento del Huila.

Por lo anterior, se requiere avanzar en la pavimentación total entre los municipios de Uribe – Meta y Colombia – Huila, con el fin de comunicar el Puerto de Buenaventura con la Orinoquia de nuestro país, y así poder impulsar la economía de las diferentes regiones para poder ser más competitivos a nivel regional, nacional e internacional.

El tramo que va desde el Municipio de Uribe hasta La vereda Papamene, presenta altos costos en la operación debido al mal estado de la vía y por ende, que los precios de los fletes sean muy elevados, en comparación con otras regiones; por lo tanto mejorar este tramo de vía, traerá beneficios para el desarrollo económico y turísticos en las diferentes zonas de influencia del proyecto, así como los beneficios que tiene la población campesina del sector para sacar sus productos agrícolas a los centros poblados y ciudades

Así mismo, los empresarios que son generadores de empleos directos e indirectos puedan tener emprendimientos sostenibles de productos que se cosechan en la zona y que son muy apetecidos en mercados de Europa, Asia y Norte América y podrán exportar sus productos a diferentes lugares del mundo.

La vía a intervenir podrá ser usada como ruta alterna al corredor Buenaventura – Bogotá – Villavicencio, generando un impacto positivo con la disminución a futuro del tráfico pesado que actualmente circula por allí, en especial en el sector de "La Línea", mejorando las condiciones de transitabilidad y seguridad, generando un impacto positivo, mejoras en los niveles de servicio y condiciones para la operación a nivel nacional.

Mejorar las especificaciones técnicas del corredor vial, disminuye los riesgos de accidentes de tránsito, tiempos de viaje, aumenta la percepción de comodidad en la circulación de los usuarios y los más importante, mejora las condiciones de seguridad vial.

Con la intervención de este corredor, mejorará la conectividad regional, el acceso a los frentes de producción, aumentando la comercialización de los bienes producidos, la conectividad interdepartamental, entre las diferentes cabeceras municipales y la red nacional de carreteras, disminución en los costos de transporte de carga y pasajeros, disminución en los tiempos de viaje para la comunicación y aumento de calidad de vida de los habitantes de los municipios beneficiados.

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La vía a intervenir va desde el casco urbano del Municipio de la Uribe (3°13´48", -74°22´5") hasta el Alto de las Cruces, pasando por la vereda Papamene en el departamento del Meta. El proyecto se encuentra ubicado en la región de la Orinoquia en la parte suroccidental del departamento del Meta, entre el municipio de Uribe sobre la margen derecha del Rio Duda, que va desde la vía Nacional Ruta 65A, llega al casco urbano del municipio de Uribe y conduce hacia el Caserío Papamene y Alto Cruces.



Imagen 1. Localización General del Proyecto.

La actividad del mejoramiento que conserva la categoría de carretera terciaria, proyectada con una longitud de 15.5 km. En todo caso serán los estudios y diseños definitivos o ajustes a los mismos, realizados a través del contratista de obra, los que delimiten el alcance físico de las obras de infraestructura vial que se ejecuten entre los corredores viales para la Conexión Pacífico - Orinoquía vía Uribe - Cruce - Versalles - Papamene - Alto las Cruces en el municipio de Uribe, departamento del Meta.

11956

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

A continuación, se presenta la información específica para el municipio de Uribe, en el departamento del Meta, en relación con el proyecto de mejoramiento de la vía Uribe - Cruce - Versalles - Papamene - alto las cruces:

- Uribe: Desde el PR0+000 hasta el PR30+000.

El proyecto de mejoramiento de esta vía, que conserva la categoría de carretera terciaria, representa una oportunidad invaluable para el municipio de Uribe y sus habitantes. La ejecución de estas obras conlleva una serie de beneficios significativos, incluyendo una mejora sustancial en la conectividad de la región. Este mejoramiento facilitará un acceso más eficiente a los servicios, así como a oportunidades laborales y comerciales para la población local. Además, este proyecto contribuya a aumentar la competitividad del municipio y a fomentar su desarrollo económico y social. La inversión en infraestructura vial también puede tener un impacto positivo en la seguridad vial, reduciendo el riesgo de accidentes y mejorando la calidad de vida de los residentes.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Con la suscripción del acta de inicio, esta interventoría realiza un reconocimiento inicial de la vía a intervenir desde el casco urbano del municipio de Uribe que conduce hacia el caserío Papamene y el Alto Cruces. El carreteable existente inicia en el casco urbano del municipio de Uribe (K0+000), específicamente en el sector conocido como "Cruce Versalles" y llega hasta el K20+000 sector Papamene, jurisdicción del municipio de Uribe en el departamento de Meta

Se pudo evidenciar que el corredor vial consta de variados cambios de pendiente longitudinal como se muestra a continuación:

- Topografía ondulada: K0+000 Sector Cruce Versalles - K9+500 Sector Casa Balcón

- Topografía montañosa: K9+500 Sector Casa Balcón - K14+000 Sector Alto Buenos Aires