REALIZAR LA CONFORMACIÓN DE LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA GÜIRA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME FINAL DE SUPERVISION

LINO RODRIGUEZ OCHOA
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

TAURAMENA 2026

FECHA: Mayo de 2026

INFORME FINAL DE SUPERVISION

CONTRATO No.	305 del 14 de Julio de 2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
OBJETO	REALIZAR LA CONFORMACIÓN DE LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA GÜIRA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	AS BUILT S.A.S., NIT. 900.198.104-2
R/LEGAL	WILLIAMS EDUARDO ILES ORTIZ, CC. 4.615.271 de Popayán
SUPERVISOR / INTERVENTOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
APOYO SUPERVISIÓN	WILSON VILLAMIL HERNÁNDEZ
VALOR CONTRATO	$149,999,805.00
VALOR ANTICIPO (50%)	$74,999,902.00
FECHA INICIACIÓN	21 de julio de 2025
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	21 de diciembre de 2025
PLAZO	Dos (2) meses
% AVANCE FINANCIERO	100.00%
% AVANCE FISICO	100.00%
FECHA PRESENTE INFORME	25 de mayo de 2026

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto Municipal 029 de 2004 y demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el contratista en la Cláusula Octava del contrato en mención, me permito rendir en el presente informe el seguimiento sobre el cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. EJECUCIÓN FÍSICIA (CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES)

ACTIVIDAD DESARROLLADA		RESULTADOS OBTENIDOS
Conformacion subrasante mejorada (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactacion)		90.40%
Movilizacion y desmovilizacion de equipo pesado		9.60%
VISITAS O INSPECCIONES REALIZADAS	8	**100.00%**

2. GARANTÍAS

El contratista presentó las siguientes:	SI	NO	N.A	FECHA APROBACIÓN
Cumplimiento	X			23/dic./25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	X			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones labo	X			
Responsabilidad civil extracontractual	X			
Estabilidad y calidad de la obra	X			4/may./26

PÓLIZA Nº	COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		MODIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FIN	
11-44-101259770	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento	$14,999,980.50	21/jul./25	10/may./26	Anexo 4
		Anticipo	$74,999,902.00	21/jul./25	10/may./26	
		Pago de salarios, prestaciones	$7,499,990.25	21/jul./25	10/ene./29	
11-40-101080449		Responsabilidad civil extracontractual	$284,700,000.00	21/jul./25	10/ene./26	Anexo 5
11-44-101259770		Estabilidad y calidad de la obra	$14,999,980.50	17/abr./26	10/ene./29	Anexo 6

3. EJECUCIÓN FINANCIERA

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO X ANTICIPADO	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	$149,999,805.00			
Valor Anticipo (50%)		$74,999,902.00		$74,999,902.00
Valor Adicional No. (XXX)				
Valor Acta No.XXX				
Valor presente Acta		($74,999,902.00)	$149,999,805.00	$74,999,903.00
Saldo por ejecutar			$0.00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	**$149,999,805.00**	**$0.00**	**$149,999,805.00**	**$149,999,805.00**

4. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

Se materializó alguno de los riesgos establecidos en el proceso inicialmente?

- No se materializó ninguno de los riesgos previstos inicialmente

5. DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN

DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
ACTA DE INICIO	21 de julio de 2025
SUSPENSION No.1	12 de septiembre de 2025
AMPLIACIÓN No.1 SUSPENSION No.1	10 de octubre de 2025
AMPLIACIÓN No.2 SUSPENSION No.1	14 de septiembre de 2025
REINICIO No.1	12 de diciembre de 2025
PRORROGA No.1	N.A.
ACTA DE TERMINACIÓN	22 de diciembre de 2025
ACTA DE RECIBO FINAL	17 de abril de 2026
ACTA DE LIQUIDACIÓN	25 de mayo de 2026

Se deja constancia, que el contratista hizo entrega de: Informe Final, con sus respectivos soportes en cuanto a las obligaciones de seguridad social (Salud, pensión y Riesgos laborales), aportes parafiscales al FIC (comprobantes No. 161809989 y No. 161810923 pagados el 08 de mayo de 2026), los cuales fueron verificados de acuerdo a lo señalado en la propuesta presentada por el contratista y al personal realmente empleado para la ejecucion contractual, y aprobada por el municipio. (planillas de pago numeros 9490023939, 9490024893, 9491479096, 9491495237, 9492880017, 9492901822, 9497235241, 9497236905). Lo anterior se remitió a la oficina Asesora de Jurídica del Municipio, para que repose en el expediente del contrato.

REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR	BUENO	PUNTAJE:	95	

6. ANEXOS

Anexo 1. Soportes de pagos de Seguridad Social y pagos de FIC, anexos en el informe final del contratista

LINO RODRIGUEZ OCHOA
SUPERVISOR

WILSON VILLAMIL HERNÁNDEZ
Apoyo a la supervisón

INFORME FINAL DE SUPERVISION, de Mayo de 2026, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.305 del 14 de Julio de 2025

ANEXO 1
INFORME FINAL DE SUPERVISION

OBJETO	REALIZAR LA CONFORMACIÓN DE LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA GÜIRA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	AS BUILT S.A.S., R/L WILLIAMS EDUARDO ILES ORTIZ
SUPERVISOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

1 *Conformacion subrasante mejorada (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactacion)*

La conformación de subrasante mejorada es un proceso crítico en la construcción de pavimentos que consiste en adecuar el terreno natural o la superficie de terraplén existente para mejorar sus propiedades mecánicas (resistencia, densidad, CBR). Este trabajo busca garantizar un apoyo uniforme y estable, reduciendo deformaciones futuras.

El proceso comprende la remoción y disgregación de la capa superficial del terreno para asegurar la homogeneidad del suelo, empleando maquinaria como motoniveladora. Si el terreno es inestable, se puede retirar material, añadir material granular seleccionado, hasta lograr la calidad requerida, adiciónando agua para alcanzar la humedad óptima de compactación.

Posteriormente se realiza la extendida y nivelación del material para cumplir con los alineamientos, rasantes, pendientes y secciones transversales y se procede con la densificación del suelo mediante vibrocompactador hasta alcanzar el porcentaje de la densidad máxima seca requerida.

2 *Movilizacion y desmovilizacion de equipo pesado*

La movilización y desmovilización en la Construcción Civil implica los procesos de llevar y retirar recursos, materiales y personal de las obras. En otras palabras, la movilización se produce al inicio de la construcción, preparando toda la infraestructura, la mano de obra y el equipo necesarios, mientras que la desmovilización tiene lugar al final, desmantelando las instalaciones provisionales, reubicando los recursos y liberando la zona de acuerdo con los requisitos contractuales y medioambientales.

ANEXO 2

INFORME FINAL DE SUPERVISION

OBJETO	REALIZAR LA CONFORMACIÓN DE LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA GÜIRA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
EJECUTOR	AS BUILT S.A.S., R/L WILLIAMS EDUARDO ILES ORTIZ
SUPERVISOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

INFORME FOTOGRAFICO










ANEXO 2

INFORME FINAL DE SUPERVISION

OBJETO	REALIZAR LA CONFORMACIÓN DE LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA GÜIRA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
EJECUTOR	AS BUILT S.A.S., R/L WILLIAMS EDUARDO ILES ORTIZ
SUPERVISOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

INFORME FOTOGRAFICO









ANEXO 3

INFORME FINAL DE SUPERVISION

OBJETO	REALIZAR LA CONFORMACIÓN DE LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA GÜIRA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
EJECUTOR	AS BUILT S.A.S., R/L WILLIAMS EDUARDO ILES ORTIZ
SUPERVISOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA CANTIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRACTUAL	VALOR ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	VALOR EJECUTADO
1	Conformacion subrasante mejorada (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactacion)	Km	19.23	19.23	90.4%	90.4%		$7,053,744.00	$135,643,497.00		$135,643,497.00
2	Movilizacion y desmovilizacion de equipo pesado	Km	261.19	261.19	9.6%	9.6%		$54,965.00	$14,356,308.00		$14,356,308.00
					TOTALES EJECUTADOS				**$149,999,805.00**		**$149,999,805.00**


VALOR TOTAL EJECUTADO	**$149,999,805.00**
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO	**$0.00**
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	**$149,999,805.00**

ANEXO 4

INFORME FINAL DE SUPERVISION

OBJETO	REALIZAR LA CONFORMACIÓN DE LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA GÜIRA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
EJECUTOR	AS BUILT S.A.S., R/L WILLIAMS EDUARDO ILES ORTIZ
SUPERVISOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)



Contratado Ejecutado

CANTIDADES CONTRATADAS VS CANTIDADES EJECUTADAS

1 Conformacion subrasante mejorada (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactacion) (Aporte Municipio)

2 Movilizacion y desmovilizacion de equipo pesado (Aporte JAC)

ANEXO 5
INFORME FINAL DE SUPERVISION

OBJETO	REALIZAR LA CONFORMACIÓN DE LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA GÜIRA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
EJECUTOR	AS BUILT S.A.S., R/L WILLIAMS EDUARDO ILES ORTIZ
SUPERVISOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE ACTAS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE INTEVENTORIA
JULIO 2025	1					
	2					
	3			Acta de Inicio	Revisión	
	4				Seguimiento	
SEPTIEMBRE 2025	1				Seguimiento	
	2			Suspensión 1	Revisión	
	3					
	4					
OCTUBRE 2025	1					
	2			Ampl 1 Suspensión 1	Revisión	
	3					
	4					
NOVIEMBRE 2025	1					
	2			Ampl 2 Suspensión 1	Revisión	
	3					
	4					
DICIEMBRE 20	1					
	2			Reinicio	Revisión	
	3				Seguimiento	
	4			Acta de Terminación	Revisión	
MARZO 2026	1					
	2					
	3					
	4					
ABRIL 2026	1					
	2					
	3			Acta de Recibo	Revisión	
	4					
MAYO 2026	1					
	2					
	3					
	4			Acta de Liquidación	Revisión	