CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		26	05	2026	8:00 AM	9:25 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

COMITÉ DE:

☐Gestión Gerencial	X Ejecución y control de proyectos	☐Gestión de Talento Humano
☐Gestión Estratégica	☐Gestión Jurídica	☐Gestión de Evaluación y Control
☐Gestión de Proyectos	☐Gestión Documental	☐Tecnología de la Información
☐Gestión de Contratación	☐Gestión Financiera	☐ Gestión Logística

Marque el proceso al que corresponde.

TIPO DE CONTRATO: (Si Aplica)

X Obra	☐Convenio Solidario	☐Mínima Cuantía
☐Interventoría	☐Convenio Interadministrativo	☐Urgencia Manifiesta
☐Prestación de Servicios	☐Consultoría	☐Contratación Directa

Marque el contrato al que corresponde.

CONTRATO N°: 775 DE 2023 **PROYECTO N°: 20211301010942**

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA ROSALEÑO CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO; CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA; CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ARIARI PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

CONTRATISTA:

CONSORCIO PUENTES P&D

II. CONVOCADOS

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
DANIEL ARTURO VANEGAS VELÁSQUEZ	RL CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO PUENTES P&D
DANIEL ARTURO VANEGAS VELÁSQUEZ	DIR. DE OBRA	CONSORCIO PUENTES P&D

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		26	05	2026	8:00 AM	9:25 AM

NELSON ORLANDO BARRERA TORRES	RL INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPUENTES DEL LLANO
CAMILO RODRÍGUEZ PARRADO	DIR. DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPUENTES DEL LLANO
GINA TATINA ELAICA NIETO	DIRECTIVA OPERATIVA DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

III. OBJETIVO

El presente comité técnico tiene como objetivo analizar, revisar, viabilizar y documentar de manera técnica y objetiva las motivaciones que sustentan formalmente la solicitud de suspensión No 1 al proyecto **BPIN 20211301010942.**

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N°	TAREAS ANTERIORES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGADO /OBSERVACIÓN
1	N/A	N/A	N/A
2			

V. DESARROLLO DEL COMITÉ

Siendo el día 26 de mayo de 2026 a las 8:00 AM se da inicio al presente comité, el cual tiene como finalidad socializar los inconvenientes presentados en el sitio de ejecución del proyecto BPIN **20211301010942**, cuyo objeto es ***"CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ARIARI PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA META"*** Contemplando los siguientes aspectos:

Los plazos de ejecución del contrato y de los proyectos que lo conforman son los siguientes:

- Cronología contrato de obra 775 de 2023

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		26	05	2026	8:00 AM	9:25 AM

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	01/10/2024
PRORROGA N° 1:	13/05/2026
SUSPENSIÓN:	N/A
TIEMPO PRORROGA N° 1:	UN (01) MES Y CATORCE (14) DÍAS
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	14/07/2026
21 Meses	14 días

- Cronología del proyecto de obra con BPIN: **20211301010942**

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIACIÓN:	01 de octubre de 2024
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A
TIEMPO:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de mayo de 2026
20 Meses	0 Días

Se expone por parte del contratista de obra las diferentes situaciones, que generan la solicitud de suspensión referentes al desarrollo de ejecución del proyecto BPIN **20211301010942**, que corresponden al objeto" CONSTRUCCIÓN **PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ARIARI PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA META**":

Contemplando los siguientes aspectos:

Intervención del Representante Legal del Contratista:

El Ingeniero **Daniel Vanegas Velásquez**, en su calidad de representante legal del **CONSORCIO PUENTES P&D**, Solicita que el proyecto de obra civil sea suspendido temporalmente debido a la identificación de actividades y cantidades no previstas en el contrato inicial, las cuales son necesarias para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual.

Con el fin de resolver la situación anterior se establecieron las siguientes acciones:

- Determinación de suspensión temporal de un (01) mes y trece días del proyecto por un periodo comprendido del 26 de mayo de 2026 al 09 de julio 2026, mientras

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		26	05	2026	8:00 AM	9:25 AM

se surte el proceso administrativo y legal correspondiente para el trámite del adicional radicado en la modificatoria actual.

- Consistente a lo establecido en el acuerdo 007 del 2023 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías. Dada la importancia de cumplir con todas las normativas, requisitos legales y los trámites administrativos pertinentes para la gestión y consecución de recursos de acuerdo cierre financiero del proyecto entendiéndose que se relaciona con los dispuesto en Acuerdo 07 de 2022 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, Articulo 5 "Ajustes y Liberaciones", Sección 1, Subsección 2 "Ajustes a Proyectos de Inversión Aprobados" Artículo 4.5.1.2.1 y Articulo 4.5.1.2.3.

CONCLUSIONES DEL COMITÉ

La suspensión del proyecto con BPIN: **20211301010942**. está justificada técnicamente y se realiza para proteger los intereses del proyecto y de las partes involucradas.

La Interventoría avala, técnica, administrativa y financieramente la solicitud de suspensión No. 1 del proyecto identificado con el No. BPIN **20211301010942**: por un tiempo de un (01) mes y trece días, periodo comprendido del 26 de mayo de 2026 al 09 de julio de 2026.

El comité recomienda mantener una comunicación constante entre contratista, interventoría y entidad contratante para agilizar el proceso y minimizar el impacto en el cronograma del proyecto.

Los plazos de ejecución según la SUSPENSIÓN No. 1 son los siguientes:

- Cronología contrato de obra 775 de 2023

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	01/10/2024
PRORROGA N° 1:	13/05/2026
SUSPENSIÓN:	N/A
TIEMPO PRORROGA N° 1:	UN (01) MES Y CATORCE (14) DÍAS
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	14/07/2026
21 Meses	14 días

- Cronología del proyecto de obra con BPIN: **20211301010942**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		26	05	2026	8:00 AM	9:25 AM

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIACIÓN:	01 de octubre de 2024
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN N° 1 :	26 de mayo de 2026
TIEMPO:	Un (1) mes y Trece (13) días
REINICIO:	10 de julio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	14 de julio de 2026
21 Meses	14 días

5. CIERRE

No siendo otro el objeto del presente comité, se levanta la sesión a las [9:25 AM], dejando constancia de la aprobación técnica ya administrativamente la suspensión No. 1 del proyecto identificado con el No. BPIN: **20211301010942**

VI. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA			
No.	**COMPROMISOS**	**RESPONSABLE**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
1			

VII. PRÓXIMA REUNIÓN
NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR:
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNÍON:

Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un contrato suscrito con la AIM.
La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

VIII. PARTICIPANTES	
NOMBRE	**FIRMA**
DANIEL ARTURO VANEGAS VELÁSQUEZ	
NELSON ORLANDO BARRERA TORRES	
CAMILO RODRÍGUEZ PARRADO	
GINA TATIANA ELAICA NIETO	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co