	CONTRATO N°	**CMA-SIM-028-2024**	**VALOR DEL ACTA**	**ACTA PARCIAL N°10**	
	OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA HACIA LA CABECERA DE LA VEREDA LOMA GRANDE EN EL CORREGIMIENTO KILOMETRO 12, DE LA VÍA VILLA CIELO - BESITO VOLAO DEL CORREGIMIENTO EL SABANAL Y DE LA VÍA DE ACCESO AL CORREGIMIENTO DE BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	**FECHA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA**	**2/04/2026**	**PERIODO DE COBRO**
	CONTRATISTA: CONSORCIO INPROBRAIN				
	REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ				
	FECHA DE INICIO: 1 de noviembre de 2024				
	FECHA FINALIZACIÓN: 01 de noviembre de 2025				03 de marzo de 2026 al 02 de abril de 2026
	FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1 : 31 de octubre de 2025		**% DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA:**	**6.89%** **ACUMULADO** **81.23%**	
	FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: 28 de noviembre de 2025				
	FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: 26 de diciembre de 2025		**VALOR CONTRACTUAL INTERVENTORIA:**	$1,763,205,017.00	
	FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN No. 3 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: 26 de enero de 2026		**ADICIÓN No. 1:**	$490,000,471.00	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN No. 4 DE LA SUSPENSIÓN No. 1:** 26 de febrero de 2026		**VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA FRENTE BUENOS AIRES:**	**$2,253,205,488.00**	
CÓDIGO: SI-SUP-043	**FECHA REINICIO No. 1:** 3 de marzo de 2026		**VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES INTERVENTORIA:**	$1,675,044,766.00	**FECHA PRESENTE ACTA: 30/04/2026**
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N°10	**FECHA MODIFICACIÓN No. 4 y ADICIÓN No. 1:** 3 de marzo de 2026		**VALOR TOTAL EJECUCION INTERVENTORIA AL CORTE:**	$1,830,211,582.00	
	PRÓRROGA No. 1: Tres (3) meses		**VALOR SALDO DISPONIBLE POR EJECUTAR INTERVENTORIA:**	$578,160,722.00	
	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA: 03 de junio de 2026		**VALOR PRESENTE ACTA N°10 DE INTERVENTORIA:**	$155,166,816.00	

CONDICIONES ORIGINALES						**ACTAS ANTERIORES**		**CONDICIONES ADICIÓN**						**CONDICIONES ACTUALIZADAS 1**		**ACUMULADO ACTAS ANTERIORES**		**PRESENTE ACTA N° 10**		**ACUMULADO**							
CANT. (1)	**CARGO / OFICIO**	**COSTOS DE PERSONAL (2)**		**PRIMA REGIONAL (3)**	**PARTICIPACIÓN (h-mes) (4)**	**VALOR PARCIAL (1)*(2)+(3)*(4) = (5)**	**% AVANCE**	**VALOR**	**CANT**	**CARGO/OFICIO**	**COSTO DE PERSONAL (2)**	**PRIMA REGIONAL (3)**	**PARTIC (h-mes)**	**VALOR**		**PARTIC (h-mes)**	**VALOR**	**% AVANCE**	**VALOR**	**% AVANCE**	**VALOR**	**% AVANCE**	**VALOR**					
	PERSONAL PROFESIONAL					**$496,766,400.00**		**$471,928,078.00**						**$141,823,200.00**		**$638,589,600.00**		**$471,928,078.00**		**$46,780,556.00**		**$518,708,634.00**					
1	Director de Interventoria	$	7,228,000.00	$ -	4.80	$34,694,400.00	95.00%	$32,959,679.00	1	Director de interventoria	$ 7,228,000.00		1.5	$ 10,842,000.00		6.30	$ 45,536,400.00	72.38%	$ 32,959,679.00	8.85%	$4,029,571.00	81.23%	$ 36,989,250.00					
1	Ing. Con Postgrado en Vias	$	4,875,000.00	$ -	4.80	$23,400,000.00	95.00%	$22,230,000.00	1	Ing. Con postgrado en vias	$ 4,875,000.00		1.2	$ 5,850,000.00		6.00	$ 29,250,000.00	76.00%	$ 22,230,000.00	5.23%	$1,530,974.00	81.23%	$ 23,760,974.00					
2	Profesional residente Interventoria	$	3,614,000.00	$ -	12.00	$86,736,000.00	95.00%	$82,399,199.00	2	Profesional Residente Interventoria	$ 3,614,000.00		3	$ 21,684,000.00		15.00	$ 108,420,000.00	76.00%	$ 82,399,199.00	5.23%	$5,666,137.00	81.23%	$ 88,065,336.00					
1	Cordinador SG-SST	$	3,614,000.00	$ -	12.00	$43,368,000.00	95.00%	$41,199,600.00	1	Cordinador SG-SST	$ 3,614,000.00		3	$ 10,842,000.00		15.00	$ 54,210,000.00	76.00%	$ 41,199,600.00	5.23%	$2,833,068.00	81.23%	$ 44,032,668.00					
1	Ing. Forestal	$	3,614,000.00	$ -	3.60	$13,010,400.00	95.00%	$12,359,880.00	1	Ing. Forestal	$ 3,614,000.00		1.2	$ 4,336,800.00		4.80	$ 17,347,200.00	71.25%	$ 12,359,880.00	9.98%	$1,730,417.00	81.23%	$ 14,090,297.00					
1	Ing. Con Postgrado en el area Hidraulica	$	4,875,000.00	$ -	4.80	$23,400,000.00	95.00%	$22,230,000.00	1	Ing. Con postgrado en el area Hidraulica	$ 4,875,000.00		1.2	$ 5,850,000.00		6.00	$ 29,250,000.00	76.00%	$ 22,230,000.00	5.23%	$1,528,634.00	81.23%	$ 23,758,634.00					
1	Ing. Con Postgrado en el area de Geotecnia	$	4,875,000.00	$ -	4.80	$23,400,000.00	95.00%	$22,230,000.00	1	Ing. Con postgrado en el area de Geotecnia	$ 4,875,000.00		1.2	$ 5,850,000.00		6.00	$ 29,250,000.00	76.00%	$ 22,230,000.00	5.23%	$1,528,605.00	81.23%	$ 23,758,605.00					
1	Trabajadora Social	$	3,614,000.00	$ -	4.80	$17,347,200.00	95.00%	$16,479,840.00	1	Trabajadora Social	$ 3,614,000.00		1.2	$ 4,336,800.00		6.00	$ 21,684,000.00	76.00%	$ 16,479,840.00	5.23%	$1,133,162.00	81.23%	$ 17,613,002.00					
1	Contador	$	3,614,000.00	$ -	4.80	$17,347,200.00	95.00%	$16,479,840.00	1	Contador	$ 3,614,000.00		1.2	$ 4,336,800.00		6.00	$ 21,684,000.00	76.00%	$ 16,479,840.00	5.23%	$1,133,162.00	81.23%	$ 17,613,002.00					
1	Abogado	$	3,614,000.00	$ -	4.80	$17,347,200.00	95.00%	$16,479,840.00	1	Abogado	$ 3,614,000.00		1.2	$ 4,336,800.00		6.00	$ 21,684,000.00	76.00%	$ 16,479,840.00	5.23%	$1,133,184.00	81.23%	$ 17,613,024.00					
									1	Profesional Ingeniero Auxiliar Interventoria	$ 2,440,000.00		3	$ 7,320,000.00		3.00	$ 7,320,000.00			81.23%	$5,946,315.00	81.23%	$ 5,946,315.00					
	PERSONAL TÉCNICO								**PERSONAL TÉCNICO**																		
1	Topógrafo	$	2,860,000.00	$ -	12.00	$34,320,000.00	95.00%	$32,604,001.00	1	Topógrafo	$ 2,860,000.00		3	$ 8,580,000.00		15.00	$ 42,900,000.00	76.00%	$32,604,001.00	5.23%	$2,242,383.00	81.23%	$ 34,846,384.00					
1	Inspector	$	2,353,000.00	$ -	12.00	$28,236,000.00	95.00%	$26,824,199.00	2	Inspector	$ 2,353,000.00		3	$ 14,118,000.00		15.00	$ 42,354,000.00	63.33%	$26,824,199.00	17.90%	$7,580,942.00	81.23%	$ 34,405,141.00					
	PERSONAL ADMINISTRATIVO								**PERSONAL ADMINISTRATIVO**																		
1	Secretaria	$	1,820,000.00	$ -	12.00	$21,840,000.00	95.00%	$20,748,000.00	1	Secretaria	$ 1,820,000.00	0	3	$ 5,460,000.00		15.00	$ 27,300,000.00	76.00%	$20,748,000.00	5.23%	$1,426,698.00	81.23%	$ 22,174,698.00					
2	Conductor	$	1,820,000.00	$ -	12.00	$43,680,000.00	95.00%	$41,496,000.00	2	Conductor	$ 1,820,000.00	0	3	$ 10,920,000.00		15.00	$ 54,600,000.00	76.00%	$41,496,000.00	5.23%	$2,853,396.00	81.23%	$ 44,349,396.00					
	PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO								**PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO**																		
4	Cadenero	$	1,430,000.00	$ -	12.00	$68,640,000.00	95.00%	$65,208,000.00	4	Cadenero	$ 1,430,000.00	0	3	$ 17,160,000.00		15.00	$ 85,800,000.00	76.00%	$65,208,000.00	5.23%	$4,483,908.00	81.23%	$ 69,691,908.00					
	OTROS COSTOS								**OTROS COSTOS DE PERSONAL**																		
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA (5) = (6)					**$496,766,400.00**		**$471,928,078.00**		**SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)**				**$ 141,823,200.00**		**$ 638,589,600.00**		**$471,928,078.00**		**$46,780,556.00**		**$ 518,708,634.00**					
	FACTOR MULTIPLICADOR (7)					**2.18**		**2.18**		**FACTOR MULTIPLICADOR (7)**				2.18		2.18		2.18		2.18		2.18					
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7)					**$1,082,950,752.00**		**$1,028,803,211.00**		**SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)**				**$ 309,174,576.00**		**$ 1,392,125,328.00**		**$1,028,803,211.00**		**$ 101,981,612.00**		**$ 1,130,784,823.00**					

CANT. (8)	**CONCEPTO**	**UNIDAD**	**COSTO ($) (9)**	**UTILIZACIÓN (10)**	**VALOR PARCIAL = (8) * (9) * (10) = 11**	**% AVANCE**	**VALOR**	**CANT. (8)**	**CONCEPTO**	**UNIDAD**	**COSTO**	**UTILIZACION (10)**	**VALOR PARCIAL = (8) * (9) * (10) = 11**	**PARTIC (h-mes)**	**VALOR**	**% AVANCE**	**VALOR**	**% AVANCE**	**VALOR**	**% AVANCE**	**VALOR**					
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA								**COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA**																		
2	Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2005 a 2015	Mes	$7,000,000.00	12.00	$168,000,000.00	95.00%	$159,600,000.00	2	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2005 a 2015		$7,000,000.00	3	$ 42,000,000.00	15.00	$ 210,000,000.00	76.00%	$159,600,000.00	5.23%	$10,974,600.00	81.23%	$ 170,574,600.00					
1	Equipo completo de topografia	Según comprobante por mes	$4,000,000.00	12.00	$48,000,000.00	95.00%	$45,600,000.00	1	Equipo completo de topografia		$4,000,000.00	3	$ 12,000,000.00	15.00	$ 60,000,000.00	76.00%	$45,600,000.00	5.23%	$3,135,600.00	81.23%	$ 48,735,600.00					
1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos completo	Según comprobante por mes	$2,146,097.42	12.00	$25,753,169.00	95.00%	$24,465,508.00	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos completo		$2,146,097.42	3	$ 6,438,292.26	15.00	$ 32,191,461.00	76.00%	$24,465,508.00	5.23%	$1,682,326.00	81.23%	$ 26,147,834.00					
1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	Según comprobante por mes	$3,100,000.00	12.00	$37,200,000.00	95.00%	$35,340,000.00	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)		$3,100,000.00	3	$ 9,300,000.00	15.00	$ 46,500,000.00	76.00%	$35,340,000.00	5.23%	$2,430,090.00	81.23%	$ 37,770,090.00					
	TOTAL EQUIPOS				**$278,953,169.00**		**$265,005,508.00**		**TOTAL EQUIPOS**				**$ 69,738,292.26**		**$ 348,691,461.00**		**$265,005,508.00**		**$18,222,616.00**		**$ 283,228,124.00**					
	OTROS COSTOS								**OTROS COSTOS**																		
1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	Según comprobante por mes	$650,000.00	12.00	$7,800,000.00	95.00%	$7,410,000.00	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)		$650,000.00	3	$ 1,950,000.00	15.00	$ 9,750,000.00	76.00%	$7,410,000.00	5.23%	$509,925.00	81.23%	$ 7,919,925.00					
1	Edición de informes, Videos, reproducción de documentos, planos, fotografías,etc	Según comprobante por mes	$650,000.00	12.00	$7,800,000.00	95.00%	$7,410,007.00	1	Edición de informes, Videos, reproducción de documentos, planos, fotografías,etc		$650,000.00	3	$ 1,950,000.00	15.00	$ 9,750,000.00	76.00%	$7,410,007.00	5.23%	$509,925.00	81.23%	$ 7,919,932.00					
	OTROS COSTOS (CEN)				**$15,600,000.00**		**$14,820,007.00**		**OTROS COSTOS (CEN)**				**$ 3,900,000.00**		**$ 19,500,000.00**		**$14,820,007.00**		**$1,019,850.00**		**$15,839,857.00**					
	SUBTOTAL CP+CE+CN				**$1,377,503,921.00**		**$1,308,628,726.00**		**SUBTOTAL CP+CE+CN**				**$ 382,812,868.00**		**$ 1,760,316,789.00**		**$ 1,308,628,726.00**		**$ 121,224,078.00**		**$ 1,429,852,804.00**					
5	**COSTOS IMPUESTOS Y LEGALIZACIONES**							**5**	**COSTOS IMPUESTOS Y LEGALIZACIONES**																		
	Impuestos RET. ICA POR SERV. 1%			1.00%	$13,775,039.00		$13,086,281.00		Impuestos RET. ICA POR SERV. 1%			1%	$ 3,828,129.00	1%	$ 17,603,168.00		$13,086,281.00		$1,212,241.00		$14,298,522.00					
	Impuestos PRO UNIVERSIDAD 2%			2.00%	$27,550,078.00		$26,172,576.00		Impuestos PRO UNIVERSIDAD 2%			2%	$ 7,656,257.00	2%	$ 35,206,335.00		$26,172,576.00		$2,424,481.00		$28,597,057.00					
	Impuestos PROCULTURA 1%			1.00%	$13,775,039.00		$13,086,286.00		Impuestos PROCULTURA 1%			1%	$ 3,828,129.00	1%	$ 17,603,168.00		$13,086,286.00		$1,212,240.00		$14,298,526.00					
	Impuestos JUSTICIA FAMILIAR 2%			2.00%	$27,550,078.00		$26,172,576.00		Impuestos JUSTICIA FAMILIAR 2%			2%	$ 7,656,257.00	2%	$ 35,206,335.00		$26,172,576.00		$2,424,481.00		$28,597,057.00					
	Impuestos ADULTO MAYOR 2% (si el valor supera 3.850 UVT $163.286.200)			2.00%	$27,550,078.00		$26,172,576.00		Impuestos ADULTO MAYOR 2% (si el valor supera 3.850 UVT $163.286.200)			2%	$ 7,656,257.00	2%	$ 35,206,335.00		$26,172,576.00		$2,424,481.00		$28,597,057.00					
	Impuestos TASA DEPORTE 1%			1.00%	$13,775,039.00		$13,086,286.00		Impuestos TASA DEPORTE 1%			1%	$ 3,828,129.00	1%	$ 17,603,168.00		$13,086,286.00		$1,212,240.00		$14,298,526.00					
					$123,975,351.00				**SUBTOTAL 1: (C + D)= F**				**$ 34,453,158.00**		**$ 158,428,509.00**		**$117,776,581.00**		**$10,910,164.00**		**$128,686,745.00**					

	CONTRATO N°	**CMA-SIM-028-2024**	**VALOR DEL ACTA**	**ACTA PARCIAL N°10**	
	OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA HACIA LA CABECERA DE LA VEREDA LOMA GRANDE EN EL CORREGIMIENTO KILOMETRO 12, DE LA VÍA VILLA CIELO - BESITO VOLAO DEL CORREGIMIENTO EL SABANAL Y DE LA VÍA DE ACCESO AL CORREGIMIENTO DE BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		**FECHA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA**	**2/04/2026**
					PERIODO DE COBRO
	CONTRATISTA: CONSORCIO INPROBRAIN				
	REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ				
	FECHA DE INICIO: 1 de noviembre de 2024				
	FECHA FINALIZACIÓN: 01 de noviembre de 2025				03 de marzo de 2026 al 02 de abril de 2026
	FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1 : 31 de octubre de 2025			**% DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA:** 6.89% **ACUMULADO** 81.23%	
	FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: 28 de noviembre de 2025				
	FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: 26 de diciembre de 2025			**VALOR CONTRACTUAL INTERVENTORIA:** $1,763,205,017.00	
	FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN No. 3 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: 26 de enero de 2026			**ADICIÓN No. 1:** $490,000,471.00	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN No. 4 DE LA SUSPENSIÓN No. 1:** 26 de febrero de 2026			**VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA FRENTE BUENOS AIRES:** **$2,253,205,488.00**	
CÓDIGO: SI-SUP-043	**FECHA REINICIO No. 1:** 3 de marzo de 2026			**VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES INTERVENTORIA:** $1,675,044,766.00	**FECHA PRESENTE ACTA: 30/04/2026**
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N°10	**FECHA MODIFICACIÓN No. 4 y ADICIÓN No. 1:** 3 de marzo de 2026			**VALOR TOTAL EJECUCION INTERVENTORIA AL CORTE:** $1,830,211,582.00	
	PRÓRROGA No. 1: Tres (3) meses			**VALOR SALDO DISPONIBLE POR EJECUTAR INTERVENTORIA:** $578,160,722.00	
	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA: 03 de junio de 2026			**VALOR PRESENTE ACTA N°10 DE INTERVENTORIA:** $155,166,816.00	

	CONDICIONES ORIGINALES						**ACTAS ANTERIORES**		**CONDICIONES ADICIÓN**					**CONDICIONES ACTUALIZADAS 1**		**ACUMULADO ACTAS ANTERIORES**		**PRESENTE ACTA N° 10**		**ACUMULADO**	
6	**COSTOS DE LEGALIZACION + CP + CE + CN**					**$1,501,479,272.00**		**$1,426,405,307.00**	6	**COSTOS DE LEGALIZACION + CP + CE + CN**				**$ 417,266,026.00**	**$ 1,918,745,298.00**	**$ 1,426,405,307.00**		**$ 132,134,242.00**		**$ 1,558,539,549.00**
	IVA				19.00%	$261,725,745.00	19.00%	$248,639,459.00		IVA			19%	$ 72,734,445.00	19% $ 334,460,190.00	19% $248,639,459.00	19%	$23,032,574.00	19%	$271,672,033.00
	VALOR TOTAL					**$1,763,205,017.00**		**$1,675,044,766.00**		**VALOR TOTAL**				**$ 490,000,471.00**	**$ 2,253,205,488.00**	**$1,675,044,766.00**		**$155,166,816.00**		**$1,830,211,582.00**

NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	**$155,166,816.00**

Con la suscripción de la presente acta el Supervisor del contrato de interventoría manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Consorcio

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo, los que en ella intervinieron,

TOTAL NETO A PAGAR: **$155,166,816.00**

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE.

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS M. SPATH CAMAÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE MONTERIA

MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
RL. CONSORCIO INPROBRAIN

Revisó: Maoda Fuentes Ramos - Apoyo a la Supervisión
Revisó: Hugo Martinez-Contratista SIM