Actividad	Valor Presupuesto	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Valor Ejecutar Según Contratacion	Saldos
Contratación y vinculación del equipo técnico del proyecto por parte de RIA	**$ 370.722.797**						**$ 308.042.615,00**	**$ 62.680.181,79**
Coordinador técnico-Ingeniero Forestal	$ 59.638.095	0%	18,18%	18,18%	18,18%	18,18%	$ 43.373.160	$ 16.264.935
Tecnologo en construcciones civiles o a fín comuna 60	$ 27.093.325	6,70%	20%	20%	20%	20%	$ 23.480.882	$ 3.612.443
Tecnologo en construcciones civiles o a fín comuna 80	$ 27.093.325	4,00%	20%	20%	20%	20%	$ 23.330.259	$ 3.763.066
Tecnologo en construcciones civiles o a fín comunas 4-14-90	$ 27.093.325	6,70%	20%	20%	20%	20%	$ 23.480.882	$ 3.612.443
Profesional en el área social comuna 4-14-90	$ 42.402.363	6,70%	20%	20%	20%	20%	$ 36.748.716	$ 5.653.647
Profesional en el área social comuna 60-80	$ 42.402.363	6,70%	20%	20%	20%	20%	$ 36.748.716	$ 5.653.647
Logistica, materiales, Equipos y Arriendo	$ 25.000.000	10%	27%	27%	27%	9%	$ 25.000.000	$ -
Transporte para el personal, insumos y herramientas (Tres cami	$ 120.000.000	0%	12%	29%	29%	29%	$ 95.880.000	$ 24.120.000
AMOBLAMIENTO	**$ 935.570.359**						**$ 917.460.496**	**$ 278.790.940**
Desmonte y disposición final de puentes en madera inmunizada de amplitud de 1,50ml	$ 19.592.440	0%	0%	6%	4%	9%	$ 15.383.038	$ 4.209.402,00
Suministro e instalación puente madera inmunizada 1,50m de amplitud piso tabla madera plástica- baranda en bolillo en madera inmunizada- incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento-Cinta antideslizante adhesiva de 50 milimetros con resistencia UV fotoluminiscentes referencia codigo 574709 cada 50cm	$ 292.006.793	0%	0%	0%	4%	28%	$ 158.310.643	$ 133.696.149,73
Suministro e instalación de cerco en madera inmunizada postes de 1,50 m y traversas media cara de 2,20ml, tipo mi rio, incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, segun especificaciones.	$ 90.116.068	0%	0%	0%	118%	56%	$ 175.398.572	$ 175.398.572
Desmonte y disposición final de cerco en madera inmunizada.	$ 9.790.000	0%	0%	214%	3%	53%	$ 35.028.620	-$ 25.238.620,00
Suministro e instalación bolillos en madera inmunizada de 70cm de longitud y 4cm de diametro pintado con pintura a base de aceite	$ 196.428	0%	0%	0%	40%	224%	$ 518.818	-$ 322.389,79
Suministro e instalación de pasamanos o chambrana en bolillo en madera inmunizada, bolillos de 4cm de diámetro, altura 70cm, se instalan 13 bolillos por cada dos metros lineales de baranda, se instala un poste de 1,50ml vertical cada 2ml (se fija en concreto) según especificaciones (se incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento	$ 15.530.560	0%	0%	0%	0%	91%	$ 14.152.800	$ 1.377.760,00
Suministro e instalación de pisos en madera sintética para deck . incluye estructura, pisos, y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento hasta 50 cm-Cinta antideslizante adhesiva de 50 milimetros con resistencia UV fotoluminiscentes referencia codigo 574709 -instalado cada 50cm	$ 158.231.040	0%	0%	0%	4%	13%	$ 143.409.920	$ 14.821.120,00
Desmonte de piso en madera inmunizada o plástica incluye disposición final	$ 301.270	0%	0%	0%	193%	0%	$ 2.283.072	-$ 1.981.802,00
Suministro e instalación de pisos en madera sintética para deck y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento	$ 13.559.735	0%	0%	0%	32%	54%	$ 17.157.773	-$ 3.598.038,00
Desmonte y disposición final modulo parque infantil	$ 568.836	0%	0%	0%	0%	339%	$ 1.926.681	-$ 1.357.845,00
Suministro, transporte e instalación de BARANDA CON PASAMANOS METÁLICA, fabricada en tubería galvanizada calibre 14 Ø 2" interior, pasamanos superior a 90 cm del nivel del piso acabado en tubería galvanizada calibre 14 Ø 2" interior, pasamanos intermedio a 70 cm del nivel del piso acabado en tubería galvanizada calibre 14 Ø 1½" interior, elemento inferior en tubería galvanizada calibre 14 Ø 2" interior, elementos verticales estructurales en tubería galvanizada calibre 10 Ø 2" interior. Anclaje mediante platinas de acero galvanizado, fijadas con pernos expansivos Ø 1/2" de 3.0" de longitud en acero inoxidable, atravesando la platina de anclaje. Unión de pasamanos a elementos verticales estructurales. Según detalle arquitectónico.	$ 12.000.000	0%	0%	0%	0%	25%	$ 6.089.680	$ 5.910.320,00
Suministro e instalación de jardinera tipo trincho en madera inmunizada, representada en cuatro tablas de 10cm de altura, de espesor de 2 pulgada como mínimo, debe ser instalada con tornillería galvanizada, en jardineras de un metro se deben empotrar en dos postes de 7cm de diámetro, altura mínima de 1m, incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento-pintura a base de aceite en la tabla inicial y los postes que soportan la jardinera del color definido por la interventoría	$ 151.218.381	0%	0%	0%	5%	12%	$ 79.283.615	$ 71.934.766,52
Suministro e instalación aparato gimnasiio al aire libre TORRE PARAMULTIFUNCIONAL A- 4 USUARIOS	$ 23.156.958	0%	0%	0%	0%	100%	$ 23.102.379	$ 54.579,00
Suministro e instalación aparato gimnasiio al aire libre FLEXION PECHO TRICEPS	$ 2.602.775	0%	0%	0%	0%	100%	$ 2.594.962	$ 7.813,00
Suministro e instalación aparato gimnasiio al aire libre SKY (pierna)	$ 7.734.283	0%	0%	0%	0%	100%	$ 7.702.025	$ 32.258,00
Suministro e instalación Butacos en concreto en grano pulido de 40x40x40 cm , anclaje en u en hierro de 3/8 de grafilado o corrugado de 20cm x 5cm en dos lados	$ 2.639.168	0%	0%	0%	0%	54%	$ 1.430.528	$ 1.208.640,00
Suministro e instalación de Mesa en granito pulido con juego de 1m de diametro con base de 70cm altura, Base Instalación	$ 4.170.152	0%	0%	0%	0%	157%	$ 6.566.896	-$ 2.396.744,00
Demolición concreto hasta 30cm de profundidad, incluye cargue y botada	$ 21.248.154	0%	0%	386%	61%	6%	$ 96.121.956	-$ 74.873.802,00

SENDERO TIPO METRO EN COLOR Y CON HUELLA DE HOJA NATURAL :(colorante amarillo Nubifer Ref Y4021, se utilizan 1800 gr por bulto de cemento) o rojo Nubifer Ref R2530 800 gr por bulto de cemento) o similar aplicado en la mezcla para el vaciado- 21 Mpa con un espesor de 0.08 m., pendientado y escobiado, vaciado alternado (en cuadros no superiores de 1.5x1.5m) juntas de madera cada 1.5 m. , acabado tipo metro . Incluye suministro y transporte de los materiales, perfilación, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, entresuelo en piedra con un espesor de 0.15m y 0.05m de arenilla, malla en hierro Malla electrosoldada D 50-llaves laterales- con huella, y anilina, color (1600 gr de colorante por bulto de cemento de 50 kg), impresión de huella de hoja vegetal -natural sobre el vaciado, Incluye perfilación, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas curado y excavación conformación del material resultante y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	$ 66.510.058	0%	0%	64%	33%	3%	$ 66.785.562	-$ 275.504,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE MODULAR MADERA INMUNIZADA: Que consta de las siguentes especificaciones: Una (1) Torre con techo a dos aguas, la cubierta de los techos esta a dos aguas de 1.00 x 1.00 en tablilla de 19 x 140, el remate de la cubierta es en tablilla de 41 x 90, unidas por el canto con pega, el acabado con pintura poliuretano. (La torre que no tengan acceso o descenso deberán tener cerramiento perimetral con tablilla de 91 x 41. • Un (1) deslizaderos en fibra de vidrio, las bases del deslizadero son en diámetro de 9 cm con acabado • un (1) módulo de columpio doble con herrajes doble perno, capacidad para 2 niños, el bastidor es en diámetro de 12 cm fijado a la torre con buje y esparraga de 1/2", y la base en tabla de 24 x 33 mm unido con tornillo 8 /16 grado 10 con cabeza plana para evitar el contacto del filo con el usuario, el empalme del bastidor a la torre es en tabla de 18 x 41 con perforación en diámetro de 12 cm tipo caja, y pernada con tornillo 8 /16 grado 10 con cabeza plana para evitar el contacto del filo con el usuario a alfarda de torre. Los colgantes, cadenas y herrajes son en acero inoxidable y la lona en banda negra.• Un (1)NO RED ARAÑA- escalera en perfil media cara. Las alfardas son con caja media fresa de 180 grados con Manilla y sujetador de aluminio de seguridad empalmada a torre con tornillo tornillo 8 /16" grado 10 con cabeza plana para. La madera que no es pintada se le debe aplicar un Un lasur es un recubrimiento de acción impregnante que deja un acabado "a poro abierto" y que no crea capa de modo que permite a la madera respirar para regular la	$ 10.821.532	0%	0%	0%	0%	181%	$ 19.541.236	-$ 8.719.704,00
PARQUE MODULAR MADERA INMUNIZADA Suministro e instalación de Parque infantil en madera inmunizada que consta de las siguentes especificaciones: Tres (3) Torres con techo a dos aguas, la cubierta de los techos esta a dos aguas de 1.00 x 1.00 en tablilla de 19 x 140, el remate de la cubierta es en tablilla de 41 x 90, unidas por el canto con pega, el acabado con pintura poliuretano. (Las torres que no tengan acceso o descenso deberán tener cerramiento perimetral con tablilla de 91 x 41. • Un (1) deslizaderos en fibra de vidrio, las bases del deslizadero son en diámetro de 9 cm con acabado • Dos (2) módulos de columpio doble con capacidad para 2 niños, el bastidor es en diámetro de 12 cm, y la base en tabla de 24 x 33 mm unido con tornillo 8 /16 grado 10 con cabeza plana para evitar el contacto del filo con el usuario, el empalme del bastidor a la torre es en tabla de 18 x 41 con perforación en diámetro de 12 cm tipo caja, y pernada con tornillo 8 /16 grado 10 con cabeza plana para evitar el contacto del filo con el usuario a alfarda de torre. Los colgantes, cadenas y herrajes son en acero inoxidable y la lona en banda negra.• Un (1) tubo túnel de 1.20 en fibra de vidrio con estructura en tablilla de 41 x 91 asegurado a torre con tornillo tornillo 8 /16 grado 10 con cabeza plana para evitar el contacto del filo con el usuario-proteger por encima el tunel con perfil media cara.• Un (1) pasamanos de 3.00 ml con 7 barrotes y escalera de ingreso de 4 barrotes con tubería en acero inoxidable el empalme del bastidor a la torre es en tabla de 140 x 41 con perforación en diámetro de 10cm tipo caja, y	$ 28.575.728	0%	0%	0%	0%	142%	$ 40.517.664	-$ 11.941.936,00
Suministro e instalación de Señaletica informativa de acuerdo especificaciones técnicas.	$ 5.000.000	0%	0%	0%	0%	83%	$ 4.154.056	$ 845.944,00
REVEGETALIZACIÓN	**$ 63.367.312**						**$ 62.246.400**	
Suministro y siembra de plantas Balazo (Monstera deliciosa); B-40 según especificaciones técnicas	$ 3.122.600	0%	0%	0%	0%	102%	$ 3.190.000	
Suministro y siembra de plantas Calathea 10 mandamientos (Calathea sp); B-30 según especificaciones técnicas	$ 896.995	0%	0%	0%	0%	98%	$ 877.250	
Suministro y siembra de plantas Calathea encaje (Calathea sp); B-30 según especificaciones técnicas	$ 81.545	0%	0%	0%	0%	98%	$ 79.750	
Suministro y siembra de plantas Calathea bella (Calathea sp); B-30 según especificaciones técnicas	$ 896.995	0%	0%	0%	0%	98%	$ 877.250	
Suministro y siembra de plantas Calathea burlemax (Calathea burlemax); B-30 según especificaciones técnicas	$ 896.995	0%	0%	0%	0%	98%	$ 877.250	
Suministro y siembra de plantas Calathea louisae (Calathea sp); B-30 según especificaciones técnicas	$ 81.545	0%	0%	0%	0%	98%	$ 79.750	
Suministro y siembra de plantas Calathea medallion (Calathea medallion); B-30 según especificaciones técnicas	$ 81.545	0%	0%	0%	0%	98%	$ 79.750	
Suministro y siembra de plantas Calathea medallion negro (Calathea roseopicta "dottie"); B-30 según especificaciones técnicas	$ 81.545	0%	0%	0%	0%	98%	$ 79.750	
Suministro y siembra de plantas Calathea medallion plateada (Calathea sp); B-30 según especificaciones técnicas	$ 81.545	0%	0%	0%	0%	98%	$ 79.750	
Suministro y siembra de plantas Calathea rosado (Calathea roseopicta); B-30 según especificaciones técnicas	$ 81.545	0%	0%	0%	0%	98%	$ 79.750	
Suministro y siembra de plantas Calathea picturata (Calathea picturata); B-30 según especificaciones técnicas	$ 896.995	0%	0%	0%	0%	98%	$ 877.250	

Suministro y siembra de plantas Calathea pincel blanca (Calathea sp); B-30 según especificaciones técnicas	$ 896.995	0%	0%	0%	0%	98%	$ 877.250	
Suministro y siembra de plantas Calathea pincel morada (Calathea sp); B-30 según especificaciones técnicas	$ 81.545	0%	0%	0%	0%	98%	$ 79.750	
Suministro y siembra de plantas Calathea pizarra (Calathea compact-star); B-30 según especificaciones técnicas	$ 81.545	0%	0%	0%	0%	98%	$ 79.750	
Suministro y siembra de plantas Calathea pluma de indio (Calathea triostar); B-30 según especificaciones técnicas	$ 896.995	0%	0%	0%	0%	98%	$ 877.250	
Suministro y siembra de plantas Calathea rufibarba (Calathea rufibarba); B-30 según especificaciones técnicas	$ 81.545	0%	0%	0%	0%	98%	$ 79.750	
Suministro y siembra de plantas Lantanas o tangos arbustivos (Lantana camara); según especificaciones técnicas	$ 2.139.550	0%	0%	0%	0%	98%	$ 2.093.000	
Suministro y siembra de plantas Lantanas o tangos rastreros (Lantana camara); según especificaciones técnicas	$ 2.200.680	0%	0%	0%	0%	98%	$ 2.152.800	
Suministro y siembra de plantas Verbena morada (Stachytarpheta cayennensis); B-7 según especificaciones técnicas	$ 1.806.420	0%	0%	0%	0%	94%	$ 1.696.600	
Suministro y siembra de plantas Verbena roja (Stachytarpheta sanguinea); B-7 según especificaciones técnicas	$ 1.806.420	0%	0%	0%	0%	94%	$ 1.696.600	
Suministro y siembra de plantas Verbena rosada (Stachytarpheta mutabilis); B-7 según especificaciones técnicas	$ 1.859.550	0%	0%	0%	0%	94%	$ 1.746.500	
Suministro y siembra de plantas de Asclepias (curasabica-physocarpa)	$ 334.650	0%	0%	0%	0%	99%	$ 330.000	
Suministro y siembra de Margarita amarilla (Euryops pectinatus)	$ 3.484.410	0%	0%	0%	0%	95%	$ 3.306.000	
Suministro y siembra de plantas Filodendrom celum	$ 2.268.700	0%	0%	0%	0%	97%	$ 2.199.000	
Suministro y siembra de plantas Filodendrom ala de angel	$ 1.134.350	0%	0%	0%	0%	97%	$ 1.099.500	
Suministro y siembra de plantas Filodendrom cordatum	$ 1.134.350	0%	0%	0%	0%	97%	$ 1.099.500	
Suministro y siembra de plantas Filodendrom limón	$ 680.610	0%	0%	0%	0%	97%	$ 659.700	
Suministro y siembra de plantas Filodendrom Congo	$ 1.134.350	0%	0%	0%	0%	97%	$ 1.099.500	
Suministro y siembra de plantas Filodendrom Xantal	$ 1.250.610	0%	0%	0%	0%	98%	$ 1.230.000	
Suministro y siembra de plantas Ginger roja-rosada y variegada	$ 2.266.950	0%	0%	0%	0%	99%	$ 2.242.500	
Suministro y siembra de plantas Salvia leucantha	$ 3.306.500	0%	0%	0%	0%	98%	$ 3.250.000	
Suministro y siembra de plantas Salvia microphylla	$ 811.300	0%	0%	0%	0%	98%	$ 798.000	
Suministro y siembra de plantas Pentax	$ 811.300	0%	0%	0%	0%	98%	$ 798.000	
Suministro y siembra de plantas Árbol de las mariposas	$ 211.130	0%	0%	0%	0%	104%	$ 220.000	
Suministro y siembra de plantas Begonia bic -roja-rosada - blanca	$ 561.300	0%	0%	0%	0%	100%	$ 559.000	
Suministro y siembra de plantas Curazao	$ 283.860	0%	0%	0%	0%	99%	$ 279.900	
Suministro y siembra de plantas Bore morado	$ 1.422.600	0%	0%	0%	0%	98%	$ 1.390.000	
Suministro y siembra de plantas Wedellia	$ 594.000	0%	0%	0%	0%	99%	$ 590.000	
Suministro y siembra de plantas Agapanto enano	$ 791.300	0%	0%	0%	0%	100%	$ 789.000	
Suministro y siembra de plantas Astromelia	$ 4.692.590	0%	0%	0%	0%	101%	$ 4.730.000	
Suministro y siembra de plantas Fucsia bailarinas	$ 3.183.900	0%	0%	0%	0%	94%	$ 2.985.000	
Suministro y siembra de plantas Besito nueva guinea	$ 711.300	0%	0%	0%	0%	98%	$ 699.800	
Suministro y siembra de plantas Dalia	$ 654.780	0%	0%	0%	0%	100%	$ 652.200	
Suministro y siembra de plantas Filicactus	$ 564.520	0%	0%	0%	0%	99%	$ 559.840	
Suministro y siembra de plantas Margarita rosada	$ 438.780	0%	0%	0%	0%	99%	$ 436.200	
Suministro y siembra de plantas Marigold duradera	$ 651.300	0%	0%	0%	0%	99%	$ 645.000	
Suministro y siembra de plantas Geranio	$ 535.650	0%	0%	0%	0%	99%	$ 532.500	
Suministro y siembra de plantas Cortejo	$ 535.650	0%	0%	0%	0%	100%	$ 533.000	
Suministro y siembra de plantas Novio	$ 480.650	0%	0%	0%	0%	100%	$ 479.150	
Suministro y siembra de plantas Hortensia	$ 4.686.760	0%	0%	0%	0%	99%	$ 4.628.000	
Suministro y siembra de plantas Pensamientos	$ 380.650	0%	0%	0%	0%	99%	$ 376.000	
Suministro y siembra de plantas Petunia larga vida	$ 530.650	0%	0%	0%	0%	99%	$ 526.500	
Suministro y siembra de plantas Rosas	$ 1.131.300	0%	0%	0%	0%	97%	$ 1.099.000	
Suministro y siembra de plantas Salvia Santa Barbara	$ 172.260	0%	0%	0%	0%	99%	$ 170.260	
Suministro y siembra de Arbusto Alcaparro	$ 603.390	0%	0%	0%	0%	109%	$ 660.000	
Suministro y siembra de Arbusto Amarraboyo	$ 301.695	0%	0%	0%	0%	109%	$ 330.000	
Suministro y siembra de Arbusto Chirlobirlo	$ 703.955	0%	0%	0%	0%	109%	$ 770.000	
Suministro y siembra de Arbusto Mermelada	$ 190.325	0%	0%	0%	0%	100%	$ 189.600	
Suministro y siembra de Arbusto Siete cueros nativo (Tibouchina lepidota)	$ 201.130	0%	0%	0%	0%	109%	$ 220.000	
Suministro y siembra de Arbusto Siete cueros mexicano granuloso	$ 482.712	0%	0%	0%	0%	109%	$ 528.000	
ADECUACIÓN TERRENO	**$ 72.007.367**						**$ 71.767.298**	
Recolección y botada de basuras y escombros	$ 7.529.640	0%	0%	0%	0%	101%	$ 7.616.000	
Desyerbe y botada de material resultante (adecuación para la siembra y mantenimiento de jardines establecidos)	$ 9.680.000	0%	0%	0%	0%	103%	$ 10.000.000	
Suministro, transporte y aplicación de tierra abonada de óptima calidad (costal-60cm X 98cm) a la mitad-25kg	$ 49.635.027	0%	0%	0%	0%	98%	$ 48.811.298	
Suministro, transporte y aplicación de chipiado (costal-60cm x 98cm) mitad	$ 5.162.700	0%	0%	0%	0%	103%	$ 5.340.000	
TOTAL ITEMS	**$ 1.441.667.835**						**$ 1.359.516.809**	
OTROS COSTOS	**258.332.165**						**274.856.984**	
Costos financieros 4/1000	5.766.671	1%	3%	15%	18%	36%	$ 9.329.337	-$ 3.562.665,48
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	29.539.480	1%	3%	15%	17%	35%	$ 46.646.684	-$ 17.107.204,40
Honorarios RIA S.A (13% de los recursos a administrar)	187.416.819	1%	3%	15%	18%	36%	$ 183.933.582	$ 3.483.236,33
IVA (19 % sobre Honorarios)	35.609.196	1%	3%	15%	18%	36%	$ 34.947.381	$ 661.815
TOTAL PROYECTO	**$ 1.700.000.000**						**$ 1.634.373.793**	
EJECUCION PROGRAMADA VERSION N.1								
EJECUCION ACTIVIDADES MENSUAL (PROGRAMADO) VERSION 1		$ 12.199.616	$ 56.956.622	$ 252.753.559	$ 299.768.085	$ 612.578.605	$ 1.689.730.693	#¡REF!
% EJECUCION MENSUAL ACUMULADO (PROGRAMADO)		0,72%	3,35%	14,87%	17,63%	36,03%	99,40%	#¡REF!

Actividad	Valor presupuesto	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Valor Ejecutar Según Contratacion	Pendiente por Contratar/Saldos
Contratación y vinculación del equipo técnico del proyecto por parte de RIA	**$ 370.722.797**						**$ 187.162.615,00**	
Coordinador técnico-Ingeniero Forestal	$ 59.638.095	$ -	$ 10.843.290	$ 10.843.290	$ 10.843.290	$ 10.843.290	$ 43.373.160	$ 16.264.935,00
ecnologo en construcciones civiles o a fín comuna 6	$ 27.093.325	$ 1.806.220	$ 5.418.665	$ 5.418.665	$ 5.418.665	$ 5.418.665	$ 23.480.882	$ 3.612.443,00
ecnologo en construcciones civiles o a fín comuna 8	$ 27.093.325	$ 1.083.972	$ 5.418.665	$ 5.418.665	$ 5.418.665	$ 5.418.665	$ 23.330.259	$ 3.763.066,00
nologo en construcciones civiles o a fín comunas 4-14	$ 27.093.325	$ 1.806.220	$ 5.418.665	$ 5.418.665	$ 5.418.665	$ 5.418.665	$ 23.480.882	$ 3.612.443,00
Profesional en el área social comuna 4-14-90	$ 42.402.363	$ 2.826.824	$ 8.480.473	$ 8.480.473	$ 8.480.473	$ 8.480.473	$ 36.748.716	$ 5.653.647,39
Profesional en el área social comuna 60-80	$ 42.402.363	$ 2.826.824	$ 8.480.473	$ 8.480.473	$ 8.480.473	$ 8.480.473	$ 36.748.716	$ 5.653.647,39
Logistica, materiales, Equipos y Arriendo	$ 25.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 14.080.500	$ 4.030.000	$ 18.110.500	$ 6.889.500
Transporte para el personal, insumos y herramientas (Tres camionetas)	$ 120.000.000	$ -	$ 4.261.328	$ 23.970.000	$ 23.970.000	$ 23.970.000	$ 95.880.000	$ 24.120.000
Soluciones Basadas en la Naturaleza (Amoblamiento)	**$ 935.570.359**						**$ 917.460.496**	
Desmonte y disposición final de puentes en madera inmunizada de amplitud de 1,50ml	$ 19.592.440	$ -	$ -	$ 1.105.368	$ 736.912	$ 1.842.280	$ 15.383.038	$ 15.907.880
Suministro e instalación puente madera inmunizada 1,50m de amplitud piso tabla madera plástica- baranda en bolillo en madera inmunizada- incluye transporte y todo lo necesario para su	$ 292.006.793	$ -	$ -	$ -	$ 10.980.984	$ 82.997.937	$ 158.310.643	$ 198.027.872
Suministro e instalación de cerco en madera inmunizada postes de 1,50 m y traversas media cara de 2.20ml, tipo mi rio, incluye transporte y	$ 90.116.068	$ -	$ -	$ -	$ 106.216.971	$ 50.480.189	$ 175.398.572	$ 175.398.572
Desmonte y disposición final de cerco en madera inmunizada.	$ 9.790.000	$ -	$ -	$ 20.938.456	$ 314.864	$ 5.195.256	$ 35.028.620	-$ 16.658.576
Suministro e instalación bolillos en madera inmunizada de 70cm de longitud y 4cm de diametro pintado con pintura a base de aceite	$ 196.428	$ -	$ -	$ -	$ 79.016	$ 439.802	$ 518.818	-$ 322.390
Suministro e instalación de pasamanos o chambrana en bolillo en madera inmunizada, bolillos de 4cm de diámetro, altura 70cm, se	$ 15.530.560	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.152.800	$ 14.152.800	$ 1.377.760
Suministro e instalación de pisos en madera sintética para deck . incluye estructura, pisos, y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento hasta 50 cm-Cinta antideslizante adhesiva de 50 milimetros con resistencia UV	$ 158.231.040	$ -	$ -	$ -	$ 6.587.893	$ 19.853.311	$ 143.409.920	$ 131.789.836
Desmonte de piso en madera inmunizada o plástica incluye disposición final	$ 301.270	$ -	$ -	$ -	$ 582.912	$ -	$ 2.283.072	-$ 281.642
Suministro e instalación de pisos en madera sintética para deck y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento	$ 13.559.735	$ -	$ -	$ -	$ 4.380.708	$ 7.301.180	$ 17.157.773	$ 1.877.847
Desmonte y disposición final modulo parque infantil	$ 568.836	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.926.681	$ 1.926.681	-$ 1.357.845
Suministro, transporte e instalación de BARANDA CON PASAMANOS METÁLICA, fabricada en tubería galvanizada calibre 14 Ø 2" interior, pasamanos superior a 90 cm del nivel del piso acabado en tubería galvanizada calibre 14 Ø 2" interior,	$ 12.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.044.840	$ 6.089.680	$ 8.955.160
Suministro e instalación de jardinera tipo trincho en madera inmunizada, representada en cuatro tablas de 10cm de altura, de espesor de 2 pulgada como mínimo, debe ser instalada con tornillería galvanizada, en jardineras de un metro se deben	$ 151.218.381	$ -	$ -	$ -	$ 7.442.262	$ 17.778.964	$ 79.283.615	$ 125.997.156
Suministro e instalación aparato gimnasiio al aire libre TORRE PARAMULTIFUNCIONAL A- 4 USUARIOS	$ 23.156.958	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.102.379	$ 23.102.379	$ 54.579
Suministro e instalación aparato gimnasiio al aire libre FLEXION PECHO TRICEPS	$ 2.602.775	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.594.962	$ 2.594.962	$ 7.813
Suministro e instalación aparato gimnasiio al aire libre SKY (pierna)	$ 7.734.283	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.702.025	$ 7.702.025	$ 32.258
Suministro e instalación Butacos en concreto en grano pulido de 40x40x40 cm , anclaje en u en hierro de 3/8 de grafilado o corrugado de 20cm x 5cm en dos lados	$ 2.639.168	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.430.528	$ 1.430.528	$ 1.208.640
Suministro e instalación de Mesa en granito pulido con juego de 1m de diametro con base de 70cm altura, Base Instalación	$ 4.170.152	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.566.896	$ 6.566.896	-$ 2.396.744
Demolición concreto hasta 30cm de profundidad, incluye cargue y botada	$ 21.248.154	$ -	$ -	$ 81.952.584	$ 12.978.379	$ 1.190.993	$ 96.121.956	-$ 74.873.802
SENDERO TIPO METRO EN COLOR Y CON HUELLA DE HOJA NATURAL :(colorante amarillo Nubifer Ref Y4021, se utilizan 1800 gr por bulto de cemento) o rojo Nubifer Ref R2530 800 gr por bulto de cemento) o similar aplicado en la mezcla para el	$ 66.510.058	$ -	$ -	$ 42.407.533	$ 21.909.302	$ 1.819.062	$ 66.785.562	$ 374.161
SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE MODULAR MADERA INMUNIZADA: Que consta de las siguentes especificaciones: Una (1) Torre con techo a dos aguas, la cubierta de los techos esta a dos aguas de 1.00 x 1.00 en tablilla de 19 x 140, el remate de la cubierta es en tablilla de 41 x 90, unidas por el canto con pega, el acabado con	$ 10.821.532	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.541.236	$ 19.541.236	-$ 8.719.704
PARQUE MODULAR MADERA INMUNIZADA:Suministro e instalación de Parque infantil en madera inmunizada que consta de las siguentes especificaciones: Tres (3) Torres con	$ 28.575.728	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40.517.664	$ 40.517.664	-$ 11.941.936
Suministro e instalación de Señaletica informativa de acuerdo especificaciones técnicas	$ 5.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.154.056	$ 4.154.056	$ 845.944
REVEGETALIZACIÓN	**$ 63.367.312**						**$ 62.246.400**	
Suministro y siembra de plantas Balazo (Monstera deliciosa); B-40 según especificaciones técnicas	$ 3.122.600	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.190.000	$ 3.190.000	-$ 67.400

Suministro y siembra de plantas Calathea 10 mandamientos (Calathea sp); B-30 según especificaciones técnicas	$ 896.995	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 877.250	$ 877.250	$ 19.745
Suministro y siembra de plantas Calathea encaje (Calathea sp); B-30 según especificaciones técnicas	$ 81.545	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 79.750	$ 79.750	$ 1.795
Suministro y siembra de plantas Calathea bella (Calathea sp); B-30 según especificaciones técnicas	$ 896.995	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 877.250	$ 877.250	$ 19.745
Suministro y siembra de plantas Calathea burlemax (Calathea burlemax); B-30 según especificaciones técnicas	$ 896.995	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 877.250	$ 877.250	$ 19.745
Suministro y siembra de plantas Calathea louisae (Calathea sp); B-30 según especificaciones técnicas	$ 81.545	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 79.750	$ 79.750	$ 1.795
Suministro y siembra de plantas Calathea medallion (Calathea medallion); B-30 según especificaciones técnicas	$ 81.545	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 79.750	$ 79.750	$ 1.795
Suministro y siembra de plantas Calathea medallion negro (Calathea roseopicta "dottie"); B-30 según especificaciones técnicas	$ 81.545	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 79.750	$ 79.750	$ 1.795
Suministro y siembra de plantas Calathea medallion plateada (Calathea sp); B-30 según especificaciones técnicas	$ 81.545	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 79.750	$ 79.750	$ 1.795
Suministro y siembra de plantas Calathea rosado (Calathea roseopicta); B-30 según especificaciones técnicas	$ 81.545	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 79.750	$ 79.750	$ 1.795
Suministro y siembra de plantas Calathea picturata (Calathea picturata); B-30 según especificaciones técnicas	$ 896.995	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 877.250	$ 877.250	$ 19.745
Suministro y siembra de plantas Calathea pincel blanca (Calathea sp); B-30 según especificaciones técnicas	$ 896.995	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 877.250	$ 877.250	$ 19.745
Suministro y siembra de plantas Calathea pincel morada (Calathea sp); B-30 según especificaciones técnicas	$ 81.545	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 79.750	$ 79.750	$ 1.795
Suministro y siembra de plantas Calathea pizarra (Calathea compact-star); B-30 según especificaciones técnicas	$ 81.545	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 79.750	$ 79.750	$ 1.795
Suministro y siembra de plantas Calathea pluma de indio (Calathea triostar); B-30 según especificaciones técnicas	$ 896.995	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 877.250	$ 877.250	$ 19.745
Suministro y siembra de plantas Calathea rufibarba (Calathea rufibarba); B-30 según especificaciones técnicas	$ 81.545	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 79.750	$ 79.750	$ 1.795
Suministro y siembra de plantas Lantanas o tangos arbustivos (Lantana camara); según especificaciones técnicas	$ 2.139.550	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.093.000	$ 2.093.000	$ 46.550
Suministro y siembra de plantas Lantanas o tangos rastreros (Lantana camara); según especificaciones técnicas	$ 2.200.680	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.152.800	$ 2.152.800	$ 47.880
Suministro y siembra de plantas Verbena morada (Stachytarpheta cayennensis); B-7 según especificaciones técnicas	$ 1.806.420	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.696.600	$ 1.696.600	$ 109.820
Suministro y siembra de plantas Verbena roja (Stachytarpheta sanguinea); B-7 según especificaciones técnicas	$ 1.806.420	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.696.600	$ 1.696.600	$ 109.820
Suministro y siembra de plantas Verbena rosada (Stachytarpheta mutabilis); B-7 según especificaciones técnicas	$ 1.859.550	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.746.500	$ 1.746.500	$ 113.050
Suministro y siembra de plantas de Asclepias (curasabica-physocarpa)	$ 334.650	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 330.000	$ 330.000	$ 4.650
Suministro y siembra de Margarita amarilla (Euryops pectinatus)	$ 3.484.410	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.306.000	$ 3.306.000	$ 178.410
Suministro y siembra de plantas Filodendrom celum	$ 2.268.700	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.199.000	$ 2.199.000	$ 69.700
Suministro y siembra de plantas Filodendrom ala de angel	$ 1.134.350	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.099.500	$ 1.099.500	$ 34.850
Suministro y siembra de plantas Filodendrom cordatum	$ 1.134.350	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.099.500	$ 1.099.500	$ 34.850
Suministro y siembra de plantas Filodendrom limón	$ 680.610	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 659.700	$ 659.700	$ 20.910
Suministro y siembra de plantas Filodendrom Congo	$ 1.134.350	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.099.500	$ 1.099.500	$ 34.850
Suministro y siembra de plantas Filodendrom Xantal	$ 1.250.610	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.230.000	$ 1.230.000	$ 20.610
Suministro y siembra de plantas Ginger roja-rosada y variegada	$ 2.266.950	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.242.500	$ 2.242.500	$ 24.450
Suministro y siembra de plantas Salvia leucantha	$ 3.306.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.250.000	$ 3.250.000	$ 56.500
Suministro y siembra de plantas Salvia microphylla	$ 811.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 798.000	$ 798.000	$ 13.300
Suministro y siembra de plantas Pentax	$ 811.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 798.000	$ 798.000	$ 13.300
Suministro y siembra de plantas Árbol de las mariposas	$ 211.130	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 220.000	$ 220.000	-$ 8.870
Suministro y siembra de plantas Begonia bic -roja-rosada -blanca	$ 561.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 559.000	$ 559.000	$ 2.300
Suministro y siembra de plantas Curazao	$ 283.860	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 279.900	$ 279.900	$ 3.960
Suministro y siembra de plantas Bore morado	$ 1.422.600	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.390.000	$ 1.390.000	$ 32.600
Suministro y siembra de plantas Wedellia	$ 594.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 590.000	$ 590.000	$ 4.000
Suministro y siembra de plantas Agapanto enano	$ 791.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 789.000	$ 789.000	$ 2.300
Suministro y siembra de plantas Astromelia	$ 4.692.590	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.730.000	$ 4.730.000	-$ 37.410
Suministro y siembra de plantas Fucsia bailarinas	$ 3.183.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.985.000	$ 2.985.000	$ 198.900
Suministro y siembra de plantas Besito nueva guinea	$ 711.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 699.800	$ 699.800	$ 11.500

Suministro y siembra de plantas Dalia	$ 654.780	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 652.200	$ 652.200	$ 2.580
Suministro y siembra de plantas Filicactus	$ 564.520	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 559.840	$ 559.840	$ 4.680
Suministro y siembra de plantas Margarita rosada	$ 438.780	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 436.200	$ 436.200	$ 2.580
Suministro y siembra de plantas Marigold duradera	$ 651.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 645.000	$ 645.000	$ 6.300
Suministro y siembra de plantas Geranio	$ 535.650	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 532.500	$ 532.500	$ 3.150
Suministro y siembra de plantas Cortejo	$ 535.650	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 533.000	$ 533.000	$ 2.650
Suministro y siembra de plantas Novio	$ 480.650	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 479.150	$ 479.150	$ 1.500
Suministro y siembra de plantas Hortensia	$ 4.686.760	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.628.000	$ 4.628.000	$ 58.760
Suministro y siembra de plantas Pensamientos	$ 380.650	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 376.000	$ 376.000	$ 4.650
Suministro y siembra de plantas Petunia larga vida	$ 530.650	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 526.500	$ 526.500	$ 4.150
Suministro y siembra de plantas Rosas	$ 1.131.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.099.000	$ 1.099.000	$ 32.300
Suministro y siembra de plantas Salvia Santa Barbara	$ 172.260	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 170.260	$ 170.260	$ 2.000
Suministro y siembra de Arbusto Alcaparro	$ 603.390	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 660.000	$ 660.000	-$ 56.610
Suministro y siembra de Arbusto Amarraboyo	$ 301.695	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 330.000	$ 330.000	-$ 28.305
Suministro y siembra de Arbusto Chirlobirlo	$ 703.955	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 770.000	$ 770.000	-$ 66.045
Suministro y siembra de Arbusto Mermelada	$ 190.325	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 189.600	$ 189.600	$ 725
Suministro y siembra de Arbusto Siete cueros nativo (Tibouchina lepidota)	$ 201.130	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 220.000	$ 220.000	-$ 18.870
Suministro y siembra de Arbusto Siete cueros mexicano granuloso	$ 482.712	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 528.000	$ 528.000	-$ 45.288
Adecuación Terreno	**$ 72.007.367**						**$ 71.767.298**	**$ 240.069**
Recolección y botada de basuras y escombros	$ 7.529.640	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.616.000	$ 7.616.000	-$ 86.360
Desyerbe y botada de material resultante (adecuación para la siembra y mantenimiento de jardines establecidos)	$ 9.680.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.000.000	$ 10.000.000	-$ 320.000
Suministro, transporte y aplicación de tierra abonada de óptima calidad (costal-60cm X 98cm) a la mitad-25kg	$ 49.635.027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48.811.298	$ 48.811.298	$ 823.729
Suministro, transporte y aplicación de chipiado (costal-60cm x 98cm) mitad	$ 5.162.700	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.340.000	$ 5.340.000	-$ 177.300
TOTAL ITEMS	$ 1.441.667.835							
OTROS COSTOS	**258.332.165**							
Costos financieros 4/1000	5.766.671	$ 41.400	$ 193.286	$ 857.737	$ 1.017.284	$ 2.078.828	$ 9.329.337	-$ 3.562.665
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	29.539.480	$ 207.001	$ 966.431	$ 4.288.683	$ 5.086.419	$ 10.394.139	$ 46.646.684	-$ 17.107.204
Honorarios 13%	187.416.819	$ 1.345.508	$ 6.281.803	$ 27.876.442	$ 33.061.721	$ 67.561.906	$ 183.933.582	$ 3.483.236
Iva Honorarios 19%	35.609.196	$ 255.646	$ 1.193.543	$ 5.296.524	$ 6.281.727	$ 12.836.762	$ 34.947.381	$ 661.815
TOTAL PROYECTO	**$ 1.700.000.000**							
EJECUCION PROGRAMADA VERSION N.1								
EJECUCION MENSUAL FINANCIERO (PROGRAMADO)		$ 12.199.616	$ 56.956.622	$ 252.753.559	$ 299.768.085	$ 612.578.605	$ 1.689.730.693	$ 563.222.835
% EJECUCION MENSUAL (PROGRAMADO)		0,718%	3,350%	14,868%	17,633%	36,034%	99,396%	33,131%
% EJECUCION MENSUAL ACUMULADO (PROGRAMADO)		0,718%	4,068%	18,936%	36,569%	72,603%	72,603%	0,000%