| |
|---|
| **TEMA: TERCER COMITÉ OPERATIVO DEL CONTRATO DE OBRA 002000-13-005-637-2024 -CONTRATO DE INTERVENTORIA 002000-13-004-624-2024.** |
| **OBJETO DEL CONTRATO OBRA:**<br>**CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR POR SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA LAS FAMILIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOGUAVIO - CUNDINAMARCA** |
| **GENERALIDADES:** |
| **Fecha: 04 de Abril de 2025.**<br>**Hora de Inicio: 09:10 a.m.**<br>**Hora de Finalización: 09:40 pm.**<br>**Total, horas ejecutadas: 30 minutos**<br>**Lugar: Gachalá, Cundinamarca** |
| **ASISTENTES:** |
| **Oficina de comunicaciones - CORPOGUAVIO** |
| **Carlos Dilbar Acosta Martin – Apoyo grupo cambio climático** |
| **Juan Jose Vergara – Apoyo grupo cambio climático** |
| **Jaime Perilla – Apoyo grupo cambio climático** |
| **Cristian Gonzáles – Representante delegado de Consorcio Interestufas.** |
| **Oscar Méndez – Representante de Estructura y Construcción OM SAS** |
| **ORDEN DEL DÍA:** |
| **Orden del día**<br><br>1. Presentación de asistentes<br>2. Introducción respecto al objetivo del comité<br>3. Intervenciones por parte de los asistentes, conclusiones y recomendaciones<br>4. Cierre<br><br>**Desarrollo de comité.**<br><br>1. **Presentación de los participantes**<br>2. **Introducción**<br>3. **Intervenciones por parte de los asistentes al comité.** |
| **DESARROLLO:** |
| 1. **Presentación:** |

Se da inicio al comité con una breve presentación de los participantes de la reunión.

## 2. Introducción:

No se contó con la presencia en el comité de la ingeniera Edna Vega – coordinadora grupo cambio climático por encontrarse en otra reunión alterna convocada de carácter urgente.

Por el motivo anterior preside la reunión en calidad de encargado el señor: Carlos Dilbar Acosta Martin – apoyo profesional cambio climático.

Siguiendo los puntos para el desarrollo del tercer comité técnico se da inicio al primer punto con la presentación de los asistentes de la siguiente manera en primer lugar se presenta grupo cambio climático, seguido los representantes de contrato obra 002000-13-005-637-2024 e interventoría 002000-13-004-624-2024.

## 3. Intervenciones por parte de los asistentes al comité.

En la presentación de los puntos a desarrollar se resaltó que la intervención de los asistentes tendría como orden, primero saber el avance de obra e interventoría para lo cual intervino el señor: Cristian Gonzáles– Representante delegado de Consorcio Inter estufas diciendo que el avance de la obra se encuentra de la siguiente manera:

Municipio Junín 100% de su construcción
Municipio de Guasca 100% de su construcción
Municipio de Gacheta 100% de su construcción
Municipio de Gama 100% de su construcción
Municipio de Ubalá faltan dos estufas ecoeficientes por construir, una en la vereda sagrado corazón y la otra en la vereda de san pedro de jagua.
Municipio de Gachalá se encuentra en construcción
Municipio de fomeque se están entregando el material a cada uno de los usuarios priorizados y el martes 8 de abril se comienza la construcción de las estufas ecoeficientes.

Aclara el señor Cristian Gonzales que las dos estufas ecoeficientes que hacen falta en el municipio de Ubalá se construirán: La de la vereda de sagrado corazón luego de que el maestro constructor termine el municipio de Gachalá y seguidamente se desplazará a construir dicha estufa ecoeficiente; La estufa ecoeficiente faltante en la vereda san pedro de jagua se construirá cuando estén entregando materiales para el municipio de Medina por motivo ser colindante y mayor facilidad de acceso a la vereda de san pedro de jagua.

Anexa el señor Cristian Gonzales que en el municipio de fomeque se comenzaran las obras de construcción de las estufas ecoeficientes el martes 8 de abril.

El señor Cristian Gonzales termina su intervención diciendo que el avance de interventoría va exactamente igual al de obra.

**Intervención grupo cambio climático:**

Intervención del señor Carlos Dilbar acosta Martin representando el grupo Cambio Climático haciendo alusión a problemas que se han dado conocer por los usuarios priorizados en las visitas técnicas de verificación de la construcción como en socializaciones realizadas del proyecto construcción de estufas ecoefientes.

Intervención del señor: Juan José Vergara – apoyo profesional grupo cambio climático manifestando que en el municipio de Junín en el momento de la socialización de cierre del proyecto la cual se realizo en el municipio de Junín en la inspección de sueva se recibieron quejas por parte de tres usuarios de las estufas ecoeficientes; primera queja por parte de la señora Bertha Olinda Cortez manifestando que no se le había entregado la parrilla de la estufa ecoefiente, segunda queja por parte del señor Catalino Beltrán manifestando problemas en el tiraje de la chimenea y tercera queja se recibe por parte del señor Víctor Fidel Rodriguez manifestando problemas con el tiraje de la chimenea.

A la intervención anteriormente nombrada del señor juan José Vergara le da contestación e interviene el señor Cristian Gonzales manifestando ya estar arregladas las dos estufas del problema de tiraje en la chimenea y como evidencia le hizo llegar un video a la ingeniera Edna vega – coordinadora de grupo Cambio Climático; Para dar solución al problema de la señora Bertha Olinda Cortez la cual le faltaba la parrilla de la estufa ecoeficiente el señor Cristian dice ya haberse comunicado con ella y haberse comprometido con la entrega de la parrilla en menor brevedad posible.

Continua su intervención el señor Juan José Vergara recordando las fechas establecidas para las socializaciones de cierre en los municipios de gacheta para el día 9 de abril en el salón CIPUDO y en el municipio de gama a las 2 de la tarde en el salón vive digital y haciendo la invitación a los representantes de obra e interventoría para que realicen el respectivo acompañamiento a dichas reuniones.

Para terminar la intervención el señor Juan José Vergara le pregunta a los representantes de obra e interventoría si ya se realizo el ajuste al cronograma de actividades ya que se va a iniciar obras de construcción de las estufas ecoeficientes en los municipios de Gachalá y Fomeque.

El señor Cristian Gonzales interviene para dar contestación a la pregunta y manifiesta que el cronograma de actividades no se a ajustado por motivos climáticos y que van a esperar como se sigue comportando el factor climático para saber si deben hacer ajustes al cronograma o se continua con el que ya está plasmado.

Para dar mejor aclaración a lo manifestado anteriormente por el señor Cristian Gonzales interviene el representante legal de obra el señor: Oscar Javier Méndez manifestando que el cronograma de actividades no se ajustado debido a estar pendiente el tramite de prorroga y la adición que se va a hacer al contrato.

Nuevamente interviene el señor Cristian Gonzales preguntando el estado de proceso de la prórroga y adición; También comenta que ya están entregando materiales para los nuevos usuarios los cuales están incluidos en la adición al convenio interadministrativo 210 de la gobernación de Cundinamarca para el municipio de Fómeque.

Para responder la pregunta del señor Cristian Gonzales interviene el señor Juan José Vergara manifestándole que en estos momentos se está a la espera de la adición al convenio para ya poder dar adición contrato de obra e interventoría.

Para finalizar la intervención del grupo cambio climático el señor Carlos acosta Martin manifiesta haber recibido quejas por parte de usuarios en el municipio de Gama, la inconformidad a la que se refieren los usuarios es el exceso de residuos de material más específicamente cemento, el cual el maestro constructor de las estufas no realizo la respectiva limpieza a las parrillas del cenicero quedando adherido fuertemente estos residuos siendo difícil para los usuarios su limpieza.

Seguidamente interviene el señor Cristian Gonzales manifestando que va a dar conocimiento de este caso al maestro constructor para que tenga la debida precaución en las nuevas estufas ecoefiecientes que se van a construir.

Por último, se finaliza el comité sin ninguna novedad adicional y se agradece la asistencia.

**COMPROMISOS.**

Por parte de obra e interventoria - atualizar Cronograma de atividades.
Por parte de representante de obra - hacer entrega de la parrilla a la señora Bertha Olinda Cortez.
Por parte de CORPOGUAVIO - Definir fecha adición y prorroga
Por parte de representantes obra e interventoría - Asistir a la socialización de cierre municipio de Gacheta y Gama para el día 9 de abril.

**CONCLUSIONES**

- Se está entregando materiales para construcción de las estufas ecoeficientes en el municipio de fomeque incluidos los 12 usurarios contemplados en la adición.
- El municipio de Ubalá falta dos estufas ecoefientes por construir para llegar al 100% de avance de obra.
- Invitación a representantes de obra e interventoría a reunión socialización de cierre del proyecto de construcción de estufas ecoeficientes para los municipios de gacheta y gama.
- Entrega de ajustes cronograma de actividades cuando se tenga establecido la prórroga y la adición.
- Pendiente definir fecha exacta de la adición y prorroga al contrato.

| Tarea o compromiso | Responsable | Fecha |
|---|---|---|
| Asistencia reunión socialización cierre proyecto, municipio Gacheta y Gama. | Representantes de contratos de obra e interventoria | 9 de Abril de 2025.<br>Hora :10am -Gacheta<br>Hora: 2 pm - Gama |
| Actualización cronograma de actividades. | Representantes de contratos de obra e interventoria. | |
| Definir fecha de prorroga y adición al contrato. | CORPOGUAVIO | |

Como constancia de lo anterior, grabación en audio y listado de asistencia de la reunión.

Link de reunion: Meet - giv-sypu-due programada 9:00 am, dia 4 de Abril 2025.

Se firma asistencia y se da por terminada la reunión.