INFORME DE ACTIVIDADES No. 09

IDENTIFICACIÓN DEL CONVENIO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SA-CDCVI-210 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA- SECRETARIA DEL AMBIENTE Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA FAMILIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN CORPOGUAVIO, COMO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO**"**

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO: 18 de septiembre de 2024.

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 01 de octubre de 2024.

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 30 de junio de 2025.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Nueve (9) meses.

VALOR INICIAL DEL CONVENIO: $ 600.746.374,50 (Seiscientos millones setecientos cuarenta y seis mil trescientos setenta y cuatro pesos con cincuenta centavos) M/cte.

Los aportes se discriminan así:

Por parte del Departamento:
a. Cien millones de pesos M/cte. ($100.000.000) respaldado mediante CDP.
b. Diecisiete millones de pesos M/cte. ($17.000.000) en aportes en especie.

Por parte de CORPOGUAVIO:
a. Cuatrocientos setenta y ocho millones setecientos seis mil trescientos setenta y cuatro pesos con cincuenta centavos M/cte. ($478.706.374,50) respaldado mediante CDP.
b. Cinco millones cuarenta mil pesos M/cte. ($5.040.000) en aportes en especie.

OTRO SI No 01 DE PRORROGA Y ADICION

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 16 de julio de 2025

NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN: Nueve (9) meses y dieciséis (16) días.

VALOR ADICION DEL CONVENIO: $ 63.005.142 (sesenta y tres millones cinco mil ciento cuarenta y dos pesos) M/cte.

Los aportes se discriminan así:

Por parte del Departamento:
a. Treinta y tres millones cinco mil ciento cuarenta y dos pesos Mcte. ($33.005.142), respaldado mediante cdp.

Por parte de CORPOGUAVIO:
a. Treinta millones de pesos Mcte ($30.000.000), respaldado mediante CDP.

VALOR FINAL DEL CONVENIO: Seiscientos sesenta y tres millones setecientos cincuenta y unos mil quinientos dieciséis pesos con cincuenta centavos ($663.751.516.50) m/cte.

GARANTIAS: N/A

PERIODO REPORTADO: del 1 de junio al 30 de junio

SUPERVISOR: OMAR JAVIER CIFUENTE ROMERO
Subdirector de Planeación – Corporación Autónoma Regional del Guavio

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 10 de julio de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Obligaciones específicas de acuerdo con lo plasmado en la minuta del Convenio.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
Designar a las personas que integrarán el Comité Técnico del convenio	Obligación finalizada exitosamente durante el primer mes de ejecución del convenio	N/A
Elaborar y entregar a la Gobernación el plan operativo que contenga la programación (Cronograma) de las actividades a desarrollar durante la ejecución del convenio.	Obligación finalizada exitosamente durante el primer mes de ejecución del convenio	N/A
Aportar su capacidad técnica y operativa para desarrollar las actividades previstas para dar cumplimiento objeto del convenio	Las actividades desarrolladas dentro de la capacidad técnica y operativa se ejecutaron: • Un Comité operativo con interventoría y obra realizado el 26 de junio soportados mediante acta y listado de asistencia. • Finalización del Indicador de consumo de leña y reducción de gases de efecto invernadero en relación a las 122 estufas ecoeficientes construidas. • Se realiza cierre de construcción de estufas en los municipios de Ubala, Medina y Fómeque donde se presentan generalidades del proyecto, presentaciones de fase visita técnica inicial, fase de construcción y fase de verificación técnica, adicional se presentan los indicadores de consumo de leña y gases de efecto invernadero; por ultimo durante cada sesión el representante de contrato de obra presenta a la comunidad recomendaciones de uso y	• Actas de comités (CORPOGUAVIO-Gobernación) https://drive.google.com/drive/folders/1iCFHpxLddSmOSrqawDg7h8zlkmpCSozX?usp=sharing • Actas comités operativos (Obra, Interventoría y CORPOGUAVIO) https://drive.google.com/drive/folders/15vD4dVr7Qz7rntMHQbdZ9hK1zFxdD6x9?usp=sharing • Presentación, evidencia fotográfica y listados de asistencia https://drive.google.com/drive/folders/1OyD-O9caj_EY_2ExBt2EgVaZIjjjIJgE?usp=sharing • Indicador de consumo de leña y reducción de gases de efecto invernadero. https://docs.google.com/spreadsheets/d/11_p28yJTfl2jUf1KUjdWrPhRs0WuqZf6/edit?usp=sharing&ouid=106090810

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	mantenimiento de las estufas ecoeficientes.	896629345813&rtpof=true&sd=true
Ejecutar las actividades previstas en el convenio, respetando las disposiciones de orden legal en materia contractual	Para el octavo mes de ejecución se alcanzaron las actividades proyectada en el cronograma de actividades proyectadas las cuales corresponden a: • *Elaboración de informes* Se realizan informes mensuales enviados mediante correo electrónico. • *Construcción de estufas* Bajo contrato de Obra No. 02000-13-05-637-2024 e Interventoría No. 002000-13-004-624-2024 se realiza la construcción, supervisión y control de estufas ecoeficientes, de la siguiente forma: 11 estufas construidas en el municipio de Medina y 12 en Fómeque para completar el 100% de ejecución física (con adición) de los contratos, se presentan dificultades por intensas lluvias en las áreas de construcción, el avance presentado fue avalado mediante informes mensuales de obra e interventoría • *Socialización del proyecto ante la comunidad* Se realiza socialización de cierre en el municipio de Ubala, Medina y Fómeque, a la fecha se establece un cumplimiento del 100%, es preciso aclarar que a pesar de los esfuerzos presentados por el equipo para realizar la convocatoria algunos usuarios no se presentaron a la socialización final debido a inconvenientes personales o de trasporte. • *Visitas de verificación de construcción de estufas*	• Elaboración de informes Convenio https://drive.google.com/drive/folders/1HqRHaZe4UUTgdfUeUXJvjDx9RnO6-Pd8 • Soporte de construcción de estufas (Obra e Interventoría) https://drive.google.com/drive/folders/1wCgrSwyb7GhV0fC6hDcbmaEu2HzTWCvn?usp=sharing • Publicación de proceso contrato de obra SECOP https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-21-48291&g-recaptcha-response=03AFcWeA7 • Publicación de proceso contrato de interventoría SECOP https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-15-14218922

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	Durante el mes octavo de ejecución se realiza verificación de construcción Fómeque y Medina. Los procesos adelantados en cuanto a informes se encuentran en SECOP y se inicia con el proceso de liquidación de los contratos derivados de obra e interventoría.	
Efectuar actividades de seguimiento periódico a las áreas seleccionadas, como medida de control a factores externos que puedan afectar, dañar o destruir las acciones de conservación de los bienes y servicios ambientales	Se ha realizado seguimiento de los puntos de construcción de las estufas ecoeficientes de toda la jurisdicción de los cuales solo dos de ellos presentan grietas en la chimenea en el municipio de Medina en la vereda de Mesa Negra debido a el sismo presentado el pasado 8 de junio, sin embargo, los beneficiarios no presentan ningún requerimiento que genere seguimientos o costos adicionales.	N/A
Ejecutar la totalidad de las actividades, de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidas en el presente estudio previo.	Las actividades proyectadas desde el convenio y cronograma se ha ejecutado respetando los plazos establecidos del noveno mes de avance.	N/A
Dar total y oportuno cumplimiento a los estudios previos, los cuales, para todos los efectos harán parte integral del convenio y se entienden aceptados por las partes mediante la suscripción del convenio.	Los documentos fueron cargados a SECOP I bajo los plazos establecidos para contratación pública. Se realiza adición a los contratos contrato de Obra No. 02000-13-05-637-2024 por un valor de $57.4433.529 e Interventoría No. 002000-13-004-624-2024 por un valor de $5.061.613 y prorroga de 16 días a cada uno. *Valor final del convenio:* Seiscientos sesenta y tres millones setecientos cincuenta y unos mil quinientos dieciséis pesos con cincuenta centavos ($663.751.516.50) m/cte.	• Publicación de proceso contrato de obra SECOP https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-21-48291&g-recaptcha-response=03AFcWeA7 • Publicación de proceso contrato de interventoría SECOP https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-15-14218922
Apoyar a la secretaría técnica del Comité Técnico que sea generado en el marco del convenio	Durante el noveno mes no se participó de comité técnico.	N/A
Establecer y presentar al Comité Técnico para su aprobación los planes, las estrategias y	A partir de la suscripción del Otro si del convenio No. SA- CDCVI-210-2024 suscrito entre la Corporación	• Otro Si. Convenio SA-CDCVI-210-2024

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
metodologías necesarias para el desarrollo del convenio	Autónoma Regional del Guavio – Corpoguavio y Gobernación de Cundinamarca con objeto "aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Gobernación de Cundinamarca- secretaria del ambiente y la corporación autónoma regional del Guavio - Corpoguavio, para la construcción de estufas ecoeficientes para familias rurales en los municipios de la jurisdicción Corpoguavio, como estrategia de mitigación de cambio climático" para adicionar y prorrogar; a fin de construir 12 estufas anexas en el municipio de Fómeque por un valor de Sesenta y tres millones cinco mil ciento cuarenta y un pesos con cincuenta y tres centavos ($63.005.141,53). Teniendo los recursos asignados por la secretaria de ambiente se genera con éxito el proceso contractual a los contratos derivados para adicionar y prorrogar los cuales fueron cargados a SECOP dentro de los plazos estipulados.	https://drive.google.com/drive/folders/1jjNp52YiIc7sNLoNXlDIy8LR7qAM4fZ9?usp=sharing • Publicación de proceso contrato de obra SECOP https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-21-48291&g-recaptcha-response=03AFcWeA7 • Publicación de proceso contrato de interventoría SECOP https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-15-14218922
Presentar para aprobación del Comité los estudios previos del contrato o contratos derivados para el cumplimiento del objeto del convenio.	Obligación realizada, actividad presentada y aprobada mediante acta del 17 de octubre de 2024 durante el primer mes de ejecución en la que se verifican los estudios previos del contrato de obra e interventoría para el cumplimiento del objeto del convenio. Para adición y prorroga se continua con las especificaciones relacionadas en los contratos adicionales solo se aumenta tiempo y cantidad de unidades a construir.	N/A
Responder ante las autoridades por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del convenio, cuando con ello cause perjuicio a la Gobernación de Cundinamarca o a terceros. l) Para el desembolso de los recursos destinados por parte de la Gobernación de	Para el desembolso de los recursos destinados por parte de la Gobernación de Cundinamarca para la ejecución del Convenio, la Corporación Autónoma Regional del Guavio – CORPOGUAVIO realizó apertura de cuenta ahorros No. 334244787 DEL BANCO DE	https://drive.google.com/drive/folders/1ggXk0-NLonAcsnrd7So57HTRWQwU0YbT

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
Cundinamarca para la ejecución del Convenio, la Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO deberá abrir una cuenta de ahorros de destinación específica en una entidad financiera.	BOGOTA y solicitud de cuenta de cobro mediante documento de 01 de octubre de 2024 a la fecha no se ha presentado novedad.	
CORPOGUAVIO realizará la entrega de informes mensuales de avance de actividades, que se deberán entregar al Comité Técnico, en documentos físicos y magnéticos, que detallen la ejecución del convenio mes a mes, donde se resalten los aspectos de carácter técnico y de carácter financiero correspondientes al desarrollo del convenio. A cada informe deberán anexarse los respectivos soportes, documentos y registro fotográfico (imágenes detalladas y panorámicas de forma secuencial, en el predio intervenido, el cual deberá entregarse en forma digital, y física de manera ordenada).	Se presenta noveno informe mensual de avance del convenio interadministrativo No. SA-CDCVI-210 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. Para cumplimiento de la obligación se presenta información en avance de actividades en formato digital mediante DRIVE de la Corporación.	• Informe mensual: https://drive.google.com/drive/folders/1TBEG-sMlFRWvfoCXBKyBQDBxECGXz7Yn
CORPOGUAVIO entregará un (1) informe final, que consolide el 100% de las actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto del presente contrato, donde se resalten los aspectos de carácter técnico y de carácter económico correspondientes a la ejecución final del convenio. A este informe deberán anexarse los respectivos soportes, documentos y registro fotográfico. El informe final, deberá contener el acta de liquidación de los contratos que se deriven del presente convenio, así como el documento de paz y salvo por todo concepto por parte del contratista.	Para la finalización de plazo de ejecución de convenio se entregará informe final correspondiente a las actividades ejecutadas en cumplimiento de los objetos de los contratos derivados en los aspectos de carácter técnico y económico junto con los soportes correspondientes. Para finalización del mes nueve se realizo la solicitud de informe final de los contratos derivados para liquidación de los mismos a fin de obtener a totalidad de las actividades formalizadas mediante el presente convenio.	N/A

BALANCE FINANCIERO

Que CORPOGUAVIO en cumplimiento del Plan de Acción 2024-2027, y a través del proyecto denominado "Adaptación al cambio climático", el cual tiene como objetivo "Generar conocimiento desarrollando acciones de mitigación y adaptación al cambio climático", presenta convenio interadministrativo No. SA- CDCVI-210-2024 con objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA- SECRETARIA DEL AMBIENTE Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO, PARA LA CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA FAMILIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN CORPOGUAVIO, COMO ESTRATEGIA DE MITIGACION DE CAMBIO CLIMÁTICO" entre la Gobernación de Cundinamarca – Secretaria de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional del Guavio por valor de seiscientos millones setecientos cuarenta y seis mil trescientos setenta y cuatro con cincuenta centavos M/TE ($600.746.374,50) , donde CORPOGUAVIO aporta en efectivo $478.706.374,5 valor que se encuentra amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP No 712 del 20 agosto de 2024 , expedido por CORPOGUAVIO, y El DEPARTAMENTO aporta en efectivo $100.000.000 valor que se encuentra amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal- CDP No. 7100054710 del 30 de julio de 2024 expedido por el Departamento.

Que mediante OTRO SI ADICION Y PRORROGA el valor total del contrato, en la suma de sesenta y tres millones cinco mil ciento cuarenta y dos pesos MCTE ($63.005.142.) incluido impuestos nacionales y departamentales a que haya lugar y dieciséis (16) días, de los cuales la Secretaria de Bienestar Verde, realizará un aporte de treinta y tres millones cinco mil cientos cuarenta y dos pesos MCTE. ($33.005.142) y La Corporación Autónoma Regional del Guavio- CORPOGUAVIO realiza un aporte de treinta millones de pesos MCTE ($30.000.000).

Que las operaciones presupuestales, según lo manifestado, corresponden a la distribución de recursos, en el marco de lo dispuesto en la cláusula cuarta contenida en el convenio interadministrativo No. SA- CDCVI-210-2024, para la ejecución del proyecto ambiental descrito por CORPOGUAVIO como "CONTRATAR POR SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES EN LAS ÁREAS RURALES DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOGUAVIO – CUNDINAMARCA" de la siguiente forma.

COMPONENTE	**RECURSO CORPOGUAVIO**	**RECURSO DEPARTAMENTO**	**TOTAL RECURSOS**
Aporte en efectivo inicial	$ 478.706.374,50	$ 100.000.000	$ 578.706.374,50
Aporte en efectivo adición	$ 30.000.000	$ 33.005.142	$ 63.005.142
VALOR TOTAL DE CONVENIO			**$ 641.711.516,50**

Los cuales se asignaron para el alcance del objeto y actividades del Convenio Interadministrativo con la ejecución de obra e interventoría en conformidad con los procesos de contratación los cuales se enseñan a continuación.

CONTRATO DE OBRA No 02000-13-05-637 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2024

COMPONENTE	**RECURSO**
Aporte en efectivo inicial	$526.565.820
Aporte en efectivo adición	$57.443.529
TOTAL RECURSOS	$584.009.349

VALOR CONTRACTUAL	**VALOR PAGADO**	**VALOR POR EJECUTAR**
$584.009.349	$473.909.135	$110.100.214

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que el 16 de enero se suscribieron las actas de inicio de los contratos derivados para la ejecución de actividades de construcción de estufas ecoeficientes en la Jurisdicción

de Corpoguavio se alcanza ejecución financiera del 81,14% del contrato de obra No 02000-13-05-637 del 20 de diciembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 002000-13-004-624 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2024.

COMPONENTE	**RECURSO**
Aporte en efectivo inicial	$52.140.117
Aporte en efectivo adición	$5.561.612,53
TOTAL RECURSOS	$57.701.729,53

VALOR CONTRACTUAL	**VALOR PAGADO**	**VALOR POR EJECUTAR**
$57.701.729.53	$ 41.712.093,49	$15.989.636,04

Para el noveno mes de ejecución del convenio se realizó avance en la ejecución financiera del contrato de interventoría No 002000-13-004-624 del 06 de diciembre de 2024 del 72.28%.

OMAR JAVIER CIFUENTES ROMERO
Subdirector de Planeación

Elaboro: Edna Vega Beltrán / Profesional SP