HERNAN DARIO LOPEZ .	Recibidos **comite de obra lote 17 SED** - Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos	**2:56 p.m.**
HERNAN DARIO LOPEZ .	Recibidos **visita colegio san francisco de asis emergencia in situ** - Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos	**2:48 p.m.**
yo	CO1.PCONTR.8155343 - Lote 17 - 200 - PROBINTEC -LOTE6- 200 "Aprobación Informe Mensual SST No3 - V2 corresponiente al periodo del 03 de Diciembre 2025 al 02 de Enero 2026 - Contrato de obra CO1.PCONTR.8155343 - ... PROBINTEC -LO...	1:02 p.m.
yo	CO1.PCONTR.8155343 - Lote 17 - 194 - PROBINTEC -LOTE6- 194 "Aprobacion documentacion de ingreso de personal - Lote 6 - 017" - Cordial saludo señor contratista, Por medio de la presente se remite adjunto, Sin otro particular, PROBINTEC -LO...	12:54 p.m.
yo	CO1.PCONTR.8155343 - Lote 17 - 191 - PROBINTEC -LOTE6- 191 "Lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo por inicio de actividades académicas_ Contrato de obra CO1.PCONTR.8155343 – Lote 6 - 017" - Cordial saludo señ... PROBINTEC -LO...	11:54 a.m.
yo, **Coordinador** 2	Recibidos **CO1.PCONTR.8155343-Lote17-202-LLAMADO DE ATENCIÓN POR AUSENCIA DE PERSONAL EN OBRA.– Lote 6 - 017** - Buenas tardes, En atención al oficio del correo precedente, me permito dar contestación y ... OF 052 CCL 20... PROBINTEC -LO...	**11:49 a.m.**
yo	CO1.PCONTR.8155343 - Lote 17 - 188 - PROBINTEC -LOTE6- 188 "Solicitud informe ambiental N°3" - Cordial saludo señor contratista, Por medio de la presente se remite adjunto, Sin otro particular, PROBINTEC -LO...	11:33 a.m.
yo	CO1.PCONTR.8155343 - Lote 17 - 186 - PROBINTEC -LOTE6- 186 "Llamado de atención a medidas de seguridad y salud en el trabajo (SST)_ Contrato de obra CO1.PCONTR.8155343 - Lote 6 - 017" - Cordial saludo señor contratista... PROBINTEC -LO...	11:28 a.m.
yo	CO1.PCONTR.8155343 - Lote 17 - 183 - PROBINTEC -LOTE6- 183 "Aprobación documentación de ingreso de personal - Lote 6 - 017" - Cordial saludo señor contratista, Por medio de la presente se remite adjunto, Sin otro particular, PROBINTEC -LO...	11:05 a.m.
yo	CO1.PCONTR.8155343 - Lote 17 - 187 - PROBINTEC -LOTE6- 187 "Solicitud informe ambiental mensuales N°3" - Cordial saludo señor contratista, Por medio de la presente se remite adjunto, Sin otro particular, PROBINTEC -LO...	10:51 a.m.
yo	CO1.PCONTR.8155343 - Lote 17 - 183 - PROBINTEC -LOTE6- 183 "Aprobación documentación de ingreso de personal - Lote 6 - 017" - Cordial saludo señor contratista, Por medio de la presente se remite adjunto, Sin otro particular, PROBINTEC -LO...	10:17 a.m.
HERNAN DARIO LOPEZ .	Recibidos **Colegio Rodolfo Llinas sede A** - Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos	**9:30 a.m.**
Coordinador Consorc.	Recibidos **DOCUMENTO DE AFILIACION Y CURSO EN ALTURAS SISO 2** - Cordial saludo, De manera atenta nos permitimos hacer entrega de las afiliaciones exámenes medicos y AFILIACIONES Y...	**8:13 a.m.**
Borrador	Reunión en la SED con el fin de aclarar el alcance y la unidad de medida del Nº Denominado "Diagnóstico y levantamiento de redes a través de un servicio de CCTV". - Cordial saludo señor contratista Por medio de la presente ...	3:34 a.m.

COPIA DE BITACORAS DE OBRA

⑥ Justación de dos hiladas de ladrillo alrededor del hueco de la escalilla. Apertura o corte de fisuras con pulidora para profundizar grietas de la placa y sellado de las mismas con Sikaflex. Alejandra Caude.

SÁBADO 29 NOVIEMBRE 2025.
Se inicia fundida de sobrepiso hasta 8:00am. con mortero impermeabilizado y premezclado, con bombeo, en la cubierta y la viga cumbrera. Se funden 19 m³.
Alejandra Caude

DOMINGO 30 NOVIEMBRE 2025. —o—

LUNES 01 DE DICIEMBRE 2025.
Afinado de placa, instalación de plástico, curado de placa. Alejandra Caude.

MARTES 02 DE DICIEMBRE 2025.
CURADO DE PLACA, INSTALACIÓN DE PLASTICO.
Alejandra Caude

Norma

Powered by CamScanner

(7) MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE 2025

Curado de mortero Alejandra Conde

JUEVES 04 DE DICIEMBRE 2025

Curado de mortero. Alejandra Conde

VIERNES 05 DE DICIEMBRE 2025.

Curado de mortero. Alejandra Conde

SABADO 06 DE DICIEMBRE

Curado de mortero. Alejandra Conde

DOMINGO 07 DE DICIEMBRE 25

LUNES 08 DE DICIEMBRE 25

FESTIVO

MARTES 09 DE DICIEMBRE 2025.

Curado de mortero. Alejandra Conde

MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE 2025.

Curado de mortero. Alejandra Conde.

Norma

Powered by CamScanner

(8) JUEVES 11 DE DICIEMBRE 2025
Curado de placa. AlejandraCaude.

VIERNES 12 DE DICIEMBRE 2025.
Curado de placa. AlejandraCaude

SABADO 13 DE DICIEMBRE 2025
Curado de mortero. AlejandraCaude

DOMINGO 14 DE DICIEMBRE 2025.

LUNES 15 DE DICIEMBRE 2025
Curado de mortero AlejandraCaude

MARTES 16 DICIEMBRE 2025.
Curado de placa AlejandraCaude.

MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE 2025.
Curado de placa. AlejandraCaude

JUEVES 18 DE DICIEMBRE 2025.
Curado de placa AlejandraCaude.

Norma

Powered by CamScanner

VIERNES 19 DICIEMBRE 2025.
Curado de placa. Alejandra Caude

SABADO 20 DICIEMBRE 2025
Curado de placa. Alejandra Caude

DOMINGO 21 DICIEMBRE 2025

LUNES 22 DE DICIEMBRE 2025
Curado de placa, inicio de pulida. Alejandra Caude

MARTES 23 DE DICIEMBRE 2025.
Pulida de placa con disco doble capa segmentado, para preparar instalación de pdiures. Alejandra Caude.

MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE 2025
Continúa pulida de placa con disco doble capa segmentado para preparar placa.
Alejandra Caude

JUEVES 25 DE DICIEMBRE 2025. FESTIVO

Norma

Powered by CamScanner

(10)

VIERNES 26 DIC-2025

Pulida de viga canal con disco doble capa segmentado, aseo general de placa.

Alejandra Conde

SABADO 27 DIC-2025

Aseo de placa con agua para retirar polvo.

Alejandra Conde.

DOMINGO 28 DIC-2025.

Descanso.

LUNES 29 DIC-2025

Inicia resane y reparación de placa con mortero Mapegraw, aseo general

Alejandra Conde.

MARTES 30 DIC-2025.

Continúa resane y reparación de placa con mortero Mapegraw, aseo general.

Alejandra Conde.

MIERCOLES 31-DIC-2025

Norma

Powered by CamScanner

(11) Finalizan resanes de la placa, elaboración de media caña perimetral. Alejandra Caude.

JUEVES 01 ENERO 2026. FESTIVO.

VIERNES 02 - ENERO 2026.
Finaliza elaboración de media caña perimetral y escatilla, limpieza de gargolas retiro de mortero seco, aseo general.
Alejandra Caude.

VIERNES 02 ENERO 2026
SABADO 03 ENERO 2026
Corrección de media caña perimetral.
Se trabajo hasta las 4:00 p.m.
Alejandra Caude.

DOMINGO 04 ENERO 2026.
DESCANSO PERSONAL ——o——

LUNES 05 ENERO 2026.
Continua corrección de media caña perimetral, afinados de filos, pulida placa. Alejandra Caude

Norma

Powered by CamScanner

(12)

MARTES 06 DE ENERO 2026
Continua elaboración y afinado de filos de la placa, continua pulida resanes de placa. Alejandra Caude.

MIERCOLES 07 ENERO 2026
Demolición de mortero de nivelación de cuñeta 1 de viga canal. (Fachada principal) lado oriental, finaliza pulida de placa. Aplicación muestra Verticoat. Alejandra Caude

JUEVES 08 ENERO 2026
Aseo general placa y viga canal. Aplicación de Verticoat en la placa. Alejandra Caude

VIERNES 09 ENERO 2026.
Finaliza aplicación de verticoat en la placa y la viga canal. Alejandra Caude

SABADO 10 ENERO 2026.
Cese de actividades para darle tiempo de curado al Verticoat.
Alejandra Caude.

Norma

Powered by CamScanner

(13) DOMINGO 11 ENERO 2026.

DESCANSO PERSONAL. ——o——

* LUNES 12 ENERO 2026 FESTIVO.

Corte de dilatación perimetral, resane de fisuras o grieta grandes, aplicación de imprimante o Primer. AlejandraCaude.

MARTES 13 ENERO 2026.

Descargue de material poliurea y equipo de aplicación: Toma de niveles. No se realiza aplicación de poliurea, pendiente aprobación por par parte interventoria.

AlejandraCaude

MIERCOLES 14-01-26

Se suspenden actividades, en espera de aprobación por parte de interventoria

AlejandraCaude

JUEVES 15-01-26.

Siguen actividades suspendidas, en espera de aprobación por parte de la interventoria. AlejandraCaude

Norma

Powered by CamScanner

(14)

VIERNES 16-01-2026

Se toma niveles junto con interventoria

AlejandraCaude

SABADO 17-01-2026

Reparación de hundimientos en la placa para evitar empozamiento de agua lluvia.

AlejandraCaude

DOMINGO 18-01-2026

DESCANSO — o —

LUNES 19-01-2026.

Una Vez Realizado el Chequeo de Niveles con Nivel Láser Se Verifica que la placa tiene una pendiente promedio del 0.37% hacia la Viga Canal. Se reitera que la placa tenia una Contrapendiente hacia el domo la cual se optó por realizar un alistado para no generar pero a la placa. Se está a la espera que apliquen el imprimante (Prime) y luego aplicar la polivera.

Nombre
Residente interventoria

Rebeca Barco Cano
residente de obra.

AlejandraCaude
INGOBRATECNICA

de las maestras, confirmación de niveles, aseo general. Alejandra Conde

28-Nov-2025
Continua fundida de maestras y verificación de puntos y niveles, aseo general, reparación fisuras. Alejandra Conde

29-Nov-2025
Finaliza fundida de maestras, aseo general, (juesta) reconfirmación de niveles, reparación de fisuras. Alejandra Conde.
30-Nov-2025. DOMINGO DESCANSO.
01-Dic-2025.
Fundida de alistado de placa con mortero impermeabilizante, inicio de actividad 6:00 a.m. llegada de estacionario, 7:00 a.m. llegada de primer mixer, llegaron dos carros 6,50 m^3 y los dos ultimos de 6;00 m^3 para un total de 25 m^3, aseo general. La actividad finalizo 8:09 p.m. Alejandra Conde.

Norma

Powered by CamScanner

⑤

MARTES 02 DIC-2025.

Armado de placa, curado, aplicación de agua, instalación de plástico.

Alejandra Caude.

MIERCOLES 03 DIC-2025.

Curado de placa. Alejandra Caude

JUEVES 04-DIC-2025

Curado de placa. Alejandra Caude

VIERNES 05. DIC-2025.

Curado de placa. Alejandra Caude.

SABADO 06. DIC-2025.

Curado de placa. Alejandra Caude

DOMINGO 07 - DIC - 2025

Descanso todo el personal operativo.

LUNES 08 DIC-2025.

FESTIVO

MARTES 09 DIC-2025. Alejandra Caude.

Curado de placa

Norma

Powered by CamScanner

⑥ MIERCOLES 10 -DIC-2025.
Curado de placa. AlejandraCaude.

JUEVES 11 DIC-2025
Curado de placa. AlejandraCaude.

VIERNES 12 -DIC- 2025.
Curado de placa. AlejandraCaude.

SABADO 13 · DIC-2025.
Curado de placa. AlejandraCaude

DOMINGO 14 -DIC-2025.
Curado de placa. AlejandraCaude

LUNES 15 -DIC-2025.
Curado de placa. AlejandraCaude

MARTES 16 DIC-2025.
Curado de placa AlejandraCaude.

MIERCOLES 17 DIC-2025
Curado de placa AlejandraCaude.

Powered by CamScanner

(7)

JUEVES 18-DIC-2025.
Curado de placa. AlejandraCoude

VIERNES 19-DIC-2025.
Curado de placa. AlejandraCoude

SABADO 20-DIC-2025.
Curado de placa. AlejandraCoude

DOMINGO 21. DIC 2025.
Curado de placa. AlejandraCoude

LUNES. 22 DIC 2025.
Curado de placa. AlejandraCoude

MARTES 23 DIC 2025.
Curado de placa. AlejandraCoude

MIERCOLES 24 DIC 2025
Curado de placa. AlejandraCoude

JUEVES 25 DIC 2025 FESTIVO.

Norma

Powered by CamScanner

(8) VIERNES 26 DIC-2025.

Curado de placa. Alejandra Conde

SABADO 27 DIC-2025

Curado de placa. Alejandra Conde

DOMINGO 28 -DIC-2025.

DESCANSO.

LUNES 29 DIC -2025.

Curado de placa. Alejandra Conde,

MARTES 30 DIC 2025

Curado de placa. Alejandra Conde

MIERCOLES 31 DIC -2025.

Curado de placa. Alejandra Conde.

JUEVES 01 ENERO 2026

Curado de placa. Alejandra Conde

VIERNES 02 ENERO 2025.

Curado de placa. Alejandra Conde

Norma

Powered by CamScanner

(9)

SABADO 03 ENERO 2026
Curado de placa AlejandraCaude.

DOMINGO 04 ENERO 2026.
Curado de placa. DESCANSO. AlejandraCaude

LUNES 05 ENERO 2026
Curado de placa. AlejandraCaude.

MARTES 06 ENERO 2026
Curado de placa. AlejandraCaude

MIERCOLES 07 DE ENERO 2026
Curado de placa. AlejandraCaude

JUEVES 08 DE ENERO. 2026.
Curado de placa. AlejandraCaude

VIERNES 09 DE ENERO 2026.
Curado de placa. AlejandraCaude.

SABADO 10 DE ENERO 2026.
Curado de placa. AlejandraCaude.

Norma

Powered by CamScanner

(10) DOMINGO. 11-01-2026.

Descanso. Alejandra Conde

LUNES 12-01-2026.

FESTIVO —o— o —

MARTES 13-01-2026.

Curado de placa. Alejandra Conde

MIERCOLES. 14-01-2026.

Curado de placa. Alejandra Conde.

JUEVES 15-01-2026.

Curado de placa. Alejandra Conde

VIERNES 16-01-2026

Curado de placa. Alejandra Conde

SABADO 17-01-2026

Retiro de piso Toralay en 3 salones.

Se paran las actividades por falta de EPP'S, mientras tienen la dotación completa.

Se paran las actividades por hora y media

Norma

Powered by CamScanner

(11)

y luego se continuan con las actividades.

(ALEJANDRA JACINTO
INSPECTOR INTERVENTORIA)

Alejandra Conde. (INSP. OBRA CONTR.).

DOMINGO 18-01-2026.

DESCANSO.

LUNES. 19-01-2026.

Descarge de porcelanato 68 cajas
Pegacor. 30 bultos.

Alejandra Conde.

Norma

Powered by CamScanner

(9)

JUEVES 01 - ENERO 2026 FESTIVO.

VIERNES 02 ENERO 2026
En espera de aprobación de diseño por parte de la interventoria. AlejandraCoude.

SABADO 03 ENERO 2026.
En espera de aprobación diseño por parte de la interventoria. AlejandraCoude

DOMINGO 04 ENERO 2026
DESCANSO —o—

LUNES 05 ENERO 2026.
En espera de aprobación diseño por parte de la interventoria. AlejandraCoude

MARTES 06 ENERO 2026.
En espera de aprobación diseño por parte de la interventoria. AlejandraCoude.

MIERCOLES 07 ENERO 2026.
En espera de aprobación diseño por parte

Powered by CamScanner

de la interventoria. Alejandra Caude

JUEVES 08 ENERO 2026

En espera de aprobación diseño por parte de la interventoria - Alejandra Caude.

VIERNES 09 ENERO 2026.

Se inicia corte de placa con pulidora y excavación de zanja para tubería desagüe, el diseño ya se aprobo por parte de la interventoría. Alejandra Caude

SABADO 10 ENERO 2026

Continua corte de placa con pulidora y excavación de zanja para instalar tubería. Alejandra Caude

DOMINGO 11 ENERO 2026.

DESCANSO —o—

LUNES 12 ENERO 2026.

FESTIVO. —o—

Powered by CamScanner

MARTES 13-01-2026
Continua excavación para zanja
Alejandra Conde

MIERCOLES 14-01-2026
Continua excavación de zanja. y pasaron niveles.
Alejandra Conde

JUEVES 15-01-2026
Finaliza excavación de zanja y corte de placa para dos cajas de inspección
Alejandra Conde

VIERNES 16-01-2026
Desmonte de tanques placa encima de baños, para limpieza de placa y futura impermeabilización
Alejandra Conde

SABADO 17-01-2026.
Se suspenden actividades, espera de material.
Alejandra Conde

DOMINGO 18-01-2026 DESCANSO.

Norma

Powered by CamScanner

(12) LUNES 19-01-2026

Se suspenden actividades, espera de material

Alejandra Caude

Norma

Powered by CamScanner

① BITACORA DE OBRA I.E.D. PANAMERICANO

OBJETO: Adelantar obras de adecuacion, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas fisicas de la Secretaria de Educación del distrito, asi como la adecuacion y ejecucion de obras menores, que permitan a traves de la atencion de emergencias y de necesidades fisicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestacion de servicio de la infraestructura fisica de los colegios distritales y sedes administrativas. Lote 17.

fecha Aperturas de actividades = 05 de diciembre 2025

En los dias del 05 al 28 de diciembre el Contratista No inicio actividades de acuerdo a la programacion estipulada; durante este tiempo el Contratista inicio Labores de Contratacion del personal, Cotizaciones de materiales y recibimiento del espacio a intervenir.

Norma

Powered by CamScanner

I.I.D. PANAMERICANO

② Lunes -DIC-2025

Inicio de Actividades. Desmonte de luminaria de los salones a intervenir, proteccion de Mesas de trabajo de la zona (Aula de Sistemas) y demas aparatos electricos (LAB)

Martes 30-DIC-2025

Descargue de Andamio multidireccional, armado de Andamio inicio de desmonte de teja asbesto Cemento y Acopio del material

Miercoles 31-DIC-2025

Continua desmonte de tejado Cubierta (zona de segudo piso Aulas) Se sigue acopiando material para su disposición.

Jueves 1-ENE.2026

No hay Actividades

Viernes 2-ENE.-2026.


Se embala material Cubierta (teja asbesto Cemento) Se realiza aseo general de la zona de trabajo.

Norma

Powered by CamScanner


CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES

Id	Item	Nombre de tarea	UND	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A**			**$ 241.333.079...**	**56 días**	**mié 05/11/25**	**mar 06/01/26**	
2	0	Inicio de Obra			$ 0,00	0 días	mié 05/11/25	mié 05/11/25	
3	**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 22.067.934,00**	**18 días**	**mié 05/11/25**	**mar 25/11/25**	
4	1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	366,00	$ 1.562.454,00	1 día	jue 20/11/25	vie 21/11/25	8;5
5	1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el ítem incluye revisión periódica de su estado físico.	M	25,00	$ 3.899.600,00	3 días	mié 05/11/25	vie 07/11/25	2
6	1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	53,00	$ 129.532,00	1 día	vie 07/11/25	sáb 08/11/25	5
7	1.2.5	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA E= 0,15M A 0,20 M EXISTENTE EN CONCRETO REFORZADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1,00	$ 104.642,00	3 días	vie 21/11/25	mar 25/11/25	8;4
8	1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	366,00	$ 13.560.300,00	10 días	lun 10/11/25	jue 20/11/25	6
9	1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	90,00	$ 1.637.100,00	3 días	jue 20/11/25	lun 24/11/25	8
10	1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	30,00	$ 1.107.810,00	6 días	mar 18/11/25	mar 25/11/25	8FC-2 días
11	1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	4,00	$ 66.496,00	1 día	jue 20/11/25	vie 21/11/25	8
12	**3**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 1.453.200,00**	**2 días**	**mar 25/11/25**	**jue 27/11/25**	
13	3.2.1	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE (2 HILERAS)	M	35,00	$ 1.453.200,00	2 días	mar 25/11/25	jue 27/11/25	7
14	**4**	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 3.693.280,00**	**7 días**	**lun 24/11/25**	**mar 02/12/25**	
15	4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	40,00	$ 3.693.280,00	7 días	lun 24/11/25	mar 02/12/25	9
16	**7**	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 27.119.502,00**	**12 días**	**mar 25/11/25**	**lun 08/12/25**	
17	7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	366,00	$ 27.119.502,00	12 días	mar 25/11/25	lun 08/12/25	10;8;24
18	**9**	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 7.283.904,00**	**24 días**	**lun 08/12/25**	**sáb 03/01/26**	
19	9.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO, ACCESO A CUBIERTA EN TUBO AGUAS NEGRAS EN 1-1/4" Y PASO EN TUBO DE 1	M	7,00	$ 3.229.044,00	6 días	lun 08/12/25	lun 15/12/25	13;17
20	9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	60,00	$ 4.054.860,00	4 días	mié 31/12/25	sáb 03/01/26	25FC-3 días;17
21	**10**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 1.925.500,00**	**52 días**	**vie 07/11/25**	**lun 05/01/26**	
22	10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	2,00	$ 1.925.500,00	52 días	vie 07/11/25	lun 05/01/26	5
23	**16**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 174.976.700,00**	**39 días**	**jue 20/11/25**	**vie 02/01/26**	
24	16.1.13	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	50,00	$ 2.057.450,00	4 días	jue 20/11/25	mar 25/11/25	8
25	16.1.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	450,00	$ 172.919.250,...	15 días	mié 17/12/25	vie 02/01/26	17FC+8 días
26	**18**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 2.813.059,00**	**16,25 días**	**vie 19/12/25**	**mar 06/01/26**	
27	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	438,80	$ 2.062.799,00	6 días	mié 31/12/25	mar 06/01/26	8;22FC-5 días
28	18.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS Y/O CONTAMINANTES (PINTURA CON PLOMO, CONCRETO CONTAMINADO CON ACEITE, ENTRE OTRAS) INCLUYE CERTIFICACION, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL A GESTOR AUTORIZADO	KG	322,00	$ 750.260,00	10,25 días	vie 19/12/25	mié 31/12/25	27CF;9
29		Fin de Obra			$ 0,00	0 días	mar 06/01/26	mar 06/01/26	27



Proyecto: Cronograma Charry
Fecha: vie 31/10/25


Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual



Proyecto: Cronograma Charry
Fecha: vie 31/10/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	UND	CANTID	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1			**I.E.D COLEGIO RODOLFO LLINAS SEDE A**			**$ 265.020.455,58**	**104 días**	**lun 24/11/25**	**jue 19/03/26**	
2		0	Inicio de Obra			$ 0,00	0 días	lun 24/11/25	lun 24/11/25	
3			**Impermeabilización Cubierta Primera Infan**			**$ 172.547.145,00**	**92 días**	**lun 24/11/25**	**jue 05/03/26**	
4		**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 21.244.349,00**	**16 días**	**lun 24/11/25**	**jue 11/12/25**	**2**
5		**1.1**	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 8.002.029,00**	**16 días**	**lun 24/11/25**	**jue 11/12/25**	
6		1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO (Para mantenimientos o reparaciones locativas la SED cuenta con un historico de planta de distribución de cada colegio pero en caso de reemplazo de carpetas asfalticas y placas de cancha se debe aplicar)	M2	785,0	$ 5.574.285,00	2 días	mar 09/12/25	jue 11/12/25	10
7		1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M	15	$ 2.339.760,00	4 días	lun 24/11/25	jue 27/11/25	2
8		1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	36	$ 87.984,00	1 día	jue 27/11/25	vie 28/11/25	7
9		**1,2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**$ 13.242.320,00**	**10 días**	**jue 27/11/25**	**mar 09/12/25**	
10		1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	728,0	$ 13.242.320,00	10 días	jue 27/11/25	mar 09/12/25	7
11		**7**	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 58.166.145,00**	**30 días**	**mié 17/12/25**	**lun 19/01/26**	
12		**7.1**	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 58.166.145,00**	**30 días**	**mié 17/12/25**	**lun 19/01/26**	
13		7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	785,0	$ 58.166.145,00	30 días	mié 17/12/25	lun 19/01/26	16;6
14		**16**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 83.679.150,00**	**74 días**	**mar 09/12/25**	**lun 02/03/26**	
15		16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	850,0	$ 79.564.250,00	30 días	mar 27/01/26	lun 02/03/26	13FC+7 días
16		16.1.13	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	100,0	$ 4.114.900,00	7 días	mar 09/12/25	mar 16/12/25	10
17		**18**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 9.457.501,00**	**4 días**	**lun 02/03/26**	**jue 05/03/26**	
18		18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	78,55	$ 3.690.285,00	4 días	lun 02/03/26	jue 05/03/26	15



Proyecto: Programacion Rodolf
Fecha: lun 01/12/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tare	Item	Nombre de tarea	UND	CANTID	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
19		18.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS Y/O CONTAMINANTES (PINTURA CON PLOMO, CONCRETO CONTAMINADO CON ACEITE, ENTRE OTRAS) INCLUYE CERTIFICACION, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL A GESTOR AUTORIZADO	KG	2.475,0	$ 5.767.216,00	2 días	lun 02/03/26	mié 04/03/26	18CC;10
20			**Cambio de acabado pisos de Salones**			**$ 92.473.310,58**	**72 días**	**lun 29/12/25**	**jue 19/03/26**	
21		**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 15.681.736,00**	**21 días**	**lun 29/12/25**	**mié 21/01/26**	
22		**1.1**	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 8.647.156,00**	**21 días**	**lun 29/12/25**	**mié 21/01/26**	
23		1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO (Para mantenimientos o reparaciones locativas la SED cuenta con un historico de planta de distribución de cada colegio pero en caso de reemplazo de carpetas asfalticas y placas de cancha se debe aplicar)	M2	420,00	$ 2.982.420,00	4 días	vie 16/01/26	mié 21/01/26	27FC-4 días
24		1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 3	M	35	$ 5.459.440,00	3 días	lun 29/12/25	jue 01/01/26	2FC+32 días
25		1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O PC	M2	84	$ 205.296,00	2 días	jue 01/01/26	sáb 03/01/26	24
26		**1.4**	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 7.034.580,00**	**12 días**	**jue 08/01/26**	**mié 21/01/26**	
27		1.4.4	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	420,0	$ 7.034.580,00	12 días	jue 08/01/26	mié 21/01/26	35;38;37
28		**7**	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 67.000.550,00**	**48 días**	**mié 21/01/26**	**lun 16/03/26**	
29		**7.2**	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 67.000.550,00**	**48 días**	**mié 21/01/26**	**lun 16/03/26**	
30		7.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	8,40	$ 554.030,00	10 días	jue 05/03/26	lun 16/03/26	31FC-2 días
31		7.2.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X 60, INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	420,0	$ 61.031.040,00	40 días	mié 21/01/26	vie 06/03/26	23FC-2 días;27
32		7.2.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	210,0	$ 5.415.480,00	5 días	lun 02/03/26	vie 06/03/26	31FC-5 días
33		**18**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 5.786.420,00**	**69 días**	**jue 01/01/26**	**jue 19/03/26**	
34		18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA			$ 1.974.420,00	6 días	jue 12/03/26	jue 19/03/26	32;30FC-3 día
35		18.1.4	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	500,0	$ 3.812.000,00	3 días	jue 01/01/26	lun 05/01/26	24
36		**20**	**NO PREVISTOS**			**$ 4.004.604,58**	**3 días**	**lun 05/01/26**	**jue 08/01/26**	
37		NP 20.6	RETIRO GUARDAESCOBA EN MADERA.	M	245,0	$ 1.263.852,58	2 días	lun 05/01/26	mié 07/01/26	38CC
38		NO 20.7	RETIRO DE PISO VINILO	M2	420,0	$ 2.740.752,00	3 días	lun 05/01/26	jue 08/01/26	35
39			Fin de Obra			$ 0,00	0 días	jue 19/03/26	jue 19/03/26	18CF;34



Proyecto: Programacion Rodolf
Fecha: lun 01/12/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	UN	CANTID	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**REPUBLICA DE CHINA SEDE B**			**$ 59.937.128,14**	**102,75 días**	**jue 6/11/25**	**sáb 28/02/26**	
2		**0 Inicio de Obra**			**$ 0,00**	**0 días**	**jue 6/11/25**	**jue 6/11/25**	
3		**1 PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 14.741.453,00**	**59,75 días**	**jue 6/11/25**	**lun 12/01/26**	
4		**1.1 OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 10.031.810,00**	**46,75 días**	**jue 6/11/25**	**lun 29/12/25**	
5		1.1.2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO (Para mantenimientos o reparaciones locativas la SED cuenta con un historico de planta de distribución de cada colegio pero en caso de reemplazo de carpetas asfalticas y placas de cancha se debe aplicar)	M2	50,00	$ 355.050,00	7 días	jue 6/11/25	jue 13/11/25	2
6		1.1.4 CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye paneles de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M	60,00	$ 9.359.040,00	6 días	vie 14/11/25	vie 26/12/25	5FC-39 días
7		1.1.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	130,00	$ 317.720,00	4 días	mar 18/11/25	lun 29/12/25	6FC-35 días
8		**1.2 DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**$ 2.474.898,00**	**29 días**	**mar 9/12/25**	**sáb 10/01/26**	
9		1.2.7 DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	20,00	$ 2.162.840,00	15 días	mar 9/12/25	jue 25/12/25	14
10		1.2.22 DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 312.058,00	3 días	mié 7/01/26	sáb 10/01/26	47
11		**1.3 MANTENIMIENTOS**			**$ 904.825,00**	**4 días**	**mié 7/01/26**	**lun 12/01/26**	
12		1.3.5 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE)	M	85,00	$ 904.825,00	4 días	mié 7/01/26	lun 12/01/26	17
13		**1.4 VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 1.329.920,00**	**10 días**	**jue 27/11/25**	**mar 9/12/25**	
14		1.4.6 CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	80,00	$ 1.329.920,00	10 días	jue 27/11/25	mar 9/12/25	5;45
15		**2 ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 26.570.388,00**	**59 días**	**lun 22/12/25**	**mié 25/02/26**	
16		**2.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 1.156.554,00**	**36 días**	**lun 22/12/25**	**vie 30/01/26**	
17		2.1.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	12,00	$ 1.112.796,00	15 días	lun 22/12/25	mié 7/01/26	9FC-4 días
18		2.1.6 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	2,00	$ 43.758,00	8 días	jue 22/01/26	vie 30/01/26	28FC-2 días
19		**2.3 ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 24.554.634,00**	**20 días**	**mar 3/02/26**	**mié 25/02/26**	
20		2.3.2 CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.	M	39,00	$ 24.554.634,00	20 días	mar 3/02/26	mié 25/02/26	22FC-15 días
21		**2.4 REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 859.200,00**	**20 días**	**mié 28/01/26**	**jue 19/02/26**	
22		2.4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	120,00	$ 859.200,00	20 días	mié 28/01/26	jue 19/02/26	18FC-2 días
23		**3 MAMPOSTERIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 113.939,00**	**3 días**	**sáb 10/01/26**	**mié 14/01/26**	
24		**3.1 MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 113.939,00**	**3 días**	**sáb 10/01/26**	**mié 14/01/26**	
25		3.1.7 PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN AREA DE CULATAS (HASTA 30 CM). INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	M	7,00	$ 113.939,00	3 días	sáb 10/01/26	mié 14/01/26	10
26		**4 INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 7.979.073,00**	**21 días**	**mié 7/01/26**	**vie 30/01/26**	
27		**4.2 RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 3.693.280,00**	**15 días**	**mié 7/01/26**	**vie 23/01/26**	
28		4.2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	40,00	$ 3.693.280,00	15 días	mié 7/01/26	vie 23/01/26	17
29		**4.3 RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**			**$ 377.750,00**	**3 días**	**jue 22/01/26**	**lun 26/01/26**	
30		4.3.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	25,00	$ 377.750,00	3 días	jue 22/01/26	lun 26/01/26	25;49CC
31		**4.5 PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 192.141,00**	**2 días**	**lun 26/01/26**	**mar 27/01/26**	
32		4.5.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	3,00	$ 192.141,00	2 días	lun 26/01/26	mar 27/01/26	30
33		**4.7 CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 1.404.176,00**	**6 días**	**mié 7/01/26**	**mié 14/01/26**	
34		4.7.4 CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1,00	$ 1.097.372,00	6 días	mié 7/01/26	mié 14/01/26	17
35		4.7.7 LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	4,00	$ 306.804,00	2 días	lun 12/01/26	mié 14/01/26	12
36		**4.9 OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 2.311.726,00**	**4 días**	**mar 27/01/26**	**vie 30/01/26**	
37		4.9.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE 500 LTS, INCLUYE FLOTADOR	UN	2,00	$ 2.311.726,00	4 días	mar 27/01/26	vie 30/01/26	42FC+2 días;49
38		**10 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 2.888.250,00**	**82 días**	**jue 27/11/25**	**vie 27/02/26**	
39		10.1.26 ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	ME	3,00	$ 2.888.250,00	82 días	jue 27/11/25	vie 27/02/26	45
40		**16 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 5.589.304,00**	**10 días**	**mié 14/01/26**	**lun 26/01/26**	
41		16.1.1 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	12,00	$ 1.285.536,00	3 días	jue 22/01/26	lun 26/01/26	42FC+3 días
42		16.1.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	11,20	$ 4.303.768,00	4 días	mié 14/01/26	lun 19/01/26	10;25
43		**18 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 1.321.400,00**	**91 días**	**mié 19/11/25**	**sáb 28/02/26**	
44		18.1.1 ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	200,00	$ 940.200,00	6 días	lun 23/02/26	sáb 28/02/26	20FC-3 días
45		18.1.4 PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	50,00	$ 381.200,00	8 días	mié 19/11/25	jue 27/11/25	7FC-35 días
46		**19 MANTENIENTO ARBOLES, ZONAS VERDES Y OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 55.712,00**	**2 días**	**lun 5/01/26**	**mié 7/01/26**	
47		19.1.15 RETIRO DE VÁLVULA ANTIRRETORNO EXISTEN	UN	2,00	$ 55.712,00	2 días	lun 5/01/26	mié 7/01/26	7FC+7 días
48		**20 NO PREVISTOS**			**$ 677.609,14**	**4 días**	**jue 22/01/26**	**lun 26/01/26**	
49		NP.20.5 REINSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 LT(NO INCLUYE REPOSICION NI INSTALACION DE ACCESORIOS)	UN	2,00	$ 677.609,14	4 días	jue 22/01/26	lun 26/01/26	42FC+3 días
50		Fin de Obra			$ 0,00	0 días	sáb 28/02/26	sáb 28/02/26	44;43



Proyecto: Programacion Repub
Fecha: mié 3/12/25

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	UND	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1			**JOSE ASUNCION SILVA SEDE A**			**$ 177.681.100,00**	**87 días**	**mar 13/01/26**	**lun 20/04/26**	
2		0	Inicio de Obra			$ 0,00	0 días	mar 13/01/26	mar 13/01/26	
3		**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 42.371.174,00**	**82 días**	**mar 13/01/26**	**mar 14/04/26**	
4		**1.1**	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 11.344.206,00**	**12 días**	**mar 13/01/26**	**lun 26/01/26**	
5		1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	230,00	$ 1.633.230,00	3 días	jue 22/01/26	lun 26/01/26	60
6		1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el ítem incluye revision periodica de su estado fisico.	M	60,00	$ 9.359.040,00	4 días	mar 13/01/26	vie 16/01/26	2
7		1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	144,00	$ 351.936,00	3 días	jue 15/01/26	lun 19/01/26	6FC-1 día
8		**1,2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**$ 27.047.968,00**	**61 días**	**lun 26/01/26**	**vie 03/04/26**	
9		1.2.7	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	157,00	$ 16.978.294,00	10 días	lun 02/02/26	jue 12/02/26	10FC-2 días
10		1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	157,00	$ 5.158.706,00	5 días	jue 29/01/26	mié 04/02/26	12
11		1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	15,00	$ 444.450,00	3 días	mié 01/04/26	vie 03/04/26	41
12		1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	10,00	$ 275.030,00	3 días	lun 26/01/26	jue 29/01/26	5
13		1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	200,00	$ 4.175.600,00	12 días	lun 02/02/26	sáb 14/02/26	12;9CC
14		1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	2,00	$ 15.888,00	3 días	mié 01/04/26	vie 03/04/26	41
15		**1.3**	**MANTENIMIENTOS**			**$ 3.979.000,00**	**17 días**	**jue 26/03/26**	**mar 14/04/26**	
16		1.3.4	MANTENIMIENTO TAPAS Y MARCOS (DESDE 0.60 M X 0.60 M HASTA 1.00 X 1.00 M) PARA CAJAS DE INSPECCION EXISTENTES, INCLUYE PULIDA Y RETIRO DE OXIDO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y FUNDIDA EN CONCRETO 2500 PSI	UN	10,00	$ 1.317.750,00	3 días	vie 10/04/26	mar 14/04/26	33
17		1.3.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE)	M	250,00	$ 2.661.250,00	10 días	jue 26/03/26	lun 06/04/26	36;53FC-3 días
18		**2**	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 29.892.097,00**	**18 días**	**mar 03/03/26**	**lun 23/03/26**	
19		**2.1**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 765.765,00**	**5 días**	**mar 03/03/26**	**lun 09/03/26**	
20		2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	35,00	$ 765.765,00	5 días	mar 03/03/26	lun 09/03/26	31
21		**2.2**	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 26.262.332,00**	**7 días**	**sáb 14/03/26**	**lun 23/03/26**	
22		2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	157,00	$ 26.262.332,00	7 días	sáb 14/03/26	lun 23/03/26	42FC+1 día;24
23		**2.4**	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 2.864.000,00**	**3 días**	**mié 11/03/26**	**sáb 14/03/26**	
24		2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	400,00	$ 2.864.000,00	3 días	mié 11/03/26	sáb 14/03/26	42
25		**4**	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 41.947.530,00**	**70 días**	**jue 22/01/26**	**vie 10/04/26**	
26		**4.1**	**REDES DE ALCANTARILLADO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 17.145.480,00**	**10 días**	**sáb 14/02/26**	**jue 26/02/26**	
27		4.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE RELLENO)	M	120,00	$ 17.145.480,00	10 días	sáb 14/02/26	jue 26/02/26	13
28		**4.2**	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 21.634.460,00**	**4 días**	**jue 26/02/26**	**mar 03/03/26**	
29		4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	120,00	$ 11.079.840,00	4 días	jue 26/02/26	mar 03/03/26	27
30		4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	120,00	$ 9.523.800,00	4 días	jue 26/02/26	mar 03/03/26	29CC
31		4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	20,00	$ 1.030.820,00	4 días	jue 26/02/26	mar 03/03/26	30CC



Proyecto: Programacion Jose A
Fecha: vie 31/10/25

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	UND	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
32		**4.7**	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 767.010,00**	**4 días**	**mar 07/04/26**	**vie 10/04/26**	
33		4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	10,00	$ 767.010,00	4 días	mar 07/04/26	vie 10/04/26	17
34		**4.9**	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 2.400.580,00**	**3 días**	**jue 22/01/26**	**lun 26/01/26**	
35		4.9.11	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	10,00	$ 1.839.580,00	3 días	jue 22/01/26	lun 26/01/26	60
36		4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	100,00	$ 561.000,00	3 días	jue 22/01/26	lun 26/01/26	35CC
37		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 506.296,00**	**5 días**	**mié 08/04/26**	**mar 14/04/26**	
38		5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	2,00	$ 506.296,00	5 días	mié 08/04/26	mar 14/04/26	51
39		**7**	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 33.205.343,00**	**32 días**	**lun 09/03/26**	**lun 13/04/26**	
40		**7.1**	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 13.227.407,00**	**21 días**	**lun 09/03/26**	**mié 01/04/26**	
41		7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	157,00	$ 6.750.372,00	4 días	vie 27/03/26	mié 01/04/26	22FC+4 días
42		7.1.4	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05	M2	157,00	$ 6.477.035,00	3 días	lun 09/03/26	mié 11/03/26	20
43		**7.2**	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 19.977.936,00**	**10 días**	**jue 02/04/26**	**lun 13/04/26**	
44		7.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDASCOBA	M2	157,00	$ 19.977.936,00	10 días	jue 02/04/26	lun 13/04/26	41FC+1 día
45		**9**	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 4.508.224,00**	**5 días**	**vie 03/04/26**	**jue 09/04/26**	
46		**9.2**	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 4.508.224,00**	**5 días**	**vie 03/04/26**	**jue 09/04/26**	
47		9.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA EN ALUMINIO CON ALFAJIA Y REFUERZOS ANTI FLEXIÓN CADA 50CM. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS T DE ACUERDO A DISEÑOS SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	8,00	$ 4.508.224,00	5 días	vie 03/04/26	jue 09/04/26	11
48		**10**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 1.925.500,00**	**79 días**	**vie 16/01/26**	**mié 15/04/26**	
49		10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	2,00	$ 1.925.500,00	79 días	vie 16/01/26	mié 15/04/26	6
50		**13**	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 4.851.385,00**	**4 días**	**vie 03/04/26**	**mié 08/04/26**	
51		13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	35,00	$ 4.851.385,00	4 días	vie 03/04/26	mié 08/04/26	14
52		**15**	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 12.564.600,00**	**6 días**	**lun 23/03/26**	**lun 30/03/26**	
53		15.1.1	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI H= 0.08 M FUNDIDO EN SITIO. INCLUYE BORDILLO	M2	120,00	$ 12.564.600,00	6 días	lun 23/03/26	lun 30/03/26	22
54		**16**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 251.451,00**	**4 días**	**mar 03/03/26**	**vie 06/03/26**	
55		16.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	3,50	$ 251.451,00	4 días	mar 03/03/26	vie 06/03/26	29
56		**18**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 1.791.500,00**	**82 días**	**sáb 17/01/26**	**lun 20/04/26**	
57		18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	300,00	$ 1.410.300,00	6 días	lun 13/04/26	lun 20/04/26	44;49CF
58		18.1.4	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	50,00	$ 381.200,00	3 días	sáb 17/01/26	mié 21/01/26	7FC-1 día
59		**20**	**NO PREVISTOS**			**$ 3.866.000,00**	**79 días**	**mié 21/01/26**	**lun 20/04/26**	
60		NP 20.3	Servicio integral de inspección interna de tuberías mediante sistema CCTV robotizado, con un alcance estimado entre 1 y 80 metros lineales, incluyendo sondeo preliminar, limpieza hidráulica con equipo tipo Vactor con una duración estimada de 4 horas y un	UN	1,00	$ 3.866.000,00	1 día	mié 21/01/26	jue 22/01/26	58
61			Fin de Obra			$ 0,00	0 días	lun 20/04/26	lun 20/04/26	57



Proyecto: Programacion Jose A
Fecha: vie 31/10/25

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual


Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	UND	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin
1			**I.E.D COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE B**			**$ 719.303.633,00**	**98 días**	**lun 12/01/26**	**jue 30/04/26**
2		0	Inicio de Obra			$ 0,00	0 días	lun 12/01/26	lun 12/01/26
3		**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 20.930.561,00**	**29 días**	**jue 26/02/26**	**lun 30/03/26**
4		**1.1**	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 7.339.382,00**	**11 días**	**jue 26/02/26**	**mar 10/03/26**
5		1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO (Para mantenimientos o reparaciones locativas la SED cuenta con un historico de planta de distribución de cada colegio pero en caso de reemplazo de carpetas asfalticas y placas de cancha se debe aplicar)	M2	126,00	$ 894.726,00	4 días	jue 05/03/26	mar 10/03/26
6		1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el ítem incluye revision periodica de su estado fisico.	M	40,00	$ 6.239.360,00	5 días	jue 26/02/26	mar 03/03/26
7		1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	84,00	$ 205.296,00	2 días	mar 03/03/26	jue 05/03/26
8		**1,2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**$ 13.591.179,00**	**22 días**	**jue 05/03/26**	**lun 30/03/26**
9		1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	111,00	$ 3.647.238,00	6 días	mar 24/03/26	lun 30/03/26
10		1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	4,80	$ 160.531,00	3 días	lun 09/03/26	jue 12/03/26
11		1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	20,58	$ 609.785,00	3 días	lun 09/03/26	jue 12/03/26
12		1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	135,00	$ 5.001.750,00	6 días	jue 12/03/26	jue 19/03/26
13		1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	135,00	$ 3.694.005,00	4 días	jue 19/03/26	mar 24/03/26
14		1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	15,00	$ 79.440,00	2 días	jue 05/03/26	sáb 07/03/26
15		1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	90,00	$ 398.430,00	1 día	sáb 07/03/26	lun 09/03/26
16		**7**	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 23.726.808,00**	**17 días**	**jue 09/04/26**	**mar 28/04/26**
17		**7.1**	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 5.417.496,00**	**10 días**	**jue 09/04/26**	**mar 21/04/26**
18		7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	126,00	$ 5.417.496,00	10 días	jue 09/04/26	mar 21/04/26
19		**7.2**	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 18.309.312,00**	**10 días**	**vie 17/04/26**	**mar 28/04/26**
20		7.2.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X 60, INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	126,00	$ 18.309.312,00	10 días	vie 17/04/26	mar 28/04/26
21		**15**	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 674.124.453,00**	**84 días**	**lun 12/01/26**	**mié 15/04/26**
22		15.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO AULA ESCOLAR TIPO (S/DISEÑO - VER FICHA TECNICA Y PLANOS), EN ESTRUCTURA METÁLICA DESMONTABLE, ENSAMBLADA POR MEDIOS MECÁNICOS (TORNILLERÍA, PERNOS), CUBIERTA A UN AGUA Y ÁREA DE CIRCULACIÓN. INCLUYE PUERTAS, VENTANAS, A	UN	3,00	$ 674.124.453,00	84 días	lun 12/01/26	mié 15/04/26
23		**18**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 521.811,00**	**5 días**	**vie 24/04/26**	**jue 30/04/26**
24		18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	111,00	$ 521.811,00	5 días	vie 24/04/26	jue 30/04/26
25			Fin de Obra			$ 0,00	0 días	jue 30/04/26	jue 30/04/26




Proyecto: Programacion Manue
Fecha: vie 31/10/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	UND	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**I.E.D COLEGIO PANAMERICANO SEDE A**			**$ 356.063.922,64**	**134 días**	**lun 01/12/25**	**mié 29/04/26**	
2		0 Inicio de Obra			$ 0,00	0 días	lun 01/12/25	lun 01/12/25	
3		**Bloque Aulas Piso 2**			**$ 173.765.442,14**	**57 días**	**lun 01/12/25**	**lun 02/02/26**	
4		**1 PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 16.637.386,00**	**44 días**	**lun 01/12/25**	**lun 19/01/26**	
5		**1.1 OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 5.253.346,00**	**7 días**	**lun 01/12/25**	**lun 08/12/25**	
6		1.1.4 CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M	31,85	$ 4.367.552,00	4 días	lun 01/12/25	jue 04/12/25	2
7		1.1.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3,5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	226	$ 740.376,00	2 días	vie 05/12/25	lun 08/12/25	8
8		1.1.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solictud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	59,5	$ 145.418,00	2 días	mié 03/12/25	vie 05/12/25	6FC-1 día
9		**1.2 DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**$ 11.384.040,00**	**36 días**	**mar 09/12/25**	**lun 19/01/26**	
10		1.2.19 DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METALICAS - MADERA INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	70,40	$ 1.866.690,00	2 días	sáb 13/12/25	mar 16/12/25	14;36
11		1.2.22 DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXION, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 312.058,00	2 días	mié 14/01/26	jue 15/01/26	32FC-3 días
12		1.2.23 DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELECTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	656,00	$ 8.373.300,00	6 días	mar 16/12/25	mar 23/12/25	14;10;8
13		1.2.32 DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	51,00	$ 202.572,00	2 días	mar 09/12/25	jue 11/12/25	36
14		1.2.33 DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	120,00	$ 265.620,00	2 días	jue 11/12/25	sáb 13/12/25	13
15		1.2.36 RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	50,00	$ 363.800,00	2 días	vie 16/01/26	lun 19/01/26	11
16		**2 ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 63.412.440,00**	**14 días**	**mar 23/12/25**	**mié 07/01/26**	
17		**2.5 ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 63.412.440,00**	**14 días**	**mar 23/12/25**	**mié 07/01/26**	
18		2.5.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	2.730,00	$ 63.412.440,00	14 días	mar 23/12/25	mié 07/01/26	12
19		**5 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 8.921.370,00**	**12 días**	**vie 16/01/26**	**vie 30/01/26**	
20		5.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTAL	UN	5	$ 639.670,00	3 días	lun 26/01/26	mié 28/01/26	21
21		5.1.5 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CON	UN	6	$ 1.280.496,00	1 día	vie 23/01/26	sáb 24/01/26	23
22		5.1.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1,00	$ 577.209,00	3 días	mar 20/01/26	jue 22/01/26	24
23		5.1.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION.	M	78	$ 1.222.208,00	4 días	mar 20/01/26	vie 23/01/26	22CC
24		5.1.34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	130,00	$ 3.151.720,00	2 días	vie 16/01/26	mar 20/01/26	32
25		5.1.40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	4,00	$ 1.012.592,00	3 días	lun 26/01/26	jue 29/01/26	28FC-1 día
26		5.1.45 REINSTALACIÓN DE LÁMPARAS EXISTENTES	UN	29,00	$ 1.037.475,00	5 días	lun 26/01/26	vie 30/01/26	32;21
27		**13 CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 5.544.440,00**	**5 días**	**mié 21/01/26**	**mar 27/01/26**	
28		13.1.1 CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	175,50	$ 5.544.440,00	5 días	mié 21/01/26	mar 27/01/26	32;23FC-2 días
29		**16 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 76.954.029,00**	**18 días**	**sáb 03/01/26**	**vie 23/01/26**	
30		16.1.1 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	8	$ 857.024,00	4 días	vie 16/01/26	mar 20/01/26	32FC-1 día
31		16.1.4 MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	40	$ 3.744.200,00	5 días	vie 16/01/26	mié 21/01/26	32FC-1 día
32		16.1.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE D	M2	52,00	$ 60.056.325,00	12 días	sáb 03/01/26	vie 16/01/26	18FC-3 días
33		16.1.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	32,00	$ 12.296.480,00	5 días	lun 19/01/26	vie 23/01/26	15
34		**18 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 1.618.168,00**	**51 días**	**sáb 06/12/25**	**lun 02/02/26**	
35		18.1.1 ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	328	$ 1.541.928,00	4 días	mié 28/01/26	lun 02/02/26	25FC-2 días
36		18.1.4 PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	10	$ 76.240,00	2 días	sáb 06/12/25	mar 09/12/25	7CC+1 día
37		**20 NO PREVISTOS**			**$ 677.609,14**	**3 días**	**lun 26/01/26**	**jue 29/01/26**	
38		NP 20.5 REINSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 LTS NO INCLUYE REPOSICION NI INSTALACION DE ACCESORIOS)	UN	2,00	$ 677.609,14	3 días	lun 26/01/26	jue 29/01/26	33FC+2 días




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	UND	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
39		**Bloque Auditorio**			$ 182.298.480,50	77 días	lun 02/02/26	mié 29/04/26	
40		**1 PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			$ 25.091.427,00	28 días	lun 02/02/26	jue 05/03/26	
41		**1.1 OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			$ 3.342.810,00	7 días	lun 02/02/26	mar 10/02/26	
42		1.1.4 CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornito dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M	12	$ 1.871.808,00	3 días	lun 02/02/26	jue 05/02/26	35
43		1.1.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorias para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	430	$ 1.408.680,00	3 días	vie 06/02/26	mar 10/02/26	44
44		1.1.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoria para cubrimiento de areas de intervención)	M2	25,5	$ 62.322,00	2 días	mié 04/02/26	vie 06/02/26	42FC-1 día
45		**1.2 DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			$ 21.748.617,00	21 días	mar 10/02/26	jue 05/03/26	
46		1.2.19 DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METALICAS - MADERA. INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7,4	$ 219.262,00	2 días	mié 11/02/26	jue 12/02/26	74
47		1.2.23 DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERIA METÁLICA, INSTALACIONES ELECTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	430	$ 15.931.500,00	7 días	vie 20/02/26	sáb 28/02/26	46;51;49;48
48		1.2.24 DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLASTICO. INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	120,5	$ 4.173.518,00	5 días	vie 13/02/26	mié 18/02/26	50
49		1.2.25 DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	15,00	$ 410.445,00	3 días	vie 13/02/26	mar 17/02/26	46
50		1.2.32 DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND	26	$ 202.572,00	3 días	mar 10/02/26	jue 12/02/26	43
51		1.2.33 DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	60	$ 265.620,00	2 días	mié 18/02/26	vie 20/02/26	48
52		1.2.36 RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	30	$ 545.700,00	4 días	sáb 28/02/26	jue 05/03/26	47
53		**5 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			$ 14.717.116,00	14 días	vie 10/04/26	lun 27/04/26	
54		5.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTAL	UND	5	$ 639.670,00	4 días	jue 16/04/26	mar 21/04/26	70;56
55		5.1.5 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CON	UND	9	$ 1.920.744,00	4 días	jue 16/04/26	mar 21/04/26	54CC;56
56		5.1.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	52,00	$ 1.833.312,00	5 días	vie 10/04/26	jue 16/04/26	70
57		5.1.39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMETICA, INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UND	41	$ 10.323.390,00	5 días	mar 21/04/26	lun 27/04/26	64FC-3 días
58		**8 MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			$ 3.381.855,00	3 días	mié 15/04/26	vie 17/04/26	
59		8.1.12 MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2 INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	15,00	$ 3.381.855,00	3 días	mié 15/04/26	vie 17/04/26	64CC;70
60		**12 PARETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			$ 2.772.600,00	6 días	mié 18/03/26	mié 25/03/26	
61		**12.3 PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			$ 2.772.600,00	6 días	mié 18/03/26	mié 25/03/26	
62		12.3.3 SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL, A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CE	M	300	$ 2.772.600,00	6 días	mié 18/03/26	mié 25/03/26	69FC-3 días
63		**13 CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			$ 18.781.790,50	9 días	mié 15/04/26	vie 24/04/26	
64		13.1.1 CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LAMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	135,5	$ 18.781.790,50	9 días	mié 15/04/26	vie 24/04/26	56FC-2 días
65		**16 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			$ 85.099.084,00	47 días	vie 27/02/26	mar 21/04/26	
66		16.1.1 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	23	$ 2.463.944,00	3 días	vie 17/04/26	mar 21/04/26	67
67		16.1.4 MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	60	$ 5.616.300,00	6 días	vie 10/04/26	vie 17/04/26	70;52
68		16.1.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TRASLUCIDA OPAL PC 37 TIPO ECOROOF O SIMILAR			$ 5.371.652,00	7 días	vie 03/04/26	vie 10/04/26	70FF
69		16.1.10 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 4.5 KG/M	M	100,00	$ 10.280.400,00	20 días	vie 27/02/26	sáb 21/03/26	47FC-1 día
70		16.1.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF UPVC 2.5MM (INCLUYE CABALLETE, ANDAMIOS, TEJA Y TORNILLERIA)	M2	378,00	$ 61.366.788,00	15 días	mié 25/03/26	vie 10/04/26	69;62
71		**18 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			$ 32.454.608,00	72 días	sáb 07/02/26	mié 29/04/26	
72		18.1.1 ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	328	$ 1.541.928,00	4 días	vie 24/04/26	mié 29/04/26	64;70;73;66;3
73		18.1.2 EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG	8.500,00	$ 30.379.000,00	7 días	sáb 28/02/26	lun 09/03/26	47;12
74		18.1.4 PROTECCION PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2	70,40	$ 533.680,00	3 días	sáb 07/02/26	mié 11/02/26	43CC+1 día
75		Fin de Obra			$ 0,00	0 días	mié 29/04/26	mié 29/04/26	35;24;72



Proyecto: Programacion Panam
Fecha: vie 31/10/25

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	UNI	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1			**I.E.D COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ SEDE D**			**$ 246.822.790,79**	**105 días**	**lun 1/12/25**	**vie 27/03/26**	
2		0	Inicio de Obra			$ 0,00	0 días	lun 1/12/25	lun 1/12/25	
3		**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 37.500.521,00**	**79 días**	**lun 1/12/25**	**jue 26/02/26**	
4		**1.1**	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 1.959.876,00**	**4 días**	**lun 1/12/25**	**jue 4/12/25**	
5		1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO (Para mantenimientos o reparaciones locativas la SED cuenta con un historico de planta de distribución de cada colegio pero en caso de reemplazo de carpetas asfalticas y placas de cancha se debe aplicar)	M2	276,00	$ 1.959.876,00	4 días	lun 1/12/25	jue 4/12/25	2
6		**1,2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**$ 35.233.101,00**	**39 días**	**jue 4/12/25**	**vie 16/01/26**	
7		1.2.7	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	283,50	$ 30.658.257,00	10 días	jue 4/12/25	mar 16/12/25	5
8		1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6,00	$ 177.780,00	3 días	mié 14/01/26	vie 16/01/26	9
9		1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	80,00	$ 2.964.000,00	15 días	lun 29/12/25	mié 14/01/26	10;11
10		1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40,00	$ 1.385.400,00	6 días	mié 17/12/25	mar 23/12/25	2FC+15 días
11		1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	6,00	$ 47.664,00	4 días	mié 24/12/25	sáb 27/12/25	10
12		**1.4**	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 307.544,00**	**4 días**	**lun 23/02/26**	**jue 26/02/26**	
13		1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	18,50	$ 307.544,00	4 días	lun 23/02/26	jue 26/02/26	42
14		**2**	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 74.750.265,00**	**65 días**	**mar 16/12/25**	**jue 26/02/26**	
15		**2.1**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 17.812.670,00**	**38 días**	**mar 16/12/25**	**mar 27/01/26**	
16		2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	2,00	$ 185.466,00	6 días	jue 25/12/25	jue 1/01/26	17
17		2.1.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	84,00	$ 7.142.772,00	9 días	mar 16/12/25	jue 25/12/25	7
18		2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	56,00	$ 10.484.432,00	9 días	vie 16/01/26	mar 27/01/26	17;23FC-1 día
19		**2.2**	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 2.211.145,00**	**21 días**	**mar 3/02/26**	**jue 26/02/26**	
20		2.2.5	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	8,30	$ 1.354.253,00	7 días	mar 3/02/26	mié 11/02/26	16;25
21		2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	8,30	$ 856.892,00	4 días	lun 23/02/26	jue 26/02/26	64;63
22		**2.3**	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 15.740.150,00**	**10 días**	**mié 7/01/26**	**lun 19/01/26**	
23		2.3.2	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.	M	25,00	$ 15.740.150,00	10 días	mié 7/01/26	lun 19/01/26	31
24		**2.4**	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 6.467.100,00**	**8 días**	**mar 27/01/26**	**jue 5/02/26**	
25		2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	150,00	$ 1.097.100,00	6 días	mar 27/01/26	mar 3/02/26	18
26		2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	750,00	$ 5.370.000,00	8 días	mar 27/01/26	jue 5/02/26	18
27		**2.5**	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 32.519.200,00**	**19 días**	**sáb 10/01/26**	**sáb 31/01/26**	
28		2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1.400,00	$ 32.519.200,00	19 días	sáb 10/01/26	sáb 31/01/26	9FC-3 días
29		**4**	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 3.038.862,00**	**8 días**	**jue 1/01/26**	**sáb 10/01/26**	
30		**4.2**	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 553.992,00**	**5 días**	**jue 1/01/26**	**mié 7/01/26**	
31		4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4 INCLUYE ACCESORIOS	M	6,00	$ 553.992,00	5 días	jue 1/01/26	mié 7/01/26	16
32		**4.7**	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 2.484.870,00**	**3 días**	**mié 7/01/26**	**sáb 10/01/26**	
33		4.7.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	2,00	$ 1.387.498,00	3 días	mié 7/01/26	sáb 10/01/26	16;31
34		4.7.4	CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1,00	$ 1.097.372,00	3 días	mié 7/01/26	sáb 10/01/26	33CC
35		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 6.998.360,00**	**11 días**	**vie 20/02/26**	**jue 5/03/26**	



Proyecto: Programacion Marco
Fecha: vie 31/10/25

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas criticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	UNI	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
36		5.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	60,00	$ 920.460,00	4 días	vie 20/02/26	mié 25/02/26	56
37		5.1.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	10,00	$ 1.953.820,00	5 días	vie 27/02/26	jue 5/03/26	38
38		5.1.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA, EN CABLE ELÉCTRICO COBRE AISLADO (3Ø + N) 8 + T (# 10 AWG) LIBRE HALOGENO.	M	80,00	$ 4.124.080,00	2 días	mié 25/02/26	vie 27/02/26	36
39		**7**	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 49.294.595,00**	**23 días**	**vie 13/02/26**	**jue 12/03/26**	
40		**7.1**	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 34.610.135,00**	**15 días**	**vie 13/02/26**	**mar 3/03/26**	
41		7.1.9	JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M	125,00	$ 4.568.375,00	4 días	jue 26/02/26	mar 3/03/26	13
42		7.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CONCRETO PARA CANCHA E=0.10m. INCLUYE IMPRIMANTE EPOXICO BASE AGUA PARA RECUBRIMIENTOS EN PISOS DE CANCHAS (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M2	210,00	$ 30.041.760,00	7 días	vie 13/02/26	sáb 21/02/26	26;53
43		**7.2**	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 14.684.460,00**	**8 días**	**mar 3/03/26**	**jue 12/03/26**	
44		7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	210,00	$ 14.684.460,00	8 días	mar 3/03/26	jue 12/03/26	42FC+7 días;41
45		**9**	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 4.802.868,00**	**7 días**	**vie 20/02/26**	**sáb 28/02/26**	
46		**9.2**	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 4.802.868,00**	**7 días**	**vie 20/02/26**	**sáb 28/02/26**	
47		9.2.8	VENTANERÍA ALUMINIO FIJA PINTURA NEGRA ELECTROSTÁTICA 3+3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	6,00	$ 4.802.868,00	7 días	vie 20/02/26	sáb 28/02/26	56;8
48		**12**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 12.076.850,00**	**9 días**	**jue 12/03/26**	**sáb 21/03/26**	
49		**12.2**	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 12.076.850,00**	**9 días**	**jue 12/03/26**	**sáb 21/03/26**	
50		12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	350,00	$ 6.071.450,00	9 días	jue 12/03/26	sáb 21/03/26	37;21;44
51		12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	200,00	$ 6.005.400,00	9 días	jue 12/03/26	sáb 21/03/26	50CC
52		**15**	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 10.466.010,00**	**8 días**	**jue 5/02/26**	**vie 13/02/26**	
53		15.1.2	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI H= 0,10 M FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE BORDILLO.	M2	81,00	$ 10.466.010,00	8 días	jue 5/02/26	vie 13/02/26	26
54		**16**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 32.061.645,00**	**30 días**	**sáb 31/01/26**	**vie 6/03/26**	
55		16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	30,00	$ 3.213.840,00	5 días	vie 20/02/26	jue 26/02/26	56
56		16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE D	M2	85,00	$ 22.687.945,00	18 días	sáb 31/01/26	vie 20/02/26	28
57		16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	20,00	$ 6.159.860,00	5 días	sáb 28/02/26	vie 6/03/26	56;65
58		**18**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 8.426.830,00**	**62 días**	**vie 16/01/26**	**vie 27/03/26**	
59		18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	330,00	$ 1.551.330,00	5 días	lun 23/03/26	vie 27/03/26	53;44FC-2 día
60		18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG	1.500,00	$ 5.361.000,00	6 días	vie 16/01/26	vie 23/01/26	9FC+3 días
61		18.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS Y/O CONTAMINANTES (PINTURA CON PLOMO, CONCRETO CONTAMINADO CON ACEITE, ENTRE OTRAS) INCLUYE CERTIFICACION, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL A GESTOR AUTORIZADO	KG	650,00	$ 1.514.500,00	6 días	vie 16/01/26	vie 23/01/26	60CC
62		**20**	**NO PREVISTOS**			**$ 7.405.984,79**	**40 días**	**mié 11/02/26**	**vie 27/03/26**	
63		NP 20.2	MURO TRABA NORMAL EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24 X 12 X 6 ACABADO A LA VISTA. (INLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE, MORTERO, ANDAMIOS, FORMALETA, INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M2	26,00	$ 5.038.771,05	8 días	mié 11/02/26	jue 19/02/26	20
64		NP 20.4	DOVELAS MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL, GROUTING 3000 PSI	ML	28,00	$ 482.220,09	6 días	lun 16/02/26	sáb 21/02/26	63FC-4 días
65		NP 20.8	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN POLICARBONATO MACIZO 3MM CON ESTRUCTURA CON ANCLAJE EN CHAZOS EXPANSIVOS.)	M2	6,50	$ 1.884.993,65	7 días	vie 20/02/26	sáb 28/02/26	28;56
66			Fin de Obra			$ 0,00	0 días	vie 27/03/26	vie 27/03/26	59



Proyecto: Programacion Marco
Fecha: vie 31/10/25


Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	UND	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1			**OTIC CALLE 63**			**$ 19.661.313...**	**53 días**	**jue 6/11/25**	**lun 5/01/26**	
2		0	Inicio de Obra			$ 0,00	0 días	jue 6/11/25	jue 6/11/25	
3		**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 3.874.392,00**	**19 días**	**jue 6/11/25**	**jue 27/11/25**	
4		**1.1**	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 3.874.392,00**	**19 días**	**jue 6/11/25**	**jue 27/11/25**	
5		1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado	M	18,00	$ 2.807.712,00	4 días	jue 6/11/25	lun 10/11/25	2
6		1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	36,00	$ 1.066.680,00	2 días	mar 25/11/25	jue 27/11/25	23FC-1 día
7		**3**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 1.606.990,00**	**8 días**	**jue 27/11/25**	**vie 5/12/25**	
8		**3.1**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO**			**$ 1.606.990,00**	**8 días**	**jue 27/11/25**	**vie 5/12/25**	
9		3.1.13	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	M2	110,00	$ 1.606.990,00	8 días	jue 27/11/25	vie 5/12/25	5;23;6
10		**9**	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 2.537.106,00**	**4 días**	**lun 22/12/25**	**vie 26/12/25**	
11		**9.1**	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**			**$ 2.537.106,00**	**4 días**	**lun 22/12/25**	**vie 26/12/25**	
12		9.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO, ACCESO A CUBIERTA EN TUBO AGUAS NEGRAS EN 1-1/4" Y PASO EN TUBO DE 1"	M	5,50	$ 2.537.106,00	4 días	lun 22/12/25	vie 26/12/25	17FC-2 días
13		**12**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 9.069.540,00**	**22 días**	**vie 5/12/25**	**mié 31/12/25**	
14		**12.1**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 2.397.600,00**	**10 días**	**vie 5/12/25**	**mié 17/12/25**	
15		12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	180,00	$ 2.397.600,00	10 días	vie 5/12/25	mié 17/12/25	9
16		**12.2**	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 6.671.940,00**	**12 días**	**mié 17/12/25**	**mié 31/12/25**	
17		12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	180,00	$ 5.404.860,00	6 días	mié 17/12/25	mié 24/12/25	15
18		12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	60,00	$ 1.267.080,00	6 días	mié 24/12/25	mié 31/12/25	17
19		**18**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**$ 1.227.380,00**	**49 días**	**mar 11/11/25**	**lun 5/01/26**	
20		18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	180,00	$ 846.180,00	4 días	mié 31/12/25	lun 5/01/26	18
21		18.1.4	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	50,00	$ 381.200,00	4 días	mar 11/11/25	vie 14/11/25	5
22		**20**	**NO PREVISTOS**			**$ 1.345.905,00**	**10 días**	**vie 14/11/**	**mié 26/11/25**	
23		20.2	REMOCION DE PINTURA DE MUROS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	180,00	$ 1.345.905,00	10 días	vie 14/11/25	mié 26/11/25	21
24			Fin de Obra			$ 0,00	0 días	vie 2/01/26	vie 2/01/26	20FC-1 día



Proyecto: Programacion Otic Ca
Fecha: mié 3/12/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual



Proyecto: Programacion Otic Ca
Fecha: mié 3/12/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

CONSORCIO CAPITAL LM
NIT: 901.973.695-1
Cra 16 A No. 75-81 Of. 402
Tel 7323263- 3164188966
ingluismilton@yahoo.es

CERTIFICACIÓN

Yo, **LUIS MILTON ORTIZ VERGEL**, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.239.750 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO CAPITAL LM**, con **NIT 901.973.695-1** certifico el pago de aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (ICBF, SENA Y CCF), cuando a ello huere lugar, pagados por la compañía durante la ejecución del contrato. Lo anterior en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **AIXA CARVAJAL GARCIA**, identificad con cedula de ciudadanía No. 36.272.544 de Pitalito (Huila), y tarjeta profesional No. 24986-T de la Junta central de Contadores, en mi calidad de Contador de **LUIS CONSORCIO CAPITAL LM,** identificado con cedula de ciudadanía No. 19.239.750 de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría, generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros del **CONSORCIO CAPITAL LM**, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (ICBF, SENA Y CCF), cuando a ello huere lugar, pagados por el **CONSORCIO** durante la ejecución del contrato. Lo anterior en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide en la ciudad de Bogotá a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2025.

LUIS MILTON ORTIZ VERGEL
C.C 19.239.750 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL

AIXA CARVAJAL GARCIA
CONTADOR PUBLICO
T.P 24986-T

CERTIFICACIÓN

Yo, **LUIS MILTON ORTIZ VERGEL**, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.239.750 de Bogotá, actuando en nombre propio, certifico el pago de aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (ICBF, SENA Y CCF), cuando a ello huere lugar , pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **AIXA CARVAJAL GARCIA**, identificad con cedula de ciudadanía No. 36.272.544 de Pitalito (Huila), y tarjeta profesional No. 24986-T de la Junta central de Contadores, en mi calidad de Contador de **LUIS MILTON ORTIZ VERGEL,** identificado con cedula de ciudadanía No. 19.239.750 de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría, generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros del **Ing. LUIS MILTON ORTIZ VERGEL**, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (ICBF, SENA Y CCF), cuando a ello huere lugar, pagados por el **Ing. LUIS MILTON ORTIZ VERGEL** durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide en la ciudad de Bogotá a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2025.

LUIS MILTON ORTIZ VERGEL
C.C 19.239.750 DE BOGOTA

AIXA CARVAJAL GARCIA
CONTADOR PUBLICO
T.P 24986-T

CERTIFICACIÓN

Yo, **LUIS MILTON ORTIZ VERGEL**, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.239.750 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de **CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS ANDY S.A.S** identificada con NIT 900.256.829-2, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante la ejecución del contrato, contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide en la ciudad de Bogotá a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2025.

LUIS MILTON ORTIZ VERGEL
C.C 19.239.750 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS ANDY S.A.S
NIT 900.256.829-2

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **36.272.544**

CARVAJAL GARCIA

APELLIDOS

AIXA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-AGO-1959**

ISNOS
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

03-MAR-1978 PITALITO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00209003-F-0036272544-20100114 0019976481A 1 1310112987

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

24986-T



AIXA
CARVAJAL GARCIA
C.C. 36272544
RES. INSCRIPCION 2295 DEL 14/09/1989
UNIVERSIDAD LIBRE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

283225 32545

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9904041718E791FF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **AIXA CARVAJAL GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 36272544 de PITALITO (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 24986-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Aspecto ambiental PIGA Y PGRCD

Grupo 17

El contratista realizo la entrega del Plan de Manejo ambiental basado en el Plan institución de Gestión ambiental (PIGA) de la secretaria de educación Distrital (SED) mediante el oficio 025-CCL-2025 el día 6 de noviembre, el cual fue aprobado por esta interventoría mediante el oficio PROBINTEC-LOTE6-081 el día 20 de noviembre.

Se realiza el seguimiento al Plan de Manejo Ambiental diario, semanal y mensualmente mediante inspecciones y/o visitas, al igual se hace seguimiento para cumplir con las metas anuales del PIGA en los programas como uso eficiente del agua, uso eficiente de la energía, gestión integral de residuos, consumo sostenible y movilidad sostenible, esta información se evidencia en el informe ambiental.

El contratista realizo la entrega del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y demolición (PGRCD) mediante el oficio 024-CCL-2025 el día 5 de noviembre, el cual fue aprobado por esta interventoría mediante el oficio PROBINTEC-LOTE6-080 el día 17 de noviembre.

Se da seguimiento a las actividades que realiza el contratista dentro de la obra respecto a los residuos teniendo en cuenta el Decreto 1076 de 2015, la resolución 2184 de 2019, la Resolución 1257 de 2021 y el Decreto 507 de 2023. Se prioriza el cumplimiento a la meta de aprovechamiento del 60% y la meta de circularidad del 9%, esta información se evidencia en el informe ambiental.

SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST

LOTE 17

Durante el periodo en curso, esta interventoría remitió al contratista la documentación requerida para la autorización del ingreso de personal y vehículos. Asimismo, se llevó a cabo la validación y aprobación del personal que ingresó a la obra, verificando que cada trabajador contara con la planilla de Seguridad Social o las afiliaciones correspondientes debidamente actualizadas. De igual manera, se envió al contratista el contenido mínimo que debe incluir el informe mensual del componente SST.

De igual manera, se verificó el adecuado diligenciamiento y aplicación de los Análisis de Trabajo Seguro (ATS), así como la emisión y cumplimiento de los permisos de trabajo en caliente y permisos de trabajo en alturas, de acuerdo con las actividades ejecutadas. Adicionalmente, se validó la realización de capacitaciones, charlas de seguridad e inspecciones periódicas. No obstante, se reiteró la necesidad de fortalecer y aumentar el seguimiento y control por parte de la inspectora SST del contratista, especialmente durante la ejecución de actividades de alto riesgo, con el fin de garantizar la adecuada implementación de los controles preventivos.

Adicionalmente, se emitieron recomendaciones al contratista respecto al desarrollo de las actividades preliminares en obra. Entre ellas, se reiteró la importancia del uso adecuado de EPP, dotación del personal, al igual que el orden y aseo en los frentes de obra y los cerramientos perimetrales deben estar bien instalados.

Así mismo, se remitieron al contratista los lineamientos de SST aplicables durante la ejecución de actividades en presencia de personal educativo, reiterando la obligatoriedad de implementar y mantener el cerramiento perimetral adecuado, garantizar el uso exclusivo de baños para los trabajadores, asegurar el uso correcto y permanente de los EEP y la dotación correspondiente, así como mantener condiciones óptimas de orden y aseo. De igual manera, se enfatizó la necesidad de conservar las áreas de movilidad completamente despejadas y debidamente señalizadas, con el fin de prevenir incidentes y salvaguardar la seguridad de trabajadores, personal educativo y terceros.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8168931
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155343

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6"

PROBINTEC S.A.S.

INFORME MENSUAL No. 003
Periodo del informe: 03 DE DICIEMBRE AL 02 DE ENERO DE 2026

Barrancabermeja - número de contacto: 3161147965 –
Correo electrónico: probintecsas@gmail.com / lote6probintec@gmail.com

CONTENIDO

1. SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 4
   1.1. Introducción. 4
   1.2. Objetivos 5
   1.3. Delimitación Área De Influencia Directa. 5
   1.4. Información Del Contrato. 10
2. CONTROL DE PERSONAL Y EQUIPOS INTERVENTORÍA. 11
   2.1 Ingreso de personal de Obra 14
   2.2 Personal Operativo de Obra 14
   2.3 Registro de exámenes de ingreso 15
   2.4 Personal Retirado 15
   2.5 Porcentaje de Personal Femenino. 15
3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES 17
4. SEÑALIZACIÓN. 19
   4.1 Señalización del campamento 19
   4.2 Señalización y Demarcación de Maquinaria, Equipos, Herramientas y Vehículos. 20
   4.3 Señalización Plan de Emergencia. 20
   4.4 Señalización Prohibitiva, de obligación y salvamento y demarcación del frente de trabajo. 20
   4.5 Señalización de las áreas destinadas para la movilidad. 21
5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 21
   5.1 Registro Uso de los EPP. 21
6. ADMINISTRAACIÓN DE LOS RIESGOS. 22
   6.1 Panorama de Factor de Riesgos por proceso constructivo de acuerdo con la Matriz de Riesgos 22
   6.2 Procedimiento estándares de trabajo seguro por proceso constructivo. 22
   6.3 Permisos de trabajo para labores de alto riesgo. 23
   6.4 Inspecciones SST. 23

7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 24
7.1 Documentación de maquinaria, equipos y vehículos. 24
7.2 Programación de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos. 24
7.3 Control Pre operacional de la maquinaria, equipos y vehículos. 24
7.4 Horarios de trabajo de la maquinaria. 24
7.5 Control diario de horómetro 24
7.6 Evidencia de información de entrada y salida de maquinaria, equipos y vehículos. 24
8. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 25
8.1 Pagos de Seguridad Social. 25
9. EMERGENCIAS 27
9.1 Recursos Definidos en el Plan De Emergencias.. 27
9.2 Conformación de las Brigadas de Emergencia.. 28
9.3 Simulacros de Emergencia.. 28
10. BIENESTAR 28
10.1 Instalaciones Provisionales.. 28
10.2 Baterías de Baños.. 28
10.3 Sistema de Hidratación.. 29
11. ORDEN Y ASEO 29
11.1 Registro de Orden y Aseo en los frentes de Obra.. 29
12. DIVULGACIÓN 30
12.1 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Política en Seguridad y Salud en el Trabajo... 30
12.2 Actividades de Promoción y Prevención Establecidas en el SGSST.. 30
13. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 30
14. INDICADORES SST 31
15. REPORTE Y ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD 32
15.1 Registro Estadístico, Caracterización e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo, tanto del Personal como de Terceros 32

15.2 Procedimiento de Reporte e Investigación de los Accidentes e Incidentes de Trabajo Incluido en el SGSST... 32

15.3 Planes de Acción derivados de las investigaciones de Accidentes e Incidentes... 2

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ... 32

17. ANEXOS ... 33

1. SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST.

1.1. INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento del contrato de interventoría **No. CO1. PCCNTR.8168931 de 2025**, PROBINTEC, en su calidad de Interventor, presenta a la Secretaría de Educación Distrital –SED– el Informe mensual N° 3 en el cual se realiza el seguimiento al Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, correspondiente al periodo 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026, en desarrollo del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8155343, suscrito entre la SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO y el CONSORCIO EDUCACIÓN CIVIL, cuyo objeto es "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". Lote 17.

El presente informe muestra las actividades realizadas por parte de la interventoría (PROBINTEC) y contratista de obra (Consorcio Capital LM) desde el área SST para el periodo comprendido entre el 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026. Para el periodo reportado, se anexan las planillas correspondientes al pago de la Seguridad Social del personal de interventoría, que incluyen los aportes a EPS, ARL y AFP

A continuación, se citan las actividades realizadas por parte del contratista de obra durante el periodo comprendido entre el 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026, las cuales fueron verificadas por parte del área SST de la interventoría:

- ✓ **Actividades SST**
  - Compilación y entrega de documentos para ingreso de personal
  - Inducción, notificación de riesgos, evaluación inducción de personal operativo
  - Análisis de la actividad a ejecutar – ATS
  - Compilación de planillas de seguridad
  - Entrega de dotación y EPP´S
  - Inspección de elementos SST
  - Inspecciones preoperacionales
  - Charla de 5 minutos y capacitación mensual
  - Señalización de áreas
  - Demarcación y delimitación de zonas
  - Pausas activas

En relación con los aspectos de SST, el contratista efectuó la entrega de la documentación de ingreso del personal, incluyendo la inducción y la notificación de riesgos de los nueve 16 trabajadores que ingresaron durante el periodo reportado. Así mismo, tanto el contratista como la interventoría anexan las planillas de seguridad del personal administrativo y operativo correspondiente a este periodo**. (Ver anexo 2. Planillas de Seguridad Social).**

Se evidencia que todo el personal ingresó a la obra con las afiliaciones correspondientes a ARL, EPS, AFP, así como con el examen médico de ingreso. Esta información se encuentra adjunta en el informe presentado por el contratista e incluye la respectiva firma de aprobación de esta interventoría. Del mismo modo, el personal de interventoría cuenta con esta documentación desde antes del inicio de las actividades de obra.

1.2. OBJETIVOS.

- Dar a conocer el avance en cada una de las actividades de seguridad y salud en el trabajo, realizadas durante el período en mención.
- Verificar el reporte de avance mensual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo presentada por el Contratista
- Revisar y verificar la documentación de todo el personal que ingresó en el periodo del 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026 a la obra.
- Realizar el seguimiento a los pagos de seguridad social del contratista, como de interventoría.
- Hacer seguimiento del personal que se retira en el periodo del 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026
- Verificar la emisión de los permisos para actividades de alto riesgo y la elaboración de los respectivos ATS asociados cuando aplique
- Consolidar la información de ingreso del personal de interventoría y efectuar el seguimiento a los pagos de seguridad social correspondientes.
- Verificar la entrega de documentación de todo el personal y maquinaria que ingresa a obra.
- Hacer seguimiento de las afiliaciones y pagos de seguridad de todo el personal que trabaja en obra.
- Gestionar, cuando aplique, la entrega de los elementos de protección personal (EPP) al personal de interventoría.
- Dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Lista de Chequeo de la SED. (**Ver Anexo 1. Lista de Chequeo de la SED)**

1.3. DELIMITACIÓN ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA.

- **Institución Educativa Distrital Justo Victor Charry – Sede A**

La IED Justo Victor Charry – Sede A se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección KR 109 A # 77 A – 16 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 1 – IED Justo Victor Charry – Sede A, Fuente Google Earth

- **Institución Educativa Distrital Rodolfo Llinas Sede A**

La IED Rodolfo Llinas– Sede A se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección DG 86 A # 103 C - 80 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 2 – Localización IED Rodolfo Llinas – Sede A Fuente Google Earth.

- **Institución Educativa República de China – Sede B**

La IED República de China – Sede B se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección CL 78 # 92 - 39 -- CL 80 B # 92-39 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 3 – Localización IED República de China – Sede A, Fuente Google Earth

- **Institución Educativa Distrital José Asunción Silva – Sede A**

  La IED José Asunción Silva – Sede A, se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección Carrera 91 No. 89 – 79 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 4 – Localización José Asunción Silva – Sede A, Fuente Google Earth.

- **Institución Educativa Distrital Manuela Beltrán – Sede B**

  La IED Manuela Beltrán – Sede B – Antonio Nariño, se encuentra ubicada en la localidad de Teusaquillo en la dirección KR 32 A # 27 - 18 en el Noroccidente de la ciudad



Imagen 5 – Localización IED Manuela Beltrán– Sede B, Fuente Google Earth

- **Instituto Educativa Distrital Panamericano – Sede A**

  La IED Panamericano – Sede A, se encuentra ubicada en la localidad de Los Mártires en la dirección AK 27 # 24 C - 19 en el Noroccidente de la ciudad.




Imagen 6 – Localización IED Panamericano– Sede A, Google Earth.

- **Instituto Educativa Distrital Marco Tulio Fernández– Sede D**

La IED Marco Tulio Fernández– Sede D San Ignacio, se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección TV 76 B # 51 A – 57 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 7 – Localización IED Marco Tulio Fernández – Sede D, Google Earth.

- **OTIC**

La OTIC se encuentra ubicada en la localidad de Teusaquillo en la dirección CARRERA 27 A No 40 A 28 en el Noroccidente de la ciudad



Imagen 8 – Localización OTIC, Google Earth.

1.4. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.

1.5.Información general del contrato.

CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.8155343
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
VALOR INICIAL	$2.220.672.788
CONTRATISTA	CONSORCIO CAPITAL LM 25
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	HERNÁN DARÍO LÓPEZ
FECHA DE INICIACIÓN:	3/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	2/05/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A

Fuente: Propia

2. CONTROL DE PERSONAL Y EQUIPOS DE INTERVENTORÍA

Durante el periodo de ejecución, la interventoría dio continuidad al cumplimiento de la planta administrativa de los profesionales que se establecen en los estudios previos, en el sitio de los trabajos se cuenta con el personal requerido y se cuenta con un grupo de Especialistas a disposición. A continuación, se relaciona el personal de interventoría aprobado por la Secretaria Distrital de Integración Social.

Tabla 1. Personal Interventoría

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	Rocío Lorena Rodríguez Rodríguez	Director de Interventoría	100%
2	Luis Emiro Blanco Moreno	Profesional de apoyo	100%
3	Carlos Mauricio Montenegro Bautista	Residente 1	100%
4	Oscar Mauricio Vargas López	Residente 2	100%
5	Nelly Natalia Mora La Rotta	Residente 3	100%
6	Diego Fernando Olarte	Especialista. Estructural	30%
7	Christián Felipe Rodríguez	Especialista. Ambiental	60%
8	Germán Adolfo Nivia	Esp. Redes Eléctricas	30%
9	Robinson Villamil	Esp. Redes Hidrosanitarias	30%
10	Katherine Núñez	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	30%
11	Cristián Barrera Doncell	Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra	30%
12	Silvia Juliana Betancur	Asesor Jurídico	15%
13	Angie Paola Toro Cardona	Técnico SST 1	100%
14	Berónica Torres Goez	Técnico SST 2	100%
15	Hugo Andrés Aguilar Cabrera	Técnico SST 3	100%
16	José Alexander Esmeral Vargas	Técnico SST 4	100%

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
17	Richard Javier Buelvas Mendoza	Técnico SST 5	100%
18	Diana Carolina Ciro Téllez	Técnico SST 6	100%
19	Adriana Maritza Almánzar Reina	Inspector Interventoría 1	100%
20	Carlos Fernando Serrano Rueda	Inspector Interventoría 2	100%
21	Miguel Ángel Castro Prieto	Inspector Interventoría 3	100%
22	Diosmery García Muñoz	Inspector Interventoría 4	100%
23	José Víctor Márquez Hoyos	Inspector Interventoría 5	100%
24	Gerson Paulino Franco	Inspector Interventoría 6	100%

Ver Planilla de Seguridad Social Interventoría

2.1. Ingreso Personal de Obra

En el periodo del 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026, se pudo evidenciar que el contratista presentó documentación de ingreso de 16 trabajadores, los cuales son trabajadores de mano de obra no calificada. Esta información se encuentra anexa al informe mensual SST No 3 del contratista del mes de Diciembre.

2.2. Personal Operativo de Obra

CAPITAL LM 25.

Para el periodo entre el 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026 se presentó el ingreso del siguiente personal:

Tabla 2. Personal Operativo Contratista

Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	Fecha de ingreso	Contratista
Álvaro Javier López Bustamante	1068660129	Operarios	19/12/2025	INDUTECHOS SAS
Fernando Fernández Delgado	PPT 3450588	Operarios	19/12/2025	INDUTECHOS SAS
Jairo Humberto Urrea Castro	1033691015	Operarios	19/12/2025	INDUTECHOS SAS

Hidalgo David Montero Gutiérrez	7571563	Especialista de tala y podas	19/12/2025	INDUTECHOS SAS
Arley Barbosa Prada	1106784870	Ayudante de Obra	22/12/2025	STEEL PANEL SAS
Jeferson Alexander Duque Tangarife	1000990376	Instalador	22/12/2025	STEEL PANEL SAS
Joaquín Roberto Ferrer Guerra	8687898	Ayudante de Obra	22/12/2025	STEEL PANEL SAS
Leonardo Santana Vera	18957783	Instalador	22/12/2025	STEEL PANEL SAS
Wilson Mauricio Santiestiban Cortes	80089092	Instalador	22/12/2025	STEEL PANEL SAS
Yowin Andrés Díaz Zorro	1000831131	Instalador de Cubiertas	22/12/2025	STEEL PANEL SAS
Johan Sneyder Cely Carrillo	1149434081	Operario	22/12/2025	INDUTECHOS SAS
Fabian Enrique Fory Ortiz	76141041	Enchapador	22/12/2025	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS ANDY SAS
Johnatan Urrutia Fory	80874973	Ayudante de obra	22/12/2025	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS ANDY SAS
Miller Ortiz Paz	10488485	Oficial de construcción	22/12/2025	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS ANDY SAS
Rodolfo Fory Lasso	79528304	Oficial de construcción	22/12/2025	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS ANDY SAS
Ricardo Armando Romero Cortés	79058536	Soldador	30/12/2025	STEEL PANEL SAS

2.3. Registro de exámenes de ingreso

- **Personal Interventoría**

Para el periodo comprendido entre 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026 por parte de interventoría no se presenta ingreso de personal.

- **Personal Contratista**

Para el periodo comprendido entre el 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026, se evidencia que el contratista presentó 16 exámenes de ingreso de los trabajadores. Esta información se encuentra anexa al informe mensual SST No 3 del contratista del mes de Diciembre.

2.4. Personal Retirado

Personal Interventoría

Para el periodo comprendido entre el 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026 por parte de interventoría no se registran retiros o cambios en la disponibilidad del personal.

- **Personal Contratista**

Para el periodo comprendido entre el 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026 se presenta el siguiente retiro del personal por parte del contratista, en los Anexos del informe Mensual SST No 3 se evidencian los paz y salvos presentados.

Tabla 3. Personal Retirado

Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	Fecha de retiro	Contratista
Eduardo Manuel Ortega Nava	PT 6905717	Oficial de construcción	30/12/2025	CONSTRUIMOS JAR SAS
Francisco Pupo Peña	1051672233	Oficial de construcción	30/12/2025	CONSTRUIMOS JAR SAS
Harley José Rodríguez Bastidas	19775116	Oficial de construcción	30/12/2025	CONSTRUIMOS JAR SAS
Johandris Alberto Ochoa Escorcia	1131073180	Ayudante de obra	30/12/2025	CONSTRUIMOS JAR SAS

Porcentaje Personal Femenino

- **Personal Interventoría**

Por cuenta de la interventoría para el periodo entre el el 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026, se cuenta con el equipo de 24 trabajadores de interventoría, de los cuales 9 son mujeres y 15 son hombres lo que corresponde al 37,5% de personal femenino vinculado a la interventoría, cumpliendo con el porcentaje mínimo que exigió la SED en la etapa contractual.

Tabla 4. Personal Femenino Interventoría

	Cantidad	Porcentaje
Mujeres	9	37,5%
Hombres	15	62,5%
TOTAL	24	100%

- **Personal Contratista**

Para el periodo entre el 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026, el contratista cuenta con 4 mujeres y 2 hombres, lo que corresponde al 21,4% de personal femenino vinculado a la interventoría.

Tabla 5. Personal Femenino Contratista

	Cantidad	Porcentaje
Mujeres	3	21,4%
Hombres	11	78,5%
TOTAL	14	100%

3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES

- **Personal Interventoría**

Durante el periodo comprendido entre el 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026, no se registraron ingresos de personal por parte de la interventoría. No obstante, en cumplimiento de sus obligaciones y del plan de trabajo definido, la interventoría desarrolló la capacitación mensual en SST, orientada al tema de Reportes de accidentes e incidentes. Esta actividad tuvo como propósito reforzar prácticas seguras y promover la prevención de incidentes en los diferentes frentes de trabajo. **Ver Anexo 3. Capacitación Mensual**

- **Personal Contratista**

Para el periodo entre el 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026, se pudo evidenciar, que el contratista presentó 16 inducciones con la respectiva evaluación de cada uno de los trabajadores que ingresaron a obra, esto con el fin de dar a conocer a los trabajadores los aspectos y requisitos principales de la seguridad y salud en el trabajo. Esta información se encuentra en el Anexo Inducciones del informe mensual SST del contratista No3 del contratista.

- **Capacitaciones y charlas de Seguridad**

Durante el periodo entre el 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026, contratista Capital LM 25, realizó 13 charlas seguridad al personal de obra, donde el firme propósito de las charlas realizadas en obra comúnmente conocidas “charlas de 5 minutos” se abordaron temas relacionados a los peligros y situaciones de emergencia que se pueden presentar en las diversas áreas de trabajo.

- **Institución Educativa Distrital Justo Victor Charry – Sede A**

No	TEMA	FECHA
1	Trabajo en caliente	29/12/2025

- **Institución Educativa Distrital Rodolfo Llinas Sede A**

No	TEMA	FECHA
1	Normas de seguridad	11/12/2025
2	Uso de herramientas Manuales	12/12/2025

- **Instituto Educativa Distrital Marco Tulio Fernández– Sede D**

No	TEMA	FECHA
1	Autocuidado	06/12/2025
2	Uso adecuado de EPP	09/12/2025
3	Precaución al demoler	13/12/2025
4	Investigación de AT	15/12/2025
5	Horarios	16/12/2025
6	Normas de Seguridad	19/12/2025
7	Autocuidado en el uso de Herramientas	22/12/2025

- **OTIC**

No	TEMA	FECHA
1	Orden y Aseo	02/12/2025
2	Cuidado de Manos	03/12/2025
3	Puntos ecológicos – Orden y Aseo	04/12/2025

Registro Fotográfico – Inducciones y Capacitaciones	
	

4. SEÑALIZACIÓN

Durante el periodo comprendido entre el 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026, el Consorcio Capital LM 25 adelantó la instalación de la señalización y demarcación correspondiente a las áreas de acopio de materiales, así como la señalización preventiva, de prohibición y de obligatoriedad en todos los frentes de obra. De igual manera, se ejecutó la demarcación de las rutas y puntos de evacuación como parte de la señalización de emergencia.
Esta información se encuentra en el informe SST No 3 del contratista.

4.1. Señalización del campamento

Durante el periodo comprendido entre el 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026, el Consorcio Capital LM 25 realiza la señalización del campamento, de cada una de las áreas de trabajo y respectivos senderos peatonales como se evidencia en el registro fotográfico.



Señalización en Cerramiento Perimetral

4.2. Señalización y Demarcación de Maquinaria

Durante el periodo comprendido entre el 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026, el Consorcio Capital LM 25 no se cuenta con señalización de maquinaria, dado que durante el periodo evaluado no se registró el ingreso ni la operación de maquinaria en la obra, por lo cual dicha señalización no resulta necesaria.

4.3. Señalización Plan de Emergencia

Durante el periodo comprendido entre el 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026, el Consorcio Capital LM 25 ha implementado la señalización de acuerdo con el plan de emergencia dentro del campamento de obra y áreas transitables de manera visible para su respectiva identificación, en la actualidad se cuenta con la señalización de los equipos de emergencias, de igual manera se encuentra señalizado las rutas de evacuación en acuerdo al plan de emergencia de obra.

4.4. Señalización Prohibitiva, de obligación y salvamento y demarcación del frente de trabajo

Durante el periodo comprendido entre el 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026, el Consorcio Capital LM 25 realiza la demarcación de áreas de trabajo que están siendo intervenidas dentro del área de influencia directa, de igual manera se instala dentro y fuera de la obra.

4.5. Señalización de las áreas destinadas para la movilidad

Durante el periodo comprendido entre el 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026, el Consorcio Capital LM 25 realiza la instalación de señalización con cinta de peligro en aras de identificar las áreas de tránsito para el personal vinculado a obra y visitantes que ingresan a la misma; de igual manera, se encuentran demarcados y señalizados los senderos peatonales siendo estas áreas las que se encuentran al interior de obra destinadas para el paso seguro de todo personal vinculado al proyecto.

5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Para este periodo, se pudo evidenciar que todo el personal, tanto de interventoría como del contratista hizo uso de los respectivos EPP en obra.

5.1. Registro Uso de los EPP

Durante el periodo comprendido entre el 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026, se pudo evidenciar que el Capital LM 25 anexó el formato de entrega de EPP de los trabajadores operativos, al igual que el registro fotográfico donde se evidencia su uso adecuado en obra. Esta información se encuentra en el Anexo Entrega de dotación – EPP del informe SST No 3 Contratista.

Registro Fotográfico – Entrega de EPP	
	

6. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS

6.1. Panorama de Factor de Riesgos por proceso constructivo de acuerdo con la Matriz de Riesgos.


El Consorcio Capital LM 25 para este periodo del 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026 se realizó la previa socialización de esta con el personal vinculado a obra a la fecha. Esta información se encuentra en el Anexo Informe Mensual SST No 3 del contratista.

6.2. Procedimiento estándares de trabajo seguro por proceso constructivo.

El Consorcio Capital LM 25 para este periodo del 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026, anexa el diligenciamiento de 5 análisis de trabajo seguro de las actividades que se realizaron en este periodo en la obra. Esta información se encuentra contenida en los anexos registro de trabajos y ATS, informe SST No 3 del contratista.

Registro Fotográfico – Actividades – ATS









6.2. Permisos de trabajo para labores de alto riesgo

Durante el periodo comprendido entre el 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026, el Consorcio Capital LM 25 realizó actividades de alto riesgo, por consiguiente, el contratista realizó el diligenciamiento de permiso de trabajo en alturas, antes del inicio de los trabajos en alturas, el contratista realizó la entrega de la documentación de los equipos que ingresaron en este periodo a obra. Esta información se encuentra en los Anexos registro de trabajos y ATS, informe SST No 3 del contratista.

6.3. Inspecciones SST

Durante el periodo comprendido entre el 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026, el Consorcio Capital LM 25 realiza 2 inspecciones en obra en total, en aras de minimizar los posibles peligros y riesgos a los que pueden encontrarse expuestos el personal vinculado a obra de acuerdo con la actividad desempeñada.

- **Institución Educativa Distrital Justo Victor Charry – Sede A**

No	Inspección realizada	No de inspección
1	Inspección Pulidora	1
2	Inspección Pulidora	1

Registro Fotográfico – Inspecciones	
	

7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

7.1. Documentación de maquinaria, equipos y vehículos

Durante el periodo comprendido entre el 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026, el Consorcio Capital LM 25 no reportó el ingreso de maquinaria pesada ni de vehículos al frente de obra. Esta situación obedeció a que las actividades ejecutadas en dicho intervalo no requerían el uso de estos equipos, priorizando labores de reconocimiento, alistamiento y organización operativa por parte del contratista.

7.2. Programación de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos.

Durante el periodo comprendido entre el 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026, el Consorcio Capital LM 25, no se registraron actividades de mantenimiento preventivo ni correctivo asociadas a dichos equipos. La situación fue informada por el contratista como parte del reporte operativo del periodo.

7.3. Control Pre operacional de la maquinaria, equipos y vehículos

Durante el periodo comprendido entre el 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026, el Consorcio Capital LM 25, no realizó inspecciones preoperacionales de la volqueta y de maquinaria.

7.4. Horarios de trabajo de la maquinaria

De acuerdo con los lineamientos del contrato, el Consorcio Capital LM 25 no trabajará por tiempo sino por actividad, por lo tanto, no es necesario llevar control de horómetro para las maquinas a utilizar en obra, Sin embargo, no aplica para este periodo.

7.5. Control diario de horómetro

De acuerdo con los lineamientos del contrato, el Consorcio Capital LM 25 no trabajará por tiempo sino por actividad, por lo tanto, no es necesario llevar control de horómetro para las maquinas a utilizar en obra, Sin embargo, no aplica para este periodo.

7.6. Evidencia de información de entrada y salida de maquinaria, equipos y vehículos

Para el periodo de gestión, el Consorcio Capital LM 25 no se presenta entrada ni salida de maquinaria

8. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

8.1. Pagos de Seguridad Social

Personal Interventoría

Probintec SAS, para el periodo comprendido entre el 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026 anexó el soporte de pago de la Seguridad Social correspondiente a los 26 profesionales (Ver Anexo 2. Planillas de SS) que conforman el equipo de interventoría. Dicho pago se encuentra registrado bajo la planilla N.° 9496458662, cumpliendo así con las obligaciones laborales y contractuales establecidas.

Consorcio Capital LM 25

Nombres y Apellidos	Número de Planilla	Periodo de Cotización	Fecha de Pago	Valor	Cargo
William Andrés Cortés Aparicio	92147965	AFP-Noviembre Salud - Diciembre	19/12/2025	$6.000.000	Director de Obra
Robinson Steven Barrero Guacary	92147965	AFP-Noviembre Salud - Diciembre	19/12/2025	$3.000.000	Residente de Obra
Yesid Alexander Munar Castañeda	92147965	AFP-Noviembre Salud - Diciembre	19/12/2025	$ 3.500.000	Especialista Estructural
Milton Alexander Ortiz Jiménez	92147965	AFP-Noviembre Salud - Diciembre	19/12/2025	$9.286.000	Profesional Costos y Presupuestos
Alejandra Guarnizo Mendoza	92147965	AFP-Noviembre Salud - Diciembre	19/12/2025	$3.000.000	Técnico en SST
María Consuelo Quevedo Prieto	92147965	AFP-Noviembre Salud - Diciembre	19/12/2025	$3.000.000	Técnico en SST
Angela Patricia Mayorga Cabrera	92147965	AFP-Noviembre Salud - Diciembre	19/12/2025	$3.000.000	Técnico en SST
Alejandra María Conde Torres	92147965	AFP-Noviembre Salud - Diciembre	19/12/2025	$1.666.667	Inspectores Técnicos
Angela Patricia Pinilla Vega	92147965	AFP-Noviembre Salud - Diciembre	19/12/2025	$1.166.667	Inspectores Técnicos

Personal Contratista

Nombres y Apellidos	Número de Planilla	Periodo de Cotización	Fecha de Pago	Valor	Cargo
Álvaro Javier López Bustamante	92384921	AFP-Noviembre Salud - Diciembre	16/12/2025	$711.750	Operarios
Fernando Fernández Delgado	92384921	AFP-Noviembre Salud - Diciembre	16/12/2025	$189.800	Operarios

Jairo Humberto Urrea Castro	92384921	AFP-Noviembre Salud - Diciembre	16/12/2025	$ 284.700	Operarios
Hidalgo David Montero Gutiérrez	ingreso	ingreso	ingreso	ingreso	Especialista de tala y podas
Arley Barbosa Prada	ingreso	ingreso	ingreso	ingreso	Ayudante de Obra
Jeferson Alexander Duque Tangarife	ingreso	ingreso	ingreso	ingreso	Instalador
Joaquín Roberto Ferrer Guerra	ingreso	ingreso	ingreso	ingreso	Ayudante de Obra
Leonardo Santana Vera	ingreso	ingreso	ingreso	ingreso	Instalador
Wilson Mauricio Santiestiban Cortes	ingreso	ingreso	ingreso	ingreso	Instalador
Yowin Andrés Díaz Zorro	ingreso	ingreso	ingreso	ingreso	Instalador de Cubiertas
Johan Sneyder Cely Carrillo	92384921	AFP-Noviembre Salud - Diciembre	16/12/2025	$9.4900	Operario
Fabian Enrique Fory Ortiz	91865852	AFP-Noviembre Salud - Diciembre	09/12/2025	$427.050	Enchapador
Johnatan Urrutia Fory	ingreso	ingreso	ingreso	ingreso	Ayudante de obra
Miller Ortiz Paz	91865852	AFP-Noviembre Salud - Diciembre	09/12/2025	$427.050	Oficial de construcción
Rodolfo Fory Lasso	91865852	AFP-Noviembre Salud - Diciembre	09/12/2025	$427.050	Oficial de construcción
Ricardo Armando Romero Cortés	ingreso	ingreso	ingreso	ingreso	Soldador

9. EMERGENCIAS

9.1. Recursos Definidos en el Plan De Emergencias

Durante el periodo comprendido entre el 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026, el Consorcio Capital LM 25 instala los equipos de emergencia, rutas de evacuación, punto de encuentro, cada frente de obra cuenta con la señalización de 1 botiquín tipo A, 1 camilla rígida, 1 extintor de 10 libras ABC de emergencia.

Registro Fotográfico – Equipos de emergencia









9.2. Conformación de las Brigadas de Emergencia

De acuerdo con el informe de Gestión SST entrega por el Consorcio Capital LM 25, para este periodo del 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026, se evidencia que el contratista conformada las brigadas, cumpliendo los lineamientos de la lista de chequeo de la SED.

Simulacros de Emergencia

Durante el periodo comprendido entre el 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026, el Consorcio Capital LM 25, no realiza simulacro se ejecutó simulacros de emergencia en los frentes de obra. Esta situación fue reportada en la información mensual del contratista, indicando que la actividad será programada para un periodo posterior conforme al plan de emergencias establecido.


10. . BIENESTAR

10.1 Instalaciones Provisionales

Durante los recorridos realizados en las sedes asignadas al contratista Consorcio Capital LM 25, se evidenció la presencia y adecuación de un campamento permanente de obra. Este espacio cuenta con las áreas básicas necesarias para el desarrollo de las actividades administrativas y operativas, cumpliendo con las condiciones mínimas requeridas para el apoyo logístico y la gestión en campo

10.2. Baterías de Baños

De acuerdo con lo evidenciado en los diferentes frentes de obra, durante este periodo el Consorcio Capital LM 25 hizo uso de las baterías sanitarias fijas existentes en cada institución educativa, las cuales fueron asignadas exclusivamente para el personal del consorcio y USP. Esta medida garantiza la disponibilidad de servicios sanitarios adecuados durante la ejecución de las actividades en obra.



Baterías de baños


10.3 Sistema de hidratación

Durante los recorridos realizados en las sedes asignadas al contratista Consorcio Capital LM 25 se evidencia puntos de hidratación (botellón agua) dispuesto en áreas comunes de fácil acceso, visible y libre de obstáculos, estos puntos de hidratación son para el uso del personal vinculado a obra, este punto.

11. ORDEN Y ASEO

11.1. Registro de Orden y Aseo en los frentes de Obra

Se pudo evidenciar que el Consorcio Capital LM 25 realiza jornadas de orden y aseo diarias en cada uno de los frentes de obra, como se evidencia en el registro fotográfico

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Orden y Aseo IED</td>
</tr>
</table>

12. DIVULGACIÓN

12.1. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Política en Seguridad y Salud en el Trabajo

Se evidenció que el Consorcio Capital LM 25 para este periodo, realizó en obra las inducciones y notificación de riesgos de los 16 trabajadores que ingresaron a trabajar en el periodo. De igual manera se evidencia la divulgación del reglamento de Higiene y Seguridad Industrial en las Charlas realizas

12.2. Actividades de Promoción y Prevención Establecidas en el SGSST

El Consorcio Capital LM 25, para este periodo del 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026, realizó 13 charlas de 5 minutos, 16 inducciones y notificaciones de riesgo, presenta 16 exámenes de ingreso, con ello se cumple con el cronograma y programa de capacitaciones y charlas del SGSST.

13. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

El Consorcio Capital LM 25, para este periodo del 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026, hace entrega de la reunión mensual de:

COPASST: El contratista anexa la conformación del COPASST

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL): El contratista anexa la conformación del CCL

Esta información se encuentra en el Anexo Comité (Copasst – CCL) del informe SST No 3 del contratista

14. INDICADORES SST

Durante el periodo comprendido entre el 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026 no se presentan accidentes de obra, incidencia por enfermedad laboral y ausentismo por causa médica.

- **Índice de frecuencia de accidentes de trabajo**

$$IF\ AT = \frac{\text{No. de AT que se presentaron en el mes} * 100}{\text{No. de trabajadores en el mes}}$$

IF AT = 0%

- **Índice de severidad de accidente de trabajo**

$$IS\ AT = \frac{\text{No. de días incapacidad por AT en el mes + No. de días cargados en el mes} * 100}{\text{No. de trabajadores en el mes}}$$

IS AT = 0%

- **Proporción de letalidad de accidentes de trabajo**

$$Letalidad\ AT = \frac{\text{No. de AT mortales que se presentaron en el año} * 100}{\text{No. Total de AT que se presentaron en el año}}$$

Letalidad AT = 0%

- **Indicador de prevalencia de enfermedad laboral**

$$Enfermedad\ Laboral = \frac{\text{No. Casos de enfermedad laboral} * 100000}{\text{Promedio de trabajadores en el año}}$$

Prevalencia EL = 0%

- **Ausentismo con causa médica**

Ausentismo por causa médica = No. de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes*100

No. Días programados de trabajo en el mes

Ausentismo por causa médica = 0/0*100 = 0%

15. REPORTE Y ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD

15.1. Registro Estadístico, Caracterización e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo, tanto del Personal como de Terceros.

Durante el periodo comprendido entre el 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026, no se presentan accidentes laborales en la obra, por consiguiente, no se anexa reporte de la ARL e investigación de accidente laboral, con ello se cumple con los lineamientos de la lista de chequeo de la SED y el SGSST. (Ver Anexo Certificado de accidentalidad emitido por la ARL del contratista)

15.2. Procedimiento de Reporte e Investigación de los Accidentes e Incidentes de Trabajo Incluido en el SGSST.

Durante el periodo comprendido entre 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026, no se presentan accidentes laborales en la obra, por consiguiente, no se anexa reporte a de la ARL e investigación de accidente laboral, con ello se cumple con los lineamientos de la lista de chequeo de la SED y el SGSST.

15.3. Planes de Acción derivados de las investigaciones de Accidentes e Incidentes

Durante el periodo comprendido entre 03 de Diciembre al 02 de Enero de 2026, no se presentan accidentes laborales en la obra, por consiguiente, no se anexa planes derivados de la investigación de accidente laboral, con ello se cumple con los lineamientos de la lista de chequeo de la SED y el SGSST

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

✓ En el mes de Diciembre del 2025 esta interventoría realiza verificación a la documentación y registros presentados por el contratista de obra de acuerdo con las actividades a realizadas.



✓ Durante el periodo en mención se realizaron visitas a obra para verificar el cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo en cada uno de los frentes de obra, de lo cual se realiza

verificación a señalización, equipos de emergencia en buen estado, dotación y EPP al manual de marca y en buen estado. Sin embargo, por parte de esta interventoría se realizan observaciones y recomendaciones que permitan mejorar el cumplimiento en obra.

✓ Se le recuerda al contratista la obligación de remitir de manera actualizada las planillas de aportes al Sistema de Seguridad Social del personal vinculado al proyecto, así como de anexar los soportes de afiliación al sistema y los exámenes médicos ocupacionales correspondientes cada vez que se realice el ingreso de personal nuevo.

17. ANEXOS SST

Anexo 1. Lista de Chequeo_03/12/2025 – 02/01/2026
Anexo 2. Planillas de Seguridad Social Interventoría_ -Diciembre
Anexo 3. Capacitación Mensual

Elaboró	Aprobó
Katerin Carolina Núñez Osorio	**Arq. Lorena Rodríguez Rodríguez**
Profesional SST	Director de interventoría
	

Proyecto:	Adelantar Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el				
Contratista:	CONSORCIO CAPITAL LM	**Interventoría:**	PROBINTEC		
Contrato:	No CO1.PCCNTR.8155343	**Contrato:**	No. CO1.PCCNTR.8168931		
Informe No.:	No 3- Diciembre 2025	**Periodo:**	03 de Diciembre al 02 de Enero del 2026		

FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN SST DE LA INTERVENTORÍA

INFORME SST

REQUERIMIENTO SST	ÍTEM	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE 100%	NO CUMPLE 0%	N/A	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS Y SOPORTES
1. GESTIÓN DOCUMENTAL	1.1.	La Interventoría presenta el informe mensual de gestión SST. Éste es entregado oportunamente a la Interventoría en la fecha acordada con la supervisión del proyecto.	X				*La Interventoría cumplió con la entrega oportuna del informe mensual de gestión SST, conforme a la fecha acordada con la supervisión del proyecto*
	1.2.	La documentación del SGSST, tanto del Contratista como de la Interventoría, original y actualizada reposa en el campamento de obra.	X				*La información se encuentra relacionada en el informe Mensual SST No 3 del contratista e interventoría*
	1.3.	El informe mensual de gestión SST de la Interventoría se estructura y presenta de acuerdo a los lineamientos dados por la SED en el formato "Lista de chequeo de la gestión SST de la Interventoría"	X				*El informe mensual de gestión SST se presenta conforme a los lineamientos de la SED, en el formato "Lista de chequeo de la gestión SST de la Interventoría".*
	1.4.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
2. INGRESO DE PERSONAL	2.1.	Todo el personal que labora en la obra (administrativo y operativo, contratado o subcontratado) se encuentra afiliado a una ARP, EPS Y AFP desde antes de su ingreso.	X				*El personal del contratista y de la Interventoría cuenta con afiliación vigente a ARL, EPS y AFP, según lo evidenciado en el Informe Mensual SST N.° 3*
	2.2.	Se realiza el debido registro de ingreso del personal nuevo y se suministra la documentación obligatoria de cada trabajador. Se actualiza semana a semana el formato de control y seguimiento del personal que labora en la obra.	X				*Se realiza el debido registro de ingreso del personal nuevo y se recopila la documentación obligatoria de cada trabajador. Así mismo, el formato de control y seguimiento del personal que labora en la obra se actualiza de manera semanal y es remitido como soporte a la supervisión del proyecto todas las semanas, a través de los grupos de WhatsApp establecidos para la comunicación oficial*
	2.3.	Se efectúa examen médico de ingreso y egreso por cargo, de acuerdo con el protocolo de exámenes médicos ocupacionales, y su validez es verificada por el profesional encargado. Se mantiene actualizado el diagnóstico de condiciones de salud del personal	X				*Se realizan y verifican los exámenes médicos de ingreso y egreso por cargo y se mantiene actualizado el diagnóstico de condiciones de salud del personal, esta información se puede evidenciar en el informe Mensual SST No 3*
	2.4.	Se cuenta con el paz y salvo de retiro de cada trabajador vinculado al proyecto. En el caso de las empresas subcontratadas, presentan certificación de paz y salvo, discriminando el personal que fue vinculado al proyecto			X		*La Interventoría no ha generado retiros de personal; cuando aplica, la empresa realizará el certificación de paz y salvo con el personal vinculado al proyecto.*
	2.5.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					*Cuando aplique*
3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES	3.1.	Se da cumplimiento y cobertura al cronograma de inducción, capacitación y entrenamiento, incluido en el SGSST.	X				*e da cumplimiento y cobertura al cronograma de inducción, capacitación y entrenamiento establecido en el SGSST. Por parte de la Interventoría, se realizaron las capacitaciones correspondientes al personal de acuerdo con el periodo reportado, las cuales se encuentran debidamente soportadas en el Informe Mensual SST N.° 3*
	3.2.	Todos los trabajadores son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar, esta notificación se hace antes de iniciar las labores propias del cargo y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	X				*Todos los trabajadores son notificados de los riesgos asociados al cargo a desempeñar antes de iniciar las labores propias del mismo, y se cuenta con los respectivos soportes de ejecución de la actividad. Durante el periodo reportado no se generaron ingresos de personal por parte de la Interventoría; sin embargo, se continúa con la notificación de riesgos al personal vinculado*
	3.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					*Cuando aplique*
4. SEÑALIZACIÓN	4.1.	Se cumple con la señalización del campamento, de acuerdo con lo establecido en el SGSST.	X				*Se da cumplimiento a la señalización del campamento de obra, de acuerdo con lo establecido en el SGSST. Dicha señalización es implementada por parte del contratista y se encuentra debidamente soportada en el registro fotográfico y en el Informe Mensual de Gestión SST N.° 3*
	4.2.	Se cumple con la señalización y demarcación de maquinaria, de acuerdo con lo establecido en el SGSST.			X		*Se da cumplimiento a la señalización del campamento de obra, de acuerdo con lo establecido en el SGSST. Dicha señalización es implementada por parte del contratista y se encuentra debidamente soportada en el registro fotográfico y en el Informe Mensual de Gestión SST N.° 3*
	4.3.	Se cumple con la señalización del plan de emergencia de acuerdo con lo establecido en el SGSST.	X				*Se da cumplimiento a la señalización del campamento de obra, de acuerdo con lo establecido en el SGSST. Dicha señalización es implementada por parte del contratista y se encuentra debidamente soportada en el registro fotográfico y en el Informe Mensual de Gestión SST N.° 3*
	4.4.	Se cumple con la señalización prohibitiva, de obligación y de salvamento y la demarcación para los frentes de obra incluida en el SGSST y aprobada por interventoría.	X				*Se da cumplimiento a la señalización del campamento de obra, de acuerdo con lo establecido en el SGSST. Dicha señalización es implementada por parte del contratista y se encuentra debidamente soportada en el registro fotográfico y en el Informe Mensual de Gestión SST N.° 3*

	4.5.	Las áreas destinadas para la movilidad, se encuentran libres de obstáculos de tal manera que no se impida o dificulte el paso o la circulación requerida.	X				*Se da cumplimiento a la señalización del campamento de obra, de acuerdo con lo establecido en el SGSST. Dicha señalización es implementada por parte del contratista y se encuentra debidamente soportada en el registro fotográfico y en el Informe Mensual de Gestión SST N.° 3*
	4.6.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	5.1.	Todo el personal cuenta con los Elementos de Protección Personal y hace uso permanente de los mismos al interior de la obra. Los EPP son los adecuados para la actividad y están normalizados. El Contratista garantiza el recambio oportuno y lleva un registro formal de entrega.	X				*Todo el personal, tanto de la Interventoría como del Contratista, cuenta con los EPP adecuados para la actividad a desarrollar, los cuales se encuentran normalizados y son utilizados de manera permanente al interior de la obra. El Contratista garantiza el recambio oportuno de los EPP y lleva un registro formal de entrega, así como la reposición e inspección periódica de los mismos. Esta información se encuentra debidamente soportado en el Informe Mensual SST N.° 3*
	5.2.	Todo el personal cuenta con el uniforme requerido debidamente contramarcado y con el documento de identificación personal visible dado por el empleador. Se hace uso permanente tanto del uniforme como del documento al interior de la obra.	X				*Todo el personal, tanto de la Interventoría como del Contratista, cuenta con la dotación adecuada para la actividad a desarrollar, Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 3*
	5.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
6. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS	6.1.	El contratista mantiene actualizado el Panorama de Factores de Riesgo por cada proceso constructivo e interviene mensualmente los riesgos priorizados de acuerdo al diagnóstico inicial de la Matriz de Riesgos, cumpliendo los planes de acción derivados.	X				*El contratista mantiene actualizado y divulgado el Panorama de Factores de Riesgo y ejecuta los planes de acción derivados de la Matriz de Riesgos. Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 3*
	6.2.	El Contratista tiene documentados los procedimientos y estándares de trabajo seguro por cada proceso constructivo los socializa, actualiza y se ejecutan según lo establecido.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 3 del contratista*
	6.3.	El contratista implementa los permisos de trabajo para las labores de alto riesgo y cumple los estándares de seguridad definidos en el SGSST.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 3 del contratista*
	6.4.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS	7.1.	Antes del ingreso de vehículos a la obra el Contratista cuenta con la siguiente documentación: revisión técnico mecánica, SOAT, y constancia del último mantenimiento efectuado. Para la maquinaria, cuenta con la constancia del último mantenimiento efectuado y un documento expedido por personal idóneo en el que certifica que se encuentra en óptimas condiciones, de acuerdo con los parámetros exigidos por el fabricante, para garantizar una operación adecuada y segura.	X				*El contratista envía la documentación de vehículos y maquinaria, la cual es revisada y aprobada por la Interventoría previo al ingreso a la obra. Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 3 del contratista*
	7.2.	Se cumple con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos.			X		*Hasta la fecha de entrega del presente informe, el contratista no ha reportado el ingreso de maquinaria, dado que las actividades programadas hasta el momento no requieren su utilización*
	7.3.	Se realiza diariamente el control preoperacional a la maquinaria, equipos y vehículos, y se reportan las observaciones encontradas por escrito. El Contratista establece, ejecuta y controla las deficiencias encontradas, e informa a la Interventoría oportunamente.			X		*Hasta la fecha de entrega del presente informe, el contratista no ha reportado el ingreso de maquinaria, dado que las actividades programadas hasta el momento no requieren su utilización*
	7.4.	Se cumplen los horarios de trabajo establecidos de acuerdo a la actividad y tipo de maquinaria.			X		*Hasta la fecha de entrega del presente informe, el contratista no ha reportado el ingreso de maquinaria, dado que las actividades programadas hasta el momento no requieren su utilización*
	7.5.	Toda la maquinaria de la obra cuenta con su horómetro en perfecto funcionamiento y se lleva un control diario de horas trabajadas para realizar el mantenimiento preventivo.			X		Hasta la fecha de entrega del presente informe, el contratista no ha reportado el ingreso de vehículos, dado que las actividades programadas hasta el momento no requieren su utilización
	7.6.	El Contratista informa a la Interventoría con mínimo dos horas de anticipación la entrada y salida de maquinaria, equipos y vehículos.			X		*Hasta la fecha de entrega del presente informe, el contratista no ha reportado el ingreso de maquinaria, dado que las actividades programadas hasta el momento no requieren su utilización*
	7.7.	El Contratista implementa mecanismos de control que permitan establecer la idoneidad de los operadores de la maquinaria para desarrollar las actividades.			X		*Hasta la fecha de entrega del presente informe, el contratista no ha reportado el ingreso de maquinaria, dado que las actividades programadas hasta el momento no requieren su utilización*
	7.8.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
8. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	8.1.	Todo el personal que labora en la obra (administrativo y operativo, contratado o subcontratado) se encuentra al día en los pagos de Seguridad Social y se lleva registro semanal en el formato correspondiente.	X				*El contratista como interventoría se encuentran al día en el pago de seguridad social. Dicha información se encuentra en el informe mensual SST anexos 2. Pago de Planillas de SS de interventoría y en el informe mensual SST No 3 del contratista*
	8.2.	El Contratista realiza seguimiento al estado de las afiliaciones de ARP, EPS y AFP de todo el personal que labora en la obra.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 3 del contratista*
	8.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		

9. EMERGECIAS	9.1.	Se cuenta con todos los recursos definidos en el plan de emergencias y contingencias incluido en el SGSST.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 3 del contratista*
	9.2.	Se han conformado las Brigadas de emergencia, están activas, entrenadas e identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento según lo ofertado, se ejecuta y existen los soportes.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 3 del contratista*
	9.3.	Se realizan simulacros de emergencias, se revisa su resultado, se establecen planes de acción y se cumplen las acciones derivadas y se cuenta con los soportes respectivos.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 3 del contratista*
	9.4.	Se tienen registradas y analizadas las emergencias ocurridas en la obra y se notifican a Interventoría en forma inmediata.			X		*Durante el periodo reportado no se han registrado emergencias en los frentes de obra.*
	9.5.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.	X				
10. BIENESTAR	10.1.	Las instalaciones provisionales cuentan con vestieres, donde los espacios cumplen con lo establecido en la Resolución 2400/79 para el manejo de ropas, implementos personales y Elementos de Protección Personal.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 3 del contratista*
	10.2.	Se posee un baño por cada 15 trabajadores y el baño recibe mantenimiento y limpieza periódica.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 3 del contratista*
	10.3.	Se cuenta con un sistema de hidratación para el personal que labora en cada uno de los frentes de obra	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 3 del contratista*
	10.4.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
11. ORDEN Y ASEO	11.1.	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados, limpios y debidamente señalizado.	X				*La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe Mensual SST No 2 Noviembre del contratista*
	11.2.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
12. DIVULGACIÓN	12.1.	El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la Politica en Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentran publicados en un lugar visible de la obra, están socializados y se cuenta con los soportes respectivos.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 3 del contratista*
	12.2.	Se realizan las actividades de promoción y prevención establecidas en el SGSST.			X		
	12.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
13. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	13.1.	El COPASST cumple con el cronograma de reuniones mensuales y su plan de trabajo general, de acuerdo a sus funciones. Se cumple con el plan de acción derivado del comité.	X				
	13.2.	El Comité de Convivencia Laboral cumple con el cronograma de reuniones trimestrales y su plan de trabajo general, de acuerdo a sus funciones. Se cumple con el plan de acción derivado del comité.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 3 del contratista*
	13.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					
14. INDICADORES DE SST	14.1.	Se cuenta con indicadores de gestión: cobertura, cumplimiento e impacto, de acuerdo con el SGSST. Se generan las acciones de mejoramiento y se mide su efectividad.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 3 del contratista*
	14.2.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					*Cuando aplique*
15. REPORTE Y ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD	15.1.	Se tiene registro estadístico, caracterización e investigación de incidentes y accidentes de trabajo, tanto del personal como de terceros.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 3 del contratista*
	15.2.	Se implementa el procedimiento de reporte e investigación de los accidentes e incidentes de trabajo incluido en el SGSST. Se establece plan de acción, se mide la efectividad de éste y se realizan los ajustes necesarios.			X		Durante este periodo del 03 de diciembre del 2025 al 02 de enero del 2026, no se presento ningun accidente al interior de cada uno de los frentes ediucativos intervenidos, lo cual el contratista de obra continua ejecutando e implementando procedimientos seguros de trabajo.
	15.3.	Se cumplen los planes de acción derivados de las investigaciones de accidentes e incidentes. Se mide su efectividad y se realizan los ajustes necesario.			X		Durante este periodo del 03 de diciembre del 2025 al 02 de enero del 2026, no se presento ningun accidente al interior de cada uno de los frentes ediucativos intervenidos, lo cual el contratista de obra continua ejecutando e implementando procedimientos seguros de trabajo.
	15.4.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					*Cuando aplique*

NOTA: el informe mensual de gestión SST de la Interventoría debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por el profesional SST de la Interventoría. El documento debe contener únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento SST y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

RADICACIÓN:

ELABORÓ: Katerin Nuñez Osorio

OFICIO DE RADICACIÓN _____

NOMBRE:
CARGO: Profesional SST
EMPRESA: PROBINTEC
FECHA: 09/01/2026

FECHA:

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 829000956	3	UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ULOTE3	CR 03 50 20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3107799503	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2009555812	9496458662	E	2026/01/15	2026/01/08	BANCO DE BOGOTA	0	$31,342,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1096242581	ACOSTA RAMIREZ YULEINY TATIANA																		230301	30	$2,750,000	$440,000	EPS005	30	$2,750,000	$110,000	CCF24	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	$191,400	30	$0	$0	Si	$851,400
2	CC	80095964	AGUILAR CABRERA HUGO ANDRES																		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
3	CC	79905278	ARANGO GUTIERREZ JOHN HARRY																		230301	30	$9,900,000	$1,683,000	EPS005	30	$9,900,000	$396,000	CCF24	30	$9,900,000	$396,000	14-11	30	$9,900,000	$689,100	30	$0	$0	Si	$3,164,100
4	CC	1018417359	BARRERA DONCEL CHRISTIAN FABIAN																		230301	30	$2,700,000	$432,000	EPS008	30	$2,700,000	$108,000	CCF24	30	$2,700,000	$108,000	14-11	30	$2,700,000	$188,000	30	$0	$0	Si	$836,000
5	CC	1095921445	BETANCUR DOMINGUEZ SILVIA JULIANA																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
6	CC	1054567138	BROCHERO OSORIO JUAN SEBASTIAN																		230201	30	$2,750,000	$440,000	EPS002	30	$2,750,000	$110,000	CCF24	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	$191,400	30	$0	$0	Si	$851,400
7	CC	1090488111	CARDENAS LIZARAZO MARIA AUXILIADORA																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
8	CC	80471240	CARRERO MARCO ANTONIO																		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
9	CC	1030613586	CASALLAS JUNCA JONATHAN WILMER																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
10	CC	1018487457	CURIEL ACOSTA ANYELI MARYED																		230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
11	CC	16505486	ELJURE VALENCIA DECIO																		230301	30	$2,750,000	$440,000	EPS037	30	$2,750,000	$110,000	CCF24	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	$191,400	30	$0	$0	Si	$851,400
12	CC	52712303	FORERO CASTRO CLAUDIA MARCELA																		25-14	30	$6,350,000	$1,079,600	EPS005	30	$6,350,000	$254,000	CCF24	30	$6,350,000	$254,000	14-11	30	$6,350,000	$442,000	30	$0	$0	Si	$2,029,600
13	CC	79258510	FRANCO GUZMAN ETELBERTO RIQUELME																		230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
14	CC	1052394844	HIGUERA ARAQUE KAREN LISETH																		25-14	30	$2,750,000	$440,000	EPS010	30	$2,750,000	$110,000	CCF24	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	$191,400	30	$0	$0	Si	$851,400
15	CC	80164338	LOPEZ CASTRO EDISON JAIR																		25-14	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF24	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$417,600	30	$0	$0	Si	$1,917,600
16	CC	1233495366	MARIN CASTELLANOS MILLER ARLEY																		230301	30	$8,950,000	$1,521,600	EPS005	30	$8,950,000	$358,000	CCF24	30	$8,950,000	$358,000	14-11	30	$8,950,000	$623,000	30	$0	$0	Si	$2,860,600
17	CC	1012460713	MARTINEZ TOVAR JHONER ANDRES																		230301	30	$8,950,000	$1,521,600	EPS010	30	$8,950,000	$358,000	CCF24	30	$8,950,000	$358,000	14-11	30	$8,950,000	$623,000	30	$0	$0	Si	$2,860,600
18	CC	1022366202	MORA VILLAREAL VICTOR ALFONSO																		230301	30	$8,950,000	$1,521,600	EPS008	30	$8,950,000	$358,000	CCF24	30	$8,950,000	$358,000	14-11	30	$8,950,000	$623,000	30	$0	$0	Si	$2,860,600
19	CC	1073231766	MOYANO SEGURA LUIS FELIPE																		25-14	30	$2,750,000	$440,000	EPS005	30	$2,750,000	$110,000	CCF24	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	$191,400	30	$0	$0	Si	$851,400
20	CC	7316778	NIVIA QUINTERO GERMAN ADOLFO																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
21	CC	1054552084	NUÑEZ OSORIO KATERIN CAROLINA																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
22	CC	80199878	OLARTE ORTIZ DIEGO FERNANDO																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS001	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
23	CC	1093612133	PARADA CONTRERAS EDWARD MAURICIO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
24	CC	88002563	RANGEL PAEZ PAUL ALBERTO																		230301	30	$2,750,000	$440,000	EPS005	30	$2,750,000	$110,000	CCF24	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	$191,400	30	$0	$0	Si	$851,400
25	CC	1013692401	SANDOVAL GOMEZ LAURA CAMILA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
26	CC	79048393	VILLAMIL ROJAS ROBINSON																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
Total	**Afiliados(26)**																					$99,647,000	$16,435,000			$99,647,000	$3,986,000			$99,647,000	$3,986,000			$99,647,000	$6,935,900		$0	$0		$31,342,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 829000956	3	UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ULOTE3	CR 03 50 20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3107799503	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2009555812	9496458662	E	2026/01/15	2026/01/08	BANCO DE BOGOTA	0	$31,342,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				26	$16,435,000	$0	$0	$16,435,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$4,979,600	$0	$0	$4,979,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$10,215,400	$0	$0	$10,215,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,240,000	$0	$0	$1,240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$6,935,900	$0	$0	$6,935,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	26	$6,935,900	$0	$0	$6,935,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$3,986,000	$0	$0	$3,986,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	26	$3,986,000	$0	$0	$3,986,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				26	$3,986,000	$0	$0	$3,986,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$120,000	$0	$0	$120,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$623,000	$0	$0	$623,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$568,000	$0	$0	$568,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$100,000	$0	$0	$100,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$330,000	$0	$0	$330,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$210,000	$0	$0	$210,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$1,978,000	$0	$0	$1,978,000
TOTAL				**26**	**$31,342,900**	**$0**	**$0**	**$31,342,900**

	FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	CÓDIGO PROBINTEC - FT-005 Versión 01 Pagina 1 de 1 Fecha 03/10/2025
FECHA: 15/12/2025 LUGAR: Oficina interventoria	Capacitación [X] Charla [ ] Reunión Gerencial [ ]	Inducción [ ] Otra/Cual:

HORA INICIO: 8:00 am HORA FIN: 8:45 am

TEMA: ¿Qué es un accidente y un incidente de Trabajo?

DESCRIPCIÓN DEL TEMA: Sensibilizar al personal sobre la identificación y reporte oportuno de accidentes e incidentes para prevenir riesgos laborales.

Nº	ASISTENTE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Angie Paola Toro Cadena	1120627941	Técnico SST	
2	Luis Blanco	7a800697	Prof Apoyo	
3	Berónica Flores	1003811676	Técnico SST	Berónica Flores
4	Cristian Rodriguez	1015436316	Especialista Sobre	
5	Cristian Daniell	1014917359	Costos y Presupuesto	
6	Diana Carolina Oro	1033133912	Técnico SST	Diana Oro T.
7	José Alexander Esmeral	72216971	Técnico SST	José Alexander Esmeral
8	Miguel Angel Castro	19395377	Inspector	
9	Gesin Franco	1119874	Inspector	
10	Natalia Mora	1073206037	Residente	Natalia Mora La Cotte
11	Carlos Mauricio Montenegro	1003076726	Residente	Carlos Mauricio Montenegro
12	José Victor Marquez	1066521362	Inspector	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: _____

CARGO: _____

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8168931
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 8155343

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 17"

PROBINTEC S.A.S.

INFORME MENSUAL No. 03
Periodo del informe: 03 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 02 DE ENERO DE 2026

Elaboró	Aprobó
Christian Felipe Rodríguez	Arq. Lorena Rodríguez Rodríguez
Profesional Ambiental	**Director de interventoría**
	

Contenido

1. INTRODUCCION 3

2. OBJETIVOS 4

2.1 OBJETIVO GENERAL 4

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4

3. Localización 5

4. ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTION 10

5. PERSONAL INTERVENTORIA 11

6. RESUMEN DE OBRAS EN FASE DE EJECUCION 12

7. ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL REALIZAS POR LA INTERVENTORIA 12

10. PERMISOS Y TRAMITES AMBIENTALES 23

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 23

1. INTRODUCCION

En cumplimiento del contrato de interventoría **No CO1. PCCNTR. 8168931 DE 2025**, PROBINTEC SAS, presenta a la Secretaría de Educación Distrital – SED – el Informe Mensual Ambiental No 3 correspondiente al **Lote 17** para el periodo 03 de diciembre de 2025 al 2 de enero del 2026, en desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR. 8155343 de 2025, suscrito entre la SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO –SED- y el CONSORCIO CAPITAL LM, cuyo objeto es ***"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS SEDES ADMINISTRATIVAS".***

En el presente documento se relacionan los requisitos cumplidos por parte del contratista y objeto de seguimiento por parte de interventoría para el este periodo frente al componente ambiental. De igual manera se hace una verificación sobre lo estipulado en el PMA correspondiente ya que allí se consigna todas las medidas e indicadores que se deben aplicar en esta fase del contrato.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Presentar información clara y detallada, que permita tener una visión integral de cada una de las actividades que se desarrollaron para dar cumplimiento a la Gestión Ambiental, durante el desarrollo del contrato de obra No. CO1.PCCNTR. 8155343 de 2025.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar de manera descriptiva el avance en cada una de las actividades de la gestión ambiental realizadas durante el período comprendido del 03 de diciembre de 2025 al 02 de enero de 2026.
- Verificar el reporte de avance mensual de la gestión ambiental presentada por el Contratista.
- Verificar el cumplimiento del proyecto en el componente ambiental, entregando el análisis de los aspectos más relevantes del periodo
- Presentar las acciones, recomendaciones y conclusiones de la Interventoría de acuerdo a la gestión ambiental del periodo.

3. Localización

- Institución Educativa Distrital Justo Victor Charry – Sede A

La IED Justo Victor Charry – Sede A se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección KR 109 A # 77 A – 16 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 1 – IED Justo Victor Charry – Sede A, Fuente Google Earth

- Institución Educativa Distrital Rodolfo Llinas Sede A

La IED Rodolfo Llinas– Sede A se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección DG 86 A # 103 C - 80 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 2 – Localización IED Rodolfo Llinas – Sede A Fuente Google Earth.

- Institución Educativa República de China – Sede B

  La IED República de China – Sede B se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección CL 78 # 92 - 39 -- CL 80 B # 92-39 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 3 – Localización IED República de China – Sede A, Fuente Google Earth

- Institución Educativa Distrital José Asunción Silva – Sede A

  La IED José Asunción Silva – Sede A, se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección Carrera 91 No. 89 – 79 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 4 – Localización José Asunción Silva – Sede A, Fuente Google Earth.

- Institución Educativa Distrital Manuela Beltrán – Sede B

  La IED Manuela Beltrán – Sede B – Antonio Nariño, se encuentra ubicada en la localidad de Teusaquillo en la dirección KR 32 A # 27 - 18 en el Noroccidente de la ciudad



Imagen 5 – Localización IED Manuela Beltrán– Sede B, Fuente Google Earth

- Instituto Educativa Distrital Panamericano – Sede A

  La IED Panamericano – Sede A, se encuentra ubicada en la localidad de Los Mártires en la dirección AK 27 # 24 C - 19 en el Noroccidente de la ciudad.




Imagen 6 – Localización IED Panamericano– Sede A, Google Earth.

- Instituto Educativa Distrital Marco Tulio Fernández– Sede D

La IED Marco Tulio Fernández– Sede D San Ignacio, se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección TV 76 B # 51 A – 57 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 7 – Localización IED Marco Tulio Fernández – Sede D, Google Earth.

- OTIC

La OTIC se encuentra ubicada en la localidad de Teusaquillo en la dirección CARRERA 27 A No 40 A 28 en el Noroccidente de la ciudad



Imagen 8 – Localización OTIC, Google Earth.

4. ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTION

CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.8155343 de 2025
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
VALOR INICIAL	$2.220.672.788
CONTRATISTA	CONSORCIO CAPITAL LM 25
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	HERNÁN DARÍO LÓPEZ
FECHA DE INICIACIÓN:	3/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	2/05/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A

Fuente: Propia

5. PERSONAL INTERVENTORIA

Durante el periodo de ejecución, la interventoría dio continuidad al cumplimiento de la planta administrativa de los profesionales que se establecen en los estudios previos, en el sitio de los trabajos se cuenta con el personal requerido y se cuenta con un grupo de Especialistas a disposición. A continuación, se relaciona el personal de interventoría aprobado por la secretaria Distrital de Integración Social.

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	Rocío Lorena Rodríguez Rodríguez	Director de Interventoría	100%
2	Luis Emiro Blanco Moreno	Profesional de apoyo	100%
3	Carlos Mauricio Montenegro Bautista	Residente 1	100%
4	Oscar Mauricio Vargas López	Residente 2	100%
5	Nelly Natalia Mora La Rotta	Residente 3	100%
6	Diego Fernando Olarte	Especialista. Estructural	30%
7	Christián Felipe Rodríguez	Especialista. Ambiental	60%
8	Germán Adolfo Nivia	Esp. Redes Eléctricas	30%
9	Robinson Villamil	Esp. Redes Hidrosanitarias	30%
10	Katherine Núñez	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	30%
11	Cristián Barrera Doncell	Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra	30%
12	Silvia Juliana Betancur	Asesor Jurídico	15%
13	Angie Paola Toro Cardona	Técnico SST 1	100%
14	Berónica Torres Goez	Técnico SST 2	100%

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
15	Hugo Andrés Aguilar Cabrera	Técnico SST 3	100%
16	José Alexander Esmeral Vargas	Técnico SST 4	100%
17	Richard Javier Buelvas Mendoza	Técnico SST 5	100%
18	Diana Carolina Ciro Téllez	Técnico SST 6	100%
19	Adriana Maritza Almánzar Reina	Inspector Interventoría 1	100%
20	Carlos Fernando Serrano Rueda	Inspector Interventoría 2	100%
21	Miguel Ángel Castro Prieto	Inspector Interventoría 3	100%
22	Diosmery García Muñoz	Inspector Interventoría 4	100%
23	José Víctor Márquez Hoyos	Inspector Interventoría 5	100%
24	Gerson Paulino Franco	Inspector Interventoría 6	100%

6. RESUMEN DE OBRAS EN FASE DE EJECUCION

Colegio Justo Víctor Charry Sede A

- Alistado en concreto en cubierta
- Abertura de ventana de inspección
- Realización de media caña
- Instalación de escalera tipo gato
- Instalación de malla tipo angeo

Colegio Rodolfo Llinás – Sede A

- Desmonte del manto asfaltico
- Protección con plástico para evitar filtraciones

- Nivelación de placa
- Alistado en concreto

Colegio Panamericano – Sede A

- Desmonte de luminarias
- Desmonte de cubiertas

Colegio Marco Tulio Fernández – Sede D

- Demolición de placa
- Demolición de andenes
- Nivelación de área
- Retiro de RCD

Centro administrativo OTIC Calle 63

- Resane de fisuras en muros
- Desmonte de ventanas
- Pañete y lijado en muros
- Estuco en muro de fachadas
- Pintura en fachada
- Instalación de ventanas

7. ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL REALIZAS POR LA INTERVENTORIA

- Reconocimiento de documentación general del proyecto, tales como:

- ✓ Contrato de Obra
- ✓ Apéndice Ambiental
- ✓ Anexo técnico
- ✓ Plan Institucional de Gestión ambiental (PIGA) de la SDE
- ✓ Guía para la elaboración del programa de RCD de la SDA
- ✓ Revisión del presupuesto

- **Factor de sostenibilidad**

Programa de capacitaciones

INDICADOR	FORMULA	OBSERVACIONES
$\frac{N°\ de\ personas\ capacitadas}{Total\ personal}\ x100$	$\frac{8}{24}\ x\ 100 = 33,33\%$ $\frac{11}{24}\ x\ 100 = 45\%$	Se realizo dos capacitaciones durante el periodo, como anexo se presenta la planilla de capacitación
$\frac{N°\ de\ \ capacitaciones\ realizadas}{N°\ de\ capacitaciones\ programadas}\ x100$	$\frac{1}{1}$ x 100 = 100%	Se realizo dos capacitaciones respecto al transporte sostenible y de orden y aseo

Programa de reciclaje

INDICADOR	FORMULA	OBSERVACIONES
$\frac{Peso\ residuos\ aprovechados}{Peso\ total\ residuos\ generados}\ x100$	$\frac{0,1\ kg}{0,1\ kg} x100 = 100\%$	Se reutilizo el papel que se utilizó para la impresión a doble cara en otros formatos, por lo que

		se estaría aprovechando el material al igual se comparte la ficha técnica del papel como anexo

Programa de movilidad sostenible

INDICADOR	FORMULA	OBSERVACIONES
Visitas /mes	**16 visitas**	Se ha optimizado las visitas por medio de movilidad sostenible como lo es en bicicleta o caminata entre puntos cercanos, al igual que se ha realizado visitas de manera grupal.
$\frac{Reuniones\ virtuales}{Total\ de\ reuniones\ al\ mes}\ x100$	$\frac{6}{16} x100 = 37,5\%$	Se ha optimizado por reuniones virtuales en este periodo, en temas que no requieren la visita técnica en campo, por lo que presenta porcentaje de 37,5%

8. ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

- Reconocimiento de documentación general del proyecto, tales como:

- ✓ Contrato de Obra
- ✓ Apéndice Ambiental
- ✓ Anexo técnico
- ✓ Plan Institucional de Gestión ambiental (PIGA) de la SDE
- ✓ Guía para la elaboración del programa de RCD de la SDA y normatividad vigente nacional

CUADRO DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

No.	Obligación ambiental	Estado	Observaciones
1	Cargue de reportes mensuales RCD generado en el aplicativo web de la SDA	Cumple	Se carga información del mes de diciembre
2	Plan de manejo ambiental (PMA) y plan de gestión de residuos de construcción y demolición (PGRCD)	Cumple	El contratista presento el documento y fue aprobado por esta interventoría mediante oficio PROBINTEC-LOTE6-080 y PROBINTEC-LOTE6-081
3	Anexo I-5 Reportes mensuales de la generación y gestión de los RCD	Entregado	Durante el periodo se realizó la revisión del documento y se cargó la información al aplicativo web de la SDA
4	Relación transporte de RCD	Aplica	Durante el periodo, la volqueta XLK 788 fue relacionada como transporte por la disposición de RCD
5	Anexo V. Aprovechamiento IN SITU	Entregado	Durante el periodo se realizó la revisión del documento y se

			cargó la información al aplicativo web de la SDA
6	Anexo VI	No aplica	No se realizó compras en centro de aprovechamiento por lo que se presenta con 0
7	Anexo X	No aplica	Durante el periodo, No se ha solicitado el cierre del PIN Ambiental
8	Indicador de Aprovechamiento	Aplica	Durante el periodo el contratista dispuso 21 m3 a GRECO, por lo que la meta de aprovechamiento es del 100% para este periodo
9	Indicador de circularidad	No aplica	Durante el periodo el contratista no realiza compra de material en centros de aprovechamiento
10	Soportes disposición y transporte RCD	Aplica	El contratista durante el periodo reporto el certificado de disposición de GRECO
11	Registro de cargue de reportes RESPEL generado en el aplicativo web de la SDA	No aplica	Durante el periodo no se ha generado RESPEL
12	Protocolo manejo de asbesto	Aplica, no entregado	El contratista presento el procedimiento de manejo de asbesto, pero no se ha presentado el protocolo de manejo de asbesto
13	Inventario de sumideros y forestal	No aplica	Respecto a las visitas no se encuentran sumideros ni individuos arbóreos aledañas al proyecto

8.1. GESTIÓN DOCUMENTAL

Durante el periodo, el contratista cuenta con el plan de gestión de residuos de construcción y demolición (PGRCD) Y el Plan de Manejo Ambiental (PMA) aprobados mediante los oficios PROBINTEC-LOTE6-079 y PROBINTEC-LOTE6-092. El contratista hasta la fecha que se presentó este informe no ha entregado ni radicado el informe ambiental N°3 respecto al periodo del 03 de diciembre al 02 de enero.

8.2. PROGRAMA DE CAMPAMENTOS

El espacio destinado para el campamento ira cambiando de acuerdo con el orden de las intervenciones y el contratista de obra. Durante el periodo comprendido entre el 03 de diciembre al 02 de enero se encuentran dos campamentos dentro de las instalaciones de los colegios activos como son: OTIC (Sede calle 63) y Justo Víctor Charry (Sede A).

8.3. MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS

Durante el periodo comprendido entre el 03 de diciembre al 02 de enero no ingreso material e insumos a los frentes de obra.

8.4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES

Los frentes de obra contaran con puntos ecológicos para realizar la separación en la fuente de los residuos convencionales generados durante este periodo, las empresas de aseo de Bogotá serán las encargadas de realizar la recolección de estos residuos, tres veces por semana, dependiendo del sector en donde se ubique el colegio.

8.5. MANEJO DE RCD

Durante el periodo comprendido entre el 03 de diciembre al 02 de enero, el contratista acopio el material RCD en la obra adecuadamente, posteriormente realizo la disposición de 21 m3 para el gestor.

PERIODO	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	CANTIDAD (m3)
DIC	GRECO	21
	Total	21





Se anexa a este informe el certificado presentado por el contratista.

META DE CIRCULARIDAD - 8%	El contratista no realiza compra de material en centros de aprovechamiento
META DE APROVECHAMIENTO – 50%	Durante el periodo el contratista dispuso 21 m3 a GRECO, por lo que la meta de aprovechamiento es del 100% para este periodo

Se realizo el cargue respectivo al PIN Ambiental 27908 con la información respectiva del mes de diciembre. Se anexa radicado

MES	N° RADICADO
Diciembre	2026ER21770

8.6 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

Durante el periodo comprendido entre el 03 de diciembre al 02 de enero no se utilizó ni se generó residuos peligrosos o especiales dentro de los frentes de obra.

Teniendo en cuenta la lista de chequeo se recomendó al contratista que los acopios temporales de los residuos peligrosos (RESPEL) no deben pasar de 24 horas en las instituciones a intervenir. A continuación, se menciona las medidas de manejo para el

asbesto, al igual que se anexa el formato de cambio de cubiertas que no se ha implementado en el periodo.

- **Medidas de manejo para el asbesto**

Por parte de esta interventoría se realizará la inspección que previo al inicio de actividades se realice:

- La divulgación al personal respecto al manejo adecuado del asbesto, medidas de prevención y autocuidado

- La identificación de peligros e implementación a través del formato de permiso ATS

- Garantizar el uso de EPP al personal encargado del desmonte de estructura, traslado y almacenamiento de asbesto

- Señalizar las zonas de trabajo para que el personal externo no frecuente la zona de trabajo y el centro de acopio temporal

- Humedecer previamente los residuos de asbesto para evitar la generación de material particulado

- La manipulación de estos residuos solo lo debe hacer el personal apropiado y capacitado para la manipulación, traslado y acopio

- Aplicar los protocolos de trabajo en alturas, teniendo en cuenta las debidas precauciones

8.7. MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

Durante el periodo comprendido entre el 03 de diciembre al 02 de enero no se utilizó sustancias químicas dentro de los frentes de obra.

8.8. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA

Durante el periodo comprendido entre el 03 de diciembre al 02 de enero, el contratista de obra cuenta con un baño portátil en la sede OTIC (Calle 63) y en las demás instituciones cuentan con un baño fijo para los trabajadores, los cuales estén conectados a la red de alcantarillado.



Las instituciones no cuentan con sumideros, por lo que no se solicitó inventario de sumideros, por lo tanto, no se podrá verificar ni realizar seguimiento a estos, se garantizará que los acopios de RCD sean adecuados para evitar el arrastre a la red de alcantarillado y acueducto de Bogotá D.C.

Se anexa a este informe el formato de los sistemas ahorradores de agua, al igual se presenta la certificación de que no se ha implementado o instalado en las instituciones porque no ha comenzado actividades constructivas.

8.9 MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS

Durante el periodo comprendido entre el 03 de diciembre al 02 de enero se reporta el cerramiento perimetral adecuado, asimismo se reporta que no ingreso volqueta ni maquinaria a los frentes activos, cuando se contemple debe contar con la documentación al día, al igual que todas las actividades como limpieza, mantenimiento o reparación de estas, se realizará teniendo en cuenta las medidas de manejo ambiental adecuadas.





8.10 MANEJO DE FAUNA, FLORA Y PAISAJE

Durante el periodo comprendido entre el 03 de diciembre al 02 de enero, no se evidencian zonas verdes ni individuos arbóreos en los frentes.

8.11 MANEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL

Durante el periodo comprendido entre el 03 de diciembre al 02 de enero, el contrato no requiere tramite de valla de obra ni publicidad exterior visual en los frentes de obra

8.12. CAPACITACIONES AMBIENTALES

Durante el periodo comprendido entre el 03 de diciembre al 02 de enero, el contratista realizo una capacitación sobre el manejo de los residuos en obra a 3 asistentes.

8.13. ORDEN Y ASEO

Durante el periodo comprendido entre el 03 de diciembre al 02 de enero, los dos frentes de obra se encuentran debidamente demarcados y señalizados. Al igual el contratista en cada frente ha garantizado semanalmente jornadas de orden y aseo.





8.14. RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL, INTERVENTORIA Y SED

Durante el periodo comprendido entre el 03 de diciembre al 02 de enero no se realizaron visitas ni requerimientos por la Autoridad Ambiental.

9. PERMISOS Y TRAMITES AMBIENTALES

Concesión de aguas: No se requiere porque el agua será suministrada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá o por un tercero, lo cual se verificará en su momento.

Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (PGRCD): Se está en la elaboración del documento, dentro del cual se especificarán los materiales, estimaciones de las cantidades, estimación de costos del manejo de RCD e indicadores y demás información conforme a la Guía para la Elaboración del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición -RCD establecido por la secretaria Distrital de Ambiente (SDA).

Permiso de valla fija: De conformidad con los documentos contractuales, no se requiere la instalación de la valla ni tramito ante autoridad ambiental.

Permiso de ocupación de cauce: No se requiere porque no se realizará ninguna intervención que requiera un permiso de ocupación de cauce.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realiza la vinculación del profesional ambiental y SST.
- Se recomienda al contratista reportar los materiales que ingresan de centro de aprovechamiento y la disposición de los RCD para mantener actualizada la información respecto al cargue mensual al PIN Ambiental
- Se recomienda implementar en el plan de gestión de residuos de construcción y demolición (PGRCD) Y el Plan de Manejo Ambiental (PMA) actividades y/o programas que garanticen el uso adecuado de manejo de residuos, control de emisiones de polvo y ruido, protección de fuentes hídricas, manejo responsable de materiales peligrosos y conservación de las áreas intervenidas, implementando capacitaciones y inspecciones periódicas que permita prevenir impactos dentro del proyecto

Anexos

- Lista de chequeo Interventoría Lote 17
- Cronograma de Capacitaciones
- Planilla de capacitación Probintec S.A.S
- Ficha técnica Papel

- Planilla de capacitación Consorcio Capital LM
- Certificado greco
- Documentos para el cargue del PIN Ambiental
- Certificación No instalación de sistema ahorradores de agua, energía
- Formato cambio de cubiertas
- Certificación No cambio de cubiertas
- Certificación No intervención zonas verdes
- Cargue PIN Ambiental

ANEXO 1

Barrancabermeja
Número de contacto: 3161147965
Correo electrónico: lote6probintec@gmail.com

Proyecto:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.						
Contratista:	CONSORCIO CAPITAL LM 25		**Interventoría:**		PROBINTEC S.A.S		
Contrato:	CO1.PCCNTR.8155343		**Contrato:**		CO1.PCCNTR.8168931		
Informe No.:	3		**Periodo:**		03 DE DICIEMBRE AL 02 DE ENERO		
FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA							
INFORME AMBIENTAL							
REQUERIMIENTO AMBIENTAL	**ÍTEM**	**PARÁMETRO A EVALUAR**	**CUMPLE 100%**	**NO CUMPLE 0%**	**N/A**	**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS Y SOPORTES**
1. GESTIÓN DOCUMENTAL	1.1.	Se aprueba el informe mensual de gestión ambiental del Contratista, atendiendo los lineamientos dados por la SED y dentro del plazo acordado con el supervisor del proyecto.		X		El contratista hasta la fecha no ha entregado el informe ambiental mensual N°3	*Aprobación de la interventoría del informe mensual de gestión ambiental del contratista de obra*
	1.2.	La documentación ambiental original y actualizada del proyecto reposa en el campamento de obra.	X			Se encuentra documentacion actualizada en el campamento de obra	*Lista de chequeo de la documentación encontrada en el campamento de la obra*
	1.3.	Se hace un adecuado y efectivo seguimiento y cumplimiento a los permisos y licencias (otorgadas o en tramite) requeridos para el proyecto.			X	No se han requerido permisos y licencias ambientales para el contrato	*Lista de chequeo de cada una de las obligaciones y disposiciones de los actos administrativos emitidos para el proyecto y relación de la respectiva evidencia aceptada por la Interventoría*
	1.4.	El informe mensual de gestión ambiental de la Interventoría se estructura y presenta de acuerdo a los lineamientos dados por la SED en el formato "Lista de chequeo de la gestión ambiental de la Interventoría"	X			Se presenta informe mensual de gestion ambiental bajo estructura y lineamientos de la SED	*El informe mensual de gestión ambiental de la Interventoría se estructura y presenta de acuerdo a la presente Lista de Chequeo*
	1.5.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto			X		*Cuando aplique*
2. MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS	2.1.	Los materiales de construcción ubicados en el frente de obra, se encuentran protegidos y demarcados de acuerdo con lo establecido en el PMA.	X			Los materiales de construccion se escuentran acopiados y protegidos en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	2.2.	La mezcla de concreto se hace en una batea metálica y/o sobre plástico y no se contamina el suelo.			X	No se han realizado mezcla de concreto en los frentes	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	2.3.	La madera utilizada fue aprobada por la Interventoría y cuenta con certificación de registro en el libro de operaciones.			X	No se ha utilizado madera en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	2.4.	Las zonas verdes se encuentran libres de almacenamiento de materiales de construcción, escombros o de residuos generados por los tratamientos a la vegetación.	X			L as zonas verdes se encuentran libres de materiales	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	2.5.	Se utilizan materiales provenientes únicamente de proveedores que cuentan con los permisos ambientales y mineros requeridos.	X			En el PMA presentado por el contratista se presenta los proveedores y antes de entrar, se aprueban por interventoria	*La interventoría verifica la legalidad de los proveedores utilizados*
	2.6.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto			X		*Cuando aplique*
	3.1.	El campamento y zonas comunes cuentan con equipamiento adecuado y suficiente para la recolección y clasificación en la fuente de residuos sólidos convencionales generados, de acuerdo con lo establecido en el PMA.	X			Los frentes de obra cuentan con puntos ecologicos para la separacion y recoleccion de los residuos solidos convencionales	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*

3. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES	3.2.	Los residuos sólidos convencionales se disponen adecuadamente con gestores autorizados.	X			En el PMA Y PGRCD presentado por el contratista se verifico los gestores para realizar la disposicion	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	3.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto			X		*Cuando aplique*
4. MANEJO DE RCD	4.1.	El proyecto cuenta con PIN para el manejo del aplicativo web de la SDA, asignado por la SED. Los reportes mensuales de RCD están debidamente diligenciados a la fecha y se encuentra actualizado el aplicativo web de la SDA.	X			Se realiza la apertura del Pin Ambiental	*Revisión y aprobación de la documentación cargada al aplicativo web de la SDA del PIN del proyecto*
	4.2.	Los RCD son acopiados y clasificados correctamente de acuerdo al PGRCD al interior de la obra.	X			En los frentes de obra se encuentran acopiados y clasificados RCD	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	4.3.	Durante su permanencia en obra, los RCD son protegidos y demarcados de acuerdo al PMA.	X			En los frentes de obra se encuentran protegidos y demarcados los RCD	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	4.4.	Se realiza reutilización temporal o permantente de los RCD generados en la obra, de acuerdo con lo exigido en la normatividad vigente.			X	No se han reutilzado los RCD generados en este periodo	*Información diligenciada y registro fotográfico reportado en el Anexo 3 del PIN.*
	4.5.	Los RCD que deben ser dispuestos con gestores autorizados son retirados dentro de las 24 horas siguientes a su generación en el frente de obra.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	4.6.	Las volquetas destinadas al transporte de escombros cumplen con las disposiciones de la SDA, cuentan con PIN y no se excede la capacidad de la volqueta en volumen o peso ni el borde superior más bajo del platón.	X			Las volquetas previo al ingresos a las instituciones son aprobadas por interventora	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría, acompañado del archivo CSV mensual de registro de viajes de volquetas del PIN cargado al aplicativo web de la SDA. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	4.7.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto			X		*Cuando aplique*
5. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES	5.1.	Los residuos se clasifican y acopian en lugares seguros de acuerdo a lo establecido en el PMA.	X			Los residuos peligrosos se acopian y protegen adecuamente según lo establecido en el PMA	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	5.2.	Los residuos se disponen en su totalidad con gestores autorizados por la SDA y se presenta la certificación correspondiente.			X	No se ha dispuesto material en los frentes de obra	*Las cantidades generadas y los certificados de disposición se incluyeron correctamente en el reporte mensual de RCD del PIN ambiental y están disponibles en el aplicativo web de la SDA*
	5.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto			X		*Cuando aplique*
6. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	6.1.	Las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con prácticas seguras de manipulación, almacenamiento y transporte, con las hojas de seguridad en español y se cumplen las medidas incluidas en ellas.			X	No han ingresado sustancias quimicas a los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría, acompañado del seguimiento al inventario de sustancias químicas. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*

QUÍMICOS	6.2.	Se cuenta con un lugar de acopio seguro, correctamente señalizado y dotado con kit de derrames.		X		No cuentan con kit de derrames en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	6.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto			X		*Cuando aplique*
7. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA	7.1.	Previo al inicio de actividades constructivas, se cuenta con un inventario de sumideros del área de influencia debidamente numerados y caracterizados de acuerdo el área de influencia indirecta del proyecto.			X	No aplica ya que no se cuenta con sumideros cerca a los frentes	*Garantizar que el documento permanezca en la obra y que el Contratista reporte su seguimiento en todos los informes mensuales*
	7.2.	Los sumideros definidos permanecen limpios, en mejores condiciones a las iniciales y cuentan con proteccion permanente.			X	No aplica ya que no se cuenta con sumideros cerca a los frentes	*Lista de chequeo y registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría del estado de cada uno de los sumideros inventariados. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	7.3.	Se garantiza el manejo adecuado de las aguas residuales domésticas generadas, evitando contaminar cuerpos de agua cercanos y descargas no autorizadas.	X			Se garantizo el manejo adecuado de las aguas residuales dometicas generadas	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría y verificación de la documentación presentada por el Contratista. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	7.4.	Se efectúa tratamiento al agua procedente de la actividad de corte de materiales y del sistema de limpieza de llantas de vehículos y maquinaria utilizados.			X	se garantizo el tratamiento de agua	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	7.5.	No se realizan actividades de obra que afecten y/o alteren las condiciones de las fuentes hídricas y sus zonas de ronda.	X			No se realizan actividades de obra que alteren las coindiciones de las fuentes hidricas	*Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista, si aplica*
	7.6.	Los acopios de materiales pétreos y granulares se encuentran alejados de los sumideros y cuerpos de agua.	X			Los acopios de materiales estan alejados de sumideros y cuerpos de agua	*Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista, si aplica*
	7.7.	Los granulares finos se mantienen confinados para evitar acción de arrastre por lluvia.			X	No se encuentran granulares finos al igual todo material se encuentra acopiado	*Cuando aplique*
	7.8.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista, si aplica*
	8.1.	La obra cuenta con cerramiento en perfecto estado en todo el perímetro del proyecto y en las áreas puntuales que se requiera.	X			En las instituciones se cuentan con cerramiento perimetral adecuado	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	8.2.	Se realiza la humectación de superficies desprovistas de acabados en los momentos requeridos.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	8.3.	Se realiza el cubrimiento adecuado de materiales granulares y RCD de forma permanente, para evitar su dispersión.	X			Se acopian adecuadamente los materiales y RCD en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*

8. MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS	8.4.	Si se realizan cortes a ladrillos, tabletas o adoquines, se tienen adecuados sistemas para evitar emisiones y ruido (casetas de corte).			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	8.5.	El Contratista limpia permanentemente las vías de acceso a los frentes de trabajo para evitar dispersión de material particulado.			X	Aunque no han ingresado volquetas a los frentes, se procura la limpieza de las vias de acceso	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	8.6.	Se cuenta con un sistema de limpieza de llantas para evitar el arrastre de material adherido a las mismas desde la zona del proyecto hacia las vías aledañas.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra ya que no ha ingresado volquetas a los frentes	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	8.7.	Los vehículos y maquinaria utilizados cuentan con la documentación obligatoria vigente que garantiza su buen funcionamiento, para evitar la emisión irregular de gases y material particulado.	X			Previo al ingreso de los vehiculos y maquinaria deben ser aprobados por interventoria	*Lista de chequeo de la documentación encontrada en el campamento de la obra*
	8.9.	Las volquetas que transportan materiales o RCD desde y hacía la obra cuentan con el cubrimiento total y adecuado de la carga.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra ya que no ha ingresado volquetas a los frentes	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	8.10.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
9. MANEJO DE FAUNA, FLORA Y PAISAJE	9.1.	El Contratista cumple con la protección de los individuos vegetales (en el área de influencia del proyecto y relacionados en el inventario forestal).			X	No se ha requerido esta actividad ya que no cuenta con individuos arboreos en el frente	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	9.2.	Se presenta y cumple la programación para la ejecución de los tratamientos a la vegetación aprobada por la Interventoría.			X	No se han presentado ni requerido programacion para tratamientos de vegetacion	*Programación de tratamientos silviculturales*
	9.3.	Previo a la ejecución de los tratamientos se implementa y se cumple el procedimiento para el manejo de la Avifauna aprobado por la Interventoría.			X	No se han presentado ni requerido programacion para tratamientos de vegetacion	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Formato de registro de avifauna*
	9.4.	El Contratista cumple con el procedimiento de tala incluido en el PMA y aprobado por la Interventoría.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	9.5.	El Contratista cumple con el procedimiento de bloqueo - traslado, incluido en el PMA y aprobado por la Interventoría.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Fichas de registro y seguimiento de árboles trasladado. Plano de localización georeferenciada*
	9.6.	El Contratista cumple con el procedimiento de empradización y manejo de zonas verdes incluido en el PMA y aprobado por la Interventoría.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Formato de registro de manejo de zonas verdes*
	9.7.	El Contratista cumple con la disposición de los residuos de tratamientos a la vegetación según lo aprobado por la Interventoría y presenta la certificación correspondiente.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Relación de volúmenes generados y dispuestos. Certificación de disposición final de residuos vegetales*
	9.8.	Se implementa en su totalidad el diseño paisajístico aprobado por la Interventoría y propuesto para el proyecto.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Consolidado de especies plantadas vs especies propuestas*

	9.9.	El Contratista actualiza y/o genera el código único de identificación del SIGAU de los individuos arbóreos objeto de tratamiento de las actividades de tala, bloqueo y traslado, aprobados en los Actos Administrativos emitidos por la SDA y para los individuos arbóreos resultantes de la implementación del Diseño Paisajístico, cuando se requiera el uso de zonas de espacio público.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra ya que no se encuentran individuos arboreos	*Consolidado de especies plantadas vs especies propuesta. Actas de reunión con JBB para asignación de sitios de plantación y aprobación del diseño. Acta JBB asignación códigos SIGAU. Plano de localización georeferenciada de los árboles*
	9.10.	Se realiza el mantenimiento de los árboles trasladados de acuerdo con cronograma presentado en el PMA.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Fichas de seguimietno de árboles trasladados*
	9.11.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
10. MANEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	10.1.	El contratista radica en interventoría la documentación requerida para el trámite de valla de obra, 10 días depués de firmada el acta de inicio			X	No se requiere tramite de valla de obra para el contrato	*Radicado de la documentación en interventoría*
	10.2	Una vez recibido el registro de la valla por parte de la SDA, el contratista instala la valla dentro del plazo establecido en el mismo			X	No se requiere tramite de valla de obra para el contrato	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría.*
	10.3	El contratista realiza el pago por servicio de evaluación del aviso en fachada del colegio, y presenta la documentación para el trámite de registro, a la Interventoría 10 días después de finalizadas las fachadas donde será instalado			X	No se requiere para el contrato	*Radicado de la documentación en interventoría*
	10.4	El aviso en fachada se ajusta a los criterios establecidos en el Manual de Publicidad Exterior Visual de la SDA y a la normatividad vigente			X	No se requiere para el contrato	*Montaje del aviso*
	10.5.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
11. CAPACITACIONES AMBIENTALES	11.1.	El Contratista cumple con las actividades de capacitación programadas en el mes y lleva el control de asistencia del personal capacitado.		X		El contratista no reporta capacitaciones en el periodo por que no ha entregado el informe mensual	*Seguimiento de la ejecución de las capacitaciones programadas por el Contratista, acompañada de registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Lista de chequeo de asistentes vs el personal convocado por cada mes.*
	11.2.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
12. ORDEN Y ASEO	12.1.	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y se cumple con los progamas de manejo de los diferentes residuos según lo define el PMA.	X			Todas las instalaciones se encuentras ordenados y limpios	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	12.2.	El campamento de la obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado.	X			En las instituciones se encuentran en cada uno un campamento	*información diligenciada y registro fotográfico reportado en el Anexo 3 del PIN.*
	12.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
13. RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y SED	13.1.	La Interventoría realiza seguimiento a la subsanación de las observaciones realizadas por la SED en su totalidad y de manera oportuna. Se reporta la gestión realizada en el informe mensual de gestión ambiental de la Interventoría.			X	No se han realizado requerimientos de la autoridad ambiental y la SED en este periodo	*Relación de observaciones realizadas por la SED y su correspondiente respuesta y subsanación, acompañada de la gestión realizada por la Interventoría.*
	13.2.	El Contratista, en cabeza del profesional ambiental, atiende las visitas de la autoridad ambiental y presenta, de manera oportuna, el informe de subsanación atendiendo todas observaciones realizadas. El informe de subsanación radicado en la SDA cuenta con la aprobación de la Interventoría.			X	No se han realizado visitas de la autoridad ambiental y la SED en este periodo	*Relación y respuesta a las visitas realizadas por la SDA. Se entrega toda la documentación relacionada y aprobada por la Interventoría.*

	13.3.	Se presenta toda la documentación relacionada con las visitas de la SDA al proyecto y los respectivos informes de subsanación en el informe mensual de gestión ambiental del Contratista.			X	No se han realizado visitas de la autoridad ambiental y la SED en este periodo	*Lista de chequeo de la documentación encontrada en el campamento de la obra*
	13.4.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*

NOTA: el informe mensual de gestión ambiental de la Interventoría debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por el profesional ambiental de la Interventoría. El documento debe contener únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento ambiental y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

RADICACIÓN:

ELABORÓ:

NOMBRE: Christian Felipe Rodriguez
CARGO: Especialista ambiental
EMPRESA: Probintec S.A.S
FECHA: 14 de enero

OFICIO DE RADICACIÓN SED: _____

FECHA:

ANEXO 2

Barrancabermeja
Número de contacto: 3161147965
Correo electrónico: lote6probintec@gmail.com

PLAN/ PROGRAMA	ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	POBLACION OBJETO	ACCION	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7			
						SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
INDUCCION	1	Inducción al Personal nuevo: Generalidades del PAI componente B. Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.8168931 (INT)	P					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					E					X	X	X	X	X	X	X	X																
FORMACION, ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION INTERVENTORIA	2	Problemática ambiental/ dispocision y getion de residuos solidos	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.8168931 (INT)	P						X																						
					E						X																						
	3	Programa de transporte sostenible	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.8168931 (INT)	P									X																			
					E									X																			
	4	Manejo de cerramiento de los frentes	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.8168931 (INT)	P													X															
					E																												
	5	Posconsumo	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.8168931 (INT)	P																	X											
					E																												
	6	Manejo de materiales de construcción	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.8168931 (INT)	P																					X							
					E																												
	7	Orden y aseo	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.8168931 (INT)	P											X																	
					E											X																	
	8	Uso eficiente de y ahorro de agua y energia	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.8168931 (INT)	P															X													
					E																												
	9	Conocimiento y manejo de sustancias químicas y hojas de seguridad	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.8168931 (INT)	P																			X									
					E																												
	10	Actualización Requisitos legales ambientales.	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.8168931 (INT)	P																							X					
					E																												
	11	Manejo de reciduos peligrosos	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.8168931 (INT)	P																										X		
					E																												

PROGRAMADO	0	5	6	6	6	6	5
EJECUTADO	0	5	6	0	0	0	0
INCUMPLIMIENTO	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REPROGRAMADO							

ANEXO 3

Barrancabermeja
Número de contacto: 3161147965
Correo electrónico: lote6probintec@gmail.com

PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	CÓDIGO: PROBINTEC - FT-005 Versión 01 Pagina 1 de 1 Fecha 12/10/2025
FECHA: 10 de diciembre de 2025 LUGAR: Oficina interventoria	Capacitación ☐ Charla ☒ Reunión Gerencial ☐	Inducción ☐ Otra/Cual: _____

HORA INICIO: 11:00 am HORA FIN: 11:15 am.

TEMA: Programa de transporte sostenible

DESCRIPCIÓN DEL TEMA: Reducir los impactos ambientales asociados a la movilidad

Nº	ASISTENTE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Angie Toro	1129629947	Tecnico SST	
2	Carlos Montenegro	1003911626	Residente de obra	Carlos M. Montenegro
3	Lorena Rodriguez	1049627513	Director interventoria	
4	Hugo Aguilar	80095564	Tecnico SST	
5	Miguel Castro	14795522	Inspector	
6	Gerson Franco	1119 2829	Inspector	
7	Diana Carolina Caro	1057877412	Tecnico SST	Diana Carolina Ciro
8	Veronica Torres	1003911626	Tecnico SST	Veronica Torres
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Christian Rodriguez

CARGO: Especialista ambiental

PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	CÓDIGO: PROBINTEC - FT-005 Versión 01 Pagina 1 de 1 Fecha: 12/10/2025

FECHA: 19 diciembre de 2025

LUGAR: Virtual

Capacitación ☐ Charla ☒ Reunión Gerencial ☐ Inducción ☐ Otra/Cual: _____

HORA INICIO: 10:00 am HORA FIN: 10:15 am

TEMA: Orden y aseo en los frentes de obra

DESCRIPCIÓN DEL TEMA: Buenas practicas orientadas a mantener los espacios de trabajo limpios, organizados y seguros

Nº	ASISTENTE	NÚMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Diana Carolina Caro	1053833412	Tecnico SST	Diana Carolina Caro
2	Hugo Aguilar	80095964	Tecnico SST	
3	Diosmery garcia	5309 4602	Inspector	
4	Christian Doncel	1018419259	profesional C y P	
5	Natalia Mora	1077245479	Residente de obra	
6	Lorena Rodriguez	1049622513	Director interventoria	
7	Miguel castro	14795577	Inspector	
8	Adriana Almar	38286840	Inspector	
9	Carlos montenegro	1007911676	Residente de obra	Carlos M. Montenegro
10	Richard Duelvas	1004127511	Tecnico SST	
11	Jose Esmeral	7227697	Tecnico SST	José Esmeral
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Christian Rodriguez

CARGO: Especialista ambiental

ANEXO 4


Barrancabermeja
Número de contacto: 3161147965
Correo electrónico: lote6probintec@gmail.com

REPROGRAF®

Papel de caña de azúcar


Papel de caña de azúcar

Papel blanco multipropósito elaborado 100% con pulpa virgen de caña de azúcar. Excelente calidad y óptimo desempeño en todas las tecnologías de impresión.



Impreso en PROPALCOTE SBS de 225 gr.

USOS



CARACTERÍSTICAS

- Corte exacto hoja a hoja.
- Libre de Polvillo.
- No se deforma, resiste las altas temperaturas del proceso de fotocopiado a dos caras.
- Envoltura resistente a la humedad.
- Tecnología alcalina.
- Excelente opacidad y lisura.
- Compatible con todas las tecnologías de impresión.

ESPECIFICACIONES

FORMATO	DIMENSIONES		PESO	GRAMAJE	BLANCURA	HOJAS X RESMA	RESMAS X CAJA
	cm	plg					
Carta	21.6 x 27.9	8.5 x 11.0	20 lb	75 gr/m²	92%	500	10
Oficio	21.6 x 33.0	8.5 x 13.0	20 lb	75 gr/m²	92%	500	10
A4	21.0 x 29.7	8.3 x 11.7	20 lb	75 gr/m²	92%	500	10

SELLOS Y CERTIFICACIONES



- 100% libre de cloro elemental.
- Libre de ácido que garantiza durabilidad y permanencia.
- Certificado con Sello Ambiental Colombiano.
- Proceso de producción certificado en gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad Industrial/Salud Ocupacional.
- Producto 100% reciclable, biodegradable y renovable en cortos períodos de tiempo.

REPROGRAF®

Papel de caña de azúcar


Papel de caña de azúcar

Papel blanco multipropósito elaborado 100% con pulpa virgen de caña de azúcar. Excelente calidad y óptimo desempeño en todas las tecnologías de impresión.



Impreso en PROPALCOTE SBS de 225 gr.

USOS



CARACTERÍSTICAS

- Corte exacto hoja a hoja.
- Libre de Polvillo.
- No se deforma, resiste las altas temperaturas del proceso de fotocopiado a dos caras.
- Envoltura resistente a la humedad.
- Tecnología alcalina.
- Excelente opacidad y lisura.
- Compatible con todas las tecnologías de impresión.

ESPECIFICACIONES

FORMATO	DIMENSIONES		PESO	GRAMAJE	BLANCURA	HOJAS X RESMA	RESMAS X CAJA
	cm	plg					
Carta	21.6 x 27.9	8.5 x 11.0	20 lb	75 gr/m²	92%	500	10
Oficio	21.6 x 33.0	8.5 x 13.0	20 lb	75 gr/m²	92%	500	10
A4	21.0 x 29.7	8.3 x 11.7	20 lb	75 gr/m²	92%	500	10

SELLOS Y CERTIFICACIONES



- 100% libre de cloro elemental.
- Libre de ácido que garantiza durabilidad y permanencia.
- Certificado con Sello Ambiental Colombiano.
- Proceso de producción certificado en gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad Industrial/Salud Ocupacional.
- Producto 100% reciclable, biodegradable y renovable en cortos períodos de tiempo.

Natural Copy Paper

Papel de caña de azúcar



Papel natural multipropósito elaborado 100% con pulpa virgen de caña de azúcar y libre de químicos blanqueadores y matizantes. Apariencia única que hace visible su compromiso ambiental.

Impreso en EARTH PACT Natural Offset de 200gr.

USOS



CARACTERÍSTICAS

- Corte exacto hoja a hoja.
- Libre de Polvillo.
- No se deforma, resiste las altas temperaturas del proceso de fotocopiado a dos caras.
- Envoltura resistente a la humedad.
- Tecnología alcalina.
- Excelente opacidad y lisura.
- Compatible con todas las tecnologías de impresión.
- Tono natural, único en el mercado.

ESPECIFICACIONES

FORMATO	DIMENSIONES		PESO	GRAMAJE	HOJAS X RESMA	RESMAS X CAJA
	cm	plg				
Carta	21.6 x 27.9	8.5 x 11.0	19.1 lb	72 gr/m²	500	10
Oficio	21.6 x 33.0	8.5 x 13.0	19.1 lb	72 gr/m²	500	10
A4	21.0 x 29.7	8.3 x 11.7	19.1 lb	72 gr/m²	500	10

SELLOS Y CERTIFICACIONES

- 100% libre de cloro elemental.
- Libre de ácido que garantiza durabilidad y permanencia.
- Certificado con Sello Ambiental Colombiano.
- Proceso de producción certificado en gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad Industrial/Salud Ocupacional.
- Producto libre de químicos blanqueadores.
- Producto 100% reciclable, biodegradable y renovable en cortos períodos de tiempo.

Natural Copy Paper

Papel de caña de azúcar



Papel natural multipropósito elaborado 100% con pulpa virgen de caña de azúcar y libre de químicos blanqueadores y matizantes. Apariencia única que hace visible su compromiso ambiental.

Impreso en EARTH PACT Natural Offset de 200gr.

USOS



CARACTERÍSTICAS

- Corte exacto hoja a hoja.
- Libre de Polvillo.
- No se deforma, resiste las altas temperaturas del proceso de fotocopiado a dos caras.
- Envoltura resistente a la humedad.
- Tecnología alcalina.
- Excelente opacidad y lisura.
- Compatible con todas las tecnologías de impresión.
- Tono natural, único en el mercado.

ESPECIFICACIONES

FORMATO	DIMENSIONES		PESO	GRAMAJE	HOJAS X RESMA	RESMAS X CAJA
	cm	plg				
Carta	21.6 x 27.9	8.5 x 11.0	19.1 lb	72 gr/m²	500	10
Oficio	21.6 x 33.0	8.5 x 13.0	19.1 lb	72 gr/m²	500	10
A4	21.0 x 29.7	8.3 x 11.7	19.1 lb	72 gr/m²	500	10

SELLOS Y CERTIFICACIONES

- 100% libre de cloro elemental.
- Libre de ácido que garantiza durabilidad y permanencia.
- Certificado con Sello Ambiental Colombiano.
- Proceso de producción certificado en gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad Industrial/Salud Ocupacional.
- Producto libre de químicos blanqueadores.
- Producto 100% reciclable, biodegradable y renovable en cortos períodos de tiempo.

ANEXO 5

Barrancabermeja
Número de contacto: 3161147965
Correo electrónico: lote6probintec@gmail.com

CODIGO	FORMATO	VERSIÓN	CONSORCIO CAPITAL
FO - SIP - 041	FORMATO No 24 - REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	3.0	

FECHA

SUBDIRECCIÓN GENERAL: INFRAESTRUCTURA SED

DIRECCIÓN TECNICA: SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: MANTENIMIENTOS SED

CONTRATO No.: SED -CO1.PCCNTR.8155343

OBJETO DEL CONTRATO

"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

LUGAR Y FECHA

NOMBRE DEL PROFESIONAL: VICTOR MANUEL ROJAS GOMEZ

EMPRESA: CONSORCIO CAPITAL

TEMA: Manejo de los Residuos en Obra

HORA DE INICIO: HORA DE TERMINACIÓN:

TIPO

INDUCCIÓN	X	CAPACITACIÓN	X
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENTO	
		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPANIA	FIRMA
[illegible]	79886.830	Gerente	Steel	[illegible]
Ricardo Ponce	79.058536	Soldador	steel	Ricardo Ponce
Duvan Cortés	1018506163	Ayudante	Steel	Duvan Cortés

(Firma) (Nombre) Especialista Ambiental y/o SISO Contratista

(Firma) Especialista Ambiental y/o SISO Interventoria

Original Dependencia responsable del contrato
Copia : Interventor
Copia: Contratista

ANEXO 6

Barrancabermeja
Número de contacto: 3161147965
Correo electrónico: lote6probintec@gmail.com

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Consecutivo para la verificación del certificado: GRE VD A007198-001-2025

Generado el: 2026-01-27

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma CONSORCIO CAPITAL LM identificada con NIT 901.973.695-1 quién actúa como transportador, realizó la disposición de material RCD del tercero CONSORCIO CAPITAL LM identificada con el Nit 901.973.695-1 quien actúa como Generador, en el período de tiempo comprendido entre 2025-12-01 al 2025-12-31 para la obra , cuyo objeto es: “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE 17." con pin de obra 27825“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE 17.", en la planta de tratamiento y aprovechamiento de Greco SAS quien aplicando la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el Decreto 507 del 31 de octubre de 2023 de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, realiza la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos fundamentales en la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Concreto	3	21	26.88
Totales	3	21	26.88
Observaciones:			

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2026-01-27, Cota Cundinamarca

En constancia se firma



JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una ***COPIA NO CONTROLADA****"*

Granulados Reciclados de Colombia Greco	CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S	Código: FO-CM-005 Versión: 0 Fecha: 25/07/2025

Anexo IV CONSTANCIA DE GESTIÓN – Decreto 507 de 2023

(Aplicable solo para gestores de puntos limpios, plantas de tratamiento y/o aprovechamiento, recuperadores específicos y sitios de disposición final)

1. DATOS DEL GENERADOR	
	GRE VD A007198-001-2025
PIN - GEN	
Nombre del proyecto (obra)	
Nombre o razón social	CONSORCIO CAPITAL LM
Identificación o NIT	901.973.695-1
Representante Legal	Ing. Luis Milton Ortiz
Dirección domicilio	CR 16 A # 75 81 OF 402
Teléfono	6 0 1 7 3 2 3 2 6 3
Correo electrónico	ambiental.cscapital@gmail.com
Dirección de generación de RCD	

2. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RCD

Transportador	Razón Social	No de Identificación	Vehículos autorizados	Tipo	No. Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador	No. PIN TRANS
EDGAR ESPITIA RODRIGUEZ	79358966	79358966	XLK788	Sencillo	1	NA
YEISON ESPITIA CORTES	1014201482	1014201482	XLK788	Sencillo	2	NA

3. GESTIÓN INTEGRAL RCD (ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)

Gestor (Marque con una X al gestor a quien entrega los RCD)	Punto Limpio		Sitio de disposición fina		Recuperador Especifico	
	Receptor		Planta de tratamiento y/o aprovechamiento	x	Otro ¿Cuál?	

PIN del gestor	26491 y 19309
NTR	GRE VD A007198-001-2025

Datos del Gestor	
Nombre o Razón Social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S

Fecha de recepción RCD	01 de diciembre al 31 de diciembre de 2025

Identificación o NIT	900.767.473-7

"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una ***COPIA NO CONTROLADA****"*

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Representante Legal	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ
Dirección	Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur
Municipio	Cota (Cundinamarca)
Teléfono	3046383774

01 RDC susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales petreos de excavación	
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos M		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	26.88 ton
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	

01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall)	

01 05 05	Otros metales	

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

02 RCD – No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
02 01	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
02 02	Los que tengan características de peligrosidad y/o sean de manejo diferenciado.	
02 02	Los que tengan características de peligrosidad	
02 02 01	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
02 02 02	Otros residuos con características de peligrosidad	

FIRMAS					
Nombre del encargado de obra		**CC**		**Firma**	
Nombre del representante legal gestor	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ	**CC**	900.767.473-7	**Firma**	

"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una ***COPIA NO CONTROLADA****"*

ANEXO 7

Barrancabermeja
Número de contacto: 3161147965
Correo electrónico: lote6probintec@gmail.com

PERIODO:Diciembre 2025 PIN: 27908 CONSORCIO CAPITAL LM

FORMATO DE GENERACION Y GESTION DE RCD

ETAPA CONSTRUCTIVA	TIPO DE RCD	CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (Toneladas)	ORIGEN *	CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas)	TIPO DE GESTIÓN				
					Disposición Final	Reutilización	Reciclaje	Otros	Lugar de Disposición Final
Demolición, Excavación y cimentación Construcción	**01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento**								
	01 01 Excavación								
	01 01 01 Coberturas vegetales								
	01 01 02 Tierras limpias de excavación								
	01 01 03 Limos								
	01 01 04 Materiales pétreos productos de la excavación								
	01 01 05 Otros residuos de excavación								
	01 02 Productos de Cimentación y Pilotaje								
	01 02 01 Arcillas								
	01 02 02 Bentonitas								
	01 02 03 Otros residuos de cimentación y pilotaje								
	01 03 Pétreos								
	01 03 01 Concretos	26.88	COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ	26.88		x			Granulados y Reciclados de Colombia GRECO
	01 03 02 Gravas								
	01 03 03 Cantos								
	01 03 04 Ladrillos								
	01 03 05 Arenas								
	01 03 06 Morteros								
	01 03 07 Materiales Cerámicos								
	01 03 08 Residuos de material asfáltico								
	01 03 09 Bases y sub bases granulares								
	01 03 10 Otros residuos pétreos								
	01 04 No pétreos								
	01 04 01 Madera								
	01 04 02 Plásticos								
	01 04 03 Vidrio								
	01 04 04 Papel y Cartón								
	01 04 05 Gomas y cauchos								
	01 04 06 Cartón yeso (drywall)								
	01 04 07 Acrílico								
	01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán								
	01 04 09 Materiales a base fibrocemento								
	01 04 10 Otros residuos no pétreos								
	01 05 Metales								
	01 05 01 Acero y hierro								
	01 05 02 Zinc								
	01 05 03 Cobre								
	01 05 04 Aluminio								
	01 05 05 Otros metales								
	02 RCD No susceptibles de aprovechamiento								
	02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados								
	02 02 Los que tengan características de peligrosidad								
	02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan								
	02 02 02 Otros residuos con características de peligrosidad.								
	TOTALES			26.88					

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente	**ANEXO III. CONSTANCIA DE GESTIÓN DEL RECEPTOR**
1. DATOS BÁSICOS DEL RECEPTOR	
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO
Documento de identificación o NIT	900767473-7
Representante Legal	JAVIER CASTILLO GONZALEZ
PIN-RECEP	8418-1778
Dirección	Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur
Teléfono	3046383774
Correo electrónico	asesorcomercial2@recicladosgreco.com
Municipio o distrito	Cota- Cundinamarca
2. DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
PIN-GEN	**27825**
Nombre del proyecto (obra)	Mejoramiento 2025 Lote 17
Nombre o razón social	CONSORCIO CAPITAL
Documento de identificación o NIT	901973695-1
Representante Legal	LUIS MILTON ORTIZ
Dirección domicilio	Carrera 16 A Nº 75-81
Teléfono	7323263
Correo electrónico	ingluismilton@yahoo.es
Dirección de generación de RCD	Colegio Marco Tulio Fernandez - Carrera 75 Nº 51A-69

3. CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS POR EL RECEPTOR POR TIPO

TIPO DE RESIDUO	Cantidad de RCD entregados por el generador (Toneladas)	Tipo de aprovechamiento
01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		
01 01 01 Coberturas vegetales		
01 01 02 Tierras limpias de excavación		
01 01 03 Limos		
01 01 04 Materiales pétreos de excavación		
01 01 05 Otros residuos de excavación		
01 02 Productos de Cimentación y Pilotaje		
01 02 01 Arcillas		
01 02 02 Bentonitas		
01 02 03 Otros residuos de cimentación y pilotaje		
01 03 Pétreos		
01 03 01 Concretos	26,88	Planta de Aprovechamiento
01 03 02 Gravas		
01 03 03 Cantos		
01 03 04 Ladrillos		
01 03 05 Arenas		
01 03 06 Morteros		
01 03 07 Materiales Cerámicos		
01 03 08 Residuos de material asfáltico		
01 03 09 Bases y sub bases granulares		
01 03 10 Otros residuos pétreos		
01 04 No pétreos		
01 04 01 Madera		
01 04 02 Plásticos		
01 04 03 Vidrio		
01 04 04 Papel y Cartón		
01 04 05 Gomas y cauchos		
01 04 06 Cartón yeso (Drywall)		
01 04 07 Acrílico		
01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán		
01 04 09 Materiales a base fibrocemento		
01 04 10 Otros residuos no pétreos		
01 05 Metales		
01 05 01 Acero y hierro		
01 05 02 Zinc		
01 05 03 Cobre		
01 05 04 Aluminio		
01 05 05 Otros metales		
Total RCD recibidos (Ton)	26,88	
Cantidad de constancias de gestión provisional recibidas al trasportador en el mes	1	
Fecha de recepción de los RCD	01 de diciembre al 31 de diciembre de 2025	

Cordialmente,

FIRMA (Receptor – Representante legal)
C.C. o NIT: 901973695-1
NOMBRE: Director de Obra William Cortes

FIRMA (Profesional Ambiental Acreditado) C.C. 1032410033
No. Tarjeta Profesional 25238-268828 CND
NOMBRE: Victor Rojas

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Consecutivo para la verificación del certificado: GRE VD A007198-001-2025

Generado el: 2026-01-27

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma CONSORCIO CAPITAL LM identificada con NIT 901.973.695-1 quién actúa como transportador, realizó la disposición de material RCD del tercero CONSORCIO CAPITAL LM identificada con el Nit 901.973.695-1 quien actúa como Generador, en el período de tiempo comprendido entre 2025-12-01 al 2025-12-31 para la obra , cuyo objeto es: “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE 17." con pin de obra 27825“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE 17.", en la planta de tratamiento y aprovechamiento de Greco SAS quien aplicando la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el Decreto 507 del 31 de octubre de 2023 de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, realiza la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos fundamentales en la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Concreto	3	21	26.88
Totales	3	21	26.88
Observaciones:			

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2026-01-27, Cota Cundinamarca

En constancia se firma



JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una ***COPIA NO CONTROLADA****"*

PERIODO:Diciembre 2025 PIN: 27908 CONSORCIO CAPITAL LM

FORMATO DE GENERACION Y GESTION DE RCD

ETAPA CONSTRUCTIVA	TIPO DE RCD	CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (Toneladas)	ORIGEN *	CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas)	TIPO DE GESTIÓN				
					Disposición Final	Reutilización	Reciclaje	Otros	Lugar de Disposición Final
Demolición, Excavación y cimentación Construcción	**01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento**								
	01 01 Excavación								
	01 01 01 Coberturas vegetales								
	01 01 02 Tierras limpias de excavación								
	01 01 03 Limos								
	01 01 04 Materiales pétreos productos de la excavación								
	01 01 05 Otros residuos de excavación								
	01 02 Productos de Cimentación y Pilotaje								
	01 02 01 Arcillas								
	01 02 02 Bentonitas								
	01 02 03 Otros residuos de cimentación y pilotaje								
	01 03 Pétreos								
	01 03 01 Concretos			26.88		x			Granulados y Reciclados de Colombia GRECO
	01 03 02 Gravas								
	01 03 03 Cantos								
	01 03 04 Ladrillos								
	01 03 05 Arenas								
	01 03 06 Morteros								
	01 03 07 Materiales Cerámicos								
	01 03 08 Residuos de material asfáltico								
	01 03 09 Bases y sub bases granulares								
	01 03 10 Otros residuos pétreos								
	01 04 No pétreos								
	01 04 01 Madera								
	01 04 02 Plásticos								
	01 04 03 Vidrio								
	01 04 04 Papel y Cartón								
	01 04 05 Gomas y cauchos								
	01 04 06 Cartón yeso (drywall)								
	01 04 07 Acrílico								
	01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán								
	01 04 09 Materiales a base fibrocemento								
	01 04 10 Otros residuos no pétreos								
	01 05 Metales								
	01 05 01 Acero y hierro								
	01 05 02 Zinc								
	01 05 03 Cobre								
	01 05 04 Aluminio								
	01 05 05 Otros metales								
	02 RCD No susceptibles de aprovechamiento								
	02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados								
	02 02 Los que tengan características de peligrosidad								
	02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan								
	02 02 02 Otros residuos con características de peligrosidad.								
	TOTALES								

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente	**ANEXO III. CONSTANCIA DE GESTIÓN DEL RECEPTOR**
1. DATOS BÁSICOS DEL RECEPTOR	
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO
Documento de identificación o NIT	900767473-7
Representante Legal	JAVIER CASTILLO GONZALEZ
PIN-RECEP	8418-1778
Dirección	Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur
Teléfono	3046383774
Correo electrónico	asesorcomercial2@recicladosgreco.com
Municipio o distrito	Cota- Cundinamarca
2. DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
PIN-GEN	**27825**
Nombre del proyecto (obra)	Mejoramiento 2025 Lote 17
Nombre o razón social	CONSORCIO CAPITAL
Documento de identificación o NIT	901973695-1
Representante Legal	LUIS MILTON ORTIZ
Dirección domicilio	Carrera 16 A Nº 75-81
Teléfono	7323263
Correo electrónico	ingluismilton@yahoo.es
Dirección de generación de RCD	Colegio Marco Tulio Fernandez - Carrera 75 Nº 51A-69

3. CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS POR EL RECEPTOR POR TIPO

TIPO DE RESIDUO	Cantidad de RCD entregados por el generador (Toneladas)	Tipo de aprovechamiento
01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		
01 01 01 Coberturas vegetales		
01 01 02 Tierras limpias de excavación		
01 01 03 Limos		
01 01 04 Materiales pétreos de excavación		
01 01 05 Otros residuos de excavación		
01 02 Productos de Cimentación y Pilotaje		
01 02 01 Arcillas		
01 02 02 Bentonitas		
01 02 03 Otros residuos de cimentación y pilotaje		
01 03 Pétreos		
01 03 01 Concretos	26,88	Planta de Aprovechamiento
01 03 02 Gravas		
01 03 03 Cantos		
01 03 04 Ladrillos		
01 03 05 Arenas		
01 03 06 Morteros		
01 03 07 Materiales Cerámicos		
01 03 08 Residuos de material asfáltico		
01 03 09 Bases y sub bases granulares		
01 03 10 Otros residuos pétreos		
01 04 No pétreos		
01 04 01 Madera		
01 04 02 Plásticos		
01 04 03 Vidrio		
01 04 04 Papel y Cartón		
01 04 05 Gomas y cauchos		
01 04 06 Cartón yeso (Drywall)		
01 04 07 Acrílico		
01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán		
01 04 09 Materiales a base fibrocemento		
01 04 10 Otros residuos no pétreos		
01 05 Metales		
01 05 01 Acero y hierro		
01 05 02 Zinc		
01 05 03 Cobre		
01 05 04 Aluminio		
01 05 05 Otros metales		
Total RCD recibidos (Ton)	26,88	
Cantidad de constancias de gestión provisional recibidas al trasportador en el mes	1	
Fecha de recepción de los RCD	01 de diciembre al 31 de diciembre de 2025	

Cordialmente,

FIRMA (Receptor – Representante Legal)
C.C. o NIT: 901973695-1
NOMBRE: Director de Obra William Cortes

FIRMA (Profesional Ambiental Acreditado) C.C. 1032410033
No. Tarjeta Profesional 25238-268828 CND
NOMBRE: Victor Rojas

5. Registro fotográfico durante la reutilización:

Descripción:

NA

NA

6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:

NA

NA

Información de la Reutilización:

7. Cantidad de material proveniente de Plantas de Tratamiento y/o Aprovechamiento móviles _____ **(Ton)**

7.1. PIN TRAT/APROV (planta de tratamiento y/o aprovechamiento móvil):

8. Volumen total reutilizado: _____0_____ **(Ton)**

9. Duración del proceso: _____0_____ **(meses)**

10. Área final recuperada: _____0_____ **(m2)**

11. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: _____0_____ **(%)**

12 . Comentarios, Conclusiones y/o Justificación de la no reutilización:

DURANTE EL PRESENTE PERIODO, NO SE REALIZÓ APROVECHAMIENTO DE MATERIA IN SITU

WILLIAM ANDRES CORTES APARICIO

Firma del Representante Legal o Director de obra

BOGOTÁ Secretaría de Ambiente	**ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU**

Mes del Aprovechamiento:	**dic-25**
Nombre del Proyecto:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE 17."
PIN-GEN:	**27825**

1. Registro fotografico del "antes" del sitio que va a ser utilizado para la reutilización, con referencia de la zona.

Descripcion:

NA

NA

2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD's (Especifique las dimensiones del área para reutilizar)

Alto: Ancho: Largo:

NA

3. Tipo de material a emplear en la reutilización:

Descripcion detallada:

NA

4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.

NA

CONSORCIO CAPITAL LM
NIT: 901.973.695-1
Cra 16 A No. 75-81 Of. 402
Tel 7323263- 3164188966
ingluismilton@yahoo.es

CERTIFICACIÓN DE NO INGRESO DE MATERIALES DE CANTERA Y/O PLANTAS DE APROVECHAMIENTO

Contrato No. CO1.PCCNTR.8155343

En cumplimiento de las obligaciones de seguimiento y control establecidas en el Contrato No. **CO1.PCCNTR.8155343**, cuyo objeto es **"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE 17."**, se deja constancia de lo siguiente:

De esta manera y en calidad de responsable del componente ambiental del **Contrato No. CO1.PCCNTR.8155343**, me permito certificar que, no se presentó ingreso de materiales a obra provenientes de plantas de aprovechamiento y/o canteras, reportando un volumen de **(0 m^3)** en el marco de las actividades ejecutadas en dicho periodo comprendido entre el **01 de diciembre 2025 y el 31 de diciembre del 2025**.

La presente certificación se expide a solicitud de parte interesada y para los fines pertinentes dentro del proceso contractual.

Cordial saludo,

ING. WILLIAM ANDRÉS CORTÉS APARICIO
Director de obra
CONSORCIO CAPITAL LM

ING. VICTOR MANUEL ROJAS
Especialista Ambiental
CONSORCIO CAPITAL LM

ANEXO 8

Barrancabermeja
Número de contacto: 3161147965
Correo electrónico: lote6probintec@gmail.com

CERTIFICACION DE NO INSTALACION DE SISTEMAS AHORRADORES DE AGUA Y ENERGIA

Contrato No. CO1.PCCNTR.8168931

En cumplimiento de las obligaciones de seguimiento y control establecidas en el contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8168931 y dándole seguimiento al contrato de obra No. CO1.PCCNTR. 8155343 a cargo del CONSORCIO CAPITAL LM 25 , cuyo objeto es ***"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A RAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS SEDES ADMINISTRATIVAS".*** Se deja constancia de lo siguiente:

Durante el periodo comprendido entre el 03 de diciembre 2025 y el 02 de enero del 2026, no se instaló en las instituciones educativas sistemas ahorradores de agua y energía cumplimiento el cronograma de obra, teniendo en cuenta que no han comenzado actividades constructivas.

ING CHRISTIAN RODRIGUEZ
ESPECIALISTA AMBIENTAL
PROBINTEC SAS
NIT – 829001061-1

ANEXO 9

Barrancabermeja
Número de contacto: 3161147965
Correo electrónico: lote6probintec@gmail.com

FECHA	LOCALIDAD	ZONA	COLEGIO	TIPO DE CUBIERTA	CUBIERTA / M2
2025	ENGATIVA				0
2025	LOS MARTIRES				0
2025	TEUSAQUILLO				0
Total					**0**

ANEXO 10

Barrancabermeja
Número de contacto: 3161147965
Correo electrónico: lote6probintec@gmail.com

CERTIFICACION DE NO CAMBIO DE CUBIERTAS

Contrato No. CO1.PCCNTR.8168931

En cumplimiento de las obligaciones de seguimiento y control establecidas en el contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8168931 y dándole seguimiento al contrato de obra No. CO1.PCCNTR. 8155343 a cargo del CONSORCIO CAPITAL LM, cuyo objeto es ***"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS SEDES ADMINISTRATIVAS".*** Se deja constancia de lo siguiente:

Durante el periodo comprendido entre el 03 de diciembre 2025 y el 02 de enero de 2026, no se realizó el cambio de cubiertas en las instituciones cumplimiento con el cronograma de obra, teniendo en cuenta que no han comenzado actividades constructivas.

ING CHRISTIAN RODRIGUEZ
ESPECIALISTA AMBIENTAL
PROBINTEC SAS
NIT – 829001061-1

ANEXO 11

Barrancabermeja
Número de contacto: 3161147965
Correo electrónico: lote6probintec@gmail.com

CERTIFICACION NO INTERVENCION ZONAS VERDES

Contrato No. CO1.PCCNTR.8168931

En cumplimiento de las obligaciones de seguimiento y control establecidas en el contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8168931 y dándole seguimiento al contrato de obra No. CO1.PCCNTR. 8155343 a cargo del CONSORCIO CAPITAL LM 25 , cuyo objeto es ***"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".*** Se deja constancia de lo siguiente:

Durante el periodo comprendido entre el 03 de diciembre 2025 y el 02 de enero de 2026, no se realizó intervención en las zonas verdes de las instituciones, se evidencia en iguales condiciones a las iniciales.

ING CHRISTIAN RODRIGUEZ
ESPECIALISTA AMBIENTAL
PROBINTEC SAS
NIT – 829001061-1

ANEXO 12

Barrancabermeja
Número de contacto: 3161147965
Correo electrónico: lote6probintec@gmail.com

Secretaría Distrital de Ambiente

VENTANILLA VIRTUAL

Actividad	Reporte, consulta y modificación de información
Número de radicación	2026ER21770
Fecha inicio	2026-02-10 21:45:14
Fecha fin	2026-02-11 13:32:01
Trámite	Seguimiento y Control a Obras Públicas y Privadas