(9) SABADO 03 ENERO 2026
Curado de placa AlejandraCaude.

DOMINGO 04 ENERO 2026.
Curado de placa. DESCANSO. AlejandraCaude

LUNES 05 ENERO 2026
Curado de placa. AlejandraCaude.

MARTES 06 ENERO 2026
Curado de placa. AlejandraCaude

MIERCOLES 07 DE ENERO 2026
Curado de placa. AlejandraCaude.

JUEVES 08 DE ENERO. 2026.
Curado de placa. AlejandraCaude

VIERNES 09 DE ENERO 2026.
Curado de placa. AlejandraCaude.

SABADO 10 DE ENERO 2026.
Curado de placa. AlejandraCaude.

(10) DOMINGO. 11-01-2026. Alejandra Conde

Descanso.

LUNES 12-01-2026.
FESTIVO

MARTES 13-01-2026.
Curado de placa. Alejandra Conde

MIERCOLES. 14-01-2026.
Curado de placa. Alejandra Conde.

JUEVES 15-01-2026.
Curado de placa. Alejandra Conde

VIERNES 16-01-2026
Curado de placa. Alejandra Conde

SABADO 17-01-2026
Retiro de piso Taralay en 3 salones.
Se paran las actividades por falta de EPP'S, mientras traen la dotación completa.
Se paran las actividades por hora y media

(11)

y luego se continuan con las actividades.

(ALEJANDRA JACINTO INSPECTOR INTERVENTORIA)

AlejandraCoude. (INSP. OBRA CONTR.).

DOMINGO 18-01-2026.

DESCANSO.

LUNES 19-01-2026.

Descarge de porcelanato 68 cajas

Pegacor. 30 bultos.

Bultos decemento 8. AlejandraCoude.

MARTES 20-01-2026.

Inicia instalación de porcelanato en el salón A-103, se realiza picado de piso antes de estampillar el porcelanato.

No se encuentra en optimas condiciones el acopio del material residual de obra, lo cual genera incomodidades en la institución.

(12)

El material residual se encuentra en el parqueadero y los pasillos de los salones donde retiraron el piso tablay.

El colegio refiere e indica que se encuentran sin iluminación en el parqueadero ya que por la fundida de la placa la red electrica de los reflectores quedaron cubiertos por el concreto.

Firma — inspectora intiventoria.

MEDELLÍN 21 - ENERO / 2026.

* SE CONTINUA CON INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN SALON - A-103.
* SE REALIZA CHAQUEO DEL AREA SALON A-103 PICADO CON DESNIVEL DE 2cm ; EN DIFERENTES AREAS.
* POR LO ANTERIOR EL MATERIAL QUE ESTABA CONTEMPLADO DE 16 a 18 MTS DE PEGACOR & SE DOBLO EN SU APLICACION A 30 MTS. (SE TENIA REGISTRO FOTOGRAFICO QUE CONTABILIZO).
* AVANCE DEL 60% HASTA LA FECHA.
* PLACA:

(13)

* Se continuan actividades de pegado y limpieza de placa:
* Nivelacion de las claraboyas.
* Correccion de algunas areas (Retiro de rebaba sobrante de concreto.).
* Perdida de 10 kl sobre bordillo.
* Co general actividades de limpieza sobre placa. (2 operarios.)

Llega a obra. 8.
26 und de Monte.
* Personal en enchape (2 personas).

Inspector obra.
contratista.

Jueves. 22 - Enero / 2026.
continuan actividades de enchape sector A-103. Avance 70%. (2 operarios)
* Continuan con nivelacion base para claraboyas; Limpieza de placa; Reparacion filos (2 operarios.) Avance 40%. → Sigue →

(14)

llegara obra: 40 Bultos x 25kg DE Pegacor.

* Retiro DE RCD:
  - Manta asfaltica
  - Madera contaminada
  - Pto Vidrio
  * Conducta es oculto &.

(Registro fotografico ~~tap~~ constatado).

Inspector obra Contratista.

VIERNES. 23 - ENERO / 2026.

* PERSONAL EN SALON:
  DOLA' A-103. (2 PERSONAS.)
  AUDICE: CONTINUAN TRABAJOS DE ENCHAPE PISO C FALTA DE INSTALACION GUARDAESCOBA AVANCE 88%.
* SE Recibe la Visita por parte DE LA Secretaria de los Señores:
  ZAQUI NACER - ROSAURA CONTRERA, QUIENES Fueron Recorrido a la obra con el Ing.

→ sigue

(18).

William Pengos. (Director Proyecto por parte de contratista) - Oscar Hitchcock (Inspector obra.) y Esperanza Vargas S.st. Por parte del Contratista. Demas la visita del Ing. Hernan por parte de la Secretaria.

* Llega a obra los Señores. (Trabajan) Jhon Fredy Acevedo y Paulo. Torres, Quienes Iniciaron trabajos. De Instalacion enchape en AULA B-101
* Hora de Inicio: 2:33 pm. (2 operarios)
* Periodo de placa
* Nivel Grado del dia.

Nota: El Contratista Favor Manifiesta que para Adelantar trabajo y terminar el Salon antes del Domingo, el Personal de esta AULA. (B-101) trabajara hoy en hora de la Noche y Amanecerian. trabajando esta Actividad el Dia Sabado. 24 Sobre las. 10:00 AM
* Avance del 92% en AULA A-103.
2 Personas: (Ever Hoyos - Camilo Gamba.)
* No se ejecutan Actividades en placa.
* Llegan a obra:
20 bolsas Pegacol — 4 columbinas.

Ingeniero
Obra contratista

Sábado 24 - Enero / 2026.
* Finaliza actividad enchape Salón B-101 (Personal. Jhon Fredy - Paula Torres).
Hora: 11:25 am. (trabajaron toda la noche)
* No se realizan actividades sobre Cubierta
* Se termina Salón. A-103, con Fundida de Cinta.
* Pendiente enchape Salón. B-101.

Inspector Contratista

Domingo 25 - Enero / 2026
Personal en obra: 0 personas
Tiempo = Soleado
En Varias ocasiones se le reitero al Contratista orden y aseo en obra lo cual NO se evidencio.
Se realizo actividades de enchape en los cubos lo cual se evidencia un mal acabado, falta de emboquillado en ciertas partes, boldosas


Regados, mal acabado en franja de granito lavado por otro lado se realizo la media caña en Placa de cubierta en el bloque de primera infancia, los bordes en placa no se evidencia un buen acabado. El compromiso con la SED era entregar las Aulas lo cual el contratista le falta acabados para poder recibir.

Residente interventoria
Prebinteo.

26 de enero 2026 - Lunes

Hoy lunes se realizan las mejoras del enchape que desde la interventoria se les solicito mejorar.
Aula B-101
Finalizan las Reparaciones. En este aula; quedara Pendiente la fundida de cinta en granilla mona #2".
Por Indicaciones del Ingeniero del Colegio se tendra el acceso de materiales Sobre el lado occidental.

del parqueadero al costado occidental.



Inspección obra contratista.

MARTES 27-ENERO/2026. DIA 'LLUVIOSO'.

* Se continua con actividad ubicando placa cubierta "Bloque primera planta".
AYUDANTE: Sr Elbert Ballesteros
* SE FRISA con enchape salon A-101.
Enchapador: Jhon Fredy; Ayudantes (Pedatorres.)
* ACTIVIDAD DE Reparacion ENCHAPE aula A-103: Sr Gabriel GUZMAN (OFICIAL)
* Llueve sobre las 2:54 pm; SE DETIENEN ACTIVIDADES DE cubierta (ubicando placa)
* SE VERIFICA CON Insp. Interventoria: Alejandro Jacinto; que la placa de piso del salon A-103 presenta AREAS (HUECAS) y otras DURAS; Por esta RAZON al Realizar la prueba con la "MONEDA" Golpeando la baldosa ya Instalada; presenta el vicio

Sondeo que se Verifico en placa.
(se realizan los videos de esta actividad).
De acuerdo a lo anterior y por indicaciones
del Ing. Robinson Barrero. (Residente contrato)
Baldosa que fraguque la intervención por
levantar y tiene la mezcla completa!
baldosa que Pegore la Intervención.!
* se realiza Recorrido sobre la placa
con el Sr. Geiver Rosa (Electricista)
Quien ejecutara los trabajos de acometida
electrica, para habilitar la Refelctora del
Parqueadero. (Esta actividad se realizara
Inmediatamente ~~sea Factible~~ el tramo.

Ingeniero Residente.

se realiza verificación del arreglo del
enchape, sin embargo se evidencian
aún con sonido hueco "cola", lo cual se
sugiere reparar. Adicional a eso se evidencia
al retirar el porcelanato, había suficiente

Sondeo que se cumplio en placa.
(se realizan los videos de esta actividad).
De acuerdo a lo anterior y por indicaciones
del Ing. Robinson Barrero. (Residente contrato)
Baldosa que fraguque la intervención por
levantar y tiene la mezcla completa!
baldosa que pegue la intervención!
* se realiza Recorrido sobre la placa
con el Sr. Geiver Rosa (electricista)
quien ejecutara los trabajos de acometida
electrica, para habilitar la Refrigeradora del
Parqueadero. (Esta actividad se realizara
Inmediatamente ~~sea~~ fraguado el mismo.

Ingeniero Residente.

se realiza verificación del arreglo del
enchape, sin embargo se evidencian
aún con sonido hueco "cole", lo cual se
sugiere reparar. Adicional a eso se evidencia
al retirar el porcelanato, ~~no~~ había suficiente

(20)

matero, lo cual nos lleva hacer pruebas directamente en el piso sin enchape y evidenciamos sonidos huecos directamente en el piso. No se retiraran más enchape hasta que se realice un recorrido directamente con la interventoria y el contratista.

Alejandra Jacinto
Inspector interventoría

Residente Interventoria
Probintec.

Miercoles 28 enero de 2026
personal de obra: 5 oficiales, SST obra, Inspector obra, Inspector Interventoria, Residente obra e interventoria
Tiempo = Lluvias moderadas.
Se realiza Inspeccion del enchape en las Aulas A-104, A-103 y B-101 lo cual siguen Sonando huecos. Se evidencio en fotos y registro filmimico la aplicacion del pegacor en su totalidad, por otro lado la rectora de la sede manifiesta que hace falta unos push y tapas de Registros en el baño de los

hombres lo cual la sede le suministró al contratista. Se evidencia que el contratista NO ha realizado el retiro de material de obra ubicado en zona de parqueadero; por otro lado se evidencia en placa de Cubierta en las claraboyas los vidrios se encuentran rotos "8" ocho en total además se inicio con pulido en borde de placa para un acabado mejor.

Residente Inter.
Probintec.

JUEVES. 29.- ENERO - 2026.
* Continuan trabajos de pintado placa bordillo peatonal, retiro de Rebaba con pulidora - copa y Rotomartillo para dejar la superficie lisa.
* Estan listas las SALONES. A-101-A-103 y B-101. Se espera por parte de la Interventoria de pintura se realice el Desprendimiento de las piezas que se

(22)

Marcación.

Personal en obra:

* Ayudante: Elbert Ballestas.
* Inspectora: Oscar Michael R.
* Lluvia fuerte sobre las 2:00 pm, generando detener la actividad de instalación de placa.
* Se retoma actividad de placa sobre las 3:05 pm.

Inspector obra

VIERNES. 30 DE ENERO - 2026.

Personal en obra:

Elbert Ballestas. (Ayudante)

* Asistente de Bordillo Soladizo especializado Vargas (SHT.)

Oscar Michael R (Inspector).

* Se realiza Refilado de Bordillo con polisombra. (Retiro de Rebabas.)

(Registro fotográfico y Video.)

→ Sigue →

* Llueve fuerte sobre las 2:05 PM, detuvierdo la actividad.
* Pasó la lluvia sobre las 3:44 pm, reinicia la actividad..
* Se Recoge y se lleva a Sitio de pesaje donde Escombro Sobrantes de Endrope Salonal.

AVANCE DE OBRA: 30%

Inspector Obra. Contratista.

Se realiza visita de verificación por parte de la Interventoría se solicita inspeccionar el endrope de los Andenes y se evidencian fallas en las "huecos" que dentro del proceso no quedaron bien instalados por tanto se solicita la reparación y el cambio de los mismos de igual forma se le solicita al contratista cambiar los piezas que no estan completamente niveladas y - generan tropezón. Por otra parte se realiza verificación del avance en la zona de placa de entre

(27)

piso del Bloque de primera infancia donde se ha proyectado la instalación de mobiliario específico; se realizo verificación de niveles, aplomos y alineado en la superficie; se solicita reparar zonas puntuales porque la mayoría de la losa está lista para proceder con la aplicación del mortero. Se evidencian fallas de nivelación y retos a ejecutar dentro del proceso constructivo y vidrios 44 y retos a ejecutar en el proceso. Se le solicita al contratista, la reparación y cambio de los pegas.

Ing. Lorena Rodríguez Rodríguez

SÁBADO 31 DE ENERO:

NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES.

Ingeniero

25

LUNES. 02 febrero DE 2026.

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES.

Inspector Obra

MARTES. 03 febrero DE 2026.

#Personal EN OBRA: (llegada 7:00 am).
JAVIER SERRANO. (OFICIAL)
C.C 13.945.111.
JORGE GAITAN. (OFICIAL).
C.C. 79.575.241.
OSCAR MICHAEL R (Inspector Obra).
+SE DA INICIO A Impermeabilización DE cubierta "Bloque Primera Infancia"
SE Verifican los elementos DE Seguridad a usar.
* Se Auxilia a Seguridad el Retiro de Motos que estan bajo cobertura (Bl lado.) Toma cuidado al aplicar el Imprimante y Lo mismo

(26)

de Monto en borde/lo de placas.
* Mañana nublada, con tendencia a lluvia intermitente.
* Día sin lluvia.
* Se dobnzó en Impermeabilización el 90%.
* Sobre placas.
* Se realizó con Ing. Interventor los Salones; ubicando 12 Baldosas (B-101 - A-103 - A-10) para mejorar el acabado.

Inspector contratista

Miércoles. 04 febrero/2026.

Personal en obra:
* Concreto capital:
Esperanza Vargas. (SST)
Oscar Hincapié (Inspector obra)
* Constructores SAS (Empresa de instalación eléctrica)
- Jhon Acevedo (Encargado Salones)
- Javier Serrano (Oficial (Placa.)

IED
REPÚBLICA DE CHINA
SEDE B

IED
MANUELA BELTRAN
SEDE B

(2) Bitacora de Obra I.E.D Manuela Beltran Sede B.

OBJETO: Adelantar Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de los plantas físicas de la Secretaria de educacion del distrito, asi como adecuacion y ejecucion de Obras menores, que permitan atraves de la atencion de emergencias y necesidades fisicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y prestacion del servicio de la infraestructura fisica de los Colegios distritales y Sedes administrativas. lote 19

13-01-26 Segu programacion se inician actividades, Se hace una visita de campo para verificar el desmonte de redes de voz y Datos de los 4 aulas a intervenir, Se identifica que el desmonte no se realizo a la fecha por parte de la entidad encargada Se informa que no podemos intervenir el area sin esos desmontes.

14-01-26 No Se realizan actividades, no se realizan desmontes por parte de DTI

15-01-26 No Se realiza desmonte por parte de DTIC

16-01-26 No se realiza desmonte por parte de DTIC.

Norma

Powered by CamScanner

(2)

17-01-26 No se realizan desmontes por parte de OTIC

18-01-26 No se realizan desmontes por parte de OTIC

14-01-26 No se realizan desmontes por parte de OTIC

20-01-26 No se realizan desmontes por parte de OTIC

21-01-26 No se realizan desmontes por parte de OTIC

22-01-26 No se desmontan equipos por parte de OTIC

23-01-26 No se realizan desmontes por parte de OTIC

24-01-26 No se realizan desmontes por parte de OTIC

25-01-26 No se realizan desmontes por parte de OTIC

26-01-26 No se realizan desmontes por parte de OTIC.

27-01-26 Se realiza visita y se verifica desmonte de equipos de voz y datos por parte de OTIC.

Norma

Powered by CamScanner

③

28-01-26	Se realiza comite de Obra en el frente de trabajo, llegada de parte del material para Cerramiento duro.
29-01-26	Se inician actividades con los desmontes de lamparas en los aulas, muros en cerboard. y ventanera.
30-01-26	Se continua con desmontes de aulas, ventanera, muros divisorios y rejas antiimpacto.
31-01-26	No se realizan actividades.
1-02-26	No Se realizan actividades
2-02-26	Desmontes de Marcos de Ventanas, muros en cerboard y Ventanería, lluvias fuertes en horas de la tarde
3-02-26	Se Continuan los desmontes de divisiones interiores, puertas y ventanas Ultimo Sin lluvias, personal en obra 2. (oficial y Ayudante)
4-02-26	Construccion de Cerramiento duro en Zinc y forrado en polisombra.

Norma

Powered by CamScanner

IED PANAMERICANO SEDE A

(3) Sabado - 3 - ENE - 2026

NO Se realizan actividades, A la espera de estructura metalica.

Domingo 4-ENE.2026.

No se realizan actividades.

Lunes - 5-ENE.2026.

No Se realizan actividades, espera de perfileria metalica.

Martes - 6-ENE.2026.

Por instruccion de Supervicion se solicita Cubrimiento de los Salones descubiertos con plastico para protecion contra la lluvia (se trae el plastico y se Cubre salones con el mismo

Miercoles - 7-ENERO - 2026

NO se realizan Actividades.

Jueves 8-ENE-2026

NO Se realizan Actividades.

Norma

Powered by CamScanner

(4)

(1) Viernes 9-ENE-2026.

Inicio de Actividades, llegada de Herramienta, equipos de Soldadura y perfileria metalica, Se empieza con la pintura anticorrosiva en perfileria, Capacitacion SST al personal Operativo del contratista.

Sabado 10-ENE-2026.

No Se realizan actividades.

Domingo 11-ENE 2026.

No Se realizan Actividades

Lunes - 12-ENE-2026.

No Se realizan actividades (festivo).

Martes 13-ENE-2026.

Se adelanta pintura en perfileria, soldadura de la misma en toda la perfileria para las aulas de Segundo Piso

Miercoles 14-ENE-2026.

Se inicia con el montaje de la estructura metalica en aulas de Segundo piso.

Norma

Powered by CamScanner

(5) Jueves 15-ENE-2026.

Se continua con el montaje de la estructura, interventoria recomienda anclaje diferente al existente del perfil Tipo C contra muro en mampostería, Solicitan esquema con planteamiento para el empalme.

(6) Viernes 16-ENE-2026.

Se continua con el montaje de estructura, Metalica de las Aulas, Reunion con Supervicia e interventoria se da conocimiento del anclaje del perfil contra el muro de mampostería, el esquema realizado por nosotros se entrega a nuestro asesor Estructural para su aval.

(7) Sabado 17-ENERO-2026.

Empieza labores de pintado de Cerchas existentes y perfileria metalica.

Domingo 18-ENE-2026.

No se realizan actividades.

Norma

Powered by CamScanner


(6)

Lunes 19 Enero 2026


Personal de obra = 4 oficial.

Tiempo: Soleado.

Se realizó avance de pintura en estructura metalica y muros internos de las casas. por otro lado se avanzó en placa de cubierta para la impermeabilizaci. de la misma. Se evidenció que las bajantes en la placa se encuentran taponas lo cual no tiene una circulacion adecuada de las aguas lluvias (verificar este tema). Se avanzó en la parte electrica con el ensamble de tuberias y cajas, por otro lado de acuerdo a los Compromisos pactados el dia Sabado 17 de enero 2026 Sobre el detalle de anclaje de la perfileria metalica en el muro no se ha realizado la correccion.



Detalle en Sitio



Detalle aprobado

Residente Interventoria.

Powered by CamScanner

(7)

Martes 20 enero 2026
personal de obra = 4 oficiales.
Tiempo = Soleado

De acuerdo a los Compromisos pactados el Bloque de Bachillerato en aulas 1,2,3 y Salo de Sistemas deben ser entregados el dia 26 de enero 2026

Miercoles 21-01-2026
Personal en Obra 6, 3 oficiales y 3 ayudantes
Se realizan actividades de pintura en estructura metalica y Pintura en interior de Aulas Salones Segundo piso Bloque 1

Jueves 22-01-2026.
la Interventoria informa que el pasado Sabado 17 de Enero se llevo a cabo reunion virtual en compañia del R/L del lote #17 Consorcio IM, con el Estructural del Contratista, el Estructural de la Interventoria y la Directora de Interventoria. con el fin de aclarar los apoyos y/o anclajes requeridos

(8)

la instalacion de los nuevos perfiles metalicos requendos para darle estabilidad a la cobertura con base en la reunión se estipulo.

- Realizar retiro de los elementos Instalados en obra ya que NO CUMPLEN con las especificaciones minimas requendas.
- Instalar platinas metalicas 3/8" con el fin de envolver o "abrazar" los cerchas existentes para garantizar la Estabilidad y aseguramiento del nuevo perfil.
- Instalar Angulos entre 2 1/2 y 3" como union entre el Nuevo perfil "C" y el muro existente; Este angulo garantiza la union entre los elementos siempre y cuando sean pernados al perfil y al muro; para anclado al muro existente se debe realizar la perforacion aplicar epoxico para anclajes e instalar el perno.

Norma

Powered by CamScanner

* Los pernos pueden ser en 1/2"

* De NO acatarse la Instrucción la Interventoria no realizara ela Respectiva Aprobación.

* Si el contratista NO corrige los soportes y perfiles que Instalo en Obra y que NO aprobo la Interventoria estaria generando Incumplimiento a las Obligaciones minimas del Contrato de Obra.

* El Aval de la Interventoria esta condicionado a la Demostración tecnica por parte del contratista del Desempeño de la Conexión propuesta por medio de la Correspondiente memoria de Calculo Estructural cumpliendo los requisitos establecidos en el Titulo F de la NSR-10 en caso de cambiar el tipo de Soportes que fueron Acordados en Comite.

Norma

Powered by CamScanner

(10)

- Se aclara que las platinas deben ser 30 x 30 de 3/8"

- El contratista deberá remitir los esquemas acordados en Comité de Obra. a la mayor brevedad.

Fmo

Lorena Rodriguez R

23-01-2026

Por parte de la interventoria se da la instrucción de suspender las actividades de la instalación de la teja hasta que el residente no apruebe los anclajes

Ramos
Director obra
Consorcio capital ltda

El Contratista no ha subsanado los anclajes hacia el perfil y el muro y la interventoria no ha aprobado la actividad; por otro lado el Contratista inicio actividad de la instalacion de cubierta informando que despues hacian las correcciones; Esta interventoria aclaró que si estas actividades posteriores afectan o la nueva

Norma

Powered by CamScanner

11

cubierta será responsabilidad del contratista realizar los ajustes o cambios que así se requieran; por otro lado falta remates de pintura en muros superiores lo cual puede afectar el estado de la teja. Con salpicaduras de pintura.

Residente interventoria
Probintec.

El dia de hoy 23 de Enero se realiza visita por parte del Director de Obra, Directora de Interventoria, el Ingeniero de Apoyo a la Supervisa, delegado de la SED y los residentes de Obra. en esta se observa que el Contratista de Obra no atendió las solicitudes y/o requerimientos estructurales de anclajes de perfileria Nueva solicitada y socializada en reunion virtual el pasado 17 de Enero y socializada en sitio el Lunes 19. a las 8:30 am. con los especialistas; "Lunes 19 de Enero del año 2026.

(12)

#1 Conociendo y entendiendo que existe una premura de entregar las 4 sedes intervenidas la Supervisión solicita adelantar las labores para la Instalación de Cubierta en tipo "Sandwich" entendiendo que las Observaciones inicialmente planteadas debían corregirse en obra pero para este caso realizar los ajustes por debajo de la cubierta sin afectar la misma.
Es responsabilidad del CONTRATISTA realizar los ajustes pertinentes y realizar labores posteriores las cuales se pueden convertir en reprocesos de Obra los cuales NO pueden afectar la entrega final de la Sede.

* Se aclara que el contratista NO realizo el encargado de los perfiles por encima de la perforación como se había solicitado (Unión entre el perfil y la mampostería) sino Instalo la Cubierta dejando los vanos expuestos; el Contratista informa que dara garantía de este proceso sin embargo es Responsabilidad del contratista atender

Norma

Powered by CamScanner

los requerimientos que hace la Interventoria ya que esta actividad NO es acorde a la solicitada. El Contratista sera el unico RESPONSABLE del confinamiento del perfil a la Plataforma ~~Existente~~

Residente Interventoria
Probintec

Atte. Lorena Rodriguez R
Directora de Interventoria.

Sabado 24 Enero 2026

Powered by CamScanner

(14)

Lunes 26 enero 2026
Personal en Obra: 0 Oficiales, Sst. Residente Obra, Director Obra
Tiempo: Soleado

Se realiza inspeccion de los espacios evidenciando que en dos "2" aulas las lamparas instaladas no encienden, en placa de cubierta se observa presencia de humedad bajo placa y por bajantes; por otro lado en los muros internos dentro de las aulas se evidencia falta de pintura en muros y en estructura el remate de los cuchillas se evidencia fisurado no tiene el acabado adecuado y ~~enetlos~~ pasillos falta la instalacion de luminarias y encorozado de las cuchillas (Remate del muro con la cubierta.) En el Aula 1 se evidencia entre el muro y la cubierta una luz lo que presenta la entrada de aguas lluvias, se le manifiesta al contratista atender estas observaciones, ademas el Rector de la institucion manifesto que ingresaron un baño portatil para los trabajadores ya que hay presencia de estudiantes en la sede.

Residente de interventoria
Prohintec

Powered by CamScanner

Martes 27-01-2026

Personal en Obra: 1 Electrico, 1 Oficial., Residente de Obra, inspector SST.

Se realizan ajustes en iluminacion de Aulas, instalacion de lamparas faltantes,

Se continua demolicion de Alistado de placa en pato Fijo para impermeabilizacion de la misma, Terminacion de luminaria interna.

Miercoles 28-01-2026

Personal en Obra: 1 oficial. inspectora SST, Residente de Obra.

Se realiza demolicion de Alistado de piso en placa Cubierta pato Fijo.


Jueves 29-01-2026.

Personal de Obra. 1 oficial,


Se termina demolicion de alistado, se procede a recoger escombro producto de demolicion y retirado del mismo.

16

Detalle contra fachada Central. Aula Sistemas"



Detalle contra Columna posterior



29/01/26 Visita técnica de verificación se reune el contratista y la interventoria para aclarar detalles a corregir en correas adicionales de la cubierta tipo sandwich, con asesor estructural de apoyo. la interventoria Ing. Alvaro Sampel perez y el ing. Yesid Munar C. por el contratista.

Director Interv.

Director obra contratista LM. Norma

Ing. Yesid Munar. Ing. Residente Barrio Guaf.

Ing. Alvaro Perez.

Powered by CamScanner

17

Sabado · 31-ENERO/ 2026

* Actividad de trabajo en vereda calzada.
* Se realiza descenso por manila desde calzada (Fachada edificio) hasta Ofic pública (ORDEN).
* Personal: (Contratista:)
1 Ayudante: (Jhonn. Camilo.)
1 Inspector: (Oscar Michaels R.)
1 SST. (Angela. Mayorga.)
* Se lleva el Material desde el ORDEN hasta el Interior del Colegio.
(Queda Registro fotografico de lo actividad.)
* Personal Intervencion:
1 Inspectora: Laura Sandoval.

Inspector OBRA.
Contratista.

18

01 - Febrero - 2025.

No se registraron Actividades

02 - Febrero - 2025

No se realizaron Actividades, motivo ausencia de baño portatil, requisito indispensable para el ingreso de personal, según Solicitud de la encargada de almacén y normativa de la institución.

Powered by CamScanner

IED
MARCO TULIO
FERNANDEZ SEDE D

SABADO 03-01-26

Se suspenden actividades por fiestas navideñas

Alejandra Caude

DOMINGO 04-01-26

DESCANSO PERSONAL —o——

LUNES 05-01-26

Se suspenden actividades por fiestas navideñas

AlejandraCaude

MARTES 06-01-26

Inicio de excavación patio de juegos.

AlejandraCaude

MIERCOLES 07-01-26

Continua excavación en patio de juegos

AlejandraCaude.

JUEVES 08-01-26

Continua excavación en patio de juegos

AlejandraCaude

Norma

Powered by CamScanner

(8) VIERNES 09 ENERO 2026

Excavación patio de juegos

AlejandraCaute

SABADO 10 ENERO 2026

Excavación patio de juegos.

AlejandraCaute

DOMINGO 11 ENERO 2026

DESCANSO —o —— o—

LUNES 12/01/2026

FESTIVO —o ——

MARTES 13/01/2026

Excavación patio de juegos.

Instalación formaleta para anden

AlejandraCaute

MIERCOLES 14/01/2026

Instalación de formaleta para fundir andenes.

Alejandra Caute

Powered by CamScanner

(9)

Jueves 15/01/26

Instalacion de Malla en andenes de Circulacion, Inicio de fundida Anderes Con Concreto mezclado en obra, ancho de Ander 1.20m espesor 10cm, Bordillo 30cm

Viernes 16/01/26

Descopie de formaleta en anderes fundidos, Aseo general de Obra y Zonas intervenidas en Fundida, Inicio de Fraguado de anderes

Sabado 17/01/26

curado de concreto de Anderes

Domingo 18/01/26

Descanso

Lunes 19/01/26

Curado de Concreto de anderes, alistamiento de patio central para mejoramiento Con recebo Compacto.

Martes 20/01/26

Curado de anderes, Alistamiento de placa patio Central, toma de niveles, Excavacion manual, Instalacion formaleta Cordones.

(10)

Miercoles 21/01/26

Instalación de formaleta de Carcamo Contra Bloque 1 Curado de Concreto de Anclajes, Alistamiento de terreno para mejoramiento.

Jueves 22/01/2026

Llegada de Recebo, Inicio de Mejoramiento en Zona de patio Central, capa de 10cm Inicial compactación por medio de Rana, primer capa de Recebo.

Viernes 23/01/26.

Llegada de Topografia, Trazo de Niveles y pendientes para evacuación de Aguas a los Carcamos, Compactación de Recebo primer capa (10cm), A la espera de Informe Topografico.

Sabado 24/01/26

No se realizan actividades, a la espera de informe topografico

Domingo 25/01/26.

Descanso.

Lunes 26 enero 2026

Personal de Obra: 2 Oficiales, Residente obra, Residente Interventoria, Inspector Interventoria

Tiempo: Soleado

Se Continúo con la compactacion de recebo con Rana capa 0.20cm, Se evidencia material RCD, No se evidencia orden y aseo, el pasado 8 de enero Se realizo evacuacion de los residuos productos de excavacion y Demolicion y hubieron afectaciones y golpes con el Bobcat (minicargador) en una de las Aulas, en la puerta de entrada, Se rompieron tabletas de entrada en Area de Cocina. el contratista asumirá estás reparaciones.

Residente Interv.
probintec.

Martes 27 de Enero 2026

Miercoles 28 de Enero 2026

No se realizaron actividades.

Norma

Powered by CamScanner

(13)

Jueves 29 de Enero 2026 observación Interventoría:
En el recorrido realizado el día de hoy se constató que durante las actividades desarrolladas en obra, se evidenció que el ingreso y maniobra de las volquetas dentro de las instalaciones del colegio han ocasionado golpes sobre la infraestructura existente, generando afectaciones visibles en algunas paredes del plantel educativo.
Adicionalmente, se observó que en uno de los sifones del área de circulación peatonal, se presenta obstrucción, debido a que, por efecto de las lluvias, el arrastre del material granulado ingresó al sistema de drenaje, provocando su taponamiento. Como consecuencia, se genera represamiento de agua en un pasillo, alcanzando un nivel aproximado de 20 cm, lo cual representa un riesgo para la movilidad y seguridad dentro de la obra.
Finalmente, se constató la falta de orden y aseo general en el área de trabajo, evidenciándose acumulación de materiales y residuos, situación que no cumple con las condiciones mínimas de organización y seguridad exigidas.

Norma

Powered by CamScanner

(14)

Viernes 30 de enero 2026
Observación Interventoría:
Se evidencia que no hay personal laborando por ende no se adelantaron actividades.

Sabado 31 de enero 2026
observación Interventoria:
Se evidencia que no hay personal laborando por ende no se adelantaron actividades.

Domingo 01 de Febrero 2026

Lunes 02 de Febrero 2026
Observación Interventoría:
Se evidencia que en la zona donde se adelantan actividades de conformación del terreno mediante la aplicación de recebo y posterior compactación, las fuertes precipitaciones presentadas han afectado la calidad del material, debido a que este no se encontraba debidamente protegido. Como consecuencia, se presenta Saturación, arrastre Parcial y pérdidas de las propiedades granulométricas del recebo, lo cual incide negativamente en el grado de compactación alcanzado.
Importante intervenir en este asunto.

Se tapa o cubrio con plástico la parte recebada y compactada de la placa Alejandra C.

INFORMES SEMANALES

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 14 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 5/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 100 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA


Contratista:	CONSORCIO CAPITAL LM	**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S
RL del consorcio	LUIS MILTON ORTIZ VERGEL	**RL de Interventoría**	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155343	**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931
Objeto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
Valor Inicial :	$ 2.220.672.788,00	**Valor Inicial:**	$ 796.278.928,00
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES	**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES
Fecha de Iniciación:	3/10/2025	**Fecha de Iniciación:**	3/10/2025
Fecha de Vencimiento:	2/05/2026	**Fecha de Vencimiento:**	2/05/2026

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,43%	22,27%	Obra Física Ejecutada (%)	0,85%	18,57%
Valor de la Obra	$ 76.080.556,36	$ 494.455.309,62	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 18.870.138,82	$ 412.373.356,86

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	18,84%	17,72%	-3,70%
Durante el periodo	3,43%	0,85%	
Acumulado actual	22,27%	18,57%	



			AVANCE SEMANAL			AVANCE ACUMULADO		
CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
1074	ENGATIVA	JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	8,70%	0,00%	8,70%	64,49%	64,62%	-0,13%
1076	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS (IED)	2,50%	0,00%	2,50%	22,53%	22,13%	0,40%
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	2,13%	1,21%	0,92%	20,71%	6,81%	13,90%
1048	ENGATIVA	JOSE ASUNCION SILVA (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1303	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE B (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1407	LOS MÁRTIRES	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	4,82%	4,80%	0,02%	12,33%	6,87%	5,46%
1035	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	1,17%	0,79%	0,38%	15,68%	5,48%	10,20%
ADM	TEUSAQUILLO	OTIC - DATE CENTER	8,10%	0,00%	8,10%	42,42%	43,62%	-1,20%

AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.220.672.788,00
VALOR PARCIAL 1		
VALOR PARCIAL 2		
TOTAL VALOR FACTURADO	$ -	
SUMAS IGUALES	$ 2.220.672.788,00	$ 2.220.672.788,00


INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 0,00	$ 0,00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANDO +
	22,27%	18,57%	-3,70%

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	100	-3,70

CURVA S



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
REAL EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	2,25%	6,41%	10,12%	10,73%	12,38%	14,70%	15,02%	15,75%																	
PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%	0,86%	1,47%	2,77%	4,49%	6,27%	10,42%	16,13%	19,45%	21,50%	28,31%	34,79%	39,65%	44,46%	49,40%	54,48%	61,08%	67,69%	76,81%	80,81%	85,08%	89,08%	93,49%	97,01%	98,61%	99,88%

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 14 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 5/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 100 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo en curso y en el marco de las labores de control y seguimiento, se continuó con la corrección superficial y el pulido total de la placa como actividad previa a la reaplicación del sellante con poliurea; en consecuencia, se llevó a cabo la aplicación de mortero acrílico impermeable (Verticoat)

2. Seguridad Social y SST: Durante la presente semana se registró el ingreso de personal nuevo por parte del contratista, manteniéndose a la fecha un total de 35 trabajadores operativos aprobados. conforme a las actividades desarrolladas para la aplicación de mortero de reparación con Verticoat, constatando que estos se encuentran alineados con los riesgos asociados y las medidas de control correspondientes. De igual manera, el contratista desarrolló charlas SST orientadas a reforzar el orden y aseo en los frentes de trabajo, así como el uso correcto y permanente de los EPP, con el objetivo de fortalecer la cultura de autocuidado y prevenir la ocurrencia de incidentes durante la ejecución de las actividades.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Para el presente periodo no se ejecutaron ninguna actividad

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades Ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.6 solicitado por la supervisión en la SED; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión); . No se presentaron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas.

6. Aspectos ambientales: Se siguen presentando escombros y residuos de construcción y demolición que fueran acopiados , se hace un llamado de atencion al contratista por lo que se recomienda realizar la disposicion adecuada respecto a las especificaciones técnicas y ambientales al igual que realizar una jornada de limpieza y aseo.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo en curso NO se realizó actividades en la sede.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado NO se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se ejecutaron actividades de TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
Item: 1.1.4: CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M
Item: 1.1.6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA
item 1.4.4: PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
Np 20.6: RETIRO GUARDAESCOBA EN MADERA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
Np 20.7: RETIRO DE PISO VINILO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.6 solicitado por la supervisión en la SED; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión); . No se presentaron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas.

6. Aspectos ambientales: Se realizo visita al frente, se siguen encontrando residuos (manto asfaltico) en el frente acopiado adecuadamente en el parqueadero, por lo que se recomendo al contratista realizar la disposicion teniendo en cuenta todas las especificaciones ambientales

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA - SEDE B (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana en curso se ejecutaron actividades de demolición de placa en concreto, con el fin de habilitar la instalación y/o adecuación de la red de desagües para aguas lluvias.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de demolición de placa en concreto, se valida personal aprobado y uso adecuado de EPP y dotación. Así mismo, se constató que las labores se desarrollaron bajo condiciones de orden y control, aplicando las medidas preventivas necesarias para mitigar los riesgos asociados a este tipo de actividades.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se han ejecutado actividades de obra dentro de este periodo con demolicion de placa en concreto y excavación manual.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
1.1.6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA
1.2.22: DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
1.3.5: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE)
1.4.6: CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
3.1.7: PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN AREA DE CULATAS (HASTA 30 CM). INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.
4.2.3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS
4.7.4: CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA
10.1.26: ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS
19.1.15: RETIRO DE VÁLVULA ANTIRRETORNO EXISTENTE

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el Comité de Obra N.° 6, solicitado por la Supervisión en la Secretaría de Educación Distrital (SED), el cual contó con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra; como resultado de dicha reunión, se procedió a la elaboración y suscripción del Acta correspondiente. Asimismo, no se registraron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas durante el periodo de análisis. Finalmente, se otorgó el aval técnico al esquema de desagües de aguas lluvias, conforme a lo revisado y acordado en la reunion con la especialista hidráulica.

6. Aspectos ambientales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA SEDE A (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana en curso NO se inician actividades en la sede.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado NO se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: No se han ejecutado actividades de obra dentro de este periodo.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el Comité de Obra N.° 6, solicitado por la Supervisión en la Secretaría de Educación Distrital (SED), el cual contó con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra; como resultado de dicha reunión, se procedió a la elaboración y suscripción del Acta correspondiente. Asimismo, no se registraron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas durante el periodo de análisis.

6. Aspectos ambientales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana en curso NO se inician actividades en la sede. Fecha de inicio de actividades **12/01/2026**

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado NO se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: No se han ejecutado actividades de obra dentro de este periodo.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el Comité de Obra N.° 6, solicitado por la Supervisión en la Secretaría de Educación Distrital (SED), el cual contó con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra; como resultado de dicha reunión, se procedió a la elaboración y suscripción del Acta correspondiente. Asimismo, no se registraron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas durante el periodo de análisis.

6. Aspectos ambientales: N/A

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 14 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 5/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 100 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PANAMERICANO SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo en curso se evidenció la llegada de materiales, tales como tejas para cubierta tipo sándwich y perfilería metálica; Adicionalmente, se realizó la protección de los equipos y mobiliario mediante recubrimiento plástico, con el fin de prevenir afectaciones durante la ejecución de las actividades.

2. Seguridad Social y SST: Durante la presente semana no se ejecutaron las actividades previstas en el cronograma de trabajo. No obstante, el día 09 de enero se realizó la recepción de material de perfilería y de las herramientas correspondientes, razón por la cual no se reportan actividades en materia de SST durante este periodo.
De igual manera, se informa que los frentes de trabajo cuentan con los elementos de primeros auxilios necesarios, tales como botiquín, camilla y extintor, los cuales hacen parte de la dotación de las instituciones educativas y se encuentran en adecuada disposición para la obra y el personal que allí labora, garantizando la atención oportuna ante cualquier eventualidad.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: NO Se han ejecutado actividades de obra .

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
1.1.6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoria para cubrimiento de areas de intervención)
1.2.19: DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
1.2.33: DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)
2.5.1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el Comité de Obra N.° 6, solicitado por la Supervisión en la Secretaría de Educación Distrital (SED), el cual contó con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra; como resultado de dicha reunión, se procedió a la elaboración y suscripción del Acta correspondiente. Asimismo, no se registraron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas durante el periodo de análisis.

6. Aspectos ambientales: El material que ingreso se encuentra acopiado pero sin demarcación, se verifico que los residuos de construcción y demolición están acopiados adecuadamente, se realiza la debida protección a las tejas de asbesto, por lo que se recomendó al contratista realizar la disposición teniendo en cuenta todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado se ejecutaron actividades de excavación en el área del patio central, así como la excavación de la caja para el desagüe de aguas lluvias; posteriormente, se realizó el retiro y la disposición final del material producto de la excavación en el sitio autorizado, en cumplimiento de los lineamientos técnicos y ambientales establecidos.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de excavación y retiro de RCD, las cuales fueron ejecutadas mediante volqueta debidamente aprobada, cumpliendo con los requisitos establecidos.
No obstante, aunque se ha venido realizando refuerzo permanente al personal en el uso EPP, se recomienda al contratista continuar fortaleciendo estas acciones, teniendo en cuenta que se evidenció personal sin el uso de casco durante la ejecución de actividades en el colegio Tulio Fernández, sede D. En consecuencia, por parte de la interventoría se efectuó el respectivo llamado de atención, reiterando la obligatoriedad del cumplimiento estricto de las medidas de seguridad establecidas para la obra.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se ejecutaron actividades de excavación manual.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
1.2.24: DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
1.2.32: DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
2.1.3: EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
2.3.2: CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.
2.5.1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)
4.2.3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS
4.7.1: CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA
4.7.4: CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: Se ejecutaron actividades no incluidas en presupuesto:
ÍTEM 1.2.6: DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el Comité de Obra N.° 6, solicitado por la Supervisión en la Secretaría de Educación Distrital (SED), el cual contó con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra; como resultado de dicha reunión, se procedió a la elaboración y suscripción del Acta correspondiente. Asimismo, no se registraron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas durante el periodo de análisis.

6. Aspectos ambientales: El contratista realizo actividades de excavación y demolición, los residuos de construcción y demolición estaban acopiados adecuadamente por lo que se realizo la debida disposicion final de estos RCDs, al igual se recomendo al contratista implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO OTIC CALLE 63 (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado NO se ejecutaron actividades en la sede.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado NO se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Durante el periodo NO se ejecutaron actividades de obra.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
item 9.1.15: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO, ACCESO A CUBIERTA EN TUBO AGUAS NEGRAS EN 1-1/4" Y PASO EN TUBO DE 1"

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: Se ejecutaron actividades no incluidas en presupuesto:
item 10.1.26: ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS.
ÍTEM 12.1.1: PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el Comité de Obra N.° 6, solicitado por la Supervisión en la Secretaría de Educación Distrital (SED), el cual contó con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra; como resultado de dicha reunión, se procedió a la elaboración y suscripción del Acta correspondiente. Asimismo, no se registraron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas durante el periodo de análisis.

6. Aspectos ambientales: El contratista sigue presentando residuos del mallas, pintura y estuco en el frente sin acopiar, ya es constante el tema por lo que se recomienda realizar la disposición adecuada ya que puede representar un riesgo en la salud, cuentan con un baño portátil. el cerramiento es adecuado, pero sin señalización. No se impactó en los sumideros o cunetas. El colegio cuenta con punto ecológico.

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	**ARQ. JOSE VICTOR MARQUEZ HOYOS** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO** APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
ING. KATHERINE CAROLINA NUÑEZ OSORIO PROFESIONAL SST	**ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ** PROFESIONAL AMBIENTAL	**ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL** PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

	PROGRAMACIÓN				REAL			ACUMULADO			
INFORME	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	sem 1	3-oct-25		0,00%	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
2	sem 2	13-oct-25		0,00%	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
3	sem 3	20-oct-25		0,00%	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
4	sem 4	27-oct-25		0,00%	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
5	sem 5	3-nov-25		0,00%	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
6	sem 6	10-nov-25	$ 7.797.219,11	0,36%	0,17%	$ 3.560.372,37	$ 4.236.846,74	0,36%	$ 7.797.219,11	0,17%	$3.560.372,37
7	sem 7	17-nov-25	$ 10.669.135,31	0,50%	2,08%	$ 44.679.091,52	-$ 34.009.956,21	0,86%	$ 18.466.354,42	2,25%	$48.239.463,89
8	sem 8	24-nov-25	$ 12.978.424,89	0,60%	4,16%	$ 89.357.896,32	-$ 76.379.471,43	1,47%	$ 31.444.779,31	6,41%	$137.597.360,22
9	sem 9	1-dic-25	$ 28.006.979,91	1,31%	3,71%	$ 79.571.334,00	-$ 51.564.354,09	2,77%	$ 59.451.759,22	10,12%	$217.168.694,22
10	sem 10	8-dic-25	$ 36.812.247,87	1,72%	0,61%	$ 13.005.598,79	$ 23.806.649,08	4,49%	$ 96.264.007,09	10,73%	$230.174.293,01
11	sem 11	15-dic-25	$ 38.379.452,27	1,79%	1,66%	$ 35.570.951,29	$ 2.808.500,98	6,27%	$ 134.643.459,36	12,38%	$265.745.244,30
12	sem 12	22-dic-25	$ 88.841.280,63	4,14%	2,32%	$ 49.696.132,56	$ 39.145.148,07	10,42%	$ 223.484.739,99	14,70%	$315.441.376,85
13	sem 13	29-dic-25	$ 122.594.810,52	5,71%	0,32%	$ 6.814.538,03	$ 115.780.272,49	16,13%	$ 346.079.550,51	15,02%	$322.255.914,88
14	sem 14	5-ene-26	$ 71.168.804,87	3,32%	0,74%	$ 15.787.115,49	$ 55.381.689,38	19,45%	$ 417.248.355,38	15,75%	$338.043.030,37
15	sem 15	12-ene-26	$ 44.042.064,93	2,05%	0,00%		$ 44.042.064,93	21,50%	$ 461.290.420,31		$338.043.030,37
16	sem 16	19-ene-26	$ 146.069.718,11	6,81%	0,00%		$ 146.069.718,11	28,31%	$ 607.360.138,42		$338.043.030,37
17	sem 17	26-ene-26	$ 139.176.465,48	6,49%	0,00%		$ 139.176.465,48	34,79%	$ 746.536.603,90		$338.043.030,37
18	sem 18	2-feb-26	$ 104.287.650,61	4,86%	0,00%		$ 104.287.650,61	39,65%	$ 850.824.254,51		$338.043.030,37
19	sem 19	9-feb-26	$ 103.217.358,77	4,81%	0,00%		$ 103.217.358,77	44,46%	$ 954.041.613,28		$338.043.030,37
20	sem 20	16-feb-26	$ 106.018.979,79	4,94%	0,00%		$ 106.018.979,79	49,40%	$ 1.060.060.593,07		$338.043.030,37
21	sem 21	23-feb-26	$ 108.890.772,44	5,07%	0,00%		$ 108.890.772,44	54,48%	$ 1.168.951.365,51		$338.043.030,37
22	sem 22	2-mar-26	$ 141.591.914,58	6,60%	0,00%		$ 141.591.914,58	61,08%	$ 1.310.543.280,09		$338.043.030,37
23	sem 23	9-mar-26	$ 141.821.022,58	6,61%	0,00%		$ 141.821.022,58	67,69%	$ 1.452.364.302,67		$338.043.030,37
24	sem 24	16-mar-26	$ 195.783.357,18	9,12%	0,00%		$ 195.783.357,18	76,81%	$ 1.648.147.659,85		$338.043.030,37
25	sem 25	23-mar-26	$ 85.857.460,32	4,00%	0,00%		$ 85.857.460,32	80,81%	$ 1.734.005.120,17		$338.043.030,37
26	sem 26	30-mar-26	$ 91.520.588,00	4,27%	0,00%		$ 91.520.588,00	85,08%	$ 1.825.525.708,17		$338.043.030,37
27	sem 27	6-abr-26	$ 85.894.033,40	4,00%	0,00%		$ 85.894.033,40	89,08%	$ 1.911.419.741,57		$338.043.030,37
28	sem 28	13-abr-26	$ 94.703.170,29	4,41%	0,00%		$ 94.703.170,29	93,49%	$ 2.006.122.911,86		$338.043.030,37
29	sem 29	20-abr-26	$ 75.414.814,61	3,51%	0,00%		$ 75.414.814,61	97,01%	$ 2.081.537.726,47		$338.043.030,37
30	sem 30	27-abr-26	$ 34.437.205,81	1,60%	0,00%		$ 34.437.205,81	98,61%	$ 2.115.974.932,28		$338.043.030,37
31	sem 31	6-may-26	$ 27.177.033,39	1,27%	0,00%		$ 27.177.033,39	99,88%	$ 2.143.151.965,67		$338.043.030,37
32	sem 32	13-may-26	$ 2.608.584,00	0,12%	0,00%		$ 2.608.584,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$338.043.030,37
33	sem 33	20-may-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$338.043.030,37
34	sem 34	27-may-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$338.043.030,37
35	sem 35	3-jun-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$338.043.030,37
36	sem 36	10-jun-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$338.043.030,37
37	sem 37	17-jun-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$338.043.030,37
38	sem 38	24-jun-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$338.043.030,37
39	sem 39	1-jul-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$338.043.030,37
40	sem 40	8-jul-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$338.043.030,37
41	sem 41	15-jul-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$338.043.030,37
42	sem 42	22-jul-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$338.043.030,37
43	sem 43	29-jul-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		
			$ 2.145.760.549,67	100,00%	15,75%						

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 14 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 5/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 100 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A



Preparacion de material para resares en cubierta



Pulida de placa de cubierta



Mediacaña impermeabilizada



Mediacaña impermeabilizada



Mediacaña impermeabilizada



Resanes en bordes de Viga Canal

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 14 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 5/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 100 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A



Resanes en bordes de Viga Canal



Aplicación de mortero impermeable reparacion de fisuras



Aplicación de mortero impermeable reparacion de fisuras



Aseo y Limpieza en placa de cubierta



Aplicación de mortero impermeable reparacion de fisuras



Aplicación de mortero impermeable reparacion de fisuras

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 14 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 5/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 100 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A



Aplicación de mortero impermeable reparacion de fisuras



Aplicación de mortero impermeable reparacion de fisuras



Aplicación de mortero impermeable reparacion de fisuras



evidencia de estancamiento de aguas



Aplicación de mortero impermeable reparacion de fisuras



Demolición de alistado en Viga canal

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 14 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 5/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 100 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE CHINA SEDE B



Inicio de actividades con demolicion de placa en concreto



Inicio de actividades con demolicion de placa en concreto



Herramientas menores utilizadas



Inicio de actividades con demolicion de placa en concreto



Inicio de actividades con demolicion de placa en concreto



Inicio de actividades con demolicion de placa en concreto

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 14 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 5/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 100 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE CHINA SEDE B



Inicio de actividades con demolicion de placa en concreto



Inicio de actividades con demolicion de placa en concreto



Inicio de actividades con demolicion de placa en concreto



Inicio de actividades con demolicion de placa en concreto



Caja eléctrica existente

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 14 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 5/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 100 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO PANAMERICANO - SEDE A



Llegada de material para cubierta Teja tipo sándwich



Llegada de material para cubierta Teja tipo sándwich



Llegada de material para cubierta Teja tipo sándwich



Proteccion con Plastico en área intervenida



Proteccion con Plastico en área intervenida



Filtraciones de agua lluvia en aulas del primer piso

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 14 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 5/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 100 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO PANAMERICANO - SEDE A



Proteccion con Plastico en área intervenida



Proteccion con Plastico en área intervenida



Llegada de material perfilería metálica



Llegada de material perfilería metálica





Llegada de material perfilería metálica



Llegada de material perfilería metálica

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 14 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 5/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 100 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ - SEDE D




Excavación manual en área de patio central



Excavación manual en área de patio central



Excavación manual en área de patio central



Nivelacion de área intervenida



Excavación manual en área de patio central



Acopio de material producto de excavación y demolición

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 14 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 5/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 100 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ - SEDE D



Acopio de material producto de excavación y demolición



Excavación manual para nivelacion de área intervenida



Excavación manual para Caja de Aguas Lluvias



Excavación manual para nivelacion de área intervenida



Presencia de tuberia EMT eléctrica en mal estado



Retiro de material sobrante producto de Excavación

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 14 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 5/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 100 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ - SEDE D



Retiro de material sobrante producto de Excavación



Retiro de material sobrante producto de Excavación



Retiro de material sobrante producto de Excavación



Excavación manual

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 15 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 12/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 18/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 107 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA


Contratista:	CONSORCIO CAPITAL LM	**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S
RL del consorcio	LUIS MILTON ORTIZ VERGEL	**RL de Interventoría**	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155343	**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931
Objeto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
Valor Inicial :	$ 2.220.672.788,00	**Valor Inicial:**	$ 796.278.922,00
Valor Adicion No. 1:	$ 791.000.000,00	**Valor Adicion No. 1:**	$ 139.026.666,00
Valor Total:	$ 3.011.672.788,00	**Valor Total:**	$ 935.305.588,00
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES	**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES
Fecha de Iniciación:	3/10/2025	**Fecha de Iniciación:**	3/10/2025
Fecha de Vencimiento:	2/05/2026	**Fecha de Vencimiento:**	2/05/2026

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,60%	22,87%	Obra Física Ejecutada (%)	4,19%	22,76%
Valor de la Obra	$ 13.352.450,28	$ 688.808.101,03	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 92.968.068,90	$ 685.350.779,09

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	22,27%	18,57%	-0,11%
Durante el periodo	0,60%	4,19%	
Acumulado actual	22,87%	22,76%	



CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	AVANCE SEMANAL %PROGRAMADO	AVANCE SEMANAL % EJECUTADO	AVANCE SEMANAL DIFERENCIA	AVANCE ACUMULADO % PROGRAMADO ACUMULADO	AVANCE ACUMULADO % EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE ACUMULADO DIFERENCIA
1074	ENGATIVA	JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	10,57%	12,05%	-1,48%	75,09%	76,67%	1,58%
1076	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS (IED)	12,57%	6,86%	5,71%	35,10%	28,99%	-6,11%
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	-9,00%	2,68%	-11,68%	11,71%	8,62%	-3,09%
1048	ENGATIVA	JOSE ASUNCION SILVA (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1303	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE B (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1407	LOS MÁRTIRES	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	3,02%	8,13%	-5,11%	15,35%	15,00%	-0,35%
1035	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	3,56%	3,77%	-0,22%	19,24%	9,25%	-9,98%
ADM	TEUSAQUILLO	OTIC - DATE CENTER	-15,91%	0,00%	-15,91%	26,51%	43,43%	16,92%

AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.220.672.788,00
VALOR PARCIAL 1		
VALOR PARCIAL 2		
TOTAL VALOR FACTURADO	$ -	
SUMAS IGUALES	$ 2.220.672.788,00	$ 2.220.672.788,00


INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 0,00	$ 0,00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANDO +
	22,87%	22,76%	-0,11%

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	107	-0,12

CURVA S



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
REAL EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	2,25%	6,41%	10,12%	10,73%	12,39%	14,70%	15,01%	15,75%	19,38%																
PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%	0,86%	1,47%	2,77%	4,49%	6,27%	10,42%	16,13%	19,45%	21,50%	28,31%	34,79%	39,65%	44,46%	49,40%	54,48%	61,08%	67,69%	76,81%	80,81%	85,08%	89,08%	93,49%	97,01%	98,61%	99,88%

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 15 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 12/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 18/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 107 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo en curso, y en el marco de las labores de control y seguimiento, se verificaron los niveles de la placa de cubierta, evidenciándose un pendientado promedio del 0,37%, condición que permite proceder con la aplicación del sistema de impermeabilización en poliurea. Se reitera que dicho pendientado corresponde a un alistado previo ejecutado con el fin de mitigar las afectaciones por filtración de aguas lluvias en la placa.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo evaluado se evidenció la ejecución de actividades en la institución educativa, especificamente labores de pulida de placa (retiro de imprimante) para nivelar la placa. Durante el periodo de verificación se evidenció que la zona de trabajo se encuentra debidamente señalizada, permitiendo identificar de manera clara las áreas de intervención y los riesgos asociados a las actividades en ejecución. Así mismo, no se reportaron incidentes ni accidentes laborales durante el desarrollo de las labores.
No obstante, se evidenció el uso de pulidora sin la máscara de protección correspondiente, situación que representa un riesgo para la integridad del trabajador por la proyección de partículas y generación de material particulado. Por lo anterior, se requiere reforzar el uso obligatorio de los EPP adecuados para esta actividad y realizar el respectivo llamado de atención, a fin de prevenir posibles incidentes y garantizar el cumplimiento de las medidas de SST.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Para el presente periodo no se ejecutaron ninguna actividad

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades Ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.7 solicitado por la supervisión en la SED; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).
No se presentaron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas.
Se reiteró al contratista la verificación y control de los niveles en la placa de cubierta, lo cual arrojó un pendientado promedio del 0,37%. En consecuencia, se autorizó proceder con la aplicación del sistema de impermeabilización en poliurea, toda vez que dicha intervención corrige la condición inicial de contrapendiente que presentaba la placa, aprobación otorgada por esta interventoría.
Por otro lado, se remite al contratista mediante el oficio PROBINTEC-LOTE6-191 los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo por inicio de actividades académicas donde se busca garantizar la seguridad de los estudiantes, personal docente, administrativo y de obra, mediante el control de riesgos, la adecuada señalización, el uso obligatorio de EPP, el mantenimiento de áreas de circulación seguras, el cerramiento de los frentes de obra y el cumplimiento de las medidas de SST durante la convivencia entre actividades académicas y obras en ejecución.
De acuerdo al balance de cantidades presentado por el contratista, se hace un reajuste de las cantidades de los porcentajes de acuerdo a la programacion.

6. Aspectos ambientales: Se siguen presentando escombros y residuos de construcción y demolición que fueran acopiados , se hace un llamado de atencion al contratista por lo que se recomienda realizar la disposicion adecuada respecto a las especificaciones técnicas y ambientales al igual que realizar una jornada de limpieza y aseo.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo en curso se adelantaron actividades de desmonte y retiro de piso vinílico y guardaescobas en tres (3) salones de primera infancia. Se deja constancia que dichas actividades corresponden a un ítem no previsto dentro del alcance contractual inicialmente establecido.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la ejecución de actividades correspondientes al retiro de piso vinílico y de guardas escobas en madera. Durante la visita de seguimiento realizada en obra, se identificó como hallazgo el incumplimiento en el uso adecuado de los elementos de protección personal, específicamente la no utilización de cascos de seguridad por parte del personal operativo.
En atención a lo anterior, se efectuó el respectivo llamado de atención al contratista, reiterando la obligatoriedad del uso permanente de los EPP conforme a la normativa vigente en SST . Así mismo, se requirió la implementación inmediata de los controles de seguridad necesarios.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se ejecutaron actividades de retiro de piso en vinilo y guardaescobas

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
Item: 1.1.4: CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M
Item: 1.1.6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA
item 1.4.4: PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.7 solicitado por la supervisión en la SED; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).
No se presentaron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas.
Por otro lado, se remite al contratista mediante el oficio PROBINTEC-LOTE6-191 los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo por inicio de actividades académicas donde se busca garantizar la seguridad de los estudiantes, personal docente, administrativo y de obra, mediante el control de riesgos, la adecuada señalización, el uso obligatorio de EPP, el mantenimiento de áreas de circulación seguras, el cerramiento de los frentes de obra y el cumplimiento de las medidas de SST durante la convivencia entre actividades académicas y obras en ejecución.
De acuerdo al balance de cantidades presentado por el contratista, se hace un reajuste de las cantidades de los porcentajes de acuerdo a la programacion.

6. Aspectos ambientales: Se realizo visita al frente, se siguen encontrando residuos en el frente acopiado adecuadamente en el parqueadero, por lo que se recomendo al contratista realizar la disposicion teniendo en cuenta todas las especificaciones ambientales

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA - SEDE B (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana en curso se ejecutaron actividades de corte de concreto mediante el uso de pulidora, se dio continuidad a la demolición de placa en concreto y a la excavación manual para la instalación de tubería de 6"; adicionalmente, se realizó el desmonte de tanques elevados de almacenamiento de agua. Así mismo, se reitera al contratista la obligación de reforzar y mantener las actividades de cerramiento y señalización del área de intervención, teniendo en cuenta que en las próximas semanas se dará el ingreso de los estudiantes a la institución.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de demolición de cárcamos, se valida personal aprobado y uso adecuado de EPP y dotación. Se realiza llamado de atención al contratista debido que a durante la visita de seguimiento realizada, se evidenció que en el colegio se iniciaron actividades de excavación sin la previa instalación del cerramiento perimetral, la polisombra y la señalización reglamentaria correspondiente. Esta situación representa un Incumplimiento De Las Medidas Mínimas de SST y genera un riesgo para el personal que labora en la obra, así como para terceros que transitan por el área intervenida. Por lo anterior, se le requirió al contratista implementar de manera inmediata los controles de seguridad necesarios, garantizando el aislamiento del área y la adecuada señalización preventiva.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se han ejecutado actividades de obra dentro de este periodo con corte y demolicion de placa en concreto, excavación manual y desmonte de tanques de almaceamiento de aguas.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
1.1.6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA
1.3.5: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE)
3.1.7: PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN AREA DE CULATAS (HASTA 30 CM). INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.
4.2.3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS
4.7.4: CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA
10.1.26: ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS
19.1.15: RETIRO DE VÁLVULA ANTIRRETORNO EXISTENTE

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.7 solicitado por la supervisión en la SED; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).
No se presentaron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas.
Por otro lado, se remite al contratista mediante el oficio PROBINTEC-LOTE6-191 los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo por inicio de actividades académicas donde se busca garantizar la seguridad de los estudiantes, personal docente, administrativo y de obra, mediante el control de riesgos, la adecuada señalización, el uso obligatorio de EPP, el mantenimiento de áreas de circulación seguras, el cerramiento de los frentes de obra y el cumplimiento de las medidas de SST durante la convivencia entre actividades académicas y obras en ejecución.
Se reitera al contratista la obligación de reforzar y mantener las actividades de cerramiento y señalización del área de intervención, teniendo en cuenta que en las próximas semanas se dará el ingreso de los estudiantes a la institución.
De acuerdo al balance de cantidades presentado por el contratista, se hace un reajuste de las cantidades de los porcentajes de acuerdo a la programacion.

6. Aspectos ambientales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA SEDE A (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana en curso NO se dio inicio a actividades en la sede. No obstante, de acuerdo con la programación presentada por el contratista, debían adelantarse las actividades correspondientes al cerramiento del área de intervención, las cuales NO se evidencian ejecutadas.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: No se han ejecutado actividades de obra dentro de este periodo.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
item: 1.1.4= CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M
item: 1.1.6= SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.7 solicitado por la supervisión en la SED; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).
No se presentaron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas.
Por otro lado, se remite al contratista mediante el oficio PROBINTEC-LOTE6-191 los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo por inicio de actividades académicas donde se busca garantizar la seguridad de los estudiantes, personal docente, administrativo y de obra, mediante el control de riesgos, la adecuada señalización, el uso obligatorio de EPP, el mantenimiento de áreas de circulación seguras, el cerramiento de los frentes de obra y el cumplimiento de las medidas de SST durante la convivencia entre actividades académicas y obras en ejecución.
Se reitera al contratista la obligación de reforzar y mantener las actividades de cerramiento y señalización del área de intervención, teniendo en cuenta que en las próximas semanas se dará el ingreso de los estudiantes a la institución.
De acuerdo al balance de cantidades presentado por el contratista, se hace un reajuste de las cantidades de los porcentajes de acuerdo a la programacion.

6. Aspectos ambientales: N/A

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 15 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 12/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 18/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 107 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana en curso NO se inician actividades en la sede. Se realizo recorrido en la sede y se observó que los mobiliarios, redes electricas, lamparas etc, aún se encuentran en las aulas a intervenir.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado NO se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: No se han ejecutado actividades de obra dentro de este periodo.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.7 solicitado por la supervisión en la SED; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).
No se presentaron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas.
Por otro lado, se remite al contratista mediante el oficio PROBINTEC-LOTE6-191 los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo por inicio de actividades académicas donde se busca garantizar la seguridad de los estudiantes, personal docente, administrativo y de obra, mediante el control de riesgos, la adecuada señalización, el uso obligatorio de EPP, el mantenimiento de áreas de circulación seguras, el cerramiento de los frentes de obra y el cumplimiento de las medidas de SST durante la convivencia entre actividades académicas y obras en ejecución.
De acuerdo al balance de cantidades presentado por el contratista, se hace un reajuste de las cantidades de los porcentajes de acuerdo a la programacion.

6. Aspectos ambientales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PANAMERICANO SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo en curso se ejecutaron actividades de soldadura, montaje de perfilería metálica y aplicación de pintura sobre la misma. Así mismo, se reiteró la observación relacionada con el detalle de anclaje de la perfilería al muro, el cual inicialmente no se consideraba conveniente. En consecuencia, se llevó a cabo una reunión con los especialistas para evaluar dicha condición, determinándose como solución aprobada el anclaje mediante pernos al muro y al perfil, incorporando un ángulo perimetral alrededor de la perfilería.

2. Seguridad Social y SST: Durante la presente semana se evidenciaron actividades de anclaje de perfilería, al igual que se han se han realizado las actividades en SST para esta semana, tales como entrega de elementos de protección personal EPP a los trabajadores de nuevo ingreso , ATS de trabajo en caliente y montaje de cubierta y trabajo en alturas, con el fin de identificar los riesgos asociados y establecer las medidas de control necesarias para la ejecución segura de las actividades en obra.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se han ejecutado actividades de obra .de montaje de perfilería metálica y pintura en estructura metálica.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
1.1.6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)
1.2.19: DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
1.2.22: DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
1.2.33: DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)
1.2.36: RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
2.5.1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)
16.1.1: FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO
16.1.4: MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)
16.18: SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.7 solicitado por la supervisión en la SED; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).
No se presentaron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas.
Por otro lado, se remite al contratista mediante el oficio PROBINTEC-LOTE6-191 los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo por inicio de actividades académicas donde se busca garantizar la seguridad de los estudiantes, personal docente, administrativo y de obra, mediante el control de riesgos, la adecuada señalización, el uso obligatorio de EPP, el mantenimiento de áreas de circulación seguras, el cerramiento de los frentes de obra y el cumplimiento de las medidas de SST durante la convivencia entre actividades académicas y obras en ejecución.
Se llevó a cabo reunión con los especialistas para evaluar dicha condición, determinándose como solución aprobada el anclaje mediante pernos al muro y al perfil, incorporando un ángulo perimetral alrededor de la perfilería.
De acuerdo al balance de cantidades presentado por el contratista, se hace un reajuste de las cantidades de los porcentajes de acuerdo a la programacion.

6. Aspectos ambientales: El material que ingreso no se encuentra acopiado y sin demarcación, cuentan con punto ecológico, se verifico que los residuos de construcción y demolición están acopiados adecuadamente, se realiza la debida protección a las tejas de asbesto, por lo que se recomendó al contratista realizar la disposición teniendo en cuenta todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado se ejecutaron actividades correspondientes a la continuación del armado de formaletas metálicas y se procedió con la fundida de andenes en concreto con resistencia de 2.500 psi, en sectores de las aulas de primera infancia.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de adaptación para fundida del patio principal y postura de malla electrosoldada para fundida de andenes, al igual que se han se han realizado las actividades en SST tales como el diligenciamiento y autorización de permisos de trabajo en caliente para el uso de sierra circular, verificando la implementación de las medidas de control, el uso adecuado de los EPP y las condiciones seguras para la ejecución de dichas labores.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se ejecutaron actividades de fundida de concreto para la construcción de andenes, utilizando concreto con resistencia especificada de 2.500 psi.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
1.2.24: DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
1.2.32: DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
2.1.3: EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
2.1.8: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)
2.3.2: CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.
2.5.1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)
4.2.3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS
4.7.1: CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA
4.7.4: CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA
18.1.2: EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO
18.1.3: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS Y/O CONTAMINANTES (PINTURA CON PLOMO, CONCRETO CONTAMINADO CON ACEITE, ENTRE OTRAS) INCLUYE CERTIFICACION, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL A GESTOR AUTORIZADO

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: Se ejecutaron actividades no incluidas en presupuesto:
ÍTEM 1.2.6: DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.7 solicitado por la supervisión en la SED; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).
No se presentaron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas.
Por otro lado, se remite al contratista mediante el oficio PROBINTEC-LOTE6-191 los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo por inicio de actividades académicas donde se busca garantizar la seguridad de los estudiantes, personal docente, administrativo y de obra, mediante el control de riesgos, la adecuada señalización, el uso obligatorio de EPP, el mantenimiento de áreas de circulación seguras, el cerramiento de los frentes de obra y el cumplimiento de las medidas de SST durante la convivencia entre actividades académicas y obras en ejecución.
De acuerdo al balance de cantidades presentado por el contratista, se hace un reajuste de las cantidades de los porcentajes de acuerdo a la programacion.

6. Aspectos ambientales: Se reporta ingreso de material que fue acopiado adecuadamente, las mezclas de concreto se realizan debidamente con el trompo de mezclado, cuentan con punto ecológico dentro de la institución, los RCD no se encuentran debidamente acopiados (señalizados y demarcados) por lo que se recomendo la debida disposicion final de estos RCDs al igual implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO OTIC CALLE 63 (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado NO se ejecutaron actividades en la sede.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Durante el periodo NO se ejecutaron actividades de obra.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
item 9.1.15: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO, ACCESO A CUBIERTA EN TUBO AGUAS NEGRAS EN 1-1/4" Y PASO EN TUBO DE 1"

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: Se ejecutaron actividades no incluidas en presupuesto:
item 10.1.26: ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS.
ÍTEM 12.1.1: PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 15 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 12/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 18/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 107 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.7 solicitado por la supervisión en la SED; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).
No se presentaron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas.
Por otro lado, se remite al contratista mediante el oficio PROBINTEC-LOTE6-191 los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo por inicio de actividades académicas donde se busca garantizar la seguridad de los estudiantes, personal docente, administrativo y de obra, mediante el control de riesgos, la adecuada señalización, el uso obligatorio de EPP, el mantenimiento de áreas de circulación seguras, el cerramiento de los frentes de obra y el cumplimiento de las medidas de SST durante la convivencia entre actividades académicas y obras en ejecución.
De acuerdo al balance de cantidades presentado por el contratista, se hace un reajuste de las cantidades de los porcentajes de acuerdo a la programacion.

6. Aspectos ambientales: El contratista no ha realizado actividades en el frente, pero sigue presentando residuos del mallas, pintura y estuco en el frente sin acopiar, ya es constante el tema por lo que se recomienda realizar la disposición adecuada ya que puede representar un riesgo en la salud, cuentan con un baño portátil. el cerramiento es adecuado, pero sin señalización. No se impactó en los sumideros o cunetas. El colegio cuenta con punto ecológico.

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ARQ. JOSÉ VICTOR MARQUEZ HOYOS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ING. KATHERINE CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

FECHA:	2/02/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	141 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANANCIA	GRUPO 17
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CAPITAL LM	
12 de diciembre de 2025	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	PROBINTEC S.A.S	

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8168931	CO1.PCCNTR.8155343	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796.278.928	$ 2.220.672.788
INICIO	3 de octubre de 2025	3 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIÓNES		
TERMINACION INICIAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026	PRÓRROGAS			TOTAL	$ 796.278.928,00	$ 2.220.672.788,00
TERMINACION FINAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026	TOTAL	211	211			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1				
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA		OTRO ASPECTO
1					
2					
3					
4					

| POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | | | | | | | | | | | GARANTE: | SEGUROS DEL ESTADO | | | | | | | | | | | | | |

	PROGRAMACIÓN				REAL			ACUMULADO			
INFORME	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	sem 1	3-oct-25		0,00%	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
2	sem 2	13-oct-25		0,00%	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
3	sem 3	20-oct-25		0,00%	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
4	sem 4	27-oct-25		0,00%	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
5	sem 5	3-nov-25		0,00%	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
6	sem 6	10-nov-25	$ 7.797.219,11	0,36%	0,17%	$ 3.560.372,37	$ 4.236.846,74	0,36%	$ 7.797.219,11	0,17%	$3.560.372,37
7	sem 7	17-nov-25	$ 10.669.135,31	0,50%	2,08%	$ 44.679.091,52	-$ 34.009.956,21	0,86%	$ 18.466.354,42	2,25%	$48.239.463,89
8	sem 8	24-nov-25	$ 12.978.424,89	0,60%	4,16%	$ 89.357.896,32	-$ 76.379.471,43	1,47%	$ 31.444.779,31	6,41%	$137.597.360,22
9	sem 9	1-dic-25	$ 28.006.979,91	1,31%	3,71%	$ 79.571.334,00	-$ 51.564.354,09	2,77%	$ 59.451.759,22	10,12%	$217.168.694,22
10	sem 10	8-dic-25	$ 36.812.247,87	1,72%	0,61%	$ 13.022.073,72	$ 23.790.174,15	4,49%	$ 96.264.007,09	10,73%	$230.190.767,94
11	sem 11	15-dic-25	$ 38.379.452,27	1,79%	1,66%	$ 35.616.011,04	$ 2.763.441,23	6,27%	$ 134.643.459,36	12,39%	$265.806.778,97
12	sem 12	22-dic-25	$ 88.841.280,63	4,14%	2,31%	$ 49.570.309,20	$ 39.270.971,43	10,42%	$ 223.484.739,99	14,70%	$315.377.088,18
13	sem 13	29-dic-25	$ 122.594.810,52	5,71%	0,32%	$ 6.783.965,17	$ 115.810.845,35	16,13%	$ 346.079.550,51	15,01%	$322.161.053,34
14	sem 14	5-ene-26	$ 71.168.804,87	3,32%	0,74%	$ 15.807.113,93	$ 55.361.690,94	19,45%	$ 417.248.355,38	15,75%	$337.968.167,27
15	sem 15	12-ene-26	$ 44.042.064,93	2,05%	3,63%	$ 77.877.373,89	-$ 33.835.308,96	21,50%	$ 461.290.420,31	19,38%	$415.845.541,16
16	sem 16	19-ene-26	$ 146.069.718,11	6,81%	0,00%		$ 146.069.718,11	28,31%	$ 607.360.138,42		$415.845.541,16
17	sem 17	26-ene-26	$ 139.176.465,48	6,49%	0,00%		$ 139.176.465,48	34,79%	$ 746.536.603,90		$415.845.541,16
18	sem 18	2-feb-26	$ 104.287.650,61	4,86%	0,00%		$ 104.287.650,61	39,65%	$ 850.824.254,51		$415.845.541,16
19	sem 19	9-feb-26	$ 103.217.358,77	4,81%	0,00%		$ 103.217.358,77	44,46%	$ 954.041.613,28		$415.845.541,16
20	sem 20	16-feb-26	$ 106.018.979,79	4,94%	0,00%		$ 106.018.979,79	49,40%	$ 1.060.060.593,07		$415.845.541,16
21	sem 21	23-feb-26	$ 108.890.772,44	5,07%	0,00%		$ 108.890.772,44	54,48%	$ 1.168.951.365,51		$415.845.541,16
22	sem 22	2-mar-26	$ 141.591.914,58	6,60%	0,00%		$ 141.591.914,58	61,08%	$ 1.310.543.280,09		$415.845.541,16
23	sem 23	9-mar-26	$ 141.821.022,58	6,61%	0,00%		$ 141.821.022,58	67,69%	$ 1.452.364.302,67		$415.845.541,16
24	sem 24	16-mar-26	$ 195.783.357,18	9,12%	0,00%		$ 195.783.357,18	76,81%	$ 1.648.147.659,85		$415.845.541,16
25	sem 25	23-mar-26	$ 85.857.460,32	4,00%	0,00%		$ 85.857.460,32	80,81%	$ 1.734.005.120,17		$415.845.541,16
26	sem 26	30-mar-26	$ 91.520.588,00	4,27%	0,00%		$ 91.520.588,00	85,08%	$ 1.825.525.708,17		$415.845.541,16
27	sem 27	6-abr-26	$ 85.894.033,40	4,00%	0,00%		$ 85.894.033,40	89,08%	$ 1.911.419.741,57		$415.845.541,16
28	sem 28	13-abr-26	$ 94.703.170,29	4,41%	0,00%		$ 94.703.170,29	93,49%	$ 2.006.122.911,86		$415.845.541,16
29	sem 29	20-abr-26	$ 75.414.814,61	3,51%	0,00%		$ 75.414.814,61	97,01%	$ 2.081.537.726,47		$415.845.541,16
30	sem 30	27-abr-26	$ 34.437.205,81	1,60%	0,00%		$ 34.437.205,81	98,61%	$ 2.115.974.932,28		$415.845.541,16
31	sem 31	6-may-26	$ 27.177.033,39	1,27%	0,00%		$ 27.177.033,39	99,88%	$ 2.143.151.965,67		$415.845.541,16
32	sem 32	13-may-26	$ 2.608.584,00	0,12%	0,00%		$ 2.608.584,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$415.845.541,16
33	sem 33	20-may-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$415.845.541,16
34	sem 34	27-may-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$415.845.541,16
35	sem 35	3-jun-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$415.845.541,16
36	sem 36	10-jun-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$415.845.541,16
37	sem 37	17-jun-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$415.845.541,16
38	sem 38	24-jun-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$415.845.541,16
39	sem 39	1-jul-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$415.845.541,16
40	sem 40	8-jul-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$415.845.541,16
41	sem 41	15-jul-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$415.845.541,16
42	sem 42	22-jul-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$415.845.541,16
43	sem 43	29-jul-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		
			$ 2.145.760.549,67	100,00%	19,38%						

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 15 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 12/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 18/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 107 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A



Verificacion de niveles en placa de cubierta



Verificacion de niveles en placa de cubierta



Verificacion de niveles en placa de cubierta



Verificacion de niveles en placa de cubierta



Verificacion de niveles en placa de cubierta



Verificacion de niveles en placa de cubierta

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 15 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 12/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 18/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 107 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO RODOLFO LLINÁS - SEDE A



Desmonte de piso vilino



Desmonte de piso vilino



Desmonte de Guardaescobas



Desmonte de piso vilino



Desmonte de piso vilino



Desmonte de piso vilino

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 15 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 12/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 18/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 107 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE CHINA SEDE B



Excavación manual de zanjas



Excavación manual para caja de inspección



Excavación manual de zanjas



Excavación manual de zanjas



Excavación manual de zanjas



Excavación manual de zanjas

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 15 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 12/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 18/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 107 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE CHINA SEDE B



Excavación manual para caja de inspección



Excavación manual de zanjas



Excavación manual de zanjas



Desmonte de tanques de almacenamiento



Desmonte de tanques de almacenamiento



Desmonte de tanques de almacenamiento

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 15 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 12/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 18/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 107 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE B



Inspección del sitio a intervenir



Inspección del sitio a intervenir



Inspección del sitio a intervenir



Inspección del sitio a intervenir



Inspección del sitio a intervenir



Inspección del sitio a intervenir

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 15 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 12/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 18/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 107 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO PANAMERICANO - SEDE A



Union de perfilería metálica con soldadura



Union de perfilería metálica con soldadura



Union de perfilería metálica con soldadura



Montaje de Perfilería metálica



Montaje de Perfilería metálica



Se reitero el cambio del anclaje de perfil en el muro

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 15 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 12/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 18/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 107 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO PANAMERICANO - SEDE A



Montaje de Perfilería metálica



Montaje de Perfilería metálica



Pintura en estructura metálica



Pintura en estructura metálica



Pintura en estructura metálica



Pintura en estructura metálica

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 15 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 12/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 18/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 107 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ - SEDE D



Armado de formaleta metálica



Armado de formaleta metálica



Armado de formaleta metálica



Instalación de malla electrosoldada 4mm



Instalación de malla electrosoldada 4mm



Instalación de malla electrosoldada 4mm

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 15 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 12/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 18/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 107 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ - SEDE D



Instalación de malla electrosoldada 4mm



Levante de mamposteria y pañete en caja de aguas lluvias



Levante de mamposteria en caja de aguas lluvias



Instalación de malla electrosoldada 4mm



Fundida de andenes costado de aulas



Fundida de andenes costado de aulas

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 16 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 16 (Consecutivo) **DEL** 19/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 25/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 114 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA


Contratista:	CONSORCIO CAPITAL LM		**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S	
RL del consorcio	LUIS MILTON ORTIZ VERGEL		**RL de Interventoría**	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155343		**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931	
Objeto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.		**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6	
VALOR DEL CONTRATO		$ 2.220.672.788,00	**Valor Inicial:**	$ 796.278.928,00	
AIU	35,95%	$ 798.331.867,29	**Valor Adicional No. 1 del 26 de diciembre de 2026:**	$ 139.026.666,00	
COSTO DIRECTO		$ 1.422.340.920,71	**Valor Total del Contrato:**	**$ 935.305.594,00**	
OFERTADO		**$ 2.109.535.964,00**			
EMERGENCIAS		$ 100.000.000,00			
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS		**$ 2.209.535.964,00**			
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS		$ 11.136.824,00			
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)		**$ 111.136.824,00**			
Valor adicional No. 1:		**$ 791.000.000,00**			
Valor inicial No. 1 emergencias:		**$ 200.000.000,00**			
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:		**$ 591.000.000,00**			
VALOR TOTAL INICIAL + EMERGENCIA		**$ 3.016.951.716,00**			
VALOR TOTAL EMERGENCIAS		**$ 311.136.824,00**			
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES		**$ 2.705.814.892,00**			
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES		**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES	
Fecha de Iniciación:	3/10/2025		**Fecha de Iniciación:**	3/10/2025	
Fecha de Vencimiento:	2/05/2026		**Fecha de Vencimiento:**	2/05/2026	

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO			ACUMULADO
Obra programada (%)	5,01%	27,88%	Obra Física Ejecutada (%)	1,23%	23,99%
Valor de la Obra	$ 135.480.057,00	$ 754.299.923,00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 33.215.130,00	$ 649.058.599,00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA			
	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	22,87%	22,76%	-3,89%
Durante el periodo	5,01%	1,23%	
Acumulado actual	27,88%	23,99%	



OBRAS CONTRATO INICIAL

DESCRIPCION DE LA SEDE			AVANCE SEMANAL			AVANCE ACUMULADO		
CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
1074	ENGATIVA	JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	-0,01%	0,00%	-0,01%	75,08%	76,67%	1,59%
1076	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS (IED)	1,65%	2,22%	-0,58%	36,75%	31,21%	-5,53%
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	6,02%	1,32%	4,70%	17,73%	9,94%	-7,79%
1048	ENGATIVA	JOSE ASUNCION SILVA (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1303	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE B (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1407	LOS MÁRTIRES	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	6,01%	6,00%	0,01%	21,36%	21,00%	-0,36%
1035	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	9,47%	0,28%	9,19%	28,71%	9,53%	-19,18%
ADM	TEUSAQUILLO	OTIC - DATE CENTER	16,92%	0,00%	16,92%	43,43%	43,43%	0,00%
TOTAL PROMEDIO			5,72%	1,40%	4,32%	27,86%	23,90%	-3,96%

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1037	ENGATIVA	SAN JOSE DEL NORTE SEDE A (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	-		
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	-		
1072	ENGATIVA	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	-		
1036	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ SEDE C (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	-		
						$ -	$ 311.136.824,00	$ 311.136.824,00

NOTA:

AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.220.672.788,00
VALOR PARCIAL 1		$ 250.642.138,00
VALOR PARCIAL 2		
TOTAL VALOR FACTURADO		$ 250.642.138,00
SUMAS IGUALES		$ 1.970.030.650,00


INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 250.642.138,00	$ 250.642.138,00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANDO +
	27,88%	23,99%	-3,89%

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	114	-4,43

CURVA S



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
REAL EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	2,25%	6,41%	10,12%	10,73%	12,39%	14,70%	15,01%	15,75%	19,38%	20,78%															
PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%	0,86%	1,47%	2,77%	4,49%	6,27%	10,42%	16,13%	19,45%	21,50%	28,31%	34,79%	39,65%	44,46%	49,40%	54,48%	61,08%	67,69%	76,81%	80,81%	85,08%	89,08%	93,49%	97,01%	98,61%	99,88%

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 16 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 16 (Consecutivo) **DEL** 19/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 25/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 114 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el período en curso, en desarrollo de las actividades de control y seguimiento, se llevó a cabo la aplicación del sistema de impermeabilización en poliurea en la totalidad de la cubierta. En la inspección realizada se evidenció la presencia de burbujas de aire en el material aplicado, situación que fue notificada al contratista, solicitando la corrección correspondiente con el fin de garantizar el correcto desempeño del sistema. Adicionalmente, se ejecutaron labores de orden y limpieza en el área intervenida. Asimismo, se realizaron actividades de limpieza en la parte inferior de la placa, con el propósito de eliminar patologías asociadas a humedad.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo evaluado se realizó la supervisión de las actividades mediante la apertura y diligenciamiento de los ATS y de los permisos de trabajo en caliente. El personal operativo empleó de manera adecuada los EPP específicos para la actividad, tales como caretas de protección, guantes de carnaza y delantal, así como herramientas manuales para labores de corte y soldadura, siguiendo los protocolos de autocuidado establecidos.
Estas actividades se desarrollaron como complemento a la instalación de porcelanato y media caña, manteniendo un entorno de trabajo controlado, con áreas debidamente señalizadas y equipos de extinción disponibles y en condiciones operativas, sin que se reportaran incidentes ni accidentes durante la jornada laboral.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Para el presente periodo no se ejecutaron ninguna actividad

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades Ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado NO se llevó a cabo el comité de obra solicitado por la supervisión; por motivos de recorridos en los diferentes frentes de obras.
No se presentaron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas.
Se remite al contratista mediante el oficio PROBINTEC-LOTE6-130 la reiteración a los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo por inicio de actividades académicas donde se busca garantizar la seguridad de los estudiantes, personal docente, administrativo y de obra, mediante el control de riesgos, la adecuada señalización, el uso obligatorio de EPP, el mantenimiento de áreas de circulación seguras, el cerramiento de los frentes de obra y el cumplimiento de las medidas de SST durante la convivencia entre actividades académicas y obras en ejecución.

6. Aspectos ambientales: Se hace un llamado de atencion al contratista por los residuos por lo que se reporta la disposición adecuada de los residuos peligrosos y se espera que realice la disposición total de los escombros respecto a las especificaciones técnicas y ambientales al igual que realizar posteriormente una jornada de limpieza y aseo.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el período en curso se adelantaron actividades de ejecución de mediacaña en la placa de cubierta del bloque de primera infancia. Adicionalmente, se realizó la instalación de enchape, guardaescobas y emboquillado en dos aulas del bloque anteriormente mencionado. Por otra parte, se efectuó el retiro del material sobrante correspondiente al manto asfáltico, garantizando el orden y la limpieza en las áreas intervenidas.

2. Seguridad Social y SST: Durante la semana se garantizó el cumplimiento de las normas de seguridad, mediante la apertura diaria de los ATS y la supervisión permanente del uso adecuado de los EPP específicos para la actividad, tales como protección visual, protección respiratoria y rodilleras.
El personal mantuvo los protocolos de autocuidado y manejo seguro de herramientas manuales durante la ejecución de las actividades de instalación de porcelanato y adecuación de medias cañas (curvas sanitarias), las cuales se desarrollaron conforme a los estándares técnicos de adherencia y nivelación. Las labores se ejecutaron en un entorno educativo controlado, dando como resultado un balance de cero incidentes, evidenciando el cumplimiento total de los procedimientos SST establecidos para este tipo de actividades.
En atención a lo anterior, se efectuó un segundo llamado de atención al contratista, reiterando la instalación del cerramiento perimetral, polisombra y la implementación de la señalización reglamentaria correspondiente.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se ejecutaron actividades de mediacaña y enchape de pisos

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
Item: 1.1.4: CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M
Item: 1.1.6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA
item 1.4.4: PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado NO se llevó a cabo el comité de obra solicitado por la supervisión; por motivos de recorridos en los diferentes frentes de obras.
No se presentaron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas.
Se remite al contratista mediante el oficio PROBINTEC-LOTE6-130 la reiteración a los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo por inicio de actividades académicas donde se busca garantizar la seguridad de los estudiantes, personal docente, administrativo y de obra, mediante el control de riesgos, la adecuada señalización, el uso obligatorio de EPP, el mantenimiento de áreas de circulación seguras, el cerramiento de los frentes de obra y el cumplimiento de las medidas de SST durante la convivencia entre actividades académicas y obras en ejecución.
se reitera los compromisos pactados con la SED de entregar las aulas del bloque de primera infancia el dia 26 de enero del presente año.

6. Aspectos ambientales: Se realizo visita al frente, se realiza disposición de los residuos peligrosos y se espera que realice la disposición total de los escombros, al igual se recomienda realizar una jornada de orden y aseo posteriormente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA - SEDE B (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana en curso se ejecutaron actividades de levantamiento de mampostería para la construcción de cajas de inspección. Así mismo, se realizó la recepción de material correspondiente a recebo, tubería de 6" y elementos necesarios para la ejecución de las actividades de cerramiento. De igual manera, se reitera al contratista la obligación de reforzar y mantener en óptimas condiciones el cerramiento y la señalización del área de intervención, teniendo en cuenta el próximo ingreso de los estudiantes a la institución educativa. Adicionalmente, se reitera que el material acopiado producto de las excavaciones fue adosado a muros y puertas de las aulas, generando rayones y posibles afectaciones a los elementos existentes, situación que fue informada al contratista para su corrección y reparación.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en obra. No obstante, se efectuó un segundo llamado de atención al contratista, reiterando la obligatoriedad de la instalación del cerramiento perimetral, la colocación de polisombra y la implementación de la señalización reglamentaria correspondiente, conforme a los lineamientos SST.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se han ejecutado actividades de obra dentro de este periodo con cajas de inspección

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
1.1.6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA
1.3.5: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE)
3.1.7: PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN AREA DE CULATAS (HASTA 30 CM). INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.
4.7.4: CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA
10.1.26: ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS
16.1.1: FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO
16.1.21: SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM
19.1.15: RETIRO DE VÁLVULA ANTIRRETORNO EXISTENTE

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado NO se llevó a cabo el comité de obra solicitado por la supervisión; por motivos de recorridos en los diferentes frentes de obras.
No se presentaron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas.
Se remite al contratista mediante el oficio PROBINTEC-LOTE6-130 la reiteración a los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo por inicio de actividades académicas donde se busca garantizar la seguridad de los estudiantes, personal docente, administrativo y de obra, mediante el control de riesgos, la adecuada señalización, el uso obligatorio de EPP, el mantenimiento de áreas de circulación seguras, el cerramiento de los frentes de obra y el cumplimiento de las medidas de SST durante la convivencia entre actividades académicas y obras en ejecución.

6. Aspectos ambientales: Se realiza visita al frente, se encuentra RCD proveniente de la excavación realizada, por lo que se encuentra acopiado, pero sin demarcación y señalización, al igual se recomienda al contratista reutilizar este material o disponerlo adecuadamente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA SEDE A (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana en curso NO se dio inicio a actividades en la sede. No obstante, de acuerdo con la programación presentada por el contratista, debían adelantarse las actividades correspondientes al cerramiento del área de intervención, las cuales NO se evidencian ejecutadas.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: No se han ejecutado actividades de obra dentro de este periodo.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
item: 1.1.4= CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M
item: 1.1.6= SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado NO se llevó a cabo el comité de obra solicitado por la supervisión; por motivos de recorridos en los diferentes frentes de obras.
No se presentaron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas.
Se remite al contratista mediante el oficio PROBINTEC-LOTE6-130 la reiteración a los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo por inicio de actividades académicas donde se busca garantizar la seguridad de los estudiantes, personal docente, administrativo y de obra, mediante el control de riesgos, la adecuada señalización, el uso obligatorio de EPP, el mantenimiento de áreas de circulación seguras, el cerramiento de los frentes de obra y el cumplimiento de las medidas de SST durante la convivencia entre actividades académicas y obras en ejecución.

6. Aspectos ambientales: N/A

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 16 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 16 (Consecutivo) **DEL** 19/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 25/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 114 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana en curso NO se inician actividades en la sede.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado NO se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: No se han ejecutado actividades de obra dentro de este periodo.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado NO se llevó a cabo el comité de obra solicitado por la supervisión; por motivos de recorridos en los diferentes frentes de obras.
No se presentaron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas.
Se remite al contratista mediante el oficio PROBINTEC-LOTE6-130 la reiteración a los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo por inicio de actividades académicas donde se busca garantizar la seguridad de los estudiantes, personal docente, administrativo y de obra, mediante el control de riesgos, la adecuada señalización, el uso obligatorio de EPP, el mantenimiento de áreas de circulación seguras, el cerramiento de los frentes de obra y el cumplimiento de las medidas de SST durante la convivencia entre actividades académicas y obras en ejecución.

6. Aspectos ambientales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PANAMERICANO SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó visita técnica al sitio con el fin de aclarar los aspectos relacionados con los anclajes de la perfilería metálica, aprobándose por parte de esta interventoría la utilización de un ángulo de 3" x 1/8", adosado al perfil, el cual va anclado tanto al perfil metálico como al muro existente. Adicionalmente, se iniciaron labores de limpieza y retiro de materiales en la placa de cubierta donde se encuentran ubicados los tanques de almacenamiento, con el fin de adelantar las actividades de impermeabilización. Así mismo, se ejecutaron actividades de pintura en la perfilería metálica existente y en la perfilería nueva instalada, así como en los muros internos de las aulas 1, 2, 3 y sala de sistemas. De igual manera, se adelantaron actividades correspondientes a la red eléctrica y a la instalación de la cubierta tipo sándwich y retiro de cubierta en asbesto cemento (embalaje). Durante la inspección se informó al contratista sobre la necesidad de realizar el encorozado en las cuchillas, a fin de garantizar un soporte adecuado para la correcta instalación de la teja.

2. Seguridad Social y SST: Durante la presente semana se evidenció la ejecución de actividades de pintura de perfilería y limpieza de la placa de los tanques, desarrolladas conforme a la programación establecida.
Así mismo, se llevaron a cabo las actividades correspondientes al SG-SST, entre las cuales se incluyó el correcto diligenciamiento de los ATS asociados a trabajos en caliente, montaje de cubierta y trabajos en alturas. Adicionalmente, se realizó la inspección de la pulidora utilizada en el frente de obra, verificando su adecuado estado y correcta operación.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se han ejecutado actividades de obra .de montaje de perfilería metálica y pintura en estructura metálica, instalacion de redes electricas y cubierta.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
1.1.6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoria para cubrimiento de areas de intervención)
1.2.19: DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
1.2.22: DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
1.2.33: DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)
1.2.36: RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
2.5.1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)
16.1.1: FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO
16.1.4: MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)
16.18: SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado NO se llevó a cabo el comité de obra solicitado por la supervisión; por motivos de recorridos en los diferentes frentes de obras.
No se presentaron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas.
Se remite al contratista mediante el oficio PROBINTEC-LOTE6-130 la reiteración a los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo por inicio de actividades académicas donde se busca garantizar la seguridad de los estudiantes, personal docente, administrativo y de obra, mediante el control de riesgos, la adecuada señalización, el uso obligatorio de EPP, el mantenimiento de áreas de circulación seguras, el cerramiento de los frentes de obra y el cumplimiento de las medidas de SST durante la convivencia entre actividades académicas y obras en ejecución.
Se reitero al contratista los requerimientos estructurales relacionados con los anclajes de la nueva perfilería metálica, de conformidad con los conceptos emitidos por los especialistas estructurales de la interventoría y de la obra, los cuales no fueron atendidos por parte del contratista.
De acuerdo a los compromios pactados con la SED las aulas del bloque 2 del segundo piso deben ser entregadas el dia 26 de enero del presente año

6. Aspectos ambientales: El material que ingreso no se encuentra acopiado y sin demarcación, cuentan con punto ecológico, se verifico que los residuos de construcción y demolición están acopiados adecuadamente, se realiza la debida protección y disposición a las tejas de asbesto, por lo que se recomendó al contratista realizar la disposición teniendo en cuenta todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el período reportado se ejecutaron actividades de relleno y conformación de subbase B-400 en el área del patio central. Así mismo, se recibió comisión topográfica con el fin de verificar los niveles y cotas correspondientes.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, los días 19 y 20 de enero, no se ejecutaron las actividades programadas en los frentes de trabajo, debido a la ausencia de material, lo cual derivó en la no presencia de personal en obra.
Por su parte, durante los días 21, 22 y 23 de enero sí se desarrollaron actividades conforme a los compromisos establecidos; sin embargo, no se evidenció el diligenciamiento de los Análisis de Trabajo Seguro (ATS), ni la gestión de permisos de trabajo y/o la realización de charlas de seguridad por parte de la inspectora SST, situación que fue registrada como observación.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se ejecutaron actividades de relleno y conformacion de subbase B-400

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
1.2.24: DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
1.2.32: DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
2.1.3: EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
2.3.2: CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.
2.5.1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)
4.2.3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS
4.7.1: CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA
4.7.4: CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA
18.1.2: EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO
18.1.3: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS Y/O CONTAMINANTES (PINTURA CON PLOMO, CONCRETO CONTAMINADO CON ACEITE, ENTRE OTRAS) INCLUYE CERTIFICACION, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL A GESTOR AUTORIZADO

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: Se ejecutaron actividades no incluidas en presupuesto:
ÍTEM 1.2.6: DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

5. Generales: Durante el periodo reportado NO se llevó a cabo el comité de obra solicitado por la supervisión; por motivos de recorridos en los diferentes frentes de obras.
No se presentaron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas.
Se remite al contratista mediante el oficio PROBINTEC-LOTE6-130 la reiteración a los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo por inicio de actividades académicas donde se busca garantizar la seguridad de los estudiantes, personal docente, administrativo y de obra, mediante el control de riesgos, la adecuada señalización, el uso obligatorio de EPP, el mantenimiento de áreas de circulación seguras, el cerramiento de los frentes de obra y el cumplimiento de las medidas de SST durante la convivencia entre actividades académicas y obras en ejecución.

6. Aspectos ambientales: Se reporta ingreso de material que fue acopiado adecuadamente, las mezclas de concreto se realizan debidamente con el trompo de mezclado, cuentan con punto ecológico dentro de la institución, los RCD no se encuentran debidamente acopiados (señalizados y demarcados) por lo que se recomendo reutilizar parte del material de excavacion y la debida disposicion final de estos RCDs al igual implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO OTIC CALLE 63 (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado NO se ejecutaron actividades en la sede.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Durante el periodo NO se ejecutaron actividades de obra.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
item 9.1.15: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO, ACCESO A CUBIERTA EN TUBO AGUAS NEGRAS EN 1-1/4" Y PASO EN TUBO DE 1"

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 16 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 16 (Consecutivo) **DEL** 19/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 25/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 114 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: Se ejecutaron actividades no incluidas en presupuesto:
ítem 10.1.26: ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS.
ÍTEM 12.1.1: PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)

5. Generales: Durante el periodo reportado NO se llevó a cabo el comité de obra solicitado por la supervisión; por motivos de recorridos en los diferentes frentes de obras.
No se presentaron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas.
Se remite al contratista mediante el oficio PROBINTEC-LOTE6-130 la reiteración a los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo por inicio de actividades académicas donde se busca garantizar la seguridad de los estudiantes, personal docente, administrativo y de obra, mediante el control de riesgos, la adecuada señalización, el uso obligatorio de EPP, el mantenimiento de áreas de circulación seguras, el cerramiento de los frentes de obra y el cumplimiento de las medidas de SST durante la convivencia entre actividades académicas y obras en ejecución.

6. Aspectos ambientales: El contratista no ha realizado actividades en el frente, pero sigue presentando residuos del mallas, pintura y estuco en el frente sin acopiar, ya es constante el tema por lo que se hace un llamado de atención y se recomienda realizar la disposición adecuada ya que puede representar un riesgo en la salud. el cerramiento es adecuado, pero sin señalización. No se impactó en los sumideros o cunetas. El colegio cuenta con punto ecológico.

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ARQ. JOSÉ VICTOR MARQUEZ HOYOS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ING. KATHERINE CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

FECHA:	2/02/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	141 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANANCIA	GRUPO 17
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CAPITAL LM	
12 de diciembre de 2025	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	PROBINTEC S.A.S	

FECHAS		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8168931	CO1.PCCNTR.8155343
INICIO	3 de octubre de 2025	3 de octubre de 2025
TERMINACION INICIAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026
TERMINACION FINAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026

PLAZOS EN DIAS		
ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	211	211
SUSPENSIONES		
PRÓRROGAS		
TOTAL	211	211

VALOR CONTRATO		
ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	$ 796.278.928	$ 2.220.672.788
ADICIÓNES		
TOTAL	$ 796.278.928,00	$ 2.220.672.788,00

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1				
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1				
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
400 47 994000110040	19 9 2025	3 1 2027	3 5 2026	3 5 2031	19 9 2025	3 5 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
96102	4 9 2025	9 12 2026	4 9 2025	9 4 2029	9 4 2026	9 4 2028	27662	4 9 2025	9 4 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (18/01/2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	jul-2025	jul-2025	ago-2025	ago-2025	sep-2025	sep-2025	oct-2025	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026
1074	COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	ENGATIVA	A	GARCES NAVAS III	76,67%	76,67%		75,08%		$ 241.333.081		6/11/2025	11/03/2026																		
1076	COLEGIO RODOLFO LLINAS (IED)	ENGATIVA	A	RODOLFO LLINAS	28,99%	31,21%		36,75%		$ 265.020.456		28/11/2025	14/04/2026																		
1029	COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (IED)	ENGATIVA	B	PRIMAVERA NORTE	8,62%	9,94%		17,73%		$ 59.937.127		6/11/2025	18/03/2026																		
1048	COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA (IED)	ENGATIVA	A	JOSE ASUNCION SILVA	0,00%	0,00%		0,00%		$ 177.681.099		12/01/2026	30/04/2026																		
1303	COLEGIO MANUELA BELTRAN (IED)	TEUSAQUILLO	B	ANTONIO NARIÑO	0,00%	0,00%		0,00%		$ 643.879.211		15/01/2026	30/04/2026																		
1407	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	LOS MÁRTIRES	A	PANAMERICANO	15,00%	21,00%		21,36%		$ 356.063.923		5/12/2025	30/04/2026																		
1035	COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	ENGATIVA	D	SAN IGNACIO	9,25%	9,53%		28,71%		$ 246.822.791		5/12/2025	30/04/2026																		
ADM	OTIC	TEUSAQUILLO	A	OTIC CALLE 63	43,43%	43,43%		43,43%		$ 19.661.312		28/11/2025	30/01/2026																		
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	TOTAL FRENTES DE OBRA					23,97%		27,88%		$ 2.010.399.000	$ -																				
	EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																														
1037	COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED)	ENGATIVA	A	SAN JOSE NORTE																											
1413	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)	LOS MÁRTIRES	A	NACIONAL FEMENINO																											
1072	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)	ENGATIVA	A	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)																											
1036	COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	ENGATIVA	C	SAN JOAQUIN																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	TOTAL FRENTES DE OBRA					#¡DIV/0!	###	#¡DIV/0!	######	$ -	$ -																				

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
0	6	2	8	$ -
ACUMULADO EMERGENCIAS				
0	0	0	0	$ -
TOTAL				
0	6	2	8	$ -
FRENTES POR LOCALIDAD				

RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
	1	$ 250.642.138,00	12		1		12		23		34	
	2		13		2		13		24		35	
	3		14		3		14		25		36	
	4		15		4		15		26		37	
	5		16		5		16		27		38	
	6		17		6		17		28		39	
	7		18		7		18		29		40	
	8		19		8		19		30			
	9		20	TOTAL OBRA	9		20		31		TOTAL INTERVENTORIA	
	10		21		10		21		32			
	11		22	$ 250.642.138,00	11		22		33		$ -	

AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	23,97%	11,29%	33,18%
PROGRAMADO	27,88%		
ATRASO	-3,91%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			









OBSERVACIONES:

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

	PROGRAMACIÓN				REAL			ACUMULADO			
INFORME	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	sem 1	3-oct-25		0,00%	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
2	sem 2	13-oct-25		0,00%	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
3	sem 3	20-oct-25		0,00%	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
4	sem 4	27-oct-25		0,00%	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
5	sem 5	3-nov-25		0,00%	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
6	sem 6	10-nov-25	$ 7.797.219,11	0,36%	0,17%	$ 3.560.372,37	$ 4.236.846,74	0,36%	$ 7.797.219,11	0,17%	$3.560.372,37
7	sem 7	17-nov-25	$ 10.669.135,31	0,50%	2,08%	$ 44.679.091,52	-$ 34.009.956,21	0,86%	$ 18.466.354,42	2,25%	$48.239.463,89
8	sem 8	24-nov-25	$ 12.978.424,89	0,60%	4,16%	$ 89.357.896,32	-$ 76.379.471,43	1,47%	$ 31.444.779,31	6,41%	$137.597.360,22
9	sem 9	1-dic-25	$ 28.006.979,91	1,31%	3,71%	$ 79.571.334,00	-$ 51.564.354,09	2,77%	$ 59.451.759,22	10,12%	$217.168.694,22
10	sem 10	8-dic-25	$ 36.812.247,87	1,72%	0,61%	$ 13.022.073,72	$ 23.790.174,15	4,49%	$ 96.264.007,09	10,73%	$230.190.767,94
11	sem 11	15-dic-25	$ 38.379.452,27	1,79%	1,66%	$ 35.616.011,04	$ 2.763.441,23	6,27%	$ 134.643.459,36	12,39%	$265.806.778,97
12	sem 12	22-dic-25	$ 88.841.280,63	4,14%	2,31%	$ 49.570.309,20	$ 39.270.971,43	10,42%	$ 223.484.739,99	14,70%	$315.377.088,18
13	sem 13	29-dic-25	$ 122.594.810,52	5,71%	0,32%	$ 6.783.965,17	$ 115.810.845,35	16,13%	$ 346.079.550,51	15,01%	$322.161.053,34
14	sem 14	5-ene-26	$ 71.168.804,87	3,32%	0,74%	$ 15.807.113,93	$ 55.361.690,94	19,45%	$ 417.248.355,38	15,75%	$337.968.167,27
15	sem 15	12-ene-26	$ 44.042.064,93	2,05%	3,63%	$ 77.877.373,89	-$ 33.835.308,96	21,50%	$ 461.290.420,31	19,38%	$415.845.541,16
16	sem 16	19-ene-26	$ 146.069.718,11	6,81%	1,40%	$ 30.089.741,18	$ 115.979.976,93	28,31%	$ 607.360.138,42	20,78%	$445.935.282,34
17	sem 17	26-ene-26	$ 139.176.465,48	6,49%	0,00%		$ 139.176.465,48	34,79%	$ 746.536.603,90		$445.935.282,34
18	sem 18	2-feb-26	$ 104.287.650,61	4,86%	0,00%		$ 104.287.650,61	39,65%	$ 850.824.254,51		$445.935.282,34
19	sem 19	9-feb-26	$ 103.217.358,77	4,81%	0,00%		$ 103.217.358,77	44,46%	$ 954.041.613,28		$445.935.282,34
20	sem 20	16-feb-26	$ 106.018.979,79	4,94%	0,00%		$ 106.018.979,79	49,40%	$ 1.060.060.593,07		$445.935.282,34
21	sem 21	23-feb-26	$ 108.890.772,44	5,07%	0,00%		$ 108.890.772,44	54,48%	$ 1.168.951.365,51		$445.935.282,34
22	sem 22	2-mar-26	$ 141.591.914,58	6,60%	0,00%		$ 141.591.914,58	61,08%	$ 1.310.543.280,09		$445.935.282,34
23	sem 23	9-mar-26	$ 141.821.022,58	6,61%	0,00%		$ 141.821.022,58	67,69%	$ 1.452.364.302,67		$445.935.282,34
24	sem 24	16-mar-26	$ 195.783.357,18	9,12%	0,00%		$ 195.783.357,18	76,81%	$ 1.648.147.659,85		$445.935.282,34
25	sem 25	23-mar-26	$ 85.857.460,32	4,00%	0,00%		$ 85.857.460,32	80,81%	$ 1.734.005.120,17		$445.935.282,34
26	sem 26	30-mar-26	$ 91.520.588,00	4,27%	0,00%		$ 91.520.588,00	85,08%	$ 1.825.525.708,17		$445.935.282,34
27	sem 27	6-abr-26	$ 85.894.033,40	4,00%	0,00%		$ 85.894.033,40	89,08%	$ 1.911.419.741,57		$445.935.282,34
28	sem 28	13-abr-26	$ 94.703.170,29	4,41%	0,00%		$ 94.703.170,29	93,49%	$ 2.006.122.911,86		$445.935.282,34
29	sem 29	20-abr-26	$ 75.414.814,61	3,51%	0,00%		$ 75.414.814,61	97,01%	$ 2.081.537.726,47		$445.935.282,34
30	sem 30	27-abr-26	$ 34.437.205,81	1,60%	0,00%		$ 34.437.205,81	98,61%	$ 2.115.974.932,28		$445.935.282,34
31	sem 31	6-may-26	$ 27.177.033,39	1,27%	0,00%		$ 27.177.033,39	99,88%	$ 2.143.151.965,67		$445.935.282,34
32	sem 32	13-may-26	$ 2.608.584,00	0,12%	0,00%		$ 2.608.584,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$445.935.282,34
33	sem 33	20-may-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$445.935.282,34
34	sem 34	27-may-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$445.935.282,34
35	sem 35	3-jun-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$445.935.282,34
36	sem 36	10-jun-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$445.935.282,34
37	sem 37	17-jun-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$445.935.282,34
38	sem 38	24-jun-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$445.935.282,34
39	sem 39	1-jul-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$445.935.282,34
40	sem 40	8-jul-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$445.935.282,34
41	sem 41	15-jul-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$445.935.282,34
42	sem 42	22-jul-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$445.935.282,34
43	sem 43	29-jul-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		
			$ 2.145.760.549,67	100,00%	20,78%						

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 16 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 16 (Consecutivo) **DEL** 19/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 25/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop ### dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A



Aplicación de imprimante



Aplicación de imprimante



Aplicación de Poliurea en Viga canal



Aplicación de Poliurea en Mediacaña



Aplicación de Poliurea en Viga canal



Aplicación de Poliurea en Viga canal

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 16 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 16 (Consecutivo) **DEL** 19/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 25/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop ### dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A



Orden y aseo em área intervenida



Orden y aseo em área intervenida



Aplicación de Poliurea en placa de Cubierta



Aplicación de Poliurea en placa de Cubierta



Aplicación de Antisol



Aplicación de Antisol

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 16 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 16 (Consecutivo) **DEL** 19/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 25/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop ### dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO RODOLFO LLINÁS - SEDE A



Instalación de enchape de piso



Instalación de enchape de piso



Instalación de enchape de piso



Realización de mediacaña en placa de cubierta



Realización de mediacaña en placa de cubierta



Desmonte de piso vilino

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 16 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 16 (Consecutivo) **DEL** 19/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 25/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop ### dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO RODOLFO LLINÁS - SEDE A



Realización de mediacaña en placa de cubierta



Realización de mediacaña en placa de cubierta



Realización de mediacaña en placa de cubierta



Retiro del manto Asfaltico



Retiro del manto Asfaltico



Instalación de Enchape

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 16 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 16 (Consecutivo) **DEL** 19/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 25/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop ### dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO RODOLFO LLINÁS - SEDE A



Instalación de Enchape



Instalación de Enchape



Emboquillado de Enchape



Emboquillado de Enchape



Instalación de Guardaescobas



Instalación de Guardaescobas

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 16 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 16 (Consecutivo) **DEL** 19/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 25/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop ### dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE CHINA SEDE B



Evidencia de rayones en muros y puertas de las aulas



Material sin ser Acopiado



Recibo de Material para Cerramiento preliminar



Levante de Mamposteria para caja de inspección





Levante de Mamposteria para caja de inspección

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 16 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 16 (Consecutivo) **DEL** 19/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 25/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop ### dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO PANAMERICANO - SEDE A



Pintura en la perfilería metálica



Montaje de perfilera metálica



Retiro de material de asbesto cemento (Embalaje)



Retiro de material de asbesto cemento (Embalaje)



Pintura en la perfilería metálica



Ensamble de tuberia emt para red eléctrica

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 16 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 16 (Consecutivo) **DEL** 19/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 25/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop ### dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO PANAMERICANO - SEDE A



Pintura en la perfilería metálica



Pintura en muros



Pintura en la perfilería metálica



Pintura en muros



Pintura en estructura metálica



Pintura en muros

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 16 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 16 (Consecutivo) **DEL** 19/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 25/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop ### dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO PANAMERICANO - SEDE A



Pintura en muros



Instalación de Anclajes



Montaje de estructura metálica



Detalle de adosamiento de perfiles



Pintura en muros internos



MOntaje estructura metálica

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 16 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 16 (Consecutivo) **DEL** 19/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 25/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop ### dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO PANAMERICANO - SEDE A



Pintura en Muros internos de las aulas



Pintura en Muros internos de las aulas



Instalación de Tuberia EMT Red electrica



Instalación de Tuberia EMT Red electrica



Instalación de Tuberia EMT Red electrica



Instalación de teja Cubierta en sandwich

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 16 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 16 (Consecutivo) **DEL** 19/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 25/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop ### dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO PANAMERICANO - SEDE A



Instalación de teja Cubierta en sandwich



Instalación de teja Cubierta en sandwich



Material Eléctrico de luminarias



Pañete en remate superior



Pañete en remate superior



Pañete en remate superior

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 16 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 16 (Consecutivo) **DEL** 19/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 25/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop ### dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ - SEDE D



Conformacion de Subbase Granular B-400



Conformacion de Subbase Granular B-400



Conformacion de Subbase Granular B-400



Conformacion de Subbase Granular B-400



Verificacion de Niveles con topografia



Verificacion de Niveles con topografia

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 16 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 16 (Consecutivo) **DEL** 19/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 25/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop ### dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ - SEDE D



Verificacion de Niveles con topografia



Verificacion de Niveles con topografia



Compactacion de Subbase con Rana



Verificacion de Niveles con topografia



Verificacion de Niveles con topografia

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 17 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 17 (Consecutivo) **DEL** 26/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 121 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA


Contratista:	CONSORCIO CAPITAL LM	**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S
RL del consorcio	LUIS MILTON ORTIZ VERGEL	**RL de Interventoría**	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155343	**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931
Objeto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
VALOR DEL CONTRATO	$ **2.220.672.788,00**	**Valor Inicial:**	$ 796.278.928,00
AIU 35,95%	$ 798.331.867,29	**Valor Adicional No. 1 del 26 de diciembre de 2026:**	$ 139.026.666,00
COSTO DIRECTO	$ 1.422.340.920,71	**Valor Total del Contrato:**	**$ 935.305.594,00**
OFERTADO	**$ 2.109.535.964,00**		
EMERGENCIAS	$ 100.000.000,00		
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	**$ 2.209.535.964,00**		
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 11.136.824,00		
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	**$ 111.136.824,00**		
Valor adicional No. 1:	**$ 791.000.000,00**		
Valor inicial No. 1 emergencias:	**$ 200.000.000,00**		
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	**$ 591.000.000,00**		
VALOR TOTAL INICIAL + EMERGENCIA	**$ 3.016.951.716,00**		
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 311.136.824,00		
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	**$ 2.705.814.892,00**		
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES	**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES
Fecha de Iniciación:	3/10/2025	**Fecha de Iniciación:**	3/10/2025
Fecha de Vencimiento:	2/05/2026	**Fecha de Vencimiento:**	2/05/2026

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,03%	29,91%	Obra Física Ejecutada (%)	1,67%	25,66%
Valor de la Obra	$ 54.981.985,00	$ 809.363.177,00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 45.149.797,00	$ 694.274.790,00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA			
	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	27,88%	23,99%	-4,25%
Durante el periodo	2,03%	1,67%	
Acumulado actual	29,91%	25,66%	



OBRAS CONTRATO INICIAL

DESCRIPCION DE LA SEDE			AVANCE SEMANAL			AVANCE ACUMULADO		
CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
1074	ENGATIVA	JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	75,08%	76,67%	1,59%
1076	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS (IED)	0,80%	1,27%	-0,47%	37,55%	32,48%	-5,07%
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	-0,19%	0,85%	-1,04%	17,54%	10,79%	-6,75%
1048	ENGATIVA	JOSE ASUNCION SILVA (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1303	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE B (IED)	1,13%	0,08%	1,05%	1,13%	0,08%	-1,05%
1407	LOS MÁRTIRES	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	6,21%	8,49%	-2,29%	27,57%	29,49%	1,93%
1035	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	8,30%	2,66%	5,65%	37,01%	12,19%	-24,83%
ADM	TEUSAQUILLO	OTIC - DATE CENTER	0,00%	0,00%	0,00%	43,43%	43,43%	0,00%
TOTAL PROMEDIO			2,03%	1,67%	0,36%	29,91%	25,64%	-4,27%

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1037	ENGATIVA	SAN JOSE DEL NORTE SEDE A (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	-		
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	-		
1072	ENGATIVA	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	-		
1036	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ SEDE C (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	-		
						$ -	$ 311.136.824,00	$ 311.136.824,00

NOTA:

AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 2.220.672.788,00**
VALOR PARCIAL 1		**$ 250.642.138,00**
VALOR PARCIAL 2		
TOTAL VALOR FACTURADO		$ 250.642.138,00
SUMAS IGUALES		$ 1.970.030.650,00


INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 250.642.138,00	$ 250.642.138,00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANDO +
	29,91%	**25,66%**	**-4,25%**

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	121	**-5,15**

CURVA S



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
REAL EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	2,25%	6,41%	10,12%	10,73%	12,39%	14,70%	15,01%	15,75%	19,38%	20,78%	22,69%														
PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%	0,86%	1,47%	2,77%	4,49%	6,27%	10,42%	16,13%	19,45%	21,50%	28,31%	34,79%	39,65%	44,46%	49,40%	54,48%	61,08%	67,69%	76,81%	80,81%	85,08%	89,08%	93,49%	97,01%	98,61%	99,88%

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 17 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 17 (Consecutivo) **DEL** 26/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 121 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el período en curso, en desarrollo de las actividades de control y seguimiento, no se ejecutaron actividades de obra en la sede. No obstante, se reiteró y manifestó al contratista la necesidad de mantener el orden y aseo del frente de trabajo, toda vez que se evidenció el cerramiento perimetral caído en algunos puntos, así como materiales de RCD dispuestos de manera inadecuada, incumpliendo las condiciones de seguridad y manejo ambiental de la obra

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades relacionadas con SST. No obstante, se reitera al contratista la necesidad de realizar el arreglo y refuerzo del cerramiento perimetral, mediante la instalación de polisombra sobre la teja, con el fin de prevenir posibles cortaduras, incidentes o accidentes, especialmente considerando la circulación de estudiantes en el área.
De igual manera, se reitera la recomendación de mantener condiciones adecuadas de orden y aseo en el frente de obra, con el objetivo de minimizar riesgos locativos y garantizar un entorno seguro para el personal y terceros.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Para el presente periodo no se ejecutaron ninguna actividad

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades Ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.8 solicitado por la supervisión en la sede MANUELA BELTRAN SEDE B; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).
No se presentaron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas.
Se presentó el balance general de cantidades mediante el oficio OF-055-CCL-2025 por parte del contratista, con el fin de realizar el ajuste de las cantidades de obra, teniendo en cuenta que algunas actividades ya se encuentran ejecutadas al 100 %.

6. Aspectos ambientales: se reportan residuos acopiados en el frente por lo que se espera que realice la disposición total de los escombros respecto a las especificaciones técnicas y ambientales al igual que realizar posteriormente una jornada de limpieza y aseo.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el período en curso se adelantaron actividades de enchape en el aula B-101, identificándose enchapes con condición hueca ("cocos"), lo cual podría generar fracturas o desprendimientos a futuro. Se continuó con las actividades de emboquillado y la fundida de cenefa en granito en bocapuertas, con el fin de generar la transición entre materiales de piso y garantizar un adecuado remate y acabado. Adicionalmente, en la placa de cubierta se realizaron labores de perfilado del borde para mejorar el acabado. Por otra parte, no se evidenció orden y aseo en la obra, observándose materiales RCD mal acopiados, situación que fue informada al contratista para su corrección

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo evaluado se realizó la supervisión de las actividades de pulido en el borde de la placa, verificando el correcto diligenciamiento de los permisos de trabajo en alturas, así como el uso adecuado de los EPP y de los EPCC por parte del personal involucrado.
Adicionalmente, se validó la ejecución de inspecciones de seguridad, con el fin de identificar y controlar oportunamente los riesgos asociados a la actividad, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se ejecutaron actividades de mediacaña y enchape de pisos

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
Item: 1.1.4: CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (el item esta sujeto si el supervisor aprueba omitir la actividad porque hay un doble acceso a la obra y este se retirará en el proximo informe)
Item: 1.1.6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (el item esta sujeto si el supervisor aprueba omitir la actividad porque hay un doble acceso a la obra y este se retirará en el proximo informe)

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.8 solicitado por la supervisión en la sede MANUELA BELTRAN SEDE B; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).
No se presentaron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas.
Se presentó el balance general de cantidades mediante el oficio OF-055-CCL-2025 por parte del contratista, con el fin de realizar el ajuste de las cantidades de obra, teniendo en cuenta que algunas actividades ya se encuentran ejecutadas al 100 %.

6. Aspectos ambientales: Se realizo visita al frente, se encuentra acopios de residuos debidamente señalizados y cubiertos y se espera que realice la disposición total de los escombros, al igual se garantiza una jornada de orden y aseo en la institución.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA - SEDE B (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la mezcla para el fundido de la placa, recordando que el acabado deberá ejecutarse, en lo posible, mediante escobillado con acolillado. El material producto de las excavaciones realizadas durante la semana anterior fue dispuesto de manera inadecuada sobre muros y puertas; esta situación fue informada oportunamente al contratista para su corrección. Si bien el material ya fue retirado de la zona, se evidencia que los muros aún no han sido limpiados de manera adecuada.
Así mismo, se solicitó al contratista la reposición de una caja eléctrica en el acceso y la verificación de un cable que se encuentra enterrado. Por otro lado, las actividades de marcación de niveles no han podido ser verificadas por parte de la interventoría, debido a que el contratista no ha realizado el trazado de niveles en sitio.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades especificas relacionadas con SST. No obstante, se reitera al contratista la necesidad de realizar el arreglo y refuerzo del cerramiento perimetral, con el fin de prevenir incidentes o accidentes y garantizar condiciones seguras para la comunidad educativa y el personal que transita por el área. Adicionalmente, se evidenció que los baños han sido utilizados por el personal del contratista, dejándolos en condiciones inadecuadas de orden y aseo, por lo cual se solicita adoptar medidas correctivas inmediatas, garantizando su limpieza, adecuado uso y conservación, conforme a las normas de higiene y convivencia, Finalmente, se validó el uso de los EPP por parte del personal presente en el frente de obra, de acuerdo con las actividades desarrolladas.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se han ejecutado actividades de obra dentro de este periodo con cajas de inspección

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
1.3.5: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE)
3.1.7: PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN AREA DE CULATAS (HASTA 30 CM). INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.
4.7.4: CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA (la actividad no se ha finalizado completamente)
16.1.1: FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO (pendiente por revisar si a este punto se requiere o no, y dependiendo de la decision se retirará en el siguiente informe)
16.1.21: SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM

Nota: a la fecha el contratista de obra no ha suministrado el BAÑO PORTATIL a la sede

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.8 solicitado por la supervisión en la sede MANUELA BELTRAN SEDE B; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).
No se presentaron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas.
Se presentó el balance general de cantidades mediante el oficio OF-055-CCL-2025 por parte del contratista, con el fin de realizar el ajuste de las cantidades de obra, teniendo en cuenta que algunas actividades ya se encuentran ejecutadas al 100 %.

6. Aspectos ambientales: Se realiza visita al frente, no cuentan con el debido cerramiento, se encuentra RCD proveniente de la excavación realizada, por lo que se encuentra acopiado, pero sin demarcación y señalización, al igual se recomienda al contratista reutilizar este material o disponerlo adecuadamente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA SEDE A (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana en curso NO se dio inicio a actividades en la sede. No obstante, de acuerdo con la programación presentada por el contratista, debían adelantarse las actividades correspondientes al cerramiento del área de intervención, las cuales NO se evidencian ejecutadas.
NOTA: las actividades a ejecutar en la sede no estan definidas y aprobadas porque depende de un item No previsto; en caso se escalara ante el supervisor si se puede reprogramar.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: No se han ejecutado actividades de obra dentro de este periodo.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
item: 1.1.4= CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M
item: 1.1.6= SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.8 solicitado por la supervisión en la sede MANUELA BELTRAN SEDE B; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).
No se presentaron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas.
Se presentó el balance general de cantidades mediante el oficio OF-055-CCL-2025 por parte del contratista, con el fin de realizar el ajuste de las cantidades de obra, teniendo en cuenta que algunas actividades ya se encuentran ejecutadas al 100 %.

6. Aspectos ambientales: N/A

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 17 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 17 (Consecutivo) **DEL** 26/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 121 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el período reportado Se realizó visita a la institución por parte de la supervisión, el contratista y la interventoría, con el fin de identificar los elementos existentes y definir aquellos que serán objeto de intervención. Así mismo, se recibió material destinado para el cerramiento perimetral. Adicionalmente, se dio inicio al desmonte de luminarias y ventanas como parte de las actividades preparatorias para la ejecución de la intervención.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció el inicio de actividades en las aulas modulares, incluyendo el retiro de lámparas LED en aulas, trabajos en ventanería y la ejecución del cerramiento rígido del área intervenida.
Se recomienda al contratista instalar y reforzar la señalización de SST en las zonas donde se están ejecutando las actividades, incorporando señalización preventiva y de prohibición, con el fin de advertir sobre los riesgos presentes, delimitar las áreas de trabajo y garantizar condiciones seguras para el personal y terceros.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: se inicio con actividades de desmonte de luminarias y ventanas

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.8 solicitado por la supervisión en la sede MANUELA BELTRAN SEDE B; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).
No se presentaron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas.
Se presentó el balance general de cantidades mediante el oficio OF-055-CCL-2025 por parte del contratista, con el fin de realizar el ajuste de las cantidades de obra, teniendo en cuenta que algunas actividades ya se encuentran ejecutadas al 100 %.
Pendiente reprogramar las labores en la sede incluyendo la modificatoria
Cambiaron los alcances iniciales del diseño que se habia contemplado en el diagnostico de las aulas modulares.

6. Aspectos ambientales: El frente de obra no cuenta con el debido cerramiento ni señalización, se evidencian residuos sin acopiar ni señalizar, por lo que se recomienda implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PANAMERICANO SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el período reportado se evidenciaron múltiples detalles pendientes por corregir, entre ellos el encofrado en culata del muro, la falta de pintura en la estructura metálica y en los muros interiores de las aulas, tuberia EMT pintada, . Por otra parte, en la placa de cubierta se identificó que el alistado existente no presenta condiciones adecuadas para la aplicación de la impermeabilización, por lo cual se optó por realizar un alistado en concreto con su respectivo pendientado hacia los sifones, garantizando el correcto drenaje. Adicionalmente, se culminó la instalación de luminarias en aulas y pasillos, y se realizó la instalación de tomas eléctricas en la parte superior de la cubierta.

2. Seguridad Social y SST: Durante la presente semana se evidenció la ejecución de actividades de instalación de lámparas LED en aulas y en la sala de sistemas, así como la demolición de placa. Adicionalmente, se llevaron a cabo diversas actividades de SST, tales como el diligenciamiento de permisos de trabajo en alturas, la elaboración ATS para la demolición de placa y actividades de pendientado, la realización de charlas de seguridad, y la verificación del uso adecuado de los EPP por parte del personal en obra.
Se recomienda al contratista implementar y reforzar la señalización de la zona de trabajo, con el fin de delimitar las áreas intervenidas, advertir sobre los riesgos existentes y garantizar condiciones seguras para el personal y terceros.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se han ejecutado actividades de obra alistado en concreto en placa de cubierta.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
16.1.1: FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO
16.1.4: MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD) (la actividad esta sujeta a finalizar el alistado en mortero del acabado de la losa)
NOTA: El contratista realizará un NP donde se incluya el desmonte del cuarto de sonido.

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.8 solicitado por la supervisión en la sede MANUELA BELTRAN SEDE B; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).
No se presentaron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas.
Se realizó visita de obra con los especialistas estructurales en la sede PANAMERICANO SEDE A, con el fin de definir y unificar los conceptos estructurales de acuerdo con los detalles presentados y las condiciones encontradas en obra.
Se presentó el balance general de cantidades mediante el oficio OF-055-CCL-2025 por parte del contratista, con el fin de realizar el ajuste de las cantidades de obra, teniendo en cuenta que algunas actividades ya se encuentran ejecutadas al 100 %.

6. Aspectos ambientales: Se realizo visita al frente, cuentan con punto ecológico, se verifico que los residuos de construcción y demolición están acopiados adecuadamente, pero sin señalización ni delimitación, por lo que se recomendó al contratista realizar la disposición cuando tengan la cantidad mínima teniendo en cuenta todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el período reportado se continuaron con actividades de relleno y conformación de subbase B-400 en el área del patio central.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, el 26 de enero de 2026, se evidenció la ejecución de actividades de compactación de recebo en el patio principal, para las cuales se verificó que el personal contara con la debida aprobación por parte de la interventoría. Así mismo, se constató el uso adecuado de los EPP requeridos para la actividad, conforme a los riesgos asociados.
Durante el resto de la semana no se evidenció ejecución de actividades en el frente de obra, debido a que el personal fue retirado por falta de materiales, situación que fue informada y registrada para efectos de seguimiento y control del avance del proyecto.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se ejecutaron actividades de relleno y conformacion de subbase B-400

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
1.2.23: DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
1.2.24: DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
1.2.32: DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
2.3.2: CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.
2.4.2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M
2.5.1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)
4.2.3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS
4.7.1: CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA
4.7.4: CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA
18.1.2: EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO
18.1.3: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS Y/O CONTAMINANTES (PINTURA CON PLOMO, CONCRETO CONTAMINADO CON ACEITE, ENTRE OTRAS) INCLUYE CERTIFICACION, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL A GESTOR AUTORIZADO

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: Se ejecutaron actividades no incluidas en presupuesto:
ÍTEM 1.2.6: DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.8 solicitado por la supervisión en la sede MANUELA BELTRAN SEDE B; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).
No se presentaron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas.
Se realizó visita de obra con los especialistas estructurales en la sede PANAMERICANO SEDE A, con el fin de definir y unificar los conceptos estructurales de acuerdo con los detalles presentados y las condiciones encontradas en obra.
Se presentó el balance general de cantidades mediante el oficio OF-055-CCL-2025 por parte del contratista, con el fin de realizar el ajuste de las cantidades de obra, teniendo en cuenta que algunas actividades ya se encuentran ejecutadas al 100 %.

6. Aspectos ambientales: Se reporta ingreso de material que se encuentra acopiado, pero sin protección, cuentan con punto ecológico dentro de la institución, los RCD se encuentran sin acopiar (sin señalizacion ni cubrir) por lo que se recomendo reutilizar parte del material de excavacion y la debida disposicion final de estos RCDs al igual implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO OTIC CALLE 63 (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado NO se ejecutaron actividades en la sede.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado NO se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Durante el periodo NO se ejecutaron actividades de obra.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
item 9.1.15: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO, ACCESO A CUBIERTA EN TUBO AGUAS NEGRAS EN 1-1/4" Y PASO EN TUBO DE 1"

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 17 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 17 (Consecutivo) **DEL** 26/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 121 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: Se ejecutaron actividades no incluidas en presupuesto:
item 10.1.26: ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS.
ÍTEM 12.1.1: PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.8 solicitado por la supervisión en la sede MANUELA BELTRAN SEDE B; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).
No se presentaron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas.
Se realizó visita de obra con los especialistas estructurales en la sede PANAMERICANO SEDE A, con el fin de definir y unificar los conceptos estructurales de acuerdo con los detalles presentados y las condiciones encontradas en obra.
Se presentó el balance general de cantidades mediante el oficio OF-055-CCL-2025 por parte del contratista, con el fin de realizar el ajuste de las cantidades de obra, teniendo en cuenta que algunas actividades ya se encuentran ejecutadas al 100 %.

6. Aspectos ambientales: El contratista no ha realizado actividades en el frente, pero sigue presentando residuos del mallas, pintura y estuco en el frente sin acopiar, ya es constante el tema por lo que se hace un llamado de atención y se recomienda realizar la disposición adecuada ya que puede representar un riesgo en la salud. el cerramiento es adecuado, pero sin señalización. No se impactó en los sumideros o cunetas. El colegio cuenta con punto ecológico.

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ARQ. JOSÉ VICTOR MARQUEZ HOYOS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ING. KATHERINE CAROLINA NUNEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

FECHA: 3/02/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 141 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANANCIA		GRUPO 17
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		
CORTE DEL INFORME: 12 de diciembre de 2025	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CAPITAL LM	
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	PROBINTEC S.A.S	

FECHAS		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8168931	CO1.PCCNTR.8155343
INICIO	3 de octubre de 2025	3 de octubre de 2025
TERMINACION INICIAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026
TERMINACION FINAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026

PLAZOS EN DIAS		
ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	211	211
SUSPENSIONES		
PRÓRROGAS		
TOTAL	211	211

VALOR CONTRATO		
ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	$ 796.278.928	$ 2.220.672.788
ADICIÓNES		
TOTAL	$ 796.278.928,00	$ 2.220.672.788,00

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1				
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1				
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
400 47 994000110040	19 9 2025	3 1 2027	3 5 2026	3 5 2031	19 9 2025	3 5 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
96102	4 9 2025	9 12 2026	4 9 2025	9 4 2029	9 4 2026	9 4 2028	27662	4 9 2025	9 4 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (18/01/2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	jul-2025	jul-2025	ago-2025	ago-2025	sep-2025	sep-2025	oct-2025	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026
1074	COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	ENGATIVA	A	GARCES NAVAS III	76,67%	76,67%		75,08%		$ 241.333.081		6/11/2025	11/03/2026																		
1076	COLEGIO RODOLFO LLINAS (IED)	ENGATIVA	A	RODOLFO LLINAS	31,21%	32,48%		37,55%		$ 265.020.456		28/11/2025	14/04/2026																		
1029	COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (IED)	ENGATIVA	B	PRIMAVERA NORTE	9,94%	10,79%		17,54%		$ 59.937.127		6/11/2025	18/03/2026																		
1048	COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA (IED)	ENGATIVA	A	JOSE ASUNCION SILVA	0,00%	0,00%		0,00%		$ 177.681.099		12/01/2026	30/04/2026																		
1303	COLEGIO MANUELA BELTRAN (IED)	TEUSAQUILLO	B	ANTONIO NARIÑO	0,00%	0,08%		1,13%		$ 643.879.211		15/01/2026	30/04/2026																		
1407	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	LOS MÁRTIRES	A	PANAMERICANO	21,00%	29,49%		27,57%		$ 356.063.923		5/12/2025	30/04/2026																		
1035	COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	ENGATIVA	D	SAN IGNACIO	9,53%	12,19%		37,01%		$ 246.822.791		5/12/2025	30/04/2026																		
ADM	OTIC	TEUSAQUILLO	A	OTIC CALLE 63	43,43%	43,43%		43,43%		$ 19.661.312		28/11/2025	30/01/2026																		
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	TOTAL FRENTES DE OBRA					25,64%		29,91%		$ 2.010.399.000	$ -																				
	EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																														
1037	COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED)	ENGATIVA	A	SAN JOSE NORTE																										
1413	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)	LOS MÁRTIRES	A	NACIONAL FEMENINO																										
1072	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)	ENGATIVA	A	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)																										
1036	COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	ENGATIVA	C	SAN JOAQUIN																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																										
	TOTAL FRENTES DE OBRA					#¡DIV/0!	###	#¡DIV/0!	######	$ -	$ -																				

ACUMULADO FRENTES DE OBRA

TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
0	7	1	8	$ -
ACUMULADO EMERGENCIAS				
0	0	0	0	$ -
TOTAL				
0	7	1	8	$ -
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1	1	$ 250.642.138,00	12		1		12		23		34	
2	2		13		2		13		24		35	
3	3		14		3		14		25		36	
4	4		15		4		15		26		37	
5	5		16		5		16		27		38	
6	6		17		6		17		28		39	
7	7		18		7		18		29		40	
8	8		19		8		19		30			
9	9		20	TOTAL OBRA	9		20		31		TOTAL INTERVENTORIA	
10	10		21		10		21		32			
11	11		22	$ 250.642.138,00	11		22		33		$ -	

AVANCE GENERAL

AVANCE	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
	25,64%	11,29%	33,18%
PROGRAMADO	29,91%		
ATRASO	-4,27%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			


AVANCE GENERAL



EMERGENCIAS



AVANCE FÍSICO



AVANCE DE LOS FRENTES



OBSERVACIONES:

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

	PROGRAMACIÓN				REAL			ACUMULADO			
INFORME	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	sem 1	3-oct-25		0,00%	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
2	sem 2	13-oct-25		0,00%	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
3	sem 3	20-oct-25		0,00%	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
4	sem 4	27-oct-25		0,00%	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
5	sem 5	3-nov-25		0,00%	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
6	sem 6	10-nov-25	$ 7.797.219,11	0,36%	0,17%	$ 3.560.372,37	$ 4.236.846,74	0,36%	$ 7.797.219,11	0,17%	$3.560.372,37
7	sem 7	17-nov-25	$ 10.669.135,31	0,50%	2,08%	$ 44.679.091,52	-$ 34.009.956,21	0,86%	$ 18.466.354,42	2,25%	$48.239.463,89
8	sem 8	24-nov-25	$ 12.978.424,89	0,60%	4,16%	$ 89.357.896,32	-$ 76.379.471,43	1,47%	$ 31.444.779,31	6,41%	$137.597.360,22
9	sem 9	1-dic-25	$ 28.006.979,91	1,31%	3,71%	$ 79.571.334,00	-$ 51.564.354,09	2,77%	$ 59.451.759,22	10,12%	$217.168.694,22
10	sem 10	8-dic-25	$ 36.812.247,87	1,72%	0,61%	$ 13.022.073,72	$ 23.790.174,15	4,49%	$ 96.264.007,09	10,73%	$230.190.767,94
11	sem 11	15-dic-25	$ 38.379.452,27	1,79%	1,66%	$ 35.616.011,04	$ 2.763.441,23	6,27%	$ 134.643.459,36	12,39%	$265.806.778,97
12	sem 12	22-dic-25	$ 88.841.280,63	4,14%	2,31%	$ 49.570.309,20	$ 39.270.971,43	10,42%	$ 223.484.739,99	14,70%	$315.377.088,18
13	sem 13	29-dic-25	$ 122.594.810,52	5,71%	0,32%	$ 6.783.965,17	$ 115.810.845,35	16,13%	$ 346.079.550,51	15,01%	$322.161.053,34
14	sem 14	5-ene-26	$ 71.168.804,87	3,32%	0,74%	$ 15.807.113,93	$ 55.361.690,94	19,45%	$ 417.248.355,38	15,75%	$337.968.167,27
15	sem 15	12-ene-26	$ 44.042.064,93	2,05%	3,63%	$ 77.877.373,89	-$ 33.835.308,96	21,50%	$ 461.290.420,31	19,38%	$415.845.541,16
16	sem 16	19-ene-26	$ 146.069.718,11	6,81%	1,40%	$ 30.089.741,18	$ 115.979.976,93	28,31%	$ 607.360.138,42	20,78%	$445.935.282,34
17	sem 17	26-ene-26	$ 139.176.465,48	6,49%	1,91%	$ 40.901.412,29	$ 98.275.053,19	34,79%	$ 746.536.603,90	22,69%	$486.836.694,63
18	sem 18	2-feb-26	$ 104.287.650,61	4,86%	0,00%		$ 104.287.650,61	39,65%	$ 850.824.254,51		$486.836.694,63
19	sem 19	9-feb-26	$ 103.217.358,77	4,81%	0,00%		$ 103.217.358,77	44,46%	$ 954.041.613,28		$486.836.694,63
20	sem 20	16-feb-26	$ 106.018.979,79	4,94%	0,00%		$ 106.018.979,79	49,40%	$ 1.060.060.593,07		$486.836.694,63
21	sem 21	23-feb-26	$ 108.890.772,44	5,07%	0,00%		$ 108.890.772,44	54,48%	$ 1.168.951.365,51		$486.836.694,63
22	sem 22	2-mar-26	$ 141.591.914,58	6,60%	0,00%		$ 141.591.914,58	61,08%	$ 1.310.543.280,09		$486.836.694,63
23	sem 23	9-mar-26	$ 141.821.022,58	6,61%	0,00%		$ 141.821.022,58	67,69%	$ 1.452.364.302,67		$486.836.694,63
24	sem 24	16-mar-26	$ 195.783.357,18	9,12%	0,00%		$ 195.783.357,18	76,81%	$ 1.648.147.659,85		$486.836.694,63
25	sem 25	23-mar-26	$ 85.857.460,32	4,00%	0,00%		$ 85.857.460,32	80,81%	$ 1.734.005.120,17		$486.836.694,63
26	sem 26	30-mar-26	$ 91.520.588,00	4,27%	0,00%		$ 91.520.588,00	85,08%	$ 1.825.525.708,17		$486.836.694,63
27	sem 27	6-abr-26	$ 85.894.033,40	4,00%	0,00%		$ 85.894.033,40	89,08%	$ 1.911.419.741,57		$486.836.694,63
28	sem 28	13-abr-26	$ 94.703.170,29	4,41%	0,00%		$ 94.703.170,29	93,49%	$ 2.006.122.911,86		$486.836.694,63
29	sem 29	20-abr-26	$ 75.414.814,61	3,51%	0,00%		$ 75.414.814,61	97,01%	$ 2.081.537.726,47		$486.836.694,63
30	sem 30	27-abr-26	$ 34.437.205,81	1,60%	0,00%		$ 34.437.205,81	98,61%	$ 2.115.974.932,28		$486.836.694,63
31	sem 31	6-may-26	$ 27.177.033,39	1,27%	0,00%		$ 27.177.033,39	99,88%	$ 2.143.151.965,67		$486.836.694,63
32	sem 32	13-may-26	$ 2.608.584,00	0,12%	0,00%		$ 2.608.584,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$486.836.694,63
33	sem 33	20-may-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$486.836.694,63
34	sem 34	27-may-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$486.836.694,63
35	sem 35	3-jun-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$486.836.694,63
36	sem 36	10-jun-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$486.836.694,63
37	sem 37	17-jun-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$486.836.694,63
38	sem 38	24-jun-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$486.836.694,63
39	sem 39	1-jul-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$486.836.694,63
40	sem 40	8-jul-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$486.836.694,63
41	sem 41	15-jul-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$486.836.694,63
42	sem 42	22-jul-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$486.836.694,63
43	sem 43	29-jul-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		
			$ 2.145.760.549,67	100,00%	22,69%						

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 17 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 17 (Consecutivo) **DEL** 26/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 121 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A



Cerramiento perimetral en malas condiciones



Material RCD no acopiado





Cerramiento perimetral en malas condiciones



Cerramiento perimetral en malas condiciones



Cerramiento perimetral en malas condiciones



Cerramiento perimetral en malas condiciones

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 17 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 17 (Consecutivo) **DEL** 26/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 121 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO RODOLFO LLINÁS - SEDE A



Instalación de enchape de piso



Instalación de enchape de piso



Instalación de enchape de piso



Instalación de enchape de piso



Instalación de enchape de piso



Pulida en borde de placa de cubierta

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 17 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 17 (Consecutivo) **DEL** 26/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 121 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO RODOLFO LLINÁS - SEDE A



Material RCD no acopiado



Pulida en borde de placa de cubierta



Instalación de Guarda escobas



Instalación de Guarda escobas



Fundida de franja en granito para boca puerta



Fundida de franja en granito para boca puerta

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 17 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 17 (Consecutivo) **DEL** 26/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 121 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO RODOLFO LLINÁS - SEDE A



Instalación de Guarda escobas



Instalación de Guarda escobas

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 17 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 17 (Consecutivo) **DEL** 26/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 121 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE CHINA SEDE B



Instalación de tuberia de 6"



Instalación de tuberia de 6"



Instalación de cerramiento perimetral en teja de Zinc



Instalación de lona en cerramiento perimetral



Proteccion en lona de puertas y ventanas



Conformacion de caja de inspección

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 17 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 17 (Consecutivo) **DEL** 26/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 121 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE CHINA SEDE B



Instalación de lona en cerramiento perimetral



Relleno con material producto de excavación



Instalacion de malla de refuerzo, previa a la fundida de la placa.



Fundida de placa en concreto



Fundida de placa en concreto



Fundida de placa en concreto

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 17 **LOTE COP No 17**

SEMANA No. 17 (Consecutivo) **DEL** 26/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 121 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRÀN SEDE B




Visita a la institución previa a la intervención, con el fin de verificar las condiciones existentes.




Comité en la institucion para verificar las condiciones existentes.



Llegada de material para Cerramiento



Llegada de material para Cerramiento



Desmonte de luminarias



Desmonte de luminarias