SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

	PROGRAMACIÓN				REAL			ACUMULADO			
INFORME	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	sem 1	3-oct-25		0,00%	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
2	sem 2	13-oct-25		0,00%	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
3	sem 3	20-oct-25		0,00%	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
4	sem 4	27-oct-25		0,00%	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
5	sem 5	3-nov-25		0,00%	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
6	sem 6	10-nov-25	$ 7.797.219,11	0,36%	0,17%	$ 3.560.372,37	$ 4.236.846,74	0,36%	$ 7.797.219,11	0,17%	$3.560.372,37
7	sem 7	17-nov-25	$ 10.669.135,31	0,50%	2,08%	$ 44.679.091,52	-$ 34.009.956,21	0,86%	$ 18.466.354,42	2,25%	$48.239.463,89
8	sem 8	24-nov-25	$ 12.978.424,89	0,60%	4,16%	$ 89.357.896,32	-$ 76.379.471,43	1,47%	$ 31.444.779,31	6,41%	$137.597.360,22
9	sem 9	1-dic-25	$ 28.006.979,91	1,31%	3,71%	$ 79.571.334,00	-$ 51.564.354,09	2,77%	$ 59.451.759,22	10,12%	$217.168.694,22
10	sem 10	8-dic-25	$ 36.812.247,87	1,72%	0,61%	$ 13.022.073,72	$ 23.790.174,15	4,49%	$ 96.264.007,09	10,73%	$230.190.767,94
11	sem 11	15-dic-25	$ 38.379.452,27	1,79%	1,66%	$ 35.616.011,04	$ 2.763.441,23	6,27%	$ 134.643.459,36	12,39%	$265.806.778,97
12	sem 12	22-dic-25	$ 88.841.280,63	4,14%	2,31%	$ 49.570.309,20	$ 39.270.971,43	10,42%	$ 223.484.739,99	14,70%	$315.377.088,18
13	sem 13	29-dic-25	$ 122.594.810,52	5,71%	0,32%	$ 6.783.965,17	$ 115.810.845,35	16,13%	$ 346.079.550,51	15,01%	$322.161.053,34
14	sem 14	5-ene-26	$ 71.168.804,87	3,32%	0,74%	$ 15.807.113,93	$ 55.361.690,94	19,45%	$ 417.248.355,38	15,75%	$337.968.167,27
15	sem 15	12-ene-26	$ 44.042.064,93	2,05%	3,63%	$ 77.877.373,89	-$ 33.835.308,96	21,50%	$ 461.290.420,31	19,38%	$415.845.541,16
16	sem 16	19-ene-26	$ 146.069.718,11	6,81%	1,40%	$ 30.089.741,18	$ 115.979.976,93	28,31%	$ 607.360.138,42	20,78%	$445.935.282,34
17	sem 17	26-ene-26	$ 139.176.465,48	6,49%	1,91%	$ 40.901.412,29	$ 98.275.053,19	34,79%	$ 746.536.603,90	22,69%	$486.836.694,63
18	sem 18	2-feb-26	$ 104.287.650,61	4,86%	0,00%		$ 104.287.650,61	39,65%	$ 850.824.254,51	27,42%	$486.836.694,63
19	sem 19	9-feb-26	$ 103.217.358,77	4,81%	0,00%		$ 103.217.358,77	44,46%	$ 954.041.613,28	29,11%	$486.836.694,63
20	sem 20	16-feb-26	$ 106.018.979,79	4,94%	0,00%		$ 106.018.979,79	49,40%	$ 1.060.060.593,07	37,25%	$486.836.694,63
21	sem 21	23-feb-26	$ 108.890.772,44	5,07%	0,00%		$ 108.890.772,44	54,48%	$ 1.168.951.365,51		$486.836.694,63
22	sem 22	2-mar-26	$ 141.591.914,58	6,60%	0,00%		$ 141.591.914,58	61,08%	$ 1.310.543.280,09		$486.836.694,63
23	sem 23	9-mar-26	$ 141.821.022,58	6,61%	0,00%		$ 141.821.022,58	67,69%	$ 1.452.364.302,67		$486.836.694,63
24	sem 24	16-mar-26	$ 195.783.357,18	9,12%	0,00%		$ 195.783.357,18	76,81%	$ 1.648.147.659,85		$486.836.694,63
25	sem 25	23-mar-26	$ 85.857.460,32	4,00%	0,00%		$ 85.857.460,32	80,81%	$ 1.734.005.120,17		$486.836.694,63
26	sem 26	30-mar-26	$ 91.520.588,00	4,27%	0,00%		$ 91.520.588,00	85,08%	$ 1.825.525.708,17		$486.836.694,63
27	sem 27	6-abr-26	$ 85.894.033,40	4,00%	0,00%		$ 85.894.033,40	89,08%	$ 1.911.419.741,57		$486.836.694,63
28	sem 28	13-abr-26	$ 94.703.170,29	4,41%	0,00%		$ 94.703.170,29	93,49%	$ 2.006.122.911,86		$486.836.694,63
29	sem 29	20-abr-26	$ 75.414.814,61	3,51%	0,00%		$ 75.414.814,61	97,01%	$ 2.081.537.726,47		$486.836.694,63
30	sem 30	27-abr-26	$ 34.437.205,81	1,60%	0,00%		$ 34.437.205,81	98,61%	$ 2.115.974.932,28		$486.836.694,63
31	sem 31	6-may-26	$ 27.177.033,39	1,27%	0,00%		$ 27.177.033,39	99,88%	$ 2.143.151.965,67		$486.836.694,63
32	sem 32	13-may-26	$ 2.608.584,00	0,12%	0,00%		$ 2.608.584,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$486.836.694,63
33	sem 33	20-may-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$486.836.694,63
34	sem 34	27-may-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$486.836.694,63
35	sem 35	3-jun-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$486.836.694,63
36	sem 36	10-jun-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$486.836.694,63
37	sem 37	17-jun-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$486.836.694,63
38	sem 38	24-jun-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$486.836.694,63
39	sem 39	1-jul-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$486.836.694,63
40	sem 40	8-jul-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$486.836.694,63
41	sem 41	15-jul-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$486.836.694,63
42	sem 42	22-jul-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$486.836.694,63
43	sem 43	29-jul-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		
			$ 2.145.760.549,67	100,00%	22,69%						

FECHA:	23/02/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME	
DIAS RESTANTES	141 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		APOYO A LA SUPERVISION	
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANANCIA		GRUPO	17
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CAPITAL LM			
12 de diciembre de 2025	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	PROBINTEC S.A.S			

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8168931	CO1.PCCNTR.8155343	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796.278.928	$ 2.220.672.788
INICIO	3 de octubre de 2025	3 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIONES		
TERMINACION INICIAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026	PRÓRROGAS			TOTAL	$ 796.278.928,00	$ 2.220.672.788,00
TERMINACION FINAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026	TOTAL	211	211			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1				
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA		OTRO ASPECTO
1					
2					
3					
4					

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: | SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE			CUMPLIMIENTO HASTA			CALIDAD DEL SERVICIO DESDE			CALIDAD DEL SERVICIO HASTA			SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE			SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA		
400 47 9940001100 40	19	9	2025	3	1	2027	3	5	2026	3	5	2031	19	9	2025	3	5	2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE			CUMPLIMIENTO HASTA				SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE			SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA				POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE			RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA			
96102	4	9	2025	9	12	2026		4	9	2025				9	4	2026	9	4	2028			27662	4	9	2025	9	4	2026	

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (18/01/2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	jul-2025	jul-2025	ago-2025	ago-2025	sep-2025	sep-2025	oct-2025	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026
1074	COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	ENGATIVA	A	GARCES NAVAS III	57,59%	56,00%		57,59%		$ 241.333.081		6/11/2025	11/03/2026																
1076	COLEGIO RODOLFO LLINAS (IED)	ENGATIVA	A	RODOLFO LLINAS	80,00%	85,00%		80,00%		$ 265.020.456		28/11/2025	14/04/2026																
1029	COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (IED)	ENGATIVA	B	PRIMAVERA NORTE	9,51%	10,54%		11,62%		$ 59.937.127		6/11/2025	18/03/2026																
1048	COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA (IED)	ENGATIVA	A	JOSE ASUNCION SILVA	0,00%	0,00%		2,00%		$ 177.681.099		12/01/2026	30/04/2026																
1303	COLEGIO MANUELA BELTRAN (IED)	TEUSAQUILLO	B	ANTONIO NARIÑO	0,00%	2,38%		0,00%		$ 643.879.211		15/01/2026	30/04/2026																
1407	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	LOS MÁRTIRES	A	PANAMERICANO	54,00%	55,00%		47,60%		$ 356.063.923		5/12/2025	30/04/2026																
1035	COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	ENGATIVA	D	SAN IGNACIO	9,53%	48,02%		51,01%		$ 246.822.791		5/12/2025	30/04/2026																
ADM	OTIC	TEUSAQUILLO	A	OTIC CALLE 63	43,43%	43,43%		43,46%		$ 19.661.312		28/11/2025	30/01/2026																
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
TOTAL FRENTES DE OBRA						37,55%		36,66%		$ 2.010.399.000	$ -																		
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																													
1037	COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED)	ENGATIVA	A	SAN JOSE NORTE																									
1413	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)	LOS MÁRTIRES	A	NACIONAL FEMENINO																									
1072	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)	ENGATIVA	A	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)																									
1036	COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	ENGATIVA	C	SAN JOAQUIN																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
TOTAL FRENTES DE OBRA						#¡DIV/0!	###	#¡DIV/0!	######	$ -	$ -																		

ACUMULADO FRENTES DE OBRA

TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
0	7	1	8	$ -
ACUMULADO EMERGENCIAS				
0	0	0	0	$ -
TOTAL				
0	7	1	8	$ -
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1	$ 250.642.138,00		12		1		12		23		34	
2			13		2		13		24		35	
3			14		3		14		25		36	
4			15		4		15		26		37	
5			16		5		16		27		38	
6			17		6		17		28		39	
7			18		7		18		29		40	
8			19		8		19		30			TOTAL INTERVENTORIA
9			20	TOTAL OBRA	9		20		31			
10				$ 250.642.138,00	10		21		32			$ -
11					11		22		33			


AVANCE GENERAL

AVANCE	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
	37,55%	11,29%	33,18%
PROGRAMADO	36,66%		
ATRASO	0,89%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			


AVANCE GENERAL




EMERGENCIAS



AVANCE FÍSICO



AVANCE DE LOS FRENTES



OBSERVACIONES:

escotilla charry

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 144 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A



Punto Critico instalacion de Poliurea



Punto Critico instalacion de Poliurea

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 18 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 18 (Consecutivo) **DEL** 2/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 128 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO RODOLFO LLINÁS - SEDE A




Boquilla: Meteriañl de acabadopara rematar juntas pendientes por arreglar



Emboquillado de junitas



Limpieza de material residual de boquilla.



Entrega de salones a la institucion



Llegan los 8 rollos pendientes de manto asfaltico para la cubierta .

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2022 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 128 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE CHINA SEDE B



Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.☐



Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.☐



Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.☐




Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.☐




Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.☐



Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.☐



Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.☐



Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.☐

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 135 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRÀN SEDE B



Demolicion de Placa



Cerramiento de zinc y lona



Acopio RCD desmonte de divisiones



Demolicion de placa de concreto

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 144 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO PANAMERICANO SEDE A



DESMONTAJE DE ASBESTO



LLEGADA DE ANDAMIO 8 SECCIONES, PLATAFORMA 6 Y 16 DIAGONALES.



MEDIDAS DE DESMONTE DE ASBESTO 12.40m



DEMOLICION DE DRYWALL DE BODEGA EN AUDITORIO.



CUBIMIENTO DE TODOS LOS SENSORES.



IMPERMEABILIZACION DE LOS ZOCALOS DE LAS BAJANTES.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 144 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO PANAMERICANO SEDE A



REMATE DE MAMPOSTERIA Y TEJA.



RELLENO CON MORTERO EN LAS CULETAS DE LOS PASILLOS.



RETIRO DE MEDIA CAÑA



IMPRIMO DE VIGA CANAL



SE REALIZO LA MEDIA CAÑA EN PLACA



INGRESO DE SUMINISTRO 30M DE PVC, 20M DE SUPER BOARD Y SU ESTRUCTURA.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRÀN SEDE B



Instalación de malla electrosoldada de refuerzo



Maestras de nivelación en concreto



proceso de fundición de placa



Proceso de fundición Placa zona porteria y andenes



curado del concreto.



Alistamiento de canal longitudinal de drenaje



Acopio de residuos de la excavacion



Desmonte de techos



Desmonte de techos



Acopio de tejado desmontado.



Acopio de material



Acopio de material

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 21 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA


Contratista:	CONSORCIO CAPITAL LM		**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S	
RL del consorcio	LUIS MILTON ORTIZ VERGEL		**RL de Interventoría**	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155343		**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931	
Objeto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.		**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6	
VALOR DEL CONTRATO		$ 2.220.672.788,00	**Valor Inicial:**	$ 796.278.928,00	
AIU	35,95%	$ 798.331.867,29	**Valor Adicional No. 1 del 26 de diciembre de 2026:**	$ 139.026.666,00	
COSTO DIRECTO		$ 1.422.340.920,71	**Valor Total del Contrato:**	**$ 935.305.594,00**	
OFERTADO		**$ 2.109.535.964,00**			
EMERGENCIAS		$ 100.000.000,00			
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS		**$ 2.209.535.964,00**			
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS		$ 11.136.824,00			
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)		**$ 111.136.824,00**			
Valor adicional No. 1:		**$ 791.000.000,00**			
Valor inicial No. 1 emergencias:		**$ 200.000.000,00**			
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:		**$ 591.000.000,00**			
VALOR TOTAL INICIAL + EMERGENCIA		**$ 3.011.672.788,00**			
VALOR TOTAL EMERGENCIAS		**$ 411.136.824,00**			
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES		**$ 2.600.535.964,00**			
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES		**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES	**PLAZO TOTAL PROYECTO**
Fecha de Iniciación:	3/10/2025		**Fecha de Iniciación:**	3/10/2025	212
Fecha de Vencimiento:	2/05/2026		**Fecha de Vencimiento:**	2/05/2026	

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO			ACUMULADO
Obra programada (%)	2,96%	36,91%	Obra Física Ejecutada (%)	3,05%	37,99%
Valor de la Obra programada:	$ 76.975.865,00	$ 815.539.724,00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 67.390.847,00	$ 839.347.474,00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA			
	%PROGRAMADO	**% EJECUTADO**	**DIFERENCIA**
Acumulado anterior	33,95%	34,94%	1,08%
Durante el periodo	2,96%	3,05%	
Acumulado actual	36,91%	37,99%	



OBRAS CONTRATO INICIAL

DESCRIPCION DE LA SEDE			AVANCE SEMANAL			AVANCE ACUMULADO		
CPF	**LOCALIDAD**	**COLEGIO**	**%PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**DIFERENCIA**	**% PROGRAMADO ACUMULADO**	**% EJECUTADO ACUMULADO**	**DIFERENCIA**
1074	ENGATIVA	JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	53,00%	53,00%	0,00%
1076	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS (IED)	1,90%	1,90%	0,00%	84,40%	84,90%	0,50%
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	8,86%	7,32%	-1,54%	19,95%	17,86%	-2,09%
1048	ENGATIVA	JOSE ASUNCION SILVA (IED)	6,00%	6,50%	0,50%	6,00%	6,50%	0,50%
1303	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE B (IED)	0,42%	0,78%	0,36%	0,87%	2,28%	1,41%
1407	LOS MÁRTIRES	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	5,00%	5,40%	0,40%	52,60%	60,40%	7,80%
1035	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	1,50%	2,50%	1,00%	35,00%	35,50%	0,50%
ADM	TEUSAQUILLO	OTIC - DATE CENTER	0,00%	0,00%	0,00%	43,46%	43,46%	0,00%
TOTAL PROMEDIO			**2,96%**	**3,05%**	**0,09%**	**36,91%**	**37,99%**	**1,08%**

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1037	ENGATIVA	SAN JOSE DEL NORTE SEDE A (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	-		
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	-		
1072	ENGATIVA	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)	5,00%	5,00%	0,00%	1.813.356,00		
1036	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ SEDE C (IED)	2,00%	2,00%	0,00%	453.339,00		
1041	ENGATIVA	LA PALESTINA (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	-		
						$ 2.266.695,00	$ 411.136.824,00	$ 408.870.129,00

0

AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.220.672.788,00
VALOR PARCIAL 1		**$ 250.642.138,00**
VALOR PARCIAL 2		**$ 118.871.524,00**
TOTAL VALOR FACTURADO		$ 369.513.662,00
SUMAS IGUALES		$ 1.851.159.126,00

INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 369.513.662,00	$ 369.513.662,00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANDO +
	36,91%	**37,99%**	**1,08%**

INDICADOR TIEMPO	DIAS	AVANCE
	149	**70,28%**

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**


INFORME SEMANAL No 21 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

CURVA S



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
REAL EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	2,25%	6,41%	10,12%	10,73%	12,39%	14,70%	15,01%	15,75%	19,38%	20,78%	22,69%	27,42%	29,11%	37,25%	37,99%										
PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%	0,86%	1,47%	2,77%	4,49%	6,27%	10,42%	16,13%	19,45%	21,50%	28,31%	34,79%	39,65%	44,46%	49,40%	54,48%	61,08%	67,69%	76,81%	80,81%	85,08%	89,08%	93,49%	97,01%	98,61%	99,88%

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: se identificaron 15 puntos criticos en las labores de instalacion de Poliurea, el Contratista inicia labores correctivas.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron labores **de ejecucion, se realiza el suministro de cielo falso para zona comedor escolar.**

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Para el presente periodo no se ejecutaron ninguna actividad

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: **A LA FECHA DEL CIERRE DEL PRESENTE INFORME EL CONTRATISTA NO HA FINALIZADO LABORES DE CORRECCION DE POLIUREA - CONSTRUCCION DE CIELO FALSO EN ZONA COMEDOR**

4.2. Actividades Ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.10 solicitado por la supervisión en la sede de la Secretaria de Educacion SED; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).
No se presentaron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas.
Se presentó BALANCE GENERAL N° 3 por parte del Contratista, para revision a aprobacion por parte de la Interventoria.

6. Aspectos ambientales: se reportan residuos acopiados en el frente por lo que se espera que realice la disposición total de los escombros respecto a las especificaciones técnicas y ambientales al igual que realizar posteriormente una jornada de limpieza y aseo.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Finalizan labroes de instalacion de manto asfaltico Foil aluminio 3 mm, se inician labores de retiro de piso vinilico y su respectivo guarda escobas para los salones 103B - 104 B - 101 C.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo se realizaron Actividades de verificacion del correcto diligenciamiento de los permisos de trabajo en alturas, así como el uso adecuado de los EPP y de los EPCC por parte del personal involucrado.
Adicionalmente, se validó la ejecución de inspecciones de seguridad, con el fin de identificar y controlar oportunamente los riesgos asociados a la actividad, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas:

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: Suministro e instalacion de manto asfaltico

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.10 solicitado por la supervisión en la sede de la Secretaria de Educacion SED ; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).
No se presentaron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas.
Se presentó EL Acta parcial nº 3 la cual esta sujeta a revision por parte de la Interventoria.

6. Aspectos ambientales: Se realizo visita al frente, se encuentra acopios de residuos debidamente señalizados y cubiertos y se espera que realice la disposición total de los escombros, al igual se garantiza una jornada de orden y aseo en la institución.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA - SEDE B (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas:Durante la presente semana, se realizo la demolicion de placa en zona parqueadero.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: La sede presenta un atraso de 2.09% , ya que no se estan ejecutando actividades

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
1.3.5: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE), esta actividad se realizara al final de la obra, ya que el alcance cambio. (congelada)
16.1.21: SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM
NP. 20.5. REINSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 LT(NO INCLUYE REPOSICION NI INSTALACION DE ACCESORIOS)
2.1.1. EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS), segun programacion enviada por contratista esta actividad debio haber iniciado, y terminara el 3 de marzo.

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: Demolicion placa zona Parqueadero

5. Generales: Durante el período se llevó a cabo el Comité de Obra, para la sede República de China se requirió realizar la demolición de la placa. El contratista manifesto que el fin de semana se iniciara la demolicion de placa.
Así mismo, se acordó que la intervención del pasillo se ejecutará en un plazo estimado de 45 dias iniciando en la primera semana de marzo.

6. Aspectos ambientales: Se realiza visita al frente, cuenta con cerramiento adecuado, se evidencia material de construcción y RCD acopiado, pero se recomienda una jornada de orden y aseo, también en la puerta de acceso a la institución al igual se recomienda al contratista disponer ante un gestor autorizado e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 21 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA SEDE A (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana en curso NO se dio inicio a actividades en la sede. No obstante, de acuerdo con la programación presentada por el contratista, debían adelantarse las actividades de instalacion de muro en superboard. (Solo se genera el suministro del material para esta actividad)

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: No se han ejecutado actividades de obra dentro de este periodo.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
INSTALACION DE MURO EN SUPERBOARD

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.11 solicitado por la supervisión en la sede de la Secretaria de Educacion Distrital; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).
Donde se solicita el inicio inmediato de labores sobre este frente.

6. Aspectos ambientales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades:

•Demolicion de placa

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se dio continuidad a las actividades de demolición de placa maciza. No obstante, durante la verificación en campo, la interventoría evidenció la presencia de personal que no contaba con la debida aprobación para su ingreso y ejecución de labores en el proyecto. En consecuencia, y con el fin de salvaguardar el cumplimiento contractual y las condiciones de seguridad, se procedió a suspender de manera inmediata las actividades en la institución. Así mismo, se remitió al contratista el respectivo oficio de llamado de atención, solicitando la regularización del personal y el cumplimiento estricto de los procedimientos establecidos para la aprobación e ingreso de trabajadores al proyecto.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: se realizaron actividades de desmonte y demolicion de piso de las aulas existentes.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: De acuerdo con la programacion, ya se debio realizar la ejecucion del ítem
2.1.8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)
Item: 15.1.12=SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO AULA ESCOLAR TIPO (S/DISEÑO - VER FICHA TECNICA Y PLANOS), EN ESTRUCTURA METÁLICA DESMONTABLE, ENSAMBLADA POR MEDIOS MECÁNICOS (TORNILLERÍA, PERNOS), CUBIERTA A UN AGUA Y ÁREA DE CIRCULACIÓN. INCLUYE PUERTAS, VENTANAS, ACABADOS, ILUMINACIÓN, REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS. AREA 52 M2, esta actividad se reprogramo para inicio el 16 de marzo y entrega dentro del tiempo contrctual, por tiempos de las definiones tecnicas.

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha:

En comité se trataron los siguientes aspectos: se revisó la respuesta emitida por la interventoría frente al concepto estructural, donde se indica la necesidad de unificar la información y precisar el contenido del archivo; se solicitó la presentación de esquema de detalle. Tambien se definió que las ventanas y puertas se ajustarán conforme a la orden impartida en comité, por lo cual no se ejecutarán las puertas del tipo indicado en el oficio previo (tomadas de la cartilla); y se reiteró la urgencia del NP, debiendo iniciarse la fabricación y montaje de aulas en la primera semana de marzo.

6. Aspectos ambientales: El frente de obra cuenta con el debido cerramiento y señalización, se evidencian residuos sin acopiar ni señalizar, por lo que se recomienda generar solo un punto de acopio de residuos y una zona para ingreso de materiales e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PANAMERICANO SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el período reportado continuan actividades de montaje de cubierta en zona Auditorio y ensamble de nueva estructura, cielo rasos en puntos fijos zona de salones, se realizan labores de aplicación de Poliurea en placa de terraza.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se llevaron a cabo diversas actividades en materia de SST, orientadas a la prevención de riesgos y al control de condiciones peligrosas en los frentes de obra. Entre ellas, se evidenció el diligenciamiento de los respectivos ATS para las labores de desmonte de aulas modulares, en los cuales se identificaron peligros, se valoraron riesgos y se establecieron las medidas de control necesarias para la ejecución segura de la actividad

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se han ejecutado actividades de obra alistado en concreto en placa de cubierta. CAP 16 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
16.1.1: FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO
16.1.4: MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD) (la actividad esta sujeta a finalizar el alistado en mortero del acabado de la losa)

NOTA: El contratista realizará un NP donde se incluya el desmonte del cuarto de sonido

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado se realizaron labores de acuerdo al cronograma establecido.

6. Aspectos ambientales: Se realizo visita al frente, cuentan con punto ecológico, se verifico que los residuos de construcción y demolición están acopiados adecuadamente, pero sin señalización ni delimitación, por lo que se recomendó al contratista realizar la disposición cuando tengan la cantidad mínima teniendo en cuenta todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 21 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnica: Se realizan actividades de desmonte de cubiertas, luminarias y cielo raso.

2. Seguridad Social y SST: se constató el uso adecuado de los EPP requeridos para la actividad, conforme a los riesgos asociados.
Durante el periodo reportado se llevaron a cabo diversas actividades en materia de SST, orientadas a la prevención de riesgos y al control de condiciones peligrosas en los frentes de obra. Entre ellas, se evidenció el diligenciamiento de los respectivos ATS para las labores de desmonte de aulas modulares, en los cuales se identificaron peligros, se valoraron riesgos y se establecieron las medidas de control necesarias para la ejecución segura de las actividades

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se ejecutaron actividades de desmonte de cubiertas, cielo raso y luminarias en recintos

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:

2.3.2: CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.
2.5.1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)
4.2.3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS
4.7.1: CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA
18.1.2: EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO
18.1.3: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS Y/O CONTAMINANTES (PINTURA CON PLOMO, CONCRETO CONTAMINADO CON ACEITE, ENTRE OTRAS) INCLUYE CERTIFICACION, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL A GESTOR AUTORIZADO -
VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO -
-SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm.
PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2)
CARAS CON PINTURA POLIESTER - -MURO TRABA NORMAL EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24 X 12 X 6 ACABADO A LA
VISTA. (INLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE, MORTERO, ANDAMIOS, FORMALETA, INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: Se ejecutaron actividades no incluidas en presupuesto:
ÍTEM 1.2.6: DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.11 solicitado por la supervisión en la sede IED RODOLFO LLINAS ; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).
Se solicita realizar un escarifiacdo y retiro de material existente de Subbase y aplicar una nueva capa estabilizada con 0,15 cm de espesor con el fin de mejorar la capacidad portante del terreno.

6. Aspectos ambientales: Se solicita mejorar el acopio del nuevo material de Subbase con el fin que una vez aplicado y compactado cumpla con la densidad adecuada para soportar la carga de la placa de concreto reforzado.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO OTIC CALLE 63 (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado NO se ejecutaron actividades en la sede.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado NO se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Durante el periodo NO se ejecutaron actividades de obra.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
item 9.1.15: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO, ACCESO A CUBIERTA EN TUBO AGUAS NEGRAS EN 1-1/4" Y PASO EN TUBO DE 1"

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: Se ejecutaron actividades no incluidas en presupuesto:
item 10.1.26: ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS.
ÍTEM 12.1.1: PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.8 solicitado por la supervisión en la sede MANUELA BELTRAN SEDE B; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).
No se presentaron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas.
Se realizó visita de obra con los especialistas estructurales en la sede PANAMERICANO SEDE A, con el fin de definir y unificar los conceptos estructurales de acuerdo con los detalles presentados y las condiciones encontradas en obra.
Se presentó el balance general de cantidades mediante el oficio OF-055-CCL-2025 por parte del contratista, con el fin de realizar el ajuste de las cantidades de obra, teniendo en cuenta que algunas actividades ya se encuentran ejecutadas al 100 % .

6. Aspectos ambientales: El contratista no ha realizado actividades en el frente, pero sigue presentando residuos del mallas, pintura y estuco en el frente sin acopiar, ya es constante el tema por lo que se hace un llamado de atención y se recomienda realizar la disposición adecuada ya que puede representar un riesgo en la salud. el cerramiento es adecuado, pero sin señalización. No se impactó en los sumideros o cunetas. El colegio cuenta con punto ecológico.

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	**ING. GERMAN ALBERTO ESPITIA ROJAS** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO** APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
ING. KATHERINE CAROLINA NUÑEZ OSORIO PROFESIONAL SST	**ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ** PROFESIONAL AMBIENTAL	**ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL** PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS
ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO PROFESIONAL ELECTRICO	**ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS** PROFESIONAL HIDRAULICO	**ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ** PROFESIONAL ESTRUCTURAL

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

	PROGRAMACIÓN				REAL			ACUMULADO			
INFORME	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	sem 1	3-oct-25		0,00%	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
2	sem 2	13-oct-25		0,00%	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
3	sem 3	20-oct-25		0,00%	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
4	sem 4	27-oct-25		0,00%	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
5	sem 5	3-nov-25		0,00%	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
6	sem 6	10-nov-25	$ 7.797.219,11	0,36%	0,17%	$ 3.560.372,37	$ 4.236.846,74	0,36%	$ 7.797.219,11	0,17%	$3.560.372,37
7	sem 7	17-nov-25	$ 10.669.135,31	0,50%	2,08%	$ 44.679.091,52	-$ 34.009.956,21	0,86%	$ 18.466.354,42	2,25%	$48.239.463,89
8	sem 8	24-nov-25	$ 12.978.424,89	0,60%	4,16%	$ 89.357.896,32	-$ 76.379.471,43	1,47%	$ 31.444.779,31	6,41%	$137.597.360,22
9	sem 9	1-dic-25	$ 28.006.979,91	1,31%	3,71%	$ 79.571.334,00	-$ 51.564.354,09	2,77%	$ 59.451.759,22	10,12%	$217.168.694,22
10	sem 10	8-dic-25	$ 36.812.247,87	1,72%	0,61%	$ 13.022.073,72	$ 23.790.174,15	4,49%	$ 96.264.007,09	10,73%	$230.190.767,94
11	sem 11	15-dic-25	$ 38.379.452,27	1,79%	1,66%	$ 35.616.011,04	$ 2.763.441,23	6,27%	$ 134.643.459,36	12,39%	$265.806.778,97
12	sem 12	22-dic-25	$ 88.841.280,63	4,14%	2,31%	$ 49.570.309,20	$ 39.270.971,43	10,42%	$ 223.484.739,99	14,70%	$315.377.088,18
13	sem 13	29-dic-25	$ 122.594.810,52	5,71%	0,32%	$ 6.783.965,17	$ 115.810.845,35	16,13%	$ 346.079.550,51	15,01%	$322.161.053,34
14	sem 14	5-ene-26	$ 71.168.804,87	3,32%	0,74%	$ 15.807.113,93	$ 55.361.690,94	19,45%	$ 417.248.355,38	15,75%	$337.968.167,27
15	sem 15	12-ene-26	$ 44.042.064,93	2,05%	3,63%	$ 77.877.373,89	-$ 33.835.308,96	21,50%	$ 461.290.420,31	19,38%	$415.845.541,16
16	sem 16	19-ene-26	$ 146.069.718,11	6,81%	1,40%	$ 30.089.741,18	$ 115.979.976,93	28,31%	$ 607.360.138,42	20,78%	$445.935.282,34
17	sem 17	26-ene-26	$ 139.176.465,48	6,49%	1,91%	$ 40.901.412,29	$ 98.275.053,19	34,79%	$ 746.536.603,90	22,69%	$486.836.694,63
18	sem 18	2-feb-26	$ 104.287.650,61	4,86%	0,00%		$ 104.287.650,61	39,65%	$ 850.824.254,51	27,42%	$486.836.694,63
19	sem 19	9-feb-26	$ 103.217.358,77	4,81%	0,00%		$ 103.217.358,77	44,46%	$ 954.041.613,28	29,11%	$486.836.694,63
20	sem 20	16-feb-26	$ 106.018.979,79	4,94%	0,00%		$ 106.018.979,79	49,40%	$ 1.060.060.593,07	37,25%	$486.836.694,63
21	sem 21	23-feb-26	$ 108.890.772,44	5,07%	0,00%		$ 108.890.772,44	54,48%	$ 1.168.951.365,51	37,99%	$486.836.694,63
22	sem 22	2-mar-26	$ 141.591.914,58	6,60%	0,00%		$ 141.591.914,58	61,08%	$ 1.310.543.280,09		$486.836.694,63
23	sem 23	9-mar-26	$ 141.821.022,58	6,61%	0,00%		$ 141.821.022,58	67,69%	$ 1.452.364.302,67		$486.836.694,63
24	sem 24	16-mar-26	$ 195.783.357,18	9,12%	0,00%		$ 195.783.357,18	76,81%	$ 1.648.147.659,85		$486.836.694,63
25	sem 25	23-mar-26	$ 85.857.460,32	4,00%	0,00%		$ 85.857.460,32	80,81%	$ 1.734.005.120,17		$486.836.694,63
26	sem 26	30-mar-26	$ 91.520.588,00	4,27%	0,00%		$ 91.520.588,00	85,08%	$ 1.825.525.708,17		$486.836.694,63
27	sem 27	6-abr-26	$ 85.894.033,40	4,00%	0,00%		$ 85.894.033,40	89,08%	$ 1.911.419.741,57		$486.836.694,63
28	sem 28	13-abr-26	$ 94.703.170,29	4,41%	0,00%		$ 94.703.170,29	93,49%	$ 2.006.122.911,86		$486.836.694,63
29	sem 29	20-abr-26	$ 75.414.814,61	3,51%	0,00%		$ 75.414.814,61	97,01%	$ 2.081.537.726,47		$486.836.694,63
30	sem 30	27-abr-26	$ 34.437.205,81	1,60%	0,00%		$ 34.437.205,81	98,61%	$ 2.115.974.932,28		$486.836.694,63
31	sem 31	6-may-26	$ 27.177.033,39	1,27%	0,00%		$ 27.177.033,39	99,88%	$ 2.143.151.965,67		$486.836.694,63
32	sem 32	13-may-26	$ 2.608.584,00	0,12%	0,00%		$ 2.608.584,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$486.836.694,63
33	sem 33	20-may-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$486.836.694,63
34	sem 34	27-may-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$486.836.694,63
35	sem 35	3-jun-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$486.836.694,63
36	sem 36	10-jun-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$486.836.694,63
37	sem 37	17-jun-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$486.836.694,63
38	sem 38	24-jun-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$486.836.694,63
39	sem 39	1-jul-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$486.836.694,63
40	sem 40	8-jul-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$486.836.694,63
41	sem 41	15-jul-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$486.836.694,63
42	sem 42	22-jul-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		$486.836.694,63
43	sem 43	29-jul-26		0,00%	0,00%		$ 0,00	100,00%	$ 2.145.760.549,67		
			$ 2.145.760.549,67	100,00%	22,69%						

FECHA:	2/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME	
DIAS RESTANTES	141 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		APOYO A LA SUPERVISION	
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANANCIA		GRUPO	17
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CAPITAL LM			
12 de diciembre de 2025	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	PROBINTEC S.A.S			

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8168931	CO1.PCCNTR.8155343	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796.278.928	$ 2.220.672.788
INICIO	3 de octubre de 2025	3 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIONES		
TERMINACION INICIAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026	PRÓRROGAS			TOTAL	$ 796.278.928,00	$ 2.220.672.788,00
TERMINACION FINAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026	TOTAL	211	211			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1				
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1				
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
400 47 99400011040	19 9 2025	3 1 2027	3 5 2026	3 5 2031	19 9 2025	3 5 2029

GARANTE: | **SEGUROS DEL ESTADO**

POLIZAS CONTRATO DE OBRA

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
96102	4 9 2025	9 12 2026	4 9 2025	9 4 2029	9 4 2026	9 4 2028	27662	4 9 2025	9 4 2026

SEGUROS DEL ESTADO

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (18/01/2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	jul-2025	jul-2025	ago-2025	sep-2025	sep-2025	oct-2025	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026
1074	COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	ENGATIVA	A	GARCES NAVAS III	53,00%	53,00%		57,59%		$ 241.333.081		6/11/2025	11/03/2026																
1076	COLEGIO RODOLFO LLINAS (IED)	ENGATIVA	A	RODOLFO LLINAS	84,40%	84,90%		84,40%		$ 265.020.456		28/11/2025	14/04/2026																
1029	COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (IED)	ENGATIVA	B	PRIMAVERA NORTE	10,86%	17,86%		19,95%		$ 59.937.127		6/11/2025	18/03/2026																
1048	COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA (IED)	ENGATIVA	A	JOSE ASUNCION SILVA	0,00%	6,50%		6,00%		$ 177.681.099		12/01/2026	30/04/2026																
1303	COLEGIO MANUELA BELTRAN (IED)	TEUSAQUILLO	B	ANTONIO NARIÑO	1,41%	2,28%		0,87%		$ 643.879.211		15/01/2026	30/04/2026																
1407	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	LOS MÁRTIRES	A	PANAMERICANO	56,00%	60,40%		52,60%		$ 356.063.923		5/12/2025	30/04/2026																
1035	COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	ENGATIVA	D	SAN IGNACIO	34,50%	35,50%		35,00%		$ 246.822.791		5/12/2025	30/04/2026																
ADM	OTIC	TEUSAQUILLO	A	OTIC CALLE 63	43,43%	43,43%		43,46%		$ 19.661.312		28/11/2025	30/01/2026																
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																								
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																								
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																								
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																								
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																								
TOTAL FRENTES DE OBRA						37,98%		37,48%		$ 2.010.399.000	$ -																		
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																												
1037	COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED)	ENGATIVA	A	SAN JOSE NORTE																								
1413	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)	LOS MÁRTIRES	A	NACIONAL FEMENINO																								
1072	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)	ENGATIVA	A	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)																								
1036	COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	ENGATIVA	C	SAN JOAQUIN																								
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																								
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																								
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																								
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																								
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																								
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																								
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																								
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																								
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																								
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																								
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																								
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																								
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																								
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																								
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																								
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																								
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																								
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																								
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																								
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																								
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																								
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																								
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																								
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																								
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																								
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																								
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																								
TOTAL FRENTES DE OBRA						#¡DIV/0!	###	#¡DIV/0!	######	$ -	$ -																		

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
0	8	0	8	$
ACUMULADO EMERGENCIAS				
0	0	0	0	$
TOTAL				
0	8	0	8	$ -
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
	1	$ 250.642.138,00	12		1		12		23		34	
ACUMULADO EMERGENCIAS	2		13		2		13		24		35	
	3		14		3		14		25		36	
TOTAL	4		15		4		15		26		37	
	5		16		5		16		27		38	
FRENTES POR LOCALIDAD	6		17		6		17		28		39	
	7		18		7		18		29		40	
	8		19		8		19		30			
	9		20	TOTAL OBRA	9		20		31		TOTAL INTERVENTORIA	
	10			$ 250.642.138,00	10		21		32		$ -	
	11				11		22		33			


AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	37,98%	11,29%	33,18%
PROGRAMADO	37,48%		
ATRASO	0,50%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			









OBSERVACIONES:

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 21 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 150 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO RODOLFO LLINÁS - SEDE A



Entrega de los 3 salones desocupados, para inciar las actiivdades de enchape y pintura



Actividad culminada de instalacion de manto asfaltico en placa de cubierta



Retiro de piso vinilico tarlay



Acopio del material retirado



Picado de piso



Revision de la impermeabilizacion por parte Interventoria

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 21 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 150 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO RODOLFO LLINÁS - SEDE A



Retiro de luminarias en los 3 salones

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 21 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 150 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE CHINA SEDE B



Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.☐



Demolición de la placa.



Intervención de la placa.



Avance en la demolición de la placa.



Vista general del área demolida.☐



Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.☐

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 21 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 150 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRÀN SEDE B



Demolición de placa



Demolición de placa maciza



Demolición de andén frontal



Demolición de andén posterior



Demolición de la matera posterior



Acopió de RCD

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 21 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 150 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO PANAMERICANO SEDE A



INSTALACION DE PVC EN PUNTO FIJO ESCALERA 5.92M DE LARGO *3.10M DE ANCHO.



APLICACIÓN DE POLIUREA EN CANAL.



ACUMULO DE ESCOMBROS SIN RECOGER EN EL AREA DE TRABAJO.



PINTURA DE PLATINA (6M*2PL)EN CURSO.



TUVERIA PVC 3/4 REMPLAZADA E INSTALADA.



TUBERIA DE BAJANTES (ESCALERA) INSTALADA 10M.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 21 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 150 dias


CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17


ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO PANAMERICANO SEDE A





COLOCACION DE PLATINA Y CERCHAS PRINCIPALES ENCIMA DE LA TARIMA.







EMPALME DE PATCHAS.



SUPERBOC PROVISIONAL INSTALADO.





TERMINACION DE POLIUREA T REPARECIONES.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 21 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRÀN SEDE B



acondicionamiento caja de inspeción



Caja de Inspección



excavación en proceso



Material Policarbonato



Testero Anden para fundición



Acopio de Material



Acopio de residuos de la excavacion



Desmonte de techos



Baño para remodelación



Acopio de tejado desmontado.



Acopio de material



Acopio de material

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	13 Feb 2026	Inicio	2:30	Fin	4:30 pm	Lugar	Colegio Panamericano Localidad: Teusaquillo
Asunto	Acta comite # 10						
Asistentes	Firma Acta					Asistentes Externos	
Fecha de Elaboración	13 febrero 26	Elaborado por		PAULA martinez.		Próxima Reunión	

Desarrollo de la Agenda

- <<Descripción de las actividades>>

El ingeniero apoyo a la supervisión manfesté inconformidad por la no asistencia de la SST previamente solicitada, realizando llamado de atencion a la interventoria y adicionalmente solicita que en el informe semanal se incluya el nombre de los profesionales aprobados dentro de la supervision,

Lote A, Panamericano: El ingeniero apoyo a la supervision manifiesta que se debe hacer entrega de sala de sistemas, se debe realizar impermeabilizacion de placa y Flanches a mas tardar el miercoles,
Indica que el Lunes se debe iniciar con desmonte de cubierta de Sur a Norte y de Norte a sur proteccion,
Tambien menciona que por elecciones el 5 de Marzo hasta el 8 de marzo se pausaran actividades, haciendo enfasis que se debe tener personal constante para cumplir con los tiempos establecidos.
Se menciona que hay bateria sanitaria en la sede, por lo que la supervisión solicita acompañamiento al 100% por parte de SST de interventoria para acompañamiento de punto A a B. La interventoria presenta en comite la SST que quedará al frente de la sede de tiempo completo como lo solicita la SED.
Se solicita: Orden y control de materiales en zona de acopio, fuera del alcance de la comunidad educativa, proteccion de reflectores y de piso en madera.

Reprogramación: La interventoria recuerda que se esta midiendo el contratista con la programación inicial, y pregunta al contratista por la entrega de la reprogramación.
El contratista se compromete a entregar la reprogramacion de Republica de china el 13 de febrero, y la demas a mas tardar el martes 17 de febrero.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	
Asunto							
Asistentes						**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**			**Próxima Reunión**	

- Clinas: Entrega de Aulas Miercoles 17 2:00 pm, el ingeniero apoyo a la supervisión menciona que se entregarían 3 salones más por lo que manifiesta que para estos salones requiere de personal especializado en instalación de enchape, añadiendo que si no se evidencia que el trabajo se esta haciendo acorde a las fichas tecnicas, se mandará a demoler y esto correra a costo del contratista. Respecto al marmo se comprometen a hacer entrega el jueves, se recuerda que se debe hacer reposición de vidrios, reflectores y cualquier elemento afectado.
- Charry: Se acuerda revisión en sitio por parte de interventoria y contratista sobre aplicacion de poliurea y traslapes necesarios.
  El contratista se compromete a iniciar con trabajo de escalera el lunes 23 de febrero. Se recuerda que se debe radicar NP.
- Marco Tulio: Se realizará prueba de densidades el sabado 14 de febrero con densimetro nuclear Se recuerda que el contratista debe ajustar NP. del muro.
- Manuela Beltran: Se solicita acompañamiento de profesional social la proxima semana, para socialización con comunidad. El contratista solicita definicion respecto a lo estructural, la supervisión solicita.

- República de China: Se consulta la fecha prevista para la demolición de la placa. Se solicita instalación de campamento, batera sanitaria. Esto debe estar a mas tardar el 21 de febrero Respecto a la intervención del pasillo, el contratista estima 45 dias de ejecución. Se acuerda se debe iniciar la primera semana de marzo.
  El contratista remitira cronograma ajustado el 13 de febrero, con inicio en marzo;
- OTIC: Se requiere del NP. pintura antigrafiti. La supervisión propone pintar a una altura de 2,50m con la pintura contractual, y hacia abajo con antigrafiti. y solicita. muestra de color comercial a mas tardar el martes 17;
- Emergencias: El ingeniero apoyo a la supervisión refiere que la responsabilidad sobre la no atención a las emergencias silviculturales recaera sobre el contratista y la interventoria; recordando que se debe dar prioridad a las talas. El contratista manifiesta,

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Educación
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha		Inicio		Fin		Lugar	
Asunto							
Asistentes						Asistentes Externos	
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

que ya tiene personal operativo para los temas silviculturales y pregunta si se pueden realizar los sabados, el ingeniero apoyo a la supervisión responde que si. La interventoria le solicita al contratista los documentos de la persona a mas tardar el dia jueves, para la verificación de los documentos y la respectiva aprobación.

* San Jose del Norte Sede A: Se revisa N.P por parte del ingeniero apoyo a la supervisión, quien lo devuelve señalando que el N.P debe ser "Suministro e instalación y puesta en funcionamiento", y solicitando la entrega del N.P al siguiente dia (14 de Febrero). Adicionalmente recuerda que el frente de San Fransisco de Asis debe entregarse el dia 2 de Marzo.

Ø. Re

NOMBRE: Hernan David Lopez	NOMBRE: Lorena Rodriguez R.	NOMBRE: Sergio A. Ispino R.
CARGO: Apoyo Supervision.	CARGO: Directora de Interventoria.	CARGO: Resid. Interventoría
NOMBRE: William Arango	NOMBRE: Alejandra Joerno	NOMBRE: Paula Andrea Martinez
CARGO: Director obra	CARGO: Inspectora interventoría	CARGO: Residente Interventoria
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:	CARGO:

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	18-02-26	**Inicio**	11:00 AM	**Fin**	1:00 PM	**Lugar**	IED. RODOLFO LLINAS
Asunto	Comité de Obra				Hoja 1 de 6 -		
Asistentes	SED - ROBINTEC - CONSORCIO CAPITAL LM				**Asistentes Externos**		
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**	PAULA MARTINEZ - GERMAN ESPITIA		**Próxima Reunión**	05-03-26

Desarrollo de la Agenda

- <<Descripción de las actividades>>

Se revisó el informe semanal y se solicitó formalmente la entrega del plan de contingencia para la próxima semana, dejando como exigencia su presentación en ese plazo.

El ingeniero apoyo a la supervisión informó que se tramitará una adición en tiempo y en recursos, lo que implicará una prórroga contractual.

Respecto al acta No. 3, se indicó que fue radicada, sin embargo, el ingeniero apoyo a la supervisión reitera el compromiso de continuar con el desarrollo de actividades, dado que el avance general es percibido como lento.

Se indicó que el día anterior fue compartido el formato de lineamientos ambientales, por lo que se debe realizar alcance a los informes mensuales 1, 2 y 3, así como aplicarlo al informe No. 4.

Se solicitó la entrega urgente de dichos alcances, señalando posibles incumplimientos en los planes ambientales.

NP y trámites

•NP San Francisco: ya se encuentra radicado y se informó que la Secretaría lo cargará próximamente.

•En San Francisco y Asís se debe revisar el NP.

•En República de Colombia se encuentra pendiente NP.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	
Asunto					Hoja 2 de 6.		
Asistentes						**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**				**Próxima Reunión**

Sede Panamericano
•Sala de sistemas: se deben realizar pruebas de estanqueidad antes de la visita con TIC.
•Se solicitó cubrir lámparas, cableado, datos y cámaras.
•Estructura: el contratista informó ingreso de material el 19 de febrero.
•El contratista indico que el reforzamiento estructural tendría una duración estimada de 10 a 15 días, fijándose como fecha límite el 30 de marzo para su culminación.
•Pintura de fachadas: inicio 23 de febrero.
•Cielo falso: inicio 23 de febrero.
•Luminarias del pasillo: instalación prioritaria.
•Se recordó que, por condición de puesto de votación, habrá restricción temporal de actividades.
•Fecha de entrega general: abril
LLINAS
•Revisión de boquilla, se recibe espacio, pero con observaciones. El ingeniero apoyo a la supervisión indico que cuando se adquier e un compromiso con el área de secretaria y dirección de construcciones, se debe atender, por lo que no deben existir observacion es.
•Se indico que se terminara el manto el viernes 27 de febrero, por lo que de existir observaciones la interventoría debe realizarlas d el 25 al 26 de febrero, para la entrega el 27.

Sede Marco Tulio
•Pruebas ejecutadas con resultado del 95%, aprobadas por interventoría.
•Instalación de cubierta tipo coloruf: se debe colocar muestra conforme ficha técnica.
•NP muro: debe incluir polisombra para reparación y enviarse con ajustes requeridos el viernes, por parte del contratista
•Restricción por jornada electoral.
.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	
Asunto						Hoja 3 de 6.	
Asistentes						**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**				**Próxima Reunión**	

•Intervención de baños: se indicó que debe contemplarse la integralidad del espacio (no solo sanitario y lavamanos).
•Se recordó presentar NP del sanitario conforme especificaciones técnicas.
•Se recordó que en esta sede se tiene contemplada una pérgola (estructura metálica con policarbonato)

Sede Manuela Beltrán
•Se menciono la respuesta emitida frente al concepto estructural por parte de la interventoria, indicando necesidad de unificación de información y mayor claridad en archivo.
•Se solicitó esquema de detalle.
•El ingeniero apoyo a la supervisión aclaró que la redacción debe referirse a "esquema" o "no acorde al proyecto", evitando términos como "diseñar" o "rediseñar".
•Las ventanas se ajustarán conforme a la orden dada en comité por el ingeniero apoyo a la supervisión, por lo tanto, no se ejecutarán las puertas del tipo indicado en el oficio previo, las cuales habían sido tomadas de la cartilla.
•NP urgente; se debe iniciar con fabricación y montaje de aulas la primera semana de marzo.
Sede China
•Demolición de placa programada para el fin de semana.
•Tanques: se mantienen dos de 500 litros y se adiciona uno de 2.000 litros en estructura independiente.
OTIC
•Instalación de escalera.
•Entrega prevista: 28 de febrero.
•Pendiente revisión de tonos de pintura.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	
Asunto							
Asistentes						**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**				**Próxima Reunión**	

Hoja 1 de 6

Institución Charry

•Se presentó afectación en la poliurea (soplada).
•El contratista llevará especialista y la actividad se ejecutará con condiciones climáticas favorables.
•Reparación prevista para sábado 21 con acompañamiento de interventoría.
Sede San Francisco- emergencia
•Pendiente revisión NP.
Sede San José del Norte-emergencia
•Cárcamo
Emergencias silviculturales
•El contratista indico que se dará inicio entre 24 y 25 de febrero.
REPUBLICA DE COLOMBIA
•Se evaluará cerramiento el 27.
MARCO TULIO SEDE C
•Tala
Se reiteró que los balances de todos los frentes deben presentarse oportunamente en comité. Se recordó que las actas deben remitirse máximo el día 10 de cada mes.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha		Inicio		Fin		Lugar	
Asunto							
Asistentes						Asistentes Externos	
Fecha de Elaboración			Elaborado por			Próxima Reunión	

- <<Compromisos adquiridos>>

Emergencias silviculturales

•El contratista indico que se dará inicio entre 24 y 25 de febrero

•El contratista llevará especialista al Colegio CHARRY IED y la actividad se ejecutará con condiciones climáticas favorables.

•Reparación prevista para sábado 21 con acompañamiento de interventoría.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	
Asunto	Hoja 6 de 6.						
Asistentes						**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**				**Próxima Reunión**	

NOMBRE: GERALDO D. FORTICH CARGO: RESID. INTERVENTORIA.	NOMBRE: [illegible] CARGO: Hobby Lopez	NOMBRE: Diogina Rodriguez R. CARGO: Directora de Interventorias
NOMBRE: William Jerez CARGO: Director obra	NOMBRE: Paula Martinez CARGO: Residente Interventoria	NOMBRE: CARGO:
NOMBRE: CARGO:	NOMBRE: CARGO:	NOMBRE: CARGO:

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	05-03-26	Inicio		Fin		Lugar	SED.
Asunto							
Asistentes	Consorcio LL. Probitec, SED				Asistentes Externos		
Fecha de Elaboración	05/03/26	Elaborado por	Geruby Isidro R.			Próxima Reunión	

Desarrollo de la agenda

Sede La Merced: Se solicitó realizar registro fotográfico del estado antes y después de las intervenciones, el cual deberá adjuntarse al acta de entrega correspondiente.
Informe mensual No. 5: El contratista se comprometió a remitir el documento el día 9.
Acta parcial No. 4: El contratista indicó que será enviada el 5 de marzo.
La interventoría manifestó que algunas lámparas, aunque se encuentran instaladas, no están en funcionamiento. El contratista se comprometió a que estas se encuentren operativas el día viernes.
Informe semanal: Se dejó constancia de que el formato y contenido del informe semanal quedó acordado entre el contratista y la interventoría.
Balance del contrato: Se estableció como compromiso la entrega formal del balance del contrato antes de las 4:30 p.m.
Se solicita hacer la verificación de lo adicional y de la modificación contractual durante la semana para la sede de Manuela Beltran
.
NP en trámite: Se mencionaron los siguientes NP
oCCTV
o9 puntos de anclaje
oPolicarbonato alveolar
oPintura antigrafiti
oEscotilla
oSan Francisco de asís
oJosé Asunción Silva

•Sede Charry: Se solicitó la instalación de malla tipo angeo para evitar el ingreso de palomas. Para su instalación se deberá implementar un marco de soporte que permita su adecuada fijación. Respecto al cambio del domo central, se indicó que se deben revisar los temas correspondientes con la SST.
•Sede Llinas: Sobre la instalación del porcelanato, se solicitó dejar el compromiso registrado en bitácora, estableciendo su ejecución para la primera semana de abril.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**			
Asunto									
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**					**Próxima Reunión**		

•Sede China:
1.La demolición del hall se programó para el 5 de marzo.
2.No se realizará la desinstalación del policarbonato hasta ejecutar la demolición del hall.
3.Se definió la instalación de una única caja de desagüe para las bajantes.
4.Se dispondrán dos bajantes internas a cada lado del pasillo (4 en total) de 3", y se mantendrán cuatro bajantes exteriores existentes de 4", ubicadas en los extremos.
5.Control de personal: Se reiteró que solo el personal registrado en los listados autorizados podrá ingresar a las instituciones.

•Sede José Asunción Silva: Debido a malos olores en los baños, se determinó realizar Re ventilación de lavamanos y sanitarios, para lo cual se deberá efectuar previamente inspección mediante CCTV.
•Sede Manuela Beltrán: Se solicitó un NP para voz y datos, el cual deberá contar con certificación correspondiente. El ingeniero de apoyo a la supervisión indicó que, en caso de requerir orientación técnica por parte de OTIC, el contratista podrá solicitar su gestión para recibir la asesoría correspondiente.
•Sede Panamericana: Durante Semana Santa se realizarán reparaciones internas de cubierta. Se solicitó revisar el estado de la cubierta por acumulación de suciedad, y las tejas de barro retiradas deberán entregarse al colegio.
•Sede Marco Tulio Fernández:
1.Se revisó la cubierta administrativa y la necesidad de finalizar una placa existente.
2.Se indicó que el NP correspondiente es de carácter urgente.
3.Se indico por parte del ingeniero apoyo a la supervisión, que para la demolición de una estructura, previamente se deberá verificar li nderos, No se podrá iniciar cimentación ni construcción de escaleras hasta contar con el estudio de suelos.
4.Debe entregarse la segunda semana de abril.
5.Respecto al cárcamo, se solicitó habilitar un paso seguro, considerando la jornada electoral.
6.Se reportó afectación al cableado de una sirena del colegio debido a las obras, por lo cual se solicita el arreglo.
7.Se pidió realizar prueba de pintura en la cubierta.
•Sede OTIC: Se solicitó pintura de fachada y radicación del NP correspondiente durante la semana. El ingeniero de apoyo a la supervisión aclaró que, en caso de requerirse una nueva aplicación de pintura por deterioro causado durante la ejecución, esta no será reconocida nuevamente, al ser responsabilidad del contratista.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	
Asunto							
Asistentes						**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**				**Próxima Reunión**	

•Emergencias:
1.San José del Norte (CDA): Programar visita técnica.
2.San Francisco: Programar visita técnica.
3.La Palestina: Se solicitó atención urgente.
4.República de Colombia: Se solicitó iniciar la construcción del quiosco y radicar NP para bomba a más tardar el lunes. Asimismo, se mencionaron actividades asociadas como ejecución de piso, pañete, estuco, pintura, demolición de mesón, revisión de iluminación hermética, instalación de pérgola en acceso de quioscos y colocación de neopreno para control de roedores.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha		Inicio		Fin		Lugar	
Asunto							
Asistentes						Asistentes Externos	
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

- <<Compromisos adquiridos>>

Informe mensual No. 5: El contratista se comprometió a remitir el documento el día 9

Acta parcial No. 4: El contratista indicó que será enviada el 5 de marzo.

Balance del contrato: Se estableció como compromiso la entrega formal del balance del contrato antes de las 4:30 p.m.
Se solicita hacer la verificación de lo adicional y de la modificación contractual durante la semana para la sede de Manuela Beltran

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha		Inicio		Fin		Lugar	
Asunto							
Asistentes						Asistentes Externos	
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

NOMBRE: Angela Supelveda.	NOMBRE: Lorena Rodriguez R.	NOMBRE: Cesar Augusto Bernal Espitia.
CARGO: Tecnico Social	CARGO: Directora de Interventoria.	CARGO: Residente Interventoria.
NOMBRE: William Jerezano	NOMBRE: Paula Martinez	NOMBRE:
CARGO: Director obra	CARGO: Residente Interventoria	CARGO:
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:	CARGO:

Scanned with CamScanner