Viernes → Actividades a Ejecutar:
Emboquillado y aseo de enchape (Juntas)
Salones A-101 - A-102 - B-101. para Entrega
el día Miercoles 18 feb de 11:00 am
1:00 pm.

Procedimiento:

* Se realizara barrido desde Puerta Ventana hacia atras, fila x fila, verificando espacios en juntas y rellenando.
* Así mismo se Debolvera limpiando y Dejando completamente llena y a Nivel la Junta y limpia la baldosa.
* Hace Acompañamiento de esta Actividad la Inspectora de Interventoria Alejandra Jacinto Verificando las Anteriores Labores.
* Llega Visita por parte de Interventoría; Ing. Residente Carmen Espitia para Hacer Recorrido en las tres (3) Aulas y Verificar terminación de Reparaciones y Emboquillada de Enchape.

Inspector Obras.
contratista.

43

Miércoles 18-Feb/2026.

Personal en obra:
William Penagos (Director contratista.)
Esperanza Vargas (SST).
Franklin Marmol (Ayudante.)
Oscar Michaels R (Inspector Obra.)

Actividades a ejecutar:

*Aseo Salones. B-101 - A-102 - B-101. (Para entrega hoy 2pm.)

*Trasiego material sobrante del campamento al punto de acopio; Igualmente se reorganiza esta área (cerramiento).

*Luego visita de Secretaría Educación; Inventario para recibo de trabajo.

*Se reciben las aulas B-103; B-104; B-101. Para enchape nuevo; Además pintura en techos; Revisar fugas, estuco y pintura. Revisar Igualmente Iluminación en estas 3 aulas que van a Entregar.

*Se limpian vidrios de las Baterías Bloque Sra Infancia (sobre cubierta).

Inspector Obra
Contratista

44

JUEVES 19 Feb/2026.

PERSONAL EN OBRA:

* Alejandra Jacinto (Inspectora Interventoría.)
* Oscar Michaels R. (Inspector obra)

ACTIVIDAD A EJECUTAR:

Medición de placas y Controlados de Materiales

Para actividades autorizadas por Interventoría (Encofrado; Pintura; Eléctricas) en los Sectores B-103; B-104 - C-101.

* Se espera para el día de mañana (Jueves) llegada de los 8 Postes faltantes, para continuar con Fundición de muro. (cabezal Sobre primera Infancia).
* No hay personal operativo en obra.

Inspector obra.
contratista.

VIERNES. 20 Feb/2026

PERSONAL EN OBRA:

Alejandra Jacinto (Inspector Interventoría).
Oscar Michaels R (Inspector contratista).

Sigue →

45

Pendiente → *Llegan Sobre las. 3:23 pm. 8 Rollos de mortero Hoiter plast L 300.

* El Día lunes. 23 de Febrero se Continua con La Impermeabilización de cubierta "Block Pluvia Infonata" APPX. 80m² Para finalizar esta Actividad.

Inspector contratista

Sábado. 21 de Febrero de 2026.

Personal en obra:

Oscar Michaels R (Inspector contratista.).

* Se Reciben 160 Latas y elementos de E.P.P. Para el Personal y bolsas para empacar escombro y Retirado del Colegio.

* Se Continua con actividades de Levantado de muro (SABADO).

*No hay Personal operativo.

Inspector Contratista

LUNES. 23-Feb-2026.

PERSONAL EN OBRA:

- Esperanza Vargas (SST.)
- Oscar Richards R. (Inspector obra.)
- Alejandra Jacinto (Inspectora Interventoría)

OPERATIVOS:

- Jorge Gaitan (oficial.)
- Elvia Ballestas (oficial.)
- Jaiver Serrano. (ayudante)

ACTIVIDADES A EJECUTAR:

+ Impermeabilización de cubierta "Bloque Primera Infancia" aprox. 80 m² (Por terminar).
* Llovió sobre las 2:00PM (Se detiene la actividad)

* Se realiza Inventario en Salones B-103 B-104, C-101., con Interventoría (Ing. Alejandra Jacinto) Inspector obra (contratista) y el encargado colegio: Francisco Hernan Barrera Buitrago.

Lo anterior para realizar observaciones varias en dichos salones:

Salon B-103: 1 Puerta en Madera Laminada

sigue →

Vieren → Acceso a Salon, color Magenta, con su Respectiva cerradura, en buen estado - 1 tablero Informativo Metalico cuadrado, Fondo en tela Negra, empotrado sobre muro - Se encuentra manchado. - 1 tablero rectangular Metalico, Fondo Blanco, Empotrado en muro y se encuentra en buen estado. - 1 Soporte metalico Para DVD, color Negro, empotrado en muro. Buen estado. - 1 Soporte para T.V color negro empotrado en muro, Buen estado - 1 bafle pequeño (sonido), Empotrado a muro. en buen estado - 1 puerta Ventana de muro a muro, Vidrios en buen estado. - Ventanas Superiores sobre muros, Vidrios en buen estado. - 8 Lamparas techo en buen estado - 1 interruptor doble en buen estado - 2 tomas dobles color naranja en buen estado - 2 tomas dobles color blanco, en buen estado - 1 tapa ciega color blanco, en buen estado, 1 tapa ciega, conexion a Sonido, buen estado - 2 tomas color blanco a conexion Internet, buen estado.

SALON. B-104: 1 puerta en madera laminada, Acceso a Salon, color magenta, con su Respectiva cerradura en buen estado; 1 tablero Informativo metalico

→ Sigue

Vienen → Cuadrado, fondo en tela negra, Empotrado sobre muro, J
se encuenta manchado - mal estado - 2 tableros
rectangular metalico, fondo blanco, empotrado sobre pared
se encuentra en buen estado. - 1 Soporte metalico para
DVD, color negro, empotrado sobre pared, buen estado -
1 Soporte para T.V, color negro, empotrado sobre pared
buen estado - 1 Puerta Ventana de muro a muro,
Vidrios en buen estado - 1 Ventana sobre muro superior
Vidros en buen estado - 1 bafle pequeño Sonido,
empotrado a muro - 6 lamparas techo, en buen
Estado - 1 router bajo techo, en buen estado -
1 interruptor doble, tapa blanca, en buen estado -
1 interruptor Sencillo, tapa blanca, en buen estado -
2 tomas dobles, tapa blanca en buen estado -
2 tapas ciegas blancas, en buen Estado - 4 tapas
ciegas metalicas, en buen estado - 2 tomas
Conexion a Internet color blanco, en buen estado
Salon C-101 : 1 puerta en madera laminada, Acceso
a Salon, color magenta, con su respectiva cerradura
en buen estado; - 1 tablero Metalico Informativo
Cuadrado, fondo tela negra, empotrado sobre muro,
se encuentra manchado - 2 tableros Metalicos

sigue →

rectangular, fondo blanco, empotrado sobremuro, se encuentra en buen estado - 1 Soporte metalico para DVD, color negro, empotrado sobre muro, buen estado - 1 Soporte para T.V, color negro, empotrado sobre muro, buen estado - 1 puerta Ventana de Hierro a Hierro, Vidrios en buen estado - 1 Ventana Sobre borde placa De Hierro a Hierro, Vidrios en buen estado - 1 bafle Sonido empotrado Sobre pared. - 1 router blanco bajo placa, en buen estado - 6 luminarias bajo placa, en buen estado - 3 tomas color blanco, en buen estado - 2 tomas color Rojo en buen estado, 2 tomas Internet blanca - 1 Interruptor doble - 1 lampara bajo techo Metalica color magenta.

Inspector obra.
contratista.

Francisco

Maltas 24 De febrero DE 2026.

Personal en obra:

Jorge Gaitan (oficial)
Javier Serrano (oficial).
William Penagos (Director obra)

sigue

Viéner → Oscar Michaels R (Inspector obra).
Actividades Programadas:
* Se continua con Instalación de Muro-plas DL-300; Avance: 50m² - Pendientes 30m²
* Llueve sobre las 10:00 am, se Detiene la actividad.
* Poca la actividad por lluvia fuerte.
* Sobre Medio día continuan las actividades.

Inspector OBRAS
contratista

Miércoles 25 de febrero de 2016.
Personal en obra:
operativo:
Javier Serrano (oficial)
técnico:
Oscar A. Michaels R (Inspector obra)
Actividades a ejecutar:
* Acabados finales para Entrega "cobierta Bloque Primera Infancia. (Ajustes y Reparaciones + pintura en traslapos). Segun lo Requerido por Interv.

Sigue

51

en visita pasada.

* Se programa actividad de entrega de cubierta hoy Miercoles 11:00am, Recibe el Ing. Carmen Espitia (por parte de Interventoría.)
* Se FIRMA por PARTE DE colegio acta de entrega (Inventario.) Interventoría y Contratista. La Entrega de los Sectores B-103; B-104; C-101. LO ANTERIOR PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES Programadas.

Se deja Registro fotografico de los Procesos y Todos y Videos.

- Se realiza inspección por parte de la Interventoría relacionado con la instalación de Manto foil aluminio 3mm. Mortero-plas L 300 TECHO. Se evidencia adecuado manejo de traslapos y aplicación de pintura Bituminoso sobre los mismos, se solicita por parte de la Interventoría corregir algunas zonas puntuales de Cerramientos respecto a ajuste de pliegues y cortes de pintura a lo cual el Contratista los subsana durante el recorrido.

Residente Interventoría.
GERENCIA ESPITIA.

52

JUEVES 26 Feb/2026.
PERSONAL EN OBRA:
OPERATIVO.
DONOR. MENDEZ (AYUDANTE.)
TECNICO:
WILLIAM PONAGOS (DIRECTOR OBRA)
OSCAR MICHAELS. (INSPECTOR OBRA)
ACTIVIDADES A EJECTAR:
* INICIO DESMONTE PISO EXISTENTE + CANALETAS
SALONES. B-103 - B-104 ; C-101.
* LLUVIA FUERTE SOBRE LAS 3:00 PM, SE INU
LOS SALONES QUE SE VAN A INTERVENIR
Y SALON DONDE SE ENCAMPO. (VIDEO).

INSPECTOR OBST.
CONTRALO

VIERNES 27 DE Feb/2026.
PERSONAL EN OBRA:
DONOR MENDEZ (AYUDANTE.)
OSCAR MICHAELS (INSPECTOR OBRA.)
ACTIVIDADES A EJECUTAR:

13

Viernes * Desmonte total ejes DOLAS B-103 - B-104 — C-101. + Cordones cobertura EN Madera.
* Desmonte de Lumpras Bajo placa.
DOLA B-103 = 8 UND. — AUCA B-104 6 UND
DOLA C-101 = 6 UND. ; 2 UND Baffle Sonido + El Soporte. ; 1 Lumpra color Rosado Metalica.

Inspector obra contratista.

SABADO. 28 Feb/2026.
* No se Realizaron Actividades.

Inspector obras. contratista.

Domingo. 01 MARZO/2026.
* No se Realizaron Actividades.

Inspector obra contratista.

54

LUNES. 02 MARZO / 2026.

* Llega enchape y pegante. Para los Sobres B-103; B-104 - C-101.
* Se espera personal para fijación definitiva en enchape piso y alistamiento de techos.

Inspector de obra contratista.

MARTES 03 marzo / 2026.

* Personal en obra:
  - Elbert Castro Londoño cc: 1069.176.427. (Enchapador.).
  - Oscar Mejicano R. (Inspector obra.).
  - Ing. William Penagos. (Director obra.)
  - Ing. Luis Willard Ortiz (Rep. Legal Consorcio.).

Actividades a ejecutar

Hoy se fijado la actividad de Enchape piso Sobres B-103; B-104; C-101, con alistamiento de área; traslado de material de parqueadero a Sobres.

Inspector obra contratista

de inspección interior y la caja exterior para evacuación de aguas lluvias. Instalación de malla electrosoldada y fundida de placa en andén exterior. Aseo general. Se deja la cinta de señalización como medida preventiva y se solicita a la vigilancia que la retire el domingo en la tarde. Alejandra Conde

DOMINGO 01/02/26.
DESCANSO. —o—

LUNES 02/02/26.
No se realizan actividades. AlejaC.

MARTES 03/02/26.
No se realizan actividades AlejaC.

MIERCOLES 04/02/26.
Retiro de escombro, dos viajes (de) sencillos de volqueta. AlejandraConde.

Norma

Scanned with CamScanner

20

Martes 10/02/2026

se deja constancia de que el contratista cuenta con la autonomía necesaria para el desarrollo normal de las actividades contempladas dentro de las actividades del alcance contractual. No obstante, para aquellas actividades que por su complejidad técnica, impacto o carácter especializado puedan considerarse críticas - como intervenciones estructurales, trabajos en canales, redes u otras que requieran la participación de especialistas -, se debera informar previamente a la interventoría, a fin de asegurar la correcta coordinación, el control técnico y la conformidad con las especificaciones del proyecto.

Adicionalmente, se solicita remitir las fichas técnicas, certificados y documentación técnica correspondiente a los materiales, equipos o sistemas que se esten empleando en obra, para su respectiva revisión y soporte documental.

Scanned with CamScanner

21

05

• Debido a la contingencia por falta de suministro de agua en la institución, se procedió a subir e instalar un tanque de almacenamiento, con el fin de restablecer el servicio. Dicha actividad se realizó con la autorización del ingeniero de apoyo a la supervisión.

Con el fin de garantizar la correcta ejecución de los procesos constructivos, la interventoría solicita realizar el desmonte del tanque instalado, la aplicación de la impermeabilización en poliurea sobre la placa y posterior reinstalación del tanque. Lo anterior, teniendo en cuenta que dichas actividades se encontraban programadas inicialmente para ser ejecutadas entre el 14 y el 19 de enero (impermeabilización) y entre el 27 y el 30 de enero (instalación del tanque), las cuales no fueron desarrolladas conforme a la programación establecida. En consecuencia, el contratista debera realizar las correcciones requeridas y asumir el desmonte y la reinstalación del tanque, a fin de asegurar una ejecución adecuada, lógica y conforme a los procedimientos técnicos previstos.

Scanned with CamScanner

JUEVES. 12 Febrero DE 2026.

Personas en obras: (Constructo capital. LH.).

FRANKLIN Manuel (AYUDANTE.)

Oscar Mickael R (Ing. obra.)

Yulisa Rodriguez. (Ing. Interventoría.)

JOSE PEÑA (contratista).

Llegada Personal: 7:00 am.

Actividades a. Realizar:

TRASLADO DE cerramiento a ZONA. Placa acceso vehicular.

Se fundió con Huecos en placa para colocar bases en madera (5und.). (Registro fotográfico y video).

total M2 => 11.X15 = 165 m². (11 cerramiento.) (165 m² placa)

Finaliza Actividad traslado cerramiento.: 4:30 pm.

SE Organiza y se HACE ASEO al área de ACOPIO MATERIAL y Escombro. (Registro fotográfico y video.)

Salida. 5:00 pm.

Inspector obra.

contratista.

(23)

(25)

Viernes 13 de Febrero 2026

Se deja constancia de que, a la fecha, el contratista no ha dado cumplimiento al requerimiento realizado por la interventoría respecto a la reposición y correcta conformación de la caja eléctrica, la cual no puede quedar con el cableado simplemente enterrado.
Asimismo, se evidencia el retiro y corrimiento del cerramiento, quedando por fuera el área donde se localiza la caja. se recuerda al contratista que dicha situación debe ser debidamente repuesta y asegurada garantizando su adecuada protección

inspector interventoría.

Sábado 20 Feb/2026.
Personal en obra:
Javier Ruiz (Contratista)
Daniel Suspes (Ayudante)
Diego Mendez (Ayudante)
Alfredo Hernandez (Maestro obra)
Oscar Michaels R. (Inspector obra).
Actividades a realizar:

Norma

Sigue

24

Viernes → * Demolición placa Piso e: 12cm.

* Área a Demoler: 165 m².
* Inicio actividades: 8:00 am.
* Aprox M3. concreto (Escombro) 19.8 m³. (19.8 m³).
* Número de trabajadores: 40%.
* El Personal se Retira sobre las 11:30 AM

Inspector obra contratista.

Martes 24 - Feb / 2026.

Personal en obra:

Operativo:

Daniel Vásquez (Ayudante)

Alfredo Hernandez (Oficial)

Técnico:

Oscar Mickael R. (Inspector Obra)

Actividades a ejecutar:

* Demolición Placa Concreto e: 0,12. Área 45 m².
Se Programa Colocación Señalización para Salida el 1er Viaje.
* Salida Personal 4:45 pm.

Inspector obra contratista.

25

Martes 24 de Febrero de 2026

se informa que el personal que esta laborando actualmente no esta aprobado; sin embargo el personal de seguridad informa que el sabado 21 la institución educativa recibió un correo eléctronico por parte de la secretaria informando que el personal estaba autorizado.

Miercoles 25 de Febrero de 2026

se informa que el personal que esta laborando actualmente no esta aprobado; sin embargo, el personal de seguridad informa que recibio un correo eléctronico el dia sabado 21. El correo lo recibio la institución educativa por parte de la secretaria informando que el personal estaba autorizado.

Norma

Scanned with CamScanner

Jueves 26 de Febrero de 2026.

El personal que se encuentra laborando no está aprobado por la interventoría. Es el mismo personal que labora desde el día sábado.

Viernes 27 de Febrero de 2026

- se solicita al contratista que una vez se realice el afirmado y compactación del terreno natural como subrasante, se debera instalar geotextil tipo 2400 en las áreas destinadas a placas, antes de la colocación de las demas capas, como la subbase.
- ya se encuentra el baño portátil en obra.
- se suspenden actividades porque el personal no se encuentra aprobado por la interventoria.

Lunes 2 Marzo de 2026

* Se espera hoy sobre las 2:00 pm a la Sra. Paula Martinez por parte de la Interventoria para Entrega del colegio.

(1)

(2)

Viernes-Domingo mañana martes 3 de Marzo se espera personal
Para contratar con autoridades de excavación..
*Se realiza entrega de obras (por zonas.)
Recorrido entre CD Arq. Paula Mantiner
Interventoría y Oscar Machado (Inspector Contratista)
Se deja Constancia de Fotos y Videos y de acta
Fechada hoy 2 Marzo de 2026 Hora 3:30 pm.

Inspector contratista
Obra

(7) 27/01/2026

Se realiza visita y se verifica desmonte de equipos por parte de OTIC.

28/01/2026

Se realiza comité de obra en el frente de trabajo, llega parte de material para cerramiento duro.

29/01/2026

Se inician actividades con desmonte de lámparas de las aulas, muros en eterboard y ventaneria.

30/01/2026

Se continua con desmonte de aulas, ventaneria, muros, divisiones y rejas anti impacto.

31/01/2026

No se realizan actividades.

01/02/2026 DOMINGO.

02/02/2026

Desmonte marcos de ventanas, muros en

Norma

Powered by CamScanner

(8) eterboard y Ventaneria. Se presentan lluvias fuertes durante la tarde.

03/02/2026
Se funden colombinas para cerramiento, continua desmonte de muros divisorios.

04/02/2026
Llega baño portatil. Se realiza cerramiento duro con teja de zinc y polisombra exterior.

05/02/2026
Se continua con el desmonte de muros en eterboard

06/02/2026
Se continua con el desmonte de muros externos.

07/02/2026
Se realiza el desmonte de las tejas de todo el area a intervenir. Alejandra Cuadrado
08/02/2026 DOMINGO.

(9) 09/02/2026

Refuerzo del cerramiento. Desmonte de la estructura metalica de la cubierta. AlejandraCaude

10/02/2026

Inicio demolición de piso existente. Visita técnica del electricista, Los vecinos de los edificios aledaños están (social)solicitando la socialización de las actividades que se están realizando en el colegio, esta es una actividad que le corresponde a la Social de la SED, solicitar gestión sobre este tema. AlejandraCaude

11/02/2026.

No se realizan actividades. AlejandraCaude.

Debido a que se presentaron en el colegio personas (residentes de la zona), a quejarse por los ruidos y trabajos de demolicion realizados.

Se Solicita a interventoria un comunicado para los residentes de la zona. en el cual indiquen e informen sobre las actividades a realizar y para poder continuar con la actividad.

Norma

Powered by CamScanner

(10)

12/02/2026

Se deja constancia de que el contratista cuenta con la autonomía necesaria para el desarrollo normal de las actividades contempladas dentro del alcance contractual. No obstante, para aquellas actividades que por su complejidad técnica, impacto o carácter especializado puedan considerarse críticas, como intervenciones estructurales, trabajos en canales, redes o otras que requieran la participación de especialistas, se deberá informar previamente a la interventoría, a fin de asegurar la correcta coordinación, el control técnico y la conformidad con las especificaciones del proyecto. Adicionalmente, se solicita remitir las fichas técnicas, certificados y documentación técnica correspondiente a los materiales, equipos o sistemas que se estén empleando en obra, para su respectiva revisión y soporte documental.

Norma

Powered by CamScanner

(11)

13/02/2026

Se inicia demolición de tablón de gres y alistado de piso area salones, con martillo demoledor. Alejandra Conde.

14/02/2026

Se realiza apique con profundidad de 20 cms. en la placa, para verificar los espesores de la placa y relleno existente. Se continua con demolición de tablón de gres y alistado.

Alejandra Conde.

15/02/2026. DOMINGO DESCANSO.

16/02/2026

No se realizaron actividades

17/02/2026

No se realizaron actividades

18/02/2026.

Se inicia la demolición de la placa

contrapiso. AlejandraCaude

19/02/2026.
Se continúa con la demolición de la placa contrapiso. AlejandraCaude

20/02/2026
Se continúa con la demolición de la placa contrapiso. AlejandraCaude.

21/02/2026.
Retiro de chatarra y dos viajes de escombro en volqueta sencilla. AlejandraCaude

22/02/2026 (DOMINGO) DESCANSO.
Continúa demolición de placa contrapiso

23/02/2026.
Continúa demolición placa contrapiso, se confirman medidas del area a demoler con la inspectora de interventoria, se encuentra una placa de 0,09 cms de espesor debajo de la que se esta demoliendo, se realiza apique

Norma

Powered by CamScanner

para verificar espesores de placa y relleno
Placa en concreto maniza, sin malla electrosoldada de 0,09 cms de espesor, recebo de 0,15 cm de espesor. Se detienen actividad desde 1:06 pm hasta las 2:10 p.m por fuerte aguacero.

Alejandra Caude.

24/02/2026
Retiro de dos viajes de escombro. Continúa demolición de placa existente y bordillos.
Aseo general. Alejandra Caude.

25/02/2026
Continua demolición de placa existente y bordillo.

26-02/2026
De acuerdo con la visita técnica realizada el dia 25 de Febrero de 2026, en la cual participaron el ingeniero de apoyo a la Supervisión, el director de obra, la directora de interventoria y residente de interventoria, y en atención al requerimiento efectuado por la Secretaría,

Norma

Powered by CamScanner

(14)

Se definió como solución técnica la reafirmación de la Sub base existente. Asi mismo, se ejecutará una capa adicional de sub base. con un espesor de 10 cm y, sobre esta, se construirá una losa maciza en concreto de 10 cm de espesor, reforzada con malla electrosoldada tipo Q5.

Inspector de interventoría
Laura Sandoval

26-02-2026. Se Solicita al contratista que una vez se realice el afirmado y compactación del terreno natural. como subrasante, se deberá instalar geotextil tipo 2400 en las áreas destinadas a placas, antes de la colocación de las demás capas, como la sub base.

Inspector de Interventoría
Laura Sandoval

Powered by CamScanner

26/02/2026
Demolición bordillo andén, limpieza general de obra. AlejandraCoude

27/02/2026
Demolición de andén, retiro de tierra, retiro de dos viajes de escombro. Descargue de recebo. Aseo general de obra. AlejandraCoude

28/02/2026
Descargue de vibrocompactador de rodillo, instalación de señalización, aseo general de obra. AlejandraCoude

01/03/2026 DOMINGO DESCANSO.

02/03/2026
Excavación para apertura de cañuela, muro sur. Retiro de material contaminado de manera manual en algunos puntos. AlejandraCoude

03/03/2026
Extensión de recebo y compactación mecanica

Norma
Powered by CamScanner

(16)

primer tramo junto a (al) muro costado sur.

18

01 - Febrero - 2026.

No se registraron Actividades

02 - Febrero - 2026

No se realizaron Actividades, motivo ausencia de baño portatil. / requisito indispensable para el ingreso del personal, según Solicitud de la encargada de almacén y normativa de la institución.

03 - Febrero - 2026

No se realizaron Actividades, motivo ausencia de baño portatil., el cual es un requisito indispensable para dar ingreso a todo el personal de contratista por esta razon, las actividades no se ejecutaron.

Powered by CamScanner

19

04 - Febrero - 2026

Las Actividades Siguen Suspendidas, en la institución hasta la llegada del Baño portatil., requisito indispensable como lo indica la señorita almacenista.

05 - Febrero - 2026.

En el IED panamericano, se hace la adecuación del baño portatil, por parte del contratista, como se requirio en un principio, no se realizan actividades.

06 - Febrero - 2026

Se retoman actividades pendientes tales como pintura en muros y nivelación en placa con mortero de reparación en cubierta.

07 - Febrero - 2026

Se continua con el mortero de repación en placa y biga canal.

Norma

Powered by CamScanner

20

08 - Febrero - 2026

No se realizan Actividades,

09 - Febrero - 2026

Hoy lunes 09 de febrero, se finaliza con la actividad nivelación en placa, mortero de reparación en cubierta y biga coral, para dar paso a la actividad de impermeabilización.

10 - Febrero - 2026

Se deja constancia de que el contratista cuenta con la autonomía necesaria para el desarrollo normal de las actividades contempladas dentro del alcance contractual. No obstante, para aquellas actividades que por su complejidad técnica, impacto o carácter especializado puedan considerarse críticas como intervenciones estructurales, trabajos en canales, redes o otras que requieran la participación de especialistas, Se deberá informar previamente a la

Norma

Powered by CamScanner

interventoría, a fin de asegurar la correcta coordinación, el control técnico y la conformidad con las especificaciones del proyecto.
Adicionalmente, se solicita remitir las fichas técnicas, certificados y documentación técnica correspondiente a los materiales, equipos o sistemas que se estén empleando en obra, para su respectiva revisión y soporte documental. Inspectora de interventoría
Laura Sandoval.

11-02-2026.

No se realizan actividades.

12-02-2026

No se realizan actividades

13-02-2026

No se realizan actividades

14-02-2026

No se realizan actividades.

15-02-2026. (No hay actividades)

Norma

Powered by CamScanner

22

16/02/2026.

Se inido el desmonte de las tejas de fibrocemento del auditorio, se extiende plástico negro en la tarima para proteger el piso de madera. Se suspenden actividades a las 3:07 p.m por fuertes lluvias durante toda la tarde Alejandra Conde.

17/02/2026

Se Continua Con desmonte de Cubierta. en auditorio, Se protegen zonas con Carton Corrugado y plastico. Armado de andamio Sobre tarima. Robinson Shuan Barrero Cano.

18/02/2026

Se Continua desmonte de Cubierta. Se realiza embalaje de teja Se embuelve y Se Cubre Con agua y plastico y Vinipel., desmonte de Cuarto de auditorio (levantamiento de Drywall y estructura.)

Robinson Shuan Barrero Cano

19/02/2026

Se realiza imprimacion, Asco y media Caña en placa puto Fijo en aulas Segundo piso, Viga Canal., pintura de encerrado y remate de teja Contra mamposteria.

Robinson Shuan Barrero Cano

(23) 20/02/2026.

Alistamiento viga canal para imprimar. Descargue de pvc y superboard para techos falsos puntos fijos salones y auditorio.

21/02/2026.

Descargue de perfilería metalica para estructura cubierta Auditorio. Aplicación primer en placa y viga canal. Elaboración de cielo falso (provicional) en superboard area punto fijo acceso oficinas administrativas. Alejandra Conde.

22/02/2026 (DOMINGO)

Aplicación de poliurea en placa y viga canal. Elaboración de cielo falso en PVC punto fijo (es)acceso salones. Debido a una fisura en la tubería de agua potable que va(por) esta ubicada en la viga canal, queda un tramo sin aplicar poliuria. Se avanza con el 70% de la instalación del cielo falso pvc en punto fijo acceso salones. Alejandra Conde.

Norma

Powered by CamScanner

(24)

23/02/2026.

Inicio de montaje estructura metalica cubierta Auditorio. Alejandra Conde

24/02/2026.

Se realiza recorrido de Obra y se observa que en el salón de sistemas no se ha corregido las conexiones entre los perfiles en "C" y las cerchas existentes ; Observación solicitada el 24 de Enero del 2026, por ende se le reitera al contratista atender la Observación del Diseño y/o esquema efectuado por el Calculista de la Interventoria en el Acta - de igual forma se le solicita Nivelar las lamparas instaladas y corregir las uniones entre el perfil y el muro ; ver detalle el 24/01/2026; De igual manera se evidencia la no instalación del planche que protege

la junta entre el muro colindante y la nueva cubierta y se solicita instalar un tramo adicional de plancha el cual sera ubicado entre la cubierta existente y/o instalada en el proceso y el muro que delimita el Bloque con el Auditorio.

Directora de Interventoria

25-02-2026.

Cambio de tubería agua potable y bajantes aguas lluvias placa y viga canal. Continua instalación de estructura metalica Auditorio, continua imper. meabilización viga canal. AlejandraCaude.

26-02-2026.

Continua impermeabilización de viga canal con poliured. Continua instalación de estructura metalica Auditorio. AlejandraCaude.

27/02/2026 Continúa aplicación de poliurea

Norma

Powered by CamScanner