GE S.A.S.

OFICIO No. *002-2026*

Palestina, Caldas, 11 de mayo de 2026

Señores
MUNICIPIO DE PALESTINA – CALDAS
Secretaría de Planeación
JUAN SEBASTIÁN RODRÍGUEZ MEJÍA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS – CORPOCALDAS

Asunto: Solicitud de prorroga 01.

Referencia: Contrato de Obra No. 204 de 2025. "CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DE RIESGO EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS".

Respetados señores:

En mi calidad de Representante Legal de GENESIS ESTRUCTURAS S.A.S., contratista del Contrato de Obra No. 204 de 2025, cuyo objeto es la "Construcción de obras de reducción de riesgo en sitios críticos del municipio de Palestina Caldas", me permito solicitar una prórroga al contrato de la referencia **hasta el 31 de agosto de 2026** teniendo en cuenta varios aspectos que justifican la solicitud y se presentan a continuación:

1. Entrega de diseños: Mediante el Oficio No. 001 del 3 de marzo de 2026, se solicitó a Corpocaldas el envío de los diseños correspondientes a los frentes de obra ubicados en el casco urbano del municipio de Palestina; posteriormente, el día 23 de abril de 2026, se realizó un recorrido por los tres frentes urbanos de dicho municipio en compañía del ingeniero Juan Pablo, durante el cual se socializaron y definieron las obras a ejecutar; no obstante, el 4 de mayo de 2026, con el inicio de las actividades de rocería en el barrio Bello Horizonte, se evidenció que el escarpe presenta dimensiones mayores a las identificadas inicialmente, por lo que se suspendieron las labores en el frente hasta realizar una visita técnica conjunta con el personal de Corpocaldas, con el fin de actualizar los diseños y garantizar la seguridad y viabilidad de las intervenciones. También está pendiente la entrega de los detalles constructivos de canales y zanjas colectoras para dar inicio a estas actividades.

GE S.A.S.

2. Condiciones climáticas: Durante el tiempo de actividades y en lo que va corrido del año de acuerdo a la información reportada por el IDEAM, los frentes fríos que vienen desde el norte, que han generado un aumento en las precipitaciones de la región del Eje Cafetero, lo cual ha conllevado ha generado retrasos en la ejecución de actividades, en especial en el frente del barrio Campamentos del corregimiento de Arauca que ya finalizó.

3. Logística: Debido a las características de cada frente, en algunos, la logística del transporte o presencia de individuos arbóreos vedados dificultan el inicio de actividades, como es el caso del frente Bello Horizonte que se encontró un Yarumo ubicado justo en la corona del talud a intervenir y presenta raíces expuestas.

En conclusión, diversos factores han incidido en el retraso de la ejecución y el inicio de nuevos frentes de obra, por lo que, ante la inminente finalización del contrato, resulta menester gestionar su prórroga para garantizar la continuidad y culminación adecuada de las intervenciones programadas.

Agradecemos su pronta atención a la presente solicitud

Cordialmente,

Alejandro B.

LUIS ALEJANDRO BUSTAMANTE PÉREZ
Representante Legal
GENESIS ESTRUCTURAS S.A.S.
NIT 901.004.483-0