INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 19 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 19 (Consecutivo) **DEL** 9/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 135 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A



Cerramiento en lona - Zona de circulación.



Demolición de concreto en zona de circulación (donde se planteó instalar el tanque de almacenamiento)



Descapote zona de circulación (donde se planteó instalar el tanque de almacenamiento)



Descapote - Zona de circulación.



Cerramiento en lona - Zona shut de basuras.



Cerramiento en lona - Zona shut de basuras.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 19 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 19 (Consecutivo) **DEL** 9/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 135 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A



Excavación manual en material común - Zona shut de basuras.



Excavación manual en material común - Zona shut de basuras.



Excavación manual en material común - Zona shut de basuras.



Excavación manual en material común - Zona shut de basuras.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA


Contratista:	CONSORCIO EDUCATIVO 25		**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S	
RL del consorcio	DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR		**RL de Interventoría**	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155350		**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931	
Objeto	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"		**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6	
VALOR DEL CONTRATO		**$ 2.551.797.666,00**	**Valor Inicial:**	$	796.278.928,00
AIU	33,17%	$ 846.431.285,81	**Valor Adicional No. 1 del 26 de diciembre de 2026:**	$	139.026.666,00
COSTO DIRECTO		$ 1.705.366.380,19	**Valor Total del Contrato:**	**$**	**935.305.594,00**
OFERTADO		**$ 2.322.865.467,00**			
EMERGENCIAS		$ 100.000.000,00			
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS		**$ 2.422.865.467,00**			
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS		$ 128.932.199,00			
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)		**$ 228.932.199,00**			
Valor adicional No. 1:		**$ 645.761.648,00**			
Valor inicial No. 1 emergencias:		$ 200.000.000,00			
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:		**$ 445.761.648,00**			
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA		**$ 3.197.559.314,00**			
VALOR TOTAL EMERGENCIAS		**$ 428.932.199,00**			
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES		**$ 2.768.627.115,00**			
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES		**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES	
Fecha de Iniciación:	3/10/2025		**Fecha de Iniciación:**	3/10/2025	
Fecha de Vencimiento:	2/05/2026		**Fecha de Vencimiento:**	2/05/2026	

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO			ACUMULADO
Obra programada (%)	4,41%	38,31%	Obra Física Ejecutada (%)	1,80%	42,36%
Valor de la Obra programada:	$ 122.136.008,00	$ 1.060.700.600,00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 49.874.840,00	$ 1.172.829.998,00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA		
	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	33,90%	40,56%	**4,05%**
Durante el periodo	4,41%	1,80%	
Acumulado actual	38,31%	42,36%	



OBRAS CONTRATO INICIAL

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	%PROGRAMADO ACUMULADO	%EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
1078	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS - SEDE B	1,34%	0,73%	-0,61%	56,54%	59,30%	2,76%
1052	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE A	11,40%	2,18%	-9,22%	44,75%	34,88%	-9,87%
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	0,55%	0,08%	-0,47%	21,36%	71,57%	50,21%
1019	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE B	7,55%	0,28%	-7,27%	21,14%	26,25%	5,11%
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	5,46%	6,21%	0,75%	54,38%	52,72%	-1,66%
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	1,17%	0,32%	-0,85%	21,77%	18,74%	-3,03%
1008	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C	3,41%	2,81%	-0,60%	48,25%	33,07%	-15,18%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES			**4,41%**	**1,80%**	**-2,61%**	**38,31%**	**42,36%**	**4,06%**
FRENTES ADICIONALES SEGÚN ADICIONAL No. 001								
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1079	ENGATIVA	ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICIONALES			**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIREFENCIA
1020	ENGATIVA	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	0,00%	33,74%	33,74%	$ 38.193.723,00		
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B	100,00%	100,00%		$ 1.273.680,00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100,00%	100,00%		$ 9.076.835,00		
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	100,00%	100,00%		$ 2.913.171,00		
1025	ENGATIVA	MIGUEL ANTONIO CARO - SEDE A	0,00%	0,00%		$ -		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A	0,00%	3,26%	3,26%	$ 150.294.734,00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100,00%	100,00%		$ 43.248.915,00		
1080	ENGATIVA	LUICILA RUBIO DE LAVERDE	100,00%	100,00%		$ -		
			62,50%	67,13%		$ 245.001.058,00	$ 428.932.199,00	**$ 183.931.141,00**

NOTA:

AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO + ADICIONAL No. 001		$ 3.197.559.314,00
VALOR PARCIAL 1	$ 401.759.103,00	
VALOR PARCIAL 2	$ 390.609.626,00	
VALOR PARCIAL 3	$ 418.962.720,00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 1.211.331.449,00	
SUMAS IGUALES	$ 1.986.227.865,00	$ 1.986.227.865,00

INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 1.211.331.449,00	$ 792.368.729,00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANDO +
	38,31%	**42,36%**	**4,05%**

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	142	**5,75**

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 18**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

CURVA S



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
REAL EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,16%	2,17%	6,21%	16,13%	19,58%	20,43%	21,42%	22,57%	23,45%	24,37%	33,69%	35,26%	37,86%	39,37%	43,38%	45,07%											
PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,02%	0,05%	0,30%	0,68%	1,76%	3,20%	5,00%	6,57%	7,94%	9,71%	12,30%	14,51%	16,14%	17,52%	20,25%	24,40%	29,19%	35,60%	42,76%	51,48%	59,71%	67,04%	72,93%	78,02%	84,06%	89,68%	97,38%	99,59%	100,00%

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de construcción de mediacaña impermeabilizada en la cubierta del shut de basuras y adicional realizó la instalación de acero para el muro del cerramiento perimetral.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se inició la actividad de instalación de concreto ciclópeo en el cerramiento perimetral, labor que comprende la preparación del terreno, con riesgos asociados a manipulación de cargas, golpes, contacto con material cementante y tránsito en áreas intervenidas. En el marco del seguimiento efectuado por la interventoría, se verificó en campo el uso adecuado de los EPP por parte del personal operativo, conforme a los riesgos identificados para la actividad. Así mismo, se validó el diligenciamiento del ATS, los permisos de trabajo correspondientes y la realización de charlas de seguridad previas al inicio de la jornada, orientadas a socializar los riesgos específicos de la actividad y las medidas de control a implementar.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un sobre avance del 2,76%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado para este frente.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas:
1.2.18 DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS.
1.2.19 DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento perimetral y señalización adecuado, se verifica que la mezcla de concreto se realiza en batea metálica, , se evidencia RCD acopiado en las zonas verdes y desorden en el frente por lo que se recomienda jornada de orden y aseo, disponer adecuadamente el material a un centro de aprovechamiento.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 10 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (balance, cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra. El contratis presenta acta parcial No. 3 con sus debidas memorias de cantidades, la cual fue aprobada por la interventoría.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la presente semana se realizaron las siguientes actividades:
Se realizó estucado de paredes en la sala de sistemas.
Se ejecutó estucado en bordes de vanos.
Se efectuó instalación eléctrica en la sala de sistemas.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes al estucado de paredes y bordes de vanos, labores propias de acabado que implican manipulación de herramientas manuales, generación de material particulado y posturas prolongadas de trabajo. Durante el desarrollo de dichas actividades, la interventoría realizó supervisión en campo, verificando el cumplimiento de los procedimientos establecidos, las condiciones locativas del área intervenida y la implementación de medidas de control frente a los riesgos identificados. Así mismo, se validó el uso adecuado de los EPP por parte del personal operativo. Se constató que el cerramiento perimetral se encuentra en condiciones adecuadas, con la respectiva señalización preventiva y de prohibición, garantizando la delimitación del área de trabajo y reduciendo la exposición de la comunidad educativa a los riesgos derivados de la ejecución de obra. De igual manera, se evidenciaron jornadas de orden y aseo en el frente de trabajo, contribuyendo a la mitigación de riesgos asociados a caídas al mismo nivel, golpes y acumulación de residuos. También se verificó la realización de inspecciones de seguridad y el desarrollo de charlas de seguridad dirigidas al personal, como parte de las acciones de fortalecimiento de la cultura preventiva en obra.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: El contratista de obra cuenta con un retraso del 9,87%.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas:
4.9.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 5000 LTS
7.2.1.SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO
10.1.17SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA TANQUE DE RESERVA INCLUYE CONEXIONES Y ACCESORIOS
15.1.12SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO AULA ESCOLAR TIPO (S/DISEÑO - VER FICHA TECNICA Y PLANOS), EN ESTRUCTURA METÁLICA DESMONTABLE, ENSAMBLADA POR MEDIOS MECÁNICOS (TORNILLERÍA, PERNOS), CUBIERTA A UN AGUA Y ÁREA DE CIRCULACIÓN. INCLUYE PUERTAS, VENTANAS, ACABADOS, ILUMINACIÓN, REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS. AREA 52 M2
No obstante, se deja constancia de que el impacto principal en el indicador de retraso obedece específicamente al Ítem 15.1.12, el cual incide de manera significativa en el comportamiento general del avance programado. Este ítem, por sí solo, genera un atraso equivalente a 9,02%

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: se realizó recorrido en el frente, se reportó que se usa los puntos ecológicos dentro de la institución, se evidencia mezcla de concreto en batea metálica, se encuentra material de construcción debidamente acopiado y alejados de sumideros, las zonas verdes se encuentran libres, se presenta desorden en el frente por lo que se recomienda realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Se le manifiesta al contratista aumentar la mano de obra para cumplir con los tiempos estipulados en el cronograma de obra; Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 10 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (balance, cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra. El contratis presenta acta parcial No. 3 con sus debidas memorias de cantidades, la cual fue aprobada por la interventoría. Se realiza visita pore parte de la OTIC, para conexion del rack.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de excavación en la zona donde se va a instalar el shut de basuras.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció el inicio de las actividades de excavación en el área destinada para la construcción del cuarto de almacenamiento de basuras, labores que implican riesgos asociados a caídas a diferente nivel, sobreesfuerzos o herramientas en el sector intervenido. En el marco del seguimiento realizado por la interventoría, se verificó en campo el uso adecuado de los EPP por parte del personal operativo, conforme a los riesgos identificados en la matriz de peligros del proyecto. Así mismo, se constató la realización de charlas de seguridad previas al inicio de las actividades, orientadas a reforzar las medidas preventivas, los procedimientos de trabajo seguro y la identificación de condiciones inseguras en el área de intervención.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: El contratista de obra cuenta con un avance por encima de lo programdo del 50,21%, esto debido a que el contratista a ejecutado actividades NO contempladas dentro del diagnostico inicial. Se realizó un reajuste a la porcentaje ejecutado en base al adicional realizado al presupuesto del frente.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con cerramiento en buen estado y señalizado, se evidencia RCD, una gran cantidad al igual se recomendo al contratista jornadas de orden y aseo, disponer los residuos adecuadamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 10 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (balance, cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra. El contratis presenta acta parcial No. 3 con sus debidas memorias de cantidades, la cual fue aprobada por la interventoría.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la presente semana se realizaron las siguientes actividades:
- Se realizo ensayo de cono de arena para verificación de densidad del material compactado.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes al ensayo de densidades mediante el método del cono de arena, procedimiento técnico utilizado para verificar el grado de compactación del material en campo. En el marco del seguimiento realizado, se validó que el cerramiento perimetral del área intervenida se encuentra en óptimas condiciones, garantizando la delimitación del frente de obra y la protección de la comunidad educativa. Así mismo, se constató que la señalización preventiva y de advertencia se encuentra instalada de manera visible y adecuada. Cabe señalar que durante el periodo evaluado no se evidenció presencia de personal operativo ejecutando actividades constructivas en el frente de obra, más allá de las relacionadas con el desarrollo del ensayo técnico mencionado.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un sobre avance del 5,11%.

4.1. Actividades programadas no ejecutadas: Se aclara que esta actividad correspondiente al item 2.2.14. se tiene programada hasta la semana 21, sin embargo se coloca debido a que ya empezaron los tiempos de ejecucion según programacion. De igual hay items ejecutados que no se encuentran programados contractualmente como el geotextil, este se ajustara con el balance en el siguiente informe.

2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	422.30	$ 129,792.00	$ 54,811,162.00	86.94

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se reporta que se hará uso de los puntos ecológicos, se evidencia presencia de material de construcción en las zonas verdes por lo que se recomendó al contratista realizar una jornada de aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 10 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (balance, cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra. El contratis presenta acta parcial No. 3 con sus debidas memorias de cantidades, la cual fue aprobada por la interventoría. Se realizó acompañamiento al ensayo de cono de arena, y una vez verificados los resultados obtenidos, la interventoría otorgó el aval correspondiente para continuar con la ejecución de las capas posteriores.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de excavación en la zona verde donde se instalarán las bancas y domo (lateral izquierdo de la cancha). Adicional inició la instalación de relleno en recebo debidamente compactado en la zona mencionada anteriormente.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se iniciaron las actividades de excavación manual, así como a la extensión de material recebo, labores que implican riesgos asociados a sobreesfuerzos, caídas al mismo y diferente nivel, y tránsito de personal en áreas intervenidas. En el desarrollo de estas actividades, la interventoría realizó verificación en campo, constatando el uso adecuado de los EPP por parte de los trabajadores, acorde con los riesgos identificados para este tipo de labores. Así mismo, se validó la inspección previa y el estado general de las herramientas manuales utilizadas, con el fin de prevenir incidentes derivados de fallas mecánicas o deterioro de los equipos. No obstante, durante el recorrido se evidenció que el cerramiento perimetral presenta deterioro en algunos tramos, lo que podría comprometer la adecuada delimitación del área de obra. En consecuencia, se recomendó en campo al contratista realizar el mantenimiento o reposición inmediata del cerramiento, garantizando condiciones óptimas de seguridad y evitando posibles incidentes con la comunidad educativa.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un retraso del 1,66%. El contratista inició actividades de urbanismo, sin embargo hay actividades que ya están programadas con respecto a la intervención de esta zona, la cual genera retraso en el periodo reportado.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas:
15.1.15 BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: El contratista cuenta con cerramiento, se encuentra materiales en el frente acopiados adecuadamente, las zonas verdes se van a endurecer en el frente, se encuentra desorden en el frente, por lo que se recomienda tener solo una zona de acopio de residuos, garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente, disponer adecuadamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Se le manifiesta al contratista aumentar la mano de obra para cumplir con los tiempos estipulados en el cronograma de obra; Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 10 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (balance, cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra. El contratis presenta acta parcial No. 3 con sus debidas memorias de cantidades, la cual fue aprobada por la interventoría.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de obra tales como: desmonte e instalación de enchape, preparación de filos en las divisiones en mampostería de los baños.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se iniciaron las labores de instalación de enchape en los baños, actividad correspondiente a la fase de acabados, que implica manipulación de herramientas manuales, adhesivos, materiales cerámicos y posibles riesgos asociados a cortes, golpes, caídas al mismo nivel y exposición a material particulado. En el marco del seguimiento realizado por la interventoría, se efectuó verificación en campo de las condiciones de seguridad durante la ejecución de la actividad. No obstante, se evidenció personal sin el uso adecuado del casco de seguridad. En consecuencia, se realizó recomendación directa en campo al contratista para reforzar el cumplimiento del uso obligatorio de los EPP, especialmente el casco de seguridad, garantizando la protección frente a riesgos por caída de objetos o golpes contra estructuras existentes. Así mismo, se sugiere fortalecer las charlas de seguridad y el control permanente por parte del área de SST, a fin de prevenir incidentes.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un retraso del 3,03%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado para este frente.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: Las actividades correspondientes a la intervención de la cubierta del hall de circulación, tales como:
Ítem 1.2.23. DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE.
Ítem 2.5.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA.
NO se ejecutaron durante el tiempo previsto debido a que no se definiron oportunamente los criterios necesarios para su desarrollo, los cuales eran indispensables para el inicio de las actividades correspondientes a la cubierta del hall de circulación.
Las actividades que no se ejecutaron en el periodo reportado son:
Ítem 9.2.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS.
Ítem 10.1.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento perimetral adecuado con señalización, se reporta ingreso de material, se evidencia los sanitarios anteriormente desmontados sin cubrir por lo que se recomienda al contratista presentar solo una zona de acopio de residuos, tomar las medidas necesarias por las zonas verdes, así como una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas al Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Se le manifiesta al contratista aumentar la mano de obra para cumplir con los tiempos estipulados en el cronograma de obra; Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 10 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (balance, cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra. El contratis presenta acta parcial No. 3 con sus debidas memorias de cantidades, la cual fue aprobada por la interventoría.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de ampliación de vanos de las ventanas del aula de música y actividades de excavación en la zona dura de transición que conduce al shut de basuras.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se llevó a cabo la instalación de la cubierta en el aula de música, actividad que implica trabajos en altura, manipulación de materiales y herramientas, así como control de riesgos asociados a caída de objetos y desplazamientos en superficie elevada. De manera paralela, se continuó con las actividades de excavación en la zona de circulación hacia el cuarto de almacenamiento de basuras. Durante el desarrollo de dichas actividades, la interventoría realizó supervisión en campo, verificando el cumplimiento de los procedimientos establecidos, las condiciones locativas del área intervenida y la adecuada implementación de las medidas de control frente a los riesgos identificados en la matriz correspondiente. Así mismo, se validó el uso adecuado de los EPP por parte del personal operativo, acorde con la naturaleza de las labores ejecutadas. De igual manera, se constató el adecuado acopio y organización de los materiales en obra, manteniendo condiciones de orden y delimitación que contribuyen a la prevención de incidentes y a la optimización de las condiciones de seguridad en el frente de trabajo.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un retraso del 15,18%

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas:
Ítem 1.2.18. DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS.
Nota: El retraso reportado en el periodo corresponde a las actividades de intervención en el shut de basura, son actividades que se programaron en periodos anteriores, por ende, el retraso acumulado es elevado.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia cerramiento en buen estado con señalización, se hizo retiro de chatarra adecuadamente, al igual, se encuentra gran cantidad de RCD y material en zonas verdes, se evidencia tejas de asbesto embaladas, pero se recomienda hacer la disposicion de los RESPEL en el menor tiempo posible, disponer adecuadamente los RCD teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y ambientales.

6. Generales: Se le manifiesta al contratista aumentar la mano de obra para cumplir con los tiempos estipulados en el cronograma de obra; Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 10 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (balance, cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra. El contratis presenta acta parcial No. 3 con sus debidas memorias de cantidades, la cual fue aprobada por la interventoría.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE) (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de resane y remates en los muros internos del baño de hombres.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se iniciaron las actividades de instalación de enchapes en las áreas intervenidas. De igual manera, se inició el proceso de emboquillado, orientado al sellado de juntas, mejoramiento de acabados y protección de las superficies instaladas. En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, se validó el diligenciamiento de los ATS correspondientes a las actividades ejecutadas, constatando la identificación de peligros, valoración de riesgos y definición de controles preventivos. Así mismo, se verificó que el personal cuenta con la dotación reglamentaria y el uso adecuado de los EPP, acordes a los riesgos asociados a las labores de instalación y acabado, tales como guantes, gafas de seguridad, tapabocas y botas de seguridad.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realiza recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento, se reporta la disposición adecuada de todos los residuos en el frente por lo que se recomiendo garantizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 10 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (balance, cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra. El contratis presenta acta parcial No. 3 con sus debidas memorias de cantidades, la cual fue aprobada por la interventoría.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de excavación y relleno en las áreas de ciculación requeridas para la intervención y área donde se va a instalar el shut de basuras.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la presencia de personal de obra en el frente intervenido, iniciando las actividades preliminares programadas. Dentro de las labores ejecutadas, se realizó la instalación de cerramientos, con el fin de delimitar el área de trabajo, controlar accesos y prevenir la exposición de terceros a los riesgos propios de la obra. Así mismo, se tiene previsto iniciar las actividades de demolición de la zona dura donde se planteó la ubicación del tanque, por lo cual se verifican previamente las condiciones de seguridad, señalización del área y control de riesgos asociados a trabajos de demolición. En materia de SST, se constató que el personal presente en obra cuenta con los EPP adecuados para la actividad a desarrollar y dotación reglamentaria, conforme a los riesgos identificados.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se realizó la actividad de endurecer la zona verde, se evidencia RCD en el frente, se realizó la disposición adecuada, se recomienda implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 10 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (balance, cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra. El contratis presenta acta parcial No. 3 con sus debidas memorias de cantidades, la cual fue aprobada por la interventoría.

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	**ING. CARLOS MAURICIO MONTENEGRO BAUTISTA** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO** APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
KATERIN CAROLINA NUNEZ OSORIO PROFESIONAL SST	**ING.CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN** ESPECIALISTA AMBIENTAL	**ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL** PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS	

FECHA:	23/02/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	69 Días		GRUPO 18
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			

CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO EDUCATIVO 25
22 de febrero de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	PROBINTEC S.A.S

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8168931	CO1.PCCNTR.8155350	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796.278.928	$ 2.551.797.666
INICIO	3 de octubre de 2025	3 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIÓNES	$ 139.026.666,00	$ 645.761.648,00
TERMINACION INICIAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026	PRÓRROGAS			TOTAL	$ 935.305.594,00	$ 3.197.559.314,00
TERMINACION FINAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026	TOTAL	211	211			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	26/12/2025	$ 139.026.666,00		
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA		OTRO ASPECTO
1	12/12/2025	$ 645.761.648,00			
2					
3					
4					

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
400 47 994000110040	19 9 2025	3 1 2027	3 5 2026	3 5 2031	19 9 2025	3 5 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
CV-100054114	8 9 2025	3 1 2027	8 9 2025	2 5 2029	10 4 2026	2 5 2029	CV – 100015150	8 9 2025	10 4 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (18/01/2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	VIr FRENTE APROBADO	VIr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	jul-2025	jul-2025	ago-2025	ago-2025	sep-2025	sep-2025	oct-2025	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026
1078	COLEGIO RODOLFO	ENGATIVA	B	BOCHICA COMPARTIR	58,57%	59,30%		56,54%		$ 183.643.811,00		21/11/2025	27/03/2026																		
1052	COLEGIO SIMON BOLIVAR	ENGATIVA	A	SIMON BOLIVAR	32,67%	34,88%		44,75%		$ 763.383.605,00		15/10/2025	24/04/2026																		
1066	COLEGIO MAGDALENA	ENGATIVA	A	MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO	71,49%	71,57%		21,36%		$ 296.018.724,00		10/11/2025	30/04/2026																		
1019	COLEGIO JORGE GAITAN	ENGATIVA	B	LA ESPAÑOLA	25,96%	26,25%		21,14%		$ 344.591.831,00		9/12/2025	23/04/2026																		
1001	COLEGIO TABORA (IED)	ENGATIVA	A	TABORA	46,51%	52,72%		54,38%		$ 158.125.362,00		21/11/2025	27/03/2026																		
1061	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	18,42%	18,74%		21,77%		$ 397.128.110,00		6/11/2025	25/04/2026																		
1008	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	C	CLEMENCIA DE CAYCEDO	30,26%	33,07%		48,25%		$ 295.736.072,00		21/11/2025	26/03/2026																		
1021	COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)	ENGATIVA	B	LOS LAURELES		0,00%		0,00%		$ 90.000.000																					
1079	COLEGIO ABEL	ENGATIVA	A	ABEL RODRÍGUEZ CÉSPEDES		0,00%		0%		$ 100.000.000																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
TOTAL FRENTES DE OBRA						42,36%		29,80%		$ 2.628.627.515,00	$ -																				
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																															
1057	COLEGIO LA PALESTINA (IED)	ENGATIVA	B	LA PALESTINA		100,00%		100,00%		$ 1.273.680,00																					
1061	TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS		100,00%		100,00%		$ 9.076.835,00																					
1001	COLEGIO TABORA (IED)	ENGATIVA	A	TABORA		100,00%		100,00%		$ 2.913.171,00																					
1020	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	ENGATIVA	#N/D	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA		33,74%		0,00%		$ 38.193.723																					
1025	COLEGIO MIGUEL	ENGATIVA	A	MIGUEL ANTONIO CARO		0,00%		0,00%		$ -																					
1073	COLEGIO TORQUIGUA (IED)	ENGATIVA	A	COLEGIO TORQUIGUA (IED)		3,26%		0,00%		$ 150.294.734																					
1061	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS		100,00%		100,00%		$ 43.248.915																					
1080	COLEGIO LUCILA RUBIO	ENGATIVA	A	LUCILA RUBIO DE LAVERDE		100,00%		100%		$ -																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
TOTAL FRENTES DE OBRA						67,13%		62,50%		$ 245.001.058,00	$ -																				

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
0	7	2	9	$ -
ACUMULADO EMERGENCIAS				
5	2	1	8	$ -
TOTAL				
5	9	3	17	$ -
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ -		11		22		33		$ -	


AVANCE GENERAL

AVANCE	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
	42,36%	0,00%	67,30%
PROGRAMADO	29,80%		
ATRASO	12,56%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			









OBSERVACIONES:

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B



Instalación de concreto ciclopeo - Muro de cerramiento perimetral.



Instalación de concreto ciclopeo - Muro de cerramiento perimetral.



Instalación de concreto ciclopeo - Muro de cerramiento perimetral.



Preparación de concreto ciclopeo.



Instalación de acero para construcción de muro de cerramiento perimetral.



Instalación de acero para construcción de muro de cerramiento perimetral.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B




Instalación de acero para construcción de muro de cerramiento perimetral.



Instalación de acero para construcción de muro de cerramiento perimetral.




Instalación de acero para construcción de muro de cerramiento perimetral.



Construcción de mediacaña impermeabilizada - cubierta shut de basuras.



Construcción de mediacaña impermeabilizada - cubierta shut de basuras.



Construcción de mediacaña impermeabilizada - cubierta shut de basuras.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Estucado de perfiles de vanos



Instalacion de puertas



Instalacion de tuberia para red electrica



Visita OTIC



Resane de bordes con mortero entre muro y cubierta



Aplicación de revestimiento en las 4 paredes

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Instalacion de Platinas del siguiente salon para Cubierta



Aplicación de pintura en vanos

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A



Excavación - Zona shut de basuras.



Excavación - Zona shut de basuras.

Excavación - Zona shut de basuras.



Recolección de material resultante de excavación.



Recolección de material resultante de excavación.

Soporte de encofrado de descansos en escaleras.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B



Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.



Compactación de la base, asegurando uniformidad y estabilidad para la siguiente capa de obra



Vista general de la obra.



Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.



Pruebas de densidad.



Vista general de la obra.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TABORA - SEDE A



Retiro de material proveniente de la excavación.



Retiro de material proveniente de la excavación.



Retiro de material proveniente de la excavación.



Excavación manual en material común.



Extensión de recebo - Zona urbanismo lateral izquierdo de la cancha.



Extensión de recebo - Zona urbanismo lateral izquierdo de la cancha.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18


ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TABORA - SEDE A



Compactación de recebo - Zona urbanismo lateral izquierdo de la cancha.



Compactación de recebo - Zona urbanismo lateral izquierdo de la cancha.



Compactación de recebo - Zona urbanismo lateral izquierdo de la cancha.



Apique de verificación de niveles en las capas compactadas - Zona urbanismo lateral izquierdo de la cancha.



Apique de verificación de niveles en las capas compactadas - Zona urbanismo lateral izquierdo de la cancha.



Apique de verificación de niveles en las capas compactadas - Zona urbanismo lateral izquierdo de la cancha.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A



Reparación de filos en las divisiones en mampostería - Zona baños



Reparación de filos en las divisiones en mampostería - Zona baños



Instalación de enchape - Zona baños.



Reparación de filos en las divisiones en mampostería - Zona baños



Reparación de filos en las divisiones en mampostería - Zona baños



Reparación de filos en las divisiones en mampostería - Zona baños

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A



Instalación de enchape - Zona baños.



Reparación de filos en las divisiones en mampostería - Zona baños



Instalación de enchape - Zona baños.



Instalación de enchape - Zona baños.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C



Excavación de sendero de circulación hacia el shut de basuras.



Excavación de sendero de circulación hacia el shut de basuras.



Excavación de sendero de circulación hacia el shut de basuras.



Excavación de sendero de circulación hacia el shut de basuras.



Recolección de material proveniente de la excavación.



Excavación de sendero de circulación hacia el shut de basuras.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C



Expansión de vanos de ventana - Zona aula de música.



Expansión de vanos de ventana - Zona aula de música.



Expansión de vanos de ventana - Zona aula de música.



Expansión de vanos de ventana - Zona aula de música.



Expansión de vanos de ventana - Zona aula de música.



Expansión de vanos de ventana - Zona aula de música.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE)



Resanes y remates - Zona baños de hombres.



Resanes y remates - Zona baños de hombres.



Resanes y remates - Zona baños de hombres.



Resanes y remates - Zona baños de hombres.



Resanes y remates - Zona baños de hombres.



Resanes y remates - Zona baños de hombres.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE)



Resanes y remates - Zona baños de hombres.



Resanes y remates - Zona baños de hombres.



Resanes y remates - Zona baños de hombres.



Resanes y remates - Zona baños de hombres.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A



Excavación - Zona de sendero de circulación.



Excavación - Zona de sendero de circulación.



Excavación - Zona shut de basuras.



Instalación de tubería de 4".



Relleno en recebo compactado - Zona de sendero de circulación.



Relleno en recebo compactado - Zona de sendero de circulación.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A



Relleno en recebo compactado - Zona shut de basuras.



Relleno en recebo compactado - Zona donde quedará el tanque de almacenamiento.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 21 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA


Contratista:	CONSORCIO EDUCATIVO 25		**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S	
RL del consorcio	DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR		**RL de Interventoría**	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155350		**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931	
Objeto	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"		**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6	
VALOR DEL CONTRATO		**$ 2.551.797.666,00**	**Valor Inicial:**	$	796.278.928,00
AIU	33,17%	$ 846.431.285,81	**Valor Adicional No. 1 del 26 de diciembre de 2026:**	$	139.026.666,00
COSTO DIRECTO		$ 1.705.366.380,19	**Valor Total del Contrato:**	**$**	**935.305.594,00**
OFERTADO		**$ 2.322.865.467,00**			
EMERGENCIAS		$ 100.000.000,00			
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS		**$ 2.422.865.467,00**			
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS		$ 128.932.199,00			
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)		**$ 228.932.199,00**			
Valor adicional No. 1:		**$ 645.761.648,00**			
Valor inicial No. 1 emergencias:		$ 200.000.000,00			
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:		**$ 445.761.648,00**			
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA		**$ 3.197.559.314,00**			
VALOR TOTAL EMERGENCIAS		**$ 428.932.199,00**			
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES		**$ 2.768.627.115,00**			
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES		**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES	
Fecha de Iniciación:	3/10/2025		**Fecha de Iniciación:**	3/10/2025	
Fecha de Vencimiento:	2/05/2026		**Fecha de Vencimiento:**	2/05/2026	

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO			ACUMULADO
Obra programada (%)	3,10%	30,45%	Obra Física Ejecutada (%)	1,18%	49,43%
Valor de la Obra programada:	$ 85.708.785,00	$ 842.928.301,00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 32.748.904,00	$ 1.368.611.487,00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA		
	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	27,35%	48,25%	**18,99%**
Durante el periodo	3,10%	1,18%	
Acumulado actual	30,45%	49,43%	



OBRAS CONTRATO INICIAL

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	%PROGRAMADO ACUMULADO	%EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
1078	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS - SEDE B	0,40%	0,00%	-0,40%	27,45%	62,60%	35,15%
1052	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE A	0,93%	2,33%	1,40%	45,68%	37,21%	-8,47%
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	3,35%	0,00%	-3,35%	15,97%	85,20%	69,23%
1019	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE B	7,92%	4,80%	-3,12%	33,42%	31,03%	-2,39%
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	8,43%	0,41%	-8,02%	43,81%	62,43%	18,62%
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	0,33%	0,19%	-0,14%	14,71%	20,42%	5,71%
1008	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C	0,31%	0,55%	0,24%	32,13%	47,10%	14,97%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES			**3,10%**	**1,18%**	**-1,91%**	**30,45%**	**49,43%**	**18,98%**
FRENTES ADICIONALES SEGÚN ADICIONAL No. 001								
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1079	ENGATIVA	ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICIONALES			**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIREFENCIA
1020	ENGATIVA	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	0,00%	36,30%	36,30%	$ 38.193.723,00		
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B	100,00%	100,00%		$ 1.273.680,00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100,00%	100,00%		$ 9.076.835,00		
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	100,00%	100,00%		$ 2.913.171,00		
1025	ENGATIVA	MIGUEL ANTONIO CARO - SEDE A	0,00%	0,00%		$ -		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A	0,00%	5,85%	5,85%	$ 150.294.734,00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100,00%	100,00%		$ 43.248.915,00		
1080	ENGATIVA	LUICILA RUBIO DE LAVERDE	100,00%	100,00%		$ -		
			62,50%	67,77%		$ 245.001.058,00	$ 428.932.199,00	**$ 183.931.141,00**

NOTA:

AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO + ADICIONAL No. 001		$ 3.197.559.314,00
VALOR PARCIAL 1	$ 401.759.103,00	
VALOR PARCIAL 2	$ 390.609.626,00	
VALOR PARCIAL 3	$ 418.962.720,00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 1.211.331.449,00	
SUMAS IGUALES	$ 1.986.227.865,00	$ 1.986.227.865,00

INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 1.211.331.449,00	$ 792.368.729,00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANDO +
	30,45%	**49,43%**	**18,99%**

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	149	**28,29**

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**


INFORME SEMANAL No 21 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

CURVA S



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
REAL EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,16%	2,17%	6,21%	16,13%	19,58%	20,43%	21,42%	22,57%	23,45%	24,37%	33,69%	35,26%	37,86%	39,37%	43,38%	45,07%	46,20%										
PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,02%	0,05%	0,30%	0,68%	1,76%	3,20%	5,00%	6,57%	7,94%	9,71%	12,30%	14,51%	16,14%	17,52%	20,25%	24,40%	29,19%	35,60%	42,76%	51,48%	59,71%	67,04%	72,93%	78,02%	84,06%	89,68%	97,38%	99,59%	100,00%

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra NO realizó actividades de construcción.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en la institución educativa; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del componente SST. Lo anterior obedece a la entrega previa de algunos espacios intervenidos.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un sobre avance del 35,15%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento perimetral y señalización adecuado, se verifica que la mezcla de concreto se realiza en batea metálica, se evidencia RCD acopiado en las zonas verdes y desorden en el frente por lo que se recomienda jornada de orden y aseo, disponer adecuadamente el material a un centro de aprovechamiento.

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra. Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la presente semana se realizaron las siguientes actividades:
Pañete.
Trabajos electricos.
Instalacion de perfileria para la cubierta.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a pañete de muros, pintura trabajos de perfilería. En la visita realizada se verificó que el personal se encontraba haciendo uso adecuado de los EPP y contaba con la dotación requerida para el desarrollo de las labores y se encontraba debidamente aprobado para su ingreso y permanencia en el proyecto, conforme a los lineamientos establecidos. Asimismo, se constató que el cerramiento del área intervenida se encontraba en buenas condiciones y que el frente de trabajo mantenía adecuados niveles de orden y aseo, contribuyendo a la mitigación de riesgos y al cumplimiento de las disposiciones en materia de SST.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: El contratista de obra cuenta con un avance por debajo de lo programado del 8.47%.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas:
4.9.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 5000 LTS
7.2.1.SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO
10.1.17SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA TANQUE DE RESERVA INCLUYE CONEXIONES Y ACCESORIOS
15.1.12SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO AULA ESCOLAR TIPO (S/DISEÑO - VER FICHA TECNICA Y PLANOS), EN ESTRUCTURA METÁLICA DESMONTABLE, ENSAMBLADA POR MEDIOS MECÁNICOS (TORNILLERÍA, PERNOS), CUBIERTA A UN AGUA Y ÁREA DE CIRCULACIÓN. INCLUYE PUERTAS, VENTANAS, ACABADOS, ILUMINACIÓN, REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS. AREA 52 M2
No obstante, se deja constancia de que el impacto principal en el indicador de retraso obedece específicamente al Ítem 15.1.12, el cual incide de manera significativa en el comportamiento general del avance programado.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: se realizó recorrido en el frente, se reportó que se usa los puntos ecológicos dentro de la institución, se evidencia mezcla de concreto en batea metálica, se encuentra material debidamente acopiado y alejados de sumideros, las zonas verdes se encuentran libres, se recomienda garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra. Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 21 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista NO realizó actividades de obra.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: El contratista de obra cuenta con un avance por encima de lo programdo del 69,23% , Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con cerramiento en buen estado y señalizado, se evidencia una gran cantidad de residuos de excavación al igual se recomendo al contratista jornadas de orden y aseo, disponer los residuos adecuadamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra. Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la presente semana se realizaron las siguientes actividades:
- Se realizo ensayo de cono de arena para verificación de densidad del material compactado y mantenimiento a puerta de la institucion.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció un trabajador realizando actividades de mantenimiento en la parte interna de la puerta principal. De igual manera, se observaron labores de extendido de material en el área intervenida. Las actividades se desarrollaron con el acompañamiento de los inspectores SST tanto de la interventoría como del contratista, quienes realizaron seguimiento al cumplimiento de las condiciones de seguridad y al uso adecuado de los EPP.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas. Se realizo ensayo de densidades con cono de arena.

4. Programación de obra: El contratista de obra cuenta con un retraso de 2.39% .

4.1. Actividades programadas no ejecutadas: Se aclara que la actividad correspondiente a el mantenimiento de la puerta de la institucion no se pudo tener en cuenta en el presente informe ya que no se tiene la programacion de esta actividad

2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	422.30	$ 129,792.00	$ 54,811,162.00	86.94

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se reporta ingreso de material, se evidencia presencia de material de construcción en las zonas verdes por lo que se recomendó al contratista realizar una jornada de aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra. Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados. Se realizó acompañamiento al ensayo de cono de arena, y una vez verificados los resultados obtenidos, la interventoría otorgó el aval correspondiente para continuar con la ejecución de las capas posteriores.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de reparación en cerramiento en lona - zona lateral izquierda de la cancha.

2. Seguridad Social y SST: Durante la visita realizada no se evidenció personal laborando en el frente de trabajo. De igual manera, se recomienda al contratista reforzar y mejorar el cerramiento perimetral, garantizando que este cuente con condiciones de rigidez y estabilidad adecuadas, con el fin de prevenir incidentes y mitigar riesgos para la comunidad estudiantil y demás usuarios del entorno intervenido.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un sobre avance del 18,62% . Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: El contratista realizo el mantenimiento al cerramiento, se encuentra materiales en el frente acopiados adecuadamente, las zonas verdes se van a endurecer en el frente, por lo que se recomienda garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente, disponer adecuadamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra. Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de obra tales como: desmonte e instalación de enchape, preparación de filos en las divisiones en mampostería de los baños y aplicación de pintura blanca en la estructura de la cubierta del baño.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de aplicación de pintura en la estructura de la cubierta de los baños y construcción de filos. En la visita realizada se verificó que el personal se encontraba debidamente aprobado para la ejecución de las labores y haciendo uso adecuado de los EPP conforme a la actividad desarrollada. Así mismo, se constató la realización de inspección a los andamios utilizados en el frente de trabajo, evidenciando cumplimiento de las condiciones básicas de seguridad para el desarrollo de actividades en altura.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un sobre avance del 5,71% . Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento perimetral adecuado con señalización, se reporta RCD y residuos vegetales, se evidencia los sanitarios anteriormente desmontados sin cubrir por lo que se recomienda al contratista presentar solo una zona de acopio de residuos, así como una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas al Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra. Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 21 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de excavación en la zona dura de transición que conduce al shut de basuras e instalación de bordillo para el sendero de circulación peatonal.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de excavación en el sendero e instalación de bordillo. En la visita realizada se validó la ejecución de charlas de seguridad previas al inicio de las labores, así como el diligenciamiento del respectivo ATS. De igual manera, se verificó que el personal se encontraba haciendo uso adecuado de los EPP, conforme a los riesgos asociados a las actividades desarrolladas.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un sobre avance del 14,97%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia cerramiento en buen estado con señalización, al igual, se encuentra gran cantidad de RCD y material en zonas verdes, se evidencia tejas de asbesto embaladas, pero se recomienda hacer la disposicion de los RESPEL en el menor tiempo posible, disponer adecuadamente los RCD teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y ambientales.

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra. Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE) (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de resane y aplicación de pintura en los muros externos del baño de hombres.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se dio continuidad a la aplicación de la segunda mano de pintura en los muros internos del baño. En la visita realizada se evidenció que el personal se encontraba utilizando la dotación correspondiente, incluyendo overol de trabajo adecuado para el desarrollo de estas actividades.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realiza recorrido en el frente, anteriormente se reportó la disposición adecuada de todos los residuos en el frente por lo que se recomienda garantizar una jornada de orden y aseo.

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra. Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades compactación de recebo en las áreas de ciculación requeridas para la intervención y área donde se va a instalar el shut de basuras. Adicional realizó la instalación de concreto de 3000 psi para placa de contrapiso en el área donde va a quedar el tanque de almacenamiento.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de compactación de recebo en el sendero correspondiente al cuarto de almacenamiento de basuras. En la visita realizada se verificó que el personal se encontraba debidamente aprobado para el desarrollo de las actividades, haciendo uso de la dotación y EPP acordes a la labor ejecutada. Así mismo, se constató la realización de inspección a las herramientas manuales utilizadas en el frente de trabajo, evidenciando cumplimiento en las condiciones básicas de seguridad para su uso.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se evidencio la disposición de residuos, el material se encuentra acopiado adecuadamente, se realiza mezcla en batea metálica, por lo que solo se recomienda implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido NO se lleva a cabo comité de obra. Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	Carlos M. Montenegro **ING. CARLOS MAURICIO MONTENEGRO BAUTISTA** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO** APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
KATERIN CAROLINA NUÑEZ OSORIO PROFESIONAL SST	**ING.CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN** ESPECIALISTA AMBIENTAL	**ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL** PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS	

FECHA:	2/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	62 Días		GRUPO 18
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO EDUCATIVO 25	
1 de marzo de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	PROBINTEC S.A.S	

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8168931	CO1.PCCNTR.8155350	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796.278.928	$ 2.551.797.666
INICIO	3 de octubre de 2025	3 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIÓNES	$ 139.026.666,00	$ 645.761.648,00
TERMINACION INICIAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026	PRÓRROGAS			TOTAL	$ 935.305.594,00	$ 3.197.559.314,00
TERMINACION FINAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026	TOTAL	211	211			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	26/12/2025	$ 139.026.666,00		
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA		OTRO ASPECTO
1	12/12/2025	$ 645.761.648,00			
2					
3					
4					

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
400 47 994000110040	19 9 2025	3 1 2027	3 5 2026	3 5 2031	19 9 2025	3 5 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
CV-100054114	8 9 2025	3 1 2027	8 9 2025	2 5 2029	10 4 2026	2 5 2029	CV – 100015150	8 9 2025	10 4 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (18/01/2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	VlrFRENTE APROBADO	VlrFRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	jul-2025	jul-2025	ago-2025	ago-2025	sep-2025	sep-2025	oct-2025	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026
1078	COLEGIO RODOLFO	ENGATIVA	B	BOCHICA COMPARTIR	58,57%	62,60%	↑	27,45%	↑	$ 183.643.811,00		21/11/2025	27/03/2026																		
1052	COLEGIO SIMON BOLIVAR	ENGATIVA	A	SIMON BOLIVAR	32,67%	37,21%	↑	45,68%	↓	$ 763.383.605,00		15/10/2025	24/04/2026																		
1066	COLEGIO MAGDALENA	ENGATIVA	A	MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO	71,49%	85,20%	↑	15,97%	↑	$ 296.018.724,00		10/11/2025	30/04/2026																		
1019	COLEGIO JORGE GAITAN	ENGATIVA	B	LA ESPAÑOLA	25,96%	31,03%	↑	33,42%	↓	$ 344.591.831,00		9/12/2025	23/04/2026																		
1001	COLEGIO TABORA (IED)	ENGATIVA	A	TABORA	46,51%	62,43%	↑	43,81%	↑	$ 158.125.362,00		21/11/2025	27/03/2026																		
1061	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	18,42%	20,42%	↑	14,71%	↑	$ 397.128.110,00		6/11/2025	25/04/2026																		
1008	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	C	CLEMENCIA DE CAYCEDO	30,26%	47,10%	↑	32,13%	↑	$ 295.736.072,00		21/11/2025	26/03/2026																		
1021	COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)	ENGATIVA	B	LOS LAURELES		0,00%	→	0,00%	✓	$ 90.000.000																					
1079	COLEGIO ABEL	ENGATIVA	A	ABEL RODRÍGUEZ CÉSPEDES		0,00%	→	0%	✓	$ 100.000.000																					
							→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
TOTAL FRENTES DE OBRA						49,43%	↑	23,69%	↑	$ 2.628.627.515,00	$ -																				
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																														
1057	COLEGIO LA PALESTINA (IED)	ENGATIVA	B	LA PALESTINA		100,00%	↑	100,00%	✓	$ 1.273.680,00																					
1061	TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS		100,00%	↑	100,00%	✓	$ 9.076.835,00																					
1001	COLEGIO TABORA (IED)	ENGATIVA	A	TABORA		100,00%	↑	100,00%	✓	$ 2.913.171,00																					
1020	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	ENGATIVA	#N/D	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA		33,74%	↑	0,00%	↑	$ 38.193.723																					
1025	COLEGIO MIGUEL	ENGATIVA	A	MIGUEL ANTONIO CARO		0,00%	→	0,00%	✓	$ -																					
1073	COLEGIO TORQUIGUA (IED)	ENGATIVA	A	COLEGIO TORQUIGUA (IED)		3,26%	↑	0,00%	↑	$ 150.294.734																					
1061	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS		100,00%	↑	100,00%	✓	$ 43.248.915																					
1080	COLEGIO LUCILA RUBIO	ENGATIVA	A	LUCILA RUBIO DE LAVERDE		100,00%	↑	100%	✓	$ -																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			→		✓																					
TOTAL FRENTES DE OBRA						67,13%	↑	62,50%	↑	$ 245.001.058,00	$ -																				

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
0	7	2	9	$ -
ACUMULADO EMERGENCIAS				
5	2	1	8	$ -
TOTAL				
5	9	3	17	$ -
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ -		11		22		33		$ -	


AVANCE GENERAL

AVANCE	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
	49,43%	0,00%	70,62%
PROGRAMADO	23,69%		
ATRASO	25,74%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			









OBSERVACIONES:

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 21 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Instalacion de tuberia para red electrica



Instalacionde Luminarias



Acopio del material



Limpieza del area a trabajar



Instalación de Perfileria metalica



Instalacion de platinas

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 21 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Pañete de muro de fachada



Preparacion de mezcla de concreto



Estucado de vigas



Pintura muros

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 21 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B




Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.



Compactación de la base b200, asegurando uniformidad y estabilidad para la siguiente capa de obra



Vista general de la obra.



Lijado exterior de la puerta principal



Lijado interior de la puerta principal



Lijado exterior de la puerta principal

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 21 **LOTE COP No 18**


PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TABORA - SEDE A



Reparación de Cerramiento en lona - Zona cancha lateral izquierdo.



Reparación de Cerramiento en lona - Zona cancha lateral izquierdo.



Reparación de Cerramiento en lona - Zona cancha lateral izquierdo.



Cerramiento en lona - Zona cancha lateral izquierdo.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 21 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A



Reparación de filos en las divisiones en mampostería - Zona baños



Instalación de enchape - Zona baños.



Instalación de enchape - Zona baños.



Instalación de enchape - Zona baños.



Aplicación de pintura blanca en estructura de cubierta - zona de baños.



Reparación de filos en las divisiones en mampostería - Zona baños

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 21 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A



Instalación de enchape - Zona baños.



Reparación de filos en las divisiones en mampostería - Zona baños



Reparación de filos en las divisiones en mampostería - Zona baños



Instalación de enchape - Zona baños.



Aplicación de pintura blanca en estructura de cubierta - zona de baños.



Aplicación de pintura blanca en estructura de cubierta - zona de baños.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 21 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C



Instalación de bordillo A80 para sendero de circulación.



Instalación de bordillo A80 para sendero de circulación.



Instalación de bordillo A80 para sendero de circulación.



Instalación de bordillo A80 para sendero de circulación.



Instalación de bordillo A80 para sendero de circulación.



Instalación de bordillo A80 para sendero de circulación.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 21 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C



Instalación de bordillo A80 para sendero de circulación.



Instalación de bordillo A80 para sendero de circulación.



Instalación de bordillo A80 para sendero de circulación.



Instalación de bordillo A80 para sendero de circulación.



Instalación de bordillo A80 para sendero de circulación.



Instalación de bordillo A80 para sendero de circulación.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 21 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE)



Resanes y aplicación de pintura en muros exteriores - Zona baños de hombres.



Resanes y aplicación de pintura en muros exteriores - Zona baños de hombres.



Resanes y aplicación de pintura en muros exteriores - Zona baños de hombres.



Resanes y aplicación de pintura en muros exteriores - Zona baños de hombres.



Resanes y aplicación de pintura en muros exteriores - Zona baños de hombres.



Resanes y aplicación de pintura en muros exteriores - Zona baños de hombres.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 21 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A



Relleno en recebo compactado - Zona shut de basuras.



Relleno en recebo compactado - Zona shut de basuras (rampa de acceso).



Relleno en recebo compactado - Zona shut de basuras.



Relleno en recebo compactado - Zona de sendero de circulación.



Relleno en recebo compactado - Zona shut de basuras.



Relleno en recebo compactado - Zona donde quedará el tanque de almacenamiento.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 21 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A



Instalación de malla electrosoldada - Zona donde quedará el tanque de almacenamiento.



Instalación de malla electrosoldada - Zona donde quedará el tanque de almacenamiento.



Instalación de concreto para placa de contrapiso - Zona donde quedará el tanque de almacenamiento.



Toma de muestra de concreto.



Instalación de concreto para placa de contrapiso - Zona donde quedará el tanque de almacenamiento.



Instalación de concreto para placa de contrapiso - Zona donde quedará el tanque de almacenamiento.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA


Contratista:	CONSORCIO EDUCATIVO 25		**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S	
RL del consorcio	DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR		**RL de Interventoría**	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155350		**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931	
Objeto	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"		**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6	
VALOR DEL CONTRATO		**$ 2.551.797.666,00**	**Valor Inicial:**	$	796.278.928,00
AIU	33,17%	$ 846.431.285,81	**Valor Adicional No. 1 del 26 de diciembre de 2026:**	$	139.026.666,00
COSTO DIRECTO		$ 1.705.366.380,19	**Valor Total del Contrato:**	**$**	**935.305.594,00**
OFERTADO		**$ 2.322.865.467,00**			
EMERGENCIAS		$ 100.000.000,00			
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS		**$ 2.422.865.467,00**			
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS		$ 128.932.199,00			
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)		**$ 228.932.199,00**			
Valor adicional No. 1:		**$ 645.761.648,00**			
Valor inicial No. 1 emergencias:		$ 200.000.000,00			
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:		**$ 445.761.648,00**			
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA		**$ 3.197.559.314,00**			
VALOR TOTAL EMERGENCIAS		**$ 428.932.199,00**			
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES		**$ 2.768.627.115,00**			
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES		**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES	
Fecha de Iniciación:	3/10/2025		**Fecha de Iniciación:**	3/10/2025	
Fecha de Vencimiento:	2/05/2026		**Fecha de Vencimiento:**	2/05/2026	

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO			ACUMULADO
Obra programada (%)	4,64%	31,86%	Obra Física Ejecutada (%)	1,47%	49,99%
Valor de la Obra programada:	$ 128.424.746,00	$ 882.045.047,00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 40.738.370,00	$ 1.384.076.247,00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA		
	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	27,22%	48,52%	**18,13%**
Durante el periodo	4,64%	1,47%	
Acumulado actual	31,86%	49,99%	



OBRAS CONTRATO INICIAL

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	%PROGRAMADO ACUMULADO	%EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
1078	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS - SEDE B	5,10%	3,75%	-1,35%	32,55%	66,35%	33,80%
1052	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE A	4,50%	1,81%	-2,69%	44,29%	39,02%	-5,27%
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	5,83%	0,61%	-5,22%	21,80%	85,81%	64,01%
1019	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE B	4,30%	0,00%	-4,30%	20,99%	24,67%	3,68%
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	6,09%	1,29%	-4,80%	49,90%	63,72%	13,82%
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	0,22%	1,42%	1,20%	14,93%	21,84%	6,91%
1008	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C	6,43%	1,42%	-5,01%	38,56%	48,52%	9,96%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES			**4,64%**	**1,47%**	**-3,17%**	**31,86%**	**49,99%**	**18,13%**
FRENTES ADICIONALES SEGÚN ADICIONAL No. 001								
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1079	ENGATIVA	ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICIONALES			**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIREFENCIA
1020	ENGATIVA	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	0,00%	53,65%	53,65%	$ 38.193.723,00		
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B	100,00%	100,00%	0,00%	$ 1.273.680,00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 9.076.835,00		
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 2.913.171,00		
1025	ENGATIVA	MIGUEL ANTONIO CARO - SEDE A	0,00%	52,00%	52,00%	$ 20.073.306,12		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A	0,00%	30,44%	30,44%	$ 150.294.734,00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 43.248.915,00		
1080	ENGATIVA	LUICILA RUBIO DE LAVERDE	100,00%	100,00%	0,00%	$ 5.658.379,98		
1049	ENGATIVA	JUAN DEL CORRAL - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%			
			55,56%	70,68%		$ 270.732.744,10	$ 428.932.199,00	**$ 158.199.454,90**

NOTA:

AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO + ADICIONAL No. 001		**$ 3.197.559.314,00**
VALOR PARCIAL 1	$ 401.759.103,00	
VALOR PARCIAL 2	$ 392.605.364,00	
VALOR PARCIAL 3	$ 419.080.656,00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 1.213.445.123,00	
SUMAS IGUALES	$ 1.984.114.191,00	$ 1.984.114.191,00

INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 1.213.445.123,00	$ 794.364.467,00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANDO +
	31,86%	**49,99%**	**18,13%**

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	156	**28,29**

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**


INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

CURVA S



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
REAL EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,16%	2,17%	6,21%	16,13%	19,58%	20,43%	21,42%	22,57%	23,45%	24,37%	33,69%	35,26%	37,86%	39,37%	43,38%	45,07%	46,56%	48,24%									
PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,02%	0,05%	0,30%	0,68%	1,76%	3,20%	5,00%	6,57%	7,94%	9,71%	12,30%	14,51%	16,14%	17,52%	20,25%	24,40%	29,19%	35,60%	42,76%	51,48%	59,71%	67,04%	72,93%	78,02%	84,06%	89,68%	97,38%	99,59%	100,00%

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de desmonte y suministro e instalación de puerta persiana en el shut de basura. Adicional realizó actividades de conformación de formaleta para la columna del muro de cerramiento.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se realizó la instalación de las puertas en el cuarto de almacenamiento. Para la ejecución de estos trabajos se verificó que el personal contara con la debida autorización de ingreso al proyecto y que utilizara correctamente los EPP, tales como casco de seguridad, con el fin de prevenir riesgos asociados a golpes. Adicionalmente, se recomienda al contratista reforzar las jornadas de orden y aseo en el área de trabajo, con el propósito de mantener condiciones seguras, evitar la acumulación de materiales y reducir riesgos de caídas al mismo nivel o incidentes durante el desarrollo de las actividades.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un sobre avance del 33,80%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento perimetral y señalización adecuado, se evidencia RCD acopiado cerca a los individuos arbóreos sin la protección adecuada, se recomienda jornada de orden y aseo, disponer adecuadamente el material a un centro de aprovechamiento.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo al comité de obra No. 11 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la presente semana se realizaron las siguientes actividades:
Pañete.
Excavacion para cimentacion de aula modular
Instalacion de perfileria para la cubierta.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de resane y pañete de vigas, pintura en perfilería metálica, instalación de perfilería metálica y excavación para la cimentación del salón modular. Para el desarrollo de estas labores se validó la presencia de 6 trabajadores debidamente aprobados para el ingreso al proyecto. Desde el componente de SST, se verificó que el personal realizara las actividades con el uso adecuado de los EPP requeridos para cada tarea. Asimismo, se efectuó la inspección de los andamios utilizados en las actividades en altura, con el fin de confirmar que se encontraran en condiciones seguras para su uso y así prevenir riesgos asociados a caídas o golpes durante la ejecución de los trabajos.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: El contratista de obra cuenta con un avance por debajo de lo programado del 5.27%.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas:
16.1.18SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).
15.1.12SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO AULA ESCOLAR TIPO (S/DISEÑO - VER FICHA TECNICA Y PLANOS), EN ESTRUCTURA METÁLICA DESMONTABLE, ENSAMBLADA POR MEDIOS MECÁNICOS (TORNILLERÍA, PERNOS), CUBIERTA A UN AGUA Y ÁREA DE CIRCULACIÓN. INCLUYE PUERTAS, VENTANAS, ACABADOS, ILUMINACIÓN, REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS. AREA 52 M2

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: se realizó recorrido en el frente, se reportó que se usa los puntos ecológicos dentro de la institución, se evidencia mezcla de concreto en batea metálica, se encuentra material debidamente acopiado y alejados de sumideros, las zonas verdes se encuentran libres, se recomienda garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo al comité de obra No. 11 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados. Debido a temas de recursos , se establece que para la sede, no se ejecutarán las actividades contempladas para el tanque.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de suministro e instalación de relleno en recebo debidamente compactado para las zona del sendero y shut de basuras.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de instalación de geotextil en la zona destinada para el cuarto de almacenamiento de basuras y en el área correspondiente al sendero peatonal. Para el desarrollo de estas labores se verificó que el personal realizara las actividades con el uso adecuado de los EPP requeridos para la tarea. Así mismo, se validó el diligenciamiento del ATS, con el fin de identificar los riesgos asociados a la actividad y establecer las medidas de control necesarias para prevenir incidentes o accidentes durante la ejecución de los trabajos.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: El contratista de obra cuenta con un avance por encima de lo programdo del 64,01%, Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con cerramiento en buen estado y señalizado, se realizó la disposición de los residuos de excavación total al igual se recomendo al contratista jornadas de orden y aseo periodicamente, e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo al comité de obra No. 11 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la presente semana se realizaron las siguientes actividades:
- Se realizo ensayo de cono de arena para verificación de densidad del material compactado y mantenimiento a puerta de la institucion.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la presencia de personal laborando en el frente de obra, por lo cual no se registró ejecución de actividades ni desarrollo de trabajos asociados al proyecto durante dicho periodo. Desde el componente de SST, no se presentaron novedades relacionadas con incidentes, accidentes o condiciones inseguras.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas. Se realizo ensayo de densidades con cono de arena.

4. Programación de obra: El contratista de obra cuenta con un avance positivo de 3.68%

4.1. Actividades programadas no ejecutadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se evidencia presencia de material de construcción en las zonas verdes por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, se recomendó al contratista realizar una jornada de aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo al comité de obra No. 11 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados. Durante una reunión sostenida entre la supervisión, la interventoría y el contratista, se acordó ajustar la solución de bombeo de la cancha con el fin de evitar la ejecución de obras adicionales a futuro y garantizar el adecuado funcionamiento del sistema. Adicionalmente, se solicita la elaboración del NP correspondiente para el mantenimiento de la puerta.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de trasiego de material (arena) a la zona donde se instalará el adoquin. Adicional se realizó la instalación de dicho material en sitio.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de compactación de material en el área de trabajo. Durante la verificación en campo se observó el desarrollo de las labores por parte del personal, por lo cual desde el componente de SST se recomienda reforzar el uso adecuado de los EPP, especialmente el casco de seguridad, con el fin de prevenir riesgos asociados a golpes o caída de objetos durante la ejecución de la actividad.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un sobre avance del 13,82%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: El contratista se encuentra en mal estado, se encuentra materiales y RCD en el frente acopiados adecuadamente, las zonas verdes se van a endurecer en el frente, por lo que se recomienda garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente, disponer adecuadamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo al comité de obra No. 11 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de obra tales como: desmonte e instalación de enchape, preparación de filos en las divisiones en mampostería de los baños y aplicación de pintura blanca en la estructura de la cubierta del baño.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de enchape y pañete en los muros exteriores del baño. Desde el componente de SST, se recomienda reforzar el uso adecuado de los EPP, especialmente el casco de seguridad, durante la ejecución de las labores. Así mismo, se recomienda garantizar el correcto diligenciamiento del ATS y mantener un cerramiento perimetral adecuado en el área de intervención, con el fin de prevenir el ingreso de personal no autorizado y mitigar riesgos durante el desarrollo de las actividades. De igual manera, se verificó la realización de inspecciones a los andamios utilizados, con el propósito de asegurar que estos se encuentren en condiciones seguras para su uso.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un sobre avance del 6,91%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento perimetral adecuado con señalización, se reporta RCD en lonas y acopiados, se evidencia los sanitarios anteriormente desmontados sin cubrir por lo que se recomienda al contratista realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas al Plan de Manejo Ambiental (PMA) Teniendo en cuenta el radicado N.2025EE296403 y el acta de visita MAR-20250903-00735 se da autorización a la tala de 16 individuos arbóreos en esta institución, ya se realizó la tala a quince (15) árboles en la zona pero queda uno (1) para terminar esta actividad por lo que se recomienda realizar el procedimiento adecuadamente, disponer todos los residuos vegetales y al finalizar la actividad silvicultural presentar el informe final con registro fotográfico al igual se debe complementar el anexo PM04-PR29-F8 para presentar ante la secretaria distrital de ambiente (SDA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo al comité de obra No. 11 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de suministro e instalación de geotextil, recebo debidamente compactado y concreto de 3000 psi en la zona dura de transición que conduce al shut de basuras. Adicional realizó labores de pañete en los filos de las ventanas del aula de música.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la instalación de malla y fundida de concreto para la construcción del sendero peatonal. Así mismo, se realizó seguimiento a las labores de fundida de viguetas y columnetas en las ventanas del aula de música, y se ejecutó la instalación de geotextil en el área del sendero peatonal. Desde el componente de SST, se verificó que el personal desarrollara las actividades con el uso adecuado de los EPP. De igual manera, se validó el diligenciamiento del ATS, con el fin de identificar los riesgos asociados a las labores y establecer las medidas preventivas necesarias para el desarrollo seguro de las actividades.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un sobre avance del 9,96%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia cerramiento en buen estado con señalización, al igual, se encuentra gran cantidad de RCD, material, tejas de asbesto embaladas debidamente acopiadas, pero se recomienda hacer la disposicion de los RESPEL en el menor tiempo posible, disponer adecuadamente los RCD teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y ambientales.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo al comité de obra No. 11 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE) (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de aplicación de estuco y pintura en el muro exterior de la rampa.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se inició la actividad de aplicación de estuco y pintura en el muro exterior de la rampa de acceso a los baños. Desde el componente de SST, se verificó el ATS previo al desarrollo de las labores. Así mismo, se validó que el personal ejecutara las actividades con el uso adecuado de los EPP. De igual manera, se realizó la inspección de herramientas manuales utilizadas en la actividad, con el fin de verificar que se encontraran en condiciones seguras para su uso y prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes durante la ejecución de los trabajos.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realiza recorrido en el frente, anteriormente se reportó la disposición adecuada de todos los residuos en el frente por lo que se recomienda garantizar una jornada de orden y aseo para la entrega de este frente.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo al comité de obra No. 11 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de suministro e instalación de concreto de 3000 psi en todas las áreas de circulación intervenidas en el alcance de la necesidad, en la rampa de acceso al shut y área donde va el shut de basuras. Adicional realizó la construcción de bordillo en la rampa de acceso al shut de basuras.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la construcción del bordillo en sitio para la rampa de acceso al cuarto de almacenamiento. Desde el SST, se verificó que el personal desarrollara las labores con el uso adecuado de EPP, con el fin de prevenir riesgos asociados a la manipulación de materiales, herramientas y ejecución de actividades de obra civil.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se realiza mezcla de concreto en batea metálica, el material se encuentra acopiado adecuadamente, pero en zona verde, por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, se recomienda implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo al comité de obra No. 11 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	Carlos M. Montenegro **ING. CARLOS MAURICIO MONTENEGRO BAUTISTA** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO** APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
KATERIN CAROLINA NUÑEZ OSORIO PROFESIONAL SST	**ING.CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN** ESPECIALISTA AMBIENTAL	**ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL** PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS	

FECHA:	9/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	62 Días		GRUPO 18
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO EDUCATIVO 25	
1 de marzo de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	PROBINTEC S.A.S	

FECHAS		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8168931	CO1.PCCNTR.8155350
INICIO	3 de octubre de 2025	3 de octubre de 2025
TERMINACION INICIAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026
TERMINACION FINAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026

PLAZOS EN DIAS		
ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	211	211
SUSPENSIONES		
PRÓRROGAS		
TOTAL	211	211

VALOR CONTRATO		
ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	$ 796.278.928	$ 2.551.797.666
ADICIÓNES	$ 139.026.666,00	$ 645.761.648,00
TOTAL	$ 935.305.594,00	$ 3.197.559.314,00

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	26/12/2025	$ 139.026.666,00		
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA		OTRO ASPECTO
1	12/12/2025	$ 645.761.648,00			
2					
3					
4					

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE			CUMPLIMIENTO HASTA			CALIDAD DEL SERVICIO DESDE			CALIDAD DEL SERVICIO HASTA			SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE			SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA		
400 47 994000110040	19	9	2025	3	1	2027	3	5	2026	3	5	2031	19	9	2025	3	5	2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE			CUMPLIMIENTO HASTA			SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE			SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA		
CV-100054114	8	9	2025	3	1	2027	8	9	2025	2	5	2029	10	4	2026	2	5	2029

POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE			RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA		
CV – 100015150	8	9	2025	10	4	2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (18/01/2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	VlrFRENTE APROBADO	VlrFRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	jul-2025	jul-2025	ago-2025	ago-2025	sep-2025	sep-2025	oct-2025	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026
1078	COLEGIO RODOLFO	ENGATIVA	B	BOCHICA COMPARTIR	62,60%	66,35%		32,55%		$ 183.643.811,00		21/11/2025	27/03/2026																		
1052	COLEGIO SIMON BOLIVAR	ENGATIVA	A	SIMON BOLIVAR	37,21%	39,02%		44,29%		$ 763.383.605,00		15/10/2025	24/04/2026																		
1066	COLEGIO MAGDALENA	ENGATIVA	A	MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO	85,20%	85,81%		21,80%		$ 296.018.724,00		10/11/2025	30/04/2026																		
1019	COLEGIO JORGE GAITAN	ENGATIVA	B	LA ESPAÑOLA	31,03%	24,67%		20,99%		$ 344.591.831,00		9/12/2025	23/04/2026																		
1001	COLEGIO TABORA (IED)	ENGATIVA	A	TABORA	62,43%	63,72%		49,90%		$ 158.125.362,00		21/11/2025	27/03/2026																		
1061	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	20,42%	21,84%		14,93%		$ 397.128.110,00		6/11/2025	25/04/2026																		
1008	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	C	CLEMENCIA DE CAYCEDO	47,10%	48,52%		38,56%		$ 295.736.072,00		21/11/2025	26/03/2026																		
1021	COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)	ENGATIVA	B	LOS LAURELES		0,00%		0,00%		$ 90.000.000																					
1079	COLEGIO ABEL	ENGATIVA	A	ABEL RODRÍGUEZ CÉSPEDES		0,00%		0%		$ 100.000.000																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
TOTAL FRENTES DE OBRA						49,99%		24,78%		$ 2.628.627.515,00	$ -																				
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																															
1057	COLEGIO LA PALESTINA (IED)	ENGATIVA	B	LA PALESTINA		100,00%		100,00%		$ 1.273.680,00																					
1061	TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS		100,00%		100,00%		$ 9.076.835,00																					
1001	COLEGIO TABORA (IED)	ENGATIVA	A	TABORA		100,00%		100,00%		$ 2.913.171,00																					
1020	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	ENGATIVA	#N/D	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA		33,74%		0,00%		$ 38.193.723																					
1025	COLEGIO MIGUEL	ENGATIVA	A	MIGUEL ANTONIO CARO		0,00%		0,00%		$ 20.073.306																					
1073	COLEGIO TORQUIGUA (IED)	ENGATIVA	A	COLEGIO TORQUIGUA (IED)		3,26%		0,00%		$ 150.294.734																					
1061	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS		100,00%		100,00%		$ 43.248.915																					
1080	COLEGIO LUCILA RUBIO	ENGATIVA	A	LUCILA RUBIO DE LAVERDE		100,00%		100%		$ 5.658.380																					
1049	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	JUAN DEL CORRAL		0%		0%																							
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
TOTAL FRENTES DE OBRA						59,67%		55,56%		$ 270.732.744,10	$ -																				

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
0	7	2	9	$ -
ACUMULADO EMERGENCIAS				
5	2	2	9	$ -
TOTAL				
5	9	4	18	$ -
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ -		11		22		33		$ -	


AVANCE GENERAL

AVANCE GENERAL	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	49,99%	0,00%	70,62%
PROGRAMADO	24,78%		
ATRASO	25,21%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			









OBSERVACIONES:

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B



Instalación de formaleta para columna en muro de cerramiento perimetral



Instalación de formaleta para columna en muro de cerramiento perimetral




Instalación de formaleta para columna en muro de cerramiento perimetral



Suministro e instalación de puerta persiana - shut de basuras.



Suministro e instalación de puerta persiana - shut de basuras.



Suministro e instalación de puerta persiana - shut de basuras.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 | **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A





Mezcla para pañete de muro



Pañete de antepecho en muro de fachada



Pañete de filos de columnas



Aplicación de pintura para perfileria de cubierta



Instalacion de platinas

Instalacion de perfileria metalica

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Replanteo en el terreno para salon moadular



Excavacion para cimentacion

Estucado de vigas

Pintura muros

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A



Retiro de material proveniente de la excavación.



Retiro de material proveniente de la excavación.



Instalación de geotextil - Zona shut de basuras.



Instalación de geotextil - Sendero peatonal.



Instalación de geotextil - Sendero peatonal.



Instalación de geotextil - Sendero peatonal.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A



Instalación de recebo debidamente compactado - Sendero peatonal.



Instalación de recebo debidamente compactado - Sendero peatonal.



Instalación de recebo debidamente compactado - Sendero peatonal.



Instalación de recebo debidamente compactado - Sendero peatonal.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18


ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B




Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.



Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.



Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.



Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TABORA - SEDE A




Instalación de material - Zona lateral izquierda de la cancha.



Trasiego del material.



Instalación de material - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de material - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de material - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de material - Zona lateral izquierda de la cancha.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TABORA - SEDE A



Instalación de material - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de material - Zona lateral izquierda de la cancha.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A



Instalación de enchape - Zona baños.



Instalación de enchape - Zona baños.



Instalación de enchape - Zona baños.



Instalación de enchape - Zona baños.



Instalación de enchape - Zona baños.



Instalación de enchape - Zona baños.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A



Instalación de pañete en muros exteriores - zona de baños.



Instalación de enchape - Zona baños.



Instalación de pañete en muros exteriores - zona de baños.



Instalación de enchape - Zona baños.



Instalación de pañete en muros exteriores - zona de baños.



Instalación de enchape - Zona baños.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C



Instalación de acero de refuerzo para viguetas y columnetas de las ventanas - Aula de música.



Instalación de acero de refuerzo para viguetas y columnetas de las ventanas - Aula de música.



Instalación de bordillo A80 para sendero de circulación.



Instalación de acero de refuerzo para viguetas y columnetas de las ventanas - Aula de música.



Instalación de concreto de 3000 psi para viguetas y columnetas de las ventanas - Aula de música.



Instalación de geotextil - Zona sendero peatonal.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C



Instalación de concreto de 3000 psi para viguetas y columnetas de las ventanas - Aula de música.



Instalación de recebo debidamente compactado - Zona sendero peatonal.



Instalación de malla electrosoldada - Zona sendero peatonal.



Instalación de concreto de 3000 psi - Zona sendero peatonal.



Instalación de concreto de 3000 psi - Zona sendero peatonal.



Instalación de concreto de 3000 psi - Zona sendero peatonal.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE)



Resanes y aplicación de pintura en muros exteriores - Zona baños de hombres.



Resanes y aplicación de pintura en muros exteriores - Zona baños de hombres.



Resanes y aplicación de pintura en muros exteriores - Zona baños de hombres.



Resanes y aplicación de pintura en muros exteriores - Zona baños de hombres.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 | **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A



Instalación de concreto para placa de contrapiso - Sendero peatonal.



Instalación de concreto para placa de contrapiso - Sendero peatonal.




Instalación de acero de refuerzo para bordillo - Rampa de acceso al shut



Instalación de acero de refuerzo para bordillo - Rampa de acceso al shut



Instalación de acero de refuerzo para bordillo - Rampa de acceso al shut



Instalación de concreto de 3000 psi para bordillo - Rampa de acceso al shut

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A



Instalación de malla electrosoldada - Zona donde quedará el shut de basuras y rampa de acceso.



Instalación de concreto para placa de contrapiso - Sendero peatonal.



Instalación de concreto para placa de contrapiso - Sendero peatonal.



Instalación de concreto para placa de contrapiso - Sendero peatonal.




Jornada de aseo.



Instalación de concreto para placa de contrapiso - Zona shut de basuras y rampa de acceso.

CRONOGRAMA IED COLEGIO RODOLFO LLINAS SEDE B

Id	Modo de	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
0			**IED RODOLFO LLINAS V_01**			**106 días**	**vie 21/11/25**	**vie 27/03/26**	
1			INICIO			0 días	vie 21/11/25	vie 21/11/25	
2		1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			105 días	vie 21/11/25	jue 26/03/26	
3		1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			105 días	vie 21/11/25	jue 26/03/26	
4		1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	41.40	3 días	vie 21/11/25	mar 25/11/25	1
5		1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	189.94	102 días	mar 25/11/25	jue 26/03/26	4
6		1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M	189.94	102 días	mar 25/11/25	jue 26/03/26	4
7		1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS			17 días	vie 21/11/25	vie 12/12/25	
8		1.2.3	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	9.00	5 días	lun 24/11/25	vie 28/11/25	4CC+2 días
9		1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	193.03	9 días	vie 21/11/25	mar 2/12/25	
10		1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7.35	3 días	mar 25/11/25	jue 27/11/25	8CC+1 día
11		1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	130.24	5 días	vie 5/12/25	vie 12/12/25	9FC+3 días
12		1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	15.84	3 días	vie 28/11/25	mar 2/12/25	4CC+6 días
13		1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	22.05	6 días	vie 28/11/25	vie 5/12/25	12CC+1 día
14		1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.96	3 días	vie 28/11/25	mar 2/12/25	10CC+3 días
15		1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	151.36	3 días	mar 25/11/25	jue 27/11/25	9CC+3 días
16		1.3	MANTENIMIENTOS			24 días	vie 5/12/25	mar 6/01/26	
17		1.3.1	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)	M2	241.23	10 días	mié 24/12/25	mar 6/01/26	11FC+10 días
18		1.3.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE)	M	65.12	4 días	vie 5/12/25	vie 12/12/25	13
19		1.4	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			12 días	vie 21/11/25	jue 4/12/25	
20		1.4.4	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	78.64	3 días	vie 28/11/25	mar 2/12/25	4FC+3 días
21		1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	20.00	3 días	mar 2/12/25	jue 4/12/25	20
22		1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	9.40	2 días	vie 21/11/25	lun 24/11/25	
23		2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			93.75 días	vie 21/11/25	jue 12/03/26	
24		2.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			11 días	mar 6/01/26	lun 19/01/26	16
25		2.1.4	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	5.29	4 días	mar 6/01/26	sáb 10/01/26	
26		2.1.5	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	5.29	3 días	sáb 10/01/26	mié 14/01/26	25
27		2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	2.65	4 días	mié 14/01/26	lun 19/01/26	26
28		2.2	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			51 días	vie 21/11/25	jue 22/01/26	
29		2.2.2	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	0.14	4 días	sáb 10/01/26	jue 15/01/26	25
30		2.2.4	VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI DE 20 X 15 CM (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	14.70	3 días	jue 15/01/26	lun 19/01/26	29
31		2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	14.70	4 días	vie 21/11/25	mar 25/11/25	
32		2.2.16	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO).	M3	0.14	3 días	lun 19/01/26	jue 22/01/26	30
33		2.3	ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			20 días	mié 18/02/26	jue 12/03/26	28
34		2.3.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA EN CONCRETO PARA CÁRCAMO (A=83,5 CM E=14CM) TRÁNSITO VEHICULAR	M	130.24	20 días	mié 18/02/26	jue 12/03/26	
35		2.4	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			4 días	jue 15/01/26	mar 20/01/26	
36		2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	212.40	4 días	jue 15/01/26	mar 20/01/26	29
37		7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			57 días	mar 20/01/26	vie 27/03/26	
38		7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			25 días	mar 20/01/26	mié 18/02/26	
39		7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	151.36	20 días	mar 20/01/26	jue 12/02/26	36
40		7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	78.64	5 días	jue 12/02/26	mié 18/02/26	39
41		7.2	ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			12 días	vie 13/03/26	jue 26/03/26	33
42		7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	151.36	12 días	vie 13/03/26	jue 26/03/26	31
43		7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO H=10 CM, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	85.46	8 días	vie 13/03/26	lun 23/03/26	36
44		9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			5.25 días	lun 2/03/26	vie 6/03/26	41
45		9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			1 día	lun 2/03/26	lun 2/03/26	
46		9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	15.84	2 días	lun 2/03/26	mar 3/03/26	36
47		9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			3 días	mié 4/03/26	vie 6/03/26	
48		9.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATIN	M2	22.05	3 días	mié 4/03/26	vie 6/03/26	46
49		12	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			101.75 días	vie 21/11/25	lun 23/03/26	47
50		12.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			4 días	vie 6/03/26	jue 12/03/26	
51		12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	130.24	4 días	vie 6/03/26	jue 12/03/26	
52		12.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			2 días	jue 12/03/26	vie 13/03/26	
53		12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	86.94	2 días	jue 12/03/26	vie 13/03/26	51
54		16	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			13 días	vie 6/03/26	lun 23/03/26	
55		16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	9.40	4 días	vie 6/03/26	jue 12/03/26	
56		16.1.2	CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	4.00	5 días	jue 12/03/26	mar 17/03/26	55
57		16.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	4.80	4 días	mié 18/03/26	lun 23/03/26	56
58		16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	36.96	3 días	vie 6/03/26	mar 10/03/26	
59		18	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			100 días	vie 21/11/25	vie 20/03/26	
60		18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	334.50	100 días	vie 21/11/25	vie 20/03/26	
61		18.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS Y/O CONTAMINANTES (PINTURA CON PLOMO, CONCRETO CONTAMINADO CON ACEITE, ENTRE OTRAS) INCLUYE CERTIFICACION, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL A GESTOR AUTORIZADO	KG	50.00	4 días	vie 6/03/26	jue 12/03/26	
62			FIN			0 días	vie 6/03/26	vie 6/03/26	




Proyecto: IED RODOLFO LLINA
Fecha: lun 24/11/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	

COLEGIO IED SIMON BOLIVAR SEDE A

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Duración	Comienzo	Fin
0			**IED SIMON BOLIVAR SEDE A**			**160.63 días**	**mié 15/10/25**	**vie 24/04/26**
1			inicio			0 días	mié 15/10/25	mié 15/10/25
2			INICIO			155.38 días	mié 15/10/25	lun 20/04/26
3		1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			126 días	mié 15/10/25	lun 16/03/26
4		1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			55 días	mié 15/10/25	lun 22/12/25
5		1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo	M2	410.68	15 días	mié 15/10/25	vie 31/10/25
6		1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	44.24	20 días	vie 31/10/25	jue 27/11/25
7		1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M	44.24	20 días	jue 27/11/25	lun 22/12/25
8		1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS			71 días	lun 22/12/25	lun 16/03/26
9		1.2.3	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	25.00	4 días	lun 22/12/25	sáb 27/12/25
10		1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	303.62	4 días	sáb 24/01/26	jue 29/01/26
11		1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	100.22	4 días	sáb 27/12/25	jue 1/01/26
12		1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	107.38	6 días	vie 30/01/26	vie 6/02/26
13		1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	16.59	4 días	lun 22/12/25	sáb 27/12/25
14		1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	46.43	4 días	vie 6/02/26	mié 11/02/26
15		1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	20.00	3 días	lun 22/12/25	vie 26/12/25
16		1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M	20.00	5 días	vie 26/12/25	jue 1/01/26
17		1.2.22	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	3.00	5 días	jue 15/01/26	mar 20/01/26
18		1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	340.96	5 días	sáb 24/01/26	vie 30/01/26
19		1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	74.00	4 días	mié 11/02/26	lun 16/02/26
20		1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	40.00	3 días	mié 11/02/26	sáb 14/02/26
21		1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	86.00	7 días	sáb 14/02/26	lun 23/02/26
22		1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	303.62	20 días	jue 1/01/26	sáb 24/01/26
23		1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M	21.00	4 días	jue 1/01/26	mar 6/01/26
24		1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	21.00	3 días	lun 23/02/26	jue 26/02/26
25		1.2.43	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.15 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	21.40	4 días	jue 26/02/26	mar 3/03/26
26		1.2.44	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	52.05	4 días	mar 3/03/26	sáb 7/03/26
27		1.4	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			60 días	lun 10/11/25	jue 22/01/26
28		1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	200.00	60 días	lun 10/11/25	jue 22/01/26
29		2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			28 días	sáb 7/03/26	jue 9/04/26
30		2.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			8 días	sáb 7/03/26	mar 17/03/26
31		2.1.4	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	25.39	3 días	sáb 7/03/26	mié 11/03/26
32		2.1.5	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	25.39	5 días	mié 11/03/26	mar 17/03/26
33		2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	20.51	5 días	mié 11/03/26	mar 17/03/26
34		2.2	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			20 días	mar 17/03/26	jue 9/04/26
35		2.2.2	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	0.96	4 días	mar 17/03/26	sáb 21/03/26
36		2.2.4	VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI DE 20 X 15 CM (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	37.00	6 días	mar 17/03/26	mar 24/03/26
37		2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	68.31	7 días	mié 1/04/26	jue 9/04/26
38		2.2.16	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO).	M3	0.90	7 días	mar 24/03/26	mié 1/04/26
39		2.4	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			7 días	lun 23/03/26	mar 31/03/26
40		2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	600.00	4 días	lun 23/03/26	jue 26/03/26
41		2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	142.19	3 días	vie 27/03/26	mar 31/03/26
42		2.5	ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			2 días	sáb 4/04/26	mar 7/04/26
43		2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	454.32	2 días	sáb 4/04/26	mar 7/04/26
44		3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			12 días	mié 1/04/26	mié 15/04/26
45		3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			5 días	jue 9/04/26	mié 15/04/26
46		3.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUIN ANDENES EXTERIORES - INCLUYE BASE EN ARENA DE 5CM, DISPOSICIÓN DE ADOQUINES EN ARCILLA 10X20X6 CMS Y SELLO ENTRE JUNTAS	M2	50.00	5 días	jue 9/04/26	mié 15/04/26
47		3.3	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			3 días	mié 1/04/26	sáb 4/04/26
48		3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM		3 días	mié 1/04/26	sáb 4/04/26
49		4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			62.63 días	jue 29/01/26	lun 13/04/26
50		4.5	PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			3 días	jue 9/04/26	lun 13/04/26
51		4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	93.00	3 días	jue 9/04/26	lun 13/04/26
52		4.9	OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			3 días	jue 29/01/26	lun 2/02/26
53		4.9.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 5000 LTS	UN	1.00	3 días	jue 29/01/26	lun 2/02/26
54		5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			23 días	jue 26/02/26	mié 25/03/26
55		5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTAL	UN	6.00	3 días	jue 26/02/26	lun 2/03/26
56		5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CON	UN	21.00	3 días	mar 3/03/26	jue 5/03/26
57		5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	86.00	4 días	jue 5/03/26	mar 10/03/26
58		5.1.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	41.94	3 días	mar 10/03/26	vie 13/03/26
59		5.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T)	M	41.94	4 días	vie 13/03/26	mié 18/03/26
60		5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESOR	UN	40.00	3 días	jue 19/03/26	lun 23/03/26
61		5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS	UN	40.00	3 días	lun 23/03/26	mié 25/03/26
62		7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALAC			61.13 días	mar 20/01/26	jue 2/04/26
63		7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			6 días	mar 20/01/26	mar 27/01/26
64		7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	235.27	2 días	mar 20/01/26	jue 22/01/26
65		7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO). INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	12.50	2 días	jue 22/01/26	lun 26/01/26
66		7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	15.00	2 días	lun 26/01/26	mar 27/01/26
67		7.2	ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			34 días	jue 22/01/26	mar 3/03/26
68		7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	235.27	30 días	jue 22/01/26	jue 26/02/26
69		7.2.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	138.26	4 días	jue 26/02/26	mar 3/03/26
70		8	MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			5 días	vie 27/03/26	jue 2/04/26
71		8.1.2	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM. LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	89.72	5 días	vie 27/03/26	jue 2/04/26
72		9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			61.13 días	mar 3/02/26	mar 14/04/26
73		9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			4 días	jue 2/04/26	mar 7/04/26
74		9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA	M2	24.57	4 días	jue 2/04/26	mar 7/04/26
75		9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			7 días	mar 7/04/26	mar 14/04/26
76		9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD,	M2	64.91	7 días	mar 7/04/26	mar 14/04/26
77		10	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			4 días	mar 3/02/26	vie 6/02/26
78		10.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA TANQUE DE RESERVA INCLUYE CONEXIONES Y ACCESORIOS	UN	1.00	4 días	mar 3/02/26	vie 6/02/26
79		12	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			29 días	jue 22/01/26	mié 25/02/26
80		12.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			8 días	jue 22/01/26	lun 2/02/26
81		12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	48.02	4 días	jue 22/01/26	mar 27/01/26
82		12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	48.02	3 días	mar 27/01/26	vie 30/01/26
83		12.1.7	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A .60 CM	M	28.37	4 días	mar 27/01/26	lun 2/02/26
84		12.1.9	ESTUCO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	28.37	3 días	mar 27/01/26	vie 30/01/26
85		12.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			22 días	vie 30/01/26	mié 25/02/26
86		12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	745.89	7 días	vie 30/01/26	lun 9/02/26
87		12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 6(	M	541.80	7 días	lun 9/02/26	lun 16/02/26
88		12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	358.56	8 días	mar 17/02/26	mié 25/02/26
89		15	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			70 días	mar 27/01/26	lun 20/04/26
90		15.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO AULA ESCOLAR TIPO (S/DISEÑO - VER FICHA TECNICA Y PLANOS), EN ESTRUCTURA METÁLICA DESMONTABLE, ENSAMBLADA POR MEDIOS MECÁNICOS (TORNILLERÍA, PERNOS), CUBIERTA A UN AGUA Y ÁREA DE CIRCULACIÓN. INCLUYE PUERTAS, VENTANAS, A	UN	1.00	70 días	mar 27/01/26	lun 20/04/26
91		16	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			123 días	mié 15/10/25	jue 12/03/26
92		16.1.2	CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	91.70	2 días	mié 15/10/25	jue 16/10/25
93		16.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	24.80	1 día	vie 17/10/25	vie 17/10/25
94		16.1.10	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 4.5 KG/M	M	41.50	10 días	vie 30/01/26	mié 11/02/26
95		16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA	M2	340.96	25 días	mié 11/02/26	jue 12/03/26
96		16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE D	M2	340.96	20 días	mié 11/02/26	vie 6/03/26
97		16.1.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	12.50	2 días	mar 27/01/26	jue 29/01/26
98		18	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			160.63 días	mié 15/10/25	vie 24/04/26
99		18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	462.68	151 días	sáb 25/10/25	vie 24/04/26
100		18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG	4,739.29	6 días	vie 30/01/26	vie 6/02/26
101		18.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS Y/O CONTAMINANTES (PINTURA CON PLOMO, CONCRETO CONTAMINADO CON ACEITE, ENTRE OTRAS) INCLUYE CERTIFICACION, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL A GESTOR AUTORIZADO	KG	50.00	20 días	jue 2/04/26	vie 24/04/26
102			FIN			0 días	mié 15/10/25	mié 15/10/25




Proyecto: IED SIMON BOLIVAR
Fecha: lun 24/11/25

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual

COLEGIO IED MAGDALENA ORTEGA SEDE A

Id	Modo de tar	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
0			**IED MAGDALENA ORTEGA**			**143.88 dí**	**lun 10/11/25**	**jue 30/04/26**		**$296,018,770.00**
1			inicio			0 días	lun 10/11/25	lun 10/11/25		$0.00
2		1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			60 días	lun 10/11/25	jue 22/01/26		$8,474,776.00
3		1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS			30 días	lun 10/11/25	mar 16/12/25		$5,761,903.00
4		1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	42.90	4 días	lun 10/11/25	jue 13/11/25		$565,244.00
5		1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	57.60	15 días	lun 10/11/25	jue 27/11/25		$1,990,441.00
6		1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	97.39	30 días	lun 10/11/25	mar 16/12/25		$2,610,249.00
7		1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	39.00	7 días	lun 10/11/25	mar 18/11/25		$595,969.00
8		1.4	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			60 días	lun 10/11/25	jue 22/01/26		$2,712,873.00
9		1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	75.00	60 días	lun 10/11/25	jue 22/01/26		$2,712,873.00
10		2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			81.88 días	lun 10/11/25	mar 17/02/26		$6,482,186.00
11		2.2	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			5 días	mié 11/02/26	mar 17/02/26		$1,995,991.00
12		2.2.9	ESCALERA EN CONCRETO DE 3500 PSI. ACABADO A LA VISTA (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	1.20	5 días	mié 11/02/26	mar 17/02/26		$1,995,991.00
13		2.4	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			20 días	lun 10/11/25	mié 3/12/25		$4,486,195.00
14		2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	143.42	4 días	lun 10/11/25	jue 13/11/25		$1,083,883.00
15		2.5	ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			20 días	lun 10/11/25	mié 3/12/25		$3,402,312.00
16		2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	153.25	20 días	lun 10/11/25	mié 3/12/25		$3,402,312.00
17		3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			15 días	lun 10/11/25	jue 27/11/25		$2,135,689.00
18		3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			15 días	lun 10/11/25	jue 27/11/25		$1,942,166.00
19		3.2.2	PULIDA DE MESONES EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL (ANCHO < 0.75 M)	M	55.85	15 días	lun 10/11/25	jue 27/11/25		$1,942,166.00
20			ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			3 días	jue 13/11/25	mar 18/11/25		$193,523.00
21		3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	20.00	3 días	jue 13/11/25	mar 18/11/25	14	$193,523.00
22		4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			63 días	mar 25/11/25	lun 9/02/26		$24,835,812.00
23		4.2	RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			63 días	mar 25/11/25	lun 9/02/26		$24,835,812.00
24		4.9	OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			63 días	mar 25/11/25	lun 9/02/26		$24,835,812.00
25		4.9.11	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	127.00	30 días	mar 25/11/25	jue 1/01/26	7FC+5 días	$24,140,185.00
26		4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	120.00	30 días	lun 5/01/26	lun 9/02/26	25FC+3 días	$695,627.00
27		7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			133 días	lun 10/11/25	vie 17/04/26		$225,889,291.00
28		8	MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			6 días	lun 10/11/25	sáb 15/11/25		$3,915,057.00
29		8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	34.98	6 días	lun 10/11/25	sáb 15/11/25		$3,915,057.00
30		**9**	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**55 días**	**mié 25/02/26**	**jue 30/04/26**		**$221,974,234.00**
31		**11**	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**55 días**	**mié 25/02/26**	**jue 30/04/26**		**$221,974,234.00**
32		11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	178.11	40 días	mié 25/02/26	lun 13/04/26		$169,787,310.00
33		11.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA LAVAMANOS DE EMPOTRAR PUSH PISO SEGURIDAD	UN	39.00	5 días	lun 13/04/26	vie 17/04/26	32	$20,033,701.00
34		11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	31.20	10 días	vie 17/04/26	jue 30/04/26	33	$32,153,223.00
35		12	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			90 días	lun 10/11/25	jue 26/02/26		$26,784,393.00
36		12.2	PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			90 días	lun 10/11/25	jue 26/02/26		$26,784,393.00
37		12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	266.82	30 días	mié 17/12/25	jue 22/01/26	39	$8,901,320.00
38		12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	279.92	30 días	jue 22/01/26	jue 26/02/26	37	$7,487,074.00
39		12.2.11	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	442.77	30 días	lun 10/11/25	mar 16/12/25		$10,395,999.00
40		18	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			140 días	lun 10/11/25	vie 24/04/26		$1,416,623.00
41		18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	266.82	140 días	lun 10/11/25	vie 24/04/26		$1,296,237.00
42		18.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS Y/O CONTAMINANTES (PINTURA CON PLOMO, CONCRETO CONTAMINADO CON ACEITE, ENTRE OTRAS) INCLUYE CERTIFICACION, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL A GESTOR AUTORIZADO	KG	50.00	10 días	lun 10/11/25	vie 21/11/25		$120,386.00
43			FIN			0 días	mié 4/03/26	mié 4/03/26		$0.00




Proyecto: IED MAGDALENA OR
Fecha: sáb 22/11/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

COLEGIO IED JORGE GAITAN CORTES SEDE B


Id	UNIDAD	CANTIDAD	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Costo
0			**116 días**	**mar 9/12/25**	**jue 23/04/26**		**$344.591.828,00**
1			0 días	mar 9/12/25	mar 9/12/25		$0,00
2			106 días	mar 9/12/25	lun 13/04/26		$75.135.261,00
3			115,75 días	mar 9/12/25	jue 23/04/26		$24.514.918,00
4	M2	422.30	3 días	mié 10/12/25	vie 12/12/25	1	$3.098.697,00
5	M	118.00	102 días	vie 12/12/25	lun 13/04/26	4	$3.823.859,00
6	M	118.00	102 días	vie 12/12/25	lun 13/04/26	4	$17.592.362,00
7			20 días	lun 15/12/25	mié 7/01/26		$35.394.255,00
8	M2	422.30	20 días	lun 15/12/25	mié 7/01/26		$33.405.750,00
9	M2	13.80	3 días	lun 15/12/25	mié 17/12/25		$1.557.655,00
10	UN	1.00	3 días	lun 15/12/25	jue 18/12/25	9CC+1 día	$415.569,00
11	UN	1.00	2 días	jue 18/12/25	sáb 20/12/25	10	$15.281,00
12			30 días	mar 24/02/26	mar 31/03/26		$15.226.088,00
13	M3	420.94	30 días	mar 24/02/26	mar 31/03/26	17FC+6 días	$15.226.088,00
14			32 días	lun 12/01/26	mar 17/02/26		$83.682.134,00
15	M3	211.15	13 días	lun 12/01/26	lun 26/01/26		$29.779.545,00
16	M3	211.15	8 días	lun 26/01/26	lun 2/02/26	15	$11.782.358,00
17	M3	126.69	13 días	lun 2/02/26	mar 17/02/26	16	$22.100.231,00
18			93,75 días	mar 9/12/25	sáb 28/03/26		$74.407.911,00
19	M3	0.38	4 días	lun 12/01/26	jue 15/01/26		$409.279,00
20	M	16.80	4 días	jue 15/01/26	mar 20/01/26	19	$1.006.608,00
21	M2	422.30	28 días	mar 17/02/26	sáb 21/03/26	17	$72.992.024,00
22			10 días	jue 26/03/26	mar 7/04/26		$29.413.578,00
23	M	82.60	10 días	jue 26/03/26	mar 7/04/26	21FC+4 días	$29.413.578,00
24			8 días	lun 23/03/26	sáb 28/03/26		$7.587.679,00
25	KG	101.99	3 días	lun 23/03/26	mié 25/03/26	21	$770.783,00
26	KG	921.34	3 días	mié 25/03/26	sáb 28/03/26	25	$6.816.896,00
27			8 días	mié 11/02/26	jue 19/02/26		$3.402.312,00
28	KG	153.25	8 días	mié 11/02/26	jue 19/02/26		$3.402.312,00
29			2 días	lun 30/03/26	mar 31/03/26		$193.523,00
30			2 días	lun 30/03/26	mar 31/03/26		$193.523,00
31	CM	20.00	2 días	lun 30/03/26	mar 31/03/26	26	$193.523,00
32			15 días	mar 31/03/26	vie 17/04/26		$5.397.014,00
33			1 día	mar 31/03/26	mié 1/04/26		$763.245,00
34	M	8.00	1 día	mar 31/03/26	mié 1/04/26	31	$763.245,00
35			1 día	mié 1/04/26	jue 2/04/26		$530.837,00
36	M	34.00	1 día	mié 1/04/26	jue 2/04/26	34	$530.837,00
37			4 días	jue 2/04/26	mar 7/04/26		$700.601,00
38	UN	2.00	2 días	jue 2/04/26	sáb 4/04/26	38	$132.358,00
39	UN	3.00	2 días	lun 6/04/26	mar 7/04/26	38	$568.243,00
40			2 días	lun 6/04/26	mar 7/04/26	38	$71.876,00
41	UN	1.00	2 días	lun 6/04/26	mar 7/04/26		$71.876,00
42			3 días	mié 1/04/26	sáb 4/04/26		$912.438,00
43	UN	1.00	3 días	mié 1/04/26	sáb 4/04/26	34	$912.438,00
44			1 día	mar 7/04/26	mié 8/04/26		$133.159,00
45	UN	2.00	1 día	mar 7/04/26	mié 8/04/26	41	$133.159,00
46			8 días	mié 8/04/26	vie 17/04/26		$2.284.858,00
47	UN	2.00	1 día	mié 8/04/26	jue 9/04/26	45	$284.385,00
48	UN	2.00	1 día	jue 9/04/26	vie 10/04/26	47	$441.038,00
49	M	10.00	1 día	vie 10/04/26	sáb 11/04/26	48	$242.862,00
50	M	10.00	1 día	lun 13/04/26	lun 13/04/26	49	$167.395,00
51	UN	3.00	2 días	lun 13/04/26	mié 15/04/26	50	$563.525,00
52	UN	3.00	2 días	mié 15/04/26	vie 17/04/26	51	$605.653,00
53			4 días	lun 6/04/26	jue 9/04/26		$698.197,00
54			4 días	lun 6/04/26	jue 9/04/26		$698.197,00
55		14.80	4 días	lun 6/04/26	jue 9/04/26	43	$698.197,00
56			9 días	jue 9/04/26	lun 20/04/26		$47.512.608,00
57	M2	14.80	3 días	jue 9/04/26	lun 13/04/26	55	$3.245.724,00
58	M	15.20	2 días	lun 13/04/26	mié 15/04/26	57	$1.368.186,00
59	M2	407.50	3 días	jue 9/04/26	lun 13/04/26	55	$30.464.282,00
60	M	650.00	6 días	lun 13/04/26	lun 20/04/26	59	$12.434.416,00
61			47,75 días	vie 20/02/26	jue 16/04/26		$11.127.802,00
62	M2	33.44	3 días	lun 13/04/26	jue 16/04/26	57	$3.742.696,00
63	M2	33.44	10 días	vie 20/02/26	mar 3/03/26	28	$7.385.106,00
64			3 días	jue 12/02/26	lun 16/02/26		$5.987.664,00
65	M2	7.20	3 días	jue 12/02/26	lun 16/02/26		$5.987.664,00
66			53,88 días	lun 16/02/26	sáb 18/04/26		$2.270.553,00
67	M2	4.24	3 días	lun 16/02/26	mié 18/02/26	65	$2.122.807,00
68			2 días	jue 16/04/26	sáb 18/04/26		$147.746,00
69	UN	1.00	2 días	jue 16/04/26	sáb 18/04/26	62	$42.843,00
70	UN	3.00	2 días	jue 16/04/26	sáb 18/04/26	62	$104.903,00
71			2 días	lun 20/04/26	mar 21/04/26		$1.037.507,00
72			2 días	lun 20/04/26	mar 21/04/26		$1.037.507,00
73	M2	33.44	2 días	lun 20/04/26	mar 21/04/26	69	$1.037.507,00
74			5 días	lun 23/03/26	vie 27/03/26		$7.198.482,00
75	UN	1.00	5 días	lun 23/03/26	vie 27/03/26	21	$7.198.482,00
76			**8 días**	**mié 4/03/26**	**jue 12/03/26**		**$7.497.267,00**
77	M	5.40	2 días	lun 9/03/26	mar 10/03/26	79	$383.146,00
78	M	4.40	2 días	mié 11/03/26	jue 12/03/26	77	$326.631,00
79	M2	17.02	2 días	vie 6/03/26	lun 9/03/26	80	$2.368.028,00
80	M2	17.02	2 días	mié 4/03/26	jue 5/03/26	63	$4.419.462,00
81			116 días	mar 9/12/25	jue 23/04/26		$2.062.336,00
82	M2	424.52	116 días	mar 9/12/25	jue 23/04/26		$2.062.336,00
83			0 días	jue 23/04/26	jue 23/04/26	82	$0,00



Proyecto: IED JORGE GAITAN C
Fecha: mié 3/12/25

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual

COLEGIO IED JORGE GAITAN CORTES SEDE B




/04

Proyecto: IED JORGE GAITAN C
Fecha: mié 3/12/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

COLEGIO IED TABORA SEDE A

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Costo
0			**IED TABORA V_01**			**106 días**	**vie 21/11/25**	**vie 27/03/26**		**$158,125,361.00**
1			INICIO			0 días	vie 21/11/25	vie 21/11/25		$0.00
2		**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**105.75 días**	**vie 21/11/25**	**jue 26/03/26**		**$28,118,982.00**
3		1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			105.75 días	vie 21/11/25	jue 26/03/26		$14,966,393.00
4		1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	35.49	5 días	vie 21/11/25	jue 27/11/25	1	$156,532.00
5		1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	81.60	77 días	vie 26/12/25	jue 26/03/26	4	$2,644,295.00
6		1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M	81.60	78 días	vie 26/12/25	jue 26/03/26	4	$12,165,566.00
7		1,2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS			69 días	vie 21/11/25	jue 12/02/26		$5,209,451.00
8		1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	10.40	5 días	vie 21/11/25	jue 27/11/25		$137,029.00
9		1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	18.94	5 días	jue 27/11/25	mar 2/12/25	8	$654,357.00
10		1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	67.24	5 días	vie 6/02/26	jue 12/02/26	54	$2,381,052.00
11		1.2.28	DESMONTE DE BANCAS INCLUYE DEMOLICIÓN DE BASES EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	11.00	4 días	vie 28/11/25	mar 2/12/25	9CC+1 día	$1,692,482.00
12		1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	5.00	3 días	mié 3/12/25	vie 5/12/25	11	$38,906.00
13		1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	20.00	4 días	vie 5/12/25	vie 12/12/25	12CC+3 días	$305,625.00
14		1.3	MANTENIMIENTOS			8 días	mié 3/12/25	vie 12/12/25		$6,134,556.00
15		1.3.6	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MARCOS METÁLICOS EN LÁMINA COLDROLLED. INCLUYE SOLDADURA, MASILLA, PULIDA, ANTICORROSIVO Y PINTURA Y REINSTALACIÓN DE SER NECESARIO.	M	560.00	8 días	mié 3/12/25	vie 12/12/25	11	$6,134,556.00
16		1.4	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			30 días	mié 3/12/25	vie 9/01/26		$1,808,582.00
17		1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	50.00	30 días	mié 3/12/25	vie 9/01/26	22	$1,808,582.00
18		2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			30 días	vie 21/11/25	lun 29/12/25		$16,081,685.00
19		2.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			23 días	vie 21/11/25	vie 19/12/25		$5,396,946.00
20		2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	21.22	5 días	vie 5/12/25	vie 12/12/25	12	$2,032,817.00
21		2.1.5	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	20.50	5 días	sáb 13/12/25	vie 19/12/25	20	$1,143,639.00
22		2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	12.73	10 días	vie 21/11/25	mar 2/12/25		$2,220,490.00
23		2.2	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			8 días	sáb 13/12/25	mar 23/12/25	20	$532,916.00
24		2.2.2	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	0.50	8 días	sáb 13/12/25	mar 23/12/25		$532,916.00
25		2.3	ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E			15 días	mié 10/12/25	lun 29/12/25		$8,262,474.00
26		2.3.11	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUÍN DE 20 X 35 (INCLUYE ACERO DE	M	66.60	15 días	mié 10/12/25	lun 29/12/25	22FC+5 días	$8,262,474.00
27		2.4	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			5 días	mié 3/12/25	mié 10/12/25		$1,889,349.00
28		2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	250.00	5 días	mié 3/12/25	mié 10/12/25	22	$1,889,349.00
29		3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			32 días	lun 29/12/25	mié 4/02/26		$5,487,188.00
30		3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			10 días	lun 29/12/25	vie 9/01/26		$4,861,244.00
31		3.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUIN ANDENES EXTERIORES - INCLUYE BASE EN ARENA DE 5CM, DISPOSICIÓN DE ADOQUINES EN ARCILLA 10X20X6 CMS Y SELLO ENTRE JUNTAS	M2	40.99	10 días	lun 29/12/25	vie 9/01/26	26	$4,861,244.00
32		3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			6 días	mié 28/01/26	mié 4/02/26		$625,944.00
33		3.2.2	PULIDA DE MESONES EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL (ANCHO < 0.75 M)	M	18.00	6 días	mié 28/01/26	mié 4/02/26	44	$625,944.00
34		4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			15 días	vie 9/01/26	mar 27/01/26		$9,633,512.00
35		4.9	OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			15 días	vie 9/01/26	mar 27/01/26		$8,145,681.00
36		4.9.11	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	42.00	15 días	vie 9/01/26	mar 27/01/26	31	$7,983,368.00
37		4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	28.00	8 días	vie 9/01/26	lun 19/01/26	31	$162,313.00
38		5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			3 días	lun 19/01/26	jue 22/01/26		$1,487,831.00
39		5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS	UN	6.00	3 días	lun 19/01/26	jue 22/01/26	37	$1,487,831.00
40		7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			29 días	lun 19/01/26	sáb 21/02/26		$6,626,864.00
41		7.2	ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			15 días	mié 4/02/26	sáb 21/02/26		$5,462,868.00
42		7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	81.13	15 días	mié 4/02/26	sáb 21/02/26	33	$5,462,868.00
43		8	MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			8 días	lun 19/01/26	mié 28/01/26		$1,163,996.00
44		8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	10.40	8 días	lun 19/01/26	mié 28/01/26	37	$1,163,996.00
45		9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			39.13 días	mar 10/02/26	jue 26/03/26		$27,764,644.00
46		10	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			32 días	mar 10/02/26	mié 18/03/26	44	$8,600,689.00
47		10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	20.00	15 días	mar 10/02/26	jue 26/02/26		$8,429,315.00
48		10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	4.00	8 días	mar 10/03/26	mié 18/03/26		$171,374.00
49		11	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			30 días	vie 20/02/26	jue 26/03/26		$19,163,955.00
50		11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	18.94	30 días	vie 20/02/26	jue 26/03/26		$18,050,959.00
51		11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISION DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.08	15 días	jue 26/02/26	lun 16/03/26		$1,112,996.00
52		12	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			8 días	mié 28/01/26	vie 6/02/26		$5,339,935.00
53		12.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			8 días	mié 28/01/26	vie 6/02/26		$5,339,935.00
54		12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO	M2	160.07	8 días	mié 28/01/26	vie 6/02/26	44	$5,339,935.00
55		14	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			3 días	jue 19/03/26	lun 23/03/26		$925,639.00
56		14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	4.48	3 días	jue 19/03/26	lun 23/03/26		$925,639.00
57		15	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			20 días	lun 19/01/26	mié 11/02/26		$6,834,386.00
58		15.1.15	BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	12.00	20 días	lun 19/01/26	mié 11/02/26	31FC+8 días	$6,834,386.00
59		16	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL			30 días	vie 20/02/26	vie 27/03/26		$50,272,222.00
60		16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	66.56	12 días	vie 13/03/26	vie 27/03/26	61	$17,283,159.00
61		16.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	121.84	18 días	vie 20/02/26	vie 13/03/26	10FC+7 días	$32,989,063.00
62		18	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			104 días	vie 21/11/25	mié 25/03/26		$1,040,304.00
63		18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	189.36	104 días	vie 21/11/25	mié 25/03/26		$919,918.00
64		18.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS Y/O CONTAMINANTES (PINTURA CON PLOMO, CONCRETO CONTAMINADO CON ACEITE, ENTRE OTRAS) INCLUYE CERTIFICACION, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL A GESTOR AUTORIZADO	KG	50.00	2 días	vie 13/03/26	lun 16/03/26	61	$120,386.00
65			FIN			0 días	lun 16/03/26	lun 16/03/26	64	$0.00




Proyecto: IED TABORA V_01
Fecha: sáb 22/11/25

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual

COLEGIO (ITI) FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE A

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Duración	Comienzo	Fin	Predeces
0			**IED FRANCISCO JOSE CALDAS A V_01**			**143,5 días**	**jue 6/11/25**	**sáb 25/04/26**	
1			INICIO			0 días	jue 6/11/25	jue 6/11/25	
2		1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			143,5 días	jue 6/11/25	sáb 25/04/26	
3		1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			143,5 días	jue 6/11/25	sáb 25/04/26	
4		1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	220.40	6 días	jue 6/11/25	mié 12/11/25	1
5		1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	205.80	130 días	sáb 22/11/25	sáb 25/04/26	4
6		1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M	205.80	130 días	jue 13/11/25	vie 17/04/26	4
7		1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS			37 días	mié 26/11/25	sáb 10/01/26	
8		1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	20.80	4 días	mié 26/11/25	lun 1/12/25	4FC+10 días
9		1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	27.80	4 días	lun 1/12/25	jue 4/12/25	8
10		1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	27.48	4 días	vie 5/12/25	jue 11/12/25	9
11		1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	15.20	4 días	jue 11/12/25	mar 16/12/25	10
12		1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	45.00	3 días	mar 16/12/25	vie 19/12/25	11
13		1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	339.11	15 días	mar 23/12/25	sáb 10/01/26	14
14		1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	32.00	7 días	lun 15/12/25	mar 23/12/25	15
15		1.2.31	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE HASTA 24 CIRCUITOS (INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL CERTIFICADA)	UN	1.00	3 días	jue 11/12/25	lun 15/12/25	10
16		1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	6.00	4 días	lun 15/12/25	vie 19/12/25	15
17		1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	410.34	8 días	vie 19/12/25	mar 30/12/25	16
18		1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1.60	4 días	jue 11/12/25	mar 16/12/25	10
19		1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	45.00	3 días	vie 19/12/25	mar 23/12/25	12
20		1.4	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			25 días	mar 23/12/25	jue 22/01/26	
21		1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	25.00	25 días	mar 23/12/25	jue 22/01/26	19
22		2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			30 días	mié 28/01/26	mié 4/03/26	
23		2.5	ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			30 días	mié 28/01/26	mié 4/03/26	
24		2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	696.30	30 días	mié 28/01/26	mié 4/03/26	13FC+15 días
25		3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			10 días	mar 23/12/25	lun 5/01/26	
26		3.2.2	PULIDA DE MESONES EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL (ANCHO < 0.75 M)	M	11.41	5 días	mar 23/12/25	mar 30/12/25	19
27		3.3	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			5 días	mar 30/12/25	lun 5/01/26	
28		3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	204.00	5 días	mar 30/12/25	lun 5/01/26	26
29		4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			5 días	vie 20/03/26	jue 26/03/26	
30		4.6	REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			5 días	vie 20/03/26	jue 26/03/26	
31		4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	2.00	5 días	vie 20/03/26	jue 26/03/26	
32		4.9	OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			19 días	vie 26/12/25	sáb 17/01/26	
33		4.9.11	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	45.00	10 días	vie 26/12/25	mié 7/01/26	19FC+2 días
34		4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	33.70	7 días	vie 9/01/26	sáb 17/01/26	33FC+2 d
35		5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			6 días	jue 26/03/26	jue 2/04/26	
36		5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTAL	UN	4.00	1 día	jue 26/03/26	jue 26/03/26	31
37		5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CON	UN	8.00	1 día	vie 27/03/26	vie 27/03/26	36
38		5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00	1 día	vie 27/03/26	lun 30/03/26	37
39		5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	4.00	1 día	lun 30/03/26	mar 31/03/26	38
40		5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	410.34	1 día	mar 31/03/26	mar 31/03/26	39
41		5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	410.34	1 día	mar 31/03/26	mar 31/03/26	39
42		5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESOR	UN	18.00	1 día	mar 31/03/26	mar 31/03/26	39
43		5.1.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	18.00	1 día	mié 1/04/26	jue 2/04/26	42
44		7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			11 días	jue 22/01/26	mar 3/02/26	
45		7.2	ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			11 días	jue 22/01/26	mar 3/02/26	
46		7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	82.59	10 días	jue 22/01/26	lun 2/02/26	
47		8	MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			1 día	mar 3/02/26	mar 3/02/26	
48		8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	28.17	1 día	mar 3/02/26	mar 3/02/26	46
49		9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			20 días	mar 3/02/26	jue 26/02/26	
50		9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			5 días	mar 3/02/26	lun 9/02/26	
51		9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.		4.53	5 días	mar 3/02/26	lun 9/02/26	48
52		9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			15 días	mar 10/02/26	jue 26/02/26	
53		9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD,	M2	15.20	15 días	mar 10/02/26	jue 26/02/26	51
54			OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			62,13 días	vie 6/02/26	mar 21/04/26	
55		10	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			59 días	vie 6/02/26	jue 16/04/26	
56		10.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	12.00	15 días	vie 6/02/26	mar 24/02/26	48FC+3 días;26
57		10.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	20.00	10 días	lun 9/03/26	jue 19/03/26	56FC+10 días
58		10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	13.00	5 días	mar 7/04/26	lun 13/04/26	57FC+15 días
59		10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	15.00	3 días	lun 13/04/26	mié 15/04/26	58
60		10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	6.00	1 día	jue 16/04/26	jue 16/04/26	59
61		11	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			15 días	vie 3/04/26	mar 21/04/26	
62		11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	22.95	15 días	vie 3/04/26	mar 21/04/26	
63		11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	4.40	8 días	vie 3/04/26	lun 13/04/26	
64		12	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			3 días	jue 16/04/26	lun 20/04/26	
65		12.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			1 día	jue 16/04/26	vie 17/04/26	63
66		12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	124.41	1 día	jue 16/04/26	vie 17/04/26	60
67		12.2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS HASTA 0,60 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	93.26	1 día	jue 16/04/26	vie 17/04/26	60
68		**12.3**	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**2 días**	**vie 17/04/26**	**lun 20/04/26**	
69		12.3.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	100.70	2 días	vie 17/04/26	lun 20/04/26	67
70		14	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			3 días	mié 8/04/26	vie 10/04/26	
71		14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	4.80	3 días	mié 8/04/26	vie 10/04/26	
72		16	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			61 días	mar 10/02/26	mar 21/04/26	
73		16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	339.11	30 días	mar 10/02/26	lun 16/03/26	
74		16.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA DE 2"x1/8" SOBRE CORREAS PARA FIJACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA	M	18.60	15 días	mar 17/03/26	jue 2/04/26	73
75		16.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF UPVC 2,5MM (INCLUYE CABALLETE, ANDAMIOS, TEJA Y TORNILLERIA)	M2	339.11	8 días	lun 13/04/26	mar 21/04/26	74FC+8 días
76		18	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			130 días	sáb 22/11/25	sáb 25/04/26	
77		18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	339.11	130 días	sáb 22/11/25	sáb 25/04/26	4
78		18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG	4,713.63	15 días	lun 16/03/26	mié 1/04/26	
79		18.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS Y/O CONTAMINANTES (PINTURA CON PLOMO, CONCRETO CONTAMINADO CON ACEITE, ENTRE OTRAS) INCLUYE CERTIFICACION, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL A GESTOR AUTORIZADO	KG	6,500.00	15 días	mié 1/04/26	sáb 18/04/26	78
80			INICIO			0 días	mié 4/03/26	mié 4/03/26	



Proyecto: IED FRANCISCO JOSE
Fecha: lun 24/11/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual