| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-12-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/04/2026 (Día / Mes / Año)

**ADICIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☑ **PRÓRROGA** ☑

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ, CAUCA, HUILA, NARIÑO, PUTUMAYO, VALLE

**RESPONSABILIDAD**

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

**ANTECEDENTES**

**CONTRATO DE OBRA No.** 1852-2025 (Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** FERRERIA SAS (Nombre o razón social del Contratista )

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECTOR NORTE. LOTE 3

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1856-2025 (Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** INGESCOR SAS

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA:** HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2026 (Indique el plazo del contrato principal)

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 4/12/2025 (Día / Mes / Año)

**MODIFICACIONES:**

| Modificación No. | Fecha | Breve descripción |
|---|---|---|
| PRÓRROGA No. 01, ADICIÓN No. 01 Y MODIFICACIÓN No. 01 AL CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1852 DE 2025 | 30/12/2025 | Modificación Clausula Sexta de Apropiación presupuestal por Adición de recursos y distribución de apropiaciones. |
| | | |

**PRÓRROGAS:**

| Contrato Adicional No. | Fecha | Periodo | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (Día/Mes/Año) | Hasta (Día/Mes/Año) |
| PRÓRROGA No. 01, ADICIÓN No. 1 Y MODIFICACIÓN No. 01 AL CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1852 DE 2025 | 30/12/2025 | 1/01/2026 | 31/05/2026 |
| | | | |
| | | | |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| No Aplica | No Aplica | No Aplica | - | - | No Aplica |
| | | | | | |
| | | | | | |

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** (Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) 31/05/2026 (Indicar Día/Mes/Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $ 3.000.000.000,00

**50% EN SMMLV:** 1.053,74 (Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

**VALOR ADICIONES**

| Contrato Adicional No. | Fecha | Valor | SMMLV del Año de la Adición |
|---|---|---|---|
| PRÓRROGA No. 01, ADICIÓN No. 1 Y MODIFICACIÓN No. 01 AL CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1852 DE 2025 | 30/12/2025 | $ 1.500.000.000,00 | 1053,74 |
| | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 4.500.000.000,00 (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-12-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/04/2026
(Día / Mes / Año)

**OBJETO DE LA SOLICITUD**

Mediante comunicación escrita No. OFZ31-2026-0014 de fecha 30 de Abril de 2026 el Contratista de obra, Ferrería S.A.S solicita lo siguiente: 1) Prorroga hasta el 30 de Junio de 2026 (30 dias adicionales contados a partir de la fecha de vencimiento actual), 2) Modificación de la Cláusula Sexta "APROPIACIÓN PRESUPUESTAL", de acuerdo con redistribución de recursos de provisiones contractuales y 3) Modificar la Cláusula Novena "ANTICIPO".

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

**ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

CONTINUAR Y CULMINAR CON LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DEMARCACIÓN HORIZONTAL PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES CAQUETÁ, CAUCA, HUILA, NARIÑO, PUTUMAYO, VALLE

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

**DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS**

| Formulario 1 | | Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No._3__ Fecha: 16/03/2026 | Valor solicitado (Redistribución) | Valor actualizado presente solicitud |
|---|---|---|---|---|
| **Descripción** | **Valor inicial** | | | |
| TERRITORIAL CAQUETA | $ 473.769.473,00 | $ 979.185.149 | **$ 244.779.655** | **$ 1.223.964.804** |
| TERRITORIAL CAUCA | $ 406.917.577,00 | $ 842.179.217 | **$ -** | **$ 842.179.217** |
| TERRITORIAL HUILA | $ 546.148.348,00 | $ 1.146.338.069 | **$ (98.785.083)** | **$ 1.047.552.986** |
| TERRITORIAL NARIÑO | $ 362.593.302,00 | $ 777.908.316 | | **$ 777.908.316** |
| TERRITORIAL PUTUMAYO | $ 102.534.245,00 | $ 231.013.475 | **$ (2.891)** | **$ 231.010.584** |
| TERRITORIAL VALLE | $ 131.713.120,00 | $ 276.895.265 | **$ (323.808)** | **$ 276.571.457** |
| PREVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES | $ 110.884.145,00 | $ 110.884.145,00 | **$ (110.884.145)** | **$ -** |
| PREVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 | $ 34.783.728,00 | $ 34.783.728,00 | **$ (34.783.728)** | **$ -** |
| VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD) | $ 15.731.884,00 | $ 31.902.504 | **$ -** | **$ 31.902.504** |
| PREVISION PARA AJUSTES | $ 810.924.178,00 | $ 64.910.132 | **$ -** | **$ 64.910.132** |
| PROVISION PARA GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL | $ 4.000.000,00 | $ 4.000.000 | **$ -** | **$ 4.000.000** |
| **Valor Total** | **$ 3.000.000.000** | **$ 4.500.000.000** | **$ 0** | **$ 4.500.000.000** |

**AVANCE FÍSICO DE OBRA**

Hasta el mes de MARZO (mes anterior a la presente solicitud) de 2026 (año) la obra presenta un avance físico ejecutado del 57,74% (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del 70,24 %.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

**AVANCE INVERSIÓN DE OBRA**

Inversión programada acumulada: $ 2.987.603.227,00 (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: $ 2.539.925.098,00 (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

**RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA**

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ 2.539.925.098,00
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños 3

Valor anticipo otorgado: N/A (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: N/A (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar: N/A (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: ___ Marzo (mes anterior a la presente solicitud) de 2026 (año) $ 1.673.753.812,00

Último mes facturado: marzo (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 1.960.074.902,00 (mes anterior a la presente solicitud)

**PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES**

A la fecha de la solicitud no se han impuesto ni se encuentra en tramite multas o sanciones del contrato 1852-2025

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

**JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD**

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

**TÉCNICA:**

Tras evaluar el estado de avance de las obras y las actividades del Contrato No. 1852-2025, así como la solicitud presentada por el FERRERIA SAS, la Interventoría otorga aval favorable a la prórroga de treinta (30) días calendario, extendiendo la fecha de terminación hasta el 30 de junio de 2026. Esta recomendación se fundamenta en la viabilidad técnica, operativa, jurídica y financiera, basada en los siguientes puntos críticos que demuestran la necesidad imperativa de la ampliación:

El plazo vigente es hasta el 31 de mayo de 2026, este, resulta insuficiente para la ejecución integral de los recursos, los cuales comprenden el valor inicial, la Adición No. 1 y la modificación por redistribución presupuestal en curso. Dada la magnitud de las actividades pendientes y la complejidad operativa en campo, la prórroga es la única vía para garantizar la inversión total del presupuesto y el cumplimiento del objeto contractual. La ejecución se ha visto seriamente afectada por factores exógenos fuera del control del contratista:

Condiciones Climáticas: Durante el presente año, se han registrado precipitaciones persistentes que impiden las labores de demarcación vial, actividad técnica altamente sensible a la humedad y que requiere superficies secas para garantizar su adherencia y durabilidad.

Orden Público: Restricciones esporádicas en la movilidad por situaciones de orden público han obstaculizado el traslado de insumos, maquinaria y personal operativo, generando retrasos acumulados que deben ser subsanados en el nuevo periodo solicitado.

Derivado de la priorización de necesidades en los tramos intervenidos, se ha identificado la urgencia de incrementar la instalación de señales verticales. Esto conlleva tiempos adicionales de suministro, fabricación y logística de materiales que superan el cronograma actual.

Ahora bien, el balance de costos realizado por el contratista y validado por esta Interventoría justifica la modificación de la Cláusula Sexta. La redistribución de excedentes y provisiones presupuestales no utilizados permitirá la continuidad de las obras bajo condiciones de eficiencia. Esta medida es vital para el fortalecimiento de la seguridad vial y la reducción de la siniestralidad en los corredores intervenidos.

Por otra parte, el contratista solicita de ser necesario la modificación de la Cláusula Novena y consecuentes, ya que no solicitó el Anticipo.

En consideración, la interventoria encuentra procedente aprobar la solicitud de prorroga y modificaciones presentadas por el contratista de obra.

**JURÍDICA:**

El Contrato de Obra, enmarcado en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, se rige por la autonomía de la voluntad y el cumplimiento de los fines del Estado. En concordancia con los artículos 14 y 16 de la citada ley, las entidades estatales están facultadas para modificar los contratos de común acuerdo con el fin de evitar la paralización de servicios públicos y asegurar su adecuada prestación.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-12-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/04/2026
(Día / Mes / Año)

Asimismo, bajo la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional (Sentencia C-949 de 2001), la prórroga se reconoce como un instrumento útil y legal para alcanzar las metas institucionales. Por lo tanto, al no existir límites legales que impidan la ampliación del plazo cuando esta se encuentra debidamente motivada, la Interventoría considera procedente y necesario suscribir la modificación y prórroga del Contrato No. 1852 de 2025 para salvaguardar el interés público y los objetivos misionales del Invías.

**FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)**

No se contempla recursos adicionales, se solicita la redistribución de las provisiones contractualmente pactadas con el fin de hacer uso eficiente de los recursos totales del contrato.
El contratista renuncia de manera voluntaria al anticipo correspondiente al Contrato de Obra No. 1852 de 2025,

**PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)**

No se contempla recursos Adicionales. Se solicita la redistribución de las provisiones contractualmente pactadas. Con la prorroga solicitada se invertirá y ejecutará los recursos presupuestales totales asignados previamente al contrato.
El contratista renuncia de manera voluntaria al anticipo correspondiente al Contrato de Obra No. 1852 de 2025

**AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)**

No aplica, por tanto, no se requiere la adquisición de predios ni la realización de compensaciones sociales, dado que las obras se ejecutarán dentro del derecho de vía de los corredores existentes y no implican modificaciones al diseño geométrico ni ampliaciones que excedan el área perteneciente al Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

Desde el componente social, las intervenciones previstas contribuyen a mejorar y fortalecer las condiciones de seguridad vial mediante el reforzamiento de la señalización existente, beneficiando a los usuarios que transitan por estas vías y reduciendo el riesgo de accidentalidad.

En cuanto al componente ambiental, las actividades se enmarcan dentro de los parámetros y obligaciones ambientales establecidos en el Contrato 1852-2025, clasificado como de mínimo impacto, por lo que no se generan afectaciones adicionales a los recursos naturales ni requieren trámites ambientales complementarios.

**OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)**

NA

**OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)**

NA

**Notas:**

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.

4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma
Nombre: LUIS CAYETANO FERREIRA VILLEGAS
Representante Legal o Apoderado
Contratista FERRERIA SAS
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RIOS URUETA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520236197 CND

Vo.Bo.Firma
Nombre: VICTOR SUAREZ LOPEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría

Vo.Bo.Firma N/A
Nombre:
Director Territorial

Vo.Bo.Firma
Nombre: JULIO CESAR ARIAS GALINDO
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: DAVID ALEJANDRO SALINAS CRISTANCHO
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Nombre:CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

FERRERIA
INGENIERIA REFLECTIVA
NIT 900.825.956 - 1

Bogotá D.C., 30 de abril de 2.026.

**OFZ3I-2026-0014**

Señores
**INGESCOR S.A.S.**
ATN. ING. JUAN CARLOS URUETA
Representante Legal Interventoría
Calle 47 No. 2-69
Montería

**REFERENCIA:** Contrato No. 1852 DEL 2025 cuyo objeto es la ejecución de OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECTOR SUR. LOTE 3.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL DIA 30 DE JUNIO DE 2026 Y MODIFICACION DEL CONTRATO EN SU CLAUSULA SEXTA.

Estimados Señores:

Teniendo en cuenta las actividades generales a desarrollar, los requerimientos especiales de ejecución estipulados en el anexo técnico, con el objetivo de cumplir con el objeto y alcance del contrato de obra No. 1852 de 2025, nos permitimos solicitar, PRÓRROGA por 30 días calendario, es decir HASTA EL DIA 30 DE JUNIO DE 2026 Y MODIFICACION DE LA CLÁUSULA SEXTA DEL CONTRATO: " APROPIACIÓN PRESUPUESTAL", del Contrato de obra No. 1852 de 2025 en el sentido de redistribuir recursos de los literales: a) TOTAL BÁSICO DE OBRAS, b) PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, y c) PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA, quedando como se evidencia en el acta de modificación adjunta.

La justificación de la solicitud de Modificación y prórroga del contrato de la referencia se sustenta en:

**JUSTIFICACIÓN TÉCNICA**

El proyecto OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECTOR SUR. LOTE 3, requiere de la prórroga solicitada, ya que es el resultado del análisis del desarrollo y estado actual del contrato:

- El plazo actual del Contrato de Obra No. 1852-2025, hasta el 31 mayo de 2026, resulta insuficiente para ejecutar los recursos contractuales correspondiente a al valor inicial como de los recursos de la adición No. 1 y de los recursos de la modificación por redistribución presupuestal objeto de solicitud, y teniendo en cuenta la magnitud de las actividades pendientes y las condiciones operativas en campo.

- Durante lo transcurrido del presente año se han presentado condiciones climáticas adversas para la ejecución de las actividades especialmente de demarcación vial, actividad que resulta para su implementación muy sensible a factores climáticos.

- Se han presentado igualmente restricciones de tránsito por condiciones de orden público que han impedido el desplazamiento de vehículos, insumo y de personal operativo, restricciones que si bien han sido esporádicas han causado retrasos en la ejecución de las obras.

- De acuerdo con la priorización de las actividades requeridas, se hace necesaria la implementación de mayor cantidad de señales verticales, lo cual conlleva a mayores tiempos para la adquisición de insumos para estas señales y por ende para su ejecución y/o implementación.

- De acuerdo con el balance de costos realizados por el contratista y revisados por la interventoría, se solicita la modificación de la cláusula sexta del contrato 1852-2025, con el fin de lograr un uso eficiente y óptimo de los recursos asignados. Con la redistribución de recursos de las provisiones presupuestales y no utilizados se continuará con las actividades de señalización en las condiciones contractuales, hasta la fecha de solicitud de prórroga lo cual contribuirá directamente al fortalecimiento de la seguridad vial, a la reducción de accidentes de tránsito y al cumplimiento efectivo del objeto contractual

**JUSTIFICACIÓN JURÍDICA**

La prórroga es viable jurídicamente, toda vez que el contrato se encuentra en ejecución. Las Entidades Públicas al celebrar contratos y acuerdos ejerzan autonomía de la voluntad, la cual debe ir encaminada al cumplimiento de los fines del Estado.

Así mismo, las partes intervinientes en el contrato deben velar por el cumplimiento del objeto y alcance contractual del proyecto, motivo por el cual la prórroga resulta ser un instrumento apropiado en este caso, ya que, se propende por la ejecución total del contrato y existen circunstancias de ejecución expuestas que sustentan plenamente la prórroga al plazo de ejecución.

Los contratos estatales pueden ser modificados para lograr su finalidad y cumplir así con los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato.

De otra parte, la presente prorroga no afecta el equilibrio económico del contrato, por ende, no altera económicamente la ecuación contractual del Contratista de obra.

**JUSTIFICACIÓN FINANCIERA**

No se contempla recursos adicionales, se solicita la redistribución de las provisiones contractualmente pactadas con el fin de hacer uso eficiente de los recursos totales del contrato.

**JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL**

No se contempla recursos Adicionales. Se solicita la redistribución de las provisiones contractualmente pactadas. Con la prórroga solicitada se invertirá y ejecutará los recursos presupuestales totales asignados previamente al contrato.

**JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL**

El desarrollo del proyecto se rige por la gestión ambiental en cumplimiento de los requerimientos estipulados contractualmente.

De igual manera, durante el desarrollo de las obras se continuará dando estricto cumplimiento de la normatividad establecida en la ley, en cuanto a autorizaciones, permisos y licencias requeridas para la ejecución de los trabajos.

**JUSTIFICACIÓN DE SOSTENIBILIDAD**

De acuerdo con los requerimientos contractuales no se tiene incluido el desarrollo del Plan de Sostenibilidad.

**JUSTIFICACIÓN SOCIAL**

Para el desarrollo del contrato continuará la aplicación del plan de gestión social, el cual se implementará cumpliendo a cabalidad con los requerimientos contractuales establecidos en el Apéndice E y el manual de Interventoría.

**JUSTIFICACIÓN PREDIAL**

No se presentan inconvenientes referentes a la gestión predial para la ejecución de las obras, toda vez que el objeto contractual se encuentra dentro del derecho de vía del proyecto del INVIAS, y por lo tanto no se requiere gestión ni adquisición predial.

Teniendo en cuenta las anteriores justificaciones Técnicas, Jurídicas, Financieras, Presupuestales, Ambientales, de Sostenibilidad, Social y Predial, se puede concluir que nuestra solicitud de prórroga y modificación cumple con los requisitos de viabilidad exigidos por la entidad y soporta adecuadamente el plazo solicitado, con el único fin de cumplir a cabalidad el objeto y alcance del contrato.

Por último, como soporte a la presente solicitud, anexamos:

- Formato MEPI-MN1-IN-12-FR-1 Solicitud de adición y/o modificación y/o prórroga contrato de obra.
- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 Seguimiento garantías contrato de obra
- Formato MEPI-MN1-IN-7-FR-1 Acta de modificación de cantidades de obra
- Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2 Programa de inversión reprogramación 1

- Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2 Programa de inversión reprogramación 2
- Antecedentes
  a) Antecedentes Policía Nacional (RL y Suplente)
  b) Registro Nacional de Medidas Correctivas (RL y Suplente)
  c) Certificado antecedentes Procuraduría (Consorcio, RL Consorcio y Consorciados)
  d) Certificado antecedentes Contraloría (Consorcio, RL Consorcio y Consorciados)
  e) Registro de Deudores Alimentarios Morosos REDAM (RL y Suplente)
- Otros Documentos
  a) Certificado de Existencia y Representación Legal (Consorcio y Consorciados)
  b) RUT (Consorcio y Consorciados)

De igual manera, nos permitimos solicitar la modificación de la Cláusula Novena: Anticipo del Contrato No. 1852 de 2025, teniendo en cuenta que en el mes de diciembre de 2025 se presentó renuncia expresa al anticipo inicialmente contemplado dentro de las condiciones contractuales.

En consecuencia, se hace necesario ajustar la mencionada cláusula conforme a las condiciones reales de ejecución financiera del contrato, dejando constancia de la no utilización ni desembolso de recursos correspondientes al anticipo.

Sin otro particular.

Atentamente,

**LUIS CAYETANO FERREIRA VILLEGAS**
Representante Legal FERRERIA S.A.S
CONTRATISTA

Montería, 30 de abril de 2026.

**OFC-SEÑ-1856-2025-174**

Señores:
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
**INVIAS**
**ATN: CARLOS MENDOZA RONDON**
**VICTOR HUGO SUAREZ**
**TATIANA LOPEZ**
**JULIO ARIAS**

**REFERENCIA:** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1856-2025

**Asunto:** SOLICITUD DE MODIFICACION No. 2 y PRORROGA No. 2 AL CONTRATO 1852-2025.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que el contrato de obra No. 1852-2025 cuyo objeto es la ejecución de obras de señalización y demarcación para la seguridad vial en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías sector sur Lote 3, se inició el 4 de diciembre de 2025, y su plazo contractual termina el 31 de mayo de 2026, el contratista de obra mediante comunicado OFZ31-2026-0014, de fecha 30 de abril de 2026, solicita la prórroga No. 2 y modificación No. 2 al contrato.

En la misiva el contratista solicita la modificación de la cláusula sexta del contrato, denominada Afectación Presupuestal, en el sentido de redistribuir los recursos correspondientes a los literales: a) Total Básico de Obras, b) Provisión para Obras Complementarias y/o Adicionales, y c) Provisión para Jornadas de Trabajo 24 horas diarias, 7 días de la semana, y una prórroga del plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2026; solicitud que es avalada por la interventoría, conforme a las consideraciones que se exponen a continuación:

**MODIFICACIÓN**

El contratista solicita la modificación de la cláusula, denominada Afectación Presupuestal, con el fin de redistribuir recursos de los literales: a) TOTAL BÁSICO DE OBRAS, b) PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, y c) PROVISIÓN

PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA, quedando como se evidencia en el acta de modificación adjunta, con la finalidad atender mayores cantidades de obra derivadas de las condiciones reales encontradas en la Dirección Territorial de Caquetá.

**PRORROGA**

El contratista solicita la prórroga del plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2026, fundamentada en que plazo actual del Contrato de Obra No. 1852-2025, hasta el 31 mayo de 2026, resulta insuficiente para ejecutar los recursos contractuales correspondiente a al valor inicial como de los recursos de la adición No. 1 y de los recursos de la modificación por redistribución presupuestal objeto de solicitud, y teniendo en cuenta la magnitud de las actividades pendientes y las condiciones operativas en campo; Durante lo transcurrido del presente año se han presentado condiciones climáticas adversas para la ejecución de las actividades especialmente de demarcación vial, actividad que resulta para su implementación muy sensible a factores climáticos; Se han presentado igualmente restricciones de tránsito por condiciones de orden público que han impedido el desplazamiento de vehículos, insumo y de personal operativo, restricciones que si bien han sido esporádicas han causado retrasos en la ejecución de las obras; De acuerdo con la priorización de las actividades requeridas, se hace necesaria la implementación de mayor cantidad de señales verticales, lo cual conlleva a mayores tiempos para la adquisición de insumos para estas señales y por ende para su ejecución y/o implementación.

De acuerdo con el balance de costos realizados por el contratista y revisados por la interventoría, se solicita la modificación de la cláusula sexta del contrato 1852-2025, con el fin de lograr un uso eficiente y óptimo de los recursos asignados. Con la redistribución de recursos de las provisiones presupuestales y no utilizados se continuará con las actividades de señalización en las condiciones contractuales, hasta la fecha de solicitud de prórroga lo cual contribuirá directamente al fortalecimiento de la seguridad vial, a la reducción de accidentes de tránsito y al cumplimiento efectivo del objeto contractual.

La interventoría avala la solicitud de prórroga, al considerar que el plazo propuesto es coherente y técnicamente justificable.

**CONCEPTO FINAL DE LA INTERVENTORÍA**

Una vez realizada la evaluación técnica, financiera y normativa, la interventoría avala técnica y contractualmente la modificación de la cláusula sexta del contrato y la prórroga del plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2026.

La prórroga se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011, y en los principios de la contratación estatal de economía, responsabilidad y transparencia, los cuales permiten la modificación de los contratos estatales cuando dichas variaciones resulten necesarias para garantizar su correcta ejecución.

La modificación y prórroga solicitadas son consideradas por esta interventoría como necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, en sus componentes técnico, jurídico, ambiental, social y predial. No obstante, se precisa que el proyecto es considerado de bajo impacto ambiental y no requiere la ejecución de procesos asociados a la adquisición predial.

Adicionalmente, el contratista solicitó, mediante el oficio No. OFZ31-2026-0014, de fecha 30 de abril de 2026, la realización de las modificaciones a que haya lugar en relación con la renuncia al anticipo inicialmente previsto. En este sentido, se solicita a la entidad efectuar los ajustes correspondientes a la CLÁUSULA NOVENA: ANTICIPO, teniendo en cuenta que es el INVÍAS quien tiene la competencia para administrar los recursos y, por tanto, para resolver de fondo dicha solicitud.

En virtud de lo expuesto, se remiten a la Entidad los soportes pertinentes, con el fin de que se adelanten las actuaciones administrativas y contractuales a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente del INVIAS.

Se adjunta los formatos diligenciados para la presente solicitud:

- Formato MEPI-MN1-IN-12-FR-1 Solicitud de adición y/o modificación y/o prórroga contrato de obra.
- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 Seguimiento garantías contrato de obra

- Formato MEPI-MN1-IN-7-FR-1 Acta de modificación de cantidades de obra
- Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1 Programa de inversión reprogramación 1
- Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1 Programa de inversión reprogramación 2
- Antecedentes
  a) Certificado antecedentes Contraloría
  b) Certificado antecedentes Procuraduría
  c) Antecedentes Policía Nacional
  d) Registro Nacional de Medidas Correctivas
  e) Registro de Deudores Alimentarios Morosos REDAM
- Otros Documentos:
  a) RUT
  b) Cámara de comercio
  c) OFZ31-2026-0014

Agradeciendo su atención

**JUAN CARLOS RIOS URUETA**
Representante legal

Montería, 5 de Mayo de 2026.

**OFC-SEÑ-1856-2025-200**

Señores:
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
**INVIAS**
**ATN: CARLOS MENDOZA RONDON**
**VICTOR HUGO SUAREZ**
**TATIANA LOPEZ**
**JULIO ARIAS**

**REFERENCIA:** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1856-2025

**Asunto:** ALCANCE SOLICITUD DE MODIFICACION No. 2 y PRORROGA No. 2 AL CONTRATO 1852-2025.

Cordial saludo,

Dando respuesta a las observaciones realizadas a continuación se realiza un análisis cuantitativo del tiempo solicitado, en la comunicación **OFC-SEÑ-1856-2025-174,** se habia expresado que la prorroga solicitada se sustenta principalmente en:

- Condiciones climáticas adversas presentadas durante la vigencia 2026, las cuales afectaron la ejecución de actividades de demarcación horizontal debido a que este tipo de intervención requiere condiciones ambientales favorables para garantizar la correcta aplicación, adherencia y durabilidad de los materiales implementados.

  Esta información ha sido consultada en los reportes de información hidrometereológica de DHIME del IDEAM, para los meses de enero a marzo, además del control del estado del tiempo el cual es tomado en campo, ambos se anexan a esta comunicación.


| MES | FRENTE DE TRABAJO | DIAS DE LLUVIA |
|---|---|---|
| ENERO | | |
| | DT CAUCA | 15 DIAS |
| FEBRERO | | |
| | DT CAUCA | 15 DIAS |
| | DT VALLE | 10 DIAS |
| MARZO | | |
| | DT CAQUETA | 15 DIAS |
| | DT HUILA | 19 DIAS |










Se evidencia que, desde el inicio de la ejecución, el contrato ha sufrido impactos climáticos. Esta interventoría estima una afectación de 27 días ya que, aunque el período de lluvias acumuló 74 días, en ciertas jornadas fue posible avanzar con los trabajos de forma parcial

- Restricciones parciales de movilidad derivadas de situaciones de orden público en algunos corredores viales intervenidos, especialmente en el sur del país, específicamente en el departamento del Cauca, afectando el desplazamiento de personal operativo, vehículos e insumos requeridos para la ejecución de las actividades contractuales, tales como la implementación de la demarcación horizontal y de instalación de la señalización vertical. Por este concepto se vio impactado el Lote 3 – Sur en un estimado de 3 días. Se anexan algunos titulares de noticias y los reportes se anexa a la comunicación.

NEWS MUNDO

Noticias | Video | Audio

América Latina | Internacional | EE.UU. | Economía | Ciencia | Salud | Cultura | Tecnología | Hay Festival | Centroamérica Cuenta

# Al menos 20 muertos y decenas de heridos tras ataques con explosivos en el sur de Colombia




La explosión tuvo lugar en el departamento del Cauca.

**Principales noticias**

"EE.UU se beneficia de la estabilidad en América Latina, que se produce mediante el desarrollo y las clases medias. Debería promover eso en lugar de intervenciones"
46 minutos

¿Qué significa que Rusia haya desplegado sus fuerzas nucleares estratégicas en sus mayores ejercicios militares hasta la fecha?
34 minutos

La brutal redada en la fiesta de cumpleaños de una mujer que revela el auge de un grupo ultranacionalista en Rusia
8 horas

**No te lo pierdas**

red+

COLOMBIA | POLÍTICA | MUNDO | ECONOMÍA | DEPORTES | TENDENCIAS | TECNOLOGÍA | RED+TV | CLARO MÚSICA | 15 MINUTOS

COLOMBIA

# Disidencias de 'Iván Mordisco' azotan Cauca: Policía Nacional recibe ataque con drones en dos municipios

Los terroristas volvieron a utilizar drones para generar terror. Niños de colegio no tuvieron más salida que refugiarse en los salones.




Con drones, las disidencias de las Farc atacaron a la Policía. Foto: archivo

**Lo más leído**

1 

ECONOMÍA

Colpensiones y fondos privados recalcularán su pensión en este caso

- A partir de las diferentes solicitudes recibidas por el INVIAS, a través de sus diferentes canales de comunicación, se identificó la necesidad de realizar la implementación de las cantidades adicionales de las bolsas, en la DT Caquetá, esta cantidad se estima en 103.896 ml de demarcación horizontal, la cual dio prioridad a la via 6503, debido al grado de necesidad de señalización que presenta este corredor.

  El cronograma de ejecución para esta intervención será el siguiente

| | | | 1-7 junio | 8 - 14 junio | 15 - 21 junio | 22 - 30 junio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORENCIA - PAUJIL | PR9+0000 | PR13+0990 | | | | |
| | PR13+0990 | PR13+6469 | | | | |

Por otra parte, con relacion a la modificación del contrato con concepto de la renuncia del anticipo, esta interventoria No tiene objeción frente a esta solicitud de renuncia de anticipo, dado que no interfiere en la ejecución del contrato.

Agradeciendo su atención

**JUAN CARLOS RIOS URUETA**
Representante legal

# REGISTROS DEL CLIMA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/02/2026 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

**CONTRATO DE OBRA No:** 1852-2025

**CONTRATISTA:** FERRERIA SAS

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** ene-26

**PROYECTO:** OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN LOS SECTORES CENTRO-ORIENTE, NORTE Y SUR PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. LOTE 3

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 1856-2025

**INTERVENTOR:** INGESCOR SAS

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| **Clase de tiempo** | **DÍAS DEL MES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **Total** |
| Seco | 24 | 24 | 22 | 24 | 20 | 21 | 24 | 24 | 21 | 22 | 21 | 20 | 17 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 | 20 | 22 | 20 | 21 | 20 | 18 | 24 | 24 | 24 | 690 |
| Lluvias moderadas | | | 2 | | 4 | 3 | | | 3 | | | 4 | 7 | | | | | | | | | | | 2 | | 3 | 4 | 6 | | | | 38 |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | 2 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 4 | | 4 | | | | | | | 16 |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Se Anexa Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación PIENDAMO [26020030] ubicada en el departamento del Cauca.

Firma
Nombre: DANIEL ALFONSO FERREIRA CUELLAR
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-304312 CND

Firma
Nombre: ROQUE CHAMORRO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1320236762 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/03/2026 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE

**CONTRATO DE OBRA No:** 1852-2025 **CONTRATISTA:** FERRERIA SAS

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** feb-26 **PROYECTO:** OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN LOS SECTORES CENTRO-ORIENTE, NORTE Y SUR PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. LOTE 3

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 1856-2025 **INTERVENTOR:** INGESCOR SAS

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| **Clase de tiempo** | **DÍAS DEL MES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **Total** |
| Seco | 21 | 22 | 24 | 21 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 21 | 20 | 21 | 24 | 24 | 19 | 24 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | | 635 |
| Lluvias moderadas | 3 | 2 | | 3 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | 3 | 4 | | | | 5 | | | | | | | | | 28 |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 6 | | | | | | | | 9 |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma
Nombre: DANIEL ALFONSO FERREIRA CUELLAR
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-304312 CND

Firma
Nombre: ROQUE CHAMORRO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1320236782 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/03/2026 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE OBRA No:** 1852-2025 **CONTRATISTA:** FERRERIA SAS

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** feb-26 **PROYECTO:** OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN LOS SECTORES CENTRO-ORIENTE, NORTE Y SUR PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. LOTE 3

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 1856-2025 **INTERVENTOR:** INGESCOR SAS

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| **Clase de tiempo** | **DÍAS DEL MES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **Total** |
| Seco | 21 | 22 | 21 | 24 | 20 | 24 | 20 | 21 | 24 | 20 | 21 | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 24 | 24 | 18 | 22 | 17 | 21 | 24 | 21 | | | | 613 |
| Lluvias moderadas | 3 | 2 | 3 | | 4 | | 4 | 3 | | | | | | | 4 | | | | | 8 | | | | 2 | | 3 | | 3 | | | | 39 |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | 6 | | 7 | | | | | | | 20 |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma
Nombre: DANIEL ALFONSO FERREIRA CUELLAR
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-304312 CND

Firma
Nombre: ROQUE CHAMORRO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1320236782 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/04/2026 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

**CONTRATO DE OBRA No:** 1852-2025 **CONTRATISTA:** FERRERIA SAS

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** mar-26 **PROYECTO:** OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN LOS SECTORES CENTRO-ORIENTE, NORTE Y SUR PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. LOTE 3

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 1856-2025 **INTERVENTOR:** INGESCOR SAS

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| **Clase de tiempo** | **DÍAS DEL MES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **Total** |
| Seco | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 20 | 24 | 21 | 20 | 19 | 24 | 20 | 21 | 24 | 24 | 24 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 | 22 | 16 | 24 | 21 | 24 | 18 | 21 | 24 | 686 |
| Lluvias moderadas | | | | | 5 | | | 3 | 4 | | | 4 | 3 | | | | | | | | | 3 | | 2 | | | 3 | | 6 | | | 33 |
| Lluvias intensas | | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | | 8 | | | | | 3 | | 25 |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

DT CAQUETA

Firma
Nombre: DANIEL ALFONSO FERREIRA CUELLAR
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-304312 CND

Firma
Nombre: ROQUE CAMORRO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1320236782 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/04/2026 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

**CONTRATO DE OBRA No:** 1852-2025 **CONTRATISTA:** FERRERIA SAS

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** mar-26 **PROYECTO:** OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN LOS SECTORES CENTRO-ORIENTE, NORTE Y SUR PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. LOTE 3

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 1856-2025 **INTERVENTOR:** INGESCOR SAS

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| **Clase de tiempo** | **DÍAS DEL MES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **Total** |
| Seco | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 | 21 | 24 | 21 | 20 | 19 | 22 | 20 | 24 | 24 | 24 | 20 | 19 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 22 | 16 | 20 | 24 | 24 | 18 | 21 | 24 | 677 |
| Lluvias moderadas | | | | 2 | 3 | 3 | | 3 | 4 | | 2 | 4 | | | | | | | | | | 3 | 3 | 2 | | 4 | | | 6 | | | 39 |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | 5 | | | | | | 4 | 5 | | | | 3 | | | | 8 | | | | | 3 | | 28 |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

DT HUILA

Firma
Nombre: DANIEL ALFONSO FERREIRA CUELLAR
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-304312 CND

Firma
Nombre: ROQUE CHAMORRO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1320236782 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

IDEAM

## Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (21/02/2026 16:59)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre estacion:** | PIENDAMO [26020030] | **Corriente:** | | **Categoría de estación:** | Pluviométrica |
| **Latitud:** | 2.6426944440 | **Longitud:** | -76.53611111 | **Elevación:** | 1872 |
| **Entidad:** | INSTITUTO DE HIDROLOGÍA M | **Area Operativa:** | Area Operativa 09 - Cauca-Val | **Departamento:** | Cauca |
| **Municipio:** | Piendamó | **Fecha instalacíon:** | 15/12/1946 00:00 | **Fecha suspensión:** | |
| **Variable:** | PRECIPITACION | **Frecuencia:** | Diaria | **Fecha consulta:** | 01/01/2026 00:00-31/01/2026 00:00 |
| **Parametro:** | Día pluviométrico (convencior | **Unidad medida:** | mm | | |

| Fecha | Valor: | Nivel de Aprobación |
|---|---|---|
| 2026-01-01 00:00 | 1 | Preliminar |
| 2026-01-02 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-01-03 00:00 | 16 | Preliminar |
| 2026-01-04 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-01-05 00:00 | 12 | Preliminar |
| 2026-01-06 00:00 | 19 | Preliminar |
| 2026-01-07 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-01-08 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-01-09 00:00 | 48 | Preliminar |
| 2026-01-10 00:00 | 23 | Preliminar |
| 2026-01-11 00:00 | 18 | Preliminar |
| 2026-01-12 00:00 | 17 | Preliminar |
| 2026-01-13 00:00 | 43 | Preliminar |
| 2026-01-14 00:00 | 1 | Preliminar |
| 2026-01-16 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-01-17 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-01-18 00:00 | 1 | Preliminar |
| 2026-01-19 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-01-20 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-01-21 00:00 | 54 | Preliminar |
| 2026-01-22 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-01-23 00:00 | 19 | Preliminar |
| 2026-01-24 00:00 | 33 | Preliminar |
| 2026-01-25 00:00 | 36 | Preliminar |
| 2026-01-26 00:00 | 12 | Preliminar |
| 2026-01-27 00:00 | 2 | Preliminar |
| 2026-01-28 00:00 | 3 | Preliminar |
| 2026-01-29 00:00 | 1 | Preliminar |
| 2026-01-30 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-01-31 00:00 | 0 | Preliminar |

IDEAM

## Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (24/04/2026 12:03)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre estacion:** | SAN JOSE DE FRAGUA [44045 | **Corriente:** | | **Categoría de estación:** | Climatológica Ordinaria |
| **Latitud:** | 1.3251388890 | **Longitud:** | -75.9615 | **Elevación:** | 320 |
| **Entidad:** | INSTITUTO DE HIDROLOGÍA M | **Area Operativa:** | Area Operativa 04 - Huila-Caq | **Departamento:** | Caqueta |
| **Municipio:** | San José Del Fragua | **Fecha instalacíon:** | 15/10/1972 00:00 | **Fecha suspensión:** | |
| **Variable:** | PRECIPITACION | **Frecuencia:** | Diaria | **Fecha consulta:** | 01/03/2026 00:00-31/03/2026 00:00 |
| **Parametro:** | Día pluviométrico (convencior | **Unidad medida:** | mm | | |

| Fecha | Valor: | Nivel de Aprobación |
|---|---|---|
| 2026-03-01 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-03-02 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-03-03 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-03-04 00:00 | 3 | Preliminar |
| 2026-03-05 00:00 | 0.6 | Preliminar |
| 2026-03-06 00:00 | 6.8 | Preliminar |
| 2026-03-07 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-03-08 00:00 | 20.3 | Preliminar |
| 2026-03-09 00:00 | 48.3 | Preliminar |
| 2026-03-10 00:00 | 27.2 | Preliminar |
| 2026-03-11 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-03-12 00:00 | 13.7 | Preliminar |
| 2026-03-13 00:00 | 6.6 | Preliminar |
| 2026-03-14 00:00 | 1 | Preliminar |
| 2026-03-15 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-03-16 00:00 | 0.8 | Preliminar |
| 2026-03-17 00:00 | 2.9 | Preliminar |
| 2026-03-18 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-03-19 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-03-20 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-03-21 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-03-22 00:00 | 9.5 | Preliminar |
| 2026-03-23 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-03-24 00:00 | 0.7 | Preliminar |
| 2026-03-25 00:00 | 11.4 | Preliminar |
| 2026-03-26 00:00 | 2.3 | Preliminar |
| 2026-03-27 00:00 | 9.6 | Preliminar |
| 2026-03-28 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-03-29 00:00 | 23.4 | Preliminar |
| 2026-03-30 00:00 | 1.8 | Preliminar |
| 2026-03-31 00:00 | 0 | Preliminar |

IDEAM

**Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (21/03/2026 17:27)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre estacion:** | PIENDAMO [26020030] | **Corriente:** | | **Categoría de estación:** | Pluviométrica |
| **Latitud:** | 2.6426944440 | **Longitud:** | -76.53611111 | **Elevación:** | 1872 |
| **Entidad:** | INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | **Area Operativa:** | Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas | **Departamento:** | Cauca |
| **Municipio:** | Piendamó | **Fecha instalacion:** | 15/12/1946 00:00 | **Fecha suspensión:** | |
| **Variable:** | PRECIPITACION | **Frecuencia:** | Diaria | **Fecha consulta:** | 01/02/2026 00:00-28/02/2026 00:00 |
| **Parametro:** | Día pluviométrico (convencional) | **Unidad medida:** | mm | | |

| Fecha | Valor: | Nivel de Aprobación |
|---|---|---|
| 2026-02-01 00:00 | 21 | Preliminar |
| 2026-02-02 00:00 | 85 | Preliminar |
| 2026-02-03 00:00 | 24 | Preliminar |
| 2026-02-04 00:00 | 2 | Preliminar |
| 2026-02-05 00:00 | 52 | Preliminar |
| 2026-02-06 00:00 | 5 | Preliminar |
| 2026-02-07 00:00 | 24 | Preliminar |
| 2026-02-08 00:00 | 13 | Preliminar |
| 2026-02-09 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-02-10 00:00 | 45 | Preliminar |
| 2026-02-11 00:00 | 88 | Preliminar |
| 2026-02-12 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-02-13 00:00 | 3 | Preliminar |
| 2026-02-14 00:00 | 3 | Preliminar |
| 2026-02-15 00:00 | 5 | Preliminar |
| 2026-02-16 00:00 | 2 | Preliminar |
| 2026-02-17 00:00 | 1 | Preliminar |
| 2026-02-18 00:00 | 2 | Preliminar |
| 2026-02-19 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-02-20 00:00 | 28 | Preliminar |
| 2026-02-22 00:00 | 3 | Preliminar |
| 2026-02-23 00:00 | 46 | Preliminar |
| 2026-02-24 00:00 | 32 | Preliminar |
| 2026-02-25 00:00 | 10 | Preliminar |
| 2026-02-26 00:00 | 4 | Preliminar |
| 2026-02-27 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-02-28 00:00 | 7 | Preliminar |

IDEAM

## Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (24/04/2026 12:25)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre estacion:** | NATAGA - AUT [21050090] | **Corriente:** | | **Categoría de estación:** | Pluviométrica |
| **Latitud:** | 2.5514444440 | **Longitud:** | -75.8065 | **Elevación:** | 1545 |
| **Entidad:** | INSTITUTO DE HIDROLOGÍA M | **Area Operativa:** | Area Operativa 04 - Huila-Caq | **Departamento:** | Huila |
| **Municipio:** | Nátaga | **Fecha instalacíon:** | 15/04/1971 00:00 | **Fecha suspensión:** | |
| **Variable:** | PRECIPITACION | **Frecuencia:** | Diaria | **Fecha consulta:** | 01/03/2026 00:00-31/03/2026 00:00 |
| **Parametro:** | Día pluviométrico (convencior | **Unidad medida:** | mm | | |

| Fecha | Valor: | Nivel de Aprobación |
|---|---|---|
| 2026-03-01 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-03-02 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-03-03 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-03-04 00:00 | 32 | Preliminar |
| 2026-03-05 00:00 | 1 | Preliminar |
| 2026-03-06 00:00 | 10 | Preliminar |
| 2026-03-07 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-03-08 00:00 | 10 | Preliminar |
| 2026-03-09 00:00 | 14 | Preliminar |
| 2026-03-10 00:00 | 3 | Preliminar |
| 2026-03-11 00:00 | 2 | Preliminar |
| 2026-03-12 00:00 | 4 | Preliminar |
| 2026-03-13 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-03-14 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-03-15 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-03-16 00:00 | 1 | Preliminar |
| 2026-03-17 00:00 | 2 | Preliminar |
| 2026-03-18 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-03-19 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-03-20 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-03-21 00:00 | 6 | Preliminar |
| 2026-03-22 00:00 | 1 | Preliminar |
| 2026-03-23 00:00 | 8 | Preliminar |
| 2026-03-24 00:00 | 38 | Preliminar |
| 2026-03-25 00:00 | 4 | Preliminar |
| 2026-03-26 00:00 | 18 | Preliminar |
| 2026-03-27 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-03-28 00:00 | 11 | Preliminar |
| 2026-03-29 00:00 | 2 | Preliminar |
| 2026-03-30 00:00 | 3 | Preliminar |
| 2026-03-31 00:00 | 1 | Preliminar |

IDEAM

## Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (30/03/2026 21:30)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre estacion:** | UNIVERSIDAD DEL VALLE - AL | **Corriente:** | | **Categoría de estación:** | Climatológica Principal |
| **Latitud:** | 3.3780 | **Longitud:** | -76.53388889 | **Elevación:** | 996 |
| **Entidad:** | INSTITUTO DE HIDROLOGÍA M | **Area Operativa:** | Area Operativa 09 - Cauca-Val | **Departamento:** | Valle Del Cauca |
| **Municipio:** | Cali | **Fecha instalacíon:** | 26/11/2006 00:00 | **Fecha suspensión:** | |
| **Variable:** | PRECIPITACION | **Frecuencia:** | Diaria | **Fecha consulta:** | 01/02/2026 00:00-28/02/2026 00:00 |
| **Parametro:** | Día pluviométrico (convencior | **Unidad medida:** | mm | | |

| Fecha | Valor: | Nivel de Aprobación |
|---|---|---|
| 2026-02-01 00:00 | 19.8 | Preliminar |
| 2026-02-02 00:00 | 10.2 | Preliminar |
| 2026-02-03 00:00 | 0.3 | Preliminar |
| 2026-02-04 00:00 | 2.7 | Preliminar |
| 2026-02-05 00:00 | 6.5 | Preliminar |
| 2026-02-06 00:00 | 0.9 | Preliminar |
| 2026-02-07 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-02-08 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-02-09 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-02-10 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-02-11 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-02-12 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-02-13 00:00 | 0.6 | Preliminar |
| 2026-02-14 00:00 | 2 | Preliminar |
| 2026-02-15 00:00 | 0.6 | Preliminar |
| 2026-02-16 00:00 | 0.4 | Preliminar |
| 2026-02-17 00:00 | 8.6 | Preliminar |
| 2026-02-18 00:00 | 32.6 | Preliminar |
| 2026-02-19 00:00 | 3 | Preliminar |
| 2026-02-20 00:00 | 0.8 | Preliminar |
| 2026-02-21 00:00 | 0.4 | Preliminar |
| 2026-02-22 00:00 | 7.5 | Preliminar |
| 2026-02-23 00:00 | 1.7 | Preliminar |
| 2026-02-24 00:00 | 6.3 | Preliminar |
| 2026-02-25 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-02-26 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-02-27 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2026-02-28 00:00 | 0 | Preliminar |

# REGISTROS DE ORDEN PUBLICO

# Al menos 20 muertos y decenas de heridos tras ataques con explosivos en el sur de Colombia




La explosión tuvo lugar en el departamento del Cauca.

**Rafael Abuchaibe & José Carlos Cueto** >
BBC News Mundo

26 abril 2026
Actualizado 27 abril 2026
Tiempo de lectura: 4 min

**Al menos 20 personas murieron y más de 45 resultaron heridas este sábado en varios ataques con explosivos en el departamento de Cauca, en el suroccidente de Colombia, en una jornada violenta con múltiples incidentes.**

El más letal ocurrió por la tarde en la Vía Panamericana, en el municipio de Cajibío, en un sector que conecta las ciudad de Cali y Popayán, capitales de los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, respectivamente.

Antes, en la mañana, se registró un ataque con un dron explosivo a un radar aéreo. Otras detonaciones hirieron luego a al menos siete indígenas de la zona.

"En el marco de la atención integral a las víctimas del atentado perpetrado con explosivos en la vía Panamericana, en jurisdicción del municipio de Cajibío (Cauca), han sido abordados, a la fecha, veinte cuerpos", expresó el Instituto de Medicina Legal (IML) en un comunicado.

Las víctimas, según datos preliminares, son civiles. Hay al menos cinco menores de edad entre los heridos.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, atribuyó las acciones a disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lideradas por alias "Iván Mordisco".

"Son terroristas, fascistas y narcotraficantes (....) Quiero la máxima persecución

## Principales noticias

"EE.UU se beneficia de la estabilidad en América Latina, que se produce mediante el desarrollo y las clases medias. Debería promover eso en lugar de intervenciones"
46 minutos

¿Qué significa que Rusia haya desplegado sus fuerzas nucleares estratégicas en sus mayores ejercicios militares hasta la fecha?
34 minutos

La brutal redada en la fiesta de cumpleaños de una mujer que revela el auge de un grupo ultranacionalista en Rusia
8 horas

## No te lo pierdas



Quién es Nadia Marcinko, la novia de Epstein señalada como cómplice de abusos sexuales que alegó ser víctima y goza de inmunidad
20 mayo 2026



"Gasolina basura" y otros 3 motivos que explican las crecientes protestas en Bolivia que el gobierno atribuye a Evo Morales y su entorno
19 mayo 2026

mundial contra este grupo narcoterrorista", dijo Petro en X.

Una fuente policial contó a la agencia AFP este sábado que los equipos de rescate buscaban a varios individuos perdidos.

## Más leídas



"Cuando dos personas estamos escuchando la misma canción, nuestros corazones y nuestra actividad cerebral se sincronizan"


La brutal redada en la fiesta de cumpleaños de una mujer que revela el auge de un grupo ultranacionalista en Rusia


Isak Andic: quién era el fundador de Mango y cómo se produjo su muerte, de la que acusan a su hijo


"Escapé de la machosfera y otros hombres también pueden hacerlo"


La explosión en la Vía Panamericana destrozó autobuses y furgonetas y volcó otros vehículos. Un cráter enorme se abrió en la autopista.

Varios cuerpos de víctimas permanecían sobre el suelo, cubiertos por sábanas, alrededor de la destrucción.

"Queremos presentar nuestra solidaridad con todas las víctimas y sus familias. Si bien es cierto que no hay palabras que reparen este dolor, sí hay un compromiso absoluto para que no vuelva a ocurrir", dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa.

# Crisis de seguridad en la zona

El sur de Colombia y en particular los departamentos de Cauca y Valle del Cauca son de las regiones más afectadas por la violencia que azota a varias zonas del país.

Grupos armados sostienen disputas territoriales por el control de territorios y a la vez combaten a la fuerza pública colombiana.

Parte de estos grupos son disidencias de las desmovilizadas FARC que, estando en desacuerdo con la firma de paz con el gobierno en 2016, se negaron a deponer las armas y se mantienen en activo.

La población civil sufre con frecuencia las oleadas de violencia.


JOAQUIN SARMIENTO / AFP VIA GETTY IMAGES



Acusan al hijo del fundador de Mango del homicidio de su padre, quien murió al caer por una montaña cuando ambos hacían senderismo en Barcelona

19 mayo 2026


"A los 19 años los jóvenes empiezan a desarrollar una especie de rayos X en la mirada que puede ser durísima"

19 mayo 2026


3 ejemplos que evidencian cómo Delcy Rodríguez está desmantelando en Venezuela el modelo económico chavista

18 mayo 2026


Mundial de fútbol 2026: consulta el calendario de partidos de tu selección (con el horario de tu país)

18 mayo 2026

La fuerza de la explosión dejó un cráter enorme en la vía.

En X, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, se refirió al atentado como "una tragedia que nos desgarra como departamento".

"El Cauca no puede seguir enfrentando solo esta barbarie. Estamos ante una escalada terrorista que exige respuestas inmediatas. Exigimos al Gobierno Nacional acciones contundentes, sostenidas y eficaces frente a la grave crisis de orden público que vivimos", añadió el gobernador.

Los ataques del sábado se producen después de que un atentado con carro bomba estallara el viernes en una base militar en Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia. Dos personas resultaron heridas.

En una rueda de prensa, un alto cargo militar, Hugo López, dijo que al menos 26 ataques se habían registrado en Cauca y Valle del Cauca en los últimos dos días.

## A un mes de las elecciones

A poco más de un mes de elecciones presidenciales, la seguridad es uno de los principales temas en la contienda que definirá al sucesor de Petro.

El presidente colombiano, exguerrillero del M-19, impulsó una ambiciosa estrategia de "paz total" con diversas facciones armadas, la cual ha dado lugar a ceses del fuego intermitentes y períodos de relativa calma.

Su mandato finalizará en agosto de este año.

Distintas guerrillas operan en varias zonas de Colombia, muchas de ellas participando del negocio del narcotráfico y otras rentas ilegales.

Los esfuerzos del gobierno para reducir la violencia y someter a los grupos a través de las negociaciones no han arrojado los éxitos esperados.

BBC

**Improbable**

El nuevo podcast de BBC Mundo sobre un amor que triunfó contra todo pronóstico

Episodios

El candidato del petrismo, Iván Cepeda, figura como favorito en las encuestas. Durante su carrera ha destacado por participar en varias mesas de negociación con grupos armados.

Los otros favoritos para la primera vuelta, los derechistas Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, abogan por una mayor mano dura contra el crimen y la inseguridad en el país sudamericano.

*Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.*

*Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.*

*También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.*

*Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.*

### Temas relacionados

América Latina | Gustavo Petro | Violencia en América Latina | Colombia

## Contenido relacionado



Petro visita a Delcy Rodríguez en Caracas: qué rol juega Colombia en la transición en Venezuela

24 abril 2026

## Lecturas más populares

1 "Cuando dos personas estamos escuchando la misma canción, nuestros corazones y nuestra actividad cerebral se sincronizan"

2 La brutal redada en la fiesta de cumpleaños de una mujer que revela el auge de un grupo ultranacionalista en Rusia

3 Isak Andic: quién era el fundador de Mango y cómo se produjo su muerte, de la que acusan a su hijo

4 "Escapé de la machosfera y otros hombres también pueden hacerlo"

5 Quién es Nadia Marcinko, la novia de Epstein señalada como cómplice de abusos sexuales que alegó ser víctima y goza de inmunidad

6 Raúl Castro, el último gran símbolo de la Revolución cubana en el punto de mira de Estados Unidos

7 Qué es el "caso Plus Ultra" por el que se imputó por blanqueo de capitales al expresidente español Zapatero (y qué vínculo tiene con Venezuela)

8 "EE.UU se beneficia de la estabilidad en América Latina, que se produce mediante el desarrollo y las clases medias. Debería promover eso en lugar de intervenciones"

9 "Esta puede ser la última vez que escuches mi voz": el aumento de las ejecuciones políticas en Irán desde el inicio de la guerra

10 Qué tan preocupante es el brote de ébola que ya causó más de 130 muertes y se está propagando más rápido de lo que se pensaba, según la OMS



© 2026 BBC. La BBC no se hace responsable del contenido de sitios externos. **Lee sobre nuestra postura acerca de enlaces externos.**

COLOMBIA

# Disidencias de 'Iván Mordisco' azotan Cauca: Policía Nacional recibe ataque con drones en dos municipios

Los terroristas volvieron a utilizar drones para generar terror. Niños de colegio no tuvieron más salida que refugiarse en los salones.



Con drones, las disidencias de las Farc atacaron a la Policía. Foto: archivo

Activa GRATIS las noticias en Google

Por **Fabián Forero Barón,** 11 de marzo 2026 • 14:30 hs

Este miércoles, a las 10:15 de la mañana, se reportó un ataque terrorista **contra la estación de Policía del corregimiento de Mondomo, municipio de Santander de Quilichao, Cauca.**

Todo indica que miembros de los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc lanzaron desde un dron cuatro arfactos explosivos (AEI).

Los más afectados fueron los estudiantes de una escuela del municipio cercana al sitio del ataque. "Las clases se estaban adelantando normalmente y hay mucha población civil en el centro del casco urbano de Mondomo. **El miedo se apodera de las personas que están aquí que prácticamente salieron la mayoría en búsqueda de sus hijos que están estudiando en el casco urbano.** Esto quiere decir que en estos momentos los niños están refugiados en las escuelas y colegios por las detonaciones", relató Felipe Castillo, personero de Santander de Quilichao.

"Cientos de personas estaban en el comercio y en salones de clase en el momentos de las explosiones. Los efectivos de la Policía reaccionaron en la vía junto a nuestro Ejército", reportó el coronel Gerson Bedoya Piraquive.

Hasta ahora, las autoridades no han reportado personas heridas tras las fuertes explosiones.

## Lo más leído

1 
ECONOMÍA
Colpensiones y fondos privados recalcularán su pensión en este caso

2 
TENDENCIAS
Avanza proceso de liquidación de marca que marcó a los colombianos

3 
COLOMBIA
Profesores ya no pueden obligar a estudiantes tener esta clase

4 
TENDENCIAS
Olímpica instala el primer sistema solar con baterías en una tienda del sector retail

5 
COLOMBIA
Le quitarán la vivienda sin importar si la compró: Corte Suprema tumba irregularidad de propietarios

Horas antes, a las 7:20 de la mañana, se había registrado el lanzamiento de seis artefactos explosivos (AEI) contra instalaciones policiales en el municipio de Cajibío, también en el departamento del Cauca. Los terroristas usaron drones.

**Unidades del Ejército Nacional realizaron un patrullaje hacia la vereda La Aurelia,** desde donde se habrían lanzado los drones, hasta el momento no hay novedades.

Gracias por leer Red+ Noticias. Lo invitamos a SEGUIRNOS EN GOOGLE y activar las notificaciones para no perderse sus informes y noticias favoritas.

mgid ▷

BTC INCOME
Haz esto 15 minutos al día y gana 67millones de pesos a la semana
SABER MÁS



**Fabián Forero Barón**

Periodista y comunicador social egresado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia con una especialización en Comunicación Estratégica del Politécnico Grancolombiano. Amante de las buenas historias urbanas. Fui cronista del diario El Tiempo. Reportero de calle, de embarrarse los zapatos. Ganador del Premio de Periodismo de Camacol 2024 en la categoría de televisión. Especialista en estrategia digital y SEO, así como en la optimización de contenidos para Google Discover. Ver más

**Tags:** Departamento del Cauca | Ejército Nacional | Disidencias de las Farc | Policía Nacional

## Noticias Relacionadas


TENDENCIAS
Así es La Corona de los Andes, el valioso tesoro que perdió Colombia


COLOMBIA
¿Quién es Aida Quilcué, la senadora que fue secuestrada y luego hallad...


COLOMBIA
Atentado en Caloto, Cauca: Estalla carrobomba cerca de base militar



COLOM
Mens sargo por r

## Más Noticias

- 31 Diciembre 1969
- 31 Diciembre 1969
- 31 Diciembre 1969

- 31 Diciembre 1969 - 31 Diciembre 1969 - 31 Diciembre 1969

CONTENIDO PROMOCIONADO mgid




COLOMBIA POLÍTICA MUNDO ECONOMÍA DEPORTES TENDENCIAS TECNOLOGÍA RED+TV CLARO MÚSICA 15 MINUTOS

Quiénes Somos Términos y condiciones Políticas de Privacidad Términos y Condiciones - 15 Mins Atención al ciudadano: atencionalciudadano@redmasnoticias.com

©Red+ Noticias de hoy en Colombia y el mundo Noticias, 2026. Todos los derechos reservados.

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**Código de Seguridad:** ivkjg1BxU4HAO6FGnSLsdw==


**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**


**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | NB-100418485 | No. ANEXO | 5 | No. CERTIFICADO | 72746530 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 07/01/2026 | SUC. EXPEDIDORA | BOGOTA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 14/11/2025 | 23:59 Horas Del | 31/05/2031 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | FERRERIA SAS | **No. DOC. IDENTIDAD** | 900.825.956-1 |
| **DIRECCIÓN** | CRA. 98 NO. 18-60 | **TELÉFONO** | 3147911875 |
| **ASEGURADO** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | **No. DOC. IDENTIDAD** | 800.215.807-2 |
| **DIRECCIÓN** | CALLE 25 G N73B 90 | **TELÉFONO** | 7056000 |
| **BENEFICIARIO** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | **No. DOC. IDENTIDAD** | 800.215.807-2 |
| **DIRECCIÓN** | CALLE 25 G N73B 90 | **TELÉFONO** | 7056000 |

## OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE MODIFICACIÓN N. 01, ADICIÓN N. SE AJUSTA LA VIGENCIA Y EL VALOR DEL CONTRATO DE LA PRESENTE PÓLIZA

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN VIGENTES

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.1852 DE 2025 , CUYO OBJETO ES

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL CONTRATISTA; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 31/12/2025 | 24:00 Horas Del 30/11/2026 | 450.000.000,00 | 394.520,55 |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 00:00 Horas Del 31/12/2025 | 24:00 Horas Del 30/11/2026 | 976.050.000,00 | 855.638,32 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 31/12/2025 | 24:00 Horas Del 31/05/2029 | 900.000.000,00 | 1.909.726,03 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 00:00 Horas Del 31/05/2026 | 24:00 Horas Del 31/05/2027 | 1.350.000.000,00 | 1.233.493,15 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 00:00 Horas Del 30/05/2026 | 24:00 Horas Del 31/05/2031 | 1.350.000.000,00 | 3.937.191,78 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 5.026.050.000,00 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| FERNANDO PINEROS MARTINEZ | AGENTES | 100,00 |
| | | |

**DISTRIBUCIÓN COASEGURO**

| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **PRIMA BRUTA** | $ | 8.330.569,83 |
| **DESCUENTOS** | $ | |
| **EXTRA PRIMA** | | |
| **PRIMA NETA** | $ | 8.330.569,83 |
| **GASTOS EXP.** | $ | 0,00 |
| **IVA** | $ | 1.582.808,27 |
| **TOTAL A PAGAR** | $ | 9.913.378,10 |

| | |
|---|---|
| **CONVENIO DE PAGO** | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 07/01/2026 |

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

**CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | NB-100418485 | No. ANEXO | 5 | No. CERTIFICADO | 72746530 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 07/01/2026 | SUC. EXPEDIDORA | BOGOTA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 14/11/2025 | 23:59 Horas Del | 31/05/2031 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

LABORALES DEL PERSONAL QUE EL CONTRATISTA HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO; ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL / DEMARCACIÓN REFERENTE AL CONTRATO PRINCIPAL 1852 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 : OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECTOR SUR. LOTE 3.

QUE FERRERIA S.A.S, IDENTIFICADA CON NIT 900.825.956-1 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO

1. QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
2. QUE EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL CONTRATISTA, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO.
3. QUE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL, CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.
4. QUE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL / DEMARCACIÓN, CON VIGENCIA DE UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS

---

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT. 860.037.013-6

CERTIFICA

Que, los señores **FERRERIA SAS** identificados con **NIT No 900.825.956** se encuentran a PAZ Y SALVO, por concepto de recaudo de la prima respecto a la póliza en mención.

| RAMO | POLIZA | CERTIFICADO | PRIMA TOTAL |
|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL | 100110456 | 72800161 | $ 43,449.28 |
| CUMPLIMIENTO | 100418485 | 72746530 | $ 9,913,378.10 |

Importante: Las pólizas de seguros no generan ningún tipo de retención toda vez que, cuando se adquiere una póliza o un plan de seguros, independientemente de la calidad de los asegurados y del beneficiario, las primas que se pagan ya sean mensual o anualmente no están sometidas a retenciones, según lo establece el artículo 1.2.4.9.3 del decreto 1625 de 2016:

**(…) Las retenciones sobre pago o abonos en cuenta por concepto de primas de seguros y cuotas de títulos de capitalización no se regirán por lo previsto en el artículo 1.2.4.9.1 de este decreto. El artículo 1.2.4.9.1 del decreto 1625 es el que establece las retenciones por otros ingresos (…).**

Recuerda que puedes realizar el pago de tus pólizas de forma ágil y segura a través de nuestros canales digitales, ingresando a: https://recaudos.mundialseguros.com.co/ usando tarjeta crédito, débito-PSE o por código de barras. ¡Esto nos permite acelerar la entrega de tus certificados de paz y salvo cuando lo requieras! Le invitamos a consultar el instructivo de pagos para más información https://recaudos.mundialseguros.com.co/Docs/InstructivoDePagos.pdf

La presente se expide a solicitud del interesado el 12 de febrero de 2026.

¡Te invitamos a seguir contando con Seguros Mundial, tu compañía siempre!

Cordialmente,

Coordinadora de Experiencia del Cliente

Elaboró:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**Código de Seguridad:** Yqcc95gXV40jNMjj+nXN2w==


**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**


**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE**

**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

**VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I**

| No. PÓLIZA | NB-100110456 | No. ANEXO | 6 | No. CERTIFICADO | 72801392 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 11/02/2026 | SUC. EXPEDIDORA | BOGOTA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 14/11/2025 | 24:00 Horas Del | 31/05/2026 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | FERRERIA SAS | No. DOC. IDENTIDAD | 900.825.956-1 |
| DIRECCIÓN | CUNDINAMARCA TENJO | TELÉFONO | 3135461885 |
| ASEGURADO | FERRERIA SAS | No. DOC. IDENTIDAD | 900.825.956-1 |
| DIRECCIÓN | CUNDINAMARCA TENJO | TELÉFONO | 3135461885 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | No. DOC. IDENTIDAD | |
| DIRECCIÓN | . | TELÉFONO | 1 |

## OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE MODIFICACIÓN N. 01, ADICIÓN N.1 SE AJUSTA LA VIGENCIA Y EL VALOR ASEGURADO CON LOS SMMLV DEL 2026 DE LA PRESENTE PÓLIZA

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.1852 DE 2025 , CUYO OBJETO ES

OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECTOR SUR. LOTE 3.

| NOMBRE DEL AMPARO | LIMITE POR EVENTO | LIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 569.400.000,00 | 569.400.000,00 | 569.400.000,00 | 0,00 |
| PATRONAL | 569.400.000,00 | 569.400.000,00 | 569.400.000,00 | 0,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 569.400.000,00 | 569.400.000,00 | 569.400.000,00 | 0,00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 569.400.000,00 | 569.400.000,00 | 569.400.000,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 569.400.000,00 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| FERNANDO PINEROS MARTINEZ | AGENTES | 100,00 |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA BRUTA | $ | 0,00 |
| DESCUENTOS | $ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | $ | 0,00 |
| GASTOS EXP. | $ | 0,00 |
| IVA | $ | 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 0,00 |

**DISTRIBUCIÓN COASEGURO**

| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/02/2026 |

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

**CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE**

**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

**VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I**

| No. PÓLIZA | NB-100110456 | No. ANEXO | 6 | No. CERTIFICADO | 72801392 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 11/02/2026 | SUC. EXPEDIDORA | BOGOTA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 14/11/2025 | 24:00 Horas Del | 31/05/2026 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

AMPARA EL DAÑO EMERGENTE EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA FERRERIA SAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

| AMPARO | DEDUCIBLES |
|---|---|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |
| PATRONAL | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **MINISTERIO DE TRANSPORTE** | CÓDIGO | | | |
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS** | | | | |
| | **DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS** | VERSIÓN | | | |
| | **CONTRATO DE OBRA** | PAGINA | 1 | DE | 1 |
| **UNIDAD EJECUTORA:** | SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETRAS NACIONALES | | | | |

**CONTRATO No.** 1852 DE 2025

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA**: | FERRERIA S.A.S NIT 900.825.956-1 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECTOR SUR. LOTE 3. |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** | 14/11/2025 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** | 31/12/2025 |
| **PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO:** | 31/05/2026 |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO**: | $ 4.500.000.000,00 |

**VALOR ADICIONAL:** $ 1.500.000.000,00 **No.REGISTRO PRESUPUESTAL:** 910325 del 30/12/2025

| | |
|---|---|
| **DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:** | Orden de inicio impartida a través de memorando No 2025S-VBOG-093593 del 04/12/2025, Modificación No 1, Adición No 1 y Prórroga No 1 del 30/12/2025 |

**VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | NB-100418485 | | **ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA)** | No 4 del 11/12/2025, No 5 del 07/01/2026 | **ASEGURADORA:** | **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** | |
| **CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.** | **Desde:** | 14/11/2025 | **Hasta:** | VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN | | **Valor:** | $ 450.000.000,00 |
| **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.** | **Desde:** | 14/11/2025 | **Hasta:** | VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN | | **Valor:** | $ 976.050.000,00 |
| **PAGO DE SALARIOS-PRESTACIONES SOCIALES-INDEMNIZACIONES LABORALES.** | **Desde:** | 14/11/2025 | **Hasta:** | 31/05/2029 | | **Valor:** | $ 900.000.000,00 |
| **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SEÑALIZACIÓN VERTICAL.** | VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA. | | | | | **Valor:** | $ 1.350.000.000,00 |
| **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.** | VIGENCIA: 1 AÑO A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA. | | | | | **Valor:** | $ 1.350.000.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | | NB-100110456 | **ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA)** | No 3 del 11/12/2025, No 5 del 10/02/2026, No 6 del 14/11/2025 | **ASEGURADORA** | **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** | |
| **PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES (Básica)** | **Desde:** | 14/11/2025 | **Hasta:** | 31/05/2026 | **Valor:** | $ 569.400.000 | |
| **Coberturas Expresas: (Contiene la cobertura SI o No)** | **DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE** | SI | | **PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES** | | SI | |
| **RESPONSABILIDAD POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS** | SI | **VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS** | | SI | | **AMPARO PATRONAL** | SI |

**OBSERVACIONES: A través de memorando No 2026I-VBOG-010406 la Unidad Ejecutora manifiesta que "a la fecha, no se ha otorgado ningún valor por concepto de anticipo, toda vez que el contratista Ferrería S.A.S., en el marco del Contrato No. 1852-2025, no ha presentado solicitud para este fin."**

**REVISIONES Y APROBACIONES**

Proyecto.: Camila A. Mancilla Abogado SGCPA
Revisó.: Henry Andrés Leal Abogado SGCPA
Aprobó: Isabel Cristina Vargas Subdirectora GCPA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 2 |

FECHA: 4 (Día) 5 (Mes) 2026 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ, CAUCA, HUILA, NARIÑO, PUTUMAYO, VALLE

**CONTRATO DE OBRA No.** 1852-2025 **CONTRATISTA:** FERRERIA S.A.S.

**OBJETO DEL CONTRATO:**

OBRAS DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECTOR SUR LOTE 3

**FECHA DE INICIO:** 4/12/2025

**PLAZO INICIAL:** UN (1) MES

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/05/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 3.000.000.000,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 4.500.000.000,00 (Incluye adiciones)

**VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ -

**VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1856-2025 **INTERVENTOR:** INGESCOR SAS

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 300.000.000,00 | 14 | 11 | 2025 | 30 | 6 | 2026 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $ 650.803.181,40 | 14 | 11 | 2025 | 30 | 6 | 2026 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 600.000.000,00 | 14 | 11 | 2025 | 31 | 12 | 2028 |
| Calidad de Estudios y Diseños | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 900.000.000,00 | 31 | 12 | 2025 | 31 | 12 | 2031 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100418485

**Certificado de modificación o anexo No.:** -

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 4/12/2025

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 10 | $ 427.050.000,0 | 14 | 11 | 2025 | 31 | 12 | 2025 |
| Otros | NO APLICA | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB-100110456 **OTRAS PÓLIZAS No.** NO APLICA

**Certificado de modificación o anexo No.:** -

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 4/12/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 2 DE 2 |

FECHA: 4 (Día) 5 (Mes) 2026 (Año)

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** 1 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 450.000.000,00 | 31 | 12 | 2025 | 30 | 11 | 2026 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 22% | $ 976.050.000,00 | 31 | 12 | 2025 | 30 | 11 | 2026 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 900.000.000,00 | 31 | 12 | 2025 | 31 | 5 | 2029 |
| estabilidad de la obra | 30% | $ 1.350.000.000,00 | 31 | 5 | 2026 | 31 | 5 | 2027 |
| estabilidad de la obra | 30% | $ 1.350.000.000,00 | 30 | 5 | 2026 | 31 | 5 | 2031 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100418485

**Certificado de modificación o anexo No.:** 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** 1 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:**

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 12,65% | $ 569.400.000,0 | 14 | 11 | 2025 | 31 | 5 | 2026 |
| Otros | NO APLICA | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB-100110456 **OTRAS PÓLIZAS No.** NA

**Certificado de modificación o anexo No.** 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

**OBSERVACIONES:**

NO EXISTEN OBSERVACIONES

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: AURA LOPEZ MENDOZA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202087194 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-7-FR-1 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 de 1 |

FECHA: 04/05/2026 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ, CAUCA, HUILA, NARIÑO, PUTUMAYO, VALLE

ACTA No: 4 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA [x]

POR CONTRATO ADICIONAL [ ] No. ____ (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 1852-2025 (Indique número y año)

OBJETO: OBRAS DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECTOR SUR LOTE 3

CONTRATISTA: FERRERIA SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1856-2025 INTERVENTOR: INGESCOR SAS

PLAZO INICIAL: hasta 31-12-2025 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4/12/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 3.000.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 4.500.000.000,00

PLAZO ACUMULADO: 30/06/2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2026 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 1.500.000.000

| No. DE ORDEN | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIÓN | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | MODIFICACIONES | | | | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3 da fecha 28-02-2026 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 3 FECHA 16-02-2026 | | PRESENTES | | | | | | |
| | | GR. | PART. | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | + / - | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| **CAQUETÁ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TRAMOS (6502 San José del Fragua - Florencia/ 6501 PUERTO BELLO - SAN JOSE DEL FRAGUA/ 6503 Florencia - Puerto Rico/2003 Altamira Gabinete Florencia/20CQ01 Ramal Cruce Tramos 2003 - 2003A)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 700.1.1 | 700 - 22 | | Linea de demarcación con pintura en frío | m | 163.000,00 | $ 2.356,00 | $ 384.028.000,00 | 334.881,45 | $ 788.980.696,20 | + | 103.896,29 | $ 244.779.655,12 | 184.663,00 | $ 435.066.028,00 | 438.777,74 | $ 1.033.760.351,00 |
| 2 | 701.2.1 | 701 - 22 | | Tacha reflectiva tipo A bidireccional | u | 5.400,00 | $ 9.323,00 | $ 50.344.200,00 | 11.067,00 | $ 103.177.641,00 | | - | $ - | | | 11.067,00 | $ 103.177.641,00 |
| 3 | 710.1.2.1 | 710 - 22 | | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina | u | 67,00 | $ 588.019,00 | $ 39.397.273,00 | 148,00 | $ 87.026.812,00 | | - | $ - | | | 148,00 | $ 87.026.812,00 |
| | Subtotal | | | | | | | $ 473.769.473,00 | | $ 979.185.149,20 | | | $ 244.779.655,12 | | $ 435.066.028,00 | | $ 1.223.964.804,00 |
| **CAUCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TRAMOS (25CC02 Timbio - El Tablón / 25CC04 Popayán - El Rosario / 2602A Piendamó - Silvia - Totoró / 2601 Morales - Piendamó / 2501A Pasto - Buesaco - Higuerones / 26CC03-2 Tierracruz - Vitonco - Naranjal / 2401 Patico - Candelaria / 2001 Munchique - El Tablón - Popayan / 2602 Popayán – Guadualejo / 26CC07 Inza - Pedregal - Juntas / 1203 La Lupa - Santiago / 3702 Guadualejo - Belalcazar - El Palo/ 3103 Santander de Quilichao-Florida-Palmira/ 2503 Mojarras-Popayán/ 25CC15 Rosas - La vega - San sebastian - Santiago)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 700.1.2 | 700 - 22 | | Linea de demarcación con pintura en frío | m | 152.000,00 | $ 2.356,00 | $ 358.112.000,00 | 326.762,68 | $ 769.852.880,00 | - | | $ - | 312.786,00 | $ 736.923.816,00 | 326.762,68 | $ 769.852.880,00 |
| 5 | 710.1.2.2 | 710 - 22 | | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior | u | 83,00 | $ 588.019,00 | $ 48.805.577,00 | 123,00 | $ 72.326.337,00 | - | | $ - | | | 123,00 | $ 72.326.337,00 |
| | Subtotal | | | | | | | $ 406.917.577,00 | | $ 842.179.217,00 | | | $ 0,00 | | $ 736.923.816,00 | | $ 842.179.217,00 |
| **HUILA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TRAMOS ( 4503 Mocoa - Pitalito / 2002 Popayán - La Portada)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 700.1.3 | 700 - 22 | | Linea de demarcación con pintura en frío | m | 11.100,00 | $ 2.356,00 | $ 26.151.600,00 | 1.000,00 | $ 2.356.000,00 | - | (1.000,00) | $ (2.356.000,00) | | | 0,00 | $ - |
| 28 | 710.1.2.3 | 710 - 22 | | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior | u | | $ 588.019,00 | $ 0,00 | 9,00 | $ 5.292.171,00 | | - | $ - | | | 9,00 | $ 5.292.171,00 |
| **TRAMOS (4504 Pitalito - Garzon / 2003 Altamira - Gabinete - Florencia / 4505 Garzón - Río Loro - Neiva/ / 2003A Orrapihuasi - Depresión - El Vergel)** | | | | | | | | | | | | | | | | | $ - |
| 7 | 700.1.4 | 700 - 22 | | Linea de demarcación con pintura en frío | m | 19.500,00 | $ 2.356,00 | $ 45.942.000,00 | 119.000,00 | $ 280.364.000,00 | - | (607,00) | $ (1.430.092,00) | 118.393,00 | $ 278.933.908,00 | 118.393,00 | $ 278.933.908,00 |
| 8 | 710.1.2.3 | 710 - 22 | | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior | u | 22,00 | $ 588.019,00 | $ 12.936.418,00 | 213,00 | $ 125.248.047,00 | | - | $ - | | | 213,00 | $ 125.248.047,00 |
| **TRAMOS (24HL01 Puerto Nolasco - Nátaga / 2402 Candelaria - Laberinto / 4301 Cruce Tesalia - Teruel)** | | | | | | | | | | | | | | | | | $ - |
| 9 | 700.1.5 | 700 - 22 | | Linea de demarcación con pintura en frío | m | 120.750,00 | $ 2.356,00 | $ 284.487.000,00 | 150.228,00 | $ 353.937.168,00 | | - | $ - | | | 150.228,00 | $ 353.937.168,00 |
| 29 | 710.1.2.3 | 710 - 22 | | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior | u | | $ 588.019,00 | $ 0,00 | 129,00 | $ 75.854.451,00 | | - | $ - | | | 129,00 | $ 75.854.451,00 |
| **TRAMO 45HL01 Hobo - Yaguará** | | | | | | | | | | | | | | | | | $ - |
| 10 | 700.1.6 | 700 - 22 | | Linea de demarcación con pintura en frío | m | 46.500,00 | $ 2.356,00 | $ 109.554.000,00 | 59.738,15 | $ 140.743.087,00 | - | (38.873,15) | $ (91.585.147,00) | | | 20.865,00 | $ 49.157.940,00 |
| 11 | 710.1.2.4 | 710 - 22 | | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior | u | 38,00 | $ 588.019,00 | $ 22.344.722,00 | 179,00 | $ 105.255.401,00 | | - | $ - | | | 179,00 | $ 105.255.401,00 |
| 30 | 701.2.2 | 701 - 22 | | Tacha reflectiva tipo A bidireccional | u | | $ 9.323,00 | $ 0,00 | 1.749,00 | $ 16.305.927,00 | | - | $ - | | | 1.749,00 | $ 16.305.927,00 |
| **TRAMO 4506 Neiva - Castilla** | | | | | | | | | | | | | | | | | $ - |
| 12 | 700.1.7 | 700 - 22 | | Linea de demarcación con pintura en frío | m | 11.000,00 | $ 2.356,00 | $ 25.916.000,00 | 5.000,00 | $ 11.780.000,00 | - | (1.449,00) | $ (3.413.844,00) | | | 3.551,00 | $ 8.366.156,00 |
| 13 | 710.1.2.5 | 710 - 22 | | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior | u | 32,00 | $ 588.019,00 | $ 18.816.608,00 | 45,00 | $ 26.460.855,00 | | - | $ - | | | 45,00 | $ 26.460.855,00 |
| 31 | 701.2.2 | 701 - 22 | | Tacha reflectiva tipo A bidireccional | u | | $ 9.323,00 | $ 0,00 | 294,00 | $ 2.740.962,00 | | - | $ - | | | 294,00 | $ 2.740.962,00 |
| | Subtotal | | | | | | | $ 546.148.348,00 | | $ 1.146.338.069,00 | | | -$ 98.785.083,00 | | $ 278.933.908,00 | | $ 1.047.552.986,00 |
| **DT NARIÑO** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TRAMO 1002 Junin - Pedregal** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 700.1.8 | 700 - 22 | | Linea de demarcación con pintura en frío | m | 57.000,00 | $ 2.356,00 | $ 134.292.000,00 | 86.910,00 | $ 204.759.960,00 | | - | $ - | | | 86.910,00 | $ 204.759.960,00 |
| 15 | 710.1.2.13 | 710 - 22 | | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo sp, sr y si 90 x 90 cm con lamina retrorreflectiva tipo XI | u | 7,00 | $ 695.955,00 | $ 4.871.685,00 | 0,00 | $ - | | - | $ - | | | | $ - |
| 32 | 710.1.2.20 | 710 - 22 | | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior | u | | $ 588.019,00 | $ 0,00 | 7,00 | $ 4.116.133,00 | | - | $ - | | | 7,00 | $ 4.116.133,00 |
| **TRAMO 2502 Pasto - Mojarras** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 700.1.9 | 700 - 22 | | Linea de demarcación con pintura en frío | m | 27.000,00 | $ 2.356,00 | $ 63.612.000,00 | 65.928,00 | $ 155.326.368,00 | | - | $ - | | | 65.928,00 | $ 155.326.368,00 |
| 17 | 710.1.2.14 | 710 - 22 | | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo sp, sr y si 90 x 90 cm con lamina retrorreflectiva tipo XI | u | 8,00 | $ 695.955,00 | $ 5.567.640,00 | 0,00 | $ - | | - | $ - | | | 0,00 | $ - |
| 33 | 710.1.2.20 | 710 - 22 | | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior | u | | $ 588.019,00 | $ 0,00 | 17,00 | $ 9.996.323,00 | | - | $ - | | | 17,00 | $ 9.996.323,00 |
| **TRAMO 1001 Tumaco - Junin** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 700.1.10 | 700 - 22 | | Linea de demarcación con pintura en frío | m | 28.000,00 | $ 2.356,00 | $ 65.968.000,00 | 60.799,00 | $ 143.242.444,00 | | - | $ - | | | 60.799,00 | $ 143.242.444,00 |
| 19 | 710.1.2.15 | 710 - 22 | | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo sp, sr y si 90 x 90 cm con lamina retrorreflectiva tipo XI | u | 8,00 | $ 695.955,00 | $ 5.567.640,00 | 0,00 | $ - | | - | $ - | | | 0,00 | $ - |
| 34 | 710.1.2.20 | 710 - 22 | | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior | u | | $ 588.019,00 | $ 0,00 | 30,00 | $ 17.640.570,00 | | - | $ - | | | 30,00 | $ 17.640.570,00 |
| **TRAMOS ( 25NR04 Acceso Aeropuerto de Pasto / 1702 Tuquerres -Samaniego / 25NRB Variante de Daza / 0801 Guachucal - Ipiales / 25NR01 Ipiales - Las Lajas)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 700.1.11 | 700 - 22 | | Linea de demarcación con pintura en frío | m | 1.677,00 | $ 2.356,00 | $ 3.951.012,00 | 15.632,00 | $ 36.828.992,00 | | - | $ - | | | 15.632,00 | $ 36.828.992,00 |
| 35 | 710.1.2.20 | 710 - 22 | | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior | u | | $ 588.019,00 | $ 0,00 | 10,00 | $ 5.880.190,00 | | - | $ - | | | 10,00 | $ 5.880.190,00 |
| **TRAMO 2501B Cebadal - Sandoná - Pasto** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 700.1.11 | 700 - 22 | | Linea de demarcación con pintura en frío | m | | $ 2.356,00 | $ 0,00 | 20.840,00 | $ 49.099.040,00 | | - | $ - | | | 20.840,00 | $ 49.099.040,00 |
| 21 | 710.1.2.16 | 710 - 22 | | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo sp, sr y si 90 x 90 cm con lamina retrorreflectiva tipo XI | u | 8,00 | $ 695.955,00 | $ 5.567.640,00 | 0,00 | $ - | | - | $ - | | | 0,00 | $ - |
| 37 | 710.1.2.20 | 710 - 22 | | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior | u | | $ 588.019,00 | $ 0,00 | 22,00 | $ 12.936.418,00 | | - | $ - | | | 22,00 | $ 12.936.418,00 |
| **TRAMO 2501A Pasto - Buesaco - Mojarras** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 700.1.12 | 700 - 22 | | Linea de demarcación con pintura en frío | m | 29.000,00 | $ 2.356,00 | $ 68.324.000,00 | 53.117,77 | $ 125.145.460,00 | | - | $ - | | | 53.117,77 | $ 125.145.460,00 |
| 23 | 710.1.2.17 | 710 - 22 | | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo sp, sr y si 90 x 90 cm con lamina retrorreflectiva tipo XI | u | 7,00 | $ 695.955,00 | $ 4.871.685,00 | 0,00 | $ - | | - | $ - | | | 0,00 | $ - |
| 38 | 710.1.2.20 | 710 - 22 | | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior | u | | $ 588.019,00 | $ 0,00 | 22,00 | $ 12.936.418,00 | | - | $ - | | | 22,00 | $ 12.936.418,00 |
| | Subtotal | | | | | | | $ 362.593.302,00 | | $ 777.908.316,00 | | | $ 0,00 | | | | $ 777.908.316,00 |
| **DT PUTUMAYO** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TRAMO (4501 Puente Internacional - San Miguel - Santana /4502 Santa Ana - Mocoa / 4503 Mocoa Pitalito / 1003 Pasto - Santiago)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 700.1.13 | 700 - 22 | | Linea de demarcación con pintura en frío | m | 32.000,00 | $ 2.356,00 | $ 75.392.000,00 | 71.098,23 | $ 167.507.423,00 | - | (1,23) | $ (2.891,00) | | | 71.097,00 | $ 167.504.532,00 |
| 25 | 710.1.2.18 | 710 - 22 | | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo sp, sr y si 90 x 90 cm con lamina retrorreflectiva tipo XI | u | 39,00 | $ 695.955,00 | $ 27.142.245,00 | 0,00 | $ - | | - | $ - | | | 0,00 | $ - |
| 39 | 710.1.2.21 | 710 - 22 | | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior | u | | $ 588.019,00 | $ 0,00 | 108,00 | $ 63.506.052,00 | | - | $ - | | | 108,00 | $ 63.506.052,00 |
| | Subtotal | | | | | | | $ 102.534.245,00 | | $ 231.013.475,00 | | | -$ 2.891,00 | | | | $ 231.010.584,00 |
| **DT VALLE** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TRAMOS 4501 1901 Cali - Cruce ruta 40 (Loboguerrero) / 3105 Limites Cauca - Florida - Pradera - Palmira / 2504 Jamundi - Cali** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 700.1.14 | 700 - 22 | | Linea de demarcación con pintura en frío | m | 37.000,00 | $ 2.356,00 | $ 87.172.000,00 | 89.602,44 | $ 211.103.348,00 | - | (137,44) | $ (323.808,00) | 89.465,00 | $ 210.779.540,00 | 89.465,00 | $ 210.779.540,00 |
| 27 | 710.1.2.19 | 710 - 22 | | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo sp, sr y si 90 x 90 cm con lamina retrorreflectiva tipo XI | u | 64,00 | $ 695.955,00 | $ 44.541.120,00 | 92,00 | $ 64.027.860,00 | | - | $ - | | | 92,00 | $ 64.027.860,00 |
| 40 | 710.1.2.22 | 710 - 22 | | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior | u | | $ 588.019,00 | $ 0,00 | 3,00 | $ 1.764.057,00 | | - | $ - | | | 3,00 | $ 1.764.057,00 |
| | Subtotal | | | | | | | $ 131.713.120,00 | | $ 276.895.265,00 | | | -$ 323.808,00 | | $ 210.779.540,00 | | $ 276.571.457,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL BÁSICO OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL** | $ 2.023.676.065,00 | $ 4.253.519.491,00 | $ 145.667.873,00 | $ 4.399.187.364,00 |
| **PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)** | $ 110.884.145,00 | $ 110.884.145,00 | $ (110.884.145,00) | |
| **PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (D)** | $ 34.783.728,00 | $ 34.783.728,00 | $ (34.783.728,00) | |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS A LA SEMANA | $ 2.169.343.938,00 | $ 4.399.187.364,00 | $ - | $ 4.399.187.364,00 |
| VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) | $ 15.731.884,00 | $ 31.902.504,00 | $ - | $ 31.902.504,00 |
| VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) | $ 2.185.075.822,00 | $ 4.431.089.868,00 | $ - | $ 4.431.089.868,00 |
| **PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA)** | $ 810.924.178,00 | $ 64.910.132,00 | | $ 64.910.132,00 |
| **PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE IVA)** | $ 4.000.000,00 | $ 4.000.000,00 | | $ 4.000.000,00 |
| **VALOR TOTAL** | $ 3.000.000.000,00 | $ 4.500.000.000,00 | $ - | $ 4.500.000.000,00 |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:**

La presente modificacion se justifica en el balance de costos realizados por el contratista y revisados por la interventoría, y se solicita la modificación de la cláusula sexta del contrato 1852-2025, con el fin de lograr un uso eficiente y óptimo de los recursos asignados. Con la redistribución de recursos de las provisiones presupuestales y no utilizados, recursos con los que se continuará con las actividades de señalización en las condiciones contractuales

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación v justificación técnica presentada por el Contratista v la Interventoría. de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: **LUIS CAYETANO FERRERA VILLEGAS**
Representante Legal
Contratista: **FERRERIA SAS**
Cédula de Ciudadanía No.: 12.228.583

Firma:
Nombre: **JUAN CARLOS RIOS URUETA**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520236197 CND

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: **CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — Nombre: **VICTOR SUAREZ LOPEZ** — Matrícula Profesional No.: 01192-0149 — Firma (Suscribe según su competencia)

Director Territorial — Nombre: N/A — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: **JULIO CESAR ARIAS GALINDO** — Firma

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-6-FR-1 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 30/04/2026 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ, CAUCA, HUILA, NARIÑO, PUTUMAYO, VALLE

**PROGRAMA DE INVERSIONES** ☑

**REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.** 2
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

**CONTRATO No:** 1852-2025

**OBJETO:** OBRAS DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECTOR SUR LOTE 3

**CONTRATISTA:** FERRERIA SAS

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1856-2025 **INTERVENTOR:** INGESCOR SAS

PLAZO INICIAL: 31/12/2025 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 30/06/2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4/12/2025 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 3.000.000,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 1.500.000.000,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 4.500.000.000,00

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | % Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado | 1 dic-25 | 2 ene-26 | 3 feb-26 | 4 mar-26 | 5 abr-26 | 6 may-26 | 7 jun-26 | 8 Indicar mes y año | 9 Indicar mes y año | 10 Indicar mes y año N… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPP1 - CAQUETÁ 5 | $979.185.149,00 | 23,02% | | 27,82% | | | | 7,67% | 7,42% | 3,90% | 9,09% | | | % |
| | $1.223.964.804,00 | 27,82% | | $ 1.223.964.804,00 | | | | $326.395.049 | $326.395.049 | $174.352.411 | $399.822.294 | | | |
| | | | | $ E | | | 9,89% | 8,05% | | | | | | |
| | | | | % E | | | $435.066.028 | $353.918.320 | | | | | | |
| GPP2 - CAUCA 1 | $842.179.217 | 19,80% | | 19,14% | 9,90% | 9,57% | | | | 0,00% | | | | |
| | $842.179.217,00 | 19,14% | | $ 842.179.217,00 | $421.089.609 | $421.089.609 | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | 15,28% | | | | | | | | |
| | | | | % E | | $672.105.544 | $64.818.272 | $32.929.058 | | | | | | |
| GPP3 - HUILA 4 | $1.146.338.069,00 | 26,95% | | 23,81% | | | 8,98% | 8,98% | | -2,25% | 0,00% | | | |
| | $1.047.552.986,00 | 23,81% | | $ 1.047.552.986,00 | | | $382.112.690 | $382.112.690 | $382.112.690 | -$98.785.084 | | | | |
| | | | | $ E | | | 6,34% | 8,24% | | | | | | |
| | | | | % E | | | $278.933.908 | $362.303.337 | | | | | | |
| GPP4 - DT NARIÑO 2 | $777.908.316,00 | 18,29% | | 17,68% | | 8,84% | 8,84% | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | $777.908.316,00 | 17,68% | | $ 777.908.316,00 | | $388.954.158 | $388.954.158 | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | 2,93% | | | | | | |
| | | | | % E | | | | $129.071.104 | | | | | | |
| GPP5 - DT PUTUMAYO 6 | $231.013.475,00 | 5,43% | | 5,25% | | | | | | 5,25% | | | | % |
| | $231.010.584,00 | 5,25% | | $ 231.010.584,00 | | | | | | $231.010.584 | | | | |
| | | | | $ E | | | | 0,00% | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP6 - DT VALLE 3 | $276.895.265,00 | 6,51% | | 6,29% | | | 6,51% | | | | | | | |
| | $276.571.457,00 | 6,29% | | $ 276.571.457,00 | | | $276.895.265 | | | -$323.808 | | | | |
| | | | | $ E | | | 4,79% | 0,00% | | | | | | |
| | | | | % E | | | $210.779.540 | | | | | | | |
| **VALOR BASICO DE OBRA ( A )** | **$4.253.519.491,00** | **100%** | | | | | | | | | | | | |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )** | **$4.399.187.364,00** | **100%** | | | | | | | | | | | | |

Reprogramación Nº 01

Reprogramación Nº 02

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | 9,57% | 18,41% | 23,82% | 16,11% | 16,11% | 6,89% | 9,09% | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $421.089.608,50 | $810.043.766,50 | $1.047.962.112,67 | $708.507.739,33 | $708.507.739,33 | $303.254.103,00 | $399.822.294,34 | **$4.399.187.364** | | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | **9,57%** | **27,99%** | **51,81%** | **67,91%** | **84,02%** | **90,91%** | **100,00%** | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | **$421.089.609** | **$1.231.133.375** | **$2.279.095.488** | **$2.987.603.227** | **$3.696.110.966** | **$3.999.365.069** | **$4.399.187.364** | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | **0,00%** | **15,28%** | **22,50%** | **19,96%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | **$0** | **$672.105.544** | **$989.597.748** | **$878.221.806** | **$0** | **$0** | **$0** | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | **0,00%** | **15,28%** | **37,77%** | **57,74%** | **57,74%** | **57,74%** | **57,74%** | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | **$0** | **$672.105.544** | **$1.661.703.292** | **$2.539.925.098** | **$2.539.925.098** | **$2.539.925.098** | **$2.539.925.098** | | | |

| CONVENCIONES | | |
|---|---|---|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS | $ Valor | $ Valor |
| CURVAS | | |

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) | $ 110.884.145,00 / $ - | $ - | % |
| PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (D) | $ 34.783.728,00 / $ - | $ - | % |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS | $ 4.399.187.364,00 / $ 4.399.187.364,00 | $ 2.539.925.098,00 | 57,74% |
| VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) | $ 31.902.504,00 / $ 31.902.505,00 | $ 18.419.304,00 | 57,74% |
| VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) | $ 4.431.089.868,00 / $ 4.431.089.869,00 | $ 2.558.344.402,00 | 57,74% |
| PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA) | $ 64.910.132,00 / $ 64.910.132,00 | $ - | % |
| PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE IVA) | $ 4.000.000,00 / $ 4.000.000,00 | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B ) | $ 246.480.509,00 | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' ) | $ 100.812.637,00 | | |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )** | **$ 4.500.000.000,00** | | |
| **VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )** | **$ 4.500.000.001,00** | **$ 2.558.344.402,00** | |

**NOTAS:**

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

**OBSERVACIONES:**

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS CAYETANO FERREIRA VILLEGAS
Representante legal FERRERIA SAS
Cédula de Ciudadanía No.: 12.228.583

Aprueba Firma:
Nombre: JUAN CARLOS RIOS URUETA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 2520236197 CND

Revisó Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:68202-092436 STD

Revisó Firma:
Nombre: VICTOR SUAREZ LOPEZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01192-0149

Revisó Firma:
Nombre:
Director Territorial
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: JULIO CESAR ARIAS GALINDO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:252022-14794 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

# FERRERIA SAS

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

**Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales**

**La Policía Nacional de Colombia informa:**
Que siendo las 10:14:02 AM horas del 05/05/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **12228583**
Apellidos y Nombres: **FERREIRA VILLEGAS LUIS CAYETANO**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO

Todos los derechos reservados.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO
## No. 295328781

PIB
10:07:02


Bogotá DC, 05 de mayo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona FERRERIA SAS identificado(a) con NIT número 9008259561:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



Olga Lucía Tibocha Cortés
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO
## No. 295328827

PIB
10:07:24


Bogotá DC, 05 de mayo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LUIS CAYETANO FERREIRA VILLEGAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 12228583:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



Olga Lucía Tibocha Cortés
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 05 de mayo de 2026, a las 10:10:45, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Número de identificación tributario |
| No. Identificación | 9008259561 |
| Código de Verificación | 900825956126050510104 5 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 05 de mayo de 2026, a las 10:11:01, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación | 12228583 |
| Código de Verificación | 12228583260505101101 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

# CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

**La Policía Nacional de Colombia informa:**

Que siendo las 10:13:02 horas del 05/05/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **12228583,** Apellidos y Nombres **FERREIRA VILLEGAS LUIS CAYETANO**

**NO REGISTRA INHABILIDAD**

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **FERRERIA SAS**, con NIT **900825956-1** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 05/05/2026 10:16:04 a. m. para **- NIT, sin digito de verificación:** Nº. **900825956**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **139512903** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 05/05/2026 10:16:44 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **12228583** y Nombre: **LUIS CAYETANO FERREIRA VILLEGAS.**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **139513013** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

# MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

## CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 12228583 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 05/05/2026 10:05 AM

Código Verificación: **T3F5847QB9**

Válida hasta: **03/08/2026**

---

## Dirección de Gobierno Digital

## MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

# FERRERIA SAS

FERRERIA
INGENIERIA REFLECTIVA
NIT 900.825.956 - 1

## PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

**YUDY ANDREA MARTINEZ** identificada con **C.C. No. 52.441.842 de Bogotá D.C.**, y con tarjeta profesional No. 207.701-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **FERRERIA SAS** identificada con **NIT 900.825.956-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los seis (06) días del mes de mayo de 2026.

**YUDY ANDREA MARTINEZ**
Revisora Fiscal FERRERIA SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.441.842**

**MARTINEZ**

APELLIDOS

**YUDY ANDREA**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-DIC-1978**

**BOGOTA D.C.**
**(CUNDINAMARCA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.55** | **B+** | **F** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**24-FEB-1997 BOGOTA D.C.**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00180242-F-0052441842-20090922 **00164**03776A 1 1540323815

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**207701-T**



**YUDY ANDREA**
**MARTINEZ**
**C.C. 52441842**
**RESOLUCION INSCRIPCION 650** **FECHA 30/09/2015**
**UNIVERSIDAD CORP. UNIV. MINUTO DE DIOS**

**DIRECTOR GENERAL**

**JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ** 221615

**210279**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 90 No. 9A - 21 Bogota D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 4 7 C 6 C 3 6 0 6 1 5 1 0 8 7

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YUDY ANDREA MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52441842 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 207701-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 11 de mayo de 2026 Hora: 16:04:22**
Recibo No. AA26937509
Valor: $ 12,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26937509F65A5**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

## NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: FERRERIA SAS
Nit: 900825956 1 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

## MATRÍCULA

| | |
|---|---|
| Matrícula No. | 02549148 |
| Fecha de matrícula: | 4 de marzo de 2015 |
| Último año renovado: | 2026 |
| Fecha de renovación: | 31 de marzo de 2026 |
| Grupo NIIF: | Grupo III. |

## UBICACIÓN

| | |
|---|---|
| Dirección del domicilio principal: | Cr 98 No. 18 60 Fontibon |
| Municipio: | Bogotá D.C. |
| Correo electrónico: | ferreriasas@gmail.com |
| Teléfono comercial 1: | 4151797 |
| Teléfono comercial 2: | 4213444 |
| Teléfono comercial 3: | No reportó. |

| | |
|---|---|
| Dirección para notificación judicial: | Cr 98 No. 18 60 Fontibon |
| Municipio: | Bogotá D.C. |
| Correo electrónico de notificación: | ferreriasas@gmail.com |
| Teléfono para notificación 1: | 4151797 |
| Teléfono para notificación 2: | 4213444 |
| Teléfono para notificación 3: | No reportó. |

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.



Mario Fernando Avila Cristancho

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 11 de mayo de 2026 Hora: 16:04:22**
Recibo No. AA26937509
Valor: $ 12,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26937509F65A5**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

## CONSTITUCIÓN

Por Acta del 21 de noviembre de 2014 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 4 de marzo de 2015, con el No. 01917018 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada FERRERIA SAS.

## TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

## OBJETO SOCIAL

La Sociedad tiene por objeto principal (I) La contratación y ejecución de obras civiles en general y obras civiles asociadas a los servicios de señalización vial tales como planear, iniciar, desarrollar, ejecutar, supervisar y mantener proyectos relacionados con dichos servicios; (II) La prestación de servicios de interventoría y supervisión vial; (III) El suministro, instalación y operación de infraestructura de señalización vial a contratistas; (IV) La contratación y ejecución de obras civiles asociadas a las áreas de práctica de la ingeniería civil en general y en especial en lo relacionado con obras de infraestructura; (V) La participación en uniones temporales o consorcios, para el desarrollo de actividades señaladas en los primeros cuatro numerales. Sin perjuicio de lo anterior, la sociedad podrá realizar cualquier otro acto comercial, siempre que sea lícito. Para el cumplimiento de éste objeto, la sociedad podrá ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y negocios directamente relacionados con su objeto social, que sean necesarios o conducentes para el logro de ese fin, y en especial los siguientes: Adquirir, poseer, vender, permutar, hipotecar, pignorar, dar o recibir, a cualquier título precario, bienes muebles o inmuebles; realizar toda clase de operaciones de financiación de crédito, tales como dar y recibir dineros, títulos valores, otros bienes a título de mutuo o comodato, con interés o sin él, bien sea con instituciones bancarias, corporaciones financieras o entidades de crédito y similares, estatales, particulares, mixtas, o

personas naturales establecidas en Colombia o en el exterior; emprender. Las actividades financieras que abran o conserven sus fuentes de crédito; girar, aceptar, endosar, descontar, negociar, ceder y cobrar instrumentos negociables o no, y demás documentos civiles y comerciales; adquirir, vender, permutar y explotar privilegios; concesiones, patentes, marcas, modelos, dibujos industriales y nombres comerciales; participar como accionista, socia o partícipe en cualesquiera otras sociedades que persigan fines similares o complementarios, constituirlas, absorberlas o adquirir parte de ellas, y fusionarse con las mismas; hacer aportes en dinero, en especie o en servicios o a esas sociedades, enajenar sus cuotas, derechos, etc. Suscribir, comprar y vender acciones, bonos o títulos valores, importar las materias primas necesarias; importar y exportar repuestos, accesorios y mercancías; y, en general, celebrar o ejecutar toda clase de contratos, actos y operaciones de carácter civil o comercial, que guarden relación con el objeto social expresado y todas aquellas que tengan como finalidad ejercer los derechos, y cumplir las obligaciones derivadas de la existencia y de las actividades desarrolladas por la sociedad.

## CAPITAL

### * CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $800.000.000,00
No. de acciones : 80.000,00
Valor nominal : $10.000,00

### * CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $500.000.000,00
No. de acciones : 50.000,00
Valor nominal : $10.000,00

### * CAPITAL PAGADO *

Valor : $500.000.000,00
No. de acciones : 50.000,00
Valor nominal : $10.000,00

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 11 de mayo de 2026 Hora: 16:04:22**
Recibo No. AA26937509
Valor: $ 12,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26937509F65A5**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

## REPRESENTACIÓN LEGAL

El Gerente General tendrá la representación legal de la sociedad, judicialmente y extrajudicialmente y en caso de faltas absolutas, temporales o accidentales lo reemplazará el Subgerente.

## FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Gerente General, no tendrá ninguna limitación en el ejercicio de la representación legal en atención a la naturaleza del acto o a la cuantía del negocio y será el único Representante Legal de la sociedad facultado para representar las acciones, cuotas o partes de interés social o participaciones de cualquier naturaleza que posea la sociedad en otras personas jurídicas o en patrimonios autónomos o de afectación creados por virtud de contratos de fiducia u otros que tengan igual efecto.

## NOMBRAMIENTOS

### REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta del 31 de marzo de 2025, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de abril de 2025 con el No. 03229774 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Gerente | Luis Cayetano Ferreira Villegas | C.C. No. 12228583 |

Por Acta No. 002 del 1 de septiembre de 2015, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 10 de septiembre de 2015 con el No. 02018508 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Subgerente | Daniel Alfonso Ferreira Cuellar | C.C. No. 1016035273 |

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 11 de mayo de 2026 Hora: 16:04:22**
Recibo No. AA26937509
Valor: $ 12,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26937509F65A5**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

## REVISORES FISCALES

Por Acta No. 03 del 9 de febrero de 2016, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de febrero de 2016 con el No. 02061345 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Revisor Fiscal | Yudy Andrea Martinez | C.C. No. 52441842 |

## REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO | INSCRIPCIÓN |
|---|---|
| Acta No. 002 del 1 de septiembre de 2015 de la Asamblea de Accionistas | 02018506 del 10 de septiembre de 2015 del Libro IX |
| Acta No. 01 del 24 de marzo de 2023 de la Asamblea de Accionistas | 02956231 del 14 de abril de 2023 del Libro IX |

## RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 11 de mayo de 2026 Hora: 16:04:22**
Recibo No. AA26937509
Valor: $ 12,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26937509F65A5**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

## CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4210
Actividad secundaria Código CIIU: 4290
Otras actividades Código CIIU: 2599

## TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 16.027.063.911
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4210

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre Planeación son informativos: Fecha de envío de información a Planeación : 4 de mayo de 2026. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 11 de mayo de 2026 Hora: 16:04:22**
Recibo No. AA26937509
Valor: $ 12,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26937509F65A5**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

**********

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

**********

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

**********

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



# FERRERIA SAS

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141238493426

(415)7707212489984(8020) 000014123849342 6

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 8 2 5 9 5 6 | 1 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
FERRERIA SAS

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 98 18 60 FONTIBON

42. Correo electrónico contabilidad.ferreria@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 2 3 2 0 2 1 7 7 | 6 0 1 5 2 2 8 5 4 4 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 2 1 0 | 2 0 1 5 0 3 0 4 | 2 5 9 9 | 2 0 1 5 0 3 0 4 | 4 2 9 0 | 7 1 1 2 | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-03-16 / 10:53:21AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre FERREIRA VILLEGAS LUIS CAYETANO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141238493426

(415)7707212489984(8020) **000014123849342 6**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 8 2 5 9 5 6 | 1 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 1 | 0 1 |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 1 4 1 1 2 1 | 2 0 2 3 0 3 2 4 |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 5 0 3 0 4 | 2 0 2 3 0 4 1 4 |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 2 5 4 9 1 4 8 | 0 2 5 4 9 1 4 8 |
| 78. Departamento | 1 1 | 1 1 |
| 79. Ciudad/Municipio | 4 | 4 |

### Vigencia

| | |
|---|---|
| 80. Desde | 2 0 1 4 1 1 2 1 |
| 81. Hasta | 2 0 4 4 1 1 2 1 |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 9 | 2 0 1 4 1 1 2 1 | | - |
| 2 | 8 0 | 2 0 1 5 0 3 0 4 | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141238493426

(415)7707212489984(8020) **000014123849342 6**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 8 2 5 9 5 6 | 1 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 5 0 4 0 8 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 2 2 2 8 5 8 3 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| FERREIRA | VILLEGAS | LUIS | CAYETANO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 1 5 0 9 1 4 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 1 0 1 6 0 3 5 2 7 3 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| FERREIRA | CUELLAR | DANIEL | ALFONSO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141238493426

(415)7707212489984(8020) **000014123849342 6**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 8 2 5 9 5 6 | 1 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 5 2 4 4 1 8 4 2 | | 2 0 7 7 0 1 T |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ | | YUDY | ANDREA |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 1 6 0 2 1 2 |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 9 3 1 9 0 0 3 | | 3 4 1 8 6 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MANRIQUE | GARCIA | ANDRES | ALBERTO |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 1 5 0 7 0 1 |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO