Empresa de Desarrollo Urbano

Municipio de Medellín

"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RED HOSPITALARIA DE LA E.S.E METROSALUD"

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
Nº 4600096223 DE 2022
ABRIL 2026
01/04/2026- 30/04/2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3
2.1 ANTECEDENTE 3
2.2 OBJETIVO 3
2.3 ALCANCE 4
AVANCE GENERAL DEL CONVENIO POR COMPONENTES 6
3.1 AVANCE GENERAL DEL PROYECTO 6
3.2 COMPONENTE ARQUITECTURA 9
3.3. COMPONENTE SOCIAL 13
3.4. COMPONENTE DE EJECUCIONES 20
3.5. COMPONENTE AMBIENTAL 30
4.COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 34
4.1 CONTRATOS ADSCRITOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y RECURSOS COMPROMETIDOS 34
4.2 PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 44
4.5 PORCENTAJE EJECUTADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SEGÚN LO COMPROMETIDO 49
4.6 RELACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS 50
4.8 HONORARIOS 51
4. ANEXOS: 53

1. INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Salud de Medellín, mediante el contrato 4600096223 de 2022, busca realizar la mejora a la prestación de servicio de salud en toda la red de la ESE Metrosalud, mediante la intervención de las 55 sedes (10 Unidades Hospitalarias, 43 Centros de Salud y 2 sedes administrativas).

Considerando la necesidad de la E.S.E METROSALUD, es fundamental realizar una intervención. general de toda la infraestructura física de la red hospitalaria con el fin de prestar servicios de salud con calidad, seguridad y cumpliendo los estándares de habilitación y de esta manera lograr la satisfacción del cliente interno y externo, es fundamental para la operación de la red hospitalaria con criterios de calidad y seguridad.

La no intervención de la infraestructura puede generar el cierre de los servicios de la red hospitalaria, lo que traería como consecuencias dificultades en la accesibilidad de los usuarios y por ende su insatisfacción.

Adicionalmente, el no realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura, genera un mayor deterioro de todas las instalaciones aumentando su punto crítico; cuya intervención genera más costos con el paso del tiempo, con el fin de Fortalecer la infraestructura física de toda la red hospitalaria de la E.S.E. Metrosalud teniendo en cuenta las necesidades de mantenimiento preventivo, correctivo y los requerimientos de habilitación de servicios de salud.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

2.1 ANTECEDENTE

la infraestructura física de los puntos de atención de la red hospitalaria se encuentra con muchos años de funcionamiento, lo que la hace desactualizada para el cumplimiento de los requisitos de la nueva legislación de habilitación de servicios de salud, que puede generar el cierre de los servicios de salud.

Adicionalmente, en los últimos años se ha evidenciado un gran deterioro de la infraestructura, situación que ha venido incrementando; lo que ha generado el descontento e inconformidad por parte de los usuarios y de los mismos servidores de la ESE Metrosalud; dado que va en contravía a programas como el de Seguridad del paciente y el de humanización.

Al ser una red tan extensa, requiere de un amplio recurso económico el cual no es suficiente para cubrir las necesidades de la red hospitalaria para mantenimiento preventivo y correctivo de la planta física, y peor aún el cumplimiento de las condiciones mínimas de habilitación.

2.2 OBJETIVO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RED HOSPITALARIA DE LA E.S.E METROSALUD.

2.3 ALCANCE

Con el fin de atender las necesidades de la E.S.E METROSALUD, y tener una programación asertiva en la formulación del contrato interadministrativo, se atenderán 4 frentes simultáneos, los cuales serán:

- **Mantenimientos preventivos y correctivos rutinarios menores**

Desde este componente se proyectan mantenimientos preventivos y correctivos menores, para asegurar la operación en los puntos de atención de la red hospitalaria. Entre estas se encuentran las siguientes:

Mantenimiento a la infraestructura física en general (resanes y pinturas, corrección de fugas, humedades y filtraciones, sistemas de drenaje, cubiertas, impermeabilizaciones, carpintería Para la ejecución de este componente, la E.S.E. Metrosalud.

Cabe anotar, que las actividades periódicas de mantenimiento, debe ser ejecutadas por el operador, teniendo en cuenta que deben ser periódicas y no solo por el tiempo en el que dura el contrato interadministrativo.

- **Mantenimiento preventivo de mayor costo**

Las actividades de mantenimiento preventivo que se incluyen en este componente son aquellas de gran magnitud, y es necesario contratar las respectivas interventorías y desde la EDU realizar la supervisión a los contratos que se celebren.

la ejecución de estas actividades es necesaria, ya que la infraestructura de la Red presenta un deterioro acumulado; situación que se agrava cuando la administración municipal hace entrega a la E.S.E. Metrosalud de sedes repotenciadas, renovadas y nuevas.

- **Mantenimiento correctivo de mayor costo**

Este componente trata de las necesidades que tiene la Red Hospitalaria relacionadas con mantenimientos correctivos de gran magnitud y alto costo.

Teniendo en cuenta la dimensión de estas actividades, es necesario contratar las respectivas interventorías y desde la EDU realizar la supervisión a los contratos que se celebren. Se debe igualmente, contratar la ejecución de estudios y diseños en caso de que se requieran.

- **SERG**

Para este componente se cuenta con un diagnóstico sobre los incumplimientos de la infraestructura física de la red hospitalaria con relación a la legislación vigente en materia de habilitación de servicios de salud. Dicho diagnóstico fue el producto de una autoevaluación de las condiciones de habilitación, en el estándar de infraestructura, para lo cual se contrató entre el mes de octubre y diciembre de 2019 un arquitecto que realizó

la autoevaluación del estándar de infraestructura en las 52 sedes de la institución con base en la resolución 4445 de 1996 y la resolución 2003.

Así mismo con el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional de la ESE METROSALUD, se llevó a cabo la autoevaluación de habilitación con base en la Resolución 3100 de 2019, actividad ejecutada por los líderes de proceso y directivos de cada sede, realizados durante el periodo octubre 2020 a enero 2021, empleando listas de chequeo por servicios y grupo de estándares a través del aplicativo SGI Almera. Teniendo en cuenta los incumplimientos encontrados en la infraestructura física, se pretende detallar para cada sede las intervenciones requeridas y los costos de las mismas.

Los incumplimientos de los requerimientos de la legislación de habilitación son principalmente por consecuencia de su actualización. Es importante mencionar que, para la ejecución de las actividades para el cumplimiento de las normas, es necesario contar con personal calificado en el tema de habilitación en salud, igualmente adelantar contratos de estudios, diseños, interventorías y ejecución de estas.

Esta la priorización realizada a la red respecto a los hallazgos de infraestructura identificados en 2020.

INFORMACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE SALUD
NIT: 890.905.211-1
ALCALDE: DANIEL QUINTERO CALLE

CONTRATISTA: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU-
SUBGERENCIA PLANEACIÓN ESTRATEGICA
NIT: 800.223.337-6
REPRES. LEGAL: MARIA ANTONIA SANCHEZ RAVE

CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	**4600096223 DE 2022**
OBJETO	Contrato interadministrativo de mandato sin representación para el fortalecimiento de la infraestructura física de la red hospitalaria de la E.S.E METROSALUD.
MODALIDAD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	ADMINISTRACIÓN DELEGADA
GERENCIA RESPONSABLE EDU:	SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
CLIENTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SALUD
SUPERVISOR:	**FERNEY YOHAN OBANDO CARMONA**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	06 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO:	19 DE ENERO DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	19 DE ENERO DE 2026
PLAZO:	36 MESES
VALOR RECUROS A ADMINISTRAR	$ 70.080.958.063
POLIZA:	$39.611.541
COSTO FINANCIERO:	$ 296.494.376
HONORARIOS INCLUIDO IVA:	$ 5.003.780.406
VALOR TOTAL CONTRATO :	**$ 75.420.844.386**


Tabla Nº 1- Información Contrato Interadministrativo 4600096223 de 2022

CUADRO RESUMEN AMPLIACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

FECHA DE INICIO AMPLIACIÓN:	20 DE ENERO DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026
PLAZO AMPLIACIÓN:	162 DÍAS
PLAZO TOTAL:	41.4 MESES

AVANCE GENERAL DEL CONVENIO POR COMPONENTES

3.1 AVANCE GENERAL DEL PROYECTO



Durante el mes de abril de 2026, el Contrato Interadministrativo se mantuvo en estado activo, bajo la modalidad de mandato sin representación, conservando un valor total de $75.420.844.386, sin registro de adiciones durante el periodo. La ejecución continúa dentro del plazo vigente, con fecha de finalización total el 30 de junio de 2026, conforme a la ampliación aprobada mediante Modificación N°3.

Con corte al mes de abril de 2026, el seguimiento general del contrato evidencia un avance real acumulado del 90,00%, frente a un avance programado del 92,00%, manteniéndose una desviación de -2,00% respecto a la programación estimada. Esta diferencia se ha sostenido de manera consistente desde el periodo anterior sin registrar deterioro adicional, lo que refleja un comportamiento estable y controlado en la etapa final de ejecución. El avance acumulado representa una evolución positiva frente al 84,00% reportado en marzo, confirmando que las actividades de seguimiento, articulación y ejecución en los frentes activos continuaron su desarrollo conforme a lo previsto.

En cuanto al comportamiento financiero del contrato, con corte al 17 de abril de 2026 se registra una ejecución presupuestal acumulada de $64.105.162.046, con saldos disponibles distribuidos entre los componentes de Personal ($332.915.388), Estudios y Diseños ($7.098.823), Ejecución ($844.102.203), Social y Comunicaciones ($17.000.043), Apoyo Logístico ($163.073.059) y Pólizas ($16.920.684), para un total disponible de $1.381.110.200. Estas cifras guardan coherencia con el avance real reportado y reflejan una gestión eficiente de los recursos a lo largo de la ejecución contractual.

En relación con el equipo profesional, es preciso informar que la vinculación del profesional de arquitectura líder finalizó el 14 de abril de 2026, conforme a los términos definidos en la Modificación N°3 del contrato interadministrativo, en la cual quedaron establecidos los plazos de vinculación de cada integrante del equipo de apoyo. Esta situación no obedeció a una falla en la planeación operativa, sino a una condición contractualmente pactada que, para ser ajustada, habría requerido la suscripción de un otrosí, trámite para el cual no se contaba con el tiempo administrativo necesario dentro del periodo.

El hecho de mayor relevancia del periodo corresponde precisamente a la formulación y radicación de la Propuesta de Modificación N°4 al Contrato Interadministrativo N°4600096223 de 2022, suscrita por la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, la cual comprende de manera independiente pero complementaria dos componentes. El primero consiste en la Redistribución de Recursos N°3, mediante la cual se propone trasladar $362.134.899 desde los componentes de Personal ($203.681.835), Estudios y Diseños ($7.098.823) y Apoyo Logístico ($151.354.241) hacia el componente de Ejecución, que pasaría de un saldo de $844.102.203 a $1.206.237.102. Esta redistribución se sustenta en las economías generadas por las diferencias entre las proyecciones de IPC estimadas en 2022 y el comportamiento real del indicador durante la ejecución: en 2023 se proyectó 14% y el real fue 13,12%; en 2024 se proyectó 14% y el real fue 9,28%; y en 2025 se proyectó 18% y el real fue 5,2%. Los recursos propuestos se orientarían a la culminación integral de la Unidad Hospitalaria Manrique, conforme a la priorización formalizada por la E.S.E. Metrosalud mediante radicado N°202610095541, aclarando que la presente solicitud no constituye una adición presupuestal al contrato sino una reorientación de recursos ya existentes y disponibles dentro del mismo. El segundo componente corresponde a la Ampliación N°2, mediante la cual se solicita extender el plazo por dos meses adicionales, comprendidos entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2026, sin adición de recursos, con el fin de disponer del tiempo suficiente para ejecutar los recursos redistribuidos, desarrollar los frentes de obra priorizados, garantizar el acompañamiento de la interventoría y adelantar de manera ordenada las actividades de cierre técnico, administrativo y contractual. Esta ampliación permitirá además restablecer la vinculación del equipo profesional mínimo requerido, incluyendo el arquitecto líder, durante el periodo de extensión.

En conclusión, durante abril de 2026 el Contrato Interadministrativo continuó su ejecución de manera activa, registrando un avance real acumulado del 90,00% con una desviación sostenida de -2,00% respecto a lo programado, sin que se hayan presentado situaciones que comprometan la ejecución dentro del plazo vigente. El hecho determinante del periodo fue la formulación de la Propuesta de Modificación N°4, orientada a garantizar la culminación integral de la Unidad Hospitalaria Manrique, proteger la inversión pública realizada y asegurar las condiciones necesarias para el cierre técnico, administrativo y contractual del contrato interadministrativo en debida forma.

RESUMEN CONTRATO

PROGRAMADO	**92%**
EJECUTADO	**90%**

LOGROS

ESTADO SEDES			
TERMINADAS	**EN OBRA**	**PENDIENTES**	**TOTAL**
45	**1**	**9**	**55**
82%	**2%**	**16%**	**100%**

45 SEDES ENTREGADAS
1 SEDE EN PROCESO DE ENTREGA (DEFINICIÓN Y CRONOGRAMAS)
1 SEDES EN EJECUCIÓN (UH MANRIQUE)
8 SEDES SIN INICIAR

CENTROS DE SALUD A REPONER

Las sedes para reponer no se priorizan, se realizarán solo mantenimientos, según lo expuesto por Metrosalud y Secretaría de salud.


***Se realizó una reprogramación, ya que las sedes de reposición no fueron priorizadas y se dejaron al 100% en el cronograma.**

MANTENIMIENTOS

GRUPO 1 TERMINA SEDES AL 100%
GRUPO 2 TERMINA SEDES AL 100%
GRUPO 3 TERMINA SEDES AL 100% (A LA ESPERA DE LA ENTREGA DE LA UHBA A METROSALUD)
GRUPO 4 TERMINA SEDES AL 100%
GRUPO 5 TERMINA SEDES AL 100%
GRUPO 6 TERMINA SEDES AL 100%

- **GRUPO 7**

Acta de inicio para este grupo quedo el 09/08/2024
5 MESES
1 SEDE EN EJECUCIÓN



TABLERO POWER BI


https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDMxYjZiM2ItOTg0Mi00NzQ5LWIxMTMtNWNlMzU3YTQ5Y2I0IiwidCI6ImJhMzM0NGUyLTAxMGYtNGJkZi1iNTEyLWMzOGRmYTdhNWJhNSIsImMiOjR9


3.2 COMPONENTE ARQUITECTURA


En el componente de diseño, durante el mes de abril se generaron productos técnicos orientados al desarrollo de los frentes activos en la Unidad Hospitalaria Manrique. En particular, se elaboraron detalles constructivos requeridos para los diferentes componentes en obra, así como los productos necesarios para adelantar el trámite de legalización ante Curaduría Urbana.


En relación con la sala de espera de maternas, se desarrolló una propuesta de intervención que incluyó planta arquitectónica, render en 3D y sección, conforme a las indicaciones técnicas entregadas por el equipo responsable.

a. SALA DE ESPERA MATERNAS









Respecto al proceso de legalización de cubiertas ante Curaduría Urbana, tras la reunión sostenida con el equipo normativo se definieron los productos a entregar, organizados en cuatro frentes. En materia de gestión predial, se estableció la elaboración del plano urbano con los dos predios involucrados, el esquema de área solicitada

y el cuadro de áreas con discriminación de área construida, área libre y área de predios. Para el trámite ante Curaduría, se determinó la necesidad de revisar la licencia inicial, elaborar la planta urbana con índice de ocupación, índice de construcción y alturas normativas, totalizar las áreas de los lotes 1 y 2, y determinar el porcentaje de ocupación. De requerirse mayores aprovechamientos, se gestionará el concepto ante el Departamento Administrativo de Planeación. Finalmente, en cuanto a entrega documental, se definió la presentación de planos sellados de la licencia anterior, plantas, secciones y fachadas, plano de áreas a intervenir y cuadro de áreas, complementados con los componentes técnicos correspondientes: diseño estructural con cálculos y planos, estudio de suelos y demás estudios requeridos.

En el marco del seguimiento, el 8 de abril de 2026 se realizó comité de obra en la Unidad Hospitalaria Manrique, con recorrido por los frentes activos para verificar el avance de las intervenciones en curso.





3.3. COMPONENTE SOCIAL

Para el periodo correspondiente al mes de abril 2026, el equipo social y de comunicaciones de la supervisión adelantó diversas actividades orientadas al fortalecimiento del componente social y al acompañamiento comunicacional del proyecto. Estas acciones incluyeron el seguimiento a la ejecución de los programas sociales, la articulación con la interventoría y el contratista para garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos, la atención y gestión de inquietudes ciudadanas, así como la planificación y ejecución de estrategias informativas y participativas que promueven la apropiación comunitaria y la sostenibilidad de la obra.

1. Actividades de Gestión y Acompañamiento EDU (eventos, reuniones y acciones desarrolladas)

En el marco de la gestión social que desarrolla la EDU, las actividades, eventos y reuniones se conciben como escenarios estratégicos para fortalecer el diálogo con la comunidad, garantizar la participación ciudadana y consolidar la confianza institucional.

Estos espacios permiten socializar avances, recoger inquietudes y construir acuerdos colectivos en torno a los proyectos, reconociendo la diversidad de actores presentes en el territorio, asegurando no solo la apropiación y sostenibilidad de las intervenciones, sino también la articulación con entidades públicas, organizaciones sociales y líderes comunitarios que hacen parte activa del proceso.

Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades:

- El 06/04/2026 se realiza devolución taller de arte referencial para llevar a cabo mural # 2 en el servicio de maternidad A través de esta actividad se buscaba espacios que fomentan la interpretación, la experimentación con materiales y la memoria colectiva de comuna 3 y en especial de la unidad hospitalaria y los servicio de maternidad y ginecobstretica servicios priorizados para definir el contenido de este # 2 mural; asistieron 15 personas entre miembros del CCO y personas que se encontraban en las instalaciones de la Unidad.

- El día 08/04/2026 se realiza recorrido por las instalaciones de la U.H de Manrique con muralista y lideres invitados precisando el lugar donde se desarrollará la intervencion. Se invita a este grupo líderes integrantes del CCO antes de realizar el mural # 2 en su territorio es fundamental porque garantiza la **sostenibilidad** y apropiación que queremos lograr. La participación y las ideas que ellos mismos plasmaron en el taller de arte referencial aseguran que este mural refleje verdaderamente la identidad, la historia y los valores de quienes reciben servicios de salud en esta U.H de Manrique.

- El 15/04/2026 se lleva a cabo la socialización al grupo de adulto mayor frente a la importancia de asistir a los talleres del día 28 y 30 de abril En este espacio se habla no solo de avances físicos de la Unidad Hospitalaria, también de la importancia de asistir y ser parte activa de este proceso de renovación y mantenimiento de espacios de salud, indicándoles los días horarios y talleres propuestos. 22/04/2026 CCO y charla educativa frente a la importancia del bienestar integral. El 28 se realizará la actividad de Cosmetica Natural para emprendedoras Y el 30 la actividad Manrique: sabores de barrio y memoria viva.

- El día 22/04/2026 se realiza reunión de Comité ciudadano de obra Asisten 16 personas entre líderes y representantes de organizaciones claves dentro de este proceso en comuna 3; una vez informado

los avances en pérgolas en el primer nivel y demás generalidades técnica actuales en la U.H de Manrique.En un segundo momento y el más importante fue el taller no solo en Salud Mental, sino que se abre el espacio a personal de Metrosalud para socializar la importancia de la seguridad del paciente y sus acompañantes en el proceso de hospitalización, de esta última se les entrega certificado de asistencia.

- El día 28/04/2026 se realiza el taller "La importancia de la Cosmetica Natural "vista como emprendimiento y Autonomía económica. Asisten 30 mujeres; este taller fue elegido por ellas y en cosmética natural, donde ellas mismas aprendieron hacer antisolares y velas de olores, permitiéndose soñar con sus propios emprendimientos y participar en ferias que se llevan a cabo en las UVAS cercanas a nuestra unidad hospitalaria.

	
El día 30/04/2026 se lleva a cabo taller "Manrique: sabores de barrio y memoria viva. Taller "Esta iniciativa busca resaltar los saberes ancestrales, la gastronomía local y las historias de vida de sus habitantes y asistentes a nuestros espacios convirtiéndolos en protagonistas de su barrio de la unidad hospitalaria y del proceso de sostenibilidad, el más relevante y para el cual estamos formando y preparando a los asistentes a nuestro CCO dejando así capacidad instalada.	
Jornada de sostenibilidad comuna 3 "La importancia de la Cosmetica Natural" 28/04/2026.	Jornada de sostenibilidad comuna 3 "La importancia de la Cosmetica Natural" 28/04/2026.

	
Jornada de sostenibilidad comuna 3 “La importancia de la Cosmetica Natural” 28/04/2026.	Jornada de sostenibilidad comuna 3 “La importancia de la Cosmetica Natural” 28/04/2026.

2. Supervisión y seguimiento a la implementación de la Guía de Manejo Socioambiental

El equipo de supervisión de la EDU realizo el acompañamiento y seguimiento a la interventoría y contratista de obra en las siguientes actividades:

2.1 Actividades de Gestión de la interventoría

Durante el periodo que se reporta la supervisión realizo el seguimiento a las acciones realizadas por el área social de la interventoría:

ASUNTO	FECHAS	MEDIOS	RECEPTORES O PARTICIPANTES
Se le solicita al contratista realiza la limpieza del buzón de sugerencias y cartelera informativa.	14-04-2026	WhatsApp	Interventoría Contratista
Se realiza revisión de la cartelera informativa, se procede a enviar a la EDU para su respectiva aprobación.	16-04-2026	Correo.	Interventoría Contratista
Se recibe por parte del contratista la e-card para el CCO del mes de abril.	18-04-2026	correo	Interventoría Contratista EDU
Se realiza la actualización de la cartelera informativa.	19-04-2026	presencial	Interventoría

			Contratista EDU
Se recibe la e-card aprobada por parte de la EDU, la misma es remitida al área social del contratista.	21-04-2026	correo	Interventoría Contratista EDU
Se recibe la presentación aprobada por la EDU y se remite al contratista.	24-04-2026	correo	Interventoría Contratista
Se lleva a cabo el comité ciudadano de obra, el mismo se realizó en la oficina del contratista, se contó con la participación de lideres y personal médico y administrativo de la UH.	26-04-2026	Reunión presencial	Interventoría Contratista EDU Lideres

- **Lista de Chequeo**

GESTION SOCIAL EN OBRA - APLICACIÓN GMSA												SOSTENIBILIDAD				
Piezas comunes.	Reunión inicio - asistentes		Reunión avance – asistentes		Reunión final - asistentes		C.C.O - asistentes		Recorridos - asistentes		PQRS recibidas	PQRS abiertas	Capacitaciones - asistentes		Actividades de sostenibilidad	Asistentes	Informes
2	0	0	0	0	0	0	1		4	6	0	0	1	18	0	0	1

Para el periodo del presente informe la calificación de la lista de chequeo de la UH Manrique es del 100% de cumplimiento.

Reporte de implementación de los programas de la Guía de Manejo Socioambiental en obra

- **Actas de Vecindad**

La supervisión realizó el apoyo al equipo social, técnico del contratista y la interventoría en la socialización, divulgación del procedimiento, acercamiento y programación de visitas para el levantamiento de las actas de vecindad y entorno. A continuación, se resume la gestión realizada:

- **Actas de vecindad**

No. de actas proyectadas	Actas elaboradas	Actas levantadas en el periodo	No. Actas pendientes	No. Actas revisadas y aprobadas Interventoría
0	0	0	0	0

- **Actas de Entorno**

No de actas proyectadas	Actas elaboradas	Actas levantadas en el periodo	No Actas pendientes
0	0	0	0
0	0	0	0

Programa de Información y comunicación a la comunidad

Desde la supervisión se realizó la revisión y aprobación de las piezas comunicacionales propuestas por el contratista, las cuales fueron:

Fecha	Tipo	Asunto	Población objeto	Cantidad
20/04/2026	E-Car	Invitación CCO y capacitación al CCO sobre Seguridad del Paciente	Lideres y lideresas de la comuna, integrantes del CCO, usuarios y funcionarios de Metro salud	18
			Total	18

Revisión al Funcionamiento del Comité Ciudadano de Obra - CCO

La supervisión participó de este espacio de encuentro y participación ciudadana en el cual se les brindó a los participantes la información de los avances de las actividades de cada una de las áreas, el programa de obra y los tiempos de ejecución. De igual manera se resolvieron inquietudes, se atendieron solicitudes, recomendaciones que le permitieron al proyecto mantener una buena relación con los habitantes del sector.

En la tabla que se muestra a continuación se describen las reuniones del CCO y recorridos.:

Durante este periodo de abril de 2026 se realizó la entrega del siguiente material informativo a la comunidad:

Durante este periodo del mes de abril se realizaron las siguientes actividades:

Fecha	Tipo de Reunión	Población objeto	No. Asistentes
22/04/2026	Durante el presente mes se desarrolló el Comité Ciudadano de Obra (CCO), en el cual se socializó a la comunidad el avance y las actividades realizadas por cada una de las áreas involucradas.	16	22/04/2026

Fecha	Tipo de Reunión	Población objeto	No. Asistentes
	Con el fin de fortalecer al grupo del CCO, se brinda un taller sobre Seguridad en el Paciente con el objetivo de promover comportamientos responsables que contribuyan a la prevención de riesgos, erros y eventos adversos durante la atención en salud		

Subprograma de resolución de conflictos

La supervisión revisó y verificó la atención de las PQRS, el registro del cierre a satisfacción de los peticionarios. A continuación, se relaciona el registro de las atenciones:

No	Fecha	Nombre del peticionario	Motivo de la PQRS	Estado (Cerrada, Abierta, Tramite)
NA	NA	0	0	0

Programa de manejo de la contratación de mano de obra local

La supervisión pudo confirmar que, durante el mes de abril, el contratista no recibió hojas de vida nuevas este programa prioriza la contratación de mano de obra propia de la zona del proyecto y considerará para ello la vinculación de personas de ambos géneros según las actividades a realizar (aseadoras, almacenistas, oficiales, entre otros). Con esto se logra un doble efecto: se fortalece el empleo en el área impactada, generando ingresos para quienes contrate la obra; y al mismo tiempo propicia el empoderamiento y apropiación del proyecto, obra o actividad por parte de la población asentada en la zona.

A continuación, se analiza el personal total vinculado con Mano de Obra No Calificada (MONC) y Mano de Obra Calificada (MOC) y personal vinculado por género:

Total, de personal vinculado por Mano de obra Calificada y No Calificada	
Mano de obra Calificada – MOC	80
Mano de obra No Calificada – MONC	38
Empleos generados en el área de influencia	13
TOTAL	118
TOTAL, ACTIVAS	35
Total, de personal vinculado por género, condición de discapacidad y otros	
Número de Mujeres vinculadas	7
Porcentaje MOC	67.79%
Porcentaje MONC	32.20%
Número de Hombres vinculados	28
MOC Marzo	2
MONC Marzo	7


Del total del personal en obra activo el 20% son mujeres, el 80% son hombres y contratación de personal de la comuna 37.14 %.

Actividades de Apropiación y Sostenibilidad

La gestión social del contratista realizó actividades que involucraron a la comunidad y que tenían como objetivo fortalecer el sentido de pertenencia con la nueva infraestructura, además de fomentar el compromiso activo de la ciudadanía para garantizar el apoyo, cuidado y duración del proyecto.

Para el mes de abril de 2026 se realizó una actividad de sostenibilidad

Fecha	Objetivo de la Actividad	No. Asistentes
28/04/2026 30/04/2026	Taller sobre Cosméticos Naturales: una alternativa para promover la salud del usuario. Con el objetivo de fortalecer los procesos sociales que se vienen desarrollando en la obra del UH Manrique, mediante la implementación de una actividad formativa y participativa orientada a la elaboración de jabones artesanales, promoviendo hábitos de higiene, el trabajo comunitario y el desarrollo de iniciativas productivas. Taller sobre Manrique: sabores de barrio y memoria viva. Con el objetivo de ffortalecer los procesos de integración comunitaria en la UH Manrique mediante el reconocimiento, la valoración y la sistematización de las actividades sociales, culturales y gastronómicas desarrolladas en el territorio, en articulación con la EDU, la interventoría y el contratista, promoviendo la memoria viva como eje fundamental de identidad y participación ciudadana	57

Fecha	Objetivo de la Actividad	No. Asistentes
	 	

3.4. COMPONENTE DE EJECUCIONES

GRUPO 1_ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y ADICIONALES TERMINADAS AL 100%

GRUPO 2_ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y ADICIONALES TERMINADAS AL 100%

GRUPO 3_ ACTIVIDADES CONTRACTUALES TERMINADAS AL 100%

GRUPO 4_ ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y ADICIONALES TERMINADAS AL 100%

GRUPO 5_ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y ADICIONALES TERMINADAS AL 100%

GRUPO 6__ ACTIVIDADES CONTRACTUALES TERMINADAS AL 100%

GRUPO 7_

UH MANRIQUE

"Se evidencia un porcentaje de avance físico programado del 99% vs un físico ejecutado del 98% para todo el proyecto.

Se evidencia un porcentaje de avance financiero programado del 97.92% vs un financiero ejecutado del 91.48% para todo el proyecto.

El Contratista solicita una ampliación N°5 y adición N°4 con la documentación correspondiente incluidos cronograma de obra, esta con el fin de realizar actividades complementarias a los frentes activos de cocina, fachada y maternas además de algunas necesidades adicionales planteadas por Metrosalud. Se está a la espera del trámite y aval con el fin de incluir el nuevo cronograma en el informe.

Interventoría viene realizando el seguimiento de las actividades en ejecución y pendientes que se tienen de los bloques anteriores, este se viene entregando a la entidad y contratista periódicamente con el fin de que se implementen las medidas necesarias para subsanar los atrasos que se vayan evidenciando.

En cocina se vienen adelantando las actividades de mantenimientos, se contaba con una fecha de finalización para el día de hoy 29 de abril, sin embargo, se tuvo un atraso en la actividad de mediacaña, lo que extenderá la entrega dos días más, se continua a la espera que se cuente con el aval de adición para que se incluya en la entrega de este espacio, los suministros necesarios para su funcionamiento de acuerdo con los requerimientos de habilitación. Esto con el fin de poder habilitar este servicio en la sede y no tener una nueva interrupción.

Para la pérgola de fachada se inició con el llenado de las cimentaciones, se esta a la espera de resultados de laboratorio para continuar con la instalación de la estructura metálica.

En el frente de maternas se finaliza la instalación de la estructura metálica y se vienen ejecutando las excavaciones para el filtro cuneta y su respectiva caja."

Durante el periodo correspondiente a este documento, se ejecutaron diferentes actividades de acuerdo con los ítems contractuales definidos para el proyecto, a continuación, se presenta el listado de estas y se muestra el registro fotográfico correspondiente.

OBRA	% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA ACTUAL	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO ACTUAL	% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA ACTUAL	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO ACTUAL
FINALIZADO				
CONTRACTUAL	100%	100%	100%	100%
ADICION N°1 - URGENCIAS Y CIRUGIA UH MANRIQUE	100%	100%	100%	100%
BLOQUE I	100%	100%	100%	100%
OBRA	**% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA ACTUAL**	**% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO ACTUAL**	**% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA ACTUAL**	**% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO ACTUAL**
BLOQUE II	100%	100%	100%	100%
BLOQUE III	100%	100%	100%	100%
EN EJECUCIÓN				
NIVEL 1 - SOTANO	75%	98%	72%	94%
TOTAL	91%	98%	98%	99%

Unidad Hospitalaria Manrique


- Trabajo administrativo.
- Recorridos en obra.
- Instalación de redes eléctricas en cocina.
- Instalación de redes hidrosanitarias en cocina.
- Corte e instalación de varillas de dilatación para media caña en piso en cocina.
- Construcción de mediacaña en piso de cocina.
- Fundido de fajas de piso en cocina.
- Pulido de pisos y media caña en cocina.
- Instalación de perfilería metálica para muros y cielo falso en cocina.
- Emplacado de muros y cielo falso en cocina.
- Tratamiento de juntas en cielo falso y muros en cocina.
- Revoque, estuco y lijado de muros en cocina.
- Fondeado y pintura de muros y cielo falso en cocina.
- Instalación de mediacaña en PVC en cielos y muros de cocina.
- Construcción de fajas para conformación de vanos de puertas y ventanas en cocina.
- Marcación y corte de cielo para luminarias en cocina.
- Instalación de luminarias, aparatos eléctricos y extractores de aire en cocina.
- Demolición de mediacaña existente en áreas de lavado.
- Instalación de enchape de baños en vestier de cocina.
- Instalación de escritorio y archivadores en oficina de cocina.
- Demolición de andén y pavimento existente para cimentaciones en fachada.
- Excavación para cimentaciones de pérgola en fachada.
- Demolición de caja eléctrica existente en cimentaciones de fachada.
- Corte, figurado y armado de acero de refuerzo para cimentaciones de fachada.
- Fundido de concreto ciclópeo en cimentaciones de fachada.
- Fundido y vibrado de zapatas en fachada.
- Encofrado, fundido y vibrado de pedestales en fachada.

- Encofrado, fundido y vibrado de micropilotes en fachada.
- Aplicación de pintura anticorrosiva en platinas e instalación en pedestales.
- Lleno y compactación de base granular alrededor de cimentaciones fundidas.
- Excavación para andén en fachada.
- Suministro de estructura metálica faltante.
- Instalación de estructura metálica de pérgola en zona de maternas.
- Pintura de estructura de pérgola en zona de maternas y farmacia.
- Fundido de grouting en zona de maternas.
- Realización de ensayo de soldaduras (líquidos penetrantes).
- Lleno y compactación de base granular en zona de maternas.
- Excavación para filtro francés y caja de inspección proyectada en zona de maternas.
- Estuco, lijado y pintura de muros en sala de lactancia.
- Masillado de muros en baño de lactancia.
- Instalación de redes hidrosanitarias en baño de lactancia.
- Rebitado de enchape en baño de lactancia.
- Instalación de aparatos sanitarios, eléctricos, luminaria y barra de seguridad en baño de lactancia.
- Recolección de residuos.
- Orden y aseo de espacios.

UNIDAD HOSPITALARIA MANRIQUE	
	
Demolición de asfalto existente en fachada.	Demolición de andén existente en fachada.

	
Excavación y demolición de caja eléctrica para cimentaciones en fachada.	Excavación y demolición de caja eléctrica para cimentaciones en fachada.
	
Aseo de obra.	Emplacado de muros en cocina.

	
Instalación de enchape de baño en cocina.	Instalación de redes eléctricas en cocina.
	
Tratamiento de juntas de muros en cocina.	Tratamiento de juntas de cielo falso en cocina.

	
Aplicación de estuco en muros de cocina.	Lijado de muros de cocina.
	
Marcación y corte de piso para media caña en cocina.	Marcación y corte de piso para media caña en cocina.




Emplacado de cielo falso en cocina.



Construcción de media caña en piso de cocina.






Construcción de mediacaña en piso de cocina.





Instalación de redes hidrosanitarias en cocina.





Construcción de fajas de revoque para conformación de vanos de puertas y ventanas.	Instalación de mediacaña PVC en muros y cielos de cocina.
	
Instalación de mediacaña PVC en muros y cielos de cocina.	Masillado de muros en baño de sala de lactancia.
	
Marcación y corte de cielo para instalación de luminarias en cocina.	Marcación y corte de cielo para instalación de luminarias en cocina.

	
Demolición de andén existente en fachada.	Excavación para cimentaciones en fachada.
	
Construcción portería provisional.	Excavación para micropilotes en zapata 1 en fachada.
	

Pintura de mural II en sala de espera.	Pintura de mural II en sala de espera.
	
Pintura de muros en sala de lactancia.	Instalación de redes hidráulicas en baño de lactancia.

3.5. COMPONENTE AMBIENTAL

En el componente ambiental, durante el mes de abril de 2026 se adelantaron actividades de revisión documental, seguimiento en campo y gestión de hallazgos. En cuanto a la revisión de informes, se recibió para revisión y aprobación el informe mensual del Grupo 7, y se sostuvieron reuniones virtuales con la interventoría para socializar las observaciones identificadas y las subsanaciones correspondientes. El 13 de abril se envió comunicación formal alertando el incumplimiento en las fechas de entrega del informe del mes de marzo por parte del contratista.

Outlook

RE: Informe Marzo 2026 G7 v2

Desde Karla Cristina Cardona Arango <karla.cardona@edu.gov.co>
Fecha Mar 28/04/2026 17:19
Para Dayana Pedraza C <ambiental.interg7@gmail.com>
CC INTERHOSPITALES GRUPO 7 <interventoriahospitalesg7@gmail.com>; Nathaly Barrera Palacio <nathaly.barrera@edu.gov.co>

Buenas tardes inge, posterior a la subsanación de las observaciones el informe se encuentra APROBADO



De: Dayana Pedraza C <ambiental.interg7@gmail.com>
Enviado: martes, 28 de abril de 2026 10:37
Para: Karla Cristina Cardona Arango <karla.cardona@edu.gov.co>
Cc: INTERHOSPITALES GRUPO 7 <interventoriahospitalesg7@gmail.com>
Asunto: Re: Informe Marzo 2026 G7 v2

Cordial saludo Ing

Por medio del presente correo adjunto el informe del mes de Marzo v2 con las respectivas correcciones subsanadas.

Quedo atenta

Outlook

Incumplimiento compromiso entrega informe – Marzo

Desde Karla Cristina Cardona Arango <karla.cardona@edu.gov.co>
Fecha Lun 13/04/2026 10:59
Para Dayana Pedraza C <ambiental.interg7@gmail.com>; INTERHOSPITALES GRUPO 7 <interventoriahospitalesg7@gmail.com>; Consorcio UH G7 <consorciouhg@gmail.com>
CC Nathaly Barrera Palacio <nathaly.barrera@edu.gov.co>

Cordial saludo,

Mediante el presente dejamos constancia de que no se cumplió con el compromiso de entrega del informe correspondiente al mes de marzo, el cual fue acordado en el comité realizado el día 8 de abril

Este incumplimiento afecta el seguimiento oportuno de las actividades y decisiones definidas en dicho espacio, por lo que resulta necesario contar con una fecha concreta e inmediata para la entrega del informe pendiente.

Agradecemos dar pronta respuesta y tomar las acciones necesarias para evitar que este tipo de situaciones se repitan.



En lo que respecta al seguimiento en campo, se realizaron cuatro recorridos de obra en la Unidad Hospitalaria Manrique: el 8 de abril, en el marco del comité de obra, se socializaron los hallazgos evidenciados en recorridos anteriores y se solicitaron las evidencias de las acciones correctivas implementadas; el 15 de abril se efectuó un recorrido de verificación; el 16 de abril se envió comunicación solicitando la implementación de acciones correctivas prioritarias; y los días 22 y 28 de abril se realizaron recorridos adicionales de seguimiento y control sobre los frentes activos.






15/04/2026, 9:17:07 a.m.
Calle 67 42-5
Medellín 050011
Antioquia
Colombia


15/04/2026, 9:37:05 a.m.
Calle 66D, Medellín


22/04/2026, 10:29:18 a.m.
Calle 66D, Medellín

4.COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

4.1 CONTRATOS ADSCRITOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y RECURSOS COMPROMETIDOS

A continuación, se relacionan los contratos que se han adscrito al contrato y su estado actual:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 - 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN - DEL CONTRATO**	**ACTA - INICIO O INICIO - ADICIÓN**	**FECHA - TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
COMPONENTE PERSONAL						
C VINCULADO	DIEGO ALBERTO SERNA ZULUAGA	$ 210.881.554	24/01/2023	30/10/2024	646 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
C 42 - 2023	GUSTAVO ANDRES RAMIREZ MEJIA	$ 9.984.078	24/01/2023	01/03/2023	1 MESES 8 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 60 - 2023	FARDY ALEXIS ECHEVERRI RIOS	$ 9.832.326	24/01/2023	07/03/2023	1 MES Y 14 DIAS	LIQUIDADO
C 45 - 2023	CARLOS ENRIQUE GARCIA GRASSO	$ 88.543.004	24/01/2023	31/12/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ADC 45 - 2023	CARLOS ENRIQUE GARCIA GRASSO	**$ 96.525.161**	01/01/2024	31/12/2024	366 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 47 - 2023	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ DIAZ	$ 9.984.078	24/01/2023	01/03/2023	1 MESES 8 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 49 - 2023	CAMILA POSADA ZAPATA	$ 75.306.674	24/01/2023	30/12/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ADC 49 - 2023	CAMILA POSADA ZAPATA	**$ 82.010.531**	31/12/2023	31/12/2024	366 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 64 - 2023	FE - RICO SANDOVAL RODAS	$ 75.083.210	25/01/2023	31/12/2023	11 MESES 6 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ADC 64 - 2023	FE - RICO SANDOVAL RODAS	**$ 81.787.069**	01/01/2024	31/12/2024	366 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 52 - 2023	JESSICA MARIA CAMPUZANO RAMIREZ	$ 75.306.674	24/01/2023	30/12/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ADC 52 - 2023	JESSICA MARIA CAMPUZANO RAMIREZ	**$ 82.010.531**	31/12/2023	31/12/2024	367 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 40 - 2023	ANA MARIA PATIÑO CANO	$ 75.306.674	24/01/2023	30/12/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ADC 40 - 2023	ANA MARIA PATIÑO CANO	**$ 82.010.531**	31/12/2023	30/06/2024	366 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 - 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN - DEL CONTRATO**	**ACTA - INICIO O INICIO - ADICIÓN**	**FECHA - TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
C VINCULADA	ANGELA MARIA MONTOYA RUA	$ 45.809.698	24/01/2023	18/08/2023	6 MESES 25 DIAS CALENDARIO	SE RETIRÓ - LA ENTIDAD
C VINCULADA	LUZ ELENA MUNERA PALACIO	$ 132.860.556	05/09/2023	31/12/2024	15 MESES 26 DIAS	LIQUIDADO
C VINCULADA	PAULA MARCELA ALVAREZ RESTREPO	$ 43.955.854	01/01/2024	30/06/2024	6 MESES	LIQUIDADO
C 53 - 2023	ELIANA MARCELA BORREGO GARCIA	$ 33.519.291	24/01/2023	24/06/2023	5 MESES	LIQUIDADO
C ADC 53 - 2023	ELIANA MARCELA BORREGO GARCIA	**$ 123.574.452**	25/06/2023	31/12/2024	6 MESES 372 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 54 - 2023	ERICA ZARATE BENITEZ	$ 40.223.149	24/01/2023	24/07/2023	6 MESES	LIQUIDADO
C ADC 54 - 2023	ERICA ZARATE BENITEZ	**$ 116.870.594**	25/07/2023	16/01/2025	5 MESES 372 DIAS	LIQUIDADO
C 55 - 2023	SUELLEN YULIET CAL - RON MONTOYA	$ 67.038.582	24/01/2023	24/11/2023	10 MESES	LIQUIDADO
C ADC 55 - 2023	SUELLEN YULIET CAL - RON MONTOYA	**$ 90.055.162**	25/11/2023	31/12/2024	1 MES Y 372 DIAS	LIQUIDADO
C VINCULADA	VANESA BALVIN GRANADA	$ 144.903.441	24/01/2023	31/07/2024	24 MESES	TERMINADO
C 56 - 2023	JUAN CARLOS PUERTA CASTAÑO	$ 75.306.674	24/01/2023	31/12/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ADC 56 - 2023	JUAN CARLOS PUERTA CASTAÑO	$ 40.223.148	01/01/2024	27/06/2024	180 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 57 - 2023	PAOLA NATALIA HINCAPIE LOZADA	$ 75.306.674	24/01/2023	31/12/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ADC 57 - 2023	PAOLA NATALIA HINCAPIE LOZADA	**$ 20.111.574**	01/01/2024	10/04/2024	90 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 58 - 2023	NATALIA ALVAREZ CORREA	$ 18.120.422	24/01/2023	26/06/2023	5 MESES 2 DIAS	LIQUIDADO
C 61 - 2023	SARA GUTIERREZ LOPEZ	$ 39.912.308	24/01/2023	31/12/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ADC 61 - 2023	SARA GUTIERREZ LOPEZ	**$ 43.346.895**	01/01/2024	31/12/2024	366 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 59 - 2023	MARIANA VELASQUEZ GOMEZ	$ 39.201.703	30/01/2023	26/03/2023	11 MESES 1 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 51 - 2023	OVIDIO SILVA MURCIA	$ 70.939.499	24/01/2023	24/10/2023	9 MESES	LIQUIDADO
C 50 - 2023	ROBINSON ARLEY ARCILA GARCIA	$ 70.939.499	25/01/2023	25/10/2023	9 MESES	LIQUIDADO
C 48 - 2023	JESUS MAURICIO MUÑOZ OROZCO	$ 70.939.499	24/01/2023	24/10/2023	9 MESES	LIQUIDADO

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 - 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN - DEL CONTRATO**	**ACTA - INICIO O INICIO - ADICIÓN**	**FECHA - TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
C 46 - 2023	LAURA MARCELA BUILES RODRIGUEZ	$ 75.306.674	24/01/2023	30/06/2023	11 MESES Y 190 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ADC 46 - 2023	LAURA MARCELA BUILES RODRIGUEZ	**$ 62.792.801**	31/12/2023	07/10/24	282 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 44 - 2023	JOHN JAIRO OSORIO LOPERA	$ 75.306.674	24/01/2023	31/12/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ADC 44 - 2023	JOHN JAIRO OSORIO LOPERA	**$ 61.452.032**	01/01/2024	01/10/2024	275 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 43 - 2023	NANCY STELLA ARANGO ARANGO	$ 75.306.674	24/01/2023	31/12/2024	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 43 - 2023	NANCY STELLA ARANGO ARANGO	**$ 82.010.532**	01/01/2024	31/12/2024	366 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 41 - 2023	ISABEL CRISTINA RENDON OSORIO	$ 75.306.674	24/01/2023	31/12/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ARL RIESGO 5	SEGUROS - RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	$ 40.737.504	24/01/2023	31/12/2024	11 MESES 403 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
C 91 - 2023	LEIDY JOHANNA HERRERA ECHAVARRIA	$ 73.518.979	02/03/2023	31/12/2023	10 MESES 29 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ADC 91 - 2023	LEIDY JOHANNA HERRERA ECHAVARRIA	**$ 64.133.572**	01/01/2024	15/10/2024	6 MESES Y 174 DIAS	LIQUIDADO
C VINCULADO	LEIDY JOHANNA HERRERA ECHAVARRIA	$ 61.503.732	16/10/2024	31/12/2025	14 MESES Y 15 DIAS	LIQUIDADO
C 92 - 2023	XIOMARA RIOS RESTREPO	$ 38.964.835	02/03/2023	31/12/2023	10 MESES 29 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 93 - 2023	SANDRA LILIANA SANCHEZ RESTREPO	$ 73.518.976	02/03/2023	31/12/2024	10 MESES 29 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ADC 93 - 2023	SANDRA LILIANA SANCHEZ RESTREPO	**$ 63.239.727**	01/01/2024	21/10/2024	6 MESES Y 103 DIAS	LIQUIDADO
C 102 - 2023	CARLOS ANDRES RAMIREZ SALAZAR	$ 85.390.137	06/02/2023	31/12/2023	10 MESES 25 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ADC 102 - 2023	CARLOS ANDRES RAMIREZ SALAZAR	$ 7.882.167	01/01/2024	30/01/2024	30 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 103 - 2023	DIANA MARITZA CHAVEZ BERRIO	$ 40.222.848	06/02/2023	09/08/2023	6 MESES	LIQUIDADO
C 298 - 2023	DIANA MARITZA CHAVEZ BERRIO	$ 34.636.600	09/10/2023	11/03/2024	155 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 112 - 2023	LUZ ELENA MUNERA PALACIO	$ 54.386.953	08/02/2023	04/09/2023	6 MESES 26 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 - 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN - DEL CONTRATO**	**ACTA - INICIO O INICIO - ADICIÓN**	**FECHA - TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
C 124 - 2023	PAULA MARCELA ALVAREZ RESTREPO	$ 58.423.267	17/02/2023	20/12/2023	10 MESES 3 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 140 - 2023	SANDRA MARCELA ARANGO MUÑOZ	$ 19.442.678	02/03/2023	15/05/2023	2 MESES 13 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 141 - 2023	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ DIAZ	$ 78.296.192	02/03/2023	31/12/2023	15 MESES 29 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 141 - 2023	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ DIAZ	$ 95.636.954	01/01/2024	31/12/2024	6 MESES 184 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 158 - 2023	VICTOR HUGO GARCIA RESTREPO	$ 75.406.060	14/03/2023	31/12/2023	9 MESES 17 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 158 - 2023	VICTOR HUGO GARCIA RESTREPO	**$ 101.011.490**	01/01/2024	31/12/2024	366 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 159 - 2023	SERGIO ALBERTO PEREZ MENESES	$ 63.686.651	16/03/2023	31/12/2023	9MESES 15 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ADC 159 - 2023	SERGIO ALBERTO PEREZ MENESES	**$ 85.602.724**	01/01/2024	31/12/2024	366 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C CI 88 - 2023	DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	$ 30.837.748	14/03/2023	01/08/2023	4 MESES 18 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ADC 88 - 2023	DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	**$ 96.676.424**	02/08/2023	31/12/2024	16 MESES 29 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C CI 35 - 2023	NEYLL AN - IWER MUÑOZ DIAZ	$ 7.882.167	16/05/2023	15/06/2023	1 MES	LIQUIDADO
C 263 - 2023	NATALIA ALVAREZ CORREA	$ 42.010.845	27/06/2023	31/12/2023	188 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ADC 263 - 2023	NATALIA ALVAREZ CORREA	$ 81.787.069	01/01/2024	31/12/2024	366 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 371 - 2023	SANDRA MARIA CIRO GARCIA	$ 28.661.060	01/11/2023	30/06/2024	243 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ADC 371 - 2023	SANDRA MARIA CIRO GARCIA	$ 21.791.883	01/07/2024	31/12/2024	184 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ADC 99 - 2023	ALVARO EUGENIO VELASQUEZ PEREZ	$ 37.541.606	01/01/2024	18/07/2024	200 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 31 - 2024	SULY ELEANY VELEZ ARANGO	$ 38.827.446	26/02/2024	21/12/2024	300 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 169 - 2024	CLAUDIA MARIA GOMEZ OSSA	$ 46.642.047	17/06/2024	24/12/2024	191 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 406 - 2024	MARIA FERNANDA ARANGO GIRALDO	$ 19.111.481	02/10/2024	31/12/2024	91 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 424 - 2024	CARLOS ESAU VANEGAS GOMEZ	$ 20.756.932	08/10/2024	31/12/2024	85 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 427 - 2024	LAURA MARCELA BUILES RODRIGUEZ	$ 35.164.683	08/10/2024	28/02/2025	144 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 - 2022						
CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN - DEL CONTRATO	ACTA - INICIO O INICIO - ADICIÓN	FECHA - TERMINACIÓN	PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO	ESTADO
C 431 - 2024	CARLOS ANDRES MOLINA ESCU - RO	$ 34.920.486	09/10/2024	28/02/2025	143 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 446 - 2024	HARVEY RESTREPO FERNAN - Z	$ 25.885.115	16/10/2024	19/01/2024	106 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C-570-2024	MARIA FERNANDA ARANGO GIRALDO	$ 46.529.101	13/01/2025	11/08/2025	210 DIAS CALENDARIOS	LIQUIDADO
C-587-2024	CARLOS ENRIQUE GARCIA GRASSO	$ 106.421.417	13/01/2025	31/12/2025	360 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
C-596-2024	VICTOR HUGO GARCIA RESTREPO	$ 93.457.901	13/01/2025	18/11/2025	310 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C-610-2024	NANCY STELLA ARANGO ARANGO	$ 90.512.426	13/01/2025	31/12/2025	180 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
C-613-2024	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ DIAZ	$ 100.456.968	07/01/2025	04/11/2025	302 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
VINCULADO	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ DIAZ	$ 77.301.386	06/11/2025	31/12/2025	56 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
C-614-2024	NATALIA ALVAREZ CORREA	$ 49.743.371	13/01/2025	25/07/2025	194 DIAS CALENDARIO	TERMINACIÓN ANTICIPADA
C-627-2024	SARA GUTIERREZ LOPEZ	$ 24.461.292	13/01/2025	11/07/2025	180 DIAS CALENDARIO	PASA A OTRO CI
C-632-2024	SANDRA MARIA CIRO GARCIA	$ 12.230.646	13/01/2025	12/04/2025	180 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C-647-2024	SERGIO ALBERTO PEREZ MENESES	$ 43.333.145	13/01/2025	30/06/2025	169 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 661 - 2025	SERGIO ALBERTO PEREZ MENESES	$ 46.153.647	03/07/2025	30/12/2025	180 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
C 142 - 2025	HARVEY RESTREPO FERNANDEZ	$ 46.153.646	03/02/2025	01/08/2025	90 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 321 - 2025	DANIEL MORENA ARANGO	$ 28.538.173	03/03/2025	28/09/2025	210 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 350 - 2025	LAURA MARCELA BUILES RODRIGUEZ	$ 50.769.010	05/03/2025	18/09/2025	188 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 413 - 2025	KARLA CRISTINA CARDONA ARANGO	$ 23.333.232	01/04/2025	30/06/2025	91 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 672 - 2025	KARLA CRISTINA CARDONA ARANGO	$ 46.153.647	03/07/2025	30/12/2025	180 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
C 880 - 2025	VALERIA YEPES GOMEZ	$ 30.872.389	12/08/2025	29/12/2025	140 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
C 894 - 2025	NATHALY BARRERA PALACIO	$ 40.397.931	21/08/2025	31/12/2025	133 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
C 983 - 2025	DANIEL MORENA ARANGO	$ 12.502.438	01/10/2025	31/12/2025	92 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
C 1156 - 2025	CAMILA POSADA ZAPATA	$ 12.662.038	20/11/2025	31/12/2025	42 DIAS CALENDARIO	TERMINADO

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 - 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN - DEL CONTRATO**	**ACTA - INICIO O INICIO - ADICIÓN**	**FECHA - TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
C - 67 - 2026	NANCY STELLA ARANGO ARANGO	$ 44.961.343	16/01/2026	30/06/2026	166 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
C - 71 - 2026	CAMILA POSADA ZAPATA	$ 28.489.587	15/01/2026	14/04/2026	90 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
C - 73 - 2026	KARLA CRISTINA CARDONA ARANGO	$ 44.961.343	15/01/2026	30/06/2026	167 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
C - 75 - 2026	NATHALY BARRERA PALACIO	$ 52.864.011	15/01/2026	30/06/2026	167 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
C - 97- 2026	BIBIANA TORRES DAVID	$ 44.961.343	15/01/2026	30/06/2026	167 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE PERSONAL		**$ 5.947.573.298**				
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES						
OC 9 - 2023	SIGNAL MARKETING (SOUVENIRS)	$ 8.000.000	09/05/2023	30/12/2023	236 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
CI 9 - 2023	SIGNAL MARKETING (SOUVENIRS)	$ 5.993.878	22/08/2023	30/12/2023	4 MESES 9 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
OC 10 - 2024	FEELING COMPANY S.A.S. (SERVICIO - OPERADOR LOGÍSTICO)	$ 104.600.000	23/03/2023	30/06/2024	8 MESES 191 DIAS	LIQUIDADO
OC -38-2022	IMPRESOS BEGON LTDA	$ 2.595.848	24/08/2023	31/12/2023	4 MESES 7 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C-184-2024	BEMARKETING S.A.S	$ 101.410.274	10/07/2024	31/03/2025	265 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
C-434-2025	METROPARQUES	$ 60.400.000	01/04/2025	31/01/2026	305 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES		**$ 283.000.000**				
COMPONENTE APOYO LOGISTICO						
PUESTOS - TRABAJO	EMPRESA - - SARROLLO URBANO -EDU	$ 193.445.842	24/01/2023	30/11/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
PUESTOS - TRABAJO	EMPRESA - - SARROLLO URBANO -EDU	$ 349.000.000	01/12/2023	30/06/2026	49 MESES	EN EJECUCIÓN

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 - 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN - DEL CONTRATO**	**ACTA - INICIO O INICIO - ADICIÓN**	**FECHA - TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
264 - 2021	NEXT SECURITY S.A.S.	$ 225.641.601	02/02/2023	31/12/2023	1 MES 29 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
678 - 2019	UNION TEMPORAL SYC	$ 60.524.068	09/02/2023	15/05/2023	2 MES 22 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
238 - 2022	CPT EXPRESS (IMPRESIONES)	$ 6.614.194	15/02/2023	31/05/2024	620 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
238 - 2022	CPT EXPRESS (PAPELERIA)	$ 7.168.641	15/02/2023	31/05/2024	620 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
686 - 2019	ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	$ 5.784.114	23/02/2023	29/02/2024	12 MESES 100 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
212 - 2023	TRANSSUPERIOR S.A.	$ 456.274.989	23/05/2023	3O/04/2025	372 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
OC-24-2023	UNIPAR ALQUILERES - COMPUTADORES S.A.	$ 208.781.065	01/12/2024	31/03/2025	121 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
OC 49 - 2024	SERTECOPY S.A.S	$ 1.796.209	04/04/2024	30/04/2025	392 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
CM 500 DE 2025	ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	$ 5.494.169	25/04/2025	31/01/2026	329 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
OC 171 - 2024	UNIÓN TEMPORAL EDU PRINT - SERTECOPY	$ 22.771.732	26/06/2024	31/03/2026	644 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
CO 424 -2025	UNIPAR ALQUILERES - COMPUTADORES S.A.	$ 63.000.000	01/04/2025	31/01/2026	306 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
C-486- 2025	UNION TEMPORAL EDU-AT	$ 150.533.815	O2/05/2025	31/03/2026	334 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
C-320- 2026	UNIPAR ALQUILERES - COMPUTADORES S.A.	$ 18.000.000	02/02/2026	31/12/2026	330 DIAS CALENDARIO	POR INICIAR
VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE APOYO LOGISTICO		**$ 1.774.830.439**				
COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS						
249 - 2023	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS LIMITADA - **INTERVENTORIA**	$ 19.008.051	02/08/2023	30/09/2023	60 DIAS CALENDARIO	TERMINADOS
ADC 249 - 2023	ADICIÓN N° 1 - CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS LIMITADA - **INTERVENTORIA**	$ 24.234.649	01/10/2023	29/12/2023	90 DIAS CALENDARIO	TERMINADOS

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 - 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN - DEL CONTRATO**	**ACTA - INICIO O INICIO - ADICIÓN**	**FECHA - TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
256 - 2023	LEONARDO FABIO CORREA ROLDAN - **ESTUDIOS Y DISEÑOS**	$ 70.818.566	02/08/2023	30/09/2023	60 DIAS CALENDARIO	TERMINADOS
ADC 256 - 2023	ADICIÓN N°1 - LEONARDO FABIO CORREA ROLDAN - **ESTUDIOS Y DISEÑOS**	$ 88.328.107	01/10/2023	14/12/2023	75 DIAS CALENDARIO	TERMINADOS
107 - 2024	ENTRETANGENCIA S.A.S.	$ 95.754.999	21/06/2024	18/09/2024	90 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
129 - 2024	UT CENTROS SALUD	$ 22.741.839	21/06/2024	03/10/2024	105 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
NA	MARCO ANTONIO JARAMILLO OSPINA	$ 1.401.304	NA	NA	NA	Solicitud pago cargo fijo para prorroga a la licencia - construcción - la UNIDAD HOPITALARIA SANTA CRUZ
VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS		**$ 322.287.515**				
COMPONENTE EJECUCIÓN						
(INTERVENTORIA) C-174-2023	CONSORCIO INTER HOSPITAL	$ 2.079.185.040	18/04/2023	28/05/2026	1660 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
(INTERVENTORIA) ADC-174-2023	CONSORCIO INTER HOSPITAL	$ 9.372.425.163				
GRUPO 1 169 - 2023	CONSORCIO INFRASALUD G1 - **OBRA**	$ 3.465.598.564	18/04/2023	01/05/2024	695 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
GRUPO 1 169 - 2023	CONSORCIO INFRASALUD G1 - **IMPREVISTOS**	$ 71.423.045				
GRUPO 1 169 - 2023 ADC	CONSORCIO INFRASALUD G1	$ 1.407.779.622				
GRUPO 2 197 - 2023	CONSORCIO LC 2023	$ 2.966.859.914	18/05/2023	13/11/2023	180 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
GRUPO 3 205 - 2023	CONSORCIO MANTENIMIENTOS	$ 4.460.020.145	18/05/2023	25/07/2025	1,087 DIAS CALENDARIO	TERMINADO

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 - 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN - DEL CONTRATO**	**ACTA - INICIO O INICIO - ADICIÓN**	**FECHA - TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
	HOSPITALARIOS 2023					
GRUPO 3 205 - 2023	**IMPREVISTOS** - CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023	$ 96.906.528				
GRUPO 3 205 - 2023 ADIICONES	CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023	$ 4.234.306.980				
GRUPO 6 ADC 2 205 - 2023	**ADICIÓN 2** CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023	$ 8.176.561.862				
GRUPO 6 ADC 2 205 - 2023	**ADICIÓN 2** CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023 **IMPREVISTOS**	$ 170.185.826				TERMINADO
ADC 5 205 - 2024	**ADICIÓN 5** CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023 **GRUPO 6**	$ 907.996.666				TERMINADO
ADC 5 205 - 2024	**ADICIÓN 5** CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023 **GRUPO 3**	$ 363.742.033				TERMINADO
GRUPO 4 361 - 2023	CONSORCIO MANTENIMIENTO G4	$ 4.067.510.954	28/12/2023	09/06/2025	530 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
GRUPO 4 361 - 2023	CONSORCIO MANTENIMIENTO G4 **GRUPO 4 IMPREVISTOS**	$ 94.527.565				
GRUPO 4 ADC 1 361 - 2023	**ADICIÓN Y AMPL N° 1** - CONSORCIO MANTENIMIENTO G4	$ 2.472.405.517				
GRUPO 5 391 - 2023	ENETEL S.A.S	$ 2.553.514.624	01/02/2024	02/09/2024	215 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
GRUPO 5 391 - 2023	ENETEL S.A.S **IMPREVISTOS**	$ 49.165.452				
GRUPO 5 ADC 1 391 - 2023	**ADICIÓNES Y AMPLIACIONES** - ENETEL S.A.S	$ 1.045.122.276				
GRUPO 7 411 - 2023	CONSORCIO UH-G7	$ 5.398.659.322	15/04/2024	14/05/2026	405 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 - 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN - DEL CONTRATO**	**ACTA - INICIO O INICIO - ADICIÓN**	**FECHA - TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
GRUPO 7 411 - 2023 ADICIONES	CONSORCIO UH-G7	$ 6.829.307.269				
GRUPO 7 411 - 2023	CONSORCIO UH G7 **IMPREVISTOS**	$ 118.969.427				
CTO 1047-2025	INGENIERIA Y SOLUCIONES INSOL SAS	$ 198.612.622	04/11/2025	18/12/2025	45 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
CTO 1047-2025	INGENIERIA Y SOLUCIONES INSOL SAS - **REAJUSTES**	$ 4.356.060				
VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE EJECUCIÓN		**$ 60.605.142.476**				
POLIZA						
CUENTA - COBRO	EMPRESA - - SARROLLO URBANO -EDU	$ 20.313.311	NA	NA	NA	EJECUTADO
FACTURA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	$ 2.377.546	NA	NA	NA	EJECUTADO
VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO		**$ 22.690.857**				
COMPONENTE GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO						
GMF	BANCO OCCIDENTE	$ 296.494.375	19/01/2023	19/01/2026	36 MESES	EN EJECUCIÓN
VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO		**$ 296.494.375**				
VALOR TOTAL COMPROMETIDO		**$ 69.252.018.960**				

4.2 PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Título (Formación)	Cantidad de recursos	NOMBRE	NºCTT	FI	F.T	ESTADO	HONORARIOS
Coordinador	1	DIEGO ALBERTO SERNA ZULUAGA	RECUPERACIÓN VINCULADO	24/01/23	30/10/24	TERMINADO	9.503.970
		CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ DIAZ	C-613-2024	07/01/2025	31/12/2025	LIQUIDADO	9.979.169
		CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ DIAZ	RECUPERACIÓN VINCULADO	07/01/2025	30/06/2026	EN EJECUCIÓN	10.478.127
Apoyo a la coordinación	1	GUSTAVO ANDRES RAMIREZ MEJIA	42 DE 2023	24/01/23	01/03/23	LIQUIDADO	7.882.167
		CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ DIAZ	141 DE 2023	02/03/23	31/12/24	LIQUIDADO	7.882.167
Administrativo	2	LEIDY JOHANNA HERRERA ECHAVARRIA	91 DE 2023	02/02/23	15/10/24	LIQUIDADO	6.703.858
		SANDRA LILIANA SANCHEZ RESTREPO	93 DE 2023	02/02/23	21/10/24	LIQUIDADO	6.703.858
		LEIDY JOHANNA HERRERA ECHAVARRIA	VINCULADA	16/10/2024	30/06/2026	EN EJECUCIÓN	8.076.888
Abogado	2	PAULA MARCELA ALVAREZ RESTREPO	124 DE 2023	17/02/23	20/12/23	LIQUIDADO	6.703.858
		FARDY ALEXIS ECHEVERRI RIOS	60 DE 2023	24/01/23	07/03/23	LIQUIDADO	6.703.858
		SERGIO ALBERTO PÉREZ MENESES	159 DE 2023	16/03/23	31/12/24	LIQUIDADO	7.325.976
		SERGIO ALBERTO PÉREZ MENESES	647 DE 2024	13/01/2025	30/06/2025	LIQUIDADO	7.692.274
		SERGIO ALBERTO PÉREZ MENESES	661 DE 2025	03/07/2025	30/12/2025	TERMINADO	7.692.274
		BIBIANA TORRES DAVID	97 DE 2026	15/01/2026	30/06/2026	EN EJECUCIÓN	8.076.888
		PAULA MARCELA ALVAREZ RESTREPO	RECUPERACIÓN VINCULADO	01/01/24	30/06/24	LIQUIDADO	7.325.976
Arquitecto Líder diseño	1	CARLOS ENRIQUE GARCIA GRASSO	45 DE 2023	24/01/23	31/12/24	LIQUIDADO	7.882.167
		CARLOS ENRIQUE GARCIA GRASSO	587 DE 2024	13/01/2025	31/12/2025	LIQUIDADO	9.044.313
Arquitecto Líder tecnico	1	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ DIAZ	47 DE 2023	24/01/23	01/03/23	LIQUIDADO	7.882.167
		VICTOR HUGO GARCIARESTREPO	158 DE 2023	14/03/23	31/12/24	LIQUIDADO	8.613.632
		VICTOR HUGO GARCIARESTREPO	587 DE 2024	13/01/2025	31/12/2025	EN EJECUCIÓN	9.044.313
		CAMILA POSADA ZAPATA	1156 DE 2025	20/11/2025	31/12/2025	TERMINADO	9.044.313
		CAMILA POSADA ZAPATA	71 DE 2026	15/01/2026	14/04/2026	EN EJECUCIÓN	9.496.529

Título (Formación)	Cantidad de recursos	NOMBRE	NºCTT	FI	F.T	ESTADO	HONORARIOS
Arquitecto	4	CAMILA POSADA ZAPATA	49 DE 2023	24/01/23	31/12/24	LIQUIDADO	6.703.858
		FEDERICO SANDOVAL RODAS	64 DE 2023	25/01/23	31/12/24	LIQUIDADO	6.703.858
		JESSICA MARIA CAMPUZANO RAMIREZ	52 DE 2023	24/01/23	31/12/24	LIQUIDADO	6.703.858
		ANA MARIA PATIÑO CANO	40 DE 2023	24/01/23	30/06/24	LIQUIDADO	6.703.858
Ingeniero Estructural	1	CARLOS ANDRES RAMIREZ SALAZAR	102 DE 2023	06/02/23	30/01/24	LIQUIDADO	7.882.167
Presupuestador	1	ANGELA MARIA MONTOYA RUA	RECUPERACIÓN VINCULADO	24/01/23	18/08/23	TERMINÓ	6.703.858
		DIANA MARITZA CHAVEZ BERRIO	298 DE 2023	09/10/23	12/03/24	LIQUIDADO	6.703.858
Normativo	1	ELIANA MARCELA BORREGO GARCIA	53 DE 2023	24/01/23	31/12/24	LIQUIDADO	6.703.858
Estructurador	2	ERICA ZARATE BENITEZ	54 DE 2023	24/01/23	16/01/25	LIQUIDADO	6.703.858
		SUELLEN YULIET CALDERON MONTOYA	55 DE 2023	24/01/23	31/12/24	LIQUIDADO	6.703.858
Profesional Ambiental /Forestal	1	VANESA BALVIN GRANADA	RECUPERACIÓN VINCULADO	24/01/23	31/12/24	TERMINÓ	7.325.976
		CARLOS ANDRES MOLINA ESCUDERO	C 431 - 2024	09/10/24	28/02/25	LIQUIDADO	7.325.976
		KARLA CRISTINA CARDONA ARANGO	C 413 -2025	03/07/2025	30/12/2025	LIQUIDADO	7.692.274
		KARLA CRISTINA CARDONA ARANGO	672 -2025	01/04/2025	30/06/2025	TERMINADO	7.692.274
		KARLA CRISTINA CARDONA ARANGO	73 DE 2026	15/01/2026	30/06/2026	EN EJECUCIÓN	8.076.888
Presupuestador	4	JUAN CARLOS PUERTA CASTAÑO	56 DE 2023	24/01/23	27/06/24	LIQUIDADO	6.703.858
		PAOLA NATALIA HINCAPIE LOZADA	57 DE 2023	24/01/23	10/04/24	LIQUIDADO	6.703.858
		DIANA MARITZA CHAVEZ BERRIO	103 DE 2023	06/02/23	09/08/23	LIQUIDADO	6.703.858
		NO SE CONTRATO EL CUARTO PRESUPUESTADOR					


Título (Formación)	Cantidad de recursos	NOMBRE	NºCTT	FI	F.T	ESTADO	HONORARIOS
Tecnologo Técnicos	3	SANDRA MARIA CIRO GARCIA	371 DE 2023	01/11/23	31/12/24	LIQUIDADO	3.553.023
		SANDRA MARIA CIRO GARCIA	627 DE 2024	13/01/2025	12/04/2025	TERMINADO	4.076.882
		SARA GUTIERREZ LOPEZ	61 DE 2023	24/01/23	31/12/24	LIQUIDADO	3.553.024
		SARA GUTIERREZ LOPEZ	627 DE 2024	13/01/2025	11/07/2025	TERMINADO	4.076.882
		MARIANA VELASQUEZ GOMEZ	59 DE 2023	30/01/23	26/03/23	LIQUIDADO	3.553.024
Tecnologo SST	1	XIOMARA RIOS RESTREPO	92 DE 2023	02/02/23	31/12/23	LIQUIDADO	3.553.024
		SULY ELEANY VELEZ ARANGO	C 31 - 2024	26/02/24	21/12/24	LIQUIDADO	3.882.745
		DANIEL MORENO	C 321 - 2025	03/03/2025	28/09/2025	TERMINADO	4.076.882
		DANIEL MORENO	C 983 - 2025	01/10/2025	31/12/2025	TERMINADO	4.076.882
Ingeniero Eléctrico	1	OVIDIO SILVA MURCIA	51 DE 2023	24/01/23	31/12/23	LIQUIDADO	7.882.167
Ingeniero mecanico	1	ROBINSON ARLEY ARCILA GARCIA	50 DE 2023	25/01/23	25/10/23	LIQUIDADO	7.882.167
Ingeniero Hidrosanitario	1	JESUS MAURICIO MUÑOZ OROZCO	48DE 2023	24/01/23	31/12/23	LIQUIDADO	7.882.167
Arquitecto	1	LAURA MARCELA BUILES RODRIGUEZ	46 DE 2023	24/01/23	07/10/24	TERMINADO	6.703.858
		HARVEY RESTREPO FERNADEZ	C 446 - 2024	16/10/24	19/01/24	TERMINADO	7.325.976
		HARVEY RESTREPO FERNADEZ	C 142 - 2025	03/02/2025	01/08/2025	TERMINADO	7.325.976
Ingeniero / Arquitecto seguimiento	2	LUZ ELENA MUNERA PALACIO	112 DE 2023	08/02/23	04/09/23	LIQUIDADO	7.882.167
		LUZ ELENA MUNERA PALACIO	RECUPERACIÓN VINCULADO	05/09/23	31/12/24	TERMINADO	8.613.632
		SANDRA ARANGO ARANGO	140 DE 2023	02/03/23	15/05/23	LIQUIDADO	7.882.167
		NEYLL ANDEIWER MUÑOZ DIAZ	35 DE 2023	16/05/23	15/06/23	LIQUIDADO	7.882.167
		NATALIA ALVAREZ CORREA	263 DE 2023	27/06/23	31/12/24	LIQUIDADO	7.325.976
		NATALIA ALVAREZ CORREA	614 DE 2024	13/01/2025	25/07/2025	LIQUIDADO	7.692.274
		VALERIA YEPES GOMEZ	C 880 - 2025	12/08/2025	29/12/2025	TERMINADO	7.692.274
		NATHALY BARRERA PALACIO	75 DE 2026	15/01/2026	30/06/2026	EN EJECUCIÓN	8.076.888
		LAURA MARCELA BUILES RODRIGUEZ	C 427 - 2024	08/10/2024	28/02/2025	TERMINADO	7.325.976

Título (Formación)	Cantidad de recursos	NOMBRE	NºCTT	FI	F.T	ESTADO	HONORARIOS
		LAURA MARCELA BUILES RODRIGUEZ	C 350 - 2025	05/03/2025	18/09/2025	TERMINADO	7.692.274
Presupuestador	1	JOHN JAIRO OSORIO LOPERA	44 DE 2023	24/01/23	01/10/24	TERMINADO	6.703.858
		CARLOS ESAU VANEGAS GOMEZ	C 424 - 2024	08/10/24	31/12/24	LIQUIDADO	7.325.976
Comunicador	1	SERGIO ZULUAGA	RECUPERACIÓN VINCULADO	01/02/23	13/03/23	TERMINÓ	6.703.858
		DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	88 DE 2023	14/03/23	01/10/24	LIQUIDADO	7.325.976
		MARIA FERNANDA ARANGO GIRALDO	C-570-2024	13/01/2025	11/08/2025	LIQUIDADO	6.615.512
		MARIA FERNANDA ARANGO GIRALDO	C 406 - 2024	02/10/24	31/12/24	LIQUIDADO	6.300.488
		VALERIA YEPES GOMEZ	C 880 - 2025	12/08/25	29/12/25	TERMINADO	6.615.512
Profesional Social	2	CLAUDIA MARIA GOMEZ OSSA	C 169 - 2024	17/06/24	24/12/24	LIQUIDADO	7.325.976
		NANCY STELLA ARANGO ARANGO	43 DE 2023	24/01/23	31/12/24	LIQUIDADO	6.703.858
		NANCY STELLA ARANGO ARANGO	610 DE 2024	13/01/2025	18/11/2025	TERMINADO	7.692.274
		NANCY STELLA ARANGO ARANGO	67 DE 2026	16/01/2026	30/06/2026	EN EJECUCIÓN	8.076.888
		ISABEL CRISTINA RENDON OSORIO	41 DE 2023	24/01/23	31/12/24	LIQUIDADO	6.703.858
		ALVARO EUGENIO VELASQUEZ PEREZ	99 DE 2023	20101/2024	18/06/24	LIQUIDADO	6.703.858
TOTAL PROFESIONALES FICHA	**36**						

4.3 PRESUPUESTO ACTUALIZADO POR COMPONENTES

Presupuesto por componentes del contrato


En la Figura 1 se puede observar el porcentaje de cada uno de los componentes respecto al presupuesto total del contrato, el cual no presenta variación dado que no se han realizado modificaciones a la apropiación inicial del contrato.



4.4 PORCENTAJE COMPROMETIDO POR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

En la ejecución del contrato se ha comprometido un total de $69.035.953 . incluido gravamen y pólizas (94.80 % del presupuesto total).

COMPONENTE	COMPROMETIDO	%
PERSONAL	$ 5.949.573.298	94,70%
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 315.188.692	97,80%
EJECUCIÓN	$ 60.428.739.624	98,62%
SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 282.999.957	94,33%
APOYO LOGISTICO	$ 1.740.266.977	91,43%
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	$ 296.494.375	100,00%
POLIZAS	$ 22.690.857	57,28%
TOTAL	**$ 69.035.953.780**	**98,04%**



En la Figura 2, se puede observar los valores comprometidos en cada uno de los componentes del contrato.

4.5 PORCENTAJE EJECUTADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SEGÚN LO COMPROMETIDO

En la ejecución de contrato interadministrativo se han pagado un total de $65.444.608.0022 (98.04% del presupuesto comprometido incluido gravamen y pólizas)

COMPONENTE	EJECUTADO	%
PERSONAL	$ 5.789.571.129	92,15%
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 311.598.758	96,68%
EJECUCIÓN	$ 57.270.534.565	93,47%
SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 275.986.069	92,00%
APOYO LOGISTICO	$ 1.501.337.523	78,88%
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	$ 272.889.101	92,04%
POLIZAS	$ 22.690.857	57,28%
TOTAL	**$ 65.444.608.002**	**94,80%**



4.6 RELACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Durante el mes de abril de 2026 se hicieron pagos base para honorarios por valor de $ 1.339.445.956 los cuales se relacionan continuación:

No. cto	NIT	Nombre	Fecha de pag	Componente	No. egreso	Valor Ejecutado
1	43102457	NANCY STELLA ARANGO ARANGO	8-abr-26	PERSONAL	256.422	$ 8.076.888
2	800256161	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAME	9-abr-26	PERSONAL	256.535	$ 753.700
3	901938661	UNION TEMPORAL EDU-AT	17-abr-26	APOYO LOGISTICO	257.062	$ 5.158.838
4	901841394	UNION TEMPORAL EDU PRINT	22-abr-26	APOYO LOGISTICO	257.330	$ 663.099
5	830118348	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.	22-abr-26	APOYO LOGISTICO	257.322	$ 1.935.008
6	800223337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	23-abr-26	PERSONAL	257.382	$ 18.555.015
7	901784539	CONSORCIO UH-G7	23-abr-26	EJECUCIÓN	257.369	$ 334.030.076
8	901709548	CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIO	28-abr-26	EJECUCIÓN	257.707	$ 471.552.281
9	901709548	CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIO	28-abr-26	EJECUCIÓN	257.707	$ 451.684.162
10	1037596192	BIBIANA TORRES DAVID	7-abr-26	PERSONAL	256.350	$ 8.076.888
11	43978332	NATHALY BARRERA PALACIO	9-abr-26	PERSONAL	256.588	$ 9.496.529
12	901828805	UT CENTROS SALUD	27-abr-26	ESTUDIOS Y DISEÑOS	257.502	$ 6.941.455
13	1035415742	CAMILA POSADA ZAPATA	8-abr-26	PERSONAL	256.423	$ 9.496.529
14	1037639138	KARLA CRISTINA CARDONA ARANGO	9-abr-26	PERSONAL	256.589	$ 8.076.888
15	800223337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	24-abr-26	APOYO LOGISTICO	257.454	$ 4.948.600
BASE DE HONORARIOS						1.339.445.956

4.7 DESEMBOLSO DE RECURSOS SEGÚN PAC

Con corte a 30 de abril de 2026, el Distrito ya realizó la totalidad del desembolso de los recursos del contrato interadministrativo como se muestra a continuación:

MES	DETALLE DE DESEMBOLSO	HONORARIOS	FECHA DESEMBOLSO	Fact/ CC	COMPROBANTE DE INGRESO	RECUROS A ADMINISTRAR	FECHA DESEMBOLSO	CUENTA DE COBRO	COMPROBANTE DE INGRESO	TOTAL A DESEMBOLSAR PAC
ENERO	Desembolso 1 - Incluye Pago Anticipado 20% y recursos a administrar	$ 1.000.756.081	27 de febrero de 2023	FA1092	23554	$ 1.193.347.342	23 de febrero de 2023	PT-03-8222	23551	$ 2.194.103.423
ABRIL	Desembolso 2 - Recursos a administar - Incluye 80% de Honorarios	$ 4.003.024.325	24 de abril de 2023	PT-03-8264	23635	$ 14.223.716.638	21 de abril de 2023	PT-03-8263	23634	$ 18.226.740.963
JUNIO	Desembolso 3 - Recursos a administrar					$ 22.000.000.000	28 de junio de 2023	PT-03-8342	23794	$ 22.000.000.000
JULIO	Desembolso 4 - Recursos a administrar					$ 14.000.000.000	31 de julio de 2023	PT-03-8377	23870	$ 14.000.000.000
AGOSTO	Desembolso 5- Recursos a administrar					$ 14.000.000.000	28 de agosto de 2023	PT-03-8441	23920	$ 14.000.000.000
SEPTIEMBRE	Desembolso 6 - Recursos a administrar					$ 5.000.000.000	25 de septiembre de 2023	PT-03-8487	24019	$ 5.000.000.000
TOTALES		$ 5.003.780.406				$ 70.417.063.980				$ 75.420.844.386

4.8 HONORARIOS

Con corte a 30 de abril e 2026 se han pagado $4.651.640.602 por cobrar $95.636.441

TOTAL HONORARIOS GENERADOS CONTRA EJECUCIÓN CORTE FICHA ABRIL 2026	**$**	**4.651.640.602**
COBRADOS 20% INICIAL	$	1.000.756.081
PAGADOS CONTRA EJECUCIÓN	$	3.527.764.010
TOTAL HONORARIOS COBRADOS	**$**	**4.528.520.086**
EN PROCESO FA1992	**$**	**27.484.070**
POR PAGAR	$	95.636.441

CONTROL HONORARIOS CONVENIO 96223 DE 2022					
MES	**VALOR EJECUCION MES**	**HONORARIOS (6%)**	**IVA HONORARIOS 19%**	**HONORARIOS GENERADOS**	**FACTURA**
RECURSOS A ADMINISTRAR INICIALES				**$ 1.000.756.081**	
feb-23	$ 32.778.848	$ 1.966.731	$ 373.679	$ 2.340.410	**PAGADA FA1135**
mar-23	$ 293.938.184	$ 17.636.291	$ 3.350.895	$ 20.987.186	
abr-23	$ 283.985.284	$ 17.039.117	$ 3.237.432	$ 20.276.549	**PAGADA FA1149**
may-23	$ 292.565.265	$ 17.553.916	$ 3.335.244	$ 20.889.160	**PAGADA FA1169**
jun-23	$ 594.608.363	$ 35.676.502	$ 6.778.535	$ 42.455.037	**PAGADA FA1194**
jul-23	$ 2.810.587.084	$ 168.635.225	$ 32.040.693	$ 200.675.918	**PAGADA FA1219**
ago-23	$ 3.319.826.214	$ 199.189.573	$ 37.846.019	$ 237.035.592	**PAGADA FA1234**
sep-23	$ 2.938.097.147	$ 176.285.829	$ 33.494.307	$ 209.780.136	**PAGADA FA1263**
oct-23	$ 2.218.606.191	$ 133.116.371	$ 25.292.111	$ 158.408.482	**PAGADA FA1278**
nov-23	$ 1.838.153.141	$ 110.289.188	$ 20.954.946	$ 131.244.134	**PAGADA FA1297**
dic-23	$ 2.124.598.676	$ 127.475.921	$ 24.220.425	$ 151.696.345	**PAGADA FA1317**
ene-24	$ 214.416.625	$ 12.864.998	$ 2.444.350	$ 15.309.347	**PAGADA FA1331**
feb-24	$ 4.579.953.726	$ 274.797.224	$ 52.211.472	$ 327.008.696	**PAGADA FA1340**
mar-24	$ 3.362.209.089	$ 201.732.545	$ 38.329.184	$ 240.061.729	**PAGADA FA1361**
abr-24	$ 3.128.059.398	$ 187.683.564	$ 35.659.877	$ 223.343.441	**PAGADA FA1370**
	$ 28.032.383.235			**$ 3.002.268.244**	
SE ALCANZA EL 60% DE LOS HONORARIOS , SE PARA EL COBRO HASTA QUE LA EJECUCIÓN IGUALE EL 60% PARA COMPENSAR EL 20% DE HONORARIOS INICIALES					**SALDO POR COMPENSAR EL 20% INICIAL**
abr-24	$ 72.356.008	$ 4.341.361	$ 824.858	$ 5.166.219	Se compensa el 20% inicial
may-24	$ 3.039.663.456	$ 182.379.807	$ 34.652.163	$ 217.031.971	
jun-24	$ 3.228.073.515	$ 193.684.411	$ 36.800.038	$ 230.484.449	
jul-24	$ 3.311.037.070	$ 198.662.224	$ 37.745.823	$ 236.408.047	
ago-24	$ 3.575.495.471	$ 214.529.728	$ 40.760.648	$ 255.290.377	
sep-24	$ 789.566.092	$ 47.373.966	$ 9.001.053	$ 56.375.019	
	$ 1.707.908.870	$ 102.474.532	$ 19.470.161	$ 121.944.693	**PAGADA FA 1449**
oct-24	$ 2.345.269.447	$ 140.716.167	$ 26.736.072	$ 167.452.239	**PAGADA FA 1478**
nov-24	$ 1.625.640.623	$ 97.538.437	$ 18.532.303	$ 116.070.740	**PAGADA FA 1517**
dic-24	$ 2.996.633.223	$ 179.797.993	$ 34.161.619	$ 213.959.612	**PAGADA FA 1524**
ene-25	$ 1.100.221.516	$ 66.013.291	$ 12.542.525	$ 77.105.446	**PAGADA FA 1540**
feb-25	$ 712.918.450	$ 42.775.107	$ 8.127.270	$ 50.902.377	**PAGADA FA 1560**
mar-25	$ 1.196.956.040	$ 71.817.362	$ 13.645.299	$ 85.462.661	**PAGADA FA 1571**
abr-25	$ 549.185.042	$ 32.951.103	$ 6.260.709	$ 38.688.737	**PAGADA FA 1603**
may-25	$ 1.489.855.318	$ 89.391.319	$ 16.984.351	$ 106.375.670	**PAGADA FA 1627**
jun-25	$ 2.193.439.259	$ 131.606.356	$ 25.005.208	$ 156.611.563	**PAGADA FA1670**
jul-25	$ 733.500.665	$ 44.010.040	$ 8.361.908	$ 52.371.947	**PAGADA FA1670**
ago-25	$ 709.364.332	$ 42.561.860	$ 8.086.753	$ 50.648.613	**PAGADA FA1735**
sep-25	$ 1.004.609.665	$ 60.276.580	$ 11.452.550	$ 71.729.130	**PAGADA FA 1770**
oct-25	$ 295.257.631	$ 17.715.458	$ 3.365.937	$ 21.081.395	**PAGADA FA 1816**
nov-25	$ 784.179.964	$ 47.050.798	$ 8.939.652	$ 55.990.449	**PAGADA FA 1867**
dic-25	$ 741.731.261	$ 44.503.876	$ 8.455.736	$ 52.959.612	**PAGADA FA 1867**
ene-26	$ 1.156.008.881	$ 69.360.533	$ 13.178.501	$ 82.539.034	**PAGADA FA 1911**
feb-26	$ 61.035.390	$ 3.662.123	$ 695.803	$ 4.357.927	**PAGADA FA 1943**
mar-26	$ 384.930.950	$ 23.095.857	$ 4.388.213	$ 27.484.070	**EN PROCESO FA1992**
abr-26	$ 1.339.445.956	$ 80.366.757	$ 15.269.684	$ 95.636.441	**POR PAGAR**

4. ANEXOS:

ANEXO 1. PARAFISCALES EDU MES DE ABRIL DE 2026
ANEXO 2. MOVIMIENTOS FINANCIEROS
ANEXO 3. FICHA FINANCIERA
ANEXO 4. INFORMES DE INTERVENTORÍA
ANEXO 5. SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES ALCANCES Y PRODUCTOS
ANEXO 6. CONTRATOS O MODIFICACIONES
ANEXO 7. ACTAS EN EXCEL

Elaboraron:

CESAR A. RODRIGUEZ DIAZ
Coordinación de Contrato Interadministrativo

LEIDY JOHANNA HERRERA ECHAVARRIA
Profesional administrativa y financiera