SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

ARQUITECTO WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
PERIODO:	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.	CONVENIO: Resolución No. 931 de marzo de 2022 INTERVENTORÍA: Resolución No. 3357 de sepiembre de 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: Corredor vial Cravo Norte sector Caño Agua Linda

LONGITUD DEL CORREDOR : 145 Km

CONVENIO No:	2022-2021	**CONTRATANTE:**	Instituto Nacional de Vías - INVIAS NIT: 800.215.807-2
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	**NIT:**	800.014.434-6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.		
CODIGO SECOP 2:	DC-CD-CIN-283-2021		
FECHA DE INICIO:	29/03/2022	No. De Oficio:	SVR-GGPR2 16936
VALOR INICIAL:	$ 47.760.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICION 1:	$ 0,00		
ADICION 2:	$ 0,00		
ADICION 3:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 47.760.000.000,00		
DESEMBOLSO No.1:	$ 5.400.000.000,00		
DESEMBOLSO No.2:	$ 5.720.000.000,00		
DESEMBOLSO No.3:	$ 9.810.000.000,00		
DESEMBOLSO No.4:	$ 26.830.000.000,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
TOTAL PRORROGAS:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026		
PRORROGA No.1:	N/A		
PRORROGA No.2:	N/A		
FECHA FIN:	30 DE JUNIO DE 2026		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
296022	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 2.810.250.000,00	$ 2.810.250.000,00	$ 0,00
296022	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402118-02	$ 2.589.750.000,00	$ 2.589.750.000,00	$ 0,00
204123	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 5.720.000.000,00	$ 5.720.000.000,00	$ 0,00
222324	2024	10	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 9.810.000.000,00	$ 9.810.000.000,00	$ 0,00
301125	2025	11	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 26.830.000.000,00	$ 26.830.000.000,00	$ 0,00
TOTAL				$ 47.760.000.000,00	$ 47.760.000.000,00	$ 0,00

1. CONTRATO DE OBRA

1.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	172-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AGUA LINDA 2022	NIT:	901.647.252-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	- SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES ZOMAC S.A.S (95%) N.I.T: 901.304.088-1 - EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES Y ASOCIADOS S.A.S (5%) N.I.T: 900.068.079-9		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA CRAVO NORTE - ARAUCA, SECTOR CRAVO NORTE CAÑO AGUA LINDA EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE , ARAUCA		
CODIGO SECOP 2:	LP-CN-002-2022		
FECHA DE INICIO:	1/02/2023	No. De Oficio:	N/A
VALOR INICIAL:	$ 47.760.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICION 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 47.760.000.000,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE_____ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 17.711.647.721,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 5.238.900.621,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 12.472.747.100,00		
PLAZO INICIAL:	31/07/2025		
TOTAL PRORROGAS:	N/A		
PRORROGA No.1:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
PRORROGA No.2:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026		
SUSPENSIÓN No.1:	N/A		
REANUDACION 1:	N/A		
SUSPENSIÓN No.2:	N/A		
FECHA DE FINALIZACION:	30/06/2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
TOTAL				$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de recibo parcial de Obra No 1	$ 3.701.787.835,00		$ 1.110.536.351,00	$ 2.591.251.484,00
Acta de recibo parcial de Obra No 2	$ 9.014.930.238,00		$ 2.800.037.332,00	$ 6.214.892.906,00
Acta de recibo parcial de Obra No 3	$ 3.320.817.345,00		$ 1.328.326.938,00	$ 1.992.490.407,00
Acta de ajuste No.___				

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal No. 151 del periodo del 19 de diciembre de 2025 al 25 de diciembre de 2025, para el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 46.634.000.000,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 41.594.567.342,85	89,19%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 15.561.535.643,30	33,370%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 476.000.000,00	1,02%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 16.037.535.643,30	34,39%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO	$	17.711.647.721,00
AMORTIZADO	$	5.238.900.621,00
SALDO	$	12.472.747.100,00

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

"Meta fisica programada %: 89,19

Meta fisica ejecutada %: 33,37

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
14/11/2024	NP2.1	Capa estabilizada con productos quimicos no tradicionales (incluye el suministro del producto estabilizador)(analizada para producto quimico del Tipo 4)
14/11/2024	NP2.2	Proteccion de taludes con hidrosiembra controlada (APU INV 810.3)
14/11/2024	NP2.3	Suministro e instalacion de Geocelda para estabilizacion de suelos espesor pared 1,5 mm o similar
14/11/2024	NP2.4	Suministro e instalacion de Geotextil tejido con resistencia a la tension Grab minima de 1100 N o similar

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
14/11/2024	1

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
14/11/2024	1	**Aprobado**

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
17/07/2025	N/A	PRORROGA No. 1	APROBADA
29/12/2025	N/A	PRORROGA No. 2	APROBADA

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/12/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 05/09/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTIAS
SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 4.776.000.000,00	Póliza No. 96-44-101176299 Anexo No.6	1/02/2023	30/06/2026
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	$ 19.104.000.000,00	Póliza No. 96-44-101176299 Anexo No.6	1/02/2023	30/06/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 9.552.000.000,00	Póliza No. 96-44-101176299 Anexo No.6	1/02/2023	31/12/2028
Calidad del servicio	$ 142.800.000,00	Póliza No. 96-44-101176299 Anexo No.6	7/11/2025	7/11/2030
Estabilidad y calidad de la obra	$ 14.328.000.000,00	Póliza No. 96-44-101176299 Anexo No.6	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	

Garantia de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 2.388.000.000,00	Póliza No.96-40-101062308 Anexo No.5	1/02/2023	31/12/2025
Daño emergente y lucro cesante	$ 2.388.000.000,00	Póliza No.96-40-101062308 Anexo No.5	1/02/2023	31/12/2025
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 2.388.000.000,00	Póliza No.96-40-101062308 Anexo No.5	1/02/2023	31/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
22C01_DTO_255	18/12/2025	MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	ALCANCE A OFICIO 22C01_DTA_149: CONCEPTO A SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 172 DE 2022.
22C01_DTO_256	18/12/2025	CONSORCIO AGUALINDA 2022	Respuesta oficio CA22-0189-2025 solicitud de propuesta de celebración navideña
22C01_DTO_257	22/12/2025	CONSORCIO AGUALINDA 2022	SOLICITUD INFORMACIÓN AMBIENTAL
22C01_DTO_258	22/12/2025	CONSORCIO AGUALINDA 2022	REITERACIÓN AVANCE EN ACTIVIDADES DERIVADAS DE PERMISOS AMBIENTALES OBTENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
22C01_DTO_259	23/12/2025	MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	ENTREGA ACTA PARCIAL No 3: ENTREGA DE ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 3
22C01_DTO_260	29/12/2025	ASOJUNTAS CRAVO NORTE	Respuesta al Derecho de Petición de fecha 17 de diciembre de 2025

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1002-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS ECG	**NIT:**	901.576.455-8
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	ECG Ingeniería S.A.S - 70% / NIT: 901.289.190-0 ECG Colombia S.A.S - 30% / NIT: 900.890758-6		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". LOTE 2.		
CODIGO SECOP 2:	CMA-DTE-SEP-193-2021		
FECHA DE INICIO:	1/02/2023	No. de Oficio:	SVR-GATR 4790
VALOR INICIAL:	$ 16.329.282.420,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICION 1:	$ 0,00		
ADICION N:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 16.329.282.420,00		
ANTICIPO:	$ 8.164.641.210,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 3.014.174.910,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.462.001.605,38		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.552.173.304,62		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027		
TOTAL PRORROGAS:	N/A		
PRORROGA 1:	N/A		
SUSPENSION No.1:	N/A		
AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACION:	31/12/2027		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
804922	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 1.787.046.776,00	$ 1.787.046.776,00	$ 0,00
804922	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402118-02	$ 387.750.000,00	$ 387.750.000,00	$ 0,00
822323	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 2.135.000.000,00	$ 2.135.000.000,00	$ 0,00
190124	2024	10	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 2.971.158.355,00	$ 2.971.158.355,00	$ 0,00
155525	2025	11	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 4.626.999.318,00	$ 1.499.201.871,08	$ 3.127.797.446,92
TOTAL				$ 11.907.954.449,00	$ 8.780.157.002,08	$ 3.127.797.446,92

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.1 FEBRERO 2023	$ 23.850.000,00	$ 4.531.500,00	$ -	$ 28.381.500,00
Acta Mensual de Costos No.2 MARZO 2023	$ 42.001.000,00	$ 7.980.190,00		$ 49.981.190,00
Acta Mensual de Costos No.3 ABRIL 2023	$ 75.009.000,00	$ 14.251.710,00		$ 89.260.710,00
Acta Mensual de Costos No.4 MAYO 2023	$ 75.134.000,00	$ 14.275.460,00		$ 89.409.460,00
Acta Mensual de Costos No.5 JUNIO 2023	$ 77.509.000,00	$ 14.726.710,00		$ 92.235.710,00
Acta Mensual de Costos No.6 JULIO 2023	$ 97.706.680,00	$ 18.564.269,20	$ 19.541.336,00	$ 96.729.613,20
Acta Mensual de Costos No.7 AGOSTO 2023	$ 121.447.749,20	$ 23.075.072,35	$ 24.289.549,84	$ 120.233.271,71
Acta Mensual de Costos No.8 SEPTIEMBRE 2023	$ 136.346.234,00	$ 25.905.784,46	$ 27.269.264,80	$ 134.982.753,66
Acta Mensual de Costos No.8 OCTUBRE 2023	$ 136.858.680,00	$ 26.003.149,20	$ 27.371.736,00	$ 135.490.093,20
Acta Mensual de Costos No.9 NOVIEMBRE 2023	$ 136.858.680,00	$ 26.003.149,20	$ 27.371.736,00	$ 135.490.093,20
Acta Mensual de Costos No.10 DICIEMBRE 2023	$ 146.079.880,00	$ 27.755.177,20	$ 29.215.976,00	$ 144.619.081,20

Acta Mensual de Costos No.11 ENERO 2024	$ 144.499.412,00	$ 27.454.888,28	$ 28.899.882,40	$ 143.054.417,88
Acta Mensual de Costos No.12 FEBRERO 2024	$ 185.492.030,00	$ 35.243.485,70	$ 37.098.406,00	$ 183.637.109,70
Acta Mensual de Costos No.13 MARZO 2024	$ 173.108.625,00	$ 32.890.638,75	$ 34.621.725,00	$ 171.377.538,75
Acta Mensual de Costos No.14 ABRIL 2024	$ 172.549.250,00	$ 32.784.357,50	$ 34.509.850,00	$ 170.823.757,50
Acta Mensual de Costos No.15 MAYO 2024	$ 172.549.250,00	$ 32.784.357,50	$ 34.509.850,00	$ 170.823.757,50
Acta Mensual de Costos No.16 JUNIO 2024	$ 191.914.250,00	$ 36.463.707,50	$ 38.382.850,00	$ 189.995.107,50
Acta Mensual de Costos No.17 JULIO 2024	$ 181.624.875,00	$ 34.508.726,25	$ 36.324.975,00	$ 179.808.626,25
Acta Mensual de Costos No.18 AGOSTO 2024	$ 174.242.375,00	$ 33.106.051,25	$ 34.848.475,00	$ 172.499.951,25
Acta Mensual de Costos No.19 SEPTIEMBRE 2024	$ 172.759.250,00	$ 32.824.257,50	$ 34.551.850,00	$ 171.031.657,50
Acta Mensual de Costos No.20 OCTUBRE 2024	$ 172.759.250,00	$ 32.824.257,50	$ 34.551.850,00	$ 171.031.657,50
Acta Mensual de Costos No.21 NOVIEMBRE 2024	$ 177.125.250,00	$ 33.653.797,50	$ 35.425.050,00	$ 175.353.997,50
Acta Mensual de Costos No.22 DICIEMBRE 2024	$ 195.769.250,00	$ 37.196.157,50	$ 39.153.850,00	$ 193.811.557,50
Acta Mensual de Costos No.23 ENERO 2025	$ 213.186.050,00	$ 40.505.349,50	$ 184.747.030,93	$ 68.944.368,57
Acta Mensual de Costos No.24 FEBRERO 2025	$ 248.410.435,00	$ 47.197.982,65	$ 215.272.482,97	$ 80.335.934,68
Acta Mensual de Costos No.25 MARZO 2025	$ 254.053.173,60	$ 48.270.102,98	$ 50.810.634,72	$ 251.512.641,86
Acta Mensual de Costos No.26 ABRIL 2025	$ 251.884.599,60	$ 47.858.073,92	$ 50.376.919,92	$ 249.365.753,60
Acta Mensual de Costos No.27 MAYO 2025	$ 244.982.786,00	$ 46.546.729,34	$ 48.818.397,20	$ 242.711.118,14
Acta Mensual de Costos No.28 JUNIO 2025	$ 240.737.600,00	$ 45.740.144,00	$ 48.147.520,00	$ 238.330.224,00
Acta Mensual de Costos No.29 JULIO 2025	$ 240.737.600,00	$ 45.740.144,00	$ 48.147.520,00	$ 238.330.224,00
Acta Mensual de Costos No.30 AGOSTO 2025	$ 240.737.600,00	$ 45.740.144,00	$ 48.147.520,00	$ 238.330.224,00
Acta Mensual de Costos No.31 SEPTIEMBRE 2025	$ 240.737.600,00	$ 45.740.144,00	$ 48.147.520,00	$ 238.330.224,00
Acta Mensual de Costos No.32 OCTUBRE 2025	$ 240.737.600,00	$ 45.740.144,00	$ 48.147.520,00	$ 238.330.224,00
Acta Mensual de Costos No.33 NOVIEMBRE 2025	$ 236.791.618,00	$ 44.990.407,42	$ 47.358.323,60	$ 234.423.701,82
Acta Mensual de Costos No.34 DICIEMBRE 2025	$ 229.710.020,00	$ 43.644.903,80	$ 45.942.004,00	$ 227.412.919,80
TOTAL	$ 6.065.900.652,40	$ 1.152.521.123,96	$ 1.462.001.605,38	$ 5.756.420.170,98

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el plan de cargas inicial del Interventor aprobado por el supervisor del contrato de fecha 21 de febrero de 2025 para el período de diciembre de 2025 el contrato de interventoría reporta un avance de 35,25 %

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada programada %:	51,90%
Total inversion ejecutada %:	35,25%

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
12/02/2024	ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.1
21/02/2025	ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.2

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 1.422.140.986,00	Póliza No. NB-100212631 Anexo No.2	6/02/2022	31/12/2026
Buen manejo del anticipo	$ 1.087.398.388,00	Póliza No. NB-100212631 Anexo No.2	6/02/2022	31/12/2026
Prestaciones sociales	$ 2.844.281.972,00	Póliza No. NB-100212631 Anexo No.2	6/02/2022	31/12/2029
Calidad del servicio	$ 4.266.422.958,00	Póliza No. NB-100212631 Anexo No.2	31/12/2026	31/12/2031

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/02/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/03/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO __

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

- Según lo informado por la interventoría, con base en el cronograma de trabajo presentado y aprobado mediante el Modificatorio No. 2, durante el presente periodo se continuó realizando el seguimiento y control del avance físico y financiero del proyecto.

De acuerdo con la información reportada, para la semana No. 151 de ejecución, con fecha de corte al 25 de diciembre de 2025, se registra un valor programado acumulado de $42.070.567.342,85, equivalente al 90,214% del valor total del contrato. Por su parte, el valor ejecutado acumulado asciende a $16.037.535.643,30, correspondiente al 34,390%, lo que evidencia un atraso de obra por valor de $26.033.031.699,55, equivalente al -55,824% frente a lo programado.

- Se adelanto prorroga en tiempo tanto al convenio interadministrativo como al contrato de obra hasta el 30 de junio de 2026 teniendo en cuenta el sustento presentado por el municipio de Cravo Norte y la Interventoria.
- La interventoría informó que, al cierre del mes de diciembre y considerando la reprogramación presentada por el contratista, se prevé la necesidad de incrementar la disponibilidad de maquinaria y frentes de trabajo, con el fin de avanzar en el cumplimiento de la meta física de 8,8 km de intervención.
- Adicionalmente, y de acuerdo con lo observado en campo respecto al comportamiento de la estructura con material estabilizado, la interventoría recomendó implementar la instalación de la capa asfáltica y la protección de taludes en tramos más cortos, con el propósito de minimizar reprocesos, proteger la estructura y evitar nuevos retrasos que afecten el cumplimiento de la programación de obra.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

- En cuanto a los permisos mineros, la interventoría señaló que el contratista contaba inicialmente con la Autorización Temporal Minera No. 507446, vigente hasta el 19 de octubre de 2025. No obstante, mediante el oficio CA22-0176-2025 del 13 de noviembre de 2025 se evidenció que la solicitud de modificación del polígono minero (Radicado 511505) fue declarada desistida por la ANM, trámite frente al cual actualmente existe un recurso de reposición en curso.

Asimismo, la interventoría reiteró que persiste el retraso en la contratación de un laboratorio acreditado para los monitoreos trimestrales de calidad del aire (PM10, PM2.5) y ruido ambiental, exigidos en la licencia ambiental. A pesar de que el contratista, mediante oficio CA22-0179-2025, informó que mantiene gestiones con dos laboratorios y proyecta ejecutar los monitoreos en diciembre de 2025, no se ha aportado evidencia de contratación ni de un cronograma definido. Esta situación, advertida previamente mediante los oficios 22C01_DTO_231C y 22C01_DTO_237C, constituye un incumplimiento que requiere atención inmediata ante el riesgo de sanciones por parte de la autoridad ambiental.

Por otra parte, continúa pendiente la entrega del Plan de Inversión Ambiental, el cual requiere ajustes conforme a los valores actualizados del mercado y a lo dispuesto en el Apéndice D – Gestión Ambiental. La falta de este documento limita la programación de compensaciones y el seguimiento a las actividades de siembra y restauración. La interventoría reiteró su solicitud para que el documento sea remitido para revisión y aprobación de la Subdirección de Sostenibilidad.

De acuerdo con el reporte presentado por la interventoría, durante el periodo se evidenció que el contratista ha cumplido con la atención a la comunidad a través de las oficinas y canales virtuales establecidos, garantizando un ritmo de operación eficiente y manteniendo una comunicación adecuada con la población.

La interventoría informó además que se ha avanzado significativamente en la implementación del cronograma de campañas de cultura vial, las cuales han contribuido a sensibilizar a la comunidad respecto a la importancia de la seguridad en la vía y la prevención de riesgos.

Asimismo, la interventoría destacó el compromiso y dedicación del personal del contratista, lo cual ha sido un factor determinante en el logro de los objetivos establecidos dentro del plan de inversión social.

En términos generales, la interventoría concluyó que el contratista continúa cumpliendo con los compromisos sociales adquiridos y mantiene un trabajo proactivo orientado a alcanzar las metas del proyecto dentro del plazo establecido.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza seguimiento a la ejecución del convenio mediante comunicación telefonica y reuniones virtuales.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

Cordialmente,

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1094267357 DE PAMPLONA