SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DENICE BIBIANA ACERO VARGAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
PERIODO:	DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026
No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.	CONVENIO: Resolución No. 931 de marzo de 2022 INTERVENTORÍA: Resolución No. 3357 de sepiembre de 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: Corredor vial Cravo Norte sector Caño Agua Linda

LONGITUD DEL CORREDOR : 145 Km

CONVENIO No:	2022-2021	**CONTRATANTE:**	Instituto Nacional de Vías - INVIAS NIT: 800.215.807-2
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	**NIT:**	800.014.434-6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.		
CODIGO SECOP 2:	DC-CD-CIN-283-2021		
FECHA DE INICIO:	29/03/2022	No. De Oficio:	SVR-GGPR2 16936
VALOR INICIAL:	$ 47.760.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICION 1:	$ 0,00		
ADICION 2:	$ 0,00		
ADICION 3:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 47.760.000.000,00		
DESEMBOLSO No.1:	$ 5.400.000.000,00		
DESEMBOLSO No.2:	$ 5.720.000.000,00		
DESEMBOLSO No.3:	$ 9.810.000.000,00		
DESEMBOLSO No.4:	$ 26.830.000.000,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
TOTAL PRORROGAS:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026		
PRORROGA No.1:	N/A		
PRORROGA No.2:	N/A		
FECHA FIN:	30 DE JUNIO DE 2026		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
296022	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 2.810.250.000,00	$ 2.810.250.000,00	$ 0,00
296022	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402118-02	$ 2.589.750.000,00	$ 2.589.750.000,00	$ 0,00
204123	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 5.720.000.000,00	$ 5.720.000.000,00	$ 0,00
222324	2024	10	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 9.810.000.000,00	$ 9.810.000.000,00	$ 0,00
301125	2025	11	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 26.830.000.000,00	$ 26.830.000.000,00	$ 0,00
TOTAL				$ 47.760.000.000,00	$ 47.760.000.000,00	$ 0,00

1. CONTRATO DE OBRA

1.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	172-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AGUA LINDA 2022	NIT:	901.647.252-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	- SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES ZOMAC S.A.S (95%) N.I.T: 901.304.088-1 - EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES Y ASOCIADOS S.A.S (5%) N.I.T: 900.068.079-9		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA CRAVO NORTE - ARAUCA, SECTOR CRAVO NORTE CAÑO AGUA LINDA EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE , ARAUCA		
CODIGO SECOP 2:	LP-CN-002-2022		
FECHA DE INICIO:	1/02/2023	No. De Oficio:	N/A
VALOR INICIAL:	$ 47.760.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICION 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 47.760.000.000,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE_____ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 17.711.647.721,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 5.238.900.621,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 12.472.747.100,00		
PLAZO INICIAL:	31/07/2025		
TOTAL PRORROGAS:	N/A		
PRORROGA No.1:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
PRORROGA No.2:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026		
SUSPENSIÓN No.1:	N/A		
REANUDACION 1:	N/A		
SUSPENSIÓN No.2:	N/A		
FECHA DE FINALIZACION:	30/06/2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
TOTAL				$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de recibo parcial de Obra No 1	$ 3.701.787.835,00		$ 1.110.536.351,00	$ 2.591.251.484,00
Acta de recibo parcial de Obra No 2	$ 9.014.930.238,00		$ 2.800.037.332,00	$ 6.214.892.906,00
Acta de recibo parcial de Obra No 3	$ 3.320.817.345,00		$ 1.328.326.938,00	$ 1.992.490.407,00
Acta de ajuste No.___	$ 16.037.535.418,00		$ 5.238.900.621,00	$ 10.798.634.797,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal No. 164 del periodo del 20 de marzo de 2026 al 26 de marzo de 2026, para el periodo del 01 al 31 de marzo de 2026, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 46.634.000.000,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 33.210.142.597,05	71,21%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 26.184.749.192,90	56,149%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 476.000.000,00	1,02%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 26.660.749.192,90	57,17%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO	$	17.711.647.721,00
AMORTIZADO	$	5.238.900.621,00
SALDO	$	12.472.747.100,00

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

"Meta fisica programada %: 71,21

"Meta fisica ejecutada %: 56,15

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
14/11/2024	NP2.1	Capa estabilizada con productos quimicos no tradicionales (incluye el suministro del producto estabilizador)(analizada para producto quimico del Tipo 4)
14/11/2024	NP2.2	Proteccion de taludes con hidrosiembra controlada (APU INV 810.3)
14/11/2024	NP2.3	Suministro e instalacion de Geocelda para estabilizacion de suelos espesor pared 1,5 mm o similar
14/11/2024	NP2.4	Suministro e instalacion de Geotextil tejido con resistencia a la tension Grab minima de 1100 N o similar

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
14/11/2024	1

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
14/11/2024	1	**Aprobado**

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
17/07/2025	N/A	PRORROGA No. 1	APROBADA
29/12/2025	N/A	PRORROGA No. 2	APROBADA

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/12/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 05/09/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTIAS
SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 4.776.000.000,00	Póliza No. 96-44-101176299 Anexo No.6	1/02/2023	30/06/2026
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	$ 19.104.000.000,00	Póliza No. 96-44-101176299 Anexo No.6	1/02/2023	30/06/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 9.552.000.000,00	Póliza No. 96-44-101176299 Anexo No.6	1/02/2023	31/12/2028
Calidad del servicio	$ 142.800.000,00	Póliza No. 96-44-101176299 Anexo No.6	7/11/2025	7/11/2030
Estabilidad y calidad de la obra	$ 14.328.000.000,00	Póliza No. 96-44-101176299 Anexo No.6	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	

Garantia de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 2.388.000.000,00	Póliza No.96-40-101062308 Anexo No.5	1/02/2023	31/12/2025
Daño emergente y lucro cesante	$ 2.388.000.000,00	Póliza No.96-40-101062308 Anexo No.5	1/02/2023	31/12/2025
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 2.388.000.000,00	Póliza No.96-40-101062308 Anexo No.5	1/02/2023	31/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
22C01_DTO_285	3/03/2026	CONSORCIO AGUALINDA 2022	OBSERVACIONES VERSIÓN 2 CONCEPTO ESPECIALISTA HIDRAULICO (BOX CULVERT UBICADO EN EL PR8+930).
22C01_DTO_286	3/03/2026	CONSORCIO AGUALINDA 2022	SOLICITUD ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENECIA POR ATRASOS DE OBRA.
22C01_DTO_287	3/03/2026	CONSORCIO AGUALINDA 2022	SOLICITUD: PROPUESTA ARREGLO FALLOS EN LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO.
22C01_DTO_288	4/03/2026	CONSORCIO AGUALINDA 2022	REQUERIMIENTO POR INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA – ENTREGA DE KITS ESCOLARES Y SOPORTES DE CULTURA VIAL.
22C01_DTO_289	4/03/2026	CONSORCIO AGUALINDA 2022	SOLICITUD: INFORMACION DE POR QUE NO SE INICIA PAVIMENTACION SEGÚN COMPROMISO.
22C01_DTO_290	7/03/2026	CONSORCIO AGUALINDA 2022	SOLICITUD: IMPLEMENTACIÓN DE DOTACIÓN A LA TOTALIDAD DEL PERSONAL DE OBRA
22C01_DTO_291	10/03/2026	CONSORCIO AGUALINDA 2022	RESPUESTA COMUNICADO CA22-029-2025. DOCUMENTOS CANTERA
22C01_DTO_292	12/03/2026	CONSORCIO AGUALINDA 2022	SOLICITUD REITERACIÓN: IMPLEMENTACIÓN DE DOTACIÓN A LA TOTALIDAD DEL PERSONAL DE OBRA.
22C01_DTO_293	19/03/2026	CONSORCIO AGUALINDA 2022	REITERACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA – ENTREGA DE KITS ESCOLARES SOPORTES DE CAMPAÑAS DE CULTURA VIAL Y DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA.

22C01_DTO_294	19/03/2026	CONSORCIO AGUALINDA 2022	RESPUESTA OFICIO CA-22-034-2026 SOPORTES DE CAMPAÑAS DE CULTURA VIAL Y DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA.
22C01_DTO_295	25/03/2026	CONSORCIO AGUALINDA 2022	TRASLADO POR COMPETENCIA: SOLICITUD URGENTE DE INTERVENCIÓN POR PRESUNTA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES – SUSPENSIÓN DE TRATAMIENTO MÉDICO POR FALTA DE PAGO EN SEGURIDAD SOCIAL.
22C01_DTO_296	25/03/2026	PERSONERIA MUNICIPAL	RESPUESTA: SOLICITUD URGENTE DE INTERVENCIÓN POR PRESUNTA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES – SUSPENSIÓN DE TRATAMIENTO MÉDICO POR FALTA DE PAGO EN SEGURIDAD SOCIAL.
22C01_DTO_297	26/03/2026	CONSORCIO AGUALINDA 2022	APROBACIÓN PLAN DE INVERSION SOCIAL V3 Y DOCUMENTOS ANEXOS
22C01_DTO_298	26/03/2026	CONSORCIO AGUALINDA 2022	OBSERVACIONES: COMUNICADO CA22-035-2026 ACTA PARCIAL NO. 4 V2.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1002-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS ECG	**NIT:**	901.576.455-8
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	ECG Ingeniería S.A.S - 70% / NIT: 901.289.190-0 ECG Colombia S.A.S - 30% / NIT: 900.890758-6		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". LOTE 2.		
CODIGO SECOP 2:	CMA-DTE-SEP-193-2021		
FECHA DE INICIO:	1/02/2023	No. de Oficio:	SVR-GATR 4790
VALOR INICIAL:	$ 16.329.282.420,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICION 1:	$ 0,00		
ADICION N:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 16.329.282.420,00		
ANTICIPO:	$ 8.164.641.210,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 3.014.174.910,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.641.139.420,98		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.373.035.489,02		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027		
TOTAL PRORROGAS:	N/A		
PRORROGA 1:	N/A		
SUSPENSION No.1:	N/A		
AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACION:	31/12/2027		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
804922	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 1.787.046.776,00	$ 1.787.046.776,00	$ 0,00
804922	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402118-02	$ 387.750.000,00	$ 387.750.000,00	$ 0,00
822323	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 2.135.000.000,00	$ 2.135.000.000,00	$ 0,00
190124	2024	10	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 2.971.158.355,00	$ 2.971.158.355,00	$ 0,00
155525	2025	11	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 4.626.999.318,00	$ 2.172.760.057,74	$ 2.454.239.260,26
TOTAL				$ 11.907.954.449,00	$ 9.453.715.188,74	$ 2.454.239.260,26

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.1 FEBRERO 2023	$ 23.850.000,00	$ 4.531.500,00	$ -	$ 28.381.500,00
Acta Mensual de Costos No.2 MARZO 2023	$ 42.001.000,00	$ 7.980.190,00		$ 49.981.190,00
Acta Mensual de Costos No.3 ABRIL 2023	$ 75.009.000,00	$ 14.251.710,00		$ 89.260.710,00
Acta Mensual de Costos No.4 MAYO 2023	$ 75.134.000,00	$ 14.275.460,00		$ 89.409.460,00
Acta Mensual de Costos No.5 JUNIO 2023	$ 77.509.000,00	$ 14.726.710,00		$ 92.235.710,00
Acta Mensual de Costos No.6 JULIO 2023	$ 97.706.680,00	$ 18.564.269,20	$ 19.541.336,00	$ 96.729.613,20
Acta Mensual de Costos No.7 AGOSTO 2023	$ 121.447.749,20	$ 23.075.072,35	$ 24.289.549,84	$ 120.233.271,71
Acta Mensual de Costos No.8 SEPTIEMBRE 2023	$ 136.346.234,00	$ 25.905.784,46	$ 27.269.264,80	$ 134.982.753,66
Acta Mensual de Costos No.8 OCTUBRE 2023	$ 136.858.680,00	$ 26.003.149,20	$ 27.371.736,00	$ 135.490.093,20
Acta Mensual de Costos No.9 NOVIEMBRE 2023	$ 136.858.680,00	$ 26.003.149,20	$ 27.371.736,00	$ 135.490.093,20
Acta Mensual de Costos No.10 DICIEMBRE 2023	$ 146.079.880,00	$ 27.755.177,20	$ 29.215.976,00	$ 144.619.081,20
Acta Mensual de Costos No.11 ENERO 2024	$ 144.499.412,00	$ 27.454.888,28	$ 28.899.882,40	$ 143.054.417,88
Acta Mensual de Costos No.12 FEBRERO 2024	$ 185.492.030,00	$ 35.243.485,70	$ 37.098.406,00	$ 183.637.109,70
Acta Mensual de Costos No.13 MARZO 2024	$ 173.108.625,00	$ 32.890.638,75	$ 34.621.725,00	$ 171.377.538,75
Acta Mensual de Costos No.14 ABRIL 2024	$ 172.549.250,00	$ 32.784.357,50	$ 34.509.850,00	$ 170.823.757,50
Acta Mensual de Costos No.15 MAYO 2024	$ 172.549.250,00	$ 32.784.357,50	$ 34.509.850,00	$ 170.823.757,50
Acta Mensual de Costos No.16 JUNIO 2024	$ 191.914.250,00	$ 36.463.707,50	$ 38.382.850,00	$ 189.995.107,50
Acta Mensual de Costos No.17 JULIO 2024	$ 181.624.875,00	$ 34.508.726,25	$ 36.324.975,00	$ 179.808.626,25
Acta Mensual de Costos No.18 AGOSTO 2024	$ 174.242.375,00	$ 33.106.051,25	$ 34.848.475,00	$ 172.499.951,25
Acta Mensual de Costos No.19 SEPTIEMBRE 2024	$ 172.759.250,00	$ 32.824.257,50	$ 34.551.850,00	$ 171.031.657,50
Acta Mensual de Costos No.20 OCTUBRE 2024	$ 172.759.250,00	$ 32.824.257,50	$ 34.551.850,00	$ 171.031.657,50
Acta Mensual de Costos No.21 NOVIEMBRE 2024	$ 177.125.250,00	$ 33.653.797,50	$ 35.425.050,00	$ 175.353.997,50
Acta Mensual de Costos No.22 DICIEMBRE 2024	$ 195.769.250,00	$ 37.196.157,50	$ 39.153.850,00	$ 193.811.557,50
Acta Mensual de Costos No.23 ENERO 2025	$ 213.186.050,00	$ 40.505.349,50	$ 184.747.030,93	$ 68.944.368,57
Acta Mensual de Costos No.24 FEBRERO 2025	$ 248.410.435,00	$ 47.197.982,65	$ 215.272.482,97	$ 80.335.934,68
Acta Mensual de Costos No.25 MARZO 2025	$ 254.053.173,60	$ 48.270.102,98	$ 50.810.634,72	$ 251.512.641,86
Acta Mensual de Costos No.26 ABRIL 2025	$ 251.884.599,60	$ 47.858.073,92	$ 50.376.919,92	$ 249.365.753,60
Acta Mensual de Costos No.27 MAYO 2025	$ 244.982.786,00	$ 46.546.729,34	$ 48.818.397,20	$ 242.711.118,14
Acta Mensual de Costos No.28 JUNIO 2025	$ 240.737.600,00	$ 45.740.144,00	$ 48.147.520,00	$ 238.330.224,00
Acta Mensual de Costos No.29 JULIO 2025	$ 240.737.600,00	$ 45.740.144,00	$ 48.147.520,00	$ 238.330.224,00
Acta Mensual de Costos No.30 AGOSTO 2025	$ 240.737.600,00	$ 45.740.144,00	$ 48.147.520,00	$ 238.330.224,00
Acta Mensual de Costos No.31 SEPTIEMBRE 2025	$ 240.737.600,00	$ 45.740.144,00	$ 48.147.520,00	$ 238.330.224,00
Acta Mensual de Costos No.32 OCTUBRE 2025	$ 240.737.600,00	$ 45.740.144,00	$ 48.147.520,00	$ 238.330.224,00
Acta Mensual de Costos No.33 NOVIEMBRE 2025	$ 236.791.618,00	$ 44.990.407,42	$ 47.358.323,60	$ 234.423.701,82
Acta Mensual de Costos No.34 DICIEMBRE 2025	$ 229.710.020,00	$ 43.644.903,80	$ 45.942.004,00	$ 227.412.919,80
Acta Mensual de Costos No.36 ENERO 2026	$ 228.989.520,00	$ 43.508.008,80	$ 57.247.380,00	$ 215.250.148,80
Acta Mensual de Costos No.37 FEBRERO 2026	$ 246.124.663,20	$ 46.763.686,01	$ 61.531.165,80	$ 231.357.183,41
Acta Mensual de Costos No.38 MARZO 2026	$ 241.437.079,20	$ 45.873.045,05	$ 60.359.269,80	$ 226.950.854,45
TOTAL	$ 6.782.451.914,80	$ 1.288.665.863,81	$ 1.641.139.420,98	$ 6.429.978.357,63

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el plan de cargas inicial del Interventor aprobado por el supervisor del contrato de fecha 21 de febrero de 2025 para el período de marzo de 2026 el contrato de interventoría reporta un avance de 39,38 %

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada programada %:	59,31%
Total inversion ejecutada %:	39,38%

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
12/02/2024	ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.1
21/02/2025	ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.2
11/02/2026	ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.3

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO
SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 1.422.140.986,00	Póliza No. NB-100212631 Anexo No.2	6/02/2022	31/12/2026
Buen manejo del anticipo	$ 1.087.398.388,00	Póliza No. NB-100212631 Anexo No.2	6/02/2022	31/12/2026
Prestaciones sociales	$ 2.844.281.972,00	Póliza No. NB-100212631 Anexo No.2	6/02/2022	31/12/2029
Calidad del servicio	$ 4.266.422.958,00	Póliza No. NB-100212631 Anexo No.2	31/12/2026	31/12/2031

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/02/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/03/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO __

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2026S-VCAS-002663	4/02/2026	CONSORCIO VIAS ECG	Instrucción técnica obligatoria relacionada con la dedicación del Director de Interventoría Contrato de Interventoría No. 1002 de 2022

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

- Según lo informado por la interventoría, con base en el cronograma de trabajo aprobado mediante el Modificatorio No. 3, durante el presente periodo se continuó realizando el seguimiento y control del avance físico y financiero del proyecto. Se registra un valor programado de $33.686.142.597,05, equivalente al 70,532 % del valor total del contrato, y un valor ejecutado de $26.660.749.192,90, correspondiente al 55,822 %, lo que representa un atraso de obra de $7.025.393.404,15, equivalente al -14,710 %. Esta información corresponde a la semana No. 164 de ejecución, con fecha de corte al 26 de marzo de 2026.

La interventoría informó que solicitó al contratista la presentación de un plan de contingencia para superar el atraso acumulado y garantizar el cumplimiento de la programación contractual.

De acuerdo con la reprogramación presentada, la interventoría señaló la necesidad de incrementar la maquinaria y los recursos de obra para alcanzar la meta física de 8,8 km, teniendo en cuenta que no se prevé el otorgamiento de nuevas prórrogas al contrato.

La interventoría reiteró la recomendación de ejecutar la instalación de la capa asfáltica y la protección de taludes en tramos más cortos, con el fin de proteger la estructura estabilizada, evitar reprocesos y minimizar afectaciones a la programación de obra.

Así mismo, recomendó al contratista dar cumplimiento a las especificaciones INVIAS 420-22, 421-22 y 450-22 durante el proceso de instalación de la mezcla asfáltica MDC-19.

La interventoría informó que continúa realizando seguimiento a los procesos administrativos adelantados ante la Alcaldía Municipal de Cravo Norte respecto de los incumplimientos identificados durante la ejecución contractual.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

- Según lo informado por la interventoría, al cierre del periodo el contratista adelanto las actividades de desistimiento de la solicitud de extraccion de minerales presentada en diciembre de 2025, así como la solicitud de liberación de áreas ante la autoridad competente. Sin embargo, a la fecha no se ha radicado una nueva solicitud ante la ANM ni se cuenta con un acto administrativo en firme que habilite la explotación de materiales para el proyecto.
- La interventoría reiteró la prohibición de realizar actividades de extracción, transporte o utilización de materiales pétreos sin contar con los permisos y licencias correspondientes, insistiendo en la necesidad de verificar proveedores autorizados y garantizar la trazabilidad y procedencia legal de los materiales empleados en obra.
- La interventoría informó que el Plan de Inversión Ambiental continúa pendiente de actualización y radicación formal, debido a los ajustes requeridos conforme a los valores de mercado y a las disposiciones del Apéndice D – Gestión Ambiental, situación que limita la adecuada planeación y seguimiento de las actividades de compensación, restauración y siembra.
- En materia social, la interventoría reportó que las oficinas de atención a la comunidad operaron conforme a la programación establecida, garantizando la continuidad de la atención y el adecuado desarrollo de los procesos de relacionamiento con la comunidad.
- No obstante, la interventoría señaló la necesidad de fortalecer las actividades de relacionamiento comunitario en el Área de Influencia Directa (AID), con el fin de mitigar riesgos sociales y asegurar el cumplimiento de las metas definidas en el Plan de Inversión Social.
- Así mismo, la interventoría informó que persiste un desfase en la ejecución de las actividades de cultura vial y en la entrega de los kits programados, situación que podría afectar el cumplimiento de los indicadores previstos y la percepción de seguridad vial por parte de la comunidad beneficiaria.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza seguimiento a la ejecución del convenio mediante comunicación telefonica y reuniones virtuales.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

Cordialmente,

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1094267357 DE PAMPLONA