Compromisos reunión de seguimiento contratos EMSA ESP

Fecha: 20 de mayo de 2026

CONTRATO PRONE GGC 661 2021					
ITEM	**COMPROMISO**	**RESPONSABLE**	**FECHA PARA CUMPLIMIENTO COMPROMISO REUNION ABRIL 28 DE ABRIL DE 2026**	**OBSERVACION / ESTADO 20 DE MAYO DE 2026**	**RESPONSABLE , FECHA Y COMPROMISO REUNION 20 DE MAYO DE 2026**
1	Reiteracion : Remitir la documentación tecnica final y los soportes de la liquidación de los contratos de obra e interventoría derivados. Fecha de compromiso segun reunion de seguimiento 18 de febrero de 2026: para el 25 de febrero de 2026. Se reitero mediante correo electronico del 12 de marzo de 2026. Fecha de compromiso segun reunion de seguimiento 25 de marzo de de 2026 para el 9 de abril de 2026	EMSA ESP	30 de abril de 2026	El 19 de mayo de 2026 Se recibe correo electronico de EMSA con documentacion	MME : 29 de mayo de 2026 revision documentacion compartida para realizar actas de terminacion y balance financiero
2	Realizar el reporte de los informes mensuales pendientes en el aplicativo AVANZAME .	EMSA ESP / MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	15 de mayo de 2026	Se encuentra aprobado en AVANZAME hasta marzo 2025 avance 70%	EMSA: 29 de mayo de 2026 cargue informe abril 2025
CONTRATO PRONE GGC 701 2021					
ITEM	**COMPROMISO**	**RESPONSABLE**	**FECHA PARA CUMPLIMIENTO COMPROMISO REUNION ABRIL 28 DE ABRIL DE 2026**	**OBSERVACION / ESTADO 20 DE MAYO DE 2026**	**RESPONSABLE , FECHA Y COMPROMISO REUNION 20 DE MAYO DE 2026**
1	Reiteracion: Remitir la documentación tecnica final y los soportes de la liquidación de los contratos de obra e interventoría derivados. Se solicito inicialmente para el 5 de marzo de 2026. Se reitero mediante correo electronico del 12 de marzo de 2026. Fecha de compromiso segun reunion de seguimiento 25 de marzo de de 2026 para el 9 de abril de 2026	EMSA ESP	5 de mayo de 2026	El 19 de mayo de 2026 Se recibe correo electronico de EMSA con documentacion	MME : 29 de mayo de 2026 revision documentacion compartida para realizar actas de terminacion y balance financiero
2	Reiteracion: realizar el reporte de los informes mensuales pendientes en el aplicativo AVANZAME . Fecha de compromiso segun reunion de seguimiento 18 de febrero de 2026: para el 27 de febrero de 2026. Fecha de compromiso segun reunion de seguimiento 25 de marzo de de 2026 para el 9 de abril de 2026	EMSA ESP	15 de mayo de 2026	Ultimo periodo reportado Noviembre - 2024 avance 85 %	EMSA: 29 de mayo de 2026 cargue informe diciembre 2024
3	Reiteracion: compartir la poliza a la suspension del contrato Se realizo solicitud mediante rad 2-2026-01429 fecha 20-04-2026	EMSA ESP	5 de mayo de 2026	Se recibe poliza (ANEXO 23) el dia 19 de mayo de 2026	EMSA: 22 de mayo de 2026 realizara carggue de poliza en SECOP II
4	**NOTA :** suspendido por 6 meses hasta el 30 de abril de 2026, se reinicia sin novedades.	EMSA ESP / MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	30 de abril de 2026	**NOTA :** Se reinicia contrato sin novedade 30 de abril de 2026,	EMSA Y MME : 27 de mayo de 2026 Realizar reunion para verificar desembolsosy pagos por remuneracion,proyeccion de balance financiero
CONTRATO PRONE GGC 704 2021					
ITEM	**COMPROMISO**	**RESPONSABLE**	**FECHA PARA CUMPLIMIENTO COMPROMISO REUNION ABRIL 28 DE ABRIL DE 2026**	**OBSERVACION / ESTADO 20 DE MAYO DE 2026**	**RESPONSABLE , FECHA Y COMPROMISO REUNION 20 DE MAYO DE 2026**
1	Reiteracion : Realizar el reporte de los informes mensuales pendientes en el aplicativo AVANZAME , ultimo informe reportado febrero de 2024.Se solicito inicialmente para el 27 de febrero de 2026	EMSA ESP	15 de mayo de 2026	Se reviso y aprobo periodo marzo 2024 avance 87%	EMSA: 29 de mayo de 2026 cargue informe abril 2024
2	Verificar el estado de las porlizas del contrato	MME		Verificar el estado de las porlizas del contrato	MME : 21 de mayo de 2026 : Verificar el estado de las porlizas del contrato
CONTRATO PRONE GGC 705 2021					
ITEM	**COMPROMISO**	**RESPONSABLE**	**FECHA PARA CUMPLIMIENTO COMPROMISO REUNION ABRIL 28 DE ABRIL DE 2026**	**OBSERVACION / ESTADO 20 DE MAYO DE 2026**	**RESPONSABLE , FECHA Y COMPROMISO REUNION 20 DE MAYO DE 2026**

1	Reiteracion : Remitir la documentación tecnica final y los soportes de la liquidación de los contratos de obra e interventoría derivados. Fecha de compromiso segun reunion de seguimiento febrero 19 de 2026: para el 09 de marzo de 2026.Fecha de compromiso segun reunion de seguimiento 25 de marzo de de 2026 para el 9 de abril de 2026	EMSA ESP	8 de mayo de 2026	Se recibe correo electronico con documentacion el dia 16 de mayo de 2026	MME : 29 de mayo de 2026 revision documentacion compartida para realizar actas de terminacion y balance financiero
2	Remitir la documentación relacionada con el cierre de encargo fiduciario. Fecha de compromiso segun reunion de seguimiento febrero 19 de 2026: para el 25 de febrero de 2025. Fecha de compromiso segun reunion de seguimiento 25 de marzo de de 2026 para el 9 de abril de 2026	EMSA ESP	29 de mayo de 2026	Se recibe correo electronico con documentacion el dia 16 de mayo de 2026 EMSA RELIZA SOLICITTUD DE LIQUIDACION EL 30 DE ABRIL DE 2026	MME : 29 de mayo de 2026 revision documentacion compartida para realizar actas de terminacion y balance financiero
3	Reiteracion : Informe de marcacion de infraestructura construida con recursos del presente contrato. echa de compromiso segun reunion de seguimiento febrero 19 de 2026: para el 24 de febrero de 2025.Fecha de compromiso segun reunion de seguimiento 25 de marzo de de 2026 para el 9 de abril de 2026	EMSA ESP	5 de mayo de 2026	5/5/2026 pendiente	EMSA :15 de agosto 2026, depende de contratacion directa para el desarrollo de actividades
4	Reiteracion: Realizar el reporte de los informes mensuales pendientes en el aplicativo AVANZAME. ultimo informe reportado julio de 2024. Fecha de ultimo compromiso 05 de marzo de 2026.Fecha de compromiso segun reunion de seguimiento 25 de marzo de de 2026 para el 9 de abril de 2026	EMSA ESP	15 de mayo de 2026	en revision Septiembre - 2024 Avance 84%	MME: 22 de mayo de 2026, revisar informe en aplicativo avanzame
5	Nota : el grupo de gestion contractual solicita ajuste en nota de polizas que informen el historico de modificaciones contractuales	MME		Se remitira por parte del MME solicitud de ajuste a la poliza (incluir historico)	MME: 22 de mayo de 2026, remitir solicitud de ajuste a la poliza (incluir historico)
CONTRATO PRONE GGC 706 2021					
ITEM	**COMPROMISO**	**RESPONSABLE**	**FECHA PARA CUMPLIMIENTO COMPROMISO REUNION ABRIL 28 DE ABRIL DE 2026**	**OBSERVACION / ESTADO 20 DE MAYO DE 2026**	**RESPONSABLE , FECHA Y COMPROMISO REUNION 20 DE MAYO DE 2026**
1	Reiteracion: Realizar el reporte de los informes mensuales pendientes en el aplicativo AVANZAME. Fecha de compromiso segun reunion de seguimiento 18 de febrero de 2026: para el 27 de febrero de 2026 .Fecha de compromiso segun reunion de seguimiento 25 de marzo de de 2026 para el 9 de abril de 2026	EMSA ESP	15 de mayo de 2026	En Revision informe julio 2024 : avance 95%	MME: 22 de mayo de 2026, revisar informe en aplicativo avanzame
CONTRATO PRONE GGC 1180 2023					
ITEM	**COMPROMISO**	**RESPONSABLE**	**FECHA PARA CUMPLIMIENTO COMPROMISO REUNION ABRIL 28 DE ABRIL DE 2026**	**OBSERVACION / ESTADO 20 DE MAYO DE 2026**	**RESPONSABLE , FECHA Y COMPROMISO REUNION 20 DE MAYO DE 2026**
1	Remitir la documentación asociada al Acta de liquidacion y Acta de terminacion de obra. Fecha de compromiso segun reunion de seguimiento 25 de marzo de de 2026 para el17 de abril de 2026	EMSA ESP - SINCREL	8 de mayo de 2026	Se recibe correo electronico con documentacion el dia 16 de mayo de 2026 EMSA RELIZA SOLICITTUD DE LIQUIDACION EL 30 DE ABRIL DE 2026	MME : 29 de mayo de 2026 revision documentacion compartida para realizar actas de terminacion y balance financiero
2	Realizar el reporte de los informes mensuales pendientes en el aplicativo AVANZAME	EMSA ESP	15 de mayo de 2026	En revision diciembre 2025 avance 71%	MME: 22 de mayo de 2026, revisar informe en aplicativo avanzame
3	Realizar la coordinacion de la visita de obra por parte del Ministerio de Minas y Energia . EMSA adelanta adelanta el tramite de matricula de usuarios.	EMSA ESP - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	15 de mayo de 2026	PENDIENTE MME	MME - EMSA : 22 de mayo de 2026: Coordinar visita del 01 al 05 de junio 2026
4	Remitir poliza actualizada a la modificacion contractual : se firma otro si No. 3 el dia 27 de abril de 2025 (prorroga hasta enero 2027)	EMSA ESP	12 de mayo de 2026	se firma otro si 3 27 de abril de 2025 (prorroga hasta enero 2027)	EMSA: 25 de mayo de 2026 , compartir poliza actualizada a modificacion contractual
5	Remitir cronograma actualizado a otrosi No 3 suscrito el 27 de abril de 2025 (prorroga hasta enero 2027)	EMSA ESP	30 de abril de 2026	se firma otro si 3 27 de abril de 2025 (prorroga hasta enero 2027)	MME: 27 de mayo de 2026: enviar cronograma actualizado
CONTRATO PRONE GGC 1202 2023					
ITEM	**COMPROMISO**	**RESPONSABLE**	**FECHA PARA CUMPLIMIENTO COMPROMISO REUNION ABRIL 28 DE ABRIL DE 2026**	**OBSERVACION / ESTADO 20 DE MAYO DE 2026**	**RESPONSABLE , FECHA Y COMPROMISO REUNION 20 DE MAYO DE 2026**

1	Realizar el reporte de los informes mensuales pendientes en el aplicativo AVANZAME	EMSA ESP	15 de mayo de 2026	Se reviso y aprobo periodo noviembre 2025	EMSA: 29 de mayo de 2026 cargue informe diciembre 2024
2	Realizar la coordinacion de la visita de obra por parte del Ministerio de Minas y Energia . EMSA adelanta adelanta el tramite de matricula de usuarios.	EMSA ESP - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	15 de mayo de 2026	PENDIENTE MME	MME - EMSA : 22 de mayo de 2026: Coordinar visita del 01 al 05 de junio 2026
3	Remitir cronograma actualizado a otrosi No 3 suscrito el 27 de abril de 2025 (prorroga hasta enero 2027)	EMSA ESP	29 de abril de 2026	se realizo la remision de cronograma, es necesario firmar nuevamente por ajustes del acta	MME: 27 de mayo de 2026: enviar cronograma actualizado firmado
4	Reiteracion : remitir poliza actualizada a la modificacion contractual se firma otro si No. 3 el 26 de marzo de 2025 (prorroga hasta agosto 2026)	EMSA ESP	8 de mayo de 2026	EMSA remitio la poliza	MME: 14 de mayo de 2026 se solicito la aprobacion de polizas al grupo de gestion contractual
CONTRATO PRONE GGC 2112 2025					
ITEM	**COMPROMISO**	**RESPONSABLE**	**FECHA PARA CUMPLIMIENTO COMPROMISO REUNION ABRIL 28 DE ABRIL DE 2026**	**OBSERVACION / ESTADO 20 DE MAYO DE 2026**	**RESPONSABLE , FECHA Y COMPROMISO REUNION 20 DE MAYO DE 2026**
1	Reiteracion: Realizar el reporte de los informes mensuales pendientes en el aplicativo AVANZAME y respectivos soportes. Solicitud realizada mediante correo electronico del dia 09 de marzo de 2026. Fecha de compromiso segun reunion de seguimiento 25 de marzo de de 2026 para el 9 de abril de 2026. reiteracion mediante radicado 2-2026-017453 de fecha: 24-04-2026	EMSA ESP	8 de mayo de 2026	no se ha realizado ´posible inclumplimiento de actividades	EMSA : 21 de mayo de 2026 : remision de propuesta de modificacion de cronograma EMSA : 31 mayo 2026: compartir informes de avance de las gestiones realizadas por EMSA ESP (febrero , marzo , abril , mayo 2026)
2	Reiteracion: Realizar la remision de la poliza actualiza al acta de inicio . Fecha de compromiso segun reunion de seguimiento 25 de marzo de de 2026 para el 9 de abril de 2026	EMSA ESP	5 de mayo de 2026	EMSA remitio la poliza	MME: 14 de mayo de 2026 se solicito la aprobacion de polizas al grupo de gestion contractual
CONTRATO FAZNI-GGC-417-2015					
ITEM	**COMPROMISO**	**RESPONSABLE**	**FECHA PARA CUMPLIMIENTO COMPROMISO REUNION ABRIL 28 DE ABRIL DE 2026**	**OBSERVACION / ESTADO 20 DE MAYO DE 2026**	**RESPONSABLE , FECHA Y COMPROMISO REUNION 20 DE MAYO DE 2026**
1	Remitir respuesta a comunicacion No. 2-2026-007797 de fecha 11 de marzo de 2026, relacionado con el requerimiento de informes de avance de enero y febrero 2026 del contrato FAZNI GGC 417 2015 Realizar el reporte de los informes mensuales pendientes en el aplicativo AVANZAME . se reitera mediante radicado 2-2026-015627 de fecha: 18-04-2026	EMSA ESP	7 de mayo de 2026	se recibe informe final de interventoria en avanzame el 11 de mayo 2025	EMSA : 30 mayo 2026 : obtener polizas de contratos derivados en proceso de liquidacion (obra e interventoria) EMSA : 31 mayo 2026: compartir informes de avance de las gestiones realizadas por EMSA ESP (enero, febrero , marzo , abril , mayo 2026) EMSA : 10 de julio de 2026 : formalizar la contratacion de obra e interventoria MME: 22 de mayo de 2026, revisar informe en aplicativo avanzame MME: 15 de junio de 2026 :verificar hito de pago de adicion de recursos (reinico de contratos derivados)
2	Reiteracion : Remitir respuesta a comunicacion con radicado 2-2025-058662 del 12-12-2025 : Solicitud plan de seguimiento de las obras contrato FAZNI-GGC-417-2015, Se solicito para el 23 de febrero de 2026 y el 9 de abril de2026	EMSA ESP	11 de mayo de 2026	Se remitio reiteracion mediante rad. 2-2026-018390 de fecha 30 de abril de 2026	MME :21 de mayo 2026: Compartir informe de hallazgos de interventoria. EMSA : 31 mayo 2026: plan de trabajo a los hallazgos de contraloria (mantenientos infraestructura)
3	Remitir poliza actualizada al otrosi No 5	EMSA ESP	5 de mayo de 2026	EMSA remitio la poliza	MME: 14 de mayo de 2026 se solicito la aprobacion de polizas al grupo de gestion contractual
4	Posible incumplimiento del contrato	EMSA ESP	20 de mayo de 2026	**Nota: Ante las reiteradas solicitudes de informes de avance y remision de soportes de ejecucion de actividades, sin recibir respuesta oportuna, el Ministerio de Minas y ENERGIA adelantara el proceso de posible incumplimiento del contrato**	MME: 27 de mayo de 2026 remitir informe de posible incumplimiento del contrato
CONTRATO FAZNI GGC 634 L5 2020					
ITEM	**COMPROMISO**	**RESPONSABLE**	**FECHA PARA CUMPLIMIENTO COMPROMISO REUNION ABRIL 28 DE ABRIL DE 2026**	**OBSERVACION / ESTADO 20 DE MAYO DE 2026**	**RESPONSABLE , FECHA Y COMPROMISO REUNION 20 DE MAYO DE 2026**

1	Verificar por parte de EMSA la necesidad de la suscripcion de otro si modificando el entregable de "certificacion de cierre de cuenta bancaria" para las suscipcion del acta de terminacion de etapa de instalacion. Fecha de compromiso segun reunion de seguimiento 25 de marzo de de 2026 para el 7 de abril de 2026 **NOTA: la poliza de cumplimiento finaliza en junio de 2026**	EMSA ESP	7 de mayo de 2026	13 de mayo de 2026 Se recibe solicitud de modificacion contractual (eliminar obligacion perenstacion certificacion cierre cuenta bancaria)	MME: 22 de mayo de 2026 remitir memorando de solicitud de modificacion contractual a grupo de gestion contractual
CONTRATO FAER GGC 561 2021					
ITEM	**COMPROMISO**	**RESPONSABLE**	**FECHA PARA CUMPLIMIENTO COMPROMISO REUNION ABRIL 28 DE ABRIL DE 2026**	**OBSERVACION / ESTADO 20 DE MAYO DE 2026**	**RESPONSABLE , FECHA Y COMPROMISO REUNION 20 DE MAYO DE 2026**
1	Remitir la documentación tecnica final y los soportes de la liquidación de los contratos de obra e interventoría derivados.	EMSA ESP	12 de mayo de 2026	21 de mayo de 2026 remision de docuementacion final	EMSA: 21 de mayo de 2026: remitir documnetacion final complementaria relacionada con el final de los contratos derivados EMSA - MME : 27 de mayo de 2026 reunion para verificar pago por remuneracion pendiente, sujeto al acta de de entrega de infraestructura
2	Realizar el reporte de los informes mensuales pendientes en el aplicativo AVANZAME	EMSA ESP	12 de mayo de 2026	Se reviso y aprobo periodo marzo y abril 2025, luego el contrato tienen suspension hasta mayo de 2026	EMSA : 31 de mayo de 2026 Realizar el reporte final de mayo de 2026 ante reinicio del contrato FAER
3	Anexar en el portal secop II la actualizacion de la poliza (anexo 32) para la aprobacion	EMSA ESP	12 de mayo de 2026	Mediante rad No. 2-2026-016496 de 22 de abril de 2026, el MME solicita Anexar en el portal secop II la actualizacion de la poliza (anexo 32) para la aprobacion	EMSA : 21 de mayo de 2026 : cargue de polizas (anexo 32) para la aprobacion
4	**NOTA** : el vencimiento de suspensión vigente es el dia 12 de mayo de 2026, el dia 14 de mayo de 2026 finalizo la actividad constructiva				MME: 22 de mayo de 2026 : compartir el acta de recibo y entrega de infraestructura