Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo		**Contrato**		**Etapa Contrato**		**Fecha Informe**		**Periodo Informe**	
Departamento		**Municipio**		**Comité**		**Número acta**		**Número de proyectos**	
Contratista		**Apoyo técnico**		**Apoyo Jurídico**		**Supervisor**			
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Alcance del Contrato

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción		**Fecha acta de inicio**		**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Actividad 1. Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	27-02-2026	02-03-2026	%0.88	%100
Etapa 1	Actividad 2. Publicación de pliegos para la contratación de la interventoría según corresponda.	03-03-2026	07-03-2026	%0.88	%100
Etapa 1	Actividad 3. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	08-03-2026	12-03-2026	%0.88	%100
Etapa 1	Actividad 4. Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	13-03-2026	17-03-2026	%0.88	%100
Etapa 1	Actividad 5. Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	18-03-2026	25-03-2026	%0.88	%100
Etapa 1	Actividad 6. Elaboración de pliego de contratación de Obra	28-02-2026	03-03-2026	%0.88	%100
Etapa 1	Actividad 7. Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda para el contrato de obra y/o suministro	04-03-2026	08-03-2026	%0.88	%100
Etapa 1	Actividad 8. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas para el contrato de obra y/o suministro	09-03-2026	14-03-2026	%0.88	%100
Etapa 1	Actividad 9. "Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio."	15-03-2026	19-03-2026	%0.88	%100
Etapa 1	Actividad 10. Realización de socialización y verificación de usuarios.	20-03-2026	03-04-2026	%0.88	%60
Etapa 1	Actividad 11. Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	04-04-2026	18-04-2026	%0.88	%100
Etapa 1	Actividad 12. Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	19-04-2026	03-05-2026	%0.88	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Actividad 13. "Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	20-03-2026	03-04-2026	%0.88	%60
Etapa 1	Actividad 14. Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	20-03-2026	03-04-2026	%0.88	%0
Etapa 1	Actividad 15. Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo o zonas de protección.	20-03-2026	03-04-2026	%0.88	%100
Etapa 1	Actividad 16. Verificación que los potenciales usuarios beneficiarios no se encuentran ubicados en áreas pertenecientes a Parques Nacionales Naturales.	20-03-2026	03-04-2026	%0.88	%0
Etapa 1	Actividad 17. Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	04-04-2026	18-04-2026	%0.92	%0
Etapa 2	Actividad 1. Enviar cronograma de obra con horizonte mensual aprobado por la interventoría	19-04-2026	24-04-2026	%11.66	%0
Etapa 2	Actividad 2. Avance de obra del 35%	25-04-2026	08-06-2026	%11.66	%0
Etapa 2	Actividad 3. Avance de obra del 60%	09-06-2026	28-07-2026	%11.66	%0
Etapa 2	Actividad 4. Avance de obra del 80%	29-07-2026	16-09-2026	%11.66	%0
Etapa 2	Actividad 5. Acta de recibo de obras	17-09-2026	06-10-2026	%11.66	%0
Etapa 2	Actividad 6. Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor e Inicio del plazo de la Fase II AOM	07-10-2026	16-10-2026	%11.7	%0
Etapa 3	Actividad 1. Acta de liquidación de contratos de obra e interventoria	17-10-2026	26-10-2026	%3.75	%0
Etapa 3	Actividad 2. Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	27-10-2026	05-11-2026	%3.75	%0
Etapa 3	Actividad 3. Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato.	06-11-2026	15-11-2026	%3.75	%0
Etapa 3	Actividad 3. Avance de obra del 60%	16-11-2026	26-11-2026	%3.75	%0

Fecha de terminación del contrato		**Fecha para liquidación contrato**		**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes		**Suspendido**		**Desde**	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%	**Avance contrato real**	%	**Retraso contrato**	%
Avance obra proyectado	%	**Avance de obra real**	%	**Retraso obra**	%

Ultimo informe Constratista		Conclusiones Evaluación Técnica - último informe		Acciones a realizar – último informe	

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%	Valor Total del Contrato		Valor Total Pagado	

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
En proceso de prorroga por un termino de 3 meses, por motivos de afectacion ambiental.	29-05-2026		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo