EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	1 de 2

Fecha Actual:	29/05/2026	Acta No.	6
Nombre del CONTRATISTA:	ENERGY SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.	Cédula o NIT:	901.516.933-0
Nombre Representante Legal:	JUAN CAMILO QUESADA BALDION	Cédula o NIT:	1.116.269.826
Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:	EMTULUA E.S.P	Cédula o NIT:	891.900.268-1
Nombre Representante Legal:	JOHAN MANUEL CARDONA DUQUE	Cédula o NIT:	1.116.259.297

Tipo de Contrato	Obra Civil		Orden de Trabajo		Interventoría	X	No. CONTRATO	100-10-10-3.1-2025
	Consultoría		Prestación Servicio		Convenio Interadmin.		Otro:	
Objeto del Contrato:	"INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 330.21.1.05 DEL AÑO 2025 PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO EN SU PROGRAMA ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN ARTICULACION ENTRE EL MUNCIPIO DE TULUA Y EMPRESAS MUNCIIPALES DE TULUA - EMTULUA E.S.P. EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ DEL VALLE DEL CAUCA.							

Fecha de suscripción	12 de junio de 2025 día - mes - año	Fecha de Inicio	16 de junio de 2025 día - mes - año	Fecha Terminación	31 de diciembre de 2025 día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	$ 612.338.937,80	Adición Contrato:	$ 295.920.835,56	Valor Final Contr.:	$ 908.259.773,36
Plazo Inicial:	31/12/2025	Plazo Final:	21/09/2026	Vr.Final Ejecución:	$ 908.259.773,36

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO
1	CUMPLIO CON LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA EMTULUA E.S.P
2	SE VERIFICÓ QUE LAS OBRAS EJECUTADAS SE AJUSTAN A LOS PARÁMETROS TÉCNICOS Y NORMATIVOS VIGENTES, REVISANDO EL CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: CONTRATO No. 100-10-10.4-5-2025: INSTALACIÓN DE MARCO TAPA - TAPA EN LÁMINA ALFAJOR 2.5 MM DIMENSIÓN ENTRE 0.90X0.90 - 1.0X1.0, INSTALACIÓN DE MEDIO RELLENO FILTRO PERCOLADOR POLIPROP, INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO, INSTALACIÓN DE LECHO DE PIEDRA REDONDA DIÁMETRO 2" A 3", LOCALIZACIÓN - REPLANTEO ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA CÁMARA DE INSPECCIÓN CON SU RESPECTIVA TAPA, TRANSPORTE DE MEDIO RELLENO FILTRO PERCOLADOR POLIPROP, ACARREO DE MATERIALES PÉTREOS AGREGADOS, INSTALACIÓN DE CINTA PVC V-15, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA AGRÍCOLA, INSTALACIÓN DE FORMALETA METÁLICA, RELLENO DE MATERIAL EN SITIO COMPACTADO, RESANE DE CORBATAS EN CONCRETO 4000 PSI, INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NOVAFORT DE 12", SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y ACEITES PARA EQUIPOS A GASOLINA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y ACEITES PARA EQUIPOS A DIÉSEL, INSTALACIÓN DE MARCO TAPA - TAPA EN LÁMINA ALFAJOR 2.5 MM DIMENSIÓN ENTRE 1.35 - 0.70, IMPERMEABILIZACIÓN EXTERIOR EN MUROS DE TANQUE ENTERRADO 4000 PSI, IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR EN MUROS DE TANQUE ENTERRADO 4000 PSI Y CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE CIMIENTO ENLACE H=20-40 CM 3100 PSI. ASÍ MISMO, PARA EL CONTRATO No. 100-10-10.4-3-2025, SE VERIFICÓ LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ALQUILER DE EQUIPOS Y COORDINADOR DE ALTURAS PARA TRABAJO EN SUSPENSIÓN - SISTEMA DE ACCESO POR CUERDAS (LÍNEA DE VIDA, DESCENDEDOR, BLOQUEADOR, ARNÉS Y ACCESORIOS) H=33M, IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO ANDAMIO H+200 M L=1.4X3.0 ALTURA, INSTALACIÓN DE CONCERTINA DOBLE 45 CM EN ACERO INOXIDABLE Y ACCESORIOS, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, MORTERO DE RELLENO INTERNO, MEMBRANA PVC DE IMPERMEABILIZACIÓN 1.5 MM, SUPERVISIÓN DE COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS Y ESPACIO CONFINADO H=33M, IMPERMEABILIZACIÓN ACRÍLICA + FIBRA - 10 AQOS (LOSA SUPERIOR Y EXTERIOR), ACARREO DE MATERIAL PÉTREO Y SOBRANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO, VÁLVULAS PARA FLAUTA DE 6" PARA LA CONEXIÓN VIEJA Y NUEVA, UNIÓN REPARACIÓN PVC RDE 21 - 6", SOPORTES PARA TUBERÍA DE 6", SOPORTES PARA TUBERÍA DE 4", INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA #10 ROMBO 2 1/2" E INSTALACIÓN DE POSTE EN TUBO GALVANIZADO DE 2" X 2.3 MM CALIBRE 13.
3	REALIZÓ SEGUIMIENTO SEMANAL DE AVANACE DE CRONOGRAMA Y SUS AJUSTES NECESARIOS.
4	REALIZO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES, DURANTES Y DESPUES DE LAS OBRAS REALIZADAS.
5	SE TUVO COMUNICACIÓN PERMANENTE CON EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA
6	EJERCIO CONTROL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRATUALES DE LOS CONTRATISTAS
7	PRACTICO LA INSPECCION COMPLETA DE LAS OBRAS Y REALIZO REUNIONES(COMITES DE OBRA)
8	CONSIGNO EN ACTAS LOS CONVENIOS, ACUERDOS O PACTOS QUE FUERON NECESARIOS Y CONVENIENTES PARA LA BUENA MARCHA DE LOS CONTRATOS.
9	VERIFICO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS.
10	PRESENTO INFORME MENSUAL A EMTULUA

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	2 de 2

PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	52-44-101017338	NOMBRE ASEGURADORA:		SEGUROS DEL ESTADO SA	
CLASE DE PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA		SUSCRIPCIÓN	FECHA APROBACIÓN
		(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)
CUMPLIMIENTO	$ 272.477.932,01	12/06/2025	21/03/2027	30/04/2026	5/05/2026
MANEJO ANTICIPO	$ 183.701.681,34	12/06/2025	21/01/2027	30/04/2026	5/05/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 181.651.954,67	12/06/2025	21/01/2027	30/04/2026	5/05/2026
SALARIOS Y PREST.	$ 90.825.977,34	12/06/2025	21/09/2029	30/04/2026	5/05/2026

MODIFICACIONES CONTRATO				CÓDIGO PRESUP. No		21.02.93.02.01.02
	(DÍA)-(MES)-(AÑO)		(DÍA)-(MES)-(AÑO)			
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):	24/12/2025	AMPLIACIÓN PÓLIZA:	24/12/2025	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1	No	CD8-2025078
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	5/06/2025
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:	1/04/2026			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2	No	**CD8-2026068**
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:					Fecha	29/04/2026
ACTA DE REINICIO No. 1:	7/04/2026	AMPLIACIÓN PÓLIZA:	9/04/2026	REGISTRO PRESUPUESTAL 1	No	RP8-20250121
ACTA DE REINICIO No. 2:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	16/06/2025
				REGISTRO PRESUPUESTAL 2	No	RP8-20260097
					Fecha	5/05/2026

RESUMEN PRESENTE ACTA			RESUMEN DEL CONTRATO						
Total Costos Directos presente acta	$ 37.859.433,61	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración		Vr. Inicial	$ 612.338.937,80				$ 612.338.937,80	*100*
Imprevistos		Adicion	$ 295.920.835,00					
Utilidad		vr. Total	$ 908.259.772,80	$ -			$ 908.259.772,80	100%
TOTAL AIU		vr. Anticipo	$ 183.701.681,34			$ 183.701.681,34	$ 724.558.091,46	79,77%
IVA	$ 7.193.292,39	Acta No. 1		$ 113.532.000,62	$ 34.059.600,19	$ 79.472.400	$ 645.085.691	71,02%
Incremento por Distancia		Acta No. 2		$ 105.199.829,42	$ 31.559.948,83	$ 73.639.881	$ 571.445.810	62,92%
Subtotal Costos Indirectos	$ 7.193.292,39	Acta No. 3		$ 118.664.051,39	$ 35.599.215,42	$ 83.064.836	$ 488.380.974	53,77%
		Acta No. 4		$ 92.562.718	$ 27.768.815,30	$ 64.793.902	$ 423.587.072	46,64%
		Acta No. 5		$ 52.110.044	$ 15.633.013,08	$ 36.477.031	$ 387.110.042	42,62%
		Acta No. 6		$ 45.052.726	$ 13.515.817,80	$ 31.536.908	$ 355.573.133	39,15%
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	**$ 45.052.726,00**	**VR. TOTAL**		**$ 527.121.368,70**	**$ 158.136.410,61**	**$ 552.686.639**		
		Saldo		$ 381.138.404,10	$ 25.565.270,73	$ 355.573.133		
		Sumas igual		$ 908.259.772,80	$ 183.701.681,34	$ 908.259.773	355.573.133	

A Facturar son:	CUARENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS MC/TE	$ 45.052.726,00

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

Certifica que recibió a satisfacción el informe del periodo de 27 AL 28 de mayo 2026, por parte del contratista, relativo al Contrato de No.100-10-10.3-1-2025, en la cual se establece cual es la obligación del contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que el contratista ENERGY SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. ha realizado a satisfacción el objeto para ella encomendadas, y presentó el pago de salud, pension y riesgos con soporte Planilla Aportes en Línea pago seguridad social **No. 1082084696** y por tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en el presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, a los veintinueve (29) días del mes de mayo de 2026, por quienes en ello intervienen:

JOHAN MANUEL CARDONA DUQUE
SUPERVISOR EMTULUA ESP