	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO	**CÓDIGO: F-SG-012**
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022

ACTA No.02
FERE N 390

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO			
Número Contrato/Convenio:	SAMC-003-2025	**Certificado Disponibilidad Presupuestal CDP**	00711
		Certificado de Registro y Compromiso Presupuestal	00976
Rubro Presupuestal	Servicios para la comunidad sociales y personales		
Objeto del Contrato/Convenio:	“Suministro, transporte e instalación de paneles solares en el marco del convenio interadministrativo CT-2024-0011336 "Alianzas para el desarrollo", suscrito con EPM y el municipio de Entrerríos. Línea de gestión de proyectos productivos - ganadería sostenible.”		
Valor del Contrato/Convenio:	Ciento treinta y siete millones ciento ochenta y un mil novecientos treinta y nueve pesos m/c ($137.181.939).		
Duración del Contrato/Convenio:	Ciento diez y nueve (119) días		
Fecha de Suscripción	29/12/2025		
Fecha de Inicio	29/12/2025		
Valor adición/reducción	0		
Adición o prórroga (tiempo)	0		
Fecha de Terminación	30/04/2026		
RESPONSABLES			
Supervisor/Interventor	Gimena Restrepo Mejía, secretaria de Asistencia Técnica Agropecuaria, Ambiental y Desarrollo Comunitario		
Contratista	RENERGYSAS		

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	**Actividad**	**Evidencia (Referenciar anexos si aplica)**
Cumplir con el objeto del contrato, Desarrollando el mismo de acuerdo con las especificaciones técnicas y normativas.	El contratista cumplió con 30% del objetivo del contrato según las especificaciones técnicas.	Evidencia en el informe de actividades, el cual hace parte integral de esta acta

	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO	**CÓDIGO: F-SG-012**
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Entregar los Insumos requeridos en la secretaria de Asistencia Técnica Agropecuaria y Desarrollo Comunitario.	El contratista hace entrega los Insumos requeridos en un 30% en la secretaria de Asistencia Técnica Agropecuaria y Desarrollo Comunitario.	
El contratista deberá asumir el transporte necesario para la entrega de los insumos en el municipio de Entrerríos y en el lugar donde lo disponga el supervisor	El contratista asume el transporte necesario para la entrega de los insumos en el municipio de Entrerríos y en el lugar donde lo disponga el supervisor	
Suministro de Accesorios Mecánicos y eléctricos, fusibles, protecciones, cables.	El contratista hace entrega de suministros de Accesorios Mecánicos y eléctricos, fusibles, protecciones, cables en un 70%	
Realizar la Instalación, transporte y Estructura de soporte del sistema.	El contratista realiza la Instalación, transporte y Estructura de soporte del sistema.	
Puesta en marcha y capacitación del funcionamiento del sistema.	El contratista pone en puesta en marcha y capacitación del funcionamiento del sistema.	
Servicio de certificación de cumplimiento RETIE.	El contratista hace la certificación de cumplimiento RETIE.	
• Sistema inteligente de monitoreo. • Soporte post-venta 24/7 sin ningún costo	El contratista hace entrega de: •Sistema inteligente de monitoreo. •Soporte post-venta 24/7 sin ningún costo	

	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO	**CÓDIGO: F-SG-012**
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES			
Reportes anuales del rendimiento de su planta de generación.	El contratista hace reportes anuales del rendimiento de su planta de generación.		
Garantizar el cumplimiento del objeto del contrato por su cuenta y riesgo asumiendo enteramente los costos que genere la perfecta y total ejecución del objeto	El contratista Garantiza el cumplimiento de un 70% del objeto del contrato por su cuenta y riesgo asumiendo enteramente los costos que genere la perfecta y total ejecución del objeto		
Garantizar la calidad de los paneles y deberá instalarlos en los respectivos puntos	El contratista garantiza la calidad de los paneles y deberá instalarlos en los respectivos puntos		
El contratista deberá hacer la instalación en las fechas y cantidades solicitadas por el supervisor del contrato, durante la ejecución del contrato.	El contratista hace la instalación en las fechas y cantidades solicitadas por el supervisor del contrato, durante la ejecución del contrato.		
Instalar los bienes, objeto de este contrato, en las cantidades requeridas, en condiciones de calidad, y en óptimo funcionamiento para su posterior uso	El contratista Instala los bienes, objeto de este contrato, en un 70% de las cantidades requeridas, en condiciones de calidad, y en óptimo funcionamiento para su posterior uso		
Base de Cotización a la Seguridad Social (EPS, Pensión y ARL) 40% de los honorarios mensuales del contratista.	$N/A		
Valor Pagado Seguridad Social	$597.300	**Mes Cotizado**	Mayo 2026

Estado de avance del objeto contractual (%).	100% Avance financiero
Observaciones	Se autoriza el pago acordado en el contrato, teniendo en cuenta que en el momento se están cumpliendo con el objeto contractual.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromiso	**Fecha de Entrega**	**Responsable**
Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales existentes en el contrato	Durante el tiempo de ejecución del contrato.	RENERGYSAS

	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO	**CÓDIGO: F-SG-012**
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Descripción	**Valor**	**Saldo en el Contrato**
Valor inicial	$137.181.939	$137.181.939
Anticipo	$0	$0
Acta de Pago No. 1	$96.027.357	$41.154.582
Acta de Pago No. 2	$ 41.154.582	$0
DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO SE ACUERDA		
Pagar al Contratista la suma de cuarenta y un millones ciento cincuenta y cuatro mil quinientos ochenta y dos pesos m/c ($96.027.357) correspondientes al Acta de Pago No. 02, según tabla adjunta a la presente acta		

En caso de tratarse de un contrato de Obra Pública, debe diligenciarse además el siguiente cuadro.

CORTE DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA							
Item	**Descripción de la actividad**	**Unidad**	**Cantidad contractual**	**Cantidad adicional**	**Cantidad extra**	**Valor Unitario**	**Valor. Total**
1.							
2.							
				SUBTOTAL			
				AIU		**___ %**	
				TOTAL A PAGAR			

Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte del Supervisor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en el día 29 de mayo de 2026

GIMENA RESTREPO MEJIA
Secretaria de Asistencia Técnica Agropecuaria
Ambiental y Desarrollo Comunitario
Supervisor