	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	F-GI-01 Versión: 01
		Fecha: 26/09/2015

FECHA	21/10/2025	INFORME No.	2	DEL	22/09/2025	AL	21/10/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO,ADECUACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SABANETA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	INSTITUCIONES EDUCATIVAS

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
CONTRATO No.:	SAB-03-007-25			CONTRATO No.:			
PLAZO INICIAL:	4			PLAZO INICIAL:			
FECHA DE INICIACIÓN:	21/08/2025			FECHA DE INICIACIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/12/2025			FECHA DE TERMINACIÓN:			
PLAZO ACTUALIZADO:	122			PLAZO ACTUALIZADO:			
PLAZO TRANSCURRIDO:	61,0	EQUIVALE AL	50%	PLAZO TRANSCURRIDO:			
VALOR INICIAL :	$ 466.555.006			VALOR INICIAL :			
VALOR ACTUALIZADO:	$ 466.555.006			VALOR ACTUALIZADO:			
VALOR PAGADO:	$ 0,00	EQUIVALE AL	0,00%	VALOR PAGADO:			
VALOR POR PAGAR:	$ 466.555.006,00	EQUIVALE AL	100,00%	VALOR POR PAGAR:			
COORDINADOR:	Natalia Cristina Cardona Martínez			INTERVENTOR:			

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

		ACTA 1	
contrato de OBRA	TOTAL		
	amortizacion anticipo		
	pagado		

Registre el estado actual del proyecto, considerando los siguientes aspectos:

1.1 AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:
- Instalación de Cerramiento provisional en la I.E Presbitero Antonio Baena, para las obras de acueducto, baños del preescolar y restaurante
- Intervención del restaurante de la I.E Maria Auxiliadora
- Intervencion del restaurante I.E El Concejo
- Instalación de zocalos en restaurantes
- Resanes en muros por humedades y daños en baños y restaurantes
- Aplicación de pintura epóxica en restaurantes I.E. Maria Auxiliadora y I.E Presbitero Antonio Baena
- Instalación de cielo falso en PVC en restaurante I.E El Concejo y Presbitero
- Instalación de tuberia para acueducto de EPM en la I.E. Presbitero Antonio Baena

1.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS

RPC 3597 DEL 15-08-25 2.3.2.02.02.008-4677100 $73,538,936
RPC 3597 DEL 15-08-25 2.3.2.02.02.005-627100 $393,016,070

FECHA	21/10/2025	INFORME No.	2	DEL	22/09/2025	AL	21/10/2025

1.3. ASPECTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS - LEGALES - AMBIENTALES

TECNICOS:

- Se realiza un recorrido en las Instituciones educativas, en especial los restaurantes de la I.E. El Concejo, I.E Maria Auxiliadora, I.E Presbitero Antonio Baena donde se esta realizando la intervención atendiendo cada una de las necesidades que cada institucion tiene.
- Se define las obras extras que requiere cada institucion donde su intervencion principal es el mantenimiento y mejoramiento de las Instituciones Educativas

ADMINISTRATIVOS:

Se revisa el presupuesto y se inicia con la calibracion de cantidades y actividades por ejecutar en cada frente de obra, segun las necesidades de cada institucion educativa que han surgido en el avance de las actividades.

AMBIENTALES:

1. Capacitación en manejo de residuos solidos orden y aseo.
2. Instalación de cerramiento Institucion educativa El Concejo de Sasbaneta
3. Retiro de cubierta y belementos de la estructura para dosposicion en los sitios autorizados.
4. Cubrimiento de materiales pétreos con plástico con el fin de reducir el material particulado.

SOCIALES:

Se socializan las intervenciones con los rectores de las Instituciones y personal de la secretaria de Educacion para que esten enterados de las actividades que se van a ejecutar y poner en contexto a la comunidad que estaran deshabilitados mientras se avanzan en las actividades

LEGALES:


3. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES

4. INDICADORES

No.	Programa	Indicadores de Producto y/o Gestión	Unidad	Línea Base	Meta Plan Desarrollo	Meta en el Proyecto
1,1,2	Educacion de calidad, equidad y pertinencia territorial	Instituciones educactivas con solporte y mantenimiento sostenible	Número	8	8	6

FECHA	21/10/2025	INFORME No.	2	DEL	22/09/2025	AL	21/10/2025

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DEL PROYECTO




Demolición de zócalo existente I.E El Concejo




Demoliciones en la I.E Presbitero Antonio Baena




Demolición enchape baños I.E Presbitero Antonio Baena



Instalación Acueducto I.E Presbitero Antonio Baena



Instalación zócalo I.E El Concejo



Instalación cielo falso I.E El Concejo

Natalia C. Cardona M.

FIRMA: PROFESIONAL ENCARGADO DE LA SUPERVISION Y VIGILANCIA
NOMBRE: Natalia Cristina Cardona M.

Isabel Diaz

Vo.Bo. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
NOMBRE: Isabel Cristina Diaz Correa