	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	F-GI-01 Versión: 01
		Fecha: 26/09/2015

FECHA	21/01/2026	INFORME No.	5	DEL	22/12/2025	AL	21/01/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO	OTRO SI N°1 CONTRATO RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO,ADECUACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SABANETA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	INSTITUCIONES EDUCATIVAS

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
CONTRATO No.:	SAB-03-007-25			CONTRATO No.:			
PLAZO INICIAL:	5			PLAZO INICIAL:			
FECHA DE INICIACIÓN:	21/08/2025			FECHA DE INICIACIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/01/2026			FECHA DE TERMINACIÓN:			
PLAZO ACTUALIZADO:	153			PLAZO ACTUALIZADO:			
PLAZO TRANSCURRIDO:	153,0	EQUIVALE AL	100%	PLAZO TRANSCURRIDO:			
VALOR INICIAL :	$ 466.555.006			VALOR INICIAL :			
VALOR ACTUALIZADO:	$ 572.380.459			VALOR ACTUALIZADO:			
VALOR PAGADO:	$ 274.966.021,00	EQUIVALE AL	48,04%	VALOR PAGADO:			
VALOR POR PAGAR:	$ 297.414.438,00	EQUIVALE AL	192,45%	VALOR POR PAGAR:			
COORDINADOR:	Natalia Cristina Cardona Martínez			INTERVENTOR:			

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

		ACTA 1	ACTA 2	
contrato de OBRA	TOTAL	$ 274.966.021,00		
	amortizacion anticipo			
	pagado	$ 274.966.021,00	$ -	

Registre el estado actual del proyecto, considerando los siguientes aspectos:

1.1 AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Se revisa la entrega de las obras intervenidas por el contratista en la I.E Maria Auxiliadora: instalación de cubierta en estructura metalica liviana y teja en policarbonato en el acceso del restaurante, apolicacionj de mortero impermeabilizado en losa placa deportiva
- Se termina la instalacion de ventanetria en la I.E Jose Felix de Restrepo para la tienda de la institución

RPC 3597 DEL 15-08-25 2.3.2.02,02.008-4677100 $73,538,936
RPC 3597 DEL 15-08-25 2.3.2.02.02.005-627100 $393,016,070
RPC 5225 DEL 02-12-25 2.3.2.02.02.005-520100 $37,080,583
RPC 5225 DEL 02-12-25 2.3.2.02.02.005-627100 $1,872,362
RPC 5225 DEL 02-12-25 2.3.2.02.02.005-627601 $66,872,508

FECHA	21/01/2026	INFORME No.	5	DEL	22/12/2025	AL	21/01/2026

1.3. ASPECTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS - LEGALES - AMBIENTALES

TECNICOS:
- Se realiza un recorrido en las Instituciones educativas, en especial las I.E. Jose Felix de Restrepo, I.E Maria Auxiliadora donde se esta realizando la intervención final de cada una de las necesidades que cada institucion tiene.

ADMINISTRATIVOS:
Se revisa el presupuesto final según las actividades desarrolladas según contrato.

AMBIENTALES:
1. manejo de residuos solidos orden y aseo.
2. Cubrimiento de materiales pétreos con plástico con el fin de reducir el material particulado.

SOCIALES:
Se socializan las intervenciones con los rectores de las instituciones y personal de la secretaria de Educacion para que esten enterados de las actividades que se van a ejecutar y poner en contexto a la comunidad que estaran deshabilitados mientras se avanzan en las actividades

LEGALES:

3. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES


4. INDICADORES

No.	Programa	Indicadores de Producto y/o Gestión	Unidad	Línea Base	Meta Plan Desarrollo	Meta en el Proyecto
1,1,2	Educacion de calidad, equidad y pertinencia territorial	Instituciones educactivas con solporte y mantenimiento sostenible	Número	8	8	6

	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	F-GI-01 Versión: 01 Fecha: 26/09/2015


FECHA	21/01/2026	INFORME No.	5	DEL	22/12/2025	AL	21/01/2026

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DEL PROYECTO







Instalación de ventanas para la tienda de I .E Jose Felix de Restrepo



Instalación de cubierta I.E Maria Auxiliadora



Instalación canoas cubierta I.E Maria Auxiliadora



Aplicación de mortero impermeabilizado en losa I.E Maria Auxiliadora

Natalia C. Cardona M.

FIRMA: PROFESIONAL ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

NOMBRE: Natalia Cristina Cardona M.

Isabel Díaz C

Vo.Bo. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

NOMBRE: Isabel Cristina Diaz Correa