ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 06
CONTRATO Nº SA-015-2024

CONTRATO No:	SA-015-2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARROYO 85
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A (EDUBAR S.A)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA
OBJETO:	CONTRATAR LA OBRAS DE CANALIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL ARROYO DE LA CALLE 85 DESDE SUS AFLUENTES DE LA CARRERA 46 CON CALLE 88 Y CARRERA 45 CON CALLE 85, HASTA LA ENTREGA EN LA CALLE 84 CON CARRERA 52 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 117.038.433.119
VALOR ADICIONES:	-
VALOR ACUMULADO:	$ 117.038.433.119
PLAZO CONTRACTUAL INICIAL:	HASTA EL SEIS (06) DE AGOSTO DE 2026
PLAZO CONTRACTUAL PRORROGA #1:	24 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	-
FECHA DE REINICIO	-
PERIODO PRESENTE ACTA:	30 DE DICIEMBRE DE 2025 A 20 DE FEBRERO DE 2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	8,33%
% DE AVANCE ACUMULADO:	48,56%

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA # 6		NUEVO ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
Producto	Descripción	Unid	Cantidad	Valor	Valor AIU 30%	Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
Capítulo 1 - Obras Preliminares																
7159	Cerramiento en malla estabilizada h = 1,80 metros, incluye desmonte varios usos.	ML	2.600,00	$ 45.072	$ 58.594	$ 152.344.400	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4935	Localización Y Replanteo	M2	19.500,00	$ 5.709	$ 7.418	$ 144.651.000	19.500,00	$ 144.651.000,00	942,81	$ 6.993.769,00	256,84	$ 1.905.965,00	1.199,76	$ 8.899.765,00	18.300,24	$ 135.751.235,00
4928	Demolición De Pavimento Espesor Existente Entre 0.13, 0.20, 0.25 Metros Y Retiro De Material Demolido	M2	17.000,00	$ 12.344	$ 16.047	$ 272.799.000	17.000,00	$ 272.799.000,00	1.084,69	$ 17.404.381,00	-	$ -	1.084,69	$ 17.404.381,00	15.915,31	$ 255.394.619,00
4926	Demolición De Bordillo Existente Y Retiro De Material Demolido	ML	2.565,00	$ 6.452	$ 7.127	$ 21.131.555	2.565,00	$ 21.131.555,00	39,20	$ 215.235,60	350,50	$ 2.458.614,00	389,70	$ 2.713.249,60	2.684,30	$ 18.418.305,40
4972	Demolición De Andenes Existentes Y Retiro De Material Demolido	M2	6.500,00	$ 7.054	$ 9.179	$ 59.605.000	6.500,00	$ 59.605.000,00	1.238,14	$ 11.335.428,00	1.261,36	$ 11.566.625,00	2.499,50	$ 22.902.053,00	4.000,50	$ 36.702.947,00
6871	Demolición Jardineras Existentes, ancho Promedio 2,00 metros Y Retiro de Material Demolido	ML	800,00	$ 19.552	$ 25.418	$ 20.334.400	800,00	$ 20.334.400,00	45,00	$ 1.169.228,00	-	$ -	45,00	$ 1.169.228,00	764,00	$ 19.165.172,00
Capítulo 2 - Protección de Excavaciones con Pilotes en Concreto Reforzado																
7182	Pilote pre excavado D = 0,60 metros, en concreto de 4000 psi, incluye acero de refuerzo	ML	8.600,57	$ 944.172	$ 1.227.424	$ 7.242.501.232		$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
PI-04	Excavación mecanica en todo tipo de material para pozos de lanzamiento y salida y chimeneas, incluye retiro de material	M3	5.765,12	$ 53.398	$ 69.417	$ 401.585.675	5.500,00	$ 292.959.500,00	2.031,11	$ 140.993.443,00	213,46	$ 14.817.753,60	2.244,57	$ 155.811.196,60	1.255,43	$ 87.148.336,00
Pr-16	Demolición de muro contenedor por pilotes D=0,60 metros de concreto armado	M3	30,16	$ 326.600	$ 424.580	$ 12.805.489	120,00	$ 50.952.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	120,00	$ 50.952.000,00
Pr-18	Servicio de grúa de 10Ton para ingreso de maquinaria y equipo a pozos	HR	200,00	$ 294.400	$ 369.720	$ 73.944.000	219,00	$ 80.965.680,00	-	$ -	-	$ -	219,00	$ 80.965.680,00	31,00	$ 11.461.320,00
Capítulo 3 - Movimiento De Tierras																
4914	Excavación Mecánica En Todo Tipo De Material Para El Encauzamiento En Tubería Grp y/o PVC, Incluye Retiro De Material	M3	7.551,99	$ 28.432	$ 36.962	$ 279.126.654	500,00	$ 18.481.800,00		$ -	158,57	$ 5.861.064,00	158,57	$ 5.861.064,00	341,43	$ 12.619.936,00
4909	Relleno Con Material De Transpan Seleccionado Norma Invias Para El Encauzamiento (Incluye Corte, Traslado, Extendida, Humectación Y Compactado Al 95% Del Proctor Modificado), Desde La Cota De Batea Hasta Parte Inferior Del Suelo Cemento De La Reconstrucción Vial	M3	5.168,81	$ 95.125	$ 123.663	$ 641.418.485	500,00	$ 61.831.500,00		$ -	-	$ -	-	$ -	500,00	$ 61.831.500,00
4907	Cama De Asiento Para La Tubería H = 0,15 Metros, En Grancilla	M3	602,00	$ 201.119	$ 261.455	$ 209.668.910	269,69	$ 65.363.759,00		$ -	20,68	$ 5.465.326,00	20,68	$ 5.465.326,00	229,02	$ 59.878.424,00
Capítulo 4 - Pozos De Tuneladora Y Chimeneas Según Diseño																
4903	Solado En Concreto De 2000 Psi Para Pozos De Inspección E=0,07 Metros	M2	455,79	$ 45.766	$ 59.522	$ 27.124.752	455,79	$ 27.124.752,00	244,67	$ 14.563.099,00	-	$ -	244,67	$ 14.563.099,00	221,12	$ 13.161.653,00
4935	Concreto Estructural Fc=4000 Psi, Losa De Fondo Pozos De Inspección Y Chimeneas Y Canal Abierto , Fabricado En Planta, Y Vertido Con Bomba, Incluye Formaletas, Aditivos, Acabado, Vibrado Del Concreto Y Formación De Juntas De Hormigonado	M3	391,06	$ 1.036.199	$ 1.347.059	$ 526.769.833	391,06	$ 526.769.833,00	167,41	$ 225.567.249,00	-	$ -	167,41	$ 225.567.249,00	223,65	$ 301.273.643,00
4910	Concreto Estructural Fc=4000 Psi Para Muros De Pozos De Inspección, Chimeneas, Canal Abierto, Espesor 0.35 Metros, Fabricado En Planta, Y Vertido Con Bomba, Incluye: Juntas, Separadores, Distanciadores Para Encofrados Y Accesorios, Y Tapado De Orificios Resultantes Tras La Retirada Del Encofrado, Vibrado Y Desencofre Y Aditivos. Para Muros De Box Coulvert Y Canal Abierto	M3	229,03	$ 1.353.262	$ 1.759.241	$ 402.954.151	370,00	$ 650.919.170,00	309,29	$ 544.117.511,00	25,43	$ 44.718.459,00	334,71	$ 588.835.970,00	35,29	$ 62.083.183,00
4925	Concreto Estructural Fc= 5000 Psi, Para Tapa De Pozos De Inspección Y Chimeneas Con Función Vial, Espesor 0.30 Metros, Fabricado En Planta, Y Vertido Con Bomba, Incluye: Juntas, Separadores, Distanciadores Para Encofrados Y Accesorios, Y Tapado De Orificios Resultantes Tras La Retirada Del Encofrado, Vibrado, Desencofre Y Aditivos.	M3	285,16	$ 1.656.462	$ 2.153.401	$ 617.770.909	285,16	$ 617.770.909,00		$ -	-	$ -	-	$ -	285,16	$ 617.770.909,00
PI-01	Concreto estructural fc=28mPa para vigas de Pozos de Inspección	M3	209,96	$ 1.428.125	$ 1.856.563	$ 391.987.651	350,00	$ 653.437.850,00	267,76	$ 459.669.800,00	-	$ -	267,76	$ 459.669.800,00	82,24	$ 193.838.450,00
78	Acero de Refuerzo Figurado	kg	142.000,00	$ 7.894	$ 10.262	$ 1.457.204.000	282.708,13	$ 2.891.139.324,00	282.708,13	$ 2.891.139.324,00	-	$ -	282.708,13	$ 2.891.139.324,00	-	$ -
4917	Tapas En Hd De 24" Para Pozos De Inspección	UN	6,00	$ 799.053	$ 1.038.769	$ 6.310.162	16,00	$ 16.681.835,00	4,00	$ 4.155.076,00	-	$ -	4,00	$ 4.155.076,00	11,00	$ 11.426.459,00
Capítulo 5 - Captaciones, Cámaras y Sumideros																
4901.	Solado En Concreto De 2000 Psi Para Pozos De Inspeccion Y Celdas De Encauzamiento, E=0,07 Metros	M2	975,00	$ 45.766	$ 59.522	$ 58.033.950	975,00	$ 58.033.950,00		$ -	208,20	$ 12.392.483,00	208,20	$ 12.392.483,00	766,80	$ 45.641.478,00
4905.	Concreto Estructural Fc=4000 Psi, Losa De Fondo Pozos De Inspeccion Y Chimeneas Y Canal Abierto Fabricado En Planta, Y Vertido Con Bomba, Incluye: Formaletas, Aditivos, Acabado, Vibrado Del Concreto Y Formacion De Juntas De Hormigonado	M3	283,26	$ 1.036.199	$ 1.347.059	$ 381.567.932	283,26	$ 381.567.932,00	5,28	$ 7.112.472,00	45,29	$ 61.018.993,00	50,57	$ 68.123.465,00	232,69	$ 313.444.464,00
4910.	Concreto Estructural Fc=4000 Psi Para Muros De Pozos De Inspeccion, Chimeneas, Canal Abierto , Espesor 0.35 Metros, Fabricado En Planta, Y Vertido Con Bomba, Incluye: Juntas, Separadores, Distanciadores Para Encofrados Y Accesorios, Y Tapado De Orificios Resultantes Tras La Retirada Del Encofrado, Vibrado Y Desencofre Y Aditivos, Para Muros De Box Coulvert Y Canal Abierto	M3	629,03	$ 1.353.262	$ 1.759.241	$ 900.515.342	350,00	$ 615.734.350,00	8,64	$ 12.212.659,00	81,05	$ 142.575.928,00	87,69	$ 154.788.570,00	262,01	$ 460.945.771,00
78	Acero de Refuerzo Figurado	kg	118.699,00	$ 7.894	$ 10.262	$ 1.211.931.935	70.000,00	$ 718.340.000,00		$ -	22.611,28	$ 232.037.003,00	22.611,28	$ 232.037.003,00	47.388,71	$ 486.302.997,00
CI-03	Instalación De Tubería De Alcantarillado De Pvc 350 Mm 14" De Superficie Interior Lisa Y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición De Humedad	ML	641,70	$ 40.650	$ 52.845	$ 28.628.137	641,70	$ 28.628.137,00		$ -	2,30	$ 121.544,00	2,30	$ 121.544,00	639,40	$ 28.504.593,00
CI-04	Instalación De Tubería De Alcantarillado De Pvc 450 Mm 18" De Superficie Interior Lisa Y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición De Humedad	ML	317,50	$ 42.297	$ 54.986	$ 17.459.055	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7674	Instalación De Tubería De Alcantarillado De Pvc 450 Mm 18" De Superficie Interior Lisa Y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición De Humedad	ML	22,60	$ 60.920	$ 68.100	$ 1.469.410	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7676	Instalación De Tubería De Alcantarillado De Pvc De 600 Mm 24" De Superficie Interior Lisa Y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición De Humedad	ML	181,50	$ 73.850	$ 93.416	$ 16.955.307	250,00	$ 23.354.500,00		$ -	145,00	$ 13.545.610,00	145,00	$ 13.545.610,00	105,00	$ 9.808.890,00
CI-05	Instalación De Tubería De Alcantarillado De Pvc De 730 Mm 27" De Superficie Interior Lisa Y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición De Humedad	ML	861,40	$ 73.274	$ 95.256	$ 47.761.358	50,00	$ 4.762.800,00		$ -	-	$ -	-	$ -	50,00	$ 4.762.800,00
CI-06	Instalación De Tubería De Alcantarillado De Pvc De 800 mm 30" De Superficie Interior Lisa Y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición De Humedad	ML	5,60	$ 78.733	$ 102.356	$ 573.194	5,60	$ 573.194,00		$ -	-	$ -	-	$ -	5,60	$ 573.194,00
CI-07	Instalación De Tubería De Alcantarillado De Pvc De 1065 Mm 39" De Superficie Interior Lisa Y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición De Humedad	ML	113,00	$ 80.632	$ 104.822	$ 11.844.686	113,00	$ 11.844.686,00		$ -	-	$ -	-	$ -	113,00	$ 11.844.686,00
CI-08	Suministro De Tubería De Alcantarillado De Pvc De 350 mm (14") De Superficie Interior Lisa Y Exterior Perfilada.	ML	641,70	$ 199.223	$ 259.000	$ 140.294.683	641,70	$ 140.294.683,00	18,00	$ 4.661.820,00	-	$ -	18,00	$ 4.661.820,00	623,70	$ 135.633.053,00
CI-09	Suministro De Tubería De Alcantarillado De Pvc De 400 mm (16") De Superficie Interior Lisa Y Exterior Perfilada.	ML	317,50	$ 244.435	$ 317.766	$ 100.893.765	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

CONTRATO No:	SA-013-2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARROYO 85
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A (EDUBAR S.A)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA
OBJETO:	CONTRATAR LA OBRAS DE CANALIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL ARROYO DE LA CALLE 85 DESDE SUS AFLUENTES DE LA CARRERA 48 CON CALLE 88 Y CARRERA 45 CON CALLE 85, HASTA LA ENTREGA EN LA CALLE 84 CON CARRERA 82 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 117,038,433,119
VALOR ADICIONES:	-
VALOR ACUMULADO:	$ 117,038,433,119
PLAZO CONTRACTUAL INICIAL:	HASTA EL SEIS (06) DE AGOSTO DE 2026
PLAZO CONTRACTUAL PRORROGA #1:	21 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	-
FECHA DE REINICIO	-
PERIODO PRESENTE ACTA:	30 DE DICIEMBRE DE 2025 A 29 DE FEBRERO DE 2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	8,33%
% DE AVANCE ACUMULADO:	43,96%

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA # 8		NUEVO ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
Producto	Descripción	Unid	Cantidad	Valor	Valor APU 30%	Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
7690	Suministro De Tubería De Alcantarillado De Pvc De 450 mm (18") De Superficie Interior Lisa Y Exterior Perfilada.	ML	22,50	$ 253.611	$ 329.694	$ 7.416.615	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7691	Suministro Tubería De Alcantarillado De Pvc De 600 Mm (24") De Superficie Interior Lisa Y Exterior Perfilada.	ML	181,50	$ 553.916	$ 733.099	$ 133.055.835	259,00	$ 183.272.600,00		$ -	181,70	$ 116.540.653,00	181,70	$ 116.540.653,00	88,30	$ 64.731.847,00
CI-10	Suministro Tubería De Alcantarillado De Pvc De 750 Mm (27") De Superficie Interior Lisa Y Exterior Perfilada.	ML	501,46	$ 658.657	$ 885.699	$ 448.782.693	50,60	$ 44.752.950,00		$ -	-	$ -		$ -	50,60	$ 44.752.950,00
CI-11	Suministro Tubería De Alcantarillado De Pvc De 900 Mm (36") De Superficie Interior Lisa Y Exterior Perfilada.	ML	6,00	$ 855.230	$ 1.124.799	$ 6.298.874	6,60	$ 6.298.874,00		$ -	-	$ -		$ -	5,60	$ 6.298.874,00
CI-12	Suministro Tubería De Alcantarillado De Pvc De 1065 Mm (39") De Superficie Interior Lisa Y Exterior Perfilada.	ML	113,00	$ 2.150.805	$ 2.768.125	$ 315.982.125	113,00	$ 315.982.125,00		$ -	-	$ -		$ -	113,00	$ 315.982.125,00
CI-13	Construcción De Pozo De Inspección En Mampostería 1.45 Mts < H <= 3.60 Mts, Diámetro Del Cilindro 1,50 M.	UN	6,00	$ 4.531.748	$ 5.691.272	$ 35.347.632	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
CI-14	Construcción De Pozo De Inspección En Mampostería 1.60 Mts < H <= 3.60 Mts , Diámetro Del Cilindro 1,65 M.	UN	4,00	$ 5.843.698	$ 7.537.067	$ 30.388.268	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
CI-15	Construcción De Pozo De Inspección Base En Concreto Reforzado, Sustentado Con Mampostería H > 3.60 Mts, Diámetro Del Cilindro 1,50 M.	UN	1,00	$ 7.575.000	$ 9.782.526	$ 9.782.526	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
CI-01	Suministro e Instalación de Rejillas Colectoras metálicas en acero galvanizado en caliente y pintura según diseño, incluye marco y contra marco, tráfico pesado	M2	635,16	$ 4.771.398	$ 6.202.776	$ 2.690.203.004	397,62	$ 2.467.659.637,03	90,60	$ 561.971.508,80	-	$ -	90,60	$ 561.971.508,80	307,22	$ 1.605.618.331,00
PI-12	Banda de Impermeabilización Tipo Water Stop PVC 22	ML	687,00	$ 61.720	$ 80.236	$ 55.122.132	800,00	$ 49.118.000,00	149,60	$ 11.303.910,60	203,00	$ 16.287.008,00	343,84	$ 27.586.218,60	169,16	$ 12.839.782,60
Capítulo 6 - Tecnología sin zanja con sistema Tuneladora																
PJ-01	Suministro Tubería en concreto reforzado DN2000 tipo Pipe Jacking con recubrimiento interno en RIPOE de e= 2 mm, incluye transporte	ML	1.000,00	$ 9.559.416	$ 12.428.241	$ 23.565.557.903	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
PJ-02	Excavacion e Instalacion de Tuberia en concreto Reforzado Tipo JP DN2000 Incluye Sistema de bajo de los tubos, Transporte de Ida y Vuelta de Materiales y Equipos Necesarios y Excavacion con tecnologia sin zanja con sistema Tuneladora o Jacking Pipe , para tuberia de 2.0 mts incluye Equipos y material necesario para la excavacion, retiro de material excavado, Estacion de Empuje Principal, Dispositivo y Materiales de Inyeccion de Lubricado con Bentonita durante la Hinca, Sistema de Guiado de la Tuneladora,Grupos Electrogenos e Hidraulicos Necesarios para Ejecutar los Trabajos, Transporte de Ida y Vuelta de Materiales y Equipos Necesarios.	ML	1.860,00	$ 19.910.592	$ 25.883.655	$ 48.143.694.583	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
PJ-04	Portal de Entrada , Juntas y Empaques	GLB	1,00	$ 265.704.288	$ 345.415.494	$ 345.415.494	1,00	$ 345.415.494,00	1,00	$ 345.415.494,00	-	$ -	1,00	$ 345.415.494,00	-	$ -
PI-07	Anclajes para Vigas de Pozos de Lanzamiento y Salida de 6.9"	UN	660,00	$ 59.652	$ 115.237	$ 76.056.180	660,00	$ 76.056.180,00	369,00	$ 42.559.613,00	-	$ -	369,00	$ 42.559.613,00	291,00	$ 33.496.567,00
PI-09	Anclajes para Vigas de Pozos de Lanzamiento y Salida de 3/4"	UN	66,00	$ 109.632	$ 131.108	$ 11.537.504	270,00	$ 35.389.160,00	270,00	$ 35.389.160,00	-	$ -	270,00	$ 35.389.160,00	-	$ -
PI-10	Anclajes para Vigas de Pozos de Lanzamiento y Salida de 1"	UN	606,00	$ 155.438	$ 202.069	$ 122.537.952	219,00	$ 44.253.111,00	219,00	$ 44.253.111,00	-	$ -	219,00	$ 44.253.111,00	-	$ -
Capítulo 7 - Obras de Protección y encauzamiento durante la construcción de las obras																
PI-11	Suministro e Instalación de Baranda Metálica y Escalera Pintada como Protección del borde de la excavación y acceso a Pozos de Lanzamiento y salida	KG	8.700,00	$ 19.227	$ 24.996	$ 217.459.800	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
PI-05	Muro De Protección para desvio de Escorrentia En Mampostería Estructural De 15 Cms De Espesor, Incluye. Dovelas Retenas En Concreto De 3000 Psi, Acero De Refuerzo En 1/2" Para Dovelas Y Acero De 3/8", Pega Y Pañete una Cara En Mortero 1:4, Viga de amarre, anclajes de 1/2"	M2	842,60	$ 168.698	$ 219.418	$ 184.932.268	100,00	$ 21.941.800,00	31,37	$ 6.851.522,00	-	$ -	31,37	$ 6.851.522,00	68,63	$ 14.999.478,00
PI-06	Viga de cimentacion de 0.20x0.30 para levante de muros de protección que no pueden ser anclados en el pavimento existente.	ML	200,40	$ 123.891	$ 161.059	$ 32.268.208	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
PI-09	Anclaje de 1/2" sobre losa existente con Pavimento Nuevo	UN	2.000,00	$ 78.076	$ 68.899	$ 205.709.900	300,00	$ 29.669.700,00		$ -	-	$ -		$ -	300,00	$ 29.669.700,00
PI-13	Estructura Metálica para Canalización de escorrentia superficial (Perfiles y Laminas)	ML	100,00	$ 1.693.639	$ 2.469.951	$ 246.995.100	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
PI-14	Instalacion y Desinstalacion de Estructura Metalica Para Canalizacion de Escorrentia Superficial	ML	100,00	$ 692.549	$ 887.314	$ 88.731.400	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
PC-01	Suministro, llenado e instalacion de sacos de polipropileno rellenos con material de sitio para desvio de escorrentia superficial de agua	UN	1.828,00	$ 6.040	$ 7.937	$ 14.353.456	1.828,00	$ 14.353.456,00	902,00	$ 7.082.504,00	-	$ -	902,00	$ 7.082.504,00	926,00	$ 7.270.952,00
PC-02	Suministro, llenado e instalacion de Big Bags con material de sitio para desvio de escorrentia superficial de agua	UN	952,00	$ 220.701	$ 289.911	$ 273.139.272	400,00	$ 114.764.400,00	271,00	$ 77.752.881,00	-	$ -	271,00	$ 77.752.881,00	129,00	$ 37.011.519,00
PC-04	Concreto de 140Kg/cm2 para protección de zanjas	M3	300,00	$ 377.495	$ 495.837	$ 147.188.100	300,00	$ 147.188.100,00	83,61	$ 41.018.793,00	-	$ -	83,61	$ 41.018.793,00	216,39	$ 106.169.307,00
4938	Manejo De Aguas	ML	1.200,00	$ 209.538	$ 272.475	$ 326.970.000	541,71	$ 147.602.466,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	541,71	$ 147.602.466,00
Capítulo 8 - Pavimentación																
4936	Base Suelo Cemento 2,1 Mpa Compactado, E=0,20 Metros	M3	799,30	$ 171.396	$ 227.815	$ 177.973.215	100,00	$ 22.281.500,00	3,55	$ 791.439,00	-	$ -	3,55	$ 791.439,00	96,45	$ 21.490.061,00
4954	Pavimento En Concreto Rígido Mr= 45 Mpa, Espesor= 0,20 Metros A La Flexión, Acelerado A Tres Días, Incluye Pasadores De 1" Lisa A 0,30 Metros Y Barra De Amarre De 5/8" Corrugada A 1,20 Metros De Separación, Cortadora De Pavimento Juntas, Endurecedor De Piso Y Aditivo Para Curado	M2	5.322,00	$ 276.353	$ 359.561	$ 1.912.999.842	5.322,00	$ 1.912.999.842,00		$ -	-	$ -		$ -	5.322,00	$ 1.912.999.842,00
4954A	Pavimento En Concreto Rígido Mr= 45 Mpa Normal, Espesor= 0,20 Metros A La Flexión, Incluye Pasadores De 1" Lisa A 0,30 Metros Y Barra De Acero De 5/8" Corrugada A 1,20 Metros De Separación, Cortadora De Pavimento Juntas, Endurecedor De Piso Y Aditivo Para Curado	M2	11.149,00	$ 254.395	$ 330.701	$ 3.688.654.748	11.149,00	$ 3.688.654.749,00		$ -	257,16	$ 85.043.069,00	257,16	$ 85.043.069,00	10.891,84	$ 3.601.611.679,00
Capítulo 9 - Reconstruccion Espacio Publico y Amoblamiento																
7357	Bordillo en Concreto de 3000 psi de 0.2 x 0.2 mts.	Ml	3.170,00	$ 68.592	$ 89.170	$ 282.668.900	3.170,00	$ 282.668.900,00		$ -	-	$ -		$ -	3.170,00	$ 282.668.900,00
4959	Losa Plana de 400x400x50 Mm De Espesor Color Gris oscuro, Ubicada En Pavimento De La Franja De Circulacion Peatonal Y Esquinas Con Cenefas Transversales, Colocada Sobre Capa De Mortero De 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi En 10 Cms Y Capa De Subbase Granular En 15cms, Colocada A Pique De Macete Con Mortero, Todo Esto Realizado Sobre Sobre De Concreto Simple (Fc=210 Kg/Cm2-21 Mpa), Clase De Exposicion Fc So Po Co, Tamaño Maximo Del Agregado 19 Mm Manejabilidad Plastica, De E=20 Cms, Vertido Desde Camion Con Extendi	M2	4.797,60	$ 224.209	$ 291.472	$ 1.398.365.067	1.800,00	$ 524.649.600,00		$ -	-	$ -		$ -	1.800,00	$ 524.649.600,00

CONTRATO No:	SA-015-2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARROYO 85
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A (EDUBAR S.A)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA
OBJETO:	CONTRATAR LA OBRAS DE CANALIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL ARROYO DE LA CALLE 85 DESDE SUS AFLUENTES DE LA CARRERA 46 CON CALLE 88 Y CARRERA 45 CON CALLE 85, HASTA LA ENTREGA EN LA CALLE 84 CON CARRERA 82 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 117.038.433.116
VALOR ADICIONES:	-
VALOR ACUMULADO:	$ 117.038.433.116
PLAZO CONTRACTUAL INICIAL:	HASTA EL SEIS (06) DE AGOSTO DE 2026
PLAZO CONTRACTUAL PRORROGA #1:	21 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	-
FECHA DE REINICIO	-
PERIODO PRESENTE ACTA:	30 DE DICIEMBRE DE 2025 A 28 DE FEBRERO DE 2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	8,33%
% DE AVANCE ACUMULADO:	43,56%

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA # 8		NUEVO ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
Producto	Descripción	Unid	Cantidad	Valor	Valor AIU 30%	Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
4974	Losata Plana 400x600x50 Mm De Espesor Color Gris claro, Usada En Pavimento De La Franja De Circulacion Peatonal Y Esquinas Con Cemento Transversales, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms, Colocada A Pique De Maceta Con Mortero, Todo Ello Realizado Sobre Sobre De Concreto Simple (Fc=210 Kg/Cm2-21 Mpa), Clase De Exposicion Fs So Po Co, Tamaño Maximo Del Agregado 19 Mm Manejabilidad Plastica, De E=20 Cms, Vertido Desde Camion Con Extensi	M2	1.820,00	$ 250.718	$ 333.731	$ 542.646.606	1.800,00	$ 600.715.859,00		$ -	-	$ -		$ -	1.800,00	$ 600.715.859,00
4976	Losata Alerta 200x200x60 Mm De Espesor Color amarillo, Usada En La Franja De Atencion Para Invidentes, y Losata GUIA Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms, Colocada A Pique De Maceta Con Mortero, Todo Ello Realizado Sobre Sobre De Concreto Simple (Fc=210 Kg/Cm2-21 Mpa), Clase De Exposicion Fs So Po Co, Tamaño Maximo Del Agregado 19 Mm Manejabilidad Plastica, De E=20 Cms, Vertido Desde Camion Con Extensi	M2	727,20	$ 258.458	$ 335.996	$ 244.335.564	3.200,00	$ 1.075.184.000,00		$ -	-	$ -		$ -	3.200,00	$ 1.075.184.000,00
4923	Apoite De Tierra Vegetal, Con Espesor Minimo 50 Centimetros	M3	868,00	$ 51.520	$ 66.976	$ 58.135.168	868,00	$ 58.135.168,00		$ -	-	$ -		$ -	868,00	$ 58.135.168,00
436	Anden en Concreto de 3000 psi e = 10 cms.	M2	744,00	$ 101.729	$ 132.245	$ 98.392.512	744,00	$ 98.392.512,00		$ -	-	$ -		$ -	744,00	$ 98.392.512,00
AIA-03	Mamposteria Reforzada para Nivel Espacio Publico en Bloque Abujardado 40x20x15. Hasta= 0.8 m. Incluye dovelas en concreto de 3000 psi y varilla de 3/8" cada 0.4 m	ML	400,00	$ 102.656	$ 133.466	$ 53.387.200	400,00	$ 53.387.200,00		$ -	-	$ -		$ -	400,00	$ 53.387.200,00
AIA-04	Aleja para muro Espacio Publico en Concreto de 3000 psi, de 0.15 x 0.60 mt, Incluye 2 varillas de D=1/2", estribos de 3/8" a cada 0.2 mt	ML	240,00	$ 53.072	$ 68.929	$ 16.542.960	240,00	$ 16.542.960,00		$ -	-	$ -		$ -	240,00	$ 16.542.960,00
AIA-06	Viga de Confinamiento para Losetas de Espacio Publico en Concreto de 3000 Psi de 0.1 x 0.3 mt Incluye 2 varillas de 1/2" estribos de 1/4" cada 0.3 mt	ML	4.800,00	$ 49.350	$ 64.156	$ 307.953.200	4.800,00	$ 307.953.200,00		$ -	-	$ -		$ -	4.800,00	$ 307.953.200,00
AIA-07	Rampa en Concreto de 3000 PSI E=0,12 mts, Incluya malla electrosoldada XX-221	M2	217,00	$ 123.547	$ 160.511	$ 34.832.587	217,00	$ 34.832.587,00		$ -	141,05	$ 22.653.600,00	141,05	$ 22.653.600,00	75,95	$ 12.198.984,00
AIA-08	Suministro e Instalacion De Tuberia Sanitaria De Pvc 4 " para Salidas de Aguas Lluvias de predios	ML	80,00	$ 52.163	$ 69.034	$ 5.522.720	80,00	$ 5.522.720,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	80,00	$ 5.522.720,00
Capitulo 10 - Provisiones																
10.01	Provisión - Manejo Ambiental Y Social	UN	1,00	$ 450.000.000	$ 585.000.000	$ 585.000.000	1,00	$ 877.500.000,00	1,00	$ 633.292.073,00	-	$ -	1,00	$ 633.292.073,00	0,42	$ 244.207.927,00
10.02	Plan De Manejo De Trafico	UN	1,00	$ 700.000.000	$ 910.000.000	$ 910.000.000	1,00	$ 910.000.000,00	0,34	$ 313.171.259,00	-	$ -	0,34	$ 313.171.259,00	0,66	$ 596.828.741,00
10.03	Publicidad Institucional	UN	1,00	$ 250.000.000	$ 325.000.000	$ 325.000.000	1,00	$ 325.000.000,00	0,10	$ 33.291.440,00	-	$ -	0,10	$ 33.291.440,00	0,90	$ 291.708.560,00
10.04	Plan Seguridad Industrial Y Planes De Contingencia Por Lluvias	UN	1,00	$ 500.000.000	$ 650.000.000	$ 650.000.000	1,00	$ 650.000.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 650.000.000,00
10.05	Ajustes y/o complementacion a los Diseños	UN	1,00	$ 300.000.000	$ 390.000.000	$ 390.000.000	2,00	$ 780.000.000,00	1,74	$ 680.126.833,00	-	$ -	1,74	$ 680.126.833,00	0,26	$ 99.873.167,00
Capitulo 11 - Instalaciones Electricas. Incluye Gestiones y Certificaciones																
11.1	MEDIA TENSION															
1.01	Suministro e Instalacion de Poste de MT 12 x 750 kgf	UN	10,00	$ 2.497.645	$ 3.246.939	$ 32.461.890	9,00	$ 29.216.451,00	1,00	$ 3.246.189,00	8,00	$ 26.969.272,00	9,00	$ 29.215.461,00	-	$ -
1.02	Suministro e Instalacion de Poste de MT 12 x 1050 kgf	UN	15,00	$ 2.633.310	$ 3.423.303	$ 51.349.545	6,00	$ 17.116.515,00	2,00	$ 6.846.606,00	3,00	$ 10.269.909,00	6,00	$ 17.116.515,00	-	$ -
1.03	Suministro e Instalacion de Poste de MT 12 x 600 daN	UN	2,00	$ 4.532.784	$ 5.892.619	$ 11.785.238	3,00	$ 18.067.545,00	-	$ -	3,00	$ 18.067.545,00	3,00	$ 18.067.545,00	-	$ -
1.04	Suministro e Instalacion de Poste de MT 12 x 1250 daN	UN	11,00	$ 5.263.992	$ 6.843.190	$ 75.274.906	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.05	Suministro e Instalacion de Poste de MT 14 x 750 kgf	UN	3,00	$ 4.300.859	$ 5.591.117	$ 16.773.351	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.06	Suministro e Instalacion de Poste de MT 14 x 1050 kgf	UN	2,00	$ 3.902.464	$ 5.073.203	$ 10.146.406	4,00	$ 20.292.812,00	2,00	$ 10.146.406,00	2,00	$ 10.146.406,00	4,00	$ 20.292.812,00	-	$ -
1.07	Suministro e Instalacion de Poste de MT 14 x 800 daN	UN	2,00	$ 5.927.696	$ 7.706.004	$ 15.412.008	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.08	Suministro e Instalacion de Poste de MT 14 x 1250 daN	UN	2,00	$ 8.218.438	$ 10.683.969	$ 21.367.938	9,00	$ 96.159.721,00	5,00	$ 10.683.969,00	2,00	$ 21.367.938,00	3,00	$ 32.051.907,00	6,00	$ 64.103.814,00
1.09	Suministro e Instalacion de poste MT 9 x 600 daN	UN	3,00	$ 2.740.411	$ 3.562.534	$ 10.687.602	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1	Cimentacion Monobloque Cilindrica P/ Acoyo 12 x 750 kgf	UN	10,00	$ 655.671	$ 852.632	$ 8.526.320	9,00	$ 7.673.688,00	1,00	$ 852.632,00	8,00	$ 6.821.056,00	9,00	$ 7.673.688,00	-	$ -
1.11	Cimentacion Monobloque Cilindrica P/ Acoyo 12 x 1050 kgf	UN	15,00	$ 925.549	$ 1.203.214	$ 18.048.210	8,00	$ 8.015.070,00	2,00	$ 2.405.428,00	3,00	$ 3.609.642,00	6,00	$ 6.015.070,00	-	$ -
1.12	Cimentacion Monobloque Cilindrica P/ Acoyo 12 x 800 daN	UN	2,00	$ 1.796.439	$ 2.335.371	$ 4.670.742	3,00	$ 7.005.113,00	-	$ -	3,00	$ 7.005.113,00	3,00	$ 7.005.113,00	-	$ -
1.13	Cimentacion Especial Cilindrica P/ Acoyo 12 x 1250 daN	UN	11,00	$ 2.813.691	$ 3.658.008	$ 40.238.935	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.14	Cimentacion Monobloque Cilindrica P/ Acoyo 14 x 750 kgf	UN	3,00	$ 2.071.933	$ 2.693.561	$ 8.080.773	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.15	Cimentacion Monobloque Cilindrica P/ Acoyo 14 x 1050 kgf	UN	2,00	$ 2.209.103	$ 2.871.834	$ 5.743.668	4,00	$ 11.487.336,00	2,00	$ 5.743.668,00	2,00	$ 5.743.668,00	4,00	$ 11.487.336,00	-	$ -
1.16	Cimentacion Monobloque Cilindrica P/ Acoyo 14 x 800 daN	UN	2,00	$ 2.311.909	$ 3.005.482	$ 6.010.964	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.17	Cimentacion Especial Cilindrica P/ Acoyo 14 x 1250 daN	UN	2,00	$ 3.475.615	$ 4.518.300	$ 9.036.600	4,00	$ 18.073.200,00	1,00	$ 4.518.300,00	2,00	$ 9.036.600,00	3,00	$ 13.554.900,00	1,00	$ 4.518.300,00
1.18	Cimentacion Monobloque Cilindrica P/ Acoyo 9 x 600 daN	UN	3,00	$ 538.417	$ 694.342	$ 2.083.026	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.19	Puesta a Tierra autoridra	UN	45,00	$ 787.331	$ 1.023.750	$ 46.070.550	20,00	$ 20.475.000,00	2,00	$ 2.047.500,00	-	$ -	2,00	$ 2.047.500,00	18,00	$ 18.428.250,00
1.2	Retenida sencia (bandiral)	UN	3,00	$ 925.549	$ 1.203.214	$ 3.609.642	4,00	$ 4.812.856,00	3,00	$ 3.609.642,00	-	$ -	3,00	$ 3.609.642,00	1,00	$ 1.203.214,00
1.21	Arm simp cto trif alin y ang <5 disp hor 13,2 kV	UN	4,00	$ 597.756	$ 777.066	$ 3.108.264	1,00	$ 777.066,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 777.066,00
1.22	Arm simp cto trif alin y ang 5° disp hor 13,2 kV	UN	10,00	$ 769.732	$ 1.000.652	$ 10.006.520	10,00	$ 10.006.520,00	-	$ -	6,00	$ 6.003.912,00	6,00	$ 6.003.912,00	4,00	$ 4.002.608,00
1.23	Arm simp cto trif ang 5 a 30° disp hor 13,2 kV	UN	2,00	$ 1.237.109	$ 1.608.242	$ 3.216.484	7,00	$ 13.257.694,00	2,00	$ 3.216.484,00	3,00	$ 4.824.726,00	5,00	$ 8.041.210,00	2,00	$ 5.216.484,00
1.24	Arm simp cto trif ang 30 a 60° disp hor 13,2 Kv	UN	8,00	$ 1.238.911	$ 1.607.984	$ 9.617.904	8,00	$ 8.033.920,00	2,00	$ 3.215.968,00	-	$ -	2,00	$ 3.215.968,00	3,00	$ 4.823.952,00
1.25	Arm simple cto trif fin de línea disp hor 13,2 kV	UN	2,00	$ 1.239.055	$ 1.608.811	$ 3.213.622	4,00	$ 9.427.644,00	2,00	$ 3.213.622,00	1,00	$ 1.608.911,00	3,00	$ 4.820.733,00	1,00	$ 1.606.911,00
1.26	Arm simp cto trif alin y ang 5° A 30 disp hor 13,2 kV	UN	5,00	$ 917.298	$ 1.192.487	$ 5.962.435	4,00	$ 4.769.948,00	2,00	$ 2.384.974,00	-	$ -	2,00	$ 2.384.974,00	2,00	$ 2.384.974,00
1.27	Arm simp cto trif ens y ang 20 a 60 disp hor 13,2 kV	UN	6,00	$ 617.868	$ 1.192.838	$ 7.157.028	12,00	$ 14.314.056,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ 10.735.542,00	3,00	$ 3.578.511,00
1.28	Armado simp cto tri fin de línea disp hor 13,2 kV	UN	9,00	$ 617.012	$ 1.192.116	$ 10.729.044	10,00	$ 11.925.160,00	5,00	$ 5.969.580,00	3,00	$ 3.578.348,00	8,00	$ 9.676.928,00	2,00	$ 2.384.232,00
1.29	Suministro e Instalacion de armado trifasico/trifasico disp horizontal ang 60° - 90° - 13,2 kV	UN	2,00	$ 1.453.302	$ 1.909.293	$ 3.858.586	4,00	$ 7.713.172,00	2,00	$ 3.858.586,00	-	$ -	2,00	$ 3.858.586,00	2,00	$ 3.858.586,00
1.3	Arm simp cto trif alin y ang 5° disp hori 13,2 kV	UN	2,00	$ 787.129	$ 997.369	$ 1.994.538	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.31	Arm simple cto trif fin de línea disp hori 13,2 kV	UN	2,00	$ 1.238.590	$ 1.606.169	$ 3.212.378	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.32	Instalacion De Armado Trif Alineacion y ang < 6 Disp Compacto 13,2 Kv	UN	2,00	$ 569.735	$ 740.656	$ 1.481.312	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.33	Armado Simple cto Trif And y ang 30°-60° Compc 13,2 Kv	UN	3,00	$ 950.144	$ 1.264.687	$ 3.794.061	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.34	Aislador Rollo Epe poste 13,2 kV	UN	132,00	$ 557.322	$ 724.519	$ 95.636.508	110,00	$ 79.697.603,00	35,00	$ 25.359.165,00	16,00	$ 25.582.664,00	71,00	$ 51.440.848,00	39,00	$ 28.256.245,00
1.35	Cadena de amarre comp AAAC 121,3 / 110 ACSR	UN	3,00	$ 441.095	$ 574.504	$ 1.723.782	80,00	$ 45.967.520,00	59,00	$ 34.169.343,00	-	$ -	59,00	$ 34.169.343,00	20,00	$ 11.798.177,00
1.36	Cadena de amarre comp 556,5 AAAC	UN	113,00	$ 577.559	$ 750.995	$ 84.862.548	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.37	Puesta en linea AAAC 556,5 en poste	UN	69,00	$ 125.095	$ 162.624	$ 8.664.816	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.38	Puesta en medio vano AAAC 123,3	UN	3,00	$ 68.852	$ 89.118	$ 267.354	17,00	$ 1.515.006,00	1,00	$ 89.118,00	-	$ -	1,00	$ 89.118,00	16,00	$ 1.425.888,00
1.39	Puesta en medio vano AAAC 556,5	UN	22,00	$ 114.720	$ 149.145	$ 3.281.208	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.4	Conexion en linea AAAC 123,3 hasta 133,3 kcmil	UN	3,00	$ 138.396	$ 179.915	$ 539.745	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.41	Conexion en linea AAAC 477 hasta 477 kcmil	UN	69,00	$ 513.696	$ 667.805	$ 37.997.003	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.42	Retencion preformada 2 123,3 AAAC	UN	6,00	$ 74.454	$ 96.803	$ 580.818	31,00	$ 3.000.893,00	29,00	$ 2.807.287,00	-	$ -	29,00	$ 2.807.287,00	2,00	$ 193.606,00
1.43	Retencion preformada 2 556 AAAC	UN	69,00	$ 142.573	$ 185.345	$ 12.788.805	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.44	Retencion preformada Oruga 559 AAAC	UN	9,00	$ 168.200	$ 218.660	$ 1.728.541	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.45	Retencion preformada Oruga Doble 559 AAAC	UN	22,00	$ 119.053	$ 232.569	$ 5.120.018	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.46	Suministro e Instalacion de cable AAAC 121 3	ML	414,00	$ 21.677	$ 28.180	$ 11.666.520	1.719,00	$ 48.441.420,00	570,56	$ 16.078.381,60	-	$ -	570,56	$ 16.078.381,60	1.148,44	$ 32.353.038,00

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 08
CONTRATO Nº SA-015-2024

CONTRATO No:	SA-015-2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARROYO 85
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A (EDUBAR S.A)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA
OBJETO:	CONTRATAR LA OBRAS DE CANALIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL ARROYO DE LA CALLE 85 DESDE SUS AFLUENTES DE LA CARRERA 46 CON CALLE 88 Y CARRERA 45 CON CALLE 85, HASTA LA ENTREGA EN LA CALLE 84 CON CARRERA 52 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 117.038.433.110
VALOR ADICIONES:	-
VALOR ACUMULADO:	$ 117.038.433.110
PLAZO CONTRACTUAL INICIAL:	HASTA EL SEIS (06) DE AGOSTO DE 2026
PLAZO CONTRACTUAL PRORROGA #1:	21 MESES
FECHA DE INICIACION:	7 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	-
FECHA DE REINICIO	-
PERIODO PRESENTE ACTA:	30 DE DICIEMBRE DE 2025 A 20 DE FEBRERO DE 2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	8,33%
% DE AVANCE ACUMULADO:	45,34%

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA # 8		NUEVO ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
Producto	Descripción	Unid	Cantidad	Valor	Valor AIU 36%	Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
1.47	Suministro e instalación de cable AAAC 659	ML	3.464,60	$ 68.513	$ 89.467	$ 309.821.889	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.48	Registro Tipo SB-300 MT en Concreto impermeabilizado 3500 PSI	UN	6,00	$ 6.303.846	$ 8.155.000	$ 48.170.000	11,00	$ 90.645.000,00		$ -	-	$ -		$ -	11,00	$ 90.645.000,00
1.49	Cable monopolar XLPE 750 MCM Al	ML	216,00	$ 313.159	$ 407.107	$ 87.935.112	234,00	$ 95.263.038,00		$ -	-	$ -		$ -	234,00	$ 95.263.038,00
1.6	Poste acero subterraneo tri fas linea 13,2 kv 750 mcm	UN	3,00	$ 13.570.743	$ 17.641.966	$ 52.925.898	2,00	$ 35.283.932,00		$ -	-	$ -		$ -	2,00	$ 35.283.932,00
1.61	Empalme contractil en Mo 15 kv cable 750 mcm	UN	8,00	$ 4.679.515	$ 6.083.370	$ 48.668.960	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.62	Suministro e instalación de Linea en pvc corrugado con interior liso Mp 6" (150mm), relleno con arena y colocación de cinta de seguridad.	ML	78,00	$ 637.313	$ 828.507	$ 64.623.545	68,00	$ 48.388.392,00		$ -	-	$ -		$ -	68,00	$ 48.388.392,00
1.63	Registro de Media Tension (M.INT 1,5 x 1,50 x 2,00) con Losa de fondo, Muros en concreto de 3500 PSI Impermeabilizado E=0,20 Mts, Reforzado, Incluye marco metálico con ángulo 2 1/2" x 2 1/2" x 3/16, Valvula de Cheque de 4" para aseo de niveles freaticos altos Y Tapa de Ferroconcreto de 32".	UN	3,00	$ 12.297.208	$ 15.983.365	$ 47.950.104	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.64	REGISTRO MEDIA TENSION (M.INT 1.0 x 1,0 x 1,45) con Losa de fondo, Muros y tapa en concreto de 3500 PSI Impermeabilizado, E= 0,15 Mts, Reforzado, Incluye marco metálico con ángulo 2 1/2" x 2 1/2" x 3/16 y Valvula de Cheque de 4" para aseo de niveles freaticos altos.	UN	4,00	$ 6.297.618	$ 8.185.903	$ 32.747.612	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.65	REGISTRO MEDIA TENSION (M.INT 1.2 x 1.60 x 2,00) con Losa de fondo, Muros y tapa en concreto de 3500 PSI Impermeabilizado, E= 0,15 Mts, Reforzado, Incluye marco metálico con ángulo 2 1/2" x 2 1/2" x 3/16 y Valvula de Cheque de 4" para aseo de niveles freaticos altos.	UN	2,00	$ 7.630.422	$ 10.374.548	$ 20.749.095	2,00	$ 20.749.095,00		$ -	-	$ -		$ -	2,00	$ 20.749.095,00
1.66	Suministro e instalación de cable monopolar XLPE 1/0 AWG AL.	ML	82,00	$ 65.296	$ 84.828	$ 6.955.355	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.67	Suministro e instalación de cable monopolar XLPE 1/0 AWG CU.	ML	228,00	$ 154.628	$ 201.016	$ 45.831.843	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.68	Suministro e instalación de cable monopolar XLPE #2 AWG CU.	ML	192,00	$ 122.549	$ 159.314	$ 31.029.445	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.69	Suministro e instalación de Juego Premoldeado Exterior 15 kv cable #o2 AWG a 350 MCM.	JGO	4,00	$ 1.892.828	$ 2.460.674	$ 9.842.698	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.8	Suministro e instalación de Juego Premoldeado Interior 15 kv cable #o2 AWG a 350 MCM.	JGO	4,00	$ 1.671.514	$ 1.392.068	$ 6.671.672	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11.2	BAJA TENSION							$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
2.01	Tendido De Linea Trenzada Tipo#a 4/0	ML	88,00	$ 102.263	$ 132.956	$ 11.701.184	353,00	$ 46.939.603,00	265,00	$ 35.369.488,00	-	$ -	265,00	$ 35.369.488,00	84,00	$ 11.569.317,00
2.02	Bajante en tubería IMC 2"	UN	6,00	$ 308.440	$ 400.840	$ 2.405.040	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
2.03	Instalación De Acometida 2x6+6 Awg Polietileno Xlpe 60	ML	1.358,00	$ 45.787	$ 59.497	$ 80.788.826	505,00	$ 30.045.935,00	50,00	$ 2.974.850,00	-	$ -	50,00	$ 2.974.850,00	455,00	$ 27.071.133,00
2.05	Tablero De Medida Trifásico Autosoportado 9 Medidores Monofásicos Sh, Incluye medidores	UN	9,00	$ 17.472.510	$ 22.714.263	$ 204.428.367	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
2.06	Suministro Y Tendido De Ductería Conduit Pvc 1 1/2"	ML	816,00	$ 22.950	$ 29.835	$ 18.371.720	600,00	$ 17.900.850,00	4,65	$ 134.318,09	68,00	$ 2.029.624,00	92,50	$ 2.760.940,90	507,50	$ 15.147.888,00
2.07	Suministro e instalacion de Bajante pvc TDP 4"	ML	638,00	$ 28.237	$ 36.708	$ 23.419.704	3.640,00	$ 133.617.120,00		$ -	330,00	$ 12.113.640,00	330,00	$ 12.113.640,00	3.310,00	$ 121.503.480,00
2.08	Registro de 0,6 x 0,6 x 0,6 (Medidas exteriores) en concreto 3000 PSI (Sin refuerzo y sin fondo) incluye marco con tapa en angulo 2" X 1/8"	UN	93,00	$ 778.655	$ 1.012.642	$ 94.163.615	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
2.09	Canalizacion 0,30 X 0,60 En Zona Arena, Incluye Excavacion, Compactado Con Material Del Sito Y Cinta De Seguridad	ML	2.618,00	$ 17.378	$ 23.119	$ 60.504.659	600,00	$ 13.868.600,00	4,60	$ 104.000,00	88,00	$ 2.023.768,00	92,60	$ 2.127.768,00	507,60	$ 11.728.832,00
2.1	Suministro e instalacion de medidor electronico monofasico trifilar 220 V	UN	43,00	$ 597.338	$ 659.537	$ 28.360.091	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
2.11	CONSTRUCCION DE NICHOS PARA PARA GABINETE DE 9 CONTADORES Medidas (1.4x1.8*.4) [EN LADRILLO TOLETE PERFORADO 6x15x23cm A LA VISTA]	UN	9,00	$ 1.639.695	$ 2.169.707	$ 19.527.363	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
2.12	Regata por Vivienda en todo el proyecto	ML	288,00	$ 3.171.939	$ 4.123.521	$ 1.063.868.418	769,00	$ 3.092.640.769,00		$ -	-	$ -		$ -	769,00	$ 3.092.640.769,00
11.3	ALUMBRADO PUBLICO							$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3.01	Suministro e instalacion de transformador monofasico 25 KVA 13,2 kV/440-220V	UN	2,00	$ 15.764.137	$ 20.493.378	$ 49.858.755	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3.02	Bajante en tubería IMC 2"	UN	2,00	$ 308.440	$ 400.940	$ 801.880	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3.03	Suministro E Instalacion De Porte De Acero Galvanizado En Caliente De 7,00 Metros De Altura, Tronco Cónico Poligonal, En Lamina De Acero, Acabado Final En Pintura De Esmalte Para Exteriores, Incluye Base De Concreto	UN	64,00	$ 3.318.932	$ 4.314.612	$ 276.135.169	81,00	$ 349.493.672,00		$ -	-	$ -		$ -	81,00	$ 349.493.672,00
3.04	Suministro E Instalacion De Luminaria De Led 60-90 W, Incluye Brazo Ornamental De 2,50 Metros, Perno Y Fotocelda	UN	64,00	$ 2.534.817	$ 3.293.262	$ 249.166.768	81,00	$ 315.354.222,00		$ -	-	$ -		$ -	81,00	$ 315.354.222,00
3.05	Suministro E Instalacion De Luminaria De Led 30-50 W, Incluye Brazo Ornamental De 0,50 Metros, Perno Y Fotocelda	UN	64,00	$ 1.677.866	$ 2.181.252	$ 139.600.128	78,00	$ 163.593.900,00		$ -	-	$ -		$ -	78,00	$ 163.593.900,00
3.06	Suministro E Instalacion De Cable Thw Aluminio Aislado 90° C- Awg 8	ML	5.324,00	$ 12.679	$ 16.485	$ 87.755.482	9.460,42	$ 156.265.760,00		$ -	-	$ -		$ -	9.460,42	$ 156.265.760,00
3.07	Suministro E Instalacion De Cable Tsr Cobre Forrado 90°C-Awg 10	ML	2.662,00	$ 13.638	$ 17.729	$ 47.194.958	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3.08	Suministro E Instalacion De Cable Encauchetado 3 X 14 Awg	ML	1.122,00	$ 16.234	$ 21.104	$ 23.678.688	1.669,00	$ 22.370.240,00		$ -	-	$ -		$ -	1.669,00	$ 22.370.240,00
3.09	Suministro e instalación de triplex Al 1/0 AWG	ML	39,00	$ 50.736	$ 65.957	$ 2.572.583	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3.1	Empalme Subterráneo De Baja Tensión Acometida 14-4 AWG	UN	393,00	$ 329.555	$ 428.422	$ 168.369.046	222,00	$ 95.051.964,00		$ -	-	$ -		$ -	222,00	$ 95.051.964,00
3.11	Empalme Subterráneo De Baja Tensión Acometida 2-1/0 AWG	UN	4,00	$ 856.992	$ 763.072	$ 3.052.360	12,00	$ 9.157.080,00		$ -	-	$ -		$ -	12,00	$ 9.157.080,00
3.12	Suministro E Instalacion De Varilla Polo A Tierra, Incluye Varilla, Conector	UN	17,00	$ 285.440	$ 371.072	$ 6.308.224	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3.13	Suministro E Instalacion De Medidor Semitransito, Incluye Tc, Protocolo, Bloque De Prueba, Caja De Policarbonato	UN	2,00	$ 9.699.804	$ 12.607.141	$ 25.214.282	2,00	$ 25.214.282,00		$ -	-	$ -		$ -	2,00	$ 25.214.282,00
11.4	SUMLEMENTOS EN TENSION							$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
4.01	Suplemento De Trabajo En Tensión Arm Simp Tr/Bif Alineación Disp Hor	UN	4,00	$ 104.797	$ 135.235	$ 564.944	3,00	$ 408.708,00	2,00	$ 272.472,00	-	$ -	2,00	$ 272.472,00	1,00	$ 136.236,00
4.02	Suplemento de trabajo en tension Arm simp Tr/Bif cio cruceta metalica doble Disp Hor	UN	22,00	$ 118.159	$ 153.607	$ 3.379.354	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
4.03	Suplemento de Trabajo en Tensión Arm simp Tr/Bif cio cruceta metalica doble Disp Band	UN	19,00	$ 118.159	$ 153.607	$ 2.918.533	23,00	$ 3.532.961,00	1,00	$ 153.607,00	2,00	$ 307.214,00	3,00	$ 460.821,00	20,00	$ 3.072.140,00
4.04	Suplemento De Trabajo En Tensión Instalación De Aislador Tipo Poste	UN	121,00	$ 91.349	$ 68.754	$ 8.677.234	93,00	$ 8.268.122,00	8,00	$ 634.032,00	36,00	$ 2.403.144,00	44,00	$ 2.937.176,00	49,00	$ 3.270.946,00
4.05	Suplemento De Trabajo En Tensión Cadena De Amarre	UN	106,00	$ 60.258	$ 78.333	$ 8.303.258	78,00	$ 6.128.307,00	13,00	$ 1.018.320,00	-	$ -	13,00	$ 1.018.320,00	65,00	$ 5.109.975,00
4.06	Suplemento De Trabajo En Tensión soltado y empalme de conductor 1F tomado y suspensión todos los calibres	UN	66,00	$ 42.441	$ 55.173	$ 3.200.034	79,00	$ 4.359.687,00	3,00	$ 165.519,00	-	$ -	3,00	$ 165.519,00	76,00	$ 4.193.148,00
4.07	Suplemento RET reubicación transformador	UN	15,00	$ 162.697	$ 211.506	$ 3.172.590	13,00	$ 2.749.578,00		$ -	-	$ -		$ -	13,00	$ 2.749.578,00
4.08	Suplemento De Trabajo En Tensión Cruceta Auxilar De Retenciones	UN	15,00	$ 95.899	$ 124.669	$ 1.869.840	18,00	$ 2.243.808,00		$ -	-	$ -		$ -	18,00	$ 2.243.808,00
4.09	Suplemento De Trabajo En Tensión de Conductores En Cometida 13,2 Kv 100 A	UN	39,00	$ 60.232	$ 78.302	$ 3.053.778	29,00	$ 2.270.736,00		$ -	-	$ -		$ -	29,00	$ 2.270.736,00
4.1	Suplemento De Trabajo En Tensión de Paralayos En Cometida 13 Kv 10 KA	UN	39,00	$ 60.232	$ 78.302	$ 3.053.778	51,00	$ 3.993.402,00		$ -	-	$ -		$ -	51,00	$ 3.993.402,00
4.11	Suplemento De Trabajo En Tensión Desn Arm En Cruceta Sencilla	UN	3,00	$ 73.629	$ 95.718	$ 287.118	18,00	$ 1.631.244,00		$ -	-	$ -		$ -	18,00	$ 1.631.244,00
4.12	Suplemento De Trabajo En Tensión Desn Arm En Cruceta Doble	UN	27,00	$ 95.899	$ 124.669	$ 3.365.712	23,00	$ 2.867.558,00		$ -	-	$ -		$ -	23,00	$ 2.867.558,00
4.13	Sup Tet Desn, Ast/Alin,or O Top Poste	UN	106,00	$ 60.258	$ 78.333	$ 8.303.258	98,00	$ 7.676.634,00		$ -	-	$ -		$ -	98,00	$ 7.676.634,00

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 06
CONTRATO Nº SA-015-2024

CONTRATO No:	SA-015-2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARROYO 85
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A (EDUBAR S.A)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA
OBJETO:	CONTRATAR LA OBRAS DE CANALIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL ARROYO DE LA CALLE 85 DESDE SUS AFLUENTES DE LA CARRERA 48 CON CALLE 88 Y CARRERA 45 CON CALLE 85, HASTA LA ENTREGA EN LA CALLE 84 CON CARRERA 52 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 117.038.433.119
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 117.038.433.119
PLAZO CONTRACTUAL INICIAL:	HASTA EL SEIS (06) DE AGOSTO DE 2026
PLAZO CONTRACTUAL PRORROGA #1:	21 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
PERIODO PRESENTE ACTA:	30 DE DICIEMBRE DE 2025 A 28 DE FEBRERO DE 2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	8,33%
% DE AVANCE ACUMULADO:	43,56%

	CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA # 6		NUEVO ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
Producto	Descripción	Unid	Cantidad	Valor	Valor AIU 30%	Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
4.14	Supl Tel Desm. Cadena De Amarre	UN	68,00	$ 69.184	$ 89.919	$ 6.214.984	76,00	$ 7.003.127,00	12,00	$ 1.078.958,00	-	$ -	12,00	$ 1.078.958,00	67,00	$ 6.024.171,00
4.15	Suplemento De Trabajo En Tensión Instalación de poste de 12 a 14 mts	UN	39,00	$ 203.763	$ 264.918	$ 10.331.802	24,00	$ 6.358.032,00	4,00	$ 1.059.672,00	19,00	$ 5.033.442,00	23,00	$ 6.093.114,00	1,00	$ 234.918,00
4.16	Suplemento De Trabajo En Tensión para vano reforzado	UN	29,00	$ 61.349	$ 65.754	$ 1.935.666	33,00	$ 2.202.692,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	33,00	$ 2.202.692,00
4.17	Suplemento De Trabajo En Tensión para para conectores energizable	UN	63,00	$ 42.441	$ 55.173	$ 2.624.169	56,00	$ 3.089.628,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	56,00	$ 3.089.628,00
4.18	Suplemento de Trabajo en Tension Arm stmp Alny Arg c6 Disp Band	UN	2,00	$ 96.899	$ 124.555	$ 249.312	16,00	$ 1.994.496,00	-	$ -	8,00	$ 997.248,00	8,00	$ 997.248,00	8,00	$ 997.248,00
4.2	Suplemento de Trabajo en Tensión Instalación Soporte Disc Corrosión	UN	3,00	$ 51.349	$ 69.754	$ 209.262	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.21	Suplemento De Trabajo En Tensión Instalación Puente De Línea	UN	64,00	$ 89.839	$ 124.555	$ 8.731.424	23,00	$ 2.867.088,00	19,00	$ 2.368.464,00	-	$ -	19,00	$ 2.368.464,00	4,00	$ 498.624,00
4.22	Suplemento De Trabajo En Tensión Desmontaje De Postes Mt	UN	39,00	$ 60.096	$ 104.125	$ 4.060.875	29,00	$ 2.892.900,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	29,00	$ 2.892.900,00
4.23	Suplemento De Trabajo En Tensión de desmonte de Cortacircuitos Mt Completo 13,2 Kv 100 A	UN	14,00	$ 60.096	$ 104.125	$ 1.457.750	2,00	$ 208.250,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 208.250,00
4.24	Suplemento De Trabajo En Tensión de desmonte de Pararrayos Mt Completo 13,2 Kv 100 A	UN	14,00	$ 33.169	$ 43.145	$ 604.044	2,00	$ 86.292,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 86.292,00
4.25	Supl. de tel soldado y Amarre de conductor 1F tensado y suspensión todos los calibres	UN	28,00	$ 205.213	$ 266.777	$ 7.469.756	327,00	$ 87.236.079,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	327,00	$ 87.236.079,00
4.26	Suplemento Instalación de poste de mt en tel	UN	3,00	$ 258.554	$ 335.743	$ 1.007.229	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.3	REUBICACION Y DESMONTES								-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.01	Desmonte De Poste De Hormigón De 9 a 12 Metros	UN	33,00	$ 783.283	$ 1.018.268	$ 33.602.844	19,00	$ 19.347.092,00	3,00	$ 3.054.804,00	-	$ -	3,00	$ 3.054.804,00	16,00	$ 16.292.288,00
5.02	Desmonte De Poste De Hormigón De 14,00 Metros	UN	4,00	$ 710.505	$ 923.657	$ 3.694.628	5,00	$ 4.618.285,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 4.618.285,00
5.03	Desmonte De cruceta sencilla	UN	3,00	$ 447.265	$ 581.835	$ 1.745.505	16,00	$ 9.309.360,00	2,00	$ 1.163.670,00	-	$ -	2,00	$ 1.163.670,00	14,00	$ 8.145.690,00
5.04	Desmonte Dos Crucetas	UN	27,00	$ 497.473	$ 633.715	$ 17.110.305	23,00	$ 14.576.445,00	10,00	$ 6.337.150,00	-	$ -	10,00	$ 6.337.150,00	13,00	$ 8.239.295,00
5.05	Desmonte Aislador Porc. Tipo Poste 13,2 Kv	UN	121,00	$ 85.647	$ 111.341	$ 13.472.361	98,00	$ 10.911.418,00	17,00	$ 1.892.797,00	-	$ -	17,00	$ 1.892.797,00	81,00	$ 9.018.621,00
5.06	Desmonte De Cadena De Amarre Porc. Tres Discos 13,2 Kv	UN	108,00	$ 117.445	$ 152.679	$ 16.189.974	80,00	$ 12.214.320,00	45,00	$ 7.328.592,00	-	$ -	45,00	$ 7.328.592,00	32,00	$ 4.855.728,00
5.07	Retiro De Luminaria Ap	UN	41,00	$ 57.617	$ 74.902	$ 3.070.082	41,00	$ 3.070.082,00	7,00	$ 524.314,00	-	$ -	7,00	$ 524.314,00	34,00	$ 2.545.768,00
5.08	Desmonte De Linea Aérea M.T.	ML	3.555,00	$ 27.694	$ 35.222	$ 125.214.210	3.243,00	$ 114.224.946,00	1.236,00	$ 43.534.392,00	-	$ -	1.236,00	$ 43.534.392,00	2.007,00	$ 70.690.554,00
5.09	Retiro Puente De Línea en poste	UN	64,00	$ 118.803	$ 151.974	$ 9.726.656	35,00	$ 5.319.090,00	35,00	$ 5.319.090,00	-	$ -	35,00	$ 5.319.090,00	-	$ -
6.1	Desmontaje De Retenida Sencilla Primaria	UN	4,00	$ 63.344	$ 82.347	$ 329.388	3,00	$ 247.041,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 247.041,00
5.13	Reubicacion Paso Aereo Subterraneo Mt	UN	6,00	$ 100.254	$ 130.330	$ 781.980	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.14	Reubicacion cortacircuitos 13,2 KV 100 A	UN	33,00	$ 85.711	$ 111.424	$ 4.345.536	42,00	$ 4.678.608,00	21,00	$ 2.339.304,00	-	$ -	21,00	$ 2.339.304,00	21,00	$ 2.339.304,00
5.15	Reubicacion pararrayos 10 KA 15 KV	UN	33,00	$ 64.160	$ 83.408	$ 3.262.912	39,00	$ 3.262.912,00	19,00	$ 1.584.752,00	-	$ -	19,00	$ 1.584.752,00	20,00	$ 1.590.160,00
5.16	Desmonte De Linea Bt (Ri) Triplex 2 A 4/0	ML	284,00	$ 63.282	$ 109.397	$ 30.784.748	209,00	$ 21.679.403,00	171,00	$ 18.535.697,00	-	$ -	171,00	$ 18.535.697,00	38,00	$ 3.143.513,00
5.17	Desmonte De red abierta Cu N°4 AWG	ML	218,00	$ 32.858	$ 42.326	$ 9.226.668	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.18	Desmonte caja de derivación	UN	3,00	$ 41.396	$ 53.316	$ 159.948	7,00	$ 373.705,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	7,00	$ 373.705,00
5.19	Desmonte pantalla de 1 puesto	UN	4,00	$ 209.912	$ 272.665	$ 1.091.544	17,00	$ 4.639.062,00	-	$ -	-	$ -	17,00	$ 4.639.062,00	-	$ -
5.2	Reubicacion De Trafo Monofásico 13,2 Kv 25KVA En Poste Nn	UN	10,00	$ 978.647	$ 1.259.813	$ 12.598.130	1,00	$ 1.259.813,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.259.813,00
5.21	Reubicacion de luminaria de AP	UN	18,00	$ 1.103.491	$ 1.434.535	$ 25.821.594	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.22	Reubicacion De Trafo Monofásico 13,2 Kv 30KVA En Poste Nn	UN	3,00	$ 1.055.436	$ 1.372.067	$ 4.116.201	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.23	Reubicacion De Trafo Monofásico 13,2 Kv 50-75KVA En Poste Nn	UN	9,00	$ 1.182.202	$ 1.535.863	$ 13.831.767	7,00	$ 10.751.041,00	2,00	$ 3.073.726,00	-	$ -	2,00	$ 3.073.726,00	5,00	$ 7.654.345,00
5.24	Reubicacion De Trafo Trifásico 13,2 Kv 45KVA En Poste Nn	UN	4,00	$ 13.450	$ 17.485	$ 69.940	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.25	Reubicacion De Trafo Trifásico 13,2 Kv 75H 12,5KVA En Poste Nn	UN	2,00	$ 745.133	$ 968.673	$ 1.937.346	1,00	$ 968.673,00	1,00	$ 968.673,00	-	$ -	1,00	$ 968.673,00	-	$ -
5.26	Desmonte cable empalmado 3/0	ML	98,00	$ 133.948	$ 174.132	$ 17.064.936	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.27	Desmonte de transformador	UN	3,00	$ 10.249	$ 13.324	$ 39.972	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.28	Desmonte de puente en medio vano	UN	22,00	$ 974.447	$ 1.266.781	$ 27.869.182	16,00	$ 22.602.058,00	12,00	$ 15.201.372,00	-	$ -	12,00	$ 15.201.372,00	6,00	$ 7.600.686,00
5.29	Reordenamiento de Linea AAAC 312,8 a AAAC 559,5 kcmil	ML	133,00	$ 80.455	$ 104.606	$ 14.435.450	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3	Reubicacion de Poste de MT	UN	4,00	$ 173.478	$ 225.516	$ 902.072	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.31	Reubicacion de Acometida 2X8+8 a 1x8+8 Concentrica	UN	14,00	$ 10.249	$ 13.324	$ 186.536	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.32	Desm. seccionador bajola 13,2 kv o parecido 10 kva	UN	10,00	$ 159.346	$ 207.150	$ 2.071.500	33,00	$ 8.835.950,00	12,00	$ 2.485.800,00	-	$ -	12,00	$ 2.485.800,00	21,00	$ 4.350.150,00
5.33	Reordenamiento de Linea aaac 122,3 a aaac 249,9 kcmil	ML	33,00	$ 187.119	$ 243.255	$ 8.027.415	489,00	$ 118.782.400,00	489,00	$ 118.782.400,00	-	$ -	489,00	$ 118.782.400,00	-	$ -
5.34	Reubicacion de aisladores line post 13,2	UN	14,00	$ 560.798	$ 728.958	$ 10.205.426	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.35	Reubicacion de cadena de amarres 13,2	UN	14,00	$ 534.798	$ 695.218	$ 9.551.068	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.36	Reubicacion de dos crucetas	UN	4,00	$ 52.692	$ 68.500	$ 274.000	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.37	Reubicacion de una cruceta	UN	2,00	$ 1.620.453	$ 2.119.526	$ 4.239.052	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.38	Desmonte de cable concentrico 2l, cu 1x8+8 o 2x8+8 awg	UN	32,00	$ 27.694	$ 35.222	$ 1.127.104	292,00	$ 10.214.350,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	292,00	$ 10.214.350,00
5.39	Reubicacion de equipo de medida indirecta	UN	4,00	$ 1.621.758	$ 2.108.283	$ 8.433.132	2,00	$ 4.216.566,00	1,00	$ 2.108.283,00	-	$ -	1,00	$ 2.108.283,00	1,00	$ 2.108.283,00
5.4	Retiro de cable mensajetor xlpe	ML	169,00	$ 26.653	$ 34.922	$ 5.901.518	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11.6	CERTIFICACIONES								-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.01	Certificación Retie	UN	1,00	$ 77.638.000	$ 100.929.400	$ 100.929.400	1,00	$ 100.929.400,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 100.929.400,00
5.02	Certificación Reitsp	UN	1,00	$ 98.649.000	$ 128.243.700	$ 128.243.700	1,00	$ 128.243.700,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 128.243.700,00
5.03	GESTIONES ANTE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO ELECTRICO (AIR-E)	UN	1,00	$ 19.818.700	$ 25.761.710	$ 25.761.710	1,00	$ 25.761.710,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 25.761.710,00
Capítulo 12 - Redes de Acueducto																
AA-01	Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (incluye retiro a Lugar autorizado).	M3	4.320,00	$ 44.043	$ 57.256	$ 247.345.920	1.320,00	$ 75.577.920,00	175,00	$ 10.019.611,00	-	$ -	175,00	$ 10.019.611,00	1.145,00	$ 65.558.309,00
AA-02	Relleno de zanjas y obras de mamposteria con material seleccionado de cantera, compactado al 90% del proctor modificado	M3	2.160,00	$ 99.720	$ 129.636	$ 280.013.760	660,00	$ 85.559.760,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	660,00	$ 85.559.760,00
AA-03	Relleno de zanjas y obras de mamposteria con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del proctor modificado	M3	2.160,00	$ 107.511	$ 139.764	$ 302.171.040	660,00	$ 92.330.640,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	660,00	$ 92.330.640,00
AA-04	Suministro e Instalación Tuberías PEAD DN= PN 10 PE 100 y Accesorios	M	63,00	$ 64.279	$ 70.663	$ 3.528.150	66,00	$ 3.528.150,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	66,00	$ 3.528.150,00
AA-05	Suministro e Instalación Tuberías PEAD 110mm PN 10 PE 100 y Accesorios	M	860,00	$ 76.514	$ 98.145	$ 76.534.400	1.700,00	$ 166.685.850,00	769,57	$ 69.657.067,00	342,00	$ 33.673.456,00	1.051,57	$ 103.230.523,00	648,43	$ 63.655.327,00
AA-06	Suministro e Instalación Tuberías PEAD 160mm PN 10 PE 100 y Accesorios	M	1.200,00	$ 138.510	$ 177.983	$ 213.579.600	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
AA-07	Suministro e Instalación Tuberías PEAD 250mm PN 10 PE 100 y Accesorios	M	160,00	$ 330.359	$ 429.506	$ 68.425.900	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
AA-08	Suministro e Instalación Tuberías PEAD 315mm PN 10 PE 100 y Accesorios	M	100,00	$ 524.598	$ 681.977	$ 68.197.700	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
AA-09	Suministro e Instalación Tuberías PEAD 500mm PN 10 PE 100 y Accesorios	M	400,00	$ 820.184	$ 1.066.239	$ 426.495.600	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
AA-10	Suministro e instalación de válvula de compuerta cuña, en bronce, vástago no ascendente brida x brida norma ISO PN 10, incluye el suministro e instalación de bonnetería grado 2 y empaquetadura para el montaje d = 80 mm (3")	UN	2,00	$ 1.729.155	$ 2.247.902	$ 4.495.804	2,00	$ 4.495.804,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 4.495.804,00
AA-11	Suministro e instalación de válvula de compuerta, cuña en bronce, vástago no ascendente brida x brida norma ISO PN 10, incluye el suministro e instalación de bonnetería grado 2 y empaquetadura para el montaje = 150 mm (6")	UN	6,00	$ 2.156.037	$ 2.802.848	$ 16.741.024	16,00	$ 45.482.848,00	7,00	$ 19.669.393,00	4,00	$ 11.370.612,00	11,00	$ 31.263.903,00	5,00	$ 14.218.148,00

CONTRATO No:	SA-015-2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARROYO 83
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A (EDUBAR S.A)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA
OBJETO:	CONTRATAR LA OBRAS DE CANALIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL ARROYO DE LA CALLE 85 DESDE SUS AFLUENTES DE LA CARRERA 49 CON CALLE 88 Y CARRERA 45 CON CALLE 83, HASTA LA ENTREGA EN LA CALLE 84 CON CARRERA 52 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 117.038.433.119
VALOR ADICIONES:	-
VALOR ACUMULADO:	$ 117.038.433.119
PLAZO CONTRACTUAL INICIAL:	HASTA EL SEIS (06) DE AGOSTO DE 2026
PLAZO CONTRACTUAL PRORROGA #1:	21 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	-
FECHA DE REINICIO	-
PERIODO PRESENTE ACTA:	30 DE DICIEMBRE DE 2025 A 28 DE FEBRERO DE 2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	8,33%
% DE AVANCE ACUMULADO:	45,58%

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA # 6		NUEVO ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
Producto	Descripción	Unid	Cantidad	Valor	Valor AIU 30%	Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
AA-12	Suministro e instalación de válvula de compuerta, sello en bronce, vástago no ascendente brida x brida norma ISO PN 10, incluye el suministro e instalación de tornillería grado 2 y empaquetadura para el montaje d = 150 mm (6")	UN	21,00	$ 3.455.858	$ 4.631.264	$ 95.156.544	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
AA-13	Suministro e instalación de válvula de compuerta, sello en bronce, vástago no ascendente brida x brida norma ISO PN 10, incluye el suministro e instalación de tornillería grado 2 y empaquetadura para el montaje d = 200 mm (8")	UN	1,00	$ 7.651.921	$ 9.956.497	$ 9.956.497	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
AA-14	Suministro e instalación de válvula de compuerta, sello en bronce, vástago no ascendente brida x brida norma ISO PN 10, incluye el suministro e instalación de tornillería grado 2 y empaquetadura para el montaje d = 300mm (12")	UN	2,00	$ 46.190.159	$ 60.047.207	$ 120.094.414	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
AA-15	Suministro e instalación Codo de Polietileno PE 100 PN 10 a tope 160mm X 90°	UN	6,00	$ 1.097.713	$ 1.427.527	$ 8.445.162	6,00	$ 8.445.162,00		$ -	-	$ -		$ -	6,00	$ 8.445.162,00
AA-16	Suministro e instalación Codo de Polietileno PE 100 PN 10 a tope 560mm X 90°	UN	3,00	$ 3.624.587	$ 4.712.483	$ 14.137.449	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
AA-17	Suministro e instalación Codo de Polietileno PE 100 PN 10 a tope 315mm X 45°	UN	1,00	$ 1.958.891	$ 2.546.558	$ 2.546.558	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
AA-18	Suministro e instalación Codo de Polietileno PE 100 PN 10 a tope 500mm X 45°	UN	2,00	$ 3.760.459	$ 4.888.610	$ 9.777.220	2,00	$ 9.777.220,00		$ -	-	$ -	2,00	$ 9.777.220,00	-	$ -
AA-19	Tee de Polietileno PE 100 PN 10 a tope 90mm X 63mm X 90mm	UN	1,00	$ 117.949	$ 153.331	$ 153.331	1,00	$ -		$ -	-	$ -		$ -	1,00	$ 153.331,00
AA-20	Suministro e instalación Tee de Polietileno PE 100 PN 10 a tope 110mm X 110mm X110mm	UN	4,00	$ 196.525	$ 255.483	$ 1.021.932	10,00	$ 2.554.833,00	4,00	$ 1.021.932,00	2,00	$ 510.966,00	6,00	$ 1.532.898,00	4,00	$ 1.021.932,00
AA-21	Suministro e instalación Tee de Polietileno PE 100 PN 10 a tope 160mm X 160mm X160mm	UN	12,00	$ 514.153	$ 668.399	$ 8.020.788	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
AA-22	Suministro e instalación Tapón de Polietileno a tope PE 100 PN 10 Diámetro 110mm	UN	1,00	$ 68.099	$ 88.529	$ 88.529	8,00	$ 708.232,00	4,00	$ 354.116,00	-	$ -	4,00	$ 354.116,00	4,00	$ 354.116,00
AA-23	Suministro e instalación Tapón de Polietileno a tope PE 100 PN 10 Diámetro 250mm	UN	1,00	$ 327.657	$ 425.954	$ 425.954	1,00	$ 425.954,00		$ -	-	$ -		$ -	1,00	$ 425.954,00
AA-24	Suministro e instalación Accesorios de HD de acuerdo a los planos de diseño entregados por la empresa operadora Triple A	GLB	1,00	$ 26.250.000	$ 34.125.000	$ 34.125.000	1,00	$ 34.125.000,00		$ -	-	$ -		$ -	1,00	$ 34.125.000,00
AA-25	Empalmes a red de acueducto en Tubería PEAD de 90 mm	UN	3,00	$ 330.071	$ 429.092	$ 1.287.276	3,00	$ 1.287.276,00		$ -	-	$ -		$ -	3,00	$ 1.287.276,00
AA-26	Empalmes a red de acueducto en Tubería PEAD de 110 mm	UN	8,00	$ 528.731	$ 687.350	$ 5.498.800	26,00	$ 17.116.760,00	6,00	$ 5.478.000,00	3,00	$ 2.054.280,00	11,00	$ 7.532.280,00	16,00	$ 9.586.800,00
AA-27	Empalmes a red de acueducto en Tubería PEAD de 160 mm	UN	20,00	$ 592.016	$ 769.620	$ 15.132.400	12,00	$ 9.079.440,00	5,00	$ 3.793.100,00	1,00	$ 758.620,00	6,00	$ 4.539.720,00	6,00	$ 4.539.720,00
AA-28	Empalmes a red de acueducto en Tubería PEAD de 250 mm	UN	1,00	$ 653.451	$ 849.746	$ 849.746	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
AA-29	Empalmes a red de acueducto en Tubería PEAD de 315 mm	UN	2,00	$ 752.795	$ 978.634	$ 1.957.268	2,00	$ 1.957.268,00	2,00	$ 1.957.268,00	-	$ -	2,00	$ 1.957.268,00	-	$ -
AA-30	Empalmes a red de acueducto en Tubería PEAD de 500 mm	UN	2,00	$ 2.990.354	$ 3.887.460	$ 7.760.520	2,00	$ 7.760.520,00		$ -	-	$ -	2,00	$ 7.760.520,00	-	$ -
AA-47	Lavado, desinfección y prueba hidrostática de tubería PEAD de 90mm <= D <=160mm	M	2.050,00	$ 9.696	$ 12.607	$ 25.844.350	2.050,00	$ 25.844.350,00	211,10	$ 2.661.338,00	-	$ -	211,10	$ 2.661.338,00	1.838,90	$ 23.183.012,00
AA-48	Lavado, desinfección y prueba hidrostática de tubería PEAD de 250mm <= D <=500mm	M	650,00	$ 37.518	$ 48.773	$ 31.701.150	205,16	$ 10.054.629,00	205,16	$ 10.054.629,00	-	$ -	205,16	$ 10.054.629,00	-	$ -
Capítulo 13 - Redes de Alcantarillado																
AA-31	Suministro e instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de 200 mm (8") de Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición de Humedad	M	1.200,00	$ 84.847	$ 110.431	$ 132.517.200	1.660,00	$ 159.776.600,00	1.042,32	$ 115.104.441,00	391,00	$ 43.178.621,00	1.433,32	$ 158.283.062,00	266,68	$ 40.432.838,00
AA-32	Suministro e instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de 250 mm (10") de Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición de Humedad	M	641,00	$ 193.699	$ 134.797	$ 86.404.877	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
AA-33	Suministro e instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de 300 mm (12") de Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición de Humedad	M	705,00	$ 147.245	$ 191.419	$ 134.960.355	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
AA-34	Señalización de la obra - Soporte para Cinta demarcadora (Esquema No 2) - Cono plástico	UN	65,00	$ 75.520	$ 98.176	$ 6.344.960	65,00	$ 6.344.960,00		$ -	-	$ -		$ -	65,00	$ 6.344.960,00
AA-35	Señalización de la obra - Cinta demarcadora, sin soporte (Esquema No 3)	M	6.368,00	$ 1.218	$ 1.583	$ 10.081.449	6.368,00	$ 10.081.449,00		$ -	-	$ -		$ -	6.368,00	$ 10.081.449,00
AA-36	Valla Móvil Tipo 1, Valla Plegable (Esquema No 4)	UN	6,00	$ 632.076	$ 821.699	$ 3.143.214	6,00	$ 3.143.214,00		$ -	-	$ -		$ -	6,00	$ 3.143.214,00
AA-37	Valla Móvil Tipo 3, Valla doble cara (Esquema No 5)	UN	6,00	$ 293.167	$ 381.117	$ 2.354.702	6,00	$ 2.354.702,00		$ -	-	$ -		$ -	6,00	$ 2.354.702,00
1009	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL CON CARGADOR Y VOLQUETA	M3	178,00	$ 64.299	$ 83.577	$ 14.876.706	459,00	$ 37.609.659,00	224,37	$ 18.750.561,00	121,81	$ 10.160.213,00	346,18	$ 28.932.774,00	103,82	$ 8.676.879,00
AA-38	Excavación a máquina en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (incluye retiro a lugar autorizado).	M3	3.472,00	$ 56.858	$ 73.916	$ 256.625.936	3.472,00	$ 256.625.936,00	1.539,76	$ 113.804.582,00	1.057,84	$ 78.934.608,00	2.601,70	$ 192.739.490,00	870,30	$ 64.326.446,00
AA-39	Entibado tipo 6, Cerramiento metálico	M2	8.400,00	$ 60.687	$ 79.223	$ 507.411.200	3.200,00	$ 253.705.600,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3.200,00	$ 253.705.600,00
AA-40	Empalme de tuberías desde 160 mm (6") hasta 360 mm (12") a pozo existente en mampostería	UN	40,00	$ 239.684	$ 311.593	$ 12.463.720	40,00	$ 12.463.720,00	4,00	$ 1.218.252,00	-	$ -	4,00	$ 1.218.252,00	36,00	$ 11.245.268,00
AA-41	Orientación de tubería con material granular, (Apoyado grueso)	M3	294,00	$ 84.951	$ 110.440	$ 32.472.008	294,00	$ 32.472.008,00	117,45	$ 12.972.276,00	21,55	$ 2.380.220,00	139,01	$ 15.355.655,00	154,97	$ 17.116.458,00
AA-42	Cimentación de tubería con arena compactada al 70% de la densidad relativa máxima	M3	687,00	$ 78.692	$ 102.300	$ 70.283.100	300,00	$ 30.619.800,00		$ -	-	$ -		$ -	300,00	$ 30.690.000,00
1251	Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera, compactado al 90% del proctor modificado	M3	1.016,00	$ 89.770	$ 129.639	$ 131.710.176	350,00	$ 32.409.000,00		$ -	-	$ -		$ -	350,00	$ 32.409.000,00
6724	Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del proctor modificado	M3	1.525,00	$ 197.611	$ 139.864	$ 213.339.550	350,00	$ 34.573.600,00	49,71	$ 6.934.259,00	-	$ -	49,71	$ 6.934.259,00	300,29	$ 26.919.241,00
AA-43	Construcción pozos de inspección en mampostería con tapilla macizo (Tipico) para tuberías de diámetros entre los 200 mm (8 pulgadas) y 400 mm (16 pulgadas), diámetro del cilindro 1,20 m. Pozo de inspección 1,45 m < H ≤ 1,80 m	UN	15,00	$ 4.058.813	$ 5.312.657	$ 79.692.855	60,00	$ 265.642.650,00	24,00	$ 127.605.568,00	2,00	$ 10.625.714,00	26,00	$ 138.134.282,00	34,00	$ 127.508.568,00
AA-44	Construcción pozos de inspección en mampostería con tapilla macizo (Tipico) para tuberías de diámetros entre los 200 mm (8 pulgadas) y 400 mm (16 pulgadas), diámetro del cilindro 1,20 m. Pozo de inspección 1,80 m < H ≤ 3,00 m	UN	15,00	$ 5.442.453	$ 7.075.202	$ 106.128.030	15,00	$ 106.128.030,00	11,00	$ 77.827.222,00	-	$ -	11,00	$ 77.827.222,00	4,00	$ 28.300.808,00
AA-45	Construcción pozos de inspección de concreto para tuberías de diámetros entre los 200 mm (8 pulgadas) y 400 mm (16 pulgadas), diámetro del cilindro 1,20 m. Pozo de inspección 1,45 m < H ≤ 1,80 m	UN	5,00	$ 4.650.879	$ 6.046.683	$ 30.234.415	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
AA-46	Construcción pozos de inspección de concreto para tuberías de diámetros entre los 200 mm (8 pulgadas) y 400 mm (16 pulgadas), diámetro del cilindro 1,20 m.Pozo de inspección 1,80 m < H ≤ 3,00 m	UN	5,00	$ 6.294.574	$ 8.182.946	$ 40.914.730	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
AA-49	Desalojo,cargue,retiro y limpieza de Tubería de Alcantarillado de PVC de 200 mm (8") <= D <= 315mm (12")	M	2.548,00	$ 13.617	$ 17.702	$ 45.089.292	2.548,00	$ 45.089.292,00		$ -	-	$ -		$ -	2.548,00	$ 45.089.292,00
Capítulo 14 - SUBTERRANIZACIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES																

CONTRATO No:	SA-015-2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARROYO 85
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A (EDUBAR S.A)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA
OBJETO:	CONTRATAR LA OBRAS DE CANALIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL ARROYO DE LA CALLE 85 DESDE SUS AFLUENTES DE LA CARRERA 46 CON CALLE 86 Y CARRERA 45 CON CALLE 85, HASTA LA ENTREGA EN LA CALLE 84 CON CARRERA 82 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 117.039.433.119
VALOR ADICIONES:	-
VALOR ACUMULADO:	$ 117.039.433.119
PLAZO CONTRACTUAL INICIAL:	HASTA EL SEIS (06) DE AGOSTO DE 2026
PLAZO CONTRACTUAL PRORROGA #1:	21 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	-
FECHA DE REINICIO	-
PERIODO PRESENTE ACTA:	30 DE DICIEMBRE DE 2025 A 20 DE FEBRERO DE 2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	8,33%
% DE AVANCE ACUMULADO:	45,56%

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA # 6		NUEVO ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
Producto	Descripción	Unid	Cantidad	Valor	Valor AIU 30%	Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
14.01	REGISTROS DOMICILIARIOS 0.6 X 0.6 M, MUROS EN LADRILLO TOLETE PAÑETADOS POR DENTRO Y POR FUERA, CON FONDO E = 0.10 M Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO E = 0.07 M CON MARCO EN ANGULOS DE ACERO GALVANIZADO	UN	128,00	$ 476.346	$ 617.950	$ 79.097.600	128,00	$ 79.097.600,00		$ -	-	$ -		$ -	128,00	$ 79.097.600,00
14.02	CAMARAS COMUNES EN MAMPOSTERIA PARA REDES DE COMUNICACIONES 1,5 X 1,5 x 1,5CON PAÑETE IMPERMEABILIZADO INCLUYE TAPA EN HIERRO DUCTIL D=60 CM	UN	32,00	$ 3.124.432	$ 4.051.782	$ 129.976.384	32,00	$ 129.976.384,00		$ -	-	$ -	-	$ -	32,00	$ 129.976.384,00
14.03	EXCAVACIÓN A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	M3	4.968,00	$ 56.656	$ 73.513	$ 367.169.784	4.968,00	$ 367.169.784,00		$ -	264,00	$ 19.513.032,00	264,00	$ 19.513.032,00	4.704,00	$ 347.656.752,00
14.04	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	1.064,00	$ 99.720	$ 129.386	$ 137.692.704	500,00	$ 64.818.600,00		$ -	-	$ -	-	$ -	500,00	$ 64.818.600,00
14.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TDP DE 4" INCLUYE SEPARADORES, INCLUYE 12 LINEAS DE TUBOS	ML	3.640,00	$ 379.417	$ 492.242	$ 1.705.400.880	3.640,00	$ 1.705.400.880,00		$ -	330,00	$ 162.769.560,00	330,00	$ 162.769.560,00	3.310,00	$ 1.542.631.320,00
14.06	PROVISION - REDES DE GAS DOMICILIARIO	UN	1,00	$ 60.600.000	$ 65.000.000	$ 65.000.000	1,00	$ 65.000.000,00		$ -	-	$ -		$ -	1,00	$ 65.000.000,00
Capítulo 15- Items NO Previstos																
	Capítulo 15.1- Items No Previstos Protección de Excavaciones con Pilotes en Concreto Reforzado															
NP_PI_01	PILOTE PREEXCAVADO CFA D = 0,60 METROS, EN CONCRETO DE 4000 PSI TREN-E TORNILLO	ML	-	$ 845.647	$ 1.099.601	$ -	2.369,00	$ 2.626.949.769,00	2.369,00	$ 2.626.949.769,00	-	$ -	2.369,00	$ 2.626.949.769,00	-	$ -
NP_PI_02	PILOTE PREEXCAVADO CFA D = 0,60 METROS, EN CONCRETO DE 4000 PSI TIPO TREMIE TORNILLO	ML	-	$ 1.333.984	$ 1.734.179	$ -	656,00	$ 1.137.621.424,00	656,00	$ 1.137.621.424,00	-	$ -	656,00	$ 1.137.621.424,00	-	$ -
NP_PI_03	PILOTE PREEXCAVADO CFA D = 0,60 METROS, EN MORTERO ESTRUCTURAL DE 3500 PSI TIPO TREMIE TORNILLO	ML	-	$ 1.281.488	$ 1.665.932	$ -	656,00	$ 1.092.651.392,00	656,00	$ 1.092.651.392,00	-	$ -	656,00	$ 1.092.651.392,00	-	$ -
	Capítulo 16.2- Items No Previstos Media Tensión															
NMT01	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE MT 12 X 4000DAN	UN	-	$ 10.849.653	$ 14.104.549		1,00	$ 14.104.434,00		$ -	-	$ -		$ -	1,00	$ 14.104.434,00
NMT02	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE MT 14 X 4000 DAN	UN	-	$ 12.977.191	$ 16.870.309		1,00	$ 16.870.309,00		$ -	1,00	$ 16.870.309,00	1,00	$ 16.870.309,00	-	$ -
NMT03	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE MT 9 X 1324 DAN	UN	-	$ 4.359.335	$ 5.667.067		2,03	$ 11.412.194,00	2,00	$ 11.412.194,00	-	$ -	2,00	$ 11.412.194,00	-	$ -
NMT04	CIMENTACION MONOBLOQUE CILINDRICA P/ APOYO 12 X 4000 DAN	UN	-	$ 1.952.294	$ 2.537.982		1,00	$ 2.537.982,00		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 2.537.982,00
NMT05	CIMENTACION MONOBLOQUE CILINDRICA P/ APOYO 14 X 4000 DAN	UN	-	$ 2.025.153	$ 2.632.739		1,00	$ 2.632.739,00		$ -	1,00	$ 2.632.739,00	1,00	$ 2.632.739,00	-	$ -
NMT06	CIMENTACION MONOBLOQUE CILINDRICA P/ APOYO 9 X 1324 DAN	UN	-	$ 1.204.370	$ 1.565.681		2,00	$ 3.131.362,00	2,00	$ 3.131.362,00	-	$ -	2,00	$ 3.131.362,00	-	$ -
NMT07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE PAT EN ACERO AUSTENASTICO PARA POSTE DE 14M	UN	-	$ 979.447	$ 1.273.281		6,00	$ 6.368.405,00	-	$ -	-	$ -		$ -	5,00	$ 6.368.405,00
NMT08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADO NORMA AIRE 122 BIFÁSICO ALINEACIÓN BANDERA	UN	-	$ 1.034.455	$ 1.344.831		2,00	$ 2.689.662,00	-	$ -	-	$ -		$ -	2,00	$ 2.689.662,00
NMT09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADO NORMA AIRE 121 BIFÁSICO FIN DE BANDERA	UN	-	$ 1.933.312	$ 2.513.306		2,00	$ 5.026.612,00	-	$ -	-	$ -		$ -	2,00	$ 5.026.611,00
NMT10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADO NORMA AIRE 531 TRIFÁSICO FIN DE LÍNEA COMPACTO	UN	-	$ 1.598.959	$ 2.078.635		5,00	$ 10.393.175,00	-	$ -	-	$ -		$ -	5,00	$ 10.393.175,00
NMT11	CADENA DE AMARRE COMP AAAC 312,8	UN	-	$ 304.255	$ 395.532		50,50	$ 19.778.803,00	39,00	$ 15.425.749,00	-	$ -	39,00	$ 15.425.749,00	11,00	$ 4.350.253,99
NMT12	PUENTE TRIFÁSICO RÍGIDO EN CABLE 123,3 AAAC	UN	-	$ 398.347	$ 517.851		30,60	$ 15.835.530,00	11,00	$ 5.695.361,00	-	$ -	11,00	$ 5.695.361,00	19,60	$ 9.839.168,60
NMT13	PUENTE TRIFÁSICO RÍGIDO EN CABLE 312,8 AAAC	UN	-	$ 660.839	$ 862.950		12,00	$ 10.355.400,00	9,00	$ 7.765.950,00	-	$ -	9,00	$ 7.765.950,00	3,00	$ 2.589.450,00
NMT14	PUENTE TRIFÁSICO EN MEDIO DE VANO EN CABLE 312,8 AAAC	UN	-	$ 544.192	$ 707.411		6,00	$ 4.244.468,00	4,00	$ 2.829.644,00	-	$ -	4,00	$ 2.829.644,00	2,00	$ 1.414.822,00
NMT15	RETENCION PREFORMADA Z 312,8 AAAC	UN	-	$ 181.090	$ 235.417		27,00	$ 6.359.259,00	19,00	$ 4.472.823,00	-	$ -	19,00	$ 4.472.823,00	8,00	$ 1.883.338,00
NMT16	RETENCION PREFORMADA OVEGA DOBLE 312,8 AAAC	UN	-	$ 180.453	$ 234.592		6,00	$ 1.407.612,00	3,00	$ 703.806,00	-	$ -	3,00	$ 703.806,00	3,00	$ 703.806,00
NMT17	SUMINISTRO E TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA EN CONDUCTOR 312,8 AAAC	M	-	$ 119.992	$ 155.990		218,00	$ 34.005.628,00	164,12	$ 25.601.079,00	-	$ -	164,12	$ 25.601.079,00	53,88	$ 8.404.741,00
NMT18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO PREMOLDEADO EXTERIOR 15KV CABLE 750 MCM	JGO-3	-	$ 3.145.432	$ 4.089.062		2,00	$ 8.178.124,00		$ -	-	$ -		$ -	2,00	$ 8.178.124,00
NMT19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO 50 KVA 13,2 KV/240-120V INCLUYE PROTECCIONES	UN	-	$ 47.358.248	$ 61.604.722		-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
NMT20	SUMINISTRO HORA BRIGADA DIURNA TET	HR	-	$ 628.600	$ 812.500		120,00	$ 97.500.000,00	62,00	$ 50.375.000,00	11,00	$ 8.937.500,00	73,00	$ 59.312.500,00	47,00	$ 38.187.500,00
NMT21	SUMINISTRO HORA GRÚA HIDRÁULICA CON OPERADOR	HR	-	$ 466.374	$ 604.986		60,60	$ 39.239.160,00	17,00	$ 10.284.762,00	8,00	$ 4.839.648,00	25,00	$ 15.124.650,00	35,00	$ 24.174.510,00
NMT22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBRELÍNEA HASTA 35KV	M	-	$ 427.453	$ 555.726		514,16	$ 341.272.555,00	514,16	$ 341.272.565,00	-	$ -	514,16	$ 341.272.565,00	-	$ -
NMT23	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE MT 12 X 1324 DAN	UN	-	$ 6.714.598	$ 8.728.977		4,00	$ 34.915.908,00	3,00	$ 26.186.931,00	-	$ -	3,00	$ 26.186.931,00	1,00	$ 8.728.977,00
NMT24	CIMENTACION ESPECIAL CILINDRICA P/ APOYO 12 X 1324 DAN	UN	-	$ 1.130.103	$ 1.469.134		4,00	$ 5.876.536,00	3,00	$ 4.407.402,00	-	$ -	3,00	$ 4.407.402,00	1,00	$ 1.469.134,00
NMT25	DESMONTE DE CUBRELINEA HASTA 35KV	M	-	$ 88.333	$ 114.833		150,00	$ 17.224.950,00		$ -	-	$ -		$ -	150,00	$ 17.224.950,00
NMT26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITO 15KV	UN	-	$ 590.574	$ 767.746		6,00	$ 4.605.276,00	6,00	$ 4.605.276,00	-	$ -	6,00	$ 4.605.276,00	-	$ -
NMT27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DPS 15KV	UN	-	$ 427.180	$ 555.334		6,00	$ 3.332.004,00	6,00	$ 3.332.004,00	-	$ -	6,00	$ 3.332.004,00	-	$ -
NMT28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA AUXILIAR DE PROTECCIONES	UN	-	$ 653.948	$ 850.132		10,00	$ 8.501.320,00	8,00	$ 6.905.056,00	-	$ -	8,00	$ 6.905.056,00	2,00	$ 1.726.264,00
NMT29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE #2 DESNUDO	M	-	$ 52.609	$ 68.392		200,00	$ 13.678.400,00	134,00	$ 9.164.528,00	-	$ -	134,00	$ 9.164.528,00	66,00	$ 4.513.872,00
NMT30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ANGOSLE 1/0	UN	-	$ 156.648	$ 202.642		12,60	$ 2.434.344,00	7,00	$ 1.420.934,00	-	$ -	7,00	$ 1.420.934,00	5,00	$ 1.014.218,00
NMT31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE PERFORACIÓN 4/0 - 12	UN	-	$ 48.127	$ 62.565		150,00	$ 9.384.787,00	112,00	$ 7.007.283,00	-	$ -	112,00	$ 7.007.283,00	38,00	$ 2.377.478,00
NMT32	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO PREMOLDEADO EXTERIOR 2 A 4/0	JGO-3	-	$ 2.551.846	$ 3.317.400		6,00	$ 19.904.400,00	3,00	$ 9.952.200,00	-	$ -	3,00	$ 9.952.200,00	3,00	$ 9.952.200,00
NMT33	PUENTE BIFÁSICO RÍGIDO EN CABLE 123,3 AAAC	UN	-	$ 293.657	$ 267.354		1,00	$ 267.354,00	1,00	$ 267.354,00	-	$ -	1,00	$ 267.354,00	-	$ -
	Capítulo 15.3- Items No Previstos Baja Tensión															
NBT01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADO BT CONFIGURACIÓN ESPECIAL	UN	-	$ 878.559	$ 1.143.401		15,00	$ 17.151.015,00		$ -	-	$ -		$ -	15,00	$ 17.151.015,00

CONTRATO No:	SA-015-2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARROYO 85
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A (EDUBAR S.A)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA
OBJETO:	CONTRATAR LA OBRAS DE CANALIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL ARROYO DE LA CALLE 85 DESDE SUB AFLUENTES DE LA CARRERA 46 CON CALLE 88 Y CARRERA 45 CON CALLE 85, HASTA LA ENTREGA EN LA CALLE 84 CON CARRERA 32 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 117.035.433.110
VALOR ADICIONES:	-
VALOR ACUMULADO:	$ 117.035.433.110
PLAZO CONTRACTUAL INICIAL:	HASTA EL SEIS (06) DE AGOSTO DE 2026
PLAZO CONTRACTUAL PRORROGA #1:	22 MESES
FECHA DE INICIACION:	7 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	-
FECHA DE REINICIO	-
PERIODO PRESENTE ACTA:	30 DE DICIEMBRE DE 2025 A 20 DE FEBRERO DE 2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	8,33%
% DE AVANCE ACUMULADO:	43,56%

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA # 8		NUEVO ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
Producto	Descripción	Unid	Cantidad	Valor	Valor AIU 30%	Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
NBT02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA CAJAS DE MEDIDA CENTRALIZADA	UN	-	$ 2.615.699	$ 3.789.512		8,00	$ 30.318.096,00		$ -	-	$ -		$ -	8,00	$ 30.318.096,00
NBT03	RETENIDA AÉREA PARA EL BT CONFIGURACIÓN ESPECIAL	UN	-	$ 1.749.550	$ 2.267.754		6,00	$ 13.576.524,00		$ -	-	$ -		$ -	6,00	$ 13.576.524,00
NBT04	REGISTRO TIPO 60-125 BT EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000PSI	UN	-	$ 3.674.601	$ 4.770.981		11,00	$ 52.548.791,00		$ -	-	$ -		$ -	11,00	$ 52.548.791,00
NBT05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR ELECTRONICO BIFÁSICO PARA MEDIDA CENTRALIZADA	UN	-	$ 844.527	$ 1.097.885		18,00	$ 19.761.930,00		$ -	-	$ -		$ -	18,00	$ 19.761.930,00
	Capítulo 15.4- Items No Previstos Alumbrado Público															
NAP01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 KVA 13.2 KV/240-120V INCLUYE PROTECCIONES	UN	-	$ 18.191.799	$ 23.649.339		2,00	$ 47.298.678,00		$ -	-	$ -		$ -	2,00	$ 47.298.678,00
NAP02	PASO AÉREO SUBTERRANIZADO EN TUBERÍA IMC DE 2"	UN	-	$ 480.612	$ 624.796		2,00	$ 1.249.592,00	2,00	$ 1.249.592,00	-	$ -	2,00	$ 1.249.592,00	-	$ -
NAP03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE PAT TIPO VARILLA COOPERWELD DE 2.4M X 5/8"	UN	-	$ 608.805	$ 791.051		61,00	$ 64.676.617,00	-	$ -	-	$ -		$ -	61,00	$ 64.676.617,00
NAP04	REGISTRO 40X40 ALUMBRADO PÚBLICO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000PSI	UN	-	$ 1.455.749	$ 1.892.474		61,00	$ 154.343.384,00	-	$ -	-	$ -		$ -	61,00	$ 154.343.384,00
NAP05	CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TUBO DE 1-1/2" INCLUYE APERTURA DE ZANJA, RELLENO CON MATERIAL DEL SECTOR E INSTALACIÓN DE CINTA DE SEGURIDAD	M	-	$ 30.644	$ 39.837		2.304,00	$ 91.809.778,00	336,00	$ 13.385.232,00	336,00	$ 13.385.232,00	2.059,00	$ 81.994.548,00		
	Capítulo 15.5- Items No Previstos Re-Ubicación y Desmontes															
NRD01	REUBICACIÓN DE BAJANTE PARA ACOMETIDA PARTICULAR DE BT	UN	-	$ 1.303.448	$ 1.694.482		12,00	$ 20.333.784,00	4,00	$ 6.777.928,00	-	$ -	4,00	$ 6.777.928,00	8,00	$ 13.555.856,00
NRD02	REUBICACION DE TRAFO MONOFÁSICO 13.2 KV 30,5KVA EN POSTE NN	UN	-	$ 1.168.136	$ 1.518.577		2,00	$ 3.031.954,00	-	$ -	-	$ -		$ -	2,00	$ 3.031.954,00
NRD03	RETIRO DE CABLE MONOPOLAR XLPE	M	-	$ 16.802	$ 21.843		76,00	$ 1.660.068,00	-	$ -	-	$ -		$ -	76,00	$ 1.660.068,00
NRD04	REUBICACIÓN DE CABLE XLPE DE 2 A 4/0	M	-	$ 43.122	$ 56.059		165,00	$ 8.769.400,00	51,00	$ 2.663.650,00	-	$ -	51,00	$ 2.663.650,00	105,00	$ 6.695.758,50
NRD05	REUBICACIÓN DE TRENZA 4/0	M	-	$ 16.788	$ 20.824		639,00	$ 11.062.438,00	267,00	$ 5.479.908,00	-	$ -	267,00	$ 5.479.908,00	372,00	$ 5.532.529,50
NRD06	REORDENAMIENTO DE LÍNEA ACSR 266	M	-	$ 67.553	$ 83.339		29,00	$ 2.561.831,00	29,00	$ 2.561.831,00	-	$ -	29,00	$ 2.561.831,00	-	$ -
	Capítulo 15.6- Items No Previstos Acueducto															
NP_ACU_02	INSTALACIÓN TUBERÍAS PEAD 160MM PN 10 PE 100	ML		$ 65.561	$ 85.268		259,00	$ 21.317.020,00	162,50	$ 13.628.749,00	-	$ -	162,50	$ 13.628.749,00	67,14	$ 7.430.254,50
NP_ACU_03	INSTALACIÓN TUBERÍAS PEAD 250MM PN 10 PE 100	ML		$ 144.491	$ 187.838		-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
NP_ACU_04	INSTALACIÓN TUBERÍAS PEAD 315MM PN 10 PE 100	ML		$ 221.043	$ 287.356		123,30	$ 35.431.365,00	123,30	$ 35.431.365,00	-	$ -	123,30	$ 35.431.365,00	-	$ -
NP_ACU_05	INSTALACIÓN TUBERÍAS PEAD 630MM PN 10 PE 100	ML		$ 237.232	$ 438.452		46,46	$ 20.368.157,00	46,46	$ 20.368.157,00	-	$ -	46,46	$ 20.368.157,00	-	$ -
NP_ACU_06	INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA, SELLO EN BRONCE, VÁSTAGO NO ASCENDENTE BRIDA X BRIDA NORMA ISO PN 10, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLERÍA GRADO 2 Y EMPAQUETADURA PARA EL MONTAJE = 100 MM (4")	UN		$ 1.593.699	$ 2.071.592		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP_ACU_07	INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA, SELLO EN BRONCE, VÁSTAGO NO ASCENDENTE BRIDA X BRIDA NORMA ISO PN 10, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLERÍA GRADO 2 Y EMPAQUETADURA PARA EL MONTAJE = 150 MM (6")	UN		$ 2.364.416	$ 3.073.740		5,00	$ 15.368.700,00	3,00	$ 9.221.220,00	-	$ -	3,00	$ 9.221.220,00	2,00	$ 6.147.480,00
NP_ACU_09	INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA Y/O COMPUERTA DE 012" DE DOBLE EXCENTRICIDAD BRIDA X BRIDA NORMA ISO PN10 CUERPO EN HD.	UN		$ 6.200.350	$ 8.064.394		3,00	$ 24.193.182,00	3,00	$ 24.193.182,00	-	$ -	3,00	$ 24.193.182,00	-	$ -
NP_ACU_10	INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA Ø20" DE DOBLE EXCENTRICIDAD BRIDA X BRIDA NORMA ISO PN10 CUERPO EN HD.	UN		$ 8.828.268	$ 11.476.748		4,00	$ 45.906.992,00	4,00	$ 45.906.992,00	-	$ -	4,00	$ 45.906.992,00	-	$ -
NP_ACU_11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PEAD PE100/PN10 Ø110MM	UN		$ 169.423	$ 258.256		25,00	$ 6.481.250,00	9,00	$ 2.333.250,00	-	$ -	9,00	$ 2.333.250,00	16,00	$ 4.148.000,00
NP_ACU_12	INSTALACIÓN CODO 90° PEAD PE100/PN10 Ø160MM	UN		$ 535.505	$ 826.236		12,00	$ 9.914.832,00	7,00	$ 5.783.652,00	-	$ -	7,00	$ 5.783.652,00	5,00	$ 4.131.180,00
NP_ACU_13	INSTALACIÓN CODO 90° PEAD PE100/PN10 Ø250MM	UN		$ 745.925	$ 959.703		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP_ACU_14	INSTALACIÓN CODO 90° PEAD PE100/PN10 Ø315MM	UN		$ 839.978	$ 1.117.449		4,00	$ 4.469.796,00	4,00	$ 4.469.796,00	-	$ -	4,00	$ 4.469.796,00	-	$ -
NP_ACU_15	INSTALACIÓN CODO 90° PEAD PE100/PN10 Ø500MM	UN		$ 1.193.200	$ 1.558.956		2,00	$ 3.117.920,00	2,00	$ 3.117.920,00	-	$ -	2,00	$ 3.117.920,00	-	$ -
NP_ACU_16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° PEAD PE100/PN10 Ø63MM	UN		$ 102.692	$ 133.766		5,00	$ 668.830,00	-	$ -	-	$ -		$ -	5,00	$ 668.830,00
NP_ACU_17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° PEAD PE100/PN10 Ø110MM	UN		$ 140.451	$ 182.675		3,00	$ 547.875,00	3,00	$ 547.875,00	-	$ -	3,00	$ 547.875,00	-	$ -
NP_ACU_18	INSTALACIÓN CODO 45° PEAD PE100/PN10 Ø160MM	UN		$ 255.092	$ 333.520		2,00	$ 671.040,00	2,00	$ 671.040,00	-	$ -	2,00	$ 671.040,00	-	$ -
NP_ACU_19	INSTALACIÓN CODO 45° PEAD PE100/PN10 Ø250MM	UN		$ 503.569	$ 654.560		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP_ACU_20	INSTALACIÓN CODO 45° PEAD PE100/PN10 Ø315MM	UN		$ 828.471	$ 1.077.012		4,00	$ 4.308.048,00	4,00	$ 4.308.048,00	-	$ -	4,00	$ 4.308.048,00	-	$ -
NP_ACU_21	INSTALACIÓN TEE DE POLIETILENO PE 100 PN 10 A TOPE 160MM X 160MM X160MM	UN		$ 135.668	$ 176.368		10,00	$ 1.763.840,00	7,00	$ 1.234.688,00	1,00	$ 176.384,00	8,00	$ 1.411.152,00	2,00	$ 352.768,00
NP_ACU_22	INSTALACIÓN TEE HD ISO PN10 DE 315MM X 315MM X 315MM	UN		$ 228.689	$ 297.296		1,00	$ 297.536,00	1,00	$ 297.536,00	-	$ -	1,00	$ 297.536,00	-	$ -
NP_ACU_23	INSTALACIÓN TEE HD ISO PN10 DE 90CMM X 90CMM X 315MM	UN		$ 681.687	$ 886.193		1,00	$ 886.193,00	1,00	$ 886.193,00	-	$ -	1,00	$ 886.193,00	-	$ -
NP_ACU_24	INSTALACIÓN TEE HD ISO PN10 DE 90CMM X 90CMM X 90CMM	UN		$ 687.436	$ 893.667		2,00	$ 1.787.334,00	2,00	$ 1.787.334,00	-	$ -	2,00	$ 1.787.334,00	-	$ -
NP_ACU_25	INSTALACIÓN TAPÓN DE POLIETILENO A TOPE PE 100 PN 10 DIÁMETRO 160MM	UN		$ 109.283	$ 142.068		5,00	$ 710.340,00	-	$ -	-	$ -		$ -	5,00	$ 710.340,00
NP_ACU_26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 90MM	UN		$ 146.403	$ 190.324		10,00	$ 1.903.240,00	-	$ -	-	$ -		$ -	10,00	$ 1.903.240,00
NP_ACU_27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 110MM	UN		$ 167.141	$ 217.283		60,00	$ 13.036.980,00	18,00	$ 3.911.094,00	8,00	$ 1.738.264,00	26,00	$ 5.649.358,00	34,00	$ 7.387.622,00

CONTRATO No:	SA-015-2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARROYO 85
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A (EDUBAR S.A)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA
OBJETO:	CONTRATAR LA OBRAS DE CANALIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL ARROYO DE LA CALLE 85 DESDE SUS AFLUENTES DE LA CARRERA 46 CON CALLE 88 Y CARRERA 45 CON CALLE 85, HASTA LA ENTREGA EN LA CALLE 84 CON CARRERA 52 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 117.038.433.319
VALOR ADICIONES:	-
VALOR ACUMULADO:	$ 117.038.433.319
PLAZO CONTRACTUAL INICIAL:	HASTA EL SEIS (06) DE AGOSTO DE 2026
PLAZO CONTRACTUAL PRORROGA #1:	21 MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	7 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO:	-
PERÍODO PRESENTE ACTA:	30 DE DICIEMBRE DE 2025 A 20 DE FEBRERO DE 2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	8,33%
% DE AVANCE ACUMULADO:	43,56%

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA # 6		NUEVO ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
Producto	Descripción	Unid	Cantidad	Valor	Valor AIU 30%	Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
NP_ACU_28	INSTALACIÓN DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 160MM	UN		$ 116.214	$ 153.676		29,00	$ 3.073.569,00	13,00	$ 1.997.514,00	-	$ -	13,00	$ 1.997.514,00	7,00	$ 1.076.748,00
NP_ACU_29	INSTALACIÓN DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 160 PN 10 DE 250MM	UN		$ 135.683	$ 177.648		-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
NP_ACU_30	INSTALACIÓN DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 160 PN 10 DE 315MM	UN		$ 196.762	$ 255.791		6,00	$ 1.278.955,00	6,00	$ 1.278.955,00	-	$ -	6,00	$ 1.278.955,00	-	$ -
NP_ACU_31	INSTALACIÓN DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 160 PN 10 DE 500MM	UN		$ 301.720	$ 392.236		4,00	$ 1.569.944,00	4,00	$ 1.569.944,00	-	$ -	4,00	$ 1.569.944,00	-	$ -
NP_ACU_32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA HD ISO PN10 Ø3"	UN		$ 163.856	$ 213.013		10,00	$ 2.130.130,00		$ -	-	$ -		$ -	10,00	$ 2.130.130,00
NP_ACU_33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA HD ISO PN10 Ø4"	UN		$ 180.720	$ 234.936		50,00	$ 11.746.800,00	17,00	$ 3.993.912,00	8,00	$ 1.879.488,00	25,00	$ 5.873.400,00	25,00	$ 5.873.400,00
NP_ACU_34	INSTALACIÓN DE BRIDA HD ISO PN10 Ø5"	UN		$ 98.467	$ 128.033		23,00	$ 2.948.669,00	13,00	$ 1.681.329,00	-	$ -	13,00	$ 1.681.329,00	7,00	$ 905.391,00
NP_ACU_35	INSTALACIÓN DE BRIDA HD ISO PN10 Ø10"	UN		$ 135.787	$ 176.497		-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
NP_ACU_36	INSTALACIÓN DE BRIDA HD ISO PN10 Ø12"	UN		$ 187.557	$ 243.788		5,00	$ 1.218.950,00	5,00	$ 1.218.950,00	-	$ -	5,00	$ 1.218.950,00	-	$ -
NP_ACU_37	INSTALACIÓN DE BRIDA HD ISO PN10 Ø20"	UN		$ 393.660	$ 512.016		4,00	$ 2.048.072,00	4,00	$ 2.048.072,00	-	$ -	4,00	$ 2.048.072,00	-	$ -
NP_ACU_38	INSTALACIÓN REDUCCIÓN PEAD PE100PN100 Ø160MM X 110MM	UN		$ 129.131	$ 167.870		18,00	$ 2.618.939,00	7,00	$ 1.175.039,00	0,00	$ 167.870,00	8,00	$ 1.342.909,00	7,00	$ 1.175.030,00
NP_ACU_39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA ELECTROFUSION 90 X20 MM	UN		$ 190.977	$ 247.100		80,00	$ 19.768.000,00		$ -	-	$ -		$ -	80,00	$ 19.768.000,00
NP_ACU_40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA ELECTROFUSION 110 X20 MM	UN		$ 223.069	$ 289.990		109,00	$ 28.959.600,00	5,00	$ 1.449.940,00	-	$ -	5,00	$ 1.449.940,00	85,00	$ 27.509.660,00
NP_ACU_41	INSTALACIÓN DE SILLETA ELECTROFUSION 160 X20 MM	UN		$ 119.655	$ 155.552		80,00	$ 12.444.240,00		$ -	-	$ -		$ -	80,00	$ 12.444.240,00
NP_ACU_42	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD 20 MM PARA ACOMETIDAS	UN		$ 58.883	$ 59.548		130,00	$ 7.652.200,00		$ -	-	$ -		$ -	130,00	$ 7.652.200,00
NP_ACU_43	INSTALACION TUBERIA DE ACUEDUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD 63 MM PARA ACOMETIDAS	UN		$ 20.874	$ 27.136		100,00	$ 2.713.600,00		$ -	-	$ -		$ -	100,00	$ 2.713.600,00
NP_ACU_44	CONCRETO PARA ANCLAJES FC=21 MPA (3000 PSI) PREMEZCLADO	M3		$ 518.972	$ 604.664		20,00	$ 16.093.280,00	6,06	$ 4.874.172,00	-	$ -	6,06	$ 4.874.172,00	13,94	$ 11.219.108,00
	Capitulo 16.7- Items No Previstos Alcantarillado															
NP_ALC-02	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE PVD DE 250 MM (10") DE SUPERFICIE INTERIOR LISA Y EXTERIOR PERFILADA, BAJO CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD	ML		$ 48.264	$ 60.143		800,00	$ 49.114.400,00	147,83	$ 8.859.840,60	236,18	$ 14.520.069,00	385,83	$ 23.210.388,00	414,07	$ 24.893.412,00
NP_ALC-01	CORTE DE PAVIMENTO Y/O ANDEN.	ML		$ 6.823	$ 8.578		8.000,00	$ 53.259.600,00	2.834,31	$ 28.050.775,00	1.351,00	$ 11.994.178,00	4.285,31	$ 39.044.953,00	1.714,69	$ 10.223.041,00
NP_ALC-04	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO INCLUYE TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3		$ 41.513	$ 53.067		4.600,00	$ 242.651.600,00	1.611,65	$ 81.579.321,00	567,10	$ 36.001.632,00	2.178,75	$ 117.580.853,00	2.321,25	$ 125.270.647,00
NP_ALC-05	CONSTRUCCIÓN REGISTRO EN MAMPOSTERÍA CON LADRILLO MACIZO (TOLETE) DE 0,600,8, ALTURA VARIBLE.	UN		$ 741.991	$ 964.592		70,00	$ 67.521.440,00	14,00	$ 13.504.288,00	-	$ -	14,00	$ 13.504.288,00	56,00	$ 54.017.152,00
NP_ALC-06	CONSTRUCCIÓN REGISTRO EN MAMPOSTERÍA CON LADRILLO MACIZO (TOLETE) DE 0,850,8, ALTURA VARIBLE.	UN		$ 941.338	$ 1.223.739		40,00	$ 49.949.560,00	12,00	$ 14.684.868,00	-	$ -	12,00	$ 14.684.868,00	28,00	$ 34.264.692,00
NP_ALC-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE 6" A 6" EN PVC	UN		$ 271.665	$ 353.162		100,00	$ 35.345.200,00	19,00	$ 5.715.588,00	-	$ -	19,00	$ 5.715.588,00	81,00	$ 29.629.612,00
NP_ALC-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE 10" A 6" EN PVC	UN		$ 338.674	$ 411.676		25,00	$ 10.291.900,00	1,00	$ 411.676,00	-	$ -	1,00	$ 411.676,00	24,00	$ 9.880.224,00
NP_ALC-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT 160MM (6")	ML		$ 78.200	$ 101.660		80,00	$ 8.083.000,00	32,10	$ 3.263.286,00	-	$ -	32,10	$ 3.263.286,00	47,90	$ 1.819.714,00
NP_ALC-10	CONSTRUCCIÓN REGISTRO DE UNIÓN DOMICILIARIA 0,30 X 0,30	UN		$ 276.359	$ 359.266		18,00	$ 6.339.209,00	1,00	$ 359.260,00	-	$ -	1,00	$ 359.260,00	14,00	$ 5.029.620,00
	Capitulo 16.8- Items No Previstos Obras de Protección y encauzamiento durante la construcción de las obras															
NP_PC_01	CONSTRUCCIÓN DE MURO GAVIÓN CON PIEDRA DE DEMOLICIÓN, MALLA HEXAGONAL DE 80X70 M/M, Y ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO.	M3		$ 290.000	$ 377.000		307,93	$ 116.059.610,00	307,93	$ 116.059.610,00	-	$ -	307,93	$ 116.059.610,00	-	$ -
NP_PC_02	DESMONTE DE MURO GAVIÓN CON PIEDRA DE DEMOLICIÓN, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	M3		$ 57.200	$ 74.400		307,93	$ 22.937.709,00	29,28	$ 2.181.067,00	244,09	$ 18.182.264,00	273,37	$ 20.363.331,00	34,56	$ 2.574.375,00
NP_PC_03	CONCRETO FC= 21 MPA PARA MUROS, ZANJAS Y POZOS DE INSPECCION	M3		$ 952.203	$ 1.237.864		150,00	$ 185.679.600,00	61,65	$ 76.155.663,00	13,79	$ 18.445.035,00	74,84	$ 92.843.733,00	75,16	$ 93.035.867,00
	Capitulo 16.9- Items No Previstos Tecnología sin zanja con sistema Tuneladora															
NP-PJ-01	SUMINISTRO TUBERÍA GRP FJ DN2400 PN5 EN32000 (FE = 858 TON) ID=2260MM, OD=2403MM INCLUYE LINER ELASTOMÉRICO E = 2 MM	ML		$ 9.599.416	$ 12.479.241		8.620,00	$ 23.438.533.069,00	1.605,00	$ 12.578.572.205,00	-	$ -	1.605,00	$ 12.578.572.205,00	875,00	$ 10.607.660.875,00
NP-PJ-02	INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN GRP TIPO JP DN2260 INCLUYE SISTEMA DE IZAJE DE LOS TUBOS, TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS Y EXCAVACIÓN CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA CON SISTEMA TUNELADORA O JACKING PIPE , PARA TUBERÍA DE 2,4 MTS INCLUYE EQUIPOS Y MATERIAL NECESARIO PARA LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL EXCAVADO, ESTACIÓN DE EMPUJE PRINCIPAL, DISPOSITIVO Y MATERIALES DE INYECCIÓN DE LUBRICADO CON BENTONITA DURANTE LA HINCA, SISTEMA DE GUIADO DE LA TUNELADORA, GRUPOS ELECTRÓGENOS E HIDRÁULICOS NECESARIOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS, TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS.	ML		$ 19.610.502	$ 25.693.653		1.560,00	$ 49.565.267.640,00	522,00	$ 13.511.365.566,00	316,00	$ 9.170.234.349,00	838,00	$ 21.659.601.214,00	1.042,00	$ 28.970.766.426,00
NP-PJ-03	ANCLAJES PARA VIGAS DE POZOS DE LANZAMIENTO Y SALIDA DE 5/8"	UN		$ 65.695	$ 85.404		700,00	$ 59.782.800,00	560,00	$ 48.338.664,00	-	$ -	560,00	$ 48.338.664,00	134,00	$ 11.444.136,00

CONTRATO No:	SA-015-2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARROYO 65
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A (EDUBAR S.A)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA
OBJETO:	CONTRATAR LA OBRAS DE CANALIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL ARROYO DE LA CALLE 65 DESDE SUS AFLUENTES DE LA CARRERA 46 CON CALLE 69 Y CARRERA 45 CON CALLE 65, HASTA LA ENTREGA EN LA CALLE 64 CON CARRERA 62 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 117.038.433.119
VALOR ADICIONES:	-
VALOR ACUMULADO:	$ 117.038.433.119
PLAZO CONTRACTUAL INICIAL:	HASTA EL SEIS (06) DE AGOSTO DE 2026
PLAZO CONTRACTUAL PRORROGA #1:	21 MESES
FECHA DE INICIACION:	7 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSION	-
FECHA DE REINICIO	-
PERIODO PRESENTE ACTA:	30 DE DICIEMBRE DE 2025 A 28 DE FEBRERO DE 2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	8,33%
% DE AVANCE ACUMULADO:	43,84%

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA # 6		NUEVO ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
Producto	Descripción	Unid	Cantidad	Valor	Valor AIU 35%	Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
NP-PJ-04	ANCLAJES PARA VIGAS DE POZOS DE LANZAMIENTO Y SALIDA DE 42"	UN		$ 77.160	$ 100.308		1.800,00	$ 180.622.800,00	1.308,00	$ 131.121.076,00	142,00	$ 14.243.132,00	1.648,00	$ 165.370.208,00	152,00	$ 15.252.592,00
NP-PJ-05	ANCLAJES PARA VIGAS DE POZOS DE LANZAMIENTO Y SALIDA DE 7/6"	UN		$ 128.145	$ 166.589		350,00	$ 59.306.150,00	212,00	$ 35.316.609,00	77,00	$ 12.827.353,00	289,00	$ 48.144.221,00	61,00	$ 10.161.929,00
	Capitulo 15.10- Items No Previstos Canaletas, Cárcamos y Sumideros															
NP-CI-01	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE PVC DE 600 MM (24") DE SUPERFICIE INTERIOR LISA Y EXTERIOR PERFILADA	ML		$ 505.457	$ 637.065		48,60	$ 31.539.264,00		$ -	-	$ -		$ -	48,60	$ 31.539.264,00
NP-CI-02	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE PVC DE 36" DE SUPERFICIE INTERIOR LISA Y EXTERIOR PERFILADA	ML		$ 1.920.855	$ 2.457.151		90,00	$ 224.743.650,00		$ -	-	$ -		$ -	90,00	$ 224.743.650,00
NP-CI-03	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE PVC DE 42" DE SUPERFICIE INTERIOR LISA Y EXTERIOR PERFILADA	ML		$ 3.017.238	$ 3.822.366		120,00	$ 470.687.520,00		$ -	-	$ -		$ -	120,00	$ 470.687.520,00
NP-CI-04	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE PVC DE 600 MM 20" DE SUPERFICIE INTERIOR LISA Y EXTERIOR PERFILADA, BAJO CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD	ML		$ 60.129	$ 78.168		48,60	$ 3.762.054,00		$ -	-	$ -		$ -	48,60	$ 3.762.054,00
NP-CI-05	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE PVC DE 36" DE SUPERFICIE INTERIOR LISA Y EXTERIOR PERFILADA, BAJO CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD	ML		$ 79.251	$ 102.974		90,00	$ 9.297.600,00		$ -	-	$ -		$ -	90,00	$ 9.297.600,00
NP-CI-06	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE PVC DE 42" DE SUPERFICIE INTERIOR LISA Y EXTERIOR PERFILADA, BAJO CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD	ML		$ 91.237	$ 118.608		120,00	$ 14.242.320,00		$ -	-	$ -		$ -	120,00	$ 14.242.320,00
	Capitulo 15.11- Items No Previstos Movimiento De Tierras															
NP-EX-01	DEMOLICIÓN MECÁNICA Y RETIRO DE MATERIAL TIPO ROCA A PROFUNDIDAD DE 2 A 8 METROS PARA POZOS DE LANZAMIENTO Y SALIDA Y CHIMENEAS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	M3		$ 322.522	$ 419.019		1.500,00	$ 544.724.700,00	1.229,65	$ 515.247.055,00	-	$ -	1.229,65	$ 515.247.055,00	70,35	$ 29.477.645,00
NP-EX-02	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL COMÚN A PROFUNDIDAD DE 8 A 10 METROS PARA POZOS DE LANZAMIENTO Y SALIDA Y CHIMENEAS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	M3		$ 71.410	$ 92.833		500,00	$ 55.669.830,00	437,14	$ 40.581.263,00	-	$ -	437,14	$ 40.581.263,00	162,86	$ 15.118.567,00
NP-EX-03	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL COMÚN A PROFUNDIDAD DE 10 A 14 METROS PARA POZOS DE LANZAMIENTO Y SALIDA Y CHIMENEAS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	M3		$ 92.416	$ 120.141		300,00	$ 36.042.300,00		$ -	-	$ -		$ -	300,00	$ 36.042.300,00
	Capitulo 15.12- Items No Previstos Obras Preliminares															
NP-D-01	DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO INCLUYE TRASPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	M3		$ 113.441	$ 147.473		450,00	$ 63.362.850,00	97,67	$ 14.404.332,00	-	$ -	97,67	$ 14.404.332,00	352,33	$ 48.958.518,00
	Capitulo 15.13- Items No Previstos Pavimentación															
NP-P-01	BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1500 PSI E= 0,15 METROS	M2		$ 105.432	$ 136.962		3.492,33	$ 483.205.740,00	279,70	$ 38.669.289,00	348,76	$ 47.978.911,00	628,46	$ 86.678.200,00	2.865,87	$ 396.527.540,00
NP-P-02	BASE ESTABILIZADA E=0,20 METROS	M2		$ 48.060	$ 62.456		2.600,00	$ 150.069.600,00		$ -	-	$ -		$ -	2.600,00	$ 150.069.600,00
	VALOR TOTAL (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) 35%					$ 157.038.433,119		$ 157.038.433,119		$ 41.931.296,451		$ 0.784.424.444		$ 50.955.720.875		$ 50.032.712.244

AIU DESCRIPCION		PORCENTAJE	VALOR
ADMINISTRACION	A=	24%	
IMPREVISTOS	I=	1%	
UTILIDAD	U=	5%	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS			

SE FIRMA EN BARRANQUILLA A LOS 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026

PEDRO JORGE DA COSTA FERREIRA TEIXEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA

JESUALDO DAZA SOCARRAS
DIRECTOR DE OBRA - CONTRATISTA

JEISON PONCE BERTEL
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA EDUBAR S.A

PEDRO EDUARDO MORA CANACHO
DIRECTOR INTERVENTORIA EDUBAR SA

ARMANDO AVILA NAVARRO
SUPERVISOR ALCALDIA DISTRITAL