
INFORME SUPERVISOR

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE OBRA No.301 DE 2025



OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE REPARCHEO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA

CRAVO NORTE– ARAUCA

MAYO 2026.

CONTENIDO

INTRODUCCION 3
1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 4
1.1 PRESUPUESTO CONTRATO DE OBRA No.301 DE 2025 6
1.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO: 7
2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 8
2.1 ACTAS GENERADAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL 14
3 INFORMACION TECNICA 15
3.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS: 15
3.2 VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 16
3.3 VALIDACIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 16
4 INFORMACION FINANCIERA 16
4.1 BALANCE FINANCIERO 16
4.2 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 100.00% 17
5 CONCLUSIONES 18

INTRODUCCION

En el presente informe se describen las actividades desarrolladas dentro del Contrato de Obra No. 301 de 2025, cuyo objeto corresponde a: "**MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE REPARCHEO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**".

El Municipio de Cravo Norte adelantó el proceso de contratación mediante la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. **SAMC-CN-019-2025**, adjudicando el contrato a la firma J&M INGENIERÍA S.A.S., identificada con NIT No. 900.103.645-8, representada legalmente por la señora MABEL SIERRA VARGAS.

El contrato fue suscrito por un valor de **SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($79.900.000,00) M/CTE**., con el propósito de ejecutar actividades de reparcheo y mejoramiento de pavimentos rígidos en diferentes sectores priorizados del área urbana del municipio de Cravo Norte.

El presente documento contempla las actividades desarrolladas por el contratista durante el periodo de ejecución contractual, así como las actuaciones adelantadas por la supervisión, verificando el cumplimiento técnico, administrativo, financiero y legal de las obligaciones derivadas del contrato.

1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

En el siguiente cuadro se presenta la información administrativa del contrato supervisado:

I. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO	No. 301 de 2025
CONTRATISTA	J&M INGENIERÍA S.A.S. Nit. No. 900.103.645-8 R/L MABEL SIERRA VARGAS C.C. No. 1.116.542.304 de Aguazul
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE REPARCHEO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA
TIPO DE CONTRATO	DE OBRA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($79.900.000,00) M/CTE
FORMA DE PAGO	La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 95% del valor del contrato. E| 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. informe Acta de entrega y recibo definitivo de la obra. Actualización de las garantías exigidas debidamente ampliada y aprobada. Informe del contratista. Registro fotográfico (antes, durante, después) impresas a color y medio digital Informe con soporte de la inversión de los imprevistos - En caso de requerirse. Pago de seguridad social integral del representante legal Si el pago del personal se realiza por nómina, anexar: Soportes de pago de seguridad social, afiliación, salud, pensiones, riesgos profesionales, pago de aportes parafiscales, Sena, ICBF, caja de compensación familiar y nóminas. Si el personal es subcontratado anexar. Copia del contrato con sus respectivos pagos de seguridad social integral (salud, pensión) de los meses laborados. Planillas de verificación de actividades con su respectivo enfoque diferencial.

Paz y salvo de la caja de compensación familiar y aportes al FIC.
Formato final de la veeduría ciudadana debidamente diligenciado y firma con nombres legibles.
Paz y salvo del personal utilizado
Factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.
Certificación de cumplimiento de Contrato y aportes parafiscales por parte del supervisor.
Informe del supervisor
Certificado de satisfacción por parte del supervisor e interventor
Acta recibo final.
Acta de liquidación firmada.
Y los demás requisitos que solicite el supervisor

PLAZO INICIAL	SEIS (06) DÍAS CALENDARIO
FECHA INICIO:	26 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
SUSPENSIÓN No. 01	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA 1 SUSPENSION No. 01	29 DE ENERO DE 2026
PRORROGA 2 SUSPENSION No. 01	18 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA 3 SUSPENSION No. 01	04 DE ABRIL DE 2026
REINICIO No. 01	08 DE MAYO DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACION	08 DE MAYO DE 2026
SUPERVISOR MUNICIPAL	**ING. JULIO CESAR DELGADO ALARCÓN** Secretario de Planeación y Obras Públicas

II. ACTA DE INICIO

La ejecución de las actividades contractuales inició el día veintiséis (26) de diciembre de 2025, según Acta de Inicio suscrita entre el Ingeniero JULIO CESAR DELGADO ALARCÓN, en calidad de

Supervisor Municipal, y la señora MABEL SIERRA VARGAS, representante legal de J&M INGENIERÍA S.A.S., en calidad de contratista.

III. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los Pagos Efectuados por el Municipio de Cravo Norte se Subordinaron a las Asignaciones establecidas en el Presupuesto de la Vigencia del año 2025, así:

Contrato de obra

DETALLE	VIGENCIA	NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	2025	11 000034	21/11/2025	2.3.2.01.01.001.03.02.01.01.01.01 2.3.2.01.01.001.03.02.01.01.01.20	$ 79.900.000,0
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	2025	12 000072	23/12/2025	2.3.2.01.01.001.03.02.01.01.01.01 2.3.2.01.01.001.03.02.01.01.01.20	$ 79.900.000,00

1.1 PRESUPUESTO CONTRATO DE OBRA No.301 DE 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES			
		UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL	M2	125,31	$ 1.638,00	$ 205.258,00
1,02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD	M3	24,47	$ 49.984,00	$ 1.223.108,00
2	**DEMOLICIONES**				
2,01	DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO E=15-20 CMS	M2	125,31	$31.040,00	$ 3.889.622,00
3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**				
3,01	BASE GRANULAR PARA BACHEO-INCLUYE COLOCACION Y COMPACTACION	M3	24,14	$ 565.109,00	$ 13.641.731,00
3,02	CONCRETO HIDRAULICO MR:3,8 MPA E= 0,20 m (INCLUYE CURADO CON ANTISOL Y ACABADOS)	M2	125,31	$ 320.634,00	$ 40.178.647,00
3,03	ACERO FY=60000 PSI-INCLUYE CORTE-FIGURADO Y AMARRE	KG	783,53	$ 11.869,00	$ 9.299.718,00
3,04	CORTE PARA DILATACION CON CORTADORA DE DISCO E=0.05 M.	ML	127,15	$9.377,00	$ 1.192.286,00
3,05	ACERO DE TRANSFERENCIA 5/8 PULG L=0,60 M.	UND	85,00	$6.088,00	$ 517.480,00

4,00	**DILATACIONES**				
4,01	DILATACION POLIURETANO IMPERMEABILIZACION A NIVEL-INSTALADA	ML	127,15	$ 17.725,00	$ 2.253.734,00
	SUB TOTAL				**$ 72.401.584,00**
5,00	MITIGACION AMBIENTAL	GLB	1,00	$ 3.705.624,00	$3.705.624,00
6,00	PMT	UND	1,00	$3.792.792,00	$3.792.792,00
	VALOR TOTAL				**$ 79.900.000,00**

1.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO:

El municipio de Cravo Norte está ubicado al suroriente del departamento de Arauca y hace parte de la región de la Orinoquía Colombiana.

La localización específica del proyecto corresponde al área urbana del municipio de Cravo Norte, donde se ejecutaron actividades de reparcheo en pavimentos rígidos en los siguientes sectores:

- Carrera 6 entre Calle 8 y vía aeropuerto, sector conocido como “Puente Botijón”.
- Calle 2 con Carrera 6.

Las intervenciones fueron ejecutadas sobre tramos priorizados por la Administración Municipal debido al deterioro presentado en las placas de concreto, afectando la movilidad y seguridad vial del sector.




Ilustración 1: fuente Google Earth

2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

1.2 POLIZAS DE GARANTIA DEL CONTRATO DE OBRA:

La garantía única constituida por el contratista a favor del Municipio de Cravo Norte amparó los riesgos exigidos contractualmente, siendo aprobadas por la Secretaría de Planeación y Obras Públicas.

a) PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN

Las pólizas de legalización fueron expedidas el 26 de diciembre de 2025 por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO, tomadas por J&M INGENIERIA SAS y como beneficiario el municipio de Cravo Norte. Dichas pólizas fueron aprobadas por la entidad.

Tabla 3. Pólizas de legalización del contrato de Obra No. 301 del 2025

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
0	24/12/2025	CUMPLIMIENTO	*Seguros del Estado*	39-44-101178364	$7,990,000.00	24/12/2025	30/06/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$7,990,000.00	24/12/2025	30/12/2028
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$15,980,000.00	30/12/2025	30/12/2030

Imagen póliza de legalización, anexo 0

- ✓ Pólizas de responsabilidad civil extracontractual

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
1	24/12/2025	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	*Seguros del Estado*	39-40-101046924	$284.700.000,00	24/12/2025	30/12/2025
		PERJUICIOS EXTRA PATRIMONIALES			$284.700.000,00	24/12/2025	30/12/2025
		DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE			$284.700.000,00	24/12/2025	30/12/2025
		CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS			$284.700.000,00	24/12/2025	30/12/2025
		RCE PATRONAL			$284.700.000,00	24/12/2025	30/12/2025
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS			$284.700.000,00	24/12/2025	30/12/2025

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
1	24/12/2025	CUMPLIMIENTO	*Seguros del Estado*	39-44-101178364	$7,990,000.00	24/12/2025	30/06/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$7,990,000.00	24/12/2025	30/12/2028
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$15,980,000.00	30/12/2025	30/12/2030

Imagen póliza de legalización, anexo 1

✓ Pólizas de responsabilidad civil extracontractual

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
2	24/12/2025	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	*Seguros del Estado*	39-40-101046924	$284.700.000,00	24/12/2025	30/12/2025
		PERJUICIOS EXTRA PATRIMONIALES			$284.700.000,00	24/12/2025	30/12/2025
		DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE			$284.700.000,00	24/12/2025	30/12/2025
		CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS			$284.700.000,00	24/12/2025	30/12/2025
		RCE PATRONAL			$284.700.000,00	24/12/2025	30/12/2025
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS			$284.700.000,00	24/12/2025	30/12/2025

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
2	26/12/2025	CUMPLIMIENTO	*Seguros del Estado*	39-44-101178364	$7,990,000.00	26/12/2025	02/07/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$7,990,000.00	26/12/2025	01/01/2029
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$15,980,000.00	01/01/2026	01/01/2031

Imagen póliza de legalización, anexo 2

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
3	26/12/2025	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	*Seguros del Estado*	39-40-101046924	$284.700.000,00	26/12/2025	01/01/2026
		PERJUICIOS EXTRA PATRIMONIALES			$284.700.000,00	26/12/2025	01/01/2026
		DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE			$284.700.000,00	26/12/2025	01/01/2026
		CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS			$284.700.000,00	26/12/2025	01/01/2026
		RCE PATRONAL			$284.700.000,00	26/12/2025	01/01/2026
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS			$284.700.000,00	26/12/2025	01/01/2026

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
3	26/12/2025	CUMPLIMIENTO	*Seguros del Estado*	39-44-101178364	$7,990,000.00	26/12/2025	02/07/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$7,990,000.00	26/12/2025	08/05/2029
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$15,980,000.00	01/01/2026	01/01/2031

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
4	26/12/2025	CUMPLIMIENTO	*Seguros del Estado*	39-44-101178364	$7,990,000.00	26/12/2025	08/09/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$7,990,000.00	26/12/2025	08/05/2029
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$15,980,000.00	01/01/2026	01/01/2031

Imagen póliza de legalización, anexo 2

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
4	26/12/2025	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	*Seguros del Estado*	39-40-101046924	$284.700.000,00	26/12/2025	08/05/2026
		PERJUICIOS EXTRA PATRIMONIALES			$284.700.000,00	26/12/2025	08/05/2026
		DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE			$284.700.000,00	26/12/2025	08/05/2026
		CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS			$284.700.000,00	26/12/2025	08/05/2026

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
		RCE PATRONAL			$284.700.000,00	26/12/2025	08/05/2026
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS			$284.700.000,00	26/12/2025	08/05/2026

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
5	26/12/2025	CUMPLIMIENTO	*Seguros del Estado*	39-44-101178364	$7,990,000.00	26/12/2025	08/09/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$7,990,000.00	26/12/2025	08/05/2029
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$15,980,000.00	08/05/2026	01/01/2031

Imagen póliza de legalización, anexo 5

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
5	26/12/2025	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	*Seguros del Estado*	39-40-101046924	$350.181.000,00	26/12/2025	08/05/2026
		PERJUICIOS EXTRA PATRIMONIALES			$350.181.000,00	26/12/2025	08/05/2026
		DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE			$350.181.000,00	26/12/2025	08/05/2026
		CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS			$350.181.000,00	26/12/2025	08/05/2026
		RCE PATRONAL			$350.181.000,00	26/12/2025	08/05/2026

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS			$350.181.000,00	26/12/2025	08/05/2026

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
6	26/12/2025	CUMPLIMIENTO	*Seguros del Estado*	39-44-101178364	$7,990,000.00	26/12/2025	08/09/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$7,990,000.00	26/12/2025	08/05/2029
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$15,980,000.00	08/05/2026	08/05/2031

Imagen póliza de legalización, anexo 6

2.1 ACTAS GENERADAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO No. 01	26 DE DICIEMBRE DE 2025
MODIFICATORIO No. 01 (PLAZO)	26 DE DICIEMBRE DE 2025
SUSPENSION No. 01	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA No. 01 A SUSPENSION No. 01	29 DE ENERO DE 2026
PRORROGA No. 02 A SUSPENSION No. 01	18 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA No. 03 A SUSPENSION No. 01	04 DE ABRIL DE 2026
ACTA DE REINICIO No. 01	08 DE MAYO DE 2026
ACTA DE TERMINACION	08 DE MAYO DE 2026

3 INFORMACION TECNICA

3.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS:

El periodo estipulado del presente informe está comprendido entre el 26 de diciembre de 2025 hasta el 08 de Mayo de 2026, dentro de este periodo se alcanzó un avance físico de obra correspondiente al 100,00% de ejecución, conforme a las actividades descritas a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES			
		UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL	M2	125,31	$ 1.638,00	$ 205.258,00
1,02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD	M3	24,47	$ 49.984,00	$ 1.223.108,00
2	**DEMOLICIONES**				
2,01	DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO E=15-20 CMS	M2	125,31	$31.040,00	$ 3.889.622,00
3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**				
3,01	BASE GRANULAR PARA BACHEO-INCLUYE COLOCACION Y COMPACTACION	M3	24,14	$ 565.109,00	$ 13.641.731,00
3,02	CONCRETO HIDRAULICO MR:3,8 MPA E= 0,20 m (INCLUYE CURADO CON ANTISOL Y ACABADOS)	M2	125,31	$ 320.634,00	$ 40.178.647,00
3,03	ACERO FY=60000 PSI-INCLUYE CORTE-FIGURADO Y AMARRE	KG	783,53	$ 11.869,00	$ 9.299.718,00
3,04	CORTE PARA DILATACION CON CORTADORA DE DISCO E=0.05 M.	ML	127,15	$9.377,00	$ 1.192.286,00
3,05	ACERO DE TRANSFERENCIA 5/8 PULG L=0,60 M.	UND	85,00	$6.088,00	$ 517.480,00
4,00	**DILATACIONES**				
4,01	DILATACION POLIURETANO IMPERMEABILIZACION A NIVEL-INSTALADA	ML	127,15	$ 17.725,00	$ 2.253.734,00
	SUB TOTAL				**$ 72.401.584,00**
5,00	MITIGACION AMBIENTAL	GLB	1,00	$ 3.705.624,00	$3.705.624,00
6,00	PMT	UND	1,00	$3.792.792,00	$3.792.792,00
	VALOR TOTAL				**$ 79.900.000,00**

3.2 VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista **J&M INGENIERÍA S.A.S**., representado legalmente por la señora MABEL SIERRA VARGAS, cumplió con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado para la ejecución del Contrato de Obra No. 301 de 2025, cuyo objeto es: "**MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE REPARCHEO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA.**

3.3 VALIDACIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

la empresa J&M SAS R/L MABEL SIERRA VARGAS, durante la ejecución del contrato de obra No, 301 de 2025: "MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE REPARCHEO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA.", empleó el siguiente personal:

RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATADO POR LA OBRA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 08 DE MAYO DE 2026.	
NOMBRE	**CARGO QUE DESEMPEÑÓ**
MABEL SIERRA VARGAS	REPRESENTANTE LEGAL
DALIA AZUCENA ROMERO MONROY	COORDINADOR ACTIVIDADES
ING. EFRAIN ROBAYO SARMIENTO	Profesional Ing. Civil-Residente de Obra.
ALEXANDER JIMÉNEZ PARADA	OFICIAL DE OBRA
JHON ALEXANDER VELANDIA LEAL	OBRERO
ÁNGEL ALBERTO PAN	OBRERO
DIEGO ANDRÉS BARRERA	OBRERO
JORGE ENRIQUE ROMERO	OBRERO
EDINSON BRAVO SUAREZ	OBRERO
ONEIRA CORREA LÓPEZ.	Profesional HSEQ

Que, de acuerdo a la verificación documental contratista **J&M SAS R/L MABEL SIERRA VARGAS,** SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN EL CONTRATO DE OBRA No. 301 de 2025, cuyo objeto es: "**MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE REPARCHEO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA"**

4 INFORMACION FINANCIERA

4.1 BALANCE FINANCIERO


DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	ACTAS COBRADAS	GIROS
Valor Inicial del Contrato	$79.900.000,00			
Valor del Anticipo	$ 0.00	$ 0.00		$ 0,00
Valor del Acta de recibo Final	$ 79.900.000,00			$ 79.900.000,00
Saldo Por ejecutar	$ 0.00			$ 0.00

Del balance financiero basado en el Acta Final, se concluye que el valor ejecutado y pagado corresponde a la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($79.900.000,00) M/CTE., evidenciándose el cumplimiento total de las actividades contratadas.

Así mismo, se deja constancia que no se realizó desembolso por concepto de anticipo durante la ejecución del Contrato de Obra No. 301 de 2025.

4.2 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 100.00%

Gráfico 1. Muestra el comportamiento financiero del contrato de la Obra No. 301 de 2025.



5 CONCLUSIONES

De acuerdo al contrato de Obra No. 301 DE 2025 cuyo objeto es: "**MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE REPARCHEO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA"** el contratista J&M SAS R/L MABEL SIERRA VARGAS, ejecutó el 100.00 % las actividades contempladas en el presente informe, cumpliendo con las especificaciones técnicas del contrato. También se verifico el pago de la seguridad social del profesional y grupo de colaboradores que ejecutó las actividades para lograr el fin del contrato, Por lo tanto, esta supervisión autoriza el pago del presente contrato al contratista J&M SAS.

ING. JULIO CESAR DELGADO ALARCÒN
Secretario de la Oficina Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato

SANTIAGO ANDRES MUJICA CABARTE
Profesional de Apoyo SPOP 029-2026

EL SUSCRITO JEFE OFICINA PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CRAVONORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CERTIFICA:

Que el contratista **J&M SAS,** cumplió con la ejecución del 100.00% las actividades programadas del CONTRATO DE OBRA No. 301 de 2025, objeto es: **"MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE REPARCHEO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA.**; a fecha de acta de recibo parcial del 08 de mayo 2026.

Se expide en Cravo Norte-Arauca, a los veintidós (22) días del mes de mayo de 2026.

ING. JULIO CESAR DELGADO ALARCÒN
Secretario de la Oficina Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato