MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS BARRIOS LA FLORESTA SECTOR BOSQUES DE MINEROS Y EL PROGRESO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

En el Municipio de El Bagre, a los (15) dias del mes de enero de 2026 se reunieron en las oficinas de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB, por parte del contratista de Obra SOLUCIONES DE INGENIERÍA AGRÍCOLA Y CIVIL S.A.S,. representando WILSON LUIS PACHECO DÍAZ, por parte del contratista de interventoria DINAM CONSTRUCCIONES S.A.S, ANSELMO JOSE MARTINEZ PATERNINA y como SUPERVISOR, el ING. DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ, Director Tecnico de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB; con el fin de elaborar el ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 1, realizado a la fecha por el contratista de Obra y recibido a satisfacion por parte de la interventoria y la supervision, teniendo en cuenta las especificaciones y cantidades, segun lo estipulado en el contrato de la referencia.

	CONTRATISTA DE OBRA: SOLUCIONES DE INGENIERÍA AGRÍCOLA Y CIVIL S.A.S	**CONTRATO DE OBRA:**	N° 070-2025	**PERIODO:** 16 DE DICIEMBRE 2025 AL 15 DE ENERO 2026	
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: DINAM CONTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	N° 072-2025		
	SUPERVISOR CONTRATO: DOIVER ANTONIO NISPERUZA **(EDTB)**	**FECHA DE PRESENTE ACTA:**	15/01/2026	**% EJECUTADO**	**35,33%**

		PRESUPUESTO OFICIAL				CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1)	
No.	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**
1,0	**PRELIMINARES**						
1,1	Localización y Replanteo	m2	860,70	$ 8.693,00	$ 7.482.065,10	0,00	$ -
				Sub - Total	**$ 7.482.065,10**		**$ -**
2,0	**MAVIMIENTOS DE TIERRA**						
2,1	Excavacion sin clasificar de expansión y canales	m3	566,78	$ 58.767,00	$ 33.307.960,26	0,00	$ -
2,2	Transporte de materiales proveniente de la excavaciones explaneacion canales y prestamo para distancias mayores a 1000m, M3-Km	m3-mk	3684,08	$ 8.278,00	$ 30.496.814,24	0,00	$ -
2,3	Conformacion de la subrasante	m2	860,70	$ 9.263,00	$ 7.972.664,10	0,00	$ -
2,4	Rellenos para estructuras con material seleccionado	m3	6,91	$ 66.248,00	$ 457.773,68	0,00	$ -
				Sub - Total	**$ 72.235.212,28**		**$ -**
3,0	**ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO**						
3,1	Mejoramiento de la subrasante con afirmado tipo INVIAS	m3	258,21	$ 183.379,00	$ 47.350.291,59	0,00	$ -
3,2	Subbase Granular Clase C	m3	172,14	$ 189.516,00	$ 32.623.284,24	0,00	$ -
3,3	Pavimento de Concreto Hidrahulico de MR=4.0Mpa	m3	172,14	$ 1.095.120,00	$ 188.513.956,80	0,00	$ -
3,4	Acero de Refuerzo Fy 4200 Kg/cm2. (Incluye dovelas, ref amarre, zonas irregulares)	kg	2104,77	$ 10.067,00	$ 21.188.719,59	0,00	$ -
3,5	Realce de MH	und	3,00	$ 429.371,00	$ 1.288.113,00	0,00	$ -
3,6	Corte de juntas transversales y longitudinales, incluye cordon de 1/4" y sellante de poliuritano	ml	457,14	$ 20.706,00	$ 9.465.540,84	0,00	$ -
				Sub - Total	**$ 300.429.906,06**		**$ -**
4,0	**BORDILLOS**						
4,1	Bordillo de Concreto 21 Mpa fundido en el sitio; (bordillo 0.15mx0.40m)	ml	344,28	$ 164.555,00	$ 56.652.995,40	0,00	$ -
				Sub - Total	**$ 56.652.995,40**		**$ -**
5,0	**SEÑALIZACION VERTICALY HORIZONTAL**						
5,1	Linea de demarcion con pintura en Frio	ml	516,42	$ 32.570,00	$ 16.819.799,40	0,00	$ -
5,2	Marca Vial con Pintura en Frio	und	4,00	$ 122.716,00	$ 490.864,00	0,00	$ -
5,3	Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75x75cm)	und	2,00	$ 610.099,00	$ 1.220.198,00	0,00	$ -
				Sub - Total	**$ 18.530.861,40**		**$ -**
				Sub - Total - TRAMO 1 -Barrio El Progreso	**$ 455.331.040,24**		**$ -**

NICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS BARRIOS LA FLORESTA SECTOR BOSQUES DE MINEROS Y EL PROGRESO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

En el Municipio de El Bagre, a los (15) dias del mes de enero de 2026 se reunieron en las oficinas de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB, por parte del contratista de Obra SOLUCIONES DE INGENIERÍA AGRÍCOLA Y CIVIL S.A.S,. representando WILSON LUIS PACHECO DÍAZ, por parte del contratista de interventoria DINAM CONSTRUCCIONES S.A.S, ANSELMO JOSE MARTINEZ PATERNINA y como SUPERVISOR, el ING. DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ, Director Tecnico de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB; con el fin de elaborar el ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 1, realizado a la fecha por el contratista de Obra y recibido a satisfacion por parte de la interventoria y la supervision, teniendo en cuenta las especificaciones y cantidades, segun lo estipulado en el contrato de la referencia.

	CONTRATISTA DE OBRA: SOLUCIONES DE INGENIERÍA AGRÍCOLA Y CIVIL S.A.S	**CONTRATO DE OBRA:**	N° 070-2025	**PERIODO:** 16 DE DICIEMBRE 2025 AL 15 DE ENERO 2026	
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: DINAM CONTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	N° 072-2025		
	SUPERVISOR CONTRATO: DOIVER ANTONIO NISPERUZA **(EDTB)**	**FECHA DE PRESENTE ACTA:**	15/01/2026	**% EJECUTADO**	**35,33%**

		PRESUPUESTO OFICIAL				**CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1)**	
No.	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**
1,0	**PRELIMINARES**						
1,1	Localización y Replanteo	m2	4637,75	$ 8.693,00	$ 40.315.960,75	2124,08	$ 18.464.663,08
				Sub - Total	**$ 40.315.960,75**		**$ 18.464.663,08**
2,0	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**						
2,1	Excavacion sin clasificar de expansión y canales	m3	2799,89	$ 58.767,00	$ 164.541.018,10	1819,97	$ 106.954.090,98
2,2	Transporte de materiales proveniente de la excavaciones explaneacion canales y prestamo para distancias mayores a 1000m, M3-Km	m3-mk	18199,27	$ 8.278,00	$ 150.653.573,62	11829,80	$ 97.927.047,04
2,3	Conformacion de la subrasante	m2	4637,75	$ 9.263,00	$ 42.959.478,25	1707,88	$ 15.820.115,23
2,4	Rellenos para estructuras con material seleccionado	m3	0,56	$ 66.248,00	$ 37.032,63	0,00	$ -
				Sub - Total	**$ 358.191.102,59**		**$ 220.701.253,24**
3,0	**ESTRUCTURAS DE DRENAJES**						
3,1	Construcción de sumideros tipo carcamo para aguas lluvias, según diseño	und	1,00	$ 4.150.982,00	$ 4.150.982,00	1,00	$ 4.150.982,00
3.2	Construcción de MH, según diseño (cilindro hasta 1.20 m de altura)	und	3,00	$ 5.220.577,00	$ 15.661.731,00	0,00	$ -
3,5	STI de tuberia PVC Corrugada de 12"	m	110,00	$ 266.749,46	$ 29.342.441,14	92,50	$ 24.674.325,50
				Sub - Total	**$ 49.155.154,14**		**$ 28.825.307,50**
4,0	**ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO**						
4,2	Mejoramiento de la subrasante con afirmado tipo INVIAS	m3	1391,33	$ 183.379,00	$ 255.139.787,18	775,05	$ 142.127.759,17
4,3	Subbase Granular Clase C	m3	927,55	$ 189.516,00	$ 175.785.565,80	352,47	$ 66.798.565,23
4,4	Pavimento de Concreto Hidrahulico de MR=4.0Mpa	m3	927,55	$ 1.095.120,00	$ 1.015.778.556,00	341,58	$ 374.067.247,89
4,5	Acero de Refuerzo Fy 4200 Kg/cm2. (Incluye dovelas, ref amarre, zonas irregulares)	kg	10446,77	$ 10.067,00	$ 105.167.653,72	2893,50	$ 29.128.867,00
4,6	Realce de MH	und	15,00	$ 429.371,00	$ 6.440.565,00	5,00	$ 2.146.855,00
4,7	Corte de juntas transversales y longitudinales, incluye cordon de 1/4" y sellante de poliuritano	ml	1153,55	$ 20.706,00	$ 23.885.406,30	821,90	$ 17.018.338,37
				Sub - Total	**$ 1.582.197.534,00**		**$ 631.287.632,65**

NICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS BARRIOS LA FLORESTA SECTOR BOSQUES DE MINEROS Y EL PROGRESO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

En el Municipio de El Bagre, a los (15) dias del mes de enero de 2026 se reunieron en las oficinas de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB, por parte del contratista de Obra SOLUCIONES DE INGENIERÍA AGRÍCOLA Y CIVIL S.A.S,. representando WILSON LUIS PACHECO DÍAZ, por parte del contratista de interventoria DINAM CONSTRUCCIONES S.A.S, ANSELMO JOSE MARTINEZ PATERNINA y como SUPERVISOR, el ING. DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ, Director Tecnico de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB; con el fin de elaborar el ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 1, realizado a la fecha por el contratista de Obra y recibido a satisfacion por parte de la interventoria y la supervision, teniendo en cuenta las especificaciones y cantidades, segun lo estipulado en el contrato de la referencia.

	CONTRATISTA DE OBRA: SOLUCIONES DE INGENIERÍA AGRÍCOLA Y CIVIL S.A.S	**CONTRATO DE OBRA:**	N° 070-2025	**PERIODO:** 16 DE DICIEMBRE 2025 AL 15 DE ENERO 2026	
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: DINAM CONTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	N° 072-2025		
	SUPERVISOR CONTRATO: DOIVER ANTONIO NISPERUZA **(EDTB)**	**FECHA DE PRESENTE ACTA:**	15/01/2026	**% EJECUTADO**	**35,33%**

		PRESUPUESTO OFICIAL				CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1)	
No.	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**
6,0	**SEÑALIZACION VERTICALY HORIZONTAL**						
6,1	Linea de demarcion con pintura en Frio	ml	1300,65	$ 32.570,00	$ 42.362.170,50	0,00	$ -
6,2	Marca Vial con Pintura en Frio	und	12,00	$ 122.716,00	$ 1.472.592,00	0,00	$ -
6,3	Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75x75cm)	und	6,00	$ 610.099,00	$ 3.660.594,00	0,00	$ -
				Sub - Total	**$ 47.495.356,50**		**$ -**
				Sub - Total - TRAMO 2 - Barrio Bosques De Mineros	**$ 2.077.355.107,98**		**$ 899.278.856,48**

COSTOS DIRECTOS		**$ 2.532.686.148,22**		**$ 899.278.856,48**
AU	**32,00%**	**$ 810.459.567,43**	**32,00%**	**$ 287.769.234,07**
TOTAL OBRA		**$ 3.343.145.715,65**		**$ 1.187.048.090,55**
Gula Ambiental (PAGA)		$ 23.380.026,63		$ 5.845.006,66
Plan Manejo Transito (PMT)		$ 33.877.565,00		$ 8.469.391,25
TOTAL OBRA + PAGA + PMT		**$ 3.400.403.307,28**		**$ 1.201.362.488,46**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 3.400.403.307,28**	**100,00%**
ANTICIPO:	**$ 0,00**	**0,00%**
VALOR A AMORTIZAR EN PRESENTE ACTA:	**$ 0,00**	**0,00%**
VALOR ADICION DEL CONTRATO:	**$ 0,00**	**0,00%**
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA PARCIAL N°1:	**$ 1.201.362.488,46**	**35,33%**
VALOR TOTAL FALTANTE POR EJECUTAR:	**$ 2.199.040.818,82**	**64,67%**
TOTAL A PAGAR EN ACTA PARCIAL N° 1:	**$ 1.201.362.488,46**	**35,33%**

VALOR EN LETRAS SON:
MIL DOSCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS Y CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

Firma: _____
Nombre: **WILSON LUIS PACHECO DÍAZ**
Representante Legal o su Apoderado
Contratista de Obra: **SOLUCIONES DE INGENIERÍA AGRÍCOLA Y CIVIL S.A.S**
Matrícula No /C.C: 1.066.174.555

Firma: _____
Nombre: **ANSELMO JOSE MARTINEZ PATERNINA**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: **DINAM CONSTRUCCIONES S.A.S**
Matrícula No /C.C: 1.067.288.596

Firma: Doiver Nisperuza.
Nombre: **DOIVER ANTONIO NISPERUZA**
Supervisor, Director Tecnico
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE