ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 05
CONTRATO Nº SA-015-2024

CONTRATO No:	SA-015-2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARROYO 85
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A (EDUBAR S.A)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA
OBJETO:	CONTRATAR LA OBRAS DE CANALIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL ARROYO DE LA CALLE 85 DESDE SUS AFLUENTES DE LA CARRERA 46 CON CALLE 88 Y CARRERA 45 CON CALLE 85, HASTA LA ENTREGA EN LA CALLE 84 CON CARRERA 52 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 117.038.433.119
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 117.038.433.119
PLAZO CONTRACTUAL INICIAL:	HASTA EL SEIS (06) DE AGOSTO DE 2026
PLAZO CONTRACTUAL PRÓRROGA #1:	21 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
PERIODO PRESENTE ACTA:	6 DE NOVIEMBRE DE 2025 A 29 DE DICIEMBRE DE 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	8,64%
% DE AVANCE ACUMULADO:	35,23%

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA 3		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA # 5		NUEVO ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
Producto	Descripción	Unid	Cantidad	Valor	Valor AIU 30%	Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
Capítulo 1 - Obras Preliminares																
7159	Cerramiento en malla eslabonada h = 1,80 metros, incluye desmontaje varios usos.	ML	2.600,00	$ 45.072	$ 58.594	$ 152.344.400	600,00	$ 35.156.400,00		$ -	-	$ -		$ -	600,00	$ 35.156.400,00
4935	Localización Y Replanteo	M2	19.500,00	$ 5.706	$ 7.418	$ 144.651.000	19.500,00	$ 144.651.000,00	687,69	$ 5.101.309,00	255,12	$ 1.892.480,00	942,81	$ 6.993.789,00	18.557,19	$ 137.657.211,00
4823	Demolicion De Pavimento Espesor Existente Entre 0.15, 0.20, 0.25 Metros Y Retiro De Material Demolido	M2	17.000,00	$ 12.344	$ 16.047	$ 272.799.000	17.000,00	$ 272.799.000,00	754,68	$ 12.110.315,00	329,91	$ 5.294.066,00	1.084,59	$ 17.404.381,00	15.915,41	$ 255.394.619,00
4825	Demolicion De Bordillo Existente Y Retiro De Material Demolido	ML	2.965,00	$ 5.482	$ 7.127	$ 21.131.555	2.965,00	$ 21.131.555,00	30,20	$ 215.235,00	-	$ -	30,20	$ 215.235,00	2.934,80	$ 20.916.320,00
4972	Demolición De Andenes Existentes Y Retiro De Material Demolido	M2	6.500,00	$ 7.054	$ 9.170	$ 59.605.000	6.500,00	$ 59.605.000,00	761,20	$ 6.980.217,00	474,94	$ 4.355.209,00	1.236,14	$ 11.335.426,00	5.263,86	$ 48.269.574,00
6171	Demolición Jardineras Existentes, ancho Promedio 2,00 metros Y Retiro de Material Demolido	ML	800,00	$ 19.552	$ 25.418	$ 20.334.400	800,00	$ 20.334.400,00	42,00	$ 1.067.556,00	4,00	$ 101.672,00	46,00	$ 1.169.228,00	754,00	$ 19.165.172,00
Capítulo 2 - Protección de Excavaciones con Pilotes en Concreto Reforzado																
7152	Pilote pre excavado D = 0,60 metros, en concreto de 4000 psi, incluye acero de refuerzo	ML	5.900,57	$ 944.172	$ 1.227.424	$ 7.242.501.232		$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
PI-04	Excavacion mecanica en todo tipo de material para pozos de lanzamiento y salida y chimeneas, incluye retiro de material	M3	5.785,12	$ 53.398	$ 69.417	$ 401.585.675	3.500,00	$ 242.959.500,00	1.754,50	$ 121.792.007,00	276,61	$ 19.201.436,00	2.031,11	$ 140.993.443,00	1.468,89	$ 101.966.057,00
PI- 15	Demolición de muro conformado por pilotes D=0,60 metros de concreto armado	M3	30,16	$ 326.680	$ 424.684	$ 12.808.469	120,00	$ 50.962.080,00		$ -	-	$ -		$ -	120,00	$ 50.962.080,00
PI- 16	Servicio de grúa de 10Ton para ingreso de maquinaria y equipo a pozos	HR	200,00	$ 284.400	$ 369.720	$ 73.944.000	350,00	$ 129.402.000,00	219,00	$ 80.968.680,00	-	$ -	219,00	$ 80.968.680,00	131,00	$ 48.433.320,00
Capítulo 3 - Movimiento De Tierras																
4914	Excavación Mecánica En Todo Tipo De Material Para El Encauzamiento En Tubería Grp y/o PVC, Incluye Retiro De Material	M3	7.551,99	$ 28.432	$ 36.962	$ 279.136.854	3.500,00	$ 129.367.000,00		$ -	-	$ -		$ -	3.500,00	$ 129.367.000,00
4909	Relleno Con Material De Terraplen Seleccionado Norma Invias Para El Encauzamiento (Incluye Corte, Traslado, Extendida, Humectación Y Compactado Al 95% Del Proctor Modificado), Desde La Cota De Batea Hasta Parte Inferior Del Suelo Cemento De La Reconstrucción Vial	M3	5.186,81	$ 95.125	$ 123.663	$ 641.416.485	2.000,00	$ 247.326.000,00		$ -	-	$ -		$ -	2.000,00	$ 247.326.000,00
4907	Cama De Asiento Para La Tubería H = 0,15 Metros, En Granzón	M3	802,00	$ 201.119	$ 261.455	$ 209.686.910	802,00	$ 209.686.910,00		$ -	-	$ -		$ -	802,00	$ 209.686.910,00
Capítulo 4 - Pozos De Tunelación y Chimeneas Según Diseño																
4901	Solado En Concreto De 2000 Psi Para Pozos De Inspeccion E=0.07 Metros	M2	465,79	$ 45.786	$ 59.522	$ 27.724.752	465,79	$ 27.724.752,00	194,11	$ 11.553.839,00	50,56	$ 3.009.260,00	244,67	$ 14.563.099,00	221,12	$ 13.161.653,00
4905	Concreto Estructural Fc=4000 Psi, Losa De Fondo Pozos De Inspeccion Y Chimeneas Y Canal Abierto , Fabricado En Planta, Y Vertido Con Bomba, Incluye: Formaletas, Aditivos, Acabado, Vibrado Del Concreto Y Formacion De Juntas De Hormigonado	M3	391,06	$ 1.036.199	$ 1.347.059	$ 526.780.893	391,06	$ 526.780.893,00	85,96	$ 115.788.675,00	81,45	$ 109.718.373,00	167,41	$ 225.507.248,00	223,65	$ 301.273.645,00
4910	Concreto Estructural Fc=4000 Psi Para Muros De Pozos De Inspeccion, Chimenea, Canal Abierto, Espesor 0.35 Metros, Fabricado En Planta, Y Vertido Con Bomba, Incluye: Juntas, Separadores, Distanciadores Para Encofrados Y Accesorios, Y Tapado De Orificios Resultantes Tras La Retirada Del Encofrado, Vibrado Y Desencofre Y Aditivos. Para Muros De Box Coulvert Y Canal Abierto	M3	229,05	$ 1.353.262	$ 1.759.241	$ 402.954.151	370,00	$ 650.919.170,00	207,61	$ 365.242.390,00	101,68	$ 178.875.121,00	309,29	$ 544.117.511,00	60,71	$ 106.801.659,00
4925	Concreto Estructural Fc= 5000 Psi, Para Tapa De Pozos De Inspeccion Y Chimenea Con Funcion Vial, Espesor 0.30 Metros, Fabricado En Planta, Y Vertido Con Bomba, Incluye: Juntas, Separadores, Distanciadores Para Encofrados Y Accesorios, Y Tapado De Orificios Resultantes Tras La Retirada Del Encofrado, Vibrado, Desencofre Y Aditivos.	M3	285,16	$ 1.666.462	$ 2.166.401	$ 617.770.909	285,16	$ 617.770.909,00		$ -	-	$ -		$ -	285,16	$ 617.770.909,00
PI-01	Concreto estructural fc=28mPa para vigas de Pozos de Inspeccion	M3	209,96	$ 1.438.125	$ 1.869.963	$ 391.987.551	350,00	$ 653.437.050,00	267,76	$ 499.858.600,00	-	$ -	267,76	$ 499.858.600,00	82,24	$ 153.538.450,00
78	Acero de Refuerzo Figurado	kg	142.000,00	$ 7.894	$ 10.262	$ 1.457.204.000	290.000,00	$ 2.975.980.000,00	265.137,77	$ 2.720.843.781,00	17.568,36	$ 180.286.544,00	282.706,13	$ 2.901.130.325,00	7.293,87	$ 74.849.675,00
4917	Tapas En Hd De 24" Para Pozos De Inspeccion	UN	8,00	$ 799.053	$ 1.038.769	$ 8.310.152	15,00	$ 15.581.535,00		$ -	4,00	$ 4.155.076,00	4,00	$ 4.155.076,00	11,00	$ 11.426.459,00
Capítulo 5 - Captaciones, Cárcamos y Sumideros																
4901	Solado En Concreto De 2000 Psi Para Pozos De Inspeccion Y Celdas De Encauzamiento, E=0.07 Metros	M2	975,00	$ 45.786	$ 59.522	$ 58.033.950	975,00	$ 58.033.950,00		$ -	-	$ -		$ -	975,00	$ 58.033.950,00
4905	Concreto Estructural Fc=4000 Psi, Losa De Fondo Pozos De Inspeccion Y Chimeneas Y Canal Abierto Fabricado En Planta, Y Vertido Con Bomba, Incluye: Formaletas, Aditivos, Acabado, Vibrado Del Concreto Y Formacion De Juntas De Hormigonado	M3	283,26	$ 1.036.199	$ 1.347.059	$ 381.567.932	283,26	$ 381.567.932,00		$ -	5,28	$ 7.112.472,00	5,28	$ 7.112.472,00	277,98	$ 374.455.460,00
4910	Concreto Estructural Fc=4000 Psi Para Muros De Pozos De Inspeccion, Chimenea, Canal Abierto , Espesor 0.35 Metros, Fabricado En Planta, Y Vertido Con Bomba, Incluye: Juntas, Separadores, Distanciadores Para Encofrados Y Accesorios, Y Tapado De Orificios Resultantes Tras La Retirada Del Encofrado, Vibrado Y Desencofre Y Aditivos. Para Muros De Box Coulvert Y Canal Abierto	M3	528,93	$ 1.353.262	$ 1.759.241	$ 930.515.342	350,00	$ 615.734.350,00		$ -	6,94	$ 12.212.651,00	6,94	$ 12.212.651,00	343,06	$ 603.521.699,00
78	Acero de Refuerzo Figurado	kg	118.099,00	$ 7.894	$ 10.262	$ 1.211.931.938	70.000,00	$ 718.340.000,00		$ -	-	$ -		$ -	70.000,00	$ 718.340.000,00
CI-03	Instalación De Tubería De Alcantarillado De Pvc 350 Mm 14" De Superficie Interior Lisa Y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición De Humedad	ML	541,70	$ 40.650	$ 52.845	$ 28.626.137	541,70	$ 28.626.137,00		$ -	-	$ -		$ -	541,70	$ 28.626.137,00
CI-04	Instalación De Tubería De Alcantarillado De Pvc 400 Mm 16" De Superficie Interior Lisa Y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición De Humedad	ML	317,50	$ 42.297	$ 54.986	$ 17.458.055	50,00	$ 2.749.300,00		$ -	-	$ -		$ -	50,00	$ 2.749.300,00

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 05
CONTRATO Nº SA-015-2024

CONTRATO No:	SA-015-2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARROYO 85
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A (EDUBAR S.A)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA
OBJETO:	CONTRATAR LA OBRAS DE CANALIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL ARROYO DE LA CALLE 85 DESDE SUS AFLUENTES DE LA CARRERA 46 CON CALLE 88 Y CARRERA 45 CON CALLE 85, HASTA LA ENTREGA EN LA CALLE 84 CON CARRERA 52 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 117.036.433.119
VALOR ADICIONES:	-
VALOR ACUMULADO:	$ 117.036.433.119
PLAZO CONTRACTUAL INICIAL:	HASTA EL SEIS (06) DE AGOSTO DE 2026
PLAZO CONTRACTUAL PRÓRROGA #1:	21 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	-
FECHA DE REINICIO	-
PERIODO PRESENTE ACTA:	6 DE NOVIEMBRE DE 2025 A 29 DE DICIEMBRE DE 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	8,64%
% DE AVANCE ACUMULADO:	35,23%

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA 3		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA # 5		NUEVO ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
Producto	Descripción	Unid	Cantidad	Valor	Valor AIU 30%	Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
7674	Instalación De Tubería De Alcantarillado De Pvc 450 Mm 18" De Superficie Interior Lisa Y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición De Humedad	ML	22,50	$ 50.920	$ 66.196	$ 1.489.410	22,50	$ 1.489.410,00		$ -	-	$ -		$ -	22,50	$ 1.489.410,00
7678	Instalación De Tubería De Alcantarillado De Pvc De 660 Mm 24" De Superficie Interior Lisa Y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición De Humedad	ML	181,50	$ 71.860	$ 93.418	$ 16.955.367	181,50	$ 16.955.367,00		$ -	-	$ -		$ -	181,50	$ 16.955.367,00
CI-05	Instalación De Tubería De Alcantarillado De Pvc De 730 Mm 27" De Superficie Interior Lisa Y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición De Humedad	ML	501,40	$ 73.274	$ 95.256	$ 47.761.358	50,00	$ 4.762.800,00		$ -	-	$ -		$ -	50,00	$ 4.762.800,00
CI-06	Instalación De Tubería De Alcantarillado De Pvc De 800 mm 30" De Superficie Interior Lisa Y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición De Humedad.	ML	5,60	$ 78.735	$ 102.356	$ 573.194	5,60	$ 573.194,00		$ -	-	$ -		$ -	5,60	$ 573.194,00
CI-07	Instalación De Tubería De Alcantarillado De Pvc De 1065 Mm 39" De Superficie Interior Lisa Y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición De Humedad	ML	113,00	$ 80.632	$ 104.822	$ 11.844.886	113,00	$ 11.844.886,00		$ -	-	$ -		$ -	113,00	$ 11.844.886,00
CI-08	Suministro De Tubería De Alcantarillado De Pvc De 350 mm (14") De Superficie Interior Lisa Y Exterior Perfilada.	ML	541,70	$ 199.223	$ 258.990	$ 140.294.883	541,70	$ 140.294.883,00		$ -	18,00	$ 4.661.820,00	18,00	$ 4.661.820,00	523,70	$ 135.633.063,00
CI-09	Suministro De Tubería De Alcantarillado De Pvc De 400 mm (16") De Superficie Interior Lisa Y Exterior Perfilada.	ML	317,50	$ 244.435	$ 317.786	$ 100.890.705	50,00	$ 15.888.300,00		$ -	-	$ -		$ -	50,00	$ 15.888.300,00
7690	Suministro De Tubería De Alcantarillado De Pvc De 450 mm (18") De Superficie Interior Lisa Y Exterior Perfilada.	ML	22,50	$ 253.611	$ 329.694	$ 7.418.115	22,50	$ 7.418.115,00		$ -	-	$ -		$ -	22,50	$ 7.418.115,00
7691	Suministro Tubería De Alcantarillado De Pvc De 660 Mm (24") De Superficie Interior Lisa Y Exterior Perfilada.	ML	181,50	$ 563.915	$ 733.090	$ 133.055.835	181,50	$ 133.055.835,00		$ -	-	$ -		$ -	181,50	$ 133.055.835,00
CI-10	Suministro Tubería De Alcantarillado De Pvc De 730 Mm (27") De Superficie Interior Lisa Y Exterior Perfilada.	ML	501,40	$ 688.507	$ 895.059	$ 448.782.583	50,00	$ 44.752.950,00		$ -	-	$ -		$ -	50,00	$ 44.752.950,00
CI-11	Suministro Tubería De Alcantarillado De Pvc De 800 Mm (30") De Superficie Interior Lisa Y Exterior Perfilada.	ML	5,60	$ 865.230	$ 1.124.799	$ 6.298.874	5,60	$ 6.298.874,00		$ -	-	$ -		$ -	5,60	$ 6.298.874,00
CI-12	Suministro Tubería De Alcantarillado De Pvc De 1065 Mm (39") De Superficie Interior Lisa Y Exterior Perfilada.	ML	113,00	$ 2.150.865	$ 2.796.125	$ 315.962.125	113,00	$ 315.962.125,00		$ -	-	$ -		$ -	113,00	$ 315.962.125,00
CI-13	Construcción De Pozo De Inspección En Mampostería 1.45 Mts < H <= 1.80 Mts, Diámetro Del Cilindro 1,50 M.	UN	6,00	$ 4.531.748	$ 5.891.272	$ 35.347.632	6,00	$ 35.347.632,00		$ -	-	$ -		$ -	6,00	$ 35.347.632,00
CI-14	Construcción De Pozo De Inspección En Mampostería 1.80 Mts < H <= 3.00 Mts , Diámetro Del Cilindro 1,50 M.	UN	4,00	$ 5.843.898	$ 7.597.067	$ 30.388.268	4,00	$ 30.388.268,00		$ -	-	$ -		$ -	4,00	$ 30.388.268,00
CI-15	Construcción De Pozo De Inspecion Base En Concreto Reforzado, Suplemento Con Mamposteria H > 3.00 Mts, Diámetro Del Cilindro 1,50 M.	UN	1,00	$ 7.525.020	$ 9.782.526	$ 9.782.526	1,00	$ 9.782.526,00		$ -	-	$ -		$ -	1,00	$ 9.782.526,00
CI-01	Suministro e instalacion de Rejillas Colectoras metalicas en acero galvanizado en caliente y pintura según diseño, incluye marco y contra marco, trafico pesado	M2	435,16	$ 4.771.366	$ 6.202.776	$ 2.699.200.004	397,82	$ 2.467.569.837,00		$ -	90,60	$ 561.971.506,00	90,60	$ 561.971.506,00	307,22	$ 1.905.618.331,00
PI-12	Banda de Impermeabilización Tipo Water Stop PVC 22	ML	687,00	$ 61.720	$ 80.236	$ 55.122.132	687,00	$ 55.122.132,00		$ -	140,84	$ 11.300.310,00	140,84	$ 11.300.310,00	546,16	$ 43.821.822,00
Capitulo 6 - Tecnologia sin zanja con sistema Tuneladora																
PJ-01	Suministro Tuberia en concreto reforzado DN2000 tipo Pipe Jacking con recubrimiento interno en HPDE de e= 2 mm, incluye transporte	ML	1.900,00	$ 9.589.416	$ 12.456.241	$ 23.685.857.900	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
PJ-02	Excavacion e Instalacion de Tuberia en concreto Reforzado Tipo JP DN2000 Incluye Sistema de Izaje de los tubos, Transporte de Ida y Vuelta de Materiales y Equipos Necesarios y Excavacion con tecnologia sin zanja con sistema Tuneladora o Jacking Pipe , para tuberia de 2.0 mts incluye Equipos y material necesario para la excavacion, retiro de material excavado, Estacion de Empuje Principal, Dispositivo y Materiales de Inyeccion de Lubricado con Bentonita durante la Hinca, Sistema de Guiado de la Tuneladora,Grupos Electrogenos e Hidraulicos Necesarios para Ejecutar los Trabajos, Transporte de Ida y Vuelta de Materiales y Equipos Necesarios.	ML	1.860,00	$ 19.910.502	$ 25.863.653	$ 48.143.594.580	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
PJ-04	Portal de Entrada , Juntas y Empaques	GLB	1,00	$ 265.704.226	$ 345.415.494	$ 345.415.494	1,00	$ 345.415.494,00		$ -	1,00	$ 345.415.494,00	1,00	$ 345.415.494,00	-	$ -
PI-07	Anclajes para Vigas de Pozos de Lanzamiento y Salida de 5/8"	UN	680,00	$ 88.882	$ 115.287	$ 78.395.160	680,00	$ 78.395.160,00	42,00	$ 4.842.054,00	357,00	$ 41.157.459,00	399,00	$ 45.999.513,00	281,00	$ 32.395.647,00
PI-08	Anclajes para Vigas de Pozos de Lanzamiento y Salida de 3/4"	UN	88,00	$ 100.852	$ 131.108	$ 11.537.504	300,00	$ 39.332.400,00	182,00	$ 23.861.656,00	88,00	$ 11.537.504,00	270,00	$ 35.399.160,00	30,00	$ 3.933.240,00
PI-10	Anclajes para Vigas de Pozos de Lanzamiento y Salida de 1"	UN	608,00	$ 155.438	$ 202.069	$ 122.857.952	608,00	$ 122.857.952,00	219,00	$ 44.253.111,00	-	$ -	219,00	$ 44.253.111,00	389,00	$ 78.604.841,00
Capitulo 7 - Obras de Protección y encauzamiento durante la construcción de las obras																
PI-11	Suministro e Instalación de Baranda Metálica y Escalera Pintada como Protección del borde de la excavación y acceso a Pozos de Lanzamiento y salida	KG	8.700,00	$ 19.227	$ 24.995	$ 217.456.500	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
PI-05	Muro De Protección para desvio de Escorrentia En Mamposteria Estructural De 15 Cms De Espesor, Incluye: Dovelas Rellenas En Concreto De 3000 Psi, Acero De Refuerzo En 1/2" Para Dovelas Y Acero De 3/8", Pega Y Pañete una Caras En Mortero 1:4, Viga de amarre, anclajes de 1/2"	M2	842,60	$ 168.008	$ 218.410	$ 184.032.266	300,00	$ 65.523.000,00	23,87	$ 5.213.447,00	7,50	$ 1.638.075,00	31,37	$ 6.851.522,00	268,63	$ 58.671.478,00
PI-06	Viga de cimentacion de 0.20x0.30 para levante de muros de protección que no pueden ser anclados en el pavimento existente.	ML	200,40	$ 123.861	$ 161.019	$ 32.268.208	200,40	$ 32.268.208,00		$ -	-	$ -		$ -	200,40	$ 32.268.208,00
PI-09	Anclaje de 1/2" entre losa existente con Pavimento Nuevo	UN	2.080,00	$ 76.076	$ 98.899	$ 205.709.920	300,00	$ 29.669.700,00		$ -	-	$ -		$ -	300,00	$ 29.669.700,00
PI-13	Estructura Metálica para Canalización de escorrentia superficial (Perfiles y Laminas)	ML	100,00	$ 1.893.039	$ 2.460.951	$ 246.095.100	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
PI-14	Instalacion y Desinstalacion de Estructura Metalica Para Canalizacion de Escorrentia Superficial	ML	100,00	$ 682.549	$ 887.314	$ 88.731.400	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
PC-01	Suministro, llenado e instalacion de sacos de polipropileno rellenos con material de sitio para desvio de escorrentia superficial de agua	UN	1.828,00	$ 6.040	$ 7.852	$ 14.353.456	1.828,00	$ 14.353.456,00	802,00	$ 6.297.304,00	100,00	$ 785.200,00	902,00	$ 7.082.504,00	926,00	$ 7.270.952,00

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 05
CONTRATO Nº SA-015-2024

CONTRATO No:	SA-015-2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARROYO 85
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A (EDUBAR S.A)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA
OBJETO:	CONTRATAR LA OBRAS DE CANALIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL ARROYO DE LA CALLE 85 DESDE SUS AFLUENTES DE LA CARRERA 46 CON CALLE 88 Y CARRERA 45 CON CALLE 85, HASTA LA ENTREGA EN LA CALLE 84 CON CARRERA 52 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 117.038.433.119
VALOR ADICIONES:	-
VALOR ACUMULADO:	$ 117.038.433.119
PLAZO CONTRACTUAL INICIAL:	HASTA EL SEIS (06) DE AGOSTO DE 2026
PLAZO CONTRACTUAL PRÓRROGA #1:	21 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	-
FECHA DE REINICIO	-
PERIODO PRESENTE ACTA:	6 DE NOVIEMBRE DE 2025 A 29 DE DICIEMBRE DE 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	8,64%
% DE AVANCE ACUMULADO:	35,23%

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA 3		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA # 5		NUEVO ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
Producto	Descripción	Unid	Cantidad	Valor	Valor AIU 30%	Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
PC-02	Suministro, llenado e instalacion de Big Bags con material de sitio para desvio de escorrentia superficial de agua	UN	952,00	$ 220.701	$ 286.911	$ 273.139.272	400,00	$ 114.764.400,00	218,00	$ 62.546.598,00	53,00	$ 15.206.283,00	271,00	$ 77.752.881,00	129,00	$ 37.011.519,00
PC-04	Concreto de 140Kg/cm2 para proteccion de zanjas	M3	300,00	$ 377.405	$ 490.627	$ 147.188.100	300,00	$ 147.188.100,00	83,61	$ 41.019.793,00	-	$ -	83,61	$ 41.019.793,00	216,39	$ 106.168.307,00
4588	Manejo De Aguas	ML	1.200,00	$ 299.596	$ 272.475	$ 326.970.000	541,71	$ 147.602.486,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	541,71	$ 147.602.486,00
Capitulo 8 - Pavimentación																
4936	Base Suelo Cemento 2.1 Mpa Compactado, E=0,20 Metros	M3	798,30	$ 171.396	$ 222.815	$ 177.873.215	798,30	$ 177.873.215,00	3,55	$ 791.439,00	-	$ -	3,55	$ 791.439,00	794,75	$ 177.081.776,00
4954	Pavimento En Concreto Rigido Mr= 45 Mpa, Espesor= 0.20 Metros A La Flexion, Acelerado A Tres Dias, Incluye Pasadores De 1" Liso A 0.30 Metros Y Barra De Amarre De 5/8" Corrugado A 1.20 Metros De Separacion, Cortadora De Pavimento Juntas, Endurecedor De Piso Y Aditivo Para Curado	M2	5.322,00	$ 276.385	$ 359.301	$ 1.912.199.922	5.322,00	$ 1.912.199.922,00		$ -	-	$ -		$ -	5.322,00	$ 1.912.199.922,00
4954A	Pavimento En Concreto Rigido Mr= 45 Mpa Normal, Espesor= 0.20 Metros A La Flexion, Incluye Pasadores De 1" Liso A 0.30 Metros Y Barra De Amarre De 5/8" Corrugado A 1.20 Metros De Separacion, Cortadora De Pavimento Juntas, Endurecedor De Piso Y Aditivo Para Curado	M2	11.148,00	$ 254.385	$ 330.701	$ 3.686.654.748	11.148,00	$ 3.686.654.748,00		$ -	-	$ -		$ -	11.148,00	$ 3.686.654.748,00
Capitulo 9 - Reconstruccion Espacio Publico y Amoblamiento																
7357	Bordillo en Concreto de 3000 psi de 0.2 x 0.2 mts.	ML	3.170,00	$ 68.592	$ 89.170	$ 282.668.900	3.170,00	$ 282.668.900,00		$ -	-	$ -		$ -	3.170,00	$ 282.668.900,00
4969	Loseta Plana de 400x400x60 Mm De Espesor Color Gris oscuro, Usada En Pavimento De La Franja De Circulacion Peatonal Y Esquinas Con Carreras Transversales, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms, Colocada A Pique De Maceta Con Mortero, Todo Ello Realizado Sobre Solera De Concreto Simple (Fc=210 Kg/Cm2-21 Mpa), Clase De Exposicion Fc Sc Pc Co, Tamaño Maximo Del Agregado 19 Mm Manejabilidad Plastica, De E=20 Cms, Vertido Desde Camion Con Extendi	M2	4.797,60	$ 224.209	$ 291.472	$ 1.398.368.067	1.800,00	$ 524.649.600,00		$ -	-	$ -		$ -	1.800,00	$ 524.649.600,00
4974	Loseta Plana 400x400x60 Mm De Espesor Color Gris claro, Usada En Pavimento De La Franja De Circulacion Peatonal Y Esquinas Con Carreras Transversales, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms, Colocada A Pique De Maceta Con Mortero, Todo Ello Realizado Sobre Solera De Concreto Simple (Fc=210 Kg/Cm2-21 Mpa), Clase De Exposicion Fc Sc Pc Co, Tamaño Maximo Del Agregado 19 Mm Manejabilidad Plastica, De E=20 Cms, Vertido Desde Camion Con Extendi	M2	1.626,00	$ 256.716	$ 333.731	$ 542.646.606	1.800,00	$ 600.715.800,00		$ -	-	$ -		$ -	1.800,00	$ 600.715.800,00
4976	Loseta Alerta 200x200x60 Mm De Espesor Color amarillo, Usada En La Franja De Alineacion Para Invidentes, y Loseta GUIA Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms, Colocada A Pique De Maceta Con Mortero, Todo Ello Realizado Sobre Solera De Concreto Simple (Fc=210 Kg/Cm2-21 Mpa), Clase De Exposicion Fc Sc Pc Co, Tamaño Maximo Del Agregado 19 Mm Manejabilidad Plastica, De E=20 Cms, Vertido Desde Camion Con Extendi	M2	727,20	$ 258.458	$ 335.995	$ 244.335.564	3.200,00	$ 1.075.184.000,00		$ -	-	$ -		$ -	3.200,00	$ 1.075.184.000,00
4923	Aporte De Tierra Vegetal, Con Espesor Minimo 50 Centimetros	M3	868,00	$ 51.520	$ 66.976	$ 58.135.168	868,00	$ 58.135.168,00		$ -	-	$ -		$ -	868,00	$ 58.135.168,00
438	Anden en Concreto de 3000 psi e = 10 cms.	M2	744,00	$ 101.729	$ 132.248	$ 98.392.512	744,00	$ 98.392.512,00		$ -	-	$ -		$ -	744,00	$ 98.392.512,00
AM-03	Mamposteria Reforzada para Muro Espacio Publico en Bloque Abuzardad 40x20x15, Hmax= 0.6 m. Incluye dovelas en concreto de 3000 psi y varilla de 3/8" cada 0.4 m	ML	400,00	$ 102.668	$ 133.468	$ 53.387.200	400,00	$ 53.387.200,00		$ -	-	$ -		$ -	400,00	$ 53.387.200,00
AM-04	Alfajia para muro Espacio Publico en Concreto de 3000 psi, de 0.15 x 0.08 mt, Incluye 2 varillas de D=1/2", estribos de 3/8" a cada 0.2 mt	ML	240,00	$ 53.022	$ 68.929	$ 16.542.960	240,00	$ 16.542.960,00		$ -	-	$ -		$ -	240,00	$ 16.542.960,00
AM-06	Viga de Confinamiento para Losetas de Espacio Publico en Concreto de 3000 Psi de 0,1 x 0.3 mt incluye 2 varillas de 1/2" estribos de 1/4" cada 0.3 mt	ML	4.800,00	$ 49.353	$ 64.159	$ 307.963.200	4.800,00	$ 307.963.200,00		$ -	-	$ -		$ -	4.800,00	$ 307.963.200,00
AM-07	Rampa en Concreto de 3000 PSI E=0,12 mts, incluye malla electrosoldada XY-221	M2	217,00	$ 123.547	$ 160.611	$ 34.852.587	217,00	$ 34.852.587,00		$ -	-	$ -		$ -	217,00	$ 34.852.587,00
AM-08	Suministro e Instalacion De Tuberia Sanitaria De Pvc 4 " para Salidas de Aguas Lluvias de predios	ML	80,00	$ 53.103	$ 69.034	$ 5.522.720	80,00	$ 5.522.720,00		$ -	-	$ -	-	$ -	80,00	$ 5.522.720,00
Capitulo 10 - Provisiones																
10.01	Provisión - Manejo Ambiental Y Social	UN	1,00	$ 450.000.000	$ 585.000.000	$ 585.000.000	1,50	$ 877.500.000,00	1,08	$ 633.292.073,00	-	$ -	1,08	$ 633.292.073,00	0,42	$ 244.207.927,00
10.02	Plan De Manejo De Trafico	UN	1,00	$ 700.000.000	$ 910.000.000	$ 910.000.000	1,00	$ 910.000.000,00	0,31	$ 285.633.359,00	0,03	$ 27.537.900,00	0,34	$ 313.171.255,00	0,66	$ 596.828.741,00
10.03	Publicidad Institucional	UN	1,00	$ 250.000.000	$ 325.000.000	$ 325.000.000	1,00	$ 325.000.000,00	0,10	$ 33.291.440,00	-	$ -	0,10	$ 33.291.440,00	0,90	$ 291.708.560,00
10.04	Plan Seguridad Industrial Y Planes De Contingencia Por Lluvias	UN	1,00	$ 500.000.000	$ 650.000.000	$ 650.000.000	1,00	$ 650.000.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 650.000.000,00
10.05	Ajustes y/o complementacion a Los Diseños	UN	1,00	$ 300.000.000	$ 390.000.000	$ 390.000.000	2,00	$ 780.000.000,00	1,30	$ 505.611.271,00	0,45	$ 174.515.562,00	1,74	$ 680.126.833,00	0,26	$ 99.873.167,00
Capitulo 11 - Instalaciones Electricas, Incluye Gestiones y Certificaciones																
11.1	MEDIA TENSION									$ -		$ -		$ -	-	$ -
1.01	Suministro e instalacion de Poste de MT 12 x 750 kgf	UN	10,00	$ 2.497.045	$ 3.246.159	$ 32.461.590	9,00	$ 29.215.431,00	1,00	$ 3.246.159,00	-	$ -	1,00	$ 3.246.159,00	8,00	$ 25.969.272,00
1.02	Suministro e instalacion de Poste de MT 12 x 1050 kgf	UN	15,00	$ 2.633.310	$ 3.423.303	$ 51.349.545	4,00	$ 13.693.212,00	2,00	$ 6.846.606,00	-	$ -	2,00	$ 6.846.606,00	2,00	$ 6.846.606,00
1.03	Suministro e instalacion de Poste de MT 12 x 800 daN	UN	2,00	$ 4.632.704	$ 6.022.515	$ 12.045.030	6,00	$ 36.135.090,00		$ -	-	$ -		$ -	6,00	$ 36.135.090,00
1.04	Suministro e instalacion de Poste de MT 12 x 1250 daN	UN	11,00	$ 5.263.972	$ 6.843.164	$ 75.274.804	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.05	Suministro e instalacion de Poste de MT 14 x 750 kgf	UN	3,00	$ 4.300.859	$ 5.591.117	$ 16.773.351	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.06	Suministro e instalacion de Poste de MT 14 x 1050 kgf	UN	2,00	$ 3.902.464	$ 5.073.203	$ 10.146.406	4,00	$ 20.292.812,00	2,00	$ 10.146.406,00	-	$ -	2,00	$ 10.146.406,00	2,00	$ 10.146.406,00
1.07	Suministro e instalacion de Poste de MT 14 x 800 daN	UN	2,00	$ 5.927.695	$ 7.706.004	$ 15.412.008	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.08	Suministro e instalacion de Poste de MT 14 x 1250 daN	UN	2,00	$ 8.218.438	$ 10.683.969	$ 21.367.938	2,00	$ 21.367.938,00	1,00	$ 10.683.969,00	-	$ -	1,00	$ 10.683.969,00	1,00	$ 10.683.969,00
1.09	Suministro e instalacion de poste MT 9 x 800 daN	UN	3,00	$ 2.740.411	$ 3.562.534	$ 10.687.602	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.1	Cimentacion Monobloque Cilindrica P/ Apoyo 12 x 750 kgr	UN	10,00	$ 655.871	$ 852.632	$ 8.526.320	9,00	$ 7.673.688,00	1,00	$ 852.632,00	-	$ -	1,00	$ 852.632,00	8,00	$ 6.821.056,00

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 05
CONTRATO Nº SA-015-2024

CONTRATO No:	SA-015-2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARROYO 85
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A (EDUBAR S.A)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA
OBJETO:	CONTRATAR LA OBRAS DE CANALIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL ARROYO DE LA CALLE 85 DESDE SUS AFLUENTES DE LA CARRERA 46 CON CALLE 88 Y CARRERA 45 CON CALLE 85, HASTA LA ENTREGA EN LA CALLE 84 CON CARRERA 52 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 117.038.433.119
VALOR ADICIONES:	-
VALOR ACUMULADO:	$ 117.038.433.119
PLAZO CONTRACTUAL INICIAL:	HASTA EL SEIS (06) DE AGOSTO DE 2026
PLAZO CONTRACTUAL PRÓRROGA #1:	21 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	-
FECHA DE REINICIO	-
PERIODO PRESENTE ACTA:	6 DE NOVIEMBRE DE 2025 A 29 DE DICIEMBRE DE 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	8,64%
% DE AVANCE ACUMULADO:	35,23%

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA 3		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA # 5		NUEVO ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
Producto	Descripción	Unid	Cantidad	Valor	Valor AIU 30%	Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
1.11	Cimentacion Monobloque Cilindrica P/ Apoyo 12 x 1050 kgr	UN	15,00	$ 925.549	$ 1.203.214	$ 18.048.210	4,00	$ 4.812.856,00	2,00	$ 2.406.428,00	-	$ -	2,00	$ 2.406.428,00	2,00	$ 2.406.428,00
1.12	Cimentacion Monobloque Cilindrica P/ Apoyo 12 x 800 daN	UN	2,00	$ 1.796.439	$ 2.335.371	$ 4.670.742	6,00	$ 14.012.228,00		$ -	-	$ -		$ -	6,00	$ 14.012.228,00
1.13	Cimentacion Especial Cilindrica P/ Apoyo 12 x 1250 daN	UN	11,00	$ 2.813.891	$ 3.658.058	$ 40.238.638	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.14	Cimentacion Monobloque Cilindrica P/ Apoyo 14 x 750 kgf	UN	3,00	$ 2.071.993	$ 2.693.591	$ 8.080.773	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.15	Cimentacion Monobloque Cilindrica P/ Apoyo 14 x 1050 kgf	UN	2,00	$ 2.209.103	$ 2.871.834	$ 5.743.668	2,00	$ 5.743.668,00	2,00	$ 5.743.668,00	-	$ -	2,00	$ 5.743.668,00	-	$ -
1.16	Cimentacion Monobloque Cilindrica P/ Apoyo 14 x 800 daN	UN	2,00	$ 2.511.909	$ 3.265.482	$ 6.530.964	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.17	Cimentacion Especial Cilindrica P/ Apoyo 14 x 1250 daN	UN	2,00	$ 3.475.515	$ 4.518.300	$ 9.036.600	2,00	$ 9.036.600,00	1,00	$ 4.518.300,00	-	$ -	1,00	$ 4.518.300,00	1,00	$ 4.518.300,00
1.18	Cimentacion Monobloque Cilindrica P/ Apoyo 9 x 800 daN	UN	3,00	$ 526.417	$ 684.342	$ 2.053.026	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.19	Puesta a tierra subterráltica	UN	45,00	$ 787.531	$ 1.023.790	$ 46.070.550	20,00	$ 20.475.800,00	2,00	$ 2.047.580,00	-	$ -	2,00	$ 2.047.580,00	18,00	$ 18.428.220,00
1.2	Retenida aerea (bandera)	UN	3,00	$ 925.549	$ 1.203.214	$ 3.609.642	4,00	$ 4.812.856,00	3,00	$ 3.609.642,00	-	$ -	3,00	$ 3.609.642,00	1,00	$ 1.203.214,00
1.21	Arm simp cto trif alin y ang <5: disp hor 13.2 kV	UN	4,00	$ 597.766	$ 777.096	$ 3.108.384	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.22	Arm simp cto trif alin y ang 5° disp band 13.2 kV	UN	10,00	$ 769.732	$ 1.000.652	$ 10.006.520	10,00	$ 10.006.520,00		$ -	-	$ -		$ -	10,00	$ 10.006.520,00
1.23	Arm simp cto trif ang 5 a 30° dispo band 13.2 kV	UN	2,00	$ 1.237.109	$ 1.608.242	$ 3.216.484	4,00	$ 6.432.968,00	2,00	$ 3.216.484,00	-	$ -	2,00	$ 3.216.484,00	2,00	$ 3.216.484,00
1.24	Arm simp cto trif ang 30 a 60° dispo band 13.2 Kv	UN	6,00	$ 1.236.911	$ 1.607.984	$ 9.647.904	5,00	$ 8.039.920,00	2,00	$ 3.215.968,00	-	$ -	2,00	$ 3.215.968,00	3,00	$ 4.823.952,00
1.25	Arm simple cto trif fin de linea disp band 13.2 kV	UN	2,00	$ 1.236.065	$ 1.606.911	$ 3.213.822	4,00	$ 6.427.644,00	2,00	$ 3.213.822,00	-	$ -	2,00	$ 3.213.822,00	2,00	$ 3.213.822,00
1.26	Arm simp cto trif alin y ang 5: A 30 disp hor 13.2 kV	UN	5,00	$ 917.298	$ 1.192.487	$ 5.962.435	4,00	$ 4.769.948,00	2,00	$ 2.384.974,00	-	$ -	2,00	$ 2.384.974,00	2,00	$ 2.384.974,00
1.27	Arm simp cto trif anc y ang 20 a 60 disp hor 13.2 kV	UN	6,00	$ 917.568	$ 1.192.838	$ 7.157.028	12,00	$ 14.314.056,00	9,00	$ 10.735.542,00	-	$ -	9,00	$ 10.735.542,00	3,00	$ 3.578.514,00
1.28	Armado simp cto trif fin de linea disp hor 13.2 kV	UN	9,00	$ 917.012	$ 1.192.116	$ 10.729.044	8,00	$ 9.536.928,00	5,00	$ 5.960.580,00	-	$ -	5,00	$ 5.960.580,00	3,00	$ 3.576.348,00
1.29	Suministro e instalacion de armado trifasico/bifasico dispo horizontal ang 60° - 90° - 13.2 kV	UN	2,00	$ 1.483.302	$ 1.928.293	$ 3.856.586	4,00	$ 7.713.172,00	2,00	$ 3.856.586,00	-	$ -	2,00	$ 3.856.586,00	2,00	$ 3.856.586,00
1.3	Arm simp cto trif alin y ang 5° disp band 13.2 kV	UN	2,00	$ 767.129	$ 997.268	$ 1.994.536	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.31	Arm simple cto trif fin de linea disp band 13.2 kV	UN	2,00	$ 1.235.530	$ 1.606.189	$ 3.212.378	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.32	Instalacion De Armado Trif Alineacion y ang < 5 Disp Compacto 13.2 Kv	UN	2,00	$ 569.735	$ 740.655	$ 1.481.312	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.33	Armado Simple cto Trif And y ang 30°-60° Compc 13.2 Kv	UN	3,00	$ 955.144	$ 1.254.687	$ 3.764.061	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.34	Aislador hibrido tipo poste 13.2 kV	UN	132,00	$ 557.322	$ 724.519	$ 95.636.508	70,00	$ 50.716.330,00	35,00	$ 25.358.165,00	-	$ -	35,00	$ 25.358.165,00	35,00	$ 25.358.165,00
1.35	Cadena de amarre comp AAAC 123.3 / 1/0 ACSR	UN	3,00	$ 441.995	$ 574.594	$ 1.723.782	80,00	$ 45.967.520,00	59,50	$ 34.188.343,00	-	$ -	59,50	$ 34.188.343,00	20,50	$ 11.779.177,00
1.36	Cadena de amarre comp 559.5 AAAC	UN	113,00	$ 577.689	$ 750.996	$ 84.862.548	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.37	Puente en linea AAAC 559.5 en poste	UN	59,00	$ 125.095	$ 162.624	$ 9.594.816	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.38	Puente en medio vano AAAC 123.3	UN	3,00	$ 68.552	$ 89.118	$ 267.354	17,00	$ 1.515.006,00	1,00	$ 89.118,00	-	$ -	1,00	$ 89.118,00	16,00	$ 1.425.888,00
1.39	Puente en medio vano AAAC 559.5	UN	22,00	$ 114.729	$ 149.148	$ 3.281.256	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.4	Conexion en linea AAAC 123.3 kcmil a 123.3 kcmil	UN	3,00	$ 138.396	$ 179.915	$ 539.745	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.41	Conexion en linea AAAC 477 kcmil a 477 kcmil	UN	56,00	$ 513.696	$ 667.805	$ 37.397.080	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.42	Retencion preformada Z 123.3 AAAC	UN	6,00	$ 74.464	$ 96.803	$ 580.818	31,00	$ 3.000.893,00	29,00	$ 2.807.287,00	-	$ -	29,00	$ 2.807.287,00	2,00	$ 193.606,00
1.43	Retencion preformada Z 559 AAAC	UN	69,00	$ 142.573	$ 185.345	$ 12.788.805	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.44	Retencion preformada Omega 559 AAAC	UN	8,00	$ 166.296	$ 216.088	$ 1.728.544	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.45	Retencion preformada Omega Doble 559 AAAC	UN	22,00	$ 179.053	$ 232.769	$ 5.120.918	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.46	Suministro e instalacion de cable AAAC 123.3	ML	414,00	$ 21.677	$ 28.180	$ 11.666.520	1.719,00	$ 48.441.420,00	570,56	$ 16.078.381,00	-	$ -	570,56	$ 16.078.381,00	1.148,44	$ 32.363.039,00
1.47	Suministro e instalacion de cable AAAC 559	ML	3.464,00	$ 66.513	$ 86.467	$ 299.521.688	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.48	Registro Tipo SB-300 MT en Concreto Impermeabilizado 3500 PSI	UN	6,00	$ 6.303.846	$ 8.195.000	$ 49.170.000	11,00	$ 90.145.000,00		$ -	-	$ -		$ -	11,00	$ 90.145.000,00
1.49	Cable monopolar XLPE 750 MCM Al	ML	216,00	$ 313.159	$ 407.107	$ 87.935.112	234,00	$ 95.263.038,00		$ -	-	$ -		$ -	234,00	$ 95.263.038,00
1.5	Paso aereo-subterraneo trif fin linea 13,2 kv 750 mcm	UN	3,00	$ 13.570.743	$ 17.641.966	$ 52.925.898	2,00	$ 35.283.932,00		$ -	-	$ -		$ -	2,00	$ 35.283.932,00
1.51	Empalme contractil en frio 15 kv cable 750 mcm	UN	8,00	$ 4.679.515	$ 6.083.370	$ 48.666.960	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.52	Suministro e instalación de tubos en pvc corrugado con interior liso tdp 6" (160mm), relleno con arena y colocación de cinta de seguridad.	ML	78,00	$ 637.313	$ 828.507	$ 64.623.546	56,00	$ 46.396.392,00		$ -	-	$ -		$ -	56,00	$ 46.396.392,00
1.53	Registro de Media Tension (M.INT 1,5 x 1,50 x 2,00) con Losa de fondo, Muros en concreto de 3500 PSI Impermeabilizado E=0,20 Mts, Reforzado. Incluye marco metálico con ángulo 2 1/2" x 2 1/2" x 3/16, Valvula de Cheque de 4" para sitios de niveles freaticos altos y Tapa de Ferroconcreto de 32".	UN	3,00	$ 12.297.206	$ 15.986.368	$ 47.959.104	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.54	REGISTRO MEDIA TENSION (M.INT 1,0 x 1,0 x 1,45) con Losa de fondo, Muros y tapa en concreto de 3500 PSI Impermeabilizado, E= 0,15 Mts, Reforzado. Incluye marco metálico con ángulo 2 1/2" x 2 1/2" x 3/16 y Valvula de Cheque de 4" para sitios de niveles freaticos altos.	UN	4,00	$ 6.297.618	$ 8.186.903	$ 32.747.612	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.55	REGISTRO MEDIA TENSION (M.INT 1,2 x 1,50 x 2,00) con Losa de fondo, Muros y tapa en concreto de 3500 PSI Impermeabilizado, E= 0,15 Mts, Reforzado. Incluye marco metálico con ángulo 2 1/2" x 2 1/2" x 3/16 y Valvula de Cheque de 4" para sitios de niveles freaticos altos.	UN	2,00	$ 7.980.422	$ 10.374.549	$ 20.749.098	2,00	$ 20.749.098,00		$ -	-	$ -		$ -	2,00	$ 20.749.098,00
1.56	Suministro e instalacion de cable monopolar XLPE 1/0 AWG AL.	ML	82,00	$ 65.275	$ 84.858	$ 6.958.356	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.57	Suministro e instalacion de cable monopolar XLPE 1/0 AWG CU.	ML	228,00	$ 154.628	$ 201.016	$ 45.831.648	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.58	Suministro e instalacion de cable monopolar XLPE #2 AWG CU.	ML	132,00	$ 122.549	$ 159.314	$ 21.029.448	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.59	Suministro e instalacion de Juego Premoldeado Exterior 15 kv cable No2 AWG a 350 MCM.	JGO	4,00	$ 1.892.826	$ 2.460.674	$ 9.842.696	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
1.6	Suministro e instalacion de Juego Premoldeado Interior 15 kv cable No2 AWG a 350 MCM.	JGO	4,00	$ 1.071.514	$ 1.392.968	$ 5.571.872	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11.2	BAJA TENSION									$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
2.01	Tendido De Linea Trenzada Triplex 4/0	ML	88,00	$ 102.283	$ 132.968	$ 11.701.184	350,00	$ 46.538.800,00	266,00	$ 35.369.488,00	-	$ -	266,00	$ 35.369.488,00	84,00	$ 11.169.312,00
2.02	Bajante en tuberia IMC 2"	UN	6,00	$ 308.415	$ 400.940	$ 2.405.640	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
2.03	Instalacion De Acometida 2x6+6 Awg Polietileno Xlpe 90	ML	1.358,00	$ 45.767	$ 59.497	$ 80.796.926	505,00	$ 30.045.985,00	50,00	$ 2.974.850,00	-	$ -	50,00	$ 2.974.850,00	455,00	$ 27.071.135,00

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 05
CONTRATO Nº SA-015-2024

CONTRATO No:	SA-015-2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARROYO 85
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A (EDUBAR S.A)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA
OBJETO:	CONTRATAR LA OBRAS DE CANALIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL ARROYO DE LA CALLE 85 DESDE SUS AFLUENTES DE LA CARRERA 46 CON CALLE 88 Y CARRERA 45 CON CALLE 85, HASTA LA ENTREGA EN LA CALLE 84 CON CARRERA 52 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 117.038.433.119
VALOR ADICIONES:	-
VALOR ACUMULADO:	$ 117.038.433.119
PLAZO CONTRACTUAL INICIAL:	HASTA EL SEIS (06) DE AGOSTO DE 2026
PLAZO CONTRACTUAL PRÓRROGA #1:	21 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	-
PERIODO PRESENTE ACTA:	6 DE NOVIEMBRE DE 2025 A 29 DE DICIEMBRE DE 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	8,64%
% DE AVANCE ACUMULADO:	35,23%

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA 3		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA # 5		NUEVO ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
Producto	Descripción	Unid	Cantidad	Valor	Valor AIU 30%	Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
2.05	Tablero De Medida Trifásico Autosoportado 9 Medidores Monofásicos 3h, Incluye medidores	UN	9,00	$ 17.472.510	$ 22.714.263	$ 204.428.367	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
2.06	Suministro Y Tendido De Ducteria Conduit Pvc 1 1/2"	ML	515,00	$ 22.960	$ 29.848	$ 15.371.720	600,00	$ 17.908.800,00	4,50	$ 134.316,00	-	$ -	4,50	$ 134.316,00	595,50	$ 17.774.484,00
2.07	Suministro e instalacion de tuberia pvc TDP 4"	ML	636,00	$ 28.237	$ 36.708	$ 23.419.704	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
2.08	Registro de 0,6 x 0,6 x 0,8 (Medidas exteriores) en concreto 3000 PSI,(Sin refuerzo y sin fondo) incluye marco con tapa en angulo 2" X 1/8"	UN	93,00	$ 778.855	$ 1.012.512	$ 94.163.616	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
2.09	Canalizacion 0.30 X 0.50 En Zona Arena, Incluye: Excavacion, Compactado Con Material Del Sitio Y Cinta De Seguridad	ML	2.618,00	$ 17.778	$ 23.111	$ 60.504.598	600,00	$ 13.866.600,00	4,50	$ 104.000,00	-	$ -	4,50	$ 104.000,00	595,50	$ 13.762.600,00
2.1	Suministro e instalacion de medidor electronico monofasico trifilar 220 V	UN	43,00	$ 507.336	$ 659.537	$ 28.360.091	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
2.11	CONSTRUCCION DE NICHOS PARA PARA GABINETE DE 9 CONTADORES Medidas (1.4x1.5*.4) (EN LADRILLO TOLETE PERFORADO 8x11x23cm A LA VISTA)	UN	9,00	$ 1.669.005	$ 2.169.707	$ 19.527.363	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
2.12	Regata por Viviendo en todo el proyecto	ML	258,00	$ 3.171.939	$ 4.123.521	$ 1.063.668.418	303,02	$ 1.249.512.006,00		$ -	-	$ -		$ -	303,02	$ 1.249.512.006,00
11.3	ALUMBRADO PUBLICO									$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3.01	Suministro e instalacion de transformador monofasico 25 KVA 13.2 kV/440-220V	UN	2,00	$ 15.764.137	$ 20.493.378	$ 40.986.756	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3.02	Bajante en tuberia IMC 2"	UN	2,00	$ 308.415	$ 400.940	$ 801.880	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3.03	Suministro E Instalacion De Poste De Acero Galvanizado En Caliente De 7.00 Metros De Altura, Tronco Conico Poligonal, En Lamina De Acero, Acabado Final En Pintura De Esmalte Para Exteriores, Incluye Base De Concreto	UN	64,00	$ 3.318.932	$ 4.314.612	$ 276.135.168	81,00	$ 349.483.572,00		$ -	-	$ -		$ -	81,00	$ 349.483.572,00
3.04	Suministro E Instalacion De Luminaria De Led 60-90 W, Incluye Brazo Ornamental De 2,50 Metros, Pernos Y Fotocelda	UN	64,00	$ 2.994.817	$ 3.893.262	$ 249.168.768	81,00	$ 315.354.222,00		$ -	-	$ -		$ -	81,00	$ 315.354.222,00
3.05	Suministro E Instalacion De Luminaria De Led 30-50 W, Incluye Brazo Ornamental De 0,50 Metros, Pernos Y Fotocelda	UN	64,00	$ 1.677.886	$ 2.181.252	$ 139.600.128	75,00	$ 163.593.900,00		$ -	-	$ -		$ -	75,00	$ 163.593.900,00
3.06	Suministro E Instalacion De Cable Thw Aluminio Aislado 90° C- Awg 6	ML	5.324,00	$ 12.679	$ 16.483	$ 87.755.492	9.480,42	$ 156.265.760,00		$ -	-	$ -		$ -	9.480,42	$ 156.265.760,00
3.07	Sumilstro E Instalacion De Cable Thw Cobre Forrado 90°C-Awg 10	ML	2.662,00	$ 13.638	$ 17.729	$ 47.194.598	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3.08	Suministro E Instalacion De Cable Encauchetado 3 X 14 Awg	ML	1.122,00	$ 16.234	$ 21.104	$ 23.678.688	1.060,00	$ 22.370.240,00		$ -	-	$ -		$ -	1.060,00	$ 22.370.240,00
3.09	Suministro e instalacion de triplex Al 1/0 AWG	ML	33,00	$ 50.736	$ 65.957	$ 2.176.581	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3.1	Empalme Subterráneo De Baja Tensión Acometida 14-4 AWG	UN	383,00	$ 329.355	$ 428.162	$ 163.980.046	222,00	$ 95.051.964,00		$ -	-	$ -		$ -	222,00	$ 95.051.964,00
3.11	Empalme Subterráneo De Baja Tensión Acometida 2-1/0 AWG	UN	4,00	$ 686.992	$ 763.090	$ 3.052.360	12,00	$ 9.157.080,00		$ -	-	$ -		$ -	12,00	$ 9.157.080,00
3.12	Suministro E Instalacion De Varilla Polo A Tierra, Incluye Varilla, Conector	UN	17,00	$ 285.440	$ 371.072	$ 6.308.224	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3.13	Suministro E Instalacion De Medidor Semidirecto, Incluye Tc, Protocolo, Bloque De Prueba, Cajas De Policarbonato	UN	2,00	$ 9.697.801	$ 12.607.141	$ 25.214.282	2,00	$ 25.214.282,00		$ -	-	$ -		$ -	2,00	$ 25.214.282,00
11.4	SUPLEMENTOS EN TENSION									$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
4.01	Suplemento De Trabajo En Tensión Arm Simp Trif/Bif Alineación Disp Hor	UN	4,00	$ 104.797	$ 136.236	$ 544.944	2,00	$ 272.472,00	2,00	$ 272.472,00	-	$ -	2,00	$ 272.472,00	-	$ -
4.02	Suplemento de trabajo en tension Arm simp Trif/Bif cto cruceta metalica doble Disp Hor	UN	22,00	$ 118.159	$ 153.607	$ 3.379.354	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
4.03	Suplemento de Trabajo en Tension Arm simp Trif/Bif cto cruceta metalica doble Disp Band	UN	19,00	$ 118.159	$ 153.607	$ 2.918.533	23,00	$ 3.532.961,00	1,00	$ 153.607,00	-	$ -	1,00	$ 153.607,00	22,00	$ 3.379.354,00
4.04	Suplemento De Trabajo En Tensión Instalación De Aislador Tipo Poste	UN	121,00	$ 51.349	$ 66.754	$ 8.077.234	93,00	$ 6.208.122,00	8,00	$ 534.032,00	-	$ -	8,00	$ 534.032,00	85,00	$ 5.674.090,00
4.05	Suplemento De Trabajo En Tensión Cadena De Amarre	UN	106,00	$ 60.256	$ 78.333	$ 8.303.298	79,00	$ 6.188.307,00	13,00	$ 1.018.329,00	-	$ -	13,00	$ 1.018.329,00	66,00	$ 5.169.978,00
4.06	Suplemento De Trabajo En Tensión soltado y engrape de conductor 1F tensado y suspensión todos los calibres	UN	58,00	$ 42.441	$ 55.173	$ 3.200.034	79,00	$ 4.358.667,00	3,00	$ 165.519,00	-	$ -	3,00	$ 165.519,00	76,00	$ 4.193.148,00
4.07	Suplemento TET reubicacion transformador	UN	15,00	$ 162.697	$ 211.506	$ 3.172.590	13,00	$ 2.749.578,00		$ -	-	$ -		$ -	13,00	$ 2.749.578,00
4.08	Suplemento De Trabajo En Tensión Cruceta Auxiliar De Protecciones	UN	15,00	$ 95.889	$ 124.656	$ 1.869.840	18,00	$ 2.243.808,00		$ -	-	$ -		$ -	18,00	$ 2.243.808,00
4.09	Suplemento De Trabajo En Tensión de Cortacircuitos Nn Completo 13.2 Kv 100 A	UN	39,00	$ 60.232	$ 78.302	$ 3.053.778	29,00	$ 2.270.758,00		$ -	-	$ -		$ -	29,00	$ 2.270.758,00
4.1	Suplemento De Trabajo En Tensión de Pararrayos Nn Completo 15 Kv 10 KA	UN	39,00	$ 60.232	$ 78.302	$ 3.053.778	51,00	$ 3.993.402,00		$ -	-	$ -		$ -	51,00	$ 3.993.402,00
4.11	Suplemento De Trabajo En Tensión Desm Arm En Cruceta Sencilla	UN	3,00	$ 73.620	$ 95.706	$ 287.118	16,00	$ 1.531.296,00		$ -	-	$ -		$ -	16,00	$ 1.531.296,00
4.12	Suplemento De Trabajo En Tensión Desm Arm En Cruceta Doble	UN	27,00	$ 95.889	$ 124.656	$ 3.365.712	23,00	$ 2.867.088,00		$ -	-	$ -		$ -	23,00	$ 2.867.088,00
4.13	Supl Tet Desm. Aisl Multipar O Tipo Poste	UN	106,00	$ 60.256	$ 78.333	$ 8.303.298	98,00	$ 7.676.634,00		$ -	-	$ -		$ -	98,00	$ 7.676.634,00
4.14	Supl Tet Desm. Cadena De Amarre	UN	58,00	$ 69.164	$ 89.913	$ 5.214.954	79,00	$ 7.103.127,00	12,00	$ 1.078.956,00	-	$ -	12,00	$ 1.078.956,00	67,00	$ 6.024.171,00
4.15	Suplemento De Trabajo En Tensión Instalacion de poste de 12 a 14 mts	UN	39,00	$ 203.783	$ 264.918	$ 10.331.802	23,00	$ 6.093.114,00	4,00	$ 1.059.672,00	-	$ -	4,00	$ 1.059.672,00	19,00	$ 5.033.442,00
4.16	Suplemento De Trabajo En Tensión para vano retensado	UN	29,00	$ 51.349	$ 66.754	$ 1.935.866	33,00	$ 2.202.882,00		$ -	-	$ -		$ -	33,00	$ 2.202.882,00
4.17	Suplemento De Trabajo En Tensión para para conectores amovible	UN	53,00	$ 42.441	$ 55.173	$ 2.924.169	56,00	$ 3.089.688,00		$ -	-	$ -		$ -	56,00	$ 3.089.688,00
4.18	Suplemento de Trabajo en Tension Arm simp Alin y Ang <5 Disp Band	UN	2,00	$ 95.889	$ 124.656	$ 249.312	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
4.2	Suplemento de Trabajo en Tension Instalacion Soporte Disp Compacta	UN	3,00	$ 51.349	$ 66.754	$ 200.262	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
4.21	Suplemento De Trabajo En Tensión Instalación Puente De Línea	UN	54,00	$ 95.889	$ 124.656	$ 6.731.424	23,00	$ 2.867.088,00	19,00	$ 2.368.464,00	-	$ -	19,00	$ 2.368.464,00	4,00	$ 498.624,00
4.22	Suplemento De Trabajo En Tensión Desmontaje De Postes Mt	UN	36,00	$ 80.096	$ 104.125	$ 4.060.875	20,00	$ 2.082.500,00		$ -	-	$ -		$ -	20,00	$ 2.082.500,00
4.23	Suplemento De Trabajo En Tensión de desmonte de Cortacircuitos Nn Completo 13.2 Kv 100 A	UN	14,00	$ 80.096	$ 104.125	$ 1.457.750	2,00	$ 208.250,00		$ -	-	$ -		$ -	2,00	$ 208.250,00
4.24	Suplemento De Trabajo En Tensión de desmonte de Pararrayos Nn Completo 13.2 Kv 100 A	UN	14,00	$ 33.189	$ 43.146	$ 604.044	2,00	$ 86.292,00		$ -	-	$ -		$ -	2,00	$ 86.292,00
4.25	Supl. de tet soltado y Amarre de conductor 1F tensado y suspensión todos los calibres	UN	28,00	$ 205.213	$ 266.777	$ 7.469.756	327,00	$ 87.238.079,00		$ -	-	$ -		$ -	327,00	$ 87.238.079,00
4.26	Suplemento instalación de poste de mt en tet	UN	3,00	$ 258.264	$ 335.743	$ 1.007.229	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11.5	REUBICACION Y DESMONTES									$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5.01	Desmonte De Poste De Hormigón De 9 a 12 Metros	UN	33,00	$ 783.283	$ 1.018.268	$ 33.602.844	19,00	$ 19.347.092,00	3,00	$ 3.054.804,00	-	$ -	3,00	$ 3.054.804,00	16,00	$ 16.292.288,00

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 05
CONTRATO Nº SA-015-2024

CONTRATO No:	SA-015-2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARROYO 85
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A (EDUBAR S.A)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA
OBJETO:	CONTRATAR LA OBRAS DE CANALIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL ARROYO DE LA CALLE 85 DESDE SUS AFLUENTES DE LA CARRERA 46 CON CALLE 88 Y CARRERA 45 CON CALLE 85, HASTA LA ENTREGA EN LA CALLE 84 CON CARRERA 52 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 117.038.433.119
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 117.038.433.119
PLAZO CONTRACTUAL INICIAL:	HASTA EL SEIS (06) DE AGOSTO DE 2026
PLAZO CONTRACTUAL PRÓRROGA #1:	21 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
PERIODO PRESENTE ACTA:	6 DE NOVIEMBRE DE 2025 A 29 DE DICIEMBRE DE 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	8,64%
% DE AVANCE ACUMULADO:	35,23%

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA 3		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA # 5		NUEVO ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
Producto	Descripción	Unid	Cantidad	Valor	Valor AIU 30%	Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
5.02	Desmonte De Poste De Hormigón De 14.00 Metros	UN	4,00	$ 710.505	$ 923.657	$ 3.694.628	5,00	$ 4.618.285,00		$ -	-	$ -		$ -	5,00	$ 4.618.285,00
5.03	Desmonte De cruceta sencilla	UN	3,00	$ 447.565	$ 581.835	$ 1.745.505	16,00	$ 9.309.360,00	2,00	$ 1.163.670,00	-	$ -	2,00	$ 1.163.670,00	14,00	$ 8.145.690,00
5.04	Desmonte Dos Crucetas	UN	27,00	$ 487.473	$ 633.715	$ 17.110.305	23,00	$ 14.575.445,00	10,00	$ 6.337.150,00	-	$ -	10,00	$ 6.337.150,00	13,00	$ 8.238.295,00
5.05	Desmonte Aislador Porc. Tipo Poste 13.2 Kv	UN	121,00	$ 85.647	$ 111.341	$ 13.472.261	58,00	$ 10.911.418,00	17,00	$ 1.892.797,00	-	$ -	17,00	$ 1.892.797,00	81,00	$ 9.018.621,00
5.06	Desmonte De Cadena De Amarre Porc. Tres Discos 13.2 Kv	UN	106,00	$ 117.445	$ 152.679	$ 16.183.974	80,00	$ 12.214.320,00	48,00	$ 7.328.592,00	-	$ -	48,00	$ 7.328.592,00	32,00	$ 4.885.728,00
5.07	Retiro De Luminaria Ap	UN	41,00	$ 57.617	$ 74.902	$ 3.070.982	41,00	$ 3.070.982,00	7,00	$ 524.314,00	-	$ -	7,00	$ 524.314,00	34,00	$ 2.546.668,00
5.08	Desmonte De Línea Aérea M.T.	ML	3.555,00	$ 27.094	$ 35.222	$ 125.214.210	3.243,00	$ 114.224.946,00	1.236,00	$ 43.534.392,00	-	$ -	1.236,00	$ 43.534.392,00	2.007,00	$ 70.690.554,00
5.09	Retiro Puente De Línea en poste	UN	54,00	$ 116.903	$ 151.974	$ 8.206.596	35,00	$ 5.319.090,00	35,00	$ 5.319.090,00	-	$ -	35,00	$ 5.319.090,00	-	$ -
5.1	Desmontaje De Retenida Sencilla Primaria	UN	4,00	$ 63.344	$ 82.347	$ 329.388	3,00	$ 247.041,00		$ -	-	$ -		$ -	3,00	$ 247.041,00
5.13	Reubicacion Paso Aereo Subterraneo Mt	UN	6,00	$ 100.254	$ 130.330	$ 781.980	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5.14	Reubicacion cortacircuitos 13.2 kV 100 A	UN	39,00	$ 85.711	$ 111.424	$ 4.345.536	42,00	$ 4.679.808,00	21,00	$ 2.339.904,00	-	$ -	21,00	$ 2.339.904,00	21,00	$ 2.339.904,00
5.15	Reubicacion pararrayos 10 KA 15 KV	UN	39,00	$ 64.160	$ 83.408	$ 3.252.912	39,00	$ 3.252.912,00	19,00	$ 1.584.752,00	-	$ -	19,00	$ 1.584.752,00	20,00	$ 1.668.160,00
5.16	Desmonte De Línea Bt (Ri) Triplex 2 A 4/0	ML	284,00	$ 83.362	$ 108.397	$ 30.784.748	200,00	$ 21.679.400,00	171,00	$ 18.535.887,00	-	$ -	171,00	$ 18.535.887,00	29,00	$ 3.143.513,00
5.17	Desmonte De red abierta Cu N°4 AWG	ML	218,00	$ 32.558	$ 42.325	$ 9.226.850	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5.18	Desmonte caja de abonado	UN	3,00	$ 41.398	$ 53.818	$ 161.445	7,00	$ 376.705,00		$ -	-	$ -		$ -	7,00	$ 376.705,00
5.19	Desmonte percha de 1 puesto	UN	4,00	$ 209.912	$ 272.886	$ 1.091.544	17,00	$ 4.639.062,00	17,00	$ 4.639.062,00	-	$ -	17,00	$ 4.639.062,00	-	$ -
5.2	Reubicacion De Trafo Monofasico 13.2 Kv 25KVA En Poste Nn	UN	10,00	$ 969.087	$ 1.259.813	$ 12.598.130	1,00	$ 1.259.813,00		$ -	-	$ -		$ -	1,00	$ 1.259.813,00
5.21	Reubicacion de luminaria de AP	UN	18,00	$ 1.103.491	$ 1.434.538	$ 25.821.684	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5.22	Reubicacion De Trafo Monofásico 13.2 Kv 25KVA En Poste Nn	UN	3,00	$ 1.055.436	$ 1.372.067	$ 4.116.201	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5.23	Reubicacion De Trafo Monofásico 13.2 Kv 50-75KVA En Poste Nn	UN	9,00	$ 1.182.202	$ 1.536.863	$ 13.831.767	7,00	$ 10.758.041,00	2,00	$ 3.073.726,00	-	$ -	2,00	$ 3.073.726,00	5,00	$ 7.684.315,00
5.24	Reubicacion De Trafo Trifásico 13.2 Kv 45KVA En Poste Nn	UN	4,00	$ 13.450	$ 17.485	$ 69.940	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5.25	Reubicacion De Trafo Trifásico 13.2 Kv 75/112.5KVA En Poste Nn	UN	2,00	$ 745.133	$ 968.673	$ 1.937.346	1,00	$ 968.673,00	1,00	$ 968.673,00	-	$ -	1,00	$ 968.673,00	-	$ -
5.26	Desmonte cable mensajero 3/8"	ML	98,00	$ 133.948	$ 174.132	$ 17.064.936	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5.27	Desmonte de transformador	UN	3,00	$ 10.249	$ 13.324	$ 39.972	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5.28	Desmonte de puente en medio vano	UN	22,00	$ 974.447	$ 1.266.781	$ 27.869.182	16,00	$ 22.802.058,00	12,00	$ 15.201.372,00	-	$ -	12,00	$ 15.201.372,00	6,00	$ 7.600.686,00
5.29	Reordenamiento de Linea AAAC 312,8 a AAAC 559,5 kcmil	ML	136,00	$ 80.465	$ 104.605	$ 14.435.490	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5.3	Reubicacion de Poste de MT	UN	4,00	$ 173.475	$ 225.518	$ 902.072	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5.31	Reubicacion de Acometida 2X8+8 ó 1x6+6 Concentrica	UN	14,00	$ 10.249	$ 13.324	$ 186.536	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5.32	Desm. seccionador fusible 13.2 kv o pararrayo 10 kva	UN	10,00	$ 159.348	$ 207.150	$ 2.071.500	33,00	$ 6.835.950,00	12,00	$ 2.485.800,00	-	$ -	12,00	$ 2.485.800,00	21,00	$ 4.350.150,00
5.33	Reordenamiento de lineas aaac 123,3 a aaac 246,9 kcmil	ML	33,00	$ 187.119	$ 243.255	$ 8.027.415	480,00	$ 116.762.400,00	480,00	$ 116.762.400,00	-	$ -	480,00	$ 116.762.400,00	-	$ -
5.34	Reubicacion de aisladores line post 13,2	UN	14,00	$ 560.736	$ 728.959	$ 10.205.426	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5.35	Reubicacion de cadena de amarres 13,2	UN	14,00	$ 524.784	$ 682.219	$ 9.551.066	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5.36	Reubicacion de dos cruceta	UN	4,00	$ 52.692	$ 68.500	$ 274.000	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5.37	Reubicacion de una cruceta	UN	2,00	$ 1.630.483	$ 2.119.628	$ 4.239.256	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5.38	Desmonte de cable concentrico al, cu 1x6+6 o 2x6+6 awg	UN	32,00	$ 27.094	$ 35.222	$ 1.127.104	290,00	$ 10.214.380,00		$ -	-	$ -		$ -	290,00	$ 10.214.380,00
5.39	Reubicacion de equipo de medida indirecta	UN	4,00	$ 1.621.756	$ 2.108.283	$ 8.433.132	2,00	$ 4.216.566,00	1,00	$ 2.108.283,00	-	$ -	1,00	$ 2.108.283,00	1,00	$ 2.108.283,00
5.4	Retiro de cable monopolar xlpe	ML	198,00	$ 25.863	$ 34.922	$ 6.914.556	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11.6	CERTIFICACIONES									$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
6.01	Certificación Retie	UN	1,00	$ 77.638.000	$ 100.929.400	$ 100.929.400	1,00	$ 100.929.400,00		$ -	-	$ -		$ -	1,00	$ 100.929.400,00
6.02	Certificación Retilap	UN	1,00	$ 98.649.000	$ 128.243.700	$ 128.243.700	1,00	$ 128.243.700,00		$ -	-	$ -		$ -	1,00	$ 128.243.700,00
6.03	GESTIONES ANTE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO ELECTRICO (AIR-E)	UN	1,00	$ 19.816.700	$ 25.761.710	$ 25.761.710	1,00	$ 25.761.710,00		$ -	-	$ -		$ -	1,00	$ 25.761.710,00
Capitulo 12 - Redes de Acueducto																
AA-01	Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (incluye retiro e lugar autorizado).	M3	4.320,00	$ 44.043	$ 57.256	$ 247.345.920	4.320,00	$ 247.345.920,00	175,00	$ 10.019.611,00	-	$ -	175,00	$ 10.019.611,00	4.145,00	$ 237.326.309,00
AA-02	Relleno de zanjas y obras de mamposteria con material seleccionado de cantera, compactado al 90% del proctor modificado	M3	2.160,00	$ 99.720	$ 129.636	$ 280.013.760	2.160,00	$ 280.013.760,00		$ -	-	$ -		$ -	2.160,00	$ 280.013.760,00
AA-03	Relleno de zanjas y obras de mamposteria con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del proctor modificado	M3	2.160,00	$ 107.611	$ 139.894	$ 302.171.040	2.160,00	$ 302.171.040,00		$ -	-	$ -		$ -	2.160,00	$ 302.171.040,00
AA-04	Suministro e Instalación Tuberías PEAD 90mm PN 10 PE 100 y Accesorios	M	50,00	$ 54.279	$ 70.563	$ 3.528.150	50,00	$ 3.528.150,00	-	$ -	-	$ -		$ -	50,00	$ 3.528.150,00
AA-05	Suministro e Instalación Tuberías PEAD 110mm PN 10 PE 100 y Accesorios	M	800,00	$ 75.514	$ 98.168	$ 78.534.400	800,00	$ 78.534.400,00	380,04	$ 37.307.766,00	329,53	$ 32.349.301,00	709,57	$ 69.657.067,00	90,43	$ 8.877.333,00
AA-06	Suministro e Instalación Tuberías PEAD 160mm PN 10 PE 100 y Accesorios	M	1.200,00	$ 136.910	$ 177.983	$ 213.579.600	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
AA-07	Suministro e Instalación Tuberías PEAD 250mm PN 10 PE 100 y Accesorios	M	150,00	$ 330.389	$ 429.506	$ 64.425.900	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
AA-08	Suministro e Instalación Tuberías PEAD 315mm PN 10 PE 100 y Accesorios	M	190,00	$ 524.598	$ 681.977	$ 68.197.700	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
AA-09	Suministro e Instalación Tuberías PEAD 500mm PN 10 PE 100 y Accesorios	M	400,00	$ 820.184	$ 1.066.239	$ 426.495.600	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
AA-10	Suministro e Instalación de válvula de compuerta sello, en bronce, vástago no ascendente brida x brida norma ISO PN 10, Incluye el suministro e instalación de tornillería grado 2 y empaquetadura para el montaje d = 80 mm (3")	UN	2,00	$ 1.729.155	$ 2.247.902	$ 4.495.804	2,00	$ 4.495.804,00		$ -	-	$ -		$ -	2,00	$ 4.495.804,00
AA-11	Suministro e Instalación de válvula de compuerta, sello en bronce, vástago no ascendente brida x brida norma ISO PN 10, Incluye el suministro e instalación de tornillería grado 2 y empaquetadura para el montaje = 100 mm (4")	UN	8,00	$ 2.186.637	$ 2.842.628	$ 22.741.024	8,00	$ 22.741.024,00	6,00	$ 17.055.768,00	1,00	$ 2.842.628,00	7,00	$ 19.898.396,00	1,00	$ 2.842.628,00
AA-12	Suministro e Instalación de válvula de compuerta, sello en bronce, vástago no ascendente brida x brida norma ISO PN 10, Incluye el suministro e instalación de tornillería grado 2 y empaquetadura para el montaje d = 150 mm (6")	UN	21,00	$ 3.485.588	$ 4.531.264	$ 95.156.544	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
AA-13	Suministro e Instalación de válvula de compuerta, sello en bronce, vástago no ascendente brida x brida norma ISO PN 10, Incluye el suministro e instalación de tornillería grado 2 y empaquetadura para el montaje d = 250 mm (10")	UN	1,00	$ 7.681.921	$ 9.986.497	$ 9.986.497	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 05
CONTRATO N° SA-015-2024

CONTRATO No:	SA-015-2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARROYO 85
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A (EDUBAR S.A)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA
OBJETO:	CONTRATAR LA OBRAS DE CANALIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL ARROYO DE LA CALLE 85 DESDE SUS AFLUENTES DE LA CARRERA 46 CON CALLE 88 Y CARRERA 45 CON CALLE 85, HASTA LA ENTREGA EN LA CALLE 84 CON CARRERA 52 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 117.038.433.119
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 117.038.433.119 -
PLAZO CONTRACTUAL INICIAL:	HASTA EL SEIS (06) DE AGOSTO DE 2026
PLAZO CONTRACTUAL PRÓRROGA #1:	21 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	-
PERIODO PRESENTE ACTA:	6 DE NOVIEMBRE DE 2025 A 29 DE DICIEMBRE DE 2025 -
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	8,64%
% DE AVANCE ACUMULADO:	35,23%

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA 3		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA # 5		NUEVO ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
Producto	Descripción	Und	Cantidad	Valor	Valor AIU 30%	Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
AA-14	Suministro e instalación de válvula de compuerta, sello en bronce, vástago no ascendente brida x brida norma ISO PN 10, Incluye el suministro e instalación de tornillería grado 2 y empaquetadura para el montaje d = 500mm (20")	UN	2,00	$ 48.190.159	$ 60.047.207	$ 120.094.414	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
AA-15	Suministro e Instalación Codo de Polietileno PE 100 PN 10 a tope 160mm X 90°	UN	6,00	$ 1.082.713	$ 1.407.527	$ 8.445.162	6,00	$ 8.445.162,00		$ -	-	$ -		$ -	6,00	$ 8.445.162,00
AA-16	Suministro e Instalación Codo de Polietileno PE 100 PN 10 a tope 500mm X 90°	UN	3,00	$ 3.824.587	$ 4.712.483	$ 14.137.449	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
AA-17	Suministro e Instalación Codo de Polietileno PE 100 PN 10 a tope 315mm X 45°	UN	1,00	$ 1.966.691	$ 2.556.698	$ 2.556.698	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
AA-18	Suministro e Instalación Codo de Polietileno PE 100 PN 10 a tope 500mm X 45°	UN	2,00	$ 3.760.469	$ 4.888.610	$ 9.777.220	2,00	$ 9.777.220,00	2,00	$ 9.777.220,00	-	$ -	2,00	$ 9.777.220,00	-	$ -
AA-19	Tee de Polietileno PE 100 PN 10 a tope 90mm X 90mm X 90mm	UN	1,00	$ 117.949	$ 153.334	$ 153.334	1,00	$ 153.334,00		$ -	-	$ -		$ -	1,00	$ 153.334,00
AA-20	Suministro e Instalación Tee de Polietileno PE 100 PN 10 a tope 110mm X 110mm X110mm	UN	4,00	$ 196.525	$ 255.483	$ 1.021.932	10,00	$ 2.554.830,00	4,00	$ 1.021.932,00	-	$ -	4,00	$ 1.021.932,00	6,00	$ 1.532.898,00
AA-21	Suministro e Instalación Tee de Polietileno PE 100 PN 10 a tope 160mm X 160mm X160mm	UN	12,00	$ 514.153	$ 668.399	$ 8.020.788	12,00	$ 8.020.788,00		$ -	-	$ -		$ -	12,00	$ 8.020.788,00
AA-22	Suministro e Instalación Tapón de Polietileno a tope PE 100 PN 10 Diámetro 110mm	UN	1,00	$ 68.099	$ 88.529	$ 88.529	8,00	$ 708.232,00	3,00	$ 255.587,00	1,00	$ 88.529,00	4,00	$ 354.116,00	4,00	$ 354.116,00
AA-23	Suministro e InstalaciónTapón de Polietileno a tope PE 100 PN 10 Diámetro 250mm	UN	1,00	$ 327.697	$ 425.954	$ 425.954	1,00	$ 425.954,00		$ -	-	$ -		$ -	1,00	$ 425.954,00
AA-24	Suministro e Instalación Accesorios de HD de acuerdo a los planos de diseño entregados por la empresa operadora Triple A	GLB	1,00	$ 26.250.000	$ 34.125.000	$ 34.125.000	1,00	$ 34.125.000,00		$ -	-	$ -		$ -	1,00	$ 34.125.000,00
AA-25	Empalmes a red de acueducto en Tubería PEAD de 90 mm	UN	3,00	$ 330.071	$ 429.092	$ 1.287.276	3,00	$ 1.287.276,00		$ -	-	$ -		$ -	3,00	$ 1.287.276,00
AA-26	Empalmes a red de acueducto en Tubería PEAD de 110 mm	UN	8,00	$ 526.731	$ 684.750	$ 4.108.500	25,00	$ 17.118.750,00	8,00	$ 4.108.500,00	2,00	$ 1.369.500,00	8,00	$ 5.478.000,00	17,00	$ 11.640.750,00
AA-27	Empalmes a red de acueducto en Tubería PEAD de 160 mm	UN	20,00	$ 582.015	$ 756.620	$ 15.132.400	20,00	$ 15.132.400,00	5,00	$ 3.783.100,00	-	$ -	5,00	$ 3.783.100,00	15,00	$ 11.349.300,00
AA-28	Empalmes a red de acueducto en Tubería PEAD de 250 mm	UN	1,00	$ 653.651	$ 849.746	$ 849.746	-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
AA-29	Empalmes a red de acueducto en Tubería PEAD de 315 mm	UN	2,00	$ 752.795	$ 978.634	$ 1.957.268	2,00	$ 1.957.268,00	2,00	$ 1.957.268,00	-	$ -	2,00	$ 1.957.268,00	-	$ -
AA-30	Empalmes a red de acueducto en Tubería PEAD de 500 mm	UN	2,00	$ 2.996.354	$ 3.895.260	$ 7.790.520	2,00	$ 7.790.520,00	2,00	$ 7.790.520,00	-	$ -	2,00	$ 7.790.520,00	-	$ -
AA-47	Lavado, desinfeccion y prueba hidrostatica de tuberia PEAD de 90mm <= D <=160mm	M	2.050,00	$ 9.698	$ 12.607	$ 25.844.350	2.050,00	$ 25.844.350,00	211,10	$ 2.661.338,00	-	$ -	211,10	$ 2.661.338,00	1.838,90	$ 23.183.012,00
AA-48	Lavado, desinfeccion y prueba hidrostatica de tuberia PEAD de 250mm <= D <=500mm	M	650,00	$ 37.516	$ 48.771	$ 31.701.150	650,00	$ 31.701.150,00	206,16	$ 10.054.629,00	-	$ -	206,16	$ 10.054.629,00	443,84	$ 21.646.521,00
Capítulo 13 - Redes de Alcantarillado																
AA-31	Suministro e Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de 200 mm (8") de Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición de Humedad	M	1.200,00	$ 84.947	$ 110.431	$ 132.517.200	1.200,00	$ 132.517.200,00	805,72	$ 88.976.466,00	236,60	$ 26.127.975,00	1.042,32	$ 115.104.441,00	157,68	$ 17.412.759,00
AA-32	Suministro e Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de 250 mm (10") de Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición de Humedad	M	641,00	$ 103.690	$ 134.797	$ 86.404.877	641,00	$ 86.404.877,00		$ -	-	$ -		$ -	641,00	$ 86.404.877,00
AA-33	Suministro e Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de 300 mm (12") de Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición de Humedad	M	705,00	$ 147.245	$ 191.419	$ 134.950.395	705,00	$ 134.950.395,00		$ -	-	$ -		$ -	705,00	$ 134.950.395,00
AA-34	Señalización de la obra - Soporte para Cinta demarcadora (Esquema No 2) - Cono plastico	UN	85,00	$ 75.520	$ 98.176	$ 8.344.960	85,00	$ 8.344.960,00		$ -	-	$ -		$ -	85,00	$ 8.344.960,00
AA-35	Señalización de la obra - Cinta demarcadora, sin soporte (Esquema No 3)	M	6.368,00	$ 1.215	$ 1.580	$ 10.061.440	6.368,00	$ 10.061.440,00		$ -	-	$ -		$ -	6.368,00	$ 10.061.440,00
AA-36	Valla Móvil Tipo 1. Valla Plegable (Esquema No 4)	UN	6,00	$ 402.978	$ 523.869	$ 3.143.214	6,00	$ 3.143.214,00		$ -	-	$ -		$ -	6,00	$ 3.143.214,00
AA-37	Valla Móvil Tipo 3. Valla doble cara (Esquema No 5)	UN	6,00	$ 303.167	$ 394.117	$ 2.364.702	6,00	$ 2.364.702,00		$ -	-	$ -		$ -	6,00	$ 2.364.702,00
1089	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL CON CARGADOR Y VOLQUETA	M3	176,00	$ 64.290	$ 83.577	$ 14.878.708	450,00	$ 37.609.650,00	174,36	$ 14.571.580,00	50,03	$ 4.180.581,00	224,37	$ 18.752.561,00	225,63	$ 18.857.089,00
AA-38	Excavación a maquina en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (incluye retiro a lugar autorizado).	M3	3.472,00	$ 56.856	$ 73.913	$ 256.625.936	3.472,00	$ 256.625.935,00	1.187,45	$ 87.768.197,00	346,31	$ 25.596.686,00	1.533,76	$ 113.364.883,00	1.938,24	$ 143.261.053,00
AA-39	Entibado tipo E. Continuo metálico	M2	6.400,00	$ 60.987	$ 79.283	$ 507.411.200	3.200,00	$ 253.705.600,00		$ -	-	$ -		$ -	3.200,00	$ 253.705.600,00
AA-40	Empalme de tuberías desde 160 mm (6") hasta 300 mm (12") a pozo existente en mampostería	UN	40,00	$ 239.664	$ 311.563	$ 12.462.520	40,00	$ 12.462.520,00	3,00	$ 934.689,00	1,00	$ 311.563,00	4,00	$ 1.246.252,00	36,00	$ 11.216.268,00
AA-41	Cimentación de tubería con material granular. (Agregado grueso)	M3	294,00	$ 84.961	$ 110.449	$ 32.472.006	294,00	$ 32.472.006,00	88,84	$ 9.812.558,00	28,61	$ 3.159.717,00	117,45	$ 12.972.275,00	176,55	$ 19.499.731,00
AA-42	Cimentación de tubería con arena compactada al 70% de la densidad relativa máxima	M3	687,00	$ 78.592	$ 102.300	$ 70.280.100	687,00	$ 70.280.100,00		$ -	-	$ -		$ -	687,00	$ 70.280.100,00
1291	Relleno de zanjas y obras de mamposteria con material seleccionado de cantera, compactado al 90% del proctor modificado	M3	1.016,00	$ 99.720	$ 129.636	$ 131.710.176	500,00	$ 64.818.000,00		$ -	-	$ -		$ -	500,00	$ 64.818.000,00
5724	Relleno de zanjas y obras de mamposteria con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del proctor modificado	M3	1.525,00	$ 107.611	$ 139.894	$ 213.338.350	500,00	$ 69.947.000,00	49,71	$ 6.954.259,00	-	$ -	49,71	$ 6.954.259,00	450,29	$ 62.992.741,00
AA-43	Construcción pozos de inspección en mampostería con ladrillo macizo (Tolete) para tuberías de diámetros entre los 200 mm (8 pulgadas) y 400 mm (16 pulgadas), diámetro del cilindro 1,20 m. Pozo de inspección 1,45 m < H ≤ 1,80 m	UN	15,00	$ 4.066.813	$ 5.312.857	$ 79.692.855	50,00	$ 265.642.850,00	18,00	$ 95.631.426,00	6,00	$ 31.877.142,00	24,00	$ 127.508.568,00	26,00	$ 138.134.282,00
AA-44	Construcción pozos de inspección en mampostería con ladrillo macizo (Tolete) para tuberías de diámetros entre los 200 mm (8 pulgadas) y 400 mm (16 pulgadas), diámetro del cilindro 1,20 m. Pozo de inspección 1,80 m < H ≤ 3,00 m	UN	15,00	$ 5.442.463	$ 7.075.202	$ 106.128.030	15,00	$ 106.128.030,00	6,00	$ 42.451.212,00	5,00	$ 35.376.010,00	11,00	$ 77.827.222,00	4,00	$ 28.300.808,00
AA-45	Construcción pozos de inspección de concreto para tuberías de diámetros entre los 200 mm (8 pulgadas) y 400 mm (16 pulgadas), diámetro del cilindro 1,20 m. Pozo de inspección 1,45 m < H ≤ 1,80 m	UN	5,00	$ 4.660.679	$ 6.058.883	$ 30.294.415	5,00	$ 30.294.415,00		$ -	-	$ -		$ -	5,00	$ 30.294.415,00

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 05
CONTRATO N° SA-015-2024

CONTRATO No:	SA-015-2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARROYO 85
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A (EDUBAR S.A)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA
OBJETO:	CONTRATAR LA OBRAS DE CANALIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL ARROYO DE LA CALLE 85 DESDE SUS AFLUENTES DE LA CARRERA 46 CON CALLE 88 Y CARRERA 45 CON CALLE 85, HASTA LA ENTREGA EN LA CALLE 84 CON CARRERA 52 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 117.038.433.119
VALOR ADICIONES:	-
VALOR ACUMULADO:	$ 117.038.433.119
PLAZO CONTRACTUAL INICIAL:	HASTA EL SEIS (06) DE AGOSTO DE 2026
PLAZO CONTRACTUAL PRÓRROGA #1:	21 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	-
FECHA DE REINICIO	-
PERIODO PRESENTE ACTA:	6 DE NOVIEMBRE DE 2025 A 29 DE DICIEMBRE DE 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	8,64%
% DE AVANCE ACUMULADO:	35,23%

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA 3		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA # 5		NUEVO ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
Producto	Descripción	Unid	Cantidad	Valor	Valor AIU 30%	Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
AA-46	Construcción pozos de inspección de concreto para tuberías de diámetros entre los 200 mm (8 pulgadas) y 400 mm (16 pulgadas), diámetro del cilindro 1,20 m.Pozo de inspección 1,80 m < H ≤ 3,00 m	UN	5,00	$ 6.294.574	$ 8.182.946	$ 40.914.730	5,00	$ 40.914.730,00		$ -	-	$ -		$ -	5,00	$ 40.914.730,00
AA-49	Destaponamiento y limpieza de Tubería de Alcantarillado de PVC de 200 mm (8") <= D <= 315mm (12")	M	2.546,00	$ 13.617	$ 17.702	$ 45.069.292	2.546,00	$ 45.069.292,00		$ -	-	$ -		$ -	2.546,00	$ 45.069.292,00
Capitulo 14 -	SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES															
14.01	REGISTROS DOMICILARIOS 0.6 X 0.6 M, MUROS EN LADRILLO TOLETE PAÑETADOS POR DENTRO Y POR FUERA, CON FONDO E = 0.10 M Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO E = 0.07 M CON MARCO EN ANGULOS DE ACERO GALVANIZADO	UN	128,00	$ 475.346	$ 617.950	$ 79.097.600	128,00	$ 79.097.600,00		$ -	-	$ -		$ -	128,00	$ 79.097.600,00
14.02	CAMARAS COMUNES EN MAMPOSTERIA PARA REDES DE COMUNICACIONES 1,5 X 1,5 x 1,5CON PAÑETE IMPERMEABILIZADO INCLUYE TAPA EN HIERRO DUCTIL D=60 CM	UN	32,00	$ 3.124.432	$ 4.061.762	$ 129.976.384	32,00	$ 129.976.384,00		$ -	-	$ -		$ -	32,00	$ 129.976.384,00
14.03	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	M3	4.968,00	$ 56.855	$ 73.913	$ 367.199.784	4.968,00	$ 367.199.784,00		$ -	-	$ -		$ -	4.968,00	$ 367.199.784,00
14.04	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	1.064,00	$ 99.729	$ 129.636	$ 137.932.704	1.064,00	$ 137.932.704,00		$ -	-	$ -		$ -	1.064,00	$ 137.932.704,00
14.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TDP DE 4" INCLUYE SEPARADORES, INCLUYE 12 LINEAS DE TUBOS	ML	3.640,00	$ 379.417	$ 493.242	$ 1.795.400.880	3.640,00	$ 1.795.400.880,00		$ -	-	$ -		$ -	3.640,00	$ 1.795.400.880,00
14.06	PROVISION - REDES DE GAS DOMICILIARIO	UN	1,00	$ 50.000.000	$ 65.000.000	$ 65.000.000	1,00	$ 65.000.000,00		$ -	-	$ -		$ -	1,00	$ 65.000.000,00
Capitulo 15-	Items NO Previstos															
	Capitulo 15.1- Items No Previstos Protección de Excavaciones con Pilotes en Concreto Reforzado															
NP_PI_01	PILOTE PREXCAVADO CFA D = 0,60 METROS, EN CONCRETO DE 4000 PSI TREMIE TORNILLO	ML	-	$ 845.847	$ 1.099.601	$ -	2.389,00	$ 2.626.946.789,00	2.389,00	$ 2.626.946.789,00	-	$ -	2.389,00	$ 2.626.946.789,00	-	$ -
NP_PI_02	PILOTE PREEXCAVADO CFA D = 0,80 METROS, EN CONCRETO DE 4000 PSI TIPO TREMIE TORNILLO	ML		$ 1.333.984	$ 1.734.179	$ -	656,00	$ 1.137.621.424,00	656,00	$ 1.137.621.424,00	-	$ -	656,00	$ 1.137.621.424,00	-	$ -
NP_PI_03	PILOTE PREEXCAVADO CFA D = 0,80 METROS, EN MORTERO ESTRUCTURAL DE 3500 PSI TIPO TREMIE TORNILLO	ML		$ 1.281.486	$ 1.665.932	$ -	656,00	$ 1.092.851.392,00	656,00	$ 1.092.851.392,00	-	$ -	656,00	$ 1.092.851.392,00	-	$ -
	Capitulo 15.2- Items No Previstos Media Tension															
NMT01	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE MT 12 X 4000DAN	UN	-	$ 10.849.603	$ 14.104.484		1,00	$ 14.104.484,00		$ -	-	$ -		$ -	1,00	$ 14.104.484,00
NMT02	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE MT 14 X 4000 DAN	UN	-	$ 12.977.161	$ 16.870.309		1,00	$ 16.870.309,00		$ -	-	$ -		$ -	1,00	$ 16.870.309,00
NMT03	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE MT 9 X 1324 DAN	UN	-	$ 4.389.305	$ 5.706.097		2,00	$ 11.412.194,00	2,00	$ 11.412.194,00	-	$ -	2,00	$ 11.412.194,00	-	$ -
NMT04	CIMENTACION MONOBLOQUE CILINDRICA P/ APOYO 12 X 4000 DAN	UN	-	$ 1.952.294	$ 2.537.982		1,00	$ 2.537.982,00		$ -	-	$ -		$ -	1,00	$ 2.537.982,00
NMT05	CIMENTACION MONOBLOQUE CILINDRICA P/ APOYO 14 X 4000 DAN	UN	-	$ 2.025.183	$ 2.632.738		1,00	$ 2.632.738,00		$ -	-	$ -		$ -	1,00	$ 2.632.738,00
NMT06	CIMENTACION MONOBLOQUE CILINDRICA P/ APOYO 9 X 1324 DAN	UN	-	$ 1.204.370	$ 1.565.681		2,00	$ 3.131.362,00	2,00	$ 3.131.362,00	-	$ -	2,00	$ 3.131.362,00	-	$ -
NMT07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KID DE PAT EN ACERO AUSTENISTICO PARA POSTE DE 14M	UN	-	$ 979.447	$ 1.273.281		5,00	$ 6.366.405,00		$ -	-	$ -		$ -	5,00	$ 6.366.405,00
NMT08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADO NORMA AIRE 122 BIFÁSICO ALINEACIÓN BANDERA	UN	-	$ 1.034.485	$ 1.344.831		2,00	$ 2.689.662,00		$ -	-	$ -		$ -	2,00	$ 2.689.662,00
NMT09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADO NORMA AIRE 121 BIFÁSICO FIN DE BANDERA	UN	-	$ 1.933.312	$ 2.513.306		2,00	$ 5.026.612,00		$ -	-	$ -		$ -	2,00	$ 5.026.612,00
NMT10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADO NORMA AIRE 531 TRIFÁSICO FIN DE LÍNEA COMPACTO	UN	-	$ 1.598.950	$ 2.078.635		5,00	$ 10.393.175,00		$ -	-	$ -		$ -	5,00	$ 10.393.175,00
NMT11	CADENA DE AMARRE COMP AAAC 312,8	UN	-	$ 304.255	$ 395.532		50,00	$ 19.776.600,00	39,00	$ 15.425.748,00	-	$ -	39,00	$ 15.425.748,00	11,00	$ 4.350.852,00
NMT12	PUENTE TRIFÁSICO RÍGIDO EN CABLE 123,3 AAAC	UN	-	$ 398.347	$ 517.851		30,00	$ 15.535.530,00	11,00	$ 5.696.361,00	-	$ -	11,00	$ 5.696.361,00	19,00	$ 9.839.169,00
NMT13	PUENTE TRIFÁSICO RÍGIDO EN CABLE 312,8 AAAC	UN	-	$ 663.808	$ 862.950		12,00	$ 10.355.400,00	9,00	$ 7.766.550,00	-	$ -	9,00	$ 7.766.550,00	3,00	$ 2.588.850,00
NMT14	PUENTE TRIFÁSICO EN MEDIO DE VANO EN CABLE 312,8 AAAC	UN	-	$ 544.162	$ 707.411		6,00	$ 4.244.466,00	4,00	$ 2.829.644,00	-	$ -	4,00	$ 2.829.644,00	2,00	$ 1.414.822,00
NMT15	RETENCION PREFORMADA Z 312,8 AAAC	UN	-	$ 181.090	$ 235.417		27,00	$ 6.356.259,00	19,00	$ 4.472.923,00	-	$ -	19,00	$ 4.472.923,00	8,00	$ 1.883.336,00
NMT16	RETENCION PREFORMADA OMEGA DOBLE 312,8 AAAC	UN	-	$ 180.463	$ 234.602		6,00	$ 1.407.612,00	3,00	$ 703.806,00	-	$ -	3,00	$ 703.806,00	3,00	$ 703.806,00
NMT17	SUMINISTRO E TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA EN CONDUCTOR 312,8 AAAC	M	-	$ 119.992	$ 155.990		218,00	$ 34.005.820,00	164,12	$ 25.601.079,00	-	$ -	164,12	$ 25.601.079,00	53,88	$ 8.404.741,00
NMT18	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO PREMOLDEADO EXTERIOR 15KV CABLE 750 MCM	JGO-3	-	$ 3.145.432	$ 4.089.062		2,00	$ 8.178.124,00		$ -	-	$ -		$ -	2,00	$ 8.178.124,00
NMT19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO 50 KVA 13.2 KV/240-120V INCLUYE PROTECCIONES	UN	-	$ 47.388.248	$ 61.604.722		-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
NMT20	SUMINISTRO HORA BRIGADA DIURNA TET	HR	-	$ 625.000	$ 812.500		120,00	$ 97.500.000,00	62,00	$ 50.375.000,00	-	$ -	62,00	$ 50.375.000,00	58,00	$ 47.125.000,00
NMT21	SUMINISTRO HORA GRÚA HIDRÁULICA CON OPERADOR	HR	-	$ 465.374	$ 604.986		60,00	$ 36.299.160,00	17,00	$ 10.284.762,00	-	$ -	17,00	$ 10.284.762,00	43,00	$ 26.014.398,00
NMT22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBRELINEA HASTA 35KV	M	-	$ 427.483	$ 555.728		614,10	$ 341.272.565,00	614,10	$ 341.272.565,00	-	$ -	614,10	$ 341.272.565,00	-	$ -
NMT23	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE MT 12 X 1324 DAN	UN	-	$ 6.714.598	$ 8.728.977		4,00	$ 34.915.908,00	3,00	$ 26.186.931,00	-	$ -	3,00	$ 26.186.931,00	1,00	$ 8.728.977,00

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 05
CONTRATO Nº SA-015-2024

CONTRATO No:	SA-015-2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARROYO 85
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A (EDUBAR S.A)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA
OBJETO:	CONTRATAR LA OBRAS DE CANALIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL ARROYO DE LA CALLE 85 DESDE SUS AFLUENTES DE LA CARRERA 46 CON CALLE 88 Y CARRERA 45 CON CALLE 85, HASTA LA ENTREGA EN LA CALLE 84 CON CARRERA 52 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 117.038.433.119
VALOR ADICIONES:	-
VALOR ACUMULADO:	$ 117.038.433.119
PLAZO CONTRACTUAL INICIAL:	HASTA EL SEIS (06) DE AGOSTO DE 2026
PLAZO CONTRACTUAL PRÓRROGA #1:	21 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	-
FECHA DE REINICIO	-
PERIODO PRESENTE ACTA:	6 DE NOVIEMBRE DE 2025 A 29 DE DICIEMBRE DE 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	8,64%
% DE AVANCE ACUMULADO:	35,23%

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA 3		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA # 5		NUEVO ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
Producto	Descripción	Unid	Cantidad	Valor	Valor AIU 30%	Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
NMT24	CIMENTACION ESPECIAL CILINDRICA P/ APOYO 12 X 1324 DAN	UN	-	$ 1.130.103	$ 1.469.134		4,00	$ 5.876.536,00	3,00	$ 4.407.402,00	-	$ -	3,00	$ 4.407.402,00	1,00	$ 1.469.134,00
NMT25	DESMONTE DE CUBRELINEA HASTA 35KV	M	-	$ 88.333	$ 114.833		150,00	$ 17.224.950,00		$ -	-	$ -		$ -	150,00	$ 17.224.950,00
NMT26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITO 15KV	UN	-	$ 586.574	$ 762.546		6,00	$ 4.575.276,00	6,00	$ 4.575.276,00	-	$ -	6,00	$ 4.575.276,00	-	$ -
NMT27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DPS 15KV	UN	-	$ 427.180	$ 555.334		6,00	$ 3.332.004,00	6,00	$ 3.332.004,00	-	$ -	6,00	$ 3.332.004,00	-	$ -
NMT28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA AUXILIAL DE PROTECCIONES	UN	-	$ 663.948	$ 863.132		10,00	$ 8.631.320,00	8,00	$ 6.905.056,00	-	$ -	8,00	$ 6.905.056,00	2,00	$ 1.726.264,00
NMT29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE #2 DESNUDO	M	-	$ 52.609	$ 68.392		200,00	$ 13.678.400,00	134,00	$ 9.164.528,00	-	$ -	134,00	$ 9.164.528,00	66,00	$ 4.513.872,00
NMT30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR AMOVIBLE 1/0	UN	-	$ 156.048	$ 202.862		12,00	$ 2.434.344,00	7,00	$ 1.420.034,00	-	$ -	7,00	$ 1.420.034,00	5,00	$ 1.014.310,00
NMT31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE PERFORACIÓN 4/0 - 12	UN	-	$ 48.127	$ 62.565		150,00	$ 9.384.750,00	112,00	$ 7.007.280,00	-	$ -	112,00	$ 7.007.280,00	38,00	$ 2.377.470,00
NMT32	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO PREMOLDEADO EXTERIOR 2 A 4/0	JGO-3	-	$ 2.551.846	$ 3.317.400		6,00	$ 19.904.400,00	3,00	$ 9.952.200,00	-	$ -	3,00	$ 9.952.200,00	3,00	$ 9.952.200,00
NMT33	PUENTE BIFÁSICO RÍGIDO EN CABLE 123,3 AAAC	UN	-	$ 205.657	$ 267.354		1,00	$ 267.354,00	1,00	$ 267.354,00	-	$ -	1,00	$ 267.354,00	-	$ -
	Capitulo 15.3- Items No Previstos Baja Tension															
NBT01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADO BT CONFIGURACIÓN ESPECIAL	UN	-	$ 879.539	$ 1.143.401		15,00	$ 17.151.015,00		$ -	-	$ -		$ -	15,00	$ 17.151.015,00
NBT02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA CAJAS DE MEDIDA CENTRALIZADA	UN	-	$ 2.915.009	$ 3.789.512		8,00	$ 30.316.096,00		$ -	-	$ -		$ -	8,00	$ 30.316.096,00
NBT03	RETENIDA AEREA PARA FL BT CONFIGURACIÓN ESPECIAL	UN	-	$ 1.740.580	$ 2.262.754		6,00	$ 13.576.524,00		$ -	-	$ -		$ -	6,00	$ 13.576.524,00
NBT04	REGISTRO TIPO SB-325 BT EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000PSI	UN	-	$ 3.674.601	$ 4.776.981		11,00	$ 52.546.791,00		$ -	-	$ -		$ -	11,00	$ 52.546.791,00
NBT05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR ELÉCTRONICO BIFÁSICO PARA MEDIDA CENTRALIZADA	UN	-	$ 844.527	$ 1.097.885		18,00	$ 19.761.930,00		$ -	-	$ -		$ -	18,00	$ 19.761.930,00
	Capitulo 15.4- Items No Previstos Alumbrado Publico															
NAP01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 KVA 13.2 KV/440-220V INCLUYE PROTECCIONES	UN	-	$ 18.191.799	$ 23.649.339		2,00	$ 47.298.678,00		$ -	-	$ -		$ -	2,00	$ 47.298.678,00
NAP02	PASO AÉREO SUBTERRANEO EN TUBERÍA IMC DE 2"	UN	-	$ 480.612	$ 624.796		2,00	$ 1.249.592,00	2,00	$ 1.249.592,00	-	$ -	2,00	$ 1.249.592,00	-	$ -
NAP03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE PAT TIPO VARILLA COOPERWELD DE 2,4M X 5/8"	UN	-	$ 608.505	$ 791.057		81,00	$ 64.075.617,00		$ -	-	$ -		$ -	81,00	$ 64.075.617,00
NAP04	REGISTRO 40X40 ALUMBRADO PÚBLICO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000PSI	UN	-	$ 1.465.749	$ 1.905.474		81,00	$ 154.343.394,00		$ -	-	$ -		$ -	81,00	$ 154.343.394,00
NAP05	CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TUBO DE 1-1/2" INCLUYE APERTURA DE ZANJA, RELLENO CON MATERIAL DEL SECTOR E INSTALACIÓN DE CINTA DE SEGURIDAD	M	-	$ 30.644	$ 39.837		2.394,00	$ 95.369.778,00		$ -	-	$ -		$ -	2.394,00	$ 95.369.778,00
	Capitulo 15.5- Items No Previstos Reubicacion y Desmontes															
NRD01	REUBICACIÓN DE BAJANTE PARA ACOMETIDA PARTICULAR DE MT	UN	-	$ 1.303.448	$ 1.694.482		12,00	$ 20.333.784,00	4,00	$ 6.777.928,00	-	$ -	4,00	$ 6.777.928,00	8,00	$ 13.555.856,00
NRD02	REUBICACION DE TRAFO MONOFÁSICO 13.2 KV 37,5KVA EN POSTE NN	UN	-	$ 1.166.136	$ 1.515.977		2,00	$ 3.031.954,00		$ -	-	$ -		$ -	2,00	$ 3.031.954,00
NRD03	RETIRO DE CABLE MONOPOLAR XLPE	M	-	$ 16.802	$ 21.843		76,00	$ 1.660.068,00		$ -	-	$ -		$ -	76,00	$ 1.660.068,00
NRD04	REUBICACIÓN DE CABLE XLPE DE 2 A 4/0	M	-	$ 43.192	$ 56.150		156,00	$ 8.759.400,00	51,00	$ 2.863.650,00	-	$ -	51,00	$ 2.863.650,00	105,00	$ 5.895.750,00
NRD05	REUBICACIÓN DE TRENZA 4/0	M	-	$ 15.788	$ 20.524		539,00	$ 11.062.436,00	267,00	$ 5.479.908,00	-	$ -	267,00	$ 5.479.908,00	272,00	$ 5.582.528,00
NRD06	REORDENAMIENTO DE LÍNEA ACSR 266	M	-	$ 67.953	$ 88.339		29,00	$ 2.561.831,00	29,00	$ 2.561.831,00	-	$ -	29,00	$ 2.561.831,00	-	$ -
	Capitulo 15.6- Items No Previstos Acueducto															
NP_ACU_02	INSTALACIÓN TUBERÍAS PEAD 160MM PN 10 PE 100	ML		$ 65.591	$ 85.268		250,00	$ 21.317.000,00	162,86	$ 13.886.746,00	-	$ -	162,86	$ 13.886.746,00	87,14	$ 7.430.254,00
NP_ACU_03	INSTALACIÓN TUBERÍAS PEAD 250MM PN 10 PE 100	ML		$ 144.491	$ 187.838		-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
NP_ACU_04	INSTALACIÓN TUBERÍAS PEAD 315MM PN 10 PE 100	ML		$ 221.045	$ 287.359		123,30	$ 35.431.365,00	123,30	$ 35.431.365,00	-	$ -	123,30	$ 35.431.365,00	-	$ -
NP_ACU_05	INSTALACIÓN TUBERÍAS PEAD 500MM PN 10 PE 100	ML		$ 337.232	$ 438.402		46,46	$ 20.368.157,00	46,46	$ 20.368.157,00	-	$ -	46,46	$ 20.368.157,00	-	$ -
NP_ACU_06	INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA, SELLO EN BRONCE, VÁSTAGO NO ASCENDENTE BRIDA X BRIDA NORMA ISO PN 10, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLERÍA GRADO 2 Y EMPAQUETADURA PARA EL MONTAJE = 100 MM (4")	UN		$ 1.593.609	$ 2.071.692		15,00	$ 31.075.380,00		$ -	-	$ -		$ -	15,00	$ 31.075.380,00
NP_ACU_07	INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA, SELLO EN BRONCE, VÁSTAGO NO ASCENDENTE BRIDA X BRIDA NORMA ISO PN 10, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLERÍA GRADO 2 Y EMPAQUETADURA PARA EL MONTAJE D = 150 MM (6")	UN		$ 2.364.415	$ 3.073.740		5,00	$ 15.368.700,00	3,00	$ 9.221.220,00	-	$ -	3,00	$ 9.221.220,00	2,00	$ 6.147.480,00
NP_ACU_09	INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA Y/O COMPUERTA DE Ø12" DE DOBLE EXCENTRICIDAD BRIDA X BRIDA NORMA ISO PN10 CUERPO EN HD.	UN		$ 6.203.380	$ 8.064.394		3,00	$ 24.193.182,00	3,00	$ 24.193.182,00	-	$ -	3,00	$ 24.193.182,00	-	$ -
NP_ACU_10	INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA Ø20" DE DOBLE EXCENTRICIDAD BRIDA X BRIDA NORMA ISO PN10 CUERPO EN HD.	UN		$ 8.828.268	$ 11.476.748		4,00	$ 45.906.992,00	4,00	$ 45.906.992,00	-	$ -	4,00	$ 45.906.992,00	-	$ -

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 05
CONTRATO Nº SA-015-2024

CONTRATO No:	SA-015-2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARROYO 85
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A (EDUBAR S.A)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA
OBJETO:	CONTRATAR LA OBRAS DE CANALIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL ARROYO DE LA CALLE 85 DESDE SUS AFLUENTES DE LA CARRERA 46 CON CALLE 88 Y CARRERA 45 CON CALLE 85, HASTA LA ENTREGA EN LA CALLE 84 CON CARRERA 52 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 117.038.433.119
VALOR ADICIONES:	-
VALOR ACUMULADO:	$ 117.038.433.119
PLAZO CONTRACTUAL INICIAL:	HASTA EL SEIS (06) DE AGOSTO DE 2026
PLAZO CONTRACTUAL PRÓRROGA #1:	21 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	-
FECHA DE REINICIO	-
PERIODO PRESENTE ACTA:	6 DE NOVIEMBRE DE 2025 A 29 DE DICIEMBRE DE 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	8,64%
% DE AVANCE ACUMULADO:	35,23%

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA 3		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA # 5		NUEVO ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
Producto	Descripción	Unid	Cantidad	Valor	Valor AIU 30%	Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
NP_ACU_11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PEAD PE100/PN10 Ø110MM	UN		$ 199.423	$ 259.250		25,00	$ 6.481.250,00	8,00	$ 2.074.000,00	1,00	$ 259.250,00	9,00	$ 2.333.250,00	16,00	$ 4.148.000,00
NP_ACU_12	INSTALACIÓN CODO 90° PEAD PE100/PN10 Ø160MM	UN		$ 635.566	$ 826.236		20,00	$ 16.524.720,00	7,00	$ 5.783.652,00	-	$ -	7,00	$ 5.783.652,00	13,00	$ 10.741.068,00
NP_ACU_13	INSTALACIÓN CODO 90° PEAD PE100/PN10 Ø250MM	UN		$ 745.925	$ 969.703		-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
NP_ACU_14	INSTALACIÓN CODO 90° PEAD PE100/PN10 Ø315MM	UN		$ 859.576	$ 1.117.449		4,00	$ 4.469.796,00	4,00	$ 4.469.796,00	-	$ -	4,00	$ 4.469.796,00	-	$ -
NP_ACU_15	INSTALACIÓN CODO 90° PEAD PE100/PN10 Ø500MM	UN		$ 1.199.200	$ 1.558.960		2,00	$ 3.117.920,00	2,00	$ 3.117.920,00	-	$ -	2,00	$ 3.117.920,00	-	$ -
NP_ACU_16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° PEAD PE100/PN10 Ø90MM	UN		$ 102.892	$ 133.760		5,00	$ 668.800,00		$ -	-	$ -		$ -	5,00	$ 668.800,00
NP_ACU_17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° PEAD PE100/PN10 Ø110MM	UN		$ 140.481	$ 182.625		3,00	$ 547.875,00	3,00	$ 547.875,00	-	$ -	3,00	$ 547.875,00	-	$ -
NP_ACU_18	INSTALACIÓN CODO 45° PEAD PE100/PN10 Ø160MM	UN		$ 258.092	$ 335.520		2,00	$ 671.040,00	2,00	$ 671.040,00	-	$ -	2,00	$ 671.040,00	-	$ -
NP_ACU_19	INSTALACIÓN CODO 45° PEAD PE100/PN100 Ø250MM	UN		$ 503.508	$ 654.560		-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
NP_ACU_20	INSTALACIÓN CODO 45° PEAD PE100/PN10 Ø315MM	UN		$ 826.471	$ 1.077.012		4,00	$ 4.308.048,00	4,00	$ 4.308.048,00	-	$ -	4,00	$ 4.308.048,00	-	$ -
NP_ACU_21	INSTALACIÓN TEE DE POLIETILENO PE 100 PN 10 A TOPE 160MM X 160MM X160MM	UN		$ 135.588	$ 176.394		10,00	$ 1.763.940,00	6,00	$ 1.058.364,00	1,00	$ 176.394,00	7,00	$ 1.234.758,00	3,00	$ 529.182,00
NP_ACU_22	INSTALACIÓN TEE HD ISO PN10 DE 315MM X 315MM X 315MM	UN		$ 228.869	$ 297.530		1,00	$ 297.530,00	1,00	$ 297.530,00	-	$ -	1,00	$ 297.530,00	-	$ -
NP_ACU_23	INSTALACIÓN TEE HD ISO PN10 DE 500MM X 500MM X 315MM	UN		$ 681.687	$ 886.193		1,00	$ 886.193,00	1,00	$ 886.193,00	-	$ -	1,00	$ 886.193,00	-	$ -
NP_ACU_24	INSTALACIÓN TEE HD ISO PN10 DE 500MM X 500MM X 500MM	UN		$ 687.436	$ 893.667		2,00	$ 1.787.334,00	2,00	$ 1.787.334,00	-	$ -	2,00	$ 1.787.334,00	-	$ -
NP_ACU_25	INSTALACIÓN TAPÓN DE POLIETILENO A TOPE PE 100 PN 10 DIÁMETRO 160MM	UN		$ 109.283	$ 142.068		10,00	$ 1.420.680,00		$ -	-	$ -		$ -	10,00	$ 1.420.680,00
NP_ACU_26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 90MM	UN		$ 146.403	$ 190.324		20,00	$ 3.806.480,00		$ -	-	$ -		$ -	20,00	$ 3.806.480,00
NP_ACU_27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 110MM	UN		$ 167.141	$ 217.283		50,00	$ 10.864.150,00	15,00	$ 3.259.245,00	3,00	$ 651.849,00	18,00	$ 3.911.094,00	32,00	$ 6.953.056,00
NP_ACU_28	INSTALACIÓN DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 160MM	UN		$ 118.214	$ 153.678		20,00	$ 3.073.560,00	9,00	$ 1.383.102,00	4,00	$ 614.712,00	13,00	$ 1.997.814,00	7,00	$ 1.075.746,00
NP_ACU_29	INSTALACIÓN DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 250MM	UN		$ 136.883	$ 177.948		-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
NP_ACU_30	INSTALACIÓN DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 315MM	UN		$ 196.762	$ 255.791		5,00	$ 1.278.955,00	5,00	$ 1.278.955,00	-	$ -	5,00	$ 1.278.955,00	-	$ -
NP_ACU_31	INSTALACIÓN DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 500MM	UN		$ 301.720	$ 392.236		4,00	$ 1.568.944,00	4,00	$ 1.568.944,00	-	$ -	4,00	$ 1.568.944,00	-	$ -
NP_ACU_32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA HD ISO PN10 Ø3"	UN		$ 163.856	$ 213.013		10,00	$ 2.130.130,00		$ -	-	$ -		$ -	10,00	$ 2.130.130,00
NP_ACU_33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA HD ISO PN10 Ø4"	UN		$ 180.720	$ 234.936		50,00	$ 11.746.800,00	15,00	$ 3.524.040,00	2,00	$ 469.872,00	17,00	$ 3.993.912,00	33,00	$ 7.752.888,00
NP_ACU_34	INSTALACIÓN DE BRIDA HD ISO PN10 Ø6"	UN		$ 99.487	$ 129.333		15,00	$ 1.939.995,00	9,00	$ 1.163.997,00	4,00	$ 517.332,00	13,00	$ 1.681.329,00	2,00	$ 258.666,00
NP_ACU_35	INSTALACIÓN DE BRIDA HD ISO PN10 Ø10"	UN		$ 135.767	$ 176.497		-	$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
NP_ACU_36	INSTALACIÓN DE BRIDA HD ISO PN10 Ø12"	UN		$ 187.537	$ 243.798		5,00	$ 1.218.990,00	5,00	$ 1.218.990,00	-	$ -	5,00	$ 1.218.990,00	-	$ -
NP_ACU_37	INSTALACIÓN DE BRIDA HD ISO PN10 Ø20"	UN		$ 393.860	$ 512.018		4,00	$ 2.048.072,00	4,00	$ 2.048.072,00	-	$ -	4,00	$ 2.048.072,00	-	$ -
NP_ACU_38	INSTALACIÓN REDUCCIÓN PEAD PE10/PN100 Ø160MM X 110MM	UN		$ 129.131	$ 167.870		15,00	$ 2.518.050,00	6,00	$ 1.007.220,00	1,00	$ 167.870,00	7,00	$ 1.175.090,00	8,00	$ 1.342.960,00
NP_ACU_39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA ELECTROFUSION 90 X20 MM	UN		$ 190.077	$ 247.100		80,00	$ 19.768.000,00		$ -	-	$ -		$ -	80,00	$ 19.768.000,00
NP_ACU_40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA ELECTROFUSION 110 X20 MM	UN		$ 223.068	$ 289.988		100,00	$ 28.998.800,00	5,00	$ 1.449.940,00	-	$ -	5,00	$ 1.449.940,00	95,00	$ 27.548.860,00
NP_ACU_41	INSTALACIÓN DE SILLETA ELECTROFUSION 160 X20 MM	UN		$ 119.656	$ 155.553		80,00	$ 12.444.240,00		$ -	-	$ -		$ -	80,00	$ 12.444.240,00
NP_ACU_42	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD 20 MM PARA ACOMETIDAS	UN		$ 38.883	$ 50.548		150,00	$ 7.582.200,00		$ -	-	$ -		$ -	150,00	$ 7.582.200,00
NP_ACU_43	INSTALACION TUBERIA DE ACUEDUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD 63 MM PARA ACOMETIDAS	UN		$ 20.874	$ 27.136		100,00	$ 2.713.600,00		$ -	-	$ -		$ -	100,00	$ 2.713.600,00
NP_ACU_44	CONCRETO PARA ANCLAJES FC=21 MPA (3000 PSI) PREMEZCLADO	M3		$ 618.972	$ 804.664		20,00	$ 16.093.280,00	6,06	$ 4.874.172,00	-	$ -	6,06	$ 4.874.172,00	13,94	$ 11.219.108,00
	Capitulo 15.7- Items No Previstos Alcantarillado															
NP_ALC-02	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE PVC DE 250 MM (10") DE SUPERFICIE INTERIOR LISA Y EXTERIOR PERFILADA, BAJO CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD	ML		$ 46.264	$ 60.143		350,00	$ 21.050.050,00	80,70	$ 4.853.540,00	67,13	$ 4.037.400,00	147,83	$ 8.890.940,00	202,17	$ 12.159.110,00
NP_ALC-03	CORTE DE PAVIMENTO Y/O ANDÉN.	ML		$ 6.829	$ 8.878		6.000,00	$ 53.268.000,00	2.215,85	$ 19.672.287,00	718,46	$ 6.378.488,00	2.934,31	$ 26.050.775,00	3.065,69	$ 27.217.225,00

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 05
CONTRATO Nº SA-015-2024

CONTRATO No:	SA-015-2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARROYO 85
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A (EDUBAR S.A)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA
OBJETO:	CONTRATAR LA OBRAS DE CANALIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL ARROYO DE LA CALLE 85 DESDE SUS AFLUENTES DE LA CARRERA 46 CON CALLE 88 Y CARRERA 45 CON CALLE 85, HASTA LA ENTREGA EN LA CALLE 84 CON CARRERA 52 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 117.038.433.119
VALOR ADICIONES:	-
VALOR ACUMULADO:	$ 117.038.433.119
PLAZO CONTRACTUAL INICIAL:	HASTA EL SEIS (06) DE AGOSTO DE 2026
PLAZO CONTRACTUAL PRÓRROGA #1:	21 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	-
FECHA DE REINICIO	-
PERIODO PRESENTE ACTA:	6 DE NOVIEMBRE DE 2025 A 29 DE DICIEMBRE DE 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	8,64%
% DE AVANCE ACUMULADO:	35,23%

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA 3		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA # 5		NUEVO ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
Producto	Descripción	Unid	Cantidad	Valor	Valor AU 30%	Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
NP_ALC-04	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO INCLUYE TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3		$ 41.513	$ 53.967		2.500,00	$ 134.917.500,00	1.260,16	$ 68.008.712,00	251,46	$ 13.570.609,00	1.511,65	$ 81.579.321,00	988,35	$ 53.338.179,00
NP_ALC-05	CONSTRUCCIÓN REGISTRO EN MAMPOSTERÍA CON LADRILLO MACIZO (TOLETE) DE 0,6X0,6, ALTURA VARIBLE.	UN		$ 741.594	$ 964.592		70,00	$ 67.521.440,00	14,00	$ 13.504.288,00	-	$ -	14,00	$ 13.504.288,00	56,00	$ 54.017.152,00
NP_ALC-06	CONSTRUCCIÓN REGISTRO EN MAMPOSTERÍA CON LADRILLO MACIZO (TOLETE) DE 0,6X0,8, ALTURA VARIBLE.	UN		$ 941.338	$ 1.223.739		40,00	$ 48.949.560,00	10,00	$ 12.237.390,00	2,00	$ 2.447.478,00	12,00	$ 14.684.868,00	28,00	$ 34.264.692,00
NP_ALC-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE 6" A 6" EN PVC	UN		$ 271.886	$ 353.452		100,00	$ 35.345.200,00	19,00	$ 6.715.588,00	-	$ -	19,00	$ 6.715.588,00	81,00	$ 28.629.612,00
NP_ALC-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE 10" A 6" EN PVC	UN		$ 316.674	$ 411.676		25,00	$ 10.291.900,00	1,00	$ 411.676,00	-	$ -	1,00	$ 411.676,00	24,00	$ 9.880.224,00
NP_ALC-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT 160MM (6")	ML		$ 78.200	$ 101.660		50,00	$ 5.083.000,00	29,20	$ 2.968.472,00	2,90	$ 294.814,00	32,10	$ 3.263.286,00	17,90	$ 1.819.714,00
NP_ALC-10	CONSTRUCCIÓN REGISTRO DE UNIÓN DOMICILIARIA 0.30 X 0.30	UN		$ 276.369	$ 359.280		25,00	$ 8.982.000,00	1,00	$ 359.280,00	-	$ -	1,00	$ 359.280,00	24,00	$ 8.622.720,00
	Capítulo 15.8- Items No Previstos Obras de Protección y encauzamiento durante la construcción de las obras															
NP_PC_01	CONSTRUCCIÓN DE MURO GAVIÓN CON PIEDRA DE DEMOLICIÓN, MALLA HEXAGONAL DE 80X70 MM, Y ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO.	M3		$ 290.000	$ 377.000		350,00	$ 131.950.000,00	307,93	$ 116.059.610,00	-	$ -	307,93	$ 116.059.610,00	42,07	$ 15.890.390,00
NP_PC_02	DESMONTE DE MURO GAVIÓN CON PIEDRA DE DEMOLICIÓN, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.	M3		$ 57.300	$ 74.490		350,00	$ 26.071.500,00	12,00	$ 893.880,00	17,28	$ 1.287.187,00	29,28	$ 2.181.067,00	320,72	$ 23.890.433,00
NP_PC_03	CONCRETO FC= 21 MPA PARA MUROS, ZANJAS Y POZOS DE INSPECCION	M3		$ 952.203	$ 1.237.864		350,00	$ 433.252.400,00	27,60	$ 34.168.792,00	33,95	$ 42.026.906,00	61,55	$ 76.195.698,00	288,45	$ 357.056.702,00
	Capítulo 15.9- Items No Previstos Tecnología sin zanja con sistema Tuneladora															
NP-PJ-01	SUMINISTRO TUBERÍA GRP FJ DN2400 PN1 SN32000 (FE = 898 TON) ID=2260MM, OD=2400MM INCLUYE LINER ELASTOMÉRICO E = 2 MM	ML		$ 9.589.416	$ 12.466.241		1.880,00	$ 23.436.533.080,00	494,00	$ 6.158.323.054,00	511,00	$ 6.370.249.151,00	1.005,00	$ 12.528.572.205,00	875,00	$ 10.907.960.875,00
NP-PJ-02	INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN GRP TIPO JP DN2260 INCLUYE SISTEMA DE IZAJE DE LOS TUBOS, TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS Y EXCAVACIÓN CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA CON SISTEMA TUNELADORA O JACKING PIPE , PARA TUBERÍA DE 2,4 MTS INCLUYE EQUIPOS Y MATERIAL NECESARIO PARA LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL EXCAVADO, ESTACIÓN DE EMPUJE PRINCIPAL, DISPOSITIVO Y MATERIALES DE INYECCIÓN DE LUBRICADO CON BENTONITA DURANTE LA HINCA, SISTEMA DE GUIADO DE LA TUNELADORA, GRUPOS ELECTRÓGENOS E HIDRÁULICOS NECESARIOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS, TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS.	ML		$ 19.910.502	$ 25.883.653		1.880,00	$ 48.661.267.640,00	462,00	$ 11.958.247.686,00	60,00	$ 1.553.019.180,00	522,00	$ 13.511.266.866,00	1.358,00	$ 35.150.000.774,00
NP-PJ-03	ANCLAJES PARA VIGAS DE POZOS DE LANZAMIENTO Y SALIDA DE 3/8"	UN		$ 65.695	$ 85.404		700,00	$ 59.782.800,00	566,00	$ 48.338.664,00	-	$ -	566,00	$ 48.338.664,00	134,00	$ 11.444.136,00
NP-PJ-04	ANCLAJES PARA VIGAS DE POZOS DE LANZAMIENTO Y SALIDA DE 1/2"	UN		$ 77.189	$ 100.346		1.800,00	$ 180.622.800,00	1.222,00	$ 122.622.812,00	284,00	$ 28.498.264,00	1.506,00	$ 151.121.076,00	294,00	$ 29.501.724,00
NP-PJ-05	ANCLAJES PARA VIGAS DE POZOS DE LANZAMIENTO Y SALIDA DE 7/8"	UN		$ 128.145	$ 166.589		350,00	$ 58.308.150,00	84,00	$ 13.993.476,00	128,00	$ 21.323.392,00	212,00	$ 35.316.868,00	138,00	$ 22.989.282,00
	Capítulo 15.10- Items No Previstos Captaciones, Cárcamos y Sumideros															
NP-CI-01	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE PVC DE 500 MM (20") DE SUPERFICIE INTERIOR LISA Y EXTERIOR PERFILADA.	ML		$ 505.437	$ 657.068		48,00	$ 31.539.264,00		$ -	-	$ -		$ -	48,00	$ 31.539.264,00
NP-CI-02	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE PVC DE 36" DE SUPERFICIE INTERIOR LISA Y EXTERIOR PERFILADA.	ML		$ 1.920.885	$ 2.497.151		90,00	$ 224.743.590,00		$ -	-	$ -		$ -	90,00	$ 224.743.590,00
NP-CI-03	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE PVC DE 42" DE SUPERFICIE INTERIOR LISA Y EXTERIOR PERFILADA.	ML		$ 3.017.228	$ 3.922.396		120,00	$ 470.687.520,00		$ -	-	$ -		$ -	120,00	$ 470.687.520,00
NP-CI-04	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE PVC DE 500 MM 20" DE SUPERFICIE INTERIOR LISA Y EXTERIOR PERFILADA, BAJO CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD	ML		$ 60.129	$ 78.168		48,00	$ 3.752.064,00		$ -	-	$ -		$ -	48,00	$ 3.752.064,00
NP-CI-05	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE PVC DE 36" DE SUPERFICIE INTERIOR LISA Y EXTERIOR PERFILADA, BAJO CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD	ML		$ 79.211	$ 102.974		90,00	$ 9.267.660,00		$ -	-	$ -		$ -	90,00	$ 9.267.660,00
NP-CI-06	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE PVC DE 42" DE SUPERFICIE INTERIOR LISA Y EXTERIOR PERFILADA, BAJO CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD	ML		$ 91.297	$ 118.686		120,00	$ 14.242.320,00		$ -	-	$ -		$ -	120,00	$ 14.242.320,00
	Capítulo 15.11- Items No Previstos Movimiento De Tierras															
NP-EX-01	DEMOLICIÓN MECÁNICA Y RETIRO DE MATERIAL TIPO ROCA A PROFUNDIDAD DE 2 A 8 METROS PARA POZOS DE LANZAMIENTO Y SALIDA Y CHIMENEAS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	M3		$ 322.322	$ 419.019		1.300,00	$ 544.724.700,00	800,00	$ 335.215.200,00	429,65	$ 180.031.895,00	1.229,65	$ 515.247.095,00	70,35	$ 29.477.605,00

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 05
CONTRATO Nº SA-015-2024

CONTRATO No:	SA-015-2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARROYO 85
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A (EDUBAR S.A)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA
OBJETO:	CONTRATAR LA OBRAS DE CANALIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL ARROYO DE LA CALLE 85 DESDE SUS AFLUENTES DE LA CARRERA 46 CON CALLE 88 Y CARRERA 45 CON CALLE 85, HASTA LA ENTREGA EN LA CALLE 84 CON CARRERA 52 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 117.038.433.119
VALOR ADICIONES:	-
VALOR ACUMULADO:	$ 117.038.433.119
PLAZO CONTRACTUAL INICIAL:	HASTA EL SEIS (06) DE AGOSTO DE 2026
PLAZO CONTRACTUAL PRÓRROGA #1:	21 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	-
FECHA DE REINICIO	-
PERIODO PRESENTE ACTA:	6 DE NOVIEMBRE DE 2025 A 29 DE DICIEMBRE DE 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	8,64%
% DE AVANCE ACUMULADO:	35,23%

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA 3		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA # 5		NUEVO ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
Producto	Descripción	Unid	Cantidad	Valor	Valor AIU 30%	Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
NP-EX-02	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL COMÚN A PROFUNDIDAD DE 6 A 10 METROS PARA POZOS DE LANZAMIENTO Y SALIDA Y CHIMENEAS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	M3		$ 71.410	$ 92.833		850,00	$ 78.908.050,00	430,06	$ 39.924.132,00	7,08	$ 657.071,00	437,14	$ 40.581.203,00	412,86	$ 38.326.847,00
NP-EX-03	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL COMÚN A PROFUNDIDAD DE 10 A 14 METROS PARA POZOS DE LANZAMIENTO Y SALIDA Y CHIMENEAS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	M3		$ 92.416	$ 120.141		450,00	$ 54.063.450,00		$ -	-	$ -		$ -	450,00	$ 54.063.450,00
	Capitulo 15.12- Items No Previstos Obras Preliminares															
NP-G-01	DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO INCLUYE TRASPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	M3		$ 113.441	$ 147.473		450,00	$ 66.362.850,00	97,67	$ 14.404.332,00	-	$ -	97,67	$ 14.404.332,00	352,33	$ 51.958.518,00
	Capitulo 15.13- Items No Previstos Pavimentación															
NP-P-01	BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1500 PSI E= 0,15 METROS	M2		$ 106.432	$ 138.362		3.500,00	$ 484.267.000,00	279,70	$ 38.699.289,00	-	$ -	279,70	$ 38.699.289,00	3.220,30	$ 445.567.711,00
NP-P-02	BASE ESTABILIZADA E=0.20 METROS	M2		$ 48.000	$ 62.400		2.500,00	$ 156.000.000,00		$ -	-	$ -		$ -	2.500,00	$ 156.000.000,00
	VALOR TOTAL (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) 30%					$ 117.038.433.119		$ 117.038.433.119		$ 31.119.395.812		$ 10.111.900.619		$ 41.231.296.431		$ 75.807.136.688
	AIU DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE			VALOR										
	ADMINISTRACION	A=	24%													
	IMPREVISTOS	I=	1%													
	UTILIDAD	U=	5%													
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS															
	VALOR TOTAL (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)					$ 117.038.433.119		$ 117.038.433.119		$ 31.119.395.812		$ 10.111.900.619		$ 41.231.296.431		$ 75.807.136.688

SE FIRMA EN BARRANQUILLA A LOS 29 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

PEDRO JORGE DA COSTA FERREIRA TEIXEIRA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA

JESUALDO DAZA SOCARRAS
DIRECTOR DE OBRA - CONTRATISTA

ANGELLY CRIALES ANIDO
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA EDUBAR SA

PEDRO EDUARDO MORA CAMACHO
DIRECTOR - INTERVENTORIA EDUBAR SA

ARMANDO MOVILLA NAVARRO
SUPERVISOR ALCALDIA DISTRITAL