Comercial Piolín

Materiales de Construcción, Ferretería, Artículos Eléctricos, Plomería,
Metalúrgica, Muebles, Enseres - Alquiler de Andamios y Equipos.
Representante: Edgar Carpio Solano / NIT. 13.256.513
RESPONSABLE DE IVA

San José de Cucuta, 28 de mayo de 2026

SENA - REGIONAL NORTE DE SANTANDER
Radicacion Recibida
No:54-1-2026-002737
29/5/2026 15:00:13

Señores
JOSÉ EFRÉN FAJARDO MONTAÑA
ogsuarez@sena.edu.co
Subdirector (E) Centro CEDRUM
Regional Norte de Santander
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
San José de Cúcuta

Referencia: SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO NRO.CO1.PCCNTR.8718207 del 2025.

Yo, **EDGAR CARPIO SOLANO**, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de contratista, me permito solicitar formalmente la ampliación del plazo de ejecución contractual por un término de treinta (30) días calendario, es decir, hasta el día 30 de junio de 2026.

Con el fin de garantizar la correcta culminación y puesta en operación integral de las actividades objeto del contrato, se hace necesario solicitar una adición en tiempo al plazo contractual inicialmente establecido y previamente prorrogado.

Es importante precisar que las adiciones anteriores estuvieron sustentadas principalmente en las afectaciones derivadas de las condiciones climáticas adversas presentadas durante la ejecución del proyecto, específicamente por la ocurrencia de lluvias continuas que imposibilitaron el normal desarrollo de las actividades a cielo abierto, impactando directamente el cronograma de obra.

9119

Comercial Piolín

Materiales de Construcción, Ferretería, Artículos Eléctricos, Plomería,
Metalúrgica, Muebles, Enseres - Alquiler de Andamios y Equipos.

Representante: Edgar Carpio Solano / NIT. 13.256.513

RESPONSABLE DE IVA











Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

No obstante, una vez superadas dichas contingencias climáticas y ejecutadas las actividades civiles y trabajos exteriores programados, actualmente el proyecto se encuentra en una etapa técnica especializada correspondiente a la instalación, configuración, integración, pruebas y puesta en funcionamiento de los sistemas del cuarto de bombeo, tanques de arena y sistema de fertirriego.

Estas actividades requieren procesos adicionales de montaje electromecánico, conexiones hidráulicas y eléctricas, calibración de equipos, pruebas operacionales, verificaciones de funcionamiento, estabilización del sistema y ajustes técnicos necesarios para garantizar la correcta operación, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales.

En consecuencia, y considerando que dichas actividades son indispensables para la entrega funcional y operativa del proyecto, se evidencia la necesidad de ampliar el plazo contractual por un término adicional que permita culminar integralmente las actividades pendientes, asegurando el cumplimiento de los estándares técnicos y de calidad exigidos por la entidad contratante.

Adicional se deja constancia que a pesar de las eventualidades climáticas se realizo un avance significativo, terminado la instalación de la tubería en todo el área y la culminación del reservorio.





Comercial Piolín

Materiales de Construcción, Ferretería, Artículos Eléctricos, Plomería,
Metalúrgica, Muebles, Enseres - Alquiler de Andamios y Equipos.
Representante: Edgar Carpio Solano / NIT. 13.256.513
RESPONSABLE DE IVA





Quedo atento a sus comentarios.

NOMBRE Y FIRMA
EDGAR CARPIO SOLANO
C.C. No. 13.256.513 expedida en Cúcuta
NIT: 13.256.513-3
Dirección: calle 7 n° 6-53 Centro Villa del Rosario