
ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21	FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL	NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022			

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	URBANISMO	NP95	RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE (Via vehicular y cicloparqueadero)	M3	URBANISMO



UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LARGO	ALTO	M2	CANTIDAD	TOTAL M3
URBANISMO					
ACCESO VEHICULAR (1)		0.4	352.6	1	141.04
PARQUEADERO (2)		0.4	68.64	1	27.456

000121

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21	FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL	NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022			

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	URBANISMO	NP95	RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE (Via vehicular y cicloparqueadero)	M3	URBANISMO





UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LARGO	ALTO	M2	CANTIDAD	TOTAL M3
			TOTAL		168.50

TOTAL	168.50
TOTAL AJUSTADA A LA DECIMA	
BALANCE DE CANTIDADES	
CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	487.99
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0.0
A PAGAR PRESENTE ACTA	168.50
SALDO POR EJECUTAR	319.50

JERSON MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA


CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER- CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL

0032350

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21	FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL	NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022			

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	URBANISMO	NP96	RELLENOS AGREGADOS EN MATERIAL DE BASE COMPATACTADO MECANICAMENTE (Via vehicular)	M3	URBANISMO



UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LARGO	ALTO	M2	CANTIDAD	TOTAL M3
URBANISMO					
ACCESO VEHICULAR (1)		0.35	352.6	1	123.41
PARQUEADERO (2)		0.35	68.64	1	24.024

37000

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21	FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA							
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL	NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	URBANISMO	NP96	RELLENOS AGREGADOS EN MATERIAL DE BASE COMPATACTADO MECANICAMENTE (Via vehicular)	M3	URBANISMO






UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LARGO	ALTO	M2	CANTIDAD	TOTAL M3

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21	FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL	NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022			

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	URBANISMO	NP96	RELLENOS AGREGADOS EN MATERIAL DE BASE COMPATACTADO MECANICAMENTE (Via vehicular)	M3	URBANISMO



UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LARGO	ALTO	M2	CANTIDAD	TOTAL M3
URBANISMO					
ACCESO VEHICULAR (1)		0.35	352.6	1	123.41
PARQUEADERO (2)		0.35	68.64	1	24.024

000125

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21	FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL	NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022			

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	URBANISMO	NP96	RELLENOS AGREGADOS EN MATERIAL DE BASE COMPATACTADO MECANICAMENTE (Via vehicular)	M3	URBANISMO






UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LARGO	ALTO	M2	CANTIDAD	TOTAL M3

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21	FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL	NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022			

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	URBANISMO	NP99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1800	M2	URBANISMO




UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	M2	CANTIDAD	TOTAL M2
URBANISMO					
ACCESO VEHICULAR (1)			352.6	1	352.6
PARQUEADERO (2)			68.64	1	68.64

000127

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21	FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA							
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL	NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	URBANISMO	NP99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1800	M2	URBANISMO





UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	M2	CANTIDAD	TOTAL M2
			TOTAL		421.24

TOTAL	421.24
TOTAL AJUSTADA A LA DECIMA	

BALANCE DE CANTIDADES	
CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	1,748.59
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0.0
A PAGAR PRESENTE ACTA	421.24
SALDO POR EJECUTAR	1327.35


JERSON MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER- CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL

000128

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21	FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL	NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022			

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	TUBERIA COBRE	NP-V2.02	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluye asilamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø3/8"	ML	EDIFICIO DE MUSICA



UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	M	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICIO DE MUSICA					
TUBERIA COBRE 3/8" (1)	3.75			1	3.75
TUBERIA COBRE 3/8" (2)	10.86			1	10.86

621000

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21	FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL	NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022			

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	TUBERIA COBRE	NP-V2.02	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluye asilamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø3/8"	ML	EDIFICIO DE MUSICA







UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	M	CANTIDAD	TOTAL
			TOTAL		14.61

TOTAL	14.61
TOTAL AJUSTADA A LA DECIMA	
BALANCE DE CANTIDADES	
CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	236.67
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0.0
A PAGAR PRESENTE ACTA	14.61
SALDO POR EJECUTAR	222.06


JERSON MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER- CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL

0030

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21		FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL		NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	TUBERIA COBRE	NP-V2.03	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluye asilamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø1/2"	ML	EDIFICIO DE MUSICA



UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	M	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICIO DE MUSICA					
TUBERIA COBRE 1/2" **(1)**	5.00			1	5
TUBERIA COBRE 1/2" **(2)**	8.90			1	8.9

0351

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21		FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL		NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	UBICACIÓN	DIMENSIONES				
							LARGO	ANCHO	M	CANTIDAD	TOTAL
	TUBERIA COBRE	NP-V2.03	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluye asilamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø1/2"	ML	EDIFICIO DE MUSICA						
									TOTAL		13.90





TOTAL	13.90
TOTAL AJUSTADA A LA DECIMA	
BALANCE DE CANTIDADES	
CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	109.31
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0.0
A PAGAR PRESENTE ACTA	13.90
SALDO POR EJECUTAR	95.41


JERSON MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER- CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL

0 3 0 1 3 2

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21		FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL		NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	TUBERIA COBRE	NP-V2.04	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluye asilamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø5/8"	ML	EDIFICIO DE MUSICA



UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	M	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICIO DE MUSICA					
TUBERIA COBRE 5/8" **(1)**	5.00			1	5
TUBERIA COBRE 5/8" **(2)**	20.50			1	20.5

000383

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21		FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL		NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	TUBERIA COBRE	NP-V2.04	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluye asilamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø5/8"	ML	EDIFICIO DE MUSICA





UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	M	CANTIDAD	TOTAL
			TOTAL		25.50

TOTAL	25.50
TOTAL AJUSTADA A LA DECIMA	

BALANCE DE CANTIDADES	
CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	270.43
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0.0
A PAGAR PRESENTE ACTA	25.50
SALDO POR EJECUTAR	244.93

JERSON MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER- CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL

AC1139

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21		FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL		NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	TUBERIA COBRE	NP-V2.05	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluye asilamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø3/4"	ML	EDIFICIO DE MUSICA



UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	M	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICIO DE MUSICA					
TUBERIA COBRE 3/4" (1)	3.75			1	3.75
TUBERIA COBRE 3/4" (2)	10.86			1	10.86

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21	FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL	NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022			

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	TUBERIA COBRE	NP-V2.05	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluye asilamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø3/4"	ML	EDIFICIO DE MUSICA





UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	M	CANTIDAD	TOTAL
			TOTAL		14.61

TOTAL	14.61
TOTAL AJUSTADA A LA DECIMA	

BALANCE DE CANTIDADES	
CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	87.73
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0.0
A PAGAR PRESENTE ACTA	14.61
SALDO POR EJECUTAR	73.12


JERSON MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER- CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL

0055

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21		FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL		NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	TUBERIA COBRE	NP-V2.07	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluye asilamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø1"	ML	EDIFICIO DE MUSICA



UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	M	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICIO DE MUSICA					
TUBERIA COBRE 1" (1)	5.00			1	5

ESTCOO

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21	FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL	NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022			

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	TUBERIA COBRE	NP-V2.07	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluye asilamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø1"	ML	EDIFICIO DE MUSICA



UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	M	CANTIDAD	TOTAL
			TOTAL		5.00

TOTAL	5.00
TOTAL AJUSTADA A LA DECIMA	

BALANCE DE CANTIDADES	
CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	5.00
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0.0
A PAGAR PRESENTE ACTA	5.00
SALDO POR EJECUTAR	0.00


JERSON MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER- CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL

0083

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21	FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL	NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022			

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	TUBERIA COBRE	NP-V2.10	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo K, incluye asilamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø1 ⅛"	ML	EDIFICIO DE MUSICA



UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	M	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICIO DE MUSICA					
TUBERIA COBRE 1,3/8" **(1)**	11.68			1	11.68

83000

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21	FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL	NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022			

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	TUBERIA COBRE	NP-V2.10	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo K, incluye asilamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø1 ¼"	ML	EDIFICIO DE MUSICA



UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	M	CANTIDAD	TOTAL
			TOTAL		11.68

TOTAL	11.68
TOTAL AJUSTADA A LA DECIMA	

BALANCE DE CANTIDADES	
CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	11.68
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0.0
A PAGAR PRESENTE ACTA	11.68
SALDO POR EJECUTAR	0.00


JERSON MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER- CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL

0 0 5 4 5 0 0 0 0 0

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21	FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL	NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022			

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	TUBERIA COBRE	NP-V2.20	Y join Branch MXJ-YA1509M	und	EDIFICIO DE MUSICA



UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	M	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICIO DE MUSICA PISO 1					
Y join Branch MXJ-YA1509M (1)				1	1
EDIFICIO DE MUSICA PISO 2					
Y join Branch MXJ-YA1509M (2)				1	1

TACO

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21		FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL		NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	TUBERIA COBRE	NP-V2.20	Y Join Branch MXJ-YA1509M	und	EDIFICIO DE MUSICA





UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	M	CANTIDAD	TOTAL
			TOTAL		2.00

TOTAL	2.00
TOTAL AJUSTADA A LA DECIMA	

BALANCE DE CANTIDADES	
CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	12.00
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0.0
A PAGAR PRESENTE ACTA	2.00
SALDO POR EJECUTAR	10.00


JERSON MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER- CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL

2024 0001

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21	FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA							
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL	NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	TUBERIA COBRE	NP-V2.21	Y join Branch MXJ-YA2512M	und	EDIFICIO DE MUSICA



UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	M	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICIO DE MUSICA PISO 1					
Y join Branch MXJ-YA2512M (1)				3	3
EDIFICIO DE MUSICA PISO 2					
Y join Branch MXJ-YA2512M (2)				5	5

3 4 3 0 0 3

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21	FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA							
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL	NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	TUBERIA COBRE	NP-V2.21	Y join Branch MXJ-YA2512M	und	EDIFICIO DE MUSICA







UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	M	CANTIDAD	TOTAL
			TOTAL		8.00

TOTAL	8.00
TOTAL AJUSTADA A LA DECIMA	

BALANCE DE CANTIDADES	
CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	14.00
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0.0
A PAGAR PRESENTE ACTA	8.00
SALDO POR EJECUTAR	6.00


JERSON MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER- CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTA DE 0014

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21	FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL	NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022			

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	TUBERIA COBRE	NP-V2.22	Y join Branch MXJ-YA2812M	und	EDIFICIO DE MUSICA



UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	M	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICIO DE MUSICA PISO 2					
Y join Branch MXJ-YA2812M **(1)**				1	1

SIOP

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21	FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL	NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022			

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	TUBERIA COBRE	NP-V2.22	Y Join Branch MXJ-YA2812M	und	EDIFICIO DE MUSICA



UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	M	CANTIDAD	TOTAL
			TOTAL		1.00

TOTAL	1.00
TOTAL AJUSTADA A LA DECIMA	
BALANCE DE CANTIDADES	
CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	14.00
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0.0
A PAGAR PRESENTE ACTA	1.00
SALDO POR EJECUTAR	13.00


JERSON MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA


CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER- CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL

SIOP-083-2022

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21		FECHA	DD	30		MM	4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA									
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL		NIT O C.C.	901.611.655-0			CONTRATO No.	SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT O C.C.	901,590,185			CONTRATO No.	SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	CONDUCTOS	ICCU-21.14	Tubería conduit EMT galvanizada de 3/4	ML	EDIFICIO MUSICA










UBICACIÓN	DIMENSIONES					
	ANCHO (m)	ALTO (m)	LONG. PERIMETRAL TOTAL (m)	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TOTAL ML
EDIFICIO DE MUSICA PISO 2						
TUBERIA MT 3/4" baja **(1)**				2.85	1	2.85
TUBERIA MT 3/4" **(2)**				7.45	1	7.45
TUBERIA MT 3/4" baja **(3)**				2.85	1	2.85
TUBERIA MT 3/4" **(4)**				1.75	1	1.75
TUBERIA MT 3/4" **(5)**				4.95	1	4.95
TUBERIA MT 3/4" **(6)**				4.2	1	4.2
TUBERIA MT 3/4" **(7)**				1.75	1	1.75
TUBERIA MT 3/4" **(8)**				2.95	1	2.95
TUBERIA MT 3/4" **(9)**				1.76	1	1.76
TUBERIA MT 3/4" **(10)**				5.15	1	5.15
TUBERIA MT 3/4" baja **(11)**				2.85	1	2.85
TUBERIA MT 3/4" **(12)**				6.15	1	6.15
TUBERIA MT 3/4" **(13)**				1.75	1	1.75
TUBERIA MT 3/4" **(14)**				8.35	1	8.35
TUBERIA MT 3/4" baja **(15)**				2.65	1	2.65
TUBERIA MT 3/4" **(16)**				10.78	1	10.78
TUBERIA MT 3/4" **(17)**				7.56	1	7.56
TUBERIA MT 3/4" **(18)**				10.12	1	10.12
TUBERIA MT 3/4" baja **(19)**				2.65	1	2.65
TUBERIA MT 3/4" **(20)**				7.15	1	7.15
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0

1303

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21	FECHA	DD	30		MM	4	AA	2025	
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA									
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL	NIT O C.C.	901.611.655-0			CONTRATO No.	SIOP-083-2022			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT O C.C.	901,590,186			CONTRATO No.	SIOP-082-2022			

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	CONDUCTOS	ICCU-21.14	Tubería conduit EMT galvanizada de 3/4	ML	EDIFICIO MUSICA







UBICACIÓN	DIMENSIONES					
	ANCHO (m)	ALTO (m)	LONG. PERIMETRAL TOTAL (m)	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TOTAL ML
						0
						0
						0
						0
						0
						0
			TOTAL			96.07

TOTAL	96.07
TOTAL AJUSTADA A LA DECIMA	
BALANCE DE CANTIDADES	
CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	1,120.00
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	0.0
A PAGAR PRESENTE ACTA	96.07
SALDO POR EJECUTAR	1023.9


JERSON MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER- CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL

0345 8 CCC

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21	FECHA	DD	30		MM	4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL	NIT O C.C.	901.611.855-0			CONTRATO No.	SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT O C.C.	901,590,186			CONTRATO No.	SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	CONDUCTOS	NP-V3.1	Conductos en poliisocianurato de 20 mm	M2	EDIFICIO TEATRO




UBICACIÓN	DIMENSIONES					
	ANCHO (m)	ALTO (m)	LONG. PERIMETRAL TOTAL (m)	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TOTAL M2
EDIFICIO DE TEATRO PISO 1						
DUCTOS SALON DE TEATRO						
SALON DE TEATRO 50"X12" **(1)**	1.27	0.3048	3.1496	1.524	1	4.7999904
SALON DE TEATRO UNION 50"X12" **(2)**	1.27	0.3048	3.1496	0.75	1	2.3622
SALON DE TEATRO DUCTO 18"X12" **(3)**	0.4572	0.3048	1.524	1.68	1	2.56032
SALON DE TEATRO CODO 18"X12" **(4)**	0.4572	0.3048	1.524	1.05	1	1.6002
SALON DE TEATRO DUCTO 18"X12" **(5)**	0.4572	0.3048	1.524	2.95	1	4.4958
SALON DE TEATRO UNION 18"X12" **(6)**	0.4572	0.3048	1.524	0.42	1	0.64008
SALON DE TEATRO DUCTO 16"X12" **(7)**	0.4064	0.3048	1.4224	2.98	1	4.238752
SALON DE TEATRO UNION 16"X12" **(8)**	0.4064	0.3048	1.4224	0.42	1	0.597408
SALON DE TEATRO DUCTO 16"X8" **(9)**	0.4064	0.2032	1.2192	1.75	1	2.1336
SALON DE TEATRO CODO 16"X8" **(10)**	0.4064	0.2032	1.2192	0.72	1	0.877824
SALON DE TEATRO DUCTO 16"X8" **(11)**	0.4064	0.2032	1.2192	2.38	1	2.901696
SALON DE TEATRO DUCTO 16"X8" **(12)**	0.4064	0.2032	1.2192	2.42	2	5.900928
SALON DE TEATRO UNION 16"X8" **(13)**	0.4064	0.2032	1.2192	0.25	2	0.6096
SALON DE TEATRO TAPA 16"X8" **(14)**	0.4064	0.2032			3	0.24774144
SALON DE TEATRO TAPA 50"X12" **(15)**	1.27	0.3048			1	0.387096
SALON DE TEATRO DUCTO 10"X12" **(16)**	0.254	0.3048	1.1176	1.2	1	1.34112
SALON DE TEATRO UNION 10"X12" **(17)**	0.254	0.3048	1.1176	0.45	1	0.50292
SALON DE TEATRO DUCTO 20"X12" **(18)**	0.508	0.3048	1.6256	0.85	1	1.38176
SALON DE TEATRO CODO 20"X12" **(19)**	0.508	0.3048	1.6256	0.6	1	0.97536
SALON DE TEATRO DUCTO 20"X12" **(20)**	0.508	0.3048	1.6256	1.1	1	1.78816
SALON DE TEATRO TAPA 20"X12" **(21)**	0.508	0.3048			1	0.1548384
DUCTOS SALON MUSICAL 1 Y 2						
SALON MUSICAL UNION 50"X12" **(1)**	1.27	0.3048	3.1496	1.524	2	9.5999808
SALON MUSICAL DUCTO 20"X12" **(2)**	0.508	0.3048	1.6256	2.1	2	6.82752
SALON MUSICAL UNION 20"X12" **(3)**	0.508	0.3048	1.6256	0.42	2	1.365504
SALON MUSICAL DUCTO 16"X12" **(4)**	0.4064	0.3048	1.4224	1.7	2	4.83616


641000

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21		FECHA	DD	30		MM	4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA									
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL		NIT O C.C.	901.611.855-0			CONTRATO No.	SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT O C.C.	901,590,186			CONTRATO No.	SIOP-082-2022		


CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	CONDUCTOS	NP-V3.1	Conductos en poliisocianurato de 20 mm	M2	EDIFICIO TEATRO




SALON MUSICAL 1



SALON MUSICAL 2



SALON DE TEATRO 2



MAQUILLAJE

UBICACIÓN	DIMENSIONES					
	ANCHO (m)	ALTO (m)	LONG. PERIMETRAL TOTAL (m)	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TOTAL M2
SALON MUSICAL UNION 16"X12" (5)	0.4064	0.3048	1.4224	0.42	2	1.194816
SALON MUSICAL UNION 16"X8" (6)	0.4064	0.2032	1.2192	1.86	2	4.535424
SALON MUSICAL TAPA 16"X8" (7)	0.4064	0.2032			2	0.16516096
SALON MUSICAL UNION 52"X12" (8)	1.3208	0.3048	3.2512	1.524	2	9.9096576
SALON MUSICAL TAPA 60"X12" (9)	1.524	0.3048			2	0.9290304
SALON MUSICAL DUCTO 20"X12" (10)	0.508	0.3048	1.6256	2.05	2	6.66496
SALON MUSICAL TAPA 20"X12" (11)	0.508	0.3048			2	0.3096768
SALON MUSICAL DUCTO 20"X12" (12)	0.508	0.3048	1.6256	1.56	2	5.071872
SALON MUSICAL TAPA 20"X12" (13)	0.508	0.3048			2	0.3096768
EDIFICIO DE TEATRO PISO 2						
DUCTOS SALON DE TEATRO 2						
SALON TEATRO 2 UNION 32"X16" (1)	1.016	0.4064	2.8448	0.6	2	3.41376
SALON TEATRO 2 DUCTO 32"X16" (2)	0.8128	0.4064	2.4384	3.6	1	8.77824
SALON TEATRO 2 UNION 32"X16" (3)	0.8128	0.4064	2.4384	0.3	2	1.46304
SALON TEATRO 2 DUCTO 20"X16" (4)	0.508	0.4064	1.8288	3.1	1	5.66928
SALON TEATRO 2 UNION 20"X16" (5)	0.508	0.4064	1.8288	0.3	2	1.09728
SALON TEATRO 2 DUCTO 20"X10" (6)	0.508	0.254	1.524	3.45	1	5.2578
SALON TEATRO 2 CODO 20"X10" (7)	0.508	0.254	1.524	1.016	2	3.096768
SALON TEATRO 2 DUCTO 20"X10" (8)	0.508	0.254	1.524	2.4	1	3.6576
SALON TEATRO 2 TAPA 20"X10" (9)	0.508	0.254			6	0.774192
SALON TEATRO 2 UNION 20"X10" (10)	0.508	0.254	1.524	0.25	4	1.524
SALON TEATRO 2 DUCTO 20"X10" (11)	0.508	0.254	1.524	2.95	1	4.4958
SALON TEATRO 2 DUCTO 20"X10" (12)	0.508	0.254	1.524	3	1	4.572
SALON TEATRO 2 DUCTO 32"X16" (13)	0.8128	0.4064	2.4384	2.69	1	6.559296
SALON TEATRO 2 DUCTO 20"X16" (14)	0.508	0.4064	1.8288	3.84	1	7.022592
SALON TEATRO 2 DUCTO 20"X10" (15)	0.508	0.254	1.524	3.55	1	5.4102

0056

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21		FECHA	DD	30		MM	4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA									
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL		NIT O C.C.	901.611.855-0			CONTRATO No.	SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT O C.C.	901,590,186			CONTRATO No.	SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	CONDUCTOS	NP-V3.1	Conductos en polilsocianurato de 20 mm	M2	EDIFICIO TEATRO





UBICACIÓN	DIMENSIONES					
	ANCHO (m)	ALTO (m)	LONG. PERIMETRAL TOTAL (m)	LONGITUD (m)	CANTIDAD	TOTAL M2
SALON TEATRO 2 DUCTO 20"X10" **(16)**	0.508	0.254	1.524	1.75	1	2.667
SALON TEATRO 2 DUCTO 20"X10" **(17)**	0.508	0.254	1.524	1.78	1	2.71272
SALON TEATRO 2 DUCTO 20"X10" **(18)**	0.508	0.254	1.524	1.84	1	2.80416
SALON TEATRO 2 UNION 48"X16" **(19)**	1.2192	0.4064	3.2512	0.6	2	3.90144
SALON TEATRO 2 TAPA 48"X16" **(20)**	1.2192	0.4064			2	0.99096576
				TOTAL		168.08

TOTAL	168.08
TOTAL AJUSTADA A LA DECIMA	
BALANCE DE CANTIDADES	
CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	717.00
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	472.7
A PAGAR PRESENTE ACTA	168.08
SALDO POR EJECUTAR	76.2

JERSON MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER- CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL

000151

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21		FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL		NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	ACABADOS	ICCU-4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	EDIFICIO TEATRO Y URBANISMO

EDIFICIO DE TEATRO PISO 1



URBANISMO



UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	KG/M2	AREA M2		CANTIDAD	TOTAL
PISO 1 EDIFICIO TEATRO					
HALL 1 (1)	1.33	182.5		1	242.725
ADMINISTRACION 1 (2)	1.33	65.28		1	86.8224
ADMINISTRACION 2 (3)	1.33	18.22		1	24.2326
URBANISMO					0
PLAZOLETA CENTRAL (1)	1.33	271.64		1	361.2812
VIA PEATONAL (2)	1.33	136.5		1	181.545

2510062

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21		FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL		NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-033-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT O C.C.	901,590,166		CONTRATO No.	SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	ACABADOS	ICCU-4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	EDIFICIO TEATRO Y URBANISMO





UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	KG/M2	AREA M2		CANTIDAD	TOTAL
				TOTAL	896.61

TOTAL	896.61
TOTAL AJUSTADA A LA DECIMA	

BALANCE DE CANTIDADES

CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	5,736.25
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	2037.9
A PAGAR PRESENTE ACTA	896.61
SALDO POR EJECUTAR	2801.8


JERSON MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA


CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER- CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL

000139

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21		FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL		NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	ACABADOS	NP-A01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TERRAZO 30X30 COLOR VITA PLATA (ZONAS DE CIRCULACION, SALONES, PASILLOS Y PUNTOS FIJOS)	M2	EDIFICIO MUSICA Y TEATRO






UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	AREA M2	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICIO MUSICA PISO 1					
HALL 5 (12)			100.37	1	100.37
SALON (13)			10.18	1	10.18
SALON (14)			7.15	1	7.15
SALON (15)			6.34	1	6.34
SALON (16)			4.4	1	4.4
SALON (17)			3.97	1	3.97
SALON (18)			3.63	1	3.63
SALON (19)			3.32	1	3.32
SALON (20)			3.38	1	3.38
SALON (21)			3.6	1	3.6
SALON (22)			3.44	1	3.44
SALON (23)			2.94	1	2.94
SALON (24)			2.94	1	2.94
SALON (25)			3.17	1	3.17
SALON (26)			3.41	1	3.41
SALON (27)			3.4	1	3.4
SALON (28)			3.4	1	3.4
SALON (29)			3.35	1	3.35
SALON (30)			3.36	1	3.36
SALON (31)			3.4	1	3.4
SALON (32)			3.38	1	3.38
SALON (33)			3.41	1	3.41
SALON (34)			3.18	1	3.18
SALON (35)			2.94	1	2.94
SALON (36)			2.94	1	2.94
SALON (37)			3.44	1	3.44
SALON (38)			3.6	1	3.6
SALON (39)			3.37	1	3.37
SALON (40)			3.32	1	3.32
SALON (41)			3.63	1	3.63
SALON (42)			3.97	1	3.97
SALON (43)			4.38	1	4.38
SALON (44)			6.33	1	6.33
SALON (45)			7.15	1	7.15
SALON (46)			10.17	1	10.17
SALON (47)			2.94	1	2.94
SALON (48)			2.75	1	2.75
SALON (49)			3.8	1	3.8
SALON (50)			3.87	1	3.87

00134

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21		FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL		NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	ACABADOS	NP.A01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TERRAZO 30X30 COLOR VITA PLATA (ZONAS DE CIRCULACION, SALONES, PASILLOS Y PUNTOS FIJOS)	M2	EDIFICIO MUSICA Y TEATRO





UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	AREA M2	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICIO TEATRO PISO 1					
SALON TEATRO (1)			65.96	1	65.96
VESTIER 1 (2)			8.35	1	8.35
VESTIER 1 (3)			8.7	1	8.7
HALL 1 (4)			66.83	1	66.83
VESTIER (5)			12.87	1	12.87
MAQUILLAJE (6)			17.8	1	17.8
SALON DE TEATRO 2 (7)			184.65	1	184.65
EDIFICIO MUSICA PISO 2					
HALL 1 (1)			53.2	1	53.2
HALL 2 (2)			66.05	1	66.05
EDIFICIO TEATRO PISO 2					
HALL 1 (1)			78.4	1	78.4
HALL 2 (2)			40.96	1	40.96
HALL 3 (3)			10.7	1	10.7
					0

0034535

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21		FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL		NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT O C.C.	901,590,185		CONTRATO No.	SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	ACABADOS	NP-A01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TERRAZO 30X30 COLOR VITA PLATA (ZONAS DE CIRCULACION, SALONES, PASILLOS Y PUNTOS FIJOS)	M2	EDIFICIO MUSICA Y TEATRO





UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	AREA M2	CANTIDAD	TOTAL

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21		FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL		NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	ACABADOS	NP-A01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TERRAZO 30X30 COLOR VITA PLATA (ZONAS DE CIRCULACION, SALONES, PASILLOS Y PUNTOS FIJOS)	M2	EDIFICIO MUSICA Y TEATRO





UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	AREA M2	CANTIDAD	TOTAL
			TOTAL		912.19

TOTAL	912.19
TOTAL AJUSTADA A LA DECIMA	

BALANCE DE CANTIDADES	
CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	2,822.53
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	285.2
A PAGAR PRESENTE ACTA	912.19
SALDO POR EJECUTAR	1625.1

JERSON MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER- CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL

030153

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21		FECHA	DD	30	MM		4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA									
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL		NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.		SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT O C.C.	901.590.186		CONTRATO No.		SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	URBANISMO	ICCU-2.8	ZAPATAS EN CONCRETO 3,500 PSI 0.50 X 0.50 X 0.20 MTR PARA CERRAMIENTO	m3	URBANISMO



UBICACIÓN	DIMENSIONES					
	LONG.	ANCHO	ALTO	M3	CANT	TOTAL
CERRAMIENTO COSTADO OCCIDENTAL						
ZAPATAS COLUMNETAS CERRAMIENTO COSTADO ORIENTAL **(C1)**	0,50	0,5	0,2	0,05	4,00	0,20
ZAPATAS MUERTOS CERRAMIENTO COSTADO ORIENTAL **(M1)**	0,60	0,6	0,2	0,07	2	0,14

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21	FECHA	DD	30	MM		4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL	NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.		SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT O C.C.	901.590.186		CONTRATO No.		SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	URBANISMO	ICCU-2.8	ZAPATAS EN CONCRETO 3,500 PSI 0.50 X 0.50 X 0.20 MTR PARA CERRAMIENTO	m3	URBANISMO






UBICACIÓN	DIMENSIONES					
	LONG.	ANCHO	ALTO	M3	CANT	TOTAL

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21		FECHA	DD	30	MM		4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA									
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL		NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.		SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT O C.C.	901.590.186		CONTRATO No.		SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	URBANISMO	ICCU- 2.7	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3,500 PSI 0.30 X 0.40 MTR PARA CERRAMIENTO	m3	URBANISMO





UBICACIÓN	DIMENSIONES					
	LONG.	ANCHO	ALTO	M3	CANT	TOTAL
CERRAMIENTO COSTADO Occidental						
VIGA CIMENTACION CERRAMIENTO COSTADO ORIENTAL **(1)**	5,30	0,3	0,4	0,64	1,00	0,64
VIGA CIMENTACION CERRAMIENTO COSTADO ORIENTAL **(2)**	6,70	0,25	0,2	0,34	1	0,34
VIGA PARA MUERTOS CERRAMIENTO COSTADO ORIENTAL **(3)**	1,50	0,25	0,2	0,08	2	0,15

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21		FECHA	DD	30	MM		4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA									
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL		NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.		SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT O C.C.	901.590.186		CONTRATO No.		SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	URBANISMO	ICCU- 2.7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3,500 PSI 0.12 X 0.15 MTR PARA CERRAMIENTO	m3	URBANISMO



UBICACIÓN	DIMENSIONES					
	LONG.	ANCHO	ALTO	M3	CANT	TOTAL
			TOTAL			3,38

TOTAL	3,38
TOTAL AJUSTADA A LA DECIMA	


BALANCE DE CANTIDADES	
CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	25,19
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	2,1
A PAGAR PRESENTE ACTA	3,38
SALDO POR EJECUTAR	19,7

JERSON MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER- CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21			FECHA	DD	30	MM		4	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA										
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL			NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.		SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA			NIT O C.C.	901,590,185		CONTRATO No.		SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	URBANISMO	ICCU - 4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACION Y COLUMNETAS EN CERRAMIENTO	KG	URBANISMO



UBICACIÓN	DIMENSIONES					
	LARGO	GANCHO	CANTIDAD	VECES	PESO	TOTAL
CERRAMIENTO COSTADO NORTE						
REFUERZO LONGITUDINAL VIGA DE AMARRE SUPERIOR MURO DE CERRAMIENTO COSTADO NORTE	3.05		4	12.00	0.560	81.98
REFUERZO ESTRIBOS VIGA DE AMARRE SUPERIOR MURO DE CERRAMIENTO COSTADO NORTE	0.62		19	12.00	0.560	79.16
CERRAMIENTO COSTADO ORIENTAL						
REFUERZO LONGITUDINAL VIGA DE AMARRE SUPERIOR MURO DE CERRAMIENTO COSTADO ORIENTAL	3.05		4	16.00	0.560	109.31
REFUERZO ESTRIBOS VIGA DE AMARRE SUPERIOR MURO DE CERRAMIENTO COSTADO ORIENTAL	0.62		19	16.00	0.560	105.55
CERRAMIENTO COSTADO OCCIDENTAL						
REFUERZO LONGITUDINAL COLUMNETAS COSTADO OCCIDENTAL	3.05		4	4.00	0.994	48.51
ESTRIBOS COLUMNETAS COSTADO OCCIDENTAL	0.84		15	4.00	0.560	28.22
REFUERZO LONGITUDINAL VIGA DE AMARRE COSTADO OCCIDENTAL	12		6	1.00	0.994	71.57
ESTRIBO VIGA DE AMARRE COSTADO OCCIDENTAL	1		19	4.00	0.560	42.56
REFUERZO LONGITUDINAL VIGA MUERTO COSTADO OCCIDENTAL	2.48		4	2.00	0.994	19.72
REFUERZO ESTRIBOS VIGA MUERTO COSTADO OCCIDENTAL	0.7		14	2.00	0.560	10.98
REFUERZO PARRILLA ZAPATA COLUMNETAS COSTADO OCCIDENTAL	0.65		8	4.00	0.994	20.68
REFUERZO PARRILLA ZAPATA MUERTOS COSTADO OCCIDENTAL	0.75		8	2.00	0.994	11.93
REFUERZO LONGITUDINAL VIGA DE AMARRE SUPERIOR MURO DE CERRAMIENTO COSTADO OCCIDENTAL	3.05		4	12.00	0.560	81.98
REFUERZO ESTRIBOS VIGA DE AMARRE SUPERIOR MURO DE CERRAMIENTO COSTADO OCCIDENTAL	0.62		19	12.00	0.560	79.16
REFUERZO LONGITUDINAL VIGA DE AMARRE SUPERIOR MURO DE CERRAMIENTO COSTADO OCCIDENTAL	3.75		4	1.00	0.560	8.40
REFUERZO ESTRIBOS VIGA DE AMARRE SUPERIOR MURO DE CERRAMIENTO COSTADO OCCIDENTAL	0.62		22	1.00	0.560	7.64

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21		FECHA	DD	30	MM		4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA									
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL		NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.		SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.		SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	URBANISMO	ICCU - 4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACION Y COLUMNETAS EN CERRAMIENTO	KG	URBANISMO





UBICACIÓN	DIMENSIONES					
	LARGO	GANCHO	CANTIDAD	VECES	PESO	TOTAL
			TOTAL			807.35

TOTAL	807.35
TOTAL AJUSTADA A LA DECIMA	
BALANCE DE CANTIDADES	
CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	11,480.41
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	4232.0
A PAGAR PRESENTE ACTA	807.35
SALDO POR EJECUTAR	6441.1


JERSON MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER- CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL

000093

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21		FECHA	DD	30	MM		4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA									
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL		NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.		SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT O C.C.	901.590,186		CONTRATO No.		SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	URBANISMO	ICCU - 4.3	COLUMNETA EN CONCRETO 3,500 PSI SEC: 0.25 X 0.25 ALTURA DE 2,07 MTR PARA CERRAMIENTO	m3	URBANISMO



UBICACIÓN	DIMENSIONES					
	LONG.	ANCHO	ALTO	M3	CANT	TOTAL
CERRAMIENTO COSTADO OCCIDENTAL						
COLUMNA CERRAMIENTO COSTADO ORIENTAL (C1)	0.25	0.25	2.25	0.14	4.00	0.56

000163

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21		FECHA	DD	30	MM		4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA									
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL		NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.		SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT O C.C.	901.590,186		CONTRATO No.		SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	URBANISMO	ICCU - 4.3	COLUMNETA EN CONCRETO 3,500 PSI SEC: 0.25 X 0.25 ALTURA DE 2,07 MTR PARA CERRAMIENTO	m3	URBANISMO



UBICACIÓN	DIMENSIONES					
	LONG.	ANCHO	ALTO	M3	CANT	TOTAL
			TOTAL			0.56

TOTAL	0.56
TOTAL AJUSTADA A LA DECIMA	
BALANCE DE CANTIDADES	
CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	15.53
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	9.0
A PAGAR PRESENTE ACTA	0.56
SALDO POR EJECUTAR	6.0


JERSON MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER- CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL

00016

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21			FECHA	DD	30	MM		4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA										
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL			NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.		SIOP-033-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA			NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.		SIOP-032-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	URBANISMO	ICCU - 5.45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 DOS CARAS A LA VISTA	m2	URBANISMO



UBICACIÓN	DIMENSIONES					
	LONG. (m)	ANCHO	ALTO (m)	M2	CANT	TOTAL (m2)
CERRAMIENTO COSTADO ORIENTAL - OCCIDENTAL						
CERRAMIENTO COSTADO ORIENTAL **(M1)**	2.75		0.6	1.65	11	18.15
CERRAMIENTO COSTADO OCCIDENTAL **(M2)**	2.75		0.6	1.65	12	19.80
CERRAMIENTO COSTADO OCCIDENTAL **(M3)**	3.30		0.6	1.98	1	1.98

000168

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21		FECHA	DD	30	MM		4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA									
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL		NIT O C.C.	901.611.655-0		CONTRATO No.		SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.		SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	URBANISMO	ICCU - 5.45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 DOS CARAS A LA VISTA	m2	URBANISMO





UBICACIÓN	DIMENSIONES					
	LONG. (m)	ANCHO	ALTO (m)	M2	CANT	TOTAL (m2)
			TOTAL			39.93

TOTAL	39.93
TOTAL AJUSTADA A LA DECIMA	

BALANCE DE CANTIDADES	
CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	180.00
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	69.3
A PAGAR PRESENTE ACTA	39.93
SALDO POR EJECUTAR	70.8


JERSON MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER- CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL

001369

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21	FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA							
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL	NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-033-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-032-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN
	URBANISMO	ICCU- 16.4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN MOVIMIENTO DE TIERRAS (Via vehicular y parqueaderos)	m3	URBANISMO




UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LONG.	ANCHO	ALTO	VECES	TOTAL
CERRAMIENTO COSTADO OCCIDENTAL					
ZAPATA COLUMNETAS CERRAMIENTO	0.5	0.5	0.5	4	0.50
ZAPATA MUERTOS	0.6	0.6	0.5	2	0.36
VIGA CERRAMIENTO	12.00	0.30	0.25	1	0.90
VIGA MUERTOS	1.5	0.2	0.3	2	0.18

000170

ACTA N° 21	ACTA DE OBRA 21		FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL		NIT O C.C.	901.611.655-0		CONTRATO No.	SIOP-093-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-092-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	UBICACIÓN	DIMENSIONES				
							LONG.	ANCHO	ALTO	VECES	TOTAL
	URBANISMO	ICCU- 16.4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN MOVIMIENTO DE TIERRAS (Via vehicular y parqueaderos)	m3	URBANISMO					TOTAL	1.94





TOTAL	1.94
TOTAL AJUSTADA A LA DECIMA	

BALANCE DE CANTIDADES	
CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	192.00
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	29.7
A PAGAR PRESENTE ACTA	1.94
SALDO POR EJECUTAR	160.32

JERSON MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER- CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL

000171

1/04/2026 Se continúa en el interior de la edificación actividades relacionadas con instalación de ductería HVAC del edificio de musica. Se continúa instalación de aplicación de pintura en el alero de la cubierta, principalmente en el borde perimetral (azul) del edificio de teatro. Se continúa de mampostería exterior, con confinamiento en columnas de concreto reforzado, el armado de formaleta para elementos estructurales verticales. Se continúa instalación detectores del edificio de música. Se continúa cielo raso de cubierta, especificamente en el borde perimetral del edificio de teatro, conforme a los planos y especificaciones tecnicas del proyecto. Acabados de sobrepiso, alineación de mampostería de cerramiento; fijación y nivelación de cielo raso materiales y equipos: concreto estructural, bloque de mampostería, malla electrosoldada, formaleta en madera, Equipos menores (carretillas, Herramientas manual. Se continúa con la excavación y conformación de zapatas para cerramiento, de acuerdo con el trazado establecido se adelantan labores fundida de concreto en elementos de cimentación lineal del cerramiento. Se continúa en la instalación de piso en baldosa, quedando parcialmente ejecutado el area. Se realiza acopio y preparación de material (arena, mortero) para instalación de enchape.

Luis Mendoza O.
Interventoria inspector.

Giuseppe Petrosino
Residente de Obra

06/04/2026 Reinicio de obra Actividades ejecutadas Se realiza compactación de subrasante en zona de plazoleta mediante vibro compactador. Se evidencia conformación de bordes en Postras capas estructurales. Se continua con la construcción

Scanned with CamScanner

de muro en mampostería, incluyendo levantamiento de hilados en ladrillo, instalación de refuerzo metálico. Paralelamente, se avanza en la ejecución de columnas en concreto, con formaleta instalada para fundida. acabados interiores se ejecuta instalación de enchape en piso (baldosa), con preparación de mortero y nivelación de superficie. avance en zonas de circulación interna. revisión de elementos de cubierta cielo raso y encuentros con estructuras.

Luis Mendoza O.
Interventoría inspector.

Giovanni Zuluaga
Residente de obra

07/04/2026 Continuación en compactación de terreno en areas plazoleta y acceso. Ajustes en nivelación y conformación de subrasante. avance en levantamiento de mampostería en muro perimetral. colocación de refuerzo horizontal y alineación de hilados. preparación y revisión de formaletas en columnas para fundida. verificación de verticalidad y amarre de acero. continuación de trabajos en andamios para ajustes en elementos de cielo raso y revisión en sellos. el uso de EPP en la mayoría del personal.

Luis Mendoza O.
interventoría inspector.

Giovanni Zuluaga
Residente de obra

08/04/2026. Avance en instalación de enchape en pisos en zonas internas. Aplicación de mortero de pega y nivelación de piezas. se continúa en columnas de concreto, pactiel del día de hoy fundida de formaleta. revisión de alineación con cerramiento existente. Ajustes finales en zona previamente compactadas. preparación de áreas para siguientes capas (base o acabados) trabajos en altura para remates y ajustes en cubierta (cielo raso)

Scanned with CamScanner

•preparación de terreno y replanteo en area exterior y patio central, organización de materiales y limpieza general de frentes de trabajos. Se continúa en cerramientos y acabados de mampostería, Armado y ajuste de Formaletas para elementos verticales exteriores de cerramientos. Cuenta Personal de EPP. Se evidencia las siguientes actividades en el frente de trabajo. Se realizaron de compatación de suelos utilizando un densimetro nuclear (Humboldt HS-5001E2), en las areas de Sendero y acceso.

Luis Mendoza O.
Inspector interventoria.

Giovanni Rodríguez

04/2026 Se observa el avance en la instalación trabajador con casco de seguridad realizando excavación manual de zanja en el area de pbarreta exterior ya Concretado. Se evidencia apertura de zanjas para instalaciones (redes hidrosanitarios o electricas). Se observan herramientas de excavación (Pico, Pala, barreta). El area presenta superficie de concreto vaciado. Al Fondo se aprecia el cerramiento perimetral de la obra y zona vista de columnas con formaleta colocada, listas para fundida de concreto. un trabajador repellando y casco ajustai oreisa la viga de fundición ya construida. el area circundante presenta escombros y materiales de construcción propios de la etapa estructural. interior del edificio de musica en fase de acabados. instalando baldosa de granito/porcelanato en corredor interior. Se observa mezcla de mortero y baldosas apiladas listas para colocación. Vista dearea amplia interior con avance significativo en la instalación de piso en baldosa de granito claro. ajustando la instalación junto a la pared. Se observa equipos de mezcla (batea, cubetas). El estacio cuenta con ventanería de vidrio de piso a techo que da al exterior. cielo raso con

Scanned with CamScanner

estructura metalica, ductos de Hvac y red contra incendios visibles.

Luis Mendoza O.
Interventoria inspector.

Graziani Rodriguez
Residente de Obra

16/04/2026 Se continúa instalación de enchape en pisos en zonas internas Aplicación de mortero de pega y nivelación de piezas. Se continúa en columnas de Concreto, Revisión de alineación con cerramiento existente. Ajustes finales en zona previamente compactadores, trabajo en altura Para remates y ajustes en cubierta (cielo raso) del edificio de teatro. Se continúa en cerramientos y acabados de mampostería, Armado y ajoste de Formaletas para elementos Verticales exteriores de cerramientos. Cuenta personal de epp.

Luis Mendoza
Interventoria inspector.

Graziani Rodriguez
Residente de Obra.

11/04/2026 La edificación Presenta un avance significativo en estructura y cerramientos fachada con Sistema de muro cortina en vidrio instalados en gran parte de la fachada. Espacio interiores en fase de instalaciones Tecnicas y acabados iniciales. Se evidencian Sellos y remates Pendientes en algunos apos, instalacies (mep) red contra Incendios (tuberia roja instalada) Ductos Hvac y equipos tipo casseite en proceso de montaje. Bandejas portacables instaladas en Corredores pisos Acabado Interiores en concreto afinado, sin acabado final Cielos estructura metalica visible, en proceso para cielo raso.

Scanned with CamScanner

Actividades en ejecución instalación de bandejas electricas, redes tecnicas en cielo. trabajo en altura con andamios rodantes. escaleras. Ajustes en sistema HVAC. Personal con Epp basicos. Verificar uso completo de EPP. Orden y limpieza (material en piso y Cables sueltos). unidades manejadoras de aire (UMA / AHU) Equipos de ventilación / extracción.

Luis Mendoza
Interventoria inspector.

Giuseppi Rojas
Residente de obra

Se realiza recorrido, se verifica estado actual de EPP, el contratista hace reposición de guantes al personal. Se verifica puntos de hidratación y señalización industrial
No se presento ningún accidente ni incidente de obra
se usan andamios certificados para las actividades de altura.

Residente SST.
H.

SST - interventoria.

03/04/2026 Avance en instalaciones (HVAC y electricas) se continua instalación de ductos de aire acondicionado (HVAC) en corredores y espacios abiertos. montaje de rejilla y equipos terminales (difusores o unidades tipo Fan coil). Avance en bandejas portacables y canalización electrica. Coordinación visible entre: red contra incendios (tubería roja), HVAC, instalaciones electrica. acabados y obra civil interior escalera metalica instalada (Estructura). Avance en enchape de pisos en zonas puntuales muros con pañete terminado, perdidantes de pintura. Estructura expuesta en areas tecnicas. Obra exterior y cerramiento

Scanned with CamScanner

Construcción de Cerramiento perimetral Base en mampostería (ladrillo). Panel superior en lamina metalica trabajo de acabados y Fijación de postes presencia de tubería (Posible red contra incendios o drenajes) Verificar pendientes de prueba HVAC, Pruebas electrica Bomba (tanque de agua) El uso de EPP en la mayoria del personal. Con Preparación de mortero y nivelación de superficie. revisión de elementos de cubierta cielo raso y encuentros con estructuras. Se realizo el trabajo de excavación cerramiento. clima parcialmente nublado // Lluvias intermitentes. (3:26 P.m)

Luis Mendoza O.
Interventoria inspector.

Giuliappi Rodriguez
Residente de obra.

14/04/2026 objeto de la visita verificación de Cumplimiento y estado general de la obra por parte de la Secretaria de planeación y cultura. recorrido realizado Se efectuo por Fachada principal (muro cortina instalado) Zonas interiores (corredores, escaleras, areas tecnicas) cubierta (referencia a equipos HVAC) Area exterior y cerramiento perimetral obra en Fase de instalaciones tecnicas y acabados. sistema de vidrio instalado en alto porcentaje pendiente algunos Sellos y remates, instalaciones (MEP) HVAC en proceso (ductos y equipos visibles) red contra incendios instalada parcialmente Bandejas electricas en montaje. acabados pisos parcialmente enchapados exterior cerramiento en ejecución (mamposteria) Se continúa de trabajos en andamios para ajustes en elementos de cielo raso y revisión en Sellos el uso de EPP en la mayoria del personal, con preparación de mortero y nivelación de superficie. Se continúa en trabajo de excavación cerramiento. clima parcialmente nublado // Lluvia intermitentes (1:43 P.m) Avance en zonas de circulación interna revisión de elementos de cubierta cielo raso y encuentros

Scanned with CamScanner

Con estructora. Herramientas mayores: mezcladora de Concreto, Pulidoras, Cortadoras, taladro, Carretilla, pala. Personal de Obra: maestro, ayudante y Oficial. Personal de supervisión.

dis Mendoza.
Interventoria inspector.

Giolappi Pallares
Residente de obra

15/04/26 El dia de hoy se presenta incidente con un trabajador en el Proyecto Complejo cultural donde se le entierra una puntilla en el zapato de seguridad, la herida fue leve, se procede a hacer limpieza y desinfección en la zona afectada.
Se verifica las areas de trabajo y se informa al personal que antes de iniciar cualquier labor deben inspeccionar y limpiar el area. la interventoria manifiesta al contratista que deben realizar la respectiva investigación y actualizar la matriz de riesgos.

Residente SST.

Sorena Ortiz
SST interventoria.

Se continúa en instalación de enchape en pisos en zonas internas. Aplicación de mortero de pega y nivelación de pieras. Se continúa en columnas de concreto, posibles fin dia de hoy fundida de Formaleta. revisión de alineación con cerramiento existente. Se continúa de levantamiento muro de alineación con cerramiento. Se Continúa en Cerramiento y acabados de mamposteria, armado y ajuste Formaletas para elementos Verticales exteriores de cerramientos. el uso de Epp en la mayoria del personal. Se continúa revisión de elementos de cubierta cielo raso y encuentros con estructuras.

dis Mendoza.
Interventoria Inspector.

Giolappi Pallares
Residente de obra

Scanned with CamScanner

16/04/2026 Actividades ejecutadas Excavación manual para interv... puntual en terreno. movimiento de tierra con retro excav... (retiro material y excavación). Inducción de personal en obra charla de actividades. Estado del área exterior terreno en proceso de vinificar, excavación, retiro de escombros, presencia de registro existente, cerramiento perimetral ya construido parcialmente, mampostería, Interpretac... técnica Probable intervención relacionada con redes sanitarias, cimentaciones menores, urbanismo. personal en obra cuadrilla ejecutando: excavación manual, apoyo a maquinaria, Operador de retro excavadora activo, Personal en actividad seguridad uso de EPP. Casco, botas, Señalizar zona de excavación, verificar estabilidad de bordes de excavación, coordinar revisión técnica Si hay redes existentes, mantener control de residuos y material excavado. registrar acta Formal de Capacitación al Personal En obra avanzan en Frente exterior con actividades de movimiento de tierra y verificación de terreno, complementadas con gestión de personal

Luis Mendoza.
Interventoría inspector.

Giovanni Rodríguez
Residente de Obra.

16/04/2026 Desde el área de seguridad y salud en el trabajo se realizan las siguientes actividades.

- Verificación. de los trabajos en alturas y sus respectivas. inspecciones.
- Se realizan Inspecciones. de equipos y herramientas. pulidora, Taladros, trompo...
- Se. verifica señalización en los puntos críticos de la. Obra.

Scanned with CamScanner

- Se. utiliza- Andamios (certificados) para actividades de. alto riesgo.
- El dia de hoy se presenta. accidente. de un. trabajador Contratista. en el proyecto. Complejo Cultural donde. él. presenta dolor lumbar. costado izquierdo por manejo de cinetilla con mezcla de cemento, se. brinda los primeros auxilios. se acuerda en la comisión, se llama a la Inspectora del contratista. para. el manejo con la ARL. SURA. Se le solicita a. Contratista. los documentos de la. investigación. y las medidas Control.

Cristian Ortiz
Residente SST- Obra.

Lorena Ortiz
SST- interventoria.

7/04/2026 Actividades ejecutadas exteriores Se realiza recorrido de inspección en cerramiento perimetral. Personal en obra ejecuta labores de revisión y ajuste en la linea de cerramiento. Se evidencia material Vegetal Producto de tala interior (troncos y residuos) pendiente por retiro. Personal cuenta con EPP Actividades interiores se verifica suministro y Ubicación de equipo de ventilación (inyector) de aire en pasillo interno del edificio de música. Personal se continúa instalación desde andamio movil. Operarios con arnés y linea de vida anclada según protocolo. Se continúa armado de formaleta para elementos estructurales verticales instalación de ductería metalica del sistema (HVAC) con fijación y ajuste en la parte superior de los muros, junto a redes visibles de tubería contra incendios. las actividades incluyen alineación, fijación, revisión de soportes de red ventilación. Herramientas manuales Personal de obra, personal de supervisión

Luis Mendoza
interventoria inspector.

Giovanni Rodriguez
Residente de Obra

Scanned with CamScanner

18/04/2026 Se evidencia lote en vegetación existente, montículos de tierra negra y presencia de un cerbol.
Lleno y descargue de material A las 8:13 Am
Se realizo descargue de tierra negra (black soil) mediante volqueta de placa WNE-531. Dos trabajadores con EPP (casco y tapabocas) supervisaron la operación mantenimiento de cerca perimetral Dos operarios con EPP (Casco amarillo, chaleco reflectivo, botas) realizaron labores esbozonada perimetral con vegetación (ciprese). La actividad fue supervisada por un residente de obra. material depositado directamente sobre el area de intervención. control de humedad para compactación.

Luis Mendoza O.
Interventoria inspector.

Giovanni Rodriguez
Residente de obra.

20/04/2026 Se realizo la extensión e instalación de lamina plastica negra (geomembrana) a lo largo del cerramiento metalico. se observan bloques de piedra y escombros en el area. condiciones climaticas: despejado. Sellado de Fachada en muro cortina se realizo labores de sellado en la base del muro cortina de vidrio de la estructura principal. se utilizó balde y material sellante. Se evidencia que los vidrios aún conservan Pelicula de protección Plastica. Se continúa instalación de aplicación de Pintura en el alero de la cubierta, principalmente en el lado azul del edificio de teatro. Se continúa instalación Detectores ambos del edificio, Se continúa en el interior de la edificación actividades relacionadas con instalación de ductería HVAC del edificio de música y teatro. el dia de ayer 19 de abril noche de lluvia.

Luis Mendoza
Interventoria inspector.

Giovanni Rodriguez
Residente de obra.

Scanned with CamScanner

21/04/2026 Actividades ejecutadas Compatación de terreno uso de equipo canguro para mejorar la densidad del suelo. Preparación de base para futuras capas constructivas. nivelación y manejo de material transporte manual con carretilla. Ajuste de cotas en área intervenidas. Excavación de zanjas Ejecución con retro Excavadora. Perfilado manual para precisión en dimensiones trabajos manuales en zanjas limpieza y adecuación del fondo preparación para posibles redes estructurales. intervención en muros interiores perforación para paso de luberia del baño. Ajuste en instalaciones sanitarias del edificio de teatro. Preparación de base con arena y carretilla, pilas de baldosa de granito listas para instalar de piso del edificio de teatro. (primer piso) se realizo de elementos de cubierta cielo raso y encuentros con estructuras del edificio de música (sur). 930 E. se continua acabados pisos parcialmente enchapados exterior cerramiento en ejecución. se continua de trabajos en andamios para ajustes en elementos de cielo raso y revisión en sellos. el uso de EPP en la mayoria personal. con preparación de mortero y nivelación de superficie.

Luis Montoya.
Interventoria.

Graham Rodriguez
Residente de obra

22/04/2026 Se realiza visita por parte de supervisión, se hace recorrido por las edificios, revisando la ejecucion de las diferentes actividades, se solicita sea revisados los accesos en las unidades sanitarias de los edificios en 1 y 2 piso. Se solicita realizar y entregar

Scanned with CamScanner

a la supervisión un informe sobre el acceso de vehículos con material sobre la avenida el libertador para realizar seguimiento al comportamiento de las construcciones vecinas, con registro fotografico.

Secretaria Infraestructura y Obras Publicos - Coto

Durante la Jornada se realizo visita tecnica por parte de la Secretaria de Planeación con el Fin de verificar el avance de obra, condiciones Constructivas y cumplimiento normativo. Se evidenciaron las siguientes actividades en ejecución recorrido general de obra con Personal tecnico y supervisores. revisión de areas interiores, incluyendo estructura, acabados y redes Perforaciones en elementos estructurales Para adecuaciones de instalaciones inicio de trabajos de enchape / pisos en zonas internas del edificio de teatro socialización de avances con el equipo de obra. personal Presente Funcionarios de secretaría de planeación, residentes y Supervisores de Obra, personal operativo (oficiales y ayudantes) se mantiene trabajos simultaneos de obra gris y obra blanca. uso adecuado de EPP en la mayoria del personal

Luis Mendoza
Interventoria inspector

Residente de obra

23/04/2026. Durante la Jornada se ejecutaron labores enfocadas en el Proceso de acabados interiores. lijado y pulido de muros en concreto resbaque, con herramientas electrica. Corrección de imperfecciones en superficies verticales. Preparación de muros Para etal Posteriores (estuco, Pintura o enchape) limpieza final de área intervenida por generación de

Scanned with CamScanner

material particulado personal en obra oficial de obra encargado de acabados, Apoyo de ayudantes Avance en definición de superficies para acabados. uso de EPP por parte del trabajador. revisar Puntos de instalaciones cercanas para evitar afectaciones. Se continúa aplicación de impermeabilizante azul en la base del muro cortina exterior del edificio de teatro costado oeste. volqueta en caja de eléctrico (Patio) transporte y acopio de bloques de concreto para excavación material petreo. El vehiculo corresponde a actividades de transporte de materiales de excavación propias de la jornada. Fundida de concreto en anden Extendido manual. nivelación y acabados superficial. uso de mixer para suministro de concreto.

Luis Mendoza O.
Interventoria inspector

Giovanni Rodriguez
Residente de obra

24/04/2026 Durante la jornada se realizo labores en fachadas en el proceso de acabados interiores. Extendido preliminar del material en zona de intervención, presencia de personal tecnico supervisando la actividad instalación de enchape de piso en area interior del edificio de teatro primer piso. nivelación y ajuste de piezas ceramicas. Control de nivelación superficie. avance importante en urbanismo. uso de EPP por Parte del trabajador. Se continua aplicación de impermeabilizante azul en la base del muro cortina exterior del edificio de teatro costado oest

Luis Mendoza O.
Interventoria inspector.

Giovanni Rodriguez
Residente de obra

25/04/2026 Actividades del dia en la fecha se evidencia la siguientes actividades en el frente de obra: Se Continua instalación y colocación de malla electro soldada

Scanned with CamScanner

en areas interiores del nivel correspondiente como preparación para la posterior Fundida de sobre piso. recorrido realizado se efectuo por Fachada principal zonas interiores (escalleras, areas tecnicas) cubierta (referente equipos HVAC) Area exterior y cerramiento perimetral obra en fase de instalaciones tecnicas y acabados se continua de trabajos en andamios para ajustes en elementos del cielo raso y revisión en sellos el uso de EPP en la mayoria del personal.

Luis Mendoza O
Interventoria inspector.

Giovanni Rodriguez
Residente de obra.

27/04/2026 Se continua instalación de enchape en Pisos en zonas internas Aplicación de mortero de Pega y nivelación de piezas. Se continua la instalación trabajo en altura para remates y ajustes en elementos del cielo raso y revisión en sellos cuenta Personal de EPP. referente a Equipos HVAC. Se continua aplicación de impermeabilizante azul para ajuste en elementos del cielo raso y revisión en sellos. Con Personal y tecnicos, Supervisores revisión de areas interiores; incluyendo estructura, acabados y redes, Equipos y Herramientas en uso mezcladora de Cemento, carretilla y pala para transportar y mezclar materiales. Equipos menores: polidoras, cortadoras, taladro pluma grua. perforación y acabado en la obra. fuertes lluvias durante del dia de ayer lo que impidio la ejecución de la actividad de excavación relleno para la red electrica (caja).

Luis Mendoza O.
Interventoria inspector.

Giovanni Rodriguez
Residente de obra

28/04/2026 Se presenta fuerte lluvia, lo que impide continuar con actividades de excavación. El terreno se encuentra saturado de agua. se realizo de relleno Excavación para

Scanned with CamScanner

la red electrica (caja). Actividades maquinaria (retro excavadora) en el sector de redes. nose ejecutaron labores de excavación se adelantaron actividades de obra y aplicación de impermeable azul para ajuste en elementos del cielo raso en zona no afectadas por la lluvia. Por motivos de la lluvias presentadas a dia de hoy iniciamos con la nubiados y acceso en malas condiciones para el ingreso del material, no es posible avanzar con la impermeabilización de cielo raso la humedad elementos de soporte y rejilla en sellos no se puede continuar con la aplicación de pintura (azul) Equipos y herramientas uso mezcladora de cemento, carretilla y pala para transportar y mezclar material-es. Fabricación y montaje equipos menores: pulidora, cortadoras y taladro. pluma grua. el uso de EPP en la mayoria del personal. se continúa instalación de enchape en pisos en zonas interiores internas aplicación de mortero de pega y nivelación de piezas.

dis Mendoza O.
Interventoria inspector.

Giovanni Rodriguez
Residente de obra

29/04/2026 Se registro de lluvia fuerte durante la jornada. las actividades exteriores se vieron afectadas se genero encharcamiento en patio y saturación del terreno en zonas de excavación. Actividades del dia se mantuvieron actividades interiores y trabajos urgentes de drenaje exterior. se continua instalación de sistema de drenaje: tubo dren corrugado verde en zanja relleno con arena sobre tuberia de drenaje con mini cargador Bobcat S185. Excavación de camara de inspección pozo con acumulación de agua.

Scanned with CamScanner

requiere Bombeo. movimiento de material granular (arena) en patio Frontal con mini cargador. se continua instalacion de pisos de granito gris oscuro en zona de circulación interior. Aplicación de Fragua y Limpieza de juntas en hall Principal.

Luis Mendoza O.
Interventoria Inspector.

Gladys Pabón
Residente de obra

30/04/2026 Actividades ejecutadas vista de la fachada principal del edificio de teatro con el patio Frontal presentado encharcamiento Severo producto de la lluvia fuerte del dia. Se observa mini cargador Bobcat en labores de movimiento de material granular (recebo). Dos montículos de arena acopiados Frente ala entrada principal con exposición directa. A la derecha compactador manual. el primer plano membrana plastica negra sobre la zona Perimetral. Las actividades exteriores se Vieron condicionadas por las precipitaciones. Vertiendo arena sobre la zanja de drenaje enterrado con alta humedad. operario con casco amarillo en el interior de la zanja guiando el relleno sobre los tuberia verdes ya instaladas. vista de excavación profunda (aprox 1.5 - 2.0 m) realizada junto al cerramiento metalico Perimetral. Se observan las capas estratigraficas del suelo: tierra negra organica superficial y material arcilloso amarillo en profundidad. El fondo de la excavación muestra acumulación de agua por infiltración debido a la lluvia intensa del dia. a la derecha bordillo de concreto del andén ya construido. Señalización con cono vial naranja. Se requiere bombeo o drenaje antes de continuar trabajos. Instalaciones de pisos en zona de circulación operario instalando baldosas de granito gris oscuro en zona de circulación interior. Se aprecia el frente de avance con baldosas ya colocadas y mortero

Scanned with CamScanner

fresco. carretilla de dom y balde de mezcla en el espacio. Al fondo vano de acceso al exterior y muro en ladrillo a la vista. las actividades interiores continuaron normalidad durante el evento de lluvia, permitiendo mantener el avance de obra. Se continúa aplicación de impermeabilización azul para ajuste en elementos del cielo raso y revisión en sellos. Equipos, menores y herramientas: en uso mezcladora de cemento, carretilla y pala para transportar y mezclar materiales, Polidoras, Cortadoras, taladro, Perforación acabados en la obra. Se continua de trabajos en andamios para ajustes en elementos de cielo raso, el uso de EPP en la mayoria de personal. Personal operativo (oficiales y ayudantes) se mantiene trabajos simultaneos de obra gris y dosa blanca.

Luis Mendoza O.
Interventoria inspetor.

Gustavo Rodriguez
Residente de Obra

23/05/2026 Actividades del dia Apesar de las condiciones de lluvia, Se ejecutaron actividades interiores de acabados se continua de instalación de pisos de granito en zonas interiores de acabados. del edificio. Colocación de baldosas, aplicacion de mortero y nivelación. Avance en zonas de circulación y espacio interior al pendiente. trabajos de instalación o ajuste del sistema de ventilación /ductos HVAC Continuación de actividades de instalación mecanica en espacio interiores instalación de pisos en terraza del segundo piso del edificio de teatro y música. trabajos de acabados en area de terraza exterior nivel 2. Colocación de baldosas. de piso para zona de terraza.

Luis Mendoza O.
Interventoria inspetor.

Gustavo Rodriguez
Residente de obra

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901590186	1	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 18 137 11 BRR CHICO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7269120	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-03	2026-04	223002651	9503075768	E	2026/04/22	2026/04/14	BANCOLOMBIA	0	$10,674,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (7 Afiliados)																						$18,501,991	$2,960,500			$18,501,991	$2,312,900			$18,501,991	$740,300			$18,501,991		$1,287,900		$18,501,991	$925,600		$8,227,200
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (6 Afiliados)																						$15,501,991	$2,480,500			$15,501,991	$1,937,900			$15,501,991	$620,300			$15,501,991		$1,079,100		$15,501,991	$775,600		$6,893,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																						$15,501,991	$2,480,500			$15,501,991	$1,937,900			$15,501,991	$620,300			$15,501,991		$1,079,100		$15,501,991	$775,600		$6,893,400
1	CC	79856022	BOHORQUEZ ZEA GIOVANNI FRANCISCO																		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$500,000	CCF22	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$4,000,000	$200,000	No	$1,778,400
2	CC	1124037718	CARVAJAL PEREZ JUAN JOSE	X																	230301	6	$350,181	$56,100	EPS002	6	$350,181	$43,800	CCF22	6	$350,181	$14,100	14-11	6	$350,181	6.960%	$24,400	6	$350,181	$17,700	No	$156,100
3	CC	79848441	COBOS ROMERO ARNOLD EDUARDO																		25-14	30	$4,650,000	$744,000	EPS005	30	$4,650,000	$581,300	CCF22	30	$4,650,000	$186,000	14-11	30	$4,650,000	6.960%	$323,700	30	$4,650,000	$232,500	No	$2,067,500
4	CC	94150494	LOZANO PLAZA JOHN WILMER																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
5	CC	1064993841	MARTINEZ CACERES JORGE ARMANDO																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$375,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,333,800
6	CC	1025524889	MORALES GOMEZ ANDRES FELIPE																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$208,800		$3,000,000	$150,000		$1,333,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$208,800		$3,000,000	$150,000		$1,333,800
7	CC	35426247	ORTIZ RODRIGUEZ CRISTYN ALEXANDRA																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,333,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FASE III OBRA (3 Afiliados)																						$5,501,810	$880,400			$5,501,810	$687,800			$5,501,810	$220,200			$5,501,810		$383,000		$5,501,810	$275,400		$2,446,800
Centro de Trabajo: FASE III OBRA (3 Afiliados)																						$5,501,810	$880,400			$5,501,810	$687,800			$5,501,810	$220,200			$5,501,810		$383,000		$5,501,810	$275,400		$2,446,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$5,501,810	$880,400			$5,501,810	$687,800			$5,501,810	$220,200			$5,501,810		$383,000		$5,501,810	$275,400		$2,446,800
8	CC	72238512	CASTILLA BARCASNEGRAS EDUARDO RAFAEL																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
9	CC	80122739	GARCIA CABRERA ANDREY FABIAN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
10	CC	84088986	MELO MARQUEZ JAIR ALFONSO																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,200
Total Afiliados(10)																						$24,003,801	$3,840,900			$24,003,801	$3,000,700			$24,003,801	$960,500			$24,003,801		$1,670,900		$24,003,801	$1,201,000		$10,674,000

Plan. 40 02

8700

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$3,840,900	$0	$0	$3,840,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,224,000	$0	$0	$1,224,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,336,700	$0	$0	$2,336,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,670,900	$0	$0	$1,670,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$1,670,900	$0	$0	$1,670,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$960,500	$0	$0	$960,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	10	$960,500	$0	$0	$960,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$3,000,700	$0	$0	$3,000,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$375,000	$0	$0	$375,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$437,800	$0	$0	$437,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$43,800	$0	$0	$43,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$2,144,100	$0	$0	$2,144,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$720,500	$0	$0	$720,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	10	$720,500	$0	$0	$720,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$480,500	$0	$0	$480,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	10	$480,500	$0	$0	$480,500
TOTAL				10	$10,674,000	$0	$0	$10,674,000

0 3 0 1 6 9

UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
901.590.186-1
CR 18 137 11 BRR CHICO
Bogotá - Colombia
(57) 3007568674
jcurielcon@hotmail.com

PREFACTURA No. 21

Cliente: MUNICIPIO DE COTA
Nit: 899.999.705-3
Teléfono: (601) 3161800
Dirección: CRA 4 12 63
Correo: obras@alcaldiacota.gov.co

Fecha y hora comprobante

Fecha y hora comprobante	2026-05-20
Vendedor	UNION TEMPORAL CULTURA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	102	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA	1.00	145,823,160.23	0.00	0 %	145,823,160.23
2	105	ADMINISTRACION	1.00	26,248,168.85	0.00	0 %	26,248,168.85
3	106	IMPREVISTOS	1.00	2,916,463.20	0.00	0 %	2,916,463.20
4	107	UTILIDAD	1.00	14,582,316.02	0.00	0 %	14,582,316.02

Total items: 4

Valor en Letras:
Ciento ochenta y nueve millones quinientos setenta mil ciento ocho pesos m/cte con treinta cent.

Total Bruto	189,570,108.30
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	189,570,108.30

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-20 por $ 189,570,108.30

Observaciones:
ACTA PARCIAL No. 21 _1 ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
901.590.186-1
CR 18 137 11 BRR CHICO
Bogotá - Colombia
(57) 3007568674
jcurielcon@hotmail.com

PREFACTURA No. 021

Cliente: MUNICIPIO DE COTA
Nit: 899.999.705-3
Teléfono: (601) 3161800
Dirección: CRA 4 12 63
Correo: obras@alcaldiacota.gov.co

Fecha y hora comprobante

Fecha y hora comprobante	2026-05-20
Vendedor	UNION TEMPORAL CULTURA
Centro de costo Cotización	0

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	102	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA	1.00	459,134,973.92	0.00	0 %	459,134,973.92
2	105	ADMINISTRACION	1.00	97,933,489.94	0.00	0 %	97,933,489.94
3	106	IMPREVISTOS	1.00	9,182,699.48	0.00	0 %	9,182,699.48
4	107	UTILIDAD	1.00	45,913,497.39	0.00	0 %	45,913,497.39

Total items: 4

Total Bruto	612,164,660.73
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	612,164,660.73

Valor en Letras:
Seiscientos doce millones ciento sesenta y cuatro mil seiscientos sesenta pesos m/cte con setenta y tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-20 por $ 612,164,660.73

Observaciones:
ACTA PARCIAL No. 21 ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

INCOE

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cartagena de indias, 08 de mayo de 2026

La suscrita, ***KATIA MILETH MERCADO ROHENES****, identificada con 1.047.391.806, y con la tarjeta profesional No. 189399-T De la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contadora de* ***INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S.****, identificada con el Nit. 900.803.956-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D. C., luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certificó el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Los empleados, contratistas e independientes adscritos al contrato SIOP -0082- 2022 contrato con la Alcaldía Municipal de Cota se encuentran al día con los pagos correspondientes a la seguridad social.*

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Katia Mercado Rohenes

KATIA MILETH MERCADO ROHENES
Revisora Fiscal
M.P. 189399-T
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S.

000193

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

189399-T



KATIA MILENA
MERCADO ROMERO
C.C. 1047391806
RESOLUCION INSCRIPCION 258 FECHA 30/04/2014
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 200923

190230

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1F4015EFDB8B498C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **KATIA MILETH MERCADO ROHENES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1047391806 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 189399-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

000195

FORMATO 6- PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

ZACARÍAS MORELO RODRÍGUEZ identificado con 7.921.464, y con tarjeta profesional 124569-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor riscal de la firma INVERSIONES GRANDES VÍAS E INGENIERIA SAS identificada con el NIT 830031937-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D. C., luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certificó el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Los empleados , contratistas e independientes adscritos al contrato SIOP -0082- 2022 contrato con la Alcaldia Municipal de Cota se encuentran al dia con los pagos correspondientes a la seguridad social.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Cartagena, a los ocho dias(08) días del mes de mayo de 2026.

ZACARÍAS MORELO RODRÍGUEZ
Revisor Fiscal
INVERSIONES GRANDES VÍAS SAS IGV

Email. gerencia@igvinfraestructura.com
Celular: 318-2617442



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
124569-T
ZACARIAS
MORALES RODRIGUEZ
C.C. 7921[illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 1754 FECHA 2007/03/[illegible]
UNIVERSIDAD SOBRE UNIV. DEL CARIBE
PRESIDENTE
LUIS ALONSO [illegible] RES RODRI[illegible]



FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7870704A5A9D1DDE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ZACARIAS MORELO RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7921464 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 124569-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101192082, anexo 22, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 18 días del mes de DICIEMBRE de 2025

11-44-101192082

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

000199

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101192082	22

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	12	2025	15	08	2023	00:00	30	04	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA			NIT: 901.590.186-1
DIRECCION: CR 18 137 11 BRR CHICO	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE COTA			NIT: 899.999.705-3
DIRECCIÓN: CR 4 NRO. 12 - 63	**CIUDAD:** COTA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	8640993

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS	830031937-1	60.00
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE SAS	900803956-7	40.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101192082

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

NINISOLANO 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

000200

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101192082	22

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	12	2025	15	08	2023	00:00	30	04	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT: 901.590.186-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 18 137 11 BRR CHICO	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE COTA	NIT: 899.999.705-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 4 NRO. 12 - 63	COTA, CUNDINAMARCA	8640993

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. SIOP 0082 DE 2022QUE TIENE COMO OBJETO ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUNDINAMARCA)LA PRESENTE POLIZA CORRESPONDE A LA FASE II - CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL DE COTA.

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: SERA DE 5 CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION DELAOBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD.

SEGUROS DEL ESTADO S.A. MEDIANTE LA EMISION DE LA PRESENTE GARANTIA, DEJA EXPRESA CONSTANCIA DE LA NO CONTINUIDAD DEL RIESGO ASOCIADO A LA PLIZA (11-44-101188993 ANTIGUA) DADA LA MODIFICACION DEL RIESGO SUBJETIVO SURGIDA CON LA MODIFICACIN DE LA POSICION CONTRACTUAL QUE CONSTA EN LA CESION CONTRACTUAL DEL DIA 05-09-2022 MEDIANTE LA RESOLUCION 1452 DE 2022 LA CUAL EXTINGUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES RELATIVAS AL CEDENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS SERAN LAS CONCERNIENTES A LAS SURGIDAS CON POSTERIORIDAD A LA CESION CONTRACTUAL

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/08/2023	30/10/2027	$9,187,658,502.16	$9,187,658,502.16
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/08/2023	30/04/2030	$4,593,829,251.08	$4,593,829,251.08
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	08/11/2024	09/11/2029	$9,187,658,502.16	$9,187,658,502.16

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON:
- ACTA DE MODIFICACION NO.4, ADICION NO.3 PRORROGA NO. 4 SE ADICIONA EL VALOR DE $15.846.639.620.79 Y SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2026 MAS 4 MESES PARA EFECTOS DE LIQUIDACION.
- ACTA DE REINICIO No. 6 DEL CONTRATO DE OBRA No. SIOP-0082-2022
- ACTA DE AMPLIACION No.4 SUSPENSION No. 6 SE REINICIA EL PLAZO DE CONTRATO QUEDANDO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 Y LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **56.976.046.00	$ *******8,000.00	$ **10,826,968.00	$ ********67,811,015.00	$ ***22,969,146,255.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	133527	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101192082

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

000201

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101192082, anexo 21, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 18 días del mes de DICIEMBRE de 2025

11-44-101192082

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

000202

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101192082	21

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	12	2025	15	08	2023	00:00	09	11	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT: 901.590.186-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 18 137 11 BRR CHICO	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE COTA	NIT: 899.999.705-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 4 NRO. 12 - 63	COTA, CUNDINAMARCA	8640993

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS	830031937-1	60.00
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE SAS	900803956-7	40.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101192082

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NINISOLANO 2

000203

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101192082	21

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	12	2025	15	08	2023	00:00	09	11	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT: 901.590.186-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 18 137 11 BRR CHICO	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE COTA	NIT: 899.999.705-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 4 NRO. 12 - 63	COTA, CUNDINAMARCA	8640993

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU01OB, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. SIOP 0082 DE 2022QUE TIENE COMO OBJETO ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUNDINAMARCA)LA PRESENTE POLIZA CORRESPONDE A LA FASE II - CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL DE COTA.

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: SERA DE 5 CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION DELAOBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD.

SEGUROS DEL ESTADO S.A. MEDIANTE LA EMISION DE LA PRESENTE GARANTIA, DEJA EXPRESA CONSTANCIA DE LA NO CONTINUIDAD DEL RIESGO ASOCIADO A LA PLIZA (11-44-101188993 ANTIGUA) DADA LA MODIFICACION DEL RIESGO SUBJETIVO SURGIDA CON LA MODIFICACIN DE LA POSICION CONTRACTUAL QUE CONSTA EN LA CESION CONTRACTUAL DEL DIA 05-09-2022 MEDIANTE LA RESOLUCION 1452 DE 2022 LA CUAL EXTINGUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES RELATIVAS AL CEDENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS SERAN LAS CONCERNIENTES A LAS SURGIDAS CON POSTERIORIDAD A LA CESION CONTRACTUAL

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEC/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/08/2023	15/06/2026	$9,187,658,502.16	$6,018,330,578.03
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/08/2023	11/12/2028	$4,593,829,251.08	$3,009,165,289.02
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	08/11/2024	09/11/2029	$9,187,658,502.16	$6,018,330,578.03

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON:
- ACTA DE MODIFICACION NO.4, ADICION NO.3 PRORROGA NO. 4 SE ADICIONA EL VALOR DE $15.846.639.620.79 Y SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2026 MAS 4 MESES PARA EFECTOS DE LIQUIDACION.
- ACTA DE REINICIO No. 6 DEL CONTRATO DE OBRA No. SIOP-0082-2022
- ACTA DE AMPLIACION No.4 SUSPENSION No. 6 SE REINICIA EL PLAZO DE CONTRATO QUEDANDO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 Y LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **55,888,710.00	$ *******8,000.00	$ **10,620,374.00	$ ********66,517,085.00	$ ***22,969,146,255.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	133527	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101192082

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

000204

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101049560	21

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	12	2025	15	08	2023	00:00	31	12	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT: 901.590.186-1
DIRECCIÓN: CR 18 137 11 BRR CHICO	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE COTA		NIT: 899.999.705-3
DIRECCIÓN: CR 4 NRO. 12 - 63	**CIUDAD:** COTA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	8640993

BENEFICIARIO: 899999705 - MUNICIPIO DE COTA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS	830031937-1	60.00
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE SAS	900803956-7	40.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101049560

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NINISOLANO 3

000205

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101049560	21

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	12	2025	15	08	2023	00:00	31	12	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT: 901.590.186-1
DIRECCIÓN: CR 18 137 11 BRR CHICO	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE COTA		NIT: 899.999.705-3
DIRECCIÓN: CR 4 NRO. 12 - 63	**CIUDAD:** COTA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	8640993

BENEFICIARIO: 899999705 - MUNICIPIO DE COTA

OBJETO DE LA POLIZA
(11-40-101048192 ANTIGUA) DADA LA MODIFICACION DEL RIESGO SUBJETIVO SURGIDA CON LA MODIFICACIN DE LA POSICION CONTRACTUAL QUE CONSTA EN LA CESION CONTRACTUAL DEL DIA 05-09-2022 MEDIANTE LA RESOLUCION 1452 DE 2022 LA CUAL EXTINGUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES RELATIVAS AL CEDENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS SERAN LAS CONCERNIENTES A LAS SURGIDAS CON POSTERIORIDAD A LA CESION CONTRACTUAL.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101049560

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

NINISOLANO 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

000206

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101049560	21

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	12	2025	15	08	2023	00:00	31	12	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA** — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.590.186-1**

DIRECCIÓN: CR 18 137 11 BRR CHICO — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE COTA** — IDENTIFICACIÓN **NIT: 899.999.705-3**

DIRECCIÓN: CR 4 NRO. 12 - 63 — CIUDAD: COTA, CUNDINAMARCA — TELÉFONO 8640993

BENEFICIARIO: 899999705 - MUNICIPIO DE COTA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL OCASIONADA POR LESIONES CORPORALES Y/O DAÑOS MATERIALES A BIENES DE TERCEROS EN VIRTUD DE GARANTIZAREL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. SIOP 0082 DE 2022 QUE TIENECOMO OBJETO ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUNDINAMARCA)

NOTA: SE EXCLUYE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL.
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE COTA CON NIT: 899.999.705-3

LA PRESENTE POLIZA CORRESPONDE A LA FASE I Y II

SEGUROS DEL ESTADO S.A. MEDIANTE LA EMISION DE LA PRESENTE GARANTIA, DEJA EXPRESA CONSTANCIA DE LA NO CONTINUIDAD DEL RIESGO ASOCIADO A LA POLIZA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	15/08/2023	31/12/2026	$2,296,914,625.54	$2,296,914,625.54

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON:
- ACTA DE MODIFICACION NO.4, ADICION NO.3 PRORROGA NO. 4 SE ADICIONA EL VALOR DE $15.846.639.620.79 Y SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2026 MAS 4 MESES PARA EFECTOS DE LIQUIDACION.
- ACTA DE REINICIO No. 6 DEL CONTRATO DE OBRA No. SIOP-0082-2022
- ACTA DE AMPLIACION No.4 SUSPENSION No. 6 SE REINICIA EL PLAZO DE CONTRATO QUEDANDO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 Y LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3,832,383.00	$ *******3,000.00	$ *****728,722.00	$ *********4,564,106.00	$ ****2,296,914,625.54	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	133527	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101049560
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oieda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

000207

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101049560	20

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	12	2025	15	08	2023	00:00	11	06	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT: 901.590.186-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELEFONO:
CR 18 137 11 BRR CHICO	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE COTA		NIT: 899.999.705-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 4 NRO. 12 - 63	COTA, CUNDINAMARCA	8640993

BENEFICIARIO: 899999705 - MUNICIPIO DE COTA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS	830031937-1	60.00
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE SAS	900803956-7	40.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101049560

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NINISOLANO 3

000208

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101049560	20

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	12	2025	15	08	2023	00:00	11	06	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT: 901.590.186-1

DIRECCION:	CIUDAD:	TELEFONO:
CR 18 137 11 BRR CHICO	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE COTA		NIT: 899.999.705-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 4 NRO. 12 - 63	COTA, CUNDINAMARCA	8640993

BENEFICIARIO: 899999705 - MUNICIPIO DE COTA

OBJETO DE LA POLIZA
(11-40-101048192 ANTIGUA) DADA LA MODIFICACION DEL RIESGO SUBJETIVO SURGIDA CON LA MODIFICACIN DE LA POSICION CONTRACTUAL QUE CONSTA EN LA CESION CONTRACTUAL DEL DIA 05-09-2022 MEDIANTE LA RESOLUCION 1452 DE 2022 LA CUAL EXTINGUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES RELATIVAS AL CEDENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS SERAN LAS CONCERNIENTES A LAS SURGIDAS CON POSTERIORIDAD A LA CESION CONTRACTUAL.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101049560

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

NINISOLANO 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

000209

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101049560	20

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	12	2025	15	08	2023	00:00	11	06	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT: 901.590.186-1
DIRECCIÓN: CR 18 137 11 BRR CHICO	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE COTA		NIT: 899.999.705-3
DIRECCIÓN: CR 4 NRO. 12 - 63	CIUDAD: COTA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO 8640993

BENEFICIARIO: 899999705 - MUNICIPIO DE COTA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL OCASIONADA POR LESIONES CORPORALES Y/O DAÑOS MATERIALES A BIENES DE TERCEROS EN VIRTUD DE GARANTIZAREL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. SIOP 0082 DE 2022 QUE TIENECOMO OBJETO ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUNDINAMARCA)

NOTA: SE EXCLUYE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL.
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE COTA CON NIT: 899.999.705-3

LA PRESENTE POLIZA CORRESPONDE A LA FASE I Y II

SEGUROS DEL ESTADO S.A. MEDIANTE LA EMISION DE LA PRESENTE GARANTIA, DEJA EXPRESA CONSTANCIA DE LA NO CONTINUIDAD DEL RIESGO ASOCIADO A LA POLIZA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**15/08/2023**	**11/06/2026**	**$2,296,914,625.54**	**$1,504,582,644.51**

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON:
- ACTA DE MODIFICACION NO.4, ADICION NO.3 PRORROGA NO. 4 SE ADICIONA EL VALOR DE $15.846.639.620.79 Y SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2026 MAS 4 MESES PARA EFECTOS DE LIQUIDACION.
- ACTA DE REINICIO No. 6 DEL CONTRATO DE OBRA No. SIOP-0082-2022
- ACTA DE AMPLIACION No.4 SUSPENSION No. 6 SE REINICIA EL PLAZO DE CONTRATO QUEDANDO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 Y LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,139,655.00	$ **********0.00	$ *****216,534.00	$ *********1,356,190.00	$ ****2,296,914,625.54	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	133527	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101049560
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

000210

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas.

Riohacha, 27 de Febrero de 2026

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA identificado con Nit No 901590186 a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco el (los) siguiente (s) producto (s):

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	526-000031-05	2022/09/21	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.
Para confirmación de la información estamos ubicados en la CARRERA 8 N° 3 - 9 Oficina Bancolombia RIOHACHA Tel:7273575

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Riohacha, Of. 526 Riohacha
Asesor de servicios Nº 153
Cedula: Nº

KAYRA HERNANDEZ SIERRA
ASESOR MIPYME
Sucursal Riohacha - 526

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 8888, y en el resto del país al 01 800 09 12345.

Bancolombia
le estamos poniendo el alma

000211

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14868467368

(415)7707212489984(8020) 000001486846736 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 9 0 1 8 6	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 18 137 11 BRR CHICO

42. Correo electrónico jcurielcon@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 7 5 6 8 6 7 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 2 2 0 4 2 4					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1	4	1	6	4	2	5	2	5	5															

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022-09-30 / 09:17:40AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 21-04-2026 09:45:31AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14868467368

(415)7707212489984(8020) 000001486846736 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 9 0 1 8 6	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 4
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 0 3 2 4	2 0 2 2 0 9 0 5
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	9 8
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 0 3 2 4	2 0 2 2 0 9 0 5
81. Hasta	2 0 2 3 0 3 2 4	2 0 2 3 0 3 2 4

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 0 5 0 2		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 21-04-2026 09:45:31AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14868467368

(415)7707212489984(8020) 000001486846736 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 9 0 1 8 6	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 9 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 1 1 8 8 4 4 4 9 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MENDOZA	OCHOA	JERSON	ESTEBAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 21-04-2026 09:45:31AM

000214

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14868467368

(415)7707212489984(8020) 000001486846736 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 9 0 1 8 6	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 0 3 1 9 3 7	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	6 0	2 0 2 2 0 3 2 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 5 6 1 5 6 3	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ERINCO. S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 2 0 3 2 4	2 0 2 2 0 9 0 5

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 8 0 3 9 5 6	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 2 0 9 0 5	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 21-04-2026 09:45:31AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141213195421

(415)7707212489984(8020) 000014121319542 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 0 3 1 9 3 7	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	IGV INFRAESTRUCTURA

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 109 14 B 60 OF 204

42. Correo electrónico gerencia@igvinfraestructura.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 4 6 7 4 4 3 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 2 1 2 1 5	4 1 1 2	2 0 1 3 0 2 0 1	4 2 2 0	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MARTINEZ LOPEZ CAMILO ANDRES
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 20-01-2026 11:17:22AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141213195421

(415)7707212489984(8020) 000014121319542 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 0 3 1 9 3 7	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	1 6 7 6	1 6
73. Fecha	1 9 9 7 0 5 2 6	2 0 2 0 0 8 0 6
74. Número de notaría	5 0	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 7 0 6 1 3	2 0 2 0 0 8 2 0
77. No. Matrícula mercantil	7 9 7 8 4 5	0 3 2 7 4 0 6 3
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 7 0 5 2 6	
81. Hasta	2 1 0 0 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 1 2 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 20-01-2026 11:17:22AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141213195421

(415)7707212489984(8020) 000014121319542 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 3 1 9 3 7	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 1 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 1 0 1 0 6 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARTINEZ	LOPEZ	CAMILO	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 20-01-2026 11:17:22AM

000218

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141213195421

(415)7707212489984(8020) 000014121319542 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 0 3 1 9 3 7	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 2 1 4 6 4		1 2 4 5 6 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MORELO	RODRIGUEZ	ZACARIAS	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 7 0 6 2 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 8 0 4 4 0 9 5	4	1 5 0 0 0 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CABARCAS	MANJARREZ	MAIRA	ALEJANDRA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 2 0 4 0 9

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

000219

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14906636107

(415)7707212489984(8020) 000001490663610 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 0 3 9 5 6	7	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR BLASDELEZO MZ 23 LT 18 ET 4

42. Correo electrónico incoesas@yahoo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 2 6 1 7 4 4 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 4 1 2 2 2	4 1 1 2	2 0 1 4 1 2 2 2	4 2 2 0	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2023 - 04 - 03 / 11 : 43: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BARRIOS REDONDO JAIME JOSE
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 03-04-2023 11:51:36AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

000220

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14906636107

(415)7707212489984(8020) 000001490663610 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 0 3 9 5 6	7	Impuestos de Cartagena 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		4
73. Fecha	2 0 1 4 1 2 2 2	2 0 1 6 1 2 2 7
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 4 1 2 2 2	2 0 1 6 1 2 2 9
77. No. Matrícula mercantil	0 9 3 3 8 9 8 9 1 2	0 9 3 3 8 9 8 9 1 2
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	9	9
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 4 1 2 2 2	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 7 0 1 1 8		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 03-04-2023 11:51:36AM

000221

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14906636107

(415)7707212489984(8020) 000001490663610 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 0 3 9 5 6	7	Impuestos de Cartagena 6	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 2 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 3 0 0 6 0 7 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BARRIOS	REDONDO	JAIME	JOSE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 03-04-2023 11:51:36AM

000222

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14906636107

(415)7707212489984(8020) 000001490663610 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 0 3 9 5 6	7	Impuestos de Cartagena	6	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 7 3 9 1 8 0 6		1 8 9 3 9 9 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
MERCADO	ROHENES	KATIA	MILETH

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 1 0 1

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 5 5 4 2 8 2 9		1 7 2 9 8 3 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
OBESO	ALTAMIRANDA	NIDIAN	DEL CARMEN

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 03-04-2023 11:51:36AM

000223

UT CULTURA EN COTA

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA FASE III.

CONTRATO No SIOP-0082-2022
LICENCIA DE CONSTRUCCION
N°25214-023-132
DEL 06 DE JUNIO DEL 2023

INTERVENTORIA: UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL

INFORME ACTA 21: 01 DE ABRIL DE 2026 A 30 DE ABRIL DE 2026





000224

Tabla de contenido

TABLA DE ILUSTRACIONES 4
1. INTRODUCCION 5
2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 5
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 5
2.2 UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 6
2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS AREAS DEL PROYECTO- CONDICIONES ORIGINALES 8
2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 10
3.1 POLIZAS ACTUALIZADAS CON ULTIMA NOVEDAD CONTRACTUAL, SEGÚN MODIFICATORIO No4 ADICCION No3 Y PRORROGA No 4 14
4.MODIFICACIONES AL CONTRATO 15
4.1. MODIFICATORIO No4 ADICCION No3 Y PRORROGA Nº 4 AL CONTRATO DE OBRA Nº SIOP-0082-2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA : 15
4.2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022 15
4.3. EJECUCION Y ALCANCE DEL PROYECTO 17
5. CONTROL DE MONITOREO. 24
- Aplicación de graniplast en fachada 24
✓ Suministro de graniplast. 24
✓ Aplicación de graniplast en muro de fachada en superboard 24
- ZONAS DURAS Y ANDENES 24
- Rajón para mejoramiento de la subrasante 24
✓ Suministro de rajón 24
✓ Extensión de rajón 24
- Relleno agregados en material de base compactado mecánicamente 24
✓ Suministro de Base B200 24
✓ Extensión de Base B200 24
- Concreto clase C,F,C -3.000psi 24
✓ Suministro de concreto C,F,C 3.000psi 24
✓ Instalación de concreto C,F,C 3.000psi 24
- Suministro e instalación de Geotextil NT 1.800 24
✓ Suministro de Geotextil NT 1.800 24
✓ Instalación de Geotextil NT 1.800 24
- Tuberia de Refrigeración en cobre tipo L, incluye asilamiento térmico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalación Ø3/8" 24
✓ Suministro de Tubo de Refrigeración en cobre tipo Ø3/8" 24
✓ Instalación de Tubo de Refrigeración en cobre tipo Ø3/8" 24
- Tubería de Refrigeración en cobre tipo L, incluye asilamiento térmico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalación Ø1/2" 25
✓ Suministro de Tubo de Refrigeración en cobre tipo L Ø1/2" 25
✓ Instalación de Tubo de Refrigeración en cobre tipo L Ø1/2" 25
- Tubería de Refrigeración en cobre tipo L, incluye asilamiento térmico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalación Ø5/8" 25
✓ Suministro de Tubo de Refrigeración en cobre tipo L Ø5/8" 25

- ✓ Suministro de Tubo de Refrigeración en cobre tipo L Ø1.3/8" 25
- ✓ Instalación de Tubo de Refrigeración en cobre tipo L Ø1.3/8" 25
- • Y join Branch MXJ-YA1509M 25
- ✓ Suministro de Y join Branch MXJ-YA1509M 25
- ✓ Instalación de Y join Branch MXJ-YA1509M 25
- • Y join Branch MXJ-YA2512M 25
- ✓ Suministro Y join Branch MXJ-YA2512M 25
- ✓ Instalación de Y join Branch MXJ-YA2512M 25
- • Y join Branch MXJ-YA2812M 25
- ✓ Suministro Y join Branch MXJ-YA2812M 25
- ✓ Instalación de Y join Branch MXJ-YA2812M 25
- • Conductos en poliisocianurato de 20mm 25
- ✓ Suministro e instalación de ductos en poliisocianurato de 20mm 25
- • Tubería conduit EMT galvanizada de ¾" 25
- ✓ Suministro de tubería conduit EMT galvanizada ¾" y accesorios 25
- ✓ Instalación de tubería conduit EMT galvanizada ¾" 25
- • ACABADOS 25
- • Refuerzo malla electrosoldada 25
- ✓ Suministros malla electrosoldada 25
- ✓ Instalación malla electrosoldada 25
- • Suministro e instalacion de piso terrazo 30x30 color vita plata (zonas de circulacion, salones, pasillos y puntos fijos 25
- ✓ Suministros de piso terrazo 30x30 25
- ✓ Suministros de pegante para piso 25
- ✓ Suministros de dilataciones 25
- ✓ Instalación de piso terrazo 30x30 26
- • URBANISMO 26
- • Zapatas en concreto 3.500 PSI 0.50x0.50x0.20 MTR para cerramiento 26
- ✓ Suministro de concreto de 3.500 PSI 26
- ✓ Aplicación de concreto de 3.500 PSI 26
- • Viga de cimentación en concreto 3.500. PSI 0.30x0.40 MTR para cerramiento. 26
- ✓ Suministro de concreto de 3.500 PSI 26
- • Aplicación de concreto de 3.500 PSI 26
- • Viga de amarre en concreto 3,500 psi 0.12 x 0.15 mtr para cerramiento 26
- ✓ Suministro de concreto de 3.500 PSI 26
- • Aplicación de concreto de 3.500 PSI 26
- • Acero figurado 60000 PSI para zapatas, vigas de cimentación y columnetas en cerramiento 26
- • Suministro, de acero de refuerzo Fy = 60.000 PSI 26
- • Figurado e instalación de acero de refuerzo Fy = 60.000 PSI 26
- • Columneta en concreto 3.500 PSI sec: 0.25x0.25 altura de 2.07 MTR para cerramiento. 26
- • Construcción de columneta en concreto f'c = 3.500 PSI, sección 0,25 x 0,25 mts 26
- • Muro ladrillo rejilla 0.25 dos caras a la vista 26
- • Suministro de ladrillo 26
- • Instalación de ladrillo en muro de cerramiento 26

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Ubicación general del proyecto.....8
Ilustración 2 Ubicación especifica del proyecto.....9
Ilustración 3 Flujo de Efectivo General 27
Ilustración 4 Avance del presente periodo Obra - Fase III.....28

000227

1. INTRODUCCION

El Municipio de COTA Cundinamarca a través de la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas mediante resolución 283 del 18 de Marzo de 2022 dio apertura al proceso de Licitación Publica número LPO-SIOP-0001-2022 publicada en la plataforma del Secop 2 el 24 de Febrero del 2022 donde al cierre del proceso mediante resolución No. 406 del 22 de Abril de 2022 se declaró habilitado y se adjudicó el proceso a la UNION TEMPORAL CULTURAL EN COTA cuyo objeto es la ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA por un valor de $27.029.500.000,00. Correspondientes a las Fase I, Fase II y Fase III.

El día 13 de Julio de 2022 se celebró el contrato No. SIOP-0082-2022 entre la secretaria de Obras Públicas del Municipio de Cota y la UNION TEMPORAL CULTURAL EN COTA. Así mismo el día 2 de agosto de 2022 se suscribe el acta de inicio de la fase I correspondiente a la Elaboración de Estudios y Diseños del referido contrato, el día 30 de junio del 2023 se firmó el acta de inicio de la fase II correspondiente a la etapa de licenciamiento del proyecto Centro Cultural en Cota, de la cual fue emitida la resolución N°900.49.694 del 20 de junio del 2023 por medio de la cual fue otorgada la licencia de parcelación y construcción en la modalidad de obra nueva y cerramiento, uso destinado a Centro Educativo Integral (CENTRO CULTURAL MUNICIPIO DE COTA). Expedida la licencia N°25214-023-123 del 06 de junio del 2023, y el día 15 de agosto del 2023 se firma el acta de inicio fase III, correspondiente a la activación de construcción de la obra del proyecto Centro Cultural en Cota.
El presente documento que constituye el Informe del ACTA 21 y muestra de forma detalla las actividades ejecutadas por la UNION TEMPORAL CULTURAL EN COTA en el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril del 2026, de la fase III en el contrato de obra No. SIOP-0082-2022 correspondiente a la licencia de obra N°25214-023-132 del 06 de junio del 2023, por un valor contractual de $24.414.000.000.00 M/L.

2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

De acuerdo a los estudios previos realizados por el municipio de Cota Cundinamarca, en cabeza de la administración municipal, evidenció la necesidad de fomentar espacios y escenarios tendientes al desarrollo de actividades de participación social en materia cultura, por lo que se desarrolló el proceso administrativo para el proyecto "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA".

En coherencia con el Plan de Desarrollo y en cumplimiento de sus políticas y objetivos, la Administración Municipal de Cota adelantó la adquisición del predio denominado El Futuro, destinado entre otros para la construcción del proyecto para el arte y la cultura,

que cuente con todos los recursos tecnológicos idóneos para el desarrollo de las actividades y que cumpla con la normatividad vigente en cuanto a estructuras, espacios arquitectónicos en edificios de ocupación especial, diseños eléctricos, normatividad para acceso de población diversamente hábil y las demás normas aplicables al uso de tipo de espacios.

*Tomado del documento: estudios previos "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA".


Dado lo anterior, mediante la modalidad de selección: Licitación Pública, convocatoria Pública SIOP-LPO-0001-2022, cuyo objeto ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOLICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. Dicha oferta se adjudicó mediante CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No SIOP-0082-2022 a la UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA, con NIT 901.590.186-1, por un valor en la fase III de VENTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES DE PESOS ($24.414.000.000,00) M/CTE.

A fecha del 15 de agosto del 2023 se firma el acta de inicio de la fase III, con una fecha de terminación del 11 abril del 2024. Se da por sentado el comienzo de las actividades de construcción de obra, bajo los parámetro, lineamiento y normativas exigidas por las leyes nacionales y supervisadas por la interventoría designada "UNION TEMPORAL INTERCULTURAL". Se realiza una suspensión No 3 el 01 de abril de 2024 teniendo una nueva fecha prevista de terminación del contrato en la fase III a 10 de junio de 2024, se tuvo un reinicio No 4 el 01 de agosto de 2024 y fecha prevista de terminación actual del contrato y de la fase III el 09 de agosto del 2024, posteriormente se hizo un modificatorio N°2 y prorroga N°1 a la fase III con fecha prevista de terminación actual del contrato y de la fase III el 31 de diciembre de 2024, por diversos factores que afectaron en la culminación del contrato a la fecha prevista se aprueba una prórroga N°2 a la fase III con fecha prevista de terminación del contrato y de la fase III el 17 de marzo del 2025.

El 18 de marzo se realiza modificatorio Nº3 Prorroga Nº3 Y adicción Nº2 nueva fecha de actualizada del contrato 17 julio de 2025 y adición presupuestal por valor de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 2,159,933,356.58). Luego, el 13 de mayo de 2025 se aprueba la suspensión N° 5 del 13 de mayo al 13 de agosto del 2025 con una nueva fecha de terminación del 17 de octubre de 2025, por último, se aprueba la suspensión N.ª 6 del 17 de octubre de 2025 y fecha de reinicio del 15 de diciembre de 2025 con nueva fecha de terminación de contrato de 31 de diciembre de 2026 y una adición presupuestal de QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCEINTOS VEINTE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($15.846.639.620.79)

2.2 UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

El Complejo Cultural se llevará a cabo en el casco urbano del Municipio de Cota en el Predio denominado "El Futuro" en la vereda Cetime del municipio de Cota



.
Ilustración 1 Ubicación general del proyecto Fuente: Galería de mapas Municipio de Cota Cundinamarca

El proyecto de "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA **CUNDINAMARCA"** está ubicado en el predio denominado El Futuro en la vereda Cetime del municipio de Cota Cundinamarca, identificado con la matrícula inmobiliaria 50N-20770808.

000230




Ilustración 2. Ubicación especifica del proyecto

2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS AREAS DEL PROYECTO- CONDICIONES ORIGINALES

El contrato de "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA"
contempla las siguientes áreas de proyecto dividida en dependencias, de acuerdo a los estudios previos y al pliego de condiciones, para llevar a etapa de construcción en la fase III:

AREA	ALCANCE
	Salones. especializados: arte infantil, pintura y dibujo, escultura, laboratorio de fotografía, robótica y nuevos medios, arte digital, centro de proyección audiovisual, estudio de fotografía y producción audiovisual. Talleres: telares, textiles y manualidades, maderas, cerámica, grabado, metales, duchas industriales, impresión 3D. Exposición: multisalón. Bodega general: materiales y herramientas, almacenaje decoración, bodega para obras de exposición o galería, audiovisuales y artes digitales.
TEATRO:	Administración: coordinador, profesores. Salón multifuncional: salón, teatro, estudio, cine y televisión. camerino. Salones especializados: salón de acrobacia, telas aéreasy gimnasia, salón de teatro de sala musical, salón de teatro sala 1, salón de teatro sala 2, salón de teatro sala3, salón de teatro sala 4. Cancha cubierta. Vestier/ duchas. Bodega general de 40 mts por 20 metros: bodega de escenografía, bodega de utilería, bodega de vestuario, bodega de maquinaria y equipos.
MÚSICA:	Administración: coordinador, salón. profesores, atención a público. Salones especializados: iniciación musical, agrupaciones, ensamble mediano, pianos, salón de piano avanzado, sección de percusión.

AREA	ALCANCE
	Cátedra: cabinas insonorizadas, salones para clases,salones para seccionales, salones de teoría. Bodega instrumentos: estantes. Bodega general: estantes
SERVICIOS GENERALES	Estacionamiento: motos, carros. Zona. carga/descarga: almacén. Vigilancia: vigilancia. Control/ seguridad: puesto control. Área mantenimiento: mantenimiento. Bodega general: estantes. S/E eléctrica: tableros. Cuarto máquinas: tanques almacén. Sanitarios empleados: W.C. hombre –mujer. Shut de basuras: disposición final residuos sólidos.
ZONA COMERCIAL:	Comercio/souvenir: local ventas. Circulación: hall. Café: mesas, preparación. Área mantenimiento: aseo/bodega. Restaurantes: mesas, preparación, W.C. hombre-mujer
ZONA PARQUEADERO:	Estacionamientos. Cajas.

Edificio de música. Contará con un área construida de 1562.76m2 distribuidas de la siguiente manera.
Piso 1: salón de piano, salón de pianos avanzados, sala de percusiones, baterías sanitarias, escalera, ascensor y salas insonorizadas. Con un área construida de 771.43m2.

Piso 2: salón de ensamble mediano, salón de agrupaciones, salón iniciación musical, salones de clases y salones para seccionales. Con un área construida de 791.33m2.

Edificio de teatro. Contará con un área construida de 1878.91m2 distribuidas de la siguiente manera.
Piso 1: salones de teatro con Vistiere y maquillaje, sala de primeros auxilios, archivo sala de juntas, administración, oficinas, sala de espera, cuartos técnicos, baños, baterías sanitarias, escaleras y salones musicales. Con un área construida de 974.14m2
Piso 2: salón de danza, maquillaje, salón de teatro, batería sanitaria, salones especializados tierra, aire y fuego. Con un área construida de 904.77m2.

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contrato de obra Pública: **No SIOP-0082-2022** que tiene por objeto la "**ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA**", es ejecutado por la **UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA**, de acuerdo al pliego de condiciones y la oferta presentada.

El proyecto se compone de 3 fases:

FASE I: Elaboración de estudios y diseños (Plazo 3 meses).
FASE II: Licenciamiento (Plazo 1 mes).
FASE III: Construcción (Plazo 12 meses).
Actualmente con una actualización de tiempo en la fase III con 26 meses 17 días

3. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SIOP-0082-2022.

OBJETO	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUND.)
PLAZO INICIAL	DIECISEIS (16) MESES

VALOR INICIAL	VEINTISIETE MIL VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($27.029´500.000.00) M/CTE
VALOR ADICION N°1	NOVECIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($902.219.533,57) M/CTE.
VALOR ADICION No 2	DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($2.159.933.356.58) M/CTE
VALOR TOTAL	TREINTA MIL NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON QUINCE Y CUATRO CENTAVOS ($30.091.652.890.15) M/CTE

CONSTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA NIT 901.590.186-1 RL. JERSON ESTEBAN MENDOZA OCHOA CC No 1.118.844.495
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERCULTURAL NIT 901.611.855-0 RL CANDELARIA MENDOZA C.C No. 1.104.011.113
SUPERVISION	AMPARO ANDREA RODRIGUEZ COLORADO SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE COTA- CUNDINAMARCA

FECHA DE INICIO:	02 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE INICIO FASE I:	02 DE AGOSTO DE 2022
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN INICIAL:	02 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	12 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO 1:	25 DE NOVIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1 FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS:	30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (160 DIAS CALENDARIO)
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	03 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE REINICIO 2:	30 DE JUNIO DE 2023
RESOLUCION No. 900.49.694 LICENCIA DE PARCELACION Y CONSTRUCCION MODALIDAD OBRA NUEVA Y CERRAMIENTO	30 DE JUNIO DE 2023

PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSION 3 FASE II:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
REINICIO 1 FASE II:	27 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION DE LA FASE II:	8 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO DE LA FASE III:	15 DE AGOSTO DE 2023
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO Y DE LA FASE III:	11 DE ABRIL DE 2024
SUSPENSION No 3	03 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE REINICIO No. 3	31 DE MAYO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4	31 DE MAYO DE 2024
REINICIO No 4	01 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE MODIFICATORIO No, . 2 y PRORROGA No. 1	09 DE AGOSTO DE 2024
TIEMPO DE PRORROGA No. 1	4 MESES Y 22 DIAS
PRORROGA Nº 2	27 DE DICIEMBRE DE 2024
TIEMPO DE PRORROGA No. 2	2 MESES Y 17 DIAS
MODIFICATORIO No3 ADICCION No2 Y PRORROGA No 3	17 DE MARZO DE 2025
TIEMPO DE PRORROGA No. 3	4 MESES
VALOR ADICION No. 2	$2.159.933.356.58
SUSPENSIÓN 5	13 DE MAYO DE 2025
AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 5	12 DE JUNIO DE 2025
AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 5	11 DE JULIO DE 2025
REINICIO No. 5	13 DE AGOSTO DE 2025

AMPLIACION No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 6	29 DE NOVIEMBRE DE 2025
AMPLIACION No. 4 A LA SUSPENSIÓN No. 6	10 DE DICIEMBRE DE 2025 (4 DIAS)
REINICIO Nº 6	15 DE DICIEMBRE DE 2025
MODIFICATORIO No4 ADICCION No3 Y PRORROGA No 4	15 DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO DE PRORROGA No. 4	12 MESES Y 17 DIAS
VALOR ADICION No. 3	$ 15.846.639.620,79
FECHA ACTUALIZADA POR PRORROGA No. 4	31 DE DICIEMBRE DE 2026

3.1 POLIZAS ACTUALIZADAS CON ULTIMA NOVEDAD CONTRACTUAL, SEGÚN **MODIFICATORIO No4 ADICCION No3 Y PRORROGA No 4**

tabla 1. Cuadro de Póliza

Contratista: UT CULTURA EN COTA	Póliza No.	Tipo	fecha expedición	Vigencia		Suma asegurada	Fase
				Desde	Hasta		
Inversiones grandes vias e ingenieria sas 60% Incoe sas 40% Cambia No. póliza por cesión	11-40-101049560 Anexo 20-21	RCE - Predios labores y operaciones	18/12/2025	15/08/2023	31/12/2026	2,296,914,625.54	F3
	11-44-101192083 Anexo 22	Cumplimiento	18/12/2025	15/08/2023	30/10/2027	9,187,658,502.16	F3
				15/08/2023	17/03/2028	4,593,829,251.08	F3
		Salarios		15/08/2023	30/04/1930	4,593,829,251.08	
		Calidad del servicio		08/11/2023	09/11/2029	9,187,658,502.16	

000237

4.MODIFICACIONES AL CONTRATO

4.1. **MODIFICATORIO No4 ADICCION No3 Y PRORROGA N° 4 AL CONTRATO DE OBRA N° SIOP-0082-2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA :**

Mediante modificatorio N°4 con acta de mayores y menores se balanceo el presupuesto y realizando adición presupuestal por valor de QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEIS CIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEIS CIENTOS VEINTE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 15.846.639.620.79) y actualización de nueva fecha de terminación de contrato de acuerdo a la prórroga No. 4, queda con fecha de terminación 31 de diciembre de 2026.

4.2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022

VALOR INICIAL		$ 27.029.500.000,00
VALOR FASE 1 INICIAL		$ 2.615.500.000,00
VALOR ADICION 1 FASE 1		$ 902.219.533,57
VALOR ACTUALIZADO FASE1		3.517.719.533,57
VALOR FASE 2		0,00
VALOR FASE 3		$ 24.414.000.000,00
VALOR ADICION 2 FASE 3		$ 2.159.933.356,58
VALOR ADICION 3 FASE 3		$ 15.846.639.620,79
VALOR ACTUALIZADO		$ 45.938.292.510,94
VALOR ANTICIPO		N/A
ACTA PARCIAL N°1- ESTUDIOS Y DISEÑOS	1,445,063,750.00	2 de agosto a 20 de septiembre de 2022
ACTA PARCIAL N°2- ESTUDIOS Y DISEÑOS	557,101,500.00	21 de septiembre a 12 de diciembre
ACTA PARCIAL N°3- ESTUDIOS Y DISEÑOS	369,439,375.00	13 de diciembre de 2022 a 10 de febrero 2023
ACTA PARCIAL N°4-OBRAS	3,662,337,807.97	15 de agosto a 28 de agosto 2023
ACTA PARCIAL N°5- ESTUDIOS Y DISEÑOS	1,146,114,908.57	29 de agosto al 30 de septiembre

		agosto 16 de agosto de 2024
ACTA PARCIAL N°10 OBRAS	1,092,451,851.47	17 de agosto a 30 de septiembre 2024
ACTA PARCIAL N°11 OBRAS	1,516,912,166.59	30 de septiembre a 30 de octubre 2024
ACTA PARCIAL N°12 OBRAS	1,567,623,413.28	01 de noviembre a 16 de diciembre de 2024
ACTA PARCIAL N°13 OBRAS	1,721,095,420.46	17 de diciembre a 10 de febrero de 2025
ACTA PARCIAL N°14 OBRAS	1.589.056.563,95	11 de febrero al 10 marzo de 2025
ACTA PÁRCIAL N°15 OBRA	1.198.000.288.28	11 marzo al 15 de abril de 2025
ACTA PARCIAL N° 16 OBRA	747.123.883,62	13 de agosto al 31 de agosto de 2025
ACTA PARCIAL N° 17 OBRA	1.008.188.347.,40	1 septiembre al 17 de octubre de 2025
ACTA PARCIAL N° 18 OBRA	1.087.515.310.44	15 de diciembre de 2025 al 31 enero de 2026
ACTA PARCIAL N° 19 OBRA	825.342.397,76	01 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026
ACTA PARCIAL N° 20 OBRA	823.449.804,63	01 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026
ACTA PARCIAL N° 21 OBRA	801.734.769,03	01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026
VALOR ACUMULADO	**$31.628.753.573,21**	

El valor acumulado a la fecha es de TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS CON VEINTIÚN CENTAVOS. (**$ 31.628.753.573,21)** teniendo un 68,85% de ejecución del nuevo valor del contrato actualizado con modificatorio N°4.

Como resultado del Modificatorio No. 4, el contrato quedó estructurado con dos (2) componentes de AIU, claramente diferenciados, así:

AIU del treinta por ciento (30%), correspondiente a los componentes contractuales inicialmente pactados y a las actividades ejecutadas y/o en ejecución previas a la Adición No. 3, el cual se mantiene vigente y exigible, toda vez que no fue derogado ni absorbido por las modificaciones contractuales posteriores.

AIU del treinta y tres coma treinta y tres por ciento (33,33%), aplicable exclusivamente a las nuevas actividades a realizar incorporadas mediante la Adición No. 3, el cual fue

SETECIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.. M/CTE ($1.174.519.780,95)

4.3. EJECUCION Y ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del proyecto tiene como fin la construcción de dos edificaciones con fines culturales para el Municipio de Cota. El cual está conformada por una edificación de música y otra de teatro con las siguientes características:

El edificio de música cuenta con un área en su primer nivel de 771.43 m2 distribuidas de la siguiente manera, salas insonorizadas, escalera y barandas metálicas para acceso entre niveles, baños, salón de percusiones, salón de piano y salón de piano avanzado. El segundo nivel cuenta con un área 791.33 m2 distribuidas de la siguiente manera: salones para seccionales, salones de clases, salón iniciación musical, salón de agrupaciones y salón de ensamble mediano.

El edificio de teatro cuenta con un área en su primer nivel 974.14 m2 distribuida de la siguiente manera. Salones de música, salones de teatros con Vistiere y maquillaje, escaleras con barandas para el acceso entre niveles, administración, oficinas y sala de espera. El segundo nivel cuenta con un área 904.77 m2 distribuidos de la siguiente manera, salón especializado (fuego, aire y tierra), Vistiere, baños, salón de danza y salón de teatro.

Los espacios anteriormente descritos, aunque se habló de salones insonorizados hay que tener en cuenta que la parte de insonorización no la incluye el alcance en la presente etapa, solo serán delimitados los espacios con mampostería en bloque No. 5 y pañetes relación 1:4 E=1.5cm.

Estas 2 edificaciones se conectan mediante un puente metálico en sus entre pisos.

El urbanismo en esta etapa cuenta con zona dura andenes, 994.94 m2 placa base en concreto E=0.15m 2500 psi, 869.77 ml de sardinel prefabricado A-10, 15.9m2 en portería, 17.45m2 en cuarto de bombas, 39.65m2 cuarto sub estación eléctrica y conexiones sanitarias.

Las fachadas se componen con bordes de placa enchapadas con láminas de fibrocemento recubiertas con acabado plástico texturizado, mampostería en ladrillo a la vista, cielo raso en láminas de fibrocemento en los voladizos, escalera de emergencia en ambas edificaciones y carpintería metálica en aluminio (ventanearía en perfil serie 75 y vidrios especificados en los pliegos).

1. Sistema de Ventilación y Climatización

Se requiere la implementación de un sistema de ventilación mecánica de alta eficiencia energética, conforme a las exigencias de salubridad y confort ambiental establecidas en la Resolución 1096 de 2000 y demás normas aplicables a espacios educativos y culturales.

Los edificios de Música y Teatro comprenden salas de ensayo, salones de clase, camerinos, vestieres y auditorios que, por su uso intensivo y características acústicas, no permiten ventilación natural, requiriendo sistemas mecánicos que aseguren renovación constante del aire sin comprometer el tratamiento acústico.

Con lo cual garantizaríamos los siguientes aspectos:

- Protección de la salud de los usuarios (niños y adolescentes).
- Cumplimiento de normas higiénico-sanitarias y de confort térmico.
- Garantía de renovación de aire en espacios cerrados con aislamiento acústico.
- Reducción de concentración de CO_2, humedad y olores.
- Prevención de sobrecalentamiento derivado de la carga térmica de equipos eléctricos y de iluminación.
- Alcance a incluir:
- Equipos de ventilación mecánica con control automatizado.
- Conductos, rejillas, extractores y sistemas zonificados de renovación de aire.
- Filtros de aire de alta eficiencia.

2. Acabados Arquitectónicos

Los acabados representan elementos críticos de funcionalidad, habitabilidad y estética, esenciales para la entrega y operación de los edificios. Se requiere su inclusión bajo las siguientes especificaciones:

Componentes:

- Pisos de alto tráfico: materiales antideslizantes, resistentes y de fácil mantenimiento.
- Estuco y pintura: terminaciones sanitarias que garanticen higiene y durabilidad.
- Mesones y divisiones sanitarias: requeridas para habilitar completamente las baterías de baños, garantizando privacidad, dignidad y cumplimiento normativo.

Estos elementos son indispensables para asegurar la habitabilidad y uso pedagógico

- Soporte a sistemas de ventilación, iluminación, seguridad, sonido e instrumentación.
- Protección de los usuarios frente a riesgos eléctricos.
- Operatividad de equipos audiovisuales y escénicos.
- Alcance a incluir:
- Redes internas de baja tensión y tableros eléctricos.
- Iluminación técnica y de emergencia.
- Tomas especiales y canalizaciones para cableado estructurado.
- Circuitos independientes y protecciones diferenciales.

4. Acústica e Insonorización

Dada la naturaleza del proyecto, se requiere la implementación de soluciones de aislamiento e insonorización para aulas, auditorios y salas de ensayo.

Justificación técnica:

- Prevención de interferencia sonora entre espacios.
- Protección auditiva y mejora de la concentración de los estudiantes.
- Cumplimiento de normativas de confort acústico y mitigación de contaminación sonora.

5. Obras de Urbanismo

Se solicita incluir andenes, vías de acceso interno, cerramiento perimetral de las edificaciones para salvaguardar las instalaciones y zona de parqueo de Servicios, necesarias para garantizar accesibilidad, seguridad peatonal y continuidad estética con el entorno urbano del centro cultural.

A continuación, relacionamos:

ITEM	DETALLE	UND	CANT.	VR UNIT	VALOR TOTAL
1.00	EQUIPOS				757,059,289.53
NP- V1.1	Unidad condensadora sistema VRF cooling only AM200CXVAFC/AZ (UC2-P3-ED2)	UN	1.00	$ 65,913,143.94	$ 65,913,143.94
NP-V1.2	Unidad condensadora sistema VRF cooling only AM220CXVAFC/AZ (UC1-P3-ED2)	UN	1.00	$ 78,079,129.66	$ 78,079,129.66
NP-V1.3	Unidad condensadora sistema VRF cooling only AM460CXVAFC/AZ (UC-P3-LF-3)	UN	1.00	$ 102,562,903.94	$ 102,562,903.94
NP-1.4	Unidad Casette 1 via AM028NN1DKH/EU (CS1)	UN	3.00	$ 7,978,620.03	$ 23,935,860.09
NP-V1.5	Unidad Casette 1 via AM036NN1DKH/EU (CS1)	UN	1.00	$ 8,587,371.43	$ 8,587,371.43
NP-V1.6	Unidad Casette 4 vias AM009NN4DCH/AA (CS4)	UN	2.00	$ 8,808,506.16	$ 17,617,012.32
NP-V1.7	Unidad Casette 4 vias AM012NN4DCH/AA (CS4)	UN	1.00	$ 8,822,207.76	$ 8,822,207.76

NP-V1.16	Unidad expansion directa 1-1 12,000 btu/h (UC-E3-EDF2)	UN	1.00	$ 15,003,040.90	$ 15,003,040.90
NP-V1.17	Unidad de extraccion helicocentrifugo 420 CFM – 0,6 Inwg (VE-01)	UN	3.00	$ 5,372,956.00	$ 16,118,867.99
NP-V1.18	Unidad de extraccion helicocentrifugo 350 CFM – 0,5 Inwg VE-02	UN	1.00	$ 5,372,956.00	$ 5,372,956.00
NP-V1.19	Unidad de extraccion helicocentrifugo 430 CFM – 0,6 Inwg VE-03	UN	1.00	$ 5,372,956.00	$ 5,372,956.00
NP-V1.20	Unidad de extraccion helicocentrifugo 500 CFM – 0,7 Inwg VE-04	UN	1.00	$ 5,699,306.00	$ 5,699,306.00
NP-V1.21	Unidad de extraccion helicocentrifugo 600 CFM – 0,7 Inwg VE-05	UN	1.00	$ 5,699,306.00	$ 5,699,306.00
NP-V1.22	Unidad de extraccion helicocentrifugo 530 CFM – 0,6 Inwg VE-06	UN	1.00	$ 5,685,162.00	$ 5,685,162.00
NP-V1.23	unidad de extraccion falso plafon 70 CFM 0,2Inwg VE-07_VE08_VE-09	UN	2.00	$ 2,532,283.00	$ 5,064,565.99
NP-V1.24	Unidad de ventilacion 3500 CFM@2,2 Inwg con filtro Merv 8+Merv 13	UN	1.00	$ 35,068,756.74	$ 35,068,756.74
NP-V1.25	Unidad de ventilacion 4100 CFM@2,2 Inwg con filtro Merv 8+Merv 13	UN	1.00	$ 36,617,033.24	$ 36,617,033.24
2.00	**TUBERIA COBRE**				$ 471,854,999.65
NP-V2.01	Tuberia de Refrigeración en cobre tipo L, incluye asilamiento térmico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalación Ø1/4"	ML	32.27	$ 182,378.79	$ 5,885,363.58
NP-V2.02	Tuberia de Refrigeración en cobre tipo L, incluye asilamiento térmico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø3/8"	ML	236.67	$ 205,222.79	$ 48,570,077.89
NP-V2.03	Tuberia de Refrigeración en cobre tipo L, incluye asilamiento térmico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø1/2"	ML	109.31	$ 235,928.79	$ 25,789,376.12
NP-V2.04	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluye asilamiento térmico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø5/8"	ML	270.43	$ 289,361.67	$ 78,252,075.15
NP-V2.05	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluye asilamiento térmico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø3/4"	ML	87.73	$ 342,109.67	$ 30,013,280.94
NP-V2.06	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluye asilamiento térmico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø7/8"	ML	65.11	$ 396,311.67	$ 25,803,852.53
NP-V2.07	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluye asilamiento térmico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø1"	ML	5.00	$ 500,213.67	$ 2,501,068.33
NP-V2.08	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo K, incluye asilamiento térmico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø1 ¼"	ML	5.00	$ 700,741.22	$ 3,503,706.09
NP-V2.09	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo K, incluye asilamiento térmico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø1 ⅛"	ML	129.08	$ 591,064.40	$ 76,294,592.92
NP-V2.10	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo K, incluye asilamiento térmico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalación Ø1 ⅜"	ML	11.68	$ 690,223.35	$ 8,061,808.71
NP-V2.11	Aislamiento de cubierta para tuberia en chaqueta de aluminio Ø7/8"	ML	8.00	$ 185,430.71	$ 1,483,445.70
NP-V2.12	Aislamiento de cubierta para tuberia en chaqueta de aluminio Ø5/8"	ML	6.00	$ 185,430.71	$ 1,112,584.28
NP-V2.13	Aislamiento de cubierta para tuberia en chaqueta de aluminio Ø3/8"	ML	12.00	$ 178,900.71	$ 2,146,808.55
NP-V2.14	Aislamiento de cubierta para tuberia en chaqueta de aluminio Ø3/4"	ML	7.00	$ 191,958.71	$ 1,343,710.99
NP-V2.15	Aislamiento de cubierta para tuberia en chaqueta de aluminio Ø1/4"	ML	1.00	$ 178,900.71	$ 178,900.71
NP-V2.16	Aislamiento de cubierta para tuberia en chaqueta de aluminio Ø1/2"	ML	8.00	$ 178,900.71	$ 1,431,205.70
NP-V2.17	Aislamiento de cubierta para tuberia en chaqueta de aluminio Ø 1 ⅜"	ML	6.00	$ 205,014.71	$ 1,230,088.28
NP-V2.18	Aislamiento de cubierta para tubería en chaqueta de aluminio Ø1 ⅛"	ML	3.00	$ 198,486.71	$ 595,460.14
NP-V2.19	Aislamiento de cubierta para tubería en chaqueta de aluminio Ø 1 ⅛"	ML	6.00	$ 198,486.71	$ 1,190,920.28
NP-V2.20	Y join Branch MXJ-YA1509M	UND	12.00	$ 1,602,524.23	$ 19,230,290.76
NP-V2.21	Y join Branch MXJ-YA2512M	UND	14.00	$ 2,118,278.26	$ 29,655,895.58
NP-V2.22	Y join Branch MXJ-YA2812M	UND	14.00	$ 2,413,660.81	$ 33,791,251.37

NP-V4.01	Difusor de suministro 4V L-JS-OB 6"x6"	UND	47.00	$ 472,987.69	$ 22,230,421.34
NP-V4.02	Difusor de suministro 4V L-JS-OB 9"x9"	UND	51.00	$ 584,165.69	$ 29,792,450.09
NP-V4.03	Difusor de suministro 4V L-JS-OB 12"x12"	UND	47.00	$ 695,349.69	$ 32,681,435.34
NP.V4.04	Difusor de suministro 4V L-JS-OB 14"x14"	UND	6.00	$ 801,697.69	$ 4,810,186.13
NP-V4.05	Difusor de suministro 4V L-JS-OB 18"x18"	UND	9.00	$ 1,028,903.69	$ 9,260,133.19
NP-V4.06	Rejilla de retorno L-RA 6"x6"	UND	47.00	$ 333,054.96	$ 15,653,583.12
NP-V4.07	Rejilla de retorno L-RA 8"x21"	UND	-	$ 527,124.45	$ -
NP-V4.08	Rejilla de retorno L-RA 10"x12"	UND	51.00	$ 398,711.45	$ 20,334,284.01
NP-V4.09	Rejilla de retorno L-RA 12"x18"	UND	47.00	$ 448,180.96	$ 21,064,505.12
NP-V4.10	Rejilla de retorno L-RA 18"x18"	UND	9.00	$ 710,242.53	$ 6,392,182.79
NP-V4-11	Rejilla de extraccion en muro L-OL-4 12"x12"	UND	1.00	$ 1,036,037.45	$ 1,036,037.45
NP-V4.12	Rejilla de retorno L-RA 12"x30"	UND	1.00	$ 732,104.45	$ 732,104.45
NP-V4.13	Rejilla de extraccion en muro L-OL-4 20"x12"	UND	6.00	$ 1,381,672.45	$ 8,290,034.71
5.00	**DAMPER DE BALANCEO**				$ 58,454,313.95
NP-V5.01	Damper manual de balanceo 8"x6"	UND	4.00	$ 902,331.96	$ 3,609,327.84
NP-V5.02	Damper manual de balanceo 8"x8"	UND	18.00	$ 979,522.45	$ 17,631,404.12
NP-V5.03	Damper manual de balanceo 10"x6"	UND	1.00	$ 957,254.45	$ 957,254.45
NP-V5.04	Damper manual de balanceo 10"x4"	UND	1.00	$ 957,254.45	$ 957,254.45
NP-V5.05	Damper manual de balanceo 10"x8"	UND	2.00	$ 1,057,472.45	$ 2,114,944.90
NP-V5.06	Damper manual de balanceo 10"x10"	UND	16.00	$ 1,146,556.45	$ 18,344,903.22
NP-V5.07	Damper manual de balanceo 12"x8"	UND	3.00	$ 1,124,284.45	$ 3,372,853.35
NP-V5.08	Damper manual de balanceo 12"x12"	UND	1.00	$ 1,346,992.45	$ 1,346,992.45
NP-V5.09	Damper manual de balanceo 16"x10"	UND	4.00	$ 1,424,946.45	$ 5,699,785.80
NP-V5.10	Damper manual de balanceo 18"x8"	UND	1.00	$ 1,346,992.45	$ 1,346,992.45
NP-V5.11	Damper manual de balanceo 20"x10"	UND	2.00	$ 1,536,300.45	$ 3,072,600.90
6.00	**SISTEMA DE CONTROL**				**$ 216,352,487.06**
ICCU-21.14	Tuberia conduit EMT galvanizada de ¾	ML	1,120.00	$ 39,995.00	$ 44,794,400.00
NP-V6.01	Cable de control 2x18 blindado y apantallado	ml	600.00	$ 57,158.54	$ 34,295,124.00
NP-V6.02	Cable de control 2x16 vehicular	ml	520.00	$ 73,996.36	$ 38,478,108.66
NP-V6.03	Tuberia para control IMC 3/4"	ml	40.00	$ 208,887.74	$ 8,355,509.60
NP-V6.04	Control central para equipos , capacidad de 128-256 unidades interiores, pantalla táctil	UND	2.00	$ 16,734,060.00	$ 33,468,120.00
NP-V6.05	Termostato alambrado para unidad tipo fan coil vrf	UND	26.00	$ 1,651,964.80	$ 42,951,084.80
NP-V6.06	Programador horario unidades de extraccion y ventilacion	UND	10.00	$ 1,401,014.00	$ 14,010,140.00
7.00	**ACABADOS**				**$ 2,054,423,993.65**
ICCU-4.12	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B (ESCALERA CARACOL Y DE GATO)	KG	282.26	$ 26,194.00	$ 7,393,518.44
ICCU-4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	5,736.25	$ 10,491.00	$ 60,178,998.75
ICCU-5.8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI E=0.1 (INLCUYE REFUERZO)	M2	10.30	$ 146,380.00	$ 1,507,714.00
ICCU-9.24	ESPEJOS BISELADOS INCOLORO	M2	23.00	$ 82,657.00	$ 1,901,111.00
ICCU-9.27	VIDRIO TEMPLADO 10 MM (DIVISIONES OFICINA Y BAÑO)	M2	92.66	$ 486,139.00	$ 45,045,639.74
	DIVISION DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO				

ICCU-18.14	ESTUCO PLASTICO	M2	1,288.30	$ 12,014.00	$ 15,477,636.20
ICCU-18.15	ESTUCO PLASTICO	ML	851.91	$ 7,638.00	$ 6,506,888.58
ICCU-18.16	VINILO 3 MANOS	M2	2,140.21	$ 25,503.00	$ 54,581,775.63
NP-A01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TERRAZO 30X30 COLOR VITA PLATA (ZONAS DE CIRCULACION, SALONES, PASILLOS Y PUNTOS FIJOS)	M2	2,822.53	$ 338,679.03	$ 955,931,716.90
NP-A02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TERRAZO 30X30 COLOR VITA PLATA (ZONAS DE CIRCULACION, SALONES, PASILLOS Y PUNTOS FIJOS)	ML	1,703.24	$ 109,326.50	$ 186,209,270.24
NP-A03	PUERTA CORTAFUEGO (SALIDAD DE EMERGENCIAS)	UND	4.00	$ 7,714,486.40	$ 30,857,945.60
NP-A04	SANITARIO INSTITUCIONAL	UND	25.00	$ 1,568,108.14	$ 39,202,703.60
NP-A05	ORINAL INSTITUCIONAL	UND	6.00	$ 1,989,758.14	$ 11,938,548.86
NP-A06	LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS INSTITUCIONAL	UND	5.00	$ 945,230.18	$ 4,726,150.89
NP-A07	GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL	UND	34.00	$ 639,518.11	$ 21,743,615.76
NP-A08	BARRA DISCAPACITADO	UND	2.00	$ 245,659.05	$ 491,318.11
NP-A09	DISPENSADOR DE PAPEL	UND	25.00	$ 437,112.07	$ 10,927,801.80
NP-A10	PAPELERA METALICA ANTIBANDALICA	UND	27.00	$ 601,212.07	$ 16,232,725.94
NP-A11	SECADOR AUTOMOATICO DE MANOS	UND	5.00	$ 1,276,518.11	$ 6,382,590.54
NP-A12	PUERTAS DE MADERA	UND	14.00	$ 1,422,511.84	$ 19,915,165.76
NP-A13	BARANDAS METALICAS	M2	40.05	$ 1,479,586.40	$ 59,257,435.32
NP-A14	DISPENSADOR DE JABON DE EMPOTRAR	UND	10.00	$ 522,618.11	$ 5,226,181.08
NP-A15	DUCHA ANTIVANDALICA CON REGADERA DE EMPOTRAR	UND	16.00	$ 767,818.11	$ 12,285,089.73
8.00	**URBANISMO**				**$ 520,652,053.15**
ICCU-1.31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E=20 M Y APILE A 15 M	m2	658.97	$ 10,198.00	$ 6,720,176.06
ICCU-1.41	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISION	m2	658.97	$ 13,600.00	$ 8,961,992.00
ICCU - 600.1	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) (Via vehicular y parqueaderos)	m3	271.18	$ 28,229.00	$ 7,655,140.22
ICCU - 1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXPLANACIONES, CANALES, PRESTAMOS, SOBE ACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	10,223.49	$ 1,735.00	$ 17,737,748.21
ICCU- 2.8	ZAPATAS EN CONCRETO 3,500 PSI 0.50 X 0.50 X 0.20 MTR PARA CERRAMIENTO	m3	20.20	$ 867,072.00	$ 17,514,854.40
ICCU- 2.7	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3,500 PSI 0.30 X 0.40 MTR PARA CERRAMIENTO	m3	36.00	$ 924,714.00	$ 33,289,704.00
ICCU- 2.7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3,500 PSI 0.12 X 0.15 MTR PARA CERRAMIENTO	m3	25.19	$ 924,714.00	$ 23,293,545.66
ICCU - 3.22	RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE (Via vehicular y cicloparqueadero)	m3	84.74	$ 156,908.00	$ 13,296,383.92
ICCU-4.20	RIEGO DE IMPRIMACION	M2	-	$ 5,950.00	$ -
ICCU - 4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACION Y COLUMNETAS EN CERRAMIENTO	KG	11,480.41	$ 7,971.00	$ 91,510,370.27
ICCU-4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	705.00	$ 10,491.00	$ 7,396,155.00
ICCU - 4.3	COLUMNETA EN CONCRETO 3,500 PSI SEC: 0.25 X 0.25 ALTURA DE 2,07 MTR PARA CERRAMIENTO	m3	15.53	$ 1,138,839.00	$ 17,686,169.67
ICCU-4.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1800	m2	434.65	$ 10,421.00	$ 4,529,487.65
ICCU- 5.45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 DOS CARAS A LA VISTA	M2	180.00	$ 218,963.00	$ 39,413,340.00
ICCU-6.8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ml	87.00	$ 96,418.00	$ 8,388,366.00
ICCU- 10.10	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CON REMARCO EN ANGULO DE 1 1/4"	m2	800.00	$ 165,027.00	$ 132,021,600.00
ICCU-16.10	RELLENOS AGREGADOS EN MATERIAL DE BASE COMPATACTADO MECANICAMENTE (Via vehicular)	m3	199.79	$ 207,171.00	$ 41,390,694.09
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN				

NP-E03	SUMINSTRO E INSTALACION DE LUMINARIA CIRCULAR TIPO LED 18W.	UND	54.00	$ 187,754.57	$ 10,138,746.70
NP-E04	SUMINSTRO E INSTALACION DE LUMINARIA CIRCULAR TIPO LED 40W	UND	390.00	$ 219,698.57	$ 85,682,441.72
NP-E05	SUMINSTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED EMERGENCIA AUTONOMIA 60 MIN	UND	21.00	$ 232,664.57	$ 4,885,955.94
NP-E06	SUMINSTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO APLIQUE 18W.	UND	8.00	$ 172,664.57	$ 1,381,316.55
NP-E07	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO	UND	86.00	$ 92,692.57	$ 7,971,560.89
NP-E08	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DUAL	UND	29.00	$ 438,364.57	$ 12,712,572.49
NP-E09	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	UND	12.00	$ 104,964.57	$ 1,259,574.82
NP-E10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE	UND	1.00	$ 115,592.57	$ 115,592.57
NP-E11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES REGULADA BIFASICA DE 15 AMP CON POLO A TIERRA	UND	111.00	$ 112,492.57	$ 12,486,675.10
NP-E12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES BIFASICA CON POLO A TIERRA	UND	191.00	$ 83,928.38	$ 16,030,320.39
NP-E13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES TOMA GFCI CON POLO A TIERRA	UND	3.00	$ 197,592.57	$ 592,777.71
NP-E14	SALIDA HDMI	UND	58.00	$ 128,867.38	$ 7,474,307.98
NP-E15	SALIDA TV	UND	59.00	$ 106,728.38	$ 6,296,974.36
NP-E16	SALIDA DE DATOS SENCILLA	UND	73.00	$ 108,317.38	$ 7,907,168.67
NP-E17	SALIDA DE VOZ IP	UND	4.00	$ 116,326.72	$ 465,306.87
NP-E18	Organizador doble tapa, incluye herraje plano 48 puertos UTP 6	UND	4.00	$ 1,692,187.77	$ 6,768,751.08
NP-E19	Gabinete cerrado 42U 800X800 mm con puerta microperfonada	UND	2.00	$ 13,198,859.36	$ 26,397,718.72
NP-E20	Suministro, instalacion bandeja porta cables - DUCTO CERRADO CON DIVISION, accesorios de 40*20	UND	996.60	$ 279,882.36	$ 278,930,757.98
NP-E21	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE (INCLUYE BASE)	UND	138.00	$ 689,661.65	$ 95,173,307.42
NP-E22	ESTACION MANUAL DE ALARMA COMPLETA (PULL STATION)	UND	4.00	$ 7,555,904.79	$ 30,223,619.16
NP-E23	LINEA EN TUBERIA EMT 3/4" CON ACCESORIOS Y CAJAS PARA RED CONTRA INCENDIO	UND	788.47	$ 116,846.28	$ 92,129,785.60
NP-E24	TG1: TABLERO INDUSTRIAL GENERAL 1 (inlcuye conexión a transformador, planta de emergencia, a tableros TGA, TD1, TD2, TDR1, TDR2, TBOMBAS, T ASCENSOR, T PORTERIA)	UND	1.00	$ 101,253,790.43	$ 101,253,790.43
NP-E25	TGA: TABLERO GENERAL AIRES	UND	1.00	$ 14,859,125.54	$ 14,859,125.54
NP-E26	TD1: TABLERO NORMAL DISTRIBUCION 1	UND	1.00	$ 5,095,701.87	$ 5,095,701.87
NP-E27	TD2: TABLERO NORMAL DISTRIBUCION 2	UND	1.00	$ 4,800,629.47	$ 4,800,629.47
NP-E28	TGR: TABLERO INDUSTRIAL GENERAL REGULADO .	UND	1.00	$ 5,095,701.87	$ 5,095,701.87
NP-E29	TDR1: TABLERO REGULADO DISTRIBUCION	UND	1.00	$ 3,958,061.87	$ 3,958,061.87
NP-E30	TDR2: TABLERO REGULADO DISTRIBUCION	UND	1.00	$ 3,549,355.18	$ 3,549,355.18
NP-E31	TBOMBAS:TABLERO NORMAL DISTRIBUCION CUARTO BOMBAS PRESION	UND	1.00	$ 3,958,061.87	$ 3,958,061.87
NP-E32	T FOSO:TABLERO NORMAL DISTRIBUCION FOSO ASCENSOR	UND	1.00	$ 2,851,478.49	$ 2,851,478.49
NP-E33	T PORTERIA:TABLERO NORMAL DISTRIBUCION	UND	1.00	$ 3,070,630.08	$ 3,070,630.08
NP-E34	SUMINSTRO E INSTALACIÓN UPS TRIFASICA 20KVA AUTNOMIA 10 MINUTOS	UND	1.00	$ 31,147,173.54	$ 31,147,173.54
NP-E35	PLANTA ELECTRICA TRIFASICA DE 150 KVA 240/120V	UND	1.00	$ 64,768,696.54	$ 64,768,696.54
NP-E36	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UND	1.00	$ 5,314,569.54	$ 5,314,569.54
NP-E37	SUMINSTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR SECO TRIFASICO DE 150 KVA, 11400V/208-120V	UND	1.00	$ 199,741,376.16	$ 199,741,376.16
NP-E38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA DE MEDIA TENSION EN CABLE DE 3X185 AWG XLPE Al 15 KV SUBTERRANEA	ML	120.00	$ 2,303,195.51	$ 276,383,461.08
NP-E39	SUMINSTRO E INSTALACION LUMINARIA LED SOLAR	UND		$ 3,170,808.95	$ 47,562,134.18

9.00	INSONORIZACION				$ 4,787,080,493.40
NP-AA01	BAJO PISO PARA AISLAMIENTO A RUIDO DE IMPACTO	M2	773.88	$ 425,424.56	$ 329,225,431.37
NP-AA02	CIELO RASO (DOBLE) ACÚSTICO DE AISLAMIENTO	M2	1,547.75	$ 644,582.92	$ 997,653,214.43
NP-AA03	CIELO ACONDICIONAMIENTO LAMINA DE ESPUMA POLIURETANO	M2	1,547.75	$ 427,799.26	$ 662,126,304.67
NP-AA04	MURO DE AISLAMIENTO	M2	1,218.05	$ 655,717.72	$ 798,696,968.85
NP-AA05	SOBRE MURO DE AISLAMIENTO	M2	851.95	$ 619,507.72	$ 527,789,602.05
NP-AA06	MURO ACONDICIONAMIENTO FIBRA POLIESTER CON CAMARA DE AIRE	M2	575.00	$ 893,549.44	$ 513,790,928.00
NP-AA07	MURO ACONDICIONAMIENTO EN MADERA 12 MM RANURADA PERFORADA	M2	186.00	$ 949,526.94	$ 176,612,010.84
NP AA08	PUERTA ACÚSTICA DIMENSION 2M DE ALTO X 0.90 DE ANCHO	M2	44.00	$ 13,421,209.68	$ 590,533,225.92
NP-AA09	PUERTA ACÚSTICA DIMENSION 2M DE ALTO X 1.60 DE ANCHO	M2	23.00	$ 22,603,401.68	$ 519,878,238.64
				COSTO DIRECTO ADICION	$ 11,885.276.847.51
				21.33%	2,535,129,551.57
				2%	237,705,536.95
				10%	1,188,527,684.75
				Total Adición	15,846,639,620.79

5. CONTROL DE MONITOREO.

Se lleva a cabo un correcto control y monitoreo de las inversiones y manejo de los recursos en general de obra del Centro cultural de Cota, según las actividades programadas de ejecución del 01 de abril al 30 de abril del 2026 así:

- **Aplicación de graniplast en fachada**
  - ✓ Suministro de graniplast.
  - ✓ Aplicación de graniplast en muro de fachada en superboard
- **ZONAS DURAS Y ANDENES**
- **Rajón para mejoramiento de la subrasante**
  - ✓ Suministro de rajón
  - ✓ Extensión de rajón
- **Relleno agregados en material de base compactado mecánicamente**
  - ✓ Suministro de Base B200
  - ✓ Extensión de Base B200
- **Concreto clase C,F,C -3.000psi**
  - ✓ Suministro de concreto C,F,C 3.000psi
  - ✓ Instalación de concreto C,F,C 3.000psi
- **Suministro e instalación de Geotextil NT 1 800**

000247

- **Tubería de Refrigeración en cobre tipo L, incluye asilamiento térmico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalación Ø1/2”**
  - ✓ Suministro de Tubo de Refrigeración en cobre tipo L Ø1/2”
  - ✓ Instalación de Tubo de Refrigeración en cobre tipo L Ø1/2”
- **Tubería de Refrigeración en cobre tipo L, incluye asilamiento térmico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalación Ø5/8”**
  - ✓ Suministro de Tubo de Refrigeración en cobre tipo L Ø5/8”
  - ✓ Instalación de Tubo de Refrigeración en cobre tipo L Ø5/8”
- **Tubería de Refrigeración en cobre tipo L, incluye asilamiento térmico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalación Ø3/4”**
  - ✓ Suministro de Tubo de Refrigeración en cobre tipo L Ø3/4”
  - ✓ Instalación de Tubo de Refrigeración en cobre tipo L Ø3/4”
- **Tubería de Refrigeración en cobre tipo L, incluye asilamiento térmico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalación Ø1”**
  - ✓ Suministro de Tubo de Refrigeración en cobre tipo L Ø1”
  - ✓ Instalación de Tubo de Refrigeración en cobre tipo L Ø1”
- **Tubería de Refrigeración en cobre tipo L, incluye asilamiento térmico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalación Ø1.3/8”**
  - ✓ Suministro de Tubo de Refrigeración en cobre tipo L Ø1.3/8”
  - ✓ Instalación de Tubo de Refrigeración en cobre tipo L Ø1.3/8”
- **Y join Branch MXJ-YA1509M**
  - ✓ Suministro de Y join Branch MXJ-YA1509M
  - ✓ Instalación de Y join Branch MXJ-YA1509M
- **Y join Branch MXJ-YA2512M**
  - ✓ Suministro Y join Branch MXJ-YA2512M
  - ✓ Instalación de Y join Branch MXJ-YA2512M
- **Y join Branch MXJ-YA2812M**
  - ✓ Suministro Y join Branch MXJ-YA2812M
  - ✓ Instalación de Y join Branch MXJ-YA2812M
- **Conductos en poliisocianurato de 20mm**
  - ✓ Suministro e instalación de ductos en poliisocianurato de 20mm
- **Tubería conduit EMT galvanizada de ¾”**
  - ✓ Suministro de tubería conduit EMT galvanizada ¾” y accesorios
  - ✓ Instalación de tubería conduit EMT galvanizada ¾”
- **ACABADOS**

- ✓ Instalación de piso terrazo 30x30

- **URBANISMO**
- **Zapatas en concreto 3.500 PSI 0.50x0.50x0.20 MTR para cerramiento.**
  - ✓ Suministro de concreto de 3.500 PSI
  - ✓ Aplicación de concreto de 3.500 PSI
- **Viga de cimentación en concreto 3.500. PSI 0.30x0.40 MTR para cerramiento.**
  - ✓ Suministro de concreto de 3.500 PSI
  - Aplicación de concreto de 3.500 PSI
- **Viga de amarre en concreto 3,500 psi 0.12 x 0.15 mtr para cerramiento.**
  - ✓ Suministro de concreto de 3.500 PSI
  - Aplicación de concreto de 3.500 PSI
- **Acero figurado 60000 PSI para zapatas, vigas de cimentación y columnetas en cerramiento**
  - Suministro, de acero de refuerzo Fy = 60.000 PSI
  - Figurado e instalación de acero de refuerzo Fy = 60.000 PSI
- **Columneta en concreto 3.500 PSI sec: 0.25x0.25 altura de 2.07 MTR para cerramiento.**
  - Construcción de columneta en concreto f'c = 3.500 PSI, sección 0,25 x 0,25 mts
- **Muro ladrillo rejilla 0.25 dos caras a la vista.**
  - Suministro de ladrillo
  - Instalación de ladrillo en muro de cerramiento
- **Excavación manual en material común movimiento de tierras.**
  - Ejecución de excavación manual en material común para movimiento de tierras

5.1. CONTROL DE MATERIALES Y RECURSOS HUMANOS.

Se ha puesto mucho énfasis en el control y monitoreo de las actividades como parte importante para cumplir con las metas establecidas originalmente del proyecto del Centro Cultural de Cota.

- ✓ Inventario de materiales que se encuentran en la bodega.
- ✓ Control de entrega de materiales.
- ✓ Control de calidad con cada uno de los ingresos de los materiales (concretos, hierro de 60000 PSI, aceros y soldaduras.)

- ✓ Implementación de Matriz de riesgo. (informe SST)

El eficaz manejo del control de materiales y recursos humanos nos ha permitido a lo largo de la ejecución:


- ✓ La correcta y oportuna intervención del personal que labora en el proyecto. Adecuado rendimiento de trabajo.
- ✓ Calidad en el trabajo.
- ✓ Revisar si lo que se está haciendo es lo requerido.
- ✓ Confiabilidad de la información

5.2. FLUJO DE EFECTIVO.

Se realiza una reprogramación teniendo en cuenta la modificación N°4, en la que se adiciona capital y se prorroga por un tiempo de doce meses más diez y nueve días (12 meses+17 días), dejando como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2026; de esta programación se desprende un flujo de caja que inicia desde el 15 de diciembre de 2025 y de visualiza semana a semana el avance programado de obra en contraste con el avance ejecutado de la misma.

En la Ilustración N°4 se muestran los costos por semana iniciando desde el 15 de diciembre de 2025 y con el valor en millones de las actividades por ejecutar, según lo programado por el gerente en su estimación de costos. Como se puede observar, el valor semanal se va acumulando para llegar al valor total del saldo en ejecución de los costos directos de cada semana. Los costos indirectos tales como gastos de oficinas central, de campo, gastos fijos, honorarios, papelería, etc.; se muestran también por periodos en tiempo, estos costos fueron calculados con el análisis de gastos para el proyecto del centro cultural.

Ilustración 3. "FLUJO DE EFECTIVO GENERAL"



6. AVANCE DE ACTIVIDADES – FASE III

6.1. AVANCE DEL PRESENTE PERIODO

A continuación, se muestra el valor ejecutado desde la fecha 01abril al 30 de abril del 2026 de discriminado por edificio



Ilustración 4. Avance del presente periodo

Para el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril de 2026, se realizó un avance de obra de $ 801.734.769,03 correspondiente al 1.75% de ejecución mensual y para un avance de ejecución acumulado de 68.85% con un valor ejecutado de $31.628.753.573,21 sobre el valor total del contrato incluida la adición

Las actividades se realizaron tanto en el bloque TEATRO como en el bloque MUSICA y ZONA EXTERIOR. Se discriminan de la siguiente forma:

- APLICACIÓN DE GRANIPLAST: Durante este periodo se suministró y se aplica graniplast en superficie en superboard fachadas
- RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE: Durante este periodo se suministro y se realizo el extendido del rajón en la zona de vía vehicular y parqueaderos.
- RELLENO AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO: Durante este periodo se realiza la extensión de base B200 y la compactación con maquinaria

- TUBERIA DE REFRIGERACIÓN EN COBRE TIPO L, INCLUYE ASILAMIENTO TÉRMICO TIPO RUBATEX DE 1/2" DE ESPESOR Y ACCESORIOS Y SOPORTES DE INSTALACIÓN Ø3/8": Durante este periodo se realiza el suministro y la instalación de tubo de refrigeración en cobre tipo L de 3/8".

- TUBERIA DE REFRIGERACIÓN EN COBRE TIPO L, INCLUYE ASILAMIENTO TÉRMICO TIPO RUBATEX DE 1/2" DE ESPESOR Y ACCESORIOS Y SOPORTES DE INSTALACIÓN Ø1/2": Durante este periodo se realiza el suministro y la instalación de tubo de refrigeración en cobre tipo L de 1/2"

- TUBERIA DE REFRIGERACIÓN EN COBRE TIPO L, INCLUYE ASILAMIENTO TÉRMICO TIPO RUBATEX DE 1/2" DE ESPESOR Y ACCESORIOS Y SOPORTES DE INSTALACIÓN Ø5/8": Durante este periodo se realiza el suministro y la instalación de tubo de refrigeración en cobre tipo L de 5/8"

- TUBERIA DE REFRIGERACIÓN EN COBRE TIPO L, INCLUYE ASILAMIENTO TÉRMICO TIPO RUBATEX DE 1/2" DE ESPESOR Y ACCESORIOS Y SOPORTES DE INSTALACIÓN Ø3/4": Durante este periodo se realiza el suministro y la instalación de tubo de refrigeración en cobre tipo L de 3/4"

- TUBERIA DE REFRIGERACIÓN EN COBRE TIPO L, INCLUYE ASILAMIENTO TÉRMICO TIPO RUBATEX DE 1/2" DE ESPESOR Y ACCESORIOS Y SOPORTES DE INSTALACIÓN Ø1": Durante este periodo se realiza el suministro y la instalación de tubo de refrigeración en cobre tipo L de 1"

- TUBERIA DE REFRIGERACIÓN EN COBRE TIPO L, INCLUYE ASILAMIENTO TÉRMICO TIPO RUBATEX DE 1/2" DE ESPESOR Y ACCESORIOS Y SOPORTES DE INSTALACIÓN Ø1.3/8": Durante este periodo se realiza el suministro y la instalación de tubo de refrigeración en cobre tipo L de 1.3/8"

- Y JOIN BRANCH MXJ-YA1509M: Durante este periodo se realiza el suministro y la instalación de Y join branch MXJ-YA1509M.

- Y JOIN BRANCH MXJ-YA2512M: Durante este periodo se realiza el suministro y la instalación de Y join branch MXJ-YA2512M.

- Y JOIN BRANCH MXJ-YA2812M: Durante este periodo se realiza el suministro y la instalación de Y join branch MXJ-YA2812M.

- CONDUCTOS EN POLIISOCIANURATO DE 20 MM: Durante este periodo se suministró e instala conductos en polisocianurato como parte de la red de ventilación

- REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA: suministro e instalación de malla electrosoldada para alistado de piso.

- SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TERRAZO 30X30 COLOR VITA PLATA (ZONAS DE CIRCULACION, SALONES, PASILLOS Y PUNTOS FIJOS): ejecución en instalación de piso terrazo 30x30 en zona del piso 1 Y 2 del edificio de música y teatro

CERRAMIENTO: ejecución de viga en concreto de 3.500PSI de 0.12x.025cm para muro de cerramientos.

- ACERO FIGURADO 60000 PSI PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACION Y COLUMNETAS EN CERRAMIENTO: suministro, figurado e instalación de acero para columnetas, viga de amarre, viga muerto y zapatas en zona de cerramiento.

- COLUMNETA EN CONCRETO 3,500 PSI SEC: 0.25 X 0.25 ALTURA DE 2,07 MTR PARA CERRAMIENTO: suministro y aplicación de concreto para columneta para cerramiento.

- MURO LADRILLO REJILLA 0.25 DOS CARAS A LA VISTA: suministro e instalación de muros para cerramiento.

- EXCAVACION MANUAL: Durante este periodo se realiza excavación para la instalación de tubería pvc hidráulica, para zapatas y vigas de cerramientos

7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADOS EN EL PERIODO.

En la Fase III de Construcción y ejecución de obra, se realizaron las siguientes actividades en el periodo del informe.

	ACABADOS DE MUROS	UN	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N°21		ACUMULADO ACTAS	
			CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP79	ACABADO DE FACHADA EN GRANIPLAST, INCLUYE COLOR	M2	390,00	$ 73.819.488,60	27,83	$ 5.267.304,43	27,83	$ 5.267.304,43
	SUB TOTAL - ACABADOS DE MUROS			$ 366.432.660,32		$ 5.267.304,43		$ 281.076.601,75
	ACABADOS DE MUROS	UN	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N°21		ACUMULADO ACTAS	
			CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP86	ACABADO DE FACHADA EN GRANIPLAST, INCLUYE COLOR	M2	377,00	$ 71.358.838,98	78,51	$ 14.861.188,02	143,84	$ 27.226.898,76
	SUB TOTAL - ACABADOS DE MUROS			$ 234.375.048,10		$ 14.861.188,02		$ 174.910.853,79
	ZONAS DURA ANDENES	UN	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N°21		ACUMULADO ACTAS	
			CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
439	BASE EN CONCRETO POBRE 1.500PSI	m3	49,75	$ 20.417.499,50	0,29	$ 117.682,77	38,45	$ 15.780.982,91
NP91	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISION	m2	609,99	$ 8.295.881,31	421,24	$ 5.728.864,00	421,24	$ 5.728.864,00
NP92	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E=20 M Y APILE A 15 M	m2	609,99	$ 6.220.691,00	421,24	$ 4.295.805,52	421,24	$ 4.295.805,52
NP93	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) (PLAZOLETA	m3	487,99	$ 13.775.554,91	401,98	$ 11.347.493,42	401,98	$ 11.347.493,42

No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N°21		ACUMULADO ACTAS	
2,00	**TUBERIA COBRE**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
NP-V2.02	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluye asilamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø3/8"	ML	236,67	$ 48.570.077,89	14,61	$ 2.998.304,97	14,61	$ 2.998.304,97
NP-V2.03	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluye asilamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø1/2"	ML	109,31	$ 25.789.376,12	13,90	$ 3.279.410,19	13,90	$ 3.279.410,19
NP-V2.04	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluye asilamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø5/8"	ML	270,43	$ 78.252.075,15	25,50	$ 7.378.722,47	25,50	$ 7.378.722,47
NP-V2.05	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluye asilamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø3/4"	ML	87,73	$ 30.013.280,94	14,61	$ 4.998.222,21	14,61	$ 4.998.222,21
NP-V2.07	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluye asilamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø1"	ML	5,00	$ 2.501.068,33	5,00	$ 2.501.068,33	5,00	$ 2.501.068,33
NP-V2.10	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo K, incluye asilamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø1 ⅝"	ML	11,68	$ 8.061.808,71	11,68	$ 8.061.808,71	11,68	$ 8.061.808,71
NP-V2.20	Y join Branch MXJ-YA1509M	UND	12,00	$ 19.230.290,76	2,00	$ 3.205.048,46	2,00	$ 3.205.048,46
NP-V2.21	Y join Branch MXJ-YA2512M	UND	14,00	$ 29.655.895,58	8,00	$ 16.946.226,04	8,00	$ 16.946.226,04
NP-V2.22	Y join Branch MXJ-YA2812M	UND	14,00	$ 33.791.251,37	1,00	$ 2.413.660,81	1,00	$ 2.413.660,81
SUB TOTAL TUBERIA DE COBRE				**$ 471.854.999,65**		**$ 51.782.472,19**		**$ 51.782.472,19**


No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N°21		ACUMULADO ACTAS	
3,00	**CONDUCTOS**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
NP-V3.1	Conductos en poliisocianurato de 20 mm	M2	717,00	$ 276.153.655,83	168,08	$ 64.738.184,42	640,76	$ 246.788.891,70
SUB TOTAL CONDUCTOS				**$ 432.708.639,51**		**$ 64.738.184,42**		**$ 288.084.188,41**


No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N°21		ACUMULADO ACTAS	
6,00	**SISTEMA DE CONTROL**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
ICCU - 21.14	Tuberia conduit EMT galvanizada de 3/4	ML	1.120,00	$ 44.794.400,00	96,07	$ 3.842.319,65	96,07	$ 3.842.319,65
SUB TOTAL SISTEMA DE CONTROL				**$ 216.352.487,06**		**$ 3.842.319,65**		**$ 3.842.319,65**

No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N°21		ACUMULADO ACTAS	
7,00	**ACABADOS**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
ICCU -4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	5.736,25	$ 60.178.998,75	896,61	$ 9.406.295,64	2934,50	$ 30.785.825,86
NP-A01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TERRAZO 30X30 COLOR VITA PLATA (ZONAS DE CIRCULACION	M2	2.822,53	$ 955.931.716,90	912,19	$ 308.939.622,55	1197,43	$ 405.544.428,50

ICCU - 2.7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3,500 PSI 0.12 X 0.15 MTR PARA CERRAMIENTO	m3	25,19	$ 23.293.545,66	3,38	$ 3.127.845,11	5,45	$ 5.035.067,73
ICCU - 4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACION Y COLUMNETAS EN CERRAMIENTO	KG	11.480,41	$ 91.510.370,27	807,35	$ 6.435.384,94	5039,33	$ 40.168.532,59
ICCU - 4.3	COLUMNETA EN CONCRETO 3,500 PSI SEC: 0.25 X 0.25 ALTURA DE 2,07 MTR PARA CERRAMIENTO	m3	15,53	$ 17.686.169,67	0,56	$ 640.596,94	9,56	$ 10.890.147,94
ICCU - 5.45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 DOS CARAS A LA VISTA	M2	180,00	$ 39.413.340,00	39,93	$ 8.743.192,59	109,23	$ 23.917.328,49
ICCU - 16.4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN MOVIMIENTO DE TIERRAS (Via vehicular y parqueaderos)	m3	192,00	$ 14.269.632,00	1,94	$ 144.182,74	31,68	$ 2.354.489,28
SUB TOTAL URBANISMO				**$ 520.652.053,15**		**$ 20.426.079,47**		**$ 195.929.354,63**
	SUB-TOTAL ADICION Nº3 FASE III OBRA			**$ 11.885.276.847,51**		**$ 459.134.973,92**		**$ 2.033.766.192,16**
	IVA	**19%**		$ -				
	TOTAL			$ -				
	COSTO DIRECTO DE OBRA			$ 11.885.276.847,51		$ 459.134.973,92		$ 2.033.766.192,16
	Administrativos	**21,33%**		$ 2.535.129.551,57		$ 97.933.489,94		$ 433.802.328,79
	Imprevistos	**2%**		$ 237.705.536,95		$ 9.182.699,48		$ 40.675.323,84
	Utilidad	**10%**		$ 1.188.527.684,75		$ 45.913.497,39		$ 203.376.619,22
	TOTAL ADICION Nº3 FASE III			**$ 15.846.639.620,79**		**$ 612.164.660,73**		**$ 2.711.620.464,00**
	VALOR TOTAL FASE I y III		**VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4 y ADICION Nº4**	**$ 45.938.292.510,94**		**$ 801.734.769,03**		**$ 31.628.753.573,21**

7.1. INVERSION PROGRAMADA





8. REGISTRO FOTOGRAFICO



Acabado de fachada en graniplast, incluye color



Base en concreto pobre



Localización y replanteo con elementos de precisión



000257



Excavacion varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km) (plazoleta principal)



Rajon para mejoramiento de la subrasante (via vehicular y cicloparqueadero)





Moncreto clase c, f,c =3000 psi (zona vehicular)



Suministro e instalación geotextil nt 1800





Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluye asilamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø1/2"



Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluye asilamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø5/8"



Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluye asilamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø3/4"



Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluye asilamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø1"



Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluye asilamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø1.3/8"



Y join Branch MXJ-YA1509M



Y join Branch MXJ-YA2512M



Y join Branch MXJ-YA2812M





Tuberia conduit EMT galvanizada de 3/4



Refuerzo malla electrosoldada



Suministro e instalación de piso terrazo 30x30 color vita plata (zonas de circulación, salones, pasillos y puntos fijos)

